INFORME 3		INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	Fecha: 31/01/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVÉS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: BELALCAZAR, ROSALES, UCRANIA, SAUCES, CAMPOS II, ESMERALDA, PERPETUO SOCORRO Y SANTA HELENA

SUPERVISION	LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO	CONTRATO No.	20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022
CONTRATISTA	ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS	VALOR	$ 412.629.086 **% AVANCE 60%**
NIT	901389503-1	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS GONZALEZ REYES INGENIERO CIVIL	FECHA TERMINAC	31/12/2022
		ACTA DE INICIO	19/09/2022
DIRECCION	CL 9 #4-47 El Banco Magdalena	PLAZO ADICIONAL	NINGUNO
TELEFONO Y CORREO	3017551067 icons.sas@hotmail.com	PERIODO INFORME	19/11/22 A 31/01/23
CIUDAD	EL BANCO MAGDALENA	FECHA INFORME	31 DE ENERO DE 2023

DATOS				
SUSPENSION	**REINICIO**	**ACTA DE OBRA No.**	**OFICIOS RECIBIDOS**	**OFICIOS ENVIADOS**
0	0	0	0	8

VISITAS CONTROL DE OBRA	7 Visitas
ACTAS DE REUNION	1 Reuniones
REUNIONES CON COMUNIDAD	4 Reuniones

RADICADO OFICIOS ENVIADOS / DESTINATARIO	
CON #221400507551 PRESUNTO INCUMPLIENTO PARCIAL	23/11/2022
SOLICITUD DESEMBOLSO ANTICIPO	30/09/2022
CON #221400517551 PROCEDIMIENTO PARA MULTA ICONS	28/11/2022
CON #221400534301 APLICACIÓN DE MULTAS ICONS	6/12/2022
OFICIO A CEO POSTE BARRIO LOS	20/12/2022
CON #221400564041 INFORME SUPERVISION ICONS	27/12/2022
CON #231400001863 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	4/01/2023
ANDENES EN LA ESMERALDA	27/01/2023

RADICADO OFICIOS RECIBIDOS / DESTINATARIO	
CON #221130404002 OFICIO CON COPIA A OFICINA GESTION DEL RIESGO BARRIO SANTA	29/11/2022
CON #SIN ORFEO JUSTIFICACION RETRASO DEL CONTRATO	6/12/2022

SEGUIMIENTO	
24/11/2022	ACTA DE REUNION No. 007 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE
28/11/2022	CUENTA DE COBRO DEL SEÑOR UBEIMAR MUÑOZ

SEGUIMIENTO	

GENERALIDADES :

EN EL CONTRATO 20221800015957 DE AGOSTO DEL 2022, CON EL ICONS INGENIERIA Y CONTRATOS SAS SE REPORTAN LAS SIGUIENTES ACCIONES :
SE HAN TOMADO MEDIDAS PARA QUE LA OFICINA JURIDICA LLAME A AUDIENCIA POR EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATO TUVO FECHA DE TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
A LA FECHA LLEVA UN MES SIN REALIZAR AVANCE SIGNIFICATIVO DE OBRA
PESE A QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATO, LA SUPERVISION SE HA COMUNICADO CON EL CONTRATISTA PARA QUE SE REALICEN CORRECIONES A LAS OBRAS

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional Especializado
Supervisor Contrato de Obra

El contenido de este documento es interno, netamente informativo y no compromete a la SUPERVISION