Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.

CONTRATO No.: 1632-22

INFORME DE SUPERVISION No.: 6

PERIODO: 27 DICIEMBRE A 31 DE ENERO DE 2023

San Juan de Pasto, febrero 2023

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2018

FECHA DE PRESETACION:	13/02/2023	CON CORTE :	29/01/2023

1.ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:			
CONVENIO MACRO No:	N/A		
CONTRATO No.:	GN1632 de 28 de enero de 2022		
CDP No.:	2022010144	FECHA:	17/01/2022
REGISTRO No:	2022011926	FECHA:	28/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.		
MODIFICACIÓN No.:	01 del 28 de septeimbre de 2022	Prórroga de un mes	
CONTRATISTA DE OBRA:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO C.C. 98.384.058 de Pasto (N).		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JOSE LUIS NATES DULCECC 12.749.315		
SUPERVISOR	ING SONIA A VELASCO RODRIGUEZ		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. SONIA Y. LASSO MEDINA		
META FISICA	1 PUNTO CRITICO ATENDIDO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.564.849.791,00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	$ 781.533.717,00		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.346.383.508,00		
FECHA DE INICIACION:	31/01/2022		
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/05/2022		
SUSPENSION	20/05/2022		
REINICIO	22/09/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 de octubre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	1 MES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	01 de noviembre de 2022		
SUSPENSION	28/10/2022		
REINICIO	27/12/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	6 MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2023		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$ 625.939.916,40		

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 625.939.916,40			
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SA			
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO		% EJECUTADO:	15,16% INFORME SEMANAL 27
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO	40%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	digo.: SIVEYC.F Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS : Con corte a 31 de enero de 2023, el contrato se encuentra en ejecución , el contratista realiza en este mes obras prelimianres como demolición de muro, excavación, construcción de gaviones , fundición d concreto ciclopeo parcial y adecuaciónes para la construcción del box coulvert.
La Interventoría contratada para el seguimiento y control mediante contrato GN1431-22, suscrito con el Ing. José Luis Nates, presentó el informe mensual No 5 en el mes de octubre y el No. 06 en el mes de noviembre, el informe No. 07 en el cual se detalla los temas técnicos del contrato desde el 27 de diciembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, no ha sido entregado.

El contrato se reinció el 27 de diciembre de 2022 y se prorrogó hasta el 30 de junio de 2023, se realizo un adicional por valor de $781.533.717, correspondiente al valor complementario para llevar a cabo la ejecución de la tercera alternativa de ancaljes activos , en una primera fase que estaba dentro del 50 % del contrato.

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de corte del presente informe se ha entregado al contratista el pago del anticipo del 40 %, estipulado en el contrato. No se han presentado actas parciales a pesar de haber solicitado su presentación . Se ha realizado un otro si y una acta de modificación .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Se firma acta de inicio el 31 de enero de 2022, en la actaulidad esta en ejecucción y su fecha de terminacion es el 20 de junio de 2023

ASPECTOS LEGALES: Las pólizas se encuentran vigentes.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto: Ing. Sonia Y Lasso Medina
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernacion de Nariño

Revisó: Ing. Sonia Alejandra Velasco Rodriguez
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD (E.)
Sub- Secretaria de Infraestructura y Vias - SIMD

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	**GN1632-2022**	$ 1.564.850.572,00

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	ORDEN DE GIRO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/03/2022	$ 625.939.916,40	**$ 625.939.916,40**		$ 625.939.916,40		$ 625.939.916,40		
					$ 0,00		$ 0,00		
TOTAL		**$ 625.939.916,40**	**$ 625.939.916,40**	**$ 0,00**	**$ 625.939.916,40**	**$ 0,00**	**$ 625.939.916,40**		

AVANCE FISICO	15,16%
AVANCE FINANCIERO	40%

Nota : el valro adiconal mediante modificatorio No. 02 es de $781,533,717

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No GN1632-22

$ 1.564.850.572,00
$ 781.533.717,00

GARANTIAS:	Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.A.
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901

ANEXO 0			FECHA APROBACION	28/01/2022	FECHA EXPEDICION	28/01/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	13%	28-ene-22	28-nov-22	Condicioens originales	(80)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	28-may-22	28-may-27	Condicioens originales	1.562
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-may-25	Condicioens originales	832
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	2-may-19	2-nov-22	Condicioens originales	(106)
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	28-ene-22	28-may-22	Condicioens originales	(264)

ANEXO 1			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	1/02/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	(77)
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	31-may-27	Condicioens originales	1.565
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	31-ene-25	Condicioens originales	715
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	(77)
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-may-22	Condicioens originales	(261)

ANEXO 6			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-abr-23	Reinicio	45
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-oct-27	Reinicio	1.689
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-oct-25	Reinicio	959
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-dic-22	Reinicio	(48)
ANEXO 4			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	2-oct-22	Reinicio	(137)

ANEXO 7			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	74
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-nov-27	Modificación No. 02	1.720
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-nov-23	Modificación No. 02	258
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	74
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	1-nov-22	Modificación No. 02	(107)

ANEXO 9			FECHA APROBACION	28/12/2022	FECHA EXPEDICION	28/12/2022
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-jun-23	Reinclo 2	134
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	30-dic-27	Reinclo 2	1.778
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-dic-25	Reinclo 2	1.048
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Reinclo 2	134
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	28/12/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 02	318

ANEXO 11			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/01/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-23	Modificatorio 3	317
Estabilidad de la obra	$ 703.915.052,40	30%	31-ene-22	30-dic-27	Modificatorio 3	1.778
Salarios y prestaciones	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-25	Modificatorio 3	1.048
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Modificatorio 3	134
ANEXO 6			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	28/12/2022
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 02	318