INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 13 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 8 — Fecha de informe: De 13/2/2023 19/2/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 8	Acum. semana	En días
% Programado	14,00%	2,00%	16,00%	48
% Ejecutado	3,05%	1,65%	4,70%	48
Diferencia	10,95%	-0,35%	-11,30%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 522.568.275,67	$ 65.321.034,46	$ 587.889.310,13	18,00%
Ejecutado (%)	$ 99.614.577,55	$ 53.889.853,43	$ 153.504.430,98	4,70%
Diferencia	$ 422.953.698,12	-$ 11.431.181,03	$ (434.384.879,15)	-13,30%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	9

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACIONES MANUALES, FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
EXCAVACIONES MANUALES, FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS	FIGURADO DE ACERO, CONCRETO PARA ZAPATAS , EXCAVACIONES MANUALES







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta octava semana se realizola excavacion manual para la fundicion de las zapatas como a su vez el figurado del acero para las zapatas y las primeras columnas de los ejes iniciales, tambien se recibio la visita de la supervision donde se tocaron ciertos temas estructurales para definir en comite y urbanismo pendiente a definicion de la supervision.

OBSERVACIONES

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ENTREGAR UN NUEVO PDT DEBIDO A TODO ESTE TIEMPO QUE SE HA PERDIDO DEBIDO AL TRASLADO DE LOS MOBILIARIOS, LA REUBICACION DE LA ANTENA Y EL PARO DONDE SE DEJE EN UNA NOTA LOS DIAS POR LOS CUALES NO SE HA PODIDO TRABAJAR NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 20/2/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01