"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL [ ] **INFORME FINAL** [X]

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 01

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 09 Mes: 04 Año: 2019 (Al) Día 09 Mes 05 Año 2019

1.3. CONTRATO: FGN-002-2019 de fecha **01 – 04 - 2019**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SALA DE PASO EN LAS INSTALACIONES DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DIRECCION SECCIONAL DE PUTUMAYO EN LA CIUDAD DE MOCOA.

1.5. FORMA DE PAGO:
La Fiscalia General de la Nación para al contratista en un pago único, el valor del contrato de la siguiente manera: El pago a que se obliga la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud del contrato que se celebre, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial, acompañada de la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF).

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se anexan los documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: P&D INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA SAS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

1.7. CÉDULA O NIT: 901032978-3	**1.8. CORREO ELECTRÓNICO:** empresa.pyd@gmail.com
1.9. DIRECCIÓN: Carrera 40A No. 52-14 CALI	**1.10. TELÉFONO:** 3272715 Y 3165745088

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. **8219** Fecha: Día **14** Mes **02** Año **2019**

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. **280419**

Fecha: Día **02** Mes **04** Año **2019**

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:
El término de duración del presente contrato será de treinta (30) días calendario.

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa)
N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

1.15. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: ____ Día ____ Mes ____ Año	Fecha inicio suspensión: ____ Día ____ Mes ____ Año
1.16. REINICIO	Fecha suscripción acta: ____ Día ____ Mes ____ Año	Fecha reinicio suspensión: ____ Día ____ Mes ____ Año

1.17. FECHA DE INICIO: Día **09** Mes **ABRIL** Año **2019**

1.18. FECHA TERMINACIÓN : : Día **09** Mes **MAYO** Año **2019**

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día _____ Mes _____ Año _____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
RINA PINTO CAILE

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT**
GRUPO SECCIONAL DE APOYO PUTUMAYO	4204801

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: rina.pinto@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S): _____

2.6. DEPENDENCIA: _____	**2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT** _____

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/TE ($27.505.965.oo)

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor
N/A		
TOTAL		

*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)*

3.2. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3.3. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)*

Cuadro 3 Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
12-06-2019	$ 27.505.965	$0,00	$27.505.965	0

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%) 100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**8492164492** de fecha **13-05-2019.**

(Si no aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : **N/A**_____

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 5
(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

A partir del día 09 de abril de 2019 al 09 de mayo de 2019 el contratista cumplió con la ejecución de la obra a satisfacción.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado				X
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén				X
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

La obra contratada se ejecuto en la carrera 15 No. 7ª – 26 Edificio Moderno en el municipio de Mocoa, se han cumplido los item establecidos como requisitos para la ejecución de la Obra.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. **FGN-002-2019** y que a continuación se describen:

Cuadro 6

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDAD DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	**MUROS Y ACABADOS OBRA GRIS**			
1.1	Pulida de filos banquetas	ML	50	50
1.2	Elaboración de mediacaña en mortero 1:4 afinado 7 cms	ML	59	59
2	**PINTURAS**			
2.1	Pintura epóxica gris en piso 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye banquetas	M2	63	63
2.2	Pintura epoxica blanca sobre pañete muros internos, 2 manos lijada para dar acabado imperceptible al tacto incluye resanes, filos y dilataciones.	M2	165	165
3	**CARPINTERÍA METALICA**			
3.1	Suministro e instalación de puerta Galvanizada calibre 18 con marco enbebido en concreto entrada principal, incluye anticorrosivo negro y PINTURA ELECTROESTATICA (ver plano y fichas técnicas)	M2	6	6
3.2	Suministro e instalación de rejas de seguridad incluye anticorrosivo negro y esmalte negro, varilla de 5/8, platina de 1 ½ x ¼ y ángulo de 1 ½ x ¼. 2,20 X 1,41 MTS - 2,38 x 2,20 MTS -2,20 x 2,00 MTS	M2	15	15

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3.3	Puertas en acero inoxidable para baño CL 20ML;(1,60 x 0,81)	UND	3	3
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
4,1	Suministro e instalación luminarias antibandalicas ver anexo técnico	UND	4	4
5	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**			
5.1	Suministro e instalación combo de lavamanos e inodoro antivandalicos, integrado en un sólo cuerpo monolítico. Diseñado para alta seguridad y uso pesado, para instalación sobre pasillo técnico de inspección. Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304 incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	2	2
5.2	Suministro e instalación de punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML, incluye regata y accesorios.	UND	3	3
5.3	Punto de agua fría en 1 /2·" PVC incluye regata y accesorios.	UND	3	3
5.4	Suministro e instalación de registro hidráulico de 1/2" incluye tapa.	UND	1	1
5.5	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 3", incluye anclajes y elementos de fijación.	ML	10	10
5.6	Suministro e instalación de Tubería PVC presión de 1/2"- 3/4".	ML	15	15
5.7	Ducha Pared antivandalica de 60X60CM instalada en Pasillo técnico Elaborado en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1	1
6	**ASEO FINAL DE LA OBRA**			
6.1	Aseo y limpieza general para entrega de obra.	GL	1	1
7	**EQUIPOS**			
7.1	Suministro e instalación aires acondicionados tipo casette 36.000 BTU	GL	1	1

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No **FGN-002-2019**

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

N/A

OBSERVACIONES:
N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
RINA PINTO CAILE	68.298.826

CIUDAD Y FECHA: Mocoa, 12-06-2019

(dd/mm/aaaa)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/