ITEM	ACTIVIDAD				
1.1	Descapote y limpieza general				
	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)		
Graderia	20,00	3,20	64,00		
ona de Camerir	27,05	5,95	160,95		
	4,56	5,50	25,05		
			250,00		
2.1	Excavación manual de cimentaciones para bancos de suplentes				
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (	Cant.	Vol (m3)
Banca de suplentes	0,70	0,25	0,25	6,00	0,26
					0,26
2.2	Viga cimiento en concreto de 3000 PSI, de 25x 25 cms, 4 Ø 1/2", aros de Ø 3/8" @ 20 cms.				
	Largo (m)	Cant.	Total (m3)		
Banca de suplentes	0,70	6,00	4,20		
			4,20		
2.3	Levante el block No 6 vibrado, relleno en concreto cada 3.0 mts, morteor de pega 1:4,				
	Largo (m)	Alto (m)	Cant.	Area (m2)	
Banca de supl	0,70	0,80	6,00	3,36	
Contencion R	5,60	0,21	2,00	2,35	
				5,71	
		Cobrado en Presente Acta		**3,36**	
2.4	Losa de concreto de 3.000 psi,para banco de suplentes ,espesor 10 cms,refuerzo de 1/2",cada 20 cms, en ambas direcciones.				
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant.	Area (m2)	
Camerinos	5,00	0,70	2,00	7,00	
				7,00	
3.1	Trazado, localización y replanteo, mediante comisiòn topogràfica, del perimetro del terreno de juego				
	Longitud (m)				
Muro Norte	11,80				
Muro Oeste	115,40				
Muro Sur	20,40				
Muro Este	104,74				
	252,34				

3.2	Excavación manual de material seco.				
	Viga Cimiento 20x25				
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (	Cant.	Vol (m3)
Muro Norte	11,80	0,20	0,35	1,00	0,83
Muro Oeste	115,40	0,20	0,35	1,00	8,08
Muro Sur	20,40	0,20	0,35	1,00	1,43
Muro Este	100,60	0,20	0,25	1,00	5,03
					15,36
	Zapatas en concreto de 40x40x30				
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (	Cant.	Vol (m3)
	0,40	0,40	0,65	102,00	10,61
					10,61
			Total Excavacion		**25,97**

3.3	Relleno material seleccionado E = 10 cms				
	Viga Cimiento 20x25				
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cant.	Vol (m3)
Muro Norte	11,80	0,20	0,10	1,00	0,24
Muro Oeste	115,40	0,20	0,10	1,00	2,31
Muro Sur	20,40	0,20	0,10	1,00	0,41
Muro Este	100,60	0,20	0,10	1,00	2,01
					4,96
	Zapatas en concreto de 40x40x30				
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cant.	Vol (m3)
	0,40	0,40	0,10	102,00	1,63
					1,63
			Total Relleno		**6,60**
			Cobrado en Presente Acta		**6,46**

3.4	Zapatas en concreto de 40x40x30, Ø 1/2" en ambas direcciones.
	Cant.
	106,00

3.5	Viga cimiento en concreto de 3000 PSI, dimenciones de 20 x 25 cms, 4 Ø 1/2", aros de Ø 3/8" @ 20 cms
	Longitud (m)
Muro Norte	11,80
Muro Oeste	115,40
Muro Sur	20,40
Muro Este	84,90
	232,50

3.6	Columnas en concreto de 3000 PSI de 0.15 x0. 20 x 1.5 con 4 Ø 1/2", aros de 3/8"@ 25 cms		
	Cant.		
	102,00		
3.7	Mampostería bloque liso de cemento #6, vibrado		
	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)
Zona Supletes	2,10	1,45	3,05
	2,85	1,45	4,13
	2,05	1,45	2,97
	1,30	1,45	1,89
Muro Este	70,00	1,45	101,50
			113,54
	Cobrado en Presente Acta		**106,40**
3.8	Viga pisamalla en concreto de 3000 PSI, Dim 15 x 10, 2 Ø 1/2", aros Ø 1/4" @ 25 cms		
	Longitud (m)		
Muro Norte	57,50		
Muro Oeste	108,40		
Muro Sur	62,60		
Muro Este	21,50		
	250,00		
3.9	Malla ciclón calibre 9, revestida en pvc,ojo de 2x2 con tubería galvanizada de Ø1 1/2".		
	Largo (m)	Altura(m)	Area (m2)
Muro Norte	108,40	2,00	216,80
Muro Oeste	26,70	2,00	53,40
Muro Sur	11,80	2,00	23,60
Muro Este	18,10	2,00	36,20
			330,00
3.10	Alambre tensor para malla		
	Ptos de amarre	Long (m)	Total (m)
	775,00	0,40	310,00
			310,00
	Cobrado en Presente Acta		**258,00**

3.11	Pañete impermeabilizado, con mortero de pega 1:4			
	Largo (m)	Alto (m)	Cant.	Area (m2)
Muro Sur	8,20	0,65	2,00	10,66
	3,20	0,86	2,00	5,50
	1,90	0,65	2,00	2,47
	16,25	1,07	2,00	34,78
	21,00	0,30	1,00	6,30
				59,71

3.15	Levante en block No. 4		
	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)
Muro Sur	7,40	0,65	4,81
	2,60	0,86	2,24
	1,90	0,65	1,24
	14,40	1,07	15,41
			23,69

4.1	Trazado, localización y replanteo, mediante comisiòn topogràfica, del perimetro del terreno de juego		
	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)
Graderia	20,00	3,20	64,00
			64,00

4.2	Excavación manual para cimientos				
	Largo (m)	Ancho (m)	Profundidad (	Cant.	Vol (m3)
Viga Cimiento	20,00	0,25	0,25	1,00	1,25
	20,00	0,25	0,45	1,00	2,25
	2,70	0,25	0,30	7,00	1,42
Zapatas	0,80	0,80	0,80	7,00	3,58
					8,50
			Cobrado en Presente Acta		**7,48**

4.3	Viga cimiento en concreto de 3000 PSI, sección de 25x 25 cms, 4 Ø 1/2", aros de Ø 3/8" @ 20 cms		
	Largo (m)	Cant.	Total (m)
	20,00	2,00	40,00
	2,70	7,00	18,90
			58,90

4.4	Levante en block No 6 con mortero de pega 1:4. dovelas en esquinas con refuerzo en Ø 3/8"			
	Alto (m)	Largo (m)	Cant.	Area (m2)
	1,00	0,80	4,00	3,20
	1,50	0,80	4,00	4,80
	2,00	0,80	4,00	6,40
	2,50	0,80	4,00	8,00
				22,40
4.5	Zapatas en concreto de 80x80x40, Ø 1/2" en ambas direcciones.			
	Cant.			
	7,00			
4.6	Columnas en concreto de 3000 PSI de 15 x 15 con 4 Ø 1/2", aros de 3/8"@ 25 cms			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
	2,50	7,00	17,50	
			17,50	
4.7	Viga de amarre superior en concreto de 3000 PSI, de 15 x 20 cms, 4Ø 1/2", aros de Ø 3/8" @ 20 cms			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
	20,00	1,00	20,00	
			20,00	
4.16	Levante en block No. 4			
	Alto (m)	Largo (m)	Cant.	Area (m2)
	20,00	0,80	1,00	16,00
	8,00	0,50	1,00	4,00
				20,00
5.1	Trazado y localización			
	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	
Graderia	20,00	4,20	84,00	
			84,00	
5.2	Columnas de 30 x 30 en concreto de 3.000 PSI con 6 Ø 5/8" y aros de Ø 3/8" @ 20 cms			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
	2,30	7,00	16,10	
			16,10	
	Cobrado en Presente Acta		**14,00**	

5.3	Porticos estructurales para cubierta			
	Cant.			
	7,00			
5.4	Estructura metalicas como correas, para cubierta .			
	Largo (m)	Cant.	Total (ml)	
Graderias	25,00	2,00	50,00	
			50,00	
6.1	Trazado y localización			
	Largo (m)	Ancho (m)	Cant.	Area (m2)
Camerinos	6,80	6,00	2,00	40,80
				40,80
6.2	Excavación manual para cimentaciones			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
Camerinos	1,65	2,00	3,30	
	1,10	2,00	2,20	
	0,95	2,00	1,90	
	3,30	4,00	13,20	
	5,50	2,00	11,00	
Graderias	1,20	2,00	2,40	
	3,35	1,00	3,35	
			37,35	
6.3	Viga cimiento de 25 x 25 con 4 Ǿ ½ y aros Ǿ 3/8 x 40 cada 20 cms			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
Camerinos	1,65	2,00	3,30	
	1,10	2,00	2,20	
	0,95	2,00	1,90	
	3,30	4,00	13,20	
	5,50	2,00	11,00	
Graderias	1,20	2,00	2,40	
	3,35	1,00	3,35	
			37,35	

6.5	Relleno seleccionado compactado .			
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Vol (m3)
Camerinos	3,30	5,50	0,20	3,63
	3,30	5,50	0,30	5,45
Suplentes	2,85	5,50	0,30	4,70
	2,05	5,50	0,30	3,38
Gradas	20,00	2,00	0,10	3,86
				21,02
6.20	Levante en blok Nº 6, vibrado, con mortero de pega 1:4 impermeabilizado.			
	Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)	
Camerinos	3,30	2,15	7,10	
	4,80	2,15	10,32	
	1,80	2,15	3,87	
	1,10	2,15	2,37	
	0,95	2,15	2,04	
	3,30	2,15	7,10	
	3,30	2,15	7,10	
	4,80	2,15	10,32	
	1,80	2,15	3,87	
	1,10	2,15	2,37	
	0,95	2,15	2,04	
	3,30	2,15	7,10	
	31,27	2,15	67,23	
	CALADOS			
	7,00	0,40	-2,80	
			130,00	
6.21	Sobrecimiento en block No. 4 (tres hiladas)			
	Largo (m)	Cant.	Total (m)	
Camerinos	27,58	2,00	55,15	
			55,15	
NP-01	Recuperaciòn de tuberìa existente para cerramiento, incluye alineaciòn grateo,suministro de reosta galvanizada de 1/2", pintura poliamida,pintura esmalte de acabado y suministro e instalaciòn de malla ciclón ciclòn calibre 9,ojo 2x2 revestida, en las cabeceras del campo de juego.			
	Largo (m)	Altura(m)	Area (m2)	
	20,00	4,00	80,00	
	18,40	2,00	36,80	
	20,00	4,00	80,00	
	25,70	2,00	51,40	
			248,20	

NP - 02	Levante Block No.6 Abuzardado

Largo (m)	Alto (m)	Area (m2)
29,01	0,86	24,95
41,94	1,07	44,88
18,73	1,28	23,97
4,61	1,07	4,93
3,08	0,65	2,00
		100,73

NP - 05	Suministro e instalaciòn de portòn de acceso vehicular, de 4,50 MtsX3,0 Mts, corredizo,incluye pintura,instalaciòn y herrajes.

Cant.
1,00

NP - 06	Suministro de acero de refuerzo, incluye corte figuraciòn e instalaciòn.

Largo (m)	Cant.	Total (m)
21,50	16,00	344,00
0,80	320,00	256,00
		600,00