ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., 05 DE FEBRERO DE 2023

TABLA DE CONTROL		Versión	00			
Elaborado	Jhon Harold Alape	Copia controlada	SI	X	NO	
Revisado	Raúl Delgado	Fecha de versión				

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 4
2. OBJETIVOS 5
3. LOCALIZACION 6
3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ: 6
4. FORMA DE PAGO 7
5. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA 8
6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 9
6.1. AVANCE POR COMPONENTE 9
7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 10
7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 24
7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA 27
7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 28
8. INDICADORES 32
8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: 32
8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 33
9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES 33
9.1. ESTADO FINANCIERO 33
10. COMPONENTE LEGAL 34
10.1. ESTADO LEGAL 34
10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL 34
10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES 34
10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA 35
10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 35
11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 36
12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 36
13. CONCLUSIONES 36

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 7 del plazo del contrato y cuarto periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la ejecución de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, a la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

Se presentó y aprobó solicitud de prórroga a los contratos de obra e interventoría por aumento de áreas de contracción al implementar las nuevas especificaciones de la propuesta arquitectónica del Proyecto sacúdete al parque Tipo 2 – Opción 1. La nueva fecha de terminación del contrato es el 15 de marzo de 2023.

El contrato de obra tiene una modificación por aumento de cantidades de obra, por lo que el presupuesto de la etapa de obra se incrementó en $ 635.284.607 para un valor total del contrato de $ 2.653.221.944.

El contrato de interventoría también cuenta con incremento por aumento de tiempo en 47 días, equivalentes a $ 51.585.715

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato	***3915 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO SACUDETE COL**
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.017.937.337)
Valor Adición No 1	($ 635.284.607,00).
valor total actualizado contrato:	($2.653.221.944,00).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Prórroga 1	Setenta y cinco (75) días
Fecha de Terminación inicial contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de marzo de 2023

Contrato de interventoría

No. de contrato:	***3916 de 2022***
Contratista de Interventoría:	***SOLIUN SAS***
Objeto:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993).
Valor Adición No 1	($ 51.585.715).
valor total actualizado contrato:	($ 281.585.708,00).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Prórroga 1	Setenta y cinco (75) días
Fecha de Terminación inicial contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de marzo de 2023

2. OBJETIVOS

A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.

3. LOCALIZACION

3.1. PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



PARQUE DEL CAFE



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:	
Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77º 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04º 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA

4. FORMA DE PAGO

La entidad hará los pagos que se regirán por las siguientes reglas:

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $153.333.000 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.

COMPONENTE 2 – CONSTRUCCCIÓN: 1. La Entidad entregará un anticipo del 30% y posteriormente hará pagos parciales mensuales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

2.El pago del 90% del valor restante del contrato será cancelado al contratista mediante el pago de actas periódicas (mensuales o según se acuerde entre Entidad, Contratista e Interventoría) de obra ejecutada y recibida a satisfacción por el interventor; a cada acta se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley.

3.El pago del 10% restante del valor del contrato será cancelado al contratista a la suscripción del acta de liquidación; a este pago se le descontará la amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de ley

4. Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de todos los documentos por parte del Interventor ante la entidad previo su visto bueno.

Con otrosí de Minuta de modificación No 01, el valor del componente 1 se ajusta a la propuesta económica del contratista y quedó de la siguiente manera:

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO La Entidad harán los pagos que se regirán por las siguientes reglas

COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $147.100.700 incluido AU, previa presentación de la cuenta de cobro con la certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, y la presentación del recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los estudios y diseños con sus anexos.

5. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El ALCANCE de este contrato se divide en dos ETAPAS:

- **ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**: En esta etapa el contratista deberá realizar las actividades correspondientes a la consultoría de los estudios y diseños de ajustado a la propuesta arquitectónica Sacúdete Tipo 2 opción1 de acuerdo con el programa previamente aprobado por el interventor, con la entrega de los siguientes productos:

- Estudio de suelos
- Localización e implantación del proyecto, topografía y fuentes de materiales
- Diseño arquitectónico.
- Diseño eléctrico del sistema de iluminación
- Diseño Hidrosanitario de drenajes
- Estructuración financiera del proyecto.
- Plan de manejo ambiental
- Plan de Gestión de Riesgos.

Los demás estudios y diseños que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- **ETAPA DE CONSTRUCCION:**

En esta etapa el contratista deberá ejecutar los estudios y diseños recibidos a satisfacción de acuerdo a la programación de la etapa de obra y ejecutar las diferentes obras de acuerdo a las especificaciones técnicas del municipio para la construcción del SACUDETE AL PARQUE Tipo 2 con los siguientes espacios:

- Auditorio Cerrado
- Cafetería
- Sala Comunitaria
- Circuito de trote
- Cancha de tenis
- Cancha Múltiple con gradería
- Juegos infantiles
- Baños
- GYM vital
- Circuito sensorial
- Módulos de exposición
- Ciclo Parqueo.

Es de aclarar que en el presente periodo se encuentra en la **Etapa de construcción**, por lo que a continuación nos enfocaremos en la misma.

6. ALCANCE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Para la etapa de los estudios y diseños en virtud de los términos contractuales, se establecen los siguientes compromisos para el *CONSORCIO SACUDETE COL* como contratista consultor:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, donde se incluya dentro de otros aspectos los escenarios previstos en los términos de referencia y los documentos de base del proceso en curso como lo son auditorio cerrado, cafetería, sala comunitaria, circuito de trote, cancha de tenis, cancha múltiple con gradería, juegos infantiles, baños, GYM vital, circuito sensorial, módulos de exposición, ciclo parqueo, redes hidráulicas, redes eléctricas y todas las obras previstas para lograr de manera armónica la conexión de dichos espacios entre sí, y de igual forma la conexión con las condiciones de movilidad del entorno, en el parque METROPOLITANO DEL CAFÉ , en un área aproximada de 3.000m2, que serán objeto de intervención en la etapa de construcción.

6.1. AVANCE POR COMPONENTE

CUADRO RESUMEN ESTADO DE PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

PRODUCTO	ENTREGADO		CUMPLE		OBSERVACIÓN
	SI	NO	SI	NO	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0028. De fecha 30/08/2022
ESTUDIO DE SUELOS	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0038. De fecha 15/09/2022
DISEÑO ARQUITECTONICO	X		X		Aprobado 30/09/2022
DISEÑO ESTRUCTURAL	X		X		Aprobado 04/10/2022
DISEÑO ELECTRICO	X		X		Aprobado 13/10/2022
DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS	X		X		Aprobado 13/10/2022
ESTRUCTURACION FINANCIERA DEL PROYECTO	X		X		Aprobado 13/10/2022
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN SST, PLAN DE RIESGOS.	X		X		Se aprueba mediante oficio SMDR-3916-2022-0034. De fecha 06/09/2022

7. ALCANCE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Para la etapa de construcción, el contratista de obra inicia labores en el predio asignado para la ejecución de las obras de Proyecto Sacúdete Tipo 2 Opción 1, Parque Metropolitano del Café, en la zona designada entre canchas de tejo y canchas múltiples existentes, en un área de terreno de 3087 m2, según levantamiento topográfico.

Los espacios con los que contará el Proyecto Sacúdete Parque Metropolitano del Café son los siguientes:

CUADRO DE ÁREAS

	NOMBRE ESPACIO	ÁREA (m2)
1.0	CANCHA MÚLTIPLE	
1.1	Circulación Cancha	188
1.2	Pista Cancha Múltiple	420
	Total Cancha Múltiple	608
2.0	CANCHA TENIS	
2.1	Pista Cancha Múltiple	196,82
1.2	Circulación Cancha	389,08
	Total Cancha Tenis	585,9
	AUDITORIO	
3.0	CAFETERÍA	
3.1	Cocina Cafetería	8,62
3.2	Despensa Cafetería	2,06
3.3	Área Servicio Cafetería	10,05
	Total Cafetería	20,73
4.0	SALA AUDITORIO	
4.1	Espacio Auditorio	94,81
	Total Espacio Auditorio	94,81
5.0	BAÑOS	
5.1	Baño Hombres	17,75
5.2	Baño PMR	5,38
5.3	Baño Mujeres	17,07
	Total Cafetería	40,2
6.0	SALA COMUNITARIA	
6.1	Sala comunitaria	17,01
	Total Sala comunitaria	17,01
7.0	MOCULO DE EXPOSICIÓN	
7.1	Sala Exposición	17
	Total Modulo de Exposición	17
	TOTAL AUDITORIO	189,75
	EXTERIORES	
8.0	Juegos Infantiles	307,02
9.0	Circuito Sensorial	17,03
10.0	GyM Vital	144,73
11.0	Circuito de Trote	365,38
12.0	CicloParqueadero	20
13.0	Circulaciones	620,75
14.0	Zonas Verdes	107,83
15.0	Graderías	32,92
	TOTAL EXTERIORES	1615,66
	AREA TOTAL INTERVENIDA	2999,31

El valor contractual del proyecto es de $2.017.937.337, de los cuales $147,100,700 corresponden e la etapa de estudios y diseños y el restante $1.870.836.637 corresponden a la etapa de construcción y se representa en las siguientes actividades:

CONDICIÓN INICIAL LICITACIÓN				CONTRATISTA	
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION	AREA (M2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
1	Cancha de tenis	571.29 M2	571,29	$ 594.705	$ 339.748.942
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20	$ 327.434	$ 6.548.682
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	150	$ 327.434	$ 49.115.117
4	Cancha múltiple	420 M2	420	$ 594.705	$ 249.776.043
5	Circuito Sensorial	2 M2	2	$ 327.434	$ 654.868
6	Graderías	220 espectadores aprox	30	$ 916.173	$ 27.485.183
7	Juegos infantiles	7 M2	7	$ 1.456.675	$ 10.196.722
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90	$ 3.856.961	$ 347.126.500
9	Cafetería	40 M2	40	$ 3.856.961	$ 154.278.444
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	15,15	$ 3.856.961	$ 58.432.961
11	Baños hombres	13.30 M2	13,3	$ 4.377.273	$ 58.217.725
12	Baños mujeres	12.50 M2	12,5	$ 4.377.273	$ 54.715.907
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	47,2	$ 370.734	$ 17.498.636
14	Postes de iluminación	18 Unid	18	$ 3.628.299	$ 65.309.375
TOTAL					$ 1.439.105.105
Administrativos				**25,00%**	$ 359.776.276
Utilidad				**5,00%**	$ 71.955.255
Porcentaje total AU				**30,00%**	$ 431.731.531,50
Valor Total Presupuesto Oficial					$ 1.870.836.637

Actividades a ejecutar:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	
1.1	**PRELIMINARES GENERALES**	
1.1.1	Localización y replanteo obra	m2
1.1.2	Cerramiento provisional en guadua + yute	m2
1.1.4	Valla informativa instalada	m2
1.1.5	Demol estructuras varias de concreto reforzado (m3)	m3
1.1.6	Desmonte luminaria exterior	Un
1.1.7	Retiro posteria entre 8-12 metros y traslado	Un
1.2	**EXCAVACION Y LLENOS**	
1.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
1.2.3	Nivelación terreno man	m2

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
1.2.4	Cargue mecanico + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada - mec	m3
1.2.5	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2	**CONSTRUCCIÓN AUDITORIO (EQUIPAMIENTO CIRCULAR)**	
2.1	**EXCAVACION Y LLENOS**	
2.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
1.2.2	Excavación config subrasante mec	m3
2.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
2.1.3	Base granular tipo INVIAS instalación manual	m3
2.2	**CIMENTACION**	
2.2.2	Suministro y Construcción de concreto de 28MPa para Zapata Corrida 0.70x0.40. No incluye refuerzo, según diseño.	m3
2.2.3	Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
2.2.5	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.3	**ESTRUCTURA**	
2.3.1	Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	m2
2.3.4	Dovelas en mamposteria en Bloque estructural cada 1m, incluye acero de 1/2" , concreto fluido, anclaje epoxico a la viga de cimentacion. Incluye refuerzo 1/4" cada 2 hiladas	m
2.3.2	Columna rectangular C27.6 MPa sec B. Columnas T1 - 0.30x0.30	m
2.3.3	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
2.3.4	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
2.3.5	Suministro y construcción de Mampostería Ladrillo block arcilla H10. Incluye cortes y acarreo interno de material, mano de obra, materiales, equipos.	m2
2.3.5	Impermeabilizante Elastico base acrilica para mampostería	m2
2.4	**INSTALACION HIDRAULICA**	
2.4.13	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.4.13	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.4.1	Punto hidráulico PVC 1/2" RDE 13.5	Un
2.4.2	Punto hidráulico PVC 3/4" RDE 21	Un
2.4.3	Punto hidráulico PVC 1" RDE 21	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.4.4	Punto hidráulico PVC 1 -1/2" RDE 21	Un
2.4.5	Tubería PVC presión 3/4" RDE 21	m
2.4.6	Tubería PVC presión 1" RDE 13.5	m
2.4.7	Tubería PVC presión 1- 1/2" RDE 21	m
2.4.8	Tubería PVC presión 2" RDE 21	m
2.4.9	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
2.4.10	Llave paso 3/4" Tipo Rw	Un
2.4.11	Llave paso 1 1/2" Tipo Rw	Un
2.5	**INSTALACION SANITARIAS**	
2.5.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.5.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.5.3	Punto sanitario PVC 2"	Un
2.5.4	Punto sanitario PVC 4"	Un
2.5.6	Tub PVC Sanit 2" + Acces	m
2.5.7	Tub PVC Sanit 3" + Acces	m
2.5.8	Tub PVC Sanit 4" + Acces	m
2.5.9	Tub PVC Sanit 6" + Acces	m
2.5.10	Tub PVC Novafort 200 mm	m
2.5.11	Tub PVC Novafort 250 mm	m
2.5.12	Caja insp C20.7 MPa .60 H=1.3 libre	Un
2.5.13	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.5.14	Trampa de grasas medidas 0.7mt x 1.4mt x 1mt en concreto reforzado de 24.5Mpa (3500PSI). Incluye losa inferior y superior de concreto y dos tapas de concreto armado para su limpieza	Un
2.5.15	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.5.16	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
2.6	**APARATOS SANITARIOS**	
2.6.1	Orinal blanco institucional Fluxo	Un
2.6.2	Rejilla Alum zosco 4*3 Anticucara	Un
2.6.3	Sanitario ECOCLEAN.	Un
2.6.4	Sanit Instit + Fluxom (Un)	Un
2.6.5	Lavaplatos Acero Doble	Un
2.6.6	Mesón cubierta acero inox Frt Cai+Poce (m)	m
2.6.7	Lavamanos institucional de montar o submontar en meson	Un
2.6.8	Dispensador de papel en acero inoxidable	Un
2.6.9	Dispensador de jabón en acero inoxidable	Un
2.6.10	Válvula de adminisión de aire (sanitario)	Un
2.6.12	Barra de seguridad 18" para discapacitado (Un)	Un
2.7	**PISOS Y ENCHAPES**	
2.7.1	Mortero Nivela 1:3 E=.06 m	m2
2.7.2	Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.3	brillada, Piso granito pulido + dilatación	m2
2.7.4	Guardaescoba granito pulido 1/2K	m
2.7.5	Piso cerámica Duropiso	m2
2.7.6	Revoque Imperm E=.03 m +Fil+Dil	m2
2.7.7	Enchape muro cerámica	m2
2.7.8	Estuco + pintura vinilo 3 manos muros	m2
2.7.9	Mesón granito pulido Lab W=.80 m	m
2.8	**CUBIERTA**	

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.1	Viga aérea C27.6 MPa secc B viga aérea 0.30x0.30 en concreto 28MPa(300 cm2< área secc. transversal<=600 cm2)	m
2.8.2	Viga aérea C27.6 MPa secc D Construcción viga aérea 0.30x0.15 (900 cm2< área secc. transversal<=1.600 cm2)	m
2.8.3	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
2.8.4	Techo teja termoacústica	m2
2.8.5	Techo teja arquitectónica	m2
2.8.6	Cielo raso Superboard 8 mm + Perf Galv + Pint	m2
2.8.7	Correa metálica 8.00> L<=10 m + pint	m
2.8.8	Lucernario Circular en policarbonato alveolar 8mm- Diámetro 1.20 mts para cubierta	Und
2.9	**CARPINTERIA EN ALUMINIO, DIVISIONES PARA BAÑOS, PERGOLAS EN GUADUA, Y SILLAS AUDITORIO**	
2.8.8	División en acero Inoxible	m2
2.8.9	Suministro e instalación de barra de seguridad/pasamanos para discapacitados cromada Ø 1,1/4" L.=60 cm, para sobreponer en pared, tornillos escondidos, tipo sencilla.	Un
2.8.9	Suministro e instalación Sillas de Auditorio Ref. A-018 LIGHT con porta vaso	Un
2.8.10	Suministro e instalación de pergolas ó parasoles en material de Guadua - protegida contraintemperie y tratamiento de inmunización. Longitud : 2,70 mts. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	Un
2.8.11	Suministro e instalación de enchape en material de Guadua - protegida contraintemperie y tratamiento de inmunización. Incluye tornillos y todos los accesorios necesarios de instalación.	m2
2.8.11	Ventanería en Aluminio anodizado color mate y vidrio incoloro 5mm	m2
2.8.12	Puerta metálica de 1,00x2,2 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un
2.8.13	Puerta metálica de 0,7x2,20 mts, cal.20. Incluye cerradura, Ala + marco y bisagras.	Un

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.8.14	Puerta P-T3 en madera 3,5x2,2m - Tipo acordeon. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura (De acuerdo a Diseño Arquitectónico).	Un
2.8.15	Puerta P-T2 metálica 1,5x2,2m calibre 20. Incluye suministro e instalación, pintura, marco, 2 alas, bisagras y cerradura de seguridad.	Un
2.10	**EQUIPOS Y SUMINISTROS**	
2.10.1	Suministro de Sonido Line Array Audiocenter K-LA28-SP 450W	Un
2.10.2	Suministro de Mini proyector Vivicine V20 Pro Wi-fi Led Android Teatro	Un
2.10.3	Microfono inalambrico de mano Uhv411	Un
2.10.4	Pantalla Telón de Proyección Eléctrico 4.1m x 3.1m / 410cm x 310cm	Un
2.11	**RED PLUVIAL Y DRENAJES**	
2.11.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
2.11.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
2.11.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
2.11.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
2.11.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
2.11.6	Viga-canal aérea T1 C27.6 MPa (300 cm2< área secc. Transversal <=600 cm2)	m3
2.11.7	Imperm. Viga canal S<.7	m2
2.11.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
2.11.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
2.11.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
2.12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	
2.12.1	Suministro y puesta en servicio de Acometida 5xHFFR4 CU	ml

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2.12.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 4xHFFR8 1 TUBO DE 1"	ml
2.12.3	Suministro y puesta en servicio de TABLERO DE MEDIDA TRIFASICO DIRECTO	und
2.12.4	TABLERO GENERAL Y CONTROL ILUMINACIÓN (incluye tablero iluminación teatro)	und
2.12.5	Suministro y puesta en servicio de Tablero trifasico 12 circuitos	und
2.12.6	Suministro y puesta en servicio de Tablero de medida directa monofasico	und
2.12.7	Suministro y puesta en servicio de interruptor sencillo	und
2.12.8	Suministro y puesta en servicio de Salidas para iluminación	und
2.12.9	Suministro y puesta en servicio de Luminaria emergencia	und
2.12.10	Suministro y puesta en servicio de Luminaria de emergencia reflector	und
2.12.11	INDU LINE GEN3 1 160 LEDs 37mA NW840 Shaped diffuse PC 0 451012	und
2.12.12	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra GFCI	und
2.12.13	Salida datos doble	und
2.12.14	Tomacorriente trifasico	und
2.12.15	Suministro y puesta en servicio de Salida tomacorriente doble con polo a tierra	und
2.12.16	Suministro y puesta en servicio de Rack	global
2.12.17	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 3"	ml
2.12.18	Malla a tierra	global
3	**ZONA JUEGOS INFANTILES**	
3.1	**EXCAVACION Y LLENOS**	
3.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
3.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
3.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
3.1.4	Losa C20.7 MPa E=.1 premezclado	m3
4.1.5	Sardinel T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m
3.1.5	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg
3.1.6	Piso caucho granulado, espesor total de 20mm, base elática SBR negra de 10mm y capa de uso en EPDM de 10mm full color.	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	m2
3.1.6	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	m2
3.1.7	RED PIRAMIDAL MEDIANA H=3 MT 2-6 AÑOS CAP 22, CIO 100317	Un
3.1.8	Balancín rotatorio CIO IDRD 106702	Un
3.1.9	Parque Infantil circuito medieval, cio 106052	Un
3.1.10	Suministro e Instalacion de muelle sillas dobles,IDRD, CIO 108106 , capacidad 6 Niños	Un
3.1.11	Suministro e Instalacion Culompio canasta Rotomoldeadora CIO IDRD 101262	Un
3.1.12	**Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)**	m
4	**ZONA DE GIMNASIO BIOSALUDABLE**	
4.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
4.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
4.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
4.1.4	Pav Adoquín Vehic T-3 E=.10 m	m2
4.1.4	Loseta TIPO DURA de color blanco, rojo, gris 20 X 20, incluye pegamento tipo SikaCeram 0,05<e<0,07 mts. (m2)	m2

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
4.1.5	Sardinel T1 C24.5 MPa S/ Placa 200 cm2< área transv< =380 cm2	m
4.1.6	Suministro e Instalacion Módulo de cicla. Largo: 1,2m Ancho: 0,58m Alto: 1,45m	Un
4.1.7	Suministro e Instalacion Módulo caminador aéreo. Largo: 0,45m Ancho: 1,2m Alto: 1,3m	Un
4.1.8	Suministro e Instalacion Barras paralelas. Largo: 2m Ancho: 0,7m Alto: 1,32m	Un
4.1.9	Suministro e Instalacion Módulo pony - Remo. Largo: 1,1m Ancho: 0,75m Alto: 1,14m	Un
4.1.10	Suministro e instalacion deTwister, Estación de ejercicio para 3 usuarios, fortalece los músculos de la espalda y la cadera. Diámetro: 1,6m Alto: 1,38m	Un
4.1.11	Suministro e Instalacion Módulo doble swinger. Largo: 1,38m Ancho: 0,85m Alto: 1,52m	Un
5	**CANCHA MULTIPLE Y CANCHA DE TENIS**	
5.1	**CANCHA MULTIPLE**	
5.1.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.1.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.1.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.1.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
5.1.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.1.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.1.7	Implementos deportivos	Un
5.1.8	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.1.9	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 **	m
5.2	**GRADERÍAS**	
5.2.1	Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	m2
5.2.2	Malla Electrosoldada (sum + trans + instal)	kg

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.2.3	Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	m3
5.2.4	Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	Kg
5.3	**CANCHA DE TENNIS**	
5.3.1	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
5.3.2	Base granular tipo INVIAS	m3
5.3.3	Geotextil tejido 2400 (m2)	m2
5.3.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
5.3.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
5.3.6	Recubrimiento sintético Plexipave. (m2)	m2
5.3.7	Implementos tennis	Un
5.3.8	CerramMalla eslabonada cal 10 IDRD h=5 incluye tubo negro 4" + galvanizado	m
5.3.9	CerramMalla eslabon.cal 10+IDRDh=2.50m **	m
5.4	ALUMBRADO (PÚBLICO) EXTERIOR DE CANCHA MULTIPLE Y DE TENIS Y AREA EXTERIOR	
5.4.1	Suministro y puesta en servicio de Estructura cambio aéreo a subterráneo	und
5.4.2	Suministro y puesta en servicio de Acometida 2xHFFR6 + 1x6 CU al 8000	ml
5.4.3	Suministro y puesta en servicio de Cajas 30x30	und
5.4.4	Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274	und
5.4.5	INDU FLOOD GEN2 1 48 LEDs 54mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449072	und
5.4.6	INDU FLOOD GEN2 2 96 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449662	und
5.4.7	INDU FLOOD GEN2 3 240 LEDs 55mA NW740 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 6549 449992	und
5.4.8	Suministro y puesta en servicio de Mastil 8metros metálico	und

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
5.4.9	Suministro y puesta en servicio de Colectores en gel para alumbrado público	und
5.4.10	Suministro y puesta en servicio de Acometida 3x12 THHN 1 TUPO de 3/4"	ml
5.4.11	Suministro y puesta en servicio de Tubo subsuelo ducto 2"	ml
5.4.12	Certificación RETIE	und
5.4.13	Certificación RETILAP	und
6.	**URBANISMO**	
6.1	**MOBILIARIO Y URBANISMO, Y PISTA DE TROTE**	
6.1.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3
6.1.2	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.1.3	Base granular tipo INVIAS	m3
6.1.3.1	Subbase granular tipo INVIAS	m3
6.1.4	Imprimación con emulsión asfaltica (m2)	m2
6.1.5	Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) (m3)	m3
6.1.6	Basurera M-121	Un
6.1.6	Bicicletero de arco M-101 (Sum+Instal) CDRC	Un
6.1.7	Concreto simple 20.7 MPa (m3)	m3
6.1.8	Pav Adoquín peatonal de concreto 10 x 20 E=.06 m (m2)	m2
6.1.9	Suministro e instalación de bloque en concreto tipo adoquín 8 x10 x20 color 1 (rojo, negro, verde oliva, jaspeado, marrón, arena, anticado, ocre) (m2)	m2
6.1.10	Confinamiento C20.7 MPa (m)	m
6.1.11	Señal metálica informativa	Un
6.2	**RED PLUVIAL Y DRENAJES**	
6.2.1	Excavación mat común B-A H=0-1,5 m man	m3

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
6.2.2	Lleno comp mater sitio man (m3)	m3
6.2.3	Cargue manual + retiro y transporte de mat sobrante Incluye el costo de disposicion en escombrera oficial o autorizada	m3
6.2.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.2.5	Sobreacarreo horizontal >100 m man	m3
6.2.6	Lloradero muro PVC All 2"	Un
6.2.7	Cuneta C20.7 MPa premezclado	m
6.2.8	Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	m
6.2.9	Caja insp C20.7 MPa .80 H=1.3 libre	Un
6.2.10	Bajante PVC All 4" + Acces	m
6.2.11	Filtro francés + Geotex.1600 N-T+Tub.Perforada	m3
6.2.12	Base y cañuela cámara inspección D=1.20 m	Un
6.2.13	Cuerpo cámara de inspección C24 MPa	m3
6.2.13	Tapa cám alc A&A Hf+ aro Manhole	Un
6.2.14	CAMARA NOVACAM h=2.00m y 1.50 con conexiones de 250mm, con su respectivo elevador y aro tapa.	Un
6.3	**REUBICACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO**	
6.3.1	Tubería PVC presión 4" RDE 21	m
6.3.2	Codo de PVC unión platino de 4"	und
6.3.3	Anclaje de tuberías en concreto de 20.7 MPa	und
6.3.4	Lecho de arena (cama de arena)	m3
6.3.5	Prueba hidraulica	und
6.3.6	Empalme a red existente	und
6.3.7	Prueba hidráulica	und

SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SACUDETE			
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION CONTRACTUAL (M2)	AREA Y/O ESPECIFICACION VIGENTE (M2)
1	Cancha de tenis	571.29 M2	572
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20
3	Circuito de trote	Longitud 150ML	356
4	Cancha múltiple	420 M2	608
5	Circuito Sensorial	2 M2	17
6	Graderías	220 espectadores aprox	30
7	Juegos infantiles	7 M2	307
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90
9	Cafetería	40 M2	20
10	Sala Comunitaria	15.15 M2	16
11	Baños hombres	13.30 M2	20
12	Baños mujeres	12.50 M2	20
13	GYM Biosaludables	47.2 M2	135
14	Postes de iluminación	18 Unid	18
15	Módulo de Exposición	17 M2	17
A	Circulacones	620,72 m2	620,72
B	Zona verdes	747,96 m2	133,00
TOTAL		**3000**	**2999,72**
INCREMENTO DE ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN			**809,56**

PRESUPUESTO DE ETAPA DE OBRA ACTUALIZADO

SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SACUDETE				CONTRATISTA	
ITEM	DESCRIPCION	AREA Y/O ESPECIFICACION	AREA (M2)	Valor Unitario (m2)	Valor Total
1	Cancha de tenis	572 M2	572	$ 405.347	$ 231.858.261
2	Ciclo parqueo	Capacidad 20 bicicletas	20	$ 327.434	$ 6.548.682
3	Circuito de trote	Longitud 356 ML	356	$ 327.434	$ 116.566.545
4	Cancha múltiple	608 M2	608	$ 405.347	$ 246.450.739
5	Circuito Sensorial	17 M2	17	$ 327.434	$ 5.566.380
6	Graderías	220 espectadores aprox	30	$ 916.173	$ 27.485.183
7	Juegos infantiles	307 M2	307	$ 1.456.675	$ 447.199.075
8	Auditorio Múltiple Cerrado	90 M2	90	$ 3.856.961	$ 347.126.500
9	Cafetería	20 M2	20	$ 3.856.961	$ 77.139.222
10	Sala Comunitaria	16 M2	16	$ 3.856.961	$ 61.711.378
11	Baños hombres	40 M2	20	$ 4.377.273	$ 87.545.451
12	Baños mujeres		20	$ 4.377.273	$ 87.545.451
13	GYM Biosaludables	135 M2	135	$ 370.734	$ 50.049.066
14	Postes de iluminación	18 Unid	18	$ 3.856.961	$ 69.425.300
15	Módulo de Exposición	17 M2	17	$ 3.856.961	$ 65.568.339
TOTAL					$ 1.927.785.572
Administrativos				**25,00%**	$ 481.946.393
Utilidad				**5,00%**	$ 96.389.279
Porcentaje total AU				**30,00%**	$ 578.335.671,69
Valor Total Presupuesto Oficial					$ 2.506.121.244

7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

7.1.1. Actividades Ejecutadas en el periodo.

Cancha Múltiple.

- Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.
- Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.
- Se recomienda el retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto.
- Se trabaja en retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se cubre superficie para evitar deterioro por lluvias.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto.

Graderías.

- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de muros para paredes de las graderías espectadores. Tramo Norte y Sur
- Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación en graderías.
- Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.

Cancha Tenis.

- Se trabaja en Instalación de base granular.
- Se realizan pruebas de densidades de compactación con resultados satisfactorios.
- Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas de soporte cerramiento contra-impacto.
- Se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto.

Auditorio.

- Se trabaja en construcción de pedestales y muros en mampostería para sobrecimiento, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural.
- Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.
- Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.
- Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.

Urbanismo.

- Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías.

Gimnasio Biosaludable.

- Se trabaja en de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.

7.1.2. Actividades Ejecutadas Acumuladas.

- Se continúan las obras de construcción de la propuesta arquitectónica Tipo 2 Opción 1 Sacúdete Parque metropolitano del café.
- Se cuenta con las afiliaciones a seguridad social y ARL, personal de obra.
- Se mantiene el cerramiento perimetral de la Obra.
- Cargue, Retiro, Transporte y disposición final de material sobrante de excavación.
- Se encuentra tuberías de red de 4” de acueducto existentes en el lote.
- Se realiza traslado de tubería red de 4” de acueducto existente en tramo que atraviesa el auditoria.

Cancha Múltiple.

- Excavaciones para llegar a nivel de desplante.
- Nivelación y Mejoramiento de la subrasante.
- Instalación de geotextil T-2400
- Instalación de base granular.
- Se realiza excavaciones para construcción de cimentación de cerramiento contra impacto cancha.
- Se realiza instalación de acero para pilotines y tubería en acero galvanizado de cerramiento contra impacto cancha múltiple.
- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de cerramiento contra impacto.
- Se realiza instalación de concreto para los pilotines de cerramiento contra impacto.
- Se trabaja en instalación de tubería de canalización eléctrica de 2” x 2 en perímetro de canchas.
- Se realiza excavación para construcción graderías en cancha múltiple
- realiza mejoramiento con base granular al suelo de soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de solado de limpieza para mejoramiento soporte cimentación gradería al lado oriental de la cancha.

- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al costado oriental cancha.
- Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza excavación para instalación de red de drenaje sector norte, al lado oriental de la cancha.
- se realiza instalación de tubería sanitaria PVC 200 mm.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto.

Graderías.

- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.
- Se realiza instalación de muros para paredes de las graderías espectadores. Tramo Norte y Sur
- Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación en graderías.
- Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.

Cancha Tenis.

- Excavaciones para llegar a nivel de desplante.
- Nivelación y Mejoramiento de la subrasante.
- Instalación de geotextil T-2400
- Instalación de base granular.
- Se realiza excavaciones para construcción de cimentación de cerramiento contra impacto cancha.
- Se realiza instalación de acero para pilotines y tubería en acero galvanizado de cerramiento contra impacto cancha múltiple.
- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de cerramiento contra impacto.
- Se realiza instalación de concreto para los pilotines de cerramiento contra impacto.
- Se trabaja en instalación de tubería de canalización eléctrica de 2” x 2 en perímetro de canchas. .
- Se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto.
- Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.
- Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra.
- Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.
- Se realiza aplicación de capa de imprimación asfáltica
- se realiza aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.
- Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.
- Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra- impacto

Auditorio.

- Se trabaja en excavaciones para cimentación de auditorio.

- Se realiza instalación de concreto de solado cimentación de auditorio.
- Se realiza instalación de acero de refuerzo para cimentación de auditorio
- Se realiza vaciado de concreto de vigas de cimentación. Se utiliza concreto premezclado de 3500 psi
- Se trabaja en construcción de pedestales y muros en mampostería para sobrecimiento, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural.
- Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.
- Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.
- Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.

Urbanismo.

- Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías.

Gimnasio Biosaludable.

- Se trabaja en de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.

Se asiste a reuniones convocadas por interventoría, Ministerio de interior, secretaria de Deportes de Pereira, entre otros.
Se realiza trámites para desembolso de anticipo del contrato de obra.
Se presentan lluvias durante el mes de diciembre, afectando el normal desarrollo de las obras.

7.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

Durante este periodo la interventoría cumplió con las siguientes actividades:

INSPECCIÓN PREDIO: Se realiza recorrido de inspección al sitio donde se ejecutarán las obras para el Parque Metropolitano del Café en la ciudad de Pereira. Verificando que no se afecten las áreas y edificaciones contiguas al sitio del proyecto, con respectivo registro fotográfico.

PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO: Se contó con personal idóneo para la verificación que las obras de construcción se realicen según los diseños del proyecto y las especificaciones de los diseños y realización de controles permanentes a ejes y niveles proyectados.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA: Se programaron y realizaron reuniones conjuntas para verificar el desarrollo del contrato, con la respectiva acta que documenta el estado del mismo. Realizando las recomendaciones necesarias para contribuir en el mejor desempeño para la materialización del proyecto.

BITÁCORA: Se realiza diariamente su registro por parte de la interventoría y el contratista, se registran trabajos realizados y observaciones, correcciones en forma oportuna sobre las actividades realizadas. Ver anexo No. 1

REQUERIMIENTOS: Mediante comunicados escritos, vía oficio, correo electrónico, comités técnicos, en bitácora y de forma verbal se ha venido requiriendo al contratista con el fin de aclarar temas de interés del proyecto, así como de impartir órdenes, recomendaciones específicas con respecto a la ejecución y calidad de las obras, personal y equipos en obra.

SEGUIMIENTO A ENSAYOS: Durante este periodo se realizó ensayos de densidades de compactación a capa de base granular en cancha múltiple y toma de muestras para ensayo de resistencia a la compresión de concretos para pilotines de cimentación cerramiento contra impacto cancha múltiple.

SEGUIMIENTO FINANCIERO: Se realizó revisión a Plan de inversión, flujo de inversión de anticipo y documentación de la fiducia que administrará los recursos del anticipo, con lo cual se dará tramite al desembolso del anticipo del contrato de obra.

Se realizó revisión de los costos del proyecto, se tiene en cuenta que las especificaciones iniciales de proyecto Sacúdete Parque del Café tienen una variación en menores áreas por espacio planteado con relación a las especificaciones actuales que exige el ministerio de interior. Por lo cual se encuentra tramitando solicitud de adición y prórroga al contrato de obra y de interventoría.

SEGUIMIENTO LEGAL: Se informó a la entidad sobre modificación al contrato de obra, por lo cual la entidad generó Minuta de Modificación 1, por la cual se modifica la Cláusula Octava (8) del contrato de obra No. 3915 de 2022, aclarando que el valor del componente 1- ESTUDIOS Y DISEÑOS: Un único pago, correspondiente a la suma de $147.100.700 incluido AU.

Debido a variación en las especificaciones entre el anexo técnico de especificaciones y el documento “PRESENTACIÓN SACUDETE AL PARQUE”, por aumento de áreas por espacio, se presentó solicitud de prórroga por 75 días para la ejecución total de las obras del contrato.

Por el aumento de áreas por espacio también fue aprobada adición 1 al contrato de obra por valor de $635.284.607,00.

7.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2023.

	
Foto N.1. Construcción de muro mampostería de sobre-cimentación Auditorio.	Foto N.2 Construcción de muro mampostería de sobre-cimentación Auditorio.
	
Foto N.3 Construcción Cárcamo costado norte canchas.	Foto N.4 Construcción viga Riostra Auditorio.
	
Foto N.5 Fabricación cerramiento contra-impacto	Foto N.6 Vista general de cimentación Auditorio.

	
Foto N.7 Mampostería muros graderías cancha múltiple.	Foto N.8 Mampostería muros graderías cancha múltiple.
	
Foto N.9 Relleno con material seleccionado en graderías cancha múltiple.	Foto N.10 Graderías cancha múltiple terminadas.
	
Foto N.11 Pedestales para soportar mástiles de la iluminación de las canchas.	Foto N.12 Pedestales para soportar mástiles de la iluminación de las canchas.

	
Foto N.13. Base granular cancha de tenis.	Foto N.14. Módulos Cerramiento contra impacto cancha Múltiple.
	
Foto N.15. Imprimación cancha de tenis.	Foto N.16 Imprimación cancha múltiple.
	
Foto N.17. Mezcla Asfáltica MDC-10 cancha de tenis.	Foto N.18 Mezcla Asfáltica MDC-10 cancha Múltiple.

	
Foto N.19. Vista de canchas asfaltadas MDC-10	Foto N.20 Vista general obra.

8. INDICADORES

8.1. RELACIÓN DE REPORTES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:

A continuación, se relacionan los reportes semanales realizados por la interventoría en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023 objeto del presente informe. **(ANEXO 01).**

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES			
Número	**Periodo**	**Programado total del proyecto**	**Ejecutado total del proyecto**
Informe semanal No. 28	02 de enero al 08 de enero de 2023 (Reprogramación 1)	28.29%	21.38%
Informe semanal No. 29	09 de enero al 15 de enero de 2023 (Reprogramación 1)	35.68%	24.06%
Informe semanal No. 30	16 de enero al 22 de enero de 2023 (Reprogramación 1)	43.07%	24.65%
Informe semanal No. 31	23 de enero al 29 de enero de 2023 (Reprogramación 1)	50.46%	30.65%
Informe semanal No. 32	30 de enero al 05 de febrero de 2023 (Reprogramación 1)	57.86%	31.25%

Al finalizar el mes de enero de 2023 se tiene una prórroga al contrato de obra por 75 días, con lo cual se realiza reprogramación de obra, con una ejecución del 31.25%

8.1.1. ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023 objeto del presente informe en el **(ANEXO 02)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta de Comité de seguimiento No. 21 – Seguimiento ejecución contrato de obra	13/01/2023
Acta de Comité de seguimiento No. 22 – Seguimiento ejecución contrato de obra	24/01/2023

9. TRAZABILIDAD DE COMUNICACIONES

Se anexan cuadros de trazabilidad y seguimiento de las comunicaciones enviadas y recibidas durante el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2023 (Anexo 03)

9.1. ESTADO FINANCIERO

De acuerdo con el proceso de desarrollo de los productos de la etapa de construcción para el periodo comprendido el 01 de enero al 31 enero de 2023., objeto del presente informe, se tiene lo siguiente:

CONTRATO 3915/2022

Acta No.	Mes/ Año	Valor Básico	Valor IVA / AU	Valor Total	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
								$ 2.017.937.337
Adición 1								$ 635.284.607
Anticipo						$ 561.250.991,00		
Consultoria 1	21/10/2022	$ 123.614.034	$ 23.486.666	$ 147.100.700	$ -	$ 561.250.991,00	$ 147.100.700,00	$ 1.870.836.637
Acta No 01	17/12/2022	$ 290.588.609	$ 87.176.583	$ 377.765.192	$ 113.329.558	$ 447.921.433	$ 377.765.192	$ 1.493.071.445
Acta No 02	23/01/2023	$ 249.710.795	$ 74.913.239	$ 324.624.034	$ 97.387.210	$ 350.534.223	$ 324.624.034	$ 1.803.732.019
TOTALES		**$ 663.913.438**	**$ 185.576.488**	**$ 849.489.925**	**$ 210.716.768**	**$ 350.534.223**	**$ 849.489.925**	**$ 1.803.732.019**

CONTRATO 3916/2022

Acta No.	Mes/ Año	Valor Básico	Valor IVA / AU	Valor Total	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
								$ 229.999.993,00
Adición 1								$ 51.585.715,00
Anticipo						$ 68.999.998,00		
Consultoria 1	17/12/2022	$ 66.779.018	$ 12.688.013	$ 79.467.031	$ 23.840.109	$ 45.159.889	$ 79.467.031	$ 150.532.962
Interventoría 1	23/01/2023	$ 90.929.018	$ 17.276.513	$ 108.205.531	$ 32.461.659	$ 12.698.229	$ 108.205.531	$ 93.913.145
TOTALES		**$ 157.708.036**	**$ 29.964.527**	**$ 187.672.563**	**$ 56.301.769**	**$ 12.698.229**	**$ 187.672.563**	**$ 93.913.145**

10. COMPONENTE LEGAL

10.1. ESTADO LEGAL

Al finalizar el periodo de diciembre se evidencia que el Contratista consultor CONSORCIO SACUDETE COL, para el componente 1 de estudios y diseños se encuentra aprobado, por lo cual puede dar inicio a la etapa de construcción que corresponde al componente 2 del contrato de obra, sin embargo, por temporada invernal en la región, se evidenció afectación a la ejecución normal de las obras y se envió solicitud de plan de contingencia al contratista para que mitigue atrasos y pueda finalizar el contrato dentro del plazo vigente.

10.2. SEGUIMIENTO AL PLAZO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría, durante el trascurso del presente periodo, los contratos de consultoría e interventoría, fueron prorrogados por 75 días más al plazo del contrato debido a los ajustes en la propuesta arquitectónica Sacúdete Tipo 2 – Opción 1, por aumento en áreas de construcción, con los cuales se podrá dar cumplimiento con las especificaciones Sacúdete Parque Metropolitano del Café - Pereira.

10.3. SEGUIMIENTO A LAS POLIZAS CONTRACTUALES

Respecto al estado actual de las pólizas de los contratos de consultoría e interventoría, se manifiesta que los mismos a la fecha están en trámite de actualización según las condiciones establecidos contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto:

El consultor mediante contrato No 3915 de 2022, se encuentra en tramites de actualización de las respectivas pólizas por prórroga 1 para posteriormente ser cargada en la página SECOP II.

La interventoría, contrato No 3916 de 2022, realizo la respectiva actualización de pólizas por prórroga 1 y fue cargada al SECOP II se encuentra pendiente de aprobación por la entidad.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta un resumen del estado actual a nivel de pólizas del proceso:

10.3.1. SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONSULTORIA

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	24/06/2022	28/06/2023	$201.793.733,70
ANTICIPO			24/06/2022	28/12/2022	$605.381.201,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			24/06/2022	28/06/2025	$100.896.866,85
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$605.381.201,10
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			24/06/2022	28/12/2027	$403.587.467,40
CALIDAD DE SERVICIO			28/24/06/2022	28/12/2027	$403.587.467,40

Actualización pólizas contra por prórroga 1, Anexo No. 03 del Contrato No. 3915 de 2022					
GARANTIAS	**NOMBRE DE ASEGURADORA**	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	496-47-994000016156	28/06/2022	15/09/2023	$265.322.194,40
ANTICIPO			28/06/2022	15/03/2023	$605.381.201,10
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			284/06/2022	15/03/2026	$132.661.583,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			VIGENCIA 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE OBRA		$530.644.388,80
CORRECTO FUNCIONAMIENTO			15/03/2023	15/03/2028	$530.644.388,80
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/03/2023	$530.644.388,80

10.3.2. SEGUIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Actualización pólizas contra acta de inicio del Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	31/07/2023	$45.999.998,60
ANTICIPO			28/06/2022	31/07/2023	$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	31/07/2026	$22.999.999,30
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	31/07/2026	$68.999.997,90

Actualización pólizas por prórroga 1, Anexo 2. Contrato No. 3916 de 2022					
GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Aseguradora Solidaria de Colombia	376-47-99400018982	28/06/2022	15/09/2023	$45.999.998,60
ANTICIPO			28/06/2022	15/09/2023	$68.999.997,90
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES			28/06/2022	15/03/2026	$22.999.999,30
CALIDAD DE SERVICIO			28/06/2022	15/03/2026	$68.999.997,90

11. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para cumplimiento del plan de manejo ambiental, se presenta anexo el informe del componente ambiental.

12. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Para cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se presenta anexo el informe del componente SG-SST.

13. CONCLUSIONES

- Con la elaboración y entrega del presente informe mensual y los reportes semanales del periodo, así como con la realización de las reuniones semanales de seguimiento, se garantiza, y se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Alcaldía Municipal de Pereira, permitiendo así con ellos evidenciar las acciones desarrolladas en cada uno de los componentes que aplican según el alcance previsto para el presente periodo.
- En el componente técnico a nivel de avance, se informa que, de acuerdo con el seguimiento a la reprogramación de obra vigente con nueva fecha de terminación de la etapa de construcción al 15 de marzo del 2023, el avance programado para el periodo del cuarto mes de ejecución de etapa de obra es del 57.86% versus el porcentaje de avance del 31.25%
- El contratista ha presentado inconvenientes durante la ejecución de las actividades de construcción atribuidos a lluvias en la región del eje cafetero, que representan una afectación del 18% por lo que los avances, no han sido los esperados.
- Con los ajustes a la propuesta arquitectónica actual para proyectos sacúdete Tipo 2 – Opción 1, se incrementó el área de construcción en 31.48% de la inicial contractual, por lo cual fue tramitada y aprobada solicitud de prórroga por 75 días a los contratos de obra e interventoría.
- Por aumento en áreas de construcción, el presupuesto del contrato aumento en la etapa de obra $635.284.607,00

(ANEXO 01)

INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMANAL

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº28	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 02/01/2023 AL 08/01/2023 - Semana 16 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 28.29% Actividades – Ejecutado 21.38% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se encuentran terminadas las vigas de cimentación Auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de pedestales y muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.
3) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se retoma actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se cuenta con equipos de extendido y compactación.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación de acero de refuerzo para vigas de soporte cerramiento contra-impacto costado occidental. También se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte. Posteriormente se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte.		Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.
5) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de muros para paredes de las graderías espectadores. Tramo Norte y Sur		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Acero Fy=420 MPa Co+Fi+Ar	**Cancha Múltiple:** Graderías – Tramo Sur - Se realiza con instalación de acero de refuerzo para cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
7) Viga cimentación C20.7 MPa secc D (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Cancha Múltiple:** Graderías – Tramo Sur - Se realiza instalación de formaleta y posterior vaciado de concreto para viga cimentación gradería al lado oriental de la cancha.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
9) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se tiene visita de proveedor de asfalto para la superficie de las canchas. Se recomienda el retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto.		Para aplicación de asfalto, se requiere remover material segregado y suelto en superficie de canchas.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº29	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 09/01/2023 AL 15/01/2023 - Semana 17 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 35.68% Actividades – Ejecutado 24.06% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se continúa con actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se termina actividad y se espera a que se termine construcción de vigas del cerramiento contra-impacto para lleno de bordes de viga. Se cuenta con equipos de extendido y compactación.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación Pilotines de soporte para vigas del cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se realiza vaciado de concreto para pilotines costado Sur, con respectivos bocines de parrales para cerramiento de h=5.0 m.		Según especificaciones del proyecto.
	También se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Occidente y Sur. Posteriormente se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
9) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se cubre superficie para evitar deterioro por lluvias		Para aplicación de asfalto, se requiere remover material segregado y suelto en superficie de canchas.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº32	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023 - Semana 20 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 57.86% Actividades – Ejecutado 31.25% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.
3) Solado conc F'C=10.3 MPa	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.		Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis. Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra-impacto.	  	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se encuentran terminadas las placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presento
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº30	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 16/01/2023 AL 22/01/2023 - Semana 18 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 43.07% Actividades – Ejecutado 24.65% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se termina actividad, se realizan pruebas de densidades de compactación con resultados satisfactorios.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
6) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.
7) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se mejora la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se procede con aplicación de capa de imprimación asfáltica y posteriormente se aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.	  	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.


Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº31	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 23/01/2023 AL 29/01/2023 - Semana 19 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 50.46% Actividades – Ejecutado 30.65% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de columnas del sistema estructural, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Base granular tipo INVIAS	**Senderos:** Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías. **Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se trabaja en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se encuentra terminados los concretos para viga de soporte cerramiento contra-impacto. Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se trabaja en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple.	 	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías Sur.		Según especificaciones del proyecto.
6) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
7) Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se cuenta con carpeta asfáltica MDC-10 las dos canchas.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº29	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 09/01/2023 AL 15/01/2023 - Semana 17 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 35.68% Actividades – Ejecutado 24.06% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se continúa con actividad de instalación de base granular para cancha de tenis. Se termina actividad y se espera a que se termine construcción de vigas del cerramiento contra-impacto para lleno de bordes de viga. Se cuenta con equipos de extendido y compactación.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se trabaja en instalación Pilotines de soporte para vigas del cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se realiza vaciado de concreto para pilotines costado Sur, con respectivos bocines de parrales para cerramiento de h=5.0 m.		Según especificaciones del proyecto.
	También se trabaja en instalación de formaleta para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Occidente y Sur. Posteriormente se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Norte.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de llenos con material seleccionado de excavación.		Según especificaciones del proyecto.
8) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
9) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
10) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en retiro de material suelto en la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se cubre superficie para evitar deterioro por lluvias		Para aplicación de asfalto, se requiere remover material segregado y suelto en superficie de canchas.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº30	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 16/01/2023 AL 22/01/2023 - Semana 18 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 43.07% Actividades – Ejecutado 24.65% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Sin actividades en esta semana.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Base granular tipo INVIAS	**Cancha Tenis:** Se termina actividad, se realizan pruebas de densidades de compactación con resultados satisfactorios.	 	Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Tenis:** Se realiza vaciado de concreto para viga de soporte cerramiento contra-impacto costado Sur.		Según especificaciones del proyecto.
	Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
6) Suministro y puesta en servicio de Mástil 8 metros metálico	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa trabajando en construcción de pedestales para soporte de mástiles de la iluminación en las canchas.		Según especificaciones del proyecto.
7) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se mejora la superficie de las canchas para garantizar correcta adherencia entre superficies de base granular y asfalto. Se procede con aplicación de capa de imprimación asfáltica y posteriormente se aplica mezcla asfáltica MDC-10 con finisher.	  	Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.


Presentó
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº31	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 23/01/2023 AL 29/01/2023 - Semana 19 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 50.46% Actividades – Ejecutado 30.65% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Viga cimentación C27.6 MPa secc D premezclado (900 cm2< área secc. Transversal <=1.600 cm2)	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de pedestales para soporte de columnas del sistema estructural, ajustado a las recomendaciones diseñador estructural.		Se cuenta con visto bueno especialista estructural Curaduría Urbana 2.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se trabaja en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3) Base granular tipo INVIAS	**Senderos:** Se trabaja en instalación de base granular en anden entre cancha de múltiple y graderías. **Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se trabaja en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.	 	Según especificaciones del proyecto.
4) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se encuentra terminados los concretos para viga de soporte cerramiento contra-impacto. Se trabaja en construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se trabaja en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple.	 	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
5) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se realiza instalación de malla de refuerzo y posterior vaciado de concreto para placas huellas de graderías Sur.		Según especificaciones del proyecto.
6) Cárcamo en concreto fundida en sitio dim 0.3mtx0.2mt inlcuye malla de refuerzo 15*15 de 5 mm y tapa en concreto prefabricada dim. 0,3mtx0.06mt	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúan los trabajos de construcción de Cárcamo fabricado en obra.		Según especificaciones del proyecto.
7) Suministro y puesta en servicio de Cajas CS274	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se trabaja en construcción de cajas de inspección para sistema eléctrico en parque.		Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
8) Pavimento Concreto Asfaltico Caliente MDC 10 (Incl Transporte) + Imprimación	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se cuenta con carpeta asfáltica MDC-10 las dos canchas.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presentó:
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**SOLIUN SAS** Representado legalmente por RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado con cédula de ciudadanía 79.573.492
Informe de Actividades Nº32	**2 Etapa de CONTRUCCIÓN**
Periodo	DEL 30/01/2023 AL 05/02/2023 - Semana 20 de Obra
Número del Contrato	3916 DEL 22/06/2022
Objeto:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Plazo	**SIETE (07) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
Valor Total del Contrato	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993). Incluido IVA
Valor del Periodo del Informe	Se tiene Prórroga por 75 día; Reprogramado 57.86% Actividades – Ejecutado 31.25% Actividades
Fecha de Inicio	28/06/2022
Fecha de Terminación	Inicial 31/12/2022 - Actual 15/03/2023
Proyecto	**Fase 2 Construcción parque metropolitano del café tipo 2 opción 1**
Supervisor	ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Dependencia	SECRETARÍA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1) Lleno comp mater sitio man (m3)	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de llenos sobre espacios que quedan entre las excavaciones y sistema estructural de cimentación de auditorio.		Según especificaciones del proyecto.
2) Muro bloque estructural 14 X 19 X 39 + grafil	**Auditorio:** Se continúa trabajando en construcción de muros en mampostería para sobrecimiento.		Según especificaciones del proyecto.
3) Solado conc F'C=10.3 MPa	**Auditorio:** Se trabaja en instalación de solado de limpieza para montar viga riostra de sobrecimiento.		Según especificaciones técnicas.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
4) Base granular tipo INVIAS	**Zona de Gimnasio Biosaludable:** Se continúa trabajando en instalación de base granular área de gimnasio biosaludable. Previamente se realiza instalación de geotextil T-2400.	 	Según especificaciones del proyecto.
5) Cerramiento contra impacto según diseño IDRD h=2.5 y 5 m	**Cancha Múltiple - Tenis:** Se continúa con la construcción de módulos de cerramiento contra-impacto en taller de la obra. Se continúa trabajando en instalación de módulos cerramiento en cancha múltiple y tenis. Se realiza inspección visual a cordones de soldadura de módulos de cerramiento contra-impacto.	  	Según especificaciones del proyecto. Según especificaciones del proyecto.

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6) Placa piso C20.7 MPa E=.12 m	**Cancha Múltiple:** Graderías - Se encuentran terminadas las placas huellas de graderías.		Según especificaciones del proyecto.

Nota: Se encuentra aprobada prórroga al contrato de obra y de interventoría hasta el 15 de marzo de 2023, se realiza reprogramación de obra

Se cuenta con recursos adicionales por mayores cantidades de obra, se adicionan $ 635.284.607,00, para un costo total del contrato de $ 2.653.221.944,00 Incluyendo Estudios y Diseños y AU. Con los cuales se realiza reprogramación de obra para el seguimiento del contrato de obra.

Se recomienda al contratista de obra realización e implementación de plan de contingencia para recuperación de atrasos de obra.

Presento:
ING. RAUL ORLANDO DELGADO
Representante Legal Interventoría.

Vo.Bo.
ING. MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor.

(ANEXO 02)

ACTAS DE SEGUIMIENTO A COMITÉ

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 21

Version: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO		FECHA:	13 1 2023
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	3915 de 2022

OBJETO DE CONTRATO:
"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing, MILTON HURTADO- Secretaría de Infraestructura	
Ing. Damaris Guevara Bartolo - Jurídica de Secretaria Deportes	
Abg. Carlos Andrés Velásquez - Jurídica Secretaría de Deportes	
Abg. Henry Osorio - Jurídica Secretaría de Deportes	
Arq. Jennifer Mejía - Contratista Consorcio Sacúdete Col	
Arq. Julio Torrecilla - Contratista Consorcio Sacúdete Col	
Ing. Raúl Delgado - Interventoría Soliun	
Ing. Laura Jiménez - Interventoría Soliun	
Ing. Jhon Alape - Interventoría Soliun	

II. OBJETO DEL COMITÉ:

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA 3915 DE 2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. PRESENTACIÓN DE ACTAS PARACIALES CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA - SE INFORMA QUE SE PRESENTARÁ 20 DE ENERO 2023.
2. REUNIÓN CON CURADURÍA - SE INFORMA QUE SE HAN REUNICO CON CURADURÍA EL 13 DE ENERO DE 2023; SE PRESENTARON YA TODAS LAS OBSERVACIONES, SE PROGRAMA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA TARDE DE HOY 13 DE ENERO DE 2023 EN LA CURADURÍA.
3. CIERRE ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS CON MINISTERIO - SE TIENE PROGRAMADO ENTREGAR EL PROXIMO 16 DE ENERO DE 2023 A MINISTERIO DE CULTURA

V. TEMAS TRATADOS

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3915 DE 2022

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO

VI. DESARROLLO TEMAS
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3915 DE 2022
EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SE CUENTA CON UNA PRÓRROGA POR 75 DÍAS Y POSTERIORMENTE SE PRESENTÓ
SACUDETE
2023
CON DATOS DE PRORROGA SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y SE TIENES UNA AVANCE PROGRAMADO DEL
41.93% Y UNA AVANCE EN EJECUCIÓN DEL 31.64%, REPRESENTADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
CARPIN-
TERÍA METÁLICA PARA MÓDULOS DE CERRAMIENTO Y SE ADELANTA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS ESPECTADORES.
PILOTES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN COSTADO SUR.
SE CUENTA CON AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO COSTADO NORTE DE CANCHAS MÚLTIPLE Y TENIS.
AUDITORIO: SE ESTÁ A NIVEL DE CIMENTACIÓN CON DE LAS VIGAS DE FUNDACIÓN
SE AVANZA EN CANALIZACIONES ELÉCTRICAS, CAJAS DE INSPECCIÓN ELÉCTRICAS Y PEDESTALES POSTES EN CANCHAS.
CONTROL ANTICIPO
SE TIENE UN DESEMBOLSO POR VALOR DE $ 519.806.700 (97,49%) Y SALDO $13.381.741 (2,51%)
SE REQUIERE PRESENTAR REPROGRAMACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO PARA RETIRO DEL 100% DEL ANTICIPO
ACTA PARCIAL 2 DE OBRA
SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN PARA PRESENTAR EL PRÓXIMO 20 DE ENERO DE 2023
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO
SE REALIZARON TODAS LAS CORRECCIONES A LAS OBSERVACIONES, SE TIENE VISTO BUENO DEL COMPONENTE
ESTRUCTURAL Y ESTÁ PENDIENTE APROBACIÓN DE LOS AJUSTES A LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA
TAN PROTO SE TENGA APROBACIÓN DE CURADURÍA SE PRESENTARÁ REPROGRAMACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA
SE DEBE IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA PODER LOGRAR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
DENTRO DEL PLAZO VIGENTE

VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

N/A

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
RADICACIÓN EN CURADURÍA - 13/01/2023	**CONTRATISTA**
ENTREGA DE ACTAS PARCIALES OBRA E INTERVENTORÍA - 20/01/2023	**CONTRATISTA - INTERVENTOR**
ENTREGA DE DISEÑOS A MINISTERIO - 16/01/2023	**CONTRATISTA - INTERVENTOR**
REPROGRAMACIÓN PLAN INVERSIÓN - 16/01/2023	**CONTRATISTA**

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: _____ (DIA) _____ (MES) _____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en REUNIÓN VIRTUAL - SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN , a los

TRECE (13) días del mes de ENERO de 2023

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 22

Version: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

PROCESO		FECHA:	24 1 2023
SUBPROCESO		CONTRATO No.:	3915 de 2022

OBJETO DE CONTRATO:
"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ing, MILTON HURTADO- Secretaría de Infraestructura	
Ing. Damaris Guevara Bartolo - Jurídica de Secretaria Deportes	
Abg. Carlos Andrés Velásquez - Jurídica Secretaría de Deportes	
Abg. Henry Osorio - Jurídica Secretaría de Deportes	
Arq. Jennifer Mejía - Contratista Consorcio Sacúdete Col	
Arq. Julio Torrecilla - Contratista Consorcio Sacúdete Col	
Ing. Raúl Delgado - Interventoría Soliun	
Ing. Laura Jiménez - Interventoría Soliun	
Ing. Jhon Alape - Interventoría Soliun	

II. OBJETO DEL COMITÉ:

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA 3915 DE 2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

SIN OBSERVACIONES

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. RADICACIÓN DOCUMENTOS CURADURÍA - SE INFORMA QUE SE REALIZÓ ENTREGA DE DOCUMENTOS AJUSTADO CON TODAS LAS OBSERVA-CIONES SUBSANADAS A CURADURÍA EL 16 DE ENERO DE 2023. CITA PARA VERIFICACIÓN EXPENSAS REUNIÓN 17 DE ENERO A LAS 11:00 AM.
2. ENTREGA DE ACTAS PARCIALES DE OBRA E INTERVENTORÍA - SE PRESENTARON POR CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA 23 DE ENERO DE 2023 A SECRETARÍA DE DEPORTES.
3. ENTREGA DE ESTUDIOS A MINISTERIO - SE ENTREGÓ DOCUMENTOS AL PROFESIONAL MANUEL LINARES LA SEMANA PASADA.
4. ENTREGA REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN - SE REQUIERE ENTREGA DOCUMENTO DE REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN A 100%.

V. TEMAS TRATADOS

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3915 DE 2022
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO

VI. DESARROLLO TEMAS
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3915 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES 15 DE MARZO DE 2023.
MODIFICACIÓN POR MAYORES CANTIDADES DE OBRA POR VALOR DE $635.284.607 PARA UN VALOR TOTAL CONTRATO CON
DISEÑOS INCLUIDO DE $2.653.221.944
CON DATOS ACTUALIZADOS SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DE OBRA Y SE TIENES UNA AVANCE PROGRAMADO DEL
46.77% Y UNA AVANCE EN EJECUCIÓN DEL 32.68%, REPRESENTADO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
CANCHA MÚLTIPLE: SE TIENEN CAPA DE BASE GRANULAR, SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-10
SE TRABAJA EN MÓDULOS DE CERRAMIENTO 50% Y SE ADELANTA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS ESPECTADORES.
CANCHA DE TENIS: SE TIENEN CAPA DE BASE GRANULAR, SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-10
SE CUENTA CON LOS PARALES DEL CERRAMIENTO CONTRA-IMPACTO.
SE CUENTA CON AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO COSTADO NORTE DE CANCHAS MÚLTIPLE Y TENIS.
AUDITORIO: SE ESTÁ A NIVEL DE CIMENTACIÓN CON LAS VIGAS DE FUNDACIÓN
CANCHAS.
SE SIGUEN PRESENTANDO LLUVIAS QUE HAN ATRASADO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.
PAGOS REALIZADOS:
Estudios y Diseños. $ 147.100.700 TRAMITADA Y PAGADA
Acta Obra No 1. $ 377.765.192 TRAMITADA Y PAGADA
Acta Obra No 2. $ 324.624.034 EN TRAMITADA
Total: $ 849.489.926
EN CUANTO SUMINISTRO JUEGOS Y GIMNASIOS EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE TIENE PRERRESERVA PARA LA PRO-
VISIÓN DE ESTOS JUEGOS Y GIMANACIOS PARA EL PROYECTO SACÚDETE PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ
ADEMÁS SE INFORMA QUE SE TIENEN CONTRATADAS LAS LUMINARIAS PARA LAS CANCHAS, RECUBRIMIENTO DE LAS
CANCHAS DE TENIS Y MÚLTIPLE EN PLEXIPEV
PARA PLAN DE CONTINGENCIA, SE ESPERA APROBACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA ABRIR MAS FRENTES
EN ESTA ÁREA DEL PROYECTO. SE TIENE PROGRAMADA REUNIÓN CON CURADURÍA MAÑANA 25 DE ENERO A LAS 11:00 AM
SE INFORMA QUE LOS INFORMES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN CARGADOS EN SECOP POR
PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y POR PARTE DE OBRA, SE COMPROMETEN A MONTAR INFORMES AL SECOP
CONTROL ANTICIPO
SE TIENE UN DESEMBOLSO POR VALOR DE $ 532.806.700 (99,93%) Y SALDO $381.741 (0,07%)
SE REQUIERE PRESENTAR REPROGRAMACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO PARA RETIRO DEL 100% DEL ANTICIPO
RECOMENDACIÓN
LA ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA OBRA SÓLO SE PODRÁ REALIZAR POR LA CARRERA 50, EL INGRESO POR
EL BARRIO EL JARDÍN QUEDA RESTRINGIDO.
TAN PROTO SE TENGA APROBACIÓN DE CURADURÍA SE PRESENTARÁ REPROGRAMACIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA
SE DEBE IMPLEMENTAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA PODER LOGRAR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
DENTRO DEL PLAZO VIGENTE

VI. DESARROLLO TEMAS

VII. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURIAS / CIUDADANIA (si lo requieren)

N/A

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
REUNIÓN EN CURADURÍA AVANCE LICENCIA - 25/01/2023	**CONTRATISTA - INTERVENTOR - ENTIDAD**
CARGAR DOCUMENTACIÓN CONTRATO A SECOP - 30/01/2023	**CONTRATISTA**
REPROGRAMACIÓN PLAN INVERSIÓN 100% ANTICIPO - 31/01/2023	**CONTRATISTA**

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA: 2 (DIA) 2 (MES) 2023 (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en REUNIÓN VIRTUAL - SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN , a los

VEINTICUATRO (24) días del mes de ENERO de 2023

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(ANEXO 03)

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

SOLIUN	CORRESPONDENCIA ENVIADA		CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:

CONTRATO DE OBRA No:	3915-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SACUDETE-COL
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL
CONTRATO INTERV. No:	3916-2022
INTERVENTOR :	SOLIUN SAS
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
PARQUE	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	DIRIGIDO A:	OBSERVACIONES	ENCARGADO	SEGUIMIENTO
SMDR-3916-2022-001	miércoles, 29 de junio de 2022	REMISIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA	MUNICIPIO DE PEREIRA	SE REMITEN LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO DE INTERVENTORIA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN	DG	Se remite vía correo electrónico el día 29/06/2022 a las 9:19, para conocimiento
SMDR-3916-2022-002	miércoles, 29 de junio de 2022	SOLICITUD DE REMISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO Y PROGRAMACION DE OBRA	CONSORCIO SACUDETE_COL	SE REMITE LA SOLICITUD DE REMISIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MINIMO Y LAS PROGRAMACIONES DE OBRA	DG	Se remite vía correo electrónico el día 29/06/2022 a las 9:19, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-003	jueves, 7 de julio de 2022	OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite vía correo electrónico el día 07/07/2022 a las 8:30, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-004	jueves, 7 de julio de 2022	SOLICITUD DE METODOLOGÍA TOPOGRAFÍA	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita la realización y entrega de la metodologia de topografia	DH	Se remite vía correo electrónico el día 07/07/2022 a las 8:30, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-005	viernes, 8 de julio de 2022	Observaciones HV profesionales	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten Observaciones	KA	Se remite vía correo electrónico el día 08/07/2022 a las 13:31, para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-006	lunes, 11 de julio de 2022	Observaciones a metodología de topografía	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	JC	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 13:26 para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-007	lunes, 11 de julio de 2022	Observaciones a metodología de Estudio de Suelos y Solicitud de Informe de Estado Actual Proyecto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	RD	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 16:41 para pronta respuesta
SMDR-3916-2022-008	lunes, 11 de julio de 2022	Aval Solicitud prórroga al convenio	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se da aval a la solicitud presentada	RD	Se remite vía correo electrónico el día 11/07/2022 a las 16:49 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-009	martes, 12 de julio de 2022	Observaciones a subsanación de programación	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite vía correo electrónico el día 12/07/2022 a las 13:51 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-010	viernes, 15 de julio de 2022	Solicitud de lista de contacto de profesionales	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita la información de contacto de los profesionales	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 14:56 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-011	sábado, 16 de julio de 2022	Documentación requerida para anticipo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite la documentación para desembolso	MDC	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 18:16 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-012	lunes, 18 de julio de 2022	Solicitud de actualizacion de polizas contr acta de inicio	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicitas se actualicen las pólizas	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 15/07/2022 a las 10:23 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-013	lunes, 18 de julio de 2022	Observaciones a avance topografico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se entregue el producto ajustado	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 18/07/2022 a las 10:23 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-014	lunes, 18 de julio de 2022	Protocolo de correspondencia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se requiere que se allegue todas las programaciones y presupuetos	DH	Se remite vía correo electrónico el día 18/07/2022 a las 10:41 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-015	jueves, 21 de julio de 2022	Solicitud de documentacion para el contrato	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita se entreguen los formatos para incorporarlos al cto	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 21/07/2022 a las 16:29 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-016	viernes, 22 de julio de 2022	Remision de plan de inversion del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se rmeite plan de inversión al anticipo para conocimiento	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 13:30 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-017	viernes, 22 de julio de 2022	Pendientes a la fecha	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita se cumpla con los compromisos establecidos	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 16:03 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-018	viernes, 22 de julio de 2022	Observaciones y/o sugerencias de anteproyecto.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 22/07/2022 a las 16:57 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-019	miércoles, 27 de julio de 2022	Observaciones a componente de topografia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 27/07/2022 a las 15:00 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-020	miércoles, 3 de agosto de 2022	Remisión cambio hoja de vida profesional estructural	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita cambio del profesional	KA	Se remite vía correo electrónico el día 3/08/2022 a las 8:32 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-021	jueves, 4 de agosto de 2022	Solicitud de plan de contingencia	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita sea remitido el plan de contingencia	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 4/08/2022 a las 12:32 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-022	martes, 9 de agosto de 2022	Remision de informe mensual No.1-INT	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se remite informe del 28 de junio al 31 de julio 2022	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 9/08/2022 a las 12:24 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-023	martes, 9 de agosto de 2022	Observaciones a informe de estuio de suelos	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 10/08/2022 a las 9:06 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-024	miércoles, 10 de agosto de 2022	TERCERAS OBSERVACIONES A TOPOGRAFIA	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones para que sean subsanadas en el menor tiempo posible	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 10/08/2022 a las 8:20 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-025	viernes, 19 de agosto de 2022	Pendientes a la fecha-Reiteracion de contingencia.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita presentar plan Contingencia	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 19/08/2022 a las 15:36 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-026	viernes, 26 de agosto de 2022	pendientes a la fercha-cumplimiento de entrega	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se define la metodología de trabajo	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 26/08/2022 a las 16:39 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-027	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

SMDR-3916-2022-028	martes, 30 de agosto de 2022	Aprobacion componente de topografia.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se da aval al componente	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 30/08/2022 a las 10:03 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-029	martes, 30 de agosto de 2022	Solicitud de prorroga de estudios y diseños	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se ve pertinente se otorgue el tiempo adicional de 15 días	LEJA	Se remite vía correo electrónico el día 30/08/2022 a las 14:00 para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-030	viernes, 2 de septiembre de 2022	COMPONENTE ARQUITECTONICO	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se requiere se remita lo solicitado en el menor tiempo pósible	dh	Se remite via correo electronico el dia 01/09/2022 a las 10:23 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-031	viernes, 2 de septiembre de 2022	Observaciones Plan de manejo ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 02/09/2022 a las 17:30 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-032	viernes, 2 de septiembre de 2022	Observaciones componente hidrosanitario	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 05/09/2022 a las 7:36 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-033	lunes, 5 de septiembre de 2022	Aclaración desembolso anticipo contrato No. 3916-2022	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se aclara el desembolso del anticipo	KC	Se remite via corrreo electronico el dia 05/09/2022 a las 9:59 am para fines pertienentes
SMDR-3916-2022-034	martes, 6 de septiembre de 2022	Aprobacion Plan de manejo ambiental y recomendaciones componente ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten recomendaciones componente ambiental	SF	Se remite via corrreo electronico el dia 06/09/2022 a las 15:01 pm para fines pertienentes
SMDR-3916-2022-035	miércoles, 7 de septiembre de 2022	Observaciones al componente estrucutral	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via corrreo electronico el dia 07/09/2022 a las 9:54 am para fines pertienentes
SMDR-3916-2022-036	jueves, 8 de septiembre de 2022	Requerimiento plan de seguridad y salud en el trabajo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 08/09/2022 a las 11:47 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-037	jueves, 15 de septiembre de 2022	Estado del contrato	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita cumplir con la entrega de los productos	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 12:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-038	jueves, 15 de septiembre de 2022	Aproacion estudio de suelos	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se informa que se reviso y se da aval	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 22/09/2022 a las 16:22 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-039	jueves, 15 de septiembre de 2022	Revision de componente electrico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita atender lo requerido	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 15/09/2022 a las 10:10 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-040	viernes, 16 de septiembre de 2022	Observaciones al componente estrucutral	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 17/09/2022 a las 8:19 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-041	lunes, 19 de septiembre de 2022	Solicitud remisión de presupuesto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se allegue presupuesto de manera inmediata	CG	Se remite via correo electronico el dia 19/09/2022 a las 7:39 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-042	martes, 20 de septiembre de 2022	Observaciones Hojas de vida	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 8:35 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-043	martes, 20 de septiembre de 2022	Observaciones componente hidráulico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	DH	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 8:35 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-044	martes, 20 de septiembre de 2022	Reiteración solicitud remisión de presupuesto	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se remita PPTO con ajuste a las onservaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 20/09/2022 a las 17:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-045	viernes, 23 de septiembre de 2022	Solicitud de SST	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicta documentos SST PARA INICIO DE OBRA	YCA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 12:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-045	viernes, 23 de septiembre de 2022	Observaciones hojas de vida	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 23/09/2022 a las 11:42 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-047	miércoles, 28 de septiembre de 2022	Observaciones presupuesto remitido 25/09/2022	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 28/09/2022 a las 15:16 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-048	jueves, 29 de septiembre de 2022	Alcance a Solicitud de Formatos o plantillas oficiales	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicitan formatos a ENTIDAD	DH	Se remite via correo electronico el dia 29/09/2022 a las 09:12 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-049	jueves, 29 de septiembre de 2022	Observaciones del componente electrico	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita subsanar las observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 29/09/2022 a las 17:35 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-050	miércoles, 5 de octubre de 2022	Observaciones presupuesto y programación	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	CG	Se remite via correo electronico el dia 5/10/2022 a las 15:42 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-051	jueves, 6 de octubre de 2022	Observaciones a productos de estudios y diseños	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 6/10/2022 a las 14:19 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-052 P	viernes, 21 de octubre de 2022	SOLICITUD OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA No. 3915 DE 2022, ACLARANDO VALOR DE ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita dar aclaración a la CLÁUSULA 8: FORMA DE PAGO, para el contrato de obra No 3915 de 2022, COMPONENTE 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS	JHAO	Se entrega en la Alcaldía de Pereira, con radicado No. 30556-2022 del 21/10/2022 a las 11:58 am
SMDR-3916-2022-052	viernes, 28 de octubre de 2022	Respuestal oficio OO-09	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 28/10/2022 a las 16:58 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-053	lunes, 24 de octubre de 2022	Acta parcial No. 1	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se remite la documentación correspondiente	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 25/10/2022 a las 10:42 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-054	martes, 1 de noviembre de 2022	Presunto incumplimiento	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se solicita le ingreso de maquinariay equipo para la contrucción de la cancha	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 1/11/2022 a las 11:53 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-055	miércoles, 2 de noviembre de 2022	Remisión de documentación para desembolso del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Remisión y aprobación de documentación para desembolso del anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 2/11/2022 a las 17:55 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-056	jueves, 3 de noviembre de 2022	Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro	CONSORCIO SACUDETE_COL	Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro	MDC	Se remite via correo electronico el dia 3/11/2022 a las 9:34 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-057	viernes, 4 de noviembre de 2022	Solicitud informe mensual	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se entregue los informes se seguimiento	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 4/11/2022 a las 17:54 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-058	jueves, 10 de noviembre de 2022	Observ inf Amb No. 1	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 10/11/2022 a las 9:19 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-059	martes, 11 de octubre de 2022	Solicitud de comprobante de pago del plan de inversión del anticipo	MUNICIPIO DE PEREIRA	Solicitud de comprobante de pago del plan de inversión del anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 11/11/2022 a las 11:11 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-060	miércoles, 16 de noviembre de 2022	Autorización y confirmación de las ordenes de operación por parte de la interventoría.	CONSORCIO SACUDETE_COL	Autorización y confirmación de las ordenes de operación por parte de la interventoría.	MDC	Se remite via correo electronico el dia 16/11/2022 a las 11:38 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-061	jueves, 17 de noviembre de 2022	Reprogramación plan inversión anticipo	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite reprogramación anticipo	MDC	Se remite via correo electronico el dia 17/11/2022 a las 15:20 am para fines pertinentes

SMDR-3916-2022-062	lunes, 21 de noviembre de 2022	Solicitud de adicion y prorroga No.1	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se recomienda a la entidar realizar las gestiones para ampliar el cto	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 21/11/2022 a las 16:27 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-063	lunes, 21 de noviembre de 2022	Observaciones producto de entrega de estudios y diseños	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se emiten observaciones	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 21/11/2022 a las 17:03 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-064	martes, 22 de noviembre de 2022	Observaciones orden giro 1-2-3	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 25/11/2022 a las 14:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-065	jueves, 24 de noviembre de 2022	Solicitud de prórroga	MUNICIPIO DE PEREIRA	Se informa que se ve procedente se otrogue la prórroga	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 25/11/2022 a las 16:53 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-066	martes, 29 de noviembre de 2022	Observ giro No. 5	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 29/11/2022 a las 16:12 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-067	jueves, 1 de diciembre de 2022	traslado ofi No 68466	CONSORCIO SACUDETE_COL	Copia de pago de factura pendiente	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 1/12/2022 a las 9:43 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-068	jueves, 1 de diciembre de 2022	Rpt. al comunicado N° OO-016 OO-017 OO-018 - Remisión orden N° 5	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite orden para desembolso	MDC	Se remite via correo electronico el dia 1/12/2022 a las 11:55 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-069	viernes, 2 de diciembre de 2022	Solicitud de información del anticipo cierre del mes de noviembre	CONSORCIO SACUDETE_COL	SMDR-3916-2022-069 - Solicitud de información del anticipo cierre del mes de noviembre	MDC	Se remite via correo electronico el dia 2/12/2022 a las 12:34 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-070	sábado, 3 de diciembre de 2022	Observaciones a la orden de giro N° 4	CONSORCIO SACUDETE_COL	Observaciones a la orden de giro N° 4	MDC	Se remite via correo electronico el dia 2/12/2022 a las 18:14 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-071	viernes, 9 de diciembre de 2022	Remisión ordenes 4 y 5	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite ordenes 4 y 5 aprobadas	MDC	Se remite via correo electronico el dia 9/12/2022 a las 18:07 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-072	viernes, 9 de diciembre de 2022	Solicitud de Seguridad Social	CONSORCIO SACUDETE_COL	Solicitud de Seguirdad Social del periodo cotizado noviembre de 2022	YCA	Se remite via correo electronico el dia 9/12/2022 a las 16:27 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-073	miércoles, 14 de diciembre de 2022	Solicitud información cierre primer mes	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita atender las recomendaciones	MDC	Se remite via correo electronico el dia 14/12/2022 a las 10:26 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-074	miércoles, 14 de diciembre de 2022	Solicitud de subsanacion de observaciones del Ministerio	CONSORCIO SACUDETE_COL	Observaciones ministerio de interior	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 14/12/2022 a las 15:22 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-075	miércoles, 14 de diciembre de 2022	Envio de cambio de hv deresidente	SECRETARIA DE DEPORTES	Cambio de hoja de vida residente de interventoria	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 14/12/2022 a las 16:34 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-076	jueves, 15 de diciembre de 2022	Envio de acta parcial No.1-interventoria	SECRETARIA DE DEPORTES	Se rmeite la documentación correspondiente	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 15/12/2022 a las 11:45 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-077	jueves, 22 de diciembre de 2022	Solciitud de prorroga de interventoria	SECRETARIA DE DEPORTES	Se solicita prórriga del contrato	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 22/12/2022 a las 17:37 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-078	martes, 27 de diciembre de 2022	Solicitud de información para el reintegro de rendimientos financieros	SECRETARIA DE DEPORTES	Se solicita información para el reintegro de rendimientos	MDC	Se remite via correo electronico el dia 27/12/2022 a las 8: 46 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-079	martes, 27 de diciembre de 2022	Respuesta al oficio de desembolso orden N° 6	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten observaciones de la orden N° 6	MDC	Se remite via correo electronico el dia 27/12/2022 a las 15:38 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-080	viernes, 30 de diciembre de 2022	Respuesta comunicado-Remision de giro No 6	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se da conocimiento y fines pertinentes	MDC	Se remite via correo electronico el dia 30/12/2022 a las 10:20 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-081	miércoles, 4 de enero de 2023	Incumplimiento	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita de manera urgente atender lo requerido	MDC	Se remite via correo electronico el dia 04/01/2023 a las 12:44 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-082	viernes, 13 de enero de 2023	Solicitud adición y prórroga	SECRETARIA DE DEPORTES	Se solcitia adición del cto	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 13/01/2023 a las 7:36 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-083	martes, 10 de enero de 2023	Observaciones informe ejecución No. 3	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 11/01/2023 a las 7:34 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-084	viernes, 13 de enero de 2023	Observaciones informe ambiental No. 3	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se emiten observaciones	SF	Se remite via correo electronico el dia 13/01/2023 a las 1:46 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-085	lunes, 16 de enero de 2023	Solicitud reprogramación de obra	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita se presnete la reprogramación	JHAO	Se remite via correo electronico el dia 17/01/2023 a las 8:24 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-086	martes, 17 de enero de 2023	Requerimiento ambiental	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se solicita remitir la documentacion solicitada	SF	Se remite via correo electronico el dia 18/01/2023 a las 9:42 am para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-087	miércoles, 18 de enero de 2023	SMDR-3916-2022-087 - Remisión orden de giro N° 7	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite Orden N° 7 reemplazo de orden N° 6	MDC	Se remite via correo electronico el dia 18/01/2023 a las 12:55 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-088	miércoles, 18 de enero de 2023	Observaciones orden giro N° 8	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remiten observaciones de la orden N° 8	MDC	Se remite via correo electronico el dia 18/01/2023 a las 12:48 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-089	viernes, 20 de enero de 2023	Remisión orden de giro N° 8	CONSORCIO SACUDETE_COL	Se remite orden revisada y firmada	MDC	Se remite via correo electronico el dia 20/01/2023 a las 10:11 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-090	viernes, 20 de enero de 2023	Respuesta a comunicado 72370	SECRETARIA DE DEPORTES	Se da respuesta a lo solicitado	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 20/01/2023 a las 10:46 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-091	viernes, 20 de enero de 2023	Respuesta a comunicado 74646	SECRETARIA DE DEPORTES	Se da respuesta a lo solicitado	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 20/01/2023 a las 11:14 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-092	viernes, 20 de enero de 2023	Remision de informes mensuales tecnicos	SECRETARIA DE DEPORTES	Se remiten informes mensuales	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 20/01/2023 a las 15:45 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-093	lunes, 23 de enero de 2023	Remision de acta parcial No.2-interventoria	SECRETARIA DE DEPORTES	Se remite la documentación correspondiente	LEJA	Se remite via correo electronico el dia 23/01/2023 a las 14:18 pm para fines pertinentes
SMDR-3916-2022-094	lunes, 30 de enero de 2023	Observaciones - solicitud de información del anticipo cierre de mes.	CONSORCIO SACUDETE_COL	se remite Observaciones - solicitud de información del anticipo cierre de mes.	MDC	Se remite via correo electronico el dia 29/01/2023 a las 20:01 pm para fines pertinentes

(ANEXO 04)

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ALCALDÍA DE PEREIRA

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ALCALDÍA DE PEREIRA
Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE AMBIENTAL No.4

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022
CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022
SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., FEBRERO DE 2023

TABLA DE CONTROL		*Versión*	*00*			
Elaborado	*Laura Sofia Fernández*	*Copia controlada*	*SI*	*X*	*NO*	
Revisado	*Raúl Delgado*	*Fecha de versión*				

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 2 de construcción; correspondiente al mes 4 del plazo del contrato y primer periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2023, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato de Consultoría y obra

No. de contrato	***3915 de 2022***
Contratista Consultoría y/obra	**CONSORCIO SACUDETE COL**
Objeto	"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOS MIL DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.017.937.337)
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de marzo de 2023

Contrato de interventoría

No. de contrato:	***3916 de 2022***
Contratista de Interventoría:	***SOLIUN SAS***
Objeto:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
DURACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	Dos (2.0) meses
DURACIÓN ETAPA DE OBRA:	Cinco (5.0) meses
Plazo total del contrato:	Siete (7.0) meses
Valor total del contrato:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($229.999.993).
Fecha Inicio:	28 de junio de 2022
Fecha de Terminación del contrato:	31 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación actual contrato:	15 de marzo de 2023

2. OBJETIVOS


A continuación, se relacionan los principales objetivos tenidos en cuenta por esta interventoría en el desarrollo de la etapa construcción que viene adelantando el Contratista CONSORCIO SACUDETE COL mediante el contrato No.3915 de 2022:

- ✓ Efectuar el seguimiento y control dentro del desarrollo del contrato, al cumplimento respecto a lo establecido en la programación contractual establecida en las etapas de estudios y diseños y de construcción.
- ✓ Verificar que se efectúen las labores de la consultoría en los diferentes componentes en los términos legales vigente mediante el asesoramiento continuo de los especialistas de la interventoría en cada área.
- ✓ Velar por el cumplimiento de cada entregable de acuerdo con lo requerido por la Alcaldía Municipal de Pereira y los términos de referencia.
- ✓ Inspeccionar las áreas a desarrollar según diseños de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, con el fin de controlar los avances de obra.
- ✓ Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el anexo No 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”
- ✓ Velar porque las obras se ejecuten con los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas y de calidad de los materiales utilizados en el desarrollo del presente contrato.
- ✓ Velar porque se tomen las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella.

3 LOCALIZACION

3.2 PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ:

El proyecto a desarrollarse se encuentra ubicado la zona urbana del Municipio de Pereira, Risaralda, el escenario objeto de esta intervención es: EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA



SISTEMA DE REFERENCIA DE COORDENADAS:	
Proyección:	Transversa de Mercator
Datum:	WGS - 84
Longitud de Origen:	77º 04' 39.0285" W
Latitud de Origen:	04º 35' 46.3215" N
Origen:	OESTE - MAGNA

4. SEGUIMIENTO A LA GESTIÒN AMBIENTAL

4.1. Requerimientos realizados por la interventoría

Durante el periodo del informe la interventoría no emitió comunicados al contratista relacionados con el componente ambiental:

4.2. Manejo ambiental de Obra y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

El contratista reporta que para el periodo del informe realiza las siguientes actividades de control ambiental en los frentes de trabajo, las cuales son verificadas por la interventoría

- Instalación de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en cada parque.
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Orden y aseo en los frentes de obra.
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados.
- Identificación y protección a sumideros (donde aplique).
- Capacitación ambiental al personal de obra.
- Manejo y disposición de RCDS en los sitios autorizados.
- Inspecciones ambientales diarias a los frentes de obra.
- Desmonte de frentes de obra.


4.2.1. Gestión ambiental evidenciada en el frente de obra, inspeccionado por la interventoría.

- Acopio de materiales de construcción: El contratista conto con acopios de materiales en el frente de obra, como se observa en la(s) siguiente(s) imagen(es)









Acopio de materiales de construcción

- Instalación de Cerramiento de obra: Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza cerramiento con polisombra del frente de trabajo, lo que permite realizar control de emisiones, evitando que el material particulado salga del perímetro de la obra.





Instalación del cerramiento de obra

- Instalación valla informativa: Para dar inicio a las actividades de obra, el contratista realiza instalación de valla informativa del proyecto, como se observa a continuación



- Actividades de Orden y Aseo: Como se evidencia en la siguiente imagen, se evidenciaron en el frente de obra la realización de actividades de orden y aseo.



Orden y aseo en las actividades de obra

- Instalación punto ecológico: El contratista instalo el puto ecológico dando cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, así mismo, instalo una cenca de color rojo para disponer residuos con características de peligrosidad.



Punto ecológico campamento de obra

4.1.1 Manejo Ambiental de Campamentos

El contratista dentro del frente de obra adecuo un espacio que funciona como campamento, donde los trabajadores y profesionales que hacen parte de la obra, pueden guardar sus implementemos, realizar los cambios de ropa y tomar su alimentación.

$\frac{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales instalados}}{\text{Número de campamentos o instalaciones temporales requeridas}} * 100$
$\frac{1}{1} * 100 = 100\%$

4.1.2 Manejo integral de residuos sólidos

Durante el periodo del informe el contratista conto con el punto ecológico en el frente de obra, lo cual fue verificado por la interventoría. El contratista cuenta con recolección de este tipo de residuos por la empresa ATESA DE OCCIDENTE.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{Número de canecas instaladas en frente de obra}}{\text{Número de canecas requeridas}} * 100$
$\frac{4}{4} * 100 = 100\%$
$\frac{\text{Kg de residuos ordinarios dispuestos adecuadamente}}{\text{Kg de residuos totalesgenerados}} * 100$
$\frac{5}{5} * 100 = 100\%$

4.1.2.1 Manejo de residuos de la construcción y la demolición-RCD

Para dar cumplimiento al reporte de retiro de materiales a obra, se requirió al contratista presentar el reporte de los mismos mes vencido, con el propósito de contar con la información real y evitar reprocesos y de esta forma al cierre del proyecto contar con cantidades reales, certificaciones al día y no generar reportes diferentes en cada uno de los informes, por consiguiente a continuación se describen los RCD que se generaron durante el periodo anterior al informe y que fueron reportados y soportados por el contratista:

Mes	Residuos	Cantidad m3
Septiembre	Escombros	294
Octubre	Escombros	1028
	Subtotal	**1322**
Noviembre	Escombros	641
	Subtotal	**1963**
Diciembre	Escombros	63
	Subtotal	**2026**
Enero	Escombros	0

	Subtotal	**2026**

Para el periodo del informe no se retiraron residuos de construcción Y demolición RCD.

Nota: Se anexa en el presente informe las certificaciones pendientes de la disposición final de RCD.

Se aclara que la fecha de presentación del presente informe, aun no se encuentra aprobado el informe ambiental N°4 del contratista, por lo tanto las cantidades expresadas en la anterior tabla pueden verse modificadas para el siguiente informe.

Volquetas ingresadas en el periodo
SBB 069
GLO 015
TNG 575

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.3 Control de emisiones atmosféricas

Durante la ejecución del proyecto durante el periodo del informe, el contratista realiza control de emisiones atmosféricas, lo cual pudo ser verificado por la interventoría, dentro de las actividades realizadas se encuentran:

- ✓ El material acopiado temporalmente es cubierto con polietileno negro para evitar la dispersión eólica de material particulado.
- ✓ Las volquetas ingresadas al contrato cuentan con su revisión técnico-mecánica vigente.
- ✓ Las volquetas cargadas con material RCD, cuentan con lona de protección para cubrir el material evitando el material particulado.
- ✓ Las volquetas tienen prohibido el uso de bocinas dentro de la obra.
- ✓ Instalación de cerramiento perimetral con polisombra.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

4.1.4 Manejo integral de cuerpo de agua y sumideros

Como parte de las actividades programadas que debe realizar el contratista, se encuentra la protección de pozos y sumideros, sin embargo, para el periodo del informe no se requirió realizar dicha actividad, dado que las áreas intervenidas no contaban con estos en sus proximidades.

Por consiguiente y como parte del seguimiento que realiza el contratista a su cumplimiento del Plan de manejo ambiental, genero indicadores de seguimiento, los cuales son verificados por esta interventoría y se valida el cumplimiento o no de los mismos y que se refleje la realidad de las actividades implementadas.

$\frac{\text{No. de sumideros protegidos}}{\text{No. de sumideros totales en la zona de influencia del frente de obra}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

$\frac{\text{No. de sumideros limpios}}{\text{No. de sumideros presentes}} * 100$
$\frac{0}{0} * 100 = N.A.$

4.1.5 Protección de Arboles

La actividad está contemplada dentro del plan de manejo ambiental del contratista, para el periodo del informe el contratista realizo la protección de árboles.

4.1.6 Protocolo ambiental de atención de derrames

Durante el periodo no se presentaron derrames de ningún tipo en los frentes de obra.

4.2. GESTION AMBIENTAL REPORTADA POR EL CONTRATISTA

En la fecha de presentación del presente informe el contratista de obra realizo la entrega del informe mensual Nº3, donde se reportó la siguiente información:

4.2.1. Inspecciones:

El contratista reporta la realización de las siguientes inspecciones en el informe Mensual Nº3:

- Inspecciones de orden, aseo y limpieza
- Inspecciones a vehículos, equipos y maquinaria

4.2.2. Implementación de medidas de manejo ambiental

El contratista reporta la implementación de medidas ambientales en el frente de obra, entre ellas:

- Instalación de Poli sombra, para cerramiento.
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados.
- Manejo y disposición de RCD en sitios autorizados.
- Adecuación de puntos ecológicos
- Actividades de aseo y limpieza

De lo anterior el contratista allego registro fotográfico dentro del mismo informe

4.2.3. Capacitaciones

El contratista reporta del desarrollo de las siguientes capacitaciones durante el periodo del informe:

- Prevención de contaminación de agua y redes de servicio público

4.2.4. Manejo silvicultural

El contratista en su informe N°1 y en la bitácora de obra, deja la trazabilidad sobre la visita silvicultural realizada el 04 de octubre sobre un individuo arbóreo presente en la obra, se determinó que el árbol conocido como Moleluca o árbol de Té, tenía que tener un manejo forestal, ya que presentaba raíces expuestas. Así mismo, a las raíces secundarias se les debe rectificar el corte y aplicar cicatrizantes hormonal. Por último, se rectificó el corte de la rama que se encuentra partida en la parte alta del árbol (primero abajo y luego cortar arriba) con serrucho o motosierra y aplicar cicatrizante.

El contratista remitió en su informe N°2 el registro fotográfico y el seguimiento a las consideraciones técnicas de esta actividad.

ZONA DE DEPOSITO MATERIAL SOBRANTE DESCAPOTE Y EXCAVACION
VILLA FABIOLA
RESOLUCION 3413
Emitida por La Carder el 22 de junio de 2022

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSORCIO SACUDETE-COL** identificada con **Nit: 901.516.428-2** depositó en el botadero **VILLA FABIOLA** el material resultante de: de la obra parque del café.

Labor ejecutada el de diciembre año 2022, con un movimiento total de **147m3**.

Dicho Botadero está ubicado en la Variante La Romelia el Pollo Sector Paraje Belmonte.

Para constancia se firma a los 17 días del mes de enero de 2023.



LUIS ENRIQUE PARRA
Representante Legal

(ANEXO 05)
SEGUIMIENTO SISTEMA SST

INFORME SST





ALCALDÍA DE PEREIRA

Cra. 7 No. 18-55 Pereira - Risaralda.

INFORME MENSUAL COMPONENTE SST No.3

CONTRATO DE OBRA No.3915 DE 2022

CONSORCIO SACUDETE COL

OBJETO

"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3916 DE 2022

SOLIUN SAS

OBJETO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

BOGOTÁ D. C., 12 DE ENERO DE 2023

TABLA DE CONTROL		*Versión*	*00*			
Elaborado	*Yineth Cruz Aranzalez*	*Copia controlada*	*SI*	*X*	*NO*	
Revisado	*Raúl Delgado*	*Fecha de versión*				

INFORME SST

INTRODUCCION

El presente informe contiene el seguimiento al componente 3 de construcción; correspondiente al mes 5 del plazo del contrato y tercer periodo en el que se desarrolla la ejecución de las actividades de construcción del contrato de obra No. 3915 – 2022 en el periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022, el cual es efectuado por esta interventoría a través del contrato No. 3916 de 2022, y donde se relacionan las actividades de obra ejecutadas a la fecha en lo referente al seguimiento, supervisión, control y coordinación que se viene adelantando al proceso respecto al contrato de obra en su etapa de construcción.

Una vez se cumple con la entrega al componente 1 de estudios y diseños, se procede con la ejecución de las obras, el contenido del presente informe corresponde a la revisión, verificación, seguimiento y validación que realizo esta interventoría a través de la empresa SOLIUN SAS, con respecto a la iniciación de actividades de obra acorde a los planos de diseños entregados por parte de CONSORCIO SACUDETE COL en su calidad de contratista, la Alcaldía de Pereira como la entidad contratante.

En cuanto a la licencia de construcción, fue aprobada por la curaduría urbana No 02 de Pereira, según documento administrativo de solicitud de licencia urbanística para la construcción de Auditorio Parque Sacúdete con radicado No. 220471 de septiembre 09 de 2022.

Se presentó y aprobó solicitud de prórroga a los contratos de obra e interventoría por aumento de áreas de contracción al implementar las nuevas especificaciones de la propuesta arquitectónica del Proyecto sacúdete al parque Tipo 2 – Opción 1. La nueva fecha de terminación del contrato es el 15 de marzo de 2023.

INFORME SST

1. SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL CONTRATO 3915 DE 2022

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento de Gestión mediante el cual el empleador desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con la participación de los trabajadores y sus representantes con el fin de cumplir los requisitos mínimos requeridos en la Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es una disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Es por ello la importancia de mencionarlo ya que de una u otra manera necesitamos del recurso humano en este caso los trabajadores para sacar la obra adelante.

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1443 de 2014, art. 3) Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL DURANTE EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL SST NO. 03:

- Mantenimiento de cerramientos perimetrales de acuerdo a las actividades a realizar en el Parque
- Adecuación de puntos ecológicos.
- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afiliaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Entrega de EPP" S
- Capacitaciones SST
- Señalización y Demarcación
- Inspecciones de Seguridad
- Carpeta AZ. Documentación SST
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Elementos de Emergencias (Camilla, extintor y Botiquín)
- Reporte de Orden y Limpieza obra y Campamento
- Protocolos de Bioseguridad
- Reporte de Registro fotográfico de las actividades realizadas
- Reporte de Accidentalidad de 0 accidente durante el periodo
- Afiliaciones al Sistema de Seguridad Social
- Orden y Aseo en los frentes de Obra
- Acopio temporal de materiales de obra, delimitados y señalizados
- Manejo y disposición de RCD en los sitios autorizados
- Realización e implementación del SG-SST del CONSORCIO SACUDETE COL
- Asistencia comité integral de obra del que le corresponde asistir al área SST, de manera presencial y virtual, donde se socializan las actividades realizadas

INFORME SST

- Elaboración y presentación de informe mensual de seguridad y salud en el trabajo

RELACION DE PERSONAL

Durante el tercer periodo se verifica el personal de Obra como es el operativo al igual que el administrativo entre ellos está el personal contractual o el mínimo requerido para el Contrato de Obra.

INDUCCIONES Y CAPACITACIONES

La inducción y capacitación son procesos importantes dentro de la gestión del talento humano; permiten brindar información oportuna a los nuevos colaboradores que se vinculan a la organización junto con aprendizaje de nuevos conocimientos que permiten desarrollar las capacidades de los mismos.

El CONSORCIO SACUDETE COL en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2022 dio cumplimiento al programa de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Los temas de capacitación al personal fueron los siguientes:

- Generalidades del Consorcio
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política de control de sustancias psicoactivas
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Responsabilidades del trabajador frente al SG SST
- Seguridad social (EPS, ARL y AFP)
- Generalidades accidente de trabajo
- Enfermedad laboral
- Condiciones y actos inseguros
- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)
- Comité de convivencia laboral
- Brigada de emergencia
- Señalización y rutas de evacuación
- Uso y mantenimiento de EPP
- Plan de emergencia
- Reglamento interno de trabajo
- Turnos y horarios de trabajo
- Aseo e higiene personal
- Peligros y riesgos identificados en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (IPEVR)
- Plan de Manejo Ambiental (PMA) y todos sus programas
- Lección aprendida del accidente de Trabajo

REINDUCCIÓN SST Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO

La reinducción en SST es el proceso mediante el cual se refuerza a los trabajadores aquellos temas relevantes en seguridad y salud en el trabajo. Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo.

Las notificaciones de riesgo es la manera como el empleador informa al trabajador de manera detallada y específica los riesgos asociados tanto a condiciones, como actos inseguros a los cuales se encuentra expuesto, antes, durante y después del cumplimiento de su jornada laboral.

Las respectivas inducciones, reinducciones, notificaciones de riesgo fueron reportadas por el contratista en el informe mensual.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

Son aquellos **exámenes médicos** practicados a los trabajadores con el propósito de: Determinar si un trabajador tiene contraindicación o no para desempeñarse en una situación de riesgo.

Las evaluaciones ocupacionales son actos médicos que buscan el bienestar del trabajador de manera individual y que orientan las acciones de gestión para mejorar las condiciones de salud y de trabajo, interviniendo el ambiente laboral y asegurando un adecuado monitoreo de las condiciones de salud de los trabajadores expuestos.

La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.

El CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con información en la carpeta de la obra, documento emitido por el Médico Especialista en SST CON LICENCIA No. 2610-2018 JUAN MANUEL HINCAPIE MEDINA del cuidado y custodia de las historias clínicas de la empresa.

En el periodo comprendido del presente informe, se evidencio que el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con todos los certificados médicos de todo el personal. Para los exámenes que se pudieron validar cuentan con un criterio de apto / Sin Restricciones.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Siguiendo los lineamientos establecidos en la GTC 45, la interventoría verificar cumplimiento de las medidas de identificación de peligros, durante el periodo se verifican avance de obra por tal razón el contratista actualiza matriz de riesgo de igual forma se le recomendó capacitar al personal para prevenir accidentes laborales.

En carpeta digital de la obra, el CONSORCIO SACUDETE COL relaciona los peligros y riesgos iniciales. Es importante resaltar que el CONSORCIO describe detalladamente las actividades y los riesgos, dentro de los cuales están riesgo de trabajo seguro en alturas, trabajo en caliente, caída de objetos, entre otros. Se cuenta con la firma del representante legal.

El CONSORCIO SACUDETE COL realizó formato de encuesta para la identificación de peligros, en donde firman los trabajadores.

ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD

Los indicadores son formulaciones generalmente matemáticas con las que se busca obtener los índices de accidentalidad.

Algunos ejemplos de estos indicadores son la tasa de accidentalidad, índice de frecuencia, índice de severidad, índice de lesión incapacitante, ausentismo costo del accidente. La taza de accidentalidad usualmente se presenta en casos/100 trabajadores expuestos.

INFORME SST

En el periodo comprendido entre el 1 al 31 de diciembre de 2022. No se presentaron accidentes de trabajo en el CONSORCIO SACUDETE COL de obra.

SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTTRIAL

Se define como una disciplina que tiene por objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones que se originan en el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, perjuicios a la salud o al bienestar de los trabajadores, las actividades desarrolladas en procura de fortalecer las acciones al respecto fueron las siguientes.

- Baños
- Lavamanos
- Agua potable
- Punto de Hidratación

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del programa de gestión y seguridad industrial de la empresa el cual abarca la evaluación completa de los peligros y el uso correcto de los equipos, su formación y la educación de los empleados que los deben de utilizar de las operaciones de mantenimiento, construcción y el compromiso de las directivas en busca de un resultado, los elementos de protección son esenciales, son elementos esenciales para el control de los riesgos laborales y se pueden utilizar eficazmente si se conocen bien el lugar que ocupan en la parte de seguridad y salud ocupacional.

Los elementos de protección personal (EPP) son equipos de seguridad, de uso individual, que tienen como finalidad proteger al trabajador de los peligros propios o derivados de la labor que se ejecuta. Su función no es eliminar el peligro, sino minimizar la exposición a éste en conjunto con la aplicación de controles.

- Tapabocas
- Gafas de Seguridad
- Guantes de carnaza
- Guantes de Caucho
- Protector Aditivo de inserción
- Protector Auditivo de Copa

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

En el periodo del presente informe el CONSORCIO SACUDETE COL cuenta con el soporte de entrega de EPP por medio del registro de entrega y reposición de elementos de protección personal (EPP).

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Inspecciones de seguridad es una herramienta que permite descubrir y evaluar los problemas de salud y seguridad antes de que ocurran lesiones en las personas o pérdidas en los materiales y procesos.

Ayudan a:

- Identificar
- Analizar
- Controlar

INFORME SST

Durante el periodo el contratista realizo las siguientes inspecciones:

- Elementos de Emergencias (Botiquín, extintor y camilla)
- Elementos de Protección Personal
- Maquinaria y Equipos

Las anteriores inspecciones fueron reportadas en el Informe Mensual del Contratista.

DEMARCACION Y SEÑALIZACION

La interventoría verificó que en el periodo se contará con una adecuada señalización y demarcación de áreas en la zona del campamento, señalización como: Con cinta de peligro aplicada en cerramiento de todo el parque a intervenir al igual que la protección a los árboles, con el fin de que el Contratista cumpla con los siguientes objetivos:

- Garantizar el uso de señalización y su permanencia
- Implementar la señalización y demarcación requerida
- Delimitar y señalizar las áreas de trabajo

Lo anterior se puede evidenciar en obra por el equipo de trabajo de la interventoría y por medio de registro fotográfico.

ORDEN Y ASEO

Se establecieron mecanismos para el mantenimiento de las condiciones adecuadas de orden y el aseo en la obra durante el periodo, con el objeto de mantener las áreas de trabajo organizadas y de esta manera evitar incidentes y accidentes de trabajo, el contratista mantiene limpieza y aseo y es verificada por la interventoría y por medio de registro fotográfico presentado en informe Mensual.

Durante el presente periodo correspondiente al Informe el Contratista realiza el respectivo mantenimiento de baños y lava manos dando Cumplimiento a las normas legales vigente resolución 2400 de 1979.

BRIGADA DE EMERGENCIA

Es un grupo de trabajadores organizados debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. A los cuales se les denomina brigadistas que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y salvamentos minimizando sus consecuencias.

¿Quiénes deben ser los brigadistas?

- Ser voluntarios
- Representar a todas las áreas.
- Tener permanencia dentro de la empresa.
- Poseer liderazgo que permita la participación de otros integrantes.
- Estar en adecuado estado físico y mental.
- Conocer la institución y sus procesos.
- Estar capacitado y entrenado

INFORME SST

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS

- Botiquín
- Extintor
- Camilla

El proyecto cuenta con actividades enfocadas a dar cumplimiento del plan de emergencias y socializado al personal con temas alusivos a:

- Señalización y rutas de evacuación.
- Plan de Emergencia

Dentro de los elementos con los que cuenta el plan de emergencia están los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	CANTIDAD
1	Extintores ABC Multipropósito 20 lb	2 unidades
2	Botiquín	1 unidad
3	Señal 15 x 30 cts. De botiquín	2 unidades
4	Señal 15 x 30 cts. De Camilla	1 unidad
5	Señal 15 x 30 cts. De Extintores	2 unidades
6	Señalización varias rutas de evacuación	Varios
7	Delimitación de áreas	Varios
8	Cinta Peligro	Varios
9	Señalización Control de Trafico	1 unidad

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa, a través de actividades de promoción, información y divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014.

El día 15 de diciembre del año 2022, se realizó la segunda reunión del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se socializó temas de Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando las funciones y responsabilidades del comité. Ver carpeta de obra.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Para el periodo no aplica acta de reunión, durante el periodo no se reportó ninguna inconformidad entre los trabajadores (Quejas, reclamos y conflictos). (COCOLA) Comité de Convivencia Laboral.

En el anterior periodo se realizó acta de No. 1 de constitución del COCOLA y socialización del funcionamiento y responsabilidades del COCOLA.

La anterior actividad está contemplada en el Plan de Trabajo SST de la Interventoría y se le realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento según Legislación Vigente.

INFORME SST

Actividades Realizadas por la Interventoría **SOLIUN SAS**

- Relación de Personal Administrativo y Operativo (Afiliaciones/Pagos de Seguridad Social).
- Inducción y notificación de Riesgos (SG-SST)
- Exámenes Médicos de Ingreso
- Protocolos de Bioseguridad
- Capacitaciones SST
- Comités COPASST - CONVILAB

La interventoría cuenta con toda la documentación de ingreso y para el periodo se realizan las actividades estipuladas en el Plan de Trabajo SST:

- Se adjunta Seguridad Social correspondiente al Periodo del Informe del personal de la interventoría.

2. CONTROL DE PERSONAL

Teniendo en cuenta el presente informe mensual No. 03, donde el periodo comprendido es del 1 AL 31 de diciembre de 2022, se relaciona el siguiente personal profesional, técnico y operativo adscrito al **CONSORCIO SACUDETE COL**:

PERSONAL MINIMO CONTRACTUAL

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	VANESA MEJIA	1.088.275.312	SST-MA DE OBRA
2	JULIETH KARINA CARO	1.088.031.565	RESIDENTE DE OBRA
3	JULIO CESAR TORRECILLA	91.326.479	DIRECTOR DE OBRA

PERSONAL OPERATIVO OBRA CONSORCIO SACUDETE COL

N0.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	CARGO
1	JOSE LENIN HENAO	16.685.034	AYUDANTE DE OBRA
2	GREGORIO ANTONIO RODRIGUEZ	6.423.569	AYUDANTE DE OBRA
3	ORLANDO JOSE ROSSI SAAVEDRA	15.027.778	AYUDANTE DE OBRA
4	JEFFERSON HOLGUIN ZAMUDIO	1.088.271.886	AYUDANTE DE OBRA
5	JOSE EULISES GARCIA	10103255	AYUDANTE DE OBRA
6	JUAN DAVID JARAMILLO	1.089.930.657	AYUDANTE DE OBRA
7	HECTOR ALFONSO MONTOYA	1.018.373.404	AYUDANTE DE OBRA
8	JUAN CARLOS JARAMILLO	4.519.064	AYUDANTE DE OBRA
9	ALEX ALEJANDRO LOPEZ	1.006.158.057	AYUDANTE DE OBRA

10	JOSE ERMINSON LOPEZ	1.006.157.798	AYUDANTE DE OBRA
11	BRAYAN AGUIRRE PATIÑO	1.086.309.269	AYUDANTE DE OBRA
12	WILMER MIGUEL SUAREZ	6.472.891	AYUDANTE DE OBRA
13	YORBIS JOSE SARMIENTO	64.855.558	AYUDANTE DE OBRA
14	DABINSON CRUZ	1.088.242.156	AYUDANTE DE OBRA
15	MARIA PAULA GRANADA	1.088.340.215	AYUDANTE DE OBRA
16	IVAN ADOLFO AGUIRRE	1.088.375.451	AYUDANTE DE OBRA

De acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo del 1 al 31 de diciembre 2022, el contratista conto con el personal relacionado en cuadro anterior para adelantar actividades de obra.

CONTROL DE PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS

N0.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
1	RAUL ORLANDO DELGADO	79.573.492	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	JHON HAROLD ALAPE	79.911.066	RESIDENTE DE OBRA
3	YENNY PAOLA REYES	23.782.608	ING. ELECTRICISTA
4	LAURA ELIZABETH JIMENEZ ARIAS	1.012.429.934	ING. PRESUPUESTO
5	JUAN CARLOS RAMIREZ SOLANO	1.015.427.454	MENSAJERO
6	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	CONTADORA
7	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	SECRETARIA

La interventoría da cumplimiento con los aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la empresa para dar cumplimiento con la normatividad vigentes y obligaciones establecidas.

De acuerdo a la anterior relación se realiza la respectiva verificación de planillas de pagos de Seguridad Social.

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
PERSONAL CONTRATISTA CONSORCIO SACUDETE COL

Durante el tercer periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social enviada por correo del contratista de obra **CONSORCIO SACUDETE COL**.

El contratista durante el periodo en el informe Mensual Presenta Afiliaciones del personal nuevo administrativo y operativo que ingreso durante el periodo y presentan pagos de planilla de Seguridad Social del personal antiguo presente en el frente de Obra.

PAGOS REALIZADO POR EL CONSORCIO SACUDETE COL

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
CONSORCIO SACUDETE COL	06/01/2023	E- Dependientes

INFORME SST

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E -Y Como pago de ARL Independientes.

PERSONAL INTERVENTORIA SOLIUN SAS

Durante el periodo establecido en el presente informe se verifico la seguridad social de SOLIUN SAS

La interventoría en cabeza de la profesional SST realiza la respectiva revisión de Afiliaciones y pagos de la seguridad Social del Personal descrito. Control de personal de SOLIUN SAS, dando aprobación al cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales según ley 100 de 1993.

La Ley 100 de 1993 se estableció el Sistema de Seguridad Social Integral con el fin de proporcionar la cobertura al Sistema de Salud, pensiones, y riesgos Laborales.

Todo empleador debe inscribir a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral, independiente de la forma de remuneración y realizar los pagos correspondientes a los Sistemas.

Decreto 1273 de 2018. Trabajadores independientes pagara Seguridad Social mes Vencido. Este Decreto reglamenta parcialmente los aportes a seguridad Social de los trabajadores independientes, el cual se debe efectuar mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila).

El marco regulatorio del Régimen Laboral Colombiano se funda en la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo y en las normas que reforman y adicionan, asi como los Convenios Internacionales de trabajo, que han sido ratificados por Colombia. Esta regula los derechos y garantías mínimas de los trabajadores, las cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas mediante los Contratos de trabajo.

Por lo anterior se realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento de los parafiscales del personal vinculado al contrato.

PAGOS REALIZADO POR SOLIUN SAS

EMPRESA	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
SOLIUN SAS	12/12/2022	Y -ARL -Independientes
SOLIUN SAS	12/12/2022	E- Dependientes
SOLIUN INGENIERIA	13/12/2022	E- Dependientes

Las anteriores planillas reportadas anteriormente hacen referencia con todo el personal dependiente clasificada con E - Y Como pago de ARL Independientes.

PAGOS REALIZADO POR PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PROFESIONAL	FECHA DE PAGO	CLASE DE PLANILLA
Raúl Orlando Delgado	13/12/2022	EPS-AFP -Independientes
John Alape	02/01/2023	EPS-AFP -Independientes
Jenny Paola Reyes	01/12/2022	EPS-AFP -Independientes

INFORME SST

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO:
El contratista **CONSORCIO SACUDETE COL.** Durante el periodo conto con la siguiente maquinaria durante el periodo.

- BOCAT
- VIBRO COMPACTADOR
- RETROEXVADORA

Durante los periodos reportados de obra el contratista para sus actividades conto con las siguientes volquetas

RELACIÓN DE VOLQUETAS

- 3 doble troque
- 2 sencillas

EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo conto con el Siguiente equipo en obra como ayuda para realizar las actividades de manera más eficaz y rápida.

EQUIPO REGISTRADO DURANTE EL PERIODO:

- Mezcladora de Concreto
- Vibrador para Concreto
- Herramienta menor
- Pulidora
- Rana
- Taladro Demoledor

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista realiza las actividades básicas establecidas en el plan de trabajo SST
- El consorcio SACUDETE COL da cumplimiento según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019
- El contratista de obra realiza las actividades establecidas en SG-SST CONSORCIO SACUDETE COL
- La interventoría SOLIUN SAS, da cumplimiento a lo establecido como interventores en el seguimiento del contrato de la referencia del Componente SST.
- La interventoría da cumplimiento al SG-SST de la empresa según normatividad vigente Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos establecidos SG-SST.

INFORME SST

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE OBRA TERCER PERIODO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN OBRA







MAQUINARIA DE OBRA













INFORME SST

INDUCCIONES Y CAPACITACIONES





EMENTOS DE EMERGENCIAS, CARTELERA Y PUNTO ECOLOGICO





VOLQUETAS DE OBRA





INFORME SST

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ, COMUNA EL JARDIN BARRIO EL JARDIN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO N0. 3916 DE 2022

							ARL		EPS		AFP		FECHAS DE EXAMEN	
RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA														
No.	**NOMBRE EMPRESA**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**CARGO**	**TELEFONO DE LA OFICINA**	**DIRECCION DE LA OFICINA**	**ARL**	**FECHA DE AFILIACIÓN O PAGO**	**E.P.S**	**FECHA DE ULTIMO PAGO**	**A.F.P.**	**FECHA DE ULTIMO PAGO**	**EXAMEN DE INGRESO**	**SI TIENE RESTRICCIÓN ESPECIFICA**
1	**SOLIUN SAS**	RAUL DELGADO	79.573.492	Director de Interventoria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	13/12/2022	COMPENSAR	13/12/2022	COLPENSIONES	13/12/2022	26/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
2	**SOLIUN SAS**	JHON ALAPE	79.911.066	Residente de Interventoria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	12/12/2022	SURA	2/01/2023	COLPENSIONES	2/01/2023	30/09/2022	APTO PARA TRABAJAR
3	**SOLIUN SAS**	LAURA ELIZABETH JIMENEZ	1.012.429.934	Apoyo Tecnico	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	13/12/2022	FAMISANAR	13/12/2022	PORVENIR	13/12/2022	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR
4	**SOLIUN SAS**	JUAN CARLOS RAMIREZ	1.015.427.454	Mensajero	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	12/12/2022	FAMISANAR	12/12/2022	PROTECCION	12/12/2022	25/08/2020	APTO PARA TRABAJAR
5	**SOLIUN SAS**	PAOLA REYES	23.782.608	Ing. Electrcista	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	1/12/2022	SANITAS	2/01/2023	COLFONDOS	2/01/2023	10/03/2020	APTO PARA TRABAJAR
6	**SOLIUN SAS**	LIZETH CASTILLO	1.022.956.705	Secretaria	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	13/12/2022	SANITAS	13/12/2022	PORVENIR	13/12/2022	19/10/2021	APTO PARA TRABAJAR
7	**SOLIUN SAS**	MAYERLY DUQUE	1.033.753.610	Contadora	7653016	Cra 70 C N0- 48-55	SURA	13/12/2022	SALUD TOTAL	13/12/2022	PORVENIR	13/12/2022	19/10/2022	APTO PARA TRABAJAR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO [illegible]	7653016	civil.delgado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	13/12/2022	64003060	$766.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	330.000	0		0		0	0	0	0	330.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	422.400	0	0	0	0	0	0		422.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.800				13.800	0	0	13.800			138	13.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	330.000	330.000
Pensión	1	422.400	422.400
Riesgos Laborales	1	13.800	13.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	766.200	766.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA		CARRERA 71D No. 12C-60 TORRE 2 APTO [illegible]	7653016	civil.delgado@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	13/12/2022	64003060	$766.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79573492	DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO	59	0			N																	25-14	2.640.000	422.400	0	0	0	0	EPS008	2.640.000	330.000	14-11	2.640.000	1	13.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO	CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh183@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		RISARALDA	PEREIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	02/01/2023	64222555	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79911066	JHON HAROLD ALAPE OROZCO		CARRERA 70 C 48 55	6017653016	alapejh183@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			RISARALDA	PEREIRA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	02/01/2023	64222555	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79911066	ALAPE OROZCO JHON HAROLD	3	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1844000592	9444957593	I	2023/01/04	2023/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	$628,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0
1	CC 23782608	REYES YENNY	231001	30	$2,160,000	$345,600	EPS005	30	$2,160,000	$270,000	CCF24	30	$2,160,000	$13,000		0	$0	$0	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,160,000	$345,600			$2,160,000	$270,000			$2,160,000	$13,000			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23782608		REYES COSTILLA YENNY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR # 70-80 CS 120	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6966510	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1844000592	9444957593	I	2023/01/04	2023/01/02	BANCO DE BOGOTA	0	$628,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,600	$0	$0	$345,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$345,600	$0	$0	$345,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,000	$0	$0	$270,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$270,000	$0	$0	$270,000
TOTAL				1	$628,600	$0	$0	$628,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	13/12/2022	63999036	$3.368.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2
230901	Old Mutual	800253055-2	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.228.000				2.228.000	0	0	2.228.000			22.280	2.228.000	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	500.000	500.000
Pensión	3	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	2.228.000	2.228.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.368.000	3.368.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	13/12/2022	63999036	$3.368.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012361231	ACOSTA ACOSTA MICHAEL JHONATAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.324.000	5	92.200		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1015399966	ARIZA BETANCOURT CINDY PATRICIA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1018460149	DIAZ GONZALEZ CRISTIAN DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1022344450	BECERRA FIALLO FRANCY ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1024481967	ESPINOSA SIERRA SINDY NATALI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1024484733	QUINTERO RIOS HUGO ANDRES	59	0			N																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79911066	ALAPE OROZCO JHON HAROLD	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	80411279	LOZANO MORA RAUL ENRIQUE	59	0			N																		230901	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	45551303	BANQUEZ BOSSA CLAUDIA PATRICIA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	51857351	VERGEL JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	65782191	ACOSTA AMAYA CLAUDIA MARCELA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.996.000	5	139.000		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	72202340	GARRIDO HOYOS LICINIO	59	0			N																		230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS001	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1072644212	UÑATE DOMINGUEZ FRANCY JOHANNA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	19207798	FONTALVO PAREJO ALVARO ENRIQUE	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.400.000	5	167.100		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	79058365	TORRES PRIETO JAIRO HERNAN	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	79746462	ROMERO PORRAS CAMILO ALEXIS	59	0			N	X																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	19331658	MEDRANO BERMUDEZ LUIS ALBERTO	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.236.000	5	155.700		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	31839243	OLAYA VILLEGAS ADRIANA	59	0			N	X																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	39576591	PINTO CARDENAS SANDRA MAGNOLIA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	45499697	TEHERAN CASTAÑEDA FANNY DEL CARMEN	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	51870499	CEPEDA SANCHEZ EDNA CONSTANZA	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.954.000	5	205.600		0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC	59662188	ORTIZ ALBAN MARIA DEL CARMEN	59	0			N																			0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	13/12/2022	64000447	$1.173.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.173.500				1.173.500	0	0	1.173.500			11.735	1.173.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.173.500	1.173.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.173.500	1.173.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	13/12/2022	64000447	$1.173.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049619892	CORTES APONTE NELSON JAVIER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1091663963	ALVERNIA CARVAJALINO ANDREA DEL PILAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1095813728	TORRES ROJAS JOSUE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1098654004	MENDEZ CAVIATIVA JOHANNA ANDREA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1098721392	PINTO MENA KAREN VIVIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1098734114	PLATA RUEDA JULIETH ALEJANDRA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.468.000	5	102.200		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	13539516	GARCIA RAMIREZ EVER ALFREDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	23782608	REYES COSTILLA YENNY PAOLA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.160.000	5	150.400		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	79319140	MONDRAGON CAMACHO LUIS FERNANDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	79352621	CUELLAR SALAMANCA JOHN LIAN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.880.000	5	130.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S	Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	64000843	$7.069.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	135.600	0		0		0	0	0	0	135.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	500.800	0		0		0	0	0	0	500.800	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	169.200	0		0		0	0	0	0	169.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	193.200	0		0		0	0	0	0	193.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	577.600	0	0	0	0	0	0		577.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.487.900	0	0	0	0	0	0		1.487.900	4
231001	Colfondos	800227940-6	382.400	0	0	0	0	0	0		382.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.387.200	0	0	0	0	0	0		1.387.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.287.000				1.287.000	0	0	1.287.000			12.870	1.287.000	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	948.800	0	0	948.800	12

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	64000843	$7.069.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	998.800	998.800
Pensión	4	3.835.100	3.835.100
Riesgos Laborales	1	1.287.000	1.287.000
CCF	1	948.800	948.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.069.700	7.069.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768458-0	Soliun S.A.S		Carrera 70 C NO. 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D – Ley 1429	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	12/12/2022	64000843	$7.069.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015427454	RAMIREZ SOLANO JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	2.390.000	382.400	0	0	0	0	EPS017	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
2	CC	1032378460	LONDOÑO CARMONA ANGIE XIMENA	1	0			S																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS008	1.220.000	48.800	14-11	1.220.000	1	6.400	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
3	CC	1032418707	CORDOBA RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	231001	2.390.000	382.400	0	0	0	0	EPS010	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0
4	CC	1032504039	CRUZ NIETO YERLY KATERINE	1	0			S																	230301	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS017	2.440.000	97.600	14-11	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
5	CC	1072648342	GUATAME RODRIGUEZ RAUL ANDRES	1	0			S																	230301	2.629.000	420.700	0	0	0	0	EPS008	2.629.000	105.200	14-11	2.629.000	5	183.000	CCF24	2.629.000	105.200	0	0	0	0	0
6	CC	1110565357	ARTEAGA RODRIGUEZ MARGARITA ROSA	1	0			S																	230301	1.840.000	294.400	0	0	0	0	EPS010	1.840.000	73.600	14-11	1.840.000	5	128.100	CCF24	1.840.000	73.600	0	0	0	0	0
7	CC	35478754	CARDENAS JUNCA MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	25-14	3.350.000	536.000	0	0	0	0	EPS008	3.350.000	134.000	14-11	3.350.000	5	233.200	CCF24	3.350.000	134.000	0	0	0	0	0
8	CC	51689755	DELGADO CABIATIVA LILIA SOFIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
9	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	3.070.000	491.200	0	0	0	0	EPS008	3.070.000	122.800	14-11	3.070.000	5	213.700	CCF24	3.070.000	122.800	0	0	0	0	0
10	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
11	CC	80206560	AREVALO GOMEZ DEIVIS ALFONSO	1	0			S											X						25-14	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS008	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	0	CCF24	1.250.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	80264805	GOMEZ DUARTE GUILLERMO	1	0			S																	230301	2.390.000	382.400	0	0	0	0	EPS005	2.390.000	95.600	14-11	2.390.000	5	166.400	CCF24	2.390.000	95.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	13/12/2022	64000431	$4.921.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	232.000	0		0		0	0	0	0	232.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	246.800	0		0		0	0	0	0	246.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.273.600	0	0	0	0	0	0		2.273.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	951.000				951.000	0	0	951.000			9.510	951.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	688.400	0	0	688.400	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.400	688.400
Pensión	2	2.593.600	2.593.600
Riesgos Laborales	1	951.000	951.000
CCF	1	688.400	688.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.921.400	4.921.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901114547-5	SOLIUN INGENIERIA SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	contacto@soliunsas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	13/12/2022	64000431	$4.921.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012429934	JIMENEZ ARIAS LAURA ELIZABETH	1	0			S																	230301	3.350.000	536.000	0	0	0	0	EPS017	3.350.000	134.000	14-11	3.350.000	5	233.200	CCF24	3.350.000	134.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015461063	SANABRIA PIÑERES JOSE ALFREDO	1	0			S																	230301	1.840.000	294.400	0	0	0	0	EPS005	1.840.000	73.600	14-11	1.840.000	1	9.700	CCF24	1.840.000	73.600	0	0	0	0	0
3	CC	1049629534	FIGUEROA AYALA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS008	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	5	264.500	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
4	CC	1098730430	RUEDA FORERO JOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS002	2.400.000	96.000	14-11	2.400.000	5	167.100	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
5	CC	28797551	CRUZ ARANZALEZ YINETH	1	0			S																	230301	2.820.000	451.200	0	0	0	0	EPS017	2.820.000	112.800	14-11	2.820.000	5	196.300	CCF24	2.820.000	112.800	0	0	0	0	0
6	CC	39534284	CASTRO BOHORQUEZ BEATRIZ	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	52273959	DELGADO CABIATIVA NANCY MARITZA	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS	CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstructores@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	13/12/2022	64001650	$5.131.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	97.600	0		0		0	0	0	0	97.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.800	0		0		0	0	0	0	324.800	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	290.800	0		0		0	0	0	0	290.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	987.200	0	0	0	0	0	0		987.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.996.800	0	0	0	0	0	0		1.996.800	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	415.900				415.900	0	0	415.900			4.159	415.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	786.000	0	0	786.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	786.000	786.000
Pensión	3	3.144.000	3.144.000
Riesgos Laborales	1	415.900	415.900
CCF	1	786.000	786.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	5.131.900	5.131.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901141365-6	4D CONSTRUCTORES SAS		CARRERA 70C # 48-55	7653016	4dconstructores@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E	13/12/2022	64001650	$5.131.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010210066	RODRIGUEZ PRIETO LUIS	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013664547	HURTADO GRANADOS IVAN DAVID	1	0			S																	230301	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS037	1.820.000	72.800	14-11	1.820.000	5	126.700	CCF24	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
3	CC	1014266409	ALGECIRAS CASTRO KAREN ADRIANA	1	0			S																	230201	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS008	2.440.000	97.600	14-11	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
4	CC	1015393327	MARQUEZ ACUÑA RUBEN DARIO	1	0			S																	230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	48.800	14-11	1.220.000	5	85.000	CCF24	1.220.000	48.800	0	0	0	0	0
5	CC	1018459148	DELGADO DUARTE JEISON ORLANDO	1	0			S																	230301	3.830.000	612.800	0	0	0	0	EPS008	3.830.000	153.200	14-11	3.830.000	1	20.000	CCF24	3.830.000	153.200	0	0	0	0	0
6	CC	1019049949	GALE FUERTES DIEGO ANDRES	1	0			S																	230201	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-11	1.530.000	1	8.000	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
7	CC	1022437241	GOMEZ LINARES LAURA CATALINA	1	0			S																	230301	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS005	1.820.000	72.800	14-11	1.820.000	5	126.700	CCF24	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
8	CC	1022956705	CASTILLO MORA LIZETH ALEIDA	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS005	1.350.000	54.000	14-11	1.350.000	1	7.100	CCF24	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
9	CC	1033753610	DUQUE CADENA SOLBEY MAYERLY	1	0			S																	230301	2.440.000	390.400	0	0	0	0	EPS002	2.440.000	97.600	14-11	2.440.000	1	12.800	CCF24	2.440.000	97.600	0	0	0	0	0
10	CC	52098232	DUARTE ALMONACID YANNETH	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

(ANEXO 06)
BITÁCORA

Obra 88

Lunes 02 de enero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado; tarde: parcialmente soleado, lluvia, nublado
Personal: 05 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Se desencofra la viga de cimentación de la graderia norte y se hace la respectiva limpieza.
Se fonde caja de inspección con un área libre de 0.90 x 0.90, y paredes de 10 cm de espesor con concreto de 3000 PSI.
Se continúa compactando y aplicando base granular en la cancha de tenis.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento contra impacto de la cancha de tenis en el lateral oeste.
Se continúa con las actividades eléctricas tales como excavación de broca, instalación de tuberia eléctrica, excavación de cajas eléctricas y fundición de los pedestales de las cajas eléctricas.
Se inicia la instalación de la formaleta para la viga de cimentación de la graderia sur.
Llueve en horas de la tarde durante 40 minutos aproximadamente desde las 2:45 p.m hasta las 3:20 p.m
Se instalan 97 bloques estructurales en la graderia del lado norte.
Se funde la caja de inspección, quedando un área libre de 0.80m x 0.90m y una profundidad de 70 cm con paredes de 10 cm de espesor.
Se inicia la instalación de la formaleta en la viga de la graderia sur para la fundición.
Se desencofran dos pedestales de las columnas de la cimentación del auditorio cercado.
Se continúa armando e instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del cerramiento contra

impacto de la cancha de tenis.
Se realiza drenaje para la evacuación del agua debida a la lluvia del día anterior.
Se continúa con la aplicación y compactación de la base granular en la cancha de tenis.

Juliett Cano
Residente de obra

Hoja 69 Martes 03 de enero de 2023
Clima: mañana: llueve - parcialmente soleado, tarde: soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 01 almacenista, 01 intendente, 01 SSO, 02 eléctricos, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Debido a que llueve la noche anterior, el personal se dispone a realizar el respectivo manejo de las aguas lluvias. De igual forma, amanece lloviendo durante el horario laboral durante una hora, de 7:00 am. a 8:00 a.m., por lo que las actividades se retrasan un poco.
Se continúa con la instalación de la formaleta en la viga de cimentación de la graderia sur.
Se continúa aplicando y compactando la base granular en la cancha de tenis.
Se realiza visita por parte de los proveedores del asfalto para determinar cuándo se inicia con dicha actividad.
Se comienza a fundir la viga de cimentación de la graderia sur.
Se realiza excavación en la cancha múltiple para poste de iluminación.
Se finaliza el vaciado de la viga de cimentación de la graderia sur.

Juliett Cano
Residente de obra

Powered by CamScanner

Lista 90

Miércoles 04 de enero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 02 soldadores, 01 eléctrico, 01 instrumentista, 01 almacenista, 01 Sisso, 01 inspector, 01 residente.
Maquinaria: 01 minicargador de llanta; 01 vibrocompactador
Llueve durante la noche anterior, por lo que el terreno amanece húmedo.
Se comienza a desencofrar la viga de cimentación de la graderia sur.
Se excava al lado de la viga del lado norte de la cancha múltiple para el cercamo con una profundidad promedio de 30 cm.
Se realizan dos excavaciones más, una en cada cancha en la viga que los divide para la instalación de los postes de luminaria
Se continúa con la actividad de estructura metálica en la viga de cimentación del lateral oeste de la cancha de tenis para el cerramiento contra impacto.
Se instalan 6 tubos para los horcadores en el acero de refuerzo para el dosagiso en la viga de cimentación del lado norte de la cancha de tenis.
Se realiza el traslado del material excavado y de la base granular sobrante en el área del gimnasio techado.
Se comienza a nivelar con el minicargador la cama de la pista de trote de acuerdo con el nivel de la pendiente que tiene la cancha de tenis.
Se inicia la instalación de la formaleta para fundir la viga de cimentación para el cerramiento contra impacto del lado norte de la cancha de tenis.

Juelioth Cross
Residente de obra

Jhon Mayo
Interventoría

Nota 91

Jueves 05 de enero de 2022
Clima: mañana: Soleado; tarde: Soleado
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 02 SISO, 01 almacenista, 02 soldadores, 02 eléctricos, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se coloca señalización en las excavaciones realizados en la obra, como en las cajas eléctricas y las brechas
Se realiza instalación de carpa y se adecua la zona para visita de la alcaldía y Secretaría de Deporte y Recreación.
Se continúa con la instalación de bloques estructurales en la graderia norte, para un total de 290 bloques instalados.
Se inicia la instalación de los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa formaleteando la viga de cimentación del lado norte de la cancha de tenis.
Después de instalar la formaleta se comienza a fundir la viga de cimentación con concreto de 3500 PSI.
Se continúa con la nivelación del área del gimnasio Vital según la pendiente de la cancha de tenis.
Llega una volqueta sencilla con placa SBB069 con material de base granular para poder continuar con la actividad en la cancha de tenis.
Se aplica el solado en la brecha para el cárcamo y se instala la malla electrosoldada de 4mm.
Se continúa con las actividades de soldadura y estructura metálica en la cancha de tenis.
Se continúa con las excavaciones para la instalación de la tubería eléctrica y la instalación de los postes.

Juliett Cano
Residente de obra

Bita 92

Viernes 06 de enero de 2022
Clima: mañana: Parcialmente Soleado; tarde: parcialmente soleado, lluvia
Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 operarios, 02 eléctricos, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador
Amanece el terreno húmedo debido a la lluvia de la noche anterior, por lo que no es posible iniciar con la actividad de compactación en la cancha de tenis.
Llegan dos viajes de base granular en un volqueta sencilla con placa SBB 069, para un total de 14 m^3 de material.
Se continúan instalando los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa con la excavación e instalación de la tubería eléctrica entre la cancha múltiple y las graderías.
Se instala la malla electrosoldada en el cerramiento al lado norte de la cancha múltiple.
Se continúa aplicando la base granular y compactando en la cancha de tenis.
Se arma la formaleta para fundir la caja eléctrica de la cancha de tenis.
Se funde con concreto de 3500 PSI los parados de la caja eléctrica que se encuentra en la cancha de tenis, se funde hasta determinada altura y se dejan los pelos, ya que no se puede fundir completamente por lo que no se tiene la plantilla o ángulo para que encaje la tapa.
Se funde pedestal para poste de iluminación en la cancha múltiple.
Se inicia la instalación de la formaleta en el lado oeste de la cancha de tenis para fundir la viga de cimentación para el cerramiento contra impacto.

Powered by CamScanner

Se instalan los bordeos en el lado oeste de la cancha de tenis para el desagüe de las aguas lluvias por la viga de cimentación
Comienza a llover desde las 4:40 p.m, por lo que se suspenden las actividades de ejecución de obra.
Se determina junto con interventoría, realizar una rampa por la viga de cimentación entre la cancha múltiple y la cancha de tenis para que pueda acceder a la cancha de tenis el vibrocompactador y la maquina para aplicar el asfalto.

Julieth Cano
Residente de obra

JHON MAYE

Obra 93 Sábado 07 de enero de 2023
Clima: mañana: Parcialmente soleado - sábado
Personal: 09 ayudantes, 01 maestro, 02 soldadores, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargadora de llanta
El terreno amanece húmedo debido a la lluvia de la noche anterior, por lo que el personal se dispone a realizar el respectivo manejo de aguas lluvias.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la graderia sur.
Se continúa llenando y compactando la graderia norte con material de sitio.
Se inicia la excavación para el cárcamo en el lado norte de la cancha de tenis, con la pendiente hacia la caja de inspección, solicitado por interventoría.
Se continúa con la instalación de la formaleta para la viga de cimentación del lateral oeste.
Se continúa con la actividad de estructura metálica y soldadura para el cerramiento contra impacto de la cancha de tenis.
Se instala la formaleta en la graderia sur para fundir los tableros

de las graderías.
Se funde el lateral derecho de la graderia sur; sin embargo la viga de cimentación quedó con una inclinación el cual se debe corregir.


Residente de obra

Nota 94 Lunes 09 de enero de 2023
Clima: -
Personal: -
Maquinaria: -
No se laboró el día de hoy debido a que es festivo.

Residente de obra

Nota 95 Martes 10 de enero de 2023
Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia
Personal: 08 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 04 soldadores, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Debido a que llovió durante la noche anterior y amanece lloviendo, el terreno se encuentra humedo, por lo que el día de hoy no se laboran actividades de compactación.
Se aplica anticorrosivo primer color blanco en la estructura metálica, en los tubos del cerramiento contra impacto de la concha múltiple.
Se continúa aplicando material de sitio en la grada norte y se compactan capas de 5cm a 7cm.
Se comienza a remover el material de la base granular suelto en la concha de tenis.
Se organiza la formaleta para el cárcamo en el lado norte de la concha múltiple.
Se acomoda la formaleta de la viga de cimentación

en el lateral oeste, debido a que se encontraba con cierta inclinación.
Se comienza la excavación de los pilotes para la viga de cimentación en la cancha de tenis en el lado sur.
Se acomoda y corrige el lateral derecho de la graderia sur, debido a que quedó con cierta inclinación.
Se define con el interventor el diseño del cárcamo.



Se le solicita al contratista de mano de obra que realice una tapa de muestra en grafil.
Se corta el acero sobrante de la malla electrosoldada de 4mm del cárcamo para que cumpla con la altura del nivel.
Se bajan 50m de la tierra aplicada en la graderia norte para realizar una capa de dicho espesor con base granular para la losa de 10cm de las graderias.
Se le aplicó cicatrizante a la cabeza de árbol lastimada por las retroexcavadoras.
Se terminan de instalar los tubos para los lloraderos en el lateral izquierdo (oeste) de la cancha de tenis.
Se continúa aplicando y compactando material de sitio, sub rasante, en las graderias.
Comienza a llover desde la 1:39 p.m. de manera leve, sin embargo, desde las 2:00 p.m. se intensifica la lluvia hasta las 4:50 p.m., por lo que se suspenden en la obra las actividades, retrasando el proceso de ejecución de la obra. Se continúa con las actividades de soldadura.

Yeliath Cano
Residente de obra

Jhon Alcaldo

LIBRO DE OBRA 02

SECRETARÍA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ
CONTRATO DE OBRA 3915 DEL 2022 – CONSORCIO SACÚDETE COL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3916 DEL 2022 – SOLIUN S.A.S

"REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCIÓN 1 UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ COMUNA EL JARDÍN, BARRIO EL JARDÍN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA"

FIRMA

ENTIDAD

MILTON HURTADO GARCÍA
Supervisor Secretaría de Infraestructura

CONTRATISTA CONSORCIO SACÚDETE COL

JULIO CESAR TORRECILLA ARGUMEDO
Director de obra

JULIETH KARINA CARO JIMÉNEZ
Residente de obra

INTERVENTORÍA SOLIUN S.A.S

RAÚL ORLANDO DELGADO
Director de interventoría

JHON HAROLD ALAPE
Residente de interventoría



LAURA ELIZABETH JIMÉNEZ
Coordinadora de interventoría

Powered by CamScanner

Acta 96 Miércoles 11 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 01 interventor, 01 SISO, 01 almacenista, 01 eléctrico, 01 inspector, 01 residente.

Maquinaria: -

Debido a la lluvia de la noche anterior, el terreno amanece humedo, por lo que el personal se dispone a realizar el respectivo manejo de aguas lluvias.

Se inicia la preparación de mezcla de concreto de 3500PSI para fundir la viga del lateral oeste para el cerramiento contra impacto de la cancha de tenis.

El acero de refuerzo para la viga del lateral oeste de la cancha de tenis cuenta con 16 flejes en cada tramo, por lo que interventoría solicita colocar 20 flejes en total de cada tramo para que cumpla con los diseños.

Se define el acceso para la cancha de tenis en la viga de cimentación de tal manera que coincida linealmente con el acceso de la cancha múltiple.

Se figura el acero de refuerzo para los pilotes del lado sur de la viga de cimentación de la cancha de tenis.


Se continúa barriendo la cancha múltiple para eliminar la base granular suelta y continuar con la compactación para poder aplicar la imprimación asfáltica.

Se excavan los 8 pilotes faltantes en el lado sur de la cancha de tenis para la viga de cimentación del cerramiento contra impacto, con un diámetro de 30cm y una profundidad de aproximadamente 1,5 m.

Se terminan de acomodar los flejes en la viga de cimentación del lateral oeste de la cancha de tenis.

Se comienza a formaletear el cárcamo para poder fundir la pared de 7,5cm y se corta la malla electrosoldada para que quede a la altura necesaria según diseños definidos por el residente de obra y residente de interventoría.

Se define junto con interventoría y el maestro de obra el diseño de la tapa del cárcamo.



Llueve durante aproximadamente una hora, desde la 1:30 p.m. hasta las 2:40 p.m. por lo que se retienen las actividades en la obra.

Powered by CamScanner

Se funde la viga de cimentación del lateral oeste de la cancha de tenis y se inicia la preparación de mezcla para fundir los muros del cárcamo.
Se funde la pared con espesor de 2.5 cm y altura de 60 cm del lado de la cancha múltiple.

Juliath Greco
Residente de obra

JHON PLAZAS
ENTRUENTRO

Nota 97 Jueves 12 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: nublado

Personal: 08 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 02 soldadores, 02 electricos, 01 interventor, 01 SISO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: —

Se continúa con la actividad de soldadura para los marcos del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.
Se instalan los tubos galvanizados para el cerramiento contra impacto de la cancha de tenis en el lado sur.
Se funden los plotes del lado sur de la cancha de tenis después de haber sido instalados los tubos galvanizados.
Quedan instalados 5 llaveros en la pared del cárcamo que da justo con la estructura en el área de la cancha múltiple.
Se funden las cajas eléctricas externas a las canchas con concreto de 3500 PSI, a determinada altura mientras se elaboran los ángulos.
Se continúa instalando la formaleta para fundir las paredes del cárcamo por la zona de la cancha múltiple.
Se continúa excavando y nivelando la hecha para ejecutar y fundir el cárcamo en la zona de la cancha de tenis con pendiente hacia la caja de inspección.
Se encuentra un tubo eléctrico con tres (03) cables eléctricos y un tubo de acueducto en asbesto en el área determinado para el cárcamo por la cancha de tenis.
Se determina con el ingeniero eléctrico Byron que no pasa corriente por dichos cables ya que estos alimentaban al poste de iluminación que fue retirado del área de construcción para la presente obra, por lo tanto, estos cables eléctricos fueron cortados.
Dado que el tubo de acueducto en asbesto se utilizaba para un fluido que se encontraba anteriormente por la zona, y ya no se requiere, fue demolido el tramo que pasa por el cárcamo para poder proceder con la ejecución del cárcamo.
Se funden con concreto de 3500 PSI los pedestales faltantes en la cancha múltiple y en la cancha de tenis para los postes de iluminación.

Powered by CamScanner

Se verifica el nivel de la tubería galvanizada para el colamiento incrustada en los pilotes de la cancha de tenis al lado sur

Residente de obra

Nota 98 Viernes 13 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: nublado - lluvia

Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 almacenista, 01 sobrestante, 04 soldadores, 01 inventor, 02 eléctricos, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se funden los paredes del circuito con una altura de 0.6 m y un espesor de 10 cm del lado correspondiente a la cancha múltiple.

Se le retira el debido recubrimiento a los árboles externos a la obra para evitar daños con la maquinaria pesada que llega a la obra con una longitud de aproximadamente 32 m.

Se realiza limpieza alrededor de los pilotes del lado sur de la cancha de tenis para poder instalar la formaleta para fundir la viga de cimentación.

Se continúa nivelando la brecha para llevar a cabo el circuito del lado de la cancha de tenis para que quede con la pendiente en dirección hacia la caja de inspección.

Se remueve la base granular utilizada para hacer una rampa de acceso en la cancha de tenis para el ingreso del minicargador y el vibrocompactador.

Se instala y arma el acero de refuerzo para la viga de cimentación del recubrimiento contra impacto del lado sur de la cancha de tenis, instalando 6 varillas de manera transversal y 20 flejes por cada tramo con una separación de aproximadamente 15 cm.

Se aplica el soldado antes de instalar el acero de refuerzo para la viga de cimentación del lado sur de la cancha de tenis.

Se realiza excavación por parte del personal eléctrico para tubería eléctrica que conecta la caja eléctrica del lado oeste de la cancha de tenis con el poste de iluminación ubicado en dicha cancha en el costado izquierdo, al lado de la viga de cimentación.

Se instala el acero o parilla para el pedestal del poste de iluminación ubicado en la cancha de tenis.

Se aplica el soldado de sur en el circuito en el área restante ubicado en la cancha de tenis.

Powered by CamScanner

Se continúa soldando y armando la malla galvanizada para el cercamiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se pasan los niveles en el área del gimnasio vital junto con instrumentista y se continúa a nivelar el terreno en los tramos faltantes, ya que se había nivelado anteriormente con el minicargador.

Se definen 20 cm de base granular en el área del Gym Vital y el resto, de acuerdo al nivel, con sub base.

Se solicitan 40 viajes de sub base, 50 de base y un rollo de geotextil.

Julieth Greco
Residente de obra

Nota 09 Sábado 14 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado; tarde: parcialmente soleado

Personal: 09 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 04 soldadores, 02 eléctricos, 01 almacenista, 01 SISO, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Debido a la lluvia de la noche anterior, el terreno amanece húmedo, por lo que se le hace el respectivo manejo de aguas lluvias.

Llega la maquinaria del asfalto y la herramienta necesaria para aplicar la imprimación asfáltica programada para el día jueves 19/01/2023 y asfaltar el día viernes 20/01/2023.

Se continúa con la actividad de soldadura para armar los marcos y la malla galvanizada para el cercamiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se continúa instalando el acero de refuerzo para la viga de cimentación del cercamiento en el lado sur de la cancha de tenis.

Se comienza a formaletear la parte faltante por vaciar de la viga de cimentación de la cancha de tenis en el lateral oeste.

Se terminan de instalar los flejes y de instalar el acero de refuerzo para la viga de cimentación del lado sur de la cancha de tenis.

El personal de la estructura metálica comienza a tomar niveles con la manguera de nivel para comenzar a montar los tubos galvanizados para el cercamiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se continúan fundiendo las vigas eléctricas y los pedestales para los postes de iluminación.

Se aplica el solado en el área faltante del cárcamo en el lado de la cancha de tenis.

El personal de la mano de obra se queda laborando hasta las 5:00 p.m. para reponer el tiempo del festivo el día 9 de enero del presente año.

Powered by CamScanner

El personal de la estructura metálica, igualmente se queda laborando hasta las 5:00 p.m. y solicita laborar el día de mañana para adelantar actividades del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Juliath Cano
Residente de obra

Jhon Pinto

Data 100 Lunes 16 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: lluvia- parcialmente soleado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 02 eléctricos, 01 S180, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 vibrocompactador

Debido a la lluvia del día anterior, el terreno se encuentra húmedo.

Se realiza junto con interventoría los marcos del cerramiento debido a que no tienen o no cuentan con una varilla de 2cm a los laterales como lo muestra en el diseño; sin embargo, interventoría aprobó instalado así.

Los tubos galvanizados del cerramiento en el lado norte de la cancha múltiple quedaron con 5cms de sobra, por lo que se programa para corregir su altura.

El personal de la estructura metálica logró instalar el día de ayer los tubos galvanizados para el cerramiento en los lados norte y sur de la cancha múltiple, además de armar e instalar parte de la malla galvanizada.

Se continúa con la actividad de soldadura para armar los marcos para la malla del cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Llueve durante casi una hora, desde la 1:50 p.m. hasta las 2:35 p.m. de manera fuerte, por lo que se suspenden las actividades durante este tiempo.

Se continúa compactando con el vibrocompactador la cancha múltiple para poder aplicar el asfalto programado para esta semana.

Se termina de formaletear la viga del lado sur de la cancha de tenis.

Se inicia la preparación de la mezcla de concreto de 3500 PSI y se funde el volumen faltante de la viga del lateral oeste y la viga del lado sur de la cancha de tenis.

Se instala la malla galvanizada en el lado norte y el lado sur de la cancha múltiple para el cerramiento contra impacto.

Se continúa formaleteando y acomodando las cajas eléctricas externas a las canchas, de 60x60.

Se comienzan a soldar los ángulos para las cajas y tapas eléctricas de 40x40 cm y 60x60 cm.

Powered by CamScanner

Se continúa barriendo la base granular suelta de la cancha múltiple mientras se va compactando la parte barrida.

Julieth Cano
Residente de obra

Juan Mapa

Acta 10 Martes 17 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado - soleado; tarde: soleado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 soldadores, 02 eléctricos, 01 SISO, 01 operario, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 vibrocompactador

Se comienza a resanar y se continúa nivelando la cancha múltiple para poder aplicar el asfalto.

Se realiza visita por parte del personal del asfalto para coordinar el tema de la imprimación asfáltica y asfaltar las canchas.

Se comienza a instalar la malla electrosoldada en el cárcamo desde el punto donde quedó fundido el cárcamo por el lado de la cancha múltiple.

Durante la visita del personal del asfalto el personal a cargo junto con la ingeniera residente de obra recomiendan aplazar la aplicación del asfalto para la próxima semana, debido que por condiciones del clima y tiempo no se logra posiblemente a tener listas las canchas; sin embargo, el director de obra pide que se lleve a cabo el día viernes 20 de enero pese a las condiciones.

Se comienza a formaletear los laterales de las graderías para fundir los muros. Se instala el acero de refuerzo requerido para poder fundir.

Se continúa organizando, formaleteando y fundiendo los paredes de las cajas eléctricas.

Se desencofra la formaleta de la viga de cimentación del lado sur y parte del lateral oeste de la cancha de tenis.

Se continúa compactando la cancha múltiple con el vibrocompactador y con pala en las áreas en las que el vibrocompactador no alcanza.

Se funden las cajas eléctricas que se encuentran dentro de las canchas con medidas de 40x40 cm espacio libre.

Se continúa trabajando con la estructura metálica para el cerramiento contra impactos de la cancha múltiple.

Se funden los muros de los laterales de las graderías

Julieth Cano
Residente de obra

Juan Mapa

Bta 102 Miércoles 18 de enero de 2023

Clima: mañana: parcialmente soleado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 03 eléctricos, 02 soldadores, 02 operarios, 01 SISO, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 01 vibrocompactador

Se reemplaza la tela del cerramiento del lado oeste, debido que la tela se encontraba desgastada y en mal estado; se hace dicho cambio para evitar el ingreso de personas y de objetos como balones.

Se continúa nivelando la cancha múltiple y compactando para poder aplicar el asfalto e imprimar.

Se llenan las formaletas de Mogi Equipos y se quedan las formaletas de 10cm para utilizarlas en las placas de dicha longitud para las graderías.

Se continúa instalando la estructura metálica para el cerramiento contra impacto en el lado norte de la cancha múltiple.

Queda listo el cerramiento en el lado oeste del proyecto.

Se aplica base granular en los bordes de la viga de cimentación de la cancha de tenis para rellenar los espacios vacíos debido a que se tuvo que remover material para poder instalar la formaleta y fundir las vigas.

Se compacta con rana al rededor de la viga ya que con el vibrocompactador no se alcanza hasta el borde en la cancha de tenis.

Se formaletean y se terminan de fundir los pedestales y las cajas eléctricas dentro de las canchas para dejar listos para poder asfaltar.

Se rellenan con base granular los desniveles en la cancha múltiple.

Llueve fuertemente durante aproximadamente una hora y media, desde las 2:20 p.m. hasta las 4:00 p.m.

Se organizan los equipos para que puedan pasar la maquinaria pesada por la cancha de tenis y la cancha múltiple.

El personal se queda laborando hasta las 6:00 p.m. para poder avanzar con la actividad de nivelación de la cancha múltiple

Se aplican 5cm de base en las graderías y se comienza a formaletear para fundir la losa de 10cm de espesor.

Se solicita a la profesional SST elementos de protección personal para los trabajadores tales como guantes y gafas.

Se continúan armando los ángulos y tapas para las cajas eléctricas.

Juliette Cano
Residente de obra

JMar ALAPSA

Nota 103

Jueves 19 de enero de 2023

Clima: mañana: nublado - parcialmente soleado; tarde: lluvia

Personal: 03 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 soldador, 01 operario de minicargador, 01 operario de vibrocompactador, 01 SISO, 01 almacenista, 03 costilleros, 01 supervisor de mezcla asfáltica, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 vibrocompactador, 01 minicargador de llanta

El terreno amanece húmedo debido a la lluvia de la noche anterior.

Se termina de nivelar la cancha múltiple y se comienza a nivelar la cancha de tenis.

Se continúa con la actividad de soldadura para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

De acuerdo con la decisión tomada por el director de obra, se inicia la imprimación asfáltica iniciando con la cancha múltiple; cabe resaltar que la presenta unos charcos, lo que quiere decir que tiene unos desniveles, por lo que se va a tratar de nivelar con asfalto; sin embargo, no se garantiza que quede 100% sin charcos las canchas.

Se toman dos ensayos de densidad en la cancha múltiple en los puntos que habían dado bajos anteriormente; y se toman 4 ensayos de densidad en la cancha de tenis, dando como promedio 98%.

Se dispone a 05 ayudantes y al oficial a ayudar de nivelar la cancha de tenis para poder imprimar.

Se termina de compactar la tierra y la base en las graderías, norte y sur, para poder fundir los bases.

Llueve durante aproximadamente una hora y media, desde la 1:45 p.m. hasta las 3:15 p.m.

Se termina de nivelar y aplicar la imprimación asfáltica en la cancha múltiple y en la cancha de tenis.

Jeliath Caro
Residente de obra

Nota 104

Viernes 20 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 02 soldadores, 01 supervisor de asfalto, 04 operarios, 03 costilleros, 01 ayudante de asfalto, 01 SISO, 01 almacenista, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta, 02 vibrocompactador, 01 finisher

Llega la finisher para poder asfaltar ambas canchas el día de hoy.
Debido a que llovió durante la noche anterior se lavó la imprimación asfáltica aplicada el día de ayer, por lo que el proveedor imprima nuevamente la cancha múltiple y la cancha de tenis.
Se comienza a nivelar el área entre la graderío y la cancha múltiple, eliminando el barro y agregando base granular, pasando la rana para compactar dicha área.
Luego de ser compactada y nivelado el área se extiende el geotextil y se aplica la subbase.
De acuerdo con los niveles, y por aprobación de la interventoría, se determinó realizar una capa de 15 cm de base granular y 7 cm aproximadamente de sub base.
Se comienza a demarcar con cal las líneas para el asfalto en la cancha múltiple.
Se coloca el bicilindro a pie para compactar los áreas con acceso pequeño en los cuales no llega el cilindro de 3 toneladas.
Se inicia a aplicar el asfalto en la cancha múltiple a las 10:00 a.m.
Llega el personal del laboratorio Grasing para la toma de briquetas de asfalto MDC-10, tomando tres por cancha para un total de seis.
Se toma la temperatura para la muestra de las dos canchas y se obtienen dos temperaturas de 140°C y 142°C aproximadamente.
Llega material de la Gran Ferretería para continuar con las actividades de mano de obra, entre ellos llega cemento, acero, madera, pintura, entre otros.
Se termina de asfaltar la cancha múltiple y se pasan los rodillos para hacer la respectiva compactación.
Se procede a demarcar las líneas para asfaltar la cancha de tenis.
Se continúa compactando la sub base aplicada en el área de las graderías.
Se comienza a asfaltar la cancha de tenis; el personal encargado de asfaltar se queda laborando hasta las 9:00 p.m.
Queda pendiente pasar la rana en el borde de las vigas.

Juliette Cano
Residente de obra

Jhon Acosta

Sábado 21 de enero de 2023
Clima: mañana: soleado
Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 eléctrico, 02 operarios, 02 vastilleros, 01 almacenista, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente
Maquinaria: 01 mini cargador de llanta, 01 vibrocompactador
Se verifica el asfalto cómo quedó debido a la lluvia y se observa que quedó con charcos

muy leves, quedando bien, interventoría solicita pasarlo con pie el borde de los vigas.
Se continúa trabajando en la sub base en el área de la graderío con una capa de 7 cm de altura.
Se compacta con el cilindro el asfalto aplicado el día de ayer en ambas canchas.
Se continúa excavificando los pedestales de las columnas para el auditorio cerrado.
Interventoría solicita añadir 3 varillas de 5/8 para el refuerzo de las columnas circulares de 40 cm de diámetro para el auditorio cerrado.
Se termina de aplicar la sub base en la parte de las graderías.
Se funde la placa de 10 cm de espesor en la graderío norte, de la parte superior.
Se hace manejo de aguas lluvias en el auditorio cerrado.
Se continúa trabajando en las cajas eléctricas, acondicionando las formaletas para fundidas.

Juliette Cano
Residente de obra

Jhon Mesa

Nota 166 Lunes 23 de enero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: nublado
Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 soldador, 02 eléctricos, 01 SISO, 01 almacenista, 01 operario, 01 interventor, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Se comienza a aplicar la capa de base de 15cm de altura sobre la sub base y se compacta con rana. Debido a que no hay suficiente material de base, no se logra culminar con la actividad de base granular en el área de las graderías.
Se formaletea la graderío baja del lado norte para la placa de 10 cm de espesor.
Se instala la malla electrosoldada de 4mm para la placa de la graderío norte.
Se rectifican los niveles de las graderías para poder fundir la losa.
Se comienza a fundir la placa de la graderío con concreto de 4000 PSI.
Se funden los tapas para las cajas eléctricas, 5 tapas de 60x60 y y 6 tapas de 40x40 con concreto de 4000 PSI
Se continúa con las actividades de soldadura para el empalme contra impacto en la cancha múltiple.
Se arman las formaletas para fundir las tapas del circuito. Se realizan dos y se funden para la muestra, de acuerdo con las especificaciones planteadas en obra.
Se remueve tierra y losa en el área del Gimnasio al aire libre para iniciar con la nivelación.
Se continúa con la excavación de las cajas eléctricas en la zona general del proyecto

Se define con el personal del asfalto compactar con rac en los bordes de las vigas y se verificarán los chaflanes.

Residente de obra

Jhon Olaya

Obs. 107 Martes 24 de enero de 2023


Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 63 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 soldador, 01 pinta, 02 eléctricos, 01 SISO, 01 almacenista, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargador de llanta

Llega un viaje de arena para poder continuar con las actividades de mezcla de concreto para fundir las cajas eléctricas y sus tapas, para fundir las placas de las gradarías y para fundir las tapas del cárcamo.

Con interventoría se determinan los pendientes y direcciones del proyecto.



Se continúa aplicando base granular que se había removido para la zona de las gradarías y compactando con rana.

Se acomoda la gradaría sur por la zona de la columna que sostiene la cubierta del kiosco.

Se anclan 8 varillas 3/8 para los pedestales de las columnas del auditorio cerrado.

Se agregan 3 varillas 5/8 para el refuerzo de las columnas de ϕ 40 cm del auditorio cerrado.

Se desencofra la placa de la gradaría norte, quedando lista las placas.

Se instalan 4 flejes de 40 cm x 40 cm para el refuerzo de los pedestales de las columnas del auditorio.

Se [illegible] a la estructura metálica del cerramiento contra

Se define con el personal del asfalto compactar en sac en los bordes de las vigas y se verificarán los daños.

Jeslith Cano
Residente de obra

JHON ALEXIS

Obra 107 Martes 24 de enero de 2023


Clima: mañana: nublado; tarde: lluvia - nublado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 soldador, 01 pinta, 02 eléctricos, 01 SISO, 01 almacenista, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Llega un viaje de arena para poder continuar con las actividades de mezcla de concreto para fundir las cajas eléctricas y las tapas, para fundir las placas de las graderías y para fundir las tapas del cárcamo.

Con interventoría se determinan los pendientes y direcciones del proyecto.



Se continúa aplicando base granular que se había removido para la toma de las graderías y compactando con rana.

Se acomoda la graderío sur por la toma de la columna que sostiene la cubierta del kiosco.

Se anclan 8 varillas 3/8 para los pedestales de las columnas del auditorio cerrado.

Se agregan 3 varillas 5/8 para el refuerzo de las columnas de ϕ 40 cm del auditorio cerrado.

Se desencofra la placa de la graderío norte, quedando lista las placas.

Se instalan 4 flejes de 40 cm x 40 cm para el refuerzo de los pedestales de las columnas del auditorio.

Se le aplica anticorrosivo blanco a la estructura metálica del cerramiento contra

impacto de la cancha múltiple.
Se funde el piso del cercano en un tramo de 5m de longitud aproximadamente, con un espesor de 10 cm de acuerdo con la pendiente
Se termina de eliminar el lodo de la zona del gimnasio al aire libre y se comienza a aplicar sub base.
Se encofran dos pedestales con medida de 50 cm x 50 cm x 42 cm para fundir.
Se funden los dos pedes con concreto de 4000 PSI.
Se continúan las excavaciones para las cajas eléctricas y los pedestales de los postes de iluminación faltantes.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota 108 Miércoles 25 de enero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 01 pintor, 01 soldador, 02 eléctricos, 02 rastrilleros, 01 operario de asfalto, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: 01 minicargador de llanta
Llega el personal del asfalto para compactar con rana los bordes de las vigas, en los cuales hay un desnivel. Se les solicita verificar con un codal dos charcos, uno en la cancha de tenis en el lado sur oeste, y otro en la cancha múltiple hacia el lado nor-oriente; dando el primero un desnivel de 5mm y el segundo de 9,5mm.
Se nivela el área del gimnasio al aire libre con caída hacia las canchas con pendiente del 1%.
Se continúa aplicando anticorrosivo en el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.
Se encofran dos pedestales para fundir en la orientación del adhesivo correcto para las columnas.
Interventoría solicita aplicar una capa de sub base sobre la estabilizante en el área del Gym Vital para nivelar el terreno; sin embargo, el personal de obra, la residente, solicitó eliminar la tierra lodosa, mejorar la estabilizante y aplicar el geotextil, y sobre el geotextil aplicar la sub base.
Se ejecutó la actividad de acuerdo con lo dicho por interventoría, sin embargo, se revisa el terreno y no es viable debido a que el material no queda bien compactado, por lo que se retira el material, generando retrocesos.
Se nivela el asfalto en la cancha múltiple y en la cancha de tenis para eliminar los charcos.

Se continúa con la actividad de mano de obra en la parte eléctrica, encofrando y fundendo las cajas eléctricas.

Después de eliminar el material aplicado sobre la subrasante se compacta con rana la subrasante, quedando lista para instalar el geotextil

Se instalan los bloques estructurales para la cimentación del auditorio cerrado, bloques de 14x19x39, dos hiladas de eje a eje.

Se continúa con la fundición de las tapas para el cárcamo con concreto de 4000 PSI

Se excava y se funde un pedestal para los postes de iluminación.

Juliette Cano
Residente de obra

Por ALAPE

Día 109 Jueves 26 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 operario, 01 pintor, 01 soldador 02 eléctricos, 01 almacenista, 01 SISO, 01 inspector, 01 interventor, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se funde la placa de 10cm de espesor en la graderia superior del lado sur con concreto de 4000 PSI.

Se continúan fundiendo las tapas del cárcamo con concreto de 4000 PSI en el molde metálico.

Se realiza el riego del material que había sido removido de la subrasante en el área del Gym Vital.

Se continúan instalando bloques estructurales en la cimentación del auditorio cerrado.

Se comienza a instalar el acero de refuerzo en los pedestales faltantes por fundir, 8 varillas 3/8 con profundidad de 40cm, adicionalmente se instalan 3 varillas de 5/8 para las columnas del auditorio cerrado.

Se desencofra y se comienza a formaletear la placa de 10 cm para la graderia parte baja del lado sur.

Se continúa con la actividad de soldadura para el reforzamiento contra impacto de la cercha multiple y se continúa aplicando el anticorrosivo.

Se continúa fundiendo las cajas eléctricas ubicadas hacia el lado sur del proyecto.

Se solicita aumento elementos de protección personal para el personal de obra.

Juliette Cano
Residente de obra

Por ALAPE

Powered by CamScanner

Nota 110

Viernes 27 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde: soleado

Personal: 07 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 pintor, 01 soldador, 02 eléctricos, 01 operario, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 minicargador de llanta

Se comienza a remover la tierra designada en el punto de residuos de construcción para poder excavar la caja eléctrica y pedestal pallantes.

Se instala el geotextil en el área del gimnasio al aire libre y se aplica una capa de sub base, el cual es compactado con rana.

Se alcanza una capa de 10 cm de espesor de subbase en el lado norte del gimnasio, ya que éste es el lado más alto del Gym Vital.

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio cargado para la viga de 0.80 m.

Se continúa aplicando y pintando con anticorrosivo la estructura metálica para el cerramiento contra impacto de la cancha múltiple.

Se continúa instalando la formaleta en la gradería en su parte baja para fundir la placa.

Se continúa instalando la formaleta para los pedestales de las columnas del auditorio.

Se termina de instalar el acero de refuerzo de los pedestales para las columnas del auditorio.

Se instalan 3 varillas para el refuerzo de las columnas de 5/8, debido a que la columna pasó de 30 cm de diámetro a 40 cm, por lo que se incrementa el refuerzo.

Se prepara la mezcla de 4000 PSI para la placa de la gradería sur.

Se comienza a fundir la placa de la gradería sur de la primera huella, quedando fundida las cuatro placas con medidas de h=0.10 m c=0.65 m y L=13 m aproximadamente.

Llega un viaje de arena para continuar con las actividades de mezcla.

Se echa agua con la manguera en la cancha de tenis y en la cancha múltiple para determinar en qué sitios quedaron charcos. Se observan unos charcos poco debido a la pendiente que tienen las canchas, desagua bien hacia el cárcamo.

Se continúan fundiendo las tapas en concreto de 4000 PSI con molde metálico para el cárcamo, según diseños.

Se continúa con la instalación de los bloques estructurales, aplicando concreto en los espacios en los cuales está el acero de los dobles para una mayor estabilidad y consistencia.

Se continúa con la aplicación y compactación de la sub base en la zona del gimnasio al aire libre.

Jeliath Cano

Residente de obra

Jhon Mapa

Nota III

Sábado 28 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado

Personal: 04 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 pinta, 02 soldadores, 01 operario, 01 SSO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: 01 mini cargadora de llanta

Se desencofra la formaleta instalada para fundir la placa de la graderia sur.

Se comienza a instalar la malla electrosoldada de 4mm para el cárcamo, en la zona faltante por el lado de la cancha de tenis.

Se continúa con la actividad de soldadura para el carcamo contra impacto de la cancha de tenis, instalando los tubos galvanizados en el lado norte y sur de la cancha.

Se continúa pintando con anticorrosivo el carcamo contra impacto de la cancha de tenis.

Se termina de instalar el carcamo en la parte de abajo de la cancha múltiple.

Se terminan de fundir los 16 pedestales para la cimentación de los columnas del auditorio cargado con concreto de 4000 PSI y medidas 50×50×42 cm.

Se termina de instalar la malla electrosoldada en el carcamo, quedando listo para fundir.

Se continúa con la nivelación del área del gimnasio al aire libre, aplicando sub base y compactando con rana.

Llega material para continuar con las actividades de obra.

Se le solicita al ingeniero eléctrico cortar los tubos y cables eléctricos que pasan por la cimentación del auditorio cargado para poder instalar los bloques estructurales.

Se le solicita al personal de la estructura metálica cubrir con plástico las canchas para proteger el asfalto de la pintura y demás elementos utilizados para ejecutar las actividades del carcamo.

Se continúa fundiendo las tapas para el cárcamo con concreto de 4000 PSI.

Juliath Cano
Residente de obra

Nota II2

Lunes 30 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado; tarde:

Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 01 maestro, 01 eléctrico, 01 pinta, 01 soldador, 01 SSO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente.

Maquinaria: -

Se comienza a preparar la mezcla del concreto para fundir el piso del cárcamo.

Se funde el piso del cárcamo en la zona faltante, quedando lista dicha actividad.

Se chequea que el piso del cárcamo esté quedando a nivel y de acuerdo a la pendiente según diseños.

Powered by CamScanner

Se continúa aplicando anticorrosivo en el carcamento contra impacto de la concha múltiple.

Se cortan los tubos y los cables eléctricos existentes en la cimentación del auditorio para continuar con la instalación de los bloques estructurales

Una vez cortado la parte eléctrica de la cimentación se procede a continuar con la instalación de los bloques estructurales.

De acuerdo con la visita de la SISO de obra, solicita instalar nuevamente el punto de encuentro en obra, mejorar el orden en bodega, realizar limpieza general de obra, definir un punto de recolección de madera para su aprovechamiento, asimismo para las bolsas de cemento utilizadas en obra, adecuar el almacenamiento para alambres y PVC.

Se solicita, además demarcar las cajas eléctricas en obra

Comienza a llover de manera fuerte desde las 3:35 p.m.

Se comienza a instalar la formaleta para fundir las pocetas del carcamo, se inicia con la pared continua a la viga de cimentación de la concha de toros.

Se terminan de instalar y acuñadar las formaletas para fundir las cajas de electricidad el día de mañana.

Se continúa con la actividad de estructura metálica para el carcamento de la concha múltiple y la concha de toros

Queda pendiente que llegue la malla para el carcamento contra impacto de las conchas.

Se solicita nuevamente los elementos de protección personal y dotación para el personal nuevo en la obra.

Debido a la fuerte lluvia se suspenden las actividades, ya que llueve hasta terminar la jornada laboral.

Se aprovecha la lluvia para realizar la inducción al personal nuevo de Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental, además de reunión de Comité y Copasst.

También se aprovecha para hacer una capacitación en el tema del orden y limpieza en el trabajo.

Juliette Cano
Residente de obra

Jhon Plaza

Todo 43 Martes 31 de enero de 2023

Clima: mañana: soleado, tarde: soleado

Personal: 03 ayudantes, 01 oficial, 02 eléctricos, 01 interventor, 01 SISO, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente

Maquinaria: -

Se continúa con la instalación de la formaleta para fundir la pared del lado de la viga del cerramiento del cárcamo.
Se continúan fundiendo las tapas para el cárcamo, hasta el día de hoy van en total de 23 tapas.
Se señalizan las cajas eléctricas con cinta de precaución a solicitud de la SISO para evitar riesgos laborales mientras se instalan las tapas.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio.
Se funden 7 tapas para el cárcamo el día de hoy, para un total de 30 tapas.
Se excava el pedestal para los postes de iluminación, se instala la parilla y se formaletea para fundir el pedestal.
Se termina de encofrar la pared del cárcamo del lado de la viga de cimentación y se funde para dejar lista el día de hoy dicha pared del cárcamo.
Se continúa con la instalación de los bloques estructurales en la cimentación del auditorio.
Se comienza a preparar la mezcla de concreto para fundir la caja eléctrica y pedestal del poste de iluminación en el lado Sur del proyecto.
Se funden las paredes de la caja eléctrica de 40 x 40 cm y el pedestal para el poste de iluminación en el lado Sur del proyecto.
Se realiza aseo y organización en el almacén a petición de la profesional SST.
Llegan las luminarias requeridas para el proyecto Bachillerato, ubicadas en diferentes puntos.
Se prepara la mezcla y se funde la pared del cárcamo del lado de la viga.

Juliath Cano
Residente de obra

Acta 119 Miércoles 01 de febrero de 2023
Clima: mañana: soleado; tarde: soleado
Personal: 06 ayudantes, 01 oficial, 1 maestro, 01 almacenista, 01 inspector, 01 residente
Maquinaria: -
Se colocan las aglomeradas en las tapas para las cajas eléctricas y se adicionan colocándolas en sus respectivas cajas.
Se continúan instalando los bloques estructurales en la cimentación del auditorio, además se comienzan a rellenar los espacios internos de los bloques estructurales con concreto.
Se continúan fundiendo las tapas para el cárcamo, mientras se van instalando las tapas realizadas, encajando bien.
Llegan los elementos de protección personal, gafas y guantes, solicitados anteriormente a Éxito para poder continuar con actividades de pegue con acero.
Llega la malla para el cerramiento contra invasión de la cancha multiple y la cancha de tenis.

Powered by CamScanner

(ANEXO 07)
CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL ESTADI DEL TIEMPO

FECHA: 31/01/2023
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 3915 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SACUDETE COL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DE 2023 **PROYECTO:** PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3916 DE 2022 **INTERVENTOR:** SOLIUN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		6	7	8	8	7	8			4	6	8	6	8		6	8	6	6	8	8		7	6	8	7	8	8		7	8	177
Lluvias moderadas		2				1				3	1		2			2		2	2					2		1				1		19
Lluvias intensas			1							1	1												1									4
Total horas	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JULIETH KARINA CARO JIMÉNEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JHON HAROLD ALAPE
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

(ANEXO 08)
CONTROL MAQUINARIA Y EQUIPO

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: ENERO **CONTRATO No.** 3915 DE 2022 **SECTOR :** RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATISTA **CONSORCIO SACUDETE COL**

DIA	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar
MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA 7 M3						A				A		A	A	A										A							
VOLQUETA 15 M3		A	A														A														
RETROEXCAVADORA																															
BOBCAT		A	A	A	A	A	A			A		A	A	A		A	A		A	A	A					A	A	A		A	
VIBROCOMPACTADOR		A	A	A		A	A			A		A				A	A	A	A	A	A					A	A	A		A	
DEMOLEDOR																															
PULIDORA			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A		A	A	A			
MEXER CONCRETO																															
EQUIPO SOLDADURA			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A

CONVENCIONES: ACTIVO = **A** REPARACION = **R** INACTIVO = **I**

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez
Residente de Obra

Matrícula No.: _____

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco
Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155

ALCALDÍA DE PEREIRA

(ANEXO 09)
CONTROL PERSONAL

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - MES O PERIODO

PROCESO _____ SUBPROCESO _____ CONTRATO No: **3915 DE 2022**

Nombre	Cargo	Período laborado	No Dias mes (Base Liquidación)	Cédula No.	MES O PERIODO ENERO																							EPS		ARP	PENSIONES		CAJA DE COMPENSACIÓN ICBF Y SENA		Razon Social	OBSERVACIONES
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
					M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C	J	V	S	D	L	M	C									
Jose Lenin Henao	AYUDANTE	dic-22	30	16.685.034																									30			30		30		
Gregorio Antonio Rodriguez Ladino	AYUDANTE	dic-22	30	6.423.569																									30			30		30		
Orlando Jose Rossi Saavedra	AYUDANTE	dic-22	30	15.027.778																									30			30		30		
Jefferson Holguin Zamudio	AYUDANTE	dic-22	30	1.088.271.886																								9445223479	30		9445223479	30	9445223479	30		
Sebástian Barajas	AYUDANTE	dic-22	30	1.088.002.377																									30			30		30		
Argenis de Jesus Rojas Milano	OFICIAL	dic-22	30	6.293.284																									30			30		30		
José Eulises García Buritica	ALMACENISTA	dic-22	30	10.103.255																									30			30		30		
Vanessa Mejía Varela	RESPONSABLE SG SST	dic-22	30	1.088.275.312																									30			30		30		
Julieth Karina Caro Jiménez	RESIDENTE	dic-22	30	1.088.031.565																									30			30		30		
JARAMILLO JUAN	AYUDANTE	dic-22	30	1.089.930.657																									30			30		30		
JARAMILLO JUAN	OFICIAL	dic-22	30	4.519.064																									30			30		30		
LOPEZ ALEX	AYUDANTE	dic-22	30	1.006.158.057																									30			30		30		
LOPEZ JOSE	AYUDANTE	dic-22	30	1.006.157.798																									30			30		30		
MONTOYA HECTOR	AYUDANTE	dic-22	30	1.018.373.404																									30			30		30		
QUIROS JOSE	AYUDANTE	dic-22	30	8.417.262																									30			30		30		
AGUIRRE BRYAN	AYUDANTE	dic-22	30	1.086.309.269																									30			30		30		
AGUIRRE IVAN	AYUDANTE	dic-22	30	1.088.275.451																									30			30		30		
CRUZ DABINSON	AYUDANTE	dic-22	30	1.088.242.156																									30			30		30		
GRANADA MARIA	AYUDANTE	dic-22	30	1.088.340.215																									30			30		30		
RODRIGUEZ ANIBAL	AYUDANTE	dic-22	30	5.884.789																									30			30		30		

Firma _____

Nombre : JULIO CESAR TORRECILLA
Director de Obra
Matricula No.:

Firma _____

Nombre :RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Director de Interventoria
Matricula No.