INFORME TÉCNICO

NO. 1

(29 DE DICIEMBRE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023)

PROYECTAR
INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
NIT. 900.782.420-1

Calle 72A # 87-39
Edificio Balcones del Álamo
Apto. 506

7-03 89 83
314 - 333 86 01
314 - 357 18 68

sasproyectaring@gmail.com

1. TIPO DE INFORME			
INFORME MENSUAL:	**X**	**PERIODO COMPRENDIDO**	29 DICIEMBRE 2022
INFORME NÚMERO:	**1**		10 FEBRERO 2023

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
CONTRATO NO.	CO_2840_2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO NUEVO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
CONTRATISTA:	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
NIT.	900.782.420-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ING. JORGE CASTRO - ING. CESAR QUIROGA
ENTIDAD:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

3. INFORME JURÍDICO	
FECHA DE INICIO	**FECHA TERMINACIÓN**
28 DICIEMBRE DE 2022	28 MARZO DE 2023
Modificación del contrato: N/A	

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 551.202.963.24
ACTA NO. 1:	**$ 281.166.845.83.**
% AVANCE:	**51% ($ 281.166.845.83).**
Observaciones al informe contable y financiero:	No se presentan observaciones al informe contable y financiero.

5. INFORME TÉCNICO	
Actividades realizadas en el periodo:	Durante este periodo en la obra se adelantaron actividades preliminares como desmonte del impermeabilizante existente en donde se encontraba soplado, alistado de superficie, reparaciones en placa donde se requería, niveles, pendientes de la cubierta inferior y actividades de imprimación con el manto asfaltico pro e instalación del manto y sellado en la cubierta superior e inferior. Igualmente se hizo el trasiego y se subió todo el material al área de intervención.

6. OBSERVACIONES
No se presentan observaciones.

ACTIVIDADADES PRELIMINARES














Calle 72A # 87-39
Edificio Balcones del Álamo
Apto. 506

7-03 89 83
314 - 333 86 01
314 - 357 18 68

sasproyectaring@gmail.com

ACTIVIDADADES PRELIMINARES


















ACTIVIDADADES PRELIMINARES
















ACTIVIDADADES PRELIMINARES













Calle 72A # 87-39
Edificio Balcones del Álamo
Apto. 506

7-03 89 83
314 - 333 86 01
314 - 357 18 68

sasproyectaring@gmail.com

ELABORÓ:



ARQ. YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES
C.C. 1.018.443.885 DE BOGOTA
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ Y APROBÓ:



JUAN JOSE PIRACOCA RINCON
C.C 79.290.926 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTAR SAS