VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA- 30/01/2023	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INGENIERIA RH SAS
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATO: 229 DE 2022	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S		

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde — Ruta crítica: → actividades en texto color rojo

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA
			dic-22	dic-22	dic-22	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	feb-23	feb-23
0.1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos									
0.2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas									
item	sede	descripción									
1.1	Palacio	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios									
1.2	Palacio	Desmonte de rejas metálicas y/o aluminio (Incluye trasiego y disposición final)									
1.4	Palacio	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)									
1.5	Palacio	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.6	Palacio	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.8	Palacio	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.11	Palacio	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)									
1.12	Palacio	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.15	Palacio	Demolición de muro en fibrocemento. (Incl desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)									
1.16	Palacio	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)									
1.17	Palacio	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)									
1.19	Palacio	Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.20	Palacio	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.21	Palacio	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.22	Palacio	Traslado puestos de trabajo (desmonte, traslado, reinstalación muebles(dependiendo de aprobacion diseño est piso 5)									
2.4	Palacio	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)									
2.5	Palacio	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e instalación)									
3.1	Palacio	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)									
3.2	Palacio	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)									
4.1	Palacio	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm.									
4.2	Palacio	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<S0 cm, con aislamiento acústico interior y en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos.									
4.3	Palacio	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos.									
4.4	Palacio	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos									
5.1	Palacio	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.									
5.2	Palacio	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)									
5.4	Palacio	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)									
5.7	Palacio	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)									
6.4	Palacio	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (depende arreglo filtración de piso superior)									
7.1	Palacio	Estuco en muros/techos. (depende arreglo filtración de piso superior)									
7.2	Palacio	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)									
7.3	Palacio	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)									
7.4	Palacio	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)									
7.5	Palacio	Pintura muros/techos con esmalte interior. (depende arreglo filtración de piso superior)							alcance ?? Confirmar arq Carlos ???		
8.1	Palacio	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)									
8.2	Palacio	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)									
8.3	Palacio	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (depende filtración de piso superior)									
8.9	Palacio	Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). Se eliminará con aprobación del SPC									
8.10	Palacio	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)									
8.17	Palacio	Película sand blasting. (Suministro e instalación)									
9.2	Palacio	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)									
9.3	Palacio	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)									
10.3	Palacio	Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas.									
12.1	Palacio	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)									
14.2	Palacio	Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)									
14.3	Palacio	Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)									
NP 2	Palacio	Demolición y retiro de mortero con un espesor de 5cm, en lámina colaborante, incluye el retiro de malla									
NP 3	Palacio	Desmonte, corte y retiro de lamina colaborante (Steeldeck)									
NP 4	Palacio	Desmonte de piso laminado,									
NP 7	Palacio	Suministro e instalación de columnetas en concreto de 3000 PSI, medidas de 0.10m X 0.12m									
NP 8	Palacio	Suministro e instalación de viga cinta en concreto de 3000 PSI, medidas de 0.10m X 0.12m,									
NP 11	Palacio	Suministro y aplicación de Pintura epóxica (depende arreglo filtración de piso superior)									
NP 12	Palacio	Limpieza de tuberia de desagues bajo placa, incluye parte afectada de la placa									
NP 15	Palacio	Suministro e instalación de lamina de fibrocemento E:20mm para placa flotante de entrepiso									
NP 16	Palacio	Suministro e inst pintura vinilica tipo koraza y/o similar para exteriores a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)									
NP 18	Palacio	Desmonte y reinstalación de canaleta metalica, plastica y/u otro material, incluye el desmonte, limpieza,									
NP 23	Palacio	Raspado, resanes y pintura epóxica muros y bajo placa (depende arreglo filtración de piso superior)									
NP 24	Palacio	Pintura carpinteria metálica existente (incluye 2 caras) (depende arreglo filtración de piso superior)									
NP 26	Palacio	Desmonte y reinstalación de aparatos eléctricos existentes (tomas -interruptor)									
NP 27	Palacio	Desmonte y reinstalación de: extintores, señalización existente									
NP 28	Palacio	Mantenimiento carpinteria en madera (Puertas baños y pasillo)									
NP 29	Palacio	Mantenimiento carpinteria en madera (cenefas, antepechos, guardaescobas y marcos de ventanas)									
NP 30	Palacio	Desmonte y reinstalación de canaleta metalica 10x4									
NP 31	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa escritorio 1,80x0,80 Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 32	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa escritorio 1,20x0,70 Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 33	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa Auxiliar 1,20x0,50 Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 34	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (2) mesas Auxiliares 0,50x0,50 Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 35	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa redonda sala juntas Diam 1,20 Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 36	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (4) Sillas en madera SIN BRAZOS Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 37	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (2) Sillas en madera CON BRAZOS Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 38	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) PAPELERA en madera (1) Asta Bandera (1) Perchero en madera Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio									
NP 39	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) BIBLIOTECA en madera No Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio. Debe hacerse en sitio									
NP 40	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. Cieloraso en madera y/o lamina exterior muebles, guardaescobas y/o cenefas en madera. No Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio. Debe hacerse en sitio									
NP 41	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. Cieloraso en madera y/o lamina exterior muebles, guardaescobas y/o cenefas en madera. No Incluye transporte, traslado y retiro y reinstalación en el sitio. Debe hacerse en sitio									
NP 60	Palacio	Suministro e instalación ESTRUCTURA DE SOPORTE SOBRE PLACA para lamina de fibrocemento E:20mm para placa flotante de entrepiso. EN DISEÑO									
NP 9	Palacio	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC 4mm alta resistencia									
15.1	Palacio	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)									

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENT

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

ITEM		ACTIVIDAD	A 9		SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12							SEMANA 13						
			3		feb-23							feb-23							feb 23 - marz 23							mar-23						
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos																															
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																															
item	sede	descripción			12	13	14					19	20	21					26														
1.1	Palacio	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios																															
1.2	Palacio	Desmonte de rejas metálicas y/o aluminio (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.4	Palacio	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.5	Palacio	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.6	Palacio	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.8	Palacio	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.11	Palacio	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)																															
1.12	Palacio	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.15	Palacio	Demolición de muro en fibrocemento. (Incl desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)																															
1.16	Palacio	Demolición de muro en Drywall. (Incluye desmontes, retiro estructura, accesorios, acarreo, transporte y disposición final)																															
1.17	Palacio	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																															
1.19	Palacio	Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.20	Palacio	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.21	Palacio	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)																															
1.22	Palacio	Traslado puestos de trabajo (desmonte, traslado, reinstalación muebles(dependiendo de aprobacion diseño est piso 5)																															
2.4	Palacio	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)																															
2.5	Palacio	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e instalación)																															
3.1	Palacio	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)																															
3.2	Palacio	Dintel en concreto 3000 psi, 15x10 cm. (Incluye fundida, refuerzo)																															
4.1	Palacio	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm.																															
4.2	Palacio	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, ancho<50 cm, con aislamiento acústico interior y en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos.																															
4.3	Palacio	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos.																															
4.4	Palacio	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos																															
5.1	Palacio	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.																															
5.2	Palacio	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)																															
5.4	Palacio	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)																															
5.7	Palacio	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)																															
6.4	Palacio	Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm, tipo Hounter Douglas o similar. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
7.1	Palacio	Estuco en muros/techos. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
7.2	Palacio	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
7.3	Palacio	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
7.4	Palacio	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
7.5	Palacio	Pintura muros/techos con esmalte interior. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
8.1	Palacio	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)																															
8.2	Palacio	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)																															
8.3	Palacio	Enchape pared cerámica 30x30 cm o similar. (depende filtración de piso superior)																															
8.9	Palacio	Piso en madera laminada tráfico comercial pesado (T33). Se eliminará con aprobación del SPC																															
8.10	Palacio	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)																															
8.17	Palacio	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)																															
9.2	Palacio	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)																															
9.3	Palacio	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)																															
10.3	Palacio	Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas.																															
12,1	Palacio	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)																															
14.2	Palacio	Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)																															
14.3	Palacio	Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)																															
NP 2	Palacio	Demolición y retiro de mortero con un espesor de 5cm, en lámina colaborante, incluye el retiro de malla																															
NP 3	Palacio	Desmonte, corte y retiro de lamina colaborante (Steeldeck)																															
NP 4	Palacio	Desmonte de piso laminado,																															
NP 7	Palacio	Suministro e instalación de columnetas en concreto de 3000 PSI, medidas de 0.10m X 0.12m																															
NP 8	Palacio	Suministro e instalación de viga cinta en concreto de 3000 PSI, medidas de 0.10m X 0.12m,																															
NP 11	Palacio	Suministro y aplicación de Pintura epóxica (depende arreglo filtración de piso superior)																															
NP 12	Palacio	Limpieza de tuberia de desagues bajo placa, incluye parte afectada de la placa																															
NP 15	Palacio	Suministro e instalación de lamina de fibrocemento E:20mm para placa flotante de entrepiso																															
NP 16	Palacio	Suministro e inst pintura vinilica tipo koraza y/o similar para exteriores a 3 manos. (depende arreglo filtración de piso superior)																															
NP 18	Palacio	Desmonte y reinstalación de canaleta metalica, plastica y/u otro material, incluye el desmonte, limpieza,																															
NP 23	Palacio	Raspado, resanes y pintura epóxica muros y bajo placa (depende arreglo filtración de piso superior)																															
NP 24	Palacio	Pintura carpinteria metálica existente (incluye 2 caras) (depende arreglo filtración de piso superior)																															
NP 26	Palacio	Desmonte y reinstalación de aparatos eléctricos existentes (tomas -interruptor)																															
NP 27	Palacio	Desmonte y reinstalación de: extintores, señalización existente																															
NP 28	Palacio	Mantenimiento carpinteria en madera (Puertas baños y pasillo)																															
NP 29	Palacio	Mantenimiento carpinteria en madera (cenefas, antepechos, guardaescobas y marcos de ventanas)																															
NP 30	Palacio	Desmonte y reinstalación de canaleta metalica 10x4																															
NP 31	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa escritorio 1,80x0,80 Incluye transport																															
NP 32	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa escritorio 1,20x0,70 Incluye transport																															
NP 33	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa Auxiliar 1,20x0,50 Incluye transporte,																															
NP 34	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (2) mesas Auxiliares 0,50x0,50 Incluye transpor																															
NP 35	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) mesa redonda sala juntas Diam 1,20 Incluy																															
NP 36	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (4) Sillas en madera SIN BRAZOS Incluye transp																															
NP 37	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (2) Sillas en madera CON BRAZOS Incluye trans																															
NP 38	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) PAPELERA en madera (1) Asta Bandera (1) P																															
NP 39	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. (1) BIBLIOTECA en madera No Incluye transpor																															
NP 40	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. Cieloraso en madera y/o lamina exterior mueb																															
NP 41	Palacio	Carpinteria madera. Mantenimiento, adecuación, lijado y pintura muebles en madera. Cieloraso en madera y/o lamina exterior mueb																															
NP 60	Palacio	Suministro e instalación ESTRUCTURA DE SOPORTE SOBRE PLACA para lamina de fibrocemento E:20mm para placa flotante de entrep																															
NP 9	Palacio	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC 4mm alta resistencia																															
15.1	Palacio	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																															

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA- 30/01/2023	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INGENIERIA RH S.A.S
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATO: 229 DE 2022	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S		

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde — Ruta crítica: → actividades en texto color rojo

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
			dic-22	dic-22	dic-22	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23	ene-23 feb-23	feb-23
0.1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos	14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 1	2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 31 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas									
item	sede	descripción	0 0 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31 1	2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29	30 31 1 2 3 4 5	6 7 12 13 14
1.1	Calle 72	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios									
1.3	Calle 72	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.4	Calle 72	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)									
1.5	Calle 72	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.6	Calle 72	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.7	Calle 72	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)									
1.8	Calle 72	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.9	Calle 72	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.10	Calle 72	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.17	Calle 72	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)									
1.19	Calle 72	Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.20	Calle 72	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.21	Calle 72	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)									
1.22	Calle 72	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)									
2.3	Calle 72	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi)									
2.5	Calle 72	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)									
5.1	Calle 72	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.									
5.2	Calle 72	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)									
5.3	Calle 72	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)									
5.4	Calle 72	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)									
7.2	Calle 72	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)									
7.3	Calle 72	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)									
8.1	Calle 72	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)									
8.2	Calle 72	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)									
NP 57	Calle 72	PUESTOS DE TRABAJO h= 1,50m*1,50m. (Suministro e instalación) según ficha técnica. Incluye archivador									
NP 59	Calle 72	División en Vidrio y aluminio para divisiones de oficina (09-01-23)									
8.4	Calle 72	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comersial. (Suministro e instalación)									
8.5	Calle 72	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)									
8.10	Calle 72	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)									
8.11	Calle 72	Piso Deck WPC Clip estructurado (Encapsulado) textura acanalada									
8.12	Calle 72	Suministro e instalación de estructura en tubería metalica cuadrada Base para piso en Deck,									
8.13	Calle 72	Sardinel en concreto 15cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)									
8.14	Calle 72	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)									
8.16	Calle 72	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente									
8.17	Calle 72	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)									
8.18	Calle 72	Cambio vidrio crudo bronce e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye desmonte del existente, sellos y accesorios)									
9.1	Calle 72	Mueble cocina. - Aplica para mueble alto y mueble bajo con mesón en acero inoxidable.									
9.2	Calle 72	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)									
9.3	Calle 72	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)									
10.1	Calle 72	Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)									
10.4	Calle 72	PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m. Suministro e instalación con espesor de 7cm a 8cm en panel									
11.5	Calle 72	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)									
12.1	Calle 72	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)									
13.1	Calle 72	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)									
13.2	Calle 72	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)									
13.3	Calle 72	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)									
13.4	Calle 72	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)									
13.5	Calle 72	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)									
13.6	Calle 72	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)									
13.7	Calle 72	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)									
13.8	Calle 72	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesar)									
14.1	Calle 72	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm., color gris (cambio de especif a vulken)									
NP 4	Calle 72	Desmonte de piso laminado, incluye trasciego a punto de acopio, organización y disposición final									
NP 13	Calle 72	Excavación manual en material común (Incluye trasiego y disposición final)									
NP 14	Calle 72	Suministro e instalacion Relleno en recebo B-400									
NP 5	Calle 72	Suministro e instalación de concreto de 4000 PSI Estampado para plazoleta E= 12cm, incluye moldes									
NP 6	Calle 72	Demolición de placa de concreto E: hasta 12 cm , incluye equipo especializado de demolición, corte con pulidora									
NP 10	Calle 72	Desmonte y reinstalación de de piso deck wpc clip estructurado (encapsulado) textura acanalada									
NP 19	Calle 72	Suministro e instalación de pintura trafico para concreto esmaltado, incluye preparado de superficies.									
NP 42	Calle 72	Baranda pasamanos en madera con accesorios de fijación									
NP 43	Calle 72	Cable UTP Cat 6A AMP. (Suministro e instalación)									
NP 44	Calle 72	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)									
NP 45	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 16M									
NP 46	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 6M									
NP 47	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 1M									
NP 48	Calle 72	Face plate sencillo (suministro e instalación)									
NP 49	Calle 72	Transceptor 10G FOO+ LC SR 300 M OM3 (Suminsitro e instalacion)Transceptor Aruba Instant On 10G SFP+ LC SR 300 m OM3									
NP 50	Calle 72	Switch 48 puertos PoE Administrable (suministro e instalacion)SWITH JL686A ARUBA INSTANT ON 1930 48G 4SFP+ 370W - NO INCLUYE LICENCIA									
NP 51	Calle 72	Panel Led Empotrar Redondo 24W 6000K Luz Fría Blanco 11Pg									
NP 52	Calle 72	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Sum e inst. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)									
NP 53	Calle 72	Suministro e instalacion de señalizacion institucional espacios, medidas 15*15, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push									
NP 54	Calle 72	Suministro e instalación de señalizacion institucional espacios, medidas 20*30, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push, vinilo transparente con logotipo institucional,dilatadores de aluminio.									
NP 55	Calle 72	Suministro e instalación de señalización institucional espacios, medidas 15*45, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push, vinilo transparente con logotipo institucional,dilatadores de aluminio.									
NP 56	Calle 72	Repulida pisos de madera (Incluye equipos, lijado, sellado, pulido y lacado)									
NP 58	Calle 72	SILLAS OPERATIVA (Una por C/Puesto de trabajo)									
15.1	Calle 72	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)									

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTI

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 10					SEMANA 11						SEMANA 12						SEMANA 13						
			feb-23					feb-23						feb 23 - marz 23						mar-23						
			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0.1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos																										
0.2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																										
item	sede	descripción					19	20	21					26														
1.1	Calle 72	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios																										
1.3	Calle 72	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.4	Calle 72	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.5	Calle 72	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.6	Calle 72	Desmonte de divisiones de Oficina. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.7	Calle 72	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																										
1.8	Calle 72	Demolición de enchapes Piso/Muro. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.9	Calle 72	Demolición de adoquin. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.10	Calle 72	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.17	Calle 72	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																										
1.19	Calle 72	Demolición sardinel / bordillo en concreto existente. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.20	Calle 72	Demolición de mediacaña en concreto/mortero. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.21	Calle 72	Demolición de columnetas y viguetas en concreto reforzado. (Incluye trasiego y disposición final)																										
1.22	Calle 72	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)																										
2.3	Calle 72	Placa maciza en concreto h= 15 cm - 21MPa (3000 psi)																										
2.5	Calle 72	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalasación)																										
5.1	Calle 72	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.																										
5.2	Calle 72	Afinado piso en mortero 1:3 e=4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)																										
5.3	Calle 72	Alistado pisos en Cemento esmaltado. e= 4cm. (Incluye equipos, dilataciones, fundida, nivelación, pendientado requeridos)																										
5.4	Calle 72	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)																										
7.2	Calle 72	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																										
7.3	Calle 72	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																										
8.1	Calle 72	Piso en ceramica 30x30 cm o similar (Suministro e instalación)																										
8.2	Calle 72	Guardaescoba en Cerámica. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)																										
NP 57	Calle 72	PUESTOS DE TRABAJO h= 1,50m*1,50m. (Suministro e instalación) según ficha técnica. Incluye archivador																										
NP 59	Calle 72	División en Vidrio y aluminio para divisiones de oficina (09-01-23)																										
8.4	Calle 72	Piso en porcelanato sellado 60x60 o similar, tráfico comercial. (Suministro e instalación)																										
8.5	Calle 72	Guardaescoba en Porcelanato Sellado. (Suministro e instalación. Incluye equipos, cortes necesarios)																										
8.10	Calle 72	Guardaescoba en madera. (Suministro e instalación)																										
8.11	Calle 72	Piso Deck WPC Clip estructurado (Encapsulado) textura acanalada																										
8.12	Calle 72	Suministro e instalación de estructura en tubería metalica cuadrada Base para piso en Deck,																										
8.13	Calle 72	Sardinel en concreto 15cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)																										
8.14	Calle 72	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)																										
8.16	Calle 72	Cinta reflectante antideslizante 50mm con banda fluorescente, similar a la existente																										
8.17	Calle 72	Pelicula sand blasting. (Suministro e instalación)																										
8.18	Calle 72	Cambio vidrio crudo bronce e=6 mm. (Suministro e instalación. Incluye desmonte del existente, sellos y accesorios)																										
9.1	Calle 72	Mueble cocina. - Aplica para mueble alto y mueble bajo con mesón en acero inoxidable.																										
9.2	Calle 72	Puerta en madera entamborada 0.80 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)																										
9.3	Calle 72	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)																										
10.1	Calle 72	Pasamanos acero inoxidable d=2". (Suministro e instalación, incluye herrajes y accesorios)																										
10.4	Calle 72	PANEL MEDIA ALTURA h= 1,30m. Suministro e instalación con espesor de 7cm a 8cm en panel																										
11.5	Calle 72	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)																										
12.1	Calle 72	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)																										
13.1	Calle 72	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)																										
13.2	Calle 72	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)																										
13.3	Calle 72	Troquel de 12 cm triple piramidal JAF. (Suministro e instalación)																										
13.4	Calle 72	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)																										
13.5	Calle 72	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)																										
13.6	Calle 72	Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, Cat 6A, Azul. (Suministro e instalación)																										
13.7	Calle 72	Patch cord de 10 pies Cat 6A, Gris. (Suministro e instalación)																										
13.8	Calle 72	Salida tomas doble Regulada Polo aislado. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesar)																										
14.1	Calle 72	Impermeabilización Poliurea Pura, 3e=2mm., color gris (cambio de especif a vulken)																										
NP 4	Calle 72	Desmonte de piso laminado, incluye trasciego a punto de acopio, organización y disposición final																										
NP 13	Calle 72	Excavación manual en material común (Incluye trasiego y disposición final)																										
NP 14	Calle 72	Suministro e instalacion Relleno en recebo B-400																										
NP 5	Calle 72	Suministro e instalación de concreto de 4000 PSI Estampado para plazoleta E= 12cm, incluye moldes																										
NP 6	Calle 72	Demolición de placa de concreto E: hasta 12 cm , incluye equipo especializado de demolición, corte con pulidora																										
NP 10	Calle 72	Desmonte y reinstalación de de piso deck wpc clip estructurado (encapsulado) textura acanalada																										
NP 19	Calle 72	Suministro e instalación de pintura trafico para concreto esmaltado, incluye preparado de superficies.																										
NP 42	Calle 72	Baranda pasamanos en madera con accesorios de fijación																										
NP 43	Calle 72	Cable UTP Cat 6A AMP. (Suministro e instalación)																										
NP 44	Calle 72	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)																										
NP 45	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 16M																										
NP 46	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 6M																										
NP 47	Calle 72	PATCH .CORD LC (UPC)/ LC (UPC) MULTIMODO OM3 1M																										
NP 48	Calle 72	Face plate sencillo (suministro e instalación)																										
NP 49	Calle 72	Transceptor 10G FOO+ LC SR 300 M OM3 (Suminsitro e instalacion)Transceptor Aruba Instant On 10G SFP+ LC SR 300 m OM3																										
NP 50	Calle 72	Switch 48 puertos PoE Administrable (suministro e instalacion)SWITH JL686A ARUBA INSTANT ON 1930 48G 4SFP+ 370W - NO INCLUYE																										
NP 51	Calle 72	Panel Led Empotrar Redondo 24W 6000K Luz Fría Blanco 11Pg																										
NP 52	Calle 72	Reflector LED 100w 8000lm ip65. Dotado de protección física de acero. (Sum e inst. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)																										
NP 53	Calle 72	Suministro e instalacion de señalizacion institucional espacios, medidas 15*15, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push																										
NP 54	Calle 72	Suministro e instalación de señalizacion institucional espacios, medidas 20*30, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push,																										
NP 55	Calle 72	Suministro e instalación de señalización institucional espacios, medidas 15*45, acrilico cristal de 3mm, vinilo adhesivo tipo acero push,																										
NP 56	Calle 72	Repulida pisos de madera (Incluye equipos, lijado, sellado, pulido y lacado)																										
NP 58	Calle 72	SILLAS OPERATIVA (Una por C/Puesto de trabajo)																										
15.1	Calle 72	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																										

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA- 30/01/2023	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATO: 229 DE 2022	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S	

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

Ruta crítica: → actividades en texto color rojo

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7						
			dic-22							dic-22							dic-22							ene-23							ene-23							ene-23							ene-23						
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos																																																	
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																																																	
item	**sede**	**descripción**	0	0	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.13	Almacén	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)																																																	
	Almacén	Cimentación																																																	
2.4	Almacén	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)																																																	
2.5	Almacén	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)																																																	
3.1	Almacén	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)																																																	
5.7	Almacén	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)																																																	
NP	Almacén	Reflectore																																																	
15.1	Almacén	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																																	

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENT

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 8						SEMANA 9						SEMANA 10						SEMANA 11						SEMANA 12						SEMANA 13						
			feb-23						feb-23						feb-23						feb-23						feb 23 - marz 23						mar-23						
			31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,1		Rectificación de medidas en sitio y registros fotográficos																																								
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																																							
item	**sede**	**descripción**	31	1	2	3	4	5	6	7					12	13	14					19	20	21					26														
1.13	Almacén	Demolición muros en mampostería e=15cm. (Incluye trasiego y disposición final)																																							
	Almacén	Cimentación																																							
2.4	Almacén	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)																																							
2.5	Almacén	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)																																							
3.1	Almacén	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)																																							
5.7	Almacén	Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos y dilataciones)																																							
NP	Almacén	Reflectore																																							
15.1	Almacén	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																							

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA- 30/01/2023	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATO: 229 DE 2022	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S	

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

Ruta crítica: ⟶ actividades en texto color rojo

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7						
			dic-22							dic-22							dic-22							ene-23							ene-23							ene-23							ene-23						
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,1		Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotográficos																																																
0,2		Elaboraciòn balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																																																
item	**sede**	**descripción**	0	0	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1	Anexa	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios																																																
1.7	Anexa	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																																																
1.17	Anexa	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																																																
2.4	Anexa	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)																																																
2.5	Anexa	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)																																																
5.1	Anexa	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.																																																
5.4	Anexa	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)																																																
5.6	Anexa	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)																																																
7.2	Anexa	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																																																
7.3	Anexa	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																																																
7.4	Anexa	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)																																																
7.5	Anexa	Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)																																																
8.14	Anexa	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)																																																
14.2	Anexa	Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)																																																
NP 1	Anexa	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano vulken																																																
15.1	Anexa	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																																

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENT

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 8							SEMANA 9						
			feb-23							feb-23						
			29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0,1		Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotográficos															
0,2		Elaboraciòn balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas															
item	**sede**	**descripción**	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7					12
1.1	Anexa	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios															
1.7	Anexa	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)															
1.17	Anexa	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)															
2.4	Anexa	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)															
2.5	Anexa	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)															
5.1	Anexa	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.															
5.4	Anexa	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)															
5.6	Anexa	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)															
7.2	Anexa	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)															
7.3	Anexa	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)															
7.4	Anexa	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)															
7.5	Anexa	Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)															
8.14	Anexa	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)															
14.2	Anexa	Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)															
NP 1	Anexa	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano vulken															
15.1	Anexa	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)															

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12							SEMANA 13						
			feb-23							feb-23							feb 23 - marz 23							mar-23						
			13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,1		Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotográficos																												
0,2		Elaboraciòn balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																												
item	**sede**	**descripción**	13	14					19	20	21					26															
1.1	Anexa	Cerramiento provisional en polisombra. Incluye puertas y accesorios																												
1.7	Anexa	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																												
1.17	Anexa	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																												
2.4	Anexa	Viga de amarre sobre muros. (Incluye equipos, formaleta, fundida. No incluye refuerzo)																												
2.5	Anexa	Acero de refuerzo 60.000 PSI. (Suministro e intalaación)																												
5.1	Anexa	Alistado impermeabilizado pisos en mortero 1:4, e= 4cm.																												
5.4	Anexa	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)																												
5.6	Anexa	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)																												
7.2	Anexa	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																												
7.3	Anexa	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, resane, filos y dilataciones)																												
7.4	Anexa	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)																												
7.5	Anexa	Pintura muros/techos con esmalte interior. (Incluye equipos, filos y dilataciones)																												
8.14	Anexa	Bordillo en concreto 10cm. (Suministro e instalación, incluye acero de refuerzo)																												
14.2	Anexa	Impermeabiliz de alta resistencia química para piso tanques de combustible y zonas de servicio. (Suministro y aplicación)																												
NP 1	Anexa	Impermeabilización membrana líquida de poliuretano vulken																												
15.1	Anexa	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																												

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	CIUDAD Y FECHA:	BOGOTA- 30/01/2023	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATO: 229 DE 2022	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S	

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

Ruta crítica: ⟶ actividades en texto color rojo

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6							SEMANA 7					
			dic-22							dic-22							dic-22							ene-23							ene-23							ene-23							ene-23					
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0,1		Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotográficos																																																
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																																																
item	**sede**	**descripción**	0	0	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4.3	calle 64	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)																																																
4.4	calle 64	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)																																															
10.3	calle 64	Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)																																															
15,1	calle 64	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																															

VERSION 03		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENT

Notas: actividades concluidas a enero 28 en texto color verde

ITEM		ACTIVIDAD	SEMANA 8							SEMANA 9							SEMANA 10							SEMANA 11							SEMANA 12							SEMANA 13						
			feb-23							feb-23							feb-23							feb-23							feb 23 - marz 23							mar-23						
			29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,1		Rectificaciòn de medidas en sitio y registros fotográficos																																											
0,2		Elaboración balance cantidades mayores y menores, APU actividades no previstas																																										
item	**sede**	**descripción**	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7					12	13	14					19	20	21					26															
4.3	calle 64	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)																																											
4.4	calle 64	Muro en Super Board una cara, placa S8 de 8 mm, con acabdo en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)																																											
10.3	calle 64	Cerramiento malla eslabonada alambre galvanizado cal. 10, ojo 2" parales, marcos en ángulo y platinas. (Suministro e instalación, perfilería, puerta, pasador, manija, herrajes, accesorios anticorrosivo y acabado en pintura)																																											
15,1	calle 64	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																											