PROCESO SUBSANACIONES CONTRATO 153 DE 2018

.

De acuerdo con el informe de requerimientos dirigido al fondo local de Los Mártires, y con base en el hallazgo efectuado por la Contraloría de Bogotá en numeral "*3.3.1. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria. Por deficiencias en proceso constructivo en actividades Parque El Listón intervenido mediante el Contrato COP 153 de 2018, por valor de $46.185.683"*, la administración se permite informar que se realizó un plan de mejora en el cual se llevó a cabo una serie de visitas técnicas a los parques del contrato N°153 de 2018 que tenía por objeto "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE POR MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN, DE MOBILIARIO DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" con el fin de diagnosticar las falencias y propuestas de mejoras.

Se efectuó un acta de reunión en la cual se conto con la asistencia de Iván Alonso Pardo Ávila por parte del contratista de obra, Camilo Ortiz Vargas por parte de la interventoría y Maryori Pasachova por parte del Fondo Local de Desarrollo de los mártires el día 28 de diciembre del 2021, en el cual se pactó compromiso por parte de la interventoría remitir informe con cronograma de costos e intervención de las canchas correspondientes a los parques El Listón y Estanzuela, con fecha máxima de presentación el 10 de febrero de 2022, se adjunta acta de reunión para evidencia.(Relaciona el anexo).

El informe pactado y mencionado anteriormente a la fecha no ha sido remitido a la administración, por lo tanto, hubo incumpliendo de los compromisos, así las cosas el fondo local requirió y cito, al contratista de interventoría mediante oficio 20226420188201, a mesa técnica con el fin de tener información acerca del informe de intervenciones a los parques, la cual se llevara a cabo el día 16 de marzo del 2022 a las 11:00AM. No obstante, el contratista de interventoria de manera informal a comunicado al fondo que se estan adelantando las mejoras a la cancha del parque El Listón, para el cual remitió registro fotográfico de los trabajos ejecutados, sin embargo no adjunto formalmente el informe de intervención.

Con el fin de verificar la información allegada el Fondo Local de Desarrollo de Los Mártires se permitió realizar visitas a los parques El Listón y La Estanzuela donde se pudo evidenciar la ejecuciòn de obras correspondiente a la subsanación de la mala calidad en la cancha del primer parque relacionado. Si embargo, tal como se evidencia en el siguiente registro fotografico se adelantaron los arreglos de los agrietamientos, acabado estetico y demarcación de la cancha, se encuentra a la espera del curado del asfalto, tal como lo menciono la interventoria.



Ilustración 1. Subsanación Cancha el Listón fuente propia



Ilustración 2. Recuadros reparados cancha fuente propia



Ilustración 3. Parte central de la cancha reparada fuente propia



Ilustración 4. Agrietamientos subsanados parte superior fuente propia

Por último, en lo que respecta al parque La Estanzuela la administración no evidencia a la fecha alguna intervención, por lo cual en la mesa técnica citada el dia 16 de marzo del año en curso se requerira al contratista nuevamenta al cumplimiento de los compromisos pactados.