INFORME	PERIÓDICO: ____ UNICO : __X__	No. 001
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 19/12/2022 hasta 28/02/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CINCUENTA Y SEIS MILLIONES DOSCIENTOS ONCE MIL SIETE PESOS ($56.211.007) MCTE	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	
CONTRATO No. Y FECHA:	4573 DEL 14 DE DICIEMBRE 2022
NO. PROCESO SECOP II	AI-MC-3450-2022
CONTRATISTA :	CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN Y EL DESARRO O EMPRESARIAL EMPRENDER
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
OBJETO DEL CONTRATO:	"AGR-01 CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE"
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SEIS MILLIONES DOSCIENTOS ONCE MIL SIETE PESOS ($56.211.007) MCTE
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE 2022
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	30 DE DICIEMBRE 2022
REINICIO-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	28 DE FEBRERO 2022
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	28 DE FEBRERO 2023

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO			
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 19/12/2022 hasta 28/02/2023, en consecuencia acredita que SI___ NO_X se materializo los riesgos del proceso			
RIESGO:			
CLASE:	FUENTE:	ETAPA:	TIPO:
CONTROL:			

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:			
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:			
FRECUENCIA:			
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?			
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X___ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 28 días del mes de febrero de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSE YUNAY CIFUENTES S

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'