Tel 312 776 9651
Dosquebradas Risaralda
Email:sci.fise@gmail.com
sci.fise@gmail.com

7.Planimetría del sistema contra incendio. Ubicación de los equipos que componen el sistema contra incendio.

Dosquebradas, diciembre 19 de 2022

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

EMPRESA DOSQUEBRADAS DE TODOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

REUNION SOCIALIZACION A BOMBEROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS RED CONTRA INCENDIOS Y SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CENTRO VIDA VIOLETAS.

La Administración Municipal de Dosquebradas a través de la Secretaria de Obras Publica e Infraestructura del Municipio de Dosquebradas, Realizó el contrato Electrónico N°. 2153 de 20322 Cuyo Objeto es: ACTUALIZACION Y MODIFICACION DE LOS DISEÑOS DEL CENTRO VIDA VIOLETAS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.

En la socialización con el Instituto de Bomberos Dosquebradas y con el fin de sugerir los requerimientos para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema contraincendios.

El Instituto de Bomberos sugiere revisar los siguientes puntos:

1. Tubería de alimentación del sistema en 6 pulgadas.
2. La tubería metálica será SCH -40PARA 1 pulgada (Unión roscada). Para diámetros mayores a 1 ½"en adelante, será tubería NCH – 10 (Unión ranurada).
3. Los gabinetes son en clase II.
4. El proyecto debe tener manitol (Punto de control), los drenajes deben estar conectados a la red.
5. El proyecto debe tener monitorio en el cuarto de bombas.
6. El proyecto tendrá alarma de incendios automática, como elementos iniciadores y estaciones manuales para la alarma y detección.
7. Detección de humo con sensores de multicriterio.
8. Se dejará las conexiones para un rociador automático para hacer pruebas del sistema.
9. Colocar rociadores y detectores en cuarto de bombas.
10. Colocar nota, para el recubrimiento del exosto, garantizando el no calentamiento del cuarto de bombas.
11. Verificación de las convenciones de acuerdo a la NFPA.

Nota:

Para garantizar la protección especial del estado, ya que son comunidad especial. Se recomienda estudiar la posibilidad con la empresa prestadora de servicios públicos (SERVICIUDAD), con el fin de instalar un Hidrante frente a las instalaciones CEVI VIOLETAS.

Se firma a los diez y nueve (19) días de diciembre del año 2022

IVÁN GALEANO GUZMÁN
Profesional Universitario
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.

MÓNICA ALEXANDRA LATORRE VELOSA
Contratista
Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Subcomandante
Cuerpo Oficial de Bomberos Dosquebradas.

JUAN CARLOS HURTADO MEJÍA
Representante legal
SCTFIRE & SECURITY SAS
CONTRATO DE CONSULTORIA N° IP 2153-2022.