ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	0
		FECHA	13/10/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO	ICCU-519-2022	CONVENIO	

FECHA DE INSPECCION		MUNICIPIO:	JUNIN, GACHETA, UBALA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION		COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU - 519 - 2022	FECHA SUSCRIPCIÓN	19/10/2022
		FECHA INCIO	1/12/2022
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL GUAVIO		
NIT	901.642.023-2		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	13 MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO		
PRORROGAS 1	NO		
PRORROGAS 2	NO		
SUSPENSIONES	NO		
ADICIONES	NO		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023		
FORMA DE PAGO	1.LA ENTIDAD ENTREGARA AL INTERVENTOR A TIUTLO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE A DOSCIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEESENTA Y DOS MIL TRESECIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 2.EL VALOR RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGAR MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES SIN QUE EXCEDA EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 3 EL 5% RESTANTE SE PAGARA UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	$ 45,042,136,694.00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1/01/2023 - 31/01/2023		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	519	Fecha	2022	Valor	$ 45,042,136,694.00	Porcentaje de ejecución físico	0.5%
Contrato de interventoría	Número	617	Fecha	2022	Valor	$ 2,091,336,334.00		

5. GARANTIAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	100233429	19/10/2022	19/05/2024	$ 4,504,213,669
Pago de salarios	100233429	19/10/2022	19/11/2026	$ 2,252,106,835
Estabilidad de la obra	100233429	19/11/2023	19/11/2028	$ 13,512,641,008

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	41-44-101261950	3/11/2022	3/06/2024	$ 313,700,450.10
Pago de salarios	41-44-101261950	3/11/2022	3/12/2026	$ 209,133,633.40
Calidad del servicio	41-44-101261950	3/11/2022	3/12/2028	$ 418,267,266.80

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjunto)	Responsable diligenciamiento	Ing. Wilson Garzon
	Fecha diligenciamiento	31/01/2023

7. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	0
		FECHA	13/10/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	

7. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Se anexa el presente formato el documento "ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023", en el cual se desciben e incluyen registro fotografico de las actividades realizadas en el periodo correspondiente.

8. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de Contrato/convenio	$ 45,042,136,694.00			
Valor Honorarios Mes				
N° de Pagos Realizados				
Pago No. 1				
Pago No. 2				
Pago No. 3				
Valor Ejecutado				
Saldo Pendiente por Cancelar				
Porcentaje de ejecución				
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	SI		NO	
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	Responsable diligenciamiento			
	Fecha diligenciamiento			

9. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Vallas		Chalecos	
	Cascos		Otros	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	SI		NO	

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el presente formato el documento "ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023", en el cual se desciben e incluyen registro fotografico de las actividades realizadas en el periodo correspondiente.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría encuentra procedente el ajuste a los diseños por cuanto se encontró diferencia en las actividades de construcción identificados por el consultor, esto debido a la afectación por ola invernal, el tránsito de carga pesada por el corredor luego de pasar ms de 2 años desde que se entregaron los diseños en el año 2021.

12. ANEXOS

ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
GUSTAVO VARGAS LAYTON	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31/01/2023	

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA	VERSIÓN	0
		FECHA	13/10/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN	X	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°._____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO	ICCU-617 2022	CONVENIO	
FECHA DE INSPECCION		MUNICIPIO:	JUNIN, GACHETA, UBALA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION		COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas	

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU - 617 - 2022	FECHA SUSCRIPCIÓN	13/11/2022
		FECHA INCIO	1/12/2022
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HGR INCON		
NIT	901.526.714-7		
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	13 MESES		
MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO		
PRORROGAS 1	NO		
PRORROGAS 2	NO		
SUSPENSIONES	NO		
ADICIONES	NO		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2023		
FORMA DE PAGO	1.LA ENTIDAD ENTREGARA AL INTERVENTOR A TIUTLO DE ANTICIPO UN VALOR EQUIVALENTE A DOSCIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEESENTA Y DOS MIL TRESECIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 2.EL VALOR RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SE PAGAR MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES SIN QUE EXCEDA EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. 3 EL 5% RESTANTE SE PAGARA UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	$ 2,091,336,334.00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/12//2022 AL 31/12/22		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	519	Fecha	2022	Valor	$ 45,042,136,694.00	Porcentaje de ejecución fisico	0%
Contrato de interventoría	Número	519	Fecha	13/11/2022	Valor	$ 2,091,336,334.00		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	100233429	19/10/2022	19/05/2024	$ 4,504,213,669
Pago de salarios	100233429	19/10/2022	19/11/2026	$ 2,252,106,835
Estabilidad de la obra	100233429	19/11/2023	19/11/2028	$ 13,512,641,008

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	Número	Desde	Hasta	
Cumplimiento	41-44-101261950	1/12/2022	1/07/2024	$ 313,700,450.00
Pago de salarios	41-44-101261950	31/12/2026	31/12/2026	$ 209,133,633.40
Calidad del servicio	41-44-101261950	1/12/2022	31/12/2026	$ 418,267,266.80

6. PERSONAL MINIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica	Responsable diligenciamiento	WILSON GARZON CIFUENTES

Powered by CamScanner

(Adjunto)	Fecha diligenciamiento	31/1012023

7. DESCRICION DEL AVANCE

Se anexa el presente formato el documento "ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023", en el cual se desciben e incluyen registro fotografico de las actividades realizadas en el periodo correspondiente.

8. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de Contrato/convenio	$ 2,091,336,334.00			
Valor Honorarios Mes				
N° de Pagos Realizados				
Pago No. 1				
Pago No. 2				
Pago No. 3				
Valor Ejecutado				
Saldo Pendiente por Cancelar				
Porcentaje de ejecución				
Se verificó la afiliación de seguridad social y parafiscales	**SI**		**NO**	
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	**Responsable diligenciamiento**			
	Fecha diligenciamiento			

9. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**		**Chalecos**	
	Cascos		**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**		**NO**	

10. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa el presente formato el documento "ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023", en el cual se desciben e incluyen registro fotografico de las actividades realizadas en el periodo correspondiente.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría encuentra procedente el ajuste a los diseños por cuanto se encontró diferencia en las actividades de construcción identificados por el consultor, esto debido a la afectación por ola invernal, el tránsito de carga pesada por el corredor luego de pasar ms de 2 años desde que se entregaron los diseños en el año 2021.

12. ANEXOS

ANEXO AL INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACOIN DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONTRATO ICCU-617-2022 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023.

FUNCIONARIO COMISIONADO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
GUSTAVO VARGAS LAYTON	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	31/01/2023	

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISION Y/O VISITA DEL PROYECTO

Durante el periodo del 1O de enero de 2023 al 09 de febrero de 2023 se realizaron las siguientes actividades.

1O de enero de 2023 al 27 de enero de 2023

Por solicitud cambio de personal mediante mercurio se realiza revisión de hoja de vida de residente de obra de la interventoría. Dado la aprobación con fecha 14 de enero de 2023.

CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.7147

CONSORCIO HGR - INCON

CTO617-110123

Santa fé de Bogotá, 11 de enero de 2023

Ingeniero
GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
ICCU
CLL 26 Nro 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 6
Bogotá D.C

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ICCU – 617 DE 2022.

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Asunto: Solicitud de cambio de Ingeniero Residente.

Cordial Saludo,

Mediante la presente informamos que el Ingeniero Residente de Interventoría JAIME EDURDO FLOREZ BLANCO nos ha comunicado que no desea continuar laborando en el Contrato, razón por la cual presentamos hoja de vida del Ingeniero JOSE ALFREDO CAPERA ORTEGON quien cumple con todos los requisitos necesarios del Pliego para su reemplazo, se anexa hoja de vida con todos los soportes para su aprobación.

Gracias por su atención.

Atentamente,

ING. LEONEL GUIZA RUEDA
C.C No 13.845.793 de Bucaramanga
R.L. CONSORCIO HGR-INCON

Anexos: en dos archivos PDF y uno en excel

CALLE 6 A # 29 A – 13, TELÉFONO: 608-8727419 - 3016098705- NEIVA - HUILA

El 16 de enero de 2023 Se realiza reunión con contratista, interventoría y funcionarios del ICCU para tratar el avance en la perforaciones y revisión de las estructuras (obras de drenaje y muros de contención)

Powered by CamScanner

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

ICCU

Reunion contrato Guavio (APU's nuevos y balance)

16/01/23 — Inst. ICCU — 13:00 Pm — 16:40 Pm

Wilson Garzon Cortes	Ing. Sup.	ICCU Plan500	wilson.garzon.2@gmail.com	3107643620	
Leonel Guiza R.	Director Interv	Consultor HGR-Ingeniería	ctaG60guavio@gmail.com	3165324822	
Juan Pablo Guiza	Inspector	Interventoria	ctaG60guavio@gmail.com	3005355860	
Andrés Felipe Guiza	Inspector	Interventoria	ctaG60guavio@gmail.com	3014891927	
Ignacio Cardona T.	Coord. Obras	Consorcio Vial Guavio	direcciónobras@hhoo.com	3223391041	
Paula Conejo	Ingen. de apoyo	Consorcio Vial Guavio	ingenieria.jcsi@yahoo.com	3202455534	
Juan Diego Ortiz L.	Ing. Civil	Consorcio Vial Guavio	ingenieria.jcsi@yahoo.com	3143283143	
Jhon Camilo Vera	Ing. Civil	Cons. Vial Guavio	jhoncamilo.vila@gmail.com	3166[illegible]	
Juan Javier Perez	Contratista	ICCU	juan.perez@cundinamarca.gov.co	3124016593	
Yair Contreras	Asesor ICCU	ICCU	yair.contreras@cundinamarca.gov.co	3115[illegible]	



En la semana del 17 al 26 de enero de 2023

El día 19 de enero se realizó reunió con interventoría y el Ing. Gustavo Vargas para informar el resultado de la visita y el diagnostico de los sitios críticos y el avance en el deterioro de la vía, con el fin de priorizar y hacer el ajuste al presupuesto teniendo en cuenta los ítems no previstos, las cantidades con la premisa de no reducir el alcance en longitud del proyecto contratado.

El día 20 de enero se realiza reunión de todo el equipo Plan 500 convocado por el ing Yair Contreras quien dio directrices generales e informo particularidades para cada proyecto (ingenieros de apoyo, inicios de obra, presentación de nuevos profesionales)

Powered by CamScanner

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA	4/10/2022

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

TEMATICA:

FECHA DE REUNIÓN: 20/01/2023 LUGAR: ICCU - PISO 9 HORA INICIO: HORA FINAL:

ASISTENTE	CARGO	ÁREA / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFONICO	FIRMA
Yeimmy Cortes	Contratista		yeimmy.cortes@cundinamarca.gov.co		
Gustavo Gamboa	Contratista	Sub/Infraestructura - Plan 500	gustavo.gamboa@cundinamarca.gov.co		
Daniela Mejia	Contratista	Plan 500	daniela_mejia@hotmail.com		
Rolando Cortes R	Contratista	Plan 500	rolando.cortes@cundinamarca.gov.co		
Fernando Rojas Cruz	Contratista	Plan 500	fernando.rojas@cundinamarca.gov.co		
SERGIO RODRIGUEZ PINILLA	CONTRATISTA	ICCU - PLAN 500	sergio.rodriguez@cundinamarca.gov.co		
Mauricio Rodriguez	Contratista	Sub infraestructura - plan 500	andres.rodriguez@cundinamarca.gov.co		
Alejandro Lopezano Flórez	Contratista	Sub Infraestructura - Plan 500	alopezano@cundinamarca.gov.co		
Juan Felipe Diaz Hoyos	Contratista	Sub. Infraestructura - Plan 500	juan.diaz@cundinamarca.gov.co		
Carlos Juan Montaño Nova	Contratista	Sub. Infraestructura - Plan 500	Carlos.juan.montano@cundinamarca.gov.co		
Juan Andres Obando Velez	Contratista	Sub. Infraestructura	juan.obando@cundinamarca.gov		Juan Obando
Juan Jose Paez Silva	Contratista	Infraestructura - Plan 500	juan.paez@cundinamarca.gov.co		
Alexandra Hernandez S	contratista	Plan 500	alexo0116hotmail.com		

OBSERVACIONES:


En la semana del 26 de enero al 09 de febrero de 2023

Se realizo la revisión del informe de interventoría del mes de diciembre se presentaron observaciones y se allego el informe corregido, la entidad se encuentra en la construcción de un contenido mínimo para que los informes mensuales de interventoría sean similares para los proyectos.

Con el equipo técnico del ICCU – Plan 500 se está elaborando formatos de seguimiento semanales y de supervisión para que sean incluidos dentro los informes y deben reposar en las carpetas de los contratos de obra y de interventoría.

El día 03 de febrero se realiza comité de seguimiento, se trataron temas como:

	TEMARIO TRONCAL GUAVIO
1	Instalación de vallas
2	Actas de vecindad
3	Permisos de escombreras
4	Inventario forestal
5	Definición de estructuras tramoII 4
6	Diseño Geometrico
7	PMT y señalización
8	Diametro de alcantarillos longitud y transversales
9	Diseño estructural para alcantarillas que no complen con la altura de atraque
10	Actividades de rehabilitacion bacheo y nivelación con afirmado
11	Permiso de propietarios de predios para intervencion de estructuras de drenaje
12	Permiso de de explotación de materiales



Powered by CamScanner

ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-03
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA	12/11/2022

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	0
	ACTA DE REUNION		FECHA	4/10/2022
FECHA DE REUNIÓN :	3/02/2023	ACTA No.		
HORA DE INICIO:	10:30 a. m.	HORA FINALIZACIÓN:	11:50:08 a. m.	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual			
DEPENDENCIA:	ICCU - Interventoria - Contratista			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Conocer el avance actual del contrato de obra ICCU 619 DE 2022 , en sus componentes técnico, administrativo, ambiental , legal y financiero con el objeto de tomar compromisos que contribuyan de manera optima al desarrollo de cada una de las actividades establecidas contractualmente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 am aproximadamente se realiza la presentación de los participantes y se expone por parte del ingeniero residente de interventoria Wilmer Alfonso Jaramillo Los puntos a tratar durante el comité en el siguiente orden: 1) Instalación de Vallas informativas 2) Actas de vecindad 3) Permiso de tala para disposicion de material sobrante 4) Inventario forestal 5) definición de estructuras tramo # 4 6) Diseño geometrico 7) PMT y señalización 8) Diametro de alcantarillas y longitud transversal 9) Diseño estructural para alcantarillas 10)Actividades de rehabilitación bacheo, parcheo y nivelación con afirmado 11) permiso de propietarios de predios para intervencion de estructuras de drenaje 12)Permiso de explotación de materiales . PUNTO 1 Teniendo conocimiento del orden de los puntos, el ingeniero Wilmer jaramillo manifiesta que el contratista a la fecha 03/02/2023 no ha realizado la instalación de las vallas por lo que el ingeniero Wilson Garzon manifiesta que efectivamente por temas del tipo de contratación interna que maneja el contratista para la fabricación de las vallas se presentaron una serie de novedades que no permitieron su instalacion. Por consiguiente se solicita al contratista mantener fecha de instalacion. De esta forma manifiesta por parte del contratista, Paula cerrejo, que efectivamente se realizara la instalación de la primera valla el dia 04/02/2023. Y el resto en el transcurso de la semana presente. Se recomendo por parte de ingeniero Leonel Guiza solicitar permiso del propietario del predio donde se realizara la instalación de la misma y evitar posibles reclamaciones. PUNTO 2 Actas de vecindad: Toma la palabra el ing. Camilo Ochoa quien manifiesta que hasta el dia de hoy se ha realizado un promedio de 50 actas en el tramo # 4 y hoy se continua con dicha actividad, se menciona que un promedio existen 140 viviendas en el total del proyecto y en el tramo # 4 existen un promedio de 83 viviendas. Se argumenta por parte del ingeniero Leonel Guiza y el ing Wilson Garzon priorizar dichas actas en el tramo # 4 teniendo en cuenta que este sector sera sector prioritario para intervención. Asi mismo se recomienda la implementacion del formato informe semanal donde se reflejen los avances semanales. PUNTO 3 Permiso tala disposición final de material sobrante: El ing. Camilo Ochoa manifiesta que el dia de ayer 02/02/2023 se realizo visita por parte de la corporación en el lote donde se instalaran planta de asfalto y concreto por consiguiente manifiesta que ya se envio solicitud y documento soporte para permiso de emisiones, permiso de ocupacion de cause y ocupacion del predio donde se ubicara el ZODME. Este predio tiene un area promedio de 3.5 Hectareas. Asi mismo se realizo cobertura del cerramiento con altura mayor a 4 mts para controlar polucion, tambien se visito el predio por parte del funcionario inspector vial y quienes estan revisando dichas solicitudes para aprobación de permisos ambientale descritos. Asi mismo el ing Camilo Ochoa manifiesta que ya esta en la planta de CONALCOR los equipos de laboratorio, entre ellos la maquina de las angelas y prensa para control de concretos. Toma la palabra el ing. Wilson Garzon quien manifiesta que estos documentos deben ser radicados a interventoria para su revision y aprobacion. PUNTO # 4 Inventario forestal: El suscrito Wilmer Jaramillo manifiesta que el inventario forestal se realizo en el punto donde se intervendra con mano y cinematicion profunda, para un las alcantarillas a demoler debe realizarse dicha actividad, ya que existe afectación forestal y debe hacerse dicho inventario. El ing Wilson Garzon manifiesta que hay que evaluar el numero de individuos a intervenir ya que si no es necesario realizar tramite alguno ante autoridad competente por el numero de arboles a intervenir se debe evitar tramites de caracter administrativos. Por consiguiente se realizara inventario forestal por parte del profesional a cargo del contratista. Asi mismo realizar solicitud de intervencion de causa si existe flujo perenne. PUNTO 5 DEFINICIÓN ESTRUCTURAS TRAMO # 4: Se manifiesta por el Ing. Wilmer Jaramillo que dichos diseños estructurales de obras de drenaje transversal y muros de contención no se han presentado por parte del contratista y adicional a esto existen estructuras de drenaje que no cumplen con las alturas mínimas requeridas para relleno estructural de 100 cm y por lo que se deberia presentar, por parte del contratista, la propuesta para dichos diseños. Por consiguiente, no se mencionan cada tipo de diseños estructurales de muros y manifiesta por parte del ing. Camilo Ochoa que estos diseños (alcantarillas) ya se encuentran a su disposición y se compromete a realizar la entrega de diseños estructurales de muros y alcantarillas el dia miercoles 08/02/2023. También se manifiesta por parte del ing Leonel Guiza que se había notificado al ingeniero Orlando Oyola la prioridad de presentar diseños de los muros de contención y box culvert que se encuentran ubicados en el tramo # 4 y se deben priorizar su entrega. Se aclara por parte de interventoria que existen 12 alcantarillas y dos box culvert por ejecutar en el tramo # 4 y dependen de permisos de intervencion de cause si se da la condicion. Asi mismo se deja claro que la intervencion ya se dio por parte del contratista, sin tener en cuenta la solicitud realizada por parte de la interventoria, para que se presente por parte del contratista, permisos, caracterizacion de materiales entre otros relacionados en oficio CTO-GUAVIO-01-01-02-2023 dirigido al ing Camilo Ochoa. El Ing Camilo Ochoa manifiesta que ya se iniciaron con los trabajos de acarreo de materiales pero que ya existio diseño de rellenos y diseños que serian entregados el ing. Wilmer el dia de Hoy 03/02/2023, manifiesta que se entregara documentación solicitada por interventoria , y que se realizo retiro de diseños (aldas) , la señalizacion se realizo segun manual de invias 2013, manifiesta que y se compromete entregar la documentación requerida. Si se realiza la notación por el Ing Leonel Guiza realizar la señalización acorde a la importancia del corredor y se tienden las condiciones de seguridad en los materiales transportados y aceptados en sitio. El ing Wilson Garzon manifiesta la importancia que la señalizacion se realice de acuerdo al PMT presentado a interventoria y cada tanda presentar las correcciones realizadas por interventoria. El ingeniero Juan bautismo profesional SST por parte de interventoria se recomienda realizar cumplimiento a las medidas de intervencion que el consorcio y tal el Guavio plasmo en la matriz de riesgo. PUNTO 8 DISEÑO GEOMETRICO: Se manifiesta por parte del contratista que se realizara entrega del diseño geometrico la orilla posible NOTA: No se cumpleria puntos 7.8 y 9 teniendo en cuenta que ya se diseñaron en los puntos anteriores. PUNTO 10 Actividades de rehabilitación, bacheo, parcheo y nivelación con afirmado. Se argumenta por parte del ing. Wilmer Jaramillo que ya se realizo la inspección por parte de interventoria y posteriormente se realizara la visita en compañía del contratista para definir de forma conjunta los sitios criticos. El ing. Wilson Garzon manifiesta que la necesidad de hacerse dicho mejoramiento debe realizarse lo antes posible teniendo en cuenta que las solicitudes por la comunidad son muchas. Esta actividad se realizara con la prioridad de mejorar solo puntos criticos utilizando equipo adecuado. Las actividades de bacheo se realizaran dentro de las abscisas de los tramos a intervenir. PUNTO 11 Permiso de propietarios de predios para intervención de estructuras de drenaje: Se solicita por parte del ing. Wilmer tener en cuenta que muchos de los predios donde actualmente existen estructuras a necesitar, es necesario realizar afectaciones en cercas y es necesario crear un item no previsto de retiro e instalacion de cercas. El ingeniero Wilson manifiesta evaluar el item con los representantes de los consorcios de interventoria y obra. Por ultimo se solicita al contratista presentar alternativas de solución a problemas de inconvenientes superficiales en el tramo # 4. Se aclara que las quejas que se derivaron en la explotación de material por parte de la empresa CONALCOR serán revisadas, teniendo en cuenta que dicha empresa, debe hacer toda explotación de material dentro de los permisos otorgado al CONSORCIO VIAL EL GUAVIO.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
CONSORCIO VIAL GUAVIO se compromete realizar entrega de diseños estructurales muros, box culvert y alcantarillas de manera formal a interventoria	8/02/2023
CONSORCIO VIAL GUAVIO se compromete a entregar documentacion solicitada mediante el oficio CTO-GUAVIO-01-01-02-2023 al Ing. Residente de interventoria.	9/02/2023
CONSORCIO VIAL GUAVIO se compromete a instalar la valla informativa	4/02/2023
CONSORCIO VIAL GUAVIO se compromete a instalar la señalizacion de acuerdo al P.M.T presentado	INMEDIATO
CONSORCIO VIAL GUAVIO se compromete a presentar los diseños geometricos del tramo 4	9/02/2023

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
WILSON GARZON	SUPERVISOR ICCU	
LEONEL GUIZA RUEDA	DIRECTOR INTERVENTORIA	
IGNASIO CARDONA	CORDINADOR DE OBRA	
ORLANDO HOYOS	ESP. GEOTECNIA CONSORCIO VIAL GUAVIO	
JOSE CAMILO OCHOA RODRIGUEZ	CONSORCIO VIAL GUAVIO	

El 9 de febrero 2023

Se realizo reunión con la subgerencia de infraestructura para tratar temas generales, en cuanto a informes, metas, respuestas a entes de control. Igualmente, la Gerente del ICCU nos dio indicaciones para todos los funcionarios, respecto a lo que se espera desde la gobernación para la ejecución de este año, los retos, y el empalme que se pueda dar con la administración entrante.

Cordialmente,

WILSON GARZON CIFUENTES
Contrato 037 de 2023

Powered by CamScanner