NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
CÓDIGO BPPIM	2020-050001-0094	COSTO TOTAL:	1,283,742,574.18
CÓDIGO BPPIN:	2020-50001-0116		
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
ENTE EJECUTOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CONVENIO			
FECHA PERFECCIONAMIENTO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:		FECHA TERMINACIÓN EJECUCIÓN:	

RELACIÓN DE CONTRATO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO					
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DE $	OBJETO DEL CONTRATO	F. INICIACION	F. TERMINACIÓN

NO ADICIONAR CASILLAS, EN CASO DE REQUERIR CASILLAS ADICIONALES ELABORAR UN ADJUNTO CON ESTE MISMO FORMATO

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	X

PERIODICIDAD:		TRIMESTRAL	x	SEMESTRAL	

META DEL PDM	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES PRINCIPALES	P/E	METAS FÍSICAS					SEGUIMIENTO FÍSICO VIGENCIA 2023								INDICADORES DE GESTION		
									PERÍODO N° 1		PERÍODO N° 2		PERÍODO N° 3		PERÍODO N° 4				
				UNIDAD	CANT	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PARTICIP %	% METAS FICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	% METAS FISICAS	VALOR TOTAL	FÍSICO	INVERSIÓN	EFICIENCIA
107	Obra Física	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA CALLE 37A No. 19c-28 B. PARAISO	P	Numero	1	88,317,731.00	88,317,731.00	6.88	6.88	88,317,731.00	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
107	Obra Física	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 41 No 29-97 B. LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	P	Numero	1	61,682,269.00	61,682,269.00	4.80	4.80	61,682,269.00	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
107	Obra Física	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL EDFICIO CENTRAL, DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO META	P	Numero	1.00	300,000,000.00	300,000,000.00	23.37	23.37	300,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
107	Obra Física	REALIZAR LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	P				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			P				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			E		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL			P				$ 450,000,000.00	35.05	35.05	450,000,000.00	-	-	-	-	-	-			
			E				$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL PROYECTO			P				$ 1,283,742,574.18	100.00											
			E				$ 411,133,327.00	-											

En pesos

Dr. LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO

ING. GINA PAOLA LEON CANCINOS
DIRECTORA

SANDRA DIANETH [illegible] E.S.
PROYECTO

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. # Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

20-05000100943

26 DIC 2022

5

BPPIM:	2020-050001-0094	BPIN:	2020-50001-0116
NOMBRE DEL PROYECTO:	REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META		

PROGRAMA:	INICIAL:		AJUSTADO:	x	PERIODICIDAD:	TRIMESTRAL	x	SEMESTRAL	

ACTIVIDAD	P/E	PROGRAMACION DE LA INVERSION DEL PROYECTO POR PERIODO 2023												TOTAL POR ACTIVIDAD
		PERIODO 1			PERIODO 2			PERIODO 3			PERIODO 4			
		SGP	ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	SGP	ICDE	ICLD	
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA CALLE 37A No. 19c-28 B. PARAISO	P			88,317,731.00										88,317,731.00
	E													-
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 41 No.29-97 B. LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	P			61,682,269.00										61,682,269.00
	E													-
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL, DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO META	P	-		300,000,000.00										300,000,000.00
	E													-
REALIZAR LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	P	-												-
	E													-
	P	-												-
	E													-
SUBTOTALES	P	$ -	$ -	450,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ 450,000,000.00
	E	$ -	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	$ -
TOTALES	P			450,000,000.00			-			-			-	$ 450,000,000.00
	E			-			-			-			-	$ -

En pesos

CUADRO DE RESUMEN DE FINANCIACION DEL PROYECTO		
FUENTE SGP	P	$ -
	E	$ -
FUENTE ICDE	P	$ -
	E	$ -
FUENTE ICLD	P	$ 450,000,000.00
	E	$ -
TOTAL	P	$ 450,000,000.00
	E	$ -

Dr. LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
SECRETARIO

ING. GINA PAOLA LEON VANEGAS
DIRECTORA

SANDRA DIANETH GOMEZ S
PROYECTO

Objetivo realizar la programacion de las actividades de acuerdo a las fuentes de financiacion teniendo en cuenta el formato 1351-F-PSE-17 Seguimiento a la Programación por Proyecto de Inversion

Nota: Recuerde que los reportes se deben hacer TRIMESTRALMENTE, sin necesidad que el Banco de Programas y Proyectos solicite la información, esto quiere decir que el sector esta en la obligación de diligenciar el presente formato con la información requerida al terminar cada trimestre. // Toda ficha debe tener como mínimo la firma del Ordenador del Gasto (Secretario, Gerente o Jefe de Oficina) y Profesional o Técnico quien proyecto la formulación o actualización.

20-050001009 4

26 DIC 2022

Nombre del Proyecto: REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META — Vigencia: 2023

Código del BPPIM: 2020-050001-0094

Código del BPPIN: 2020-50001-0116

COSTO DIRECTO														
Ítem	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración (Mes)	Duración (Día)	Valor Unitario	Valor Total
1	107	SEDES MANTENIDAS	SEDES MANTENIDAS	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA CALLE 37A No. 19c-28 B. PARAISO	PRELIMINARES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$15,615,818	$15,615,818.17
					PUERTA BAÑOS	N.A	Materiales	Obra Física	Número	1	1		$609,330	$609,330.00
					APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	N.A	Materiales	Obra Física	Número	1	1		$37,778,853	37,778,853.24
					COCINETA	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro	1	1		$1,061,933	1,061,933.40
					INSTALACIONES SANITARIAS Y SUBTERRANEAS	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Número	1	1		$142,902	142,902.00
					VENTANAS	N.A	Materiales	Obra Física	Número	1	1		$4,659,065	4,659,065.08
					AIRE ACONDICIONADO	N.A	Materiales	Obra Física	Número	1	1		$14,310,203	14,310,203.40
					MANTENIMIENTO	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Número	1	1		$4,613,323	4,613,322.56
					INSTALACIONES ELECTRICAS	N.A	Materiales	Obra Física	Número	1	1		$9,526,303	9,526,303.15
														$88,317,731.00
2	107	SEDES MANTENIDAS	SEDES MANTENIDAS	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 41 No 29-97 B. LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	PRELIMINARES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$2,085,718	$2,085,718.000
					CUBIERTAS	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$7,307,978	$7,307,978.000
					DEMOLICION	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$39,998	$39,998.000
					PAÑETES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$2,054,834	$2,054,834.000
					IMPERMEABILIZACIONES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$23,431,683	$23,431,683.000
					ACABADOS MUROS	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$3,775,320	$3,775,320.000
					ACABADOS ESPECIALES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro Cuadrado	1	1		$8,619,360	$8,619,360.000
					PINTURA MARMOLINA Y ESTUCO	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Metro	1	1		$7,375,299	$7,375,299.000
					BAJANTES, CANALES Y CIFONES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Número	1	1		$994,479	$994,479.000
					MANTENIMIENTO ELECTRICO TABLEROS OFICINA	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Física	Número	1	1		$5,997,600	$5,997,600.000
														$61,682,269.00

20-0500010094.1

26 DIC 2022

3	107	SEDES MANTENIDAS	SEDES MANTENIDAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL, DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO META	PRELIMINARES	N.A	Mano de Obra no Calificada	Obra Fisica	Número	1	1		$31,017,435	$31,017,435.00
					ACABADOS EN MUROS, PISO Y TECHO	N.A	Materiales	Obra Fisica	Número	1	1		$103,003,701	$103,003,701.00
					INSTALACION Y COMPLEMENTOS PARA BAÑOS	N.A	Materiales	Obra Fisica	Número	1	1		$163,158,114	$163,158,114.00
					REHABILITACION	N.A	Materiales	Obra Fisica	Numero	1	1		$2,820,750	$2,820,750.00
													SUBTOTAL	$300,000,000
4	107	SEDES MANTENIDAS	SEDES MANTENIDAS	REALIZAR LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO										
													SUBTOTAL	

COSTO INDIRECTO

Item	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración		Valor Unitario	Valor Total
											(Mes)	(Dia)		
1														$0
													SUBTOTAL	$0

OTROS

Item	No Meta	Indicador	Producto	Actividad	Subactividad	Género	Insumo	Tipo de Gasto	Unidad de Medida	Cant.	Duración		Valor Unitario	Valor Total
											(Mes)	(Dia)		
1														$0
													SUBTOTAL	$0
													TOTAL	$ 450,000,000.00

Elaboró
Nombre
Cargo
SANDRA LIZARETH GOMEZ S
Técnico

Aprobó
Nombre
cargo
LUIS ANTONIO CHAVES AVILA
Secretario

20-0500010094.

126 DIC 2022

NOMBRE DEL PROYECTO	REHABILITACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	CÓDIGO REGISTRO DEL PROYECTO	2020-050001-0094	N° FICHA	1

ACTIVIDADES PRINCIPALES	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR PROYECTO VIGENCIA 2023	VALOR APROBADO VIGENCIA 2023	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO FINAL	VALOR TOTAL COMPROMISOS ANTERIORES	RUBRO PRESUPUESTAL DEL PRESENTE CONTRATO	COMPROMISO ACTUAL PRESENTE CONTRATO	VALOR TOTAL COMPROMISOS	SALDO POR COMPROMETER
				ADICIONES	REDUCCIONES						
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA CALLE 37A No. 19c-28 B. PARAISO	ICLD	88.317.731,00	88.317.731,00	-	-	88.317.731,00	-		-	-	88.317.731,00
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 41 No.29-97 B. LA GRAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	ICLD 02	61.682.269,00	61.682.269,00	-	-	61.682.269,00	-	0401-2-3.40.99.1400.001-02	61.682.269,00	61.682.269,00	-
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DEL EDIFICIO CENTRAL, DE LA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO META	ICLD	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-			-	300.000.000,00
REALIZAR LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO				-	-	-	-		-	-	-
TOTALES		**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**-**	**-**	**450.000.000,00**	**-**		**61.682.269,00**	**61.682.269,00**	**388.317.731,00**

En Pesos

Espacio Sector Responsable			
Autorizó:		Elaboró:	
Nombre:	LUIS ANTONIO CHAVES AVILA	Nombre:	SANDRA DIANETH GOMEZ S
Cargo:	SECRETARIO	Cargo:	TECNICO OPERATIVO

Espacio Secretaría de Planeación			
Vo.Bo		Elaboró:	
Nombre :	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	Nombre:	FERNANDO CASTRO
Cargo:	DIRECTORA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA	Cargo:	TECNICO ADMINISTRATIVO