5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

La Entidad informó que el PAC para el contratista de obra CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 para el año 2021, corresponde a $ 40.906.264.713 m/cte y para el contrato de interventoría el CONSORCIO INTERVIAL SUR corresponde a $ 2.999.975.010 m/cte.

Se debe presentar la programación mensual de los recursos a ejecutar para el contrato de obra y para el contrato de interventoría, y comparar dicha programación con la ejecución mensual ejecutada para dichos contratos.

5.5 Información otros programas y aplicativos",

Con relación a información de otros programas, la Interventoría mediante comunicado 24-08-21/1913-2020 del 11 de agosto de 2021, enviamos al contratista de obra el memorando circular DO-55925 recibido del Invias, con el fin de que se consulte ante la Subdirección de Estudios e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. Lo anterior para que en el momento de radicar los planos record que elabore el Contratista, se presente dicha certificación.

6 Reportes ejecución mensual contrato de Interventoría

A continuación, se detallan los reportes realizados en el presente periodo, para el contrato de Interventoría

6.1 Control diario del equipo de la Interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5 (**Ver anexo No. 14**), se muestra la información del equipo utilizado por Interventoría durante el periodo.

6.2 Control diario del personal de Interventoría

Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7 (**Ver anexo No. 15**). En el cual se relaciona la participación del personal en el proyecto para el mes de agosto/2021.

6.3 Información financiera Contrato de Interventoría

La información financiera de la Interventoría se presenta en el **Anexo 16**. Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9.

6.4 Revisión y verificación de pago de aportes legales (Parafiscales) y seguridad social

La Interventoría relaciona en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 **(Ver anexo No. 17),** los aportes de seguridad social y parafiscal del mes de agosto/2021.

6.5 Seguimiento a las garantías contractuales

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16. **(Ver anexo No. 18)**, se relaciona el seguimiento a las garantías contractuales para el presente contrato.

6.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

En el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18. **(Ver Anexo 19)**, se realiza el seguimiento y verifica el cumplimiento mensual del plan de calidad.

6.7 Otros documentos seguimiento mensual

6.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

En el **Anexo 20** se presenta el Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1, Plan de Inversión del anticipo mensualizado ya aprobado.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Solicitar al contratista que la documentación que presente sea más expedita, toda vez que en el periodo se ha generado una serie de observaciones a los documentos remitidos a la interventoría.

- Se recomienda la entrega de la totalidad de los estudios y diseños para ambos tramos, con el fin de poder contar con los insumos para la construcción.

- De acuerdo con la reunión de comité celebrada el día 23 de abril de 2021, se acordó ampliar el plazo de la revisión de estudios y diseños según numeral 4.1.1 hasta el 31 de mayo de 2021. Este plazo requiere ser prorrogado teniendo en cuenta que a la fecha no se han recibido la totalidad de los estudios y diseños. Para esto el Contratista mediante comunicado CSCMQ000059 del 21 de junio de 2021 informa sobre el estado actual de las entregas parte del INVIAS de los estudios y diseños, para los tramos Armenia – La María – Calarcá y Armenia – Montenegro para la construcción de las segundas calzadas, señalando el estado de avance de los diseños para el cumplimiento del objeto contractual. En el mismo comunicado el Contratista presenta las actividades que se han venido

realizando, desde la fecha de iniciación de los contratos para ambos tramos, de lo cual la Interventoría ha evidenciado la realización de dichas actividades, tal como lo informamos con nuestro comunicado No. 35-06-21/1913-2020 del 23 de junio de 2021.
Así mismo, y de acuerdo con lo manifestado en diferentes comités de obra, se tiene como fecha probable de entrega por parte del INVIAS, de los volúmenes finales aprobados para ambos sectores objeto de la construcción de segundas calzadas, para mediados del mes de julio de 2021, razón por la cual el Contratista solicitó la ampliación en 60 días a partir del 31 de mayo y hasta el 31 de julio de 2021, del numeral 4.1.1 del Anexo Técnico – "Revisión, ajustes y/o complementación de los estudios", de la misma forma, los numerales 4.1.2 "Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de Estudios y diseños", y numeral 4.2. "Etapa de Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Mantenimiento", de los cuales su cumplimento depende directamente de la entrega definitiva y completa de los diseños mencionados por parte del INVIAS. Para esto la Interventoría conceptuó favorablemente a la solicitud del Contratista mediante comunicado 45-06-21/1913-2020 del 24 de junio de 2021.
Sin embargo el INVIAS dio a conocer el memorando No SEI-GE 51394 del 19 de julio, relacionado con la entrega de los estudios en marco de los contratos No 2753 de 2019 "Estudios y Diseños de la doble calzada Calarcá - Armenia - La Paila Departamentos del Quindío y Valle del Cauca" y No 1505 de 2020 "Estudios y Diseños para la Conectividad entre las Vías Armenia – Montenegro – Quimbaya – Cartago y Calarcá – Armenia – Club Campestre, Departamento del Quindío en donde para el tramo Armenia – Calarcá se entregarían los volúmenes faltantes entre agosto y diciembre de 2021, y para el tramo Armenia – Montenegro se entregarían entre agosto y septiembre de 2021.

Con base en lo anterior, el Contratista mediante comunicado CSCMQ000183 del 9 de agosto, luego de varias reuniones con el área jurídica de la Gerencia de Proyectos Estratégicos, solicitó la modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020, para lo cual la Interventoría mediante comunicado 10-08-21/1913-2020 de agosto 9/2021 conceptuó favorablemente dicha solicitud y envió a la Entidad los documentos requeridos para que esta solicitud, sea presentada ante el Comité de Adiciones y/o Modificaciones y/o Prórrogas del Instituto con el fin de que se surta el trámite correspondiente. A la fecha ya se firmó el documento de Modificación al contrato de obra No. 2 el 18 de agosto de 2021 publicado en el Secob II.

- Se recomienda al Contratista atender de manera oportuna los requerimientos y observaciones realizados por la entidad y la Interventoría.

- Para el periodo de este informe se continúa por parte de los Consultores contratados por el Invias, en la elaboración de los estudios y diseños de los sectores Armenia – Calarcá y Armenia – Quimbaya, del cual se han venido entregando algunos volúmenes del sector Armenia – Calarcá. Del tramo Armenia – Montenegro solamente se ha recibido un diseño geométrico preliminar en planta, aún sin aprobar.

- Para el sector Quimbaya – Cartago se elaboró y entregó un Plan de Intervención, de acuerdo a la solicitud realizada por el Invias, para obras de Mantenimiento en el sector Cartago – Alcalá – Quimbaya. Dicho plan de intervención fue realizado y entregado a la Gerencia de Grandes proyectos el 27 de mayo, el cual fue aprobado en comité técnico del 15 de junio y mediante el comunicado DO-GGP 30579 del 15 de junio de 2021.

- En comité de obra realizado el 15 de junio de 2021, se opta por ejecutar actividades de atención de sitios críticos mediante construcción de muros de contención para evitar posible pérdida de banca en el Tramo Alcalá-Cartago en los PR7+560/650, PR8+470 y PR10+950; así como la propuesta de parcheo técnico en el sector Quimbaya – Alcalá.

- Para esto se realiza visita con los especialistas en geotecnia y pavimentos el día 21 de junio de 2021 para organizar los ensayos a realizar para el diseño de las estructuras de contención en el sector Cartago – Alcalá (PR0+0000 – PR 11+0000) y los apiques a realizar para verificar la estructura de pavimento existente en el sector Montenegro – Alcalá (PR7+0600 – PR23+0400).

- El Contratista entrega el diseño de pavimentos para el mantenimiento tipo parcheo técnico el día 8 de julio, revisado por la interventoría la cual envió observaciones el 14 de julio, y finalmente fue

aprobado por la Interventoría el 19 de julio una vez atendieron las observaciones. En comité técnico de seguimiento del 16 de julio/2021 se aprobó la intervención de los sectores mediante fresado y colocación de carpeta asfáltica MDC-19 con geomalla con fibra de vidrio, en sectores entre Montenegro-Quimbaya, paso urbano de Quimbaya y entre Quimbaya-Alcalá, quedando pendiente el pronunciamiento de parte de la EPQ (Empresa de Servicios Públicos del Quindío) quien administra las redes de acueducto y alcantarillado de dicho municipio, según certificación que fue dada a conocer por la EPQ en carta dirigida a la Secretaria de Planeación de Quimbaya en la cual certifica que las redes principales de acueducto y alcantarillado, las cuales son propiedad de la empresa, por tal razón se debe realizar la reposición de tuberías de acueducto y alcantarillado antes de realizar las obras de pavimentación, de igual forma el ejecutor de las obras del pavimento deberá revisar el estado de las redes domiciliarias e informar a los usuarios ya que son estos los propietarios y responsables del mantenimiento de las mismas. Por tal razón se decide no intervenir con obras de mantenimiento tipo parcheo la zona urbana de Quimbaya, optando por intervenir el sector Montenegro – Quimbaya entre los PR8+730 al PR16+025, y entre Quimbaya y Alcalá entre el PR18+860 al PR20+060, según evaluación realizada de manera conjunta entre Interventoría y Contratista.
Para realizar esta actividad se requiere el trámite del APU No previsto – Geomalla en fibra de vidrio, cuyo precio unitario ya fue aprobado por la entidad.

- Se tuvo pronunciamiento de la ANLA a la solicitud del INVIAS acerca de poder ejecutar las obras del tramo Armenia – LA María – Calarcá mediante Mejoramiento. La ANLA mediante comunicado con radicación 2021129362-2-000 fechado el 25 de junio de 2021, responde al Invias (Subdirección de Medio Ambiente), dando el concepto en los siguientes términos:

  El documento la ANLA subdivide el tramo Calarcá - Armenia en los siguientes subtramos:

  Subtramo 1: La Ye de Patio Bonito Bajo - Puente "La María" sobre el río Quindio (incluye el puente): se requiere PAGA.

Subtramo 2: Puente "La María" sobre el río Quindío - Sector Alto del Río: se requiere Licenciamiento Ambiental.
Subtramo 3: Sector Alto del río - Glorieta del Estadio en Calarcá, se subdivide en:
Subtramo 3.1: entre el Alto del Río y el par vial entrada a Calarcá PR2+990: se requiere Licenciamiento Ambiental.
Subtramo 3.2: Entre el par vial y el estadio de Calarcá: Se requiere PAGA.

Para lo anterior, por parte del Contratista se trabaja en los sectores que requieren PAGA.

- El contratista a pesar de no contar con la totalidad de los estudios y diseños ha venido adelantando actividades de topografía, levantamiento de inventarios forestales y del medio biótico para adelantar los documentos PAGA en donde aplique, identificación de predios y de títulos en el tramo Armenia – Montenegro hasta el PR4+000, y en el sector de Armenia – Calarcá en los sectores con PAGA.

- Se encuentra en gestión cinco (5) permisos de propietarios para el trámite de aprovechamiento forestal del tramo Armenia-Calarcá, teniendo en cuenta la gestión documental, como copias de escrituras, cedula de ciudadanía, entre otras.

- Se realizará ajuste al documento técnico de aprovechamiento forestal del tramo Cartago – Quimbaya, retirando los árboles ubicados sobre los muros proyectados.

- Se realizó acompañamiento en socialización de inicio con la comunidad, entes gubernamentales locales, gremios y autoridades ambientales, sobre el inicio de obras de doble calzada a ejecutar por el proyecto.

- Aprobación del PAGA Armenia Montenegro y radicación del documento y sus anexos a la SMA de INVIAS.

- Aprobación del PAGA Armenia –Calarcá desde la parte ambiental quedan pendientes ajustes desde el área social.

- Aprobación por la parte de la Interventoría el PAGA Cartago-Quimbaya. Se remite a la SMA.

- Se han adelantado diferentes reuniones y visitas con las empresas de servicios públicos y operadores de telemáticos, y de gas, con el fin de poder establecer las consideraciones de cada empresa para la reubicación de las redes. Así mismo se obtuvo de la EDEQ el diseño de subterranización de las redes de energía para el tramo Armenia – Montenegro entre el K0+000 y el K0+500, así mismo se tiene el diseño de EPA de la red a trasladar en el costado izquierdo del mismo sector.

- Con relación al traslado de redes de EDQ en el sector del K3+300/400 entrada a Calarcá, la EDEQ envió al contratista un oficio informando que el costo de dichas redes es de aproximadamente 26 millones, para lo cual se solicitó al Contratista que le entreguen el detalle de dicha cotización.

- Se debe hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma predial propuesto para los tramos que cuentan con viabilidad ambiental.

- Se deben adelantar las gestiones pertinentes para contar con las áreas de terreno y verificar los posibles permisos de intervención voluntarios que pueda adelantar el contratista.

- Se deberán verificar los informes generales de los sectores y en caso de ser necesario generar la alerta correspondiente en referencia a los recursos de la bolsa predial.

- Se verificarán y validarán los insumos que entregue el contratista, para que se pueda continuar con la elaboración de avalúos y continuar con los procesos de enajenación voluntaria o expropiaciones en caso de requerirse.

- Al momento que se terminen de determinar los diseños geométricos correspondientes, se deberá generar por parte del contratista la estimación de gestión y adquisición predial, de tal manera que

se pueda generar la alerta correspondiente en lo referente a los recursos de la bolsa predial, social y ambiental.

- Se realiza reunión de socialización del proyecto con el Director del Invias el día 25 de agosto, con presencia de autoridades departamentales, municipales, gremios, academia y otros.

8 ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre Contratista e Interventor

En el **Anexo No 21** se muestra la relación de correspondencia generada entre el Contratista e Interventoría en el periodo de agosto de 2021.

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

En el **Anexo No 22** se muestra registro fotográfico del proyecto, donde se observa las actividades realizadas durante el periodo de agosto de 2021.

ANEXOS

ANEXO NO. 1

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **PERÍODO MES:** ago-21

CONTRATO DE OBRA No.: **1904 DE 2020**

OBJETO: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022**

PLAZO INICIAL: **18 MESES**
FECHA DE INICIACION: **25-mar-21**
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : **$ 87,906,264,713,00**
VALOR ACUMULADO: **$ 87,906,264,713,00**
ANTICIPO CONCEDIDO: **$ 30,570,567,203,00**

PLAZO ACUMULADO: **18 MESES**
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: **$ -**
AMORTIZACION ANTICIPO: **$ 19,969,324,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **1913 DE 2020** INTERVENTOR: **CONSORCIO INTERVIAL ANDINO** SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **HERNAN BARRETO AGUDELO**

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO PROGRAMADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	0
Construcción	Km	0
Pavimentación	Km	0
Puentes	km	0
Otros	Km	0

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO EJECUTADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0
Construcción	Km	0
Pavimentación	Km	0
Puentes	km	0
Otros	Km	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Interventoría (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 1,897,012,380	$ 57,472,152	$ 582,873	$ 58,055,025	0,03	$ 98,493,147	1,01	1,70
Acumulado:	$ 3,161,687,300	$ 57,472,152	$ 582,873	$ 58,055,025	0,02	$ 241,742,958	1,01	4,16

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	$ 40,906,264,713
2022	$ 47,000,000,000
Total	$ 87,906,264,713

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,02	5,20	0,29	12,80	$ 87,848,209,688	0	87,848,209,688	$ 27,169,432,820
Interventor:	0,12	5,20	0,29	12,80	$ 5,758,232,052	0	5,758,232,052	$ 1,481,775,205

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	**0,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

AMPARO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
Cumplimiento	30-dic-20	Se extiende hasta la liquidación.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30-dic-20	Se extiende hasta la liquidación.
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30-dic-20	31-jul-25
La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Vigencia de cinco (5) años mas apartir de la fecha de entrga del acta de entrega y recibo definitivo	
Calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del calculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	Vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo	

SEGURO	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
Responsabilidad Civil Extracontractual		
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Acta de aprobación de julio 29 de 2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para dar inicio a la ejecución de la obra se requirió inicialmente al contratista presentar los documentos mínimos requeridos en el manual de interventoria en lo concerniente a hojas de vida del personal profesional mínimo, programa de reincorporación aprobado, relacion de equipo mínimo aprobado, analisis de precios unitarios aprobados, programa de obra y de inversiones aprobados, flujo de caja aprobado, programa de generacion de empleo aprobado, instalaciones provisionales aprobado, laboratorio de toma de control de calidad aprobado, plan de calidad aprobado, plan de manejo de transito aprobado V3, plan de adaptacion a las guias ambientales, especificaciones para la instalacion de vallas informativas ya instaladas. A la fecha de elaboracion del presente informe, ya se aprobaron los anteriores documentos los cuales fueron enviados a la Unidad Ejecutora el 21 de julio de 2021.
Se dió concepto favorable a la solicitud del contratista en prorrogar por 60 dias a partir del 31 de mayo/2021, el plazo establecido a los numerales 4.1.1 y 4.1.2 del Anexo Técnico, relacionados con la revisión de los estudios y diseños. Ya se firmó el modificatorio No. 2 el 18 de agosto de 2021.
Ya se aprobó el diseño de pavimento para las obras de mantenimiento con parcheo técnico para los sectores Montenegro - Quimbaya y Quimbaya - Alcalá.
Ya se aprobaron los PAGA sector Armenia - PR 4 rio espejo, y PAGA Quimbaya - Cartago.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se recomienda seguir haciendo entregas parciales de los estudios y diseños, con el propósito de priorizar tramos y dar inicio a la ejecución física del contrato.
Tener los diseños de subterranización para traslados de redes en el tramo Armenia - Montenegro hasta el K1+200.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO NO. 2

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA MINFRA-MN-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ago-21

CONTRATO No. 1904 DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

SECTOR: CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTACION TOTAL FOIF RTS 102R5 JF 0194	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL NIKON AC-2S	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA Toyota	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA MAZDA MCM 609 MOD 2012	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: A fecha del presente informe el contratista no ha dispuesto maquinaria sobre la zona del contrato.

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-109501 QND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO NO. 3

PERSONAL CONTRATO DE OBRA MINFRA-MN-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ago-21 **CONTRATO DE OBRA No.** 1904 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 **SECTOR:** CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES AGOSTO 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CASTELLANOS BARRERO CARLOS GEOVANNY	DIRECTOR DE OBRA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CUTIVA MARVIN	COORDINADOR PREDIAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RODRIGUEZ MEDELLIN ANGELICA	ABOGADA DE GESTION PREDIAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HURTADO DOMINGUEZ YAQUELINE	RESIDENTE SOCIAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BAUTISTA CEPEDA JULIETH CAROLINA	AUXILIAR SOCIAL									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MENA QUEJADA YSAI	RESIDENTE SST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CASTRO BELTRAN MARIA ELIZABETH	ADMINISTRADORA DE OBRA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GOMEZ GARCIA PAOLA ANDREA	RESIDENTE CONTROL SINCO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RODRIGUEZ IZQUIERDO MARIA CECILIA	AUX. SERVICIOS GENERALES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ARBELAEZ RUIZ CARLOS ANDRES	TOPOGRAFO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BUSTAMANTE TOBON SEBASTIAN	CADENERO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DIAZ MENDEZ JHONATAN STEVEN	OFICIOS VARIOS - ESTAQUERO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
LOAIZA SARMIENTO AYMER ANDRES	OFICIOS VARIOS - ESTAQUERO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SICACHA LOZANO DAIRO LOZANO	TOPOGRAFO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RAMIREZ TORRES JAIME ELIAS	CADENERO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZAMUDIO QUITIAN JULIAN DAVID	OFICIOS VARIOS - PARE Y SIGA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
GUTIERREZ DAVILA JOSE ALFREDO	OPERADOR DE RETROCARGADOR									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PRIMERO GIL JEFFERSON	CONDUCTOR DE VOLQUETA																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MANJARRES MANZANARES NOEL DARIO	CONDUCTOR DE VOLQUETA																								x	x	x	x	x	x	x	x
GOMEZ LOAIZA JULIAN ANDRES	CONDUCTOR CAMIONETA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matricula No.: 63202-109501 QND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 24902 cnd

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 4

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES INFORME MENSUAL: ago-21 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	258421	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	34.573.632.357
2021	212921	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	6.332.632.356
				TOTAL		40.906.264.713

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 87.906.264.713,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.258421 de 18/03/2021 y 212921 De 05/03/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	obra	mar-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.906.264.713	$ -	$ 87.906.264.713				
2	obra	abr-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.906.264.713	$ -	$ 87.906.264.713				
3	obra	may-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203	$ 40.906.264.713	$ -	$ 87.906.264.713				
4	obra	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.567.203	$ 40.906.264.713	$ -	$ 87.906.264.713				
5	obra	jul-21	$ 57.055.210,00	$ 416.942	$ 57.472.152,00	$ 19.969.324,00	$ 30.550.597.879	$ 40.848.792.561,00	$ 57.472.152,00	$ 87.848.792.561	SIN RADICAR		x	
5	ajustes	jul-21	$ 578.643,80	$ 4.229	$ 582.872,80	0	$ 30.550.597.879	$ 40.848.209.688,20	$ 58.055.024,80	$ 87.848.209.688,20	SIN RADICAR		x	
TOTALES							**$ 30.550.597.879,00**	**$ 40.848.209.688,20**	**$ 58.055.024,80**	**$ 87.848.209.688,20**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 70.259.717.640		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 4.498.396.661		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 350.000.000	$ 548.866.989	$ 75.656.981.290
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 68.000.000	$ 12.920.000	$ 80.920.000
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	$ 11.896.363.423		$ 11.896.363.423
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 272.000.000		$ 272.000.000
VALOR TOTAL	**$ 87.344.477.724**	**$ 561.786.989**	**$ 87.906.264.713**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-109501 QND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 5

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO MINFRA–MN–IN–15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	DE	

FECHA	1	9	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-21 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	16	18	12	20	18	24	20	24	12	24	24	10	24	24	24	24	24	12	16	10	5	8	15	24	20	19	18	14	17	568
Lluvias moderadas			8	6	12	4	6		4		12			10						6	8	12	15	13	7		4	5	6	7	5	150
Lluvias intensas														4						6		2	4	3	2					3	2	26
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:



Firma

Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-109501 QND



Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO NO. 6

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

MINFRA - MN-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA		DE

FECHA: 1 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-21

CARRETERA Y/O PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: No se han realizado ensayos debido a que no se han iniciado con las actividades físicas del contrato

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-109501 QND

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO NO. 7

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1	9	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-21

CARRETERA Y/O PROYECTO: CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes: Agosto de 2021																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
JULIAN DAVID ZAMUDIO QUITIAN	OFICIOS VARIOS - PARE Y SIGA	jul-21	23	1.005.094.276								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	23	6,96	1039365381	23	1039365381	23	CVE DEL CAFE 2022	ING
YSAI MENA QUEJADA	RESIDENTE SST	jul-21	24	1.077.445.099							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	24	6,96	1039365381	24	1039365381	24	CVE DEL CAFE 2022	ING
JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	CONDUCTOR CAMIONETA	jul-21	30	1.097.388.408	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	4,35	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	VST
AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	OFICIOS VARIOS - ESTAQUERO	jul-21	28	1.097.400.986	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			1039365381	28	6,96	1039365381	28	1039365381	28	CVE DEL CAFE 2022	VST
AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	OFICIOS VARIOS - ESTAQUERO	jul-21	2	1.097.400.986																												x	x	1039365381	2	0	1039365381	2	1039365381	2	CVE DEL CAFE 2022	IGE
ALEXIS VEGA MARTÍNEZ	OFICIOS VARIOS - ESTAQUERO	jul-21	11	1.097.403.268																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	11	6,96	1039365381	11	1039365381	11	CVE DEL CAFE 2022	RET - VST
JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	ESTAQUERO	jul-21	30	1.097.404.167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	VST
DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	TOPOGRAFO	jul-21	30	1.105.613.613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	
PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	RESIDENTE SINCO	jul-21	25	1.110.546.128						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	25	6,96	1039365381	25	1039365381	25	CVE DEL CAFE 2022	ING
SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	CADENERO	jul-21	30	1.152.712.937	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	VST
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	DIRECTOR DE OBRA	jul-21	30	13.992.606	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	
CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	TOPOGRAFO	jul-21	30	18.399.928	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	
MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	ADMINISTRADORA DE OBRA	jul-21	29	24.585.281	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1039365381	29	6,96	1039365381	29	1039365381	29	CVE DEL CAFE 2022	VST
MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	ADMINISTRADORA DE OBRA	jul-21	1	24.585.281																													x	1039365381	1	0	1039365381	1	1039365381	1	CVE DEL CAFE 2022	SLN
MARIA CECILIA RODRIGUEZ IZQUIERDO	AUX. SERVICIOS GENERALES	jul-21	24	41.959.989							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	24	6,96	1039365381	24	1039365381	24	CVE DEL CAFE 2022	ING
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	RESIDENTE SOCIAL	jul-21	30	52.213.840	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	ABOGADA DE GESTION PREDIAL	jul-21	30	63.560.204	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	30	6,96	1039365381	30	1039365381	30	CVE DEL CAFE 2022	
JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	CADENERO	jul-21	18	78.323.199	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												1039365381	18	6,96	1039365381	18	1039365381	18	CVE DEL CAFE 2022	
JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	CADENERO	jul-21	12	78.323.199																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039365381	12	0	1039365381	12	1039365381	12	CVE DEL CAFE 2022	IGE
GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ROMERO	ESPECIALISTA GEOTECNIA	jul-21	30	80.173.670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039363126	30	6,96	1039363126	30	1039363126	30	INGENIERÍA DE VIAS	
PEDRO JOSE MORA GRANDAS	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	jul-21	22	19.272.831	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									1039363126	22	6,96	1039363126	22	1039363126	22	INGENIERÍA DE VIAS	
PEDRO JOSE MORA GRANDAS	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	jul-21	8	19.272.831																						x	x	x	x	x	x	x	x	1039363126	8	6,96	1039363126	8	1039363126	8	INGENIERÍA DE VIAS	VAC
JOYCE ESMINDA ARBOLEDA GARCIA	RESIDENTE AMBIENTAL	jul-21	30	38.211.167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1039352125	30	6,96	1039352125	30	1039352125	30	CVE CANDELARIA 2020	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matricula No.: 63202-109501 QND

Firma

Nombre : JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No. 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-23, 11:40:53 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1039365381

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 11/08/2021

ATOS DEL APORTANTE

ón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022		
cumento	NI901442158	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
o de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
o Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
dad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
resentante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
al Afiliados	17	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
094276	JULIAN DAVID ZAMUDIO QUITIAN	01	00	X																0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 696.537	$ 111.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 696.537	$ 27.900	6,960	$ 696.537	$ 48.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 696.537	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.8
445099	YSAI MENA QUEJADA	01	00	X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.988.000	$ 318.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.988.000	$ 79.600	6,960	$ 1.988.000	$ 138.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.988.000	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.7
388408	JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.807.589	$ 289.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.807.589	$ 72.400	4,350	$ 1.807.589	$ 78.700	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.807.589	$ 72.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.6
400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.015.941	$ 162.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.015.941	$ 40.700	6,960	$ 1.015.941	$ 70.800	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.015.941	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.8
400986	AYMER ANDRES LOAIZA SARMIENTO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.7
403268	ALEXIS VEGA MARTINEZ	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 503.475	$ 80.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 503.475	$ 20.200	6,960	$ 503.475	$ 35.100	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 622.317	$ 24.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.8
404167	JHONATAN STEVEN DIAZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.090.705	$ 174.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.090.705	$ 43.700	6,960	$ 1.090.705	$ 76.000	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.090.705	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.0
613613	DAIRO ANDRES SICACHA LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.2
546128	PAOLA ANDREA GOMEZ GARCIA	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.554.167	$ 248.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.554.167	$ 62.200	6,960	$ 1.554.167	$ 108.200	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.554.167	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.3
712937	SEBASTIAN BUSTAMANTE TOBON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.341.875	$ 214.700	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 1.341.875	$ 53.700	6,960	$ 1.341.875	$ 93.400	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.341.875	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.5
2606	CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.425.000	$ 1.772.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.425.000	$ 1.303.200	6,960	$ 10.425.000	$ 725.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 10.425.000	$ 417.000	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 4.739.5
9928	CARLOS ANDRES ARBELAEZ RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.6
5281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.024.000	$ 483.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.024.000	$ 121.000	6,960	$ 3.024.000	$ 210.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.024.000	$ 121.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 936.4
5281	MARIA ELIZABETH CASTRO BELTRAN	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 216.000	$ 34.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 216.000	$ 0	0,000	$ 216.000	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.6
9989	MARIA CECILIA RODRIGUEZ IZQUIERDO	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 726.821	$ 116.300	(EPS010) EPS SURA	$ 726.821	$ 29.100	6,960	$ 726.821	$ 50.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 726.821	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.5
3840	YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.6
0204	ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.6
3199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00																	0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.242.000	$ 198.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.242.000	$ 49.700	6,960	$ 1.242.000	$ 86.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 1.242.000	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.7
3199	JAIME ELIAS RAMIREZ TORRES	01	00												X					0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 551.945	$ 88.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 551.945	$ 22.100	0,000	$ 551.945	$ 0	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 551.945	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.6

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPL

Pagado: 11/08/2021 | Empresa NI901442158 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS | Planilla Nro: 1039365381 | Periodo Cotización: julio de 2021 | Periodo Servicio: agosto de 2021

ETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ficación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1886	MARVIN CUTIVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF43) COMFENALCO QUINDIO	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.5

II.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 41.694.624	$ 41.694.624	$ 41.694.624	$ 41.813.466	$ 6.814.200	$ 2.546.000	$ 2.797.800	$ 1.664.500	$ 208.500	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.343.800	$ 0	$ 14.343.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPL

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-23, 08:33:38 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039363126

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-06 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S				
Documento	NI 800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	801
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 80173670		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RODRIGUEZ ROMERO GERARDO ALONSO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		30	30	30	30			F	$ 6.420.000	230201		16 %	$ 6.420.000	$ 1.027.200	$ 32.100	$ 32.100	EPS008		4 %	$ 6.420.000	$ 256.800	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.420.000	$ 446.900	CCF22	4 %	$ 6.420.000	$ 256.800	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION (ING + PROTECCION)	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.027.200	$ 32.100	$ 32.100	$ 256.800	$ 446.900	$ 256.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.051.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-26, 07:55:26 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039352125

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-13 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020				
Documento	NI 901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	53
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 89006321		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HERRERA GONZALEZ HUGO HERNAN	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		30	30	30	30		X	$ 11,810,838	230301		16 %	$ 8,267,587	$ 1,322,900	$ 41,400	$ 41,400	EPS037		12,5 %	$ 8,267,587	$ 1,033,500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 8,267,587	$ 575,500	CCF56	4 %	$ 8,267,587	$ 330,800	2 %	$ 165,400	3 %	$ 248,100

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO VALLE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.322.900	$ 41.400	$ 41.400	$ 1.033.500	$ 575.500	$ 330.800	$ 165.400	$ 248.100	$ 0	$ 0	$ 3.759.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-26, 07:40:47 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039352125

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-13 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS CANDELARIA 2020				
Documento	NI 901229761	**Dirección**	CALLE 36 18 23 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	53
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 38211167		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ARBOLEDA GARCIA JOYCE ESMINDA	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0		30	30	30	30			F	$ 3,005,000	230301		16 %	$ 3,005,000	$ 480,800	$ 0	$ 0	EPS044		4 %	$ 3,005,000	$ 120,200	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 3,005,000	$ 209,200	CCF56	4 %	$ 3,005,000	$ 120,200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MEDIMAS EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO VALLE	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 480.800	$ 0	$ 0	$ 120.200	$ 209.200	$ 120.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-23, 08:28:45 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039363126

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-06 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S				
Documento	NI 800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	801
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19272831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	01					MORA GRANDAS PEDRO JOSE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	0	22	22	22			F	$ 7.268.208	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 5.330.020	$ 213.300	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 5.330.020	$ 371.000	CCF22	4 %	$ 5.330.020	$ 213.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X		0	0	8	8	8			F	$ 7.268.208	NIN-AF		0 %	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS008		4 %	$ 1.938.189	$ 77.600	$ 0	14-4		0,000 %	$ 1.938.189	$ 0	CCF22	4 %	$ 1.938.189	$ 77.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.900	$ 371.000	$ 290.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ANEXO NO. 8

INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-14

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN	1 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **ACTA No:** 5 **PERÍODO MES:** ago-21 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 57.055.210,00

CONTRATO DE OBRA No :	1904 DE 2020	**PLAZO INICIAL:**	DIECIOCHO (18) MESES	**PLAZO ACUMULADO:**	DIECIOCHO (18) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2	**FECHA DE INICIACIÓN:**	25-mar-21		
				FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:**	31-jul-22
SECTOR:	CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 87.906.264.713,00	**VALOR ADICIONALES:**	
RUTA	4003, 2901B, 29VLA y 25VL07	**VALOR ACUMULADO:**	$ 87.906.264.713,00	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO:**	
TRAMO:	CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ 30.570.567.203,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1913 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1904 DE 2020	DIECIOCHO (18) MESES	31-jul-22	87.906.264.713,00	87.906.264.713

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	$ 40.906.264.713
2022	$ 47.000.000.000
Total	$ 87.906.264.713

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 30.570.567.203
Amortizado $	$ 19.969.324
Saldo $	$ 30.550.597.879

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1913 DE 2020	DIECIOCHO (18) MESES	31/07/2022	$ 5.999.975.010	$ 241.742.958

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	1.897.012.380	57.472.152	582.873	58.055.025	0,03	98.493.147	1,01	1,70
Acumulado:	3.161.687.300	57.472.152	582.873	58.055.025	0,02	241.742.958	1,01	4,16

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,02	5,20	0,29	12,80	$ 87.848.209.688	0	$ 87.848.209.688	$ 27.169.432.820
Interventor:	0,12	5,20	0,29	12,80	$ 5.758.232.052	0	$ 5.758.232.052	$ 1.481.775.205

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	0,00
GESTIÓN PREDIAL	0,00
GESTIÓN SOCIAL	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	0,00
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA


ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 03+800 Calarcá	PR 00+000 Armenia	PR 03+000 Montenegro	PR 23+325 Alcalá	PR 20+100 Alcalá	PR 00+000 Cartago	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
												En el mes		Acumulado	
												Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES		4,76%	0%				0,02	0,00	**0,02**	**0,06**	0,00	**$ 141**	$ -	**$ 141**	**$ 28**
		0%	2,42%												
BASES, SUB BASES Y AFIRMADOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS			100%			39,62%	2,92	0,00	**5,73**	0,00	0,00%	**$ 1.265**	$ -	**$ 2.529**	$ -
			0%			0%									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		6,23%					0,06	0,00	**0,06**	0,00	0,00	**$ 492**	$ -	**$ 492**	$ -
		0%													
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS VARIAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTES			0%				0,00	0,00	0,00	**0,06**	0,00	$ -	$ -	$ -	**$ 29**
			3,89%												

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance fisico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.



Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de Obra
Matrícula No. 63202-109501 QND



Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO NO. 9

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-22 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 87.906.264.713,00

VALOR ACUMULADO: $ 87.906.264.713,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 80.920.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.790.626.471,30	30	12	2020	30	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 26.203.343.317,00	30	12	2020	30	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 17.581.252.942,60	30	12	2020	30	6	2025
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 22.697.094.387,00	30	6	2022	30	6	2027
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	30	$ 24.276.000,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 3 del 19/03/2021
(Incluir el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5	$ 4.395.313.235,65	30	12	2020	30	6	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB–100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1 del 20/01/2021
(Incluir el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1	9	2021
		(Dia)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 8.790.626.471,30	30	12	2020	30	12	2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	$ 26.203.343.317,00	30	12	2020	30	12	2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 17.581.252.942,60	30	12	2020	30	6	2025
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30	$ 22.697.094.387,00	30	6	2022	30	6	2027
Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial	30	$ 24.276.000,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 64457

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1 del 20/01/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Predios, Labores y Operaciones	5	$ 4.395.313.235,65	30	12	2020	30	6	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año


PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100031173 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. Anexo 1 del 20/01/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: A la fecha el contrato no presenta avances físicos de obra



Firma
Nombre:JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 24902 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO.10

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

MINFRA-MN-IN-15-FR-17

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

FECHA DE INICIO: 25-mar-21 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** DIECIOCHO (18) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-jul-22 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: Si X No ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **14-may-21**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: **16-jun-21**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO X

OBSERVACIONES: **A LA FECHA NO SE HAN INICIADO ACIVIDADES DE OBRA FISICA**

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 4 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 2

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 2 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 7

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 5

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	NIVEL	NIKON AC-25	662548	19-jun-20	1482 / 2021	19-dic-20	
2	ESTACIÓN TOTAL	FOIF RTS-102R5 JF-0194		28-abr-21	1481 / 2021	28-oct-21	
3	ESTACIÓN TOTAL	GTS-212	LH2390	1-may-21	2021 / 2108	1-nov-21	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
Director de la Obra
Matrícula No.: 63202-109501 QND

Firma
Nombre: Diana Camila Piracun
Especialista en Calidad de la Obra
Matrícula No.: 25202-401278 CND

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Nombre: MARIA MONICA ARCE MADRID
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-111997 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 11

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	12	5	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** QUINDIO

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCÁ Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO - QUIMBAYA - ARMENIA - CALARCÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDÍO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA	50.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	4.700.000.000,00	15,37%
2	COMPRA DE MATERIALES	400.000.000,00	1.050.000.000,00	2.050.000.000,00	2.550.000.000,00	2.650.000.000,00	2.750.000.000,00	2.250.000.000,00	1.200.567.203,00	14.900.567.203,00	48,74%
3	TRANSPORTES	1.000.000.000,00	800.000.000,00	650.000.000,00	340.000.000,00	500.000.000,00	840.000.000,00	1.150.000.000,00	1.190.000.000,00	6.470.000.000,00	21,16%
4	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00					4.500.000.000,00	14,72%
TOTAL		**2.200.000.000,00**	**2.650.000.000,00**	**4.400.000.000,00**	**4.990.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**4.390.000.000,00**	**4.600.000.000,00**	**3.590.567.203,00**	**30.570.567.203,00**	**100,00%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
Matricula No.: 25202-19017 CND

JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Firmado digitalmente por JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Fecha: 2021.05.28 11:30:11 -05'00'

(Firma)
Ing. JAVIER GUSTAVO CARRASCO TOVAR
Representante Legal o su Apoderado
Interventor - CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
Matricula No.: 25202-095078 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 12

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

MINFRA-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 4	

FECHA: 6 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** ###

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento mediante la Construcción Gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (módulo 2).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	Gestor Técnico del proyecto	INVIAS
CATALINA BELTRAN PAEZ	Gestor Sostenibilidad Social	INVIAS
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	Gestor Sostenibilidad Ambiental	INVIAS
SARA LOBO LOPEZ	Gestora Social - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
ANGIE G. RINCON	Gestora Ambiental - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	Gestora Jurídica predial - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
RAFAEL OSPINA LOPEZ	Especialista Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
JORGE BARRERA	Profesional Técnico Predial	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
NATALIA GARCIA CUARTAS	Profesional Social	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	Profesional Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	Director de Obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
MARVIN CUTIVA	Profesional técnico predial	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	ABOGADA DE GESTION PREDIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
JOYCE ARBOLEDA	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIANA AGUILERA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ TECNICO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se leen los compromisos del acta anterior celebrada el 30 de Julio:

Observaciones al Plan de Inversión Ambiental:
La Interventoria envió observaciones el 4 de agosto

Respuesta a requerimientos de CRQ- concesión de aguas Río Espejo.
Lo que solicito la CRQ al contratista se debe entregar el día de hoy.

Radicar PAGA Armenia - Calarcá:
El contratista lo radicó el 3 de agosto. El día de hoy la interventoría esta enviando las observaciones al documento.

Radicar el plan de inversión social:
El contratista lo radicó el 30 de julio. La Interventoría lo aprobó el 05 de agosto

Realizar socializaciones puntuales y actas de vecindad en el tramo Montenegro-Quimbaya-Alcalá.
Se iniciaron el 4 de agosto

Iniciar con la logística de las reuniones de socialización.

Actualización de las pólizas del contrato de obra:
El contratita radico el 30 de julio al INVIAS, el cual informa que ya se radico a la dirección de contratación para su revisión.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. TEMAS AMBIENTALES:

Cartago – Quimbaya:
Se definió desde el área técnica que los 4 muros proyectados sobre el tramo Cartago – Quimbaya no van a construirse, por lo cual, el Contratista está realizando los ajustes a los documentos técnicos para el aprovechamiento forestal de dicho tramo, se tiene programado para el 20 de agosto la radicación ante la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca – CVC de la documentación para el permiso de aprovechamiento forestal.
Referente al PAGA, el Contratista entregó el documento ajustado según los requerimientos del INVIAS, la Interventoría realizó la respectiva revisión encontrando acogidas las observaciones, queda pendiente los ajustes solicitados por la Interventoría al Plan de Inversión Ambiental para aprobación oficial del documento.

Armenia – Montenegro:
El 5 de julio el Contratista realizó la liquidación ante la CRQ para el pago del trámite de aprovechamiento forestal del tramo Armenia - Montenegro, se tiene programada la radicación ante la Autoridad Ambiental de la documentación completa el 10 de agosto.

La Interventoría y el Contratista realizaron consulta a la CRQ respecto al tema de responsabilidad frente a los árboles sembrados por la Empresa de Energía del Quindío – EDEQ, como medida compensatoria frente a MERCAR, a lo cual respondió que ellos como Autoridad Ambiental deben velar por el cumplimiento de la medida compensatoria por parte de la EDEQ, las actividades de traslado o la nueva compensación debe ser notificada a la CRQ, y definir quién debe hacer esta actividad depende de los acuerdos a los que llegue, Contratista, Interventoría y la Empresa de Energía. El INVIAS consulta sobre el folio de matrícula del predio en mención, ¿a nombre de quien aparece inscrito?, a lo cual el Contratista responde que esa zona está comprendida por aproximadamente 6 franjas, los folios de matrícula inmobiliaria y escritura pública reposan a nombre del antiguo Ministerio de Obras Públicas (hoy Ministerio de Transporte), pero no se tiene certeza de la custodia de esta zona, el INVIAS informa que se hizo al revisión y se identificó que los predios hacen parte de Subdirección Administrativa y se elevó un memorando interno solicitando la autorización para la intervención de los predios, de igual manera se solicitó que estos pasen a nombre del INVIAS.

Referente a la situación dada por la compensación realizada por la EDEQ en la zona de Mercar, el INVIAS solicita se dé respuesta tres inquietudes:
1.¿La franja de ampliación de la vía está dentro del POT de Armenia?
2.Cuál es la responsabilidad de la Administración municipal al autorizar una medida compensatoria en un predio que no le pertenece.
3.En qué nivel de cumplimiento se encuentra esta medida compensatoria ejecutada por la Empresa de Energía del Quindío.
La Interventoría interviene e informa que revisará con el Contratista y dará respuesta a estas inquietudes mediante comunicación al INVIAS, y de esta manera tener sustento en la toma de decisión referente a la reubicación de la compensación forestal de la Empresa de Energía.

El trámite de levantamiento de veda estará incluido en el trámite de Aprovechamiento forestal, este trámite se radicará ante la CRQ el 10 de agosto.
Se está a la espera de la programación de la visita por parte de la Autoridad Ambiental Regional, para revisión del área para ubicación del ZODME.

El Contratista dio respuesta al requerimiento realizado por la CRQ solicitando completar la información técnica y jurídica para el trámite de concesión de aguas superficiales, y radico la documentación el 5 de agosto (RAD: ED9136-21). Referente a la inquietud que se presentó en el comité anterior respecto a las obligaciones que se pudiesen generar por las concesiones de agua superficiales que el Contratista está tramitando ante la Autoridad Ambiental Regional, se realizó consulta a la CRQ, dicha entidad manifestó que no está exigiendo la siembra de árboles como compensación por la concesión de aguas superficiales, solo está cobrando la tasa por uso de recursos naturales, por lo tanto es factible continuar con el trámite de concesión de aguas por parte del Contratista, de igual manera, el Contratista está cotizando con los acueductos locales la adquisición de agua en bloque para la ejecución de la obra y determinar su viabilidad.

El PAGA Armenia – Montenegro, ya está revisado y ajustado según las observaciones presentadas por la Interventoría, está pendiente los ajustes solicitados por la Interventoría al Plan de Inversión Ambiental.

Plan de Inversión Ambiental:
La Interventoría manifestó que y con la finalidad de remitir a la SMA, (INVIAS), los PAGA, del proyecto aprobados, debe contar con el Plan de Inversión general, que se pueda aprobar, razón por la cual solicita al Contratista de Obra, proponer la Inversión de forma general y global, por tramos, estimando un porcentaje del Presupuesto Ambiental, acorde con los posibles gastos en que pueda incurrir, acorde con el Apéndice Ambiental, direccionado a las compensaciones.
Lo anterior con la finalidad de contar con el documento para firmas de los representantes legales de Obra e Interventoría, considerando que el Manual de Interventoría, para el primer Plan de Inversión Ambiental, no se aprueban ni cantidades ni precios.
El contratista de obra atiende la solicitud de la Interventoría y para el 09 de agosto de 2021, presentado a la Interventoría el Plan de Inversión Ambiental, general, para el Proyecto.

Armenia – Calarcá:
El Contratista tiene ajustados los documentos para el trámite de aprovechamiento forestal del tramo Armenia – Calarcá, actualmente está terminando el documento de levantamiento de veda para presentarlos en conjunto ante la CRQ, está programada la entrega de dichos documentos ante la Autoridad Ambiental Regional el 18 de agosto.
El Contratista está adelantando la modelación del cuerpo de agua a intervenir en la construcción del puente sobre el Río Quindío, según el requerimiento de la Autoridad Ambiental, el Contratista radicara la documentación ante la CRQ el 11 de agosto.

Como se mencionó en el tramo anterior, la concesión de aguas superficiales a tramitar sobre el río Quindío no implica la obligación de compensación forestal (siembra de árboles y el mantenimiento de estos por un tiempo establecido por la Autoridad Ambiental), solo se realizaría el pago de tasa por usos del recurso. El Contratista está a la espera del pronunciamiento de la alcaldía de Armenia, referente a la autorización para el uso de la ronda del río para la captación de agua. El INVIAS consulta sobre la revisión de factibilidad de tener dos concesiones de aguas superficiales para el proyecto, la Interventoría responde que se hizo la revisión con el Contratista y si bien el trayecto es relativamente corto, el transito del carrotanque tendría que pasar por el casco urbano de Armenia, lo que implica las restricciones que podría tener el vehículo en los días de pico y placa de la ciudad, por lo tanto, la Interventoría ve factible el trámite de las dos concesiones.

Referente a la Licencia Ambiental requerida para el tramo Armenia - Calarcá, el INVIAS informa que el grupo de estudios de la entidad reporto que el Consultor radico a la Interventoría el documento de necesidad de diagnóstico ambiental del tramo Armenia – Calarcá y se está esperando que la Interventoría radique al INVIAS.

El PAGA Armenia – Calarcá se radicó por parte del Contratista a la Interventoría el 3 de agosto, la Interventoría realizo observaciones y las envío al Contratista para el respectivo ajuste, para este tramo también está pendiente los ajustes solicitados por la Interventoría al Contratista al plan de inversión ambiental.

Tema de Sostenibilidad:
La Interventoría informa que se recibió capacitación por parte del INVIAS, en la cual se dio la instrucción de incluir el componente social en dicha gestión, de igual forma el INVIAS informó que se realizaron ajustes a los formatos de sostenibilidad y estos ya fueron remitidos al Contratista e Interventoría. Por otro lado, el Contratista adquirió compromisos para la entrega del Plan de trabajo, informes y formatos de sostenibilidad diligenciados a la Interventoría y posterior a su revisión serian remitidos al INVIAS, el Contratista reporta que entregara el Plan de trabajo de sostenibilidad el 13 de agosto y el informe trimestral el 25 de agosto.

2. TEMAS SOCIALES:

La Interventoría da inicio explicando que las actividades que se han venido adelantando en cada tramo:
TRAMO QUIMBAYA-CARTAGO:
se realizaron las socializaciones puntuales con las viviendas cercanas a los sitios de intervención y se adelantaron 3 actas de vecindad, quedando pendientes 2 en donde los propietarios no se encontraban; así mismo se adelantó el acta de entorno. Se informa que el día de hoy 6 de agosto de 2021, se realizará la socialización con las autoridades del Municipio de Quimbaya.

TRAMO Armenia- Montenegro:
se informa que se tiene programada la reunión de socialización de inicio para el 25 de agosto de 2021. El INVIAS comenta que el día de hoy se está realizando una reunión con los Consultores con respecto a los diseños definitivos de este tramo, dependiendo de lo que allí se hable, podrá concertar la fecha de la socialización.

TRAMO Armenia-Calarcá:
Se aplazaron las socializaciones que se tenían planteadas en los tramos PAGA. El INVIAS solicita que se tenga comunicación con el Gerente del Proyecto quien está a cargo del componente técnico, para conocer el estado de los diseños y así evitar mal entendidos de información.

El INVIAS solicita que se envíe un correo electrónico con las fechas tentativas para las socializaciones de inicio.

Con respecto a las PQRS que han ingresado del tramo Armenia-Montenegro, el Contratista está pendiente de dar respuesta a la señora Maria Monica Zuluaga; se entregará el día 9 de agosto de 2021

3. TEMAS PREDIALES:

Subtramo 1:
LA Y DE PATIO BONITO (ARMENIA) - PUENTE LA MARIA (RÍO QUINDIO).

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
El contratista comenzó a realizar inventarios de construcciones, verificación de linderos, identificación de propietarios y mejoratarios, así como recopilación de información catastral.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
Consecución de documentos jurídicos para soportes de estudios de títulos
Se han determinado 7 gestiones prediales (5 predios, 2 mejoras PR 0+00- PR0+350); y de patio Bonito a predios frigorífico (13 predios, 7 mejoras).

Subtramo 2:
PUENTE LA MARIA - SECTOR ALTO DEL RÍO.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3:
SECTOR ALTO DEL RIO - GLORIETA DEL ESTADIO.

Subtramo 3.1:
SECTOR ALTO DEL RIO - A LA Y DE ENTRADA A CALARCA.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3.2:
K3+300 AL K3+540.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
*Se valida el diseño actual, se ajustó el inventario de cultivos, construcciones, mejoras.
*Elaboración de ficha predial, plano predial, formato registro fotográfico, certificación de visita (2 predios y 1 Mejora)
* Interventoría dio las observaciones pertinentes y se le dará visto bueno en el transcurso del día.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
Elaboración de estudios de títulos (2 predios) y diagnostico jurídico (1 mejora) y proyección de 2 permisos de intervención voluntarios.

ARMENIA-MONTENEGRO
PR0+000 (MERCAR) AL K3+540 AL PR K4+000 (RIO ESPEJO).

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
1) Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar. 2) Se calcularon las áreas de afectación. 3) Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En consecución de documentos para soportes de estudios de títulos.

GENERAL:
Se realizaron observaciones a informe general del sector, y se realizó la estimación de valores de adquisición basados en los valores del informe general del sector, tanto para construcciones, mejoras y terreno hasta el río espejo.
Estimación Armenia-Montenegro 50 mil millones de pesos aproximadamente (terreno-construcciones).

El INVIAS comenta sobre el diseño geométrico Armenia-Montenegro, el cual se cree que hoy se define ese tema de la franja de protección, es lo que estaba solicitando el INVIAS que redujeran el ancho de separador de 3 metros a por lo menos 1,5 metros, con lo que se reduciría el valor de la gestión predial. Al respecto el Contratista espera que se logre un buen resultado con los consultores y es muy importante que nos entreguen el diseño geométrico aprobado del tramo Armenia – Montenegro ya que se sabe que el dinero presupuestado de 9.000 millones que hay disponibles no alcanzaría para la compra de predios.

El INVIAS comenta que se debe de tener una fecha definitiva de la aprobación de estos diseños, porque de ahí depende la gestión predial, mientras no se tengan estos diseños no se puede concretar algo para establecer el número de predios afectados y el valor estimado. Se aclara que los diseños no los está haciendo ni el contratista de obra ni la interventoría, sino unas consultorías contratadas para este tema.

4. TEMAS TECNICOS:

La Interventoría informa que de acuerdo con la reunión celebrada el martes 03 de agosto con la presencia del INVIAS, Contratista e Interventoría se trazaron unas metas para el tramo Armenia – La María y la Glorieta del estadio a la Ye del Pescador sectores con PAGA. Hay un primer compromiso por parte del Contratista que era entregar el día 5 de agosto un cronograma para las actividades diarias para el sector Armenia – La María y para el 6 de agosto entregar la propuesta con la metodología para los estudios nuevos del sector PR0+000 de Ruta 4003 a la entrada de Armenia, se solicita cumplir estos compromisos.

Para el día de hoy 6 de agosto se deben tener las fichas prediales del sector K3+300 al K3+540 tramo Armenia-Calarcá, con el fin de ser revisadas por la Interventoría y poder ser remitidas al INVIAS aprobadas el 09 de agosto. El Contratista informa que respecto a las fichas prediales y estudio de títulos de este sector quedan listas el día de hoy 6 de agosto para ser enviadas a la Interventoría. Así mismo el Contratista informa que el día de hoy envía la implantación del nuevo muro del sector del Estadio, y con respecto al documento de los costos de los nuevos diseños desde la Y de patio bonito hasta el PR 0+200 de la Ruta 4003 ya se tiene un borrador, espera entregarlo el día lunes 9 de agosto.

La Interventoría aclara que no solo es presentar el valor de la propuesta de unos nuevos diseños sino la metodología para las actividades, con el fin de ser revisadas por los especialistas.
Con relación a la revisión del diseño del talud del sitio del Instituto Tecnológico está el compromiso por parte del contratista para el 13 de agosto entregarlo a la interventoría.

El Contratista informa sobre el tema del programa de adquisición predial para el sector de la Ye de patio Bonito al PR0+200 de la ruta 4003, el cual se está terminando de ajustar por la parte jurídica y técnica predial, donde se presentar dos fases, una que seria la Y de patio bonito en los primeros 50 metros hacia Calarcá donde están ubicadas las viviendas, y otra del PR 0+150 hasta el PR 0+200 de la ruta 4003 se tienen otras condiciones totalmente diferentes; se habla que son mas o menos de 6 a 7 predios, de esta forma se van a presentar 2 cronogramas aparte para así obtener permisos a futuro.

El INVIAS pregunta si quedo algún muro por ejecutar o si se quitaron los 4 muros priorizados en el sector Cartago-Alcalá. Al respecto la Interventoría informa que de acuerdo con la reunión del 3 de agosto, se continúa con las obras de mantenimiento entre Montenegro-Quimbaya-Alcalá, y de los muros se dió prioridad de que los mismos no eran estrictamente necesarios, por lo que se optó por no ejecutarlos en este momento, pero si se va a presentar algún tipo de situación de posible pérdidad de banca, se ejecutarían.

El INVIAS pregunta la fecha en el cual se contaría con la geomalla en fibra de vidrio para las obras de mantenimiento. El Contratista informa que la compra ya se realizó y se espera contar con dicho material en un plazo menor a 10 días. Al respecto la Interventoría solicita que a más tardar el día lunes 9 agosto se entregue las observaciones del APU no previsto con el fin de hacer el tramite ante la entidad, se le envió las observaciones el pasado lunes.

El INVIAS solicita se de respuesta a la solicitud de información que envió la Sra. María Mónica Zuluaga, la Interventoría informa que el contratista está elaborando la respuesta la cual será entregada el 9 de agosto.

La Interventoría informa que, a raíz de la remoción de derrumbes, quedó un poste inclinado en el PR5+070 de la vía Cartago-Alcalá, por lo que solicita al Contratista realizar el trámite respectivo ante la empresa operadora del servicio para que mejoren la estabilidad de dicho poste, ya que el mismo pone en riesgo la seguridad vial en este punto. El Contratista informa que ya se esta tramitando la solicitud con un operador de red.

La Interventoría comenta que se está a la espera de la documentación enviada para la solicitud de modificación al contrato de obra. El INVIAS informa que ayer en la tarde los documentos fueron ya remitidos al área jurídica y están en la revisión.

El INVIAS pregunta sobre los tramites del traslado de redes del tramo Armenia – Montenegro de los primeros 500 metros y del tramo del Y del pescador al estadio de Calarcá. La Interventoría informa que de acuerdo a lo informado por el INVIAS era que se enviaría el oficio a la EDEQ y ya la empresa tiene el visto bueno para que ellos adelanten los diseños, y de la Y del pescador al Estadio se requiere solicitar el traslado de postes de energía y alumbrado público. El INVIAS responde que con respecto a la EDEQ ya se envió el oficio solicitando que iniciaran con los diseños.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Radicación ante la corporación Regional del valle del Cauca - CVC la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Cartago - Quimbaya	agosto 20 de 2021	CONTRATISTA
Radicación ante CRQ de la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Armenia - Montenegro	agosto 10 de 2021	CONTRATISTA
Radicación ante CRQ de la solicitud de levantamiento de veda del tramo Armenia - Montenegro	agosto 10 de 2021	CONTRATISTA
Entrega del Plan de inversión ambiental ajustado	agosto 9 de 2021	CONTRATISTA
Radicación ante CRQ de la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Armenia - Calarcá	agosto 18 de 2021	CONTRATISTA
Radicación ante CRQ de la solicitud de levantamiento de veda del tramo Armenia - Calarcá	agosto 18 de 2021	CONTRATISTA
Radicación de respuesta a requerimientos de CRQ a concesión de aguas superficiales sobre el río Espejo	agosto 11 de 2021	CONTRATISTA
Radicación a Interventoría del Plan de Trabajo de Sostenibilidad	agosto 13 de 2021	CONTRATISTA
Radicación a Interventoría del informe trimestral de sostenibilidad	agosto 25 de 2021	CONTRATISTA
Enviar correo electrónico al INVIAS con las fechas tentativas de las socializaciones de inicio.	Semana del 9 de agosto de 2021.	CONTRATISTA
Respuesta Técnica a la PQRS de la propietaria Ruth Gutiérrez.	agosto 9 de 2021	CONTRATISTA
Entregar cronograma de actividades diarias para el sector Armenia – La María	agosto 6 de 2021	CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 6 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

Entregar la propuesta con la metodología para los estudios nuevos del sector PR0+000 de Ruta 4003 a la entrada de Armenia	agosto 6 de 2021	CONTRATISTA
Entregar fichas prediales y estudio de títulos del sector K3+300 al K3+540 tramo Armenia-Calarcá,	agosto 6 de 2021	CONTRATISTA
Entregar diseño geométrico definitivo sector PR0+000 de Ruta 4003 a la entrada de Armenia	agosto 10 de 2021	CONTRATISTA
Entregar documentación completa del APU no previsto geomalla	agosto 9 de 2021	CONTRATISTA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13 (Día) AGOSTO (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	
CATALINA BELTRAN PAEZ	
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	
SARA LOBO LOPEZ	
ANGIE G. RINCON	
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	
JULIAN MORENO SANZ	
RAFAEL OSPINA LOPEZ	
JORGE BARRERA	
NATALIA GARCIA CUARTAS	
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	
MARVIN CUTIVA	
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	
JOYCE ARBOLEDA	
DIANA AGUILERA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

	FECHA	13	8	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 18
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento mediante la Construcción Gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (módulo 2).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Gerente proyecto - Gerencia Proyectos Estrategicos	INVIAS
HERNAN BARRETO AGUDELO	Director Territorial - Supervisor Contrato	INVIAS
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	Gestor Técnico del proyecto	INVIAS
CATALINA BELTRAN PAEZ	Gestor Sostenibilidad Social	INVIAS
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	Gestor Sostenibilidad Ambiental	INVIAS
DIANA PATARROYO	Gestora Social - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
SARA LOBO LOPEZ	Gestora Social - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
ANGIE G. RINCON	Gestora Ambiental - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	Gestora Jurídica predial - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
JESUS ANTONIO SANCHEZ	Abogado - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoria	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
RAFAEL OSPINA LOPEZ	Especialista Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
JORGE BARRERA	Profesional Técnico Predial	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
NATALIA GARCIA CUARTAS	Profesional Social	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	Profesional Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	Director de Obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	ABOGADA DE GESTION PREDIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
JOYCE ARBOLEDA	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIANA AGUILERA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ TECNICO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se leen los compromisos del acta anterior celebrada el 06 de Agosto:

Radicación ante la corporación Regional del valle del Cauca - CVC la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Cartago - Quimbaya.
En proceso - programado para radicar el 20 de agosto de 2021

Radicación ante CRQ de la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Armenia - Montenegro.
Ya radicado por el contratista el 6 agosto - ED9216-21

Radicación ante CRQ de la solicitud de levantamiento de veda del tramo Armenia - Montenegro.
Ya radicado por el contratista el 9 agosto - ED9286-21

Entrega del Plan de inversión ambiental ajustado.
El contratista entrega el 9 gosto. Ya aprobado por Interventoria el 11 agosto

Radicación ante CRQ de la solicitud de aprovechamiento forestal del tramo Armenia - Calarcá.
En proceso - programado para radicar el 18 de agosto de 2021

Radicación ante CRQ de la solicitud de levantamiento de veda del tramo Armenia - Calarcá.
En proceso - programado para radicar el 18 de agosto de 2021

Radicación de respuesta a requerimientos de CRQ a concesión de aguas superficiales sobre el río Espejo.
Radicado por el contratista el 12 agosto - ED9456-21

Radicación a Interventoría del Plan de Trabajo de Sostenibilidad.
El contratista lo radicará el 13 de agosto

Radicación a Interventoría del informe trimestral de sostenibilidad: lo radican el 25 de agosto

Respuesta Técnica a la PQRS de la propietaria Mónica Zuluaga.
Se envió el 11 agosto

Entregar cronograma de actividades diarias para el sector Armenia – La María.
El contratista envió el 12 de agosto el cronograma diseños, predial, ambiental. En revisión Interventoria

Entregar la propuesta con la metodología para los estudios nuevos del sector PR0+000 de Ruta 4003 a la entrada de Armenia:
A la fecha no ha sido entregada por el contratista

Entregar fichas prediales y estudio de títulos del sector K3+300 al K3+540 tramo Armenia-Calarcá.
El Contratista entrega el 11 de agosto. En revisión de interventoria

Entregar diseño geométrico definitivo sector PR0+000 de Ruta 4003 a la entrada de Armenia:
El Contratista lo radica el 10 de agosto, en revisión e Interventoría. Hoy se envían observaciones.

Entregar documentación completa del APU no previsto geomalla:
El contratista lo radica el 12 de agosto. Se envió al Invias el 12 agosto para trámite

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. VISITA PRESIDENTE AL PROYECTO:
De acuerdo a lo informado por el INVIAS, el compromiso y objetivo que se tiene con la visita del presidente para el 03 de septiembre de 2021 es hacer seguimiento y buscar cumplimiento con los permisos adquiridos con las autoridades, alcaldes y gobernador del Quindío. Se debe buscar de forma inmediata cuales puntos de obra se pueden iniciar para la visita del Presidente, mostrar que el contrato se encuentra en ejecución. Para esto se solicita al Contratista adelantar un diagnostico con los dos (2) frentes posibles de iniciar, como son entre La Glorieta del estadio en Calarcá al K3+300, y el sector de Mercar salida de Armenia hacia Montenegro.

2. TEMAS AMBIENTALES:

El INVIAS propone el tema de los predios que son del Instituto y deberan intervenirse, manifiesta que se han adelantado trámites internos relacionados con el saneamiento; en particular frente al estado actual del área que fue intervenida con siembras por parte de la Empresa de Energía EDEQ con aprobación de la CRQ y la Alcaldía, tema que deberá abordarse desde el componente juridico, ya que el Instituto no acepta gastos, como traslado de árboles, se deberá reclamar ante la DEC, CRQ y Alcaldía, por intervenir predios que no son de su propiedad. Desde el comité anterior se adquirieron compromisos, por parte de la Interventoría, con la finalidad de indagar en relación con las medidas compensatorias, que fueron implementadas, evidenciando que se debieron adelantar estudios de titulos de predios, para intervenciones con fines de compensación y evidentemente no se hizo.

Se trata de un error por parte de la empresa y entidades que adelantaron la actividad y deberan subsanarlo. La Interventoría interviene y comenta acerca de hallazgos evidenciados, como: en el POT, (articulos 19 y 195), la franja es de expansión, no es posible hacer desarrollo agricola ni forestal, en indagaciones con la Empresa de Energia, se constato que la compensación se adelantó en el 2019, además se le solicitó el documento mediante el cual se aprobó la siembra, la Interventoría, continua documento y enviará a la SMA comunicación relacionando los detalles que logró, a través de las averiguaciones.

El INVIAS hace ver que la vía se encuentra priorizada para expansión, en el Departamento, por tanto, se espera por parte de la Interventoría, el análisis del POT y evidenciar, quienes se equivocaron, por tanto se hace llegar a la SMA el escrito el 18 de agosto de 2021, por parte de la Interventoría.

Cartago – Quimbaya:
El Contratista radico ante la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca (CVC) la solicitud de aprovechamiento forestal mediante radicado RAD: 756252021 del 12 de agosto de 2021.
Referente al PAGA, la Interventoría le solicito al Contratista realizar los ajustes necesarios al documento, teniendo en cuenta la no construcción de cuatro (4) muros. El Plan de inversión Ambiental fue entregado por parte del Contratista y aprobado por la Interventoría.

Armenia – Montenegro:
El Contratista radicó ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) la solicitud de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados del tramo Armenia – Montenegro mediante radicado ED9216-21 del 6 de agosto de 2021. De igual manera, se presentó ante la CRQ la solicitud de Levantamiento de Veda mediante radicado ED9286-21 del 9 de agosto de 2021.

El INVIAS consulta sobre los avances en la revisión documental solicitada en el comité anterior referente a la situación presentada frente a la zona de MERCAR, en donde la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) realizó el establecimiento de compensación forestal, a lo cual la Interventoría responde que ha realizado la compilación y revisión de documentos para tal fin, en donde se encontró que los predios ubicados frente a Mercar están catalogados dentro del POT de Armenia como zona de expansión y se pueden realizar actividades productivas de bienes y servicios diferentes a las Agropecuarias según lo establecido en los artículos 19 y 195 del Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia; de igual forma, se consultó a la Empresa de Energía referente al tiempo de ejecución de esta compensación y ésta informa que desde el año 2019 se realizó el establecimiento forestal en esa zona y se han venido desarrollando los mantenimientos periódicamente. También se les solicitó el documento donde la administración municipal aprobara la intervención de la franja de terreno frente a Mercar, pero la EDEQ manifiesta que se llegó a un acuerdo verbal con la Alcaldía de Armenia, donde podían intervenir las zonas verdes del municipio. Con el propósito de tener mayor claridad, la Interventoría está recopilando información y está estructurando un documento que sirva de herramienta en la toma de decisiones para remitir al INVIAS.

El INVIAS manifiesta que, según la información suministrada por la Interventoría, sería responsabilidad de la Empresa de Energía el traslado de los árboles sembrados en compensación sobre la franja de Mercar, ya que como está escrito en el POT de Armenia, esta franja está catalogada como zona de expansión, sin embargo, tan pronto se tenga la información completa, es necesaria una reunión con la Empresa de Energía para solicitarles que hagan el retiro de los árboles. La Interventoría informa que enviara al INVIAS el miércoles 18 de agosto la documentación correspondiente al caso de la compensación forestal de la EDEQ en la zona de Mercar.

Se está a la espera de la programación de la visita por parte de la Autoridad Ambiental Regional CRQ, para revisión del área para ubicación del ZODME en el PR2+200 Armenia-Montenegro.

El Contratista dio respuesta al requerimiento realizado por la CRQ solicitando completar información técnica y jurídica para el trámite de concesión de aguas superficiales, y radicÓ la documentación el 5 de agosto (RAD: ED9136-21).

El PAGA Armenia – Montenegro fue aprobado por la Interventoría y fue remitido al INVIAS el 12 de agosto de 2021. Para este tramo, se aprobó el Plan de Inversión Ambiental.

Armenia – Calarcá:
El Contratista tiene ajustados los documentos para el trámite de aprovechamiento forestal del tramo Armenia – Calarcá, actualmente está terminando el documento de levantamiento de veda para presentarlos en conjunto ante la CRQ, está programada la entrega de dichos documentos ante la Autoridad Ambiental Regional el 18 de agosto.

El Contratista radicó ante la CRQ la información requerida por la Autoridad Ambiental relacionada con la modelación del cuerpo de agua a intervenir en la construcción del puente sobre el Río Quindío, mediante radicado ED9456-21 de 12 de agosto de 2021.

Referente a la solicitud de concesión de aguas superficiales sobre el Río Quindío, el Contratista está a la espera del pronunciamiento de la Alcaldía de Armenia, referente a la autorización para el uso de la ronda del río para la captación de agua.

Respecto al trámite de la Licencia Ambiental requerida para el tramo Armenia - Calarcá, el INVIAS informa que el grupo de estudios reportó que el Contratista radicó a la Interventoría el documento de necesidad de diagnóstico ambiental del tramo Armenia – Calarcá y se está esperando que la Interventoría de la Consultoría radique al INVIAS.

El PAGA Armenia – Calarcá se radicó por parte del Contratista a la Interventoría el 3 de agosto, la Interventoría realizó observaciones y las envió al Contratista para el respectivo ajuste; el Contratista informa que tiene programada la entrega del PAGA ajustado a la Interventoría el 17 de agosto del año en curso. Para este tramo, la Interventoría aprobó el Plan de Inversión Ambiental.

Sostenibilidad:
La Interventoría informa que, según el compromiso adquirido por el Contratista, hoy 13 de agosto debe radicar a Interventoría el Plan de Trabajo de Sostenibilidad, a lo cual el Contratista responde que cumplirá la entrega del documento en la fecha pactada.

3. TEMAS SOCIALES:

La Interventoría da inicio explicando que las actividades que se han venido adelantando en cada tramo:
TRAMO QUIMBAYA-CARTAGO:
se realizó un acta de vecindad y queda faltando una en los sectores identificados para el mantenimiento.
Se informa que se realizó la reunión de socialización con la Alcaldía de Quimbaya el 6 de agosto de 2021; en esta hicieron entrega de una solicitud de mantenimiento del paso urbano del municipio, la cual fue remitida por parte de Interventoría a INVIAS para su revisión y respuesta.

Socialización del proyecto:
Teniendo en cuenta que el Director de INVIAS confirmó la fecha para la reunión de socialización el día 25 de agosto de 2021, el Contratista informa que se separó el auditorio con capacidad para 80 personas en el centro de convenciones de Armenia y se realizó la cotización de los refrigerios.
Se informa que esta reunión será un conversatorio donde se convocará a los alcaldes de los municipios del área de influencia, los líderes comunitarios, la Gobernación del Quindío y la Sociedad de Ingenieros.

La Interventoría comenta que se realizó un comité social con el INVIAS, en donde se determinó que, teniendo en cuenta que la reunión con el Director de INVIAS solo asistirán los líderes comunitarios, se deben realizar reuniones extraordinarias con los habitantes y propietarios del Area de Influencia Directa en los tramos con PAGA. El INVIAS solicita que se envíe un correo electrónico con las posibles fechas de estas socializaciones.

4. TEMAS PREDIALES:

Subtramo 1:
LA Y DE PATIO BONITO (ARMENIA) - PUENTE LA MARIA (RIO QUINDIO).

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
El contratista comenzó a realizar inventarios de construcciones, verificación de linderos, identificación de propietarios y mejoratarios, así como recopilación de información catastral.
* El contratista hace entrega de cronograma de gestión y adquisición predial

ACTIVIDADES JURIDICAS:
Consecución de documentos jurídicos para soportes de estudios de títulos
Se han determinado 7 gestiones prediales (5 predios , 2 mejoras PR 0+00- PR0+620); y de patio Bonito a predios frigorífico (22 predios)

Subtramo 2:
PUENTE LA MARIA - SECTOR ALTO DEL RIO.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3:
SECTOR ALTO DEL RIO - GLORIETA DEL ESTADIO.

Subtramo 3.1:
SECTOR ALTO DEL RIO - A LA Y DE ENTRADA A CALARCA.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3.2:
K3+300 AL K3+540.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
*Elaboración de ficha predial, plano predial , formato registro fotográfico, certificación de visita (2 predios y 1 Mejora)
* Se da visto bueno a insumos técnico prediales de los 2 predios y la mejora por parte de interventoría.
ACTIVIDADES JURIDICAS:
Elaboración de estudios de títulos (2 predios) y diagnostico jurídico (1 mejora) y proyección de 2 permisos de intervención voluntarios.
* Se generan observaciones a estudios de títulos y diagnostico jurídico.(se encuentra en ajustes y consecución de documentos faltantes)

ARMENIA-MONTENEGRO
PR0+000 (MERCAR) AL K3+540 AL PR K4+000 (RIO ESPEJO).

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
1) Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar. 2) Se calcularon las áreas de afectación. 3) Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En consecución de documentos para soportes de estudios de títulos.

GENERAL:
Se remite informe general del sector con visto bueno por parte de interventoria al INVIAS, se espera que el contratista radique ante interventoria las estimaciones de gestión y adquisición de los tramos.
Para los tramos Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá basandose en el informe general del sector para contar con el soporte para generar la alarma correspondiente en el aspecto de la bolsa predial, se solicitó mediante comunicado al Contratista dicho soporte.

4. TEMAS TECNICOS:

El INVIAS informa que con relación al diseño geométrico nuevo para el sector de la Entrada a Armenia al PR0+200 de la ruta 4003 entre Armenia-Calarcá, ya se ha llegado al acuerdo para este sector porque es un diseño que está elaborando el Contratista, liberando así el trazado geométrico de tal forma que los predios a afectar no va a tener ningún cambio. Al respecto la Interventoría informa que con este trazado se tiene claridad de la línea predial para adelantar su gestión.

El INVIAS pregunta sobre el trámite de traslado de postes en el sector de la Glorieta estadio de Calarcá al K3+300. Al respecto el Contratista informa que ya se solicitó por escrito a EDEQ y a EMCA de Calarcá la solicitud de traslado de redes de energía así como postes de alumbrado público, y hoy viernes a las 2:00 pm se tiene recorrido con dichas empresas.

La Interventoría informa que se requiere adelantar un plan de acción para el inicio de obras para el 03 de septiembre, por lo que se acordó con el Contratista reunirse el día martes 17 agosto, para concertar con cada área de trabajo, las avances y pendientes o dificultades para el inicio de la obra tanto en el sector del estadio de Calarcá como en Mercar, con el fin de socializarlo con el INVIAS.

La idea es que se adelante entre todos las gestiones, una de ellas es poder concertar para el día miércoles una reunión con la CRQ para tratar el tema de la zona de depósito en el PR2+200 de Armenia-Montenegro, así como el tema del aprovechamiento forestal de Armenia – Calarcá. Para esto el INVIAS gestionará con el director de la CRQ dicha reunión, así como una reunión con la Gobernación del Quindío.

La Interventoría solicita al Contratista organizar la logística para el traslado de maquinaria que conllevan los 2 frentes. Así mismo se requiere iniciar la próxima semana el frente de las obras de mantenimiento el cual se encuentra ya avalado, una vez se esté la aprobación del APU No Previsto. El INVIAS comenta que dicho frente de mantenimiento inicie lo más pronto posible, con el fin de mostrar trabajos y tenerlo un poco avanzado cuando se presente la visita del Presidente. El Contratista informa que referente a la geomalla es la demora por lo que se debe importar, y espera que a finales del mes de agosto se debe iniciar las actividades de mantenimiento.

El INVIAS comenta que el día de ayer enviaron 2 volúmenes de diseño aprobados por la interventoría de la Consultoría del tramo Armenia – Calarcá, que fue el de fundaciones y de pavimentos. El INVIAS preguntó a los Consultores que si todo los diseños aprobados estaban consolidados en una sola carpeta para que no hubiera inconvenientes, para lo cual enviaron el link correspondiente, para lo cual se confirma por parte de la Interventoría el recibido.

Al respecto el Contratista informa que está en revisión el diseño de pavimentos aprobado por la Interventoría de la Consultoría, que básicamente consiste en 18 cm de carpeta asfáltica, 25 cm de base estabilizada con emulsión, 33 cm de subbase granular clase A y 40 cm de rajón.
El INVIAS solicita revisar con detalle dicho diseño de pavimento, ya que considera que la estructura es un poco exagerada

El INVIAS solicita tener en cuenta el compromiso que se realizó con Aral Thel sobre una evaluación predial preliminar de las afectaciones y posibles consecuencias para que ese informe sea socializado.

El INVIAS comenta que con relación a la entrega del acta de obra y acta de costos, si bien dice en el anexo técnico y en el formato que se deben entregar los primeros 5 días a la dirección territorial, se ha tenido muchas demoras por este tema, por lo que se requiere que las actas sean entregadas a mas tardar el 30 de cada mes para continuar con el trámite.

El Contratista informa que se está adelantando la localización del nuevo borde de la vía entre la Entrada a Armenia y La María, en donde se concentran los primeros 7 predios que hay desde la abscisa PR0+220 hasta el PR0+350 de la Ruta 4003 que se cree que es el tramo más fácil de liberar para iniciar las obras en este sector. Para el sector Armenia - Montenegro ya se había adelantado un trabajo hasta el km 4 de marcar el borde de vía con los diseños que tenían de manera preliminar, ya se tenían unas afectaciones para cada lote con su respectiva investigación jurídica ya realizada y se está a la espera de tener insumos para ir avanzando con este tramo y no solo iniciar con los 500 mts del sector Armenia – Montenegro sino también poder liberar por lo menos 1 km de este sector.

El INVIAS informa que en cuanto al sector de Armenia – Montenegro, el diseño geométrico hasta el río espejo se espera tener dicho diseño ajustado para el 18 de agosto, en donde se reducirá el ancho del separador y ajustar el trazado.

La Interventoría informa que falta que el Contratista haga entrega de la propuesta y la metodología para los nuevos diseños entre la entrada de Armenia a empalmar con el PR0+200 de la Ruta 4003 ese compromiso no ha sido cumplido; el Contratista informa que el documento está en versión preliminar en revisión del geotecnista, el cual espera entregarlo el 17 de agosto.

El INVIAS informa que como compromiso queda pendiente la visita presidencial para prepararnos y el tema de las socializaciones que quedo para el 25 de agosto.

El Contratista comenta que el tema de trámites con la CRQ es muy importante para lo cual espera concertar reunión la próxima semana, respecto al tema de la EDEQ es importante poderse reunir lo más rápido para a ver si ellos pueden entregar un prediseño de como sería el traslado de redes para los 500 metros desde Mercar, para que así podamos mostrar el avance que sería el traslado de redes y como los otros prestadores de servicios en este caso acueducto y fibra óptica que dependen de lo que la EDEQ de respuesta. El INVIAS informa que ya se comunicó con la EDEQ y se espera que en el transcurso del día se pueda concretar una reunión.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Enviar cronograma de socializaciones extra ordinarias en los tramos PAGA, semana del 17 de agosto de 2021	Semana del 17 de agosto de 2021.	CONTRATISTA
Entrega de informe caso compensación forestal de EDEQ en zona de MERCAR al INVIAS	Agosto 18 de 2021	INTERVENTORIA
Radicación ante Interventoría del PAGA Armenia – Calarcá ajustado	Agosto 17 de 2021	CONTRATISTA
Radicación ante Interventoría del Plan de Trabajo de Sostenibilidad	Agosto 13 de 2021	CONTRATISTA
Plan de acción para inicio de obras	Agosto 17 de 2021	CONTRATISTA
Gestionar reunión con CRQ, Gobernación del Quindío y EDEQ	Semana del 17 de agosto de 2021.	INVIAS
Organizar la logística para el traslado de maquinaria	Semana del 17 de agosto de 2021.	CONTRATISTA
Revisión del diseño de pavimento aprobado a la Consultoría	Semana del 17 de agosto de 2021.	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Adelantar avalúo preliminar del predio Aral Thel para ser socializado.	Agosto 26 de 2021	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Radicar actas de obra y de costos	dia 30 de cada mes	CONTRATISTA - INTERVENTORIA

entrega de la propuesta y la metodología para los nuevos diseños entre la entrada de Armenia a empalmar con el PR0+200 de la Ruta 4003	Agosto 17 de 2021	CONTRATISTA
Preparación reunión socialización y visita presidencial	Agosto 25 y sept. 3 de 2021	CONTRATISTA - INTERVENTORIA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20 (Día) AGOSTO (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	
HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	
CATALINA BELTRAN PAEZ	
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	
DIANA PATARROYO	
SARA LOBO LOPEZ	
ANGIE G. RINCON	
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	
JESUS ANTONIO SANCHEZ	
JULIAN MORENO SANZ	
RAFAEL OSPINA LOPEZ	
JORGE BARRERA	
NATALIA GARCIA CUARTAS	
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	
JOYCE ARBOLEDA	
DIANA AGUILERA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 4	

FECHA: 20 (Día) 8 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 19
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA PROYECTOS ESTRATEGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 1904 **DE** 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento mediante la Construcción Gestión predial, social y ambiental sostenible de la segunda calzada en los sectores Armenia - Calarcá y Armenia - Quimbaya y mejoramiento de la calzada existente en el corredor vial Cartago Quimbaya – Armenia - Calarcá en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, en marco del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones" (módulo 2).

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Gerente proyecto - Gerencia Proyectos Estrategicos	INVIAS
HERNAN BARRETO AGUDELO	Director Territorial - Supervisor Contrato	INVIAS
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	Gestor Técnico del proyecto	INVIAS
CATALINA BELTRAN PAEZ	Gestor Sostenibilidad Social	INVIAS
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	Gestor Sostenibilidad Ambiental	INVIAS
DIANA PATARROYO	Gestora Social - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
SARA LOBO LOPEZ	Gestora Social - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
ANGIE G. RINCON	Gestora Ambiental - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	Gestora Jurídica predial - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
JESUS ANTONIO SANCHEZ	Abogado - Subd. Medio Ambiente	INVIAS
JULIAN MORENO SANZ	Director de Interventoría	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
RAFAEL OSPINA LOPEZ	Especialista Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
JORGE BARRERA	Profesional Técnico Predial	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
NATALIA GARCIA CUARTAS	Profesional Social	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	Profesional Ambiental	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	Director de Obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	ABOGADA DE GESTION PREDIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	RESIDENTE SOCIAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
JOYCE ARBOLEDA	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
DIANA AGUILERA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
MARVIN CUTIVA	Profesional Técnico Predial	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

COMITÉ TECNICO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Se leen los compromisos del acta anterior celebrada el 13 de Agosto:

Entrega de informe caso compensación forestal de EDEQ en zona de MERCAR al INVIAS:
enviado por interventoria el 19 agosto - oficio 46-08-21

Radicación ante Interventoría del PAGA Armenia – Calarcá ajustado:
El contratista lo radicó el 18 de agoto. La Interventoria envía observaciones el 20 agosto

Radicación ante Interventoría del Plan de Trabajo de Sostenibilidad:
radicado por el contratista el 17 agosto. En revisión

Plan de acción para inicio de obras:
Se realizó reunión el 17 agosto

Gestionar reunión con CRQ, Gobernación del Quindío y EDEQ:
Se realizó reunión con Gobernación y EDEQ el 18 agosto.

Organizar la logística para el traslado de maquinaria

Revisión del diseño de pavimento aprobado a la Consultoría:
En revisión de especialistas .

Adelantar avalúo preliminar del predio Aral Thel para ser socializado. En proceso

Entrega de la propuesta y la metodología para los nuevos diseños entre la entrada de Armenia a empalmar con el PR0+200 de la Ruta 4003: entregaron solo la propuesta el 18 de agosto. Falta la metodología de los trabajos.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Introduccion:
se espera la asistencia del grupo de trabajo en la reunión del 25 de agosto con el director del Invias, en donde se convocaron a alcaldes, gobernadores, gremios y comunidad, con el fin de apoyar al Invias en posibles dudas que puedan surgir.

El INVIAS informa que se confirma la visita el 3 de septiembre del Presidente y Ministra, por lo que el Invias solicita que se puedan adelantar obras.

Sobre el Tema ambiental para el aprovechamiento forestal y levantamieto de sustraccion de reserva forestal en sector Calarcá - El Pescador, el INVIAS solicita revisar antecedentes de intervenciones con respecto a la sustracción de reserva en zona urbana y realizar acercamientos con la alcaldía y secretaría de planeación de Calarcá, para poder avanzar en la intervención de este sector.

Con relación al predio de Abrazar, el INVIAS solicita se realice un avalúo completo del predio, con el fin de ser presentado a la Entidad, como posible compra de la totalidad del predio.

Se informa por el INVIAS sobre un Convenio con la gobernación para la adquisición de predios, el cual se encuentra muy adelantado, el cual contaría con 30 mil millones para adquisición predial sin carga presupuestal al contrato de obra.

El INVIAS considera que dentro de las obras posibles a iniciar el 3 de septiembre, se revise la posibilidad de aelantar obras en el sector de El Pescador.

2. TEMAS AMBIENTALES:

La Interventoría presenta un cuadro de trámites de permisos ambientales del contrato, en los cuales se ha generado avance durante la semana:

Cartago – Quimbaya:
Referente al PAGA, el Contratista radico el 17 de agosto a la Interventoría el documento PAGA ajustado teniendo en cuenta la no construcción de cuatro (4) muros de contención, la Interventoría revisó el documento y genero aprobación, la cual se radicará al INVIAS el 20 de agosto del año en curso.

Armenia – Montenegro:
La Interventoría radico ante el INVIAS el informe de la situación presentada en el tramo Armenia – Montenegro en la zona de MERCAR, lugar en el cual la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ) llevo a cabo una compensación forestal de 96 árboles en predios de propiedad de la Nación, dicho informe contiene los soportes documentales y el concepto de la Interventoría informando sobre la responsabilidad del traslado de los árboles es de la EDEQ. De igual manera, en reunión sostenida el 18 de agosto con personal de la EDEQ, la Interventoría le informó a la Empresa de Energía del Quindío que le correspondía el movimiento, trasplante o realización de una nueva compensación a la EDEQ, los funcionarios de la Empresa de Energía manifestaron que remitirían la información al área ambiental.

Armenia – Calarcá:
En lo relacionado al Permiso de Aprovechamiento Forestal del tramo Armenia – Calarcá (para los subtramos 1 y 3,2, sujetos a PAGA), el 18 de agosto el Contratista se dirigió a la CRQ para iniciar el trámite en mención, pero en revisión jurídica de los documentos por parte de la CRQ requirió se anexará más información predial y de sus propietarios (copias de escrituras, copias de las cédulas de ciudadanía de los propietarios, entre otros).

Referente a la solicitud de concesión de aguas superficiales sobre el Río Quindío, se tiene programada visita por parte de la Alcaldía de Armenia el 20 de agosto a las 2 p.m. para verificación del sitio de parqueo para captación de agua sobre el río Quindío.

En cuanto al licenciamiento ambiental de los subtramos 2 y 3,1 del tramo Armenia – Calarcá, el INVIAS reporta que se radicó ante la ANLA la solicitud de diagnóstico ambiental el día 19 de agosto, se está a la espera del pronunciamiento de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que según los términos de ley son 15 días hábiles para el pronunciamiento de la entidad, por lo cual el INVIAS estará atenta e informará tan pronto exista un pronunciamiento. El INVIAS envía copias de los radicados mencionados a la Interventoría para su conocimiento.

El PAGA de Armenia – Calarcá se revisó por parte de la Interventoría y se generaron observaciones desde el área social, y desde el área ambiental quedaron acogidos los ajustes del documento realizados por la Interventoría.

El INVIAS consulta referente al trámite de sustracción de reserva forestal de Ley 2da, la fecha de radicación ante el Ministerio de Ambiente y los tiempos de respuesta. La Interventoría informa que el Contratista radicó los documentos para solicitud de sustracción de reserva el 21 de julio del año en curso, por lo que se cumplirían los 20 días hábiles para la respuesta del Ministerio el 19 de agosto de 2021. El INVIAS le consulta a la Interventoría respecto a su posición referente a la posibilidad de iniciar obras en el subtramo 3,2 en el PR 3+300 al PR 3+540 (Ye de El pescador a la Glorieta del Estadio de Calarcá), la Interventoría informa que realizó revisión de la resolución 763 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolución por la cual se procede a sustraer de las reservas forestales nacionales de que trata la Ley 2ª de 1959, las cabeceras municipales y cascos corregimentales departamentales, incluyendo las infraestructuras y equipamientos de servicio básico y saneamiento ambiental asociado a dichos desarrollos, en la cual, en el artículo 3 existe un parágrafo que detalla una serie de estructuras relacionadas a saneamiento, pero no hace referencia a vías, esto limita la aplicación de esta resolución, por otro lado, el Ministerio de Ambiente expidió otra resolución 871 de 2006 en la cual informa sobre el procedimiento que deben llevar a cabo los alcaldes para realizar el trámite ante el Ministerio para la sustracción de reserva del casco urbano. La Interventoría informa que hasta donde tiene entendido la Alcaldía de Calarcá no ha realizado el trámite ante el Ministerio de Ambiente, ni siquiera para lo permitido por la resolución que es la infraestructura de saneamiento, por lo tanto, la consideración de la Interventoría es que no se puede aplicar la resolución 763 de 2004 para iniciar obras en el tramo mencionado debido a las limitantes mencionadas en la norma.

El INVIAS manifiesta que, debido a la visita presidencial del próximo 3 de septiembre, el subtramo 3,2 del tramo Armenia – Calarcá era uno de los sectores más opcionales para el inicio de obra, de igual forma la posición del INVIAS en iniciar las obras antes del 3 de septiembre persiste. La Interventoría manifiesta que es necesario conocer el pronunciamiento del Contratista ante el tema de la intervención del subtramo 3,2, ya que ellos son los encargados de solicitar los permisos para la ejecución de obra, el Contratista dice que comparte las apreciaciones realizadas por la Interventoría, el Contratista asegura haber realizado las consultas que permiten obtener información de la situación actual del área objeto de sustracción buscando herramientas que permitan la intervención del subtramo 3,2. A la fecha el Contratista no ha logrado obtener información diferente a la conocida, ya que en la base datos del Ministerio de Ambiente aparece el casco urbano dentro la reserva forestal de ley 2da, sin embargo, paralelo a esto, el Contratista ha logrado entablar conversaciones con funcionarios del Ministerio de Ambiente y han manifestado que el auto de inicio del trámite de sustracción de reserva de los subtramos 2, 3,1 y 3,2, sería expedido esta semana. De igual manera el Contratista informa que está adelantando la gestión documental del requerimiento hecho por CRQ al trámite de Aprovechamiento forestal del tramo Armenia -Calarcá (Ligado al PAGA), la Interventoría le pregunta al Contratista cuando radicarían este trámite ante CRQ, el Contratista informa la próxima semana tendrían el 100% de los documentos para presentar en CRQ.

El INVIAS consulta nuevamente a la Interventoría si con la Resolución 763 de 2004 se podría intervenir el subtramo 3,2 de Armenia – Calarcá (tramo a sustraer de reserva), la Interventoría argumenta que según la revisión y el análisis realizado a la resolución mencionada no es posible utilizarla como argumento para el inicio de obras en este sector, sin embargo, la Interventoría sugiere se realice la indagación ante la Alcaldía de Calarcá, para definir si en algún momento se adelantó el trámite de sustracción ante el Ministerio Ambiente del casco urbano del municipio. El Contratista informa que el 19 de agosto radicó ante Planeación Municipal de Calarcá un oficio en el cual consultan sobre la gestión realizada por el municipio en cuanto a la sustracción de reserva forestal de ley segunda del casco urbano; la Interventoría solicita copia del oficio radicado por el Contratista a la oficina de Planeación Municipal, el Contratista informa que los hará llegar mediante correo electrónico a la Interventoría.

3. TEMAS SOCIALES:

La Interventoría expone las actividades adelantadas a la fecha en cada tramo; se informa que se instaló el buzón de sugerencia en el glamping Calochorno del tramo Quimbaya-Alcalá.
El Contratista informa que se ha avanzado en la entrega de oficios de invitación al conversatorio con el director de INVIAS el 25 de agosto de 2021 y en la logística del evento.

La Interventoría solicita que se haga entrega de la presentación para ser revisada y enviada a INVIAS, Se entregará el día de hoy 20 de agosto de 2021.

La Interventoría solicita al Contratista que las respuestas a los derechos de petición remitidos por INVIAS se entreguen mínimo con 5 días de anticipación a la fecha límite de respuesta, con el fin de que pueda ser revisado y complementado por el Instituto.

El INVIAS solicita que se envíe una proyección de las posibles fechas de realización de las reuniones extraordinarias con la comunidad del Area de Influencia Directa; si bien es cierto se está en espera de los diseños y trazados definitivos, solicita se propongan dichas fechas.

La Interventoría solicita que se determine una fecha para dar inicio a las actas de vecindad del subtramo 3,2 del tramo Armenia -Calarcá, teniendo en cuenta la inminencia del inicio de obras; se acuerda fijar esta fecha posterior a la visita del presidente de la República el 3 de septiembre de 2021.

4. TEMAS PREDIALES:

Subtramo 1:
LA Y DE PATIO BONITO (ARMENIA) - PUENTE LA MARIA (RIO QUINDIO).

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
El contratista comenzó a realizar inventarios de construcciones, verificación de linderos, identificación de propietarios y mejoratarios, así como recopilación de información catastral.
* El contratista hace entrega de cronograma de gestión y adquisición predial.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
Consecución de documentos jurídicos para soportes de estudios de títulos
Se han determinado 7 gestiones prediales (5 predios , 2 mejoras PR 0+00- PR0+620); y de patio Bonito a predios frigorífico (22 predios)

Subtramo 2:
PUENTE LA MARIA - SECTOR ALTO DEL RIO.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3:
SECTOR ALTO DEL RIO - GLORIETA DEL ESTADIO.

Subtramo 3.1:
SECTOR ALTO DEL RIO - A LA Y DE ENTRADA A CALARCA.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
* Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar.
* Se calcularon las áreas de afectación preliminar.
*Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
En investigación documental.

Subtramo 3.2:
K3+300 AL K3+540.

ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
*Elaboración de ficha predial, plano predial, formato registro fotográfico, certificación de visita (2 predios y 1 Mejora)
* Se da visto bueno a insumos técnico prediales de los 2 predios y la mejora por parte de interventoría.
* El contratista realiza el levantamiento de construcciones adicionales en el predio Abrazar.

ACTIVIDADES JURIDICAS:
Elaboración de estudios de títulos (2 predios) y diagnostico jurídico (1 mejora) y proyección de 2 permisos de intervención voluntarios.
* Se generan observaciones a estudios de títulos y diagnostico jurídico. (se encuentra en ajustes y consecución de documentos faltantes)
* Se tiene reunión con asociación abrazar y se hace entrega de permiso de intervención voluntario (está en estudio por parte de jurídico de Abrazar); de igual manera se hace entrega de permiso de intervención voluntario a Gobernación (de manera informal, pues están solicitando más documentación).

ARMENIA-MONTENEGRO
PR0+000 (MERCAR) AL K3+540 AL PR K4+000 (RIO ESPEJO).
ACTIVIDADES TECNICAS PREDIALES:
1) Se determinaron cartográficamente los predios afectados de acuerdo al diseño preliminar. 2) Se calcularon las áreas de afectación. 3) Se digitalizaron las construcciones por fotointerpretación y se clasificaron según el uso.
* Se requiere por parte de la SMA planos generales para anexar a la solicitud ante el ministerio (20-08-2021).
ACTIVIDADES JURIDICAS:
En consecución de documentos para soportes de estudios de títulos.

GENERAL:
Se realiza comité con gestores técnico predial y valuatorio de SMA INVIAS en referencia a los valores de gestión y adquisición del proyecto, se espera que el contratista radique ante interventoría las estimaciones de gestión y adquisición de los tramos.
Armenia-Montenegro; Armenia-Calarcá basándose en el informe general del sector para contar con el soporte para generar la alarma correspondiente en el aspecto de la bolsa predial (se solicitó mediante comunicado).
Se debe adelantar el levantamiento de información catastral del predio Aral Thel (para una estimación valuatorio) al igual que las construcciones de abrazar.

El Contratista informa que el análisis de mercado que realizó la lonja de avaluadores es con base en las áreas que se tienen preliminares requeridas para la ejecución de los tramos, informa que se está a la espera del diseño geométrico aprobado del sector Armenia – Montenegro, ya que se tiene conocimiento que se van a realizar unos ajustes donde se van a disminuir las áreas de afectación por lo que los datos cambiarán. Estos valores referenciados están con los diseños preliminares recibido a finales del mes de mayo. Se espera que entreguen el diseño definitivo, y se volvería a recalcular estas áreas de afectación.

5. TEMAS TECNICOS:

Logística del traslado de la maquinaria para las obras de mantenimiento que tienen que ser ejecutadas entre Montenegro hacia Quimbaya. El Contratista informa que la geomalla cuyo proveedor es PAVCO confirma que para la semana entrante estará el material, y el traslado de maquinaría se iniciará el próximo martes 24 de agosto.

El INVIAS solicita que se inicien obras lo más pronto posible para la visita presidencial que es en 15 días.
AL respecto el Contratista informa que se realizó reunión con Interventoría para evaluar los sectores posibles a intervenir, sectores de PAGA entre el PR 3+350 al PR3+530 de Armenia-Calarcá en donde desde el punto de vista predial era el más sencillo porque son predios de la fundación abrazar y la de la gobernación del Quindío, en donde seguramente tendremos entregas anticipadas y desde la parte técnica es sencillo de solucionar, pero está el tema ambiental por la Sustracción de reserva forestal que se encuentra en trámite.
El otro sector del PAGA que tenemos es la glorieta del barrio de la Florida (Armenia) hacía La María en ese sector hay que hacer todo el trámite de compra de predios, allá no hay predios del estado y ya se había hecho una investigación inicial, ese tramo no estaría listo sino hasta finales de este año mientras se surte el proceso de compra de predios y de liberación, ya que se tienen pendientes en liberar 7 predios que va de la abscisa PR0+200 de la vía que está a cargo del municipio a empalmar con el PR0 +000 de la Ruta 4003 y seria llegar antes del puente sobre el río Quindío.

El otro tramo que tiene PAGA es el de Mercar de Armenia hacia Montenegro, en donde se tienen 2 situaciones: primero es que la EDEQ como tal nos pueda ayudar con los diseños, hoy a las 2:00 p.m. van a llevar un preliminar ya con base con eso y se va acordar con la EPA y con EFIGAS el desplazamiento de las redes, y el otro compromiso con la EDEQ es el tema de los árboles sembrados en el costado derecho de la vía, en donde se requiere solucionar esto para poder realizar el traslado de redes.
Otro frente a revisar para posible inicio de obras, es en el Par de El Pescador a la entrada de Calarcá, para analizar y verificar el estado actual del mismo.

Referente a la revisión del volumen de pavimento aprobado para el Tramo Armenia - Calarcá, el Contratista la semana entrante estará entregando el concepto del especialista de pavimentos, para lo cual el volúmen de tránsito es el insumo fundamental el cual será apropiado por el Contratista. Para el jueves de la semana entrante tener esa evaluación y tomar una determinación con la interventoría.

El INVIAS pregunta al Contratista acerca de las observaciones realizadas por la Interventoría al diseño geométrico de la entrada a Armenia al PR0+200 de la ruta 4003; el Contratista informa que la atención de las observaciones están en un 90% y espera entregar el documento corregido el próximo martes 24 de agosto.

El INVIAS comenta que el Contratista envió la propuesta económica de los nuevos estudios y diseños entre la Entrada a Armenia y el PR0+200 ruta 4003, pero solo vi la evaluación del punto de vista geométrica y estructural de obras de contención y unas obras en voladizo; se tenía entendido que no se iba a construir obras en voladizo pero vuelven y las proponen. El Contratista informa que lo que se logró en desfasar las calzadas fue para bajar considerablemente las alturas de las estructuras de contención porque es claro que no se debe intervenir el talud superior por las construcciones existentes. En una revisión mucho más detallada y con el estudio de topografía que se logró obtener de toda la zona el especialista de geotecnia considera que hay 2 sectores que habría que hacer un puente en voladizo, esto está en discusión con la interventoría si ellos también lo consideran.

La Interventoría informa que adicional al presupuesto de los diseños, se debe presentar una metodología de los trabajos, es justificar para que los especialistas puedan tener la conceptualización que se va a elaborar.

El INVIAS informa que se tuvo reunión con el Consultor para revisar el diseño geométrico del tramo Armenia – Montenegro, en donde se requiere tener en cuenta las observaciones que hizo la Alcaldía sobre la intersección del PR0+500, más las observaciones que realizó el INVIAS.

Otro tema del INVIAS es sobre las actas de obra, ya que al día de hoy no se ha recibido en la Unidad Ejecutora la radicación del acta de obra avalada por el INVIAS. Se solicita que el Contratista radique las actas completas para evitar reprocesos. Así mismo se informa que el APU no previsto que presentaron de la geomalla en fibra de vidrio fue avalada y radicada en el INVIAS.

La Interventoría informa que es urgente poder tener el diseño geométrico definitivo del sector Armenia-Montenegro, porque el contratista envió un comunicado con relación a que no se tiene dicho diseño geométrico aprobado, insumo indispensable para poder adelantar la gestión de adquisición predial. El INVIAS informa que se realizó reunión con la Consultoría para revisar el tema del diseño geométrico del tramo Armenia-Montenegro, se realizarán los ajustes solicitados.

Con relación al tramo de Mercar, pregunta el INVIAS si los predios que son de la Nación - Ministerio de Transporte, estos predios están incluidos dentro de la evaluación predial o están excluidos. La Interventoría informa que esos predios como tal, solo se les haría la gestión, no requieren de adquisición pero si requieren la gestión de las elaboraciones de las fichas, de los estudios de títulos para soportar por que efectivamente son del Ministerio.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Consecución de documentos prediales para tramite de aprovechamiento forestal Armenia – Calarcá (Subtramo 3,2)	Semana del 23 de agosto	CONTRATISTA
Enviar a Interventoría copia de oficio radicado ante Planeación de Calarcá de la solicitud de información en cuanto a la sustracción de reserva del casco urbano de Calarcá.	Agosto 20 de 2021	CONTRATISTA
Enviar a Interventoría copias de radicados ante ANLA de solicitud de Diagnostico Ambiental de Alternativas para los subtramos 2 y 3,1 del tramo Armenia – Calarcá	Agosto 20 de 2021	INVIAS
Entrega de la presentación para el conversatorio con el director de INVIAS.	Agosto 20 de 2021	CONTRATISTA
Enviar cronograma de socializaciones extraordinarias en los tramos PAGA.	Semana del 23 de agosto	CONTRATISTA
Traslado de la geomalla a la obra	Semana del 23 de agosto	CONTRATISTA
Traslado de maquinaría se iniciará el próximo martes 24 de agosto.	Agosto 24 de 2021	CONTRATISTA
Revsión del diseño de pavimentos aprobado para el tramo Armenia-Calarcá	Agosto 24 de 2021	CONTRATISTA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

	FECHA	20	8	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

Entregar diseño geométrico ajustado sector Entrada Armenia al PR0+200 ruta 4003	Agosto 24 de 2021	CONTRATISTA

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27 (Día) AGOSTO (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	
HERNAN BARRETO AGUDELO	Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO
JOSE ANIBAL CASTRO GUANUME	
CATALINA BELTRAN PAEZ	
JHEISON ERNESTO MELO MARTINEZ	
DIANA PATARROYO	
SARA LOBO LOPEZ	
ANGIE G. RINCON	
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	
JESUS ANTONIO SANCHEZ	
JULIAN MORENO SANZ	
RAFAEL OSPINA LOPEZ	
JORGE BARRERA	
NATALIA GARCIA CUARTAS	
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	
CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO	
ANGELICA RODRIGUEZ MEDELLIN	
YAQUELINE HURTADO DOMINGUEZ	
JOYCE ARBOLEDA	
DIANA AGUILERA	
MARVIN CUTIVA	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO NO. 13

INFORME SEMANAL

MINFRA-MN-IN-15-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MNJN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	5	8	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CALARCA - ARMENIA, Y ARMENIA-QUIMBAYA-CARTAGO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 19 del 30-jul-21 al 5-ago-21
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JOSE ANIBAL CASTRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

FECHA DE INICIO: 25/03/2021

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: 40,43 KM A CONSTRUIR: 6,8 No. PUENTES: 1 OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)			INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1904 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 87,906,264,713.00	CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5,999,975,010.00
PLAZO INICIAL:	18 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	18 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	18 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 87,906,264,713.00	PLAZO ACUMULADO:	18 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 5,999,975,010.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	**2021**	**2022**	**20XX**	**20XX**
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,906,264,713	$ 47,000,000,000	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 70,259,717,640.00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,570,644,658.71
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,055,221.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57,055,221.00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 143,249,810.88

	SI	NO
PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 143,249,810.88

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (m)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CALARCA - LA MARIA - ARMENIA

TRAMO Y/O SECTOR 2: ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	Sin definir por el contratista	PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	x
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	x

OBSERVACIONES: A la fecha el contrato está en la etapa de pre construcción o preliminares. El Contratista está en la consecución de las fuentes de materiales, una opción es la Planta de Agregados y Mezclas Asfálticas Medina, localizada en cercanías del municipio de Cartago, otra opción es la Planta de LATINCO.
Se solicitó al Contratista la entrega de los de documentos correspondientes a los permisos ambientales del proveedor de materiales que éste seleccione. Mediante documento **PAGA** el contratista los entregó para los sectores **Armenia Calarcá**, **Armenia Montenegro** y **Quimbaya Cartago.** Revisado por Interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: 1. Elaboración de fichas técnicas del PR 3+000 al PR 4+000 del tramo Armenia Montenegro, también se realiza ajuste al Plan de Aprovechamiento Forestal de este tramo según la información recolectada en el inventario. **2.** Ajustes al documento técnico de levantamiento de veda del tramo Armenia Montenegro, para anexarlo al Permiso de Aprovechamiento Forestal. **3.** Ajustes al Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para la concesión de aguas superficiales sobre el río Espejo en el tramo Armenia Montenegro, según requerimiento realizado por la CRQ. **4.** Elaboración del documento técnico de levantamiento de veda del tramo Armenia Calarcá, para anexarlo al Permiso de Aprovechamiento Forestal. **5.** Radicación ante la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca CVC, del Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) com o generador de dichos residuos.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

Armenia Montenegro: PAGA revisado por Interventoría. Obsrvaciones Plan de Inversión v2 .
Quimbaya Cartago: PAGA revisado por Interventoría. Observaciones Plan de Inversión v2.
Armenia Calarcá: Contratista entrega PAGA 03-ago-21. Revisado Interventoría. Observaciones Plan de Inversión v0.

OBSERVACIONES: 1. Elaboración y radicación del documento PAGA Armenia Calarcá ante Interventoría **2.** Revisión y generación de observaciones al Plan de Inversión Ambiental radicado por el Contratista. **3.** Revisión de Versión 0 del PAGA Armenia Calarcá radicado por el Contratista y generación de observaciones al documento.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: **Sector Armenia Calarcá:** 133 gestiones prediales.
Sector Armenia Montenegro: 70 gestiones prediales.

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: 1. El Contratista avanza en el levantamiento catastral desde Armenia hasta el PR0+000 de la 4003. **2.** Se continúa ajustando el diseño de la vía entre Armenia y el PR0+000 de la 4003 para avanzar con la entrega de fichas y estudio de título**s. 3.** Se está finalizando el levantamiento topográfico de los predios del estadio de Calarcá, el colegio Tegnológico y la fundación Abrazar Esta semana se recibirá para visto bueno y asi la próxima poder continuar con los permisos de intervención.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	29	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	20	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:		**Calarcá:** Urbanización Bomberos Etapa 2 Mza C Casa 1 **Montenegro:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1	

OBSERVACIONES: 1. 30-jul21: Socialización de los diseños preliminares en la Alcaldía del Municipio de Calarcá, contando con la participación del señor Alcalde y sus secretarios de Planeación e Infraestructura, el Gerente de Proyecto, el Director Territorial de INVIAS, el Contratista y la Interventoría, con el fin de resolver dudas de las posibles afectaciones en los predios e Instituciones Educativas del municipio, accesos a los diferentes sectores e im pactos sociales, ambientales y prediales. Este mismo día se llevó a cabo visita al Instituto Tecnológico para evidenciar las posibles afectaciones del diseño de la vía . **2.** 2-ago-21: Se recibe derecho de petición interpuesto por la propietaria de la finca La Esperanza, contigua a la finca el Brazil, la señora María Mónica Zuluaga. **3.** 1-ago-21: Contratista envió volante de socialización puntual del tramo Montenegro Quimbaya Alcalá para revisión y aprobación, este fué devuelto con observaciones y regresado con las mismas ya subsanadas; la Interventoría envió el volante aprobado a la Gestora social de INVIAS; quien dio concepto de favorabilidad. **4.** 2-ago-21: Realizó recorrido entre las Profesionales Sociales de Interventoría y Contratista en el tramo Montenegro Quimbaya Alcalá, para entrega de volantes infor mativos a la comunidad. Contenido: a) Inicio de las obras de mantenimiento, b) Levantamiento de actas de vecindad en estos seis (6) predios que se encuentarn dent ro del tramo de las obras a realizar. **5.** 31-jul-21: Profesional social del Contratista realizó acompañamiento a cuatro visitas en predios del tramo Armenia Calarcá con e l fin de brindar información, y recopilar documentación jurídica y técnica para la gestión predial.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Respuesta a comunicación CSCMQ000148 -Respuesta oficio N° 67863 del 16 de julio del 2021- Radicación PAGA Tramo Cartago-Quimbaya Vr 2.0 **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000155 - Actas de obra No 1 – 4, su comunicación 67901. **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000154 - Respuesta oficio N° 67789 del 14 de julio del 2021- Radicación Plan de Inversión Ambiental. **ENVIADA CONTRATISTA 03-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 05-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000159 - Informe Sector de los tramos Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá. **ENVIADA CONTRATISTA 04-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 06-08-21/1913-2020.

Comunicación DT-QUI 38075 - Solicitud presentación oportuna actas de costo. **ENVIADA INVIAS 02-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 02-08-21/1913-2020 y 03-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000159 - Entrega del Plan de Inversión Social. **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000162- Presentación APU no previstos preliminares contrato de obra. **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000163 - Presentación APU Geomalla fibra de vidrio. **ENVIADA CONTRATISTA. 02-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 04-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000164 - Solicitud reprogramación programa de inversiones. **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000165 - Diseño MDC-19-13. **ENVIADA CONTRATISTA.**

Respuesta a comunicación CSCMQ000165 - Entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del tramo Armenia – Calarcá, sub tramos 1 y 3.2. **ENVIADA CONTRATISTA.04-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 08-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 52-07-21/1913-2020 del 28 de julio se envia a CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 - Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica.

Modificación de garantías contractuales contrato de interventoría. **RECIBIDA INVIAS 28-jul-21.** Respuesta OF. a memorando DDC 44612 .

Actas de obra 1, 2, 3 y 4. **RECIBIDA INVIAS 29-jul-21.** Respuesta OF. a comunicado DT-QUI 36979.

La Interventoría con oficio 55-07-21/1913-2021. del 29 julio envia al INVIAS - Informe semanal de Interventoría No. 18.

La Interventoría con oficio 56-07-21/1913-2021. del 29 julio envia al INVIAS - Remisión de aprobación hoja de vida de especialista en sostenibilidad del contratista.

La Interventoría con oficio 57-07-21/1913-2021. del 01 agosto envia al INVIAS -Remisión de Plan de Aprovechamiento Forestal del tramo Cartago - Quimbaya.

Presentación oportuna actas de obra. **RECIBIDA CONTRATISTA 02-ago-21.** Respuesta OF.DT-QUI 39764.

Presentación oportuna de Actas de obra 1, 2, 3 y 4. **RECIBIDA INVIAS 02-ago-21.** Respuesta OF.DT-QUI 39764.

Presentación APU Geomalla fibra de vidrio. **RECIBIDA CONTRATISTA 02-ago-21.** Respuesta OF. CSCMQ000163.

Respuesta al oficio 67789 de Interventoría, fechado 14 de julio del 2021- Radicación Plan de Inversión Ambiental. **RECIBIDA CONTRATISTA 03-ago-21.** Respuesta OF. CSCMQ000154.

Informe General predial del Sector. **RECIBIDA CONTRATISTA 04-ago-21.**Respuesta OF. CSCMQ000159.

La Interventoría con oficio 07-08-21/1913-2021. del 04agosto envia al INVIAS - Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021.

Remisión Diseño MDC-19-13. . **RECIBIDA CONTRATISTA 04-ago-21.** Respuesta OF. CSCMQ000165.

Se realiza Comité Técnico #16 del **30 de julio de 2021**.

1. TOPOGRAFÍA: Nivelación y contra nivelación red poligonal de apoyo de la vía Armenia Calarcá del PR2+780 al PR3+560.

2. TOPOGRAFÍA: Localización anchos de vía nuevo trazado geométrico sector urbano de la via Armenia Montenegro del PR0+000 al PR1+000.

3. TOPOGRAFÍA: Localización estacas de chaflán PR3+300 al PR3+560 de la vía Armenia Calarcá sector del estadio para determinar afectación de predios.

4. SOCIAL: Se dio inicio al levantamiento de actas de vecindad y entorno en el tramo Montenegro Quimbaya Alcalá; se realizaron 3 actas de vecindad y el acta de entorno (cercas, accesos, alcantarillas, entre otros) hasta el PR15+230.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) Topografía del sector **ARMENIA - MONTENEGRO.** Nivelación y contranivelación de la red poligonal de apoyo **.**

2) Topografía del sector **ARMENIA - MONTENEGRO.** Una vez terminada la actividad anterior **(1)** se iniciará levantamineto de los tramos PAGA para tomar topografía y posteriormente sacar cantidades de obra**.**

3) Topografía del sector **ARMENIA - CALARCÁ**. Topografía en compañía con el Contratista de la zona PAGA a intervenir entre el PR3+300 y el PR3+560,sector estadio Calarcá (márgen izquierda).

4) Social: Reunión de socialización en la Alcaldía de Quimbaya el 6 de agosto de 2021.

5) Social: Actas de vecindad y entorno en el tramo Montenegro Quimbaya Alcalá.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 4003 — ARMENIA - LA MARIA - CALARCA

PR 0+0000 — PR 03+800

RUTA No. 2901B, 29VLA, 25VL07 — ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - VARIANTE ALCALA - CARTAGO

PR 0+0000 — PR 44+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LEVANTAMIENTO VÍA ARMENIA CALARCÁ SECTOR PR0+000 A ENTRADA ARMENIA



MATERIALIZACIÓN LÍNEA DE CHAFLÁN SECTOR ESTADIO CALARCÁ MARGEN IZQUIERDA PR3+300 A PR3+560



SOCIALIZACIÓN PROYECTO EN ALCALDÍA DE CALARCÁ

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el Contratista.	FIRMA NOMBRE: JULIAN MORENO SANZ No. MAT: 25202-24902 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MNJN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	12	8	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CALARCA - ARMENIA, Y ARMENIA-QUIMBAYA-CARTAGO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 20 del 6-ago-21 al 12-ago-21
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JOSE ANIBAL CASTRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

FECHA DE INICIO: 25/03/2021

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: 40,43 KM A CONSTRUIR: 6,8 No. PUENTES: 1 OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)

CONTRATO No. 1904 - 2020 VALOR INICIAL: $ 87,906,264,713.00

PLAZO INICIAL: 18 meses ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 18 meses VALOR ACUMULADO: $ 87,906,264,713.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

INTEGRANTES: SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)

CONTRATO No. 1913 - 2020 VALOR INICIAL: $ 5,999,975,010.00

PLAZO INICIAL: 18 meses ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 18 meses VALOR ACUMULADO: $ 5,999,975,010.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,906,264,713	$ 47,000,000,000	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 70,259,717,640.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 1,999,002,292.90

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 57,055,221.00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.08%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 57,055,221.00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 143,249,810.88

	SI	NO
PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 143,249,810.88

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):		0,13	0,13
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (m)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CALARCA - LA MARIA - ARMENIA

TRAMO Y/O SECTOR 2: ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Sin definir por el contratista
PERMISO MINERO: SI NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

OBSERVACIONES: A la fecha el contrato está en la etapa de pre construcción o preliminares. El Contratista está en la consecución de las fuentes de materiales, una opción es la Planta de Agregados y Mezclas Asfálticas Medina, localizada en cercanías del municipio de Cartago, otra opción es la Planta de LATINCO.
Se solicitó al Contratista la entrega de los de documentos correspondientes a los permisos ambientales del proveedor de materiales que éste seleccione. Mediante documento **PAGA** el contratista los entregó para los sectores **Armenia Calarcá**, **Armenia Montenegro** y **Quimbaya Cartago.** Revisado por Interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: Contratista 1. Elaboración de fichas técnicas del PR 3+000 al PR 4+000 del tramo Armenia Montenegro. También se realiza ajuste al Plan de Aprovechamiento Forestal de este tramo según información recolectada en el inventario. **2.** Ajustes al documento técnico de levantamiento de veda del tramo Armenia Montenegro, para ser anexado al Permiso de Aprovechamiento Forestal. **3.** Ajustes al Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para la concesión de aguas superficiales sobre el río Espejo en el tramo Armenia Montenegro, según requerimiento realizado por la CRQ. **4.** Elaboración del documento técnico de levantamiento de veda del tramo Armenia Calarcá, para ser anexado al Permiso de Aprovechamiento Forestal. **5.** Radicación ante la Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca CVC del Programa de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) como generador de los mismos. **Interventoría 1.** Reunión con funcionarios del área forestal y de concesiones de aguas de la CRQ. **2.** Remisión a la Subdirección de Medio Ambiente para los fines pertinentes del Plan de Aprovechamiento Forestal, Inventario Fore stal y Fichas Técnicas del tramo Cartago Quimbaya, con previa revisión de la Interventoría. **3.** Reunión virtual sostenida entre SMA, Contratista e Interventoría, en la cual se trataron temas concernientes al componente de sostenibilidad del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

Armenia Montenegro: PAGA revisado por Interventoría. Aprobado. Radicado en SMA. Aprobado Plan de Inversión v2.
Quimbaya Cartago: PAGA revisado por Interventoría. Se solicita ajuste. Aprobado Plan de Inversión v2.
Armenia Calarcá: En espera de PAGA ajustado. Aprobado Plan de Inversión v2.

OBSERVACIONES: 1. Elaboración y radicación del documento PAGA Armenia Calarcá ante Interventoría **2.** Revisión y generación de observaciones al Plan de Inversión Ambiental radicado por el Contratista. **3.** Revisión de Versión 0 del PAGA Armenia Calarcá radicado por el Contratista y generación de observaciones al documento.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:

Sector Armenia Calarcá: 133 gestiones prediales.
Sector Armenia Montenegro: 70 gestiones prediales.

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: 1. El día 11-ago-21 el Contratista radica los expedientes prediales del PR3+300 al PR3+540, tres en total. Estos son: **I)** Departamento del Quindío, **II)** Asociación Abrazar, **III)** Mejora en Asociación Abrazar. En el transcurso de la semana entregará:**I)** Informe del sector ajustado y **II)** Estimación de costos de gestión y adquisición (teniendo en cuenta los valores del informe general del sector).

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	30	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	21	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:		**Calarcá:** Urbanización Bomberos Etapa 2 Mza C Casa 1 **Montenegro:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1	

OBSERVACIONES: 1. Ingreso auxiliar social del Contratista. Fecha: 05-ago-21. **2.** El día 06-ago-21 se reciben dos (2) PQRS. Sector Armenia Montenegro (1) y sector Montenegro Quimbaya (1). **3.** El día 06-ago-21 se llevó a cabo socialización del inicio de las actividades de mantenimiento en el tramo Montenegro Quimbaya. La reunión se llevó a cabo en la Alcaldía de este último municipio y se contó con la presencia del alcalde, secretarios de Planeación e Infraestructura y líderes comunitarios. **4.** El día 10-ago-21 se realizó acompañamiento a la solicitud y firma de permisos forestales del predio de Frigocafé y del predio del sector de la Florida. **5.** Se realizó atención en los SAU de Calarcá y Montenegro. **6.** Interventoría revisa PAGA Armenia Calarcá. Devuelve con observaciones. **7.** Interventoría revisa informe mensual social Jul-21 entregado por el Contratista. Se devuelve con observaciones. **8.** Se radica Informe Trimestral Social N01 al INVIAS. **9.** El día 11-ago-21 se llevó a cabo comité social. Participantes: Gestoras Sociales del INVIAS y Residentes sociales de Interventoría y Contratista. Objeto: Conocer el estado actual de la gestión social. **10.** El día 12-ago-21 se continúa con el levantamiento de actas de vecindad en el tramo Montenegro Quimbaya.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Comunicado Invias DT-QUI 41030 - Actas de obra 1, 2, 3 y 4. **ENVIADA CONTRATISTA 09-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 22-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 23-08-21/1913-2020 del 09 de agosto se envia a CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 - Solicitud entrega expedientes prediales sector K3+300 AL K3+540.

Comunicado Invias DO-55925 - Certificación compatibilidad de planos elaborados en desarrollo de los contratos con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 24-08-21/1913-2020.

Comunicado Invias DT-QUI 42078 - Respuesta a entrada No. 68939 con fecha 05/08/2021 Observaciones al acta de costos No. 5 julio. **ENVIADA INVIAS 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 25-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000169- Solicitud presentación oportuna actas de costo. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 26-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000181 - respuesta Plan de Inversión ambiental. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 27-08-21/1913-2020.

Entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del tramo Armenia – Calarcá, sub tramos 1 y 3.2.. **RECIBIDA CONTRATISTA 03-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000166.

Remisión de aprobación hoja de vida de especialista en sostenibilidad del contratista. **RECIBIDA INVIAS 04-ago-21.** Respuesta OF. a comunicado SMA 40354.

Respuesta a comunicado DT-QUI 36979 Actas de obra 1, 2, 3 y 4." **RECIBIDA INVIAS 05-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DT-QUI 41030.

Acta de obra No 5. **RECIBIDAS CONTRATISTA 06-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000170.

Entrega informes mensuales Nº 2 Gestión Ambiental del 01 al 31 de julio 2021. **RECIBIDAS CONTRATISTA 06-ago-21.**Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000169.

Entrega informe mensual social del mes de julio. **RECIBIDAS CONTRATISTA 09-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000176.

Protocolo de Bioseguridad su comunicación 67541. **RECIBIDAS CONTRATISTA 09-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000180.

Respuesta a Oficio 68202. Radicación Plan de Inversión Ambiental Vr 0.0. **RECIBIDAS CONTRATISTA 09-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000181.

Entrega copia de oficios y radicados. **RECIBIDAS CONTRATISTA 09-ago-21**. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000182.

Solicitud modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020. **RECIBIDAS CONTRATISTA 09-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000183.

Informe Ejecutivo No.2 Gestión y Adquisición Predial mes de Julio 2021. **RECIBIDAS CONTRATISTA 10-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000174.

Entrega diseño geométrico Armenia (Y de patio bonito) – PR 0+0200 ruta 4003. **RECIBIDAS CONTRATISTA 10-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000186.

Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021. **RECIBIDAS INVIAS 10-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DT-QUI 42078.

Cumplimiento de compromisos para actividades prioritarias – Entrega expedientes prediales sector K3+300 – K3+540. **RECIBIDAS CONTRATISTA 10-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000185.

Estado trámite traslado de postes PR 3+0350 – 3+0530 vía Armenia – La María – Calarcá su comunicación 68298. **RECIBIDAS CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000187.

Acta de obra No 5 ajustada. **RECIBIDAS CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000188.

Atención observaciones comunicación 68209 - Informe Sector de los Tramos Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá. **RECIBIDAS CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000189.

Se realiza reunión el 3 de agosto entre INVIAS, Contratista e Interventoria en la cual se acordaron algunos compromisos encaminados a poder cumplir con el inicio de actividades de obra, entre los que están:
-Presentar a la Interventoría el 5 de agosto, un cronograma diario para adelantar las actividades de diseño, predial, ambiental, social, del sector Armenia – La María, incluyendo el nuevo sector a diseñar entre la Ye entrada a Armenia al PR0+000 de la ruta 4003.
-Presentar a la Interventoría el 06 de agosto, la propuesta del valor y metodología para la elaboración de los nuevos diseños a realizar entre el PR0+000 de la ruta 4003 y la Ye de Patio Bonito (entrada a Armenia). La Interventoría con la fecha programada había quedado de emitir concepto el 13 de agosto.
-Para el sector de la Ye del Pescador K3+300 a la Glorieta del estadio de Calarcá K3+530, estaba el compromiso de entregar el 6 de agosto para revisión de la Interventoria, las fichas prediales y estudio de títulos de los predios que se van a afectar. Con base en este compromiso la Interventoría entregaría el 9 de agosto a la Subdirección del Medio Ambiente SMA del Invias, la revisión y aprobación de dichas fichas; con dicha aprobación y radicadas a la SMA se esperaría poder contar con el radicado ante la Autoridad Ambiental para solicitud de permisos para el 18 de agosto, fecha que ya no se cumpliría.
-Se espera que entreguen el diseño geométrico del sector PR0+000 de la ruta 4003 a la Entrada a Armenia, para el 10 de agosto, según la fecha programada. Esto con el fin de ser revisado por la Interventoría.
-De otro lado se había solicitado realizar la respectiva de solicitud de traslado de las redes de alumbrado público y red de energía para el sector entre la Ye del Pescador K3+300 a la Glorieta del estadio de Calarcá K3+530, así como del sector PR0+000 de la ruta 4003 a la Entrada a Armenia, de lo cual desconocemos su gestión.

Se realiza Comité Técnico #17 del **06 de agosto de 2021**.

1. TOPOGRAFÍA: Levantamiento topográfico del PR3+300 al PR3+550 Colegio Tecnológico. Sector ARMENIA CALARCÁ.

2. TOPOGRAFÍA: Levantamiento topográfico. Toma de detalles vía existente del PR3+300 al PR 3+550. Sector ARMENIA CALARCÁ.

3. TOPOGRAFÍA: Levantamiento topográfico Intersección Avenida Centenario - Puente La Florida. Sector ARMENIA CALARCÁ.

4. TOPOGRAFÍA: Materialización línea de chaflán del PR1+880 al PR1+930. Sector ARMENIA CALARCÁ.

5. SOCIAL: El día 12-ago-21 se continúa con el levantamiento de actas de vecindad en el tramo Montenegro Quimbaya.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) Topografía del sector **ARMENIA - MONTENEGRO**. Nivelación y contranivelación del PR0+000 al PR3+900

2) Topografía del sector **ARMENIA - MONTENEGRO.** Levantamiento de las zonas PAGA.

3) Topografía del sector **ARMENIA - CALARCÁ**. Levantamiento de las zonas PAGA.

4) Topografía del sector **ARMENIA - CALARCÁ.** Levantamiento afectación predios para obtener cantidades de obra.

5) SOCIAL: Logística para la reunión de inicio del proyecto del 25 de agosto de 2021.

6) AMBIENTAL: Radicación del PAGA sector Armenia Montenegro al INVIAS.

7) **TECNICA**: Iniciar con las obras de mantenimiento entre Montenegro - Quimbaya

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 4003 — ARMENIA - LA MARIA - CALARCA — PR 0+0000 — PR 03+800

RUTA No. 2901B, 29VLA, 25VL07 — ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - VARIANTE ALCALA - CARTAGO — PR 0+0000 — PR 44+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MATERIALIZACIÓN LÍNEA DE CHAFLÁN PR1+880 A PR1+930 ARMENIA CALARCÁ



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ARMENIA CALARCÁ SECTOR INTERSECCIÓN AV. CENTENARIO - PUENTE LA FLORIDA



ACTAS DE VECINDAD MONTENEGRO QUIMBAYA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el Contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JULIAN MORENO SANZ

No. MAT: 25202-24902 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	19	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CALARCA - ARMENIA, Y ARMENIA-QUIMBAYA-CARTAGO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 21 del 13-ago-21 al 19-ago-21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JOSE ANIBAL CASTRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

FECHA DE INICIO: 25/03/2021

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: 40,43 KM A CONSTRUIR: 6,8 No. PUENTES: 1 OTROS:

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO		
INTEGRANTES:	INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)			INTEGRANTES:	SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)		
CONTRATO No.	1904 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 87,906,264,713,00	CONTRATO No.	1913 - 2020	VALOR INICIAL:	$ 5,999,975,010,00
PLAZO INICIAL:	18 meses	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	18 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	18 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 87,906,264,713,00	PLAZO ACUMULADO:	18 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 5,999,975,010,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40.906.264.713	$ 47.000.000.000	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 70,259,717,640,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,427,359,927,10
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 57,055,221,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57,055,221,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 241.742.957,88

	SI	NO
PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	x	

MES FACTURADO: jul-21


VALOR FACTURA: $ 57,109,472,00 FECHA FACTURA: 17-ago-21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 200,359,282,88

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

	ACUMULADO PROYECTO		
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):		0,13	0,13
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (m)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CALARCA - LA MARIA - ARMENIA

TRAMO Y/O SECTOR 2: ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Sin definir por el contratista — PERMISO MINERO: SI NO x — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO x — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO x

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	x	N/A
EMISIONES:	SI		NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	x	N/A

OBSERVACIONES: A la fecha el contrato está en la etapa de pre construcción o preliminares. El Contratista está en la consecución de las fuentes de materiales, una opción es la Planta de Agregados y Mezclas Asfálticas Medina, localizada en cercanías del municipio de Cartago, otra opción es la Planta de LATINCO.
Se solicitó al Contratista la entrega de los de documentos correspondientes a los permisos ambientales del proveedor de materiales que éste seleccione, Mediante documento **PAGA** el contratista los entregó para los sectores **Armenia Calarcá**, **Armenia Montenegro** y **Quimbaya Cartago**. Revisado por Interventoría.

OBSERVACIONES: Contratista 1. Se finalizó el diseño del documento técnico de aprovechamiento forestal del tramo Armenia Calarcá. **2.** Se adelantaron cinco (5) permisos de propietarios para trámites de aprovechamiento forestal en el sector Armenia Calarcá. **3.** Se radica ante la interventoría informe mensual ambiental No.2, ajustado según observaciones realizadas por la misma. **4.** Facturación ante la CRQ para radicar la documentación que se requiere en el trámite de aprovechamiento forestal del sector Armenia Calarcá. **Interventoría 1.** Elaboración del informe para la SMA, en el cual se da a conocer la situación presentada en el tramo Armenia Montenegro (frente a MERCAR), referente al establecimiento forestal realizado por la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, como medida compensatoria en la franja donde se realizará la construcción de la segunda calzada. **2.** Se envío al INVIAS territorial Quindío inventario forestal correspondiente a los árboles susceptibles a tala en los tramos Armenia Montenegro y Armenia Calarcá, según requerimiento que realizó la CRQ a dicha territorial. **3.** Revisión y aprobación del Plan de Trabajo Ambiental presentado por el contratista. **4.** Revisión del concepto de la ANLA referente a la necesidad de licencia ambiental para la construcción de la segunda calzada desde el puente del río Espejo hasta el hospital Quintero Villa ESE de Montenegro.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Armenia Montenegro:** Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Radicado 18-ago-21 por contratista. En revisión por interventoría. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: Contratista 1. Se radica ante la interventoría el PAGA Cartago Quimbaya, atendiendo las observaciones realizadas (No construcción de cuatro muros de contención). **2.** Se radica ante la interventoría el PAGA Armenia Calarcá, atendiendo las observaciones realizadas. **Interventoría 1.** Revisión del PAGA Cartago Quimbaya ajustado según observaciones realizadas al contratista, referentes a la no construcción de cuatro (4) muros de contención sobre el tramo en mención. **2.** Se notificó al contratista de obra la aprobación por parte de la interventoría del PAGA Armenia Montenegro y de la remisión del documento aprobado a la SMA.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: **Sector Armenia Calarcá:** 133 gestiones prediales.
Sector Armenia Montenegro: 70 gestiones prediales.

FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: 1. El día 17-ago-21 se realizó comité con la SMA, la interventoría y el contratista para la aprobación de expedientes prediales. Por otro lado, el contratista radicó cronograma de actividades prediales en el setor Armenia - río Quindío. Se espera que el contratista radique en el transcurso de la semana la estimación de los valores de adquisición de los sectores Armenia Calarcá, Armenia Montenegro. (Basados en informe general del sector).

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:		**Calarcá:** Urbanización Bomberos Etapa 2 Mza C Casa 1 **Montenegro:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1	

OBSERVACIONES: 1. El día 12-ago-21 el contratista realizó en compañía de la interventoría acta de vecindad en la finca Troya del sector Montenegro Quimbaya. **2.** El día 12-ago-21 se visitaron tres (3) predios en el sector de la Florida tramo Armenia Calarcá, con el fin de solicitar la firma de los permisos de aprovechamiento forestal. Los propietarios estuvieron de acuerdo con la firma de estos sin hacer ninguna solicitud adicional. **3.** El día 13-ago-21 se recibió visita de las Empresas Públicas de Calarcá EMCA y la Empresa de Energía del Quindío EDEQ en Calarcá, frente a la urbanización Bomberos II. Se identificaron los postes de alumbrado público y redes eléctricas que se encuentran dentro del trazado de la via y se acordó, que una vez revisado el requerimiento, informarían del procedimiento y el costo del traslado de los mismos. **4.** El día 17-ago-21 se realizó una reunión entre las áreas técnica, social y ambiental del contratista, con el fin de revisar el inicio de actividades en el tramo Armenia Calarcá. **5.** El día 18-ago-21 se llevó a cabo reunión técnica en la Alcaldía de Armenia, con el fin de revisar lo concerniente a la intersección del PR0+500 en el sector de Mercar, tramo Armenia Montenegro. **6.** El Contratista continúa con la logística para la reunión social del día 25-ago-21. **7.** Se realizó informe semanal social de Interventoría.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Respuesta a comunicación CSCMQ000188 - Observaciones al Acta de Obra No. 5 mes julio ajustada. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 28-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 29-08-21/1913-2020 del 11 de agosto se envía a INVIAS - Remisión informe predial general del sector.

Respuesta a comunicación CSCMQ000189 - informe general del sector. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 30-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000148 - Radicación PAGA Tramo Cartago-Quimbaya Vr 2.0. **ENVIADA INVIAS 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 31-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000191- Observaciones Informe mensual social julio 2021. **ENVIADA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 32-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000190 - Solicitud Alcaldía de Quimbaya. **ENVIADA INVIAS 12-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 33-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 34-08-21/1913-2020 del 12 de agosto se envía a INVIAS - Remisión de PAGA aprobado, Tramo Armenia - Montenegro.

La Interventoría con oficio 35-08-21/1913-2020 del 12 de agosto se envía a INVIAS - Remisión Documentación trámite de aprobación APU No Previsto – Geomalla en fibra de vidrio.

Respuesta a comunicación CSCMQ000144 - Observaciones a la hoja de ruta de anexo técnico ítem 12. permisos, licencias y autorizaciones. **ENVIADA CONTRATISTA 12-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 36-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000145 - ENTREGA DOCUMENTOS TÉCNICOS FORESTALES TRAMO CARTAGO - ALCALÁ. **ENVIADA CONTRATISTA 12-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 37-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 38-08-21/1913-2020 del 12 de agosto se envía a CONTRATISTA - Informe semanal de Interventoría No. 20.

Respuesta a comunicación CSCMQ000186 - Observaciones al diseño geométrico Armenia (Y de patio bonito) – PR 0+0200 ruta 4003. **ENVIADA CONTRATISTA 13-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 39-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000192 - Observaciones a expedientes prediales sector K3+300 – K3+540. **ENVIADA CONTRATISTA 13-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 40-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 41-08-21/1913-2020 del 12 de agosto se envía a INVIAS - Remisión Informe Trimestral Ambiental No. 1 y Anexos.

La Interventoría con oficio 42-08-21/1913-2020 del 17 de agosto se envía a INVIAS - Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No. 4 de junio.

La Interventoría con oficio 43-08-21/1913-2020 del 17 de agosto se envía a CONTRATISTA - Informes de inversión y manejo del anticipo contrato de obra.

La comunicación DT-QUI 43084 - Inventario Árboles Susceptibles a talar. **ENVIADA INVIAS 17-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 44-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000140 - PAGA ARMENIA – MONTENEGRO. **ENVIADA CONTRATISTA 17-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 45-08-21/1913-2020.

Oficio solicitud Alcaldía Quimbaya. **RECIBIDA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000190.

Entrega expedientes prediales sector K3+300 – K3+540. **RECIBIDA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. a comunicado CSCMQ000192.

Observaciones Informe Mensual Social Julio. **RECIBIDA CONTRATISTA 11-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000191.

Observaciones presentación APU Geomalla fibra de vidrio. **RECIBIDAS CONTRATISTA 12-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000196.

Entrega cronograma gestión predial – ambiental – diseños sector Armenia (Y de patio bonito) – La María PR 0+0000 – 0+0610. **RECIBIDAS CONTRATISTA 12-ago-21.**Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000197**.**

Respuesta al Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021 corregida. **RECIBIDAS INVIAS 12-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DT-QUI 42855**.**

Respuesta al plan de Trabajo área Ambiental. **RECIBIDAS CONTRATISTA 13-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000199.

Entrega Plan de Trabajo de Sostenibilidad. **RECIBIDAS CONTRATISTA 17-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000201.

Acta de obra No 5 ajustada **RECIBIDAS CONTRATISTA 17-ago-21**. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000202.

Observaciones expedientes prediales sector K3+300 – K3+540. **RECIBIDAS CONTRATISTA 17-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000203.

Inventario Arboles Susceptibles a talar. **RECIBIDAS INVIAS 17-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DT-QUI 43084.

Diseño MDC-19-13. **RECIBIDAS CONTRATISTA 17-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000204.

Reespuesta de la entrega PAGA versión 0.3, Tramo Cartago - Quimbaya**.** **RECIBIDAS INVIAS 17-ago-21.** Respuesta OF**.** A comunicado CSCMQ000205**.**

Respuesta a la solicitud Alcaldía de Quimbaya. **RECIBIDAS INVIAS 18-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DT-QUI 43436.

Respuesta de la entrega PAGA versión 1.0, Tramo Armenia – Calarcá. **RECIBIDAS CONTRATISTA 18-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000207.

Se realiza Comité Técnico #18 del **13 de agosto de 2021**.

Se realiza el 17 de agosto reunión con la Alcaldía de Armenia para tratar el tema de la posible solución a la Intersección localizada en el PR0+500 vía Armenia - Montenegro. La Alcaldía de armenia dio algunas observaciones, las cuales serán tenidas en cuenta para el ajuste del diseño geométrico por parte del Consultor.

Se realiza el 17 de agosto reunión con la Gobernación del Quindío para tratar el tema de los permisos en los predios de Abrazar, Instituto Tecnológico y Estadio de Calarcá.

Se realizó visita de terreno el 13 de agosto, con la EDEQ y EMCA, con el fin de mostrar las líneas de redes eléctricas y de alumbrado público que son afectadas por el trazado geométrico, y requieren ser trasladadas.

1. TOPOGRAFÍA: Localización línea de muro de contención proyectado a lo largo de la nueva calzada (margen derecha) en el tramo Armenia Calarcá del PR0+280 al PR0+380.

2. TOPOGRAFÍA: Localización de línea de referencia a 13,80m del borde de la calzada nueva sobre la margen derecha de la calzada existente en el sector Armenia Calarcá. Con este alineamiento trazado se mostrará a los propietraios de las viviendas del sector, la zona que se debe adquirir para la ejecución del proyecto.

3. SOCIAL: Reunión inicio de proyecto con el Director de INVIAS el 25 de agosto de 2021.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) TOPOGRAFÍA: Nivelación y contranivelación de la vía Armenia Montenegro del PR0+000 al PR3+990**.**

2) TECNICA: Inicio obras de mantenimiento sector Montenegro Quimbaya**.**

3) SOCIAL: Reunión socialización de proyecto con el Director de INVIAS el 25 de agosto de 2021.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 4003



RUTA No. 2901B, 29VLA, 25VL07



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN LINEA MURO PR0+280 PR0+380 - SECTOR ARMENIA CALARCÁ



VISITA EDEQ PARA TRASLADO POSTES DE ENERGÍA - SECTOR ARMENIA CALARCÁ



REUNIÓN TÉCNICA CON LA ALCALDÍA DE ARMENIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el Contratista.	FIRMA NOMBRE: JULIAN MORENO SANZ No. MAT: 25202-24902 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MNJN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	26	8	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

PROYECTO/CARRETERA:

TRAMO Y/O SECTOR(S): CALARCA - ARMENIA, Y ARMENIA-QUIMBAYA-CARTAGO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

SEMANA No.: 22 del 20-ago-21 al 26-ago-21
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JOSE ANIBAL CASTRO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR" - MODULO 2

FECHA DE INICIO: 25/03/2021

KM A MEJORAR:

KM A REHABILITAR: 40,43

KM A CONSTRUIR: 6,8

No. PUENTES: 1

OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS SAS (65%) Y EQUIPOS Y TRITURADOS SAS (35%)

CONTRATO No. 1904 - 2020 — VALOR INICIAL: $ 87,906,264,713.00

PLAZO INICIAL: 18 meses — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 18 meses — VALOR ACUMULADO: $ 87,906,264,713.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

INTEGRANTES: SAITEC S.A. - SUCURSAL EN COLOMBIA (30%), TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA (40%), JOYCO SAS (30%)

CONTRATO No. 1913 - 2020 — VALOR INICIAL: $ 5,999,975,010.00

PLAZO INICIAL: 18 meses — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 18 meses — VALOR ACUMULADO: $ 5,999,975,010.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 40,906,264,713	$ 47,000,000,000	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 70,259,717,640.00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 2,855,717,561.29

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 57,055,221.00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.08%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ -
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 57,055,221.00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		x

MES FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 241,742,957.88

	SI	NO
PRESENTÓ FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	x	

MES FACTURADO: jul-21

VALOR FACTURA: $ 57,109,472.00


FECHA FACTURA: 17-ago-21

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 200,359,282.88

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):		0,13	0,13
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (m)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:			

TRAMO Y/O SECTOR 1: CALARCA - LA MARIA - ARMENIA

TRAMO Y/O SECTOR 2: ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - CARTAGO

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Sin definir por el contratista
PERMISO MINERO: SI ____ NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO x

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI ____ NO x
LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO x

OBSERVACIONES: A la fecha el contrato está en la etapa de pre construcción o preliminares. El Contratista está en la consecución de las fuentes de materiales, una opción es la Planta de Agregados y Mezclas Asfálticas Medina, localizada en cercanías del municipio de Cartago, otra opción es la Planta de LATINCO.
Se solicitó al Contratista la entrega de los de documentos correspondientes a los permisos ambientales del proveedor de materiales que éste seleccione. Mediante documento **PAGA** el contratista los entregó para los sectores **Armenia Calarcá**, **Armenia Montenegro** y **Quimbaya Cartago.** Revisado por Interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	x	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	x	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	x	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	x	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	x	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	x	N/A
EMISIONES:	SI	____	NO	x	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	x	N/A

OBSERVACIONES: Contratista 1. En reunión vía telefónica con funcionarios de la CRQ se define que para continuar con el trámite de concesión de aguas superficiales sobre el río Espejo en el tramo Armenia Montenegro, se requiere constancia expedida por el municipio de Armenia en la cual especifique que el punto donde se estacionará el carrotanque para la captación de agua pertenece a la red terciaria del municipio. **2.** Verificación del traslado de los árboles plantados por la EDEQ como compensación forestal en la zona de MERCAR en el tramo Armenia Montenegro. Esta actividad la realiza la Empresa de Energía del Quindío. **3.** Gestión documental (copias de escrituras, cédulas de ciudadanía, entre otras), con propietarios de predios en el tramo Armenia Calarcá para el trámite de permisos de aprovechamiento forestal. **Interventoría 1.** Revisión de documentación entregada por el contratista de obra relacionada al sitio de disposición final de materiales. Se realiza reunión con los profesionales ambientales y especialistas de interventoría y contratista. La interventoría no aprueba el sitio La Zarina para la disposición final de materiales de excavación, dadas las limitantes presentadas en los documentos allegados a la interventoría y a las condiciones especificas citadas en la guía PAGA.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

Armenia Montenegro: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Quimbaya Cartago: Aprobado por interventoría. Radicado SMA. Aprobado Plan Inversión.
Armenia Calarcá: Radicado 18-ago-21 por contratista. En revisión por interventoría. Observaciones y ajustes. Aprobado Plan Inversión.

OBSERVACIONES: Interventoría 1. Remisión a la SMA del PAGA Cartago Quimbaya aprobado por la interventoría.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: **Sector Armenia Calarcá:** 133 gestiones prediales. **Sector Armenia Montenegro:** 70 gestiones prediales.

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: 1. El contratista se encuentra adelantando reuniones con representantes de la Asociación Abrazar y la Gobernación del Quindío para la autorización de los permisos de intervención en los predios que se encuentran entre el PR3+300 y el PR3+540 del sector Armenia Calarcá. Por otra parte, se llevo a cabo el levantamiento predial de las construcciones de la Asociación Abrazar, yaque puede llegar a ser requerido por posibles ajustes al diseño geométrico.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	31	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	9	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	
OTROS:		**Calarcá:** Urbanización Bomberos Etapa 2 Mza C Casa 1 **Montenegro:** Barrio Tomás Cipriano de Mosquera Mza C Casa 1	

OBSERVACIONES: 1. El 20-ago-21, luego de que la interventoría diera respuesta al oficio enviado por el contratista acerca de la solicitud realizada por la alcaldía de Quimbaya, estos contestaron a dicha alcaldía, manifestando que no es posible realizar el mantenimiento en el perí metro urbano. **2.** El 21-ago-21, se realizó visita al propietario del Rincón Quindiano, para la firma del acta de vecindad que se encontraba pendiente **3.** El 23-ago-21, la interventoría reenvió al contratista derecho de petición recibido por parte de INVIAS de la señora Fabiola Yepes, donde solicita documentación corr espondiente al contrato y diseños para la ejecución de la obra. Se dará respuesta en los términos de ley. **4.** El 23-ago-21, el contratista envía respuesta al derecho de petición de la señora Ruth Gutiérrez. **5.** Durante la semana se entregaron las invitaciones y se ajustó la logística para la reunión del 25 -ago-21 con el director del INVIAS. **6.** El 25-ago-21, se llevó a cabo la reunión de socialización del proyecto, contando con la participación del director del INVIAS, el gobernador del Quindío, los alcaldes de Armenia y Quimbaya, entes de control, medios de comunicación, representantes de las alcaldías de Montenegro y Cartago y representantes de los diferentes gremios; en dicha reunión se dieron a conocer los diseños concernientes al proyecto y se resolvieron inquietud es. **7.** Durante la semana se realizó la recolección de documentos a propietarios de predios del proyecto, con el fin de realizar gestión de permisos de ap rovechamiento forestal.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

La Interventoría con oficio 46-08-21/1913-2020 del 19 de agosto se envia a INVIAS - Notificación de situación de trabajos de compensación forestal realizados por la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ).

La Interventoría con oficio 47-08-21/1913-2020 del 19 de agosto se envia a INVIAS - Remisión de extractos y reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de anticipo de interventoría meses de junio y julio de 2021.

Respuesta a comunicación CSCMQ000190 -Oficio solicitud Alcaldía de Quimbaya. **ENVIADA CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 48-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000205 - Entrega PAGA versión 3 tramo Cartago-Quimbaya. **ENVIADA CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 49-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 50-08-21/1913-2020 del 19 de agosto se envia a INVIAS - Informe semanal de Interventoría No. 21.

La Interventoría con oficio 51-08-21/1913-2020 del 23 de agosto se envia a INVIAS - Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No. 4 de junio corregida.

La Interventoría con oficio 52-08-21/1913-2020 del 23 de agosto se envia a CONTRATISTA - Reintegro de rendimientos financieros cuenta de anticipo de obra.

La Interventoría con oficio 53-08-21/1913-2020 del 23 de agosto se envia a INVIAS - Franjas adquiridas por LA NACION – MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS con destino a la ampliación y rectificación de la carretera Armenia – Montenegro.

La Interventoría con oficio 54-08-21/1913-2020 del 23 de agosto se envia a INVIAS - Remisión de PAGA aprobado, Tramo Cartago-Quimbaya.

Respuesta a comunicación CSCMQ000212 - Entrega diseño pavimento sector Quimbaya – Alcalá V0. **ENVIADA CONTRATISTA 23-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 55-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000204 - Diseño actualizado MDC-19-13. **ENVIADA CONTRATISTA 24-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 56-08-21/1913-2020.

Respuesta a comunicación CSCMQ000224 - ENTREGA INFORMES MENSUALES N.º 2 GESTIÓN AMBIENTAL. **ENVIADA CONTRATISTA 24-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 57-08-21/1913-2020.

La Interventoría con oficio 58-08-21/1913-2020 del 24 de agosto se envia a CONTRATISTA - Informe final Vol. VII Estudio geotécnico y diseño de pavimentos tramo Armenia - La Maria – Calarcá.

Respuesta a comunicación CSCMQ000215 - Estudios y diseños sector Armenia – Montenegro. **ENVIADA INVIAS 24-ago-21.** Respuesta de la Interventoría con oficio 59-08-21/1913-2020.

Entrega diseño pavimento sector Quimbaya – Alcalá V0. **RECIBIDA CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000212.

Entrega propuesta estudios y diseño sector La Florida – empalme PR 0+0000 ruta 4003 vía Armenia - Ibagué. **RECIBIDA CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta OF. a comunicado CSCMQ000214.

Estudios y diseños sector Armenia – Montenegro,. **RECIBIDA CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000215.

Atención Derecho de Petición en interés Particular del 23 de julio de 2021 recibido el dia 02 de agosto de 2021 con radicación INVIAS 67319– Peticionaria RUTH GUTIERREZ RUIZ - Propietaria predios LA FE Y LA PRADERA Via Armenia Montenegro. **RECIBIDAS CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000217.

Invitación socialización Proyecto. **RECIBIDAS INVIAS 19-ago-21.**Respuesta OF. A comunicadoDO-GTE 44374.

Invitación socialización Proyecto. **RECIBIDAS INVIAS 19-ago-21.**Respuesta OF. A comunicadoDO-GTE 44375.

Entrega de informe de implementación de protocolo de bioseguridad y SG-SST.. **RECIBIDAS CONTRATISTA 19-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000218.

Traslado derecho de petición. **RECIBIDAS INVIAS 20-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado DO-GTE 44343.

Entrega copia de oficios y radicados. **RECIBIDAS CONTRATISTA 20-ago-21**. Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000223.

Entrega informes mensuales Nº 2 Gestión Ambiental del 01 al 31 de julio 2021**. RECIBIDAS CONTRATISTA 20-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000224.

Entrega solicitud donación de material de excavación y/o derrumbe, **RECIBIDAS CONTRATISTA 23-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000227.

Envío diseño geotécnico estabilización talud PR 3+0400MI ruta 4003 vía Armenia – Ibagué**. RECIBIDAS CONTRATISTA 25-ago-21.** Respuesta OF. A comunicado CSCMQ000229.

Se realiza Comité Técnico #19 del **20 de agosto de 2021**.

1. TOPOGRAFÍA: En coordinación con Empresas Públicas de Armenia EPA, la interventoría hace acompañamiento al contratista en la localización de la tubería de acueducto (6") existente en el sector Armenia Montenegro entre el PR0+000 y el PR0+550 margen izquierda, para identificar la afectación de la misma dentro del trazado de la vía nueva.

2. TÉCNICO: El día 20-ago-21, en horas de la mañana, se realizó reunión con las Empresas Públicas de Armenia EPA, en conjunto con el INVIAS, el contratista de obra y la interventoria, con el fin de abordar el tema del diseño y el traslado de las redes de acueducto en el sector de MERCAR desde el PR0+000 hasta el PR0+500 de la vía Armenia Montenegro.

3. TÉCNICO: El 20-ago-21 se realizó reunión y a la vez recorrido con EFIGAS y la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, en el sector de MERCAR PR0+000/PR0+500 de la vía Armenia Montenegro, con el fin de revisar e ir definiendo, si es necesario, el traslado de las redes que estén interfiriendo en el trazado de la vía nueva.

4. SOCIAL: El 25-ago-21 se adelantó la reunión de socialización del proyecto con la compañía del director general del INVIAS, en presencia de alcaldes, gobernador, gremios de la región y comunidad**.**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) TOPOGRAFÍA: Levantamiento topográfico de la vía Armenia Montenegro entre el PR0+000 y el PR0+550**.**

2) TECNICA: Inicio obras de mantenimiento sector Montenegro - Quimbaya**.**

3) SOCIAL: Reunión de socialización extraordinaria con la comunidad en el tramo Armenia Montenegro. 02-sep-21.

4) SOCIAL: Levantamiento actas de vecindad tramo Armenia Montenegro.

5) SOCIAL: Visita del Presidente de la República al proyecto el 03 de septiembre de 2021.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 4003 — ARMENIA - LA MARIA - CALARCA

PR 0+0000 — PR 03+800

RUTA No. 2901B, 29VLA, 25VL07 — ARMENIA - MONTENEGRO - QUIMBAYA - VARIANTE ALCALA - CARTAGO

PR 0+0000 — PR 44+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO PR0+000 PR0+500 MARGEN IZQUIERDA SECTOR ARMENIA MONTENEGRO



REUNIONES CON EPA-EDEQ-EFIGAS Y MERCAR



SOCIALIZACIÓN PROYECTO DIRECTOR INVIAS A GOBERNANTES, GREMIOS Y COMUNIDAD.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Hacer el seguimiento a las actividades y compromisos pendientes adquiridos por el Contratista.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JULIÁN MORENO SANZ

No. MAT: 25202-24902 CND

ANEXO NO. 14

EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	1	9	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: ago-21 **CONTRATO No.** 1913 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **SECTOR:** CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES: AGOSTO DE 2021																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
COMPUTADOR DESKTOP	DELL	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EQUIPO COMPUTADOR PORTATIL	DELL CORE i5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
VEHICULO CAMIONETA	VANS RENAULT TRAFIC JWU 059 MOD 2021	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ESTACIÓN TOTAL	TOPCON SERIE XV0104 MOD. ES-62	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
NIVEL DE PRECISIÓN	TOPCON SERIE JZ7100 MOD. AT-B4	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
IMPRESORA	RICOH				A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografia, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoria.
Matrícula No. : 63202 - 13454 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO NO. 15

PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1	9	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: ago-21 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1913 de 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CALARCA - ARMENIA - CARTAGO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO **SECTOR:** CALARCA-ARMENIA Y ARMENIA-CARTAGO

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES: AGOSTO DE 2021																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JULIAN MORENO SANZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RAFAEL OSPINA LOPEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL											x							x							x						
ALBA ROCIO ARIAS MELO	ESP EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA											x							x							x						
JULY BARRIGA CASTILLO	ESPECIALISTA EN PAV. Y/O VIAS											x							x							x						
DIEGO YECID OSORIO LEÓN	TOPOGRAFO INSPECTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PAULA ANDREA MOSQUERA GARCIA	SECRETARIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JOAN ANDRÉS AMADOR SANCHEZ	CONDUCTOR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NICOLAS RUIZ LÓPEZ	CADENERO 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
RAFAEL ENRIQUE GUALTERO SÁNCHEZ	RESIDENTE AUXILIAR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
NATALIA GARCIA CUARTAS	PROFESIONAL SOCIAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	PROFESIONAL AMBIENTAL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES	PROFESIONAL TECNICO PREDIAL		x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				x	x	x	x			x	x	x	x	x				
ERIKA PAOLA VALENCIA	CAMPAMENTERA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO													x							x							x				
ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	ESPECIALISTA EN TRANSITO												x							x							x					
MARIA MONICA ARCE MADRID	PROFESIONAL EN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD													x							x							x				
ANNIE CAROLINA PARRA CASTRO	ABOGADA													x							x							x				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 24902 CND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula No. : 63202 - 13454 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 16

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES INFORME MENSUAL: 01 al 31 de Agosto de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CALARCA-ARMENIA-CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA-CARTAGO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	212821	C-2401-0600-119-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$620.500.000,00
2021	258521	C-2401-0600-118-0-2401008-02	54	NACION	PRINCIPAL	$2.227.995.995,00
2021	258521	C-2401-0600-118-0-2401017-02	54	NACION	PRINCIPAL	$151.479.015,00
			TOTAL			$2.999.975.010,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$2.999.975.010,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.258521 De (18/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$2.379.475.010,00				
1	25 AL 31 DE MARZO DE 2021	$3.728.800,00	$708.472,00	$4.437.272,00			$2.375.037.738,00	$4.437.272,00	$2.995.537.738,00		acta 1
2	01 AL 30 DE ABRIL DE 2021	$19.400.000,00	$3.686.000,00	$23.086.000,00			$2.351.951.738,00	$27.523.272,00	$2.968.014.466,00		acta 2
3	01 AL 31 DE MAYO DE 2021	$32.274.534,12	$6.132.161,00	$38.406.695,12			$2.313.545.042,88	$65.929.967,12	$2.902.084.498,88		acta 3
4	01 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$64.974.658,76	12.345.185,00	$77.319.843,76			$2.236.225.199,12	$143.249.810,88	$2.758.834.688,00		acta 4
ANTICIPO No 1	23 DE JUNIO DE 2021					$ 1.560.026.576,00	$676.198.623,12	$143.249.810,88			anticipo No.1
5	01 AL 31 DE JULIO DE 2021	$82.767.350,00	15.725.797,00	$98.493.147,00	$41.383.675,00	$ 1.518.642.901,00	$619.089.151,12	$241.742.957,88	$2.517.091.730,12		acta 5
6	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2021	$88.709.090,00	16.854.727,00	$105.563.817,00	$44.354.545,00	$ 1.474.288.356,00	$557.879.879,12	$347.306.774,88	$2.169.784.955,24		acta 6
TOTALES		**$291.854.432,88**	**$55.452.342,00**	**$347.306.774,88**	**$85.738.220,00**	**$1.474.288.356,00**	**$557.879.879,12**	**$347.306.774,88**	**$2.169.784.955,24**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director De Interventoria
Matrícula No.: 25202-24902 CND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma

Nombre: **HERNAN BARRETO AGUDELO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 17

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1913 DE 2020.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 al 31 de Agosto de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CALARCA-ARMENIA-CARTAGO

SECTOR: CALARCA-ARMENIA-CARTAGO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	JULIAN MORENO SANZ	79.270.992	Director de Interventoría	$7.900.000,00	$7.900.000,00	$ 549.800,00	$ 316.000,00	$ 1.264.000,00	$ 316.000,00		
2	RAFAEL ENRIQUE GUALTERO SANCHEZ	93.396.596	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$3.950.000,00	$3.950.000,00	$ 274.900,00	$ 158.000,00	$ 632.000,00	$ 158.000,00		
3	RAFAEL OSPINA LOPEZ	19.405.190	Especialista Ambiental	$600.000,00	$600.000,00	$ 41.800,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00	$ 24.000,00		
4	ALBA ROCIO ARIAS MELO	63.553.955	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$600.000,00	$600.000,00	$ 41.800,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00	$ 24.000,00		
5	JULY BARRIGA CASTILLO	52.707.605	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$600.000,00	$600.000,00	$ 41.800,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00	$ 24.000,00		
6	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Diseño Geométrico	$600.000,00	$600.000,00	$ 41.800,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00	$ 24.000,00		
7	ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO	79.398.586	Especialista en Transito	$600.000,00	$600.000,00	$ 41.800,00	$ 24.000,00	$ 96.000,00	$ 24.000,00		
7	NATALIA GARCIA CUARTAS	28.538.381	Profesional Social	$4.200.000,00	$4.200.000,00	$ 292.300,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	$ 168.000,00		
8	DIEGO ALEJANDRO ORREGO DAMELINES	18.470.720	Profesional Ambiental	$4.200.000,00	$4.200.000,00	$ 292.300,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	$ 168.000,00		
9	JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES	80.041.118	Profesional Técnico Predial	$2.275.000,00	$2.275.000,00	$ 158.300,00	$ 91.000,00	$ 364.000,00	$ 91.000,00		
10	MARIA MONICA ARCE MADRID	52.809.998	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$420.000,00	$420.000,00	$ 29.200,00	$ 16.800,00	$ 67.200,00	$ 16.800,00		
10	ANNIE CAROLINA PARRA CASTRO	52.778.487	Abogado	$550.000,00	$550.000,00	$ 38.300,00	$ 22.000,00	$ 88.000,00	$ 22.000,00		
11	DIEGO YECID OSORIO LEÓN	7.558.843	Topógrafo Inspector	$2.300.000,00	$2.300.000,00	$ 160.100,00	$ 92.000,00	$ 368.000,00	$ 92.000,00		
13	NICOLAS RUIZ LOPEZ	1.097.408.382	Cadenero	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$ 83.500,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
14	PAULA ANDREA MOSQUERA GARCIA	1.097.398.640	Secretaria	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$ 83.500,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
15	JOAN ANDRÉS AMADOR SANCHEZ	1.097.394.509	Conductor	$1.200.000,00	$1.200.000,00	$ 83.500,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
16	ERIKA PAOLA VALENCIA	1.094.913.426	Campamentera	$500.000,00	$500.000,00	$ 34.800,00	$ 20.000,00	$ 80.000,00	$ 20.000,00		
						$ 2.289.500,00	$ 1.315.800,00	$ 5.263.200,00	$ 1.315.800,00		
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$32.895.000,00							

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente,
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
JULIAN MORENO SANZ
Director De Interventoria
Matrícula No.: 25202-24902 CND.

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma
HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 63202-13454 QND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA MONICA ARCE MADRID identificado(a) con CC 52809998

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,000,000	4%	$200,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$5,000,000	16%	$800,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$5,000,000		$25,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$5,000,000		$25,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$5,000,000	0.522%	$26,100
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$5,000,000	4%	$200,000

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA ROCIO ARIAS MELO identificado(a) con CC 63553955

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,200,000	4%	$328,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,200,000	16%	$1,312,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$8,200,000		$41,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$8,200,000		$41,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,200,000	0.522%	$42,900
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,200,000	4%	$328,000

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JORGE ENRIQUE BARRERA CORTES identificado(a) con CC 80041118

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$4,562,289	4%	$182,500
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$4,562,289	16%	$730,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$4,562,289		$22,900
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$4,562,289		$22,900
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$4,562,289	6.96%	$317,600
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$4,562,289	4%	$182,500

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY BARRIGA CASTILLO identificado(a) con CC 52707605

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$6,000,000		$30,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$6,000,000		$30,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$6,000,000	6.96%	$417,600
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIAN MORENO SANZ identificado(a) con CC 79270992

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																	$10,161,000	12.5%	$1,270,200
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																	$10,161,000	16%	$1,625,800
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																	$10,161,000		$50,900
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																	$10,161,000		$50,900
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																	$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																	$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																	$10,161,000	6.96%	$707,300
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																	$10,161,000	4%	$406,500
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																	$10,161,000	2%	$203,300
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																	$10,161,000	3%	$304,900

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL OSPINA LOPEZ identificado(a) con CC 19405190

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,707,977	4%	$348,400
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,707,977	16%	$1,393,300
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$8,707,977		$43,600
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$8,707,977		$43,600
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,707,977	6.96%	$606,100
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$8,707,977	4%	$348,400

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANNIE CAROLINA PARRA CASTRO identificado(a) con CC 52778487

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$3,900,000	4%	$156,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$3,900,000	16%	$624,000
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-07	30																		$3,900,000		$19,500
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-07	30																		$3,900,000		$19,500
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-07	30																		$0	0%	$0
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$3,900,000	0.522%	$20,400
9423062145	1081533672	E	2021-08-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-07	30																		$3,900,000	4%	$156,000

Este certificado se expide el día 2021-08-04 a las 10:13.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1082373027	9423102012	E	2021/08/06	2021/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,965,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVIAL ANDINO (9 Afiliados)						$18,918,526	$3,150,600			$18,918,526	$756,800			$18,510,000	$740,400			$18,918,526	$1,317,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (9 Afiliados)						$18,918,526	$3,150,600			$18,918,526	$756,800			$18,510,000	$740,400			$18,918,526	$1,317,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$92,000			$2,300,000	$160,100		$0	$0
1	CC	7558843	OSORIO LEON DIEGO YECID	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF43	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$160,100	30	$0	$0
Ciudad: CALARCA Depto: QUINDIO (8 Afiliados)						$16,618,526	$2,782,600			$16,618,526	$664,800			$16,210,000	$648,400			$16,618,526	$1,157,200		$0	$0
2	CC	1097394509	AMADOR SANCHEZ JOAN ANDRES	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
3	CC	28538381	GARCIA CUARTAS NATALIA	230301	30	$4,200,000	$714,000	EPS010	30	$4,200,000	$168,000	CCF43	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
4	CC	93396596	GUALTERO SANCHEZ RAFAEL ENRIQUE	230301	30	$3,950,000	$671,600	EPS002	30	$3,950,000	$158,000	CCF43	30	$3,950,000	$158,000	14-11	30	$3,950,000	$275,000	30	$0	$0
5	CC	1097398640	MOSQUERA GARCIA PAULA ANDREA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
6	CC	18470720	ORREGO DAMELINES DIEGO ALEJANDRO	230201	30	$4,200,000	$714,000	EPS016	30	$4,200,000	$168,000	CCF43	30	$4,200,000	$168,000	14-11	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
7	CC	1094961910	POLANIA ZULUAGA DAVID ALEJANDRO	230301	8	$320,000	$51,200	EPS044	8	$320,000	$12,800	CCF43	8	$320,000	$12,800	14-11	8	$320,000	$22,300	8	$0	$0
8	CC	1097408382	RUIZ LOPEZ NICOLAS	25-14	16	$640,000	$102,400	EPS044	16	$640,000	$25,600	CCF43	16	$640,000	$25,600	14-11	16	$640,000	$44,600	16	$0	$0
9	CC	1094913426	VALENCIA ERIKA PAOLA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF43	30	$500,000	$20,000	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$18,918,526	$3,150,600			$18,918,526	$756,800			$18,510,000	$740,400			$18,918,526	$1,317,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901442422	1	CONSORCIO INTERVIAL ANDINO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVIAL ANDINO	AVDA CALLE 26 69-76 T.TIERRA 1503	CALARCA-QUINDIO	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1082373027	9423102012	E	2021/08/06	2021/08/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,965,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$3,150,600	$0	$0	$3,150,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$102,400	$0	$0	$102,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,142,200	$0	$0	$2,142,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$906,000	$0	$0	$906,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,317,300	$0	$0	$1,317,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,317,300	$0	$0	$1,317,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$740,400	$0	$0	$740,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	$740,400	$0	$0	$740,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$756,800	$0	$0	$756,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$168,000	$0	$0	$168,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$216,000	$0	$0	$216,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	$38,400	$0	$0	$38,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$84,400	$0	$0	$84,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$158,000	$0	$0	$158,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,000	$0	$0	$92,000
TOTAL				9	$5,965,100	$0	$0	$5,965,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79398586
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROBERTO ANTONIO MONSALVO DIAGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CAJICA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 6B SUR #5-205 CS 56	TELÉFONO:	8151140
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - JOYCO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7807726821**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/08/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1097855145

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 741.200
SUBTOTAL:			1	**$ 741.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 545.000
SUBTOTAL:			1	**$ 545.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 26.200
SUBTOTAL:			1	**$ 26.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.312.400**

TOTAL APORTES A SALUD

	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZAC
	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 545.000	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	
NOMBRE	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																	
					PENSIÓN												SALUD					
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	A
									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO								
					230301-PORVENIR	30	$ 4.359.383	$ 697.600	$ 21.800	$ 21.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 741.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.359.383	$ 545.000	$ 0	$

Planilla Pagada

ANEXO NO. 18

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

MINFRA-MN-IN-15-FR-16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1	9	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

FECHA DE INICIO: 25-mar-21

PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-jul-22
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.999.975.010,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.999.975.010,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HERNAN BARRETO AGUDELO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	$ 599.997.501	31	12	2020	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42	$ 2.520.997.904	31	12	2020	LA LIQUIDACION DEL CONTRATO		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 1.199.995.002	31	12	2020	30	6	2025
Calidad del servicio	30	$ 1.799.992.503	Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB–100148835

Certificado de modificación o anexo No.: 3
alar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1	9	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma

Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 63202 - 13454 QND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 19

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MINFRA-MN-IN-15-FR-18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA: 1 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913 DE 2020 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGOQUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" (MÓDULO 2).

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL ANDINO

FECHA DE INICIO: 25-mar-21 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 18 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31-jul-22 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1904 DE 2020 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 25-mar-21

OBSERVACIONES: El plan de calidad del contrato de interventoría, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021.
A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO SI X NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: Por definir

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta la fecha de inicio del proyecto, la programación de la auditoria interna se dará una vez se otorge un periodo razonable para la adquisición total de recursos y la implementación de los procedimientos adoptados en el plan de calidad y la politica QHSE de la organización. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en la norma NTC ISO 9001:2015

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES: El seguimiento de los laboratorios tanto de obra como de interventoría se realizaran en el formato (resumen de ensayos de laboratorio), MINFRA-MN-IN-15-FR-11.
Para el presente periodo no se han adelantado obras.
El plan de inspección y ensayo del contrato de interventoria, se remite a la entidad contratante mediante la comunicación 09-04-21/1913-2020, emitida el día 9 de marzo de 2021.
A la fecha no se cuenta con observaciones por parte de la entidad contratante.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: No se cuentan con reportes para el presente periodo.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 4
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 2
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 2
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 7
No. Acumulado de quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 5

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)			
IG1: Índice de gestión 1 = Satisfacción del cliente medida a través de las encuestas de satisfacción del cliente	-	FORMULA: Suma de puntajes obtenidos en la encuesta / Suma de puntajes máximos de preguntas resueltas	FRECUENCIA: Trimestral	META: 86%	COMENTARIOS: Indicador de medición trimestral. Se envía al supervisor del INVIAS mediante oficio 49-06-21/1913-2020 el 28 de junio de 2021. El Invias respondió enviando la encuesta con el oficio DT-QUI 38075 DEL 22 de julio/2021, PUNTAJE DE 100.
IG2: Índice de gestión 2 = Reclamos y/o requerimientos satisfechos oportunamente	100%	FORMULA: Número de solicitudes (correos, oficio, etc) realizadas por el cliente satisfechas oportunamente (en los tiempos solicitados) / Número de solicitudes totales realizadas por el cliente (correos, oficio, etc)	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: Para el presente periodo, se han recibido comunicaciones por parte del cliente, de los cuales se han atendidos gradualmente de acuerdo a su prioridad
IG3: Índice de gestión 3 = Porcentaje de cumplimiento de requisitoscontractuales (únicamente aplica para las tareas de interventoria)	100%	FORMULA: Número de tareas ejecutadas por la interventoria aplicables al período / Numero de tareas programadas por la interventoria apliacables al período	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: A la fecha se ha atendido los requerimientos de la entidad contratante y del proyecto, no se han recibido quejas y/o reclamos al respecto.
IG4: Índice de gestión 4 = Porcentaje de verificación de cumplimiento de especificaciones (únicamente aplica para las tareas de Interventoria	-	FORMULA: Número controles realizados por Joyco en el período (F5-8.1) / Número de controles programados por Joyco en el período (F5-8)	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodom, teniendo que cuenta que actualmente, el proyecto se encuentra en actualización de Estudios y Diseños.
IG5: Índice de gestión 5 = Cumplimiento del programa de verificación de equipos de inspección y ensayo	-	FORMULA: Número de equipos verificados en el período con la frecuencia estipulada (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos) / Número de equipos a verificar en el período (F6-4 Programa de verificacion de calibracion de equipos)	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo que cuenta que actualmente, el proyecto se encuentra en actualización de Estudios y Diseños.
IG6: Índice de gestión 6 = Cumplimiento de entrega de informes al cliente	100%	FORMULA: Numero de informes entregados a tiempo al cliente en el periodo / Número de informes a entregar en el periodo	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: Se cumple el indicador. El informe mensual de interventoría No. 5 de julio, se remite con la comunicación 07-08-21/1913-2020, del 04 de agosto-21, así como los informes semanales 19, 20, 21 y 22
IG7: Índice de gestión 7 = Facturación oportuna de proyectos	100%	FORMULA: Número de actas de costos presentadas oportunamente en el período / Número de actas de costos a presentar en el período	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: Se cumple el indicador. Se facturo el acta de costos No. 5 de julio
IG8: Índice de gestión 8 = Cumplimiento del programa de Inspecciones HSE	-	FORMULA: N° de inspecciones HSE ejecutadas / N° de inspecciones HSE programadas	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo en cuental la etapa del proyecto y el personal con el cual cuenta actualmente la interventoría.
IG9: Índice de gestión 9 = Cumplimiento de programa de charlas de 5 minutos.	-	FORMULA: N° de charlas realizadas evaluadas / N° de charlas programadas	FRECUENCIA: Mensual	META: 100%	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo en cuenta la etapa del proyecto y el personal con el cual cuenta actualmente la interventoría.
IG10: Índice de gestión 10 = Consumo percapita de Papel	-	FORMULA: Resmas cosumidas en el mes / Numero de personas promedio del mes	FRECUENCIA: Mensual	META: 0,3 resma/persona MES	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo en cuenta la fecha de instalación del campamento de la interventoría. Se presentarán resultados para el presente periodo.
IG11: Índice de gestión 11 = Consumo Per-Capita energia	-	FORMULA: KW consumidos en el mes / Numero de personas	FRECUENCIA: Mensual	META: 21,8 KW/ Persona Mes	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo en cuenta la fecha de instalación del campamento de la interventoría. Se presentarán resultados para el presente periodo.
IG12: Índice de gestión 12 = Consumo Per-capita Agua	-	FORMULA: M3 consumidos en el mes	FRECUENCIA: Mensual	META: 0,90 M3 / Persona Mes	COMENTARIOS: No aplica para el presente periodo, teniendo en cuenta la fecha de instalación del campamento de la interventoría. Se presentarán resultados para el presente periodo.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: **No aplica para el presente periodo teniendo en cuenta la etapa en la cual se encuentra el proyecto.**

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación Total Electrónica	Topcon - Mod. ES-62	XV0104	2-jun-21	31052 2-jun-21	2-dic-21	
2	Nivel Automático	Topcon - Mod. AT-B4	JZ7100	8-jun-21	31070 8-jun-21	8-dic-21	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: JULIAN MORENO SANZ
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 - 24902 CND

Firma
Nombre: MARIA MONICA ARCE MADRID
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-111997 CND

Firmado digitalmente por HERNAN BARRETO AGUDELO

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 63202 - 13454 QND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO NO. 20

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO

MINFRA-MN-IN-3-FR-1

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

S 1 21	VR. MES 2 mayo 2021	VR. MES 3 junio 2021	VR. MES 4 julio 2021	VR. MES 5 julio 2021	VR. MES 6 agosto 2021	VR. MES 7 sept. 2021	VR. MES 8 oct. 2021	VR. MES 9 nov. 2021	VR. MES 10 dic. 2021	VR. MES 11 ENE.2022
3.410	18.967.490	$ 59.146.715	$ 92.604.788	$ 92.604.788	$ 95.971.156	$ 98.620.813	$ 98.620.813	$ 101.890.171	$ 101.890.171	$ 101.600.59
.333	$ 5.000.000	$ 10.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.00
-		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.00
-		$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.00
-	$ 2.500.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.00
		$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.000	$ 2.450.00
.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.000	$ 756.00
.000	$ 50.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.000	$ 760.00
		$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000	$ 1.350.00
.743	**$ 27.273.490**	**$ 82.862.715**	**$ 121.320.788**	**$ 123.520.788**	**$ 126.887.156**	**$ 129.536.813**	**$ 129.536.813**	**$ 132.806.171**	**$ 132.806.171**	**$ 132.516.59**

costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de es

uestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor

ANEXO NO. 21

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO AGOSTO DE 2021

Fecha	Consecutivo	Destino	Radicado de recibido - INVIAS	Asunto
2/08/2021	01-08-21/1913-2020	INVIAS	67618 de 02/08/2021	Remisión de Plan de Aprovechamiento Forestal del tramo Cartago - Quimbaya.
2/08/2021	02-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Comunicación DT-QUI 39764 Presentación oportuna actas de obra.
2/08/2021	03-08-21/1913-2020	INVIAS	67478 de 02/08/2021	Respuesta a comunicado DT-QUI 39764 presentación oportuna de Actas de obra 1, 2, 3 y 4.
2/08/2021	04-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	67786 de 03/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000163 Presentación APU Geomalla fibra de vidrio.
3/08/2021	05-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	68412 de 04/08/2021	Respuesta a comunicación CSM000154. Respuesta al oficio 67789 de Interventoría, fechado 14 de julio del 2021- Radicación Plan de Inversión Ambiental.
4/08/2021	06-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	68497 de 04/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000159 Informe General predial del Sector.
4/08/2021	07-08-21/1913-2020	INVIAS	68939 de 05/08/2021	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021.
4/08/2021	08-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	68581 de 04/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000165 Remisión Diseño MDC-19-13.
5/08/2021	09-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	68897 de 05/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000160 Entrega Plan de Inversión Social
9/08/2021	10-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70688 de 10/08/2021	Concepto sobre la solicitud de Modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020 según comunicado CSCMQ000183.
5/08/2021	11-08-21/1913-2020	INVIAS	69019 de 05/08/2021	Radicación Informe Trimestral Social No. 1
5/08/2021	12-08-21/1913-2020	INVIAS	69091 de 05/08/2021	Informe semanal de Interventoría No. 19.
6/08/2021	13-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	69747 de 06/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000166 Observaciones al PAGA tramo Armenia – Calarcá, Subtramos 1 y 3.2.
9/08/2021	14-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70279 de 09/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000170 Observaciones al Acta de Obra No. 5 mes julio.
9/08/2021	15-08-21/1913-2020	INVIAS	70485 de 09/08/2021	Remisión informe ejecutivo predial de julio de 2021.
9/08/2021	16-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70489 de 09/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000174 informe ejecutivo mensual julio 2021.
9/08/2021	17-08-21/1913-2020	INVIAS	70479 de 09/08/2021	Remisión Informe mensual de Interventoría No. 5 y acta de costos No. 5 mes de julio de 2021 corregida.
9/08/2021	18-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70401 de 09/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000176 Entrega informe mensual mes de julio 2021
9/08/2021	19-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70562 de 09/08/2021	Reiteración presentación documentos APU Geomalla fibra de vidrio.
9/08/2021	20-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70565 de 09/08/2021	Cumplimiento compromisos para actividades prioritarias.
9/08/2021	21-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70490 de 09/08/2021	Respuesta a comunicado CSCMQ000164 solicitud reprogramación programa de inversiones.
9/08/2021	22-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Comunicado Invias DT-QUI 41030 Actas de obra 1, 2, 3 y 4.
10/08/2021	23-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	70681 de 10/08/2021	Solicitud entrega expedientes prediales sector K3+300 AL K3+540.
11/08/2021	24-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	71342 de 11/08/2021	Envío memorando DO-55925 Certificación compatibilidad de planos elaborados en desarrollo de los contratos con el Sistema de Información Geográfica (SIG) del INVIAS.
11/08/2021	25-08-21/1913-2020	INVIAS	71336 de 11/08/2021	Respuesta a comunicado DT-QUI 42078 – Respuesta a entrada No. 68939 con fecha 05/08/2021 Observaciones al acta de costos No. 5 julio.
11/08/2021	26-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	7138 de 11/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000169, radicado No. 136658 Observaciones al informe mensual de julio gestión ambiental.
11/08/2021	27-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	71400 de 11/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000181 respuesta Plan de Inversión ambiental.
11/08/2021	28-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	71605 de 11/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000188 Observaciones al Acta de Obra No. 5 mes julio ajustada.
11/08/2021	29-08-21/1913-2020	INVIAS	71555 de 11/08/2021	Remisión informe predial general del sector.
11/08/2021	30-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	71566 de 11/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000189 informe general del sector.
11/08/2021	31-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicación CSCMQ000148 - Respuesta oficio N°67863 del 16 de julio del 2021- Radicación PAGA Tramo Cartago-Quimbaya Vr 2.0
11/08/2021	32-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicación CSCMQ000191 Respuesta oficio 68294 Observaciones Informe mensual social julio 2021.
12/08/2021	33-08-21/1913-2020	INVIAS	71889 de 12/08/2021	Remisión oficio del Contratista CSCMQ000190 del 11 de agosto de 2021, Solicitud Alcaldía de Quimbaya.
12/08/2021	34-08-21/1913-2020	INVIAS	71892 de 12/08/2021	Remisión de PAGA aprobado, Tramo Armenia - Montenegro.

CORRESPONDENCIA ENVIADA: PERIODO AGOSTO DE 2021

Fecha	Consecutivo	Destino	Radicado de recibido - INVIAS	Asunto
12/08/2021	35-08-21/1913-2020	INVIAS	71957 de 12/08/2021	Remisión Documentación trámite de aprobación APU No Previsto – Geomalla en fibra de vidrio.
12/08/2021	36-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	71962 de 12/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000144 - respuesta oficio No. 67842 del 15, observaciones a la hoja de ruta de anexo técnico ítem 12. permisos, licencias y autorizaciones.
12/08/2021	37-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	72080 de 12/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000145 - ENTREGA DOCUMENTOS TÉCNICOS FORESTALES TRAMO CARTAGO - ALCALÁ.
12/08/2021	38-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	72082 de 12/08/2021	Informe semanal de Interventoría No. 20.
13/08/2021	39-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	72441 de 13/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000186 - Observaciones al diseño geométrico Armenia (Y de patio bonito) – PR 0+0200 ruta 4003.
13/08/2021	40-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	72578 de 13/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000192 - Observaciones a expedientes prediales sector K3+300 – K3+540.
13/08/2021	41-08-21/1913-2020	INVIAS	72551 de 13/08/2021	Remisión Informe Trimestral Ambiental No. 1 y Anexos.
17/08/2021	42-08-21/1913-2020	INVIAS		Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No. 4 de junio.
17/08/2021	43-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	73160 de 1/08/2021	Informes de inversión y manejo del anticipo contrato de obra.
17/08/2021	44-08-21/1913-2020	INVIAS	73312 de 17/08/2021	Respuesta al oficio DT-QUI 43084 Inventario Árboles Susceptibles a talar.
17/08/2021	45-08-21/1913-2020	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	73280 de 15/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000140, radicado No. 136035 RESPUESTA OFICIOS N° 67843 DEL 15 DE JULIO DEL 2021. PAGA ARMENIA – MONTENEGRO.
19/08/2021	46-08-21/1913-2021	INVIAS	74219 de 19/08/2021	Notificación de situación de trabajos de compensación forestal realizados por la Empresa de Energía del Quindío (EDEQ).
19/08/2021	47-08-21/1913-2021	INVIAS	74170 de 19/08/2021	Remisión de extractos y reintegro de rendimientos financieros de la cuenta de anticipo de interventoría meses de junio y julio de 2021.
19/08/2021	48-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	74249 de 19/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000190 Oficio solicitud Alcaldía de Quimbaya.
19/08/2021	49-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	74380 de 19/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000205 Respuesta a oficio No. 68362 del 11 de agosto de 2021, entrega PAGA versión 3 tramo Cartago-Quimbaya.
19/08/2021	50-08-21/1913-2021	INVIAS	74419 de 19/08/2021	Informe semanal de Interventoría No. 21.
23/08/2021	51-08-21/1913-2021	INVIAS	75523 de 23/08/2021	Remisión acta de obra No. 5 de julio y acta de ajuste definitiva No. 4 de junio corregida.
23/08/2021	52-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	75563 de 23/08/2021	Reintegro de rendimientos financieros cuenta de anticipo de obra.
23/08/2021	53-08-21/1913-2021	INVIAS	75552 de 23/08/2021	Franjas adquiridas por LA NACION – MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS con destino a la ampliación y rectificación de la carretera Armenia – Montenegro.
23/08/2021	54-08-21/1913-2021	INVIAS	75583 de 23/08/2021	Remisión de PAGA aprobado, Tramo Cartago-Quimbaya.
23/08/2021	55-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	75492 de 23/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000212 - Entrega diseño pavimento sector Quimbaya – Alcalá V0.
24/08/2021	56-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	75934 de 24/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000204 - Diseño actualizado MDC-19-13.
24/08/2021	57-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicación CSCMQ000224 Radicado 137154 RESPUESTA OFICIO N.º 68346 ENTREGA INFORMES MENSUALES N.º 2 GESTIÓN AMBIENTAL.
24/08/2021	58-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	75800 de 24/08/2021	Envío revisión del Comunicado SEI 212 2021 423 - Informe final Vol. VII Estudio geotécnico y diseño de pavimentos tramo Armenia - La María – Calarcá.
24/08/2021	59-08-21/1913-2021	INVIAS	75802 de 24/08/2021	Comunicación CSCMQ000215 del contratista – Estudios y diseños sector Armenia – Montenegro.
26/08/2021	60-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	76772 de 26/08/2021	Solicitud informe ejecutivo mensual predial, sabana predial y tira topográfica.
26/08/2021	61-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022		Respuesta a comunicación CSCMQ000227 Radicado 137197. Entrega solicitud donación de material de excavación y/o derrumbe.
26/08/2021	62-08-21/1913-2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	77131 de 26/08/2021	Respuesta a comunicación CSCMQ000207 respuesta a su oficio 68260 del 6 de agosto de 2021, entrega PAGA versión 1 tramo Armenia – Calarcá, Subtramos 1 y 3,2.
26/08/2021	63-08-21/1913-2021	INVIAS	77062 de 26/08/2021	Informe semanal de Interventoría No. 22.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: PERIODO AGOSTO DE 2021					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**No. RADICADO**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
DT-QUI 39896	30/07/2021	2/08/2021	136413	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 60237 con Fecha 13/07/2021
CSCMQ000162	31/07/2021	2/08/2021	136422	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Presentación APU no previstos preliminares contrato de obra.
CSCMQ000163	31/07/2021	2/08/2021	136423	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Presentación APU Geomalla fibra de vidrio.
CSCMQ000164	30/07/2021	2/08/2021	136432	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud reprogramación programa de inversiones.
CSCMQ000165	2/08/2021	3/08/2021	136501	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Diseño MDC-19-13
CSCMQ000166	2/08/2021	3/08/2021	136513	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega Plan de Adaptación de la Guía Ambiental del tramo Armenia – Calarcá, sub tramos 1 y 3.2.
SMA 40354	2/08/2021	4/08/2021	136595	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 66507 con Fecha 29/07/2021
DT-QUI 41030	4/08/2021	5/08/2021	136634	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 66421 con Fecha 29/07/2021 "CORREO ELECTRONICO - Oficio: 54-07-21/1913-20 Rad Joyco 68093 Respuesta a comunicado DT-QUI 36979 Actas de obra 1, 2, 3 y 4."
CSCMQ000170	5/08/2021	6/08/2021	136649	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Acta de obra No 5.
CSCMQ000169	4/08/2021	6/08/2021	136658	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega informes mensuales Nº 2 Gestión Ambiental del 01 al 31 de julio 2021
CSCMQ000176	5/08/2021	9/08/2021	136694	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega informe mensual social del mes de julio
CSCMQ000180	9/08/2021	9/08/2021	136754	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Protocolo de Bioseguridad su comunicación 67541
CSCMQ000181	9/08/2021	9/08/2021	136756	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta a Oficio 68202. Radicación Plan de Inversión Ambiental Vr 0.0
CSCMQ000182	9/08/2021	9/08/2021	136760	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega copia de oficios y radicados
CSCMQ000183	4/08/2021	9/08/2021	136762	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Solicitud modificación del contrato de obra pública No. 1904 de 2020
CSCMQ000174	5/08/2021	10/08/2021	136766	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención Comunicado No.68060 del 28 de junio de 2021 - Informe Ejecutivo No.2 Gestión y Adquisición Predial mes de Julio 2021
CSCMQ000186	10/08/2021	10/08/2021	136796	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega diseño geométrico Armenia (Y de patio bonito) – PR 0+0200 ruta 4003.
DT-QUI 42078	9/08/2021	10/08/2021	136799	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 68939 con Fecha 05/08/2021
CSCMQ000185	9/08/2021	10/08/2021	136800	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención comunicaciones Nros. 68298 y 68307 Cumplimiento de compromisos para actividades prioritarias – Entrega expedientes prediales sector K3+300 – K3+540
CSCMQ000187	10/08/2021	11/08/2021	136804	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Estado trámite traslado de postes PR 3+0350 – 3+0530 vía Armenia – La María – Calarcá su comunicación 68298.
CSCMQ000188	10/08/2021	11/08/2021	136813	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Acta de obra No 5 ajustada comunicado 68282
CSCMQ000189	11/08/2021	11/08/2021	136816	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención observaciones comunicación 68209 - Informe Sector de los Tramos Armenia-Montenegro y Armenia-Calarcá
CSCMQ000190	11/08/2021	11/08/2021	136830	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Oficio solicitud Alcaldía Quimbaya
CSCMQ000193	11/08/2021	11/08/2021	136835	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	ANULADO
CSCMQ000192	11/08/2021	11/08/2021	136836	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Alcance COMUNICADO No. CSCMQ000185 del 10 de agosto 2021– Entrega expedientes prediales sector K3+300 – K3+540.
CSCMQ000191	11/08/2021	11/08/2021	136837	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio 68294 Observaciones Informe Mensual Social Julio
CSCMQ000196	11/08/2021	12/08/2021	136863	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Observaciones presentación APU Geomalla fibra de vidrio comunicados 68169-68296.
CSCMQ000197	11/08/2021	12/08/2021	136864	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega cronograma gestión predial – ambiental – diseños sector Armenia (Y de patio bonito) – La María PR 0+0000 – 0+0610 su comunicación 68298.
DT-QUI 42855	12/08/2021	12/08/2021	136907	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 70479 con Fecha 09/08/2021
CSCMQ000199	11/08/2021	13/08/2021	136911	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio N° 67972 del 23 de julio del 2021, Plan de Trabajo área Ambiental.
CSCMQ000201	13/08/2021	17/08/2021	136974	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega Plan de Trabajo de Sostenibilidad.
CSCMQ000202	13/08/2021	17/08/2021	136975	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Acta de obra No 5 ajustada comunicado 68356
CSCMQ000203	14/08/2021	17/08/2021	136978	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención comunicado 68422– Observaciones expedientes prediales sector K3+300 – K3+540.
DT-QUI 43084	13/08/2021	17/08/2021	136984	INVIAS	Inventario Arboles Susceptibles a talar.
CSCMQ000204	17/08/2021	17/08/2021	137001	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Diseño MDC-19-13
CSCMQ000205	17/08/2021	17/08/2021	137017	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio Nº 68362 del 11 de agosto del 2021, Entrega PAGA versión 0.3, Tramo Cartago - Quimbaya.
DT-QUI 43436	14/08/2021	18/08/2021	137035	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 71889 con Fecha 12/08/2021 "CORREO ELECTRONICO - Oficio: 33-08-21/1913-20 Rad Joyco 68375 Remision oficio del Contratista CSCMQ000190 del 11 de agosto de 2021, Solicitud Alcaldia de Quimbaya."
CSCMQ000207	17/08/2021	18/08/2021	137042	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio Nº 68260 del 06 de agosto del 2021, Entrega PAGA versión 1.0, Tramo Armenia – Calarcá.
CSCMQ000212	19/08/2021	19/08/2021	137088	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega diseño pavimento sector Quimbaya – Alcalá V0.
CSCMQ000214	19/08/2021	19/08/2021	137091	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega propuesta estudios y diseño sector La Florida – empalme PR 0+0000 ruta 4003 vía Armenia - Ibagué su comunicación 68298.
CSCMQ000215	19/08/2021	19/08/2021	137099	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Estudios y diseños sector Armenia – Montenegro.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: PERIODO AGOSTO DE 2021					
CONSECUTIVO	**FECHA CARTA**	**FECHA RADICADO**	**No. RADICADO**	**ORIGEN**	**ASUNTO**
CSCMQ000217	19/08/2021	19/08/2021	137119	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Atención Derecho de Petición en interés Particular del 23 de julio de 2021 recibido el día 02 de agosto de 2021 con radicación INVIAS 67319– Peticionaria RUTH GUTIERREZ RUIZ - Propietaria predios LA FE Y LA PRADERA Vía Armenia Montenegro – correo electrónico Ruguru56@hotmail.com; tel. 310 490 6646.
DO-GTE 44374	19/08/2021	19/08/2021	137120	INVIAS	Invitación socialización Proyecto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
DO-GTE 44375	19/08/2021	19/08/2021	137121	INVIAS	Invitación socialización Proyecto "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA-CALARCA Y ARMENIA-QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO-QUIMBAYA-ARMENIA-CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
CSCMQ000218	19/08/2021	19/08/2021	137122	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega de informe de implementación de protocolo de bioseguridad y SG-SST.
DT-QUI 44343	19/08/2021	20/08/2021	137148	INVIAS	Traslado derecho de petición
CSCMQ000223	20/08/2021	20/08/2021	137150	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega copia de oficios y radicados
CSCMQ000224	14/08/2021	20/08/2021	137154	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Respuesta oficio Nº 68346 del 11 de agosto del 2021, Entrega informes mensuales Nº 2 Gestión Ambiental del 01 al 31 de julio 2021
DO-GTE 44199	19/08/2021	23/08/2021	137174	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 65647 con Fecha 28/07/2021
CSCMQ000227	20/08/2021	23/08/2021	137197	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega solicitud donación de material de excavación y/o derrumbe
CSCMQ000229	24/08/2021	25/08/2021	137354	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Envío diseño geotécnico estabilización talud PR 3+0400MI ruta 4003 vía Armenia – Ibagué.
DT-QUI 45665	25/08/2021	26/08/2021	137413	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 75523 con Fecha 23/08/2021
DT-QUI 45571	25/08/2021	26/08/2021	137429	INVIAS	Respuesta a Entrada No 71957 con fecha 12/08/2021
DT-QUI 45562	25/08/2021	26/08/2021	137434	INVIAS	Respuesta a Entrada No 70688 con fecha 10/08/2021
CSCMQ000232	26/08/2021	26/08/2021	137439	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Remisión de información EDEQ Traslado de Postes ubicados en el PR 3+310 y el PR 3+580 Sector Urbanización Bomberos II Calarcá.
CSCMQ000234	26/08/2021	27/08/2021	137468	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022	Entrega de Diseño geométrico k0+000 – k0+686.87 (Armenia sector Patio bonito – La María.

ANEXO NO. 22

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

LEVANTAMIENTO VÍA ARMENIA CALARCÁ SECTOR PR0+000 A ENTRADA ARMENIA	MATERIALIZACIÓN LÍNEA DE CHAFLÁN SECTOR ESTADIO CALARCÁ MARGEN IZQUIERDA PR3+300 A PR3+560
	
SOCIALIZACIÓN PROYECTO EN ALCALDÍA DE CALARCÁ	MATERIALIZACIÓN LÍNEA DE CHAFLÁN PR1+880 A PR1+930 ARMENIA CALARCÁ
	

SOCIALIZACION TRABAJOS MANTENIMIENTO CON ALCALDIA QUIMBAYA	SOCIALIZACIONES PUNTUALES MONTENEGRO-QUIMBAYA
	
ELABORACION ACTAS DE VECINDAD MONTENEGRO - QUIMBAYA	REUNION TECNICA CON ALCALDIA DE ARMENIA. TRAMO ARMENIA - MONTENEGRO
	

RECORRIDO CON EDEQ CALARCA	TRAMITE DE PERMISOS APROVECHAMIENTO FORESTAL
	
REUNION DE SOCIALIACION PROYECTO CON EL DIRECTOR DEL INVIAS	**REUNION DE SOCIALIACION PROYECTO CON EL DIRECTOR DEL INVIAS**
	

LOCALIZACIÓN RED DE ACUEDUCTO PR0+000 PR0+500 MARGEN IZQUIERDA SECTOR ARMENIA MONTENEGRO	REUNIONES CON EPA-EDEQ-EFIGAS Y MERCAR
	