Ingeniero
CARLOS ABAD RAMIREZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DICIEMBRE DE 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido para el mes de diciembre de 2022 y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS LEGALIDAD

PROYECTO:	**ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)**

LONGITUD DEL CORREDOR: 232,56 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1001 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	NIT:	901.473.949-1
CONFORMACIÓN:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, con una participación del 85% EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, con una participación del 15%).		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33179
Valor Inicial:	$310.678.630.426 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 51.584.275.023,00		
Adición 1:	$ 8.199.993.068,00		
Adición 2:	$ 14.788.838.119,00		
Adición 3:	$ 3.595.443.836,00		
Adición 4:	$ 25.000.000.000,00		
Adición 5:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 362.262.905.449,00		
Anticipo Entregado:	$ 10.000.000.000,00		

Anticipo Amortizado:	$ 550.271.184,00
Saldo por Amortizar:	$ 9.449.728.816,00
Plazo Inicial:	31/08/2030
Total, Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Fecha de Fin:	11/09/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 432.513.563,00	$ 432.513.563,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 21.200.723,00	$ 21.200.723,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 8.199.993.068,00	$8.199.993.068,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.720.975.313,00	$3.720.975.313,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 5.969.272.079,00	$ 5.969.272.079,00	$ -
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 4.298.590.727,00	$ 4.298.590.727,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$800.000.000,00	$ -
164122	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.454.095.532,00	$3.454.095.532,00	$ -
686922	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.595.443.836,00	$ 3.595.443.836,00	$ -
912422	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 25.000.000.000,00	$ 9.989.078.556,00	$ 15.010.921.444,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de Obra 18	$ 3.389.780.225,00	$ 9.908.588,00	$ 3.399.688.813,00	$ 96.608.737,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 14.00%

% Básico ejecutado acumulado: 12,34%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO ADICIONAL DOS (2)			
Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 48058	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	18/052021	31/12/2025	$ 9.779.944.616,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	20/12/2021	31/12/2025	$ 10.000.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	18/052021	31/12/2028	$ 19.559.889.232,00
CALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00
ESTABILIDAD DE LAS OBRA EJECUTADAS	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.		$ 29.339.833.848,00
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 48058 ENDOSO 3 POR MEDIO DEL ENDOSO 3 SEGÚN ADICION NUMERO DOS (2) DE FECHA 20/12/2021, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
POLIZA DE RCE No. 14775	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/11/2021	31/12/2025	$ 4.150.530.402,00
NUMERO DE ANEXO CERTIFICADO MODIFICATORIO Y DOCUMENTO DE	PÓLIZA DE SEGURO RCE No.14775 ENDOSO SEGÚN ADICION NUMERO DOS (2)		

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
		Certificado No.	**Desde**	**Hasta**

Predios, Labora y Operaciones	$ 4.889.972.308,00	Póliza No. 14775 Endoso. 3	18/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	**CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)**

LONGITUD DEL CORREDOR: 110 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1006 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064	NIT:	901.476.491-4
CONFORMACIÓN:	ALCA INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35% INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%, HORACIO VEGA CÁRDENAS, con C.C 91.209.970 con una participación del 20%, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 con una participación del 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 con una participación del 5%.		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33165
Valor Inicial:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/08/2030		

Total, Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Fecha de Fin:	27/07/2031

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467521	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$6.125.861.986,00	$ 436.798.517,00	$5.689.063.469,00
346622	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$18.376.470.588,00	$2.063.800.725,00	$16.312.669.863,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de obra 8	$1.437.471.128,00	$10.504.597,00	$1.447.975.725,00	
AJUSTE PROV 8	$52.354.495,00	$382.591,00	$52.737.086,00	

NOTAS

1. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS expidió la Resolución No.2694 del 16 de septiembre de 2021, en el marco de la acción popular 25000-23-41-000-2021-00779-00, que ordena la suspensión del contrato de obra 1006 DE 2021.
2. El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-083-21 de 16 de septiembre de 2021, informa que razones jurídicas que se están presentando para el Consorcio San Sebastián 064 específicamente lo relacionado con el consorciado ICM manifiesta que no es procedente generar ninguna Factura a nombre del Consorcio hasta tanto no sea aprobada y legalizada la cesión presentada a la Entidad.
3. Se llevó a cabo la cesión de participación de ICM INGENIEROS S.A.S, correspondiente al 25% como integrante del CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, a favor de los CESIONARIOS, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 el 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 el 5%, así como los derechos y obligaciones que les corresponden en el Contrato No. 1006-2021 celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064. En consecuencia, el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, queda integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35% INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S., con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20%, HORACIO VEGA CÁRDENAS, con C.C 91.209.970 con una participación del 20%, GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1 con una participación del 20% y HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT. 901.262.851-3 con una participación del 5%.
4. El contrato se reanudó el 26 de agosto de 2022, de conformidad con la resolución 3160 de la misma fecha.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 2,319%
% Básico ejecutado acumulado: 1,28%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **Nacional de seguros S.A.** **Póliza de Cumplimiento CONTRATO PRINCIPAL**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.341.409.728,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 3.800.000.000 (De acuerdo a Memorando DO-GGP 44047 del 22/6/2021)	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.682.819.456,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2028

Estabilidad de la Obra	$ 28.024.229.184,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. Valor: $ 28.024.229.184 CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS. Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta
Calidad del Servicio	$ 615.825.000,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Certificado No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	4.670.704.86	Anexo o modificatorio N°0 DEL 11/6/2021	9/06/2021	31 de diciembre de 2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

DOCUMENTO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	990 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICAYECO 189	NIT:	901.480.839-9
CONFORMACIÓN:	AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado con NIT. 900.494.141-4 con un porcentaje de participación del 40% COPEBA S.A.S identificado con NIT. 830.011.122-9 con un porcentaje de participación del 30% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 30%).		
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33159
Valor Inicial:	$46.719.707.260 M/CTE, IVA INCLUIDO		
Valor Adición 1:	$ 800.000.000		
Valor Adición 2:	$ 2.404.167.986,00		
Valor Actual:	$ 49.923.875.246,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
Total Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	Hasta el 26 de julio del 2031		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 538.921.940,00	$ 538.921.940,00	$ -
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 7.370.706,00	$ 7.370.706,00	$ -
423821	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 1.623.229.650,00	$ 1.623.229.650,00	$ -
234421	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 0,00
211722	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 546.292.646,00	$ 546.292.646,00	$ 0,00
	11	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 2.404.167.986,00	$ 1.121.622.017,00	$ 1.282.545.969,00

373522	11	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 1.623.522.570,00	$ 290.110.024,00	$ 1.333.412.546,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta de costos No. 18	$ 66.119.918,00 $ 272.344.782,00	$ 12.562.784,00 $ 51.745.509,00	$ 78.682.702,00 $ 324.090.291,00	
TOTAL			**$ 402.772.993,00**	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
Compañía Mundial de seguros S.A.				
Póliza de Cumplimiento- ADICIONAL UNO (1)				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.532.471.566,40	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	13/05/2021	16/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.089.353.675,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	13/05/2021	16/07/2026

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.064.943.132,80	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	16/05/2026	16/07/2029
Calidad del Servicio	$ 4.597.414.699,20	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	16/01/2026	16/01/2031

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	**N. A.**				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

DOCUMENTOS No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Se asistió a los comités de obra citados.

AVANCE FISICO DE LOS CONTRATOS:

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO	KM CONTRATO	KM PREVISTOS	Km PAVIMENTADOS	KM MANTENIDOS	KM BASE/SUBBASE	KM OBRAS DE ARTE
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO						
TRAMO 1: RUTA1203 LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO	21	21	4,46	28,395	4,50	3,8
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO	21	21	1,22	6,9	2,15	1,5

AVANCE PREDIAL Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS:

	Tramo 1	Tramo 2
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR	0	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS	0	0
AVALUOS APROBADOS	0	0
PREDIOS ADQUIRIDOS	0	0

OBSERVACION:

En **TRAMO 1:** RUTA1203 *LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO* entre los PR 51+230 a PR54+500 de acuerdo con el diagnostico predial entregado y aprobado no se encuentran afectaciones prediales.

Para el **TRAMO 2:** *RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO* el contratista se encuentra elaborando el diagnostico predial entre los PR 41+800 a PR47+000.

AVANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO 1: RUTA1203LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO

Alcance del Proyecto:
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) En El Departamento Del Cauca, En El Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo 1

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
2021	$ 453.714.286	$ 8.608.350.209
	$ 8.199.993.068	
	$ 14.788.838.119	$ 14.788.838.119
2022	$ 3.454.095.532	$21.052.520.895,00
	$ 3.595.443.836,00	
	$ 25.000.000.000,00	
2023	$ 14.180.561.031	
2024	$ 28.361.122.062	
2025	$ 28.361.122.062	
2026	$ 42.541.683.093	
2027	$ 47.268.536.770	
2028	$ 47.268.536.770	
2029	$ 51.995.390.447	
2030	$ 46.793.868.373	
TOTAL	**$ 362.262.905.449,00**	**$44.449.709.223,00**

CONTRATO No. 1006 DE 2021 – MODULO 2 (OBRA)

CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)

Alcance del Proyecto:
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos del Cauca Y Huila

Actividades a desarrollar

- **Rehabilitación y/o Mantenimiento: L=18 Km**
  PR0+000 AL PR18+000 (Popayán- Cauca)

- **Mejoramiento y Pavimentación: L=33,0 Km**
  PR51+100 AL 54+100 (Purace-Cauca)
  (PARQUE NACIONAL PURACE)
  PR54+100 AL 83+100 (Isnos-Huila)- PNN

- **Mantenimiento: 11,6 Km**
  PR98+400 AL PR110+000 (Isnos-Huila)

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
2021	$ 6.125.861.986	$ 1.772.061.614,00
2022	$ 18.376.470.588	
2023	$ 27.564.705.882	
2024	$ 13.782.352.941	
2025	$ 27.564.705.882	
2026	$ 36.752.941.176	
2027	$ 27.564.705.882	
2028	$ 41.347.058.824	
2029	$ 45.941.176.471	
2030	$ 55.129.411.766	
TOTAL	**$ 300.149.391.398**	**$ 1.772.061.614,00**

CONTRATO No. 990 DE 2021 (INTERVENTORIA)

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

PROYECTO	VIGENCIA	APROPIACION		TOTAL, APROPIACION	EJECUCION (Facturación)	
		ANILLO DE MACIZO	*PALETARÁ*		*ANILLO DE MACIZO*	*PALETARÁ*
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN , VISIÓN 2030	2021	$546.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.169.522.296	$546.292.646	$ 1.087.927.420
		$ 800.000.000		$ 800.000.000	$800.000.000	
	2022	*$ 546.292.646*	*$ 1.623.522.570*	$ 2.169.815.216	$1.483.245.402	
	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689		
	2024	*$1.638.877.938*	*$ 1.217.626.264*	$ 2.856.504.202		
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261		
	2026	*$ 2.458.316.907*	*$ 3.247.027.631*	$ 5.705.344.538		
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689		
	2028	*$ 2.731.463.230*	*$ 3.652.906.517*	$ 6.384.369.747		
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958		
	2030	*$ 3.004.609.556*	*$ 4.870.550.108*	$ 7.875.159.664		
TOTAL		**$ 9.920.242.613**	**$ 27.599.464.647**	**$ 47.519.707.260**	**$ 2.829.538.048**	$ 1.087.927.420

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

JOSE ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
C.C. No. 76.311.695