Ingeniero
CARLOS ABAD RAMIREZ
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS RESPECTO A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 990 de 2021.
PERIODO:	DICIEMBRE DE 2021.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas para el mes de diciembre de 2021 y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS LEGALIDAD

PROYECTO:	**ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)**

LONGITUD DEL CORREDOR: 232,56 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1001 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	NIT:	901.473.949-1
CONFORMACIÓN:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, con una participación del 85% EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, con una participación del 15%).		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33179
Valor Inicial:	$310.678.630.426 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 8.199.993.068,00		
Adición 1:	$ 8.199.993.068,00		
Adición 2:	$ 0,00		
Adición 3:	$ 0,00		
Adición 4:	$ 0,00		
Adición 5:	$ 0,00		
Valor Actual:	$ 318.878.623.494,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		

Anticipo Amortizado:	$ 0,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	CIENTO CATORCE (114) MESES
Total, Prórrogas:	0
Prórroga 1:	0
Prórroga 2:	0
Prórroga 3:	0
Prórroga 4:	0
Prórroga 5:	0
Fecha de Fin:	31/08/2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 432.513.563,00	$ 432.513.563,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 21.200.723,00	$ 21.200.723,00	$ -
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 8.199.993.068,00	$8.154.635.923,00	$ 45.357.145,00
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 3.720.975.313,00		$ 3.720.975.313,00
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 5.969.272.079,00		$ 5.969.272.079,00
419521	20	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 4.298.590.727,00		$ 4.298.590.727,00
419521	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00		$ 800.000.000,00
TOTAL			$ 23.442.545.473,00	$8.608.350.209,00	$14.834.195.264,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción			Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución				
1	OBRA	28 al 30 de Jun de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -
1	AJUSTE DEF	28 al 30 de Jun de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -
2	OBRA	Julio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -
2	AJUSTE DEF	Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -
3	OBRA	Agosto de 2021	$ 24.492.065,00	$ 71.592,00	$ 24.563.657,00	$ -
3	AJUSTE PROV	Agosto de 2021	$ 435.197,00	$ 1.272,00	$ 436.469,00	$ -
3	AJUSTE DEF	Agosto de 2021	$ 38.586,00	$ 113,00	$ 38.699,00	$ -
4	OBRA	Septiembre de 2021	$ 106.098.096,00	$ 310.133,00	$ 106.408.229,00	$ -
4	AJUSTE PROV	Septiembre de 2021	$ 2.135.733,00	$ 6.243,00	$ 2.141.976,00	$ -
4	AJUSTE DEF	Septiembre de 2021	-$ 77.364,00	-$ 226,00	-$ 77.590,00	$ -
5	OBRA	Octubre de 2021	$ 261.093.335,00	$ 763.196,00	$ 261.856.531,00	$ -
5	AJUSTE PROV	Octubre de 2021	$ 4.498.503,00	$ 13.149,00	$ 4.511.652,00	$ -

5	AJUSTE DEF	Octubre de 2022	-$ 249.058,00	-$ 728,00	-$ 249.786,00	$ -
6	OBRA	Noviembre de 2021	$ 3.825.242.623,00	$ 11.181.478,00	$ 3.836.424.101,00	$ -
6	AJUSTE PROV	Noviembre de 2021	$ 78.423.385,00	$ 229.238,00	$ 78.652.623,00	$ -
7	OBRA	Diciembre de 2021	$ 4.281.129.577,00	$ 12.514.071,00	$ 4.293.643.648,00	$ -
TOTALES			$ 8.583.260.678,00	$ 25.089.531,00	$ 8.608.350.209,00	$ -

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 3,32%

% Básico ejecutado acumulado: 3,30%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS **COMPAÑÍA BERCKEY COLOMBIA SEGUROS** **Póliza de Cumplimiento- ADICIONAL N°1**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
		Certificado No.	**Desde**	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.779.944.616	Póliza No. 48058 Endoso. 3	20/12/2021	31/12/2025

Buen Manejo Anticipo y correcta inversión del anticipo	$ 10.000.000,00	Póliza No. 48058 Endoso. 3	18/05/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales.	$ 19.559.889.232,00	Póliza No. 48058 Endoso. 3	18/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra y calidad de las obras	$ 29.339.833.848,00	Póliza No. 48058 Endoso. 3	31/12/2025	31/12/2030
Calidad del Servicio	$ 669.375.000,00	Póliza No. 48058 Endoso. 3	31/01/2025	31/12/2030

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Vigencia**	
		Certificado No.	**Desde**	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$ 4.889.972.308,00	Póliza No. 14775 Endoso. 3	18/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se tramitó correspondencia informativa mediante el correo institucional.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	**CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)**

LONGITUD DEL CORREDOR: 110 Km

CONTRATO DE OBRA No.	1006 de 2021		
CONTRATISTA CEDENTE	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064	NIT:	901.476.491-4
CONFORMACIÓN:	ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%, ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 25%,		

	INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una participación del 20% HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970 con una participación del 20%).		
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33165
Valor Inicial:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	$ 0,00		
Adición 1:	$ 0,00		
Valor Actual:	$300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	31/08/2030		
Total, Prórrogas:	0		
Prórroga 1:	0		
Prórroga 2:	0		
Prórroga 3:	0		
Prórroga 4:	0		
Prórroga 5:	0		
Fecha de Fin:	31/08/2030		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
467521	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$6.125.861.986,00	$ 436.798.517,00	$5.689.063.469,00
TOTAL			**$ 6.125.861.986,00**	**$ 436.798.517,00**	**$ 5.689.063.469,00**

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción			Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución				
1	OBRA	28 al 30 de junio de 2021	$ -	$ -	**$ -**	$ -
1	AJUSTE DEF	28 al 30 de junio de 2021	$ -	$ -	**$ -**	$ -
2	OBRA	Julio 2021	$ 28.096.214	$ 205.318	$ 28.301.532,00	$ -
2	AJUSTE DEF	Julio 2021	$ .202.799	$ 8.790	$ 1.211.589,00	$ -
3	OBRA	Agosto 2021	$ 121.792.968	$ 890.026	$ 122.682.994,00	$ -
3	AJUSTE PROV	Agosto 2021	$ 1.761.126	$ 12.870	$ 1.773.996,00	$ -
3	AJUSTE DEF	Septiembre 2021	-$ 69.422	-$ 507	-$ 69.929,00	$ -

4	OBRA	Septiembre 2021	$ 276.998.490	$ 2.024.220	$ 279.022.710,00	$ -
4	AJUSTE PROV	Septiembre 2021	$ 3.847.509	$ 28.116	$ 3.875.625,00	$ -
TOTALES			**$ 433.629.684,00**	**$ 3.168.833,00**	**$ 436.798.517,00**	**$ -**

NOTAS

1. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS expidió la Resolución No.2694 del 16 de septiembre de 2021, en el marco de la acción popular 25000-23-41-000-2021-00779-00, que ordena la suspensión del contrato de obra 1006 DE 2021.
2. El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-083-21 de 16 de septiembre de 2021, informa que razones jurídicas que se están presentando para el Consorcio San Sebastián 064 específicamente lo relacionado con el consorciado ICM manifiesta que no es procedente generar ninguna Factura a nombre del Consorcio hasta tanto no sea aprobada y legalizada la cesión presentada a la Entidad.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 0,40%
% Básico ejecutado acumulado: 0,179%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Nacional de seguros S.A. Póliza de Cumplimiento CONTRATO PRINCIPAL				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 9.341.409.728,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 3.800.000.000 (De acuerdo a Memorando DO-GGP 44047 del 22/6/2021)	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 18.682.819.456,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	9/06/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 28.024.229.184,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: Igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de Interventoría. Valor: $ 28.024.229.184 CALIDAD AJUSTES Y DISEÑOS. Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta	
Calidad del Servicio	$ 615.825.000,00	Póliza No. 400033869 Certificado No. 14650283 Anexo 0	Nota de Vigencia: 5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños.	

Póliza de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Certificado No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	4.670.704.86	Anexo o modificatorio N°0 DEL 11/6/2021	9/06/2021	31 de diciembre de 2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

DOCUMENTO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

212132745	24/12/2021	INVIAS	Requerimiento de información
ICA-INV-0049	28/12/2021	INVIAS MINISTERIO DE TECNOGIAAS D ELA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Respuesta al requerimiento de Información radicado 212132745 de fecha de 24 de diciembre de 2021

NOTA: El contrato 1006 de 2021 se encuentra suspendido desdese el16 de septiembre de 2021
Durante este periodo se tramitó correspondencia informativa mediante el correo institucional.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

PROYECTO:	**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	990 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICAYECO 189	NIT:	901.480.839-9
CONFORMACIÓN:	AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado con NIT. 900.494.141-4 con un porcentaje de participación del 40% COPEBA S.A.S identificado con NIT. 830.011.122-9 con un porcentaje de participación del 30% ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado con NIT. 900.521.768-8 con un porcentaje de participación del 30%).		
Objeto:	INTERVENTORIA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA BOLÍVAR LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
Fecha de Inicio:	28/06/2021	No. de Oficio:	DO-GGP 33159
Valor Inicial:	$46.719.707.260 M/CTE, IVA INCLUIDO		
Valor Adiciones:	$ 800.000.000		
Valor Actual:	$ 47.519.707.260,00		
Anticipo Entregado:	$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	$ 0,00		
Saldo por Amortizar:	$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
Total Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	Hasta el 31 de julio del 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 538.921.940,00	$ 538.921.940,00	$ -
423821	54	C-2401-0600-90-0-2401023-02	$ 7.370.706,00	$ 7.370.706,00	$ -
423821	54	C-2401-0600-113-0-2401008-02	$ 1.623.229.650,00	$ 416.016.439,00	$1.207.213.211,00
234421	54	C-2401-0600-90-0-2401008-02	$ 800.000.000,00	$ 545.300.934,00	$ 254.699.066,00
TOTAL			**$ 2.969.522.296,00**	**$ 1.507.610.019,00**	**$1.461.912.277,00**

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado	Valor Amortizado

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS				
Compañía Mundial de seguros S.A.				
Póliza de Cumplimiento- ADICIONAL UNO (1)				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**		
		Certificado No.	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.532.471.566,40	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	13/05/2021	16/07/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 1.089.353.675,00	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	13/05/2021	16/07/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 3.064.943.132,80	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	16/05/2026	16/07/2029
Calidad del Servicio	$ 4.597.414.699,20	Póliza No. M-100141561 Certificado No. 14679543 Anexo 4	16/01/2026	16/01/2031

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	**N. A.**				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

DOCUMENTOS No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-CAU 72845	24/12/2021	JOAN ALEJANDRO CIFUENTES – PERSONERO MUNICIPIO DE SUCRE	INFORME PROYECTO VIA LA LUPA – BOLIVAR - SANTIAGO

Durante este periodo se tramitó correspondencia informativa mediante el correo institucional.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Durante este periodo se actualizó el archivo (OneDrive GGP – INVIAS) con los documentos pertinentes semanalmente. Se preparó la documentación requerida para la solicitud de documentos de la Contraloría.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Asistencia a los diferentes Comités de obra que se realizaron.

AVANCE FISICO DE LOS CONTRATOS:

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO	KM CONTRATO	KM PREVISTOS	Km PAVIMENTADOS	KM MANTENIDOS	KM BASE/SUBBASE	KM OBRAS DE ARTE
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO						
TRAMO 1: RUTA1203 LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO	21	21	3,8	0	3,8	3,8
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO	21	21	0	0	0	0

AVANCE PREDIAL Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS:

	Tramo 1	Tramo 2
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR	0	0
FICHAS PREDIALES APROBADAS	0	0
AVALUOS APROBADOS	0	0
PREDIOS ADQUIRIDOS	0	0

OBSERVACION:

En **TRAMO 1:** RUTA1203 *LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO* entre los PR 51+230 a PR54+500 de acuerdo con el diagnostico predial entregado y aprobado no se encuentran afectaciones prediales.

Para el **TRAMO 2:** *RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO* el contratista se encuentra elaborando el diagnostico predial entre los PR 41+800 a PR47+000.

AVANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO No. 1001 DE 2021 – MODULO 1(OBRA)
ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

TRAMO 1: RUTA1203LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
TRAMO 2: RUTA 25CC15 ROSAS - LA VEGA - SANTIAGO

Alcance del Proyecto:
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social Y Ambiental Sostenible Del Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) En El Departamento Del Cauca, En El Marco De La Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra Pública "Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030. Módulo

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
	$ 453.714.286	

2021	$ 8.199.993.068	$ 8.608.350.209
	$ 14.788.838.119	
2022	$ 3.454.095.532	
2023	$ 14.180.561.031	
2024	$ 28.361.122.062	
2025	$ 28.361.122.062	
2026	$ 42.541.683.093	
2027	$ 47.268.536.770	
2028	$ 47.268.536.770	
2029	$ 51.995.390.447	
2030	$ 46.793.868.373	
TOTAL	**$ 333.667.461.613**	**$ 8.608.350.209**

CONTRATO No. 1006 DE 2021 – MODULO 2(OBRA)

CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ)

Alcance del Proyecto:
Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos del Cauca Y Huila

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

VIGENCIAS	APROPIACION	EJECUCION (Facturación)
2021	$ 6.125.861.986	$ 436.798.517,00
2022	$ 18.376.470.588	
2023	$ 27.564.705.882	
2024	$ 13.782.352.941	
2025	$ 27.564.705.882	
2026	$ 36.752.941.176	
2027	$ 27.564.705.882	
2028	$ 41.347.058.824	
2029	$ 45.941.176.471	
2030	$ 55.129.411.766	
TOTAL	**$ 300.149.391.398**	**$ 436.798.517**

CONTRATO No. 990 DE 2021 (INTERVENTORIA)

DISTRIBUCION Y EJECUCION POR VIGENCIAS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO.

PROYECTO	VIGENCIA	APROPIACION		TOTAL, APROPIACION	EJECUCION (Facturación)	
		ANILLO DE MACIZO	*PALETARÁ*		*ANILLO DE MACIZO*	*PALETARÁ*
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN , VISIÓN 2030	2021	$546.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.169.522.296	$544.366.073	$ 416.016.439
		$ 800.000.000		$ 800.000.000	$547.227.507	
	2022	*$ 546.292.646*	*$ 1.623.522.570*	$ 2.169.815.216		
	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689		
	2024	*$1.638.877.938*	*$ 1.217.626.264*	$ 2.856.504.202		
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261		
	2026	*$ 2.458.316.907*	*$ 3.247.027.631*	$ 5.705.344.538		
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689		
	2028	*$ 2.731.463.230*	*$ 3.652.906.517*	$ 6.384.369.747		
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958		
	2030	*$ 3.004.609.556*	*$ 4.870.550.108*	$ 7.875.159.664		
TOTAL		**$ 9.920.242.613**	**$ 27.599.464.647**	**$ 47.519.707.260**	**$ 1.091.593.580**	**$ 416.016.439**

Cordialmente,



Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

JOSE ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN
C.C. No. 76.311.695