PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 23/02/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INTERNACIONAL NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO- REGIONAL BOLIVAR
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4333685 2022
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
VALOR:	$309.585.700,55
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ
NIT:	900.133.703
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Cartagena MAMONAL KILOMETRO 5 COLOMBIA - Bolívar Cartagena (CINAFLUP)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/12/2022
FECHA DE INICIO:	26/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/03/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 300.627.874,92

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 216.664.500,55 (Incluido este pago)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	A solicitud del supervisor del contrato, se procede a realizar agregado por la suma de $8.957826 pesos, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la adecuación del taller de soldadura quedo muy ajustado y que posterior a la estimación de recursos se identificaron mayores cantidades de obras a ejecutar que las contratadas, por lo cual es necesario adicionar el recurso excedente para la realización de estas actividades, para tal efecto se adjuntar oficio de mayores y menores cantidades, la presente agregar cuenta con el respaldo presupuestal CDP 8322.
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Según avance de obra 30% - 30% y 40%

OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PRODUCTO**
1.localizacion y replanteo manual	1.localizacion y replanteo manual	Verificacion en sitio de la obra y aceptación de actividades, seguimiento a obra en informe de avances, hasta el momento el 30% de la obra. El valor del contrato mes estes pago es de $ 216.664.500
2.cerramiento provisional en tela verde de polipropileno	2.cerramiento provisional en tela verde de polipropileno	
3.demolicion manual de piso	3.demolicion manual de piso	
4.desmonte de divisiones puertas y ventanas en altura de 5 mt	4.desmonte de divisiones puertas y ventanas en altura de 5 mt	
5.desmonte de rejas de protección en hierro existente en altura de 5 mt	5. desmonte de rejas de protección en hierro existente en altura de 5 mt	
6.excavacion manual en relleno compactado	6.excavacion manual en relleno compactado	
7.demolicion de muro en ladrillo en cualquier acabado con altura de 4.5 mt	7.demolicion de muro en ladrillo en cualquier acabado con altura de 4.5 mt	
8.desmonte de cubierta existente en mal estado en altura de 5 mt	8.desmonte de cubierta existente en mal estado en altura de 5 mt	

9.suministro y colocación de relleno granular compactado	9.suministro y colocación de relleno granular compactado	
10.desmonte de cabinas metálicas de soldadura	10.desmonte de cabinas metálicas de soldadura	
11.retiro de escombros	11.retiro de escombros	
12.desmonte de luminarias en altura de 5 mt	12.desmonte de luminarias en altura de 5 mt	
13.desmonte de ventiladores de techo en altura de 5 mt	13.desmonte de ventiladores de techo en altura de 5 mt	
14.desmonte de división en pvc	14.desmonte de división en pvc	
15.columnetas en concreto de 3000 psi	15.columnetas en concreto de 3000 psi	
16.viga aérea en concreto de 3000 psi	16.viga aérea en concreto de 3000 psi	
17.acero de refuerzo 60.000 psi	17.acero de refuerzo 60.000 psi	
18.construccion de viga de cimentación de sección de 25cm x 25 cm	18.construccion de viga de cimentación de sección de 25cm x 25 cm	
19.mantenimiento de estructura metalica tubular tipo cerchas soporte de cubierta	19.mantenimiento de estructura metalica tubular tipo cerchas soporte de cubierta	
20.suministro e instalación de cubierta tipo sandwichcon trasalpo industrializado	20.suministro e instalación de cubierta tipo sandwichcon trasalpo industrializado	
21.construccion de anden en concreto de espasor 10 cm	21.construccion de anden en concreto de espasor 10 cm	
22.levante en block #6	22.levante en block #6	
23.pañete 1:3 de espasor 0.02 m impermeabilizado con sika	23.pañete 1:3 de espasor 0.02 m impermeabilizado con sika	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA

					FINANCIERA	**No. de días ejecutados**	
23/02/2023	No.65	$92.921.201		$216.655.890	30%		30%



ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ

SUPERVISOR DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4333685 2022

OBSERVACIONES

Elaboró: ALEX ALVAREZ

.Revisó: Nombre, cargo..

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ	23/02/2023	1
OBJETO DEL CONTRATO	Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas	INTERVENTOR: NA SUPERVISOR: ALEX ALVAREZ LOPEZ	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
90 dias	27/12/2022	31/03/2023	$92.921.201	$ 309.585.701
Localización de la obra		Vigencia del contrato		
KR 56 # 1-125 carretera a Mamonal, Barrió Albornoz		2022	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato

Valor inicial del contrato	300,627,875	Valor anticipo	NA	$795.630	$ 2.650.801,40
Valor adición	$ 8.957.826				
Valor total	$ 309.585.701				

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	PRELIMINARES													
1.1	Localización y replanteo manual (incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M2	312,91	$ 3.309,00	1.035.419,19	312,91	3.309	1.035.419	312,91	3.309,00	1.035.419,19	312,91	3.309,00	1.035.419,19
1.2	Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	40,00	$ 25.153,00	1.006.120,00	40,00	25.153	1.006.120	40,00	25.153,00	1.006.120,00	40,00	25.153,00	1.006.120,00
1.3	Demolición Manual de Piso, Independiente del material E max= 10 cm, Incluye Alistado en Mortero y Antepiso.	M2	1,00	$ 23.379,00	23.379,00	1,00	23.379	23.379	1,00	23.379,00	23.379,00	1,00	23.379,00	23.379,00
1.4	Desmonte de divisiones, puertas y ventanas en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	M2	87,74	$ 52.809,00	4.633.461,66	87,74	52.809	4.633.462	52,48	52.809,00	2.771.152,28	52,48	52.809,00	2.771.152,28

1.5	Desmonte de rejas de proteccion en hierro existente en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	M2	29,26	$ 52.809,00	1.545.191,34	29,26	52.809	1.545.191	29,26	52.809,00	1.545.191,34	29,26	52.809,00	1.545.191,34
1.6	Excavación manual en relleno compactado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados)	M3	34,37	$ 31.876,00	1.095.578,12	34,37	31.876	1.095.578	3,99	31.876,00	127.304,78	3,99	31.876,00	127.304,78
1.7	Demolición de muro en ladrillo en cualquier acabado con alturas entre 0,00 m- 4,50m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	M2	31,10	$ 21.025,00	653.877,50	31,10	21.025	653.878	12,16	21.025,00	255.664,00	12,16	21.025,00	255.664,00
1.8	Desmonte de cubierta existente en mal estado en alturas entre 0,0m a 5,00 m. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	M2	420,00	$ 14.490,00	6.085.800,00	420,00	14.490	6.085.800	90,00	14.490,00	1.304.100,00	90,00	14.490,00	1.304.100,00
1.9	Suministro y colocación de relleno granular compactado (caracteristicas ip<10%, pasa tamiz#200<25%, tamaño máximo 7.5 cm) ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción.	M3	11,00	$ 90.348,00	993.828,00	11,00	90.348	993.828	0,00	90.348,00	0,00	0,00	90.348,00	0,00
1.10	Desmonte de cabinas metalicas de soldadura existentes	UND	15,00	$ 13.728,00	205.920,00	15,00	13.728	205.920	15,00	13.728,00	205.920,00	15,00	13.728,00	205.920,00
1.11	Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	M3	43,81	$ 45.000,00	1.971.450,00	43,81	45.000	1.971.450	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.12	Desmonte de luminarias en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	UND	8,00	$ 15.205,00	121.640,00	8,00	15.205	121.640	8,00	15.205,00	121.640,00	8,00	15.205,00	121.640,00
1.13	Desmonte de ventiladores de techo en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	UND	4,00	$ 15.205,00	60.820,00	4,00	15.205	60.820	4,00	15.205,00	60.820,00	4,00	15.205,00	60.820,00
1.14	Desmonte de división en pvc en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	M2	14,00	$ 18.731,00	262.234,00	14,00	18.731	262.234	14,00	18.731,00	262.234,00	14,00	18.731,00	262.234,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**19.694.719**			**19.694.719**			**8.718.945**			
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURA**													
2.1	Columnetas en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	ML	68,00	$ 120.000,00	8.160.000,00	68,00	120.000	8.160.000	64,95	120.000,00	7.794.000,00	64,95	120.000,00	7.794.000,00
2.2	Viga aerea en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	ML	76,00	$ 135.000,00	10.260.000,00	76,00	135.000	10.260.000	76,00	135.000,00	10.260.000,00	76,00	135.000,00	10.260.000,00
2.3	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	187,79	$ 6.900,00	1.295.751,00	187,79	6.900	1.295.751	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2.4	Construcción viga de cimentacion de seccion 25cmx25cms en concreto ; 4VARILLAS DE 1/2" estribos de 3/8" cada 20 cms.	M3	0,94	$ 670.000,00	629.800,00	0,94	670.000	629.800	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**20.345.551**			**20.345.551**			**18.054.000**			
3	**PISOS**													
3.1	Placa en concreto pulido de 3000 psi, e = 10 cm, incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	M2	312,91	$ 150.000,00	46.936.500,00	312,91	150.000	46.936.500	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

3.2	Pintura para demarcacion de pisos	ML	43,00	$ 9.008,00	387.344,00	43,00	9.008	387.344	0,00	9.008,00	0,00	0,00	9.008,00	0,00
3.3	Placa de contrapiso en concreto 3500 psi espesor 0.12 cm con malla electrosoldada 6 mm, lámina colaborante metaldeck cal. 20	M2	22,35	$ 198.000,00	4.425.300,00	22,35	198.000	4.425.300	10,70	198.000,00	2.118.600,00	10,70	198.000,00	2.118.600,00
3.4	Construcción anden en concreto de espesor 10 cms incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	M2	12,00	$ 113.000,00	1.356.000,00	12,00	113.000	1.356.000	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
4	**SUBTOTAL CAPITULO**				**53.105.144**			**53.105.144**			**2.118.600**			
	MAMPOSTERIA Y PAÑETES													
4.1	Levante en block No. 6	M2	130,00	$ 75.000,00	9.750.000,00	141,65	75.000	10.623.750	91,06	75.000,00	6.829.125,00	91,06	75.000,00	6.829.125,00
4.2	Pañete 1:3 espesor 0.02 m impermebilizado sika 1, áreas externas e internas	M2	280,00	$ 45.000,00	12.600.000,00	280,00	45.000	12.600.000	280,00	45.000,00	12.600.000,00	280,00	45.000,00	12.600.000,00
4.3	Muro de 15 cm de espesor en super boar de 8 mm, altura menor a 50 cm, para sellar parte superior de los muros	ML	43,42	$ 125.000,00	5.427.500,00	43,42	125.000	5.427.500	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
4.4	Redoblón en mortero 1:4 ancho 10x20 cm	ML	52,80	$ 38.000,00	2.006.400,00	52,80	38.000	2.006.400	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
4.5	Impermeabilización de redoblón con manto asfaltico e= 2 mm, incluye imprimante, ancho 50 cm	ML	44,00	$ 34.020,00	1.496.880,00	44,00	34.020	1.496.880	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**31.280.780**			**32.154.530**			**19.429.125**			
5	**CUBIERTAS**													
5.1	Mantenimiento de estructuras metalicas de tubular tipo cerchas soporte de cubierta, consistente en limpieza, grateado y aplicación de pintura poliamida y pintura de acabado esmalte, incluye andamios certificados	M2	420,00	$ 33.000,00	13.860.000,00	420,00	33.000	13.860.000	375,45	33.000,00	12.389.850,00	375,45	33.000,00	12.389.850,00
5.2	Suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich con traslapo industrializado- Panel con aislante en Polisocianurato clase 1 retardante al fuego; Espesor=30mm, lamina externa en acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400.	M2	420,00	$ 240.000,00	100.800.000,00	450,00	240.000	108.000.000	96,00	240.000,00	23.040.000,00	96,00	240.000,00	23.040.000,00
5.3	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard; espesor 6mm incluye acabados	M2	20,00	$ 89.000,00	1.780.000,00	20,00	89.000	1.780.000	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**116.440.000**			**123.640.000**			**35.429.850**			
6	**CARPINTERIA METALICA**													
6.1	Mantenimiento de estructuras metalicas de puertas, incluye lijado, grata, aplicación de anticorrosivo y pintura	M2	77,24	$ 33.877,00	2.616.659,48	77,24	33.877	2.616.659	0,00	33.877,00	0,00	0,00	33.877,00	0,00
6.2	Suministro e instalacion de ventana corrediza sistema 8025 con vidrio incoloro templado de 6mm, rodajas de acero, cierres de impacto, felpa, empaque, tornillos en acero y sellado con silicona.	M2	4,48	$ 510.668,00	2.287.792,64	4,48	510.668	2.287.793	0,00	510.668,00	0,00	0,00	510.668,00	0,00
6.3	Suministro e instalacion de puerta metalica en aluminio de resistencia ; incluye cerradura industrial. Seccion 2.20mx1m	UND	1,00	$ 875.430,00	875.430,00	1,00	875.430	875.430	0,00	875.430,00	0,00	0,00	875.430,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**5.779.882**			**5.779.882**						
7	**ESTUCO Y PINTURA**													
7.1	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	M2	400,00	$ 20.500,00	8.200.000,00	400,00	20.500	8.200.000	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
7.2	Suministro y aplicación de pintura acrilica tipo koraza o similar	M2	614,00	$ 24.500,00	15.043.000,00	614,00	24.500	15.043.000	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**23.243.000**			**23.243.000**						
8	**ASEO GENERAL**													

8.1	Aseo general y limpieza final del área intervenida.	M2	312,91	$ 3.416,00	1.068.900,56	312,91	3.416	1.068.901	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
	SUBTOTAL CAPITULO				**1.068.901**			**1.068.901**						
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**270.957.976**			**279.031.726**			**83.750.519,58**			**83.750.519,00**
	ADMINISTRACION	**5%**			13.547.899			13.951.586			$ 4.187.525,98			$ 4.187.525,95
	IMPREVISTO	**0%**												
	UTILIDAD	**5%**			13.547.899			13.951.586			$ 4.187.525,98			$ 4.187.525,95
	TOTAL A.U.				**27.095.798**			**27.903.173**			**8.375.051,00**			**8.375.051,00**
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD	**19%**			2.574.101			2.650.801			**795.629,94**			**795.629,93**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**300.627.875**			**309.585.701**			**92.921.201,00**			**92.921.200,00**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**300.627.875**
V/R ADICIONES:	**8.957.826**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**309.585.701**

V/R ANTICIPO:	-
% ANTICIPO :	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de avance de obra		**92.921.201,00**	30%			**92.921.201**	**216.664.500**	**30%**
TOTAL			**92921201**	**30%**	-	**0**	**92.921.201**	-	

Presento:

MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTINEZ

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

NOMBRE. ANA QUESADA ARREDONDO

DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

Visto Bueno:

ALEX ALVAREZ LOPEZ

SUPERVISOR SENA

VoBo

NOMBRE . CARLOS CARO LEONES

APOYO TECNICO

GRUPO CONSTRUCCIONES SENA

	Versión:07
	Código: GIL-F-029

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Certificación Contrato para Intervenciones a Inmuebles

FECHA DILIGENCIAMIENTO			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4333685 2022	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	22/12/2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	BOLÍVAR CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO	**POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-013-910510
CONTRATISTA	COSNTRUCCIONES E INGENIERIA MQ SAS	**NIT**	900.133.703
OBJETO:	ADECUAR EL AMBIENTE DE SOLDADURA DEL CENTRO INTERNACIONAL NAÚTICO FLUVIAL Y PORTUARIO DE LA REGIONAL BOLIVAR PARA RECIBIR DONACIÓN DE EQUIPOS DENTRO DEL PROYECTO ALIANZA PROA EN EL MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE EL SENA Y KOICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.		
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL QUIÑONES MARTÍNEZ		
CONCEPTO DEL CONTRATO		**ADECUACIONES**	
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O INVERSIÓN	BOLÍVAR	**POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-013-000000
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSIÓN	BOLÍVAR CENTRO NAUTICO ACUICOLA Y PESQUERO	**ESTADO DE TENENCIA**	
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE	ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL KM 5, CINAFLUP	**CIUDAD**	CARTAGENA
ORDENADOR DEL GASTO	BIBIANA BETIN HOYOS	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE CENTRO
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	910510	**DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?**	
SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ	**CONTRATO No**	CO1.PCCNTR.4333685 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A		
SUPERVISIÓN SENA	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ	**APOYO SUPERVISIÓN**	CARLOS CARO LEONES
FECHA DE INICIO	26/12/2022	**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**	31/03/2023

ACTOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO	**FECHA**		**CONCEPTO**
ADICIÓN No. 1	27/12/2022		MODIFICACIONES A LAS CANTIDADES DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**ANTICIPO DISCRIMINADO**		**TOTAL ANTICIPO**
				PORCENTAJE (%)	**VALOR**	
ADECUACION AMBIENTE DE SOLDADURA CINAFLUP	298.053.774,14	2.574.100,78	300.627.874,92	0%	-	-
			-	0%	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**298.053.774**	**2.574.101**	**300.627.874,92**		**VALOR TOTAL ANTICIPO**	**-**
ACTO ADMINISTRATIVO	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**PORCENTAJE (%)**	**VALOR**	**TOTAL ANTICIPO**
MODIFICACIONES A LAS CANTIDADES DE OBRA	8.881.125,00	76.700,63	8.957.825,63	0%	-	-
				0%		
				0%		
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES	**8.881.125,00**	**76.700,63**	**8.957.825,63**		**VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO**	**-**
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				**309.585.700,55**		
DATOS CONTABLES	**VALOR TOTAL DEL IVA**			**2.650.801,41**	**VR TOTAL ANTICIPO**	**-**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA			**306.934.899,14**		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			**¿INCLUYE DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?**		**NO**
No. REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**FECHA**	**VALOR**	**NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER**	**% DEMOLICIÓN**	**ÁREA EN M²**
8322	31/10/2022	309.588.177,00	N/A	0%	N/A

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

DATOS GENERALES DEL PAGO				**AVANCE GENERAL**	
PAGO No.	**1**	**VALOR SIN IVA**	92.125.571,00	**TOTAL PAGADO CON ESTE COBRO**	185.842.402,00
		VALOR DEL IVA	795.630,00	**% AMORTIZADO**	0%
FACTURA No.	**CIMQ No. 65**	**VALOR TOTAL FACTURA**	92.921.201,00	**% PRESUPUESTO EJECUTADO**	30,0%
TIPO DE PAGO	**PARCIAL**	**AMORTIZACIÓN**	-	**% PRESUPUESTO POR EJECUTAR**	70,0%
FECHA FACTURA	**24/02/2023**	**VALOR NETO A PAGAR**	**92.921.201,00**	**% AVANCE DE OBRA**	30%
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIONES			**CUENTA CONTABLE A AFECTAR**	1615

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

¿COMPONENTE NUEVO?	NO	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	SI	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	NO
¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	NO	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	60	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	N/A
¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	NO	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	NO	ÁREA CONSTRUIDA Y TERMINADA M²	N/A

CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES

NOMBRE COMPONENTE	**ÁREA m2**	**VALOR SIN IVA DE CONSTRUCCIONES, ADICIÓN O MEJORA A COMPONENTE**	**IVA**	**VALOR EDIFICACION O ELEMENTO CONSTRUIDO**
MODIFICACIONES A LAS CANTIDADES DE OBRA	312,91	8.881.125	76.701	8.957.826
			-	-
SUBTOTAL	312,91	8.881.125,00	76.700,63	8.957.825,63

HISTÓRICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES

CONCEPTO	**VALOR ACTAS DE AVANCE**	**% AVANCE DE OBRA**	**AMORTIZACION DEL ANTICIPO**	**NETO PAGADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA #1	92.921.201,00	30,00%	0,00	92.921.201,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGADO	92.921.201,00	30,00%	-	92.921.201,00	

PAGO PENDIENTE O EN TRÁMITE

	92.921.201,00		-	92.921.201,00	-
TOTAL EJECUTADO	**185.842.402,00**	**30%**	-	**185.842.402,00**	

CONTROL CONTABLE

CONCEPTO	**VALOR IVA**	**VALOR SIN IVA**	**VALOR TOTAL = A NETO PAGADO**	**NO. COMPROMISO**	**ORDEN DE PAGO / # OBLIGACIÓN**	**FECHA**
ACTA DE EJECUCION PARC	$0,00		0,00			
-	$795.630,00	92.125.571,00	92.921.201,00			
TOTAL PAGADO	**$795.630,00**	**92.125.571,00**	**92.921.201,00**			

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE ENTRADA ALMACÉN	**FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN**		**TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN**	**VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN**

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMAS:			
SUPERVISOR (NOMBRE)	**ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ**	**PROFESIONAL APOYO (NOMBRE)**	
CEDULA DE CIUDADANIA	**73.580.965**	**CEDULA DE CIUDADANIA**	

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4333685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/12/2022 1:32:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4333685
Objeto del contrato	Adecuar el ambiente de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario de la Regional Bolivar para recibir donación de equipos dentro del proyecto alianza proa en el marco de cooperación internacional entre el Sena y KOICA, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	21 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/03/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo Administrativo CINFP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 900133703

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 2:31:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 4:15:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4333685_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	22/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	23 horas de tiempo transcurrido *(26/12/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(26/12/2022 9:14:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10618843	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	395.408.118,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10627230	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10595619	Seriedad de la oferta	-	53.727,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4333685
Proveedor CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ
Creado por BEATRIZ EUGENIA RODRIGUEZ MATURANA
Agregado en 3 horas de tiempo transcurrido *(27/12/2022 6:51:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso de SAMC RB CINAFLUP No. 0001 2022

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 5 VIA MAMONAL
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección KM 5 VIA MAMONAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cartagena MAMONAL KILOMETRO 5	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1	CO1.PCCNTR.4333685
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 309.576.102,69	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 300.627.874,92
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Localiz...	72121103	Localización y replanteo manual (incluye localización planimétrica de obras arquitectónicas, estructurales, de redes y acabados, nivelación de puntos de referencia, instalación de estacas y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	312,91	M2	3.401,93	3.309,00	1.064.497,92	1.035.419,19
Cerrami...	72121103	Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	40,00	ML	25.858,26	25.153,00	1.034.330,40	1.006.120,00
Demolic...	72121103	Demolición Manual de Piso, Independiente del material E max= 10 cm, Incluye Alistado en Mortero y Antepiso.	1,00	M2	24.035,32	23.379,00	24.035,32	23.379,00
Desmont...	72121103	Desmonte de divisiones, puertas y ventanas en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	87,74	M2	54.291,53	52.809,00	4.763.538,84	4.633.461,66
Desmont...	72121103	Desmonte de rejas de proteccion en hierro existente en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	29,26	M2	54.291,53	52.809,00	1.588.570,17	1.545.191,34
Excavac...	72121103	Excavación manual en relleno compactado (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero autorizados)	34,37	M3	32.770,99	31.876,00	1.126.338,93	1.095.578,12
Demolic...	72121103	Demolición de muro en ladrillo en cualquier acabado con alturas entre 0,00 m- 4,50m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	31,10	M2	21.614,99	21.025,00	672.226,19	653.877,50
Desmont...	72121103	Desmonte de cubierta existente en mal estado en alturas entre 0,0m a 5,00 m. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente.	420,00	M2	14.897,16	14.490,00	6.256.807,20	6.085.800,00
Suminis...	72121103	Suministro y colocación de relleno granular compactado (características ip<10%, pasa tamiz#200<25%, tamaño máximo 7.5 cm) ensayos y todo lo requerido para su correcta ejecución y recibo a satisfacción.	11,00	M3	92.883,87	90.348,00	1.021.722,57	993.828,00
Desmont...	72121103	Desmonte de cabinas metalicas de soldadura existentes	15,00	M3	14.113,65	13.728,00	211.704,75	205.920,00
Retiro ...	72121103	Retiro de escombros (incluye cargue, retiro, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado por la autoridad ambiental y/o autoridad territorial)	43,81	M3	24.091,66	45.000,00	1.055.455,62	1.971.450,00
Desmont...	72121103	Desmonte de luminarias en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	8,00	M	15.631,28	15.205,00	125.050,24	121.640,00
Desmont...	72121103	Desmonte de ventiladores de techo en altura entre 0,0m hasta 4,5m, contempla entrega a entidad. Contempla el uso andamio certificado y todos los requerimientos legales para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente (se entrega a la entidad)	4,00	M	15.631,28	15.205,00	62.525,12	60.820,00
Desmont...	72121103	Desmonte de división en pvc en alturas entre 0,00m a 5,00m. Incluye andamio certificado y todos requerimientos legales vigentes para trabajo en alturas según la normativa HSEQ vigente	14,00	M2	19.256,65	18.731,00	269.593,10	262.234,00
Columne...	72121103	Columnetas en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	68,00	ML	71.402,73	120.000,00	4.855.385,64	8.160.000,00
Viga ae...	72121103	Viga aerea en concreto 3000 psi 0.15x0.20 m, 4Ø 1/2" longitudinal y estribos 3/8" cada 0.15 cm, incluye formaleteria	76,00	ML	71.402,73	135.000,00	5.426.607,48	10.260.000,00
Acero d...	72121103	Acero de refuerzo 60000 psi	187,79	KG	6.687,81	6.900,00	1.255.903,84	1.295.751,00
Construu...	72121103	Construcción viga de cimentacion de seccion 25cmx25cms en concreto ; 4VARILLAS DE 1/2" estribos de 3/8" cada 20 cms.	0,94	M3	650.000,00	670.000,00	611.000,00	629.800,00
Placa e...	72121103	Placa en concreto pulido de 3000 psi, e = 10 cm, incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	312,91	M2	96.231,64	150.000,00	30.111.842,47	46.936.500,00
Pintura...	72121103	Pintura para demarcacion de pisos	43,00	ML	9.260,35	9.008,00	398.195,05	387.344,00
Placa d...	72121103	Placa de contrapiso en concreto 3500 psi espesor 0.12 cm con malla electrosoldada 6 mm, lámina colaborante metaldeck cal. 20	22,35	M2	170.194,24	198.000,00	3.803.841,26	4.425.300,00
Construu...	72121103	Construcción anden en concreto de espesor 10 cms incluye malla electrosoldada de 6 mm @ 15 cm en doble sentido.	12,00	M2	96.232,00	113.000,00	1.154.784,00	1.356.000,00
Levante...	72121103	Levante en block No. 6	130,00	M2	73.768,91	75.000,00	9.589.958,30	9.750.000,00
Pañ...	72121103	Pañete 1:3 espesor 0.02 m impermebilizado sika 1, áreas externas e internas	280,00	M2	42.208,49	45.000,00	11.818.377,20	12.600.000,00
Muro de...	72121103	Muro de 15 cm de espesor en super boar de 8 mm, altura menor a 50 cm, para sellar parte superior de los muros	43,42	ML	107.436,73	125.000,00	4.664.902,82	5.427.500,00
Redobl&...	72121103	Redoblón en mortero 1:4 ancho 10x20 cm	52,80	ML	31.248,79	38.000,00	1.649.936,11	2.006.400,00
Imperme...	72121103	Impermeabilización de redoblón con manto asfaltico e= 2 mm, incluye imprimante, ancho 50 cm	44,00	ML	34.974,78	34.020,00	1.538.890,32	1.496.880,00
Manteni...	72121103	Mantenimiento de estructuras metalicas de tubular tipo cerchas soporte de cubierta, consistente en limpieza, grateado y aplicación de pintura poliamida y pintura de acabado esmalte, incluye andamios certificados	420,00	M2	31.401,00	33.000,00	13.188.420,00	13.860.000,00
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de cubierta tipo sandwich con traslapo industrializado- Panel con aislante en Polisocianurato clase 1 retardante al fuego; Espesor=30mm, lamina externa en acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (sup) 5 trapecios / lamina interna en Acero pre pintado Calibre 28 color Blanco RAL 9002 Acabado (inf) Acanalado 400.	420,00	M2	224.103,62	240.000,00	94.123.520,40	100.800.000,00
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de cielo raso en superboard; espesor 6mm incluye acabados	20,00	M2	89.000,00	89.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Manteni...	72121103	Mantenimiento de estructuras metalicas de puertas, incluye lijado, grata, aplicación de anticorrosivo y pintura	77,24	M2	34.827,59	33.877,00	2.690.083,05	2.616.659,48
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de ventana corrediza sistema 8025 con vidrio incoloro templado de 6mm, rodajas de acero, cierres de impacto, felpa, empaque, tornillos en acero y sellado con silicona.	4,48	M2	525.000,00	510.668,00	2.352.000,00	2.287.792,64
Suminis...	72121103	Suministro e instalacion de puerta metalica en aluminio de resistencia ; incluye cerradura industrial. Seccion 2.20mx1m	1,00	M	900.000,00	875.430,00	900.000,00	875.430,00
Estuco ...	72121103	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	400,00	M2	21.386,38	20.500,00	8.554.552,00	8.200.000,00
Suminis...	72121103	Suministro y aplicación de pintura acrilica tipo koraza o similar	614,00	M2	25.353,88	24.500,00	15.567.282,32	15.043.000,00
Aseo ge...	72121103	Aseo general y limpieza final del área intervenida.	312,91	M2	3.503,80	3.416,00	1.096.374,06	1.068.900,56
COSTO	72121103	COSTO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINIS...	72121103	ADMINISTRACION UTILIDAD	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A...	72121103	TOTAL A.U.	1,00	UN	70.921.987,00	27.095.797,65	70.921.987,00	27.095.797,65
COSTO D...	72121103	COSTO DIRECTO MAS AU	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. ...	72121103	I.V.A. DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	2.245.863,00	2.574.100,78	2.245.863,00	2.574.100,78

COSTO	72121103	COSTO TOTAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación_de_Oferta Proceso SAMC RB CINAFLUP 0001 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ 2022.docx	Aceptación_de_Oferta Proceso SAMC RB CINAFLUP 0001 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ 2022.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BIBIANA DEL CARMEN I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30563601	Guardar y notificar
Supervisor	ALEX AUGUSTO ALVAR	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEX AUGUSTO ALVAREZ LOPEZ	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 4:15:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS
Expenditure Approver	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS	4 días de tiempo transcurrido *(22/12/2022 4:15:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BIBIANA DEL CARMEN BETIN HOYOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	300.627.874,92
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	300.627.874,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-013-910510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8322	CDP	Generado	309.588.177 COP	309.577.091 COP	36-02-00-013-910510	Editar

Saldo de CDP 309.588.177 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 309.577.091 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 16/11/2022 11:19 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	123622	Presupuestal (CDP)	23/12/2022 12:00 AM	Generado	300.627.874,92 COP	300.627.874,92 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 300.627.874,92 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 300.627.874,92 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/12/2022 6:51 AM