PAUNA, MARZO 1 DE 2023

ING. MIGUEL GUTIERREZ
SUPERVISOR

REF. CONTRATO No. 164 DE 2022
ASUNTO: Solicitud de prorroga y/o ampliación de plazo

Respetado ing.

De conformidad con la referencia me permito solicitar prorroga y/o ampliación de plazo del contrato No. 164 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se suscribió el acta de inicio el día viernes 16 de diciembre de 2022, y suspensión el día 19 de diciembre del mismo año, por motivos de que el juzgado de Pauna entraba en receso de vacaciones.
2. Entre el 16 de diciembre y el 19 de diciembre de 2022, en este transcurso se perdieron prácticamente tres días por los motivos expuestos en el acta de suspensión.
3. Se dio reinicio el día 11 de enero de 2023, pero en realidad se reinicio el día 17 de enero del 2023, por motivos de que el juzgado debía trasladar o reubicar documentos y/o elementos de importancia para el despacho y estos se pudieron ubicar en el transcurso del 11 de enero del 2023 al 17 de enero del 2023. Es decir, no se pudo realizar ninguna actividad dentro de estos días seis (6) días.
4. Se prorroga el contrato el día 12 de febrero de 2023 hasta el día 3 de marzo de 2023.
5. Que, dentro del transcurso de la prórroga se realizaron todos los requerimientos administrativos que originaron dicha prorroga, los cuales se concluyeron y materializaron hasta el día 28 de febrero de 2023.
6. Que una vez agotado el impase se reinicien los trabajos represados para la culminación y terminación adecuada del objeto del contrato.

Por lo anterior expuesto solicito muy respetuosamente la ampliación del plazo hasta por un término no mayor a 20 días.

Cordialmente,



CARLOS DEL RIO DIAZ
C.C. 19.341.681 DE BOGOTA
CONTRATISTA