INFORME DE SEGUIMIENTO
DEL SUPERVISOR EN LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

INFORME PARCIAL (MENSUAL) __2____ FINAL _____

PERIODO DE:	**08 DE OCTUBRE A 07 DE NOVIEMBRE DE 2022**
CONTRATO No.	: 131 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Mínima cuantía
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: IP 013 de 2022
OBJETO	: Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es "Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)".
LOCALIZACIÓN	: Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía) La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)
VALOR	: $59.800.000 (Cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos)
PLAZO	: Hasta 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	: 8 de septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JMS-C, conformado por JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC (70%) Y JOSE MARIA SIERRA CARRASQUILLA (30%)
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: BRV Ingeniería y planeación SAS

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

El presente informe mensual de supervisión pertenece a las semanas comprendidas entre la numero 5 iniciada el 08 de octubre del año 2022 y la semana 8 que termina el 07 de noviembre del año 2022, para los contratos de consultoría e interventoría 147 de 2022 y 131 de 2022 respectivamente:

A continuación, se relacionan las actuaciones contractuales realizadas en el avance del mes 2:

Semana 5:

- La interventoría envió a la consultoría la notificación de la solicitud de la modificación contractual del contrato No. 147 de 2022 mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-027-2022, además la interventoría manifestó que avala dicha solicitud realizada.

- La interventoría envió la solicitud de la información de la sede de Neiva mediante oficio No. BRV-INT- CSJ-026-2022.

- La interventoría aprobó los informes semanales No. 1 y 2 de consultoría corregidos mediante oficio No. BRV- INT-CSJ-029-2022

- La interventoría hizo entrega del informe semanal No. 2 de interventoría a la entidad mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-030-2022.

- La interventoría hizo entrega del informe semanal No. 2 de consultoría aprobado a la entidad mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-031-2022.

- La interventoría hizo la solicitud a la consultoría del informe semanal No. 3 mediante oficio No. BRV- INT-CSJ-032-2022. ya que se empiezan a presentar retrasos en la entrega de dichos informes.

Semana 6:

- La interventoría remitió a la consultoría la respuesta dada por parte de la supervisión en cuanto a la solicitud de Información técnica Municipio de Barrancominas - Guainía. Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-036-2022.
- La interventoría remitió a la consultoría la respuesta dada por parte de la supervisión en cuanto a la solicitud de la Normativa del Predio para la Sede La Primavera Vichada. Mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-037-2022.

Semana 7:

- El 21/10/2022 se recibió los informes básicos preliminares los cuales fueron aprobados por parte de la interventoría.
- Se avanzó en el trámite del desembolso del anticipo correspondiente al contrato de consultoría No. 147 de 2022, el cual fue revisado y aprobado por la interventoría mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-073-2022.
- Se recibieron los informes semanales 1,2 y 3 con las correcciones exigidas.
- Se recibió y se remitió a la interventoría la respuesta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de aspectos como el componente estructural entre otras observaciones de la sede de Neiva Huila.
- Se recibió la aprobación de documentos para el trámite del anticipo del contrato de Consultoría No. 147-2022 mediante oficio BRV-INT-CSJ-073-2022.

Semana 8:

- Se realizó la entrega a la interventoría de las correcciones u observaciones a los informes básicos preliminares de las sedes de Neiva y Zipaquirá.
- Se continuo con el proceso de revisión de los informes base preliminar de las sedes de Barrancominas, La Primavera, Orucué, Bolívar, Concordia.
- Se solicito mediante correo electrónico el permiso de ingreso a los profesionales de consultoría e interventoría para la visita de reconocimiento e inspección a la sede de Zipaquirá Cundinamarca.
- Se procedió a revisar el informe semanal No. 4 de interventoría.
- Se procedió a revisar el informe semanal No. 5 de interventoría.
- Se procedió a revisar el informe semanal No. 6 de interventoría mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-084-2022.
- Se envió al interventor las observaciones de los informes base preliminar de las sedes de Zipaquirá y Neiva para que fueran remitidas al consultor para su corrección.

1.2. GARANTÍAS

Tabla No.1 garantías de la interventoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 25/08/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022. La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 8/08/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se deben hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el Secop II el día 25/08/2022.

Tabla No.2 garantías de la interventoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS			
CONTRATO 131 de 2022- INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 04/10/2022			
No Póliza	62-44-101016046		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	07/08/2023	$ 8.970.000.00
Calidad del servicio	04/02/2023	04/02/2028	$ 14.950.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legalese indemnizaciones laborales	08/09/2022	04/02/2026	$ 8.970.000.00

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022. La póliza 62-44-101016046 de Seguros del Estado S.A Anexo 1-2-3, fue cargada a la plataforma SECOP II el 26/09/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se deben hacer a esta. Una vez realizados los ajustes y diferentes verificaciones, se aprobó en el Secop II el día 04/10/2022.

Tabla No.3 garantías de la consultoría conforme al contrato

GARANTÍAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS Aprobación 24/08/2022			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	17/08/2022	30/06/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17/08/2022	30/06/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	17/08/2022	31/12/2025	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	31/12/2022	31/12/2027	$ 301.191.224.50

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022. La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 0, fue cargada a la plataforma SECOP II el 22/08/2022 y aprobada en SECOP II el 24/08/2022 por parte de la entidad.

Tabla No.4 garantías de la consultoría conforme al acta de inicio

GARANTÍAS			
CONTRATO 147-2022- ESTUDIOS Y DISEÑOS			
No Póliza	14-44-101160700		
Aseguradora	Seguros del Estado S. A		
AMPAROS	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
Cumplimiento del contrato	08/09/2022	22/07/2023	$ 180.714.734.70
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2022	22/07/2023	$ 602.382.449.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/09/2022	22/01/2026	$ 180.714.734.70
Calidad del servicio	22/01/2023	22/01/2028	$ 301.191.224.50

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022. La póliza 14-44-101160700 de Seguros del Estado S.A Anexo 1 y 2, fue cargada a la plataforma SECOP II el 05/10/2022 y rechazada en SECOP II por parte de la entidad debido a ajustes que se deben hacer a esta.

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

La ejecución del contrato se está desarrollando acorde al cronograma establecido para la suscripción del acta de inicio.

En el siguiente cuadro se presenta el avance en el mes 2. En el cuadro se discrimina el avance para cada una de las sedes que se piensan diseñar:

Tabla No.5 Avance físico programado y ejecutado consultoría

AVANCE FÍSICO POR SEDE							
MES No. 2							
DE 08/10/2022 A 07/11/2022							
GENERALIDADES			AVANCE FÍSICO PROGRAMADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO		AVANCE Y/O ATRASO
SEDE	VALOR/SEDE	PESO DE TOTAL (%)	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FÍSICO INTEGRAL PROGRAMADO	SEMANAL POR SEDE	AVANCE FÍSICO INTEGRAL EJECUTADO	
LA PRIMAVERA	$ 39.000.000,00	6,23%	34,27%	2,14%	7,31%	0,46%	-1,68%
CONCORDIA	$ 39.000.000,00	6,23%	28,50%	1,78%	7,44%	0,46%	-1,31%
BARRANCOMINAS	$ 39.000.000,00	6,23%	28,50%	1,78%	7,24%	0,45%	-1,33%
OROCUÉ	$ 111.750.000,00	17,86%	29,22%	5,22%	7,31%	1,31%	-3,91%
BOLÍVAR	$ 130.500.000,00	20,86%	27,56%	5,75%	7,41%	1,55%	-4,20%
ZIPA VULN	$ 85.000.000,00	13,59%	42,33%	5,75%	18,00%	2,45%	-3,31%
NEIVA	$ 121.275.000,00	19,39%	36,44%	7,06%	8,87%	1,72%	-5,35%
ZIPA DIAG	$ 60.000.000,00	9,59%	33,91%	3,25%	5,90%	0,57%	-2,69%
TOTAL	$ 625.525.000,00	100,00%		32,73%		8,95%	-23,78%

El avance del contrato de consultoría físico total programado como lo describe la anterior tabla corresponde al 32,73% en la séptima semana de trabajo, aun así, hasta el corte de la séptima semana se han ejecutado un total de 8,95% de avance ejecutado, lo que genera un valor de retraso negativo de -23,78%.

Los valores dados son resultado del porcentaje asignado por actividad a cada una de las sedes.

Tabla No. 6 Peso por Actividad

PESO (%) POR COMPONENTE						
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**SEDES**				
		La primavera	**Concordia**	**Barrancominas**	**Orocué**	**Bolívar**
		PESO (%)	**PESO (%)**	**PESO (%)**	**PESO (%)**	**PESO (%)**
1	**ASPECTOS GENERALES**	1%	1%	1%	1%	1%
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**	6%	6%	6%	6%	6%
3	**GEOFÍSICA Y SUELOS**	8%	8%	8%	8%	8%
4	**TOPOGRAFÍA**	6%	6%	6%	6%	6%
5	**ARQUITECTÓNICO**	12%	12%	12%	12%	12%
5,3	Esquema Básico Arquitectónico					
5,4	Anteproyecto Arquitectónico					
5,5	Diseño Arquitectónico					
5,6	Mobiliario					
5,7	Señalización					
5,8	Paisajismo					
6	**ESTRUCTURAL**	10%	10%	10%	10%	10%
7	**HIDROSANITARIO**	5%	5%	5%	5%	5%
8	**ELÉCTRICO**	6%	6%	6%	6%	6%
9	**AÍRE ACONDICIONADO**	4%	4%	4%	4%	4%
10	**AMBIENTAL**	3%	3%	3%	3%	3%
11	**RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**	4%	4%	4%	4%	4%
12	**SEGURIDAD Y CONTROL**	3%	3%	3%	3%	3%
13	**TRANSPORTE VERTICAL**	3%	3%	3%	3%	3%
14	**CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE**	10%	10%	10%	10%	10%
15	**PRESUPUESTO**	4%	4%	4%	4%	4%
16	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	4%	4%	4%	4%	4%
17	**LICENCIAS Y PERMISOS**					
18	**MANUAL DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO**	3%	3%	3%	3%	3%
19	**INFORMACIÓN CATASTRAL**	5%	5%	5%	5%	5%
20	**BIM**	3%	3%	3%	3%	3%
		100%	100%	100%	**100%**	**100%**

Tabla No. 7 Peso en % de Entregables para Sede Zipaquirá. Vulnerabilidad:

ZIPAQUIRÁ VULNERABILIDAD		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EXISTENTE (REFERENCIADA DE DOCUMENTO SOPORTE TÉCNICO CONTRACTUAL)	2%
2	VISITA TÉCNICA DE RECONOCIMIENTO OBRA EXISTENTE	3%
3	ANÁLISIS TÉCNICO DE INFORMACIÓN EXISTENTE E INFORMES DE REVISIÓN	15%
4	VERIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL	5%
5	PATOLOGÍA ESTRUCTURAL	6%
6	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD	25%
7	ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO	2%
8	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	30%
9	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFORZAMIENTO	5%
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	5%
11	PRESUPUESTO DETALLADO POR CAPITULO POR PISOS, CANTIDAD DE OBRA	2%
		100%

Tabla No. 8 Peso en % de Entregables para Sede Zipaquirá. Diagnóstico:

ZIPAQUIRÁ DIAGNÓSTICO		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
0	ACTIVIDADES PREVIAS	0%
1	ASPECTOS GENERALES	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	5%
3	GEOFÍSICA Y SUELOS	12%
4	TOPOGRAFÍA	8%
5	ESTRUCTURAL	5%
6	HIDROSANITARIO	6%
7	FIBRA ÓPTICA	6%
8	AMBIENTAL	4%
9	PRESUPUESTO	3%
10	MANUAL DE ESPECIFICACIONES	2%
11	LICENCIAS Y PERMISOS y CERTIFICACIONES	6%
12	REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO	30%
13	TRABAJOS EN ALTURA	2%
14	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	5%
15	INFORMACIÓN CATASTRAL	5%
		100%

Tabla No. 9 Peso en % de Entregables para Sede Neiva:

SEDE NEIVA		
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**PESO (%)**
0	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA DE CSJ	3%
1	ASPECTOS GENERALES	1%
2	INFORME BASE PRELIMINAR	4%
3	AJUSTE DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO	30%
4	HIDROSANITARIO	8%
5	ELÉCTRICO	8%
6	AÍRE ACONDICIONADO	5%
7	AMBIENTAL	3%
8	RED DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4%
9	SEGURIDAD Y CONTROL	3%
10	TRANSPORTE VERTICAL	2%
11	CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	10%
12	PRESUPUESTO	3%
13	Manual de especificaciones	2%
14	LICENCIAS Y PERMISOS	
15	MANUAL DE MOBILIARIO	3%
16	INFORMACIÓN CATASTRAL (Desenglobe)	6%
17	ENTREGABLE BIM	5%
		100%

Los porcentajes de avance físico en el periodo del contrato de interventoría son iguales a los del contrato de consultoría ya que los dos contratos van ligados y llevan el mismo avance de la siguiente manera:

Contrato 147 de 2022 Estudios y diseños:

Avance Físico Programado 23,15%

Avance Ejecutado físico 8,36%

Contrato 131 de 2022 Interventoría:

Avance Físico Programado 23,15%

Avance Ejecutado físico 8,36%

Avance sedes de Barrancominas, Bolívar, Concordia, la primavera y Orocué:

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF	
Mes 02 del 08 de octubre al 07 de noviembre del año 2022		Sin aval de interventoría	
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF	
		Sin presentar por consultor	
		Revisión interventoría	

Entregables		**Sedes**					
N.º	**Tomos**	**Capítulos (mínimos)**	**Barrancominas (Guainía)**	**Bolívar (Cauca)**	**Concordia (Magdalena)**	**La Primavera (Vichada)**	**Orocué (Casanare).**
1	**Aspectos generales**	**Información general del contrato**					
2	**Informe base preliminar**		**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-048-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**	**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-042-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**	**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-043-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**	**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-044-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**	**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-045-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**

Avance sede de Neiva Huila:

Periodo de corte		Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF	
Mes 02 del 08 de octubre al 07 de noviembre del año 2022		Sin aval de interventoría	
		Avalado por interventoría y aceptado por UIF	
		Sin presentar por consultor	
		Revisión interventoría	

Entregables		**Sedes**					
N.º	**Tomos**	**Capítulos (mínimos)**	**Neiva (Huila)**				
1	**Aspectos generales**	**Información general del contrato**					
2	**Informe base preliminar**		**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-046-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**				
			Se envió a la interventoría el oficio No. DEAJUIFO22-789 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.				
			El interventor envía a la consultoría el oficio No. BRV-INT-CSJ-089-2022 con asunto Envió de observaciones informe base preliminar Neiva (Huila) para que se realicen las correcciones emitidas por la entidad contratante (CSJ).				

Avance sede de Zipaquirá Cundinamarca:

Periodo de corte			Pendiente aceptación del aval de interventoría por parte de la UIF	
Mes 02 del 08 de octubre al 07 de noviembre del año 2022			Sin aval de interventoría	
			Avalado por interventoría y aceptado por UIF	
			Sin presentar por consultor	
			Revisión interventoría	
Entregables		**Sedes**		
N.º	**TOMOS**	**CAPÍTULOS MÍNIMOS**	**CONTENIDO MÍNIMO**	**Zipaquirá (Cundinamarca)**
1	**ASPECTOS GENERALES**	Información general del contrato	1.- N.º contrato	
			2.- Objeto	
			3.- Valor	
			4.- Duración	
			5.- Interventoría	
			6.- Supervisor	
			7.- Pólizas.	
2	**INFORME BASE PRELIMINAR**		1.- Análisis Normativo	
			2.- Documentación relacionada con construcciones existentes en el mismo predio.	
			3.- Documentación de Servicios Públicos.	
			4 - Determinación de afectación al dominio del predio.	
			5.- Riesgos que deberá enfrentar el constructor durante el desarrollo de las obras correspondientes, en el cual se incluyan entre otros, factores geográficos (Topografía, vías de acceso, cercanía a fuentes hídricas, etc.), Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Culturales, Factores Económicos.	**Se remitió a la Entidad, aprobado por la interventoría el informe base preliminar mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-047-2022 para que sea revisado y aprobado por el Consejo Superior de la Judicatura.**
			6.- Fuente de Materiales y Sitios de disposición de Residuos	**Se recibió por parte de la Entidad contratante (CSJ) el oficio No. DEAJUIFO22-787 con el cual envían observaciones al informe base preliminar para que sean remitidas a la consultoría y corregidas.**
			7.- Conclusiones	**Se envió a consultoría el oficio NO. BRV-INT-CSJ-088-2022 con asunto Envío de observaciones informe base preliminar Zipaquirá (Cundinamarca) para que se realicen las correcciones emitidas por la entidad contratante.**

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022, se registra el siguiente avance financiero en el mes 2:

% de avance financiero programado: 32,73 %

% de avance financiero ejecutado: 0%

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022., se registra el siguiente avance financiero en el mes 1:

% de avance financiero programado: 32,73 %
% de avance financiero ejecutado: 0%

2.3. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL (FACTURADO)

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022. Dentro del presente informe no se reporta avance presupuestal, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha facturado el anticipo del contrato de consultoría y no se ha recibido a satisfacción ninguna sede judicial para el cobro de esta.

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022. La interventoría rechazo el anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022. Por lo tanto, el avance en el gasto presupuestal (facturado) no se verá reflejado hasta la entrega final de cada uno de los entregables según la forma de pago del contrato 131 de 2022 el cual indica:

> *"...Por cada proyecto, se realizará un (1) pago, es decir que se presentará un Acta de Recibo por cada sede judicial. El pago se realizará a la entrega del Informe de aprobación de todos los entregables que aparecen en el anexo Entregables en la cantidad y Formato requeridos en dicho documento especialmente se debe contar con licencias y permisos aprobadas de (1) Construcción, (2) de Conexión a Servicios Públicos (acueducto, alcantarillado, eléctricos) y (3) permisos ambientales (si se requieren) ..."*

2.4. INVERSIÓN ANTICIPO

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022. A la fecha el consultor no ha realizado la solicitud del pago del anticipo, debido a que el consultor está realizando una actualización del representante legal.

Los recursos provenientes del pago de anticipo se invertirán conforme al documento del plan de inversión del anticipo aprobado por la interventoría.

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022. La interventoría BRV Ingeniería y planeación SAS renunció al pago del anticipo y decidió aceptar los pagos por entrega de productos. Como se puede evidenciar en el oficio No. BRV-016-2022 enviado a la entidad:

BRV SAS INGENIERÍA Y PLANEACIÓN NIT 900.664.302-3

INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS

GEOTECNIA – TRANSITO Y TRANSPORTE

BRV – 016 – 2022

Bogotá D. C., 27 de Julio de 2022

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Dirección ejecutiva de administración judicial
Ciudad.

Asunto: **Rechazo al anticipo estipulado en la invitación pública del proceso IP-013-2022.**

Referencia: **Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Ambiental y de Seguridad y de Salud en el Trabajo al contrato que resulte adjudicado del Concurso de Méritos, cuyo objeto es Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barranco minas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca).**

Cordial saludo,

De acuerdo con el mensaje recibido por parte de la entidad en la plataforma SECOP II el día 26 de julio de 2022, con objeto "ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL ANTICIPO", Yo Gabriel Andrés Velandia García, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de BRV Ingeniería y Planeación S.A.S. con NIT. 900.664.302-3, por medio de la presente **RECHAZO** el anticipo estipulado en la invitación pública del proceso en mención, para de este modo poder continuar con el trámite de inicio de dicho proceso.

Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de la entidad.

Agradecemos su amable atención.

Atentamente,

Gabriel Andrés Velandia García
C.C. 80.074.228 de Bogotá D.C.
Representante legal BRV Ingeniería y Planeación SAS.

Ingenieros
Consultores – Estudios Geotécnicos y Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte
Carrera 76 No. 138 – 52, Oficina 405 en Bogotá D. C. – Colombia / *Tele fax:* 694 28 20
Cel: 301 545 44 55 / 310 789 47 53 *E-mail:* brvingenieros@gmail.com, contacto@brvingenieria.com

Por las razones anteriormente expuestas, el contrato de interventoría no requiere un plan de inversión del anticipo.

Tabla No.10 Plan de inversión del anticipo consultoría

CONSORCIO JMS - C
Nit. 901.619.725-8

CONSULTOR CONSORCIO JMS-C
Representante Legal Arq. Juan José Sierra Herrera

INTERVENTOR BRV INGENIERIA Y PLANEACION SAS
Representante Legal Ing. Carol Fernanda González A.

Contrato de Consultoría No 147-2022 Realizar los Estudios y Diseños para las Sedes Judiciales de Orocué (Casanare), Bolívar (Cauca), Concordia (Magdalena), Barrancominas (Guainía), La Primavera (Vichada), Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca)

PLAN DE INVERSION DEL ANTICPO						
VALOR CONTRATO		$ 1.204.764.898,00				
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 602.382.449,00				
ÍTEM	CONCEPTO DE VALO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
1	VALOR 1. COSTO DIRECTO					
1,1	SALARIOS PERSONAL PROFESIONALES		$ 49.500.000,00	$ 53.500.000,00	$ 54.500.000,00	$ 56.500.000,00
1,2	SALARIOS PERSONAL ADMINSITRATIVO (Adminsitrador, secretaria, contador)		$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00	$ 12.177.447,00
1,3	IMPUESTOS -POLIZAS		$ 7.013.178,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,4	GASTOS DE OFICINA (ARRIENDO/SERVICIOS)		$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,5	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA		$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,6	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD/DOTACIÓN		$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,7	ELABORACIÓN DE INFORMES, PAPELERIA, IMPRESIONES/COMPRA DE INFORMACIÓN		$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00
1,8	TRASLADOS/TRANSPORTE		$ 5.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 1.039.534,00
	TOTAL VALOR 1. COSTO DIRECTOS/MES		$ 78.190.625,00	$ 78.177.447,00	$ 78.177.447,00	$ 78.216.981,00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS ACUMULADOS		$ 78.190.625,00	$ 156.368.072,00	$ 234.545.519,00	$ 312.762.500,00
2	VALOR 2. COSTOS POR PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARISO Y/O ADICIONALES					
	PROVISIÓN/MES		$ 4.562.988,62	$ 4.562.988,00	$ 4.562.988,00	$ 4.562.990,00
	PROVISIÓN ACUMULADO		$ 4.562.988,62	$ 9.125.976,62	$ 13.688.964,62	$ 18.251.954,62
	SUB TOTAL . SUMA VALOR 1 + VALOR 2		$ 82.753.613,62	$ 82.740.435,00	$ 82.740.435,00	$ 82.779.971,00
	ACUMULADO SUB TOTAL (1+2)		$ 82.753.613,62	$ 165.494.048,62	$ 248.234.483,62	$ 331.014.454,62
3	IVA (19% DE 1+2)					
	IVA/MES		$ 15.723.186,59	$ 15.720.682,65	$ 15.720.682,65	$ 15.728.194,49
	IVA ACUMULADO		$ 15.723.186,59	$ 31.443.869,24	$ 47.164.551,89	$ 62.892.746,38
	VALOR 3. PROVISIÓN PARA TRÁMITES, LICENCIAS, ETC					
4	"PROVISIÓN PARA PAGO DE VALORES, TARIFAS, TASAS Y EXPENSAS RELACIONADAS CON DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS, LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS AMBIENTALES, CONCEPTOS AERONÁUTICA CIVIL, CERTIFICACIONES TALES COMO RETIE, RETILAP, CERTIFICACIÓN PUNTOS DE DATOS, PRUEBAS VLF, CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EDIFICACIÓN, CONCEPTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS Y CERTIFICADO DE HABITABILIDAD"		$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00	$ 52.118.812,00
	ACUMULADO PROVISIÓN		$ 52.118.812,00	$ 104.237.624,00	$ 156.356.436,00	$ 208.475.248,00
	TOTAL ANTICIPO					$ 602.382.449,00

2.5. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022, a la fecha no se ha tramitado el anticipo, por lo tanto, no ha sido depositado el anticipo en la cuenta bancaria señalada y por ende no se han

generado rendimientos financieros, los cuales deberán ser consignados a la Nación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022, se indica que el contratista renunció al pago del anticipo mediante oficio No. BRV-016-2022, por lo tanto, para este contrato no se generarán excedentes o rendimiento financieros.

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022 se presenta a David Ricardo Araque Castiblanco, como personal con discapacidad y actualmente se encuentra adscrito a la empresa JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS BIC. como parte del Consorcio JMS-C, y así se mantendrá a lo largo de la ejecución del contrato.

Personal en condición de discapacidad del consultor:

Nombre personal	EPS	ARL	Pensión
David Ricardo Araque Castiblanco.	Sanitas EPS	Positiva	Pensionado por invalidez

Respecto al contrato de interventoría No.131 de 2022. el decreto 392 de 2018 establece:

> *"Que el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 establece que el Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de* ***licitación pública, concurso de méritos****, para las empresas que en su planta de personal tengan personas con discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas."*

Por lo tanto, al tratarse de un proceso de selección de contratista por mínima cuantía, dentro de las obligaciones contractuales no se exigió este incentivo adicional al contratista interventor.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Respecto al contrato de consultoría No. 147 de 2022 no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago.

Respecto al contrato de interventoría No. 131 de 2022 no se ha presentado ningún accidente laboral, o reclamación laboral o de pago.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

SEMANA 5.

- El 05/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-060-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, la póliza actualizada del contrato 147-2022. Administrativo

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-061-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Bolívar (Cauca). Documento No IBP-147-001-V0. Bolívar. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-062-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Concordia (Magdalena). Documento No IBP-147-001-V0. Concordia. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-063-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de La Primavera (Vichada). Documento No IBP-147-001-V0. La Primavera. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-064-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Orocué (Casanare). Documento No IBP-147-001-V0. Orocué. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-065-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Neiva (Huila). Documento No IBP-147-001-V0. Neiva. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-066-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca). Documento No IBP-147-001- V0. Zipaquirá. Técnico

- El 10/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-067-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el INFORME BÁSICO PRELIMINAR de la Sede Judicial de Barrancominas (Guainía). Documento No IBP-147-001- V0. Barrancominas. Técnico

- El 11/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-068-2022, la consultoría remite al Banco Caja Social de Ahorros las condiciones de manejo de cuenta bancaria del anticipo. Administrativo

- El 12/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-069-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ respuesta al comunicado BERV-INT-CSJ-025-2022. Correcciones de Informes semanales No 1 y 2. Administrativo

- El 13/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-070-2022, la consultoría remite a la interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, con copia a la UIF-CSJ, el Informe Semanal No 3 del consultor. Administrativo

SEMANA 6.

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-071-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, la información recibida de la Alcaldía de Neiva “Certificado de Uso del Suelo y Documento de Riesgos del Predio”

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-072-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, la respuesta recibida de la Empresa de Energía AIR-e, respecto de la Sede Concordia en Magdalena

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-073-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, la respuesta recibida de la Empresa EMBOLÍVAR, Sede Bolívar

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-074-2022, la consultoría remite a Alcaldía de Neiva, Dirección del departamento Administrativo de Planeación, derecho de petición. Solicitud de Concepto de Norma Urbanística

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-075-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, efectos en la demora a las respuestas solicitadas por el CONSORCIO JMS-C, a diversos temas documentales. Sede Neiva

- El 14/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-076-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, trazabilidad de recolección de información secundaria fundamental para el desarrollo del proyecto

- El 18/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-077-2022, la consultoría remite a interventoría BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS con copia UIF-CSJ, el resultado del Análisis Técnico Componente de Estudios de Suelos. Sede Zipaquirá

- El 19/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-078-2022, la consultoría remite a la Compañía Energética de Occidente, relacionado con la solicitud de información técnica

SEMANA 7

- Se procedió a revisar los Informes básicos preliminares (IBP) de las sedes de Bolívar Cauca, Concordia Magdalena, Primavera Vichada, Orocué Casanare, Neiva Huila, Zipaquirá Cundinamarca y Barrancominas Guainía aprobados por la interventoría.

- Se recibieron los informes semanales 1,2 y 3 con las correcciones exigidas.

- Se remitió a la interventoría la respuesta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de aspectos como el componente estructural entre otras observaciones de la sede de Neiva Huila.

- Se recibió la aprobación de documentos para el trámite del anticipo del contrato de Consultoría No. 147-2022 por parte de la interventoría.

SEMANA 8

- El 28/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-084-2022, se recibe por parte de la consultoría la Documentación para Tramite de Anticipo Contrato 147-2022.

- El 01/11/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-085-2022, se recibe por parte de la consultoría el Informe Semanal No 5 del contrato 147-2022, correspondiente al periodo del 7 de octubre de 2022 a 13 de octubre de 2022.

- El 01/11/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-085-2022, se recibe por parte de la consultoría el Informe Semanal No 5, firmado del contrato 147-2022, correspondiente al periodo del 7 de octubre de 2022 a 13 de octubre de 2022.

- El 01/11/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-087-2022, la consultoría solicita los permios de ingreso para la Sede de Zipaquirá, para el inicio de los inventarios de redes para la realización de los diagnósticos correspondientes, para los días 2,3 y 4 de noviembre de 2022.

- El 01/11/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-088-2022, se recibe por parte de la consultoría el Informe Semanal No 6, firmado del contrato de consultoría No 147-2022, correspondiente al periodo del 14 de octubre de 2022 a 20 de octubre de 2022.

- El 01/11/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-089-2022, se recibe por parte de la consultoría la ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SEDE ZIPAQUIRÁ, según comunicado BRV-INT-CSJ-021-2022. Y DEAJUIFO22-657.

- El 03/11/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-091-2022, se recibe por parte de la consultoría la Respuesta correo electrónico del 1 de noviembre de 2022 por parte del CSJ y del correo electrónico del 2 de noviembre de 2022 por parte de BRV- Obligaciones ambientales contrato No. 147 de 2022.

- El 03/11/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-093-2022, se recibe por parte de la consultoría el Informe Mensual No 1 de consultoría.

- El 03/11/10/2022 mediante comunicado CEGG-CON-147-52-094-2022, se recibe por parte de la consultoría la solicitud previa a CSJ Documento para EAAZ.

- Se hizo entrega a la entidad del informe semanal No. 4 de consultoría aprobado por la interventoría mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-081-2022.

- La relación completa de la correspondencia por parte del consultor, interventoría y el supervisor, se relaciona en el anexo del presente documento.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

El tiempo de ejecución presentado y aceptado por el consultor con la suscripción del contrato 147 de 2022 puede afectar la calidad de los entregables debido a que el acta de inicio del contrato fue firmada por las partes el 8 de septiembre de 2022, teniendo como fecha final del contrato el 31 de diciembre de 2022, por lo cual, se debe realizar la entrega total de todos los entregables de las 7 sedes judiciales en corto tiempo.

Como parte de las obligaciones contractuales del consultor, está la de realizar la investigación de información en las diferentes entidades de cada municipio, de manera que se pueda determinar en la etapa de Informe Base Preliminar la viabilidad técnica de los diferentes proyectos, sin embargo, a la fecha algunas de las entidades NO han respondido, lo cual genera atrasos en la elaboración del Informe Base Preliminar.

La Sede Judicial de Neiva (Huila) no contempla la realización de topografía, estudio de suelos y diseño estructural puesto que estos entregables corresponden a los documentos del contrato de obra 243 de 2018 y contrato de interventoría 244 de 2018, sin embargo, estos documentos presentan una alta complejidad en los mismos (por la cantidad de información e incongruencias identificadas en estas), razón por la cual el Consultor del contrato 147 de 2022 presenta diferentes observaciones de aclaración referente a estos productos.

Ante lo expuesto, la supervisión está realizando la respectiva verificación y comprobación de lo manifestado por el consultor para proceder a solicitar las respectivas aclaraciones y documentación definitiva a las entidades y/o contratistas que correspondan, lo cual, puede conllevar a atrasos en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el consultor debe tomar como insumo el diseño estructural, topografía y estudio de suelos entregados, para poder realizar el diseño arquitectónico

y demás entregables, pero para ello es necesario obtener primero claridad a las observaciones solicitadas.

Así mismo, la Sede Judicial de Zipaquirá (Cundinamarca) tiene diseños elaborados en el año 2011, y la construcción fue realizada mediante contrato de obra 218 de 2013 y contrato de obra 134 de 2017, contratos que actualmente se encuentran en reclamación, por consiguiente, toda la información entregada correspondiente a esta sede judicial para la elaboración de los diagnósticos, conexión de servicios públicos y análisis de vulnerabilidad sísmica, presentan una gran complejidad en los mismos (por la cantidad de información, antigüedad de estos, diferentes fuentes provenientes de los dos contratos e inconsistencias encontradas por ser contratos que se encuentran en reclamación), razón por la cual el Consultor del contrato 147 de 2022 presenta diferentes observaciones de aclaración referente a estos productos.

Ante lo expuesto, la supervisión está realizando la respectiva verificación y comprobación de lo manifestado por el consultor para proceder a solicitar las respectivas aclaraciones y documentación definitiva a las entidades y/o contratistas que correspondan, lo cual, puede conllevar a atrasos en la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que el consultor debe tomar como insumo estos documentos, para poder realizar los entregables requeridos en esta sede judicial, pero para ello es necesario obtener primero claridad a las observaciones solicitadas.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

7.1. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL REALIZADO POR EL CONSULTOR Y EL INTERVENTOR

La consultoría manifiesta el cumplimiento en los aspectos ambientales y sociales, estos serán presentados durante la ejecución del contrato en cumplimiento a los planes presentados para la etapa diseños conforme a los programas detallados en el documento CON-147-PGA-001-V0 y según tabla 3 del documento “PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONSULTORÍA” el cual fue revisado por la interventoría y aprobado mediante oficio No. BRV-INT-CSJ-006-2022.

Programa 1. Compras ambientalmente sostenibles en los bienes y servicios
Programa 2. Control al consumo de papel
Programa 3. Gestión de emisiones atmosféricas
Programa 4. Ahorro y uso eficiente del agua
Programa 5. Ahorro y uso eficiente de la energía
Programa 6. Gestión integral de residuos sólidos
Programa 7. Capacitación permanente

El PGAS para cada sede se hará entrega de éste de acuerdo en el cronograma de actividades aprobado por la interventoría siguiendo las etapas conforme se presenta en el cronograma aprobado por la interventoría.

La interventoría acoge dicho componente ambiental que será implementado al contrato No. 131 de 2022.

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Como acción preventiva se realizará seguimiento a las respuestas que presente el interventor a las solicitudes del consultor para no generar atrasos al contrato a causa de poca gestión a cargo de la interventoría.

Adicionalmente, para la información que sea necesaria aclarar por parte de las entidades o contratistas acorde a las observaciones presentadas por el consultor y teniendo en cuenta la gran cantidad y complejidad en la documentación que tiene la Sede Judicial de Neiva (Huila) y Zipaquirá (Cundinamarca), en los requerimientos que se realicen, se solicitará que se sea muy claro y preciso en la respuestas y aclaraciones que se presenten y así mismo, se solicitará que se entregue única y exclusivamente la información definitiva de lo solicitado con el fin de evitar obtener información errónea que no aporte a la solución de las observaciones presentadas.

9. OBSERVACIONES

- Se reporta un atraso en ejecución del 23,78%, respecto al avance programado de 32,73% a la fecha final del presente informe, debido a la falta de respuesta a las solicitudes realizadas por el consultor por parte de las entidades externas.
- A la fecha, no hay entregables aprobados por la interventoría y avalados por la entidad, para ninguna de las sedes contractuales.
- El consultor y el interventor deben mejorar los controles de dirección y coordinación, teniendo en cuenta los atrasos en la presentación del informe mensual

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 08 días, del mes de octubre de 2022.

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
SUPERVISOR

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.

CORRESPONDENCIA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
DEAJUIFO22-686	09/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-016-2022 “Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-044-2022 que tiene por asunto: Solicitud de modificación contractual contrato No. 147 de 2022” – Contrato 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-688	10/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-013-2022 “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-050-2022. Solicitud de información para la Vulnerabilidad Edificio Sede Judicial de ZIPAQUIRÁ	Interventoría
DEAJUIFO22-700	12/10/2022	A Solicitud documentación – Estudios y diseños Sede Judicial. - Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Alcaldía de Zipaquirá
DEAJUIFM22-1338	11/10/2022	Alcance a comunicado CEGG-CON-147-52-052-2022 - Solicitud aclaración Sede Concordia - Magdalena	Profesionales UIF
DEAJUIFO22-708	13/10/2022	Respuesta Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-057-2022 -Derecho de Petición - Solicitud Normativa del Predio propiedad del Consejo Superior de la Judicatura -Carrera 9 No. 5-86–Sede La Primavera Vichada.	Interventoría
DEAJUIFO22-709	14/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-026-2022 (Código de registro EXTDEAJ22-28681): “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-035-2022. Solicitud información SEDE NEIVA. – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-710	14/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: Alcance componente arquitectónico Sede Neiva (Huila). – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-715	14/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: Aclaración esquema básico arquitectónico – Sede Neiva (Huila). – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-716	14/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: Entrega diseño arquitectónico Sede Neiva (Huila). – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-717	14/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-010-2022 “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-040-2022. Solicitud de Información ElectroHuila ESP – Sede Neiva – Huila.” – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-723	18/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022 “Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-058-2022 – Aclaración necesidades áreas arquitectónicas. – Contrato de Consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría

DEAJUIFO22-727	18/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-020-2022 “Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-055-2022 - Solicitud de documentos para trámite de certificación de disponibilidad de servicios públicos, así como requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S. P (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá).” – Contrato de consultoría 147 de 2022 y Contrato de Interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-728	18/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Entrega diseños estructurales diseñador Enrique Arévalo (Uso informativo) Sede Neiva (Huila) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-730	18/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Aclaración observaciones esquema básico y Componente Hidrosanitario.” - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-731	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones documentos Sociedad Colombiana de Ingenieros Sede Neiva (Huila).” Parte 1 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-733	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones documentos Sociedad Colombiana de Ingenieros Sede Neiva (Huila).” - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-735	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones componente estructural sede Neiva (Huila).” Parte 2 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-736	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones componente estructural sede Neiva (Huila).” Parte 3 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-737	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones componente estructural sede Neiva (Huila).” Parte 1 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-738	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Atención observaciones legales Sede Neiva (Huila) – Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-741	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones componente estructural sede Neiva (Huila).” Parte 4 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-744	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Observaciones componente estructural sede Neiva (Huila).” Parte 5 - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022.	Interventoría

DEAJUIFO22-745	19/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Atención observaciones de licencias, permisos y certificaciones Sede Neiva (Huila) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-756	24/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Atención observaciones patologías y arquitectónicas Sede Neiva (Huila) - Contrato consultoría 147 de 2022 y Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-762	25/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-022-2022: Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-056-2022 - Solicitud de documentos para realizar el trámite de certificación de Concepto de Norma Urbanística de Zipaquirá.	Interventoría
DEAJUIFO22-769	26/10/2022	Respuesta al comunicado BRV-INT-CSJ-039-2022: Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-073-2022-Concepto emitido por la Interventoría de la respuesta recibida por la empresa EMBOLÍVARS.A. E.S.P. Sede Bolívar Cauca.	Interventoría
DEAJUIFO22-769	26/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-049-2022 “Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-038-2022 que tiene por asunto: Informe Semanal No 1 Contrato 147-2022” - Contrato interventoría 131 de 2022	Interventoría
DEAJUIFO22-769	28/10/2022	Respuesta al comunicado BRV-INT-CSJ-039-2022: Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-073-2022-Concepto emitido por la Interventoría de la respuesta recibida por la empresa EMBOLÍVARS.A. E.S.P. Sede Bolívar Cauca.	Interventoría
DEAJUIFO22-772	28/10/2022	Entrega documentos correspondientes al contrato 147 de 2022 y 131 de 2022 – Relación documentación Sede Judicial Zipaquirá (Cundinamarca).”	Interventoría
DEAJUIFO22-775	31/10/2022	Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-074-2022. Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-083-2022 – Notificación de cargue a la plataforma del SECOP II del cronograma de entrega y salvedades en las fechas de entrega de los productos técnicos para el Contrato de Consultoría No. 147-2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-778	31/10/2022	Alcance comunicado DEAJUIFO22-628: Información determinantes de diseño.	Interventoría

DEAJUIFO22-781	02/11/2022	Respuesta memoranda BRV-INT-CSJ-040-2022 / Código de registro EXTDEAJ22-29935: Alcance al oficio CEGGCON-147-52-074-2022 - Derecho de Petición – Solicitud de Concepto de Norma Urbanística – Sede Neiva Huila.	Interventoría
DEAJUIFO22-787	01/11/2022	Envío de observaciones informe base preliminar Zipaquirá (Cundinamarca) Contrato 147 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-789	01/11/2022	Envío de observaciones informe base preliminar Neiva (Huila) Contrato 147 de 2022.	Interventoría
DEAJUIFO22-792	03/11/2022	Solicitud información del documento: "Estudio de suelos y análisis de cimentaciones Proyecto Consejo Superior de la Judicatura -Palacio de Justicia Zipaquirá"	ALFONSO URIBE S, Y CÍA. S.A.
DEAJUIFO22-793	03/11/2022	Observaciones parte 3 (Topografía): Documentación definitiva proyecto Neiva (Huila) enviada mediante comunicados SAN210, SAN220 de 2022.	CONSORCIO 2G INGENIEROS CONSTRUOBRAS C&M SAS
DEAJUIFO22-795	03/11/2022	Entrega informes semanales y mensuales pendientes.	Interventoría

CORRESPONDENCIA CONSULTOR:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
CEGG-CON-147-52-061-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL BOLÍVAR (CAUCA). Documento No IBP-147- 001-V0-BOLÍVAR.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-062-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL CONCORDIA (MAGDALENA). Documento No IBP-147-001-V0-CONCORDIA.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-063-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL LA PRIMAVERA (VICHADA). Documento No IBP-147-001-V0-LAPRIMAVERA.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-064-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL OROCUÉ (CASANARE). Documento No IBP147-001-V0-OROCUÉ.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-065-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL NEIVA (HUILA). Documento NoIBP-147- 001-V0-NEIVA.	Interventoría

CEGG-CON-147-52-066-2022	10/10/2022	Remisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL ZIPAQUIRÁ(CUNDINAMARCA). Documento No IBP-147-001-V0-ZIPAQUIRÁ	Interventoría
CEGG-CON-147-52-067-2022	10/10/2022	emisión Informe Básico Preliminar. SEDEJUDICIAL BARRANCOMINAS (GUAINÍA). Documento No IBP-147-001-V0-BARRANCOMINAS.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-069-2022	12/10/2022	Respuesta a comunicado BRV-INT-CSJ-025-2022" Correcciones a los informes semanales 1 y 2 de consultoría	Interventoría
CEGG-CON-147-52-070-2022	13/10/2022	Informe Semanal No 3 Contrato 147-2022	Interventoría
CEGG-CON-147-52-071-2022	14/10/2022	Información Recibida sede Neiva	Interventoría
CEGG-CON-147-52-072-2022	14/10/2022	Respuesta recibida por la empresa de energía Air-e Sede Concordia Magdalena	Interventoría
CEGG-CON-147-52-073-2022	14/10/2022	Respuesta recibida por la empresa EMBOLíVAR Sede Bolívar Cauca	Interventoría
CEGG-CON-147-52-074-2022	14/10/2022	Derecho de Petición Solicitud de Concepto de Norma Urbanística	ALCALDÍA DE NEIVA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
CEGG-CON-147-52-075-2022	14/10/2022	Efectos en demoras en las respuestas solicitadas por el CONSORCIO JMS-C a diversos temas documentales. SEDE NEIVA (HUILA)	Interventoría
CEGG-CON-147-52-076-2022	14/10/2022	Trazabilidad de recolección de Información Secundaria Fundamental para el desarrollo del Contrato	Interventoría
CEGG-CON-147-52-077-2022	18/10/2022	Atención a comunicado BRV INGENIERÍA Y PLANEACIÓN SAS, de 6 de octubre de 202. Información secundaria recibida de Consejo Superior de la Judicatura. ANÁLISIS TÉCNICO COMPONENTE DE ESTUDIOS DE SUELOS	Interventoría
CEGG-CON-147-52-079-2022	21/10/2022	Documentación para Trámite de Anticipo Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-080-2022	24/10/2022	Respuesta al comunicado DEAJUIFO22-708 del Consejo Superior de la Judicatura y al BRV-INT-CSJ-037-2022 de BVR	Interventoría
CEGG-CON-147-52-083-2022	27/10/2022	Solicitud de firma de documento Anexo "Cronograma de Entrega" y cargarlo a la plataforma SECOP. Salvedades.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-084-2022	28/10/2022	Alcance a comunicado CEGG-CON-147-52-079-2022 Documentación para Tramite de Anticipo Contrato 147-2022.	Interventoría

CEGG-CON-147-52-085-2022	01/11/2022	Informe Semanal No 4 Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-086-2022	01/11/2022	Informe Semanal No 5 Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-087-2022	01/11/2022	Visita de reconocimiento e inspección en instalaciones sede ZIPAQUIRÁ.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-088-2022	01/11/2022	Informe Semanal No 6 Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-089-2022	01/11/2022	Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-021- 2022. Información secundaria recibida de Consejo Superior de la Judicatura. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SEDE ZIPAQUIRÁ.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-093-2022	03/11/2022	Asunto: Entrega de Informe Mensual No 1 Contrato 147-2022.	Interventoría
CEGG-CON-147-52-091-2022	03/11/2022	Respuesta correo electrónico del 1 de noviembre de 2022 por parte del CSJ y del correo electrónico del 2 de noviembre de 2022 por parte de BRV- Obligaciones ambientales contratos No. 147 de 2022.	Interventoría

CORRESPONDENCIA INTERVENTORÍA:

Consecutivo	Fecha	Asunto	Dirigido a
BRV-INT-CSJ-025-2022	07/10/2022	Correcciones a los informes semanales1 y 2 de consultoría.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-026-2022	10/10/2022	Alcance oficioCEGG-CON-147-52-035-2022. Solicitud información SEDE NEIVA.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-027-2022	10/10/2022	Alcance al oficioCEGG-CON-147-52-044-2022 - Solicitud de modificación contractual contrato No. 147 de2022.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-028-2022	10/10/2022	Alcance al oficioDEAJUIFO22-688 - Respuesta memorando BRV- INT-CSJ-013-2022: “Alcance oficioCEGG-CON-147-52-050-2022. Solicitud información para la vulnerabilidad de la Sede de Zipaquirá.”	Consultoría

BRV-INT-CSJ-029-2022	13/10/2022	Alcance al oficio No. CEGG-CON-147-52-069-2022. Aprobación de los informes semanales No. 1 y 2 de consultoría.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-030-2022	13/10/2022	Entrega Informe Semanal No. 2 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-031-	13/10/2022	Entrega Informe Semanal No. 2 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-032-2022	13/10/2022	Solicitud del informe semanal No. 3 de consultoría.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-033-2022	14/10/2022	Alcance al oficio No. CEGG-CON-147-52-070-2022. Aprobación del informe semanal No. 3 de consultoría.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-034-2022	14/10/2022	Entrega del informe semanal No. 3 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-035-2022	14/10/2022	Entrega Informe Semanal No. 3 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-036-2022	20/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-707 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-018-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-054-2022. Solicitud de Información Técnica Municipio de Barrancominas - Guainía."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-037-2022	20/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-708 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-023-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-057-2022. Solicitud Normativa del Predio para la Sede La Primavera Vichada."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-038-2022	21/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-072-2022 - Solicitud de documentos para trámite de disponibilidad del servicio y planos del sector ante la empresa de Energía Air-e Sede Concordia Magdalena.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-039-2022	21/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-073-2022 - Concepto emitido por la Interventoría de la respuesta recibida por la empresa EMBOLÍVAR S.A. E.S.P. Sede Bolívar Cauca.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-040-2022	21/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-074-2022 - Derecho de Petición – Solicitud de Concepto de Norma Urbanística – Sede Neiva Huila	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-041-2022	21/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-709 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-026-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-035-2022. Aclaración información Propiedad Horizontal - Sede Neiva Huila."	Consultoría

BRV-INT-CSJ-042-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Bolívar Cauca aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-043-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Concordia Magdalena aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-044-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede La Primavera Vichada aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-045-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Orocué Casanare aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-046-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Neiva Huila aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-047-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Zipaquirá Cundinamarca aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-048-2022	21/10/2022	Entrega del Informe básico preliminar (IBP) de la sede de Barrancominas Guainía aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-049-2022	22/10/2022	Entrega de Informes Semanales de interventoría No. 1, 2 y 3 ajustados.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-050-2022	22/10/2022	Solicitud de entrega del informe semanal No. 4 e informe mensual No. 1 de consultoría.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-051-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-710 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-058-2022. Alcance componente arquitectónico -Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-052-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-715 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-058-2022. Aclaración esquema básico arquitectónico - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-053-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-716 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-058-2022. Aclaración al diseño arquitectónico - Sede Neiva Huila.”	Consultoría

BRV-INT-CSJ-054-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-723 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-024-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-058-2022. Aclaración necesidades áreas arquitectónicas - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-055-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-717 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-010-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-040-2022. Solicitud de Información Electro Huila ESP - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-056-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-718 - Entrega concepto de uso de suelo - Sede Neiva Huila.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-057-2022	24/10/2022	Alcance oficio CEGG-CON-147-52-077-2022. Análisis técnico componente de estudio de suelos - Sede Zipaquirá.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-058-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-727 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-020-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-055-2022. Solicitud de documentos para trámite de certificación de disponibilidad de servicios públicos, así como requerimientos y especificaciones de la E.A.A.A.Z E.S.P. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá).	Consultoría
BRV-INT-CSJ-059-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-728 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Entrega diseños estructurales por el arquitecto Enrique Arévalo (Uso informativo) - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-060-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-730 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Aclaración observaciones esquema básico y Componente Hidrosanitario - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-061-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-731 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones documentos Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) Parte 1 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría

BRV-INT-CSJ-062-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-733 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: Colombiana de Ingenieros (SCI) Parte 2 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-063-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-738 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Atención observaciones legales - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-064-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-737 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones componente estructural Parte 1 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-065-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-735 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones componente estructural Parte 2 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-066-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-736 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones componente estructural Parte 3 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-067-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-741 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones componente estructural Parte 4 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-068-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-744 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Observaciones componente estructural Parte 5 - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-069-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-745 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Atención observaciones de licencias, permisos y certificaciones - Sede Neiva Huila.”	Consultoría
BRV-INT-CSJ-070-2022	24/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-756 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-012-2022: “Alcance oficio CEGG-CON-147-52-049-2022. Atención observaciones de patología y arquitectónicas - Sede Neiva Huila.”	Consultoría

BRV-INT-CSJ-071-2022	26/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-080-2022 – "Respuesta al comunicado DEAJUIFO22-708: Solicitud Normativa del Predio para la Sede La Primavera Vichada.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-072-2022	26/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-762 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-022-2022: "Alcance oficio CEGG-CON-147-52-056-2022. Solicitud de documentos para realizar el trámite de certificación de Concepto de Norma Urbanística de Zipaquirá."	Consultoría
BRV-INT-CSJ-073-2022	26/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-079-2022 – Aprobación documentos para Trámite de Anticipo Contrato de Consultoría No. 147-2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-074-2022	28/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-083-2022 – Notificación de cargue a la plataforma del SECOP II del cronograma de entrega y salvedades en las fechas de entrega de los productos técnicos para el Contrato de Consultoría No. 147-2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-075-2022	28/10/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-084-2022 – Aprobación documentos para Trámite de Anticipo Contrato de Consultoría No. 147-2022.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-076-2022	31/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-772 - Entrega documentación Sede Judicial Zipaquirá (Cundinamarca).	Consultoría
BRV-INT-CSJ-077-2022	31/10/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-778 - Alcance comunicado DEAJUIFO22-628: "Información determinantes de diseño Sedes Judiciales".	Consultoría

BRV-INT-CSJ-078-2022	01/11/2022	Alcance a los oficios BRV-INT-CSJ-042-2022 a BRV-INT-CSJ-048-2022 - Revisión informes básicos preliminares.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-079-2022	01/11/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-087-2022 – Visita de reconocimiento e inspección en instalaciones sede ZIPAQUIRÁ.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-080-2022	02/11/2022	Entrega del informe semanal No. 4 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-081-2022	02/11/2022	Entrega Informe Semanal No. 4 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-082-2022	02/11/2022	Entrega del informe semanal No. 5 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-083-2022	02/11/2022	Entrega Informe Semanal No. 5 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-084-2022	02/11/2022	Entrega del informe semanal No. 6 de interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-085-2022	02/11/2022	Entrega Informe Semanal No. 6 del contrato 147-2022 aprobado por la interventoría.	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-086-2022	22/11/2022	Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-089-2022 – “Atención a comunicado BRV-INT-CSJ-021-2022. Información secundaria recibida de Consejo Superior de la Judicatura. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SEDE ZIPAQUIRÁ”	Consejo Superior de la Judicatura UIF
BRV-INT-CSJ-087-2022	03/11/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-781 - Respuesta memorando BRV-INT-CSJ-040-2022 / Código de registro EXTDEAJ22-29935: Alcance al oficio CEGG-CON-147-52-074-2022 - Derecho de Petición – Solicitud de Concepto de Norma Urbanística – Sede Neiva Huila.	Consultoría

BRV-INT-CSJ-088-2022	03/11/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-787 - Envío de observaciones informe base preliminar Zipaquirá (Cundinamarca) Contrato 147 de 2022.	Consultoría
BRV-INT-CSJ-089-2022	03/11/2022	Alcance al oficio DEAJUIFO22-789 - Envío de observaciones informe base preliminar Neiva (Huila) Contrato 147 de 2022.	Consultoría