FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 15 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834 DE 2021**

(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6 -TUNJUELITO; UPZ 42 -VENECIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO 1834 DE 2021

(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021

(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S BIC NIT 860.067.561-9

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA IDU-1834-2021 MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** 1	**DE FECHA** 30/09/2022	**PLAZO** 2 MESES
	No. 2	**DE FECHA** 9/12/2022	**PLAZO** 1 MES
	No. 3	**DE FECHA** 19/01/2023	**PLAZO** 1 MES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS			**PLAZO** 4 MESES
ADICIONES:			
	No. N.A	**DE FECHA** N.A	**VALOR** N.A
	No. N.A	**DE FECHA** N.A	**VALOR** N.A
VALOR TOTAL ADICIONES			**VALOR** N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. 9	DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO** 10
ACTA No. 12	DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA** 3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO** 10
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:				**DÍAS CALENDARIO** 20

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No. 14	DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA** 17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO** 10
ACTA No. 15	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA** 27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO** 15
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL				**DÍAS CALENDARIO** 25

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	1/06/2024	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	16/06/2024
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	17/02/2023	**FECHA DE REINICIACIÓN**	14/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	16/03/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	16/03/2023

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**3**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Las partes representadas por: FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal suplente del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Por medio del Acta de suspensión, y con base a la reunión que sostuvó el Contratista con el IDU, solicitamos la ampliación de la suspensión actual de los contratos 1834 y 1837 de 2021, por 15 días calendario, lo anterior con el fin de que el contratista presente una solicitud de prórroga acorde a la necesidad real del proyecto y esta pueda ser análizada por las partes.

En esta ampliación de la suspensión actual se realizará la evaluación aterrizada de los tiempos mínimos necesarios para obtener y dar cierre a las aprobaciones requeridas para poder continuar con la etapa de obra del presente contrato.

CONCEPTO DE VIABILIDAD EMITIDO POR LA INTERVENTORÍA

Con base en la reunión efectuada entre IDU e Interventoría, en la cual el Instituto propuso analizar la alternativa y viabilidad de ampliar la suspensión del contrato de Obra e Interventoría, fundamentado en la necesidad de continuar con la revisión de estado del contrato por parte del Consorcio Venecia CJS 2021, previo a la finalización de la etapa actual correspondiente a estudios y diseños, para seguir analizando la posibilidad de prorrogar los contratos en mención, teniendo en cuenta las revisiones efectuadas hasta el momento y las mesas de trabajo adelantadas entre las partes para finalizar de forma satisfactoria las aprobaciones de productos ante la interventoría y ante los terceros involucrados en el desarrollo del proyecto.

En línea con lo anterior, se pone de manifiesto que la ampliación de la suspensión del contrato obedece a una necesidad planteada por parte del Consorcio Venecia CJS 2021 la cual fue aceptada por el IDU, partiendo de esa premisa, hemos convenido ampliar la suspensión del contrato de obra IDU 1834-21 y de Interventoría IDU 1837-21 por el término de 15 días calendario, es decir, entre el 27 de febrero de 2023 hasta el 13 de marzo del presente año, inclusive.

Lo anterior, en aras de garantizar el interés general y los fines de contratación estatal, considerándose necesario ampliar la suspensión del contrato de obra N.° 1834 de 2021 y el de Interventoría N.° 1837 de 2021, con el único objetivo de llevar a cabo el análisis mencionado y, en caso de ser viable, legalizar los trámites para llevar a cabo el modificatorio bajo la figura de prórroga del contrato de obra N.° 1834 de 2021 en la Etapa de Estudios y Diseños.

5. OBSERVACIONES

En vista que no se han superado las causales registradas en el acta N.° 14 correspondiente a la suspensión N.° 3, se requiere ampliar la suspensión en mención por el término de 15 días calendario, es decir, entre el 27 de febrero de 2023 hasta el 13 de marzo del presente año, bajo las mismas causales y condiciones establecidas en el acta de suspensión de fecha 17 de febrero de 2023.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VENTISIETE (Día en letras) 27 (Día en números) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **FRANCISCO JOSE DE ARGUELLO ANGULO**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
Lider del Grupo de Grupo de Espacio Público IDU-STED

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **SONIA CAROLINA OCHOA AVILA**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **DIANA MARCELA SERRANO ASPRILLA**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma)
(Nombre) **MARTHA ROCIO CALDAS NIÑO**
Supervisor del Contrato IDU
Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños (e)

(Firma)
(Nombre) **JOSE FÉLIX GÓMEZ PANTOJA**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.