

COMITÉ DE OBRA 06

OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIESGO GENERADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MARÍA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.
UBICACIÓN:	Oficina del constructor J&M
FECHA:	Jueves 24 de Noviembre de 2022 **HORA:** 8:00AM

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Adolfo Quevedo	Constructor-Constructora J&M S.A.S	
Julián Fernando Castro B.	Interventoría – Constructora KPB SAS	

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

1. **Entrega de ensayos de laboratorio de materiales y concretos:** fueron entregados por el contratista.

2. **Actualizar los planos de localización de las estructuras, según cambios en terreno:** Aun no se entregan, pero se esta avanzado en esta actividad por parte del diseñados, el cual indica que se esperará mas al final de las actividades dado que se han ido presentando varios cambios y hacer una sola actualización de planos finales. Por ahora se entregan conceptos por correo de los cambios requeridos.

TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:00 de la mañana se inicia el comité de obra 6 con Los ingenieros Gustavo Quevedo y Julián Castro, de lo que se tratan los siguientes temas:

1. Se inicia con la toma de medidas en campo con la interventoría para las memorias de cálculo del avance del acta de obra. Se deben revisar conjuntamente y generar las memorias por cada ítem a cobrar.

2. Se indican las recomendaciones para la presentación del acta de obra o avance, aun con el cliente no se define fecha para la entrega de la misma, pero se debe avanzar en esta actividad administrativa.

3. Con visitas realizadas por el Sr. Alcalde al proyecto, plantea una posible ampliación de la vía o bahías de ensanche en donde sea posible para mejorar la movilidad de la zona.

4. Se detecta que el pavimento se está afectando en gran parte por el tránsito de las volquetas y solo tiene un sello asfaltico como de 4cm, con zonas de piel de cocodrilo, hundimientos o fallos y deficiencia en las cunetas, las cuales están en mal estado y se deben plantear la reconstrucción.

5. Se recuerda que los individuos arbóreos en los dos laterales de gran tamaño, no pueden ser intervenidos, por lo que se debe mirar si esa solicitud es viable o bajo qué condiciones o zonas de trabajo de podría intervenir.

6. Se detecta que el talud en la zona de la poceta del afluente sigue presentando desprendimientos, se hacen trinchos en madera para contener el terreno.

7. Se inicia excavación para muro cordón, en los primeros 5m, de lo cual se han presentado varios desprendimientos pequeños, lo que ha generado sobreancho de la calzada en la zona, se ubica el muro y se respetan aproximadamente 5ml de calzada. Adicionalmente, mirando las alturas del talud, se habla con el diseñador, el cual hace visita nuevamente de campo y genera cambio en el diseño del muro, pasa hacer de una altura de 1.50 con micropilotes en la fundación cada 1.5 de 1m de profundidad y viga de fundación de 40x40 en el inicio de la quebrada 100pesos, el cual se ira revisando si necesita cambio a muro para volcamiento.

8. En la zona de la calzada entre la quebrada 100 pesos y el afluente, se denota una vaguada muy pronunciada, de lo cual se deben pasar niveles y establecer un realce de la estructura, lo cual podría oscilar entre 40 y 60cm. Definir con topografía niveles para actualizar diseño.

9. Siendo las 9:30am se da por terminada la reunión de comité de obra**.**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS



















COMPROMISOS			
COMITE	**TEMA**	**RESPONSABLE / ENTIDAD**	**FECHA**
05	Actualizar los planos de localización de las estructuras, según cambios en terreno.	Consultor diseño	11-11-23
06	Elaborar memorias de cálculo para avance de acta de obra	Residente	Avanzar
06	Montar la plantilla del acta de obra con el presupuesto enviado al cliente y proyectar valor del acta con las medidas elaboradas.	Constructor	Avanzar
06	Definir alcance de intervención del pavimento en la vía de trabajo, solo entre quebradas o desde el inicio hasta donde termina la 100 pesos.	Alcaldía	Pendiente
06	Entregar recomendaciones del nuevo muro en la zona de talud.	Diseñador	Finalizando el mes de noviembre.
06	Levantamiento topográfico de la vía para revisión o posible cambio de nivel en la zona entre los afluentes. Por la vaguada.	Topografía	Depende de alcance que defina la alcaldía.