
COMITÉ DE OBRA 01

OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIESGO GENERADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MARÍA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.
UBICACIÓN:	En obra – Visita de campo
FECHA:	Miércoles 24 de agosto de 2022 **HORA:** 8:00AM

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Adolfo Quevedo	Constructor-Constructora J&M S.A.S	
Julián Fernando Castro B.	Interventoría – Constructora KPB SAS	
Ing. Henry Albeiro Gutiérrez	Consultor de estudios y diseños	

TEMAS TRATADOS

De acuerdo con el decreto 202202221 del 22 de agosto de 2022 emitido por la alcaldía de sabaneta, se programa visita de campo con el constructor, interventor y consultor de estudios y diseños, con el fin de evaluar la situación actual de la zona de riesgo.

Siendo las 8:00 de la mañana se hace visita en campo con los ingenieros Gustavo Quevedo, Julián Castro y Henry Gutiérrez, de lo que se evidencia lo siguiente:

1. En la vía que comunica la vereda María Auxiliadora con el municipio de Envigado, hay brazos de agua, los cuales son: el afluente y la quebrada 100pesos, y sobre la quebrada el afluente la banca de la vía esta con un deslizamiento de media calzada, obstaculizando el flujo normal de la quebrada por el lleno sobre el cauce.

2. Carretera con sello asfaltico deteriorado en más del 70% en aproximadamente 50ml entre el afluente y quebrada100pesos.

3. Arboles de gran tamaño en el borde de la ladera hacia el afluente. Se debe agilizar obras de mitigación para evitar desprendimientos importantes de la zona y evitar riesgo con los individuos arbóreos.

4. Las pocetas de recepción están en mal estado y obstruidas.

5. Las cunetas en la vía en muy mal estado, lo que genera filtraciones de agua y una posible falla de masa de la banca completa.

6. La quebrada 100 pesos es atendida con una tubería de menor diámetro, lo cual evidencia ser insuficiente hidráulicamente, al igual el afluente.

7. El lateral izquierdo, presenta taludes con vegetación alta, pero no se evidencian cunetas de coronación o recolección de aguas de escorrentía, dando mayor infiltración por la vaguada generada en esa zona.

8. La vía actual su sección es de aproximadamente 2.50m, lo cual dificulta el paso para dos vehículos y con los trabajos, se debe considerar cierre completo de la zona.

9. Se debe informar a los propietarios de los lotes, la intervención dela zona y la ampliación por los deslizamientos que se harán en los trabajos e intervención de las obras definitivas.

10. El consultor de estudios y diseños presentará un informe con la propuesta de trabajo y dar comienzo a los trabajos definitivos, sin embargo, por ahora lo que se acuerda atender será:

    - Muro tipo ciclópeo o recinte para contener la vía, donde la banca de deslizó.
    - Manejo provisional de aguas en las dos quebradas con tubería de diámetro no inferior a 10” doble.
    - Realizar pocetas de recepción de aguas.
    - Conformación de cunetas sobre tierra para conducción de las aguas.
    - Llenos en la vía y completar calzada.
    - Se deben realizar estudios de topografía, suelos, hidrológico de la vaguada y afectación con las quebradas. Al tener estos estudios, se deben generar los diseños hidráulicos y estructurales requeridos.

11. Contratista adelantar proyección de las posibles obras para presentar presupuesto de trabajo, cronograma y flujo de caja.

12. Interventoría, dar inicio a la supervisión, control y seguimiento de los trabajos de mitigación inicial y dar las ordenes requeridas para inicio de trabajos.

13. Generar orden de inicio de trabajos para el contratista e interventoría, desde la Alcaldía de sabaneta o la entidad competente.

14. Siendo las 11:00am se da por terminada la reunión de comité de obra - visita de campo**.**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS









COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE / ENTIDAD**	**FECHA**
Oficio de orden de inicio de trabajo	Alcaldía de sabaneta	1er semana de septiembre
Iniciar obras de mitigación acordadas, según fecha de orden de inicio.	Constructor J&M	1er semana de septiembre
La interventoría generar la contratación de los estudios identificados inicialmente.	Constructora KPB S.A.S	1er semana de septiembre
Entregar informe inicial de condiciones evidenciadas para la emergencia.	Constructor J&M	1er semana de septiembre
Entrega de proyección de presupuesto, cronograma de trabajo y flujo de caja	Constructor J&M	Avance en octubre.