
COMITÉ DE OBRA 04

OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIESGO GENERADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MARÍA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.
UBICACIÓN:	Oficina del constructor J&M
FECHA:	Jueves 13 de octubre de 2022 **HORA:** 2:00PM

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Adolfo Quevedo	Constructor-Constructora J&M S.A.S	
Julián Fernando Castro B.	Interventoría – Constructora KPB SAS	

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

1. **Entregar informe inicial de condiciones evidenciadas para la emergencia:** Fue entregado el 10.10.22 y fue revisado por la interventoria.

2. **Entrega de proyección de presupuesto, cronograma de trabajo y flujo de caja:** Se espera hacer entrega para el 25.10.22 de la proyección del presu´puesto y su respectiva programación.

3. **Entrega de topografía inicial:** Se recibe la información completa.

4. **Entrega de estudio de hidrología. (vaguada y zona de talud con afluentes):** Se recibe la información completa.

5. **Entrega de resultados de estudio de suelos:** Se recibe la información completa.

6. **Inicio de diseño estructural – concepto de estructuras definitivas:** Se recibe la información completa.

TEMAS TRATADOS

Siendo las 2:00 de la tarde se inicia el comité de obra 4 con Los ingenieros Gustavo Quevedo y Julián Castro, de lo que se tratan los siguientes temas:

1. La interventoría solicita entrega de los ensayos de los materiales de playa (arena, triturado y arenilla), empleados hasta la fecha para la construcción e los elementos

en concreto, al igual que la entrega d los resultados de los ensayos en concreto y del acero.

2. Se recibieron los estudios y diseños, se están terminando de verificar, las observaciones serán enviadas por correo u oficio, las cuales deben ser atendidas para el cierre final de insumos y entregarlos al cliente.

3. El contratista manifiesta la necesidad de agilizar la legalización del contrato y no generar desequilibrios económicos en el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, solicita celeridad en la aprobación del presupuesto y cronograma. La Interventoría se compromete a entregar aprobado lo antes posible después de la entrega del contratista y mirarlo con el cliente.

4. Se solicita visita del diseñador en campo para la próxima semana y mirar los elementos estructurales y problemáticas con el suelo en la fundación para el muro de contención tipo pantalla a ejecutar en el afluente y en las pocetas, al igual que el muro cordón en la zona talud. Teniendo en cuenta las precipitaciones fluviales de la zona y saturación del terreno.

5. Siendo las 3:30pm se da por terminada la reunión de comité de obra**.**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS








COMPROMISOS			
COMITE	**TEMA**	**RESPONSABLE / ENTIDAD**	**FECHA**
01	Entrega de proyección de presupuesto, cronograma de trabajo y flujo de caja	Constructor J&M	Finales de octubre.
04	Programar visita con diseñador estructural	Constructor J&M	Semana del 17.10.22
04	Enviar aprobaciones y observaciones de los estudios y diseños entregados.	Interventoría	Semana del 17.10.22
04	Entregar el presupuesto y cronograma proyectado para el contrato.	Constructor J&M	21.10.22
04	Aprobar y enviar el presupuesto al contratista y cliente.	Interventoría	24.10.22
04	Entrega de ensayos de laboratorio de materiales y concretos	Constructor J&M	21.10.22