

COMITÉ DE OBRA 05

OBJETO:	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS NECESARIOS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTENCIÓN DEL RIESGO GENERADO EN LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA MARÍA AUXILIADORA EN EL SECTOR DE PALENQUE CON EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.
UBICACIÓN:	Oficina del constructor J&M
FECHA:	Jueves 03 de Noviembre de 2022 **HORA:** 8:00AM

ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Adolfo Quevedo	Constructor-Constructora J&M S.A.S	
Julián Fernando Castro B.	Interventoría – Constructora KPB SAS	

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

1. **Entrega de proyección de presupuesto, cronograma de trabajo y flujo de caja:** Se hace entrega del presupuesto a la interventoria, la cual lo aprueba y se envia al cliente, pero aun no se recibe respuesta. Es de anotar que lo proyectdo en cantidades puede presentar variaciones significativas, dado que las obras estan variando durante el proceso constructivo. Estas variaciones estan avaladas por interventoria y justificados en la bitacora cuando sea necesario.

2. **Programar visita con diseñador estructural**: Se realiza visita de campo, donde se hacen varias recomendaciones a las obras que se desarrollan.

3. E**nviar aprobaciones y observaciones de los estudios y diseños entregados:** La interventoria envia un comunicado de observaciones de forma para los planos y estudios entregados, se espera sean completados y hacer entrega del producto al cliente.

4. **Entregar el presupuesto y cronograma proyectado para el contrato:** La interventoría, revisa, solicitó ajustes, fueron atendidos.

5. **Aprobar y enviar el presupuesto al contratista y cliente**: Se remite al cliente desde el contratista para su aprobación final.

6. **Entrega de ensayos de laboratorio de materiales y concretos:** El contratista infroma que su proveedor tiene varios ocntratos, y que no sale a nombre especifico del proyecto el material que ha traido, se le aclara que no hay probllema, deben si

estar en las fechas de recibo en obra para que puedan ser coherentes con las fechas y la información entregada.

TEMAS TRATADOS

Siendo las 8:00 de la mañana se inicia el comité de obra 5 con Los ingenieros Gustavo Quevedo y Julián Castro, de lo que se tratan los siguientes temas:

1. De la visita en obra del diseñador se tienen las siguientes observaciones:

    - En la quebrada 100 pesos el canal debe tener cabezote de recepción y de salida y mirando localización de topografía, se desplaza un poco más hacia la salida del cauce y en el ingreso se mete un poco la aleta al talud, para darle continuidad a la curva de la vía actual y no reducir la calzada.

    - Mirando la excavación para el apoyo de la zapata del muro de contención en la zona del afluente, se debe desplazar el muro aproximadamente 1m más hacia el cauce para no desestabilizar la banca recuperada y en la zona de la vaguada del cauce para el tema del apoyo de la zapata se debe vaciar un concreto ciclópeo. Se plantea vaciado en dos tramos.

    - El cauce se debe dejar despejado de material y se debe generar la batea con piedra acomodada aproximadamente en 6ml.

    - En los taludes se puede acomodar costales con el material de lleno, pero no se debe invadir el cauce. La altura del terraceo no debe ser mayor a 4 filas de costal entre terraza y terraza siguiendo la topografía del terreno. La mayor parte del lleno se debe hacer en el costado derecho de la salida del afluente.

    - La zona de la poceta del afluente, viene presentando deslizamientos constantes, está muy saturado el terreno, por lo tanto, se debe vaciar lo antes posible los muros de la poceta y con una altura mínimo de la cota de acabado del muro cordón planteado para la vía. Se le hará seguimiento a esa zona, posiblemente requiera un cambio de diseño en el muro por los derrumbes presentados.

    - El murete o muro cordón no se debe ejecutar de corrido, se debe tratar como un recinte y un máximo 5ml de muro por tramo, para evitar desconfinar el talud actual.

2. Las lluvias en horas de la tarde, han presentado saturamiento del talud, donde se evidencian constantes aguas de escorrentía en el terreno, lo que dificulta la estabilidad del mismo y no se interviene de forma completa, solo por tramos y de forma parcial.

3. Se están trabajando los fines de semana autorizados para adelantar actividades de vaciado o armado de estructuras.

4. En el proceso de excavaciones del canal, se han presentado varios desprendimientos laterales, por las rocas, grava o arenas que tiene el cauce del afluente, por ello hay sobreanchos en las excavaciones y material de lleno. Situación que se presenta en las dos quebradas.

5. La interventoría recuerda la importancia de la impermeabilización de los muros y los filtros laterales y donde sea necesario dejar los oídos de pase para las aguas. Y hacer las conexiones a los afluentes de agua correspondientes.

6. Siendo las 11:00am se da por terminada la reunión de comité de obra**.**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS























COMPROMISOS			
COMITE	**TEMA**	**RESPONSABLE / ENTIDAD**	**FECHA**
04	Entrega de ensayos de laboratorio de materiales y concretos	Constructor J&M	11.11.22
05	Actualizar los planos de localización de las estructuras, según cambios en terreno.	Consultor diseño	11-11-23