MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

Firma:_____
Recibido por: _____
Sigla unidad o dependencia: _____
Fecha:_____ Hora:_____
Radicado Nro._____

Nro. GS-2023 **/DIRAF-GUTEG-29.10**

Bogotá D.C.

Señor mayor
JOSE LUIS PEÑA ULLOA
Jefe Área de Contratación DIRAF
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: envió soportes físicos del trámite de pago del contrato 06-6-10142-20

Respetuosamente envío a mi mayor, los documentos que soportan el pago efectuado por la Tesorería General a favor del proveedor CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020, con el fin sean insertados en el expediente del citado contrato.

OBLIGACION PRESUPUESTAL COMPROBANTE	PLANILLA DE ASIGNACIÓN DE TURNO - TRAMITE CUENTAS	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	FACTURA DE VENTA	DOCUMENTOS VARIOS	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROBANTE	CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES	COMPROBANTE EGRESO SAP	NOTIFICACIÓN PAGO A PROVEEDORES	TOTAL FOLIOS
1947322	148 INVERSION	25/11/2022 EN 3 FOLIOS	60	167	458332822	2	1500092606	1	198
									198

La información que soporta el pago realizado, se encuentra actualizado en los sistemas de información SISCO Y SECOP II.

Atentamente,

Capitán **FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ**
Tesorero General Policía Nacional

Anexo: Uno (198 folios)

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos 5159000 Ext 9026
diraf.gutegse@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

SC 6545 – 1-8-NE SA-CER276952 CO - SC 6545 –1-8-NE

INFORMACIÓN PÚBLICA

Notificación Contrato

DIRAF ARFIN-GUTEG4 <diraf.arfin-guteg4@policia.gov.co>

Dom 05/02/2023 10:16

Para: licitaciones@fernandoramirez.com.co <licitaciones@fernandoramirez.com.co>;licitaciones@myhingenieros.com.co <licitaciones@myhingenieros.com.co>;diego.pena2218@correo.policia.gov.co <diego.pena2218@correo.policia.gov.co>

Señores
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020


Cordial saludo

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,



Elaboró: ADS-10: HERNAN GUIO MORENO
Fecha: 05-02-2023

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500092606

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	FECHA DE PAGO: 29.12.2022
Nit/CC : 901422856	Nit/CC : 901422856	CIUDAD: BOGOTÁ
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Inversion
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CAN	Dirección : CAN	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 06-6-1	TURNO 148	5100001938	882.999.829,20	0,00	961.616,00	17.531.781,00	0,00	61.361.234,00	803.145.198,20
	TOTALES		0,00	0,00	961.616,00	17.531.781,00	0,00	61.361.234,00	803.145.198,20

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion			0,00	803.145.198,20
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	901422856		803.145.198,20	0,00
					TOTALES	803.145.198,20	803.145.198,20

SON: OCHOCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB. 1947322 CTO. 10142-20 TURNO 148 INVERSIÓN

CT. FABIÁN STELIN AGUILERA DÍA
Tesorero / Pagador

IT. PEDRO JULIO PARDO PARDO
Analista de Tesorería DIRAF

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHppardo	PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-18-4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	458332822	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1947322	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:	04500036800458332822	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	882.999.829,20	Valor Deducciones:	79.854.631,00	Valor Neto:	803.145.198,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	882.999.829,20	Valor Deducci	79.854.631,00	Valor Neto	803.145.198,20	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901422856	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800242107	Razón Social:	FERNANDO RAMIREZ S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20026846324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	05-6-10142-20	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2022-12-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	#########	0,00	882.999.829,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	17.531.781,00	17.531.781,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	961.616,00	961.616,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	43.829.453,00	43.829.453,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	17.531.781,00	17.531.781,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	882.999.829,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CC O NIT: 901422856

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2022-05-09	120919022	101.216.272,97	45.436.355,00	55.779.917,97	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-15	167236922	53.179.093,83	31.939.969,00	21.239.124,83	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-22	173328822	518.466.760,43	139.615.335,00	378.851.425,43	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-22	173892122	280.775.762,41	0,00	280.775.762,41	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-30	188889522	2.026.354.586,03	304.190.299,00	1.722.164.287,03	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-09	240123322	976.366.595,06	133.411.873,00	842.954.722,06	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-26	258349322	913.711.248,88	157.568.664,00	756.142.584,88	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-29	307888022	1.719.766.496,04	231.829.509,00	1.487.936.987,04	OP_EPG	Beneficiario final
2022-10-31	348909622	1.531.535.067,09	138.505.314,00	1.393.029.753,09	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	457158622	4.123.710.988,17	372.930.333,00	3.750.780.655,17	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	458332822	882.999.829,20	79.854.631,00	803.145.198,20	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	460083922	110.009.975,54	47.828.944,00	62.181.031,54	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	460184422	2.510.275.541,98	227.067.164,00	2.283.208.377,98	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		15.748.368.217,63	1.910.178.390,00	13.838.189.827,63		

VALOR TOTAL INGRESOS 15.748.368.217,63

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-06-15	167236922	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	2.564.159,00	15,00	384.624,00
2022-05-09	120919022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	3.647.656,00	15,00	547.148,00
2022-12-29	458332822	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	6.410.774,00	15,00	961.616,00
2022-08-09	240123322	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	10.710.379,00	15,00	1.606.557,00
2022-10-31	348909622	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.119.284,00	15,00	1.667.893,00
2022-06-22	173328822	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	11.208.397,00	15,00	1.681.260,00
2022-08-26	258349322	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	12.649.700,00	15,00	1.897.455,00
2022-12-29	460184422	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	18.229.078,00	15,00	2.734.362,00
2022-09-29	307888022	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	18.611.403,00	15,00	2.791.710,00
2022-06-30	188889522	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	24.420.567,00	15,00	3.663.085,00
2022-12-29	457158622	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	29.939.056,00	15,00	4.490.858,00

2022-12-29	460083922	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	64.836.610,00	15,00	9.725.492,00
2022-12-29	460083922	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	341.245.320,00	2,50	8.531.133,00
2022-06-15	167236922	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	350.614.935,00	2,00	7.012.299,00
2022-06-15	167236922	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	350.614.935,00	5,00	17.530.747,00
2022-06-15	167236922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	350.614.935,00	2,00	7.012.299,00
2022-12-29	460083922	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	422.461.708,04	5,00	21.123.085,00
2022-12-29	460083922	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	422.461.708,04	2,00	8.449.234,00
2022-05-09	120919022	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	498.768.973,00	2,00	9.975.379,00
2022-05-09	120919022	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	498.768.973,00	5,00	24.938.449,00
2022-05-09	120919022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	498.768.973,00	2,00	9.975.379,00
2022-12-29	458332822	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	876.589.054,00	5,00	43.829.453,00
2022-12-29	458332822	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	876.589.054,00	2,00	17.531.781,00
2022-12-29	458332822	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	876.589.055,00	2,00	17.531.781,00
2022-08-09	240123322	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.464.503.514,00	2,00	29.290.070,00
2022-08-09	240123322	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.464.503.514,00	5,00	73.225.176,00
2022-08-09	240123322	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.464.503.514,00	2,00	29.290.070,00
2022-10-31	348909622	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.520.415.783,00	2,00	30.408.316,00
2022-10-31	348909622	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.520.415.783,00	5,00	76.020.789,00
2022-10-31	348909622	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.520.415.783,00	2,00	30.408.316,00
2022-06-22	173328822	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.532.600.826,00	5,00	76.630.041,00
2022-06-22	173328822	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.532.600.826,00	2,00	30.652.017,00
2022-06-22	173328822	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.532.600.826,00	2,00	30.652.017,00
2022-08-26	258349322	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	1.729.680.091,00	2,00	34.593.602,00
2022-08-26	258349322	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	1.729.680.091,00	5,00	86.484.005,00
2022-08-26	258349322	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	1.729.680.091,00	2,00	34.593.602,00
2022-12-29	460184422	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.492.586.685,00	2,00	49.851.734,00
2022-12-29	460184422	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.492.586.685,00	5,00	124.629.334,00
2022-12-29	460184422	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.492.586.685,00	2,00	49.851.734,00
2022-09-29	307888022	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	2.544.864.428,00	5,00	127.243.221,00
2022-09-29	307888022	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	2.544.864.428,00	2,00	50.897.289,00
2022-09-29	307888022	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.544.864.429,00	2,00	50.897.289,00
2022-06-30	188889522	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	3.339.191.270,00	5,00	166.959.564,00
2022-06-30	188889522	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	3.339.191.270,00	2,00	66.783.825,00
2022-06-30	188889522	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	3.339.191.270,00	2,00	66.783.825,00
2022-12-29	457158622	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	4.093.771.932,00	5,00	204.688.597,00
2022-12-29	457158622	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES	4.093.771.932,00	2,00	81.875.439,00
2022-12-29	457158622	2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	4.093.771.932,00	2,00	81.875.439,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						1.910.178.390,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						1.910.178.390,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 19 días del mes de Enero del año 2023

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG EGR_CM	Orden de Pago No Presupuestal Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos correponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Hoarodrig — OSCAR ANDRES RODRIGUEZ BERNAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 — PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 24/12/2022 12:00:00 a. m.

04

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1947322	**Fecha Registro:**	2022-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 18722
Valor Inicial:	882.999.829,20	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	882.999.829,20	**Saldo x Ordenar:** 882.999.829,20
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	79.854.631,00	**Valor Neto:**	803.145.198,20				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 20722
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 586152

TERCERO

Identificacion:	901422856	**Razon Social:**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	817922	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TURNO 148 INV / FACTURA 60	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	882.999.829,20	0,00	882.999.829,20	882.999.829,20

Objeto:	TURNO 148 INV / FACTURA 60

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-30	Generada	882.999.829,20

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	876.589.055,00	2,000 %	17.531.781,00	17.531.781,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.410.774,00	15,000 %	961.616,00	961.616,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	876.589.054,00	5,000 %	43.829.453,00	43.829.453,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	876.589.054,00	2,000 %	17.531.781,00	17.531.781,00

Coronel **DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: IT. OSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ BERNAL
ANALISTA DE CUENTAS

REVISÓ: TC. MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: EDWIN ROBERTO DIAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

4583328822

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. GS-2022-043012-DIRAF

Teniente

Marian Marisella Montes Robles

Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 148 **INVERSION**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	21/12/2022
VALOR PAGO:	$ 882,999,829.20	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	817922
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 60	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.422.856-7

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI ____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI ___X___ NO ____

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI ___X___ NO ____

CESIONADA A:
FERNANDO RAMIREZ S.A.S

CUENTA BANCARIA: CORRIENTE BANCOLOMBIA_200268463-24

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **18722**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) — X

6. FACTURA ORIGINAL: — X

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 2/11/2022 — X

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300175978

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN : No aplica

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP — X

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP — X

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. — N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP — N/A

13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. — N/A

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). — N/A

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

CPS04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

23 DEC 2022
11.11
PT. Cardoso

SIIF 19497322
SAP 51/1938
SECOP ✓

IT. Cardoso

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Ciudad y fecha:	Bogotá 25 de noviembre de 2022		
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Tipo de contrato		**Tipo de contrato**	**Marque el tipo de contrato**
		Orden de compra	
		Contrato de obra	X
		Contrato de consultoría	
		Contrato de prestación de servicios	
		Contrato de compraventa	
		Contrato de suministro	
		Contrato interadministrativo	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06 – 6 – 10142 – 20		
Constancia de recibido No.	19		
Contratista:	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020		
NIT del contratista:	901.422.856 - 7		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 54.415.596.680,61		
Plazo de ejecución:	**Contrato principal:** Cláusula sexta – El plazo de ejecución del contrato será de seiscientos noventa (690) días calendario contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con la interventoria **Prórroga Nro. 1:** Cláusula primera – prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN (...) en sesenta días calendarios, desde el 16 de octubre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2022, previa aprobacion del anexo modificatorio de la garantía única.		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A		
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 47 transversal 4b Barrio San Fernando - Valledupar.		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	N.A.		
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal Interventoría CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.		

T=148 Incursión 2-10-22 8150 999139 SIIF 017922. 2/11/2022 18:00 horas
13/175978

Fecha de entrega certificada:	Del: 25/09/2022 AL 24/10/2022
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2022).	Avalado mediante RP 18722

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"	$882'999.829,20	$882'999.829,20 (2022)	$0,00	$882'999.829,20 (2022)

Acta de recepción de bienes	N/A

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 60	25/11/2022	$ 882'999.829,20	$ 0,00	$ 882'999.829,20
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 882'999.829,20	$ 0,00	$ 882'999.829,20

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del Modificatorio No. 1 del contrato en mención, toda vez que el Contratista de obra – CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el ACTA DE AVANCE PARCIAL No. 19, balance de cantidades ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 25/09/2022 hasta el 24/10/2022; el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ; para constancia de lo aquí estipulado se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación y con el informe de supervisión del mes de octubre del 2022, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, anotando además, que el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de suscripción de la prórroga Nro. 1 del 14/10/2022, y la aprobación de la póliza Nro. AA209996 certificado AB031495 y AA209997 certificado AB031496 del 16/11/2022, se encuentra amparado con la póliza del contrato principal Nro. AA209996 certificado AA889439 y AA209997 certificado AA889440 expedida y aprobada el 24/11/2020.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

NOTA: se solicita que el dinero producto de la presente acta de corte parcial sea transferido a la cuenta corriente Nro. 200268463-24 cuya titularidad corresponde a la firma Fernando Ramírez S.A.S con Nit 800.242.107-1, en concordancia al oficio GS-2022-012895-DIRAF, por medio del cual, la Dirección Administrativa y Financiera acepta la cesión de derechos económicos del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10142-20.

Con la presente factura no se registra amortización del anticipo teniendo un valor total amortizado durante la ejecución del proyecto de $8.954.199.485,81, quedando un saldo pendiente por amortizar de $1.051.360.622,60, los cuales se proyectan descontarse en los cortes 18 y 20.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si_X_ No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Acta Parcial de obra No 19 – Del 25/09/2022 hasta el 24/10/2022	Si	Se adjuntan memorias de cantidades de obra.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

ARQ. **ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL
NIT: 901.422.856-7 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Actividad Económica 4112 Tarifa Renta 0.80%
CRA 8 69 76 - BOGOTA - D.C.
Teléfonos: 2129368 3452987 3451267
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 4390 6.90 x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		
Ciudad	BOGOTA, D.C.	**C.C ó NIT**	800,141,397-5
País	COLOMBIA	**Zona**	
Teléfono	5159581	**Celular**	
Vendedor		**Email**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° 60

Fecha	25/11/2022 11:59:59 PM
Vence	25/11/2022
Pago	Contado

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020. 16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	001	COSTO DIRECTO OBRAS VALOR ORIGINAL	0.00	0.00	0.00	674,818,363.92
2	001	ADMINISTRACION 24%	0.00	0.00	0.00	161,956,407.34
3	001	IMPREVISTOS 0.90%	0.00	0.00	0.00	6,073,365.28
4	002	UTILIDADES 5 %	0.00	19.00	0.00	33,740,918.20

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE
Dirección	CL. 44 # 50 - 51
Teléfono	5159581
Ciudad	BOGOTA
Departamento	D.C.

Vr. BASE	%IVA	%IC	Vr. IMPTO
842,848,136.54	0.00	0.00	0.00
33,740,918.20	19.00	0.00	6,410,774.46

SUBTOTAL	**876,589,054.74**
- Descuento	0.00
- Otros Dsctos	0.00
BASE GRAVABLE	**876,589,054.74**
+ IVA	6,410,774.46
+ ImpoConsumo	0.00
- ReteFuente	0.00
- ICA Retenido	0.00
- IVA Retenido	0.00
TOTAL NETO	**$ 882,999,829.20**

Observaciones: #$6-01-01-000;06-06-10142-20;
ENRIQUE.PEREZ3436@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 20/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA
Autorización Numeración de Facturación N° 18764031177483 de 13/07/2022 desde 51 hasta 100 con vigencia de 12 meses
- CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE: d7e31020605eb7af08ce cddf3c47008092c76a1825d6e2 073aa638dca5f87cee23c4c666 1f5c9f005ec8230c066eb8d6

Empresa

Aceptada y Recibido

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No:
Recibido por: Jaqueline Alais
Fecha: 18 NOV 2022 Hora: 16:43

No. GS - 2022 - 038209 / DIRAF – GUSEP

Bogotá, D.C., 18 de noviembre de 2022

Señor coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ÁLVAREZ
Director Administrativo y Financiero (E)
Carrera 59 26 21 CAN.
Bogotá.

Asunto: remito plan de pagos y amortización del anticipo.

En atención al contrato de obra PN DIRAF 06-6-10142-20, por medio del cual se construye la Metropolitana de Policía Valledupar Lote 1, respetuosamente me permito remitir a mi coronel el plan de pagos y amortización del anticipo, que fue elaborado por el contratista de obra y revisado y avalado por la interventoría y esta supervisión, con base en la programación de obra ajustado a la prórroga Nro. 1 del 14/10/2022.

Lo anterior en atenta solicitud se incorpore en la carpeta del contrato y se continúe con los trámites de facturación del corte 18, 19 y 20, por valor de $716'402.075,70, $882'999.829,20 y $487'298.317,96 respectivamente.

Atentamente,

Mayor **LUIS ENRIQUE PÉREZ PÁEZ**
Supervisor contrato de interventoría PN DIRAF 06-3-10144-20

Carrera 59 26-21, Bogotá
Teléfonos 3159154 – 3159157
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ISO 9001 Icontec | ISO 14001 Icontec | ISO/IEC 27001 Icontec

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF - POLICIA NACIONAL	CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10142-20
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANO DE VALLEDUPAR LOTE 1	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
PROGRAMACION DE PAGOS Y PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	NIT 901.422.856-7

Fecha de Inicio:	24/11/2020
Fecha de Terminacion:	14/12/2022
Valor total del Contrato:	**$ 54.415.596.680,61**

FECHA	CORTE	% Ejecucion	Valor Mes	ANTICIPO 18.387302023988%	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7,11%	$ 3.868.778.165,19	$ 711.363.925,77	$ 3.157.414.239,42
25/05/2021	.2-MAYO	2,17%	$ 1.179.520.238,83	$ 315.271.358,58	$ 864.248.880,25
25/07/2021	.3-JULIO	5,27%	$ 2.868.088.017,11	$ 355.428.975,90	$ 2.512.659.041,21
25/08/2021	.4-AGOSTO	3,36%	$ 1.798.226.161,07	$ 512.374.900,67	$ 1.285.851.260,40
25/09/2021	.5-SEPTIEMBRE	9,00%	$ 4.898.445.863,58	$ 480.958.095,39	$ 4.417.487.768,19
25/10/2021	.6-OCTUBRE	6,46%	$ 3.515.682.087,22	$ 488.231.790,94	$ 3.027.450.296,28
25/11/2021	.7-NOVIEMBRE	8,00%	$ 4.353.438.398,80	$ 578.732.525,85	$ 3.774.705.872,95
25/12/2021	.8-DICIEMBRE	11,98%	$ 6.518.178.727,00	$ 557.638.426,90	$ 5.960.540.300,10
EJECUCION 2021		**53,29%**	**$ 29.000.357.658,80**	**$ 4.000.000.000,00**	
25/01/2022	.9-ENERO	0,23%	$ 124.844.626,61	$ 124.844.626,61	$ 0,00
25/02/2022	.10-FEBRERO	0,69%	$ 377.572.002,62	$ 276.355.729,65	$ 101.216.272,97
25/03/2022	.11-MARZO	0,65%	$ 353.179.093,83	$ 300.000.000,00	$ 53.179.093,83
25/04/2022	.12-ABRIL	2,84%	$ 1.543.809.223,54	$ 744.566.700,70	$ 799.242.522,84
25/05/2022	.13-MAYO	6,18%	$ 3.363.611.837,50	$ 1.337.257.251,46	$ 2.026.354.586,04
25/06/2022	.14-JUNIO	2,71%	$ 1.475.213.893,96	$ 498.847.298,90	$ 976.366.595,06
25/07/2022	.15-JULIO	3,20%	$ 1.742.329.791,77	$ 828.618.542,89	$ 913.711.248,88
25/08/2022	.16-AGOSTO	4,71%	$ 2.563.475.831,63	$ 843.709.335,59	$ 1.719.766.496,04
25/09/2022	.17 SEPTIEMBRE	2,81%	$ 1.531.535.067,09		$ 1.531.535.067,09
25/09/2022	.18-SEPTIEMBRE	1,32%	$ 716.402.075,70	$ 650.000.000,00	$ 66.402.075,70
25/10/2022	.19 OCTUBRE	1,62%	$ 882.999.829,20		$ 882.999.829,20
25/10/2022	.20 OCTUBRE	0,90%	$ 487.298.317,96	$ 401.360.622,61	$ 85.937.695,35
25/11/2022	.21 NOVIEMBRE	9,68%	$ 5.264.746.112,41		$ 5.264.746.112,41
15/12/2022	.22 DICIEMBRE	9,17%	$ 4.988.221.317,99		$ 4.988.221.317,99
EJECUCION 2022		**25,35%**	**$ 25.415.239.021,81**	**$ 6.005.560.108,41**	
TOTAL		**100%**	**$ 54.415.596.680,61**	**$ 10.005.560.108,41**	**$ 44.410.036.572,20**

Victor Fernando Ramirez Gasca
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Luis Enrique Perez P.C.

Andres Humberto Martinez
Representante Legal
CONSORCIO ARQ MARTINEZ

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL No. 19 FACTURA No. FE60 DEL 25/11/2022
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10142-20

OBJETO	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 1"
FECHA INICIACIÓN	24-nov-20
FECHA FINAL	14-dic-22
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 69 - 76
C.C. ó NIT	901.422.856-7
TELÉFONO	212 93 68 - 345 29 -87
INTERVENTOR	CONSORCIO ARQ. MARTINEZ
DIRECCIÓN	CALLE 120A #7-36 OFF 802
C.C. ó NIT	901425643-9
TELÉFONO	2456144
VR. INICIAL	$ 54,415,596,680.61
VR. ADICIONAL	$ 0.00
VR. ACTUAL	$ 54,415,596,680.61
ANTICIPO 100% - VIGENCIA 2020	$ 10,005,560,108.41
VALOR ACTA PARCIAL No.19	**$ 882,999,829.20**

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 20/100 CENTAVOS EN MCTE

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
2	PRELIMINARES	$ 137,793.25
5	OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 16,161,319.05
6	ESTRUCTURA METALICA	$ 21,665,399.58
7	MAMPOSTERIA	
8	PAÑETES	
9	PISOS BASE Y ACABADOS	$ 3,564,044.26
10	ENCHAPES	$ 3,521,621.12
11	PINTURA	$ 57,656,244.82
13	CARPINTERIA - VIDRIERIA, METÁLICAS Y MADERAS.	$ 159,495,380.52
14	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y COCINAS	$ 42,618,997.49
15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES, RED CONTRAINCENDIO Y GAS DOMICILIARIO	$ 18,962,247.13
16	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 129,788,743.90
17	INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y BACKBONE EN FIBRA OPTICA	$ 125,332,008.09
18	SISTEMA DE AIRE ACONCIONADO,VENTILACION MECANICA Y ASCENSOR	$ 6,545,468.30
G2	PRELIMINARES - URBANISMO	
20	VÍAS INTERNAS	$ 2,532,848.73
21	PARQUEADEROS	$ 4,409,901.08
22	MURO CERRAMIENTO	$ 94,546.85
23	RAMPAS, ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN	$ 461,001.59
24	ARBOLIZACIÓN Y ZONAS VERDES	
25	PLAZOLETAS Y CIRCULACIONES PEATONALES	$ 15,859,328.36
28	GENERALES Y VARIOS	$ 6,736,320.60
29	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES	$ 37,898,736.95
30	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES PARA EXTERIORES	$ 155,135.89
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$ 21,221,276.37

	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 674,818,363.92
	ADMINISTRACIÓN	%	24.00%	$ 161,956,407.34
	IMPREVISTOS	%	0.90%	$ 6,073,365.28
	UTILIDADES	%	5.00%	$ 33,740,918.20
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19.00%	$ 6,410,774.46
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 208,181,465.28
	TOTAL COSTO OBRA CIVIL			$ 882,999,829.20

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Representante Legal CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

RUT, FIC, PARAFISCALES, CEDULA REP LEGAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806058883

(415)7707212489984(8020) 000001480605888 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 69 76

42. Correo electrónico contabilidad@fernandoramirez.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 4 5 1 2 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 0 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 14 / 12 : 03: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Documento de uso exclusivo DIAN

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	**BANCOLOMBIA**	**77570475**	**1672828605**	**26/09/2022**

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.31.9.136**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,500.00	COP$ 32,500.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77570475	1672828605	26/09/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO POLICIA

Fecha Inicio Obra
26/09/2022

Fecha Terminación Obra
30/09/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
9

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80119503	1763633856	18/11/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.29.150.138**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 32,500.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 32,500.00	COP$ 32,500.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	80119503	1763633856	18/11/2022

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 8470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cesar

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO POLICIA VALLEDUPAR

Fecha Inicio Obra
01/10/2022

Fecha Terminación Obra
31/10/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra
901422856

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2022

Mes Periodo a Pagar
10

Costo Total de Obra a Todo Costo
3250000.00

Costo Total Mano de Obra
3250000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
1

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
32500.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
32500.00

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

==========

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 -T
En Calidad de REVISOR FISCAL

Bogotá, 07 DIC. 2022

Carrera 8 No. 69 - 76 – Teléfonos : 212 9568 – 345 2987 – Telefax: 345 12 67 – Bogotá D.C.
E-mail: info@fernandoramirez.com.co
Página Web : www.fernandoramirez.com.co

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020,** con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 -T
En Calidad de REVISOR FISCAL

Bogotá, 02 NOV. 2022

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS**, identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 –T
En Calidad de REVISOR FISCAL

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Identificación No. 12.272.097 de la Plata Huila
Representante Legal

Bogotá, 02 NOV. 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.272.097**

RAMIREZ GASCA

APELLIDOS

VICTOR FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1965**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-DIC-1983 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00191390-M-0012272097-20091028 0017542053A 1 1150111751

SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422856-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452987	contabilidad@fernadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62869757	$464.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	104.400				104.400	0	0	104.400			1.044	104.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-0	60.000	0	0	60.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	60.000	60.000
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	104.400	104.400
CCF	1	60.000	60.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	464.400	464.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422856-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452907	contabilidad@fornadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62869757	$464.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Código	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1049394947	ARCHILA PINEDA ENDER JAIR	1	0		S																		23631	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF15	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS		Cra 8 N. 69-75	3462987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	82897404	$15.915.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.433.500	0		0		0	0	0	0	2.433.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	276.200	0		0		0	0	0	0	276.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	203.400	0		0		0	0	0	0	203.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	71.700	0		0		0	0	0	0	71.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	139.400	0		0		0	0	0	0	139.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	205.700	0		0		0	0	0	0	205.700	3
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	686.700	0	0	0	0	0	0		686.700	2
230301	Porvenir	800224808-3	1.074.500	0	0	0	0	0	0		1.074.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.835.900	0	0	109.700	178.900	0	0		6.124.500	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.895.500				1.895.500	0	0	1.895.500			18.050	1.895.500	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.899.800	0	0	1.899.800	17

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-76	3452987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	62897404	$15.915.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
346.000	0	0	346.000	1
ICBF				
518.900	0	0	518.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.369.900	3.369.900
Pensión	3	7.885.700	7.885.700
Riesgos Laborales	1	1.895.500	1.895.500
CCF	1	1.899.800	1.899.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	518.900	518.900
MEN	0	0	0
SENA	1	346.000	346.000
TOTALES	14	15.915.800	15.915.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800242107-1	FERNANDO RAMIREZ SAS	Cra 8 N. 69-76	3452987	CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	01/11/2022	82897404	$15.915.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Es Pensionado	ERP	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022326346	PEREZ CARRILLO ALVARO HERNANDO	1	0			S																	23-14	2.191.236	880.600	0	0	0	0	EPS017	2.191.236	87.700	14-26	2.191.236	1	11.600	CCF22	2.191.236	87.700	0	0	0	0	0
2	CC	1028304480	RAMIREZ PULIDO JUAN FERNANDO	1	0			S																	23-001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-26	1.000.000	1	6.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032918841	PARRA FONSECA ISAMAR ENILE	1	0			S																	23-001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-26	1.000.000	1	6.300	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	11245466	TORRES PULIDO EDWIN	1	0			S																	23-001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS042	1.000.000	40.000	14-26	1.000.000	1	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	1127082700	FLOREZ MORA CARLOS FERNANDO	1	0			S																	23-001	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-26	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1227/2697	RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO	1	0			N																	23-14	17.295.45 5	2.767.300	0	0	60.500	169.700	EPS002	17.295.45 5	2.102.000	14-26	17.295.45 5	5	1.203.800	CCF22	17.295.45 5	691.900	17.295.455	346.000	518.000	0	0
7	CC	1256/370	LORA GUERRA LENIN MANUEL	1	0			S																	23-001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	35458784	FLORENTE RODRIGUEZ LUZ MARINA	1	0			S																	23-001	1.102.822	160.100	0	0	0	0	EPS002	1.102.822	48.600	14-25	1.102.822	1	6.100	CCF22	1.102.822	48.600	0	0	0	0	0
9	CC	39665470	GARCIA AVELLANEDA LUZ CONSUELO	1	0			S																	23-001	1.291.480	206.700	0	0	0	0	EPS017	1.291.480	51.700	14-25	1.291.480	5	99.000	CCF22	1.291.480	51.700	0	0	0	0	0
10	CC	51074884	PULIDO MARTINEZ OLGA LILIANA	1	0			S																	23-14	4.622.400	739.600	0	0	23.200	23.200	EPS002	4.622.400	184.900	14-26	4.622.400	1	24.200	CCF22	4.622.400	184.900	0	0	0	0	0
11	CC	52159214	TORRES ZAMUDIO ADRIANA ROCIO	1	0			S																	23-14	2.530.554	404.900	0	0	0	0	EPS008	2.530.554	101.300	14-26	2.530.554	1	13.300	CCF22	2.530.554	101.300	0	0	0	0	0
12	CC	52160034	FONSECA PIGUEROA MAGDA LILIANA	1	0			S																	23-14	3.803.625	608.600	0	0	0	0	EPS005	3.803.625	152.200	14-26	3.803.625	5	264.000	CCF22	3.803.625	152.200	0	0	0	0	0
13	CC	55177092	ROJAS CUENCA SANDRA LILIANA	1	0			S																	23-14	1.716.625	274.700	0	0	0	0	EPS005	1.716.625	68.700	14-25	1.716.625	1	9.000	CCF22	1.716.625	68.700	0	0	0	0	0
14	CC	6017604	OLIVEROS MIGUEL	1	0			S																	23-14	1.141.087	182.500	0	0	0	0	EPS037	1.141.087	45.700	14-26	1.141.087	3	27.800	CCF22	1.141.087	45.700	0	0	0	0	0
15	CC	79021772	QUINTERO JAIME ENRIQUE	1	0			S																	23-14	1.381.032	221.100	0	0	0	0	EPS005	1.381.032	55.300	14-26	1.381.032	5	50.200	CCF22	1.381.032	55.300	0	0	0	0	0
16	CC	80884809	VEGA LOPEZ FABIAN ALEXANDER	1	0			S																	23-001	1.552.500	248.400	0	0	0	0	EPS008	1.552.500	62.100	14-25	1.552.500	1	8.200	CCF22	1.552.500	62.100	0	0	0	0	0
17	CC	80002563	GIRALDO BARCO FABIO	1	0			S								X									23-14	941.903	150.800	0	0	0	0	EPS010	941.903	37.700	14-25	941.903	5	85.000	CCF22	941.903	37.700	0	0	0	0	0
18	CC	80002563	GIRALDO BARCO FABIO	1	0			S												X					23-14	847.697	135.700	0	0	0	0	EPS010	847.697	34.000	14-25	847.697	5	0	CCF22	847.697	34.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900685917	2	HR CONSTRUCTORES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HR OFICINA	CLL 128 No 8 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7525102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1644718389	9439928609	E	2022/09/06	2022/09/08	BANCOLOMBIA	2	$44,136,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	lge	sma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL HR OFICINA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$208,800		$0	$0		$928,800
1	CC	12567398	REYES HERMES							X										25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS017	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	lge	sma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL HR VALLEDUPAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
Centro de Trabajo: HR CONSTRUCTORES VALLEDUPAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (146 Afiliados)																						$140,523,350	$22,485,400			$140,523,350	$5,622,600			$136,875,681	$5,476,500			$140,523,350		$9,541,900		$0	$0		$43,126,400
2	CC	7572477	ACUÑA DILSON	X																23030 1	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF15	2	$66,667	$2,700	14-4	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
3	CC	1192758897	ALDANA LIBARDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC	1118826506	ARDILA KEVIN																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	CCFC5 5	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
5	CC	18389452	ARIAS ALFONSO																	23020 1	30	$1,650,000	$264,000	EPS037	30	$1,650,000	$66,000	CCF15	30	$1,650,000	$66,000	14-4	30	$1,650,000	6.960%	$114,900	30	$0	$0	SI	$510,900
6	CC	1097400616	ARIAS ANDRES																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	77094533	ARREGOCES FREINE																	23100 1	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF15	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	6.960%	$76,600	30	$0	$0	SI	$340,600
8	CC	77195621	ARREGOCES LUIS																	25-14	30	$1,500,000	$240,000	CCFC5 5	30	$1,500,000	$60,000	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
9	CC	1065614340	ARRIETA RAMIRO																X	23030 1	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF15	0	$0	$0	14-4	3	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
10	CC	1065614340	ARRIETA RAMIRO																	23030 1	27	$900,000	$144,000	EPS002	27	$900,000	$36,000	CCF15	27	$900,000	$36,000	14-4	27	$900,000	6.960%	$62,700	27	$0	$0	SI	$278,700
11	CC	1193551839	ATENCIO EDUARDO	X																23030 1	29	$966,667	$154,700	ESSC07	29	$966,667	$38,700	CCF15	29	$966,667	$38,700	14-4	29	$966,667	6.960%	$67,300	29	$0	$0	SI	$299,400
12	CC	1064788134	BARRAGAN JEAN																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
13	CC	1065658081	BARRERA RICARDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
14	CC	13306332	BELTRAN ANDRES																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
15	CC	77018206	BENDECK ELVIS																	25-14	30	$1,200,000	$192,000	ESSC24	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
16	CC	12647380	BERNAL ELKIN																	23100 1	30	$1,200,000	$192,000	CCFC5 5	30	$1,200,000	$48,000	CCF15	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
17	CC	1082481497	BLANCO CARLOS																	23020 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
18	CC	1082481694	BLANCO CARLOS																	23020 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
19	CC	1065848100	BOLAÑO HECTOR																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
20	CC	1118808792	BONIVENTO HORACIO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
21	CC	1118808799	BONIVENTO RIVALDO																	23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
22	CC	7151844	BULDIN JORGE	X																23030 1	2	$80,000	$12,800	EPS041	2	$80,000	$3,200	CCF15	2	$80,000	$3,200	14-4	2	$80,000	6.960%	$5,600	2	$0	$0	SI	$24,800
23	CC	1065817145	CACERES JOSE																	23100 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900685917	2	HR CONSTRUCTORES SAS	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HR OFICINA	CLL 128 No 8 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7525102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1644718389	9439928609	E	2022/09/06	2022/09/08	BANCOLOMBIA	2	$44,136,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				147	$22,965,400	$41,900	$0	$23,007,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	20	$2,784,300	$5,100	$0	$2,789,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$2,250,700	$4,100	$0	$2,254,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	95	$14,725,000	$26,800	$0	$14,751,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$3,205,400	$5,900	$0	$3,211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				147	$9,750,700	$17,800	$0	$9,768,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	147	$9,750,700	$17,800	$0	$9,768,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				147	$5,596,500	$10,300	$0	$5,606,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	146	$5,476,500	$10,000	$0	$5,486,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$120,000	$300	$0	$120,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				147	$5,742,600	$10,800	$0	$5,753,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$102,700	$200	$0	$102,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	21	$712,400	$1,300	$0	$713,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$100	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	$430,700	$800	$0	$431,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$92,000	$200	$0	$92,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	34	$1,256,500	$2,300	$0	$1,258,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$278,700	$600	$0	$279,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$832,700	$1,600	$0	$834,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$102,300	$200	$0	$102,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$1,207,300	$2,200	$0	$1,209,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$675,300	$1,300	$0	$676,600
TOTAL				147	$44,056,700	$80,300	$0	$44,136,900

CERTIFICACION BANCARIA

Bancolombia

Bogotá D.C., 21/09/2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **FERNANDO RAMIREZ SAS** identificada con el **Nit. 800242107** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 20026846324** desde el **6/01/06 (M/D/A)** la cual se denomina **FERNANDO RAMIREZ SAS**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **NANCY EYDY PINEDA CIFUENTES.**

Atentamente,

Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 19 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 25/03/2022 AL 24/10/2022	FECHA RADICACIÓN:	25 de octubre de 2022

CONTRATO DE OBRA No. 08-5-10142-20	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 08-3-10144-20			

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	VR. INICIAL :	$ 54.415.506.680,81	PLAZO INICIAL	23	MESES	
DIRECCIÓN :	Carrera 8 No. 69 - 76	VR. ADICIONAL :		FECHA INICIACIÓN	24-nov-20		
C.C. ó NIT :	901.422.956-7	VR. ACTUAL :	$ 54.415.506.680,81	FECHA TERMINACIÓN	14-dic-22		
TELÉFONO :	2120366 - 3452087	ANTICIPO :	18,39%	PLAZO ADICIONAL	930	DIAS	
		ANTICIPO AMORTIZADO :	$ -	TIEMPO SUSPENDIDO	NA		
INTERVENTOR :	CONSORCIO ARQ MARTINEZ	ANTICIPO POR AMORTIZAR :		PLAZO TOTAL	25 MESES		
DIRECCIÓN :	Calle 120 A # 7-30 Oficina 802	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 892.999.939,20	FECHA FINAL	14-dic-22		
C.C. ó NIT :	901425643-0	SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 20/100 CENTAVOS EN MCTE					
TELÉFONO :	2450144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR

CONDICIONES ACTUALIZADAS

			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
					$ 33.429.252.202,55		$ 32.175.625.251,65		$ 592.193.569,10		$ 26.765.002.192,78		$ 27.357.197.799,87
G1	GENERALES				$ 227.444.985,68		$ 219.913.935,63		$ -		$ 197.001.342,23		$ 197.001.342,23
G1-1	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN A MAQUINA DEL TERRENO E=0,15m, NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	26.015,08	$ 3.377,62	$ 87.869.156,49	22.515,08	$ 76.047.472,77		$ -	22515,08	$ 76.047.472,77	22515,08	$ 76.047.472,77
G1-2	CORTE DE ARBOL GRAN PORTE, SACADO DE RAIZ, MAYOR DE 0.80 DE DIÁMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOGESAR	UN	-	$ 863.515,60	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
G1-3	OBRAS DE DESVÍO DE CANAL NATURAL	UN	1,00	$ 13.624.453,19	$ 13.624.453,19	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
G1-4	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DEL DESCAPOTE Y NIVELACIÓN, HACIA EL BOTADERO HASTA 18KM	M3	5.072,94	$ 23.884,81	$ 121.173.406,00	5.938,78	$ 142.440.502,06		$ -	4626,01	$ 110.953.899,46	4626,01	$ 110.953.899,46
G1-5	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED ELÉCTRICA	UN	1,00	$ 2.851.920,00	$ 2.851.920,00	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
G1-6	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ACUEDUCTO	UN	1,00	$ 1.425.960,00	$ 1.425.960,00	1,00	$ 1.425.960,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
G1-7	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ALCANTARILLADO	UN	-	$ 1.901.280,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	PRELIMINARES		-		$ 47.236.309,54	-	$ 78.861.494,12		$ 137.793,25	0,00	$ 78.723.700,87	0,00	$ 78.861.494,12
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO DEL PROYECTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS	M2	13.883,83	$ 3.402,30	$ 47.236.309,54	23.178,86	$ 78.861.494,12	40,50	$ 137.793,25	23138,36	$ 78.723.700,87	23178,86	$ 78.861.494,12
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS		-		$ 883.292.303,39	-	$ 1.022.327.564,27		$ -	0,00	$ 1.022.327.564,27	0,00	$ 1.022.327.564,27
3,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	3.918,80	$ 13.618,58	$ 53.369.504,82	3.718,80	$ 50.644.788,13		$ -	3718,80	$ 50.644.788,13	3718,80	$ 50.644.788,13
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	393,94	$ 27.989,77	$ 11.026.265,92	594,53	$ 16.640.757,70		$ -	594,53	$ 16.640.757,70	594,53	$ 16.640.757,70
3,3	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO.	M3	5.573,82	$ 87.807,40	$ 489.422.662,54	9.445,61	$ 829.304.489,67		$ -	9445,61	$ 829.304.489,67	9445,61	$ 829.304.489,67
3,4	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO.	M3	474,32	$ 15.970,75	$ 7.575.247,09	364,32	$ 5.818.464,37		$ -	364,32	$ 5.818.464,37	364,32	$ 5.818.464,37
3,5	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO HASTA 18KM - CIMENTACIONES	M3	5.081,95	$ 23.984,81	$ 121.889.569,13	4.996,04	$ 119.829.064,20		$ -	4996,04	$ 119.829.064,20	4996,04	$ 119.829.064,20
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	ESTRUCTURAS DE CIMENTACION		-		$ 1.251.680.347,08	-	$ 1.302.353.953,28		$ -	0,00	$ 1.302.353.953,28	0,00	$ 1.302.353.953,28
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE LIMPIEZA FC=2500 PSI PARA BASE DE CIMENTACIÓN	M3	119,50	$ 496.953,26	$ 59.385.914,36	135,10	$ 67.138.385,18		$ -	135,10	$ 67.138.385,18	135,10	$ 67.138.385,18
4,2	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	225,14	$ 780.460,96	$ 175.712.960,93	226,94	$ 177.117.810,66		$ -	226,94	$ 177.117.810,66	226,94	$ 177.117.810,66
4,3	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	1.015,53	$ 587.828,72	$ 596.955.671,58	1.047,13	$ 615.530.996,43		$ -	1047,13	$ 615.530.996,43	1047,13	$ 615.530.996,43
4,4	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	74,41	$ 907.076,43	$ 67.496.550,99	78,91	$ 71.577.400,91		$ -	78,91	$ 71.577.400,91	78,91	$ 71.577.400,91
4,5	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	504,88	$ 697.453,30	$ 352.130.222,94	531,92	$ 370.969.360,11		$ -	531,92	$ 370.969.360,11	531,92	$ 370.969.360,11
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO		-		$ 7.740.799.732,36	-	$ 7.766.499.204,69		$ 16.161.310,05	0,00	$ 7.866.296.939,47	0,00	$ 7.682.458.258,52
	ELEMENTOS VERTICALES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	83,95	$ 1.162.556,84	$ 97.598.646,71	83,53	$ 97.108.372,84		$ -	83,53	$ 97.108.372,84	83,53	$ 97.108.372,84

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTR ...ON Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5,2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	575,57	$ 1.134.869,22	$ 653.162.141,24	501,65	$ 569.277.043,69		$ -	501,65	$ 569.277.043,69	501,65	$ 569.277.043,69
5,3	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.20m, f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 178.241,04	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,4	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.35m, f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 243.647,94	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,5	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.12m, f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 138.296,07	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.10m, f'c=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	-	$ 136.580,18	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ELEMENTOS HORIZONTALES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA AEREA A LA VISTA EN CONCRETO F'c=4000 PSI, INCLUYE VIBRADO, FORMALETEO, CURADO.	M3	1.664,21	$ 1.130.583,02	$ 1.881.527.673,61	1.668,77	$ 1.886.683.032,40		$ -	1668,77	$ 1.886.683.032,40	1668,77	$ 1.886.683.032,40
	PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,8	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=4.000 PSI E=0.15m. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO	M2	-	$ 76.296,47	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,9	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO MACIZA H=0.12m EN CONCRETO F'c=4000 PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	5.571,89	$ 116.969,42	$ 651.740.724,32	5.546,48	$ 648.769.531,44		$ -	5525,32	$ 646.293.458,56	5525,32	$ 646.293.458,56
5,10	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CUBIERTA e=0.12m EN CONCRETO F'C= 4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	2.093,71	$ 116.969,42	$ 244.900.037,65	1.884,87	$ 218.132.756,49		$ -	1864,87	$ 218.132.756,49	1864,87	$ 218.132.756,49
	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,11	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO F'C=4000PSI, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	88,70	$ 1.473.354,03	$ 130.686.502,78	85,70	$ 126.260.440,68		$ -	85,70	$ 126.260.440,68	85,70	$ 126.260.440,68
	ACERO DE REFUERZO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy= 420 Mpa PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	727.548,25	$ 5.559,11	$ 4.044.617.152,95	736.641,25	$ 4.095.666.054,86	2.907,18	$ 16.161.319,05	733041,25	$ 4.078.308.772,86	735948,43	$ 4.094.550.091,91
5,13	MALLA ELECTROSOLDADA 5.5MM 15X15 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACIÓN	M2	-	$ 11.533,74	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA UNIÓN DE EDIFICIO, EN PERFIL DE MOVIMIENTO CON INSERTO PVC FLEXIBLE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 T5, EURO 12mmX2.5m NEGRO O EQUIVALENTE.	ML	309,60	$ 118.410,70	$ 36.659.953,10	550,60	$ 65.193.992,09		$ -	372,83	$ 44.147.061,73	372,83	$ 44.147.061,73
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	ESTRUCTURAS METALICAS		-		$ 319.695.397,02	-	$ 376.147.724,57		$ 21.665.399,58	0,00	$ 354.482.324,99	0,00	$ 376.147.724,57
6,1	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, UPN, PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA EN VOLADIZO, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, (2) DOS MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, COLOR POR DEFINIR, ENSAYOS A SOLDADURAS, ANTICORROSIVOS Y PINTURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE.	KG	17.619,22	$ 18.110,64	$ 319.099.397,02	20.769,43	$ 376.147.724,57	1.196,28	$ 21.665.399,58	19573,15	$ 354.482.324,99	20769,43	$ 376.147.724,57
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	MAMPOSTERIA		-		$ 33.821.740,79	-	$ 14.467.109,59		$ -	0,00	$ 14.467.109,59	0,00	$ 14.467.109,59
7,1	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.10m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM, INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 42.380,91	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,2	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.12m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM, INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	300,00	$ 42.627,40	$ 12.848.219,02	45,20	$ 1.935.798,33		$ -	45,20	$ 1.935.798,33	45,20	$ 1.935.798,33
7,3	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.20m, EN BLOQUE H15X20X30CM, INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	380,53	$ 55.116,61	$ 20.973.021,77	227,36	$ 12.531.311,36		$ -	227,36	$ 12.531.311,36	227,36	$ 12.531.311,36
7,4	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.35m, LADRILLO H15-30X20X15 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 95.060,97	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7,5	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.40m, LADRILLO BOCADILLO 19x15x09 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	-	$ 98.701,93	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8	PAÑETES		-		$ 551.931.488,95	-	$ 706.568.011,82		$ -	0,00	$ 706.568.011,82	0,00	$ 706.568.011,82
8,1	APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO)	M2	11.839,41	$ 23.497,62	$ 278.198.614,29	15.027,45	$ 353.109.382,13		$ -	15027,45	$ 353.109.382,13	15027,45	$ 353.109.382,13
8,2	APLICACIÓN DE ESTUCO TIPO ACRÍLICO PARA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR	M2	11.477,23	$ 21.365,77	$ 245.219.823,01	15.208,58	$ 324.942.978,04		$ -	15208,58	$ 324.942.978,04	15208,58	$ 324.942.978,04
8,3	APLICACIÓN DE PAÑETE LINEAL PARA MUROS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	3.203,17	$ 8.901,70	$ 28.513.651,65	3.203,17	$ 28.513.651,65		$ -	3203,17	$ 28.513.651,65	3203,17	$ 28.513.651,65
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9	PISOS BASE Y ACABADOS		-		$ 1.566.317.941,28	-	$ 1.651.333.083,89		$ 3.564.044,25	0,00	$ 1.644.244.198,25	0,00	$ 1.649.808.242,51
9,1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA PISOS e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	9.218,68	$ 28.920,39	$ 266.607.812,52	9.761,48	$ 282.305.799,72		$ -	9761,48	$ 282.305.799,72	9761,48	$ 282.305.799,72
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA BHS 30X30-L O EQUIVALENTE	M2	9.176,66	$ 113.999,16	$ 1.046.048.929,46	9.761,48	$ 1.112.712.654,06		$ -	9468,63	$ 1.079.330.636,09	9468,63	$ 1.079.330.636,09

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 18	CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9,3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=4.000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON ALLANADORA TIPO HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 7 KG x M2, INCLUYE SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX-1A O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO.	M2	42,22	$ 87.084,84	$ 3.676.721,99	42,22	$ 3.676.721,99		$ -	42,22	$ 3.676.721,99	42,22	$ 3.676.721,99
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE 10cm EN BALDOSA BH5 30X30-L O EQUIVALENTE	ML	3.146,07	$ 27.006,75	$ 85.248.265,54	4.343,12	$ 117.684.427,57		$ -	4212,83	$ 114.153.992,29	4212,83	$ 114.153.992,29
9,5	CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO DE 15cm MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	28,00	$ 12.568,25	$ 351.911,00	90,00	$ 1.131.142,46		$ -	34,36	$ 431.719,38	34,36	$ 431.719,38
9,6	PISO EN BALDOSA BH5 30X30-L O SIMILAR, PARA ESCALERAS EN CONCRETO	M2	484,85	$ 113.990,16	$ 52.969.325,26	364,85	$ 41.569.309,39		$ -	364,85	$ 41.569.309,39	364,85	$ 41.569.309,39
9,7	CINTILLA ANTIDESLIZANTE PARA BORDES DE ESCALERA	ML	635,60	$ 11.840,65	$ 7.526.475,11	626,60	$ 7.402.009,29	298,48	$ 3.504.044,29	0,00	$ -	298,48	$ 3.504.044,29
9,8	CONSTRUCCIÓN DE "POYO" EN MORTERO 1:4, PARA PARTES INFERIORES DE VENTANAS, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ANCHO=23cm, INCLUYE SIKA PISO DECOR GRIS PARA ACABADO	ML	800,39	$ 54.731,44	$ 43.806.500,37	1.548,58	$ 84.756.019,37		$ -	1548,58	$ 84.756.019,37	1548,58	$ 84.756.019,37
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	ENCHAPES		-		$ 136.693.825,75	-	$ 139.575.717,15		$ 3.521.821,12	0,00	$ 132.099.249,51	0,00	$ 135.829.901,63
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE BAÑOS EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	1.108,70	$ 77.877,51	$ 86.342.798,14	904,40	$ 70.432.422,33	45,22	$ 3.521.621,12	859,18	$ 66.910.801,22	904,40	$ 70.432.422,33
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE COCINA EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	281,25	$ 77.877,51	$ 21.903.050,40	517,90	$ 40.332.783,74		$ -	492,00	$ 38.315.736,16	492,00	$ 38.315.736,16
10,3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA PARA MESONES EN CONCRETO F'C=3000PSI PARA LAVAMANOS H=0.07m ANCHO=0.60m, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	ML	45,51	$ 104.065,06	$ 4.736.000,83	46,09	$ 4.790.368,56		$ -	42,99	$ 4.473.756,88	42,99	$ 4.473.756,88
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO PARA MESONES DE LAVAMANOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE, INCLUYE WIN DE ALUMNIO PARA BORDES	ML	45,51	$ 521.027,83	$ 23.711.976,36	46,09	$ 24.014.172,52		$ -	42,99	$ 22.398.906,26	42,99	$ 22.398.906,26
			0		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	PINTURA		-		$ 186.986.051,79	-	$ 235.529.057,69		$ 57.656.244,82	0,00	$ 125.866.523,76	0,00	$ 183.456.768,58
11,1	APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TRES (3) MANO, PINTURA TIPO 1 NUEVA, VINLTEX O EQUIVALENTE	M2	9.177,23	$ 13.780,17	$ 126.463.819,22	9.784,23	$ 134.820.384,37	4.184,00	$ 57.656.244,82	5375,61	$ 74.077.526,05	9559,66	$ 131.733.770,87
11,2	APLICACIÓN DE KORAZA TIPO 1 TRES (3) MANOS SOBRE PAÑETE, PARA EXTERIORES E INTERIORES - COLOR BLANCO LISO	M2	3.304,27	$ 16.642,58	$ 54.991.573,63	4.836,44	$ 80.490.830,76		$ -	2743,57	$ 45.680.079,90	2743,57	$ 45.680.079,90
11,3	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA TRES MANOS TIPO 1 PINTUCO O EQUIVALENTE PARA ZONAS HUMEDAS, (PRIMEROS 15CM DE ARRANQUE DEL MURO EXTERIOR)	M2	162,41	$ 34.053,68	$ 5.530.658,73	593,47	$ 20.209.839,54		$ -	178,04	$ 6.062.917,81	178,04	$ 6.062.917,81
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS Y TECHOS INTERIORES		-		$ 1.955.679.106,44	-	$ 190.906.092,73		$ -	0,00	$ 190.906.092,73	0,00	$ 190.906.092,73
	CUBIERTAS.		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,1	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PARA CUBIERTA, H=0.15CM	ML	343,75	$ 12.568,25	$ 4.320.335,88	1.202,53	$ 15.113.697,47		$ -	1202,53	$ 15.113.697,47	1202,53	$ 15.113.697,47
12,2	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA LOSA DE CUBIERTA e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE PENDIENTADO	M2	2.036,46	$ 31.019,63	$ 63.170.236,46	2.548,74	$ 79.060.972,70		$ -	2548,74	$ 79.060.972,70	2548,74	$ 79.060.972,70
12,3	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION DE PLACA DE CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	2.036,46	$ 35.649,00	$ 72.597.762,54	2.713,44	$ 96.731.422,56		$ -	2713,44	$ 96.731.422,56	2713,44	$ 96.731.422,56
	CIELO RASOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,4	MODULACIÓN DE CIELO RASO EN PANELES DE 61X61cm TILE LAY IN LISO O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADEMÁS DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	6.306,56	$ 145.179,27	$ 915.581.771,56	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	CARPINTERIA - VIDRIERIA, METÁLICAS Y MADERAS.		-		$ 6.082.689.631,38	-	$ 6.997.647.822,91		$ 158.495.380,52	0,00	$ 5.539.811.375,61	0,00	$ 5.539.306.756,13
13,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P01 (1.0x2.4m)	M2	19,20	$ 1.701.821,91	$ 32.674.960,50	44,26	$ 75.356.673,98	4,01	$ 6.824.906,84	39,74	$ 67.630.402,53	43,75	$ 74.454.709,37
13,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P02 (1.075x2.4m)	M2	43,90	$ 1.677.190,18	$ 73.628.646,76	43,70	$ 73.293.210,73		$ -	43,70	$ 73.293.210,73	43,70	$ 73.293.210,73
13,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03 (0.875x2.4m)	M2	67,20	$ 1.751.164,06	$ 117.678.224,65	67,20	$ 117.678.224,65		$ -	67,20	$ 117.678.224,65	67,20	$ 117.678.224,65
13,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03A (0.875x2.4m)	M2	27,30	$ 3.351.037,13	$ 91.483.313,74	27,30	$ 91.483.313,74		$ -	27,28	$ 91.416.260,00	27,28	$ 91.416.260,00
13,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P04 (2.0x3.0m)	M2	6,00	$ 2.223.007,65	$ 13.338.045,91	15,00	$ 33.345.114,79		$ -	15,00	$ 33.345.114,79	15,00	$ 33.345.114,79
13,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P06 (0.775x2.4m)	M2	9,30	$ 1.802.863,52	$ 16.766.630,74	9,36	$ 16.874.802,56		$ -	9,36	$ 16.874.802,56	9,36	$ 16.874.802,56

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTR[illegible]ON Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA BA-P08 (1,075x2,15m)	M2	4,62	$ 1.698.297,87	$ 7.846.136,16	4,64	$ 7.880.102,13		$ -	4,64	$ 7.880.102,13	4,64	$ 7.880.102,13
13,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV11 (3,5x3,0m)	M2	67,50	$ 1.716.097,36	$ 115.836.571,96	67,50	$ 115.836.571,96		$ -	67,46	$ 115.802.250,01	67,46	$ 115.802.250,01
13,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV04 (2,0x3,0m)	M2	150,00	$ 1.511.632,31	$ 241.744.868,84	182,80	$ 262.373.740,44		$ -	182,79	$ 262.357.624,12	182,79	$ 262.357.624,12
13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN METÁLICA UNA HOJA BA-PV04A (1,01x3,0m)	M2	6,06	$ 1.683.624,69	$ 10.202.765,61	6,03	$ 10.152.256,87		$ -	6,03	$ 10.152.256,87	6,03	$ 10.152.256,87
13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV05 (1,5x2,40m)	M2	7,20	$ 1.692.698,89	$ 12.187.360,00	7,20	$ 12.187.360,00		$ -	7,19	$ 12.170.433,11	7,19	$ 12.170.433,11
13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV07 (2,0x2,40m)	M2	9,60	$ 1.617.443,54	$ 15.527.457,95	9,60	$ 15.527.457,95		$ -	9,60	$ 15.527.457,95	9,60	$ 15.527.457,95
13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV08 (1,308x2,40m)	M2	8,28	$ 1.756.218,78	$ 11.029.053,83	3,14	$ 5.514.526,91		$ -	3,13	$ 5.499.964,73	3,13	$ 5.499.964,73
13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV10 (1,6x3,0m)	M2	9,60	$ 1.672.282,33	$ 16.053.718,41	11,52	$ 19.264.462,10		$ -	11,52	$ 19.264.462,10	11,52	$ 19.264.462,10
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV12 (1,67x3,0m)	M2	10,01	$ 1.669.827,96	$ 16.714.977,92	10,69	$ 17.850.469,04		$ -	10,69	$ 17.850.469,04	10,69	$ 17.850.469,04
13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV13 (1,45x2,10m)	M2	3,05	$ 1.775.577,35	$ 5.409.410,69	5,88	$ 10.428.634,84		$ -	5,88	$ 10.428.634,84	5,88	$ 10.428.634,84
13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DOS HOJAS CATC-P09 (0,95x2,40m)	M2	2,28	$ 1.909.022,33	$ 4.352.570,90	2,28	$ 4.352.570,90		$ -	2,28	$ 4.352.570,90	2,28	$ 4.352.570,90
13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, MANIJA BARRA BA-P02A (1,075x2,40m)	M2	15,48	$ 2.500.063,78	$ 38.700.987,32	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV01 (3,16x3,0m)	M2	18,96	$ 1.392.779,91	$ 26.407.107,04	11,85	$ 16.504.441,90		$ -	11,85	$ 16.504.441,90	11,85	$ 16.504.441,90
13,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV01-P (1,0x2,40m)	M2	4,80	$ 1.701.821,96	$ 8.168.745,42	6,00	$ 10.210.931,78		$ -	5,40	$ 9.189.838,60	5,40	$ 9.189.838,60
13,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV02 (4,28x3,0m)	M2	12,84	$ 1.264.129,07	$ 16.231.417,30	13,00	$ 16.433.077,95		$ -	11,50	$ 14.663.897,25	11,50	$ 14.663.897,25
13,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV03 (1,66x3,0m)	M2	5,04	$ 1.311.418,47	$ 6.609.549,09	5,04	$ 6.609.549,09		$ -	4,54	$ 5.953.839,65	4,54	$ 5.953.839,65
13,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV04 (3,93x3,0m)	M2	11,79	$ 1.337.913,03	$ 15.773.994,57	11,79	$ 15.773.994,57		$ -	10,62	$ 14.209.636,33	10,62	$ 14.209.636,33
13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV04-P (1,0x2,40m)	M2	2,40	$ 1.701.821,76	$ 4.084.372,23	3,00	$ 5.105.465,29		$ -	2,70	$ 4.594.918,76	2,70	$ 4.594.918,76
13,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV05 (4,98x3,0m)	M2	14,94	$ 1.254.531,38	$ 18.742.699,87	15,24	$ 19.119.058,28		$ -	13,62	$ 16.961.264,30	13,62	$ 16.961.264,30
13,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV06 (2,2x3,0m)	M2	6,60	$ 1.500.247,51	$ 9.901.633,54	6,60	$ 9.901.633,54		$ -	5,94	$ 8.911.470,19	5,94	$ 8.911.470,19
13,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV06-P (1,0x2,40m)	M2	2,40	$ 1.701.821,76	$ 4.084.372,23	2,40	$ 4.084.372,23		$ -	2,16	$ 3.675.935,01	2,16	$ 3.675.935,01
13,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV08 (3,45x3,0m)	M2	10,35	$ 1.371.336,17	$ 14.193.329,34	10,35	$ 14.193.329,34		$ -	9,32	$ 12.780.853,09	9,32	$ 12.780.853,09
13,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV08-P (1,0x2,40m)	M2	10,35	$ 1.519.483,88	$ 15.726.657,94	3,00	$ 4.558.451,58		$ -	2,70	$ 4.102.606,42	2,70	$ 4.102.606,42
13,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V01 (13,95x3,0m)	M2	83,58	$ 1.370.857,78	$ 114.576.293,08	83,58	$ 114.576.293,08		$ -	79,40	$ 108.846.107,67	79,40	$ 108.846.107,67
13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02 (2,14x3,0m)	M2	32,10	$ 1.556.905,76	$ 49.976.675,03	33,90	$ 52.778.106,41		$ -	32,21	$ 50.147.934,67	32,21	$ 50.147.934,67
13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02-A2 (2,14x3,0m)	M2	6,42	$ 1.816.388,81	$ 11.661.216,15	3,54	$ 6.430.019,38		$ -	3,36	$ 6.103.066,40	3,36	$ 6.103.066,40
13,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02-A2 (1,07x2,40m)	M2	2,57	$ 1.777.180,15	$ 4.567.392,98	3,56	$ 6.324.761,32		$ -	3,39	$ 6.024.640,70	3,39	$ 6.024.640,70
13,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V03 (7,3x3,0m)	M2	87,60	$ 1.368.410,11	$ 119.872.725,47	87,60	$ 119.872.725,47		$ -	83,22	$ 113.873.069,20	83,22	$ 113.873.069,20
13,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V03-A (8,05x3,0m)	M2	24,15	$ 1.513.893,33	$ 36.560.523,81	24,15	$ 36.560.523,81		$ -	22,94	$ 34.728.712,68	22,94	$ 34.728.712,68
13,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V04 (5,72x2,0m)	M2	17,16	$ 1.382.157,82	$ 23.717.828,14	17,16	$ 23.717.828,14		$ -	16,50	$ 22.529.172,42	16,50	$ 22.529.172,42
13,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V05 (8,4x1,0m)	M2	8,40	$ 1.488.936,15	$ 12.507.063,70	8,41	$ 12.521.953,06		$ -	7,99	$ 11.895.509,87	7,99	$ 11.895.509,87
13,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V06 (5,93x1,0m)	M2	5,93	$ 1.573.149,88	$ 9.328.778,80	5,93	$ 9.328.778,80		$ -	5,60	$ 8.809.833,84	5,60	$ 8.809.833,84
13,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V07 (20,35x1,0m)	M2	61,05	$ 1.513.953,58	$ 92.429.865,87	61,05	$ 92.429.865,87		$ -	58,00	$ 87.809.307,46	58,00	$ 87.809.307,46
13,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V08 (3,0x1,0m)	M2	24,00	$ 1.550.370,99	$ 37.208.903,73	27,00	$ 41.860.016,70		$ -	24,15	$ 37.441.459,36	24,15	$ 37.441.459,36
13,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V09 (10,80x3,0)	M2	32,40	$ 1.507.376,14	$ 48.838.966,83	32,40	$ 48.838.966,83		$ -	30,78	$ 46.397.037,49	30,78	$ 46.397.037,49
13,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V10 (15,68x3,0m)	M2	45,24	$ 1.508.350,21	$ 68.237.763,51	45,24	$ 68.237.763,51		$ -	42,98	$ 64.828.892,03	42,98	$ 64.828.892,03
13,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V11 (3,6x3,0m)	M2	10,80	$ 1.523.499,08	$ 16.453.790,03	10,80	$ 16.453.790,03		$ -	10,26	$ 15.631.100,53	10,26	$ 15.631.100,53
13,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V12 (1,5x1,4m)	M2	6,30	$ 1.382.681,35	$ 8.710.892,53	6,30	$ 8.710.892,53		$ -	5,98	$ 8.268.434,49	5,98	$ 8.268.434,49
13,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V13 (0,6x1,4m)	M2	0,84	$ 1.568.331,76	$ 1.317.398,68	0,84	$ 1.317.398,68		$ -	0,60	$ 1.254.665,41	0,60	$ 1.254.665,41
13,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V14 (7,09x1,4)	M2	9,93	$ 1.285.133,13	$ 12.761.372,00	9,93	$ 12.761.372,00		$ -	9,43	$ 12.118.805,43	9,43	$ 12.118.805,43
13,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V15 (2,0x1,0m)	M2	2,00	$ 1.381.974,01	$ 2.763.948,02	2,00	$ 2.763.948,02		$ -	1,90	$ 2.625.750,82	1,90	$ 2.625.750,82
13,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V16 (1,6x1,0m)	M2	4,80	$ 1.423.509,16	$ 6.832.044,08	4,80	$ 6.832.644,08		$ -	4,56	$ 6.491.201,88	4,56	$ 6.491.201,88

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.															
CONDICIONES ACTUALIZADAS																
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1				CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario		VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL	
13,49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V17 (3,8x1,0m)	M2	3,80	$	1.304.122,81	$ 4.955.666,69	3,80	$ 4.955.666,69		$ -	3,61	$	4.707.883,35	3,61	$	4.707.883,35
13,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V18 (1,88x3,0m)	M2	5,64	$	1.299.112,30	$ 7.326.993,38	6,20	$ 8.054.496,27		$ -	5,89	$	7.651.771,46	5,89	$	7.651.771,46
13,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V19 (29,53x3,0m)	M2	88,59	$	1.517.560,01	$ 134.440.641,32	88,59	$ 134.440.641,32		$ -	84,16	$	127.717.850,48	84,16	$	127.717.850,48
13,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V20 (3,57x3,0m)	M2	10,71	$	1.581.471,63	$ 16.937.561,19	10,71	$ 16.937.561,19		$ -	10,17	$	16.083.566,50	10,17	$	16.083.566,50
13,53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V21 (2,6x1,0m)	M2	5,20	$	1.344.850,82	$ 6.993.224,24	5,20	$ 6.993.224,24		$ -	4,94	$	6.643.563,03	4,94	$	6.643.563,03
13,54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V22 (8,40x2,0m)	M2	16,80	$	1.570.885,18	$ 26.387.510,97	16,80	$ 26.387.510,97		$ -	15,96	$	25.068.135,42	15,96	$	25.068.135,42
13,55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V23 (9,23x3,0m)	M2	27,69	$	1.523.298,25	$ 42.180.128,66	27,69	$ 42.180.128,66		$ -	26,31	$	40.077.977,07	26,31	$	40.077.977,07
13,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V24A (17,05x3,0m)	M2	51,15	$	1.653.343,51	$ 84.568.520,31	51,15	$ 84.568.520,31		$ -	48,59	$	80.335.960,93	48,59	$	80.335.960,93
13,57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V24B (17,05x3,0m)	M2	53,58	$	1.461.901,45	$ 78.328.679,44	53,58	$ 78.328.679,44		$ -	50,90	$	74.410.783,57	50,90	$	74.410.783,57
13,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V25 (35,40x3,0m)	M2	318,60	$	1.519.954,79	$ 484.257.595,03	318,60	$ 484.257.595,03	12,70	$ 19.303.425,79	302,67	$	460.044.710,28	315,37	$	479.348.141,07
13,59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V26 (2,15x3,0m)	M2	6,45	$	1.509.612,39	$ 9.736.999,94	6,39	$ 9.646.423,20		$ -	6,07	$	9.163.347,23	6,07	$	9.163.347,23
13,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V27 (2,20x3,0m)	M2	6,60	$	1.508.345,04	$ 9.955.077,25	6,60	$ 9.955.077,25		$ -	6,27	$	9.457.323,39	6,27	$	9.457.323,39
13,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V28 (19,41x3,0m)	M2	31,23	$	1.512.103,35	$ 47.222.987,51	31,20	$ 47.177.624,41		$ -	29,64	$	44.818.743,19	29,64	$	44.818.743,19
13,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V29 (12,69x3,0m)	M2	38,07	$	1.468.421,39	$ 55.902.802,35	38,10	$ 55.946.854,99		$ -	36,19	$	53.142.170,13	36,19	$	53.142.170,13
13,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V30 (35,40x3,0m)	M2	318,60	$	1.519.954,79	$ 484.257.595,03	318,60	$ 484.257.595,03	12,68	$ 19.273.026,79	302,67	$	460.044.715,28	315,35	$	479.317.741,06
13,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V31 (1,59x3,0m)	M2	5,97	$	1.509.147,88	$ 9.009.612,86	5,97	$ 9.009.612,86		$ -	5,67	$	8.559.068,49	5,67	$	8.559.068,49
13,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V33 (7,28x3,0m)	M2	21,84	$	1.532.635,24	$ 33.472.753,65	21,84	$ 33.472.753,65		$ -	20,75	$	31.802.181,24	20,75	$	31.802.181,24
13,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V35 (2,39x3,0m)	M2	7,17	$	1.497.245,20	$ 10.735.248,12	6,00	$ 8.983.471,23		$ -	5,70	$	8.534.297,66	5,70	$	8.534.297,66
13,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V36 (2,0x3,69m)	M2	29,52	$	1.458.678,78	$ 43.060.197,46	27,12	$ 39.569.368,40		$ -	25,76	$	37.575.565,26	25,76	$	37.575.565,26
13,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V37 (27,25x3,0m)	M2	81,75	$	1.511.203,39	$ 123.549.977,50	81,00	$ 122.407.474,95		$ -	76,96	$	116.287.101,20	76,96	$	116.287.101,20
13,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V37A (26,85x3,0m)	M2	79,20	$	1.512.646,41	$ 119.801.595,59	81,00	$ 122.524.359,12		$ -	76,95	$	116.396.141,17	76,95	$	116.396.141,17
13,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V38 (1,57x3,0m)	M2	10,02	$	1.535.561,78	$ 15.388.328,81	10,74	$ 16.491.930,27		$ -	10,20	$	15.662.729,92	10,20	$	15.662.729,92
13,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V39 (3,97x3,0m)	M2	18,42	$	1.542.352,56	$ 28.410.134,14	18,42	$ 28.410.134,14		$ -	17,50	$	26.991.169,78	17,50	$	26.991.169,78
13,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40 (9,85x3,0m)	M2	28,74	$	1.527.414,79	$ 43.897.901,11	29,48	$ 44.997.639,76		$ -	27,99	$	42.752.340,01	27,99	$	42.752.340,01
13,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40A (2,10x3,0m)	M2	27,30	$	1.546.249,11	$ 42.212.500,67	24,27	$ 37.527.465,87		$ -	23,06	$	35.656.504,45	23,06	$	35.656.504,45
13,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40A-P (1,0x2,40m)	M2	2,40	$	1.231.240,85	$ 2.954.978,28	3,30	$ 4.063.096,14		$ -	3,14	$	3.866.096,59	3,14	$	3.866.096,59
13,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V41 (1,96x3,0m)	M2	5,88	$	1.519.102,67	$ 8.932.323,71	6,24	$ 9.479.200,67		$ -	5,93	$	9.008.278,84	5,93	$	9.008.278,84
13,76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V42 (0,34x3,0m)	M2	1,02	$	1.969.523,69	$ 2.008.914,16	1,02	$ 2.008.914,16		$ -	0,97	$	1.910.437,98	0,97	$	1.910.437,98
13,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V43 (4,50x3,0m)	M2	13,50	$	1.413.809,14	$ 19.086.423,37	14,22	$ 20.104.365,94		$ -	13,51	$	19.100.561,46	13,51	$	19.100.561,46
13,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V44 (3,28x3,0m)	M2	9,84	$	1.558.614,79	$ 15.336.769,50	9,75	$ 15.196.494,17		$ -	9,26	$	14.432.772,93	9,26	$	14.432.772,93
13,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V45 (2,8x3,0m)	M2	8,40	$	1.788.535,58	$ 15.005.898,03	8,40	$ 15.005.898,03		$ -	7,98	$	14.256.553,89	7,98	$	14.256.553,89
13,80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V46 (2,33x3,0m)	M2	6,99	$	1.631.616,84	$ 11.405.001,69	7,32	$ 11.943.435,25		$ -	6,95	$	11.339.737,02	6,95	$	11.339.737,02
13,81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V47 (9,05x3,0m)	M2	18,24	$	1.520.543,56	$ 27.734.714,46	18,96	$ 28.829.505,82		$ -	18,01	$	27.384.969,44	18,01	$	27.384.969,44
13,82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V48 (21,20x3,0m)	M2	63,60	$	1.517.845,93	$ 96.535.001,43	62,34	$ 94.622.515,55		$ -	59,22	$	89.886.836,24	59,22	$	89.886.836,24
13,83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V49 (10,25x3,0m)	M2	30,75	$	1.520.523,81	$ 46.756.199,28	31,95	$ 48.580.831,44		$ -	30,36	$	46.147.068,56	30,36	$	46.147.068,56
13,84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V50 (12,12x3,0m)	M2	36,36	$	1.543.429,85	$ 56.119.109,45	36,48	$ 56.304.321,03		$ -	34,66	$	53.495.278,70	34,66	$	53.495.278,70
13,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V51 (8,10x3,0m)	M2	24,30	$	1.489.678,16	$ 36.199.179,93	24,30	$ 36.199.179,93		$ -	23,09	$	34.396.068,68	23,09	$	34.396.068,68
13,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V52 (7,27x3,0m)	M2	21,81	$	1.532.751,41	$ 33.429.306,22	21,81	$ 33.429.306,22		$ -	20,72	$	31.755.609,19	20,72	$	31.755.609,19
13,87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V53 (1,0x2,0m)	M2	2,00	$	1.604.686,20	$ 3.209.372,41	2,00	$ 3.209.372,41		$ -	1,90	$	3.048.903,79	1,90	$	3.048.903,79
13,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V54 (5,74x3,0m)	M2	17,22	$	1.525.774,95	$ 26.273.044,50	17,70	$ 27.008.216,50		$ -	16,82	$	25.663.534,61	16,82	$	25.663.534,61
13,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V55 (0,29x3,0m)	M2	0,87	$	2.276.913,88	$ 1.982.655,07	1,23	$ 2.803.084,07		$ -	1,17	$	2.666.329,24	1,17	$	2.666.329,24
13,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V56 (3,75x3,0m)	M2	11,25	$	1.526.172,63	$ 17.169.442,07	11,25	$ 17.169.442,07		$ -	10,69	$	16.314.765,40	10,69	$	16.314.765,40
13,91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V57 (2,65x3,0m)	M2	7,95	$	1.571.644,21	$ 12.494.571,48	8,31	$ 13.050.363,39		$ -	7,89	$	12.400.272,83	7,89	$	12.400.272,83
13,92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V58 (16,50x3,0m)	M2	31,50	$	1.518.070,06	$ 47.819.206,81	32,22	$ 48.912.217,25		$ -	30,61	$	46.468.124,45	30,61	$	46.468.124,45

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13,93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V59 (5,80x3,0m)	M2	17,40	$ 1.525.500,67	$ 26.543.711,63	17,26	$ 26.360.651,56		$ -	16,42	$ 25.048.720,97	16,42	$ 25.048.720,97
13,94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V60 (12,35x3,0m)	M2	37,05	$ 1.520.191,98	$ 56.323.112,89	37,35	$ 56.779.170,49		$ -	35,48	$ 53.936.411,48	35,48	$ 53.936.411,48
13,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V61 (7,20x3,0m)	M2	21,60	$ 1.533.834,30	$ 33.130.820,92	21,39	$ 32.808.715,72		$ -	20,32	$ 31.167.513,01	20,32	$ 31.167.513,01
13,96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V62 (6,20x3,0m)	M2	18,60	$ 1.518.650,66	$ 28.246.902,29	18,60	$ 28.246.902,29		$ -	17,67	$ 26.834.557,17	17,67	$ 26.834.557,17
13,97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V63 (11,07x3,0m)	M2	33,21	$ 1.531.792,48	$ 50.870.828,23	33,36	$ 51.100.597,11		$ -	31,69	$ 48.542.503,66	31,69	$ 48.542.503,66
13,98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V64 (14,07x3,0m)	M2	42,21	$ 1.508.071,92	$ 63.665.715,73	42,21	$ 63.665.715,73		$ -	40,10	$ 60.473.683,98	40,10	$ 60.473.683,98
13,99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V65 (2,39x3,0m)	M2	7,17	$ 1.080.568,99	$ 7.747.679,65	7,02	$ 7.585.694,30		$ -	6,67	$ 7.207.395,15	6,67	$ 7.207.395,15
13,100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V70 (4,50x2,0m)	M2	9,00	$ 1.309.238,05	$ 11.783.142,48	9,00	$ 11.783.142,48		$ -	8,55	$ 11.193.985,36	8,55	$ 11.193.985,36
13,101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V71 (3,2x2,0m)	M2	6,40	$ 1.418.831,65	$ 9.080.522,65	6,40	$ 9.080.522,65		$ -	6,08	$ 8.626.496,52	6,08	$ 8.626.496,52
13,102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V73A (3,85x3,0m)	M2	11,55	$ 1.552.226,83	$ 17.928.219,87	98,58	$ 153.018.620,72		$ -	93,65	$ 145.368.042,46	93,65	$ 145.368.042,46
13,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V74 (4,11x1,9m)	M2	7,81	$ 1.472.099,39	$ 11.497.096,22	7,81	$ 11.497.096,22		$ -	7,42	$ 10.922.977,46	7,42	$ 10.922.977,46
13,104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20	M2	185,82	$ 765.004,13	$ 142.153.068,64	154,40	$ 118.110.637,01		$ -	138,83	$ 106.205.522,78	138,83	$ 106.205.522,78
13,105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN CORREDIZA PARA DUCHA	M2	3,60	$ 155.714,20	$ 560.571,14	2,84	$ 442.228,34		$ -	2,70	$ 420.428,35	2,70	$ 420.428,35
13,106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE (1.20x0.4m) TIPO SOCODA CALIBRE 20	M2	10,08	$ 453.671,43	$ 4.573.007,98	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "L" EMPOTRADA A MURO Y A PISO. REFE. "IB-P102-13 O EQUIVALENTE PARA BAÑOS - DISCAPACITADOS	UN	8,00	$ 204.730,88	$ 1.637.847,01	8,00	$ 1.637.847,01		$ -	8,00	$ 1.637.847,01	8,00	$ 1.637.847,01
13,108	BARANDA METALICA DE ALTURA H=1.10m, CON TUBO SUPERIOR DE 2" EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE, POSTES CON DOS (2) ANGULOS DE 2" DOS CARAS CADA 1.50m, Y CUATRO (4) TRAVESAÑOS EN TUBO DE 1" EN COLD ROLED, INCLUYE FIJACIONES A LOS MUROS CON PERNO - PARA BALCONES	ML	725,51	$ 301.904,76	$ 219.034.925,73	632,95	$ 191.060.620,72		$ -	601,30	$ 181.535.334,92	601,30	$ 181.535.334,92
13,109	BARANDA METALICA DE ALTURA H=1.10m, CON TUBO SUPERIOR DE 2" EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE, POSTES CON DOS (2) ANGULOS DE 2" DOS CARAS CADA 1.50m, Y CUATRO (4) TRAVESAÑOS EN TUBO DE 1" EN COLD ROLED, INCLUYE FIJACIONES A LOS MUROS CON PERNO - PARA ESCALERAS	ML	304,16	$ 301.904,76	$ 91.827.353,18	305,35	$ 92.188.619,85		$ -	290,04	$ 87.576.534,10	290,04	$ 87.576.534,10
13,110	CELOSÍA C-1, SISTEMA 3831 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIL 1" x 10cm C/5cm, H=0.30m INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO	ML	796,91	$ 272.331,14	$ 217.023.411,31	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13,111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VENTILADA TIPO BRISE SOLEI - EN PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO ANODIZADO, EN SISTEMA STICK VERTICALES OCULTOS N525-4 Y REJILLA FLOTADA Y CHANEL DE REFUERZO O EQUIVALENTE	M2	140,26	$ 558.594,76	$ 78.348.501,27	192,32	$ 107.428.044,56		$ -	91,17	$ 50.927.084,42	91,17	$ 50.927.084,42
13,112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=1.90m	M2	1.076,69	$ 485.678,47	$ 523.001.468,65	1.088,81	$ 528.909.399,25		$ -	871,05	$ 423.048.490,78	871,05	$ 423.048.490,78
13,113	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,1m h=2,0m	M2	396,34	$ 542.702,70	$ 215.094.789,95	353,16	$ 191.660.896,80		$ -	282,53	$ 153.329.794,85	282,53	$ 153.329.794,85
13,114	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=1.40m	M2	230,09	$ 485.676,47	$ 111.749.299,40	400,06	$ 194.209.729,31	200,03	$ 97.149.864,65	200,03	$ 97.149.864,65	400,06	$ 194.299.729,31
13,115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANEL DE VIDRIO LAMINADO 3+3 (0,35x0,05m)	M2	46,31	$ 542.702,70	$ 25.132.562,20	109,32	$ 59.329.259,56	27,33	$ 14.832.064,69	54,66	$ 29.664.129,78	81,99	$ 44.496.194,47
13,116	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=2.0m	M2	53,80	$ 485.676,47	$ 26.129.394,18	43,48	$ 21.117.212,99	4,35	$ 2.112.602,65	34,83	$ 16.916.111,51	39,18	$ 19.028.714,16
13,117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS PA-PV10A (1,3)x2.40m)	M2	3,84	$ 1.503.049,75	$ 5.771.711,02		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y COCINAS		-		$ 215.527.714,34	-	$ 289.170.736,45		$ 42.618.987,49	0,00	$ 190.227.394,41	0,00	$ 232.846.381,90
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL COTTA ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO.	UN	21,00	$ 1.294.140,44	$ 27.176.949,16	21,00	$ 27.176.949,16		$ -	21,00	$ 27.176.949,16	21,00	$ 27.176.949,16
14,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA BÁLTICA ALONGADA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 1.192.264,22	$ 39.345.379,19	47,00	$ 56.037.358,24		$ -	47,00	$ 56.037.358,24	47,00	$ 56.037.358,24
14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA INSTITUCIONAL TAZA ERIE 1.28 ES, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO, SOPORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 1.827.274,47	$ 7.309.097,89	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUACER INSTITUCIONAL DE COLGAR, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, CIERRE AUTOMÁTICO	UN	2,00	$ 312.506,66	$ 625.013,33	9,00	$ 2.812.560,07		$ -	9,00	$ 2.812.560,07	9,00	$ 2.812.560,07

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH CIERRE AUTOMÁTICO O EQUIVALENTE SOBRE MESÓN RECTANGULAR	UN	49,00	$ 194.061,92	$ 9.509.034,05	49,00	$ 9.509.034,05		$ -	49,00	$ 9.509.034,05	49,00	$ 9.509.034,05
14,6	SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, CIERRE AUTOMÁTICO PARA BAÑOS DE MINUSVÁLIDOS	UN	4,00	$ 659.869,26	$ 2.639.477,06	4,00	$ 2.639.477,06		$ -	4,00	$ 2.639.477,06	4,00	$ 2.639.477,06
14,7	SUMINISTRO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR (DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, JABONERA)	UN	33,00	$ 1.541.259,25	$ 50.861.555,15	48,00	$ 73.980.443,86		$ -	48,00	$ 73.980.443,86	48,00	$ 73.980.443,86
14,8	SUMINISTRO DE CANECA PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE, DE PEDAL FORMA CILÍNDRICA	UN	33,00	$ 132.479,83	$ 4.371.827,83	74,00	$ 9.803.492,72		$ -	74,00	$ 9.803.492,72	74,00	$ 9.803.492,72
14,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL (INCLUYE ESTUFA CUATRO PUESTOS, LAVAPLATOS + GRIFERÍA, Y NEVERA PEQUEÑA) (2.63mX0.65m)	UN	1,00	$ 7.000.988,28	$ 7.000.988,28	1,00	$ 7.000.988,28	0,95	$ 6.650.938,87	0,00	$ -	0,95	$ 6.650.938,87
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO (5.80x0.54m)	UN	1,00	$ 1.223.459,42	$ 1.223.459,42	1,00	$ 1.223.459,42		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO (5.62x0.57m)	UN	1,00	$ 1.162.286,45	$ 1.162.286,45	1,00	$ 1.162.286,45		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO CON LAVAPLATOS (3.89x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 1.835.189,13	$ 1.835.189,13	1,00	$ 1.835.189,13		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO CON LAVAPLATOS (4.07x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 1.957.535,07	$ 1.957.535,07	1,00	$ 1.957.535,07		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLERÍA PARA MESON-BUFFET-SAMOBARES EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	$ 3.058.648,55	$ 3.058.648,55	1,00	$ 3.058.648,55		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,15	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE BANDEJAS Y UTENCILIOS PARA BUFFET	UN	1,00	$ 1.223.459,42	$ 1.223.459,42	1,00	$ 1.223.459,42		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,16	SUMINISTRO DE CAJA REGISTRADORA	UN	1,00	$ 1.835.189,13	$ 1.835.189,13	1,00	$ 1.835.189,13		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA TIPO PLANCHA	UN	2,00	$ 2.446.918,84	$ 4.893.837,68	2,00	$ 4.893.837,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA CUATRO FUEGOS	UN	2,00	$ 2.446.918,84	$ 4.893.837,68	2,00	$ 4.893.837,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA TIPO FREIDORA	UN	2,00	$ 2.446.918,84	$ 4.893.837,68	2,00	$ 4.893.837,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (1.38x0.72m) EN ACERO INOXIDABLE - (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 415.738,64	$ 831.477,28	2,00	$ 831.477,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENFRIADORES	UN	4,00	$ 2.969.561,70	$ 11.878.246,80	4,00	$ 11.878.246,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADOS TIPO 1	UN	1,00	$ 593.912,34	$ 593.912,34	1,00	$ 593.912,34		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE (3.32x0.6m)	UN	1,00	$ 950.259,74	$ 950.259,74	1,00	$ 950.259,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (2.87x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	$ 890.868,51	$ 890.868,51	1,00	$ 890.868,51		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,25	SUMINISTRO DEPOSITOS DE BASURA (DIAMETRO = 0.60m)	UN	6,00	$ 611.729,71	$ 3.670.378,26	6,00	$ 3.670.378,26		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO 4.0mm (H=1.20m) PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1X3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16"	M2	-	$ 244.052,54	$ -	76,76	$ 18.733.473,02	35,04	$ 8.551.601,02	0,00	$ -	35,04	$ 8.551.601,02
14,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL (INCLUYE ESTUFA CUATRO PUESTOS, LAVAPLATOS + GRIFERÍA, Y NEVERA PEQUEÑA) (2.65mX0.65m)	UN	3,00	$ 6.854.114,40	$ 20.562.343,20	4,00	$ 27.416.457,60	4,00	$ 27.416.457,60	0,00	$ -	4,00	$ 27.416.457,60
14,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 304, ANTI-CUCARACHA 3"x3"x2"	UN	-	$ 240.437,98	$ -	33,00	$ 7.934.453,31		$ -	33,00	$ 7.934.453,31	33,00	$ 7.934.453,31
14,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS ANTIVANDÁLICA INSTITUCIONAL PARA DUCHA CON TUBERÍA TUBULAR	M2	1,00	$ 333.626,05	$ 333.626,05	1,00	$ 333.626,05		$ -	1,00	$ 333.626,05	1,00	$ 333.626,05
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES, RED CONTRAINCENDIO Y GAS DOMICILIARIO**		-		$ 792.635.097,81	-	$ 857.799.715,36		$ 18.952.247,13	0,00	$ 548.258.509,42	0,00	$ 563.229.756,55
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1	**RED DE DESAGUES**		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1	**BAJANTES Y COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC - SANITARIA Y/O REDES EN TUBERIA CORRUGADA SOPORTES NO ESTÁN INCLUIDOS.**		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"	ML	104,00	$ 30.379,24	$ 3.159.441,09	1.242,23	$ 37.738.004,84		$ -	1242,23	$ 37.738.004,84	1242,23	$ 37.738.004,84
15,1,1,2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	ML	82,00	$ 41.022,61	$ 3.363.653,75	221,91	$ 9.103.222,71		$ -	221,91	$ 9.103.222,71	221,91	$ 9.103.222,71
15,1,1,3	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	ML	258,00	$ 54.226,62	$ 13.990.466,93	340,66	$ 18.472.839,01		$ -	340,66	$ 18.472.839,01	340,66	$ 18.472.839,01
15,1,1,4	TUBERÍA PVC-SANITARIA 6"	ML	383,00	$ 105.474,41	$ 40.390.699,46	487,40	$ 51.408.227,97		$ -	487,40	$ 51.408.227,97	487,40	$ 51.408.227,97
15,1,1,5	TUBERIA CORRUGADA 110MM	ML	145,00	$ 62.724,10	$ 9.004.994,76	145,00	$ 9.004.994,76		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,6	TUBERIA CORRUGADA 160MM	ML	88,00	$ 71.471,63	$ 6.289.503,63	88,00	$ 6.289.503,63		$ -	29,45	$ 2.104.839,63	29,45	$ 2.104.839,63
15,1,1,7	TUBERIA CORRUGADA 200MM	ML	42,00	$ 86.386,12	$ 3.628.217,07	42,00	$ 3.628.217,07		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,8	TUBERIA CORRUGADA 315 MM	ML	-	$ 152.964,97	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,9	TUBERIA CORRUGADA 355 MM	ML	-	$ 205.262,67	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,10	TUBERIA CORRUGADA 400 MM	ML	-	$ 243.447,44	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,1,11	TUBERIA CORRUGADA 500 MM	ML	-	$ 387.553,53	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,2	**VENTILACIONES, REVENTILACIONES Y BAJANTES DE AGUAS AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC-LIVIANO, LOS SOPORTES SE MEDIRÁN POR APARTE.**		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,2,1	TUBERÍA PVC-LIVIANA 2"	ML	91,00	$ 22.682,42	$ 2.064.100,45	101,87	$ 2.310.658,38		$ -	101,87	$ 2.310.658,38	101,87	$ 2.310.658,38
15,1,2,2	TUBERÍA PVC-LIVIANA 4"	ML	-	$ 41.532,80	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,3	**ACCESORIOS: EN PVC-SANITARIA PARA REDES DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.**		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,1,3,1	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2"	UN	336,00	$ 15.688,98	$ 5.271.496,05	377,00	$ 5.914.746,33		$ -	377,00	$ 5.914.746,33	377,00	$ 5.914.746,33

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.														
CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
15.1.3.2	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3"	UN	139,00	$ 26.488,24	$ 3.681.865,90	180,00	$ 4.767.883,78		$ -	180,00	$ 4.767.883,78	180,00	$ 4.767.883,78		
15.1.3.3	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4"	UN	291,00	$ 38.833,44	$ 11.300.532,31	307,00	$ 11.921.867,42		$ -	307,00	$ 11.921.867,42	307,00	$ 11.921.867,42		
15.1.3.4	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 6"	UN	103,00	$ 88.579,55	$ 9.123.693,60	177,00	$ 15.678.580,61		$ -	177,00	$ 15.678.580,61	177,00	$ 15.678.580,61		
15,1,4	OBRA CIVIL		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,1,4,1	CAJAS DE INSPECCIÓN 70X70 CM	UN	2,00	$ 812.036,69	$ 1.624.073,39	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,1,4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN 60X60 CM	UN	2,00	$ 712.980,00	$ 1.425.960,00	6,00	$ 4.277.880,00		$ -	6,00	$ 4.277.880,00	6,00	$ 4.277.880,00		
15,1,4,3	POZO ALCANTARILLADO 100X100CM	UN	-	$ 1.425.960,00	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,1,4,4	TRAMPA PARA GRASAS	UN	1,00	$ 2.471.664,00	$ 2.471.664,00	1,00	$ 2.471.664,00		$ -	1,00	$ 2.471.664,00	1,00	$ 2.471.664,00		
15,1,4,5	EXCAVACIONES MANUALES	M3	350,00	$ 27.988,77	$ 9.796.419,35	350,00	$ 9.796.419,35		$ -	350,00	$ 9.796.419,35	350,00	$ 9.796.419,35		
15,1,4,6	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON SUB-BASE GRANULAR	M3	245,00	$ 65.286,22	$ 15.995.123,70	245,00	$ 15.995.123,70		$ -	79,36	$ 5.181.114,35	79,36	$ 5.181.114,35		
15,1,5	PUNTOS SANITARIOS: SE CONSIDERA COMO PUNTO EL PARAL DE DESAGÜE DEL APARATO HASTA EL CODO QUE CONECTA AL COLECTOR PRINCIPAL EN TUBERÍA PVC-SANITARIA. (MAX. 1,5 MTS)		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,1,5,1	SANITARIO 4"	UN	55,00	$ 105.403,04	$ 5.797.167,04	54,00	$ 5.691.764,00		$ -	54,00	$ 5.691.764,00	54,00	$ 5.691.764,00		
15,1,5,2	ORINALES 2"	UN	21,00	$ 62.856,84	$ 1.319.900,63	20,00	$ 1.257.136,79		$ -	20,00	$ 1.257.136,79	20,00	$ 1.257.136,79		
15,1,5,3	LAVAMANOS 2"	UN	61,00	$ 62.856,84	$ 3.834.267,22	61,00	$ 3.834.267,22		$ -	61,00	$ 3.834.267,22	61,00	$ 3.834.267,22		
15,1,5,4	DUCHAS 2"	UN	1,00	$ 53.407,48	$ 53.407,48	1,00	$ 53.407,48		$ -	1,00	$ 53.407,48	1,00	$ 53.407,48		
15,1,5,5	LAVAPLATOS 2"	UN	7,00	$ 62.856,84	$ 439.997,88	7,00	$ 439.997,88		$ -	7,00	$ 439.997,88	7,00	$ 439.997,88		
15,1,5,6	SIFONES DE PISO 2"	UN	25,00	$ 54.553,25	$ 1.363.831,16	26,00	$ 1.418.384,41		$ -	26,00	$ 1.418.384,41	26,00	$ 1.418.384,41		
15,1,5,7	SIFONES DE PISO 3"	UN	17,00	$ 95.121,64	$ 1.617.067,83	17,00	$ 1.617.067,83		$ -	17,00	$ 1.617.067,83	17,00	$ 1.617.067,83		
			0		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2	RED DE SUMINISTRO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,1	REDES DE AGUA FRÍA, EN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-PRESIÓN RDE-21 PARA DIÁMETROS MAYORES O IGUALES A 1.1/4", RDE 13.5=1", RDE11=3/4" Y RDE 9=1/2". LAS REDES SE CONSIDERAN DESDE LA SALIDA DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA LOS PARALES A LOS RESPECTIVOS APARATOS. LOS SOPORTES NO ESTÁN INCLUIDOS.		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,1,1	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1/2"	ML	168,00	$ 12.993,20	$ 2.182.658,63	237,23	$ 3.082.375,75		$ -	237,23	$ 3.082.375,75	237,23	$ 3.082.375,75		
15,2,1,2	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4"	ML	158,00	$ 15.781,74	$ 2.493.914,33	155,02	$ 2.446.484,75		$ -	155,02	$ 2.446.484,75	155,02	$ 2.446.484,75		
15,2,1,3	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1"	ML	35,00	$ 18.691,44	$ 654.200,27	28,35	$ 529.902,21		$ -	28,35	$ 529.902,21	28,35	$ 529.902,21		
15,2,1,4	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/4"	ML	146,00	$ 22.098,14	$ 3.226.328,95	209,78	$ 4.635.747,84		$ -	209,78	$ 4.635.747,84	209,78	$ 4.635.747,84		
15,2,1,5	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/2"	ML	63,00	$ 32.982,28	$ 2.077.883,87	140,92	$ 4.647.963,42		$ -	140,92	$ 4.647.963,42	140,92	$ 4.647.963,42		
15,2,1,6	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2"	ML	55,00	$ 42.883,34	$ 2.358.583,80	46,94	$ 2.098.710,75		$ -	46,94	$ 2.098.710,75	46,94	$ 2.098.710,75		
15,2,1,7	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2-1/2"	ML	219,00	$ 64.128,86	$ 14.044.220,80	184,41	$ 11.826.003,54		$ -	184,41	$ 11.826.003,54	184,41	$ 11.826.003,54		
15,2,1,8	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3"	ML	54,00	$ 77.441,47	$ 4.181.839,54	43,56	$ 3.373.350,56		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,1,9	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2"	UN	132,00	$ 5.158,31	$ 680.896,36	343,00	$ 1.769.296,87		$ -	343,00	$ 1.769.296,87	343,00	$ 1.769.296,87		
15,2,1,10	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	32,00	$ 6.034,96	$ 193.118,84	51,00	$ 307.782,83		$ -	51,00	$ 307.782,83	51,00	$ 307.782,83		
15,2,1,11	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	54,00	$ 7.936,87	$ 428.591,21	24,00	$ 190.484,98		$ -	24,00	$ 190.484,98	24,00	$ 190.484,98		
15,2,1,12	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/4"	UN	91,00	$ 13.269,74	$ 1.209.396,16	230,00	$ 3.056.639,75		$ -	230,00	$ 3.056.639,75	230,00	$ 3.056.639,75		
15,2,1,13	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2"	UN	81,00	$ 19.290,86	$ 1.562.659,84	132,00	$ 2.546.393,81		$ -	132,00	$ 2.546.393,81	132,00	$ 2.546.393,81		
15,2,1,14	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2"	UN	51,00	$ 31.467,80	$ 1.604.857,80	61,00	$ 1.919.535,81		$ -	61,00	$ 1.919.535,81	61,00	$ 1.919.535,81		
15,2,1,15	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2-1/2"	UN	54,00	$ 62.208,76	$ 3.359.273,03	61,00	$ 3.794.734,35		$ -	61,00	$ 3.794.734,35	61,00	$ 3.794.734,35		
15,2,1,16	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3"	UN	38,00	$ 80.946,33	$ 3.075.960,56	11,00	$ 890.409,64		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,2	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA: PUNTOS DE AGUA FRÍA, EN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-PRESIÓN TIPO PESADO. SE CONSIDERA COMO PUNTO ÚNICAMENTE EL PARAL DE ABASTO AL APARATO.		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,2,1	SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	UN	55,00	$ 76.133,80	$ 4.187.364,29	54,00	$ 4.111.230,39		$ -	54,00	$ 4.111.230,39	54,00	$ 4.111.230,39		
15,2,2,2	ORINALES 3/4"	UN	-	$ 70.881,99	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,2,2,3	LAVAMANOS 1/2"	UN	61,00	$ 42.763,32	$ 2.608.562,74	61,00	$ 2.608.562,74		$ -	61,00	$ 2.608.562,74	61,00	$ 2.608.562,74		
15,2,2,4	DUCHAS 1/2"	UN	1,00	$ 50.416,93	$ 50.416,93	1,00	$ 50.416,93		$ -	1,00	$ 50.416,93	1,00	$ 50.416,93		
15,2,2,5	LAVAPLATOS 1/2"	UN	7,00	$ 42.763,32	$ 299.343,27	8,00	$ 342.106,59		$ -	8,00	$ 342.106,59	8,00	$ 342.106,59		
15,2,2,6	LLAVE DE MANGUERA 1/2"	UN	4,00	$ 42.763,32	$ 171.053,29	4,00	$ 171.053,29		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,3	ACERO INOXIDABLE PARA CONEXIONES DE CAJILLAS DE MEDIDORES Y PARA CUARTO DE BOMBAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.1	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2"	ML	6,00	$ 48.573,38	$ 291.440,27	6,00	$ 291.440,27		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.2	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 3"	ML	6,00	$ 126.870,99	$ 761.225,93	6,00	$ 761.225,93		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.3	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1-1/2"	UN	15,00	$ 23.889,72	$ 358.345,74	15,00	$ 358.345,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.4	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 3"	UN	10,00	$ 70.164,79	$ 701.647,04	10,00	$ 701.647,04		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.5	PAR DE BRIDAS 3"	UN	4,00	$ 265.706,16	$ 1.062.824,65	4,00	$ 1.062.824,65		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.6	UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE 3"	UN	2,00	$ 322.592,55	$ 645.185,11	2,00	$ 645.185,11		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.7	JUNTAS FLEXOMETALICAS 3"X30CM	UN	2,00	$ 396.345,58	$ 792.691,16	2,00	$ 792.691,16		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.8	NIPLE PASA MURO L= 0,50CM ACERO INOXIDABLE 3"	UN	-	$ 218.616,30	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.3.9	NIPLE PASA MURO L= 0,50CM ACERO INOXIDABLE 1"	UN	-	$ 139.299,62	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15,4	VÁLVULAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.4.1	REGISTROS DE PASO DIRECTO MARCA RED-WHITE		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.4.1.1	DIÁMETRO 1/2".	UN	10,00	$ 25.123,28	$ 251.232,76	10,00	$ 251.232,76		$ -	10,00	$ 251.232,76	10,00	$ 251.232,76		
15.4.1.2	DIÁMETRO 3/4".	UN	6,00	$ 30.080,63	$ 180.483,76	6,00	$ 180.483,76		$ -	6,00	$ 180.483,76	6,00	$ 180.483,76		
15.4.1.3	DIÁMETRO 1".	UN	5,00	$ 74.714,79	$ 373.573,95	5,00	$ 373.573,95		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.4.1.4	DIÁMETRO 1 1/4".	UN	13,00	$ 157.965,88	$ 2.053.556,45	13,00	$ 2.053.556,45		$ -	13,00	$ 2.053.556,45	13,00	$ 2.053.556,45		
15.4.1.5	DIÁMETRO 1-1/2".	UN	25,00	$ 174.769,87	$ 4.369.246,72	25,00	$ 4.369.246,72		$ -	20,00	$ 3.495.397,38	20,00	$ 3.495.397,38		
15.4.1.6	DIÁMETRO 3".	UN	3,00	$ 646.957,60	$ 1.940.872,79	3,00	$ 1.940.872,79		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		
15.4.2	CHEQUES: TIPO CORTINA, MARCA RED-WHITE		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR														
CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15.4.2.1	DIAMETRO 1"	UN	2,00	$ 72.305,18	$ 144.610,31	2,00	$ 144.610,31		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4.2.2	DIAMETRO 1-1/2"	UN	2,00	$ 164.434,86	$ 328.869,73	2,00	$ 328.869,73		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.4.2.3	DIAMETRO 3"	UN	2,00	$ 569.300,21	$ 1.138.600,43	2,00	$ 1.138.600,43		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,4,3	FLOTADOR: MARCA HELBERT	UN	1,00	$ 234.251,65	$ 234.251,65	1,00	$ 234.251,65		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLAS Y MEDIDORES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,5,1	CAJILLA 1" MEDIDOR	UN	1,00	$ 206.761,35	$ 206.761,35	1,00	$ 206.761,35		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6	MONTAJES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1	APARATOS SANITARIOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,1	SANITARIOS FLUXOMETRO	UN	55,00	$ 57.550,79	$ 3.165.293,72	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,2	ORINALES	UN	21,00	$ 53.328,05	$ 1.119.889,09	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,3	LAVAMANOS	UN	61,00	$ 50.297,89	$ 3.068.171,11	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,4	DUCHAS	UN	1,00	$ 55.709,41	$ 55.709,41	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,5	LAVAPLATOS	UN	7,00	$ 50.297,89	$ 352.085,21	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,1,6	LLAVES DE MANGUERA	UN	3,00	$ 51.711,96	$ 155.135,89	3,00	$ 155.135,89		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2	EQUIPOS ESPECIALES (NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO)		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2,1	EQUIPO DE PRESION SUMINISTRO	UN	1,00	$ 20.914.080,00	$ 20.914.080,00	1,00	$ 20.914.080,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2,2	BOMBAS EYECTORAS SUMINISTRO	UN	1,00	$ 10.457.040,00	$ 10.457.040,00	1,00	$ 10.457.040,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2,3	EQUIPOS DE PRESIÓN MONTAJE	UN	1,00	$ 3.422.304,00	$ 3.422.304,00	1,00	$ 3.422.304,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2,4	BOMBAS EYECTORAS MONTAJE	UN	2,00	$ 674.954,40	$ 1.349.908,80	2,00	$ 1.349.908,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,6,2,5	MEDIDOR GENERAL MONTAJE	UN	1,00	$ 91.261,40	$ 91.261,40	1,00	$ 91.261,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,7	SOPORTERIA		-		$ -	-	$ -		$ -	37,00	$ 86.806,64	37,00	$ 86.806,64
15,7,1	DIAMETRO 1/2"	UN	42,00	$ 2.348,18	$ 98.623,54	37,00	$ 86.806,64		$ -	25,00	$ 61.031,09	25,00	$ 61.031,09
15,7,2	DIAMETRO 3/4"	UN	40,00	$ 2.441,24	$ 97.649,74	25,00	$ 61.031,09		$ -	18,00	$ 64.476,21	18,00	$ 64.476,21
15,7,3	DIAMETRO 1"	UN	9,00	$ 3.582,01	$ 32.238,10	18,00	$ 64.476,21		$ -	68,00	$ 312.551,42	68,00	$ 312.551,42
15,7,4	DIAMETRO 1-1/2"	UN	37,00	$ 4.595,34	$ 170.054,74	68,00	$ 312.551,42		$ -	85,00	$ 449.272,40	85,00	$ 449.272,40
15,7,5	DIAMETRO 2"	UN	52,00	$ 5.285,56	$ 274.849,04	85,00	$ 449.272,40		$ -	1,00	$ 5.523,22	1,00	$ 5.523,22
15,7,6	DIAMETRO 2-1/2"	UN	14,00	$ 5.523,22	$ 77.325,06	1,00	$ 5.523,22		$ -	33,00	$ 237.165,67	33,00	$ 237.165,67
15,7,7	DIAMETRO 3"	UN	55,00	$ 7.186,84	$ 395.276,11	33,00	$ 237.165,67		$ -	58,00	$ 516.063,44	58,00	$ 516.063,44
15,7,8	DIAMETRO 4"	UN	65,00	$ 8.897,09	$ 578.309,38	58,00	$ 516.063,44		$ -	163,00	$ 1.558.840,46	163,00	$ 1.558.840,46
15,7,9	DIAMETRO 6"	UN	96,00	$ 9.563,44	$ 918.050,09	163,00	$ 1.558.840,46		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,8	VARIOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,8,1	PLANOS RECORD	UN	7,00	$ 68.255,95	$ 477.791,66	7,00	$ 477.791,66		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,8,2	PRUEBAS DE PRESIÓN	GL	21,00	$ 237.660,00	$ 4.990.860,00	21,00	$ 4.990.860,00		$ -	8,00	$ 1.901.280,00	8,00	$ 1.901.280,00
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SISTEMA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,9	EN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON CON COSTURA SEGÚN NORMA ASTM A53 Y ACCESORIOS SEGÚN NORMA ASTM B 16,3 ROSCADOS LOS SOPORTES NO ESTAN INCLUIDOS.		-	-	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,9,1	TUBERIA RANURADA SCH 40 1"	ML	255,00	$ 25.188,98	$ 6.423.191,05	241,50	$ 6.083.139,76		$ -	241,50	$ 6.083.139,76	241,50	$ 6.083.139,76
15,9,2	TUBERIA RANURADA SCH 10 1 1/2"	ML	1.388,00	$ 31.693,39	$ 43.995.995,14	1.337,79	$ 42.278.698,94		$ -	1337,79	$ 42.278.698,94	1337,79	$ 42.278.698,94
15,9,3	TUBERIA RANURADA SCH 10 2"	ML	535,00	$ 37.752,74	$ 20.197.714,72	509,00	$ 19.216.143,54		$ -	509,00	$ 19.216.143,54	509,00	$ 19.216.143,54
15,9,4	TUBERIA RANURADA SCH 10 2 1/2"	ML	310,00	$ 35.627,26	$ 11.100.451,84	295,39	$ 10.583.015,52		$ -	295,39	$ 10.583.015,52	295,39	$ 10.583.015,52
15,9,5	TUBERIA RANURADA SCH 10 3"	ML	158,00	$ 43.040,57	$ 6.800.409,78	155,78	$ 6.704.859,72		$ -	155,78	$ 6.704.859,72	155,78	$ 6.704.859,72
15,9,6	TUBERIA RANURADA SCH 10 4"	ML	19,00	$ 49.901,41	$ 948.126,85	107,58	$ 5.368.394,03		$ -	107,58	$ 5.368.394,03	107,58	$ 5.368.394,03
15,9,7	TUBERIA RANURADA SCH 10 6"	ML	131,00	$ 75.320,83	$ 9.867.029,10	123,63	$ 9.311.914,56		$ -	123,63	$ 9.311.914,56	123,63	$ 9.311.914,56
15,9,8	TUBERIA PVC-P SCH 80 8"	ML	127,00	$ 253.182,39	$ 32.154.163,80	127,00	$ 32.154.163,80		$ -	127,00	$ 32.154.163,80	127,00	$ 32.154.163,80
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,10	ACCESORIOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,10,1	ACCESORIO ROSCADO 1"	UN	584,00	$ 6.888,02	$ 4.023.188,79	584,00	$ 4.023.188,79		$ -	584,00	$ 4.023.188,79	584,00	$ 4.023.188,79
15,10,2	ACCESORIO RANURADO 1 1/2"	UN	684,00	$ 15.333,28	$ 10.641.303,84	508,00	$ 7.789.311,75		$ -	508,00	$ 7.789.311,75	508,00	$ 7.789.311,75
15,10,3	ACCESORIO RANURADO 2"	UN	268,00	$ 19.106,05	$ 6.120.420,94	256,00	$ 4.891.146,36		$ -	256,00	$ 4.891.146,36	256,00	$ 4.891.146,36
15,10,4	ACCESORIO RANURADO 2 1/2"	UN	155,00	$ 26.922,92	$ 4.173.053,12	44,00	$ 1.184.608,83		$ -	44,00	$ 1.184.608,83	44,00	$ 1.184.608,83
15,10,5	ACCESORIO RANURADO 3"	UN	79,00	$ 35.421,95	$ 2.798.333,98	32,00	$ 1.133.502,37		$ -	32,00	$ 1.133.502,37	32,00	$ 1.133.502,37
15,10,6	ACCESORIO RANURADO 4"	UN	19,00	$ 46.747,50	$ 888.202,56	27,00	$ 1.262.182,59		$ -	27,00	$ 1.262.182,59	27,00	$ 1.262.182,59
15,10,7	ACOPLE RANURADO 1 1/2"	UN	126,00	$ 14.563,97	$ 1.835.099,77	404,00	$ 5.883.842,43		$ -	404,00	$ 5.883.842,43	404,00	$ 5.883.842,43
15,10,8	ACOPLE RANURADO 2"	UN	169,00	$ 16.761,93	$ 3.168.005,08	579,00	$ 9.705.158,42		$ -	579,00	$ 9.705.158,42	579,00	$ 9.705.158,42
15,10,9	ACOPLE RANURADO 2 1/2"	UN	116,00	$ 18.656,21	$ 2.187.000,08	63,00	$ 1.177.231,06		$ -	63,00	$ 1.177.231,06	63,00	$ 1.177.231,06
15,10,10	ACOPLE RANURADO 3"	UN	168,00	$ 20.884,18	$ 3.508.542,64	92,00	$ 1.921.344,78		$ -	92,00	$ 1.921.344,78	92,00	$ 1.921.344,78
15,10,11	ACOPLE RANURADO 4"	UN	57,00	$ 24.151,19	$ 1.376.617,82	38,00	$ 917.745,21		$ -	38,00	$ 917.745,21	38,00	$ 917.745,21
15,10,12	ACOPLE RANURADO 6"	UN	130,00	$ 36.301,32	$ 4.719.171,56	31,00	$ 1.125.340,91		$ -	31,00	$ 1.125.340,91	31,00	$ 1.125.340,91
15,10,13	ACCESORIOS PVC-P SCH 80 8"	UN	16,00	$ 354.334,38	$ 5.669.350,17	27,00	$ 9.567.028,42		$ -	27,00	$ 9.567.028,42	27,00	$ 9.567.028,42
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,11	PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.11.1	TUBERIA SCH 40 1"	ML	255,00	$ 3.921,39	$ 999.964,45	241,50	$ 947.015,69		$ -	241,50	$ 947.015,69	241,50	$ 947.015,69
15.11.2	TUBERIA SCH 10 1 1/2"	ML	1.388,00	$ 4.468,01	$ 6.201.595,19	1.337,79	$ 5.977.256,42		$ -	1337,79	$ 5.977.256,42	1337,79	$ 5.977.256,42
15.11.3	TUBERIA SCH 10 2"	ML	535,00	$ 5.257,04	$ 2.812.515,07	509,00	$ 2.675.892,95		$ -	509,00	$ 2.675.892,95	509,00	$ 2.675.892,95
15.11.4	TUBERIA SCH 10 2 1/2"	ML	310,00	$ 6.155,39	$ 1.908.172,14	295,39	$ 1.818.241,83		$ -	295,39	$ 1.818.241,83	295,39	$ 1.818.241,83
15.11.5	TUBERIA SCH 10 3"	ML	156,00	$ 6.155,39	$ 972.562,25	155,78	$ 958.887,28		$ -	155,78	$ 958.887,28	155,78	$ 958.887,28
15.11.6	TUBERIA SCH 10 4"	ML	19,00	$ 8.389,40	$ 159.398,66	107,58	$ 902.531,44		$ -	107,58	$ 902.531,44	107,58	$ 902.531,44
15.11.7	TUBERIA SCH 10 6"	ML	131,00	$ 9.506,40	$ 1.245.338,40	123,63	$ 1.175.276,23		$ -	123,63	$ 1.175.276,23	123,63	$ 1.175.276,23
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,12	SOPORTERIA		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.12.1	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 1"	UN	584,00	$ 9.069,11	$ 5.296.367,07	161,00	$ 1.460.126,00		$ -	161,00	$ 1.460.126,00	161,00	$ 1.460.126,00
15.12.2	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 1-1/2"	UN	463,00	$ 10.114,81	$ 4.683.155,84	892,00	$ 9.022.410,16		$ -	892,00	$ 9.022.410,16	892,00	$ 9.022.410,16
15.12.3	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 2"	UN	179,00	$ 10.715,61	$ 1.918.004,92	339,00	$ 3.632.593,17		$ -	339,00	$ 3.632.593,17	339,00	$ 3.632.593,17
15.12.4	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 2-1/2"	UN	104,00	$ 11.523,66	$ 1.198.440,44	197,00	$ 2.270.160,64		$ -	197,00	$ 2.270.160,64	197,00	$ 2.270.160,64
15.12.5	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 3"	UN	53,00	$ 13.251,92	$ 702.351,84	76,00	$ 1.007.146,04		$ -	76,00	$ 1.007.146,04	76,00	$ 1.007.146,04
15.12.6	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 4"	UN	19,00	$ 15.533,46	$ 295.135,69	48,00	$ 745.605,96		$ -	48,00	$ 745.605,96	48,00	$ 745.605,96
15.12.7	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 6"	UN	11,00	$ 16.769,29	$ 184.462,19	54,00	$ 905.541,84		$ -	54,00	$ 905.541,84	54,00	$ 905.541,84
15.12.8	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 8"	UN	11,00	$ 21.237,30	$ 233.610,27	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.														
CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15,13	VALVULAS Y CHEQUES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.1	VALVULA SUPERVISADA 3"	UN	4,00	$ 521.754,01	$ 2.087.016,04	4,00	$ 2.087.016,04		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.2	CHEQUE RANURADO 3"	UN	4,00	$ 274.026,73	$ 1.096.106,93	4,00	$ 1.096.106,93		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.3	SENSOR DE FLUJO 3"	UN	4,00	$ 432.598,24	$ 1.730.392,95	4,00	$ 1.730.392,95		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.4	SIAMESA 4"	UN	1,00	$ 557.389,74	$ 557.389,74	1,00	$ 557.389,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.5	VALVULA PARA DRENAJE 1.1/2"	UN	4,00	$ 101.361,04	$ 405.444,16	4,00	$ 405.444,16		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13.6	VALVULA DE ALIVIO 3/4"x1/2"	UN	1,00	$ 212.078,28	$ 212.078,28	1,00	$ 212.078,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,14	CUARTO DE BOMBAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.1	TUBERIA RANURADA SCH 10 8".	ML	12,00	$ 75.320,83	$ 903.849,99	12,00	$ 903.849,99		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.2	TUBERIA RANURADA SCH 10 6".	ML	12,00	$ 49.901,41	$ 598.816,96	12,00	$ 598.816,96		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.3	TUBERIA RANURADA SCH 10 2".	ML	12,00	$ 37.752,74	$ 453.032,85	12,00	$ 453.032,85		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.4	ACCESORIOS RANURADOS 8".	UN	15,00	$ 61.366,85	$ 920.502,81	15,00	$ 920.502,81		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.5	ACCESORIOS RANURADOS 4".	UN	10,00	$ 46.747,50	$ 467.475,03	10,00	$ 467.475,03		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.6	ACCESORIOS RANURADOS 2".	UN	10,00	$ 19.106,05	$ 191.060,48	10,00	$ 191.060,48		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.7	ACOPLE RANURADO 8".	UN	30,00	$ 36.566,43	$ 1.097.592,78	30,00	$ 1.097.592,78		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.8	ACOPLE RANURADO 4".	UN	20,00	$ 24.151,19	$ 483.023,80	20,00	$ 483.023,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.9	ACOPLE RANURADO 2".	UN	20,00	$ 16.761,93	$ 335.238,63	20,00	$ 335.238,63		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.10.	COPA EXCENTRICA 8"x4".	UN	1,00	$ 345.738,51	$ 345.738,51	1,00	$ 345.738,51		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.11	UNION FLEXOMETALICA 2".	UN	1,00	$ 277.524,28	$ 277.524,28	1,00	$ 277.524,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.12	UNION FLEXOMETALICA 8".	UN	1,00	$ 399.836,28	$ 399.836,28	1,00	$ 399.836,28		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.13	VALVULA VASTAGO ASCEDENTE 8".	UN	2,00	$ 2.150.133,79	$ 4.300.267,57	2,00	$ 4.300.267,57		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.14	VALVULA MARIPOSA 4".	UN	1,00	$ 593.035,37	$ 593.035,37	1,00	$ 593.035,37		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.15	VALVULA MARIPOSA 2".	UN	1,00	$ 454.977,21	$ 454.977,21	1,00	$ 454.977,21		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.16	CHEQUE 8".	UN	1,00	$ 1.573.100,63	$ 1.573.100,63	1,00	$ 1.573.100,63		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.17	CHEQUE 2".	UN	1,00	$ 311.619,84	$ 311.619,84	1,00	$ 311.619,84		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.18	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 8"	UN	-	$ 270.152,88	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.19	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 4"	UN	-	$ 194.890,71	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.14.20.	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 2"	UN	-	$ 106.891,86	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,15	ROCIADORES Y GABINETES		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.15.1	ROCIADORES K=5,6 1/2"	UN	556,00	$ 44.197,08	$ 24.573.906,82	555,00	$ 24.529.711,14	80,50	$ 3.557.913,00	388,50	$ 17.170.707,80	469,00	$ 20.728.710,95
15.15.2	ESCUDO ROCIADOR K= 5,6	UN	556,00	$ 12.287,02	$ 6.831.584,23	555,00	$ 6.819.297,21	80,50	$ 989.105,27	388,50	$ 4.773.508,05	469,00	$ 5.762.613,32
15.15.3	PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR	UN	556,00	$ 48.229,72	$ 26.815.726,56	555,00	$ -		$ -	556,00	$ 26.767.496,84	556,00	$ 26.767.496,84
15.15.4	GABINETES TIPO II NTC 1669	UN	9,00	$ 1.424.438,98	$ 12.819.950,78	9,00	$ 12.819.950,78		$ -	9,00	$ 12.819.950,78	9,00	$ 12.819.950,78
15.15.5	GABINETES ESTACION REGULADORA	UN	4,00	$ 219.978,10	$ 879.912,38	4,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.15.6	SALIDAS VALVULA ANGULAR 2-1/2"	UN	4,00	$ 452.623,47	$ 1.810.493,86	4,00	$ 1.810.493,86		$ -	4,00	$ 1.810.493,88	4,00	$ 1.810.493,88
15.15.7	HIDRANTES 6"X4"X2.1/2"	UN	2,00	$ 537.872,25	$ 1.075.744,51	2,00	$ 1.075.744,51		$ -	0,50	$ 268.936,13	0,50	$ 268.936,13
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,16	MONTAJES - RCI		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.16.1	MONTAJE HIDRANTES	UN	1,00	$ 171.116,06	$ 171.116,06	2,00	$ 342.232,11		$ -	1,00	$ 171.116,06	1,00	$ 171.116,06
15.16.2	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN RCI	UN	1,00	$ 2.870.746,09	$ 2.870.746,09	1,00	$ 2.870.746,09		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.16.3	MONTAJE ROCIADORES	UN	556,00	$ 41.930,85	$ 23.313.549,99	555,00	$ 23.271.619,16	341,00	$ 14.298.412,73	126,00	$ 5.307.146,13	466,00	$ 19.605.558,86
15.16.4	MONTAJE GABINETES TIPO III	UN	9,00	$ 87.178,44	$ 784.005,97	9,00	$ 784.005,97		$ -	9,00	$ 784.005,97	9,00	$ 784.005,97
15,17	SUMINISTRO DE EQUIPOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.17.1	EQUIPO RCI EJE VERTICAL Q 500 GPM; P 165 PSI LISTADO Y APROBADO UL/FM	UN	1,00	$ 171.115.200,00	$ 171.115.200,00	1,00	$ 171.115.200,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,18	SUMINISTRO DE EQUIPOS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,18,1	CONSTRUCCIÓN TANQUE EN CONCRETO DE f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO CON MICROFIBRAS DE NYLON O EQUIVALENTE. INCLUYE SELLADO IMPERMEABLE DE JUNTAS CON CINTA PVC-022, MEDIACAÑA, TAPAS METÁLICAS, IMPERMEABILIZACIÓN ÁREAS INTERIORES MASTERSEAL 500 O EQUIVALENTE, SELLADO DE PASO DE TUBERÍAS, NIPLES PASA MUROS, VENTILACIONES METÁLICAS, PASOS ESCALERA.	UN	-	$ 151.526.693,21	$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SISTEMA DE REDES DE GAS DOMICILIARIO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19	RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,1	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO 3/4" (REGISTRO TIPO BOLA)	UN	2,00	$ 30.789,33	$ 61.578,66	2,00	$ 61.578,66	2,00	$ 61.578,66	0,00	$ -	2,00	$ 61.578,66
15,19,2	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO 1/2" (REGISTRO TIPO BOLA)	UN	5,00	$ 27.618,71	$ 138.093,53	5,00	$ 138.093,53	2,00	$ 55.237,41	0,00	$ -	2,00	$ 55.237,41
15,19,3	TUBERIA POLIETILENO 3/4"	ML	95,00	$ 32.019,35	$ 3.041.838,43	95,00	$ 3.041.838,43		$ -	95,00	$ 3.041.838,43	95,00	$ 3.041.838,43
15,19,4	ACCESORIOS POLIETILENO 3/4"	UN	48,00	$ 8.174,36	$ 392.369,44	48,00	$ 392.369,44		$ -	48,00	$ 392.369,44	48,00	$ 392.369,44
15,19,5	TUBERIA CU TIPO L 3/4"	ML	16,00	$ 43.926,30	$ 702.820,78	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,6	ACCESORIOS CU 3/4"	UN	15,00	$ 11.055,95	$ 165.839,29	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,7	TUBERIA CU TIPO L 1/2"	ML	47,00	$ 28.254,67	$ 1.327.969,72	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,8	ACCESORIOS CU 1/2"	UN	41,00	$ 8.938,08	$ 366.461,23	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,9	PLAQUETAS DE IDENTIFICACION	UN	6,00	$ 11.170,02	$ 67.020,12	6,00	$ 67.020,12		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,10	CONDUFLEX 3/4"	UN	15,00	$ 4.552,03	$ 74.280,40	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,11	CONDUFLEX 1/2"	UN	47,00	$ 4.448,55	$ 209.061,77	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,19,12	PRUEBA DE REDES DE GAS	UN	12,00	$ 42.740,77	$ 512.889,29	12,00	$ 512.889,29		$ -	1,00	$ 42.740,77	1,00	$ 42.740,77
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,20	SOPORTERIA RED DE GAS NATURAL		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,20,1	SOPORTES RED PARA GAS 1/2"	UN	18,00	$ 3.812,93	$ 68.632,77	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,20,2	SOPORTES RED PARA GAS 3/4"	UN	42,00	$ 4.220,84	$ 177.275,38	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,21	PUNTOS DE GAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,21,1	PUNTOS GAS 3/4"	UN	2,00	$ 45.256,05	$ 90.512,11	2,00	$ 90.512,11		$ -	2,00	$ 90.512,11	2,00	$ 90.512,11
15,21,2	PUNTOS GAS 1/2"	UN	5,00	$ 32.083,28	$ 160.416,41	5,00	$ 160.416,41		$ -	5,00	$ 160.416,41	5,00	$ 160.416,41
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTI[illegible]N Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,22	MONTAJE APARATOS RED DE GAS (GASODOMESTICOS)		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,22,1	REGULADOR 2A ETAPA 5PSI-23MBAR Q= 20M3/H	UN	2,00	$ 842.951,50	$ 1.685.903,00	2,00	$ 1.685.903,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,22,2	MANOMETROS	UN	2,00	$ 131.074,24	$ 262.148,49	2,00	$ 262.148,49		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,22,3	GASODOMESTICOS	UN	7,00	$ 40.986,40	$ 286.764,83	7,00	$ 286.764,83		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,23	OBRA CIVIL - RED DE GAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,23,1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M3	45,00	$ 27.989,77	$ 1.259.539,63	45,00	$ 1.259.539,63		$ -	7,79	$ 218.040,30	7,79	$ 218.040,30
16,23,2	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR INCLUYE: TRANSPORTE TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO PARA TUBERÍAS	M3	40,00	$ 65.288,22	$ 2.611.448,77	40,00	$ 2.611.448,77		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16	INSTALACIONES ELECTRICAS		-		$ 3.172.331.561,76	-	$ 2.947.105.458,51		$ 125.785.743,90	0,00	$ 1.931.488.154,48	0,00	$ 2.061.276.898,37
	SUBESTACION #1		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1	SUBESTACION ELECTRICA 1 BLOQUE ADMINISTRATIVO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1200AMP, REGULADO TIPO ABIERTO CON PROTECCION FALLA A TIERRA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*250 A, 3*125A, 3*250A, 2(3*630A), 3*50AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 1500 AMP. ANALIZADOR DE REDES, 3 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 1250/5 A, CL 1.0. / SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ANALIZADOR DE REDES, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 1, 460/266 VAC, 3F, 5H, 100 KA.	UN	1,00	$ 44.944.720,83	$ 44.944.720,83	1,00	$ 44.944.720,83		$ -	1,00	$ 44.944.720,83	1,00	$ 44.944.720,83
16,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA NO 1 DE BT 460-266V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 630AMP,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*225A,3*20A,3*15A,3*125A, 3*450A9 , BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 600 AMP.	UN	1,00	$ 42.514.570,56	$ 42.514.570,56	1,00	$ 42.514.570,56		$ -	1,00	$ 42.514.570,56	1,00	$ 42.514.570,56
16,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 175KVAR/460/266V. 1 PASO FIJO 35 KVAR , 8 PASOS MOVILES DE 17,5 KVAR	UN	1,00	$ 39.262.279,02	$ 39.262.279,02	1,00	$ 39.262.279,02		$ -	0,95	$ 37.299.165,07	0,95	$ 37.299.165,07
16,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V.	UN	1,00	$ 12.473.955,42	$ 12.473.955,42	1,00	$ 12.473.955,42		$ -	1,00	$ 12.473.955,42	1,00	$ 12.473.955,42
16,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V.	UN	1,00	$ 30.441.051,42	$ 30.441.051,42	1,00	$ 30.441.051,42		$ -	1,00	$ 30.441.051,42	1,00	$ 30.441.051,42
16,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR 1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 500AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*125A), 2(3*100A), 2(3*80A),3*20A,3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA800 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 25 KA.	UN	1,00	$ 16.077.804,52	$ 16.077.804,52	1,00	$ 16.077.804,52		$ -	0,95	$ 15.273.914,29	0,95	$ 15.273.914,29
16,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1000AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*630A, 3*125A, 2(3*15A),3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA1500 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 25 KA.	UN	1,00	$ 17.880.446,11	$ 17.880.446,11	1,00	$ 17.880.446,11		$ -	1,00	$ 17.880.446,11	1,00	$ 17.880.446,11

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS													
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 75KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*160A, 3*40A, 3*50A, 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 10 KA.	UN	1,00	$ 12.771.326,50	$ 12.771.326,50	1,00	$ 12.771.326,50		$ -	1,00	$ 12.771.326,50	1,00	$ 12.771.326,50
16.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 480-266V ML AA EXTERIOR P2 GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 225AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*70A), 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP. SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 10KA.	UN	1,00	$ 9.610.372,45	$ 9.610.372,45	1,00	$ 9.610.372,45		$ -	0,95	$ 9.129.853,83	0,95	$ 9.129.853,83
16.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR CAC. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE. TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 125AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*60A,3*60A, 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 10KA.	UN	1,00	$ 9.397.048,83	$ 9.397.048,83	1,00	$ 9.397.048,83		$ -	1,00	$ 9.397.048,83	1,00	$ 9.397.048,83
16.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML P1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 630AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*60A, 2(3*20A), (3*450A), 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 900 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 10 KA	UN	1,00	$ 9.961.657,15	$ 9.961.657,15	1,00	$ 9.961.657,15		$ -	0,95	$ 9.463.574,29	0,95	$ 9.463.574,29
16.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 40AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3,40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 100 AMP	UN	1,00	$ 3.220.641,88	$ 3.220.641,88	1,00	$ 3.220.641,88		$ -	0,95	$ 3.059.609,79	0,95	$ 3.059.609,79
16.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML P2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7015. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3(3*30A), 3*125A, 3*40A, 3*100A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP.	UN	1,00	$ 5.309.958,48	$ 5.309.958,48	1,00	$ 5.309.958,48		$ -	0,95	$ 5.044.460,55	0,95	$ 5.044.460,55
16.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.085.229,95	$ 4.085.229,95	1,00	$ 4.085.229,95		$ -	1,00	$ 4.085.229,95	1,00	$ 4.085.229,95
16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*100A, 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.321.768,20	$ 4.321.768,20	1,00	$ 4.321.768,20		$ -	1,00	$ 4.321.768,20	1,00	$ 4.321.768,20

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS													
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1.			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3,40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.400.367,11	$ 4.400.367,11	1,00	$ 4.400.367,11		$ -	0,95	$ 4.180.348,76	0,95	$ 4.180.348,76
16,1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*100A), 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.329.468,38	$ 4.329.468,38	1,00	$ 4.329.468,38		$ -	0,95	$ 4.112.994,96	0,95	$ 4.112.994,96
16,1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 70AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*63A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE TABLERO REGULADO PISO NO 1 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 125 AMP.	UN	1,00	$ 3.539.434,49	$ 3.539.434,49	1,00	$ 3.539.434,49		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*50A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE TABLERO REGULADO PISO NO 2 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.602.176,73	$ 3.602.176,73	1,00	$ 3.602.176,73		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*50A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE 2 TABLERO REGULADO PISO NO 3 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.802.951,90	$ 3.802.951,90	1,00	$ 3.802.951,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*50A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE 2 TABLERO REGULADO PISO NO 4 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.802.951,90	$ 3.802.951,90	1,00	$ 3.802.951,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KVA DE 440V CON CABINA	UN	1,00	$ 160.810.396,68	$ 160.810.396,68	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,1,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 45CM (ANCHO) X 70CM(PROFUNDIDAD)	ML	14,00	$ 338.461,51	$ 4.738.461,16	18,00	$ 6.092.307,21		$ -	18,00	$ 6.092.307,21	18,00	$ 6.092.307,21
16,1,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 60CM X 60MM	ML	180,00	$ 135.501,95	$ 24.390.351,64	135,46	$ 18.355.034,63		$ -	115,14	$ 15.601.694,93	115,14	$ 15.601.694,93
16,1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 40CM X 60MM	ML	160,00	$ 116.025,59	$ 18.564.094,88	70,00	$ 8.121.791,51		$ -	70,00	$ 8.121.791,51	70,00	$ 8.121.791,51
16,1,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 20CM X 60MM	ML	45,00	$ 62.441,70	$ 2.809.876,71	60,00	$ 3.746.502,28		$ -	51,00	$ 3.184.526,94	51,00	$ 3.184.526,94
16,1,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 50CM X 60MM	ML	135,00	$ 126.877,75	$ 17.128.496,91	60,00	$ 7.612.664,65		$ -	51,00	$ 6.470.765,12	51,00	$ 6.470.765,12
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2	ACOMETIDAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE 800KVA HASTA TAB GENERAL 480V, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°4X500MCM THWN(F) + CABLE N° 4X500MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 4/0 AWG TIERRA EN TUBERIA PVC DE 2"4"	ML	7,00	$ 2.427.781,82	$ 16.994.472,74	15,00	$ 36.416.727,31		$ -	9,60	$ 23.306.705,48	9,60	$ 23.306.705,48
16,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 500KVA 440V HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 630AMP 480-266V, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X350MCM THWN(F) + CABLE N° 3X350MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA	ML	13,00	$ 1.036.571,31	$ 13.475.426,98	13,00	$ 13.475.426,98	5,20	$ 5.390.170,79	6,50	$ 6.737.713,49	11,70	$ 12.127.884,28

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 460V, HASTA BANCO DE CONDENSADORES DE 175KVAR, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X4/0 THHWN AWG (F) + CABLE N° 1X4/0 THHWN AWG(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTACABLES	ML	6,00	$ 338.607,27	$ 2.031.643,64	10,00	$ 3.386.072,73		$ -	7,20	$ 2.437.972,37	7,20	$ 2.437.972,37
16,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 460V, HASTA TRANSFERENCIA 1 DE 630AMP, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X350MCM THWN(F) + CABLE N° 3X350MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA	ML	10,00	$ 1.065.119,03	$ 10.651.190,25	10,00	$ 10.651.190,25		$ -	10,00	$ 10.651.190,25	10,00	$ 10.651.190,25
16,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 460V, HASTA TAB AA EXT-1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°2X350 MCM THHWN (F) + CABLE N° 2X350 MCM THHWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"3"	ML	54,00	$ 676.561,64	$ 36.534.339,21	50,00	$ 33.828.091,86		$ -	45,00	$ 30.445.282,67	45,00	$ 30.445.282,67
16,2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA TAB AA EXT-CAC, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 2/0 AWG THHWN (F) + CABLE N° 2/0 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"2"	ML	112,00	$ 286.668,59	$ 32.106.882,20	112,00	$ 32.106.882,20	5,00	$ 1.433.342,99	90,00	$ 25.800.173,29	95,00	$ 27.233.516,15
16,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA TAB AA EXT P2, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 4/0 AWG THHWN (F) + CABLE N° 4/0 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 1/0 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"3"	ML	60,00	$ 306.348,31	$ 18.380.898,75	50,00	$ 15.317.415,63	10,00	$ 3.063.483,13	35,00	$ 10.722.190,94	45,00	$ 13.785.674,07
16,2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GAB GENERAL BT 460-266V, HASTA TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 75KVA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 2 AWG THHWN (F) + CABLE N° 2 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN CARCAMO	ML	12,00	$ 125.302,38	$ 1.503.628,50	12,00	$ 1.503.628,50		$ -	9,20	$ 1.152.781,85	9,20	$ 1.152.781,85
16,2,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA ASCENSOR 1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1"	ML	90,00	$ 37.264,01	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24		$ -	70,00	$ 2.608.460,96	70,00	$ 2.608.460,96
16,2,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA MONTACARGA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1"	ML	70,00	$ 37.343,29	$ 2.614.028,14	45,00	$ 1.680.446,66	15,00	$ 560.148,89	22,50	$ 840.223,33	37,50	$ 1.400.372,22
16,2,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 300KVA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°2X250 MCM THHWN (F) + CABLE N° 2X250 MCM THHWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN CARCAMO	ML	8,00	$ 612.469,30	$ 4.899.754,39	12,00	$ 7.349.631,58		$ -	12,00	$ 7.349.631,58	12,00	$ 7.349.631,58
16,2,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR BAJA BAJA DE 300KVA, HASTA GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X500MCM THWN(F) + CABLE N°3X500MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTACABLES	ML	12,00	$ 1.714.143,64	$ 20.569.723,63	12,00	$ 20.569.723,63		$ -	9,20	$ 15.770.121,45	9,20	$ 15.770.121,45
16,2,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 300KVA HASTA ML P1 , ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°2X350MCM THWN(F) + 2X350MCM THWN(N)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN N TUB PVC DE 1"3"	ML	55,00	$ 676.398,14	$ 37.201.897,53	50,00	$ 33.819.906,85		$ -	36,00	$ 24.350.332,93	36,00	$ 24.350.332,93
16,2,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA BUNDOBARRA 250A, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X 4/0 AWG THWN(F) + 1X 4/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"3"	ML	52,00	$ 284.793,05	$ 14.809.238,83	50,00	$ 14.239.652,72	10,00	$ 2.847.930,54	25,00	$ 7.119.826,35	35,00	$ 9.967.756,90
16,2,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB CAC T, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X2 AWG THWN(F) + 1X2 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"2"	ML	104,00	$ 101.180,63	$ 10.522.785,20	104,00	$ 10.522.785,20	38,00	$ 3.844.663,62	52,00	$ 5.261.392,80	90,00	$ 9.106.256,42
16,2,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 300KVA HASTA TAB GARITA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 3 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"	ML	35,00	$ 37.699,85	$ 1.319.494,68	35,00	$ 1.319.494,68	8,00	$ 301.599,83	27,00	$ 1.017.896,05	35,00	$ 1.319.494,88
16,2,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 300KVA HASTA TAB GUARDIA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"	ML	65,00	$ 37.370,68	$ 2.429.093,91	65,00	$ 2.429.093,91		$ -	32,50	$ 1.214.546,96	32,50	$ 1.214.546,96
16,2,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 300KVA HASTA MLCAC, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X4/0 AWG THWN(F) + 1X4/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUBO PVC 3"	ML	90,00	$ 331.040,73	$ 29.793.665,72	90,00	$ 29.793.665,72	25,00	$ 8.276.018,26	64,00	$ 21.451.439,32	89,00	$ 29.727.457,58
16,2,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB-BAP1A-AA1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"	ML	60,00	$ 37.402,69	$ 2.244.161,59	50,00	$ 1.870.134,66	15,00	$ 561.040,40	25,00	$ 935.067,33	40,00	$ 1.496.107,73
16,2,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB-BAP1A-AA2, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"	ML	60,00	$ 37.402,69	$ 2.244.161,59	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,2,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB BAP1A-T1 , ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X4 AWG THWN(F) + 1X4 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1 1/2"	ML	60,00	$ 59.661,09	$ 3.579.665,53	50,00	$ 2.983.054,61	15,00	$ 894.916,38	25,00	$ 1.491.527,30	40,00	$ 2.386.443,67
16,2,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-01 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-02 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-05 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-06 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-09 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-10 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-13 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-14 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16,2,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-03 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 196.997,55	$ 4.924.938,82	25,00	$ 4.924.938,82		$ -	12,50	$ 2.462.469,41	12,50	$ 2.462.469,41
16,2,31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-07 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 196.997,55	$ 4.924.938,82	25,00	$ 4.924.938,82		$ -	12,50	$ 2.462.469,41	12,50	$ 2.462.469,41
16,2,32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-11 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 196.997,55	$ 4.924.938,82	25,00	$ 4.924.938,82		$ -	12,50	$ 2.462.469,41	12,50	$ 2.462.469,41
16,2,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-15 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2"	ML	25,00	$ 196.997,55	$ 4.924.938,82	25,00	$ 4.924.938,82		$ -	12,50	$ 2.462.469,41	12,50	$ 2.462.469,41
16,2,34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 2 HASTA ML TNP2 , EN 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1 1/2"	ML	8,00	$ 69.531,02	$ 556.248,14	8,00	$ 556.248,14		$ -	4,00	$ 278.124,07	4,00	$ 278.124,07
16,2,35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 3 HASTA ML TNP3, EN 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1"	ML	8,00	$ 73.639,49	$ 589.115,94	8,00	$ 589.115,94		$ -	4,00	$ 294.557,97	4,00	$ 294.557,97
16,2,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 4 HASTA ML TNP4, EN 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1"	ML	8,00	$ 73.639,49	$ 589.115,94	8,00	$ 589.115,94		$ -	4,00	$ 294.557,97	4,00	$ 294.557,97
16,2,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB450 PISO 2 HASTA MLCTP2, EN 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 3"	ML	8,00	$ 326.500,33	$ 2.612.003,10	8,00	$ 2.612.003,10		$ -	4,00	$ 1.306.001,55	4,00	$ 1.306.001,55
16,2,38	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB460 PISO 3 HASTA ML CTP3, EN 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 3"	ML	8,00	$ 215.949,43	$ 1.727.595,41	8,00	$ 1.727.595,41		$ -	4,00	$ 863.797,71	4,00	$ 863.797,71
16,2,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB460 PISO 4 HASTA ML CTP4, EN 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 3"	ML	8,00	$ 215.949,43	$ 1.727.595,41	8,00	$ 1.727.595,41		$ -	4,00	$ 863.797,71	4,00	$ 863.797,71
16,2,40	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 4 HASTA TAB AAEXTP2, EN 1 CABLE N° 4/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 3"	ML	8,00	$ 327.531,70	$ 2.620.253,60	8,00	$ 2.620.253,60		$ -	4,00	$ 1.310.126,80	4,00	$ 1.310.126,80

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.													
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,2,41	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION B5630 PISO 4 HASTA TAG AA EXT1, EN ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°2X350 MCM THHWN (F) + CABLE N° 2X350 MCM THHWN(N)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TCORAZA 3"	ML	8,00	$ 725.171,59	$ 5.801.372,70	8,00	$ 5.801.372,70		$ -	4,00	$ 2.900.686,35	4,00	$ 2.900.686,35
16,2,42	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLP1, HASTA TAB BAP1A-L1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,43	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLP1, HASTA TAB BAP1A-ZCP1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,44	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLP1, HASTA UPS 20KVA EN 1 CABLE N° 1/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(FASE) + 1 CABLE N° 1/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTA CABLE	ML	40,00	$ 162.293,59	$ 6.491.743,74	51,00	$ 8.276.973,27		$ -	25,50	$ 4.138.486,63	25,50	$ 4.138.486,63
16,2,45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLP1, HASTA BB400A EN 1 CABLE N° 2X350MCM(F) + 1 CABLE N° 2X350MCM(N)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN BANDEJA POTA CABLES	ML	8,00	$ 687.552,56	$ 5.500.420,48	8,00	$ 5.500.420,48		$ -	4,00	$ 2.750.210,23	4,00	$ 2.750.210,23
16,2,46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT P2, HASTA TAB-BAP2A-L1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,47	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT2-P2A, HASTA TAB-BAP2A-AA1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT2-P2A, HASTA TAB-BAP2A-AA2 EN 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,49	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT2-P2A, HASTA TAB-BAP2A-ZC EN 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,50	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT P2, HASTA UPS 30KVA EN 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(FASE) + 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTA CABLE	ML	40,00	$ 187.237,88	$ 7.489.515,33	51,00	$ 9.549.132,05	19,00	$ 3.557.519,78	25,50	$ 4.774.566,02	44,50	$ 8.332.085,81
16,2,51	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLP1, HASTA DATACENTER EN 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(FASE) + 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTA CABLE	ML	45,00	$ 186.975,03	$ 8.413.876,41	45,00	$ 8.413.876,41	22,50	$ 4.206.938,20	22,50	$ 4.206.938,20	45,00	$ 8.413.876,41
16,2,52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML CTP3, HASTA TAB-BAP3A-ZC1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML CTP3, HASTA TAB-BAP3A-L1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP3, HASTA TAB-BAP3A-AA1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP3, HASTA TAB-BAP3A-T1 EN 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP3, HASTA TAB-BAP3A-AA2 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56
16,2,57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML CTP4, HASTA TAB-BAP4A-ZC1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML CTP4, HASTA TAB-BAP4A-L1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP4, HASTA TAB-BAP4A-AA1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP4, HASTA TAB-BAP4A-T1 EN 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1 "	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56	8,00	$ 385.513,12
16,2,61	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML TNP4, HASTA TAB-BAP4A-AA2 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB EMT 1"	ML	8,00	$ 48.189,14	$ 385.513,12	8,00	$ 385.513,12		$ -	4,00	$ 192.756,56	4,00	$ 192.756,56

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONSTR	N Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR												
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,2,82	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT P3, HASTA UPS 30KVA EN 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(FASE) + 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTA CABLE	ML	50,00	$ 186.764,75	$ 9.338.237,49	51,00	$ 9.525.002,24		$ -	51,00	$ 9.525.002,24	51,00	$ 9.525.002,24
16,2,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE MLCT P4, HASTA UPS 30KVA EN 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(FASE) + 1 CABLE N° 2/0AWG THWN LIBRE DE HALOGENO-(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTA CABLE	ML	50,00	$ 186.764,75	$ 9.338.237,49	51,00	$ 9.525.002,24		$ -	51,00	$ 9.525.002,24	51,00	$ 9.525.002,24
16,2,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE UPS 20KVA HASTA TAB R-BAP1-1 EN 1 CABLE N° 8AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 44.592,73	$ 356.741,81	8,00	$ 356.741,81		$ -	4,00	$ 178.370,90	4,00	$ 178.370,90
16,2,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE UPS 30KVA HASTA TAB R-BAP2-1 EN 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 53.920,70	$ 431.365,60	8,00	$ 431.365,60		$ -	4,00	$ 215.682,80	4,00	$ 215.682,80
16,2,86	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML UPS 30KVA HASTA TAB R-BAP3-1 EN 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 59.502,40	$ 476.019,21	8,00	$ 476.019,21		$ -	4,00	$ 238.009,61	4,00	$ 238.009,61
16,2,87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML UPS 30KVA HASTA TAB R-BAP3-2 EN 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 59.502,40	$ 476.019,21	8,00	$ 476.019,21		$ -	4,00	$ 238.009,61	4,00	$ 238.009,61
16,2,88	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML UPS 30KVA HASTA TAB R-BAP4-1 EN 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 59.502,40	$ 476.019,21	8,00	$ 476.019,21		$ -	4,00	$ 238.009,61	4,00	$ 238.009,61
16,2,89	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE ML UPS 30KVA HASTA TAB R-BAP4-2 EN 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 8 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN BANDEJAS PORTACABLES	ML	8,00	$ 44.592,73	$ 356.741,81	8,00	$ 356.741,81		$ -	4,00	$ 178.370,90	4,00	$ 178.370,90
16,2,70	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLINDOBARRA DE 250 AMP	ML	32,00	$ 887.406,55	$ 28.397.009,75	36,00	$ 31.946.535,97	18,00	$ 14.196.504,88	14,00	$ 12.423.691,77	32,00	$ 26.622.196,64
16,2,71	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLINDOBARRA DE 400 AMP	ML	17,00	$ 1.246.748,47	$ 21.194.724,07	17,00	$ 21.194.724,07	8,00	$ 9.973.967,80	6,60	$ 8.477.889,53	14,60	$ 18.451.857,43
16,2,72	SUMINISTRO E INSTALACION DE BLINDOBARRA DE 630 AMP	ML	18,00	$ 1.366.529,11	$ 24.597.524,07	19,00	$ 25.964.053,18	5,00	$ 6.832.645,57	9,50	$ 12.982.026,59	14,50	$ 19.814.672,16
16,2,73	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FLANCHE PARA BLINDOBARRA DE 400 AMP	ML	3,00	$ 673.598,11	$ 2.020.794,34	3,00	$ 2.020.794,34		$ -	1,00	$ 673.598,11	1,00	$ 673.598,11
16,2,74	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FLANCHE PARA BLINDOBARRA DE 630 AMP	ML	1,00	$ 577.773,60	$ 577.773,60	2,00	$ 1.155.547,20		$ -	1,00	$ 577.773,60	1,00	$ 577.773,60
16,2,75	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA FLANCHE PARA BLINDOBARRA DE 250 AMP	ML	4,00	$ 553.817,47	$ 2.215.269,89	4,00	$ 2.215.269,89		$ -	2,00	$ 1.107.634,94	2,00	$ 1.107.634,94
16,2,76	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE DERIVACIONES HASTA 250 AMP	ML	4,00	$ 1.192.356,01	$ 4.769.424,04	8,00	$ 9.538.848,08		$ -	3,00	$ 3.577.068,03	3,00	$ 3.577.068,03
16,2,77	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE,INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	19,00	$ 121.900,99	$ 2.316.118,72	19,00	$ 2.316.118,72		$ -	14,40	$ 1.755.374,19	14,40	$ 1.755.374,19
16,2,78	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO,INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	54,00	$ 101.682,01	$ 5.490.828,73	54,00	$ 5.490.828,73		$ -	31,80	$ 3.233.488,03	31,80	$ 3.233.488,03
16,2,79	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE,INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	9,00	$ 142.119,96	$ 1.279.079,62	9,00	$ 1.279.079,62		$ -	7,20	$ 1.023.263,69	7,20	$ 1.023.263,69
16,2,80	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE SENSOR DE MOVIMIENTO DE 360 GRADOS,INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	75,00	$ 379.249,71	$ 28.443.728,22	113,00	$ 42.855.217,18		$ -	35,00	$ 13.273.739,83	35,00	$ 13.273.739,83
16,2,81	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	3,00	$ 122.451,98	$ 367.355,93	3,00	$ 367.355,93		$ -	1,50	$ 183.677,96	1,50	$ 183.677,96
16,2,82	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	143,00	$ 102.089,27	$ 14.598.705,27	467,00	$ 47.675.687,08		$ -	252,00	$ 25.726.405,44	252,00	$ 25.726.405,44
16,2,83	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO EN CANALETA	ML	169,00	$ 162.908,89	$ 27.531.601,69	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2,84	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	103,00	$ 113.488,43	$ 11.687.209,13	357,00	$ 40.500.228,05		$ -	213,00	$ 24.168.775,25	213,00	$ 24.168.775,25
16,2,85	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO EN CANALETA	ML	169,00	$ 174.288,05	$ 29.454.679,67	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2,88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTE SENCILLO DE 220V CON POLO A TIERRA, INCLUYE APARATO, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	8,00	$ 206.322,42	$ 1.650.579,35	8,00	$ 1.650.579,35		$ -	4,00	$ 825.289,67	4,00	$ 825.289,67

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.												
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,2,87	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA 60X60 LED 45W INCLUYE 1,5MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12THHW AWG, LAMPARA Y MONTAJE, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	255,00	$ 306.567,03	$ 78.174.591,71	436,00	$ 133.663.223,48		$ -	261,00	$ 80.013.993,87	261,00	$ 80.013.993,87
16,2,88	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA BALA LED 18W INCLUYE 1,5MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12THHW AWG, LAMPARA Y MONTAJE CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	99,00	$ 187.227,17	$ 18.535.489,79	111,00	$ 20.782.215,62		$ -	56,50	$ 10.391.107,91	56,50	$ 10.391.107,91
16,2,89	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA BALA LED 12W INCLUYE 1,5MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12THHW AWG, LAMPARA Y MONTAJE, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	65,00	$ 184.845,39	$ 12.014.950,26	33,00	$ 6.098.897,82		$ -	30,00	$ 5.545.361,66	30,00	$ 5.545.361,66
16,2,90	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA BALA LED 24W INCLUYE 1,5MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12THHW AWG, LAMPARA Y MONTAJE, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	89,00	$ 216.362,30	$ 19.256.244,59	112,00	$ 24.232.577,40		$ -	112,00	$ 24.232.577,40	112,00	$ 24.232.577,40
16,2,91	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA HERMITICA DE 50 W LED MODULO INCLUYE 1,5MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12THHW AWG, LAMPARA Y MONTAJE	ML	52,00	$ 353.139,36	$ 18.363.246,47	42,00	$ 14.831.852,92		$ -	19,20	$ 6.780.275,62	19,20	$ 6.780.275,62
16,2,92	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA DE EMERGENCIAS, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	159,00	$ 280.838,18	$ 44.653.268,05	176,00	$ 49.989.193,17		$ -	115,60	$ 32.521.059,36	115,60	$ 32.521.059,36
16,2,93	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA DE AVISO DE SALIDAS DOBLES, CABLE LIBRE DE HALOGENO	ML	23,00	$ 340.728,46	$ 7.836.755,13	23,00	$ 7.836.755,13		$ -	17,60	$ 5.996.821,32	17,60	$ 5.996.821,32
16,2,94	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO INCLUYE (PUNTA CAPTORA 16 MM X 60CM ALUMINIO CON BASE-DX,SOPORTE PARA ANILLO SUPERIOR EN POLIAMIDA CON ROSCA M8, RD 8 - 10 MM, RESISTENCIA A LA TEMPERATURA DE -35 ° C A +90 ° C, ALTURA 30 MM, ALAMBRON DE ALUMINIO 8MM, CONECTOR VARIABLE ACERO INOX PARA UNIONES EN T, EN CRUZ Y EN PARALELO, PARA CONDUCTORES REDONDOS RD 8-10, CAJA DE DERIVACION 151X117X67MM	UN	1,00	$ 47.141.427,65	$ 47.141.427,65	1,00	$ 47.141.427,65		$ -	0,50	$ 23.570.713,83	0,50	$ 23.570.713,83
16,2,95	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MALLA DE PUESTA A TIERRA ANILLO ALREDOR DEL EDIFICIO	ML	340,00	$ 44.385,06	$ 15.090.919,85	440,00	$ 19.529.425,69	132,00	$ 5.858.827,71	308,00	$ 13.670.597,98	440,00	$ 19.529.425,69
16,2,96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F	UN	5,00	$ 622.413,02	$ 3.112.065,11	7,00	$ 4.356.691,15		$ -	4,50	$ 2.800.858,60	4,50	$ 2.800.858,60
16,2,97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F	UN	9,00	$ 706.259,47	$ 6.356.335,23	9,00	$ 6.356.335,23		$ -	6,30	$ 4.449.434,66	6,30	$ 4.449.434,66
16,2,98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F	UN	3,00	$ 802.083,98	$ 2.406.251,94	7,00	$ 5.614.587,87		$ -	4,00	$ 3.208.335,93	4,00	$ 3.208.335,93
16,2,99	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE 30 CIRCUITOS 3F	UN	3,00	$ 1.041.645,26	$ 3.124.935,78	4,00	$ 4.166.581,05		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2,100	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE 36 CIRCUITOS 3F	UN	6,00	$ 1.203.349,13	$ 7.220.094,75	6,00	$ 7.220.094,75		$ -	2,00	$ 2.406.698,25	2,00	$ 2.406.698,25
16,2,101	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4"	ML	250,00	$ 14.831,56	$ 3.707.890,52	250,00	$ 3.707.890,52		$ -	125,00	$ 1.853.945,26	125,00	$ 1.853.945,26
16,2,102	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	ML	120,00	$ 8.334,54	$ 1.000.144,39	120,00	$ 1.000.144,39		$ -	60,00	$ 500.072,19	60,00	$ 500.072,19
16,2,103	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 1X15AMP	UN	50,00	$ 17.440,08	$ 872.004,01	50,00	$ 872.004,01	29,00	$ 505.762,33	0,00	$ -	29,00	$ 505.762,33
16,2,104	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 1X20AMP	UN	200,00	$ 19.835,69	$ 3.967.138,60	200,00	$ 3.967.138,60	134,00	$ 2.657.982,86	0,00	$ -	134,00	$ 2.657.982,86
16,2,105	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 2X20AMP	UN	90,00	$ 29.418,14	$ 2.647.632,96	90,00	$ 2.647.632,96	11,00	$ 323.569,59	0,00	$ -	11,00	$ 323.569,59
16,2,106	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA AA INTERIOR EN CABLE ENCHAUCHTEDO 3X12AWG THWN 15MT LIBRE DE HALOGENOS	ML	90,00	$ 162.482,49	$ 14.623.423,71	101,00	$ 16.410.731,05		$ -	30,30	$ 4.923.219,32	30,30	$ 4.923.219,32
16,2,107	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCHAUCHTEDO 3X10AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES EN BANDEJA PORTACABLES	ML	1.070,00	$ 19.464,49	$ 20.828.909,64	1.500,00	$ 29.196.602,30	450,00	$ 8.758.980,69	450,00	$ 8.758.980,69	900,00	$ 17.517.961,38
16,2,108	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA	UN	1,00	$ 39.934.068,74	$ 39.934.068,74	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,2,109	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 30 KVA	UN	3,00	$ 45.523.831,94	$ 136.571.495,82	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBESTACION #2		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3	SUBESTACION ELECTRICA 2 BLOQUE ADMINISTRATIVO		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAB GENERAL 460V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1250AMP, REGULADO TIPO ABIERTO CON PROTECCION FALLA A TIERRA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*250 A, 3*125A, 3*250A, 2(3*630A), 3*50AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 1500 AMP. ANALIZADOR DE REDES, 3 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 1250/5 A, CL 1.0. / SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ANALIZADOR DE REDES. SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 1, 460/266 VAC, 3F, 5H, 100 KA.	UN	1,00	$ 44.944.720,83	$ 44.944.720,83	1,00	$ 44.944.720,83		$ -	0,95	$ 42.697.484,79	0,95	$ 42.697.484,79

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.												
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL
16,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA NO 1 DE BT 460-266V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 630AMP,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*225A,4(3*20A),3*100A, 3*350A, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 900 AMP.	UN	1,00	$ 42.514.570,56	$ 42.514.570,56	1,00	$ 42.514.570,56		$ -	1,00	$ 42.514.570,56		1,00	$ 42.514.570,56
16,3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 175KVAR/460/266V. 1 PASO FIJO 35 KVAR , 3 PASOS MOVILES DE 17,5 KVAR.	UN	1,00	$ 39.262.279,02	$ 39.262.279,02	1,00	$ 39.262.279,02		$ -	0,95	$ 37.299.165,07		0,95	$ 37.299.165,07
16,3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V..	UN	1,00	$ 12.473.955,42	$ 12.473.955,42	1,00	$ 12.473.955,42		$ -	1,00	$ 12.473.955,42		1,00	$ 12.473.955,42
16,3,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 225 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V..	UN	1,00	$ 30.441.051,42	$ 30.441.051,42	1,00	$ 30.441.051,42		$ -	1,00	$ 30.441.051,42		1,00	$ 30.441.051,42
16,3,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR 1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 600AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*125A), 3(3*150A), (3*80A),3*100A,3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA600 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 480/268 VAC, 3F, 5H, 25 KA..	UN	1,00	$ 16.077.804,52	$ 16.077.804,52	1,00	$ 16.077.804,52		$ -	0,95	$ 15.273.914,29		0,95	$ 15.273.914,29
16,3,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V TG-TRAFO 225KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 800AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*450A, 3*125A, 7(3*20A), 3*30A, 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA1300 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 25 KA.	UN	1,00	$ 17.880.446,11	$ 17.880.446,11	1,00	$ 17.880.446,11		$ -	1,00	$ 17.880.446,11		1,00	$ 17.880.446,11
16,3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V TG-TRAFO 75KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*160A, 3*40A, 3*100A, 3(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 10 KA.	UN	1,00	$ 12.771.326,50	$ 12.771.326,50	1,00	$ 12.771.326,50		$ -	1,00	$ 12.771.326,50		1,00	$ 12.771.326,50
16,3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR P2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 225AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*100A, 3*80A , 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP. SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/268 VAC, 3F, 5H, 10KA.	UN	1,00	$ 9.610.372,45	$ 9.610.372,45	1,00	$ 9.610.372,45		$ -	0,95	$ 9.129.853,83		0,95	$ 9.129.853,83
16,3,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V AA EXT BODEGA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 9.397.048,83	$ 9.397.048,83	1,00	$ 9.397.048,83		$ -	0,95	$ 8.927.196,39		0,95	$ 8.927.196,39
16,3,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 70AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3,40A, 3*30A, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP	UN	1,00	$ 3.220.641,88	$ 3.220.641,88	1,00	$ 3.220.641,88		$ -	0,85	$ 2.737.545,60		0,85	$ 2.737.545,60

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONSTI CION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.												
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,3,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V MLCT P2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A), 3*15A, 3*20A, 3*160A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP.	UN	1,00	$ 5.309.958,48	$ 5.309.958,48	1,00	$ 5.309.958,48		$ -	0,95	$ 5.044.460,56	0,95	$ 5.044.460,56
16,3,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.095.229,95	$ 4.095.229,95	1,00	$ 4.095.229,95		$ -	0,95	$ 3.890.968,45	0,95	$ 3.890.968,45
16,3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 125AMP. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*100A, 3*30A, 3*15A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.321.768,20	$ 4.321.768,20	1,00	$ 4.321.768,20		$ -	0,95	$ 4.105.679,79	0,95	$ 4.105.679,79
16,3,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3,40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1,00	$ 4.400.367,11	$ 4.400.367,11	1,00	$ 4.400.367,11		$ -	1,00	$ 4.400.367,11	1,00	$ 4.400.367,11
16,3,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*63A, 3*30A, 3*15A BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 4.329.468,38	$ 4.329.468,38	1,00	$ 4.329.468,38		$ -	1,00	$ 4.329.468,38	1,00	$ 4.329.468,38
16,3,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 70AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*63A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE TABLERO REGULADO PISO NO 1 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 125 AMP.	UN	1,00	$ 3.539.434,49	$ 3.539.434,49	1,00	$ 3.539.434,49		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*60A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE TABLERO REGULADO PISO NO 2 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.602.176,73	$ 3.602.176,73	2,00	$ 7.204.353,47		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*50A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE 2 TABLERO REGULADO PISO NO 3 , SELECTOR DE 100 AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.802.951,90	$ 3.802.951,90	2,00	$ 7.605.903,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19		CONST	ION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR											
CONDICIONES ACTUALIZADAS														
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,3,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA BAY PASS UPS PISO 4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, 2 TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 100AMP, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*50A) AUXILIAR PARA ALIMENTACION DE 2 TABLERO REGULADO PISO NO 4., SELECTOR DE 100 AMP, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 150 AMP.	UN	1,00	$ 3.802.951,90	$ 3.802.951,90	1,00	$ 3.802.951,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 500 KVA OE 440V CON CABINA.	UN	1,00	$ 160.610.396,88	$ 160.610.396,88	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,3,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 45CM (ANCHO) X 70CM(PROFUNDIDAD).	ML	14,00	$ 338.491,51	$ 4.738.481,16	16,00	$ 5.415.384,19		$ -	16,00	$ 5.415.384,19	16,00	$ 5.415.384,19
16,3,23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 60CM X 80MM.	ML	155,00	$ 135.591,95	$ 21.002.662,89	70,00	$ 9.495.136,75		$ -	70,00	$ 9.495.136,75	70,00	$ 9.495.136,75
16,3,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 40CM X 80MM.	ML	140,00	$ 116.025,59	$ 16.243.583,02	170,00	$ 19.724.350,81		$ -	170,00	$ 19.724.350,81	170,00	$ 19.724.350,81
16,3,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 20CM X 80MM.	ML	40,00	$ 62.441,70	$ 2.497.668,19	30,00	$ 1.873.251,14		$ -	30,00	$ 1.873.251,14	30,00	$ 1.873.251,14
16,3,26	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA DE 50CM X 80MM.	ML	108,00	$ 126.877,75	$ 13.702.796,73	150,00	$ 19.031.662,12		$ -	150,00	$ 19.031.662,12	150,00	$ 19.031.662,12
			-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,4	ACOMETIDAS		-		$ -	-	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR PRINCIPAL OE 800KVA HASTA TAB GENERAL 480V, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°4X500MCM THWN(F) + CABLE N° 4X500MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 4/0 AWG TIERRA EN TUBERIA PVC DE 2"4"..	ML	32,00	$ 2.290.792,77	$ 73.304.088,64	42,00	$ 96.211.616,28		$ -	42,00	$ 96.211.616,28	42,00	$ 96.211.616,28
16,4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GENERADOR DE 500KVA 440V HASTA TRANSFERENCIA AUTOMATICA 630AMP 460-266V, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X350MCM THWN(F) + CABLE N° 3X350MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA..	ML	20,00	$ 1.022.297,45	$ 20.445.948,90	20,00	$ 20.445.948,90	1,60	$ 1.635.676,91	14,40	$ 14.721.083,23	16,00	$ 16.356.759,14
16,4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 460V, HASTA BANCO DE CONDENSADORES DE 175KVAR, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X4/0 THHWN AWG (F) + CABLE N° 1X4/0 THHWN AWG(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTACABLES..	ML	6,00	$ 338.607,27	$ 2.031.643,64	12,00	$ 4.063.287,28		$ -	12,00	$ 4.063.287,28	12,00	$ 4.063.287,28
16,4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 480V, HASTA TRANSFERENCIA 1 DE 630AMP, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X350MCM THWN(F) + CABLE N° 3X350MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2/0 AWG TIERRA EN BANDEJA.	ML	12,00	$ 1.050.845,17	$ 12.610.141,99	12,00	$ 12.610.141,99		$ -	12,00	$ 12.610.141,99	12,00	$ 12.610.141,99
16,4,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TAB GENERAL 480V, HASTA TAB AA EXT-1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°2X350 MCM THHWN (F) + CABLE N° 2X350 MCM THHWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"3"..	ML	48,00	$ 676.561,84	$ 32.474.968,18	48,00	$ 32.474.968,18		$ -	24,00	$ 16.237.484,09	24,00	$ 16.237.484,09
16,4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA AA EXT BODEGA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 2/0 AWG THHWN (F) + CABLE N° 2/0 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"2".	ML	73,00	$ 199.134,84	$ 14.536.843,22	73,00	$ 14.536.843,22		$ -	65,70	$ 13.083.158,90	65,70	$ 13.083.158,90
16,4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE GAB GENERAL BT 460-266V, HASTA TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 75KVA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 2 AWG THHWN (F) + CABLE N° 2 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 4 AWG TIERRA EN CARCAMO.	ML	12,00	$ 125.302,38	$ 1.503.628,50	12,00	$ 1.503.628,50		$ -	12,00	$ 1.503.628,50	12,00	$ 1.503.628,50
16,4,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA ASCENSOR 1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1".	ML	90,00	$ 37.264,01	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24		$ -	90,00	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24
16,4,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA ASCENSOR 2, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1".	ML	90,00	$ 37.264,01	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24		$ -	90,00	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24
16,4,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA ASCENSOR 3, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1".	ML	90,00	$ 37.264,01	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24		$ -	45,00	$ 1.676.880,62	45,00	$ 1.676.880,62
16,4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA ASCENSOR 4, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 8 AWG THHWN (F) + CABLE N° 8 AWG THHWN(N)+ 1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUB PVC DE 1"1".	ML	90,00	$ 37.264,01	$ 3.353.761,24	90,00	$ 3.353.761,24		$ -	82,00	$ 3.056.849,13	82,00	$ 3.056.849,13
16,4,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 460-266V, HASTA BB250A, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X 4/0 AWG THWN(F) + 1X 4/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG EN TUB PVC DE 1" 3".	ML	8,00	$ 298.438,87	$ 2.387.494,94	12,00	$ 3.581.242,41		$ -	6,00	$ 1.790.621,21	6,00	$ 1.790.621,21

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 19	CONST. ION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS															
			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 1			CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSF NO 1 BT 480-266V, HASTA TRANSFORMADOR BAJA-BAJA 225KVA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N° 2X 4/0 AWG THWN(F) + 2X 4/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN CARCAMO.	ML	8,00	$ 183.894,17	$ 1.471.153,36	12,00	$ 2.206.730,02		$ -	12,00	$ 2.206.730,02	12,00	$ 2.206.730,02
16.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR BAJA BAJA DE 225KVA, HASTA GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 225KVA ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°3X350MCM THWN(F) + CABLE N°3X350MCM THWN(N)+ 1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN BANDEJA PORTACABLES.	ML	12,00	$ 1.019.895,05	$ 12.238.740,55	12,00	$ 12.238.740,55		$ -	10,20	$ 10.402.929,47	10,20	$ 10.402.929,47
16.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA BLINDOBARRA 250A, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X 4/0 AWG THWN(F) + 1X 4/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"3".	ML	12,00	$ 303.111,51	$ 3.637.338,08	12,00	$ 3.637.338,08		$ -	6,00	$ 1.818.669,04	6,00	$ 1.818.669,04
16.4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB BODEGA, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X 1/0 AWG THWN(F) + 1X 1/0 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 2 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1"2".	ML	60,00	$ 157.641,77	$ 9.458.506,19	60,00	$ 9.458.506,19		$ -	30,00	$ 4.729.253,09	30,00	$ 4.729.253,09
16.4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB-BAP1B-AA1, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1".	ML	10,00	$ 39.482,88	$ 394.828,84	38,00	$ 1.500.349,58		$ -	19,00	$ 750.174,79	19,00	$ 750.174,79
16.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB-BAP1B-AA2, ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X8 AWG THWN(F) + 1X8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1".	ML	10,00	$ 39.482,88	$ 394.828,84	10,00	$ 394.828,84		$ -	5,00	$ 197.414,42	5,00	$ 197.414,42
16.4.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE TG-TRAFO 75KVA HASTA TAB BAP1B-T1 , ACOMETIDA TRIFASICA CABLE N°1X 8 AWG THWN(F) + 1X 8 AWG THWN(N) +1 CABLE N° 8 AWG TIERRA EN TUBO PVC 1 1/2".	ML	10,00	$ 47.078,14	$ 470.781,36	38,00	$ 1.788.969,17		$ -	19,00	$ 894.484,58	19,00	$ 894.484,58
16.4.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-03 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-04 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-07 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-08 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-2 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-09 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-11 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82		$ -	25,00	$ 3.671.479,82	25,00	$ 3.671.479,82
16.4.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-12 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 2AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	50,00	$ 7.342.959,63	2,00	$ 293.718,38	25,00	$ 3.671.479,82	27,00	$ 3.965.198,20
16.4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-15 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1	ML	25,00	$ 146.859,19	$ 3.671.479,82	50,00	$ 7.342.959,63	24,00	$ 3.524.620,62	25,00	$ 3.671.479,82	49,00	$ 7.196.100,44
16.4.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE SISTEMA VRF-16 EN CUBIERTA EXTERIOR DESDE TAB AA EXT-1 HASTA EQUIPO, 1 CABLE N° 1/0AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG TIERRA TUB EMT 2".	ML	25,00	$ 196.997,55	$ 4.924.938,82	50,00	$ 9.849.877,64		$ -	25,00	$ 4.924.938,82	25,00	$ 4.924.938,82
16.4.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 2 HASTA ML TNP2 , EN 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 6 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1 1/2".	ML	8,00	$ 69.531,02	$ 556.248,14	8,00	$ 556.248,14		$ -	4,00	$ 278.124,07	4,00	$ 278.124,07
16.4.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 3 HASTA ML TNP3, EN 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1".	ML	8,00	$ 73.639,49	$ 589.115,94	8,00	$ 589.115,94		$ -	4,00	$ 294.557,97	4,00	$ 294.557,97
16.4.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB250 PISO 4 HASTA ML TNP4, EN 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 8 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 1",	ML	8,00	$ 73.639,49	$ 589.115,94	8,00	$ 589.115,94		$ -	4,00	$ 294.557,97	4,00	$ 294.557,97
16.4.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DESDE CAJA DE DERIVACION BB400 PISO 2 HASTA MCT P2, EN 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(FASE) + 1 CABLE N° 4/0 AWG THWN -(NEUTRO)+1 CABLE N° 2 AWG TIERRA CORAZA FLEXIBLE 3".	ML	8,00	$ 326.500,39	$ 2.612.003,10	8,00	$ 2.612.003,10		$ -	4,00	$ 1.306.001,55	4,00	$ 1.306.001,55