
INFORME MENSUAL Nº1
GRUPO No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022
CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 02 -2022.



DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1 ASPECTOS GENERALES 5
1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2 CONTRATO DE OBRA 6
2 INTRODUCCION 7
3 FECHA EN LA CUAL SE RINDE ESTE INFORME 7
3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 7
4 ASPECTOS TÉCNICOS 8
4.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TÉCNICO, GENERAL Y POR VIVIENDA 8
4.2 ETAPA DE ESTUDIO Y RECIBO DE DOCUMENTACION 8
4.3 RELACION DE DOCUMENTACION 9
4.4 RELACION ESTADO DE PROGRAMACION VR EJECUCION 19
4.5 PROGRAMACION DE VALIDACIONES EN SU PRIMERA ETAPA 19
4.5.1 MV VALIDADOS – FECHA DE VALIDACION 22
4.6 EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. 22
5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 23
5.1 PRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, SI FUERE EL CASO. 23
5.2 CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES.APORTES PARAFISCALES. 23
5.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE, EN EL PERIODO INFORMADO, SE HAYAN HECHO AL CONTRATISTA DE OBRA, SE ALLEGARÁ COPIA DE ESTOS Y DE SUS REPUESTAS, SI FUERE EL CASO. 23
5.3.1 REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA 24
5.3.2 DOCUMENTACION ENVIADA 24
5.3.3 DOCUMENTACION RECIBIDA CONTRATISTA 26
5.3.4 DOCUMENTACION RECIBIDA ENTIDAD 26
5.4 INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO. 27
5.4.1 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO: 1009-2022. 27
5.4.2 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 27
6 ESTADO DEL TIEMPO MES DE SEPTIEMBRE 28
6.1 ASPECTOS SOCIALES 28
6.2 REGISTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, PQR. 28

6.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 29
6.4 AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 29
6.5 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA. 30
6.5.1 RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 1 30
6.6 RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 1, DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022. 30
6.7 INFORMACION RELATIVA PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO 30

7 INFORME SST 31
7.1 ACTIVIDADES GENERALES 31
7.2 DOCUMENTACIÓN AFILIACIONES O PAGOS AL SGSS 31
7.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA 32
7.4 CUADRO DE ESTADISTICA GENERAL 34
7.5 CAPACITACIONES INTERVENTORIA 35
7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO 35

8 ASPECTOS AMBIENTALES 35
8.1 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 36

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.
Tabla 1: DATOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.° 1009 DE 2022 5
Tabla 2: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.° 994 DE 2022 6
Tabla 3: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.° 994 DE 2022 18
Tabla 4: PROGRAMACION 20
Tabla 5: TABLA CON MV VALIDADOS - INCLUIDA FECHA 22
Tabla 6: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA 26
Tabla 7: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA 26
Tabla 8: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD 26
Tabla 9: DATOS DE LA PÓLIZA 15-44-101266948 – RCE DE INTERVENTORÍA 27
Tabla 10: DATOS DE LA PÓLIZA AB000033– CONTRATO DE OBRA 27
Tabla 11: AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS ASPECTOS PRESUPUESTALES 29
Tabla 12: RELACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL NO 1 SEPTIEMBRE 30
Tabla 13: LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 31
Tabla 14: LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN 32
Tabla 15: INDICADORES CONTRATISTA 35

ÍNDICE DE IMAGENES

Pág.
Imagen 1: LOCALIZACIÓN DE CIUDAD BOLIVAR 8

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Pág.

Gráfica 1: VALIDACIONES SEPTIEMBRE 2022 21
Gráfica 2: APERTURAS Y CIERRES MES DE SEPTIEMBRE 22
Gráfica 3: ANÁLISIS FINANCIERO PROGRAMADO Y EJECUTADO GENERAL 30
Gráfica 4 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO 33
Gráfica 5 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – CANTIDAD DE ACTIVIDADES 33
Gráfica 6 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS 34

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los siguientes son los datos del **Contrato Número 1009-2022**

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	INPLAYCO S.A.S	
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 860.524.168- 8	
REPRESENTANTE LEGAL:	GONZALO LIÉVANO HOYOS	
OBJETO CONTRACTUAL:	"Realizar la interventoría técnica, jurídica, social, administrativa y financiera para la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. grupo 02 -2022"	
IDENTIFICACIÓN:	**C.C.** N° 19.100.962	
DIRECCIÓN:	Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201	
TELÉFONOS:	6181167	Inplayco@yahoo.com.mx inplaycosdh1009@gmail.com
SUPERVISOR	CAMILA CORTES DAZA	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE ENERO DE 2023	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES	
VALOR CONTRATO	$432.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO	$432.000.000	

Tabla 1: DATOS DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.° 1009 DE 2022

1.2 CONTRATO DE OBRA

Los siguientes son los datos del **Contrato de Obra 904-2021**

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT	
CONTRATISTA:	BUILDING S.A.S	
OBJETO CONTRACTUAL	"Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de Habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Grupos 2 — 2022."	
APROPIACIÓN RESUPUESTAL	CODIGO PRESUPUESTAL 02301160101000007715	
FIDUCIA	FIDUCIARIA POPULAR	
DIRECCIÓN:	CL 50 N.° 27 A 41 OFICINA 303	
TELÉFONOS:	76345900	buildinghabitat.grupo2@gmail.com
Consorciado No. 1.	BUILDING S.A.S	
NIT	804.002.715-3	
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR MAURICIO BUTRON	
C.C. R.L.	91.518.218	
SUPERVISOR	INPLAYCO SAS	
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022	
TIEMPO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES	
VALOR CONTRATO	($ 3.600.000.000)	
VALOR TOTAL CONTRATO	($ 3.600.000.000)	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIO	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATO	($ 3.600.000.000)	

Tabla 2: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.° 994 DE 2022

2 INTRODUCCION

Por intermedio de la secretaria Distrital del Hábitat, el distrito capital, ejecuta y adelanta las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados en ciudad bolívar en el Barrios Bella Flor; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así que, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Interventoría con el numero 1009-2022 con la empresa INPLAYCO S.A.S y el contrato de obra No 994 de 2022, con el BUILDING SAS, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios definidos por la entidad.

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad corresponden a aquellas que se señala en el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.- "***Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad*** *Es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.*

La contratación tiene como propósito adelantar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

- Fase de validación: Donde la interventoría y el contratista deberá validar la información entregada por la SDHT, y verificar el estado de cada una de las viviendas, (componente técnico y social).

- Fase de ejecución de obras: El contratista procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda beneficiada, (componente técnico y social).

- Fase de cierre del proyecto: El contratista realizará entrega de las obras ejecutadas.

3 FECHA EN LA CUAL SE RINDE ESTE INFORME

La presente es el primer informe del Contrato de interventoría 1009 de 2022 y corresponde al periodo comprendido entre el 1 de septiembre 2022 al 30 septiembre 2022.

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El contrato se ejecutará en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio Bella Flor



Imagen 1: LOCALIZACIÓN DE CIUDAD BOLIVAR

El área de influencia directa es la localidad número 19 del Distrito Capital, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente, con el municipio de Soacha. Ciudad Bolívar tiene una extensión total de 12.999 hectáreas (ha), de las cuales 3.391 se clasifican como suelo urbano y 9.608 corresponden al suelo rural, que equivale al 73,9 % del total de la superficie de la localidad.

Después de Sumapaz y Usme, Ciudad Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana.

4 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJE (%) DE AVANCE TÉCNICO, GENERAL Y POR VIVIENDA

De acuerdo al acta de inicio, el proyecto comienza a partir del día 01 de septiembre haciendo el corte mensual el último día del mes, en este caso y para el mes de septiembre de 2022, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra según la programación presentada por Building SAS.

4.2 ETAPA DE ESTUDIO Y RECIBO DE DOCUMENTACION

En esta etapa se formaliza entre las partes la gestión documental y formalización de acciones a desarrollar, en este informe ejecutivo se presenta un resumen de las actividades realizadas en esta primera etapa.

Para la primera fase se recibió la documentación por parte de la entidad y se realizaron reuniones con el equipo técnico de interventoría y obra., se realizó la socialización de la reunión inicial con la presentación del contratista de interventoría de obra y la secretaria del Hábitat. Se efectúa la introducción sobre las actividades y procesos en el que se tendrán en cuenta la etapa de socialización con la comunidad. Durante este periodo se conoce y se empezará a organizar la documentación y material entregado por la SECRETARIA DEL HABITAT para así ser transmitido al contratista de obra **BUILDING SAS**, en esta reunión se plantean objetivos y alcances del proyecto.

4.3 RELACION DE DOCUMENTACION

En la etapa de gestión documental la secretaria del Hábitat hace la entrega de la relación de los expedientes para los mejoramientos de vivienda a intervenir a la interventoría, los cuales se encuentran discriminados con 200 expedientes para el Grupo 2 como se presenta a continuación:

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD_SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
1	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_022	AAA0172BOZE	KR 26H 75B 19 SUR MJ	BELLA FLOR	MARTHA HELENA PARDO CORTES	51652618	994 DE 2022	BUILDING SAS
2	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_027	AAA0147CDEA	CL 76 SUR 26H 04	BELLA FLOR	LEONOR CHISCO SARAY	41741574	994 DE 2022	BUILDING SAS
3	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_046	AAA0147CWLW	CL 75B SUR 27 58	BELLA FLOR	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	23945497	994 DE 2022	BUILDING SAS
4	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_047	AAA0147CWKL	CL 75B SUR 27 52	BELLA FLOR	ANIBAL MORENO	80559301	994 DE 2022	BUILDING SAS
5	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_054	AAA0172BPYX	CL 75A BIS SUR 27 15	BELLA FLOR	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	1033749564	994 DE 2022	BUILDING SAS
6	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_058	AAA0172BPTO	CL 75A BIS A SUR 27 64	BELLA FLOR	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO	1033810928	994 DE 2022	BUILDING SAS
7	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_066	AAA0147CRNX	CL 75A BIS SUR 27 89	BELLA FLOR	GUMERSINDO SOLER SILVA	2934082	994 DE 2022	BUILDING SAS
8	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_071	AAA0147CREP	CL 75A BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR	JOSE JAVIER DUARTE MAHECHA	3256255	994 DE 2022	BUILDING SAS
9	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_075	AAA0172BPPP	CL 75A SUR 27 27	BELLA FLOR	JAIDI RIAÑOS	38202862	994 DE 2022	BUILDING SAS
10	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_085	AAA0147CPUH	CL 75A SUR 27 63	BELLA FLOR	LUCIA HERRERA QUINTERO	24727583	994 DE 2022	BUILDING SAS
11	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_087	AAA0147CPRJ	CL 75A BIS SUR 27 58	BELLA FLOR	MARIA RUTH CORTES LOSADA	55173610	994 DE 2022	BUILDING SAS
12	BELLA FLOR	Ciudad Bolívar	MVBF_089	AAA0147CPOM	CL 75A BIS SUR 27 46	BELLA FLOR	MARIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA	35486613	994 DE 2022	BUILDING SAS

INPLAYCO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 10

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATIST A ASIGNADO FASE 2
13	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_094	AAA0172BTRU	KR 26G 75A 08 SUR	BELLA FLOR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	28879603	994 DE 2022	BUILDING SAS
14	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_096	AAA0167CLZE	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	BELLA FLOR	MARISOL LATORRE DEVIA	52460646	994 DE 2022	BUILDING SAS
15	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1001	AAA0207MHS K	KR 27A BIS 73 23 SUR MI	BELLA FLOR	MARIA EUA MENESES GOMEZ	31257494	994 DE 2022	BUILDING SAS
16	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1013	AAA0147EMCX	KR 27B 73A 16 SUR	BELLA FLOR	EMILIANO PEREZ AVELLA	4297712	994 DE 2022	BUILDING SAS
17	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1045	AAA0147ENCN	KR 27A BIS 73 10 SUR	BELLA FLOR	MARIELA CARDONA CARDONA	24328098	994 DE 2022	BUILDING SAS
18	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1052	AAA0189ESSK	KR 27A 73 26 SUR	BELLA FLOR	OFELIA MEDINA ARCILA	24364928	994 DE 2022	BUILDING SAS
19	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_106	AAA0147DAJZ	KR 26F 75A 35 SUR	BELLA FLOR	CARMEN SEMANATE	41598201	994 DE 2022	BUILDING SAS
20	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1068	AAA0147ERUH	KR 27A 73 06 SUR	BELLA FLOR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	11250842	994 DE 2022	BUILDING SAS
21	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_107	AAA0147DAHK	KR 26F 75A 31 SUR	BELLA FLOR	CELINA CARAVALI GONZALEZ	35526752	994 DE 2022	BUILDING SAS
22	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1072	AAA0147ERPA	KR 27A 73 38 SUR MI	BELLA FLOR	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	52459929	994 DE 2022	BUILDING SAS
23	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1078	AAA0172BJNN	KR 27 BIS A 73 64 SUR	BELLA FLOR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	26473577	994 DE 2022	BUILDING SAS
24	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1080	AAA0164CPKL	KR 27 BIS A 73 34 SUR MI	BELLA FLOR	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	41738651	994 DE 2022	BUILDING SAS
25	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1083	AAA0147ETEP	KR 27 73B 15 SUR	BELLA FLOR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	52037700	994 DE 2022	BUILDING SAS
26	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1096	AAA0147ESPP	KR 27 BIS A 73 22 SUR	BELLA FLOR	LUCILA TRUJILLO	28851583	994 DE 2022	BUILDING SAS
27	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1100	AAA0147ESKL	KR 27 BIS A 73 70 SUR	BELLA FLOR	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	26473801	994 DE 2022	BUILDING SAS
28	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1108	AAA0172BHRU	CL 73C BIS SUR 27A 23	BELLA FLOR	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	41332143	994 DE 2022	BUILDING SAS
29	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1117	AAA0147ENYN	CL 73C BIS SUR 27 49	BELLA FLOR	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	19369086	994 DE 2022	BUILDING SAS
30	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_113	AAA0147CZW W	KR 26G 75 A SUR 22	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA SANABRIA	52306084	994 DE 2022	BUILDING SAS
31	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1130	AAA0147ENLF	CL 73D SUR 27 50	BELLA FLOR	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	13844873	994 DE 2022	BUILDING SAS
32	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1149	AAA0147EOZ M	CL 73D SUR 27 75	BELLA FLOR	GUSTAVO MONROY FONSECA	6764955	994 DE 2022	BUILDING SAS
33	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_117	AAA0147CZRJ	KR 26G 75A 38 SUR	BELLA FLOR	MARIA EUGENIA GONZALEZ	51790417	994 DE 2022	BUILDING SAS
34	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1195	AAA0240NCO M	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MI	BELLA FLOR	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	53082240	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATIST A ASIGNADO FASE 2
35	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1196	AAAC209WJOE	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	BELLA FLOR	INES SOFIA REYES CASTRO	52058750	994 DE 2022	BUILDING SAS
36	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1197	AAA0209WJN N	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	BELLA FLOR	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	10323805 18	994 DE 2022	BUILDING SAS
37	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1198	AAA0172BJBR	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	BELLA FLOR	CARMEN ELVIRA REYES CARO	41700162	994 DE 2022	BUILDING SAS
38	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1200	AAA0155AWX5	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	BELLA FLOR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	52881335	994 DE 2022	BUILDING SAS
39	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1255	AAA0172BLSK	CL 73C BIS A SUR 26C 90	BELLA FLOR	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS	10337361 39	994 DE 2022	BUILDING SAS
40	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1264	AAA0172BMZE	CL 73B SUR 26F15 MJ	BELLA FLOR	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	4937396	994 DE 2022	BUILDING SAS
41	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1280	AAA0147FEUH	CL 73C SUR 26F 02	BELLA FLOR	MARINA NAVAS ROJAS	39715971	994 DE 2022	BUILDING SAS
42	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1295	AAA0147FFLW	KR 26F 73B 16 SUR	BELLA FLOR	VIRGELINA RODRIGUEZ	20408377	994 DE 2022	BUILDING SAS
43	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1302	AAA0172BMRJ	CL 73A SUR 26F 33 MJ	BELLA FLOR	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	10239138 05	994 DE 2022	BUILDING SAS
44	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1303	AAA0172BMP A	CL 73A SUR 26F 45 MJ	BELLA FLOR	ANAYIBE CASTRO	21145488	994 DE 2022	BUILDING SAS
45	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1306	AAA0172BMM R	CL 73B SUR 26F 02 MJ	BELLA FLOR	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	24660532	994 DE 2022	BUILDING SAS
46	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1311	AAA0147FEAW	CL 73A SUR 26F 27	BELLA FLOR	JULIA MARTINEZ SEGURA	52008175	994 DE 2022	BUILDING SAS
47	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1314	AAA0147FDXR	CL 73B SUR 26F 38	BELLA FLOR	MARIELA SANDOVAL VERA	41315402	994 DE 2022	BUILDING SAS
48	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1315	AAA0147FDWF	CL 73B SUR 26F 32	BELLA FLOR	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	20407697	994 DE 2022	BUILDING SAS
49	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1330	AAA0147FEMR	CL 73B SUR 26C 90	BELLA FLOR	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	10229569 09	994 DE 2022	BUILDING SAS
50	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1337	AAA0265ASSY	CL 73A SUR 26F 08 MJ	BELLA FLOR	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	52238329	994 DE 2022	BUILDING SAS
51	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1338	AAA0209WJZM	CL 73 SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR	IRIS SOTO	10337133 72	994 DE 2022	BUILDING SAS
52	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1339	AAA0172BMJZ	CL 73A SUR 26F 20 MJ	BELLA FLOR	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES	41483662	994 DE 2022	BUILDING SAS
53	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1343	AAA0147FDOE	CL 73 SUR 26F 09	BELLA FLOR	AMANDA BERNAL ORTIZ	51740130	994 DE 2022	BUILDING SAS
54	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1347	AAA0147FDKL	KR 27 73 02 SUR	BELLA FLOR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	51613335	994 DE 2022	BUILDING SAS
55	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1354	AAA0147FDBR	CL 73A SUR 26F 02	BELLA FLOR	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	10338079 26	994 DE 2022	BUILDING SAS

INPLAYCO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 12

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
56	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_145	AAA0172BRDE	CL 75A BIS SUR 26F 47	BELLA FLOR	BERENICE RINCON TELLEZ	21116348	994 DE 2022	BUILDING SAS
57	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_149	AAA0147CSYX	CL 75A BIS SUR 26F 59	BELLA FLOR	LASTENIA PALACIOS MURILLO	43919733	994 DE 2022	BUILDING SAS
58	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_154	AAA0194JDZM	CL 75 SUR 27 A 05	BELLA FLOR	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE	52741337	994 DE 2022	BUILDING SAS
59	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_158	AAA0172BPKL	CL 75 SUR 27 39	BELLA FLOR	ISABELINA PATIÑO	65808595	994 DE 2022	BUILDING SAS
60	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_172	AAA0209WKSY	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	BELLA FLOR	LAURENTINO BURGOS RINCON	80386624	994 DE 2022	BUILDING SAS
61	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_223	AAA0147CUM S	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	BELLA FLOR	OMAR FERNEY NIÑO	80895688	994 DE 2022	BUILDING SAS
62	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_232	AAA0147CTXS	TV 26C BIS A 75B 55 SUR	BELLA FLOR	HERMENCIA CHITIVA	28787016	994 DE 2022	BUILDING SAS
63	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_235	AAA0209WLJH	CL 75A SUR 26F 60 MJ	BELLA FLOR	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ	4171683	994 DE 2022	BUILDING SAS
64	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_236	AAA0172BTCX	CL 75 SUR 26F 29	BELLA FLOR	LILIANA RENDON LOZANO	24589579	994 DE 2022	BUILDING SAS
65	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_241	AAA0147CKLF	KR 27 75 24 SUR	BELLA FLOR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO	23777086	994 DE 2022	BUILDING SAS
66	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_287	AAA0172BRRU	CL 74B BIS A SUR 26F 38	BELLA FLOR	CARMEN ROSA GONZALEZ	52327599	994 DE 2022	BUILDING SAS
67	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_312	AAA0147CSAF	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	BELLA FLOR	VIRGINIA CORTES PARDO	28482942	994 DE 2022	BUILDING SAS
68	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_530	AAA0172BEPA	CL 73B 27B 33 MJ	BELLA FLOR	OMAR MEDINA ORTEGA	6460989	994 DE 2022	BUILDING SAS
69	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_536	AAA0147EDFZ	CL 73B SUR 27B 21	BELLA FLOR	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	10735073 79	994 DE 2022	BUILDING SAS
70	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_549	AAA0147ECPP	CL 73 C SUR 27 B 78	BELLA FLOR	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ	80132273	994 DE 2022	BUILDING SAS
71	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_552	AAA0147ECMS	CLL 73C SUR 27B 62	BELLA FLOR	ORFANIDES LOSADA PERDOMO	51895481	994 DE 2022	BUILDING SAS
72	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_567	AAA0159LZLF	CL 73B SUR 27C 24	BELLA FLOR	FLORENTINO PICO BASTILLA	91105520	994 DE 2022	BUILDING SAS
73	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_585	AAA0147EHRJ	CL 73A SUR 27B 17	BELLA FLOR	ANDREA HERRERA RANGEL	41409242	994 DE 2022	BUILDING SAS
74	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_588	AAA0147EHNX	CL 73B SUR 27B 40	BELLA FLOR	JANETH MEDINA DIAZ	53040711	994 DE 2022	BUILDING SAS
75	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_589	AAA0147EHM R	CL 73B SUR 27B 34	BELLA FLOR	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	10337399 94	994 DE 2022	BUILDING SAS
76	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_605	AAA0147EHA W	DG 73A BIS SUR 27C 28	BELLA FLOR	MISAEL MACANA	11384721	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. General	TCO - TPM	LOCALIDAD_SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
77	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_631	AAA0147EJCN	TV 27H 73 34 SUR	BELLA FLOR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	52428645	994 DE 2022	BUILDING SAS
78	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_645	AAA0147EKEA	DG 73 SUR 27B 11	BELLA FLOR	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA	26366802	994 DE 2022	BUILDING SAS
79	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_650	AAA0147EJZE	DG 73 SUR 27B 59	BELLA FLOR	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	1022940463	994 DE 2022	BUILDING SAS
80	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_660	AAA0147EJNX	DG 73 SUR 27B 33 MJ	BELLA FLOR	CUSTODIA LUGO QUESADA	38220773	994 DE 2022	BUILDING SAS
81	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_675	AAA0147EKSK	KR 27 B 72D 23 SUR	BELLA FLOR	CELIMO PADILLA VEGA	80559937	994 DE 2022	BUILDING SAS
82	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_676	AAA0147EKRU	KR 27B 72 D 11 SUR	BELLA FLOR	AMPARO ARIAS GONZALEZ	65807040	994 DE 2022	BUILDING SAS
83	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_683	AAA0147EKJH	DG 73 SUR 27B 54	BELLA FLOR	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	17090081	994 DE 2022	BUILDING SAS
84	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_745	AAA0255NSZE	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	BELLA FLOR	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	52238407	994 DE 2022	BUILDING SAS
85	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_770	AAA0147EUYX	KR 27 BIS 72C 50 SUR	BELLA FLOR	HERMINIA FORERO BUSTOS	41736233	994 DE 2022	BUILDING SAS
86	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_791	AAA0147EWYX	CR27 H 72C 34 SUR	BELLA FLOR	MARIA LIGIA ROJAS	51595274	994 DE 2022	BUILDING SAS
87	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_801	AAA0264SNYN	CL 72C SUR 26C 73 MJ	BELLA FLOR	AMPARO TIQUE ROMERO	52152205	994 DE 2022	BUILDING SAS
88	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_805	AAA0197KDFT	CL 72 C SUR No. 26 C 69	BELLA FLOR	MANUEL MONCADA FANDIÑO	5599492	994 DE 2022	BUILDING SAS
89	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_808	AAA0180LHYN	CL 72C SUR 26C 59	BELLA FLOR	JOSE FERMIN ROCHA	79579113	994 DE 2022	BUILDING SAS
90	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_820	AAA0147EYAF	KR 26F 72D 14 SUR	BELLA FLOR	LUIS CARLOS LOMBANA	3279905	994 DE 2022	BUILDING SAS
91	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_835	AAA0147EYLW	CL 72D BIS A SUR 26D 21	BELLA FLOR	NUBY ESPERANZA MELO	35498062	994 DE 2022	BUILDING SAS
92	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_850	AAA0147EYYX	CL 72F SUR 26C 69	BELLA FLOR	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	79100762	994 DE 2022	BUILDING SAS
93	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_853	AAA0147EYUZ	CL 72F SUR 26D 21	BELLA FLOR	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	1023905084	994 DE 2022	BUILDING SAS
94	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_854	AAA0147EYTO	CL 72F SUR 26F 05	BELLA FLOR	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	35508882	994 DE 2022	BUILDING SAS
95	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_894	AAA0147FAUH	KR 26F 72H 60 SUR	BELLA FLOR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	1033754558	994 DE 2022	BUILDING SAS
96	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_948	AAA0147FCSY	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	BELLA FLOR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	52207124	994 DE 2022	BUILDING SAS
97	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_950	AAA0147FCPA	KR 27 72G 24 SUR	BELLA FLOR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	8242940	994 DE 2022	BUILDING SAS
98	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_964	AAA0147EUBR	KR 27 72G 17 SUR	BELLA FLOR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	51735225	994 DE 2022	BUILDING SAS

INPLAYCO S.A.S.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 14

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATIST A ASIGNADO FASE 2
99	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_983	AAA0147ETO M	KR 27 BIS 72G 15 SUR	BELLA FLOR	HERIBERTO VARGAS CAPERA	1036838682	994 DE 2022	BUILDING SAS
100	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0072	AAA0147CRDE	CL 74A BIS A SUR 27 22	BELLA FLOR	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	1032414775	994 DE 2022	BUILDING SAS
101	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0183	AAA0147CS5K	CL 75A BIS SUR 26F 60	BELLA FLOR	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	52656235	994 DE 2022	BUILDING SAS
102	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0225	AAA0147CUEA	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	BELLA FLOR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ	28554499	994 DE 2022	BUILDING SAS
103	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0531	AAA0172BEO M	CL 73B SUR 27C 05	BELLA FLOR	INES DIAZ	28896565	994 DE 2022	BUILDING SAS
104	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0540	AAA0147EDA W	CL 73B SUR 27C 29	BELLA FLOR	LUZ STELLA FRANCO DIAZ	39722355	994 DE 2022	BUILDING SAS
105	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0649	AAA0147EKAF	DG 73 SUR 27B 53	BELLA FLOR	OLGA MARIA ALONSO MORENO	51551543	994 DE 2022	BUILDING SAS
106	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0657	AAA0147EJRJ	DG 73 BIS SUR 27B 36	BELLA FLOR	SERGIO TORO	17640148	994 DE 2022	BUILDING SAS
107	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0837	AAA0147EYJH	KR 26 D 72D 45 SUR	BELLA FLOR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA	52279611	994 DE 2022	BUILDING SAS
108	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0840	AAA0263BAUZ	CL 72 F SUR 26C 74 MU	BELLA FLOR	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	51731350	994 DE 2022	BUILDING SAS
109	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0841	AAA0147EYHY	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	BELLA FLOR	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	28435285	994 DE 2022	BUILDING SAS
110	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0924	AAA0147FBNN	CL 73 SUR 26F 40	BELLA FLOR	ROSALBA ROJAS ROJAS	39746063	994 DE 2022	BUILDING SAS
111	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0938	AAA0172BLXR	KR 27 72G 68 SUR	BELLA FLOR	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	23623355	994 DE 2022	BUILDING SAS
112	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0966	AAA0147ET2E	KR 27 72G 09 SUR	BELLA FLOR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	1032385818	994 DE 2022	BUILDING SAS
113	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0972	AAA0278AAYN	KR 27 BIS 72G 38 SUR	BELLA FLOR	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN	3202905	994 DE 2022	BUILDING SAS
114	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0984	AAA0147ETNX	KR 27 BIS 72G 11 SUR	BELLA FLOR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	52725818	994 DE 2022	BUILDING SAS
115	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1073	AAA0147ERO M	KR 27 A 73 46 SUR	BELLA FLOR	LEOPOLDO LEON MORALES	4111769	994 DE 2022	BUILDING SAS
116	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1081	AAA0154HZEA	KR 27 BIS A 73 28 SUR	BELLA FLOR	MELQUISEDEC ORTIZ	19494365	994 DE 2022	BUILDING SAS
117	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1110	AAA0172BHOE	CL 73 D SUR 27 86	BELLA FLOR	FLOR TRIANA AVILA	39700614	994 DE 2022	BUILDING SAS
118	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1118	AAA0147ENXS	CL 73 C BIS SUR 27 55	BELLA FLOR	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	79631680	994 DE 2022	BUILDING SAS
119	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1141	AAA0172BHTO	CL 73 D SUR 27 91	BELLA FLOR	BLANCA FLOR RINCON	41663712	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
120	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1148	AAA0147EPAW	CL 73 O SUR 27 45	BELLA FLOR	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	52445393	994 DE 2022	BUILDING SAS
121	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1220	AAA0172BNSK	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MI	BELLA FLOR	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	65726290	994 DE 2022	BUILDING SAS
122	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1240	AAA0168LHFZ	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MI 1	BELLA FLOR	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	79727898	994 DE 2022	BUILDING SAS
123	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1307	AAA0154IOYX	CL 73 A SUR 26F 15	BELLA FLOR	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	41620741	994 DE 2022	BUILDING SAS
124	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1324	AAA0160FHOM	CL 73 B SUR 26 C 74	BELLA FLOR	PURIFICACION CORTES	41596028	994 DE 2022	BUILDING SAS
125	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0157	AAA0172BPLW	CL 75 SUR 27 33	BELLA FLOR	ANA MILENA ABAUNZA	52255884	994 DE 2022	BUILDING SAS
126	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0286	AAA0269UKCN	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MI	BELLA FLOR	RAQUEL MENDEZ PEÑA	52373476	994 DE 2022	BUILDING SAS
127	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0558	AAA0147ECEA	CL 73C SUR 27B 26	BELLA FLOR	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO	52130951	994 DE 2022	BUILDING SAS
128	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0570	AAA0147EFUH	TV 27H 73A 36 SUR	BELLA FLOR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA	79637050	994 DE 2022	BUILDING SAS
129	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0595	AAA0172BFHY	DG 73A SUR 27C 57 MI	BELLA FLOR	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS	30248898	994 DE 2022	BUILDING SAS
130	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0677	AAA0147EKPP	KR 27B 72D 05 SUR	BELLA FLOR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	23443742	994 DE 2022	BUILDING SAS
131	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0694	AAA0154FRWF	CR 27A BIS 72D 05 SUR	BELLA FLOR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA	14269244	994 DE 2022	BUILDING SAS
132	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0715	AAA0147EKUZ	KR 27B 72C 20 SUR	BELLA FLOR	JORGE ENRIQUE QUINONES MELO	79250214	994 DE 2022	BUILDING SAS
133	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0719	AAA0147ELXS	KR 27A BIS 72D 08 SUR	BELLA FLOR	URIEL CASALLAS MURCIA	82392453	994 DE 2022	BUILDING SAS
134	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0727	AAA0172BJUZ	KR 27A 72C 34 SUR MI	BELLA FLOR	SALOMON URREA BAQUERO	5935899	994 DE 2022	BUILDING SAS
135	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0730	AAA0162BMFT	KR 27 BIS 72C 15 SUR	BELLA FLOR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	39566424	994 DE 2022	BUILDING SAS
136	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0731	AAA0162BMBR	KR 27A 72D 02 SUR	BELLA FLOR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO	41331200	994 DE 2022	BUILDING SAS
137	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0736	AAA0147EURU	KR 27 BIS 72C 33 SUR	BELLA FLOR	LUIS ALFONSO PIAY	6385068	994 DE 2022	BUILDING SAS
138	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0737	AAA0147EUPP	KR 27 BIS 72C 27 SUR	BELLA FLOR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	41348698	994 DE 2022	BUILDING SAS
139	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0741	AAA0147EULW	KR 27A 72C 22 SUR	BELLA FLOR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO	51759163	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATIST A ASIGNADO FASE 2
140	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0749	AAA0194OMK L	KR 27 72C 27 SUR	BELLA FLOR	ESTHER MARINA YARA TIQUE	51906576	994 DE 2022	BUILDING SAS
141	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0760	AAA0147EWL W	KR 27 72C 33 SUR	BELLA FLOR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	5883598	994 DE 2022	BUILDING SAS
142	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0761	AAA0147EWKL	KR 27 72C 23 SUR	BELLA FLOR	GILDARDO MORALES VELEZ	19274929	994 DE 2022	BUILDING SAS
143	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0767	AAA0147EWCX	KR 27 BIS 72C 22 SUR	BELLA FLOR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	23923683	994 DE 2022	BUILDING SAS
144	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0780	AAA0172BJZM	KR 27 72C 40 SUR	BELLA FLOR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	65741895	994 DE 2022	BUILDING SAS
145	BELLA FLOR	Ciuded Bolivar	MVBF_0793	AAA0147EWW F	KR 27 73C 70 SUR	BELLA FLOR	ARISTOBULO TRIANA GARZON	19189748	994 DE 2022	BUILDING SAS
146	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0946	AAA0147FCTD	CL 73 SUR 26G 08	BELLA FLOR	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO	10311353 92	994 DE 2022	BUILDING SAS
147	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0952	AAA0258PZHK	KR 27 BIS 72G 10 SUR MI	BELLA FLOR	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	10826870 96	994 DE 2022	BUILDING SAS
148	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0622	AAA0155ETXR	DG 73 BIS SUR 27B 03	BELLA FLOR	MARIBEL HURTADO	24575764	994 DE 2022	BUILDING SAS
149	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0592	AAA0207EBKL	DG 73A BIS SUR 27C 34	BELLA FLOR	MARIA HELENA BAQUERO MACANA	52156811	994 DE 2022	BUILDING SAS
150	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0953	AAA0179WKU H	KR 27 BIS 72G 34 SUR	BELLA FLOR	LUIS MORENO VIUCHE	5970061	994 DE 2022	BUILDING SAS
151	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0975	AAA0207HSPP	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	BELLA FLOR	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	11450108	994 DE 2022	BUILDING SAS
152	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0979	AAA0172BJOE	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	BELLA FLOR	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	20905820	994 DE 2022	BUILDING SAS
153	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0985	AAA0147ETMR	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	BELLA FLOR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	80366834	994 DE 2022	BUILDING SAS
154	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0987	AAA0147ETXC	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	BELLA FLOR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	2110005	994 DE 2022	BUILDING SAS
155	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0990	AAA0245MWP A	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MI1	BELLA FLOR	GILBERTO INFANTE MARINO	12192023	994 DE 2022	BUILDING SAS
156	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1007	AAA0147EMKL	CL 73 SUR 27A 21	BELLA FLOR	NUBIA HERRERA QUINTERO	39712925	994 DE 2022	BUILDING SAS
157	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1050	AAA0209WJRU	KR 27 BIS A 73 38 SUR MJ 1	BELLA FLOR	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	35530377	994 DE 2022	BUILDING SAS
158	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1061	AAA0147ESCX	KR 27 BIS A 73 31 SUR	BELLA FLOR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	4269201	994 DE 2022	BUILDING SAS
159	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1111	AAA0164YESY	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	BELLA FLOR	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	10337547 68	994 DE 2022	BUILDING SAS
160	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1121	AAA0147ENTD	CL 73 C BIS SUR 27 77	BELLA FLOR	MARIA ELSA ARIAS BONILLA	51759078	994 DE 2022	BUILDING SAS

INPLAYCO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022	Página 17

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATIST A ASIGNADO FASE 2
161	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1128	AAA0147ENM R	CL 73D SUR 27 62	BELLA FLOR	ISMELDA PEREZ GARCIA	40277609	994 DE 2022	BUILDING SAS
162	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1213	AAA0258RKXR	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	BELLA FLOR	NORMA CONSTANZA MELO	42094265	994 DE 2022	BUILDING SAS
163	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1228	AAA0147FHBR	KR 27 73C 32 SUR	BELLA FLOR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	52238152	994 DE 2022	BUILDING SAS
164	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1234	AAA0172BNLW	CL 73C SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	6116305	994 DE 2022	BUILDING SAS
165	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1270	AAA0147FFEA	CL 73B SUR 26F 03	BELLA FLOR	ANA AURORA BECERRA VARGAS	37706467	994 DE 2022	BUILDING SAS
166	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1321	AAA0172BMUH	CL 73A SUR 26D 07	BELLA FLOR	TEOFILDE FORERO AGUILAR	63332847	994 DE 2022	BUILDING SAS
167	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1329	AAA0147FENX	CL 73A SUR 26D 19	BELLA FLOR	JULIO CESAR BULES MURIEL	98792748	994 DE 2022	BUILDING SAS
168	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1363	AAA0147FDPP	CL 73A SUR 26D 04	BELLA FLOR	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE	51571444	994 DE 2022	BUILDING SAS
169	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0155	AAA0186UDDM	CL 75A SUR 27 22	BELLA FLOR	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	53002551	994 DE 2022	BUILDING SAS
170	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0294	AAA0147CWEA	TV 26C BIS 75C 16 SUR	BELLA FLOR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	36285832	994 DE 2022	BUILDING SAS
171	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0669	AAA0172BHCX	KR 27B 72D 29 SUR	BELLA FLOR	MARIA CLAUDIA MRTINEZ VELASQUEZ	41551577	994 DE 2022	BUILDING SAS
172	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0679	AAA0147EKNN	TV 27H 72D 14 SUR	BELLA FLOR	POSIDIO HUERTA HUERTAS	19414665	994 DE 2022	BUILDING SAS
173	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0753	AAA0162JSCX	KR 27 BIS 72C 44 SUR	BELLA FLOR	LUZ DARY ALONSO PACHON	52440093	994 DE 2022	BUILDING SAS
174	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0758	AAA0147EWNN	KR 27 72C 45 SUR	BELLA FLOR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	51638001	994 DE 2022	BUILDING SAS
175	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0789	AAA0147EXAW	KR 27 72C 12 SUR	BELLA FLOR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA	19436227	994 DE 2022	BUILDING SAS
176	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1000	AAA0209WJMS	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	BELLA FLOR	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	7506142	994 DE 2022	BUILDING SAS
177	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1014	AAA0147EMBR	KR 27A BIS 73 27 SUR	BELLA FLOR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	79213212	994 DE 2022	BUILDING SAS
178	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1048	AAA0238NEXR	KR 27A 73 18 SUR MJ	BELLA FLOR	MARIA GLADYS TRIANA	51578449	994 DE 2022	BUILDING SAS
179	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1049	AAA0235XOBS	CL 73 SUR 27 43 MJ	BELLA FLOR	YAMILE DARLEY LONDOÑO CARDONA	10245037 85	994 DE 2022	BUILDING SAS
180	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1076	AAA0247SEFZ	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	BELLA FLOR	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	39639396	994 DE 2022	BUILDING SAS
181	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1098	AAA0147ESMS	KR 27 BIS A 73 52 SUR	BELLA FLOR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	80129628	994 DE 2022	BUILDING SAS

No. Genera l	TCO - TPM	LOCALIDAD _SIG	ID_DMV	CHIP	DIRECCIÓN	BARRIO LEGALIZADO	NOMBRE BENEFICIARIO	CÉDULA	CONTRATO ASIGNADO FASE 2	NOMBRE CONTRATISTA ASIGNADO FASE 2
182	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1155	AAA0147EOTO	CL 73D BIS A SUR 27A 50	BELLA FLOR	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	51595874	994 DE 2022	BUILDING SAS
183	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1166	AAA0147EOEA	CL 73D BIS A SUR 27 28	BELLA FLOR	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	23574119	994 DE 2022	BUILDING SAS
184	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1167	AAA0147EODM	CL 73D BIS A SUR 27 22 MI	BELLA FLOR	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	1033781018	994 DE 2022	BUILDING SAS
185	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1187	AAA0147EPMR	KR 27B 74 14 SUR MI	BELLA FLOR	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	60285679	994 DE 2022	BUILDING SAS
186	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1191	AAA0147EPJZ	KR 27B 74A 06 SUR	BELLA FLOR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	51753672	994 DE 2022	BUILDING SAS
187	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1201	AAA0147ERLF	CL 73D BIS A SUR 27 39 MI	BELLA FLOR	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	53081191	994 DE 2022	BUILDING SAS
188	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1276	AAA0147FE2E	CL 73C SUR 26F 38	BELLA FLOR	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ	35492802	994 DE 2022	BUILDING SAS
189	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1424	AAA0147EEHY	CL 74 SUR 27B 36	BELLA FLOR	CARLOS RODRIGUEZ	10163877	994 DE 2022	BUILDING SAS
190	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1455	AAA0172BESY	CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	28985573	994 DE 2022	BUILDING SAS
191	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1462	AAA0147EDRU	CL 74A SUR 27B 25	BELLA FLOR	AENGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON	1022323071	994 DE 2022	BUILDING SAS
192	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1464	AAA0147EDOM	CL 74A SUR 27B 55	BELLA FLOR	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ	55182475	994 DE 2022	BUILDING SAS
193	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1465	AAA0147EDNX	CL 74A SUR 27B 61	BELLA FLOR	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	3253819	994 DE 2022	BUILDING SAS
194	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1496	AAA0147CUHY	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BELLA FLOR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES	25220503	994 DE 2022	BUILDING SAS
195	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1427	AAA0147EEDM	CL 74 SUR 27B 06	BELLA FLOR	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	52241361	994 DE 2022	BUILDING SAS
196	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1358	AAA0208TPAF	CL 73A SUR 26D 16	BELLA FLOR	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	79838964	994 DE 2022	BUILDING SAS
197	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1362	AAA0147FDRU	CL 73A SUR 26D 08	BELLA FLOR	ALICIA CARREÑO	52240299	994 DE 2022	BUILDING SAS
198	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_0925	AAA0147FBMS	CL 73 SUR 26F 16	BELLA FLOR	MARIA EVA PULIDO CELIS	52221942	994 DE 2022	BUILDING SAS
199	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1084	AAA0147ETDE	KR 27 73B 09 SUR	BELLA FLOR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	80559667	994 DE 2022	BUILDING SAS
200	BELLA FLOR	Ciudad Bolivar	MVBF_1124	AAA0147ENRU	CL 73C BIS SUR 27A 11	BELLA FLOR	HECTOR HERNANDO VELOSA	3202934	994 DE 2022	BUILDING SAS

Tabla 3: DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022

4.4 RELACION ESTADO DE PROGRAMACION VR EJECUCION

De acuerdo a la programación recibida con los ajustes correspondientes entregada a través del correo electrónico el 21 de septiembre de 2022, durante el periodo se programa la validación de 60 mejoramientos que equivalen al 30% del total de viviendas adjudicadas al contrato de obra 994 de 2022, de estas viviendas se validaron 53 que es el equivalente al 26% del total de mejoramientos por lo anterior se presenta una dilación del 4% referente a las validaciones., Por lo que en el comité de seguimiento de obra se le solcito premura en esta primera etapa.

4.5 PROGRAMACION DE VALIDACIONES EN SU PRIMERA ETAPA

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
	VALIDACIÓN	**62 días**	**vie 9/09/22**	**sáb 19/11/22**
	BELLA FLOR	**62 días**	**vie 9/09/22**	**sáb 19/11/22**
1	MVBF_1196	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
2	MVBF_1197	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
3	MVBF_1200	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
4	MVBF_1198	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
5	MVBF_1201	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
6	MVBF_1166	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
7	MVBF_1167	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
8	MVBF_1191	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
9	MVBF_1187	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
10	MVBF_1155	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
11	MVBF_1141	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
12	MVBF_1149	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
13	MVBF_1148	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
14	MVBF_1130	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
15	MVBF_1128	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
16	MVBF_1121	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
17	MVBF_1110	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
18	MVBF_0715	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
19	MVBF_1124	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22
20	MVBF_1321	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
21	MVBF_1111	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
22	MVBF_1118	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
23	MVBF_1117	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
24	MVBF_1073	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
25	MVBF_1072	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
26	MVBF_1052	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
27	MVBF_1048	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
28	MVBF_1068	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
29	MVBF_1049	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
30	MVBF_1050	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
31	MVBF_1061	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
32	MVBF_1354	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
33	MVBF_1078	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
34	MVBF_1098	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
35	MVBF_1084	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
36	MVBF_1080	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
37	MVBF_1081	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
38	MVBF_1096	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
39	MVBF_1083	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
40	MVBF_808	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
41	MVBF_805	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
42	MVBF_801	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
43	MVBF_820	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
44	MVBF_835	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
45	MVBF_0837	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
46	MVBF_0841	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
47	MVBF_0840	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
48	MVBF_850	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
49	MVBF_853	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
50	MVBF_854	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
51	MVBF_0789	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
52	MVBF_791	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
53	MVBF_0780	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
54	MVBF_0793	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
55	MVBF_948	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
56	MVBF_950	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
57	MVBF_964	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
58	MVBF_0966	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
59	MVBF_0758	17 días	jue 29/09/22	mar 18/10/22
60	MVBF_1195	17 días	vie 9/09/22	mié 28/09/22

Tabla 4: PROGRAMACION

En el desarrollo de las actividades en el mes de septiembre 2022, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra



Grafica 1 RELACIÓN TOTAL DE VIVIENDAS Y EJECUCIÓN POR SECTOR.

Para el informe mensual 1, el contratista **Building SAS,** se encuentra cumpliendo con las actividades de validación según la programación de obra; ya que presentan 53 validaciones ejecutadas frente a 60 relacionadas en la programación de obra al 30-09-2022.



MES No. 1 (Programado Vs. Ejecutado)


Semana 1	Prog.	Ejec.	Semana 2	Prog.	Ejec.	Semana 3	Prog.	Ejec.	Semana 4	Prog.	Ejec.
	0	0		30	0		30	40		60	53

Gráfica 1: VALIDACIONES SEPTIEMBRE 2022

4.5.1 MV VALIDADOS – FECHA DE VALIDACION

Para dar claridad de los avances realizados en cuanto a las validaciones, la interventoría lleva la siguiente tabla de control, incluyendo la fecha efectiva de la validación de los predios:
¡Error! Vinculo no válido.
Tabla 5: TABLA CON MV VALIDADOS - INCLUIDA FECHA

Durante el periodo se programa el 10% de aperturas y cierres que equivale 20 viviendas de las cuales hasta el cierre del informe no se ha realizado la apertura de ninguna vivienda, lo que mostraría un atraso en la ejecución de 10%.



Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)										
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	20	0

Gráfica 2: APERTURAS Y CIERRES MES DE SEPTIEMBRE

4.6 EXPOSICIÓN DE LAS SITUACIONES DE ORDEN TÉCNICO QUE SE HAYAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE MEREZCAN ATENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD.

A la fecha de este informe se realizan comité de seguimiento los cuales por parte del contratista de obra se comunica la necesidad de presentar nuevos ítems no previstos que no se encuentran en el contrato como son las cerámicas de piso pared para baño y cocina la cuales en su mayoría no se encuentran en el mercado por desabastecimiento, la inclusión de ítems como el relleno con material seleccionado y el desmonte, embalaje y disposición de láminas de asbesto cemento la cual por considerarse residuo RESPEL, requiere manejo en sitio de disposición final debidamente certificado por la autoridad ambiental.

- VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)
- DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TEJA EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ASBESTO CEMENTO (INCLUYE RETIRO)
- PLACA DE SOBRE PISO
- ENCHAPE PARA PISOS FORMATOS SUPERIORES A 35 * 35 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD
- RESANE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURA
- SANITARIO ECONOMICO BLANCO SEGÚN DISPONIBILIDAD. CAPACIDAD 4,8 LITROS POR DESCARGA.
- ALTO 59.8 CM X ANCHO 36.5 CM. (INCLUYE VÁLVULA, MANGUERA).
- LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA. MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).
- LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.
- LAVAMANOS COLGAR ACUACER BLANCO, CON ORIFICIOS PARA GRIFERÍA. MEDIDAS 47 X 37 CM. (INCLUYE GRIFERÍA, SIFÓN, DESAGÜE, ACOPLE).
- LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1.9 CM DE DIÁMETRO SALIDA (BRONCE- GRIVAL) IGUAL O DE CALIDAD SUPERIOR.

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 PRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES CONSTITUTIVAS DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, SI FUERE EL CASO.

Para la fecha de este informe el contratista se realizan las validaciones por lo que esta interventoria solicita comenzar en sus posibilidades el ingreso de mayor personal de obra.

5.2 CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS APORTES PARAFISCALES.APORTES PARAFISCALES.

(Cuando haya lugar a ello (se deberán anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

Como constancia de la entrega de las certificaciones sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra e interventoría en relación con el sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales, se anexan planillas de seguridad social de personal de interventoría y contratista se anexa CD.

5.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE, EN EL PERIODO INFORMADO, SE HAYAN HECHO AL CONTRATISTA DE OBRA. SE ALLEGARÁ COPIA DE ESTOS Y DE SUS REPUESTAS, SI FUERE EL CASO.

La comunicación entre las partes se realiza por diferentes medios electrónicos y físicos, los

requerimientos generalmente se realizan en oficios con su respectiva numeración.

5.3.1 REQUERIMIENTOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

5.3.2 DOCUMENTACION ENVIADA

A continuación, se anexa la información sobre los requerimientos que, en el periodo de septiembre de 2022, se han hecho al contratista de obra. Se anexa copia de estos y de las respuestas que se han recibido, si fuere el caso.

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP-SDHT-1009-2022-001	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	SDHT	5/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-002	DEVOLUCION HOJAS DE VIDA CONTRATO 994-2022	SDHT	29/08/22
INP-SDHT-1009-2022-003	SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSION PARA CONTRATO DE OBRA DE 994	BUILDING SAS	3/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-003	ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	BUILDING SAS	8/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-004	DEVOLUCION HOJAS DE VIDA V2 CONTRATO 994-2022	BUILDING SAS	6/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-004	APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 994-2022.	SDHT	7/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-005	SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL	BUILDING SAS	12/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-006	SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS	BUILDING SAS	6/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-007	ENTREGA DE REMPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	BUILDING SAS	13/09/2022
INP- SDHT-1009-2022-007	ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 DE 2022	SDHT	15/09/2022

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP- SDHT-1009-2022-008	ENTREGA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	SDHT	15/09/2022
INP- SDHT-1009-2022-008	OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022	BUILDING SAS	15/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-009	ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.	BUILDING SAS	16/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-010	INFORME SEMANA 1 DEL 1 DE SEPT AL 12 DE SEPT	SDHT	19/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-011	INFORME SEMANA 2 DEL 16 DE SEPT AL 19 DE SEPT	SDHT	19/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-012	RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA N° 2-2022-56495 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022	SDHT	20/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-013	APROBACION DE PROGRAMACION DE OBRA	SDHT - BUILDING SAS	21/09/2022
INP- SDHT-1009-2022- 014	UBICACIÓN DE LA VALLA INFORMACION AL PUBLICO DE LA ZONA QUE SE INTERVIENE EN EL CONTRATO No 994-2022.	SDHT - BUILDING SAS	21/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-015	ENTREGA EXPEDIENTES - RENUNCIAS MVBF_1100 Y MVBF_0801	SDHT	22/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-016	SOLICITUDES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA	SDHT - BUILDING SAS	22/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-017	RESPUESTA AL OFICIO N° 4 HABITAT 994 - 2022 CON ASUNTO ENTREGA DE PLANES SST CALIDAD Y AMBIENTE	BUILDING SAS	21/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-018	HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA BUILIDING SAS	SDHT	26/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-019	SOLICITUD PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO N.° 2.	BUILDING SAS	26/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-020	RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA NR. 2-2022-57750 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022	SDHT	28/09/2022
INP- DHT-1009-2022-021	SOLICITUD A LA DOCUMENTACION REQUERIDA	SDHT - BUILDING SAS	29/09/2022

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
INP-SDHT-1009-2022-022	AJUSTE A LA PROGRACION	SDHT - BUILDING SAS	29/09/2022
INP-SDHT-1009-2022-023	ENTREGA DE 2 EXPEDIENTES REMPLAZOS	BUILDING SAS-SDHT	30/09/2022

Tabla 6: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA

5.3.3 DOCUMENTACION RECIBIDA CONTRATISTA

No DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
994-2022-001 BUILDING SAS	RESPUESTA OFICIO INP-SDHT-1009-2022-006	INPLAYCO SAS	13/09/2022
994-2022-002 BUILDING SAS	ENTREGA DE AFILIACIONES DEL PERSONAL APROBADO POR INTERVENTORIA	INPLAYCO SAS	15/09/2022
994-2022-003 BUILDING SAS	ENTREGA DE AFILIACIONES Y EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-004 BUILDING SAS	ENTREGA DE PLANES SST, CALIDAD, CUBIERTA Y AMBIENTAL	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-006 BUILDING SAS	INDISPONIBILIDAD DE MATERIAL 33*33 Y SOLICITUD DE INCORPORACION DE APU NUEVO	INPLAYCO SAS	16/09/2022
994-2022-007 BUILDING SAS	SOLICITUD APROBACION DE APU NO PREVISTOS.	INPLAYCO SAS	28/09/2022

Tabla 7: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DEL CONTRATISTA

5.3.4 DOCUMENTACION RECIBIDA ENTIDAD

NUMERO DE CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADO A	FECHA
2-2022-56495	RESPUESTA RADICADO 1-2022-38070 HOJAS DE VIDA PARA LA AEJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	INPLAYCO SAS	13/09/2022
2-2022-57750	RESPUESTA RADICADO 1-2022-38610 ENTREGA DE REEMPLAZO DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCION DELCONTRATO DE INTERVENTORIA 1009 DE 2022	INPLAYCO SAS	20/09/2022

Tabla 8: RELACIÓN DE CORESPONDENCIA RECIBIDA DE LA ENTIDAD

5.4 INFORMACIÓN SOBRE LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO.

5.4.1 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO: 1009-2022.

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE contratos:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO SA	15-44-101266948	Calidad del servicio	18/08/2022	22/01/2025	$ 86.400.000
		Cumplimiento del contrato	18/08/2022	22/01/2026	$ 86.400.000
		Salarios y prestaciones sociales e indemnización	18/08/2022	22/01/2025	$ 43.200.000

Tabla 9: DATOS DE LA PÓLIZA 15-44-101266948 – RCE DE INTERVENTORÍA

5.4.2 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA


A continuación, se presentan la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento RCE contratos contrato de obra número: 994 – 2022

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
EQUIDAD SEGUROS	AB000033	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	10/08/2022	10/04/2023	$ 1.080.000.000
		Cumplimiento del contrato	10/08/2022	10/04/2023	$ 720.000.000
		Salarios y prestacionessociales e indemnización	10/08/2022	10/12/2025	$ 360.000.000
		Estabilidad y calidad de la obra	10/12/2022	10/12/2024	$ 720.000.000
		Calidad del servicio	10/12/2022	10/12/2024	$ 720.000.000

Tabla 10: DATOS DE LA PÓLIZA AB000033– CONTRATO DE OBRA

6 ESTADO DEL TIEMPO MES DE SEPTIEMBRE

Como se menciona durante septiembre llovió 12 días, pero a pesar de ello la precipitación total recogido fue solo de 43,8 mm, inferior a la media de 49,9 mm, pero superior a la de los últimos años. La máxima precipitación fue de 15 mm el día 7, si bien la mayor intensidad de lluvia se produjo el día 9, con 81,8 mm/h a las 16 horas.



En el siguiente gráfico se puede apreciar claramente la precipitación registrada durante los días en que llovió en Bogotá en el mes de septiembre.

Tomado de: https://es.weatherspark.com/m/23324/9/Tiempo-promedio-en-septiembre-en-Bogot%C3%A1-Colombia

6.1 ASPECTOS SOCIALES

Desde el área social se realiza el acompañamiento permanente en cada una de las fases a ejecutar durante el proyecto, procurando ser un veedor en la implementación de cada fase, siendo al mismo tiempo intermediario cuando sea necesario entre el contratista y los beneficiarios.

Durante el presente periodo se realizaron actividades de reunión de inicio y validaciones donde se interactuó con la comunidad en un primer acercamiento para conocer el proceso y apropiarse del mismo.

6.2 REGISTRO DE ATENCION A LA COMUNIDAD Y SEGUIMIENTO A LOS MISMOS, PQR.

Se realizó la ubicación del PAC de contratista e interventoría el cual está atendiendo en los siguientes horarios:
Lunes y miércoles de 8:30 am – 12:00 pm
Sábados de 9:00 am – 12:00 pm
Ubicado en la dirección: Kr 27 bis A 73-35 sur, bella flor.

Para el periodo de este informe no se presentan PQR.

6.3 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.

El objetivo de la matriz del plan de acompañamiento social es supervisar, verificar y aprobar en forma eficaz y oportuna la acción de BUILDING SAS para el desarrollo de los productos contenidos en los componentes del Plan de Gestión Social y anexo técnico, garantizando el estricto cumplimiento de las obligaciones sociales.

Se adjunta a este informe: CD con informe de metodología de Reunión de inicio, acta de Reunión, registro de llamadas, registros de asistencia a reunión de beneficiarios y profesionales - documentos originales.

6.4 AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

DIFICULTADES SOCIALES	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
DIFICULTADES CUALITATIVAS	Se evidencia zona de riesgos públicos para ubicación de punto de atención a la comunidad.	No se presentaron	Se evidencia zona de riesgo por inseguridad para profesionales y maestros de obra en el sector de las viviendas.	Durante la etapa de validación se presentó dificultad para ingresar a las viviendas MVBF_1455 MVBF_1187 MVBF_1427 MVBF_1462 Debido a los grupos ilegales que lideran la zona, donde se expende drogas y ven en nuestros profesionales un riesgo para ellos.
DIFICULTADES CUANTITATIVAS	Se presentan dos renuncias radicadas directamente a SDHT: • MVBF_801 a nombre de AMPARO TIQUE • MVBF_1100 a nombre OLGA LUCIA LOZANO	No se presentaron	No se presentaron	No se presentaron

Tabla 11: AVANCES, LOGROS Y DIFICULTADES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS ASPECTOS PRESUPUESTALES.

6.5 EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CONTRATO DE OBRA.

Al cierre del informe no se ha completado el trámite del anicipo debido a documentación incompleta por parte del contratista Building S.A.S

6.5.1 RELACIÓN EJECUCIÓN INFORME MES 1

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT						Fase 2: Ejecución de obras				
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Validación		Ejecución				
				Validada	ViPor Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	Acta de Entrega a Satisfacción
		BELLA FLOR	200	53	147	9	0	0	191	0
			RENUNCIAS							
Subtotal			200	53	147	9	0	0	191	0

Tabla 12: RELACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL NO 1 SEPTIEMBRE

6.6 RELACIÓN PRESUPUESTAL DEL INFORME MENSUAL 1, DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022.

Para el primer mes, el Building SAS se encuentra ejecutando actividades de validación e ingresando personal para comenzar ejecución de obra con costos promedios por unidad de vivienda. A la fecha no hay flujo de inversión a la fecha no hay información movimiento de inversión



Gráfica 3: ANÁLISIS FINANCIERO PROGRAMADO Y EJECUTADO GENERAL

6.7 INFORMACION RELATIVA PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO

Para este mes el contratista no presenta documentación para desembolso del anticipo.

7 INFORME SST

7.1 ACTIVIDADES GENERALES

Las principales actividades de la interventoría SST- AMBIENTAL se basaron en la revisión documental de los planes de gestión ambiental, plan de calidad y manual SST, ajustado al objeto y tiempo del contrato 994 de 2022, además de los formatos que en consenso se van a diligenciar para efectuar inspecciones, charlas, control de RCD, RESPEL y otros.

También se realizó el acompañamiento en las actividades en territorio, iniciando por la socialización realizada por el área social y la SDHT.

Se acompaña al área técnica y social en las visitas a los MV, a los cuales se les realiza la validación de actividades, verificando aspectos de seguridad industrial aplicables a las actividades que plantea el área técnica.

Administrativamente se realiza la revisión de los planes entregados, los cuales requirieron de reuniones entre las partes para lograr el documento final el cual se remite a la SDHT mediante oficio de la interventoría, así mismo, también a través de oficio, se da el aval de aplicación de los mismos durante el contrato ya que alcanzan a cubrir las actividades y objeto del contrato.

7.2 DOCUMENTACIÓN AFILIACIONES O PAGOS AL SGSS

La interventoría SST presenta la seguridad social de sus profesionales de acuerdo al siguiente listado.

		CARGO	PROFESIÓN	NOMBRE	AGOS	SEP
GRUPO 2 CONTRATO 1009	1	DIRECTOR	ARQUITECTO	CESAR FUENMAYOR	X	X
	2	RESIDENTE 1	ARQUITECTO	EDWIN BAEZ		X
	3	RESIDENTE 2	ARQUITECTO	LUISA PINZON	X	X
	4	RESIDENTE 3	ARQUITECTO	LEONARDO SOLANO		X
	5	RESIDENTE 4	ARQUITECTO	MARTHA NEIRA		X
	6	COORDINADOR SOCIAL	TRAB SOCIAL	SHIRLEY VITOLA		X
	7	PROFESIONAL SOCIAL 2	TRAB SOCIAL	ANGIE QUINTERO		
	8	PROFESIONAL SOCIAL 3	TRAB SOCIAL	JESSICA SEPULVEDA	X	X
	9	PROFESIONAL SOCIAL 4	TRAB SOCIAL	DORA AREVALO	X	X
	10	PROFESIONAL SOCIAL 5	TRAB SOCIAL	KARELLYS BRIZO		X
	11	PROFESIONAL SISO	PROFESIONAL SST	ROBERT ROJAS TORRES		X
	12	PROFESIONAL SISO	PROFESIONAL SST	VALERIA ORCASITAS		
	13	APOYO SST	PROFESIONAL SST	LEDA LAMBIS		X

Tabla 13: LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En el informe del contratista anexo en formato Excel, se evidencia la cantidad de personal administrativo vigentes en el contrato por parte de Building SAS, no hay personal operativo, ya que al cierre del informe aún no se inician actividades de obra.

7.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista, el cual se encuentra a continuación, se presentan las siguientes gráficas del seguimiento efectuado por semana y el acumulado mensual.




Tabla 14: LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

Como puede apreciarse no se realizaron inspecciones en el periodo, las inspecciones de herramientas, andamios, overoles y revisiones de documentos de volqueta y los vales, se debe a que no hubo actividades de obra, situación que ha sido tratada en el comité de obra; las inspecciones de equipos de emergencias no se realizan porque no han sido suministrados por el contratista estas dotaciones para el PAC. La no realización de estas actividades se puede apreciar en las figuras siguientes.



Gráfica 4 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO



Gráfica 5 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – CANTIDAD DE ACTIVIDADES

Del total de actividades sólo se ejecutaron 20, el cumplimiento de ejecución ha sido muy bajo y se debe a que no se han contratado los dos profesionales responsables, sólo hay un profesional aprobado y contratado que se encarga del componente ambiental y un apoyo en el área, situación que también se trató en los comités de obra y se ha solicitado el cumplimiento del personal mínimo requerido a través de oficios, relacionados en el listado dentro del componente técnico.



Gráfica 6 SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS REALIZADAS

7.4 CUADRO DE ESTADISTICA GENERAL

INDICADOR SST	FRECUENCIA ACCIDENTALIDAD	N° ACCIDENTES MES	N° TRABAJADORES MES	FRECUENCIA	
		0	13	0%	
	FORMULA: (N° de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100				
	SEVERIDAD ACCIDENTALIDAD	N° DÍAS INCAPACIDAD MES	N° DÍAS CARGADOS MES	N° TRAB. MES	SEVERIDAD
		0	0	13	0%
	FORMULA: (N° de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + N° de días cargados en el mes / N° de trabajadores en el mes) * 100				
	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA	N° DÍAS AUSENCIA MES	N° DÍAS PROGRAMADOS	AUSENTISMO	
		0	390	0%	
	FORMULA: (N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / N° de días de trabajo programados en el mes) * 100				

INDICADORES CALIDAD	NIVEL DE SATISFACCIÓN	MV ASIGNADOS	MV ENTREGADOS AL TIEMPO	SATISFACCIÓN
		200	0	0%
	FORMULA: N° de MV entregados a tiempo / N° total de MV asignados*100			
	NIVEL DE SATISFACCIÓN	N° REQUISITOS SOLICITADOS	N° REQUISITOS ENTREGADOS	CONFORMIDAD
		0	0	
	FORMULA: N° de requisitos que pide el cliente en relación a la calidad / N° de requisitos cumplidos por la organización*100.			
	NIVEL DE RECLAMOS	N° CARACTERISTICAS CUMPLIDAS	N° CARACTERISTICAS PEDIDAS	RECLAMACIONES
		0	0	
	FORMULA: N° de características de calidad cumplidas por el material/ N° de características de calidad pedidas*100			
	NIVEL DE CONFORMIDAD	N° NO CONFORMIDAD CORREGIDAS	N° NO CONFORMIDAD	CONFORMIDAD PROVEEDORES
		0	0	
	FORMULA: N° de NC corregidas/ N° total de NC*100			

Tabla 15: INDICADORES CONTRATISTA

7.5 CAPACITACIONES INTERVENTORIA

La interventoría ha realizado las capacitaciones correspondientes a Inducción general y notificación de riesgos a sus profesionales

- Divulgación de aspectos técnicos, SST, calidad y ambiental
- Inducción de SST y ambiental- notificación de riesgos
- Entrega de carnet proyecto 1009-2022
- Divulgación de flujograma Medevac y entrega Medevac bolsillo
- Divulgación procedimiento de cubiertas asbesto
- Uso correcto del lenguaje – evitar lenguaje sexista.

7.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

Se anexa registro fotográfico por MV en Anexos SST.

8 ASPECTOS AMBIENTALES

El contratista entrega el plan ambiental para el proyecto, donde se hace un énfasis especial al manejo de RCD y RESPEL.

Adicional a esto se verificaron las licencias de Cemex para disposición de RCD y de proveedor de materiales pétreos.

8.1 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

No se ha realizado disposición de RCD, ni otros residuos de obra, porque no se inicia las actividades de ejecución. En cuanto a los residuos del PAC se dispone en los recorridos programados por las empresas públicas que cubren el sector, no cuantificados por ser mínima la cantidad.

ANEXOS

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

ANEXO 1

TABLA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios
Seguimiento ejecución proyectos de Mejoramiento de Vivienda - Habitabilidad

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN MENSUAL

Fecha: 3-oct-22

BUILDING S.A.S

Contrato de Interventoría	994 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022"	Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2022
		Plazo Inicial	CUATRO (4) MESES
		Valor del contrato	TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.600.000.000) M/Cte

INPLAYCO S.A.S.

Contrato de Interventoría	1009 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."	Fecha de Terminación	31 DE ENERO DE 2023
		Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
		Valor del contrato	CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($432.000.000) M/Cte

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
					Validadas		Ejecución					
Territorio o barrio a intervenir	Ciudad Bolívar	Barrios	Predios	Total Predios	Validadas	VIPs Validas	En Ejecución	Terminadas	Retiradas	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Arq. Dasa Tuirmoyo	BELLA FLOR	260	260	53	149	0	0	2	258	0,00%	0
Tecnico Responsable												
Subtotal			262	262	53	149	0	0	2	258	0,00%	0

AVANCE DE EJECUCIÓN SEMANAL										SEPTIEMBRE			
Proyecto Ciudad Bolívar				FASE I		Tiempo Programación			% MENSUAL No. 1	SEMANA DEL 01 AL 08	SEMANA DEL 10 AL 15	SEMANA DEL 17 AL 22	SEMANA DEL 24 AL 30
No	ID_DMV	Dirección	Nombres y apellidos	Fecha de Validacion	Valor Liquidado	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
BARRIO: BELLA FLOR													
1	MVBF_022	KR 26H 70B 16 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO CORTES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	MVBF_046	CL 75B SUR 27 56	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	MVBF_047	CL 75B SUR 27 62	ANIBAL MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	MVBF_054	CL 75A 80B SUR 27 16	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	MVBF_056	CL 75A 80B A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CARDENAS MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	MVBF_066	CL 75A 80E SUR 27 35	GUMERSINDO SOLER SILVA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	MVBF_071	CL 75A 80D A SUR 27 26	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JACS BARÓS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MVBF_087	CL 75A 80B SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MVBF_089	CL 75A 80B SUR 27 60	MARIA CONSUELO PEREZ BALAMANCA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	EDILA ROSA GONZALEZ CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	MVBF_096	KR 26 G No. 73 A 28 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	MVBF_1001	KR 27A BIS 71 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	MVBF_1040	KR 27A 28G 73 19 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	MVBF_1052	KR 27A 73 28 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	19/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	MVBF_106	KR 26F 75A 33 SUR	CARMEN SERRANATE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	MVBF_1063	KR 27A 73 08 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	26/09/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

21	MVBF_197	KR 28F 75A 31 SUR	CELINA CARVAJAL GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22	MVBF_1972	KR 27A 71 38 SUR BL	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	28/09/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23	MVBF_1974	KR 27 B65 A 73 66 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	05/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
24	MVBF_1990	KR 27 B65 A 71 34 SUR6 MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHARAVIRO	21/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	MVBF_1993	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	20/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	MVBF_1996	KR 27 B65 A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	20/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	MVBF_1998	KR 27 B65 A 73 75 SUR	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	RENUNCIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
28	MVBF_1999	CL 73C B65 SUR 27A 23	MARIA OFIR LA MARTINEZ CABRERA	28/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
29	MVBF_1117	CL 73C B65 SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	28/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
30	MVBF_113	KR 28G 70 A SUR 23	SANDRA PATRICIA SAMARRA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 60	JUAN DE JESUS BETANO AYALA	28/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 70	GUSTAVO MONROY FONRECA	20/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
33	MVBF_117	KR 28G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
34	MVBF_1199	KR 27 B68 A 73D 67 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVENDAÑA	20/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35	MVBF_1206	KR 27 B65 A 73D 63 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	19/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36	MVBF_1207	KR 27 B65 A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	19/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
37	MVBF_1208	CL 73D B65 A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CANO	19/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38	MVBF_1209	KR 27 B65 A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	19/08/2021				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
39	MVBF_1210	CL 73C B65 A SUR 28C 90	DIANA ALEJANDRA OROZCO VIVAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40	MVBF_1294	CL 73D SUR 28F 10 MJ	JOSE ALONSO BURGOS SCARPETTA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
41	MVBF_1295	CL 73C SUR 28F 03	SANDRA MASAS ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
42	MVBF_1296	KR 28F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 28F 93 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 28F 45 MJ	JHAYIBEE CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
45	MVBF_1306	CL 73B SUR 28F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH OBALDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46	MVBF_1311	CL 73A SUR 28F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47	MVBF_1314	CL 73B SUR 28F 56	MARBELA SANDOVAL VERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
48	MVBF_1315	CL 73B SUR 28F 52	MARIA TERESA MONTOYA DE BITTAUDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
49	MVBF_1330	CL 73B SUR 28C 84	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
50	MVBF_1337	CL 73A SUR 28F 08 MJ	LUZ MIRIAM NARVAEZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
51	MVBF_1338	CL 73 SUR 28F 03 MJ	INES SOTO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52	MVBF_1339	CL 73A SUR 28F 26 MJ	MARIA DEL CARMEN ROBRIGUEZ BACARCEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
53	MVBF_1343	CL 73 SUR 28F 69	AMANDA BERNAL ORTIZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
54	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CAMACUE HOMBRIU					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
55	MVBF_1354	CL 73A SUR 28F 02	ARIEL SAHINE LOZANO CERQUERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
56	MVBF_145	CL 75A B65 SUR 28F 47	BERENICE RINCON YELLEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
57	MVBF_149	CL 75A B65 SUR 28F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
58	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 69	CLAUDIA MARTINEZ TANGARIFE					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
59	MVBF_156	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60	MVBF_172	CL 75A B65 SUR 28F 19 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
61	MVBF_203	TV 28C B65 A 75B 46 SUR	DIANA YESENIA PIÑA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
62	MVBF_232	TV 28C B65 A 75B 83 SUR	HERMENCIA CHITIVA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63	MVBF_235	CL 73A SUR 28F 68 MJ	JOSE RAUL MONROY MARTINEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64	MVBF_236	CL 73 SUR 28F 29	LILIANA RENDON LOZANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
65	MVBF_287	KR 27 73 24 SUR	MARIA LUCIA BARRETO AGUDELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66	MVBF_287	CL 74B B65 A SUR 28F 39	CARMEN ROSA GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
67	MVBF_313	DG 74 B B65 A SUR 28 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

46

66	MVBF_630	CL 73B 27B 10 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69	MVBF_639	CL 73B SUR 27B 01	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70	MVBF_640	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO BAENZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71	MVBF_652	CLL 73C 30A# 27B 69	UNFAMEBA LOAIZA PERDOMO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72	MVBF_657	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
73	MVBF_680	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RAMSEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
74	MVBF_688	CL 73E SUR 27B 80	JANETH MEDINA DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75	MVBF_689	CL 73F SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TORERO TRUJILLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
76	MVBF_805	DG 73A B68 SUR 27C 28	RISAEL MACANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
77	MVBF_831	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY GABOGAL RAMIREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
78	MVBF_840	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SANTA HURTADO GARCIA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
79	MVBF_850	DG 73 SUR 27B 09	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80	MVBF_860	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO GUASACA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
81	MVBF_875	KR 27 B 72D 23 SUR	CELMIRO PADILLA VEGA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
82	MVBF_876	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS GIGONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
83	MVBF_883	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA ARZAVALO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
84	MVBF_745	KR 27 B69 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	29/09/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85	MVBF_770	KR 27 B69 72C 84 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
86	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIDIA ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87	MVBF_801	CL 72C SUR 28C 73 MJ	AMPARO TIQUE ROMERO	RENUNCIA					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
88	MVBF_809	CL 72 C SUR No. 28 C 66	MANUEL MENDAÑA RAMIRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
89	MVBF_809	CL 72C SUR 28C 89	JOSE FERMIN ROCHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90	MVBF_820	KR 28F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOBMANA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
91	MVBF_835	CL 72D B66 A SUR 28D 21	AURY ESPERANZA MELO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92	MVBF_850	CL 72F SUR 28D 68	CUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
93	MVBF_853	CL 72F SUR 28D 23	CINDY JARINSSOFF DUARTE MUÑOZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
94	MVBF_854	CL 72F SUR 28F 65	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
95	MVBF_894	KR 28F 72H 80 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
96	MVBF_940	KR 28G B69 72 D 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	19/09/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
97	MVBF_950	KR 27 72H 24 SUR	LUIS LISANDRO LONDOÑO VELAZQUEZ	19/09/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
98	MVBF_994	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	19/09/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
99	MVBF_1003	KR 27 B68 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
100	MVBF_9973	CL 74A B66 A SUR 27 20	JORGE LUIS PEREZ ALVAREZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
101	MVBF_9103	CL 75A B69 SUR 28F 60	JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
102	MVBF_9025	TV 28C B69 B 75A 19 SUR	CARMEN ELENA BOCARRAZ OVIEDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
103	MVBF_9031	CL 73B SUR 27C 65	INES DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
104	MVBF_9045	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
105	MVBF_9049	DG 73 SUR 27D 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
106	MVBF_9057	DG 73 B65 SUR 27B 36	BERSSO TORO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
107	MVBF_9067	KR 28 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AVILA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
108	MVBF_9083	CL 72 F SUR 28C 74 MJ	MARIA HEBER TAPIA HERNANDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
109	MVBF_9091	CL 72 D B26 A SUR 28C 79	ELIZABETH OSPINA CACEDO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
110	MVBF_9929	CL 73 SUR 28F 46	ROSALBA ROJAS ROJAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
111	MVBF_9990	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA IBARRA GUTIERREZ RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
112	MVBF_9990	KR 27 72G 09 SUR	WELLSOY TORRES VALENCIA	19/09/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
113	MVBF_9972	KR 27 B65 72G 39 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

104	MVSF_0004	KR 27 B5 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA GALLARDO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
105	MVSF_0073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
106	MVSF_0081	KR 27 B85 A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	19/08/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
107	MVSF_0110	CL 73 D SUR 27 88	FLOR TRIANA AVILA	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
108	MVSF_0118	CL 73 I D 89S SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
109	MVSF_0141	CL 73 D SUR 27 81	BLANCA FLOR RINCON	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
110	MVSF_0146	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA CRIOLLO	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
111	MVSF_0230	CL 73C B89 A SUR 26F 27 SU	MARIA MONSERY BATTA LIZARAZO	21/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
112	MVSF_0240	CL 73 C B29 A SUR 26F 62 SU 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
113	MVSF_0301	CL 73 A SUR 26F 10	ESPERANTHZ RAMIREZ BONORIEZ					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
114	MVSF_0324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
115	MVSF_0107	CL 76 SUR 27 33	ANA MILENA MAHECHA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
116	MVSF_0236	CL 74B B40 A SUR 26F 28 SU	RAQUEL MENDEZ PEÑA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
117	MVSF_0056	73 73C SUR 27B 35	MONICA ANDREA ORETANCHEZ GUAMBATO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
118	MVSF_0076	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
119	MVSF_0505	2G 73A SUR 27C 37 SU	ANA DELIA GONZALEZ MATDUS					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
120	MVSF_0077	KR 27B 72D 08 SUR	ANA GLADYS PACHON CHUNGUO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
121	MVSF_0064	DE 27A 88 72D 69 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
122	MVSF_0710	KR 27B 73C 26 SUR	JORGE ENRIQUE GONZALES MELO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
123	MVSF_0719	KR 27A 89 72D 56 SUR	URIEL CABALLAS MURCIA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
124	MVSF_0727	KR 27A 72C 38 SUR 6U	SALOMON ARAEA BAQUERO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
125	MVSF_0730	KR 27 B9 72C 15 SUR	MARIA ELVIA AREVALO CITIVA	29/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
126	MVSF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RAMIREZ					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
127	MVSF_0736	KR 27 B9 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PAT					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
128	MVSF_0737	KR 27 B9 73C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
129	MVSF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CODANO BURBANO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
130	MVSF_0748	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA TAPIA TEGUE	20/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
131	MVSF_0709	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	20/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
132	MVSF_0751	KR 27 72C 21 SUR	OBLDARDO MORALES VELEZ	20/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
133	MVSF_0757	KR 27 B89 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	21/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
134	MVSF_0759	KR 27 72C 46 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	19/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
135	MVSF_0753	KR 27 72C 76 SUR	ARBETOBULO TRIANA GARZON	21/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
136	MVSF_0946	CL 73 SUR 26G 09	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
137	MVSF_0962	KR 27 B89 72G 10 SUR 6U	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
138	MVSF_0923	DG 73 B89 SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
139	MVSF_0992	DG 73A B89 SUR 27C 34	MARIA PEDERA SAGUERO SACAMA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
140	MVSF_0953	KR 27 B89 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
141	MVSF_0975	KR 27 B9 B 72D 26 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	21/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
142	MVSF_0979	KR 27 B89 72G 27 SUR 6U	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
143	MVSF_0995	KR 27 B8 B 72G 68 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VILLARESA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
144	MVSF_0987	KR 27 B8 B 72G 16 SUR	GUERLIMAN TRIADO BEDOYA					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
145	MVSF_0959	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 6U	GILBERTO INFANTE RIVERO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
146	MVSF_1007	CL 73 SUR 27A 21	RUBIA HERRERA QUINTERO					SIN VALIDAR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
147	MVSF_1008	KR 27 B8 A 73 35 SUR 6U 1	FRANKS RUBEN SALCEDO ESTEVEZ SHENE	19/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
148	MVSF_1061	KR 27 B8 A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	19/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
149	MVSF_1111	CL 73C B82 SUR 27 61 6U	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	28/09/2021				VALIDACION SIN APERTURA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

42

960	MVBF_1101	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	20/04/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
961	MVBF_1102	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	20/04/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
962	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 28G 82 MJ	NORMA CONSTANZA MELO	21/06/2022				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
963	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	DAMONA YAMITH REY VARGAS	21/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
964	MVBF_1234	CL 73C SUR 28F 63 MJ	WILLIAMS GONZALEZ PEDROZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
965	MVBF_1270	CL 73B SUR 28F 93	ANA AURORA BECERRA VARGAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
966	MVBF_1231	CL 73A SUR 28D 67	TEOFILO FONSECA AGUILAR					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
967	MVBF_1229	CL 73A SUR 28D 19	JULIO CESAR SUELTA MURIEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
968	MVBF_1263	CL 73A SUR 28D 84	MARIA CRISTINA OLIMPICA RUAIF					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
969	MVBF_0133	CL 73A SUR 27 22	DORIS MELINA ORALDO HERRERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
970	MVBF_0204	TV 28C BIS 73C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HUAYDA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
971	MVBF_0800	KR 27B 73D 29 SUR	MARIA CLAUDIA MARTINEZ VELASQUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
972	MVBF_0875	TV 27H 72D 14 SUR	POMBO HUENTA HUERTAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
973	MVBF_0753	KR 27 B1S 73C 44 SUR	LUZDARY ALCIBIO PACHON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
974	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MANCHA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
975	MVBF_0759	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
729	MVBF_1000	KR 27A B3S 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS DEL					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
777	MVBF_1010	KR 27A B8S 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
778	MVBF_1040	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	21/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
779	MVBF_1060	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE OARLEY LONDOÑO CARDONA	19/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
780	MVBF_1070	KR 27 B8 A 73 60 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
781	MVBF_1090	KR 27 B60 A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
962	MVBF_1100	CL 73D B1S A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	20/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
963	MVBF_1160	CL 73D B8S A SUR 27 29	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	20/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
964	MVBF_1167	CL 73D B8S A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUAZO GUARNIZO	19/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
965	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
966	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELMA YOLTINA CEPEDA	20/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
967	MVBF_1201	CL 73D B8 A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	20/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
968	MVBF_1279	CL 73C SUR 28F 38	ELIZABETH BERMUDEZ DIAZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
969	MVBF_1404	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
980	MVBF_1405	CL 74E SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
981	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 22	ADMIRE ESMERALDA ROJAS ALAYON					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
982	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 50	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
983	MVBF_1860	CL 74A SUR 27B 81	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
984	MVBF_1856	TV 28C B8 A TSA 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
985	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARMENGOL GONZALEZ					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
986	MVBF_1350	CL 73A SUR 28D 16	JOSE GERMAN GARAVITO TATIS					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
987	MVBF_1362	CL 73A SUR 28D 69	ALICIA CARREÑO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
988	MVBF_0925	CL 73 SUR 28F 10	MARIA EVA PULIDO OSLO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
989	MVBF_1864	KR 27 73B 09 SUR	RIGEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	21/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
990	MVBF_1124	CL 73C B8S SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	20/06/2023				VALIDADA SIN APERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
991	MVBF_0982	CL 73D B8S SUR 27F 14	MARIA DANELY BEJARANO					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
992	MVBF_466	CL 73D 46B SUR 27M - 52	NATALY FABIOLA OLIVARES PLAZA					SIN VALIDAR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

COMPONENTE TÉCNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES No. 1 - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR

MVBF_1149	**GUSTAVO MONROY FONSECA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura Interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1195	**DOLY ARGENIS RIVERA AVERAMA**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye la adecuación de las áreas de Baño, Cocina, Habitaciones Y Pisos ,en las cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Aplicación de Base Acrílica + Pintura tipo Vinilo.
MVBF_1196	**INES SOFIA REYES CASTRO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Pintura Interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1197	**LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 pintura interior tres manos, Puerta de Madera Área Baños e Instalación de CielloRaso PVC.
MVBF_1198	**CARMEN ELVIRA REYES CARO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicialen las cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura Interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Armado y fundición Mesón Cocina, Enchape Pared Incluye Lavaplatos y Grifería.
MVBF_1200	**SANDRA PAOLA BEJARANO REYES**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1220	**MARIA NOHEMY MATTA LOZANO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Pintura Interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación de Enchape Pared Cocina incluye Mesón + Lavaplatos + Grifería.
MVBF_1213	**NORMA CONSTANZA MELO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda. Incluye Pañete sobre mamposteria e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura Interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario.
MVBF_1228	**SANDRA YANETH REY VANEGAS**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 mielo raso en PVC, Instalación de Lavadero y Enchape Pared Patio Ropas y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1155	**ANA FELIZ DIAZ PABÑO**	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica,Instalacion de Enchape Pared Cocina y Baño, e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baño.

MVBF_1166	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	Se realiza Visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Instalación de Cubierta Arquitectonica,Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños, Instalación de Enchape Pared Cocina y Baño
MVBF_1167	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario, Instalación de Enchape Pared cocina y Baño, Mesón cocina.
MVBF_1191	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, desarrollo Pañete sobre mampostería e=1.5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños, Instalación Enchape Pared Cocina y Baño, Mesón cocina Incluye Lavaplatos + Grifería.
MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, enchape de muro en baño y zona de ropas, cambio de combo sanitario, preparación de muros para aplicación de pintura, demolición de enchape, alistado y enchape de piso y cielo raso.
MVBF_948	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, demolición de mesón, enchape de muro en cocina, mesón nuevo, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, preparación de pisos y enchape en alcobas y cielo raso.
MVBF_950	LUIS UBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan inicialmente actividades de cubierta, pañete, alistado de piso, enchape de muro en baño y cocina, cambio de combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_964	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de baño y zona de ropas, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón, enchape de muro y de piso en baño y cocina, mesón nuevo, adecuación de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0966	MELEIDY TORRES VALENCIA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de baño, alcobas y zona de ropas, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón, enchape de muro y de piso en baño y cocina, mesón nuevo en cocina, adecuación de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0730	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de alcobas y zona de ropas, demolición de enchape de pisos y de muro en cocina, alistado y preparación de pisos, demolición de mesón y armado de uno nuevo, enchape de muro y de piso en cocina, demolición y enchape de piso en baño, preparación de muros para aplicación de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete y pintura en baño, cocina y alcobas inicialmente, preparación y alistado de pisos, enchape de piso en baño cocina y alcobas, enchape de muro en baño y cocina , movimiento de puntos en cocina y mesón nuevo, posible pañete y enchape de pisos en zona de ropas y zona social.
MVBF_0749	ESTHER MARINA YARA SIQUE	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: preparación de muros para nueva aplicación de pintura, demolición de enchape de pisos, demolición de enchape de muro en cocina, preparación y enchape de muros en baño y cocina, enchape de pisos, puerta de baño, cambio d combó sanitario y posible cielo raso.

MVBF_0760	FERMIN MADRIGAL TOQUE	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, adecuación de puntos en baño, demolición de mesón de cocina, de enchape de piso en baño y cocina, enchape de muro y de piso en baño y cocina, preparación para nueva aplicación de pintura, combo sanitario y puerta de baño.
MVBF_0761	GILDARDO MORALES VELEZ	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, demolición de enchape de muro y de piso en baño y cocina, alistado y enchape de piso y de muro en baño y cocina, mesón de cocina nuevo, pintura y cambio de combo sanitario.
MVBF_0767	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en hall, zona de ropas y alcoba, demolición de enchape de piso en cocina, alcobas, demolición de enchape de muro en baño y cocina, alistado y preparación para enchape de piso y de muro en baño y cocina, mesas nuevo, instalación de combo sanitario, preparación para nueva aplicación de pintura y puerta de baño.
MVBF_0780	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas y zona social, alistado y preparación de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura.
MVBF_0793	ARISTOBULO TIRANA	Se realiza Validación de la vivienda en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas, zona social, baño y cocina, alistado y preparación de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario, puerta de baño y aplicación de pintura.
MVBF_1081	MELQUISEDEC ORTIZ	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1061	FLORENTINO JUEZ BARRETO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario
MVBF_1052	OFELIA MEDINA ARCILA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, enchape de Antideslizante baños y cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1049	YAMILE LONDOÑO CARDONA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m en área de cocina y baño , Elaboración de dados de concreto para instalación de cubierta en el área prefabricada, Desmonte de cubierta, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica, Puerta de Madera Área Baños , suministro e instalación combo sanitario
MVBF_1050	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicialen las cuales se desarrollo Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. La casa tiene el Enchapa de la cocina en perfectas condiciones , se debe solo cambiar el enchape del Mesón.
MVBF_1083	ROSA ELENA GÓMEZ QUINTERO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Parcelanito Antideslizante baños y Cocina, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1078	MARÍA NUBIA LOZANO CERQUERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye. Desmonte de cubierta, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica, la casa tiene la fachada principal o de acceso con humedad.

MVBF_1096	LUCILA TRUJILLO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante Cocina, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños. Instalación de Enchape Pared Cocina, a la cocina le instalaron porcelanato en el área de la cocina y baño está en perfecto estado , no demoler, instalar el entrepaño del mesón de cocina las habitaciones posteriores tiene humedad que se filtra por la placa de techo.
MVBF_1068	LUIS ALIRIO CORREA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Pañete en muros , Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños, Instalación de Enchape Pared Cocina y Baño, (tener cuidado al ingresar materiales esta casa los 2 primeros niveles están arrendados por varias personas y hay posibilidad de perdida de material)
MVBF_1080	MARIA ROSARIO BÁEZ CHAPARRO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Porcelanito Antideslizante Cocina, e Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, (la casa tiene bastante humedad ya que se filtra por debajo del pisos , los beneficiarios demolieron varias paredes para encontrar por donde se filtra pero no lo han logrado encontrar.
MVBF_1048	MARÍA GLADYS TRIANA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye . Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 Instalación de Enchape Pared Cocina, Puerta de Madera Área Baños y en habitaciones . (en esta casa queda sobrando presupuesto debido a que no hay muchas actividades por realizar, se recomienda colocar puertas en todas las habitaciones y baños, tiene humedad en el primer nivell
MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloqueton, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y grifería. Instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_0975	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades. Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda Incluye. Desmonte de cubierta y estructura, Armado e Instalación de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectónica. La casa esta al lado de una vía que sube (montaña) lo cual hace que en la parte derecha exista bastante humedad y las paredes no estén en perfectas condiciones.
MVBF_1084	FIDEL ANTONIO TÉLLEZ ESCARRAGA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades, Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mampostería e=1,5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0,08 m, Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica, Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1072	MARIA AURORA PERÉZ AVELLA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso, enchape de muro en cocina, mesón nuevo.
MVBF_1073	LEOPOLDO LEÓN MORALES	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, pañete parcial en baños, enchape de piso y de muro, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura en baño 1 y 2.
MVBF_1141	BLANCA FLOR TRIANA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, alistado de piso, enchape de piso en alcobas, cocina, baño, hall y sala, adecuación de puntos hidráulicos y sanitarios en baño y cocina, enchape de muro en baño cocina y zona de ropas y posible mesón nuevo.

MVBF_1148	LUZ MARINA PEBAGAUTA	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso, pintura, cielo raso en alcobas, instalación de enchape de piso y de muro e instalación de combo sanitario en baño 1., puertas en baños, pañete mocheta de mesón y enchape del mismo, enchape de muro en cocina, enchape de piso en comedor y alcoba niños.
MVBF_1110	FLOR TRIANA AVILA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, demolición de enchape de muro y de piso, alistado y enchape de muro y de piso en baño, cocina y zona de ropas, alistado y enchape de piso en alcobas y hall, preparación y aplicación de pintura en muros, demolición y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1118	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTÉS	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorza actividad de cubierta, baño y cocina completos.
MVBF_1128	ISMELDA PEREZ GARCIA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, alistado y enchape de piso, demolición mesón de cocina, enchape de muro y mesón nuevo en cocina, muro en drywall para aislar la humedad en alcoba de adulto mayor, preparación de muros para nueva aplicación de pintura, enchape de muro en zona de ropas y pintura.
MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencia que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de alistado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	MARIA ELSA ARIAS BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, alistado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y grifería, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_1117	RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMORA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta parcial en alcobas, pañete, pintura, alistado y enchape de piso en alcobas, baño y cocina y enchape de muro en baño y cocina, instalación combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1111	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	Se realiza Validación de la vivienda el día 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso en todo el apartamento, enchape de piso en baño 1, cambio de combo sanitario en baño 1 y 2, pintura, cielo raso y posible estuco.
MVBF_1124	HECTOR HERNANDO VELOSA	Se realiza Validación de la vivienda el día 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de alistado y enchape de piso, enchape de muro en zona de ropas y baño segundo piso, demolición enchape de piso e instalación de enchape nuevo en baño 1 y 2 y cambio de combo sanitario en baño 1.

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

ANEXO 2

INFORMES SEMANALES

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SEMANA No. 1

1/09/2022 – 9/09/2022

	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (De LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD) SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDADTDS HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-5

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS NIT 900.524.109-6

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.500.000.000	Valor Inicial	$ 400.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 2.500.000.000	Valor Actualizado	$ 400.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.	Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES GAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance acutado y semanal (adicional) incluir de las últimas cuatro (4) semanas)







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana 1	Prog.	Ejec.	Semana 2	Prog.	Ejec.	Semana 3	Prog.	Ejec.	Semana 4	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2			3			4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y conclusiones sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta atraso justificar conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las medidas y las acciones tomadas por la Interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no refleja en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciara a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance acutado y semanal (adicional) incluir de las últimas cuatro (4) semanas)







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
Cantidad de Aperturas	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana 1	Prog.	Ejec.	Semana 2	Prog.	Ejec.	Semana 3	Prog.	Ejec.	Semana 4	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2			3			4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y conclusiones sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta atraso justificar conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las medidas y las acciones tomadas por la Interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no refleja en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022.

Building SAS / INPLATCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCION DE BARRIOS	SECRETARÍA DE HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 956 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1065 de 2022

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta atraso conforme a la programación y en caso del mismo, si se presenta anexo indicar los motivos y las acciones tomadas por la

Durante la primera semana el Contratista de Obra no refleja en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato.

3. ASPECTOS TECNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA (Ej: 2)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativo)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA (Ej: 2)	N/A	N/A	N/A
SEMANA X			
SEMANA X			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativo)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA (Ej: 2)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA X				
SEMANA X				

	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 894 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden el componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-082 y INP-SDHT-1009-2022-084. Se realizo la revision de las hojas de vida de la Interventoria a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-081
2. Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 8 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio, el archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.
3. Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. AB000035, Factura AB000282 y de CUMPLIMIENTO con No. AB000033, Factura AB000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 894 - 2022
4. El 3 de septiembre de 2022 se realizo la reunion de inicio en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 206 beneficiarios, a las cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se enviaron comunicacion por via telefonica, asistieron en total 173 beneficiarios y familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los mejoramientos de vivienda a ellos adjudicados.
5. Se realizo reunion en las instalaciones de la SDH en compañia del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a expedir tecnicos, sociales y SST. Adicional se recibieron los 206 expedientes correspondientes al grupo 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL - DISPOSICION DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA			
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas			
MES	septiembre				
SECTOR	BF				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3		

Capacitación en sensibilización y presentación de los trabajadores:
Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo retirado requerido para el contrato.
Contratista Building entrego PMA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos especificos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar por a disposición de residuos peligrosos y de otra índole, así como los certificados retorno y licencias de la cardeo.
Personal del contratista está sin ceros (0S), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.
Se hace reunión a interventoría informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se contó con la participación de director quien informa los aspectos técnicos y Social quien hace divulgación de su área específica
Participación en SDHT de reunión con el personal SST y ambiental.
Durante en las oficinas de interventoría sobre los dos puntos ciclos, interventoría dando en oficinas encuentra documentos o cotizaciones en todos los temas, cuenta técnicos, RPG, MA o calidad.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO (SOCIAL)

Nota: Si lo requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los 12 (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre): Arq. CESAR A. JUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoria

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SEMANA No. 2

10/09/2022 – 16/09/2022

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
BUILDING S.A.S. EN U.T. IMPLAYCO S.A.S.

BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 16/09/2022 (dd-mm-aa) AL 16/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 996 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1000 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT 804.002.713-2

INTERVENTOR: IMPLAYCO SAS — NIT 900.524.169-8

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 3.800.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N/A	Valor Adicional 1	N/A
Valor Adicional 2	N/A	Valor Adicional 2	N/A
Valor Actualizado	$ 3.800.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	8 Meses	Plazo Inicial	9 Meses
Plazo Prórroga 1	N/A	Plazo Prórroga 1	N/A
Plazo Prórroga 2	N/A	Plazo Prórroga 2	N/A
Plazo Actualizado	8 Meses	Plazo Actualizado	9 Meses
Fecha de Inicio	19/8/2022	Fecha de Inicio	19/8/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/7/2023	Fecha de Terminación Inicial	31/8/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N/A	Fecha de Terminación según	N/A
Fecha de Terminación según Prórroga	N/A	Fecha de Terminación según	N/A
Fecha de Terminación Actual	31/7/2023	Fecha de Terminación Actual	31/8/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Cantidad Validaciones	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	59	8%	0	0%	0%	-8%	59	0	0	-8%	1	0	0	2	39	0	3			4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta avance conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las razones y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Según la programación presentada por el Contratista de Obra el día 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debía iniciar el día 5 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado.
3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado:
MVBF_002, MVBF_021, MVBF_046, MVBF_047, MVBF_054, MVBF_068, MVBF_069, MVBF_071, MVBF_085, MVBF_087, MVBF_092, MVBF_094, MVBF_098, MVBF_1001, MVBF_1018, MVBF_1042, MVBF_1052, MVBF_1066, MVBF_1068, MVBF_107, MVBF_1073, MVBF_1074, MVBF_1080, MVBF_1085, MVBF_1086, MVBF_1165, MVBF_1166, MVBF_1171, MVBF_130

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Cantidad de Aperturas	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3			4		

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta avance conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las razones y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo)

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no refleja en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se inicia a partir del día 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no indica ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

Building SAS / PLATCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/08/2022 (dd mm aa) AL 16/08/2022 (dd mm aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 954 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005 de 2022

2.1. AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Adjuntar imagen ajustada y generar (obtener) cobrar de las últimas cuatro (4) semanas)



VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: (Poner notas y aclaraciones sobre el estado y avance de las actividades realizadas, cómo se ve proyectó ejecutar conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presentó alguna causa (no control y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para

Durante la semana el Contratista de Obra no refleja en la programación inicio de validaciones ni de ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato.

3. ASPECTOS TECNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_HV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
INFORME REPORTADO EN EL ANTERIOR	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA 1				
SEMANA 2				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASAS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativo)

	ID_HV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCION	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVM_823	BENEFICIARIA AMPARO TOQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152355, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-36100
	MVM_1130	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CARRIAZARA IDENTIFICADA CON C.C. 28470863, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-36012
SEMANA 3			
SEMANA 4			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativo)

	ID_HV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (Anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
INFORME REPORTADO EN EL ANTERIOR				
SEMANA 1				
SEMANA 2				

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

GESTIÓN INCLUYENTE Y DE INTERACCIÓN CIUDADANA DE HÁBITAT (MEJORAS)
GESTIÓN CENTRAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 10/08/2022 (dd mm aa) AL 16/08/2022 (dd mm aa)

CONTRATO DE OBRA ANDAMIO No. 004 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009 de 2022

1. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte del Contratista Building SAS no se ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación debió iniciar el pasado lunes 8 de agosto con 30 trabajadores y a la fecha no ha iniciado.

2. Pasados 19 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación debió iniciar el día 9 de Septiembre de 2022 se debió iniciar con 30 trabajadores y a la fecha no ha iniciado.

3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INF-SDHT-1009-2022-038 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta interventoría.

4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, al mismo tiempo se radicaron mediante oficios No. INF -SDHT- 1009-2022-037, PGS Building sas, radicado 1-2022-29024 y No. INF -SDHT- 1009-2022-036 plan de acompañamiento de gestión social inclusivo was radicado 1-2022-29023.

5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoría, en donde se realizo presentación de los profesionales por parte de los contratistas Building SAS e Implaycu SAS, con respecto al balance de ficha la Interventoría informa que se instalaron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el balance de cerramientos y ejecución de obras la Interventoría manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

2. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD- M3		ESCOMBRERA (nombre vereda y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 2	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N.A.
MES	Septiembre		
SECTOR	SF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS -RESPEL	CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA			
SEMANA 2	0 M3			
MES	septiembre			
SECTOR	SF			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3	

Contratista Building entrega PMA el día viernes 9 de septiembre , se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no tienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de PGS licencias para disposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continuan la tolerancia en la entrega de formatos y soportes adicionales.

Participamos en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se indicara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por esta motivo aun no aparecen activos, esto se dejan 3 sociales que tienen documentos completos para esta semana.

Se realiza charla de inducción al personal de interventoría, se traten diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato.

Se retiraron solo 3 personas del contratista por no las que están aprobadas y afiliaciones diligenciadas presentadas.

3. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

4. ANEXOS

Nota: Si lo requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones contractuales pertinentes, en Bogotá, D.C., a los 16 (Día en letras) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Nombre(Nombre): Arq. CESAR A FUENMAYOR

Cargo: Director de Interventoría

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SEMANA No. 3

17/09/2022 – 23/09/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

[illegible]

SEMANA No. 1 DEL [illegible] AL [illegible]

CONTRATO DE OBRA [illegible] [illegible] de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible] de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: [illegible]

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: [illegible]

CONTRATISTA DE OBRA: [illegible] NIT [illegible]

INTERVENTOR: [illegible] NIT [illegible]

CONTRATO DE OBRA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	N/A
[illegible]	N/A
[illegible]	[illegible]


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: [illegible]

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. [illegible]

[illegible]





[illegible]


OBSERVACIONES: [illegible]

[illegible]

2.2. [illegible]

[illegible]





[illegible]

OBSERVACIONES: [illegible]

[illegible]

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROCESO

SEMANA No.	3	DEL	17/08/2022	AL	23/08/2022
CONTRATO DE OBRA No.	009 de 2022		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		1009 de 2022

2.1 AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PRESUPUESTO EN EJECUCIÓN)



VALOR PROGRAMADO (MODIFICADO) EN $ Y %

INVERSIÓN SEMANAL

PROGRAMADO $	DE	EJECUTADO $
% AVANCE PROGRAMADO	DE	% AVANCE EJECUTADO

INVERSIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO $	DE	EJECUTADO $
% AVANCE PROGRAMADO	DE	% AVANCE EJECUTADO

DIFERENCIA EN PESOS $

DIFERENCIA EN PORCENTAJE (%)

OBSERVACIONES:

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL


	ID. UM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	RECOMENDACIONES OBTENIDAS TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA O INTERVENTORÍA (Incluir evidencias)	FECHA DE CIERRE
HALLAZGO No. 1 (EJ. ANEXO)	n/a	n/a	n/a	n/a
HALLAZGO 2				
HALLAZGO 3				

4. RELACIÓN DE RIESGOS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativo)

	ID. UM	MOTIVO DE LA PERSONA NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA ANT Y FECHA
SOLICITUD No. 1	RADIC. 2021	NOTIFICACIÓN RAPIDO, TOLA, ROMERO QUINTANILLA CON C.C. 80102000, SE RECIBE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA PEDLAGOGA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1-2022-28180 - 22 Feb 2022
SOLICITUD No. 2	RADIC. 1-2022	RADICADO PARA CLAUDIA LUCIA LOPEZ CORDOBA IDENTIFICADA CON C.C. 35473961, SE RECIBE INFORMACIÓN DE RESIDENCIA PEDLAGOGA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1-2022-28012 - 22 Feb 2022
SOLICITUD No. 3			
SOLICITUD No. 4			
SOLICITUD No. 5			

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativo)

	ID. UM	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (adjuntar copia del PQR)	RECOMENDACIONES OBTENIDAS TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA O INTERVENTORÍA (Incluir evidencias)	FECHA DE CIERRE
HALLAZGO No. 1 (EJ. ANEXO)				
HALLAZGO 2				
HALLAZGO 3				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INPLAYCO

ANEXO 1

Reporte visitas técnicas

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO		
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA No. 3 - ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA		
BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR		
MVBF_1149	GUSTAVO MONROY FONSECA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,Identificación de actividades se desarrolla Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso. Antideslizante baños y Cocina. Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños.
MVBF_1195	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye la adecuación de las áreas de Baño, Cocina, Habitaciones Y Pisos ,en las cuales se desarrolla Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Aplicación de Base Acrilica + Pintura Npc Vinilo.
MVBF_1196	INES SOFIA REYES CASTRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validación de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1197	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m,Pintura interior tres manos, Puerta de Madera Área Baños e Instalacion de Cielofalso PVC.
MVBF_1198	CARMEN ELVIRA REYES CABO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial en las cuales se desarrolla Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámica + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilica.Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños,Armado y fundición Meson Cocina,Enchape Pared incluye Lavaplatos y Grifería.
MVBF_1200	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámica + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1220	MARIA NOHEMY MAITA LOZANO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye,Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños,instalacion de Enchape Pared Cocina incluye Meson + Lavaplatos + Grifería.
MVBF_1213	NORMA CONSTANZA MELO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda, Incluye Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilica. Suministro e instalación Combo Sanitario.

MVBF_1228	SANDRA YANETH REY VANEGAS	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en ceramica e=0.08 m,Cielo raso en PVC instalacion de Lavadero y Enchape Pared Patio Ropas y Puerta de Madera Area Baños.
MVBF_1155	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial identificacion de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Armado e instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica,instalacion de Enchape Pared Cocina y Baño e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baño.
MVBF_1166	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, instalacion de Cubierta Arquitectonica,Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Ceramico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilico, Suministro e instalacion Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños,instalacion de Enchape Pared Cocina y Baño
MVBF_1167	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Ceramico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilico, Suministro e instalación Combo Sanitario, instalacion de Enchape Pared cocina y Baño,Meson cocina.
MVBF_1191	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, descrotio Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Ceramico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilico, Suministro e instalacion Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños.
MVBF_1201	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m, Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros, Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrilico, Suministro e instalacion Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños,instalacion Enchape Pared Cocina y Baño,Meson cocina incluye Lavaplatos + Griferia.
MVBF_745	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, enchape de muro en baño y zona de ropas, cambio de combo sanitario, preparacion de muros para aplicacion de pintura, demolicion de enchape, alistado y enchape de piso y cielo raso.
MVBF_948	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete, demolicion de meson, enchape de muro en cocina, meson nuevo, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicación de pintura, preparacion de pisos y enchape en alcobas y cielo raso.
MVBF_950	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan inicialmente actividades de cubierta, pañete, alistado de piso, enchape de muro en baño y cocina, cambio de combo sanitario y armado de meson nuevo en cocina.
MVBF_964	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en areas de baño y zona de ropas,alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson, enchape de muro y de piso en baño y cocina, meson nuevo, adecuacion de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0966	MELEIDY TORRES VALENCIA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en areas de baño, alcobas y zona de ropas,alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson, enchape de muro y de piso en baño y cocina, meson nuevo en cocina, adecuacion de puntos sanitarios, cambio de combo sanitario, demolicion y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.

MVBF_0730	MARIA ELVIA ARBEO COTRINA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete en áreas de alcobas y zona de ropas, demolicion de enchape de pisos y de muro en cocina, alistado y preparacion de pisos, demolicion de meson y demolicion de uno nuevo, enchape de muro y de piso en cocina, demolición y enchape de piso en baño, preparacion de muros para aplicacion de pintura, enchape en alcobas y puerta de baño.
MVBF_0737	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: pañete y pintura en baño, cocina y alcobas inicialmente, preparacion y alistado de pisos, enchape de piso en baño cocina y alcobas, enchape de muro en baño y cocina , movimiento de puntos en cocina y meson nuevo, posible pañete y enchape de piso en zona de ropas y zona social.
MVBF_0749	ESTHER MARINA YARA TIQUE	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades como: preparacion de muros para nueva aplicación de pintura, demolicion de enchape de pisos, demolicion de enchape de muro en cocina, preparacion y enchape de muros en baño y cocina, enchape de pisos, puerta de baño, cambio d ecambio sanitario y posible cielo raso.
MVBF_0760	FERMIN MADRIGAL TIQUE	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, adecuacion de puntos en baño, demolicion de meson de cocina, de enchape de piso en baño y cocina, enchape de muro y de piso en baño y cocina, preparacion para nueva aplicacion de pintura, cambio sanitario y puerta de baño.
MVBF_0761	GILDARDO MORALES VELEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, demolicion de enchape de muro y de piso en baño y cocina, alistado y enchape de piso y de muro en baño y cocina, meson de cocina nuevo,pintura y cambio de combo sanitario.
MVBF_0767	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en hall, zona de ropas y alcoba, demolicion de enchape de piso en cocina, alcobas, demolicion de enchape de muro en baño y cocina, alistado y preparacion para enchape de piso y de muro en baño y cocina, meson nuevo, instalacion de combo sanitario,preparacion para nueva aplicacion de pintura y puerta de baño.
MVBF_0780	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas y zona social, alistado y preparacion de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario y aplicacion de pintura.
MVBF_0793	ARISTOBULO TRIANA	Se realiza Validacion de la vivienda en conjunto con el componente tecnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete en alcobas, zona social, baño y cocina, alistado y preparacion de piso para enchape, enchape de muro y de piso en baño, zona de ropas y cocina, cambio de combo sanitario, puerta de baño y aplicacion de pintura.
MVBF_1061	MELQUISEDEC ORTIZ	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria en1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámico e=0.08 m. Enchape piso. Antideslizante baños y Cocina. Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílico. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1061	FLORENTINO JUEZ BARRETO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria en1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso. Antideslizante baños y Cocina. Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílico. Suministro e instalación Combo Sanitario.
MVBF_1062	OFELIA MEDINA ARCILA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial identificación de actividades se desarrollo Pañete sobre mamposteria en1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4. Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso. Antideslizante baños y Cocina.Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. enchape de Antideslizante baños y cocina. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.

MVBF_1049	YAMILE LONDOÑO CARDONA	Se realiza visita tecnico social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámica + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m en area de cocina y baño . Elaboracion de dados de concreto para instalacion de cubierta en el area prefabricada. Desmonte de cubierta. Armado e instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica. Puerta de Madera Area Baños suministro e instalacion combo sanitario
MVBF_1050	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	Se realiza visita tecnico social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial en los cuales se desarrollo Pañete sobre mamposteria en1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm . Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica Suministro e Instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños. La casa tiene el Enchape de la cocina en perfectas condiciones , se debe solo cmobiar el anchap del Meson
MVBF_1063	ROSA ELENA GÓMEZ QUINTERO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en ceramica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante baños y Cocina,Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Área Baños.
MVBF_1078	MARÍA NUBIA LOZANO CERQUERA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye. Desmonte de cubierta. Armado e instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica. la casa tiene la fachada principal o de acceso con humedad.
MVBF_1096	LUCILA TRUJILLO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda. incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante Cocina,Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños. instalacion de Encahpe Pared Cocina, a la cocina le instalaron porcelanato en el area de la cocina y baño esta en perfecto estado , no demoler, instalar el entrepaño del meson de cocina. las habitaciones posteriores tiene humedad que se filtra por la paca de techo.
MVBF_1068	LUIS AURIO CORREA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Pañete en muros . Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños,instalacion de Encahpe Pared Cocina y Baño. (tener cuidado al ingresar materiales esta casa los 2 primeros niveles estan arrendados por varias personas y hay posibilidad de perdidad de materiales)
MVBF_1080	MARIA ROSARIO BÁEZ CHAPARRO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Incluye Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Porcelanato Antideslizante Cocina, e Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. (la casa tiene bastante humedad ya que se filtra por debajo del piso , la beneficiarios demolieron varias paredes para encontrar por donde se filtra pero no lo han logrado encontrar.
MVBF_1048	MARÍA GLADYS TRIANA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: . Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m instalacion de Encahpe Pared Cocina,Puerta de Madera Area Baños y en habitaciones . (en esta casa queda sobrando presupuesto debido a que no hay muchas actividades por realizar, se recomienda colocar puertas en todas las habitaciones y baños, tiene humedad en el primer nivel)
MVBF_0973	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye: Desmonte de cubierta y estructura. Armado e instalacion de Estructura de Soporte de Teja + Teja Arquitectonica. La casa esta al lado de una via que sube (montaña) lo cual hace que en la parte derecha esta bastate humedad y las paredes no esten en perfectas condiciones.
MVBF_1084	FIDEL ANTONIO TÉLLEZ ESCARRAGA	Se realiza visita tecnico-social en la cual se efectua la Validacion de la Vivienda,generando Actividades,Cantidades de Obra y Presupuesto inicial,identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye Pañete sobre mamposteria e=1.5 cm. Alistado de piso en mortero 1:4, Enchape de piso en Cerámico + Guarda escobas en cerámica e=0.08 m. Enchape piso Antideslizante baños y Cocina, Estuco sobre pañete muros. Pintura interior tres manos sobre pañete muros y/o Base Acrílica. Suministro e instalación Combo Sanitario y Puerta de Madera Area Baños.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INPLAYCO S.A.S.

ANEXO 2

Registro Fotográfico
Validaciones técnicas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1149 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1155 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1166 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
INTERVENCION CUBIERTA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL COCINA - SALA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1167 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PRIVADA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1191 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1195 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1196 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1197 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL ALCOBAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 3



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVSF _ 1198 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1200 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL BAÑO



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1201 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 1



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA ALCOBA 2



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1213 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1220 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1228 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA SALA COMEDOR



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA PATIO ROPAS



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA HALL HABITACIONES



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA COCINA



viernes, 23 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
AREA BAÑO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 950 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 964 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 0966 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVSF_ 0780 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBI _ 948 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 19 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0749 CIUDAD BOLIVAR BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcobas



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

8B

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 2761 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual alcobas



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Valdacion de vivienda, estado actual cubierta

REGISTRO FOTOGRAFICO
MVBF_0730 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual bañio



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 0737 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 0760 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta sala



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta comedor



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 745 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala-comedor



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVDI _ 0793 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 0767 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



martes, 20 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1081 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
ESTRUCTURA CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1061 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCIÓN
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION - 2



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1052 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA




lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1049 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1050 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



lunes, 19 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

100

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1083 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1078 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1096 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
ZONA DE ROPAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 1068 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



martes, 20 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1080 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA- COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
PATIO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CABIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1048 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA- COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COINA 1 PISO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
PATIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_0975 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA - COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
CUBIERTA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1084 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COCINA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
BAÑO



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HABITACION



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
COMEDOR



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
SALA



miércoles, 21 de septiembre de 2022
DESCRIPCION
HALL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INPLAYCO S.A.S.

108

ANEXO 3

Registro Fotográfico
Caracterizaciones Sociales

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES



Actividad: Caracterización social
MVBF_1051
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1064
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1066
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1049
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1060
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1061
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1062
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1049
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1061
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1200
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1196
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1197
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1060
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1199
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1197
Fecha: 19/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0749
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1201
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0761
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0750
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1196
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0730
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0737
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_745
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1061
Fecha: 20/08/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1083
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1096
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1019
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1100
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1150
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1161
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1144
Fecha: 20/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1213
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1060
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0973
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1228
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0767
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1048
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_0780
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1084
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1220
Fecha: 21/09/2022



Actividad: Intervisión FAC
Fecha: 24/09/2022

SECRETARÍA DEL HÁBITAT | BOGOTÁ

INPLAYCO S.A.S.

INFORME SEMANA No. 4

24/09/2022 – 30/09/2022

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEMANA No. 4 DEL 04/09/2022 AL 10/09/2022

CONTRATO DE OBRA No. 1504 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1505 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONSTRUIR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS PREDIOS POR INTERVENIR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 1 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PREDIOS POR INTERVENIR EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPO 1 - 2022"

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT

INTERVENTOR: IMPLATICO SAS NIT

CONTRATO DE OBRA	
Valor inicial	$ 3.000.000.000
Valor Adicional 1	$ 0
Valor Adicional 2	$ 0
Valor Actualizado	$ 3.000.000.000
Plazo inicial	6 Meses
Plazo Prorroga 1	0 D
Plazo Prorroga 2	0 D
Plazo Actualizado	6 Meses
Fecha de Iniciacion	15/08/2022
Fecha de Terminación Inicial	11/02/2023
Fecha de Terminación adición Prorroga	0 D
Fecha de Terminación adición 2 Prorroga	0 D
Fecha de Terminación Actual	11/02/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor inicial	$ 450.000.000
Valor Adicional 1	$ 0
Valor Adicional 2	$ 0
Valor Actualizado	$ 450.000.000
Plazo inicial	6 Meses
Plazo Prorroga 1	0 D
Plazo Prorroga 2	0 D
Plazo Actualizado	6 Meses
Fecha de Iniciacion	15/08/2022
Fecha de Terminación Inicial	11/02/2023
Fecha de Terminación adición	0 D
Fecha de Terminación adición	0 D
Fecha de Terminación Actual	11/02/2023

SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMBIO CUENTA BANCARIA

2. AVANCES DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCION VALORACIONES

AVANCE FISICO DE VALORACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

Periodo: Informe semanal (Ultimas cuatro (4) semanas)



Avance actividades (Programado Vs. Ejecutado)						
Cantidad Intervenciones	Programado	%	Ejecutado	%	Faltante	Retraso
44	35%	15	34%	3%	-4%	

Avance campos reportados (Programado Vs. Ejecutado)				
Programado	Ejecutado	Faltante	Retraso	
40	11	9%	-29%	

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)															
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	
-	0	0	7	10	3	-	10	40	7	20	11				

OBSERVACIONES:

1. Durante la semana se ejecutaron 11 intervenciones correspondientes a las siguientes MV:

MVBF_1072, MVBF_1138, MVBF_1137, MVBF_1130, MVBF_1073, MVBF_1139, MVBF_1134, MVBF_1141, MVBF_1148, MVBF_1111, MVBF_1131, MVBF_1128 Y MVBF_1124

2. Ningun complemento aprobado se encuentra a la fecha de dicho informe, no que hubo a la fecha de las visitas/corte realizadas se evidencia ninguno.

2.2. AVANCES DE EJECUCION APERTURA DE VIVIENDAS Y OBRAS

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y OBRAS (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

Periodo: Informe semanal (Ultimas cuatro (4) semanas)



Avance actividades (Programado Vs. Ejecutado)						
Cantidad de Intervenciones	Programado	%	Ejecutado	%	Faltante	Retraso
44	34%	0	0%	0	-34%	

Avance campos reportados (Programado Vs. Ejecutado)				
Programado	Ejecutado	Faltante	Retraso	
38	0	0	-38%	

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)															
Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	
7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	7	38	0	

OBSERVACIONES:

1. Segun lo programado por cada profesional por el contratista Building SAS el dia - de septiembre de 2022, indicaron la visita de intervención de dos (2) de las últimas viviendas el dia 30 de septiembre de 2022, la cual no se ejecuto. Por lo tanto a la fecha de corte del informe no presentan avances en ejecución de las viviendas.

[redacted]

Building | ATLÁNTICO

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
PROCESO
[illegible]

SEMANA No. 4 DEL [illegible] AL [illegible]

CONTRATO DE OBRA [illegible] de 2022 — CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. [illegible] de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

MVSF [illegible]
MVSF [illegible]
MVSF [illegible]

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCC m3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y
SEMANA 4	0.00	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	[illegible]		
CANTIDAD RCC ACUMULADO DURANTE EL MES	0.00	CANTIDAD RCC ACUMULADO DURANTE EL PROYECTO	0.00

DISPOSICIÓN RESIDUOS		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 4	0.00	No se han iniciado actividades constructivas
MES	Septiembre	
SECTOR	[illegible]	
CANTIDAD RESIDUOS ACUMULADOS DURANTE EL MES	0.00	CANTIDAD RESIDUOS ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBRERO)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	11
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					12

9. ANEXOS

REPORTE [illegible]
REGISTRO FOTOGRÁFICO [illegible]
REGISTRO FOTOGRÁFICO [illegible]

Nota: [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[signature]

NOMBRE/FIRMA: [illegible]
Cargo: Director de Interventoría

ANEXO 1

Reporte visitas técnicas

COMPONENTE TECNICO BARRIO O TERRITORIO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA. ESTADO DE AVANCE SEMANAL POR VIVIENDA

BARRIO O TERRITORIO: CIUDAD SOLIVAR - BELLA FLOR

ID_MV	NOMBRE BENEFICIARIO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
MVBF_1072	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, aislado de piso, enchape de piso, enchape de muro en cocina, mesón nuevo.
MVBF_1073	LEOPOLDO LEÓN MORALES	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta, pañete parcial en baños, enchape de piso y de muro, cambio de combo sanitario y aplicación de pintura en baño 1 y 2.
MVBF_1141	BLANCA FLOR TRIANA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, pintura, aislado de piso, enchape de piso en alcobas, cocina, baño, hall y sala, adecuación de puntos hidráulicos y sanitarios en baño y cocina, enchape de muro en baño cocina y zona de ropas y posible mesón nuevo.
MVBF_1148	LUZ MARINA PIRAGAUTA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso, pintura, cielo raso en alcobas, instalación de enchape de piso y de muro e instalación de combo sanitario en baño 1, puertas en baños, pañete machetes de mesón y enchape del mismo, enchape de muro en cocina, enchape de piso en comedor y alcoba niños.
MVBF_1110	FLOR TRIANA AVILA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, demolición de enchape de muro y de piso, aislado y enchape de muro y de piso en baño, cocina y zona de ropas, aislado y enchape de piso en alcobas y hall, preparación y aplicación de pintura en muros, demolición y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1118	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTÉS	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizo actividad de cubierta, baño y cocina completos.
MVBF_1129	GAMELDA PEREZ GARCIA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de pañete, aislado y enchape de piso, demolición mesón de cocina, enchape de muro y mesón nuevo en cocina, muro en drywall para aislar la humedad en alcoba de adulto mayor, preparación de muros para nueva aplicación de pintura, enchape de muro en zona de ropas y pintura.
MVBF_1108	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda en la cual se evidencio que todos sus muros se encuentran en bloquelon, por lo cual se priorizan actividades de aislado y enchape de piso en general, adecuación completa de cocina y baño.
MVBF_1121	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, aislado e instalación de enchape de pisos, aplicación de pañete y pintura, actividades de enchape de piso y pared en cocina y baño, con su respectivo lavaplatos, combo sanitario y puerta en madera.
MVBF_1130	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	Se realiza visita técnico-social en la cual se efectúa la Validación de la Vivienda, generando Actividades ,Cantidades de Obra y Presupuesto Inicial. Identificación de actividades y los recursos requeridos para el mejoramiento de vivienda incluye, aislado e instalación de enchape de piso, enchape de pared en cocina, mesón con su respectivo lavaplatos y grifería, instalación de enchape de piso y pared en baño con combo sanitario e instalación de puerta en madera, aplicación de pintura general en la vivienda.
MVBF_1117	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de cubierta parcial en alcobas, pañete, pintura, aislado y enchape de piso en alcobas, baño y cocina y enchape de muro en baño y cocina, instalación combo sanitario y armado de mesón nuevo en cocina.
MVBF_1111	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	Se realiza Validación de la vivienda el dia 28 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de enchape de piso en todo el apartamento, enchape de piso en baño 1, cambio de combo sanitario en baño 1 y 2, pintura, cielo raso y posible estuco.
MVBF_1124	HECTOR HERNANDO VELOSA	Se realiza Validación de la vivienda el dia 26 de septiembre en conjunto con el componente técnico y social del contratista, se realiza levantamiento y se priorizan actividades de aislado y enchape de piso, enchape de muro en zona de ropas y baño segundo piso, demolición enchape de piso e instalación de enchape nuevo en baño 1 y 2 y cambio de combo sanitario en baño 1.

ANEXO 2


Registro fotográfico validaciones técnicas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1072 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_1073 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1141 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1148 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual habitacion niños



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cuna de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1110 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1118 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cubierta ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1128 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 1117 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1111 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 1



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



miércoles, 28 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 1124 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF_ 1130 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual hall



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de ropas

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 1121 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala comedor



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual zona de baño 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

MVBF _ 1108 CIUDAD BOLIVAR - BELLAFLOR (VALIDACIONES)



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual cocina



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala alcoba



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual baño 2



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual sala



lunes, 26 de septiembre de 2022
Validacion de vivienda, estado actual comedor

ANEXO 3

Registro fotográfico caracterizaciones sociales

REGISTRO FOTOGRAFICO CARACTERIZACIONES SOCIALES



Actividad: Caracterización social
MVBF_1121
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1108
Fecha: 26/0/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF-1130
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1117
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1110
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_1128
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF-1118
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización Social
MVBF_11124
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1073
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1048
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1111
Fecha: 26/09/2022



Actividad: Caracterización social
MVBF_1072
Fecha: 26/09/2022

182

			
Actividad: Caracterización social MVBF_1141 Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 28/09/2022	Actividad: Atencion PAC Fecha: 1/10/2022

ANEXO 3
CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

136

INPLAYCO

Bogotá D.C., septiembre 30 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021- 023
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HÁBITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE 2 EXPEDIENTES REMPLAZOS

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito enviar dos expedientes entregados por la SDHT como remplazo de las dos renuncias presentadas a la fecha

ID_DMV	NOMBRE	CEDULA	CHIP	FOLIOS
MVBF_0482	MARIA DAISSY BEJARANO	39795637	AAA0147EADM	24
MVBF_495	MARIA FABIOLA GUEVARA I.	25403021	AAA0195DJKC	25

Adjunto expedientes escaneados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO
APOYO A LA SUPERVISION SDHT

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

137

INPLAYCO

Bogota D. C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-G2- 2021-022
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Senores:
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN

Cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoria al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y tomando de referencia la programación presentada con el oficio **INP-SDHT-1009- 2022- 013**, se solicita aclarar porque no se ha cumplido a cabalidad, toda vez que fueron validados mejoramientos que no correspondian al periodo, semana mes de trabajo

En este sentido es necesario ajustar la programación., incluyendo estas viviendas y se solicita informar el motivo del por que se realizaron estas validaciones sin estar en la programación presentadas a la fecha, esto para evitar posteriores reclamaciones por demora en el inicio de ejecución.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
C.C SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTES BAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplayco3h1009@gmail.com

COPIA

138

INPLAYCO

Bogota D C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 021

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Cordial saludo

Con gran preocupación la interventoria detecta que no se han realizado las correcciones y solicitudes requeridas a través de los oficios **INP-SDHT-1009-2022-016, INP-SDHT-1009-2022-017, INP-SDHT-1009-2022-018 INP- SDHT-1009- 2022- 019**, ni las que se mencionan en los comités de obra, es así como aún están pendiente lo siguiente:

- Chaquetas del personal administrativo de acuerdo al manual de marca del distrito.
- Instalación de Equipo de emergencia del Punto PAC (Botiquin, camilla, Medevac, etc.)
- Por ser el PAC, un requerimiento del proyecto y con el fin de evitar pasivos, se solicita allegar el soporte de paz y salvo del pago del canon del mes vencido.
- Complementar la documentación requerida planes, SST, Ambiental, Calidad.
- Se recuerda que falta un profesional SST y el único avalado es quien puede participar en los comités de obra.
- Afiliaciones previas al ingreso del personal de obra, maestros, oficiales, ayudantes etc., con las inducciones, notificación de riesgos y entrega de EPP.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.562 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
AVENIDA CARRERA 30
CALLE 52 No. 13-64

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

COPIA

139

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 28 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 020

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA NR. 2-2022-57750 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega de las subsanaciones y de las hojas de vida entregadas y la nueva hoja de vida del personal que no cumple.

A continuación, indico las subsanaciones del personal que no presenta remplazos:

RESIDENTES TECNICOS		
CARGO	**NOMBRE**	**SUBSANACIÓN**
RESIDENTE DE INT 3	LUISA FERNADA PINZON	• Se anexa certificación dando cumplimiento a los 3 años solicitados en la experiencia especifica solicitada en el pliego de condiciones del contrato de la referencia • Se anexa la carta de compromisos firmada por el profesional de acuerdo a lo solicitado en los documentos previos del proceso.

A continuación, indico los rempiazos del profesional que presenta cambio:

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	OBSERVACION
RESIDENTES TECNICOS			
RESIDENTE DE INT 1	MARTHA PATRICIA NEIRA RUEDAS	INGENIERA CIVIL	Debido a que se realizó la entrega de la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ remplazando la hoja de vida del Ing. Para el FERNANDO CAMPOS y al no cumplir con los requisitos solicitados esta Interventoria procede al cambio del profesional presentando la hoja de vida de la Ing. MARTHA PATRICIA NEIRA RUEDAS dando cumplimiento a lo solicitado en el pliego de condiciones

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S

Es de aclara que lo anteriormente subsanado es basado en las observaciones presentadas en el documento NR. 2-2022-57750 entregado por la SDHT y que indica lo siguiente:

- Se aporte la CARTA DE COMPROMISO en la cual se indique el porcentaje de dedicación de conformidad con lo requerido por la entidad para la ejecución del contrato, debidamente firmada por el profesional. (formato de compromiso), según lo estipulado en los estudios y documentos previos para el proceso de concurso de méritos *"DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE GANADOR CON RELACIÓN AL EQUIPO CLAVE Y EVALUABLE (HABILITANTE)"*
- Según lo estipulado en los estudios y documentos previos para el proceso de concurso de méritos *"Se deberá demostrar que todos los perfiles tienen un año (1) de experiencia relacionada (especifica) adicional a la definida en el presente proceso "personal clave". Es decir, si el requisito mínimo de experiencia relacionada (especifica) es de 2 años, se otorgará puntaje por una experiencia adicional de 1 año, para un total de 3 años"*

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO SAS

141

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 019

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: INFORME SEMANA 3 DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE.

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal No. 3 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.952 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

142

INPLAYCO...

Bogotá D.C., septiembre 26 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 019

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: SOLICITUD PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO N.° 2.

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que a la fecha no se ha recibido la hoja de vida del PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO faltante dentro de las condiciones contractuales PERSONAL CLAVE - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA CADA GRUPO.

Hasta la fecha solo se ha recibido la hoja de vida de la profesional VANESSA LOPEZ PAYARES.

Una (1) hoja de vida cada grupo	Profesional en Calidad y SISO	100% dedicación	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad	Mínimo cuatro (4) años de experiencia Profesional contados a partir de la terminación de materias o de la tarjeta profesional una cada profesional según aplique	Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia específica como profesional de calidad y SISO Dentro de las certificaciones aportadas deberá acreditar por lo menos un contrato como profesional de calidad y SISO a proyectos de uso residencial y en sumatoria una igual o superior al 50% del presupuesto oficial estimado para cada grupo

Se solicita de manera urgente la entrega de la documentación.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LLEVANO HOYOS
C.C. 19.190.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CC: ARQ. CAROLINA POSADA APOYO A LA SUPERVICION SDHT

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

143

INPLAYCO S.A.S
NIT No. 860.524168-8

Bogotá D.C., septiembre 23 de 2022

INP- CVP-001- 2021- 018

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2 – 2022.

ASUNTO: HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA OBRA BUILDING SAS.

RESPETADOS SEÑORES

Por medio de la presente, enviamos oficio con el aval a las hojas de vida del personal contratista de obra **BUILDING SAS.**, una vez revisadas por esta interventoría, en cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Queremos mencionar que en esta relación del personal mínimo requerido hace falta la aprobación de la segunda profesional SST lo cual ya se solicito subsanar al contratista.

Por lo anterior anexamos formato de VERIFICACION HOJA DE VIDA CONTRATOS, de la firma BUILDING SAS., con sus respectivos anexos.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos CD
folios (1)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167
Email inplayco@yahoo.com.mx

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

14 de Septiembre de 2022

CONTRATO No.	984 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	Arq. Carolina Posada

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional o Documento Requerido No.	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Según condiciones y términos)		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la Hv)				
			General	Específica		General	Específica			
EDUARDO SIERRA RUIZ	Director de Obra	Arquitecto o Ingeniero con título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	1 años	25700-07044	SI	N/A
DIANA RIOS	Residente de Obra	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 años	2 años, 2 meses	A1202018-1032435285	SI	N/A
LUIS FELIPE CAÑON	Residente de Obra	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil y Arquitecto	4 años, 8 meses	1 años	Ingeniero Civil 25202-34784	SI	N/A
YEIMI [illegible]CIO MARIT [illegible]ERA	Residente de Obra Sst	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	5 años, 11 meses	2 años y 3 meses	A22202016-53046266	SI	N/A
NEXY MILENA ROJAS SANCHEZ	Residente de Obra Sst	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 años, 10 meses	2 años	A22682017-1100470031	SI	N/A
ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA	Coordinador de Social	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	4 años	1 Cto. como Coordinador Social	Trabajador Social	6 años, 1 meses	CUMPLE	220220236	SI	N/A
YESSICA FARFAN	Profesional Social	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE	1019064723	SI	N/A
YENY SANGUINO	Profesional Social Sst	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Psicóloga	3 años, 9 meses	CUMPLE	188831	SI	N/A
TATIANA RODRIGUEZ	Profesional Social Sst	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 4 meses	CUMPLE	1032452156	SI	N/A
MARY YASMINA BOLIVAR GOMEZ	Profesional Social Sst	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	12 años, 4 meses	CUMPLE	52686714	SI	N/A
ANESSA LOPEZ ALLERES	Profesional de salud y SST	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad	4 años	2 años	Profesional en salud ocupacional	4 años, 10 meses	3 años, 4 meses		SI	N/A

[illegible]
Firma del Supervisor / Interventor

[illegible]

145

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-017
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Recibi
22-0922

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2- 2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO N°4 HABITAT 994-2022 CON ASUNTO ENTREGA DE PLANES SST, CALIDAD Y AMBIENTE

En respuesta al oficio de la referencia se entregan las siguientes observaciones indicando además que estos documentos y lo plasmado en ellos es verificable en el proyecto, por eso deben ser ajustados al tiempo, lugar y actividades del mismo, cumpliendo los parámetros legales y contractuales aplicables.

PLAN DE CALIDAD

Dentro del plan de calidad se debe tener entregar como soporte y referencia de los productos las fichas técnicas y las fichas de calidad de los materiales a utilizar, no se pueden tener fichas de materiales que no sean los utilizados en obra.

El documento tiene observaciones de forma que hacen ver un documento desordenado, empezando por la tabla de contenido.

Se debe incluir:

REQUISITOS ESPECÍFICOS Los requisitos para asegurar la calidad durante la ejecución de cada una de las etapas del proyecto son:

- Entregables de ingeniería.
- Normas y especificaciones

Carrera 16 A No 82 13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.

- Especificaciones técnicas del contrato
- Identificación de los datos, normas, estándares y requerimientos técnicos.
- Incluir requisitos que apliquen.

Requisitos para las Compras

Para el proyecto las principales actividades de aseguramiento de calidad se deben hacer durante el proceso de gestión de compras, entre otras son las siguientes:

- Requisitos para productos y servicios
- Asegurar que los materiales/equipos adquiridos para el proyecto cumplan con los requerimientos de calidad.
- Especificaciones para compras de equipos y materiales del proyecto.
- Incluir el tema de las licencias ambientales y certificado minero requeridas para los materiales pétreos.
- Certificados de madera ya que la tiene incluida dentro de los materiales.
- Requerimientos de calidad para las compras en el proyecto.

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS

Falta incluir actividades, Y

- Revisar los controles que sean aplicables a los aspectos e impactos identificados, revisar la escritura y ortografía.
- Aclarar cuales son los vertimientos de la planta y el manejo de la caja de inspección
- Entregar los programas establecidos en los controles, programa de ahorro de agua, programa de ahorro y uso de energía, programa integral de residuos sólidos.
- Indicar como se realizará la caracterización vertimientos.
- Aclarar el uso de bicicletas en el sector, tener presente el orden público y la posibilidad de robos, si persiste la opción incluir esto en matriz de peligros.

MATRIZ DE RIESGOS

Se debe verificar toda la matriz, las actividades y las tareas no son coherentes, algunos controles deben comprobar si son aplicables dentro del tiempo de ejecución del contrato, se menciona legislación derogada, actividades eléctricas que no se realizan en los mejoramientos, los colores en riesgo medio y bajo están cambiados.

- Medición y corte de cable.
- Medición y corte de cable eléctrico (Normal y regulada)
- Montaje de cable en cablofilm y ducto porta cable
- Organización de acometidas
- Instalación de tubería EMT.
- cableado de tubería
- ubicación de breakers.
- conexión de circuitos (cable)
- Conexión de circuitos (cable trenzado), circuitos normales o regulados a los breakers
- cableado y conexión de acometida (fases, tierra, neutro)
- Marquillado de circuitos
- Verificación de amperaje

Carrera 16 A No 82 13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@email.com

INPLAYCO S.A.S.

MATRIZ LEGAL

Se debe actualizar, incluir legislación vigente y actualizada en SST, ambiental
Tiene incluidas normas aplicables sólo en departamentos de Antioquia,

Aterrizar al proyecto, incluir el nombre del representante legal que es quien aprueba de acuerdo al formato

MATRIZ DE EPP

Se recuerda que los EPP aquí consignados son exigibles en obra, incluir los EPP para el manejo de Respel, y asbesto cemento, si algún trabajador debe tener contacto con las tejas retiradas.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

Las capacitaciones deben estar de acuerdo a los resultados de la matriz de riesgo y los controles, faltan las firmas del gerente general de acuerdo al formato entregado de su parte.

RELACION PERSONAL BUILDING

El archivo entregado no incluye personal el contenido es la matriz de capacitación

MATRIZ DE EXAMANES MEDICOS

De acuerdo al documento algunos exámenes entregados no cumplen con los exámenes exigidos en su matriz, verificar y actualizar, tener en cuenta los cargos.

PLAN ANUAL 2022

Verificar el contenido y ajustar con actividades que se alcancen a cumplir en el plazo del contrato, hay actividad programada para enero y marzo 2023. El contrato termina a finales de diciembre.
En enero 2023 está contemplada la liquidación del contrato.

MANUAL SG- SST

El manual entregado es un documento convertido de PDF a Word, razón por la cual, al igual que el plan de calidad, tiene observaciones de forma que hacen ver un documento desordenado, empezando por la tabla de contenido.

Adicional a lo anterior esta desactualizado en legislación ya que está sólo hasta el año 2018 y del 2019 contempla solamente la resolución 0312.

Tiene conceptos y actividades que ya no se realizan por ejemplo radicar el COPASST al ministerio.

Dentro de las actividades no contempla los riesgos de caidas, manejo de químicos, materiales peligrosos - RESPEL, no tiene instructivos para uso de herramientas manuales, pulidora, por ejemplo, se debe aclarar el manejo del COPASST O VIGIA según corresponda en la obra, así como las actividades del comité de convivencia, se considera que es necesario ajustar de tal modo que lo plasmado en el documento pueda ser verificado en la obra.

146

INPLAYCO

Bogotá D. C. septiembre 21 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-016
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41
Bucaramanga - oficina 303

Recibí:
22-09-22

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 994-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2- 2022

ASUNTO: SOLICITUDES PREVIAS AL INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoria al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales y teniendo en cuenta que se culminaron las validaciones e inicia el proceso de ejecución de las obras por cada vivienda validada, se recuerda que antes iniciar deben tener los siguientes requerimientos cumplidos:

- Entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal de obra que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, adicional a esto el personal debe contar con los EPP, mínimo guantes, gafas, casco, botas con puntera contra impacto y la dotación que incluye pantalón y chaqueta siguiendo las especificaciones del manual de identidad del distrito, sobra decir que todos estos elementos deben ser nuevos
- El personal que va a realizar trabajo en cubiertas debe incluir la certificación de trabajo seguro en altura cumpliendo la legislación vigente, así como el coordinador de alturas que va a hacer seguimiento a la actividad
- Listado general del personal que va a ingresar maestros, oficiales ayudantes
- Dirección del sitio de almacenamiento temporal de materiales los cuales deben tener áreas designadas de acuerdo a los residuos o materiales a manejar, estos deben tener medidas de seguridad industrial como botiquín camilla, señalización y servicios públicos.(ACOPIO)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO

- Certificados de seguridad social de las personas que van a manejar vehiculos para la distribución de materiales en cada MV.
- Documentos del vehiculo donde se realiza la distribución de materiales. SOAT, revisión tecno mecánica, etc. incluido el pase del conductor; de igual manera la documentación de la volqueta con el PIN que tenga asignado por SDA.
- Si se da el caso de manipulación de tejas asbesto cemento por parte del personal contratado y no por empresa externa, estos deben cumplir con las dotaciones especificas, como el uso de trajes de protección desechables, los cuales deben cubrir totalmente la ropa de trabajo del operario, evitando que ésta se contamine. Los trajes desechables de protección deben contar con capucha, ser impermeables a particulas sólidas y estar confeccionados en un material ligero y flexible que impida en lo posible la adherencia de fibras. El diseño de mangas, capuchas y perneras debe permitir el ajuste de guantes, máscaras y botas. No debe llevar bolsillos, y las costuras deben estar selladas por la parte interna. Adicionalmente se sugiere que los trajes sean de material respirable con el fin de reducir la sensación de calor,. Para la selección y ubicación de los elementos de protección personal respiratoria, se debe cumplir los requisitos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia o quien haga sus veces, y/o requisitos de la norma OSHA 29CFR 1910.134, y/o Guías internacionales, se debe utilizar como protección respiratoria la MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE TIPO FFP3 O MASCARILLA CON FILTROS TIPO P3.
- Certificados mineros para materiales pétreos
- Si se va a utilizar madera como lo tienen establecido en los materiales a usar en el plan de calidad deben entregar certificados ambientales de su adquisición
- Licencias ambientales de los sitios donde se realizará la disposición final RCD
- Licencias ambientales de los sitios donde se realizará la disposición final materiales peligrosos RESPEL
- Licencia ambiental del sitio de disposición final de las tejas asbesto cemento.

Todo lo anterior para dar cumplimiento a la legislación vigente sobre los temas SST, Ambiental

Esta interventoria no permitirá la ejecución de las obras sin antes tener la siguiente información.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

C.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
CAMILA CORTÉS BAZA
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
CRA 30 No 25-90

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx

150

INPLAYCO

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 015

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA EXPEDIENTES RENUNCIAS MVBF_1100 Y MVBF_0801

Cordial saludo,

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito entregar 2 expedientes de renuncias radicadas en la secretaria distrital de hábitat.

MVBF_1100 – OLGA LUCIA LOZANO – radicado N.° 1-2022-39168
MVBF_0801 – AMPARO TIQUE ROMERO - radicado N.° 1-2022-38912

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Se anexa 2 expedientes

Carolina Rodriguez P
Recibi 22 de septiembre

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

151

INPLAYCO

electronicos y números de contacto tanto del contratista de obra como el de interventoria y profesionales a cargo. Subrayado fuera de texto

Se les recuerda que debe tener en cuenta que los dias de atención deberán tener por lo menos dos profesionales para la atención de requerimientos PQR e información.

Uniformes y dotación

La firma contratista, deberá contar con uniformes (overoles para el personal de mano de obra y chaquetas para el personal profesional) con el logo de la Empresa y los requeridos por el área de comunicaciones de la SDHT, además deberá contar con todos los elementos de protección personal para el personal idóneo para la prestación del servicio.

Se solicita que el personal del contrato en mención debe tener el uniforme y carnet que los identifiquen como técnicos del contrato

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.162 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 013

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: AVAL DE PROGRAMACION DE OBRA CONTRATO No 994-2022.

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que se aval la programación recibida el 9 de septiembre con los ajustes solicitados respecto al flujo de inversión.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CD. (01)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

153

INPLAYCO S.A.S.

Bogota D. C., septiembre 20 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 012

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DE REFERENCIA N° 2-2022-56495 SUBSANACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA CONTRATO N° 1009-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hace entrega de las subsanaciones de las hojas de vida entregadas por esta Interventoria solicitadas en el oficio de referencia n° 2-2022-56495

A continuación, indico las subsanaciones de cada profesional:

RESIDENTES SOCIALES		
CARGO	**NOMBRE**	**SUBSANACIÓN**
PROFESIONAL SOCIAL 1	JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ	• Se realiza la corrección de la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Con respecto a la terminación del contrato n° 701de 2020 • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 797. • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 928.
PROFESIONAL SOCIAL 2	ANGIE QUINTERO PLATA	• Se envia el certificado de vigencia el cual remplaza la tarjeta profesional (numeral 7) con aprobación desde el 31 de agosto de 2012 con numero de resolución 0321 • se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 797. • Se anexa la certificación emitida por INPLAYCO SAS. Del contrato de mejoramientos con la SDHT. N° 928.
PROFESIONAL CALIDAD SISO		
SISO N° 2	VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ	• Se anexa la resolución de la profesional de con fecha de 29 de julio de 2018 y diploma como profesional en salud ocupacional con fecha de diciembre 9 de 2017; con los anteriores documentos se evidencia que la profesional a la fecha cuenta con (4.5) cuatro puntos cinco años de experiencia profesional cumpliendo con los (2) dos años que solicitan el pliego de condiciones

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

154

INPLAYCO S.A.S

A continuación, indico los remplazos de cada profesional:

- Para el residente social 4 DIANA MARCELA MORA OME este se remplazará por la hoja de vida del Arq. KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO del cual adjunto la documentación correspondiente (6 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosalud1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

155

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 928- 2021,** suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 3 -2021.

FECHA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE MAYO DE 2022
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$6 15.594.670
DEDICACIÓN:	100%

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social, para las obras de mejoramiento de 175 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar - Engativá. Las actividades realizadas fueron, actas de vecindad, socialización del proyecto, seguimiento en temas relacionados a Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR), actas de verificación en viviendas, seguimiento de metodología historias de vida beneficiarios, atención a la comunidad en punto de atención al ciudadano, acompañamiento en componente técnico en visitas de obra, entre otros.

Expedida en Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2022, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.

156

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 797- 2021**, suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021"
FECHA DE INICIO:	18 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2022
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$6 15.594.670
DEDICACIÓN:	100%

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social, para las obras de mejoramiento de 322 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar - Engativá. Las actividades realizadas fueron, actas de vecindad, socialización del proyecto, seguimiento en temas relacionados a Preguntas, Quejas y Reclamos (PQR), actas de verificación en viviendas, seguimiento de metodología historias de vida beneficiarios, atención a la comunidad en punto de atención al ciudadano, acompañamiento en componente técnico en visitas de obra, entre otros.

Expedida en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2022, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES
NIT No. 860.524.164-4

157

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de **INPLAYCO SAS** se permite certificar que la **Trabajadora Social JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.233.784, quien laboró para nuestra firma como **TRABAJADOR SOCIAL DE INTERVENTORIA** con Registro profesional No. 320962674-1 en desarrollo del **Contrato No. 701- 2020,** suscrito con la **SECRETARÍA DE HÁBITAT DE BOGOTÁ**, de acuerdo a las siguientes condiciones:

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (GRUPO 1)
FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DE 2021
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$ 894.285.952,00
DEDICACIÓN:	100%
CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN

Principales actividades ejecutadas:

Realizar seguimiento social del grupo 1 contrato 694 para las obras de mejoramiento de 249 viviendas, ubicado en las localidades de Ciudad Bolivar, Bosa, San Cristóbal, Usme y Suba. Las actividades ejecutadas desde el componente social fueron Acompañar, inspeccionar y aprobar las siguientes actividades:

Validaciones, Caracterizaciones sociales, Socialización de presupuesto, Apertura de obra, Seguimientos a la ejecución, Finalización de obra-entrega del mejoramiento de vivienda, Atención a PQRS, Atención en PAC, Entrega de informes semanales a la coordinación social

Expedida en Bogotá D.C., a los cinco (20) dias del mes de a de 2021, a solicitud de la interesada.

ING. GONZALO LEVANO HOYOS
Representante Legal

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

Angie Quintero

158

Consejo Nacional de Trabajo Social

Ley 53 de 1977 Decreto No. 2833 de 1981

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
HACE CONSTAR QUE:

1. **ANGIE JACQUELINE QUINTERO PLATA**, con cédula No. 1018438195 de Bogotá, D.C. (Bogotá, D.C.), el 22 de Agosto de 2012 solicitó su inscripción ante este Consejo.

2. Después de verificar la documentación recibida, se constató que cursó la carrera de Trabajo Social en la **FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE**, la cual le otorgó el título correspondiente.

3. Al cumplir con lo ordenado por el artículo 4 del Decreto 2833 de 1981, con respecto a la documentación presentada, fue aprobada la inscripción por medio de la Resolución 0321 del 31 de Agosto de 2012, en la que también se incluyeron otros trabajadores sociales.

4. Cumpliendo con el mandato del artículo 22 de la Ley 962 de 2005 (julio 8), acerca del *Número Único de Identificación Personal* (NUIP), el número de la inscripción es el mismo de la cédula de ciudadanía: 1018438195.

5. Para verificación y control se le asignó un código interno: 205381013-I, utilizado exclusivamente para uso del Consejo.

6. Por tanto, ya inscrita ante el Consejo, esta persona podrá ejercer legalmente la profesión de Trabajo Social en Colombia, según lo estipulado en el artículo sexto de la Ley 53 de 1977.

7. Como los artículos 18 y 19 del decreto 2106 (22 de noviembre de 2019) suprimen tarjetas, matrículas y registros profesionales, esta certificación reemplaza el *registro profesional* que se venía utilizando en Trabajo Social.

8. De acuerdo con la Resolución 0014 (abril 24 de 1991) que autoriza a la presidencia del Consejo la aprobación de la inscripción, se expidió este documento, en Bogotá, D.C., el 22 de Agosto de 2012.

9. Que este certificado tiene vigencia por seis (6) meses a partir del 19 de Julio de 2022, dado en Bogotá D.C.

Elaborado por EjerzoLegalmente
Valide éste documento ingresando el código 165dK1hzLP en el siguiente enlace.
https://ejerzo.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/public/documentmanagement/validate

Dirección Ejecutiva: Calle 26 # 13A 15 Barrio: Esparticlal Localidad de Chapinero Bogotá D.C. Colombia
Correo: correogeneral@consejonacionaldetrabajosocial.org.co
Whatsapp: 320 301 89 31 - 320 304 80 20 - 317 264 76 81

159

República de Colombia
ADMINISTRACION TEMPORAL SECTOR SALUD
Departamento de La Guajira

16

RESOLUCION No.

POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" A PERSONA NATURAL

LA ADMINISTRADORA TEMPORAL SECTOR SALUD DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CONSIDERANDO

VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.121.328.200 Expedida en Villanueva ha solicitado licencia para la prestacion de servicios de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a su nivel y titulo de formacion como Nivel Profesional grado 8 y Registro No C84314

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder la Licencia para la prestacion de servicios en seguridad y salud en el trabajo de conformidad a VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.121.328.200 Expedida en Villanueva

ARTICULO SEGUNDO:

ARTICULO TERCERO:

ARTICULO CUARTO:

ARTICULO QUINTO: Toda solicitud sobre la Prestacion de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo que el titular de esta Licencia presente a instituciones y empresas, deberá estar acompañada de copia de la presente resolución.

ARTICULO SEXTO:

ARTICULO SEPTIMO:

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LUZ MARIA DE LOS ANGELES CASTAÑEDA ACOSTA

EDIFICIO GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Universidad del Tolima

OTORGA EL TITULO DE

Profesional en Salud Ocupacional

UNIVERSIDAD DE LA CAVIDA

A

Valeria Hilàreà Orcasita Gonzàlez

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
En testimonio de ello se expide el presente

DIPLOMA

Diciembre 8 de 2017

160

161

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57297562

BRITO BOLAÑO

APELLIDOS

KARELLYS TATIANA

NOMBRES

Karellys Brito B.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1983

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-ENE-2002 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

162

GOBERNACION DEL MAGDALENA
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD
DESARROLLO DE SERVICIOS

RESOLUCIÓN No. 47 6293

"Por la cual se registra un título"

EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En cumplimiento del Decreto 1875 de Agosto 3 de 1994, según facultad otorgado por el Decreto 3134 de 1968 y

CONSIDERANDO:

Que el (la) Señor (a) **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO**, identificado (a) con CC N° 57.297.562 Expedida en Santa Marta - Magdalena solicito ante esta Secretaria a **AUTORIZACIÓN** del ejercicio de su profesión según título de profesional en **PSICOLOGIA** otorgado por **LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA**, de Santa Marta según Acta de Grado N° 0004 de día 28 de Abril del 2007 y Registrado en el Libro 20, Folio 46 del año 2007.

Que estudiada la Documentación presentada por el (la) solicitante esta cumple con los Requisitos establecidos en las Normas Legales vigentes.

Que en virtud de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO** identificado (a) con CC N° 57.297.562 Expedida en Santa Marta - Magdalena para ejercer la profesión de **PSICOLOGA** en el Territorio Nacional e Inscribirlo para laborar en el Departamento.

ARTICULO SEGUNDO: para poder ejercer la profesión en Zona Geográfica inherente a donde se Autoriza el Título o Certificado la persona deberá inscribir su nombre en la Secretaria de Salud del Departamento donde va a laborar con el fin de ejercer el control y vigilancia que corresponde.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H. en fecha 12 MAR 2008

CARLOS RETAMOSO INSIGNARES
Secretario de Salud Del Magdalena

JUAN SIERRA AVENDAÑO
Coordinador Area Desarrollo de Servicio

Proyectado por: Angélica Restrepo Garceranth.



164

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Magdalena

Confiere el título de

Psicóloga

A

Karellys Taliana Brito Bolaño

C.C. N° 57.297.352 de Santa Marta

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello otorga el presente

D I P L O M A

Dado en Santa Marta, a los 28 días del mes de Abril de 2007

Rector de la Universidad

Secretario General

Registrado en el folio [illegible] del libro de Diplomas de la Universidad del Magdalena

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ACTA DE GRADO N° 0004

En Santa Marta D.T.C.H., siendo las 10:00 AM del dia 28 del mes de Abril de 2007, se realizó la graduacion colectiva en ceremonia privada, presidida por el **CONSEJO ACADEMICO** de la Universidad del Magdalena, otorgando al estudiante:

KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO
C.C. N° 57.297.562 de Santa Marta

El titulo Profesional como **PSICOLOGA**, por haber cumplido todos los requisitos exigidos por la **UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA** para tal efecto.

Se tomó juramento de rigor a **KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO**, y se hizo entrega de diploma que lo acredita como **PSICOLOGA**.

ALVARO ESPELETA MAYA
Rector

WILLIAM RENAN RODRIGUEZ
Secretario General

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO MASTER-HM
NIT 901029642-3

CERTIFICA

Que KARELLYS TATIANA BRITO BOLAÑO identificada con cedula de ciudadania 57297562, laboró en esta empresa desde el 20 de abril de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, desempeñándose en el cargo de RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA con contrato individual de trabajo por duración de la obra o labor contratada, en el siguiente proyecto:

> Contrato No. 1007-2015 suscrito con FONDECUN: cuyo objeto consistió en realizar la **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL A MEJORAMIENTO DE CONDICIONMES DE HABITABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS, MUNIICPIO DE ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**. Valor $514.203.661

La presente se expide a solicitud de la interesada, en la ciudad de Barranquilla, a los treinta (30) dias del mes de marzo de 2016.

Atentamente,

JAIME LUIS AMIN MARTELO
Representante Legal

Carrera 57 # 99 A – 65 Ofc 110
Edif. Torres del Atlántico
Barranquilla Colombia

Tel: (5) 4212588
Cel: 3146759718
Correo: talento.humano@master.net.co

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORIA

VERSION

BOGOTÁ

SEMANA No: 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd/mm/aa) AL 16/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 084 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1085 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022 "

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT: 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS — NIT: 900.524.190-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.900.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 3.900.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Prórroga 2	N.A
Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Inversión	7/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	7/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A
Fecha de Terminación Actual	7/01/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Prórroga 2	N.A
Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Inversión	7/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	7/01/2023
Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación Actual	7/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: DANILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FISICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Avance acumulado (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	30	0%	0	0%	0%	0%	30	0	0	0%	1	0	0	2	30	0	3			4	0	0

OBSERVACIONES: Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta atraso conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.


2. Según la programación presentada por el Contratista de Obra el día 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debía iniciar el día 8 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado.

3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado:

MVSF_022, MVSF_031, MVSV_048, MVSF_047, MVSF_064, MVSF_068, MVSF_069, MVSF_071, MVSF_080, MVSF_087, MVSF_089, MVSF_094, MVSF_095, MVSF_1001, MVSF_1015, MVSF_1042, MVSF_1062, MVSF_1066, MVSF_1069, MVSF_101, MVSF_1073, MVSF_1075, MVSF_1080, MVSF_1082, MVSF_1084, MVSF_1144, MVSF_1158, MVSF_1177, MVSF_119

2.2 AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



Avance acumulado (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0

OBSERVACIONES: Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta atraso conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la semana actual el Contratista de Obra no refleja en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciara a partir del día 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no reporta ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

168

Building ENPLANTU

PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO CON VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO INTEGRAL EN EL(LOS) BARRIO(S) CIUDAD BOLÍVAR, LOCALIDAD 19 DE CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTÁ

SEMANA No: 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd/mm/aa) AL 16/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 064 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1009 de 2022

1.) AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Presentar gráfica acumulada y semanal (utilizando máximo de las últimas cuatro (4) semanas))

VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: Teniendo presente y contemplando dentro el estado y avance de las actividades relevantes, indicar si es necesario plantear medidas correctivas a la programación y/o a la ejecución misma, en el presente ítem indicar las medidas y las acciones tomadas con el responsable de cada una.

Durante la semana el Flujo de Caja no refleja en la programación inicio de validaciones ni de ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_VIV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	RECOMENDACIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA (Anexar evidencias)	FECHA DE CIERRE
INFORME SEMANA ANTERIOR (No. 1)	n/a	n/a	n/a	n/a
SEMANA 2				
SEMANA 3				

3. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativo)

	ID_VIV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVM_ 001	BENEFICIERIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-36108
	MVM_ 1170	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 39473691, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-39812
SEMANA 3			
SEMANA 4			

4. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativo)

	ID_VIV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
INFORME SEMANA ANTERIOR (No. 1)				
SEMANA 2				
SEMANA 3				

Building SAS | INPLAYCO

PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORIA

PREDIOS

CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
SUBDIRECCION DE BARRIOS

BOGOTÁ

SEMANA No: 2 (Consecutivo) DEL 10/09/2022 (dd/mm/aa) AL 16/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

Se realizo la inspección ocular para verificar el inicio de obra en el predio ubicado en la dirección CARRERA 3 ESTE # 1 - 56 SUR, en la cual se evidencia que según la programación presentada por el contratista Building SAS nada presenta atraso ya que a la fecha no se ha dado inicio a las labores contempladas, por tal motivo se realizo la solicitud de arranque de obra y observaciones de posibles incumplimientos mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-006.

2. Pasados 15 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación debía iniciar el día 8 de Septiembre de 2022 se debía iniciar con 30 viviendas y a la fecha no ha iniciado.

3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-008 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta Interventoria.

4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, el mismo tambien se radicaron mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-007, PGS Building sas, radicado 1-2022-39024 y No. INP-SDHT-1009-2022-009 plan de acompañamiento de gestion social Inplayco sas radicado 1-2022-39023.

5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoria, en donde se realizo a presentación de los profesionales por parte de los contratistas Building SAS e Inplayco SAS, con respecto al balance de faltas la Interventoria informa que se recibieron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el cubarce de viviendas y ejecución de obras la Interventoria manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

2. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
Semana 2	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N A
MES	Septiembre		
SECTOR	SF		
CANTIDAD EN M3 ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN M3 ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS RP		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA	
Semana 2	0 M3		
MES	Septiembre		
SECTOR	SF		
CANTIDAD EN M3 ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN M3 ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

Contratista Building entrega PMA el día viernes 9 de septiembre , se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no tienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de PDS, licencias para desposición final, no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continuan la tolerancia en la entrega de formatos y soportes adicionales.
Participación en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones o planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se aclara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por este motivo aun no aparecen activos, esto se dejan 3 soportes que tienen documentos completos para este semana.
Se realiza charla de inducción al personal de interventoria, se tratan diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato.
Se incluye solo 3 personas del contratista por ser las que están aprobadas y afiliaciones debidamente presentadas.

3. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBRERO)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

4. ANEXOS

Nota: 5 en soportes

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria, de conformidad con las obligaciones establecidas anteriormente en Bogotá D.C., a los DIECINUEVE (Día en letras) 19 (Día en numerales) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Nombre/Nombres: Ing. CESAR A FUENMAYOR
Cargo: Director de Interventoria

INPLAYCO SAS 170

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 010

COPIA

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA 1** DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL12 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito hacer entrega del informe semanal número 1 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Building / SPLATEO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 956 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022"

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: SPLATEO SAS — NIT 860.524.166-6

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.600.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	N.A.	Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prorroga 2	N.A.	Plazo Prorroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Inicio	1/09/2022	Fecha de Inicio	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prorroga 1	N.A.	Fecha de Terminación según Prorroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prorroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prorroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional incluir de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACIÓN ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

AVANCE SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)														
Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	-	0	0	0	-	1	0	0	2			3			4		

OBSERVACIONES

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciara a partir del dia 5 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio.

2.2 AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance acumulado y semanal (adicional incluir de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE APERTURAS ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)														
Cantidad de Aperturas	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
	0	0%	0	0%	0	-	0	0	0	-	1	0	0	2			3			4		

OBSERVACIONES

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022.

122

Building ENPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 8/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1069 de 2022

1. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Describir avance actuado y semanal (adicional incluir de las últimas cuatro (4) semanas))

SEMANA $ VALOR PROGRAMADO $ VALOR EJECUTADO

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN SEMANAL

PROGRAMADO	VS	EJECUTADO
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSIÓN ACUMULADA

PROGRAMADO	VS	EJECUTADO
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($) $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%) 0%

OBSERVACIONES: (Realice análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar las razones y las acciones tomadas por la

Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de actividades, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANAS REPORTADAS (no 1)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA 2				
SEMANA 3				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativa)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANAS REPORTADAS (no 1)	N/A	N/A	N/A
SEMANA 2			
SEMANA 3			

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativa)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE Obra E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANAS REPORTADAS (no 1)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA 2				
SEMANA 3				

173

	FORMATO	
Building Implanted	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA	BOGOTÁ
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 894 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden el componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-002 y INP-SDHT-1009-2022-004. Se realizo la revision de las hojas de vida de la interventora a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-001.
2. Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciara a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio en archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.
3. Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. A8000035. Factura A8000282 y de CUMPLIMIENTO con No. A8000033. Factura A8000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 894 - 2022.
4. El 3 de septiembre de 2022 se realizo la reunion de inicio en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 200 beneficiarios, a los cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se enviaron comunicacion por via telefonica, asistieron en total 173 beneficiarios o familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los mejoramientos de vivienda a ellos adjudicados.
5. Se realizo reunion en las instalaciones de la SDH en compañia del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a aspectos tecnicos, sociales y SST. Adicional se recibieron los 200 expedientes correspondientes al grupo 2.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL - DISPOSICION DE ESCOMBROS

DISPOSICION RCD M3		ESCOMBRERA (Nombre y No. Autorizacion)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	SF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA	
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	
MES	septiembre		
SECTOR	SF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

Participacion en actividades y/o capacitaciones ambientales:

Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo minimo requerido para el contrato.
Contratista Building entrega PMA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revision junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos especificos para las actividades a realizar, no hay soportes de FDS, licencias para disposicion final, no se cuenta con fichas tecnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar por la disposicion de residuos peligrosos y de otra indole, asi como los certificados mineros y licencias de la cantera.
Personal del contratista esta en cero (00), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.
Se hace reunion a interventoria informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se cuenta con la participacion de director quien informa los aspectos tecnicos y Social quien hace divulgacion de su area especifica.
Participacion en SDHT de reunion con el personal SST y ambiental.
Durante no se han allegado durante cuenta cada los dias cuenta otros, diligenciando diario en diarios cuentas inspeccion y entregados en todos los dias, cuenta diarios, SST, MA y publico.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBRERO)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					10
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO (EXCEL)

Nota: 2 si requiere

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente en Bogota D.C., a los DOCE (Dia en letras) 12 (Dia en numeros) dias del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre): Arq. CESAR A. FUENMAYOR

Cargo: Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNION DE INICIO









Se anexa para folio 175

INPLAYCO...

Bogotá D.C., septiembre 16 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 009

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que a la fecha no se ha enviado las correcciones solicitadas referentes a las obligaciones del contrato de obra y compromisos adquiridos por el comité de seguimiento realizado el dia 15 de septiembre los cuales mencionamos a continuación:

- Se solicita indicar la localización de la bodega indicar si se encuentre el material suficiente al momento de iniciar las obras.
- Certificados de Calidad de materiales.
- Todo el personal deberá estar afiliado tanto en seguridad social y ARL.
- El personal técnico social y operativo deberá contar con las chaquetas y uniformes autorizados, para comenzar obras.

La interventoria recibió la programación de obra., obligación descrita en el anexo técnico la cual debe realizar los ajustes referentes al flujo de inversión de las actividades de las viviendas ya que el archivo recibido presenta error a ejecutar.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

INPLAYCO S.A.S.

176

Bogotá 19 de Septiembre de 2022

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
Subsecretario de Coordinación Operativa
ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN
Supervisión
CLL 52 No.13-64, PISO 12
Bogotá D. C.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022".

ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Respetado señor,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoría, me permito solicitar amablemente dar trámite a la cuenta de anticipo, avalada por nosotros mediante correo electrónico el pasado viernes 16 de septiembre de 2022.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
Representante Legal
INPLAYCO SAS
Interventor

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO SAS

177

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las subsanaciones de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra BUILDING SAS. Se solicita la subsanación del personal que a la fecha presenta observaciones para la total aprobación por parte de esta Interventoria del personal indicado en el contrato que usted representa.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdht1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

178

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Cordial saludo,

Reciba de mis manos un cordial saludo. En calidad de interventor INPLAYCO S.A.S, y realizando las funciones de revisión y/o, verificación y/o validación en el control a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 994 2022, se adjunta el PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (10)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

179

INPLAYCO...

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 2022

Cordial saludo,

Adjunto se envia PLAN DE GESTION SOCIAL del contratista BUILDING SAS, dentro del contrato 994 de 2022, al cual se le realizará acompañamiento para su implementación, a través del PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL de la interventoria.

GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (40)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

180

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

COPIA

181

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELAEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que pasados 12 días de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra el contratista de obra BUILDING SAS no ha iniciado labores en terreno situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de septiembre se debió iniciar con 30 de las validaciones y que hasta el momento **NO** ha iniciado.

A continuación, indico los MV que debieron haber iniciado de acuerdo a la programación presentada

▪ VALIDACIÓN	63 días	vie 9/09/22	lun 21/11/22
▪ BELLA FLOR	63 días	vie 9/09/22	lun 21/11/22
MVBF_022	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_027	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_046	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_047	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_054	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_058	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_066	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_071	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_087	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_089	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_094	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdht1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

MVBF_1001	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1015	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1045	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1053	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_106	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1068	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_107	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1072	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1078	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1080	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1083	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1096	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1100	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1108	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1117	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_115	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Por lo anterior se solicita al contratista de obra BUILDING SAS iniciar de manera inmediata las labores contempladas ya que a la fecha se presenta atrasos con respecto a la programación presentada. (Se solicita anexo a la programación el flujo de caja impreso y firmado para la legalización del mismo)

Por otro lado, desde el día 06 de septiembre se enviaron las observaciones para la subsanación de las hojas de vida del contratista de obra BUILDING SAS en oficio de referencia **INP- SDHT-1009-2022- 004** y hasta el momento no se ha podido realizar la legalización de los profesionales incumpliendo con la CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

3. Presentar al interventor del contrato o la Entidad segun aplique dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la suscripción del contrato las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato

Uno de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en las reuniones efectuadas era la entrega del oficio donde se indicará la persona quien realizaría la gerencia del proyecto con la aprobación del representante legal y hasta el momento no se ha realizado la entrega del oficio.

Se recuerda al contratista que el no cumplimiento de las obligaciones del contrato que usted representa conlleva a presuntos incumplimientos y por tanto se solicita subsanar lo anteriormente indicado.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdht1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO S.A.S.

184

Bogotá D.C., septiembre 12 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 005
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoria al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales se solicita de caràcter urgente hacer la entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, toda vez que ya se firmaron los documentos de inicio y se tienen programadas actividades para ejecutar dentro proyecto.

Por otro lado es necesario complementar los documentos entregados el día viernes 09 de septiembre de 2022 via mail , e incluir entre otros la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de identificación de peligros y determinación de controles IPERC, la matriz de EPP, plan de calidad cumpliendo con la ISO 9001:2015 incluyendo las fichas técnicas y de calidad de los productos que van a ser utilizados en los mejoramientos, recordando que estos deben ser actualizados y veraces; procedimiento instalación de cubiertas aplicable, plan de emergencias y MEDEVAC, PMA ajustado al proceso de mejoramiento de vivienda, Manejo de sustancias químicas, reglamento de higiene y SI, etc, los cuales fueron debidamente socializados en la reunión de inicio del personal SST realizada en la SDHT y están descritos en la documentación recibida por parte de la entidad y la descrita en los pliegos y otros documentos contractuales. Los documentos enviados son devueltos con observaciones dentro del cuerpo de cada procedimiento, se recuerda nuevamente que deben ser ajustados al proyecto.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
Anexo 4 archivos digitales

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

INPLAYCO S.A.S

185

Bogota D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 011

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA 2** DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL19 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito hacer entrega del informe semanal número 2 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Building / BPLAYCO	PROYECTO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT MODALIDAD: TERRITORIOS	BOGOTÁ

SEMANA No: 2 DEL 12/09/2022 AL 18/09/2022

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 094 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1509 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: BPLAYCO SAS NIT 900.324.199-9

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 2.500.000.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A	Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 2.500.000.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A	Plazo Prórroga 1	N.A
Plazo Prórroga 2	N.A	Plazo Prórroga 2	N.A
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Iniciación	13/07/2022	Fecha de Iniciación	13/07/2022
Fecha de Terminación Inicial	11/11/2022	Fecha de Terminación Inicial	17/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A	Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación según Prórroga	N.A	Fecha de Terminación según	N.A
Fecha de Terminación Actual	11/11/2022	Fecha de Terminación Actual	17/12/2022

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES GAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FISICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO):

(Plasmar avance acumulado y semanal (utilizando máximo las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACIÓN ACUMULATIVO
Programado vs. Ejecutado



VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado vs. Ejecutado



COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado



Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	38	9%	3	8%	8%	-	38	3	8	-	1	0	0	2	38	0	3			3		

OBSERVACIONES: Plasmar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta atraso conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta alerta indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarla.

1. Durante la semana actual el Contratista presenta atraso frente al inicio de las validaciones ya que a la fecha no se han iniciado actividades en territorio, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

2. Según la programación presentada por el Contratista de Obra el día 7 de septiembre de 2022, la cual indicaba que la etapa de validaciones debía iniciar el día 8 de septiembre de 2022, no cual no se cumplió y a la fecha presenta atraso frente a lo programado.


3. A la fecha el Contratista Building SAS según la programación presentada debió haber iniciado con las validaciones de los siguientes MV, los cuales a la fecha no han iniciado:


MVSF_1122, MVSF_1127, MVSV_2445, MVSF_2447, MVSF_2454, MVSF_2455, MVSF_2468, MVSF_2471, MVSF_2480, MVSF_2487, MVSF_2505, MVSF_2504, MVSF_2506, MVSF_1601, MVSF_1615, MVSF_1644, MVSF_1662, MVSF_1664, MVSF_1666, MVSF_1667, MVSF_1673, MVSF_1675, MVSV_1686, MVSF_1688, MVSF_1696, MVSF_1700, MVSF_1708, MVSF_1727, MVSF_1731

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO):

(Plasmar avance acumulado y semanal (utilizando máximo las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	1	0%	0	0%	0	-	0	0	0	-	1	0	0	2	0	0	3			0		

OBSERVACIONES: Plasmar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta atraso conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta alerta indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarla.

1. Durante semana actual el Contratista de Obra no refleja en la programación inicio de aperturas ni ejecución de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

2. Según la programación de obra presentada por el Contratista Building SAS el día 7 de septiembre de 2022, indica que la etapa de ejecución de las obras se iniciaría a partir del día 23 de septiembre de 2022, por tal motivo a la fecha no refleja ningún porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.

Building ... APLATCO ...

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

BOGOTÁ

SEMANA No. 2 (Consecutivo) DEL 19/09/2022 (dd-mm-aa) AL 18/09/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1309 de 2022

1. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance ejecutado y ejecutar (ejecutar) trabajar de las últimas cuatro (4) semanas.)

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSIÓN ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES: Relacionar y comentar sobre el estado y avance de las actividades ejecutadas durante la semana de acuerdo con la programación y el inicio de obra, si se presenta algún retraso indicar las razones (Las acciones tomadas en el transcurso de la semana)

Durante la semana el Contratista de Obra no reflejo en la programación inicio de actividades ni de ejecución de obras, por lo mismo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecución del Contrato

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_INV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA Anexar evidencias)	FECHA DE CIERRE
SEMANA DE REPORTADA EN EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA -1				
SEMANA -2				

3. RELACION DE REMANENTES Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativo)

	ID_INV	MOTIVO DE LA REMANENTE Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA UEHT Y FECHA
SEMANA -2	id_inv_001	BENEFICIERIA AMPARO TOLLE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C 52152295, SE RECIBE INFORMACION DE REMANENTE REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-19148
	id_inv_1105	BENEFICIERIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 28473901, SE RECIBE INFORMACION DE REMANENTE REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT	1-2022-19812
SEMANA -1			
SEMANA -0			

4. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativo)

	ID_INV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (Anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA Anexar evidencias)	FECHA DE CIERRE
SEMANA DE REPORTADA EN EL PRESENTE INFORME				
SEMANA -1				
SEMANA -2				

188

Building	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO DE VIVIENDA (DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD) SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN	BOGOTÁ

SEMANA No: 2 (Consecutivo) DEL 15/09/2022 (dd/mm/aa) AL 16/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1009 de 2022

1. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES
[illegible] SAS esta presenta atraso ya que a la fecha no se ha dado inicio a las labores contempladas por tal motivo se realizo la solicitud de arranque de obra y observaciones de posibles incumplimientos mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-006
2. Pasados 16 días de la suscripción del acta de inicio del Contrato de Obra, el Contratista Building SAS no ha iniciado labores en terreno, situación preocupante ya que de acuerdo a su programación debía el día 6 de Septiembre de 2022 se debió iniciar con 30 viviendas y a la fecha no ha iniciado.
3. Luego de las revisión de las hojas de vida presentadas por el Contratista Building SAS, se solicita mediante oficio No. INP-SDHT-1009-2022-006 la subsanación del personal que a la fecha aun presenta observaciones, esto con el fin de realizar la aprobación total del personal por parte de esta interventoria.
4. Durante la semana se realizo revisión y aprobación de PLAN DE GESTION SOCIAL de Building sas, al mismo tiempo se radicaron mediante oficios No. No. INP-SDHT-1009-2022-007, PGS Building sas radicado 1-2022-39024 y No. INP- SDHT-1009-2022-008 plan de acompañamiento de gestión social inicativo sas radicado 1-2022-39023
5. Se realizo comité de seguimiento presencial el día 14 de septiembre de 2022, contamos con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat, Contratista de obra e Interventoria, en donde se realizo la presentación de los entregables por parte de los contratistas Building SAS e Inplayce SAS, con respecto al balance de fallas la interventoria informa que se recibieron y se aprobaron los documentos, adicionalmente sobre el balance de viviendas a ejecutar, la interventoria manifiesta que el Contratista a la fecha no ha iniciado.

2. COMPONENTE AMBIENTAL – SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD: SI/NO		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VIAJE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 2	X SI	No se han iniciado actividades constructivas	n.a
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN MES ACUMULADO DURANTE EL MES	X M3	CANTIDAD EN MES ACUMULADO DURANTE EL PROYECTO	X M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS: SI/NO		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 2	X M3	
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN MES ACUMULADO DURANTE EL MES	X M3	CANTIDAD EN MES ACUMULADO DURANTE EL PROYECTO X M3

Contratista Building entrego PMA el día viernes 9 de septiembre, se realiza la revisión junto a los otros documentos, se aclara que no vienen procedimientos específicos para las actividades a realizar, no hay soportes de PDS (opcional para disposición final), no se cuenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. Se devolvieron los documentos con observaciones y solicitudes de ajustes y se reciben nuevamente en otras de la tarde del día viernes 16, continuan la falencia en la entrega de formatos y soportes adicionales.
Participación en Comité y reunión con personal SST del contratista. Se recibe seguridad social y afiliaciones y planillas del personal aprobado, se encuentran inconsistencias que son reportadas al contratista para subsanación, se aclara que el personal tiene fechas de afiliaciones ARL desde el 14 de Septiembre, por este motivo aun no aparecen activos, solo se dejan 3 asianes que tienen documentos completos para esta semana.
Se realiza charla de inducción al personal de interventoria, se tratan diferentes temas SST y ambiental para aplicación en el contrato.
Se incluye solo 3 personas del contratista por ser las que estan aprobadas y afiliaciones debidamente presentadas.

3. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA EJECUTOR				PERSONAL ADMINISTRATIVO	3						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					11
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

4. ANEXOS

Nota: [illegible]

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoria, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente en Anexo [illegible] y [illegible]

DIECINUEVE (Día en palabras) 19 (Día en numerales) de mes de SEPTIEMBRE (Mes en palabras) de 2022 (Año en letras o numerales)

Nombre/Nombres: Arq. CESAR A FUENMAYOR
Cargo: Director de interventoria

INPLAYCO S.A.S.

189

Bogotá D.C., septiembre 19 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 010

COPIA

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: INFORME **SEMANA** 1 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL12 DE SEPTIEMBRE

Estimados señores reciban un cordial saludo.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito hacer entrega del informe semanal número 1 del contrato descrito en la referencia.

Contenido:
Informe Técnico
Informe Social
Informe SST

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Building SAS / INPLAYCO SAS	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCION DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aaaa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aaaa)

CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO No. 994 de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS — NIT 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS — NIT 900.124.188-9

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.660.936.000	Valor Inicial	$ 432.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A.
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 3.660.936.000	Valor Actualizado	$ 432.000.000
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.	Plazo Prórroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	4 Meses	Plazo Actualizado	5 Meses
Fecha de Inicio	1/09/2022	Fecha de Inicio	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/12/2022	Fecha de Terminación Actual	31/01/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1 AVANCES DE EJECUCION VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Relacionar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE VALIDACIÓN ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

AVANCE SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

VALIDACIÓN PROGRAMADO — VALIDACIÓN REALIZADA

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	0	0%	0	0%	0	-	0	0	0	-	1	0	0	0			2			3			0	0

OBSERVACIONES: Realice análisis y comentarios sobre el avance y ejecución de las actividades relacionadas, indicar si se presenta atrasos o adelantos con la programación y el motivo del mismo, si se presenta alguna novedad indicar las medidas y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciara a partir del dia 9 de septiembre de 2022, la cual no se cumplio.

2.2 AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Relacionar avance acutado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

AVANCE APERTURAS ACUMULATIVO
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

VALIDACIONES SEMANA REPORTADA
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

COMPORTAMIENTO ULTIMAS 4 SEMANAS
Programado Vs. Ejecutado

APERTURAS PROGRAMADAS — APERTURAS REALIZADAS — CIERRES GENERALES

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)													
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.	Semana	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	0	0%	0	0%	0	-	0	0	0	-	1	0	0	0			2			3			0	0

OBSERVACIONES: Realice análisis y comentarios sobre el avance y ejecución de las actividades relacionadas, indicar si se presenta atrasos o adelantos con la programación y el motivo del mismo, si se presenta alguna novedad indicar las medidas y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Durante la primera semana el Contratista de Obra no reflejo en la programacion inicio de ejecucion de obras, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un porcentaje de avance ni programado ni ejecutado.
2. Adicionalmente se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de ejecucion de las obras se iniciara a partir del dia 23 de septiembre de 2022.

Building / INPLAYCO	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROCESO EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd/mm/aa) AL 9/09/2022 (dd/mm/aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1006 de 2022

2.1 AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Presentar gráfico acotado y semanal (adicional mostrar de las últimas cuatro (4) semanas))

(Gráfico: $ VALOR PROGRAMADO; $ VALOR EJECUTADO)

VALOR INVERSION SEGUN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 0		$ 0
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
0%		0%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): $ 0

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): 0%

OBSERVACIONES (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas. Indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por el

Durante la primera semana el Contratista de Obra no refleja en la programacion inicio de validaciones, por tal motivo para esta semana no se cuenta con un flujo de caja en la ejecucion del Contrato

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	El_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA (No. E)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA -1				
SEMANA -2				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativa)

	El_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA EINT Y FECHA
SEMANA REPORTADA (No. E)	N/A	N/A	N/A
SEMANA -1			
SEMANA -2			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativa)

	El_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (Anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA (No. E)	N/A	N/A	N/A	N/A
SEMANA -1				
SEMANA -2				

172

Building	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTEVENTORIA PROCESO EJECUCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCION DE BARRIOS	BOGOTÁ

SEMANA No. 1 (Consecutivo) DEL 1/09/2022 (dd-mm-aa) AL 9/09/2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No: 994 de 2022 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. Durante la presente semana por parte de esta Interventoria se realizaron actividades que comprenden el componente administrativo, el cual consta de la revision de hojas de vida de los profesionales del Contratista de Obra Building SAS las cuales fueron devueltas con observaciones mediante los oficios con numeros de radicado INP-SDHT-1009-2022-002 y INP-SDHT-1009-2022-004. Se realizo la revision de las hojas de vida de la Interventoria a la SDH mediante radicado No. INP-SDHT-1009-001
2. Se realizo la revision de la programacion de obra entregada por el Contratista el dia 7 de septiembre de 2022, la cual indica que la etapa de validaciones se iniciaria a partir del dia 9 de septiembre de 2022, lo cual no se cumplio al archivo de flujo de caja presenta error el cual se solicito corregirlo.
3. Se realizo la respectiva revision y aprobacion de las polizas RCE con No. A80000035, Factura A80000282 y de CUMPLIMIENTO con No. A80000033, Factura A80000282, las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el Contrato de Obra No. 994 - 2022
4. El 5 de septiembre de 2022 se realizo la reunion de inicio en las instalaciones de la alcaldia local de Ciudad Bolivar, fueron convocados los 200 beneficiarios, a los cuales a 12 se les envio citacion por correo certificado y los 188 restantes se enviaron comunicacion por via telefonica, asistieron en total 175 beneficiarios o familiares autorizados, quienes estuvieron atentos a recibir la informacion de los requerimientos de vivienda e ofrta adjudicados
5. Se realizo reunion en las instalaciones de la SDH en compañia del Contratista de Obra y la Interventoria, en la cual se dio alcance a aspectos tecnicos, sociales y SST. Adicional se incluyeron los 200 expedientes correspondientes al grupo 2

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL - DISPOSICION DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (Indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VIAJE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas	N/A
MES	Septiembre		
SECTOR	BF		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	0 M3

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE REMOCION PELIGROSOS GENERACION DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 1	0 M3	No se han iniciado actividades constructivas
MES	septiembre	
SECTOR	BF	
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	0 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO 0 M3

Solicitud al contratista referente a las afiliaciones al SGSS del personal administrativo mínimo requerido para el contrato.
Contratista Building entrega PGA el dia viernes 9 de septiembre, se encuentra en revision junto a los otros documentos, se aclara que no tienen procedimientos especificos para las actividades a realizar, no hay soportes de PGS, licencias para disposición final, no se suenta con fichas técnicas de materiales ni certificados de calidad. En dialogo con SST de obra se informa que debe allegar las licencias de las empresas que va a contratar par a disposicion de residuos peligrosos y de otro indole, asi como los certificados mineros y licencias de la cantera.
Personal del contratista esta en cero (0), debido a que no se han presentado documentos de afiliaciones y se ha realizado requerimiento para subsanar hojas de vida.
Se haya reunion e interventoria informando del proyecto y divulgando los aspectos relevantes en SST, MA, se contó con la participación de directos quien informa los aspectos tecnicos y Social quien hace divulgación de su área respectiva
Participación en SDHT de reunión con el personal SST y ambiental

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	0	CAPACITACIONES REALIZADAS	0	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)				PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					11
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO (EXCEL)

Nota: 0 = no aplica

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria, en conformidad con las obligaciones contractuales, en Bogotá D.C. a los DOCE (Día en letras) 12 (Día en numeros) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)

Firma:

Nombre (Nombre): Arq. CESAR A. BUENMAYOR

Cargo: Director de Interventoria

REGISTRO FOTOGRAFICO REUNION DE INICIO









Se anexa por correo el 194

INPLAYCO...

Bogotá D.C., septiembre 16 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 009

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina
303 Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO DE OBRA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cordial saludo,

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que a la fecha no se ha enviado las correcciones solicitadas referentes a las obligaciones del contrato de obra y compromisos adquiridos por el comité de seguimiento realizado el día 15 de septiembre los cuales mencionamos a continuación:

- Se solicita indicar la localización de la bodega indicar si se encuentre el material suficiente al momento de iniciar las obras.
- Certificados de Calidad de materiales.
- Todo el personal deberá estar afiliado tanto en seguridad social y ARL.
- El personal técnico social y operativo deberá contar con las chaquetas y uniformes autorizados, para comenzar obras.

La interventoria recibió la programación de obra., obligación descrita en el anexo técnico la cual debe realizar los ajustes referentes al flujo de inversión de las actividades de las viviendas ya que el archivo recibido presenta error a ejecutar.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO...



En la programación de obra *el contratista debe garantizar que está en la capacidad de ejecutar el número de Viviendas entregadas por SDHT por grupo de viviendas, y el tiempo empezará a contar a partir de la entrega de estos conforme a la programación descrita para cada uno en el presente documento y deberá garantizar el personal mínimo por cada uno.* "Subrayado fuera de texto".

Se solicita de manera urgente presentar los APUs conversados en el comité de obra.

- APU DE APLICACIÓN DE VINILO SOBRE MURO
- PREPARACION DE MURO PARA PINTURA
- DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA DE ASBESTO

Se solicita de manera urgente la entrega de la documentación referente al gerente del proyecto el cual a la fecha no se ha recibido.

En el siguiente cuadro se presenta el seguimiento de verificación afiliaciones y documentación inicial de inducciones personal administrativo - mínimo requerido., El cual debe ser de estricto cumplimiento

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com

176

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá 19 de Septiembre de 2022

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
JUAN CARLOS ARBELÁEZ MURILLO
Subsecretario de Coordinación Operativa
ATN: ARQ.STELLA ACEVEDO BELTRÁN
Supervisión
CLL 52 No.13-64, PISO 12
Bogotá D, C.

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAPARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022".

ASUNTO: APROBACIÓN CUENTA DE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Respetado señor,

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente y de acuerdo con las funciones de esta interventoria, me permito solicitar amablemente dar trámite a la cuenta de anticipo, avalada por nosotros mediante correo electrónico el pasado viernes 16 de septiembre de 2022.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
Representante Legal
INPLAYCO SAS
Interventor

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Website: www.inplayco.com.co
Email inplayco@yahoo.com.mx
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO SAS 197

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las subsanaciones de las hojas de vida presentadas por el contratista de obra BUILDING SAS. Se solicita la subsanación del personal que a la fecha presenta observaciones para la total aprobación por parte de esta Interventoria del personal indicado en el contrato que usted representa.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

COPIA

198

INPLAYCO S.A.S

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Cordial saludo,

Reciba de mis manos un cordial saludo. En calidad de interventor INPLAYCO S.A.S, y realizando las funciones de revisión y/o, verificación y/o validación en el control a la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 994 2022, se adjunta el PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1009-2022.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (10)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

199

INPLAYCO LTDA

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 -2022

ASUNTO: ENTREGA PLANES DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 994 2022

Cordial saludo,

Adjunto se envia PLAN DE GESTION SOCIAL del contratista BUILDING SAS, dentro del contrato 994 de 2022, al cual se le realizará acompañamiento para su implementación, a través del PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DE GESTION SOCIAL de la interventoria.

GONZALO LIEVANO HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO LTDA
FOLIOS (40)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

200

INPLAYCO SAS

Bogota D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

201

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 13 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 007

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE REPLAZOS DE HOJAS DE VIDA RESIDENTES TECNICOS 1 Y 3 PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informa de los cambios del personal que presenta el contrato de Interventoria de la referencia en el cual se realiza el cambio de los residentes técnicos 1 y 3 debido a que por razones personales no pueden continuar en el contrato

A continuación, indico los remplazos

- Para el residente 1 el ingeniero FERNANDO CAMPOS este se remplazará por la hoja de vida del Arq. WILLIAM ANDRÉS BÁEZ ARBELÁEZ del cual adjunto la documentación correspondiente (7 folios)

- Para el residente 3 la ingeniera JULIETH FERNANDA CASTRO este se remplazará por la hoja de vida del Arq. LUISA FERNADA PINZON del cual adjunto la documentación correspondiente (9 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx

INPLAYCO S.A.S.

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito informar que pasados 12 días de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra el contratista de obra BUILDING SAS no ha iniciado labores en terreno situación preocupante ya que de acuerdo a su programación desde el día 9 de septiembre se debió iniciar con 30 de las validaciones y que hasta el momento **NO** ha iniciado.

A continuación, indico los MV que debieron haber iniciado de acuerdo a la programación presentada

▲ VALIDACIÓN	63 días	vie 9/09/22	lun 21/11/22
▲ BELLA FLOR	63 días	vie 9/09/22	lun 21/11/22
MVBF_D22	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D27	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D46	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D47	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D54	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D58	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D66	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D71	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D71	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D85	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D87	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D89	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D94	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_D96	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

MVBF_1001	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1015	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1045	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1052	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_106	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1068	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_107	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1072	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1078	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1080	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1085	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1086	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1100	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1108	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_1117	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22
MVBF_115	12 días	vie 9/09/22	jue 22/09/22

Por lo anterior se solicita al contratista de obra BUILDING SAS iniciar de manera inmediata las labores contempladas ya que a la fecha se presenta atrasos con respecto a la programación presentada. (Se solicita anexo a la programación el flujo de caja impreso y firmado para la legalización del mismo)

Por otro lado, desde el dia 06 de septiembre se enviaron las observaciones para la subsanación de las hojas de vida del contratista de obra BUILDING SAS en oficio de referencia **INP- SDHT-1009-2022- 004** y hasta el momento no se ha podido realizar la legalización de los profesionales incumpliendo con la CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

3. Presentar al interventor del contrato o la Entidad segun aplique, dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten las calidades y la experiencia relacionada del personal minimo requerido para la ejecución del contrato

Uno de los compromisos adquiridos por el contratista de obra en las reuniones efectuadas era la entrega del oficio donde se indicará la persona quien realizaría la gerencia del proyecto con la aprobación del representante legal y hasta el momento no se ha realizado la entrega del oficio.

Se recuerda al contratista que el no cumplimiento de las obligaciones del contrato que usted representa conlleva a presuntos incumplimientos y por tanto se solicita subsanar lo anteriormente indicado.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.952 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

INPLAYCO SAS

204

Bogotá D.C., septiembre 12 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 005
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA AFILIACIONES, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS SST Y AMBIENTAL

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Cumpliendo con el control y vigilancia que debe realizar la interventoría al contrato 994 de 2022 y teniendo en cuenta las obligaciones legales y contractuales se solicita de carácter urgente hacer la entrega de la documentación correspondiente a las afiliaciones al SSGSS del personal que inicie a laborar en el contrato, los certificados de inducción y notificación de riesgos, toda vez que ya se firmaron los documentos de inicio y se tienen programadas actividades para ejecutar dentro proyecto.

Por otro lado es necesario complementar los documentos entregados el día viernes 09 de septiembre de 2022 vía mail , e incluir entre otros la matriz de aspectos e impactos ambientales, la matriz de identificación de peligros y determinación de controles IPERC, la matriz de EPP, plan de calidad cumpliendo con la ISO 9001:2015 incluyendo las fichas técnicas y de calidad de los productos que van a ser utilizados en los mejoramientos, recordando que estos deben ser actualizados y veraces; procedimiento instalación de cubiertas aplicable, plan de emergencias y MEDEVAC, PMA ajustado al proceso de mejoramiento de vivienda, Manejo de sustancias químicas, reglamento de higiene y SI, etc, los cuales fueron debidamente socializados en la reunión de inicio del personal SST realizada en la SDHT y están descritos en la documentación recibida por parte de la entidad y la descrita en los pliegos y otros documentos contractuales. Los documentos enviados son devueltos con observaciones dentro del cuerpo de cada procedimiento, se recuerda nuevamente que deben ser ajustados al proyecto.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
Anexo 4 archivos digitales

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
inplaycosdh1009@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

INPLAYCO

205

Bogotá D.C., septiembre 7 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-004

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022

ASUNTO: APROBACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA 994-2022.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las pólizas **RCE (PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)** con No AB000035, Factura AB000282, y de **CUMPLIMIENTO** con No AB000033, Factura AB000282 las cuales cumplen y se certifican con lo solicitado en el contrato de obra No 904-2021 clausula garantia única.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO AB000033

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN
	DESDE		HORA	12:00	
	HASTA		HORA	12:00	

INFORMACION RIESGO ASEGURADO	
GARANTIAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO

VIGENCIAS GARANTIA		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DIAS DE VIGENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL

R.C.E - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DE LA PÓLIZA				FECHA DE IMPRESIÓN
	DESDE		HORA		
	HASTA		HORA		

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO				
DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente.

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.740 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS
CC. ARQ. CAROLINA POSADA APOYO A LA SUPERVICIÓN SDHT - folios 4

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO7976.1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

206

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad

PÓLIZA
AB000035

FACTURA
AB000284

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO
CERTIFICADO
AGENCIA DAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS

PRODUCTO R.C.E. ENTIDAD ESTATAL
FORMA DE PAGO
TELÉFONO
DIRECCIÓN CARRERA 36 NO. 68-12 - CABECERA

ORDEN
USUARIO

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
23	08	2022	DESDE	10	08	2022	HORA	12:00	23	08	2022
			HASTA	10	12	2022	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR
DIRECCIÓN
ASEGURADO
DIRECCIÓN
BENEFICIARIO
DIRECCIÓN

E-MAIL
E-MAIL CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO
E-MAIL CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO

NIT O C
TEL / MOVIL
NIT O C
TEL / MOVIL
NIT O C
TEL / MOVIL

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DETALLE	DESCRIPCIÓN
	BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA BOGOTA Directo

COBERTURAS Y VALOR ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE VALOR	PRIMA
	$			
	$ 0			$ 0

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
	$ 0		$ 0	$ 0

COASEGURO	
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN

INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACIÓN
0009001995S2	DAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS	

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima no conduce la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros. Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO
Desde Bogotá puede marcar al
Desde otras ciudades del país puede llamar gratis al

VIGILADO

207

SEGURO
R.C.E. ENTIDAD ESTATAL

equidad

PÓLIZA AB000035

FACTURA AB000284

NIT 860028415

INFORMACIÓN GENERAL

DOCUMENTO Modificación **PRODUCTO** R.C.E. ENTIDAD ESTATAL **ORDEN** 1
CERTICADO AB000011 **FORMA DE PAGO** Contado **TELEFONO** **USUARIO** YYAIMA
AGENCIA BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS **DIRECCIÓN** CARRERA 35 NO. 48-12 , CABECERA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA POLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
23	08	2022	DESDE	10	08	2022	HORA	12:00	23	08	2022
			HASTA	10	12	2022	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR BUILDING SAS **NIT/CC** 804002715
DIRECCIÓN CALLE 9 N 27 A -41 **EMAIL** **TEL/MOVIL** 6345609035

TEXTOS Y/O OBSERVACIONES DE LA ORDEN

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO SE CONFIRMAN

ASEGURADO: BIALDING S A S. NIT: 804002715 Y BOGOTA DC SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT NIT 899999061

BENEFICIARIO BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT NIT 899999061 Y/O TERCEROS AFECTADOS

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

CONTRATO DE OBRA No. 996-2022

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 2 - 2022

PLAZO INICIAL 4 MESES

VALOR ASEGURADO 400 SMMLV
Terceros Afectados y Secretaria Distrital del Hábitat identificado con Nit. 899.999.061-9

ESTA POLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 20-10-2021-1561-P-06-00000000001007-0001, EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADO POR LA EQUIDAD SEGUROS O.C ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. PARA SU CONSULTA FAVOR INGRESAR A www.lasuitadeseguros.com

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y USA ESTE CÓDIGO
Desde Bogotá puede marcar al 601 7489500
Desde otras ciudades del país llámenos línea gratuita al 01 8000 181 518 opción servicio al cliente

VIGILADO

SEGURO
CUMPLIMIENTO ESTATAL

equidad

NIT 860028415

CODIGO DE RECAUDO
1100200003300001

PÓLIZA
AB000033

FACTURA
AB000282

INFORMACION GENERAL

COD. PRODUCTO [illegible] PRODUCTO CUMPLIMIENTO ESTATAL
COD. AGENCIA [illegible] CERTIFICADO [illegible] DOCUMENTO [illegible] TEL [illegible]
AGENCIA [illegible] BUCARAMANGA DIRECCIÓN CARRERA [illegible] CABECERA

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA						FECHA DE IMPRESIÓN		
11	08	2022	DESDE	10	08	2022	HORA	12:00	11	08	2022
			HASTA	10	12	2025	HORA	12:00			

DATOS GENERALES

TOMADOR	BUILDING SAS			NIT/CC	804002711
DIRECCIÓN	CALLE 90 N 27 A -41	E-MAIL		TEL/MOVIL	4349000
ASEGURADO	BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			NIT/CC	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52#13-64	E-MAIL	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	TEL/MOVIL	6013581600
BENEFICIARIO	BOGOTA DC SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			NIT/CC	899999061
DIRECCIÓN	CALLE 52#13-64	E-MAIL	CONTRATACION@HABITATBOGOTA.GOV.CO	TEL/MOVIL	6013581600
AFIANZADO	BUILDING SAS			NIT/CC	804002711
DIRECCIÓN	CALLE 90 N 27 A -41	E-MAIL		TEL/MOVIL	4349000

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Ciudad (Ubicación del Riesgo)	BOGOTA D.C.
Departamento	BOGOTA D.C.
Localidad Comuna y Ramo	BOGOTADC
Dirección (Ubicación del Riesgo)	BOGOTA D.C.

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA		
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR AFIANZADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	$720.000.000.00	10/08/2022	10/04/2023	241
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$1.080.000.000.00	10/08/2022	10/04/2023	241
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	$360.000.000.00	10/08/2022	10/12/2025	1211
Estabilidad de la Obra	$720.000.000.00	10/12/2022	10/06/2025	1062
Calidad del Bien o Servicio	$720.000.000.00	10/12/2022	10/12/2024	731

VALOR ASEGURADO TOTAL $3.600.000.000.00

NUMERO DE RIESGOS

PRIMA NETA	GASTOS	IVA	TOTAL POR PAGAR
$21.001.-	$1.000	$3.991.-	$25.992.240

FORMA DE PAGO Contado

ENTIDAD BANCARIA

COASEGURO		INTERMEDIARIO Y/O FUERZA COMERCIAL DIRECTA		
COMPAÑIA	PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	NOMBRE	PARTICIPACION
	%	90900 09560	BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS	%

La mora en el pago de la prima o certificados que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a La Equidad Seguros O.C. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. El pago extemporáneo de la prima, no purgará la mora ni reactiva la póliza terminada automáticamente, caso en el cual se devolverá la prima a que haya lugar.
Con la firma del presente documento certifico que he leído de manera anticipada en la página web de La Equidad http://www.laequidadseguros.coop/, el clausulado anexo a la póliza contratada, el cual adicionalmente me fue explicado por la compañía de seguros. Información que en todo caso, declaro que conozco y entiendo, clara, suficiente y expresamente, en especial lo relacionado con las condiciones generales, el contenido de la cobertura, las exclusiones y las garantías del contrato de seguro.

FIRMA AUTORIZADA
LA EQUIDAD SEGUROS O.C.

FIRMA TOMADOR

PARA COMPROBAR LA VERACIDAD DE ESTE DOCUMENTO
CONSULTE NUESTRA PAGINA WEB WWW.LAEQUIDADSEGUROS.COOP Y UTILICE EL CODIGO DE
Desde Bogotá puede marcar al [illegible]
Desde otras ciudades del país, nuestra línea gratuita es [illegible]

VIGILADO

209

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 6 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 004

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina
303Bucaramanga

REF. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAMODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: DEVOLUCIÓN HOJAS DE VIDA V2CONTRATO 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de obra BUILDING SAS el dia 2de septiembre de 2022 via correo electrónico. Se solicita la subsanación de las hojas de vida de los profesionales para la aprobación por parte de esta Interventoria.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

CONTRATO No	394 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	Arq. Edwar Ulloa

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional o Documento Requerido No	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Según condiciones y requisitos)		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la HV)				
			General	Específica		General	Específica			
RICARDO ZABRES RUIZ	Director de obra	Arquitecto o ingeniero con título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	25 meses	25700 07744	NO	La certificación laboral de la empresa MARCAS INGENIERIA SAS debe estar discriminada de contratos o nombre de proyectos a los cuales hace referencia y adicional el valor contractual de cada uno de ellos, como lo indica en el anexo de condiciones. Adicional por favor adjuntar copia de los contratos mencionados.
ANDRES ROJO	Residente de obra No. 1	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	11 años, 4 meses	36 meses	4[illegible] 2015 [illegible]	SI	Pendiente certificación laboral de UT MIC 2020
JOHANA CACHAÑA SALAZUSSA	Residente de obra No. 2	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	6 años, 4 meses	2 años	A25[illegible] 1015428714	NO	Dentro de las certificaciones presentadas ninguna cumple con lo requerido en el anexo de condiciones el cual indica que debe acreditar por lo menos un contrato como residente de obra o de proyecto de vías residencial y adjuntar la certificación debe tener el valor del contrato el cual sea superior al 50% del presupuesto oficial.
JESSICA PARRA	Profesional Social No. 1	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Aplicadas o Profesional en Antropología o Profesional en Arqueología	2 años	1 Año como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE	1020804723	SI	N/A
DIANA FABRADA	Profesional Social No. 4	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales - Sociología o Profesional en Ciencias Aplicadas o Profesional en Antropología o Profesional en Arqueología	2 años	1 Año como Profesional Social	Trabajadora Social	4 años, 6 meses	CUMPLE	2181[illegible]	SI	N/A

NOMBRE [illegible]
Nombre del Supervisor Interventor

Firma [illegible]

Página 1

210

211

INPLAYCO SAS

Bogotá D.C., septiembre 08 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 003

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito entregar de las pólizas actualizadas de acuerdo al contrato de Interventoria n° 1009-2022 suscrito el dia 18 de agosto de 2022.

- Póliza de RCE n° 15-40-101081212
- Póliza de cumplimiento n° 15-44-101266948

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de las pólizas anteriormente mencionadas.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO797G1@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

212

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081212	0

FECHA EXPEDICION DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	08	2022	18	08	3022	00:00	22	01	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INPLAYCO S.A.S		NIT. 860.524.168-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT. 899.999.767-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN R-RCE-0024 ERDIS 04-01 / E-RCE-0014, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1059-2022 RELACIONADO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE ESTABILIZACION DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HBITAT. ORDEN 1, 2 Y 3 2022.

EXCLUSIONES TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/08/2022	22/01/2023	$200,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****172,054.00	$ *******3,000.00	$ ******33,260.00	$ **********208,315.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALADERA E HIJO	43104	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081212

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

213

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101266948	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2022	16	08	2022	00:00	22	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INPLAYCO S.A.S		NIT: 860.524.168-6
DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOLUS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1809-2022 RELACIONADO A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS BARRIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPO 1, 2 Y 3 - 2022

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/08/2022	22/07/2026	$86,400,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/08/2022	22/01/2026	$43,200,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	16/08/2022	22/01/2025	$86,400,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AJUSTA LA CALIDAD

EN TODAS SUS PARTES Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUA VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ ******216,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA & HIJO	91104	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 #0-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101266948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

214

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101286948	

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2022	18	08	2022	00:00	22	01	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	INPLAYCO S.A.S		NIT: 860.524.168-8
DIRECCIÓN: CR 16 A NRO. 82 - 13 OFICINA 201	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	6181167

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3581600

ADICIONAL

TEXTO ILEGIBLE

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 #5-28 - TELEFONO: 2121858 - BOGOTA, D.C.

15-44-101286948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

ADRIANA ABORNAL C.

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

215

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101266948, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 días del mes de AGOSTO de 2022

15-44-101266948

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Bogotá D.C., Septiembre 9 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-003

Señores
BUILDING SAS
CESAR MAURICIO BUITRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 Oficina 305
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 1 2.0 – 2022

ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIÓN PARA CONTRATO DE OBRA 994

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoría, me permito solicitar de manera perentoria la entrega de la programación y actividades a realizar. Recordando que ya fue firmado el acta de inicio.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.102 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INFLAITO SAS

216

INPLAYCO SAS

217

Bogotá D.C., agosto 29 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 002

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: DEVOLUCIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATO 994-2022

Reciban de mis manos un cordial saludo.

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito informar que una vez revisadas las hojas de vida entregadas por el contratista de obra BUILDING SAS el dia 26 de agosto de 2022 via correo electrónico. Se solicita la subsanación de las hojas de vida de los profesionales para la aprobación por parte de esta Interventoria.

Anexo cuadro.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.862 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Recibí:
29-08-22
Building SAS
Rep. Legal.

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATOS@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS

Versión: 01

Vigente desde: 03-01-2022

CONTRATO No.	894 de 2022
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA	BUILDING SAS
INTERVENTOR	INPLAYCO SAS
SUPERVISOR	

Nombres y Apellidos	Cargo a Desempeñar	Perfil Requerido			Perfil Revisado			Tarjeta Profesional o Documento Requerido No.	Cumple (SI/NO)	OBSERVACIONES
		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Según condiciones y términos)		Formación Educativa	Experiencia Laboral (Relacionada en la HV)				
			General	Específica		General	Específica			
RICARDO JAIMES RUIZ	Director de obra	Arquitecto o ingenieros con título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en el área de gerencia y/o dirección de proyectos	4 años	2 años	Arquitecto	40 años 9 meses	1 mes	25700 -07044	NO	No cumple con el tiempo mínimo de experiencia específica como director de obra
ANDRES MELO	Residente de obra No. 1	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecto	11 años, 9 meses	15 meses	A205552010-79690448	NO	No cumple con el tiempo mínimo de experiencia específica como residente de obra. Adicional hay inconsistencias entre certificaciones laborales y HV (Certificacion AG Constructores SAS indica cargo de Residente de Obra y en la HV indica cargo de Residente de Interventoria); Pendiente Certificacion laboral UT MDC 2020
DIEGO ACEVEDO	Residente de obra No. 2	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil	7 años, 10 meses	19 meses	68202-286958 STD	NO	No cumple con el tiempo mínimo de experiencia específica como residente de obra
XIOMARA ORTEGA	Residente de obra No. 3	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Arquitecta	4 años, 10 meses	19 meses	A1222017-1018469657	NO	No cumple con el tiempo mínimo de experiencia específica como residente de obra
SERGIO BUITRON	Residente de obra No. 4	Arquitecto o Ingeniero Civil	4 años	2 años	Ingeniero Civil	16 años, 2 meses	1mes	68202-106598	NO	No cumple con el tiempo mínimo de experiencia específica como residente de obra, adicional en la HV no se evidencia la experiencia laboral ni se anexan certificaciones.
ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA	Coordinador (a) Social	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales – Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	4 años	1 Cto. como Coordinador Social	Trabajador Social	9 años, 3 meses	CUMPLE	220221023-I	SI	N/A
JESSICA FARFAN	Profesional Social No. 1	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales – Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 10 meses	CUMPLE			En la hoja de vida referencia 2 contratos con la empresa COENCO en el cual los tiempos se trasleapen por 1 mes. Adicional la certificacion presentada no incluye el valor del Contrato
YERY SANGUINO	Profesional Social No. 2	Trabajador Social o profesional en Psicología o Profesional en Ciencias Sociales – Sociología o Profesional en Ciencias Políticas o Profesional en Antropología o Profesional en Antropología	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Psicologa	3 años, 9 meses	CUMPLE	188831	SI	N/A

TATIANA RODRIGUEZ	Profesional Social No. 3	Trabajador Social o profesional en Psicologia o Profesional en Ciencias Sociales - Sociologia o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropologia o Profesional en Antropologia	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	3 años, 4 meses	CUMPLE		SI	N.A
DIANA PARRAGA	Profesional Social No. 4	Trabajador Social o profesional en Psicologia o Profesional en Ciencias Sociales - Sociologia o Profesional en Ciencias Politicas o Profesional en Antropologia o Profesional en Antropologia	2 años	1 Cto. como Profesional Social	Trabajadora Social	8 años, 6 meses	CUMPLE			En la certificacion no incluye el valor del Contrato.
ANGY LORENA OROZCO MONTILLA	Profesionales de calidad y SISO	Profesional con estudios en Salud Ocupacional o Calidad.	4 años	2 años	Profesional en salud ocupacional	2 años, 2 meses			NO	

Aprobó: GONZALO LIEVANO HOYOS
Nombre del Supervisor / Interventor

Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2022

219

220

INPLAYCO

Bogotá D.C. septiembre 05 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 001

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUB DIRECCION DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: ENTREGA DE HOJAS DE VIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1009 DE 2022

Recibiar de mis manos un cordial saludo

Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito entregar la documentación referente a las hojas de vidas del personal que integraran el grupo de profesionales para el contrato de interventoria No. 1009-2022, a continuación

CARGO	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	
DIRECTORES			
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CESAR FUENMAYOR	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTES TECNICOS			
RESIDENTE DE INT 1	FERNANDO CAMACHO RODRÍGUEZ	INGENIERO CIVIL	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 2	EDWIN ALBERTO BAEZ SEPULVEDA	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 3	JULIETH FERNANDA CASTRO SANDOVAL	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
RESIDENTE DE INT 4	LEONARDO SOLANO SOLANO	ARQUITECTO	Profesional propuesto no se modifica
COORDINADORES			
COORDINADOR SOCIAL	SHIRLEY AMELIA VITOLA SERRANO	PSICOLOGA	Se hace entrega de la hoja de vida (16 folios)
RESIDENTES SOCIALES			
PROFESIONAL SOCIAL 1	JESSICA ALEJANDRA SEPULVEDA MUÑOZ	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (14 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 2	ANGIE QUINTERO PLATA	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (13 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 3	DORA CAROLINA AREVALO BOHÓRQUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (25 folios)
PROFESIONAL SOCIAL 4	DIANA MARCELA MORA OME	TRABAJADORA SOCIAL	Se hace entrega de la hoja de vida (15 folios)

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@...
INPLAYCOCONTRATOS2...@gm...
Bogotá D.C. – Colombia

221

INPLAYCO SAS

PROFESIONAL CALIDAD SISO			
SISO N° 1	ROBERT ROJAS TORRES	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Se hace entrega de la hoja de vida (15 folios)
SISO N° 2	VALERIA MILDRED ORCASITA GONZALEZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Se hace entrega de la hoja de vida (7 folios)
ASESOR FINACIERO			
FINACIERO	MAURICIO SAIZ MARTINEZ	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	Se hace entrega de la hoja de vida (4 folios)
ASESOR JURIDICO			
JURIDICO	NATALIA RESTREPO SALAZAR	ABOGADA ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL	Se hace entrega de la hoja de vida (16 folios)

De acuerdo con lo anterior quedamos atentos a su revisión para la aprobación de los profesionales anteriormente indicados.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIEVANO HOYOS
C.C. 19.100.662 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Carrera 16 A No 82-13 Oficina 201
Teléfono 6181167 Telefax 6180878
Email inplayco@yahoo.com.mx
INPLAYCOCONTRATO7976@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

Fiduciaria popular

Oficina Parque Social

Teléfono de contacto

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

No. de Encargo Fiduciario:
No. de Encargo Fiduciario:
No. de Encargo Fiduciario:
No. de Encargo Fiduciario:
No. de Encargo Fiduciario:

Nombre del **Fideicomiso**:

Código Fideicomiso

Registro de Firmas de: Fideicomitente / Administrador | Supervisor / Interventor | Vocero

El Negocio requiere interventor o Supervisor: Si No

Gonzalo Lievano Hoyos.
C.C 19.100.762

Autorizado para:

222

223

Cooperativa popular	FORMULARIO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		C-RG-055
	Proceso: Comercial	Responsable: Vicepresidente Comercial	05
	Clasificación de la información diligenciada: Reservada		08/06/2021
	Uso de la Información: Operacional		

Si no aplica anule los espacios con una linea.

Fecha de Diligenciamiento: DD 10 MM 08 AAAA 2022	Nombre del Negocio:

1. INFORMACIÓN PERSONA NATURAL (Aplica si el interventor o supervisor es Persona natural)

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: R.C ☐ T.I ☐ C.C ☐ C.E ☐ Otro ____	Número de Identificación	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Expedición: DD ____ MM ____ AAAA ____

Sexo: M ☐ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento: DD ____ MM ____ AAAA ____

Nivel de Educación: Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Profesional ☐ Especialista ☐ PHD ☐ Técnico ☐ Master ☐ Sin Estudios ☐	Profesión:	Código CIIU:

Dirección residencia:	Teléfono Residencia:	Celular	Ciudad:

Dirección Oficina:	Teléfono Oficina:	Extensión:	Celular:	Ciudad:

2. INFORMACIÓN PERSONA JURÍDICA (Aplica si el interventor o supervisor es Persona jurídica)

Razón Social:	Siglas o Nombre Corto:
INPLAYCO SAS	

NIT:	Dígito de Chequeo:	Clase de Entidad: Econ. Solidaria ☐ Pública Extranjera ☐ Pública Nacional ☐ Pública Municipal ☐ Priv. Multinacional ☐ Sin animo de lucro ☐ Privada Extranjera ☐ Pública Departal ☐ Privada Nacional ☒ Economia Mixta ☐
860524168	8	

Actividad Económica:	Código CIIU:	Cantidad de empleados:	Tipo de contribuyente:
Interventoria de Obras	7112	3	Regimen Comun

Tipo de Ubicación: División ☐ Filial ☐ Sede ☐ Sucursal ☐ Ubicación única ☒	Naturaleza Jurídica:	Página Web:
	Privada	

Dirección Sucursal Principal:	Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:
Carrera 16A # 82-13 oficina 201	3118584510		Bogota D.C

Dirección otra Sucursal:	Teléfono:	Extensión:	Ciudad o Estado:

Correo Electrónico:	Envío de Correspondencia: E-mail ☐ Oficina ☐ Otra ☐	¿Cuál?
inplayco@yahoo.com.mx		

Primer Nombre (Representante legal)	Segundo Nombre (Representante legal)	Primer Apellido (Representante legal)	Segundo Apellido (Representante legal)
Gonzalo		Lievano	Hoyos

Tipo de Identificación: R.C ☐ T.I ☐ C.C ☒ C.E ☐ Otro ____	Número de Identificación (Representante legal)	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País) (Representante legal)	Fecha de Expedición: DD ____ MM ____ AAAA 1971
	19.100962	Bogota. D.C.	27 05

Sexo: M ☒ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento: DD 16 MM 04 AAAA 1950
	Colombiana	Separado	Bogota. D.C	

3. INFORMACIÓN AUTORIZADO (Opcional cuando el interventor o supervisor es Persona jurídica y designa un autorizado)

Primer Nombre:	Segundo Nombre:	Primer Apellido:	Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: R.C ☐ T.I ☐ C.C ☐ C.E ☐ Otro ____	Número de Identificación	Lugar de Expedición (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Expedición: DD ____ MM ____ AAAA ____

Sexo: M ☐ F ☐	Nacionalidad	Estado Civil	Lugar de Nacimiento (Ciudad / Dpto / País):	Fecha de Nacimiento: DD ____ MM ____ AAAA ____

Nivel de Educación: Preescolar ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Profesional ☐ Especialista ☐ PHD ☐ Técnico ☐ Master ☐ Sin Estudios ☐	Profesión:	Código CIIU:

Dirección residencia:	Teléfono Residencia:	Celular:	Ciudad:

Dirección Oficina:	Teléfono Oficina:	Extensión:	Celular:	Ciudad:

224

4. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos al relacionados al BANCO POPULAR S.A. (en adelante "EL BANCO"), a sus cesionarios o a quien represente los derechos, para que efectúe el Tratamiento de mis Datos Personales de la manera y para las finalidades que se señalan a continuación. Para efectos de la presente autorización, se entiende por "Datos Personales" la información personal de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible (definidos en la ley tales como mis huellas, imagen o voz entre otros), técnico y administrativo, privada, semiprivada pasada, presente o futura, contenida en medios físicos, digitales o electrónicos y por "Tratamiento de datos personales" todo tipo de actividad, acción, operación o proceso, incluyendo pero sin limitarse a: recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir, circularizar, suministrar, suprimir, procesar, solicitar, verificar, interceptar, retirar, transferir nacional o internacionalmente, transmitir, disponer, organizar, ajustar, modelar, unir, consolidar, fusionar, combinar, agregar, resumir, digitalizar, explotar, rentabilizar, aprovechar, emplear y/o divulgar, y efectuar operaciones sobre mis Datos Personales.

Esta autorización para el Tratamiento de mis Datos Personales se hace extensiva a las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, listadas en la Resolución 0130 de 2019 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra norma que la modifique, adicione o reemplace, así como a las entidades que forman parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, listadas en el Certificado de Existencia y Representación Legal de EL BANCO expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en conjunto "LAS ENTIDADES AUTORIZADAS").

La autorización que otorgo a EL BANCO y a LAS ENTIDADES AUTORIZADAS por el presente medio para el Tratamiento de mis Datos Personales tendrá los siguientes finalidades:

a. Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta productos y/o servicios propios u ofrecidos en alianza comercial, a través de los canales autorizados en la ley o contrato, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos.
b. Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener relaciones contractuales, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos: i) Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida. ii) Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como mi huella, imagen o voz. iii) Obtener conocimiento de mi perfil comercial o transaccional. iv) Conocer antes el nacimiento, modificación, celebración, extinción, novedades, hábitos de pago, comportamiento crediticio o cumplimiento de obligaciones directas, contingentes o indirectas, de las obligaciones vigentes, activas o pasivas, o las que en el futuro llegue a celebrar, incluyendo información referente al manejo, estado, cumplimiento de mis obligaciones de pago derivadas de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin carecer, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros, en bases de datos administradas directamente por las partes contratantes, por operadores de información financiera, autoridades o entidades estatales, operadores de información y/o entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, o administrador de bases de datos o entidades similares que en un futuro se establezca y que tenga por objeto alguna de las anteriores actividades. v) Ejercer mis derechos, incluyendo las referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo o de mi empleador. vi) Recolectar y entregar información a autoridades extranjeras con competencia sobre EL BANCO, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de estos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares.
c. Realizar la transferencia nacional o internacional de mis datos personales a aliados comerciales, contractuales o afines y sus terceros, que vinculados a EL BANCO en desarrollo de su objeto social, y con el fin de brindarme beneficios sobre los productos o servicios adquiridos, me contacten telefónicamente, o por cualquier medio de comunicación, para ser informado sobre respuestas a mis consultas, publicidad, comunicados, servicios, tarifas, ofertas, entre otros.

Para efectos de lo dispuesto en el presente literal b, EL BANCO en lo que resulte aplicable, podrá efectuar el Tratamiento de mis Datos Personales ante entidades de consulta, que manejen o administren bases de datos para los fines legalmente definidos, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras.

d. Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por EL BANCO o por alguna de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida.
e. Elaborar y reportar información comercial en encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, para lo cual autorizo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos.
f. Enviar mensajes a través de medios físicos o digitales, sobre promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, sorteos, eventos u otros beneficios, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por EL BANCO, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales.
g. Enviar notificaciones a través de medios físicos o digitales, para remitir extractos, campañas institucionales o de educación financiera e informar acerca de las innovaciones o modificaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención.
h. Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba.

Mis Datos Personales podrán consultarse, circular, transmitirse y/o transferirse a la totalidad de las áreas de EL BANCO así como a los proveedores de servicios, entidades públicas o que presten servicios públicos tales como notarías, Registraduría nacional del Estado Civil, Contraloría, Procuraduría, DIAN, oficinas de registro, cajas de compensación, administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, operadores de información a través de las cuales se soliciten cesantías, aportes a seguridad social y parafiscales (tales como Aportes en Línea, SOI, SIMPLE), usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos y servicios, incluidos call centers, domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras a su fuerza comercial, equipos de telemercadeo y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de EL BANCO, incluyendo contratistas, delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago y cobranza, implementación de software o servicios tecnológicos (en adelante los "Terceros") los cuales están obligados a garantizar la reserva de la información de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, como titular, entiendo y acepto que mediante la presente autorización concedo a estos Terceros, autorización para:

- Acceder a mis Datos Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados y sujeto al cumplimiento de los deberes que les corresponden como encargados del Tratamiento de mis Datos Personales.
- Compartir mis Datos Personales con las entidades previstas a las que pertenezca la entidad, para fines comerciales, estadísticos y de estudio y análisis de mercados.

Es entendido que las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras mencionadas anteriormente solo las cuales EL BANCO puede llevar a cabo el Tratamiento de mis Datos Personales, también cumplen con la autorización para permitir dicho Tratamiento.

Doy los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos. Bajo consumo y entiendo que el suministro de la presente autorización es voluntaria, razón por la cual no me encuentro obligado a otorgar la presente autorización, iii) que conozco y entiendo que mediante la simple presentación de una comunicación escrita puedo limitar en todo o en parte el alcance de la presente autorización, y hablar sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso, iv) que se he dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante EL BANCO, revocar la presente autorización, solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y ejercer en forma gratuita mis derechos y garantías constitucionales y legales.

El tratamiento de mis Datos Personales se efectuará de acuerdo con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en la materia, la cual puede ser consultada en www.bancopopular.com.co.

Para el ejercicio de mis derechos, y la atención de consultas y reclamos, podré acercarme a las oficinas de EL BANCO ubicadas nacionalmente o usar la línea de servicio al cliente 7xx xxxx o en la Línea Nacional 01 8000 154646.

De conformidad con lo anterior, autorizo para que FIDUCIARIA POPULAR de TRATAMIENTO de mis datos personales: SI _____ NO _____

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES

En mi calidad de interviniente autorizo de manera expresa e irrevocable a FIDUCIARIA POPULAR S.A. a consultar, solicitar, suministrar, reportar, reprocesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero comercial, de servicios, en la Central de Información – CIFIN – que administra la asociación bancaria y de entidades Financieras de Colombia o DATACREDITO o/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.
Las anteriores declaraciones y autorizaciones aplican para los numerales 1,2,3, según corresponda.

1) Firma del Representante legal empresa interviniente o Persona Natural		2) Firma del interviniente autorizado	
No. Documento de Identidad:	Huella registrada en el documento de identidad	No. Documento de Identidad:	Huella registrada en el documento de identidad

6. USO EXCLUSIVO DEL FUNCIONARIO

Nombre del Funcionario responsable de la verificación de la información

Cargo: _____ Fecha: _____

Resultados de la verificación: _____

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

226

Building SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoria

OFICION N°1 HABITAT 994-2022

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 999-2022

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Entrega de afiliaciones y exámenes médicos ocupacionales

Cordial saludo, me permito enviar afiliaciones y exámenes ocupacionales del personal que hacia falta por entregar los documentos, se adjunta los soportes de la Srta. ANNY TATIANA RODRIGURES y el del Sr. ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
C.C. No. 91.518.218 de Bucaramanga

229

Building SAS

Bogotá D.C., 13 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Representante Legal
Interventoría

994-2022-001 BUILDING SAS

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: respuesta oficio INP-SDHT-1009-2022-006

Cordial saludo,

Con el fin de dar respuesta al oficio INP-SDHT-1009-006 a través del cual se emite pronunciamiento respecto de nuestro oficio HABITAT 994-2022 en cuanto al atraso del inicio de las actividades de validaciones, en este referente nos permitimos informar que se han presentado imprevistos que han impedido que el inicio de actividades se haya realizado en la semana anterior, no obstante, esta semana cumpliremos con lo programado de acuerdo a la etapa de validación del mes de septiembre.

De igual manera se informa que las validaciones ya se encuentran en curso y desde del día de mañana se ubica personal en campo y se iniciara la fase correspondiente a validaciones.

228

Building
SAS

Por otro lado, se hace relación de hojas de vida con el fin de subsanar solicitud realizada en el oficio INP-SDHT-1009-2022-004 y así dar paso a legalización de los profesionales que estarán en obra a cargo del proyecto.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales sin otro particular me suscribo.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO BUTRÓN GELVEZ
Representante legal BUILDING SAS

229

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

PROGRAMACION DE OBRA CONTRATO 994-2022

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 2 de septiembre de 2022, 17:44
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com

Bogotá D.C., Septiembre 3 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-003

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal
Calle 50 # 27 A- 41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1,2,3 – 2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE INVERSIÓN PARA CONTRATO DE OBRA 994.

Reciban de mis manos un cordial saludo. Por medio de la presente y en ejercicio de las funciones de esta interventoria, me permito solicitar de manera perentoria la entrega de la programación y actividades a realizar. Recordando que ya fue firmado el acta de inicio.

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÀ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

230

Building
SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoria

OFICION N°4 HABITAT 994-2022

Ref.: CONTRATO DE OBRA No 994-2022

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Entrega de Planes SST, CALIDAD, CUBIERTA Y AMBIENTAL

Cordial saludo, me permito hacer entrega de los planes correspondientes al área de SST, CALIDAD, INSTALACIÓN DE CUBIERTA y GESTIÓN AMBIENTAL de manera digital con el compromiso de hacer radicación de los documentos fisicos y foliados en carpetas yute el dia Lunes 19 de Septiembre del año en curso.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
C.C. No. 91.518.218 de Bucaramanga

231

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 12 de septiembre de 2022, 17:17
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com
CC: stella.acevedo@habitatbogota.gov.co

Bogotá D.C., septiembre 06 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 006
CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: SOLICITUD DE ARRANQUE DE OBRA Y OBSERVACIONES DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Oficio INP- SDHT-1009- 2022- 006.pdf
749K

232

Building
SAS

Bogotá D.C., 16 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoría

994-2022-006 BUILDING SAS

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No 999-2022**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: INDISPONIBILIDAD DE MATERIAL 33*33 Y SOLICITUD DE INCORPORACION DE APU NUEVO

Cordial saludo

Me permito informar que luego de haber realizado la revisión detallada de la base ofertada, tan solo se dejo un enchape para piso de 33*33, y a la fecha este material no se encuentra disponible, anexamos pantallazos de la pagina de corona, donde se puede observar la indisponibilidad del material, por tal razón ponemos a su consideración la posibilidad de incluir un nuevo apu de gran formato, que es el material que se encuentra disponible en el mercado y que permite que las obras puedan ser entregadas el 30 de Diciembre del año en curso.
Anexamos soportes de corona sobre la disponibilidad del material

Quedamos atentos a sus comentarios, sin otro nos suscribimos.

Atentamente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal



Piso Mikonos Ard Gris Caras Diferenciadas 33.8x33.8

$ 29.200

¡Agotado temporalmente!

234



Piso Fortaleza Blanco Cara Única
33.8x33.8





Piso Duropisо Blanco Cara Unica
33.8x33.8







$46.720caja

Complementa tu compra

236

Building
SAS

Bogotá D.C., 28 septiembre 2022

Señores
INPLAYCO SAS
GONZALO LIEVANO HOYOS
Interventoria

994-2022-007 BUILDING SAS

Ref.: **CONTRATO DE OBRA No 999-2022**

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPO 2-2022.

Asunto: Solicitud aprobación de APU no previstos.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la aprobación de APU no previstos, se realiza esta solicitud de manera urgente ya que se están presentando atrasos en los ajustes de presupuesto.

Como anexo se incluirá Excel con especificación de cada item.

Cordialmente,

OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Representante Legal

237

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 15 de septiembre de 2022, 17:13
Para: buildinghabitat.grupo2@gmail.com

Bogotá D.C., septiembre 15 de 2022

INP- SDHT-1009- 2022- 008

Señores
BUILDING SAS
OSCAR MAURICIO BUTRON GELVEZ
Contratista de obra
Calle 50 # 27A-41 oficina 303
Bucaramanga

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 -2022

ASUNTO: OBSERVACIONES Y APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO DE OBRA 994-2022

Agradezco su amable atención, me suscribo muy cordialmente

GONZALO LIÉVANO HOYOS
C.C. 19.100.962 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
INPLAYCO SAS

Oficio INP- SDHT-1009- 2022- 008.pdf
1011K

238

Gmail

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com>

Aval a las hojas de vida del personal contratista de obra BUILDING SAS

Inplayco Habitat <inplaycosdh1009@gmail.com> 27 de septiembre de 2022, 08:00
Para: BUILDING HABITAT <buildinghabitat.grupo2@gmail.com>
CC: diana.posada@habitatbogota.gov.co

Bogotá D.C., septiembre 23 de 2022

INP-SDHT-1009-2022-018

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
CAMILA CORTES DAZA
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
Calle 52 No 13-64
Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1009-2022 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022.

ASUNTO: HOJAS DE VIDA PERSONAL CONTRATISTA OBRA BUILDING SAS.

RESPETADOS SEÑORES

Por medio de la presente, enviamos oficio con el aval a las hojas de vida del personal contratista de obra **BUILDING SAS.**, una vez revisadas por esta interventoria, en cumplimiento de las obligaciones de las partes.

Queremos mencionar que en esta relación del personal mínimo requerido hace falta la aprobación de la segunda profesional SST lo cual ya se solicitó subsanar al contratista.

Por lo anterior anexamos formato de VERIFICACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATOS, de la firma BUILDING SAS., con sus respectivos anexos.

INP-SDHT-1009-2022-018 AVAL HOJAS DE VIDA CONTRATISTA DE OBRA .pdf
149K

ANEXO 4

INFORME REUNION DE INICIO

240

INFORME REUNION DE INICIO

Contrato 994 de 2022 - BUILDING SAS

1009 de 2022 - INPLAYCO SAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

241

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 – 2022

CONTRATO DE OBRA No 994 DE 2022

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN	REUNIÓN DE INICIO DE OBRA
OBJETIVO	INFORMAR LOS ASPECTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LOS HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.
LUGAR	AUDITORIO DE LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
FECHA Y HORARIO	3 DE SEPTIEMBRE DE 2022 8:00 AM
POBLACIÓN OBJETO	Beneficiarios (as) del Programa de Mejoramiento de Vivienda
ORGANIZADOR(ES) RESPONSABLE(S)	CONTRATISTA BUILDING AREA DE GESTION SOCIAL EN CABEZA DEL COORDINADOR ROBERT BENAVIDES NOVOA
TIEMPO ESTIMADO	Hora y media para la reunión
ASISTENCIA ESTIMADA	200 beneficiarios

AGENDA - ORDEN DEL DÍA

1. INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS(AS)
2. SALUDO Y BIENVENIDA
3. DESARROLLO DE LA REUNION
4. RESOLUCION DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD
5. DESPEDIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS

PROTOCOLO DE INGRESO

LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES: El área social del contratista organizará en orden de llegada a los beneficiarios fuera del recinto.

REGISTRO DE ASISTENCIA: Se realizó una distribución interna de los beneficiarios para facilitar su ingreso organizándolos en tres grupos teniendo en cuenta su número de cedula, una vez identificado se realiza la verificación en las listas y se firma la asistencia.

INGRESO AL AUDITORIO: Una vez se registre al beneficiario se realizará el ingreso al auditorio.

UBICACIÓN EN EL AUDITORIO: Cuando los participantes ingresen al salón se realizará acompañamiento para que al ubicarse en el salón. Se realizará control sobre esta ubicación de los participantes teniendo previamente las sillas ubicadas.

INICIO DE REUNIÓN: Se dará inicio a la reunión una vez los beneficiarios se encuentren ubicados dentro del auditorio, en este momento ya se debe haber probado los equipos tecnológicos para evitar cualquier novedad.

242

PROTOCOLO DE SALIDA

SALIDA DEL AUDITORIO: Se realizará control de la salida de los participantes al finalizar la reunión solicitando salir del salón de acuerdo con la ubicación de los participantes, iniciando por las filas más cercanas a la puerta de salida hasta evacuar el salón en este mismo orden.
En este punto se realizará la entrega de los refrigerios a los asistentes en tanto van saliendo del auditorio.

FINALIZACIÓN: Al llevar a cabo la evacuación de los participantes se revisará la entrega del espacio del auditorio y con ello la finalización de la actividad.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES


ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INSUMOS
7:30-8:00 AM - INGRESO A LOS BENEFICIARIOS(AS).	VERIFICACION DE DATOSDE LOS BENEFICIARIOS E INGRESO AL AUDITORIO	CONTRATISTA CON APOYO DE INTERVENTORIA	LISTADOS RECURSO HUMANO
8:15- 8:45 AM - SALUDO Y BIENVENIDA.	PRESENTAR A LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y A SUS INTEGRANTES. DAR A CONCER EL OBJETO DEL CONTRATO.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
8:46-9:20 AM DESARROLLO DE LA REUNIÓN.	INFORMAR LAS GENERALIDADES Y ETAPAS DEL PROYECTO.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
9:21-9:40 AM INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD	DAR LA PALABRA A LA PERSONAS BENEFICIARIAS PARA CONOCER SUS INQUIETUDES Y GENERAR RESPUESTAS A LAS MISMAS.	SDHT	PRESENTACION, VIDEO BEAM, SONIDO.
9:41 - 10:00 AM DESPEDIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS	AGRADECIMIENTOS, SALIDA Y ENTREGA DE REFRIGERIOS.	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	RECURSO HUMANO.

Firma. Elaborado por: Robert Benavides Novoa	**Fecha de Planeación y elaboración:** **29 agosto de 2022**
Firma. Aprobado por: Shirley Vitola Serrano	**Fecha de Aprobación:** **31 agosto de 2022**

Compromisos: No se realizaron compromisos en la reunión.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Robert Benavides Novoa	Coordinador Social Builiding SAS	Buildinghabitat.grupo2@gmail.com	3005556060	
Shirley Vitola Serrano	Coordinadora Social Inplayco SAS	Inplaycosocial2022@gmail.com	3023763199	

Anexo 1. Listados de llamadas realizadas, correos certificados, listados de asistencia.

ELABORÓ: Robert Benavides Novoa Coordinador social contratista Building SAS
REVISÓ:
APROBÓ:

244

Observaciones y/o conclusiones:

La estrategia de convocatoria empleada para la reunión de socialización se desarrolló a través de llamadas telefónicas, además del envío de correo certificado a aquellas personas con quien no fue posible entablar una comunicación, en total 12 correos fueron enviados, a los siguientes: MVBF_1315, MVBF_605, MVBF_0679, MVBF_1117, MVBF_1324, MVBF_1080, MVBF_066, MVBF_0749, MVBF_850, MVBF_1076, MVBF_585, MVBF_0987.

Se reconoció de manera positiva el interés por participar y asistir, se incentiva a los asistentes para que el interés continúe conforme se avanza en el proyecto, así mismo se hizo énfasis en la asistencia de una única persona por grupo familiar.

Se puede identificar alto nivel de aceptación de la comunidad beneficiada con respecto al programa de Mejoramiento de Vivienda.

El alto nivel de asistencia, garantizo un amplio ejercicio de información y divulgación del proceso, lo cual incide directamente en claridad de la información y disminución de expectativas o dudas qué estuviesen fuera del alcance del programa.

Registro fotográfico (si aplica):









9. Se informa a los beneficiarios acerca de la cenefa decorativa en baño, cocina y el Kit ecológico, valores agregados que el contratista obsequia al mejoramiento.
10. Se les socializa a los beneficiarios el monto del programa al cual están accediendo que es de hasta dieciocho SMLV, sin embargo, puede variar, de acuerdo al análisis de las necesidades en relación a la habitabilidad, sin superar el valor máximo definido en la norma, especificando que el costo directo es el 75% utilizado para material, mano de obra, transporte y herramientas, y el 25% para los A.I.U, los gastos administrativos, imprevistos y utilidades.
11. Finalmente se da paso a las inquietudes de las personas teniendo en cuenta y haciendo la salvedad que las preguntas sean generales al proceso y no temas específicos de un único beneficiario:

- Claudia Martínez: Se intervino un área de la casa y el dinero no alcanzo para unas zonas ¿puede el mejoramiento terminarme esas actividades que quedaron pendientes?
  Rta Sí, el mejoramiento puede intervenir esas zonas como lo son enchape de piso y cielo raso, de igual forma pueden tumbar el mesón y hacer uno nuevo, la invitación es que el beneficiario aproveche la ayuda de los profesionales para hacer un buen trabajo en cada vivienda.

- Pregunta general ¿Cuáles son los horarios del personal de obra?
  Rta El contratista de obra trabaja de lunes a viernes inicia labores de 7:30 am y termina a las 4:00 pm y los sábados de 7:00 a 12:00 M, debe haber siempre un adulto responsable para el ingreso de los trabajadores y que este pendiente de la obra, si hay menores de edad no se pueden realizar labores, además les entregamos un librito, la bitácora de obra en donde se registra el nombre de los profesionales, el interventor hace las anotaciones, ustedes pueden anotar cualquier duda, los maestros van a ejecutar la obra, ellos no les van a solucionar absolutamente nada, el conducto regular de comunicación siempre va a ser beneficiario-contratista de obra, los profesionales, los residentes, director de obra, trabajador social o profesional Siso de obra, si ellos no atienden esta la interventoría con sus profesionales y de ultima esta la SDHT, quien estará pendiente a colaborar con cualquier novedad, van a tener también un punto de atención que más adelante les informaran horarios establecidos y en el librito quedara la información de contacto y los medios para la comunicación con el contratista o interventoría.

- Melquisedec Ortiz ¿Cuánto es el monto del subsidio de vivienda?
  Rta. El monto del subsidio según la resolución que le llegó a su casa es de dieciocho millones de pesos.

- Heriberto Vargas ¿Es necesario desocupar la vivienda?
  Rta No es necesario desocupar la vivienda, es responsabilidad de cada persona el espacio que se va a intervenir.

- Pregunta general ¿Qué pasa si no me ha llegado la resolución?
  Rta No hay problema, le puede llegar mientras está en construcción su vivienda, de igual forma puede gestionar con las profesionales sociales para que le ayuden con sus dudas.

Como punto seguido indica que el proceso de mejoramiento de vivienda posee unas etapas en la cual están expresas de la siguiente manera:

- Estructuración del proyecto: Etapa en la que se desarrolla las actividades requeridas para validar las viviendas y los hogares que cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento operativo.
- Otorgamiento: Etapa en la que se otorga el subsidio a los hogares que cumplieron con todos los requisitos establecidos.
- Asignación: Etapa en la cual se asigna el proyecto a los consorcios que ganaron la licitación pública.
- Ejecución: Es el proceso en el que se desarrolla la elaboración del proyecto en cada uno de los hogares a intervenir.
- Liquidación: Parte final del proyecto dedicada a la construcción de documentación y cierre de este.

5. Seguido de la explicación anterior se presentan los agentes que participan en la ejecución del proyecto, iniciando con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la SDHT; el contratista que ejecutara el proyecto otorgado a BUILDING. SAS y por último la interventoría quien es el veedor de todo el proceso constructivo, otorgado a INPLAYCO S.A.S.
6. A continuación, se informa que el proceso de ejecución tendrá un plazo máximo de 4 meses; distribuidos en la fase de preconstrucción donde se realiza organización de expedientes y elaboración de cronograma, las fases uno y dos con 4 meses de duración donde se realiza la validación y ejecución de las obras y la fase 3, donde se realiza el cierre del proyecto.
7. Se informa también acerca del reglamento operativo, los deberes de los beneficiarios los cuales de no cumplirse darían lugar al retiro del subsidio teniendo en cuenta el art 35 de la resolución: los cuales son
   - Aportar a la entidad estructuradora la información veraz y consistente con la cual se fundamente su vinculación al proyecto.
   - Asistir a las actividades de socialización desarrolladas en el marco de los proyectos de mejoramiento de vivienda.
   - Participar de manera activa en la ejecución del proyecto, para lo cual deberá estar presto a los requerimientos de la entidad otorgante, operadora, ejecutora o interventora.
   - Permitir el acceso a las viviendas para la ejecución de las intervenciones.
8. A continuación, la arquitecta Stella, explica las recomendaciones que deben tener en cuenta los beneficiaros durante la ejecución de la obra, haciendo énfasis en cada una de ellas para evitar inconvenientes
   - Todas las herramientas son suministradas por el contratista de obra; No se debe alquilar ni prestar herramientas a los trabajadores de obra.
   - Los trabajadores de obra solamente están programados para las obras relacionadas con el mejoramiento de vivienda.
   - Todos los materiales que sobran de la obra pertenecen al contratista.
   - No prestar dinero, ni vender los alimentos a los trabajadores de obra.
   - La buena culminación de la obra es un éxito cuando se desarrolla respeto absoluto por las 2 partes (beneficiario – contratista).
   - No es necesario que desocupen la vivienda, se busca que durante las intervenciones realizadas las familias se reacomoden y así garantizar que no se trasladen.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
03	09	2022	8:00	10:00

CONVOCADO POR: Building. SAS

DIRECCIÓN: Bogotá, Auditorio Alcaldía local de Ciudad Bolívar.

OBJETIVO: Desarrollar la reunión de socialización con la comunidad del territorio Bella Flor–paraíso, esto, con el fin de informar el alcance, equipos profesionales, generalidades del proyecto en la intervención, así como también, solucionar las dudas que existan en relación al proceso.

TEMAS PARA TRATAR:

1. Firmas de Asistencia.
2. Apertura de la socialización del proyecto contrato 994 de 2022 informando a los 173 beneficiarios(as) que acudieron a la convocatoria del programa de la subdirección de Mejoramiento de Vivienda – secretaria Distrital del Hábitat, en la jornada realizada de la siguiente manera:

FECHA	HORA	CONVOCADOS	ASISTENTES
03-09-2022	8:00 AM	200	173

3. Aclaración de dudas e inquietudes expresados por los beneficiarios.
4. Despedida y entrega de refrigerios

DESARROLLO:

1. Firma de asistencia de los beneficiarios a quienes se organizó por grupos para hacer más rápido el proceso de ingreso.
2. Al ingreso al salón, se da la bienvenida a los asistentes, con videos de los mejoramientos realizados en diferentes territorios antes de iniciar de manera formal la reunión.
3. Las reuniones son desarrolladas por parte de los profesionales de la SDHT, sus asistentes son: del área social, María Isabel Serrano y del área técnica Carolina Posada y Stella Acevedo, quienes son los encargados de realizar la presentación en general.
4. Stella Acevedo, profesional técnico de la SDHT, inicia la reunión explicando detalladamente las generalidades del proyecto, determinado por el decreto distrital 145 de 2021, indicando que el subsidio está destinado a realizar obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de las viviendas, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias. Estas reparaciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente a las intervenciones en baños, cocinas, instalación de enchapes de pisos y muros, reemplazo de cubiertas, instalación de aparatos sanitaros, pañete, pintura, entre otros.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO O DESARROLLO:	**BELLA FLOR**
OBJETIVO:	**CITACIÓN REUNION INICIO A BENEFICIARIOS GRUPO 2 CONTRATO 994 - 2022**

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
1	Sonia milena giraldo herrera	Cl 75a sur 27 22	3143454628	X				30/08/2022	8:20	Beneficiaria/o			
2	Janeth medina diaz	Cl 73b sur 27b 40	3112106280	X				30/08/2022	8:24	Beneficiaria/o			
3	Mariana alexandra velandia vásquez	Cl 73d bis a sur 27 39 mj	3223942691	X				30/08/2022	8:27	Beneficiaria/o			
4	Doly argenis rivera avirama	Kr 27 bis a 73d 87 sur mj	3203669721	X				30/08/2022	13:46	Beneficiaria/o			
5	María ruth cortes losada	Cl 75a bis sur 27 58	3017387205	X				30/08/2022	12:46	Beneficiaria/o			
6	María escilda cabezas galindez	Cl 74a sur 27b 55	3125306032	X				30/08/2022	8:40	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
7	Maria olinda sarmiento castro	Kr 27b 74 14 sur mj	3007834335	X				30/08/2022	8:49	Beneficiaria/o			
8	Teofilde forero aguilar	Cl 73a sur 26d 07	3202586473	X				30/08/2022	8:52	Beneficiaria/o			
9	Maria nohemy matta lozano	Cl 73c bis a sur 26f 27 mj	3125694417	X				30/08/2022	9:12	Beneficiaria/o			
10	Elizabeth giraldo delgado	Kr 27 72c 40 sur	3102215550	X				30/08/2022	13:30	Beneficiaria/o			
11	Amparo arias gonzález	Kr 27b 72 d 11 sur	3202478817	X				30/08/2022	9:15	Jasbleidy arias (hija)			
12	Isabelina patiño	Cl 75 sur 27 39	3124878109	X				30/08/2022	9:00	Beneficiaria/o			
13	Gustavo rodríguez rodríguez	Cl 72f sur 26c 69			X					Teléfonos fuera de servicio			
14	Luis hernando rodriguez	Kr 27a bis 73 27 sur	3196052252	X				30/08/2022	9:04	Beneficiaria/o			
15	Jorge enrique quinones melo	Kr 27a bis 73 27 sur		X				30/08/2022	9:40	Teléfono apagado			

247

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
16	José fermin rocha	Cl 72c sur 26c 59	3144789089	X				30/08/2022	9:11	Maria camacho (cónyuge)			
17	Luis alberto chitiva cortes	Cl 73 c bis sur 27 55	3216692804	X				30/08/2022	9:17	Beneficiaria/o			
18	José antonio moya zamora	Tv 27h 73a 36 sur	3134879806	X				30/08/2022	9:20	Beneficiaria/o			
19	Hebert fredy arias beltrán	Cl 73 c bis a sur 26f 02 mj 1	3222437847	X				30/08/2022	9:22	Beneficiaria/o			
20	José german garavito yate	Cl 73a sur 26d 16	3103650258	X				30/08/2022	9:28	Beneficiaria/o			
21	Julio cesar lemus zuleta	Kr 27 bis a 73 52 sur	3102641468	X				30/08/202	13:30	Beneficiaria/o			
22	Miller alejandro hurtado saenz	Cl 73 c sur 27 b 78	3133298798	X				30/08/2022	9:32	Beneficiaria/o			
23	José demetrio cruz velandia	Kr 27 bis b 72g 08 sur	3134650570	X				30/08/2022	10:32	Margot silva (cónyuge)			
24	Laurentino burgos rincón	Cl 75a bis sur 26f 18 mj	3103054330	X				30/08/2022	9:38	Beneficiaria/o			

250

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE .S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA.AS

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
25	Anibal moreno	Cl 75b sur 27 52	3143996870	X				30/08/2022	9:42	Beneficiaria/o			
26	Fidel antonio téllez escarraga	Kr 27 73b 09 sur	3118604887	X				30/08/2022	9:46	Beneficiaria/o			
27	Celimo padilla vega	Kr 27 b 72d 23 sur	3127476592	X				30/08/2022	9:45	Beneficiaria/o			
28	Omar ferney niño	Tv 26c bis a 75b 45 sur	3124413043	X				30/08/2022	9:48	Beneficiaria/o			
29	Uriel casallas murcia	Kr 27a bis 72d 08 sur	3224654117	X				30/08/2022	10:58	Beneficiaria/o			
30	Florentino pico bastilla	Cl 73b sur 27c 24	3208846346	X				30/08/2022	9:53	Beneficiaria/o			
31	Julio cesar builes muriel	Cl 73a sur 26d 19	3118487659	X				30/08/2022	11:01	Beneficiaria/o			
32	Aengie esmeralda rojas alayon	Cl 74a sur 27b 25	3003824423	X				30/08/2022	9:56	Beneficiaria/o			
33	Yamile darley londoño cardona	Cl 73 sur 27 43 mj	3124630017	X				30/08/2022	9:59	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DI AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
34	Deyanira franco montenegro	Cl 73 sur 26g 08	3108884984	X				30/08/2022	10:01	Beneficiaria/o			
35	Leidy alejandra palacios reyes	Kr 27 bis a 73d 79 sur mj 1	3175184863	X				30/08/2022	11:03	Beneficiaria/o			
36	Meleidy torifio valencia	Kr 27 72g 09 sur	3003862691	X				30/08/2022	10:05	Beneficiaria/o			
37	Jorge luis perez ibañez	Cl 74a bis a sur 27 22	3222216871	X				30/08/2022	10:07	Beneficiaria/o			
38	Iris soto	Cl 73 sur 26f 03 mj	3014945406	X				30/08/2022	10:10	Beneficiaria/o			
39	Diana alejandra orjuela vivas	Cl 73c bis a sur 26c 90	3133174166	X				30/08/2022	10:17	Herberth enciso (cónyuge)			
40	Luisa fernanda tapiero trujillo	Cl 73b sur 27b 34	3204225899	X				30/08/2022	10:14	Beneficiaria/o			
41	Mayerly sánchez mendoza	Cl 75a bis sur 27 15	3005337559	X				30/08/2022	10:19	Beneficiaria/o			

252

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
42	Luz angela rodriguez mesa	Kr 26f 72h 60 sur	3007661630	X				30/08/2022	10:21	Beneficiaria/o			
43	Paola andrea orjuela vivas	Cl 73c bis sur 27 61 mj	3188307282	X				30/08/2022	12:15	Beneficiaria/o			
44	Nicol johana sunce guarnizo	Cl 73d bis a sur 27 22 mj	3118483746	X				30/08/2022	10:23	Beneficiaria/o			
45	Jisel sarime lozano cerquera	Cl 73a sur 26f 02	3223203522	X				30/08/2022	10:26	Beneficiaria/o			
46	Beatriz bryith cangrejo moreno	Cl 75a bis a sur 27 64	3006144175	X				30/08/2022	10:29	Rubí cristina cangrejo (mamá)			
47	Heriberto vargas capera	Kr 27 bis 72g 15 sur	3104118734	X				30/08/2022	10:34	Iliani valencia (cónyuge)			
48	Claudia martínez clavijo	Cl 73b sur 27b 21	3103182894	X				30/08/2022	10:38	Beneficiaria/o			
49	Mayerly elsy arias gonzález	Kr 27 bis 72g 10 sur mj	3233441833	X				30/08/2022	10:41	Jimena arias (sobrina)			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
50	July andrea sanchez alonso	Dg 73 sur 27b 59	3208683396	X				30/08/2022	1:35	Beneficiaria/o			
51	Mayerly hernandez mendez	Cl 73b sur 26c 90	3147535044	X				30/08/2022	1:37	Beneficiaria/o			
52	Cindy jasbleidy duarte muñoz	Cl 72f sur 26d 23	3214223115	X				30/08/2022	1:44	Beneficiaria/o			
53	Virginia cortes pardo	Dg 74 b bis a sur 26 c 41	3045818605	X				30/08/2022	8:20	Oscar gomez			
54	Carmen elena socarraz quiroz	Tv 26c bis b 75a 10 sur	3182260567	X				30/08/2022	11:20	Beneficiaria/o			
55	Ines diaz	Cl 73b sur 27c 05	3115376448	X				30/08/2022	8:25	Beneficiaria/o			
56	Hermencia chitiva	Tv 26c bis a 75b 93 sur	3133470118	X				30/08/2022	8:27	Beneficiaria/o			
57	Lucila trujillo	Kr 27 bis a 73 22 sur	3504249750	X				30/08/2022	9:20	Armel zambrano			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE L 3 INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL 3

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
58	Zoila rosa gonzalez castro	Kr 26g 75a 08 sur	3213754804	X				30/08/2022	9:20	Sol heredia			
59	Flor heredia escobar vargas	Cl 74b sur 27b 24	3124371462	X				30/08/2022	9:40	Beneficiaria/o			
60	Maria helena baquero macana	Dg 73a bis sur 27c 34	3153776277	X				30/08/2022	11:40	Beneficiaria/o			
61	Alexandra patricia laverde cuadros	Kr 26g bis 72 g 11 sur	3106956737	X				30/08/2022	9:40	Beneficiaria/o			
62	Maria eva pulido celis	Cl 73 sur 26f 16	3123969119	X				30/08/2022	9:50	Beneficiaria/o			
63	Sandra yaneth rey vanegas	Kr 27 73c 32 sur	3114631050	X				30/08/2022	9:52	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
64	Luz miriam marulanda rodriguez	Cl 73a sur 26f 08 mj	3227306208	X				30/08/2022	9:55	Lesly maruranda			
65	Olga lucila riveros higuera	Kr 27 bis 72c 38 sur mj 1	3045743140 / 3004294852	X				30/08/2022	10:00	Guilermo tinjaca			
66	Alicia carreño	Cl 73a sur 26d 08	3222033561	X				30/08/2022	10:00	Beneficiaria/o			
67	Mary luz arredondo gonzalez	Cl 74 sur 27b 06	3209575218	X				30/08/2022	10:20	Brayan gonzalez			
68	Ana milena abaunza	Cl 75 sur 27 33	3223347856	X				30/08/2022	10:20	Leiddy soto			
69	Sandra patricia rodriguez ayala	Kr 26 d 72d 45 sur	3118774755	X				30/08/2022	10:23	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE(S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA(S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
70	Sandra patricia sanabria	Kr 26g 75 a sur 22	3112058058	X				30/08/2022	10:25	Beneficiaria/o			
71	Carmen rosa gonzalez	Cl 74b bis a sur 26f 38	3125338535	X				30/08/2022	10:27	Beneficiaria/o			
72	Raquel mendez peña	Cl 74b bis a sur 26f 28 mj	3222231450/	X				30/08/2022	10:30	Jose monroy			
73	Leidy sabogal ramirez	Tv 27h 73 34 sur	3125816464	X				30/08/2022	10:40	Beneficiaria/o			
74	Luz dary alonso pachon	Kr 27 bis 72c 44 sur	3208418290	X				30/08/2022	10:43	Beneficiaria/o			
75	Luz marina piragauta granados	Cl 73 d sur 27 45	3105922628	X				30/08/2022	10:46	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE S INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZA S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o posedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
76	Maria aurora perez avella	Kr 27a 73 38 sur mj	3132058469	X				30/08/2022	10:49	Beneficiaria/o			
77	Marisol latorre devia	Kr 26 g no. 75 a 26 sur	3142509800	X				30/08/2022	10:52	Beneficiaria/o			
78	Doris hernandez hernandez	Cl 75a bis sur 26f 60	3043704820	X				30/08/2022	11:00	Beneficiaria/o			
79	Ingrit mayerly salamanca vallarino	Kr 27 bis 72g 11 sur	3144403974	X				30/08/2022	11:03	Beneficiaria/o			
80	Claudia smit lucas tangarife	Cl 75 sur 27 a 05	3058812995	X				30/08/2022	11:07	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE [ ] INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL S

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
81	Sandra paola bejarano reyes	Kr 27 bis a 73d 75 sur	3204380163	X				30/08/2022	11:10	Beneficiaria/o			
82	Maria elia meneses gomez	Kr 27a bis 73 23 sur mj	7925828	X				30/08/2022	14.20	Beneficiaria/o			
83	Maria consuelo perez salamanca	Cl 75a bis sur 27 46	3142406593	X				30/08/2022	14.22	Antonio			
84	Nury esperanza melo	Cl 72d bis a sur 26d 21	3228029294	X				30/08/2022	14.25	Beneficiaria/o			
85	Ana leonora ruiz mendez	Cl 72f sur 26f 05	3202166480	X				30/08/2022	17.10	Beneficiaria/o			
86	Celina caravali gonzalez	Kr 26f 75a 31 sur	3013367087	X				30/08/2022	15.02	Beneficiaria/o			
87	Franquelina ballesteros saenz	Kr 27 bis a 73 39 sur mj 1	3124927431	X				30/08/2022	14.29	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE L ; INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL ;

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
88	Miguelina gomez hoyos	Tv 26c bis 75c 16 sur	3224477519	X				30/08/2022	14.32	Osyesnid			
89	Ana aurora becerra vargas	Cl 73b sur 26f 03	3124018411	X				30/08/2022	14.34	Antonio			
90	Jaidi riaño	Cl 75a sur 27 27	3214827970	X				30/08/2022	14.36	Beneficiaria/o			
91	Custodia lugo quesada	Dg 73 sur 27b 13 mj	3132470983	X				30/08/2022	14.38	Beneficiaria/o			
92	Maria elvia arero cotrina	Kr 27 bis 72c 15 sur	3118580242	X				30/08/2022	14.40	Beneficiaria/o			
93	Flor triana avila	Cl 73 d sur 27 86	3219875796	X				30/08/2022	14.45	Beneficiaria/o			
94	Nubia herrera quintero	Cl 73 sur 27a 21	3103210032	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
95	Marina navas rojas	Cl 73c sur 26f 02	3115987980	X				30/08/2022	15.05	Beneficiaria/o			
96	Luz stella franco diaz	Cl 73b sur 27c 29	3232377049	X				30/08/2022	15.07	Luis garzón			
97	Rosalba rojas rojas	Cl 73 sur 26f 40	3217261483	X				30/08/2022	15.09	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE I ; INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZAL ;

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
98	Ismelda perez garcia	Cl 73d sur 27 62	3146416452	X				30/08/2022	15.11	Beneficiaria/o			
99	Mariela sandoval vera	Cl 73b sur 26f 38	3125416090	X				30/08/2022	15.20	Beneficiaria/o			
100	Maria del carmen vallejo ruano	Kr 27a 72d 02 sur	3115022681	X				30/08/2022	15.15	Ivon			
101	Maria odilia martinez cabrera	Cl 73c bis sur 27a 23	3232154019	X				30/08/2022	15.17	Esperanza			
102	Evangelina madrigal tapia	Kr 27 bis 72c 27 sur	3023880355	X				30/08/2022	15.19	Jackeline			
103	Andrea herrera rangel	Cl 73a sur 27b 17	3157927170		X			30/08/2022	15.22	Beneficiaria/o			
104	Maria del carmen rodriguez bacares	Cl 73a sur 26f 20 mj	3213369716	X				30/08/2022	15.24	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
105	María claudia martinez velasquez	Kr 27b 72d 29 sur	3553980	X				30/08/2022	15.26	Nubia			
106	Purificacion cortes	Cl 73 b sur 26 c 74	3123300432		X			30/08/2022	15.30	Beneficiaria/o			
107	Carmen semanate	Kr 26f 75a 35 sur	3128418184	X				30/08/2022	15.32	Kely chavez			
108	Emperatriz ramirez bohorquez	Cl 73 a sur 26f 15	3017239448	X				30/08/2022	15.34	Zulma			
109	Blanca flor rincon	Cl 73 d sur 27 91	3222546879	X				30/08/2022	15.40	Beneficiaria/o			
110	Carmen elvira reyes caro	Cl 73d bis a sur 27 33 mj	3214649810	X				30/08/2022	15.42	Beneficiaria/o			
111	Herminia forero bustos	Kr 27 bis 72c 50 sur	3123569927	X				30/08/2022	16.20	Beneficiaria/o			
112	Maria del rosario baez chaparro	Kr 27 bis a 73 34 sur mj	3222391330		X			30/08/2022	15.46	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
113	Leonor chisco saray	Cl 76 sur 26h 04	3144495633	X				30/08/2022	15.48	Beneficiaria/o			
114	Norma constanza melo	Cl 73d bis sur 26g 02 mj	3212342802	X				30/08/2022	15.50	Milena			
115	Lastenia palacios murillo	Cl 75a bis sur 26f 53	3133693896	X				30/08/2022	15.52	Beneficiaria/o			
116	Olga maria alonso moreno	Dg 73 sur 27b 53	3133434948	X				30/08/2022	15.54	Beneficiaria/o			
117	Maria cristina quiroga ruge	Cl 73a sur 26d 04	3015701136	X				30/08/2022	16.00	Beneficiaria/o			
118	Maria gladys triana	Kr 27a 73 18 sur mj	3053313205	X				30/08/2022	16.02	Jorge			
119	Maria ligia rojas	Cr27 h 72c 34 sur	3165601531	X				30/08/2022	17.44	Beneficiaria/o			
120	Ana feliz diaz patiño	Cl 73d bis a sur 27a 50	3203274420	X				30/08/2022	16.08	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
121	Maria nancy canacue romero	Kr 27 73 02 sur	3114624076	X				30/08/2022	16.10	Beneficiaria/o			
122	Aracelly lievano de mahecha	Kr 27 72c 45 sur	3013626711	X				30/08/2022	16.12	Beneficiaria/o			
123	Martha helena pardo cortes	Kr 26h 75b 19 sur mj	3046441426	X				30/08/2022	16.15	Beneficiaria/o			
124	Maria hemir tapia hernandez	Cl 72 f sur 26c 74 mj	3228972083	X				30/08/2022	16.17	Beneficiaria/o			
125	Ana silvia aguilar barrera	Kr 27 72g 17 sur	3214983047	X				30/08/2022	16.20	Beneficiaria/o			
126	Amanda bernal ortiz	Cl 73 sur 26f 09	3144776066	X				30/08/2022	16.22	Ivon vargas			
127	Carmen elisa tolosa cepeda	Kr 27b 74a 06 sur	3212379907	X				30/08/2022	16.25	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
128	Maria elba arias bonilla	Cl 73 c bis sur 27 77	3005565180	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
129	Maria elizabeth cedano burbano	Kr 27a 72c 22 sur	3208991478	X				30/08/2022	17.32	Beneficiaria/o			
130	Maria eugenia gonzalez	Kr 26g 75a 38 sur	3222299160	X				30/08/2022	16.34	Beneficiaria/o			
131	Orfanides losada perdomo	Cll 73c sur 27b 62	3024631097	X				30/08/2022	16.36	Beneficiaria/o			
132	Esther marina yara tique	Kr 27 72c 27 sur	3134330712		X			30/08/2022	16.40				
133	Julia martinez segura	Cl 73a sur 26f 27	3214401590	X				30/08/2022	17.42	B beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZ AS

Subsecretaria de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
134	Rosa elena gomez quintero	Kr 27 73b 15 sur	3204003218	X				30/08/2022	16.44	Beneficiaria/o			
135	Ines sofia reyes castro	Kr 27 bis a 73d 63 sur mj	3143126795	X				30/08/2022	16.46	Beneficiaria/o			
136	Monica andrea cristancho quimbayo	Cl 73c sur 27b 26	3042372414	X				30/08/2022	17.30	Beneficiaria/o			
137	Amparo tique romero	Cl 72c sur 26c 73 mj	3217412036	X				30/08/2022	16.52	Beneficiaria/o			
138	Ana delia gonzalez mateus 1	Dg 73a sur 27c 57 mj	3138762671	X				30/08/2022	16.54	Beneficiaria/o			
139	Elizabeth sepulveda diaz	Cl 73c sur 26f 38	3124891094	X				30/08/2022	16.56	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
140	Esperanza castillo alturo	Kr 27 bis a 73 40 sur mj	3227710293 / 3224467710		X			30/08/2022	16.58				
141	Querubin tirado medina	Kr 27 bis b 72g 16 sur	3134247138		X			30/08/2022	10:00 am				
142	Gumersindo soler silva	Cl 75a bis sur 27 39	3012239646		X			30/08/2022	10:02 am	Beneficiaria/o			
143	Pablo enrique calderon gaitan	Kr 27 bis 72g 38 sur	3132275594	X				30/08/2022	10:04 am	Beneficiaria/o			
144	Leopoldo leon morales	Kr 27 a 73 46 sur	3107827583 / 7925803	X				30/08/2022	10:06am	Beneficiaria/o			
145	Jose saul monroy martinez	Cl 75a sur 26f 60 mj	3016275293	X				30/08/2022	10:08 am	Beneficiaria/o			
146	Florentino juez barreto	Kr 27 bis a 73 31 sur	3138057772	X				30/08/2022	10:10 am	Beneficiaria/o			
147	José alonso muñoz scarpetta	Cl 73b sur 26f15 mj	3204206698	X				30/08/2022	10:12 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
148	Fermin madrigal tique	Kr 27 72c 33 sur	3222433981	X				30/08/2022	10:14 am	Beneficiaria/o			
149	Salomon urrea baquero	Kr 27a 72c 34 sur mj	3143823775	X				30/08/2022	10:16 am	Beneficiaria/o			
150	Luis moreno viuche	Kr 27 bis 72g 34 sur	3214721310	X				30/08/2022	10:18 am	Beneficiaria/o			
151	Luis alfonso piay	Kr 27 bis 72c 33 sur	3195538905	X				30/08/2022	10:20 am	Beneficiaria/o			
152	Omar medina ortega	Cl 73b 27b 33 mj	3214915290 / 3134742520	X				30/08/2022	10:22 am	Beneficiaria/o			
153	Gustavo monroy fonseca	Cl 73d sur 27 75	3123568476	X				30/08/2022	10:24 am	Beneficiaria/o			
154	Jorge eliecer huertas gil	Kr 27a bis 73 11 sur mj 1	3116557439 / 3127651217	X				30/08/2022	10:26 am	Beneficiaria/o			
155	Luis libardo londoño velazquez	Kr 27 72g 24 sur	3123222778	X				30/08/2022	10:28 am	Beneficiaria/o			
156	Carlos rodriguez	Cl 74 sur 27b 36	3124743394 / 3185803394	X				30/08/2022	10:30 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
157	Luis alirio correa lopez	Kr 27a 73 06 sur	3132436817	X				30/08/2022	10:32 am				
158	Misael macana	Dg 73a bis sur 27c 28	3025220316		X			30/08/2022	10:34 am	Beneficiaria/o			
159	Juan de jesus sedano ayala	Cl 73d sur 27 50	3142396890 / 3108078918	X				30/08/2022	10:36 am	Beneficiaria/o			
160	Alejandrino españa garcia	Cr 27a bis 72d 05 sur	3143741713	X				30/08/2022	10:38 am	Beneficiaria/o			
161	Aristobulo triana garzon	Kr 27 72c 70 sur	3134701577	X				30/08/2022	10:40 am	Beneficiaria/o			
162	Gildardo morales velez	Kr 27 72c 21 sur	3144692922	X				30/08/2022	10:42 am				
163	Rafael rodriguez zamora	Cl 73c bis sur 27 49	3125816906		X			30/08/2022	10:44 am				
164	Posidio huerta huertas	Tv 27h 72d 14 sur	3143842751 - 305706490		X			30/08/2022	10:46 am	Beneficiaria/o			
165	Oscar henry misnaza rivera	Kr 27 72c 12 sur	3193081784 / 3052829834	X				30/08/2022	10:48 am	Beneficiaria/o			
166	Melquisedec ortiz	Kr 27 bis a 73 28 sur	3204112471	X				30/08/2022	10:50 am				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
167	Maria teresa montoya de bermudez	Cl 73b sur 26f 32	3223716225 / 3219967830		X			30/08/2022	10:52 am	Beneficiaria/o			
168	Luz marina tribiño ramirez	Kr 27 bis 72g 27 sur mj	3052740270	X				30/08/2022	10:54 am	Beneficiaria/o			
169	Berenice rincon tellez	Cl 75a bis sur 26f 47	3014460832	X				30/08/2022	10:56 am	Beneficiaria/o			
170	Anayibe castro	Cl 73a sur 26f 45 mj	3229427288 / 3229427288	X				30/08/2022	10:58 am	Beneficiaria/o			
171	Ana gladys pachon churque	Kr 27b 72d 05 sur	3195107827	X				30/08/2022	11:00 am	Beneficiaria/o			
172	Mercedes vasquez bonilla	Cl 73d bis a sur 27 28	3114056810	X				30/08/2022	11:02 am	Beneficiaria/o			
173	Maria lucia barreño agudelo	Kr 27 75 24 sur	7665948	X				30/08/2022	11:04 am	Beneficiaria/o			
174	Mariela cardona cardona	Kr 27a bis 73 10 sur	3106661661	X				30/08/2022	11:06 am	Beneficiaria/o			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE LAS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZADAS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
175	Ofelia medina arcila	Kr 27a 73 26 sur	3204976449 / 3213514640	X				30/08/2022	11:08 am	Beneficiaria/o			
176	Maribel hurtado	Dg 73 bis sur 27b 03	3113064713 / 7688374	X				30/08/2022	11:10 am	Beneficiaria/o			
177	Lucia herrera quintero	Cl 75a sur 27 63	3045431591	X				30/08/2022	11:12 am	Beneficiaria/o			
178	Blanca elvira ramirez montes	Tv 26c bis a 75a 03 sur	3207052229	X				30/08/2022	11:14 am	Beneficiaria/o			
179	Maria sixta hurtado garcia	Dg 73 sur 27b 11	3212648214	X				30/08/2022	11:16 am	Beneficiaria/o			
180	Maria nubia lozano cerquera	Kr 27 bis a 73 64 sur	3118351248	X				30/08/2022	11:20 am	Beneficiaria/o			
181	Olga lucia lozano cerquera	Kr 27 bis a 73 70 sur	3132800086	X				30/08/2022	11:22 am	Beneficiaria/o			
182	Elizabeth ospina caicedo	Cl 72 d bis a sur 26c 79	3044015485 / 3134403693	X				30/08/2022	11:24 am	Mónica velosa			
183	Hector hernando velosa	Cl 73c bis sur 27a 11	3138907366 / 7422890	X				30/08/2022	11:26 am	Floriceni libarda			

271

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZ AS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
184	Santiago olaya bolaños	Cl 74a sur 27b 61	3144182123	X				30/08/2022	11:28 am	Graciela sánchez			
185	Jose javier olarte mahecha	Cl 75a bis a sur 27 28	3115343936	X				30/08/2022	11:30 am	Arnulfo moncada			
186	Luis carlos lombana	Kr 26f 72d 14 sur	3219699007	X				30/08/2022	11:32 am	Gladys pérez			
187	Emiliano perez avella	Kr 27b 73a 16 sur	3202715994	X				30/08/2022	11:34 am	Edilia moncada			
188	Manuel moncada fandiño	Cl 72 c sur no. 26 c 69	3133354936	X				30/08/2022	11: 36 am	Paula gonzàlez			
189	Willians gonzalez pedroza	Cl 73c sur 26f 03 mj	3026587856	X				30/08/2022	11:38 am	Carlos salcedo			
190	Luis hernando salcedo zamudio	Kr 27 bis b 72g 28 sur	3208957466 / 3043860442	X				30/08/2022	11:40 am	Yuly infante hija			
191	Gilberto infante marino	Cl 72g sur 27a 01 in 2 mj1	3206787352	X				30/08/2022	11:42 am	July sánchez			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE REGISTRO DE AS INVITACIONES Y LLAMADAS REALIZ AS

Subsecretaría de Coordinación Operativa
Subdirección de Barrios

No.	Nombre del propietario o poseedor	Dirección	Teléfono	Invitación				Llamada			Llamada		
				SI	NO	Correo Electrónico	RADICADO SALIDA SDHT	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	HORA	NOMBRE	SI	NO	Correo Electrónico
192	Jose alfonso mora arevalo	Dg 73 sur 27b 54	3125950342	X				30/08/2022	11:44 am	Maria ramirez			
193	Sergio toro	Dg 73 bis sur 27b 36	3224249878 / 31223962348	X				30/08/2022	11:46 am	Luz valencia			
194	Virgelina rodriguez	Kr 26f 73b 16 sur	3133020903 / 3166965757	X				30/08/2022	11:48 am	Diana jaimes			
195	Blanca marina martinez rodriguez	Kr 27 72g 68 sur	3118936887 / 3107809112	X				30/08/2022	11:50 am	Maria soledad pachanchique			
196	Rosalba pacanchique de martinez	Kr 27 bis 72c 22 sur	3194981414	X				30/08/2022	11:52 am	Luis ballesteros			
197	Magdalena lemus chaparro	Cl 75b sur 27 58	7901023	X				30/08/2022	11:54 am	Joselyn pérez			
198	Liliana rendon lozano	Cl 75 sur 26f 29	3014692772	X				30/08/2022	11:56 am	Jeison cárdenas			
199	Luz stella betancourth giraldo	Cl 73b sur 26f 02 mj	3022341082 / 7902940	X				30/08/2022	11:58 am				

274

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20290 GUIA No.: 9153364306

Cel. CONSIGN: 1 - 10 - 2020

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P. CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

CALLE 73 B SUR # 26 F - 32 BARRIO BELLA FLOR

MARIA TERESA MONTOYA

Tel/cel: 3223716225 D.I./NIT: 20407697

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951781

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5.000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5.000

Vr. Total:$ 5.350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pzs): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remesa:SE0000351241698

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.330-3

GUÍA No. 9153364306

Fecha:31 / 08 / 2022 10:24

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20287 GUIA No.: 9153364303

Cel. CONSIGN: 1 - 10 - 2020

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P. CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

DG 73A SIS SUR # 27 C - 28 BARRIO BELLA FLOR

MISAEL MACANA

Tel/cel: 3025220916 D.I./NIT: 11394721

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951817

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5.000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5.000

Vr. Total:$ 5.350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remesa:SE0000351241690

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.330-3

GUÍA No. 9153364303

Fecha:31 / 08 / 2022 10:18

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20285 GUIA No.: 9153364301

Cel. CONSIGN: 1 - 10 - 2020

REMITENTE

CALLE 50# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P. CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

TRV 27 H # 72 D - 14 SUR BARRIO BELLA FLOR

POSIDIO HUERTA HUERTAS

Tel/cel: 3143842751 D.I./NIT: 19814695

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951923

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Contenido: $ 5.000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5.000

Vr. Total:$ 5.350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remesa:SE0000351241738

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.330-3

GUÍA No. 9153364301

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20291 GUIA No.: 9153364307

Cód. COSSER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 55# 27 A - 41 OFIC 503 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 9040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.230-2 Gta-fe-9604-2336

GUÍA No. 9153364307

DESTINATARIO

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P.:CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

CALLE 73 C BIS SUR # 27 - 46 BARRIO BELLA FLOR

RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA

Tel/cel: 3125816906 D.I./NIT: 16365098

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951609

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 550

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,550

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:5600003013419[illegible]

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REMITENTE

225

Servientrega S.A. NIT: 900.512.[illegible] Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 9 No 54 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 0061 Diciembre 10/2002. Autorretenedores Renta. Gran[illegible] de No. 3420003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación: 18764007107445 DEL 47-10522 AL 10/1/0020 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 9:49

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20281 GUIA No.: 9153364297

Cód. COSSER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 55# 27 A - 41 OFIC 503 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 9040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.230-2 Gta-fe-9604-2336

GUÍA No. 9153364297

DESTINATARIO

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P.:CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

CALLE 73 B SUR # 26 C - 14

PURIFICACION CORTES

Tel/cel: 3123300432 D.I./NIT: 41598028

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951782

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:5600003012417[illegible]

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REMITENTE

Servientrega S.A. NIT: 900.512.230-2 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 9 No 54 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN 0061 Diciembre 10/2002. Autorretenedores Renta. Gran[illegible] de No. 3420003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación: 18764007107445 DEL 47-10522 AL 10/1/0020 PREFIJO K727 DEL No. 20001 AL No. 40000

Fecha:31 / 08 / 2022 9:38

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20278 GUIA No.: 9153364294

Cód. COSSER: 1 - 10 - 2529

REMITENTE

CALLE 55# 27 A - 41 OFIC 503 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311182

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 9040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO2@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 900.512.230-2 Gta-fe-9604-2330

GUÍA No. 9153364294

DESTINATARIO

BOG 10 S03	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	Ciudad: BOGOTA	
	CUNDINAMARCA	F.P.:CONTADO
	NORMAL	M.T.:TERRESTRE

KRA 27 BIS A # 73 - 34 SUR MJ BARRIO BELLA FLOR

MARIA DEL ROSARIO BAEZ

Tel/cel: 3222381330 D.I./NIT: 41738651

País: COLOMBIA Cod. Postal: 111951805

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 550

Vr. Mensajería express: $ 5,000

Vr. Total:$ 5,550

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:5600003012417[illegible]

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte

REMITENTE

servientrega

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20280 GUIA No.: 9153364296

276

REMITENTE

CALLE 59# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311102

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO3@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 900.012.280-3 Sitio-fe-

BOG
10
S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P. CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

CALLE 75 A BIS SUR # 27 - 39

GUMERCINDO SOLER SILVA

Tel/cel: 3012239946 D.I./NIT: 2934082

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111951796

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajeria express: $ 3,000

Vr. Total: $ 5,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remision:SE000000341732

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

GUÍA No. 9153364296

---

servientrega

Fecha:31 / 08 / 2022 10:15

Fecha Prog. Entrega:01 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20284 GUIA No.: 9153364300

REMITENTE

CALLE 59# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311102

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO3@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 900.012.280-3 Sitio-fe-

BOG
10
S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P. CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

CRA 27 # 72 C - 27 SUR BARRIO BELLA FLOR

ESTHER MARINA YARA TIQUE

Tel/cel: 3134330712 D.I./NIT: 51908678

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111951822

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 350

Vr. Mensajeria express: $ 3,000

Vr. Total: $ 8,350

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remision:SE000001341734

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

GUÍA No. 9153364300

---

servientrega

Fecha:01 / 09 / 2022 11:36

Fecha Prog. Entrega:02 / 09 / 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: K727 20294 GUIA No.: 9154585568

REMITENTE

CALLE 59# 27 A - 41 OFIC 303 BUCARAMANGA SANTANDER

BUILDING SAS

Tel/cel: 3188487733 Cod. Postal: 111311102

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 8040027153

Email: BUILDINGHABITAT.GRUPO3@GMAIL.COM

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

CUFE:

Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT. 900.012.280-3 Sitio-fe-

BOG
10
S03

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

Ciudad: BOGOTA

CUNDINAMARCA | F.P. CONTADO

NORMAL | M.T.:TERRESTRE

DESTINATARIO

CALLE 72 F SUR # 26 C - 69 BARRIO BELLA FLOR

GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Tel/cel: 3212400841 D.I./NIT: 79100762

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111951772

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 5,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 500

Vr. Mensajeria express: $ 3,000

Vr. Total: $ 8,500

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remision:SE000001341701

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

GUÍA No. 9154585568

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Socialización contrato 999 - 2022

Fecha:	Día	Mes	Año
	23	09	2022

Hora: 7:30 AM

Dependencia:

No.	Nombres y Apellidos	Entidad - Área	Vinculación				Cargo						Genero			Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Directivo	Asesor	Profesional	Apoyo Administrativo	Técnico	Conductor	Masculino	Femenino	Otro			
1	Amy Tatiana Rodríguez M	Building Social				X			X					X		Tatro17@gmail.com	3133573957	ATRM
2	Yeny Elizabeth Sanguino	Building Social				X			X					X		Yeny.Sanguino@hotmail.com	3132218006	Yeny Sanguino R
3	Angy Lorena Orozco Montalvo	Building-HSE				X			X					X		angyorozco76@gmail.com	3155177218	
4	Robert Benavides Novoa	Building - Social				X			X				X			Robtben88@gmail.com	3205660 60	
5	RICARDO JAIMES PEREZ	BUILDING SOCIAL				X			X				X			RJAIMONIC@HOTMAIL.COM	3123632207	
6	Jessica Lorena Lancheros	Building Social				X			X					X		practicantesocial@alcaldiabogota.gov.co	3162864278	Jessica M.
7	Dora Carolina Arevalo B.	Inplayco				X								X		doca8ero@gmail.com	321 3137742	
8	Luisa Fernanda Pinzon F	Inplayco				X								X		luisa.pinzon@hotmail.com	3223156880	
9	Jessica Sepulveda M	Inplayco				X								X		Jessicasepulveda.trabajos@gmail.com	3103312497	
10	Leidy Lambis Castro	Inplayco				X								X		llambiscastro@gmail.com	3206474931	Leidy Lambis
11	Stanley Ortola	Inplayco				X								X		Stanleyinplayco@gmail	3023763193	
12	Robert Rojas	Inplayco				X		X					X			Sysoftwareutsi@gmail.com	3125226760	
13	Carla Eraldo Jimenez	Inplayco				X											3191660 42	
14	Cesar Fuenmayor S	Inplayco				X										inplaycosdh1009@	3133640891	
15	María Isabel Serrano P	SDHT-SB-MV														maria.serrano@habitatbogota.gov.co	3057103451	

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

228

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA: Socialización Contrato 459-2022

Fecha:	Día	Mes	Año
	13	09	2022

Hora	7:30 Am	Dependencia	

No.	Nombres y Apellidos	Entidad - Área	Vinculación				Cargo								Genero			Correo electrónico	Teléfono	Firma
			Carrera Administrativa	Libre Nombramiento	Provisional	Contratista	Director	Asesor	Profesional	Aux Administrativo	Técnico	Conductor	contratista		Masculino	Femenino	Otro			
	Carolina Posada R	SDHT-SB-MN				X												diana.posada@habitatbogota.gov.co	3124157165	Carolina P.
	JUELLA ACEVEDO B	SDHT-SB-MX				X												Stella.acevedo@habitatbogota.gov.co	3146[illegible]	JUELLA

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA				HORA	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 264 - 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO F	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT	ID SDV OTHER HABITAT E	FIRMA
1	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	[illegible]					60	3156107827		KR 27B 72D 85 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Ana Gladys Pa
2	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	[illegible]					58	[illegible] / [illegible]		CL 73D BIS A SUR 27 20	BELLA FLOR			[illegible]	Mercedes Vasq
3	BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ	[illegible]						[illegible] / [illegible]		KR 27 73D 68 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	
4	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO	[illegible]					73	7660948		KR 27 75 24 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	M Lu B
5	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	[illegible]					83	[illegible]		KR 27 BIS 72C 22 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
6	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	[illegible]					66	7905023		CL 75B SUR 27 58	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
7	MARIELA CARDONA CARDONA	[illegible]					64	[illegible]		KR 27A BIS 73 13 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Mariela C.
8	OFELIA MEDINA ARIOLA	[illegible]					52	[illegible] / [illegible]		KR 27A 74 26 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Ofelia.
9	MARIBEL HURTADO	[illegible]					59	[illegible] / [illegible]		DG 73 BIS SUR 27B 03	BELLA FLOR			[illegible]	Maribel
10	LILIANA RENDON LOZANO	[illegible]					52	[illegible]		CL 75 SUR 26F 29	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
11	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	[illegible]					[illegible]	[illegible] / [illegible]		CL 73B SUR 26F 02 MJ	BELLA FLOR			[illegible]	Luz stella
12	LUCIA HERRERA QUINTERO	[illegible]					61	[illegible]		CL 75A SUR 27 63	BELLA FLOR			[illegible]	Lucia He
13	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES	[illegible]					57	[illegible]		TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Blanca Elvira
14	MARIA SIXTA HURTADO GARCIA	[illegible]					51	[illegible]		DG 73 SUR 27B 11	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
15	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	[illegible]					57	[illegible]		KR 27 BIS A 73 64 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Ma Nubia L.
16	OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA	[illegible]					50	[illegible]		KR 27 BIS A 73 70 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Olga Lozano
17	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	[illegible]					64	[illegible] / [illegible]		CL 72 D BIS A SUR 26C 73	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
18	VIRGINIA CORTES PARDO	[illegible]					[illegible]	[illegible] / [illegible]		DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
19	CARMEN ELENA SOCARRAS QUIROZ	[illegible]					40	[illegible]		TV 26C BIS B 75A 10 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
20	INES DIAZ	[illegible]					76	[illegible]		CL 73B SUR 27C 05	BELLA FLOR			[illegible]	[illegible]
21	HERMENCIA CHITIVA	[illegible]					76	[illegible]		TV 26C BIS A 75B 53 SUR	BELLA FLOR			[illegible]	Hermencia

ELABORADO POR:

[illegible]

280

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

	FECHA:		DÍA:	MES:		HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: SUMA BOLIVAR			TIPO DE POBLACIÓN				NO ENCONTRAR INSCRITO EN ALGUN PROGRAMA DE LA SDIT		ID MV ETAPA HABITANTE	FIRMA
	TEMA:		REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO Abril - 2022								ETNIA: A: Afro R: Room gitanos Ra Raizal I: Indígena M: Ninguno DS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO: H	SEXO: M	LUGAR DE NACIMIENTO: MUNICIPIO	LUGAR DE NACIMIENTO: DPTO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	ETNIA A	DIS	VC	CH	SI	NO		
1	GUSTAVO TRIADO MEDINA	1110000								KR 27 B/S B 72C 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0997	
2	GUMERSINDO SOLER Silva	2934082								CL 75A B/S SUR 27 39	BELLA FLOR							MVBF_000	
3	PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN	3202905					58	3132270564		KR 27 B/S 72G 58 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0012	Pablo Enr Gaitan
4	HECTOR HERNANDO VELOSA	3202934					55	3138907360 / 7432880		CL 73C B/S SUR 27A 11	BELLA FLOR							MVBF_1333	Hector Velo
5	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	6163819					64	3144187173		CL 74A SUR 27B 61	BELLA FLOR							MVBF_1465	Santiago O
6	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA	3206255					52	3115469596		CL 75A B/S # SUR 27 20	BELLA FLOR							MVBF_071	Gracias C
7	LUIS CARLOS LOMBANA	3279805					58	3215689007		KR 26F 72D 14 SUR	BELLA FLOR							MVBF_836	Carlos Lom
8	LEOPOLDO LEON MORALES	4111769					73	3107827583 / 7615409		KR 27 A 73 46 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1371	
9	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ	4173583					59	3016275293		CL 75A SUR 26F 46 MA	BELLA FLOR							MVBF_231	Jose Saul
10	FLORENTINO SUEZ BARRETO	4269203					62	3138057772		KR 27 B/S A 73 32 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1381	Florentino
11	EMILIANO PEREZ AVELLA	4297712						3203715954		KR 27B 73A 16 SUR	BELLA FLOR							MVBF_1433	Gladys Perez Avella
12	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	4417496					73	3204206696		CL 75B SUR 28F35 MV	BELLA FLOR							MVBF_1384	
13	MARUEL MONCADA NAVEÑO	5595482					72	3133354999		CL 72 C SUR No. 26 C 69	BELLA FLOR							MVBF_805	
14	FERMIN MADRIGAL TIQUE	5883184					57	3223433881		KR 27 72C 33 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0760	
15	SALOMON URREA BAQUERO	5955899					60	3148826776		KR 27A 72C 34 SUR MJ	BELLA FLOR							MVBF_0727	
16	LUIS MORENO VIUCHE	5970061					54	3134721310		KR 27 B/S 72G 54 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0953	
17	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	6155805					55	3026987856		CL 75C SUR 28F 03 MJ	BELLA FLOR							MVBF_1284	Paola Gonzalez
18	LUIS ALFONSO PUH	6185068					71	3155558905		KR 27 B/S 72E 35 SUR	BELLA FLOR							MVBF_0780	
19	OMAR MEDINA ORTEGA	6460889					64	3214911290 / 3134742533		CL 75B 27B 53 MJ	BELLA FLOR							MVBF_530	Omar Medina
20	GUSTAVO MONROY FONSECA	6764855					62	3123568478		CL 75D SUR 27 75	BELLA FLOR							MVBF_1349	
21	JORGE ELIECER HUERFANO GIL	7506147					74	3116917435 / 3127651217		KR 27A B/S 73 11 SUR MJ 1	BELLA FLOR							MVBF_1380	

ELABORADO POR:

Artículo 2.4. Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

	FECHA:	20/ 05	HORA: 10	04/2022		HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR			TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA EN RIESGO EN ALGUN PROGRAMA DE LA SDMT		ELIGE USTED HABITANTE	FIRMA
	TEMA:		PEDAGOGIA DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRACTUAL 004 - 2022								ETNIA, A: ACV, R: Rom-gitanos Ra Palaa Y Indigena N: Negro, Afro Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO: F	M	LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTÁ D.C.	OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	ETN: A	DIS	VC	DH	SI	NO		
1	LUIS UBARDO LONDOÑO VILLAZUEZ	8242940						3121222778		KR 27 72G 28 SUR	BELLA FLOR							
2	CARLOS RODRIGUEZ	03163877					71	3124783394 / 3185823394		CL 74 SUR 27B 95	BELLA FLOR							
3	LUIS ALBIO CORREA LOPEZ	11750842					68	3133186817		KR 27A 71 00 SUR	BELLA FLOR							
4	MIGUEL MACAÑA	11184721								DG 75A B5 SUR 27C 26	BELLA FLOR							
5	LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO	11160336					63	3208857480 / 3043860483		KR 27 B0 B 72G 38 SUR	BELLA FLOR							
6	GILBERTO INFANTE MARINO	12233523					55	3208787952		CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	BELLA FLOR							
7	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	13844873					67	3143300800 / 3108078918		CL 75D SUR 27 50	BELLA FLOR							
8	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA	14269244					64	3149745719		CR 27A B5 75D 05 SUR	BELLA FLOR							
9	JOSE ALFONSO MORA ARDVALO	17300081					79	3125952042		DG 73 SUR 27B 54	BELLA FLOR							
10	SERGIO TORO	17940148					56	3134348878 / 3122996348		DG 73 B6 SUR 27B 36	BELLA FLOR							
11	ARISTOBULO TRIANA GARZON	13189748					69	3134705577		KR 27 72C 70 SUR	BELLA FLOR							
12	EDUARDO MORALES VELEZ	19019439					70	3144680922		KR 27 72C 21 SUR	BELLA FLOR							
13	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	13508088								CL 73E B5 SUR 27 49	BELLA FLOR							
14	HOGDO HUERTA HUERTAS	19434661								TV 27H 72D 34 SUR	BELLA FLOR							
15	OSCAR HENRY MENAZA RIVERA	13430227			EZ		62	3150081784 / 3012609834		KR 27 72C 33 SUR	BELLA FLOR							
16	MELQUISEDEC ORTIZ	13494361					62	3204112471		KR 27 B5 A 73 28 SUR	BELLA FLOR							
17	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	20427697								CL 73B SUR 26F 82	BELLA FLOR							
18	VIRGELINA RODRIGUEZ	20436277					79	3135030903 / 3166965757		KR 26F 73B 16 SUR	BELLA FLOR							
19	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	20694830					50	3052740270		KR 27 B6 72G 27 SUR M1	BELLA FLOR							
20	BERENICE RINCON TELLEZ	21116348					70	3014480831		CL 75A B5 SUR 26F 47	BELLA FLOR							
21	AMAYDE CASTRO	21345489					73	3239427189 / 3129427188		CL 73A SUR 26F 65 M1	BELLA FLOR							

DILIGENCIADO POR:

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD: 30 MM: 10 AA: 2022 HORA: 7:30 AM
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 664 - 2022
LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO F	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA: M. ARC. R. Palenqueros Ra Rizal I. Indígena N. Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Víctima del conflicto				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI		EL MEJOR STIKER HABITANTE	FIRMA
												ETNIA	DIS	VC	EX	SI	NO		
1	LUCILA TRUJILLO	28851383					71	320401237B-6064269760		KR 27 B5 A 73 22 SUR	BELLA FLOR								
2	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	39879601					67	3213764804		KR 26G 75A 08 SUR	BELLA FLOR								
3	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS	39985573					49	3124371462		CL 74B SUR 27B 24	BELLA FLOR								
4	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS	20348698					56	3138762671		DG 73A SUR 27C 57 MI	BELLA FLOR								
5	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	21257494					64	3132259301 / 7925828		KR 27A B5 73 23 SUR MI	BELLA FLOR								
6	MARIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA	35486613					62	3142406589		CL 75A B6 SUR 27 46	BELLA FLOR								
7	ELIZABETH SERRAVEDA DIAZ	35492803				X	61	3124881094		CL 73C SUR 28F 58	BELLA FLOR								
8	NURY ESPERANZA MELO	35496062					61	3208035294 / 3118643727		CL 72D B6 A SUR 36D 21	BELLA FLOR								
9	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	35388882					58	3202146480		CL 72I SUR 28F 06	BELLA FLOR								
10	CELINA CARRANZA GONZALEZ	35526752					47	3204461793		KR 26F 75A 31 SUR	BELLA FLOR								
11	FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ	35550377					44	3124977431		KR 27 B5 A 73 39 SUR MZ 3	BELLA FLOR								
12	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	36285832					46	3224477519 / 3108787562		TV 28C B6 75C 26 SUR	BELLA FLOR								
13	ANA AURORA BECERRA VARGAS	37736467					77	3124018411		CL 74B SUR 26F 03	BELLA FLOR								
14	JUDI PAÑOS	38232862					52	3214827970		CL 75A SUR 27 27	BELLA FLOR								
15	CUSTODIA LUGO GARSADA	38220773					74	3133179988 / 3008992788 / 3154578441		DG 73 SUR 27B 13 MI	BELLA FLOR								
16	MARIA ELVIA AMERO COTRINA	39566424					62	3118580242		KR 27 B8 72C 15 SUR	BELLA FLOR								
17	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	39639396								KR 27 B5 A 73 40 SUR MI	BELLA FLOR								
18	FLOR TRIANA AVILA	39709614						3213875796		CL 73 B SUR 27 B8	BELLA FLOR								
19	NUBIA HERRERA QUINTERO	39712639					59	3109210832		CL 73 SUR 27A 21	BELLA FLOR								
20	MARINA NAVAS ROJAS	39715871					57	3133987982		CL 73C SUR 26F 02	BELLA FLOR								
21	LUZ STELLA FRANCO DIAZ	39723351					54	3152477569 / 3133160393		CL 73B SUR 27C 29	BELLA FLOR								

ELABORADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA: | DD: 09 | MM: 08 | AA: 2022 | HORA: 7:30 AM | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

TEMA: REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 084 - 2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				DE ESCUELA TRASCENDENTE EN ALGUNA PARTE DE LA SDHT		ID MV STRIDE HABITANTE	FIRMA
			H	M	NACIONAL	EXTRANJERO						ETNIA A: Afro, B: Raizal, C: Indígena, D: Ninguno, DIS: Persona en condición de discapacidad, VIC: Victima del conflicto							
												ETNIA	DIS	VIC	CH	SI	NO		
1	MARIA GLADYS TRIANA	51578440		X	X		62	3227191487 / 3053113201		KR 27A 72 18 SUR MI	BELLA FLOR				X			MVM_0998	
2	MARIA LIGIA ROJAS	51565279				X	66	3169601531		CRZ7 H 72C 34 SUR	BELLA FLOR							MVM_791	
3	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	51565874		X	X			3203274420		CL 73D 80 A SUR 27A 59	BELLA FLOR				X			MVM_1193	
4	MARIA NANCY CASACUE ROMERO	51619555	X	X		X	61	3134234076 / 3202613396		KR 27 73 07 SUR	BELLA FLOR				X			MVM_1347	
5	ARACELLY ERVIANO DE MAHECHA	51638001					65	3013616711 / 3013075273		KR 27 72C 45 SUR	BELLA FLOR				X			MVM_0759	
6	MARTHA HELENA PARDO CORTES	51652618		X	X		63	3046401426		KR 28H 75B 19 SUR MI	BELLA FLOR				X			MVM_533	
7	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	51731350		X		X	59	3208972084 /3148886213		CL 72 F SUR 28C 74 MI	BELLA FLOR							MVM_0846	
8	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	51735225		X			59	3115791701 / 3214983847		KR 27 72D 17 SUR	BELLA FLOR			X	X			MVM_964	
9	AMANDA BERNAL ORTIZ	51740180		X	X		58	3203584152-3144778068		CL 73 SUR 26F 09	BELLA FLOR		X					MVM_1343	
10	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	51753672		X	X		59	3115379837		KR 27D 74A 08 SUR	BELLA FLOR							MVM_1291	
11	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	51759078					61	3057663581		CL 73 C 80L SUR 27 77	BELLA FLOR							MVM_1331	
12	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO	51759163					60	3208991678 / 3005126060		KR 27A 72C 32 SUR	BELLA FLOR							MVM_0742	
13	MARIA EUGENIA GONZALEZ	51790417					57	3122295160		KR 39D 79A 38 SUR	BELLA FLOR							MVM_111	
14	OFRAMIDES LOAIZA PERDOMO	51895482					55	3024633097		CLL 73C SUR 37B 62	BELLA FLOR							MVM_931	
15	ESTHER MARINA YARA TIQUE	51906676					59			KR 27 72C 27 SUR	BELLA FLOR							MVM_0749	
16	JULIA MARTINEZ SAGAMA	52008175					52	3134051690		CL 70A SUR 26F 27	BELLA FLOR							MVM_1011	
17	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	52037700					51	3204009218		KR 27 73B 15 SUR	BELLA FLOR							MVM_1083	
18	INES SOFIA REYES CASTRO	52058750		X		X	53	3148126795	Iglesia	KR 27 8B A 73D 83 SUR MI	BELLA FLOR				X			MVM_1295	
19	MONICA XIMENA CRISTANCHO GUEMBAYO	52180951		X		X	48	3042373414		CL 73C SUR 27B 26	BELLA FLOR				X			MVM_0033	
20	AMPARO TIQUE ROMERO	52552355					48	3217412038 / 3132634350		CL 72C SUR 26C 73 MI	BELLA FLOR							MVM_901	
21	MARIA HELENA BAQUERO MACANA	52556811		X	X		46	3155778277	JAC	DG 73A 80L SUR 27C 84	BELLA FLOR				X	X		MVM_0992	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

	FECHA:	DD: 10	MM: 06	AA: 2022	HORA: 7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD:	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR			TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGUN PROGRAMA DE LA SDHT		N MV STAYER HABITARTE	FIRMA
	TEMA:	-	REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN MEJORAMIENTO CONTRATO 684 - 2022							ETNIA: A- Afro, R- Room gitanos Ra Palenq I- Indígena N- Ninguno DIS- Persona en condición de discapacidad VIC- Victima del conflicto							
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO: H	SEXO: M	LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO: OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/VENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	ETN/IA	DIS	VIC	OTH	SI	NO		
1	ROSALBA ROJAS ROJAS	39746852				X	57	3097495579 / 3217351483		CL 73 SUR 26F 40	BELLA FLOR								
2	RAMILDA PEREZ GARCIA	40277609					79	3148426462		CL 73D SUR 27 62	BELLA FLOR								
3	MARIELA SANDOVAL VERA	41315403					77	3212648941 / 3125416B9		CL 73B SUR 26F 38	BELLA FLOR								
4	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO	41351291				X	79	3109332681 / 3115588436		KR 27A 72D 02 SUR	BELLA FLOR								
5	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	41332149	X	X			78	3232154016		CL 72C 80I SUR 27A 23	BELLA FLOR								
6	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	41348698						3125885355 / 3004254852		KR 27 B6 72C 27 SUR	BELLA FLOR								
7	ANDREA HERRERA RANGEL	41409243								CL 73A SUR 27B 17	BELLA FLOR								
8	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES	41483663				X	75	3213887716-3144851480		CL 73A SUR 26F 20 MJ	BELLA FLOR								
9	MARIA CLAUDIA MEDINEZ VELASQUEZ	41551577				X	72	3205286463 / 3553980		KR 27B 72D 29 SUR	BELLA FLOR								
10	PURIFICACION CORTES	41596028								CL 73 B SUR 26 C 74	BELLA FLOR								
11	CARMEN SEMANATE	41588201			X		69	3128418184		KR 26F 75A 25 SUR	BELLA FLOR								
12	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	41620741			X		70	3217612117 /3017299408		CL 73 A SUR 28F 13	BELLA FLOR								
13	BLANCA FLOR RINCON	41683712						3233546879		CL 73 D SUR 27 51	BELLA FLOR								
14	CARMEN ELVIRA REYES CARO	41780162					67	3214649833		CL 73D 80 A SUR 27 58 MJ	BELLA FLOR								
15	HERMINIA FORERO BUSTOS	41786199					69	3112058827		KR 27 B6 72C 30 SUR	BELLA FLOR								
16	MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO	41788611								KR 27 B6 A 73 34 SUR MJ	BELLA FLOR								
17	LEONOR CHISCO SANAY	41741174					63	3144495633		CL 76 SUR 26H 04	BELLA FLOR								
18	NORMA CONSTANZA MEJIA	40094165					53	3112943802		CL 73D B6 SUR 30G 02 MJ	BELLA FLOR								
19	LASTENIA PALACIOS MURILLO	41815755				L	70	3133688896 / 3001575738		CL 75A B6 SUR 26F 53	BELLA FLOR								
20	OLGA MARIA ALONSO MORENO	51551543					62	3133434940 / 3115627688		DG 75 SUR 27B 53	BELLA FLOR								
21	MARIA CRISTINA QUIROGA RUIZ	51571444			X		69	3015701136 /3133119160		CL 76A SUR 26D 04	BELLA FLOR								

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	DD/ MM/ AAAA
TEMA	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 0041 - 2022
HORA	7:30 AM
LUGAR DE LA SESIÓN	
LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO BOGOTÁ	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA A: Afro, N: Negro, R: Raizal, I: Indígena, N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VC: Victima del conflicto ETN A	DIS	VC	OH	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	NO	ID/N° STICKER HABITANTE	FIRMA
1	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	52207124					48	3108996797		KR 26G BIS 72 G 11 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_964	
2	MARIA EVA PULIDO CELIS	52221942					48	3139669119 / 3204425532		CL 73 SUR 26F 16	BELLA FLOR							SIVIM_3001	
3	SANDRA YANETH REY VIVIESAS	52238152					47	3214631050		KR 27 73C 32 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_1339	
4	LUZ MARINA MARULANDA RODRIGUEZ	52238139					45	3227506208 / 3209421267		CL 74A SUR 28F 08 MJ	BELLA FLOR							SIVIM_1337	
5	OLGA LUCIA RIVEROS HIGUERA	52238407					46	3045743140 / 3004294853		KR 27 BIS 71C 38 SUR MJ 1	BELLA FLOR							SIVIM_1343	
6	ALICIA CARREÑO	52240239					45	3213333981		CL 70A SUR 26D 08	BELLA FLOR							SIVIM_1362	
7	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	52241391						3109575218		CL 74 SUR 27B 08	BELLA FLOR							SIVIM_1427	
8	ANA MILENA ARAUJO	52245884				✓	49	3213347858 / 3006846327		CL 75 SUR 27 33	BELLA FLOR							SIVIM_1551	
9	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA	52279611						3118774755 / 3209053931		KR 26 B 72D 43 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_0831	
10	SANDRA PATRICIA SANABRIA	52306884					43	3132998058		KR 26G 75 A SUR 33	BELLA FLOR							SIVIM_111	
11	CARMEN ROSA GONZALEZ	52527559					49	3125388545		CL 74B BIS A SUR 26F 38	BELLA FLOR							SIVIM_337	
12	RAQUEL MENDEZ PIÑA	52573476					40	3222231450/ 3162443152		CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	BELLA FLOR							SIVIM_2240	
13	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	52578845					34	3125810464		TV 27H 73 34 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_111	
14	LUZ DARY ALONSO PACHON	52642033					48	3108182790		KR 27 BIS 72C 44 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_3751	
15	LUZ MARINA PRAGAUTA GRANADOS	52445203				✓	43	3109322828		CL 78 D SUR 27 49	BELLA FLOR							SIVIM_1348	
16	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	52459320		X			42	3142058669 / 3107507277 /6156564		KR 27A 73 38 SUR MJ	BELLA FLOR							SIVIM_3071	
17	MARISOL LATORRE DEVIA	52480648					42	3142509638		KR 26 G No. 75 A 26 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_994	
18	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	52606259					43	3043706820		CL 75A BIS SUR 26F 60	BELLA FLOR							SIVIM_1283	
19	IVERTT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	52753618					42	3144403874 / 3157514367		KR 27 BIS 72G 11 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_3083	
20	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE	52741697					40	3058812995		CL 75 SUR 27 A 05	BELLA FLOR							SIVIM_334	
21	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	52881365						3104380163		KR 27 BIS A 71D 75 SUR	BELLA FLOR							SIVIM_2295	

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA: [illegible] | HORA: 7:00 AM | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD: SUBA BOLIVIA

TEMA: REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO [illegible] - 2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO H	SEXO M	LUGAR DE NACIMIENTO NACIONAL	LUGAR DE NACIMIENTO OTRO	EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN ETNIA: A: Afro, R: Raizal, I: Indígena, N: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VIC: Víctima del conflicto	ETNIA	DIS	VIC	CM	SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT SI	NO	ID SIV STORER HABITANTE	FIRMA
1	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ	80133171	X		X		39	3133298798 / 3017638830		CL 73 C SUR 27 B 78	BELLA FLOR									
2	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	80366834	X			X	55	3134600570		KR 27 68 B 73S 08 SUR	BELLA FLOR									
3	LAURENTINO BURGOS RINCON	80388024	X			X	47	3138064350 / 3012938715		CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	BELLA FLOR									
4	ANIBAL MORENO	80159161	X			X	45	3143996870		CL 75B SUR 27 52	BELLA FLOR									
5	ROEL ANTONIO TELLEZ ESCAMILLA	80159667	X			X	42	3138668887		KR 27 73B 06 SUR	BELLA FLOR									
6	CELINO PADILLA VEGA	80159667	X			X	42	3127476592		KR 27 B 72D 25 SUR	BELLA FLOR									
7	OMAR FERNEY NIÑO	80805488	X		X		37	3124413043		TV 28C BIS A 75B 83 SUR	BELLA FLOR									
8	URIEL CASALLAS MURCIA	82392453					45	3226694117		KR 27A BIS 72D 08 SUR	BELLA FLOR									
9	FLORENTINO PICO BASTILLA	91109123					56	3208896686		CL 73B SUR 27C 24	BELLA FLOR									
10	JULIO CESAR BUELVAS MURIEL	84703748	X			X	39	3138487559		CL 75A SUR 26D 03	BELLA FLOR									
11	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALARCON	1022323071		F	X		36	3203674423		CL 74A SUR 27B 25	BELLA FLOR									
12	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	1022948403		F	X		35	3208883996 / 3143579464		DG 73 SUR 27B 59	BELLA FLOR									
13	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	1022958909		F			32	3147516044 / 3225784410		CL 73B SUR 26C 90	BELLA FLOR									
14	CINDY JAIBLEDIS DUARTE MUÑOZ	1023995084						3214229116		CL 72F SUR 26D 33	BELLA FLOR									
15	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	1030913876						3007233310 / 3103384582		CL 73A SUR 28F 33 MJ	BELLA FLOR									
16	YAMILE DARLEY LONDOÑO CARDENA	1074810785		F	X		32	3124699017		CL 73 SUR 27 43 MJ	BELLA FLOR									
17	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO	1081135392					30	3108884984		CL 73 SUR 26D 08	BELLA FLOR									
18	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	1032380518		F			35	3175184883		KR 27 80 A 73D 79 SUR MJ 1	BELLA FLOR									
19	MELISSA TORRES VALENCIA	1032389818			X		35	3003863691/ 3138579244		KR 27 72G 09 SUR	BELLA FLOR									
20	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	1032414779	X		X		34	3222216871		CL 74A BIS A SUR 27 22	BELLA FLOR									
21	[illegible] SOTO	1033713413		F	X		62	3014945486		CL 73 SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR									

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA: 00-00 | HR: 00 | AP./DD: | HORA: 7:30 AM | LUGAR DE LA ACTIVIDAD: | LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

TEMA: REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 644 - 2022

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGUN PROGRAMA DE LA SDHT		EL MV ETNIA HABITARE	FIRMA
			H	M	BOGOTÁ	OTRO						ETNIA A: Afro, B: Raizal, C: Indígena D: Ninguno DIS: Persona en condición de Discapacidad VIC: Víctima del conflicto				SI	NO		
												ETNIA	DIS	VIC	CH				
1	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	53092551		X	X		40	3007353024 / 3143404638		CL 75A SUR 27 22	BELLA FLOR						X		Sonia Giraldo H
2	JANETH MEDINA DIAZ	52881711		X	X		61	3112166380 / 7015409		CL 75B SUR 27B 40	BELLA FLOR						X		Janeth Medina Diaz
3	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	53081191		X	X		37	3213942695 / 3208410927		CL 75D BIS A SUR 27 89 MJ	BELLA FLOR						X		Mariana
4	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	53083248		X		X	39	3227587155		KR 27 BIS A 72D 87 SUR MJ	BELLA FLOR								Doly Rivera
5	MARIA RUTH CORTES LOSADA	55173630		X		X	47	3017987209		CL 75A BIS SUR 27 59	BELLA FLOR						X		Maria Ruth Cortes
6	MARIA ESCELDA CABEZAS GALINDEZ	55182473		X		X	40	3125386032		CL 74A SUR 27B 55	BELLA FLOR								Maria Escelda
7	MARIA CLINDA SARMIENTO CASTRO	60205479						3209552458 / 3007834335		KR 27B 74 14 SUR MJ	BELLA FLOR								
8	TEOFILDE FORERO AGUILAR	6332847		X		X	56	3202586473		CL 75A SUR 26B 07	BELLA FLOR						X		Teofilde Forero
9	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	51726290		X		X	22	3125694417		CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	BELLA FLOR								Yulieth Nohemy Matta
10	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	51741895		X		X	51	3051191800		KR 27 72C 43 SUR	BELLA FLOR						X		Elizabeth Giraldo
11	AMPARO ARIAS OSCINDALEZ	51807040					54	3028508794		KR 27B 72 D 11 SUR	BELLA FLOR								
12	ISABELINA PATIÑO	51808599		X		X	50	3134878109		CL 75 SUR 27 39	BELLA FLOR						X		Isabelina
13	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	79160763								CL 72F SUR 26C 89	BELLA FLOR								
14	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ	79213212		X	X		60	3196012352		KR 27A BIS 73 27 SUR	BELLA FLOR						X		Luis Hernando Rodriguez
15	JORGE ENRIQUE QUINONES MELO	79250214						3208812784		KR 27B 73C 20 SUR	BELLA FLOR								
16	JOSE FERMIN ROCHA	79579113	X		X		50	3144786089		CL 72C SUR 26C 59	BELLA FLOR						X		Jose Fermin Rocha
17	LUIS ALBERTO CHIVIA CORTES	79831680	X			X	70	3216652804		CL 75 C BIS SUR 27 55	BELLA FLOR						X		Luis Alberto Chivia
18	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA	79837550						3134879800		TV 27H 73A 36 SUR	BELLA FLOR								
19	HEIBERT FREDY ARIAS BELTRAN	79727908	X		X		43	3122437847		CL 73 C BIS A SUR 26F 03 MJ	BELLA FLOR						X		Fredy Arias
20	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	79838964	X		X		46	3103650258		CL 73A SUR 26D 16	BELLA FLOR						X		Jose German Garavito
21	LUIS CESAR LEMUS ZULETA	80129628	X		X		41	3173136186		KR 27 BIS A 73 52 SUR	BELLA FLOR								Luis Cesar Lemus

DILIGENCIADO POR:

Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes.

208

LISTADO DE ASISTENCIA PARTICIPACIÓN

FECHA	20-03	HORA	7:30 AM	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR	
TEMA:	REUNION DE SOCIALIZACION MEJORAMIENTO CONTRATO 064- 2022					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO		LUGAR DE NACIMIENTO		EDAD	TELÉFONO	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD A LA CUAL PERTENECE	EMAIL/DIRECCIÓN	BARRIO	TIPO DE POBLACIÓN				SE ENCUENTRA INSCRITO EN ALGÚN PROGRAMA DE LA SDHT		ID SIV STICER HABITANT E	FIRMA
			H	M	NACIONAL	EXTRA						ETNIA A	DIS	VC	LGBTI	SI	NO		
1	DIANA ALEXANDRA ORDUELA VIVAS	1033796199		X	X		31	3133274186 / 3044640620		CL 73C BIS A SUR 26C 59	BELLA FLOR								
2	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	1033738894			X		30	3204335899		CL 73B SUR 27B 53	BELLA FLOR								
3	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	1033749504						3005337555		CL 76A BIS SUR 27 15	BELLA FLOR								
4	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	1033754530			X		24	3007661630		KR 26F 72H 60 SUR	BELLA FLOR								
5	PAOLA ANDREA ORDUELA VIVAS	1033754766			X		24	3186837182		CL 73C BIS SUR 27 61 MI	BELLA FLOR								
6	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	1033785018			X		24	3138483748		CL 73D BIS A SUR 27 22 MU	BELLA FLOR								
7	ISSEL SARAHI LOZANO CARDUEÑA	1033805926					19	3233209522		CL 71A SUR 26F 02	BELLA FLOR								
8	BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO	1033813918		X			35	3006144175		CL 76A BIS A SUR 27 64	BELLA FLOR								
9	HERIBERTO VARGAS CAPERA	1036838662	X			X	35	3104118744 / 3201128490		KR 27 BIS 72G 15 SUR	BELLA FLOR								
10	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	1070557579		X	X		32	3103168896		CL 73B SUR 27B 21	BELLA FLOR								
11	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	1082687096		X	X		36	3133441833		KR 27 BIS 72G 10 SUR MI	BELLA FLOR								
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			

DILIGENCIADO POR:

Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes

28