Miercoles 01 de febrero 2023

Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana soleada. la noche anterior se presentaron lluvias moderadas en la zona. Se realiza demarcacion con cal los ejes A y D para marcar las excavaciones con la pajarita. Continuan con el armado del acero para zapatas, vigas y columnas del bloque A. se realiza retiro de aguas lluvias en las excavaciones con la motobomba. llega o dora tinque para almacenar agua de 1m3, no se presentan lluvias durante la jornada. la cual finaliza a las 17:00.

Juan Carlos Monge C
RNG. 12377.0

D. Interventoria

Jueves 02 de febrero 2023

Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada en la noche anterior se presentaron lluvias moderadas, el personal realizan trabajos de retiro de sedimento, el cual se realizan manualmente, se instala motobomba en excavaciones donde hay mucha agua, la topografia realiza instalacion de puentes para ejes se continua trabajos de excavacion de zapatas y vigas de cimentacion, se realizan limpieza de cuneta que se construyo para desviar corrientes de agua lluvias, se continua la elaboracion de canastas para zapatas, vigas y columnas, no se presentan lluvias. la jornada laboral se termino a las 17:00.

Juan Carlos Monge C
RNG. 12377.0

D. Interventoria

Viernes 03 de febrero 2023

Se inicia la jornada laboral a las 07:00 am. mañana completamente soleada no se presentaron ~~fue~~ lluvias la noche anterior. se continua con armado de acero para columnas del bloque A. continuan trabajos de excavaciones con la maquina en el bloque A. nos presentan lluvias durante la jornada.

Powered by CamScanner

laboral. la cual se le da finalización a las 18:00.

Ing. Residente
Ing. Interventor

Sabado 04 de febrero del 2023

- Se inician labores a las 07:00 am. mañana soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior. se continua trabajan en el armado de canastas para columnas. se aplica concreto de limpieza en las excavaciones de zapatas. no se presentan lluvias en la jornada, la cual termina a las 12:20.

Ing. Residente
Ing. Interventor

Domingo 05 de febrero 2023

- No se labora.

Lunes 06 de febrero 2023

- Se inician labores a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada la noche anterior y parte de la madrugada se presentaron fuertes lluvias. se realiza trabajo de retiro de agua lluvias en las excavaciones y limpieza del sedimento. se realiza instalacion de acero para zapatas y columnas de todo el eje A bloque A. se sigue aplicando el concreto de limpieza para los vigas de cimentación. en el bloque C se encuentra falla el cual se procede a retirar con la pajarita. durante la jornada no se presentan lluvias se termina jornada a las 18:00.

Ing. Residente
Ing. Interventor

Martes 07 de febrero 2023

Se inicia jornada laboral alas 07:00 am. mañana totalmente soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior, se continuan trabajos de aplicacion de concreto para limpieza para vigas de cimentacion y zapatas del eje D. para el bloque A. se realizo Trabajo del retiro de la capa vegetal para el bloque B y C al cual se le lleva seguimiento de niveles. continuan los trabajos de instalacion de parillas para zapatas y Acero de columnas en el eje A. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral la cual finalizo alas 17:00.

Juan Carlos Mayo
ENG. RESID.

D. Interventoria

Miercoles 08 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral alas 07:00 am. mañana totalmente soleada no se presentaron lluvias durante la noche anterior, continuan los Trabajo del descapote o retiro de la capa vegetal para los bloques B y C se continuan trabajos de armado de canastas para columnas, se inicia lleno con material seleccionado para el bloque B y C. la pajarita en conjunto al apoyo del topografo inicia a rellenar por capas el bloque B y C. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual termina alas 17:00.

Juan Carlos Mayo
ENG. RESID.

D. Interventoria

Jueves 09 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral alas 07:00 am. mañana totalmente soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior. Continuan con la preparacion para realizar vaciado en concreto de zapatas se continua con la instalacion de acero para zapatas y columnas del bloque A, se rellena y se perfila con material seleccionado

Zona del Hoyo B y C. se hace retiro de falla sobre el material seleccionado. el contratista entrega parcialmente el relleno de con material seleccionado el cual no tiene prueba de densidades. y el cual se solicita para liberar completamente esta actividad. no se presentan lluvias en la jornada laboral, la cual culmina a las 13:00.

Juan Carlos Moyano
RESIDENTE.

D. Interventoria

Viernes 10 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00. mañana totalmente soleada no se presentaron lluvias la noche anterior. se trabaja en el encofrado con madera el area de los zapatas del eje A se continua con el armado de canastas para columnas, se realiza vaciado de las zapatas A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, se toman 5 muestras de concreto para pruebas de resistencia del concreto. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 19:00. REMISION 13843 y 13830 = 13 m^3.

Juan Carlos Moyano
RESIDENTE.

D. Interventoria

Sabado 11 febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana totalmente soleada. no se presentaron lluvias la noche anterior. se realiza retiro de formaleta en zapatas del eje A, las cuales se fundieron el dia de ayer. se continua con el armado de acero para columnas. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual termina a las 12:00

Juan Carlos Moyano
RESIDENTE.

D. Interventoria

Domingo 12 febrero 2023

- no se labora.

Lunes 13 de febrero 2023

- Se inicia la jornada laboral a las 07:00 mañana totalmente soleada, no se presentaron lluvias durante el fin de semana se inicia excavaciones del eje A. tanto para zapatas y vigas del bloque B. se verifican ejes del bloque B en compañía de la topografía. se prepara eje 7 del bloque A para realizar la instalación de pilas de zapatas y columnas. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00

Ing. Residente

Ing. Interventoría

Martes 14 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada, no se presentaron lluvias la noche anterior. Continuan trabajos de excavación del eje A para vigas y zapatas del bloque B topografía monta puente para establecer puntos de referencia para ejes del bloque B. se trabaja en la instalación de Acero en zapatas y columnas en el eje 7 del bloque A. Continuan Armando canastas para vigas de cimentación y columnas. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00.

Ing. Residente

Ing. Interventoría

Miercoles 15 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada no se presentaron lluvias durante la noche anterior. se realiza adecuación de cuneta para la recolección de aguas lluvias ya que se ha sedimentado, continuan trabajos de excavación de zapatas y vigas en el bloque B. continuan trabajos del armado de zapatas y columnas en el eje 7 del bloque A.

Powered by CamScanner

se sigue armando pilas o canastas en acero para columnas y vigas del bloque A. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual termina a las 17:00.

Juan Carlos Mayo
ENG. RESID.

D. Interventoría

Jueves 16 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada. no se presentan lluvias durante la noche anterior. Continuan trabajos de instalacion de aceros para zapatas y columnas en el eje D del bloque A. tambien se inician trabajos de instalacion de acero para la viga del eje A bloque A. se procede a instalacion de formaleteo zapatas ubicadas en el eje 7 del bloque A, se continua con el replanteo de los ejes del bloque B. el cual se marca con cal para que la maquina inicie los excavaciones. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual termina a las 17:00

Juan Carlos Mayo
ENG. RESID.

D. Interventoría

Viernes 17 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada. no se presentaron lluvias durante la noche anterior. siguen los trabajos de excavacion mecanica en los ejes del bloque se trabaja en el armado de la formaleta de los zapatas B7, C7 D7, D6 en el bloque A. se instala acero para viga de cimentacion del eje A del bloque A. se finaliza trabajo de excavacion con la maquina en cimentacion del bloque B. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00

Juan Carlos Mayo
ENG. RESID.

D. Interventoría

Sabado 18 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00, mañana soleada. no se presentaron lluvias durante la noche anterior. se inicia vaciado en concreto de los zapatas B7, C7, D7 y D6 en el bloque A se toman 6 muestra de concreto en los cilindros. durante la jornada laboral no se presentaron lluvias. finaliza vaciado del concreto a las 14:30. REMISION 14066 7m3

ENG. RESIDENTE.

D. Interventoria.

Domingo 19 de febrero 2023

- No se labora.

Lunes 20 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am, mañana parcialmente nublada. La noche anterior llovio fuertemente y parte de la madrugada del lunes, se realiza retiro de agua lluvia estancada en los zapatas del bloque A, se alista terreno en los zapatas D1, D2, D3, D4 y D5, para recibir concreto. el personal realiza tratamiento de limpieza. se realiza vaciado de concreto para los zapatas D1, D2, D3, D4 y D5. se toman 6 muestras de concreto. no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 18:00. REMISION 14082 7m3

ENGINEER.

D. Interventoria

Martes 21 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublada noche anterior se presentaron fuertes lluvias en el sector. se realiza comite tecnico en presencia de los funcionarios del

contratista y los ingenieros de la interventoria. se cierran puntos que ya estan cumplidos como compromisos. se le solicita al contratista mejorar los tiempos de ejecucion ya que ala fecha presentan un atraso de 13.7%. segun el cronograma. se trabaja en la instalacion de la formaleta de todo la viga del eje A del Bloque A. se realiza instalacion de acero de zapatas y columnas del eje 1 (B1, C1, D1) no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00.

ING. RESIDENTE.

D. Interventoria

Miercoles 22 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral alas 07:00 am. mañana pasada por lluvias moderadas. noche anterior se presentaron fuertes aguaceros y parte de la madrugada del miercoles. se toman correcciones en la formaleta de la viga del eje A, Bloque A. se realiza vaciado en concreto para la viga de cimentacion que esta ubicada en el eje A (A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7) y los zapatas B1 y C1, se toman 6 muestras para llevar control de la resistencia del concreto premezclado finaliza jornada alas 18:00. REMISION 14162 y 14166. $8m^3 + 8m^3 =$

ING. RESIDENTE.

D. Interventoria

Jueves 23 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral alas 07:00 am. mañana soleada la noche anterior no se presentaron lluvias, se realiza desencofrado de vigas de cimentacion del eje A, Bloque A. se inicia encofrado de viga del eje 7 entre ejes A y D del Bloque A, se rellena con material seleccionado tramos de la viga del eje A para permitir el acceso a la maquina para que ayude a izar el acero de los columnas del eje B del Bloque A. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza alas 17:00.

Juan Carlos Monje
Exc. Asist. O.

Viernes 24 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana soleada, en la noche anterior no se presentaron lluvias. se continuan trabajo de instalacion de parillas o canastas en acero para zapatas y columnas del eje B del bloque A, se realiza limpieza del Solado del eje B ya que algunas de estas excavaciones tienen mucho lodo. se inicia a instalar encofrado en madera para zapatas del eje B no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00

Juan Carlos Monje
Exc. Asist. O.

D. Interventoria

Sabado 25 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral, a las 07:00 am, mañana soleada, en la noche anterior no se presentaron lluvias. se programa Concreto para las zapatas del eje B del bloque A, para las 11:00 am. el personal se encuentra ajustando formaleta en madera de las zapatas y amarrando, se reprograma el concreto para la 13:00. me informa el ingeniero Juan Carlos monje que por problemas en la planta queda Cancelado el vaciado y se programa para el dia lunes 27 de febrero finaliza jornada laboral a las 13:40 no se presentaron lluvias

Juan Carlos Monje
Exc. Asist. O.

D. Interventoria

Domingo 26 de febrero

- no se labora.

Lunes 27 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral siendo las 07:00 am mañana Sdes no se presentaron lluvias durante el fin de semana. Se Trabaja en el armado de viga de cimentacion en los ejes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 del Bloque A. se realiza vaciado en concreto de las zapatas. B4, B5 y B6. se toman 6 muestras para llevar el control de los vaciados y saber la resistencia. de estas no se presentan lluvias durante la jornada laboral. la cual finaliza a las 17:00.

Residente de obra
ENG. RSSM. O.

D. Interventoria

Martes 28 de febrero 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana completamente Sdes no se presentan lluvias el dia anterior. El contratista cuenta en obra con un ingeniero Residente, inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes, se cuenta con una motobomba, un trompo mezclador, la pajarita la cual esta inoperante hasta el momento. se trabaja en el armado de los cimientos de acero para viga de cimentacion en los ejes. B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, tambien se trabaja en el encofrado de las viga de cimentacion entre los ejes B-A (1, 2, 3, 4, 5, 6 7) no se presentaron lluvias durante la jornada laboral, la cual finalizo a las 17:00.

Residente de obra
ENG RSSM. O.

D. Interventoria

Miercoles 01 de marzo 2023

- Se inicia jornada laboral a las 07:00 am. mañana parcialmente nublado no se presentaron lluvias durante la noche anterior, el contratista cuenta en obra con el siguiente personal y herramientas: Residente de obra. Inspector SISOMA, Maestro de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes

tienen, trompo mezclador de concreto, saltarin o compactador, vibro tipo manguera para concreto, una planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, una pajarita pero esta no esta laborando. De parte de la interventoria se encuentra en obra, el director de obras el ingeniero residente de obra, residente ambiental con apoyo a HSE se continuan trabajos de encofrado con madera, las vigas de cimentacion del bloque A, tambien se realiza relleno y compactacion de zona de pedestales con material seleccionado, se realiza perfilamiento de excavaciones del bloque B. no se presentan lluvias durante la jornada laboral, la cual finaliza a las 17:00

Juan Carlos Mayo
CC 1234567.0.

Jueves 02 de marzo 2023

- Inicio jornada laboral siendo las 07:00 am. mañana parcialmente nublada. no se presentaron lluvias la noche anterior. el contratista cuenta en obra con el siguiente personal: ingeniero residente, la señorita HSE, el maestro de obra, 2 oficiales, y 16 ayudantes, cuentan con los siguientes equipos, planta electrica la cual suministra la energia a los contenedores, motobomba, saltarin o compactador, vibro tipo manguera para concreto, una minirretro o pajarita la cual no esta operando. De parte de la interventoria tenemos en obra al director de obras al residente de obras, la srta residente de la parte ambiental y apoyo HSE. se continuan trabajos de encofrado para vigas de cimentacion del bloque A. tambien tenemos otro frente de trabajo en el bloque B instalando el concreto de limpieza sobre zapatas y vigas de cimentacion sobre el eje A. llega a la obra acero de 3/8 para terminar flejes y aros de vigas de cimentacion del bloque A. llego a obra K1, durante la jornada laboral no se presentan lluvias finaliza la jornada laboral siendo las 07:00

Juan Carlos Mayo
CC. 1234567.0,