INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 27 DE FEBRERO DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 10 Fecha de informe: De 27/2/2023 5/3/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 10	Acum. semana	En días
% Programado	4,00%	2,00%	6,00%	62
% Ejecutado	5,00%	0,90%	5,90%	62
Diferencia	-1,00%	-1,10%	-0,10%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 130.642.068,92	$ 65.321.034,46	$ 195.963.103,38	6,00%
Ejecutado (%)	$ 163.302.586,15	$ 29.394.465,51	$ 192.697.051,65	5,90%
Diferencia	-$ 32.660.517,23	-$ 35.926.568,95	$ (3.266.051,72)	-0,10%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	12

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMENTACION, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CONCRETO DE LIMPIEZA







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
EXCAVACIONES MANUALES, FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS, CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS y SOLADO DE LIMPIEZA	FIGURADO DE ACERO, CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION , EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMENTACION.







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta decima semana se realizo la excavacion manual para las vigas de cimentacion como a su vez el figurado del acero y armado , se aplica solado de limpieza para las vigas de cimentacion y se realiza una reunion con la comunidad, supervision, interventoria y contratista para compartir el avance del proyecto y las actividades que se estan ejecutando en la presente fecha.

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE UN ACTUALIZACION AL NUEVO PDT SOLICITADO AL CONTRATISTA DEBIDO AL TIEMPO PERDIDO DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS Y PODER LLEVAR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA UN CORRECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE FISICO.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 6/3/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01