INFORME No. 1

PERIODO: 27 DE DICIEMBRE 2022 HASTA EL 26 DE ENERO DE 2023.

CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

FZ INGENIERIA SE SAS

901.036.726-2

CIENAGA DEL OPON, SANTANDER

Contenido

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL 4
2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 7
3. CONTROL DE PÓLIZAS 9
4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 16
4.1 LOCALIZACIÓN 16
4.2 Descripción de la ubicación del proyecto: 18
5. PROCESO DE CONTRATACION 19
6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO 23
6.1 Observaciones generales del interventor: 26
7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO 27
7.1 AVANCE FÍSICO 27
7.2 Avance en tiempo 42
7.3 Avance financiero: 42
8. Reporte del estado de tiempo: 42
8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 42
8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA 45
8.3 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 45
8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL 49
9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 53
9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA 54
9.2 DOCUMENTOS LEGALES DE LA INTERVENTORIA 55
9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA 57
9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL 58
9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION 59
9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA 60
9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 61
9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA 62
9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 62

9.5.1 FORMA DE PAGO 62
9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO 63
9.5.3 CURVA DE AVANCE FINANCIERO 63
9.5.4 CURVA DE AVANCE FISICO 63
10. CONCLUSIONES 64

1. INTRODUCCION Y SITUACION ACTUAL

El Distrito de Barrancabermeja en unos de sus objetivos es lograr una educación de calidad para el futuro con oportunidades para todos, cuenta con 19 instituciones educativas de orden oficial, (14 instituciones educativas oficiales ubicadas en el sector urbano y 5 instituciones educativas oficiales ubicadas en el sector rural) y con un Centro Educativo rural. Posee además un colegio en concesión: El megacolegio Juan Francisco Sarasti y la administración del servicio educativo en las zonas de difícil con el centro educativo Meseta San Rafael. Para un total de 22 establecimientos educativos oficiales. El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo. Este proyecto rural beneficiará en especial a 86 Familias en Centro Poblado y 82 Familias en Veredas de Corregimiento Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito y reviste de una gran importancia al dar cumplimiento con el Plan Integral de reparación colectiva para esta comunidad víctima del conflicto armado desde finales de la década de 1970 cuando ocurrió la primera incursión de actores armados en la zona. Esta intervención integral contempla: Escuela, Comedor, Cocina, Vivero, Polideportiva y Parque de niños en un área total aproximada de 3 mil metros cuadrados. Adicionalmente la secretaria de Educación Distrital revisará la posibilidad para que los estudiantes de la zona puedan terminar su nivel de bachillerato en estas nuevas instalaciones ya que a la fecha esta terminación no es posible y deben desplazarse hacia otras sedes cercanas al rio Magdalena, aumentando la imposibilidad de graduación dada la vulnerabilidad económica de esta población. Este proyecto está revestido por la magnitud y la importancia de la toma de decisiones éticas y responsables de cara a una comunidad, que ha sido vulnerada por la guerra y merece un futuro lleno de oportunidades para construir una paz sostenible. Además, la comunidad de Ciénaga del Opón espera que su historia, pueda ser leída por otras comunidades, trabajadores de la paz, tomadores de decisiones, políticos, empresarios o cualquier persona a lo largo y ancho del país, para ahondar en los aprendizajes, formar en cultura política y mover la empatía sobre un relato de la Colombia rural que por décadas ha sido estigmatizada, violentada. La educación, por

su parte, es quizás la herramienta más efectiva para reducir la inequidad y garantizar la igualdad de condiciones para la generación de ingresos. El primer paso para alcanzar una educación completa y de calidad es implementar estrategias de Construcción y Mejoramiento de establecimientos educativos oficiales, con el fin de crear espacios agradables, dotados e idóneos a las necesidades de los estudiantes y docentes para un normal funcionamiento de la clase por parte del docente y mejores herramientas de estudio para los jóvenes. Uno de los principales desafíos de la política educativa es garantizar la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema. Si bien la deserción escolar ha disminuido en los últimos años, aún no se logra retener a la totalidad de Los estudiantes en el sector educativo y una parte importante de ellos abandona las aulas antes de concluir su ciclo educativo, si el niño se encuentra en un ambiente propicio nos permite aumentar y garantizar la permanencia escolar.

El colegio de Ciénega del Opón no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar un espacio adecuado que brinde el desarrollo de las actividades escolares de su comunidad estudiantil, puesto que presenta humedad en cubierta y muros divisorios, no cuenta con el aislamiento necesario entre la cocina – comedor y las aulas, no cuenta con un acceso establecido ni con áreas amplias de circulación en la zona de los baños, ya que el alto grado de deterioro hace que no cumpla con las condiciones técnicas mínimas necesarias para garantizar la prestación del servicio y la seguridad de los estudiantes. Las limitadas condiciones para la formación y el desarrollo de competencias básicas y sociales de la población en edad escolar contribuyen al desempleo y sub empleo En la actualidad la Escuela Campo Galán cuenta con dos aulas en funcionamiento, no cuenta con un acceso establecido para el ingreso a las instalaciones, el área de cocina y comedor presenta humedad y no cumple con la normatividad para comedores en escuelas 10, en donde se albergue la cantidad de usuarios necesaria y se almacenen alimentos para los estudiantes, las baterías sanitarias no tienen abastecimiento hidráulico y no cuentan con una conexión directa a pozo séptico. El cerramiento de la polideportiva se encuentra en mal estado, sin embargo, la placa puede ser aprovechada. No cuenta con implementación de energías renovables para asegurar el sostenimiento de la escuela.

Este proyecto que trata de la CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, se encuentra ubicado en el corregimiento de ciénaga del opón.



Viendo la necesidad de mejorar y recuperar el uso de la actual infraestructura de la escuela de Ciénaga del Opón, se genera una nueva infraestructura con nuevos espacios de interactuación social y académica. Espacios que comprenden un conjunto de mobiliario escolar y de estancia, sala de informática (1), batería sanitaria (1 baño preescolar, 1 damas, 1 caballeros, 1 movilidad reducida, 1 servicio), comedor y cocina, aula TIM (1), aulas escolares (4 aulas modulares, 1 aula preescolar. 5 aulas en total), áreas de archivo y mantenimiento, juegos infantiles, ejercicio y deporte al aire libre, manteniendo la cancha polideportiva que se encuentra allí actualmente, mejorando los espacios verdes, zonas de recorrido, zonas de juego y sus espacios públicos adyacentes, incluyendo un espacio destinado para huerta, para el fomento de las actividades de agricultura. El área dispuesta para el proyecto corresponde al área de sana posesión realizada para el predio de la Escuela Campo Galán, que es equivalente a 3.300 M2 incluye área de la cancha, centro de salud, e inspección de policía

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT.	:	901219917-9
REP LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
C.C.	:	13.745.615 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N. 35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO		
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GRUPO J8 SAS identificado con NIT: 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT: 829.002.433-2 con el 10% de participacion
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA

SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($3.266.051.722,92) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SIETE (07) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con el cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-22010501-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, fuente de financiación CREDITO INTERNO por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022

APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022

3. CONTROL DE PÓLIZAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: CRgWzqj4MJ+F8gHonDtSwQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS280000000059-0001

No. PÓLIZA	8-100031279	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186805	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	02/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	6223242

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/12/2023	653.210.344,60	2.120.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/11/2022	24:00 Horas Del 30/06/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2023	24:00 Horas Del 30/06/2028	653.210.344,60	9.808.893,00



TOTAL ASEGURADO	$	1.633.025.861,50

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 02/12/2022

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.785,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: nipHuRsHlvC79a6/wY9lrA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSU580000000027-D00I

No. PÓLIZA	8-100087484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	22186730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
ASEGURADO	CONSORCIO R83	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SASNIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO R83)

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200,000,000.00	400,000,000.00	400.000.000,00	580.822,00
PATRONAL	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	120,000,000.00	120,000,000.00	120.000.000,00	0,00



TOTAL ASEGURADO	$	400.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	580.822,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	580.822,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	111.306,00
TOTAL A PAGAR	$	697.128,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.


Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100007484	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	2286730	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	30/11/2022	24:00 Horas Del	30/06/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

S INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO RB3, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DISTRITO DE BARRANCABERMEJA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV



seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2022.12.30 14:39:06 -05:00

Código de Seguridad: hd0SH8qT6AFcz7IiEgIsSw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2000000050-D001

No. PÓLIZA	8-100031279	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22189639	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO RB3	No. DOC. IDENTIDAD	901.656.426-8
DIRECCIÓN	CR 14 35 26 OF 201	TELÉFONO	3153902619
ASEGURADO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	6223242
BENEFICIARIO	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	No. DOC. IDENTIDAD	890.201.900-6
DIRECCIÓN	CRA 5 # 50 - 43 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	6223242

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 6223-22 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S. NIT: 829002433 (PART. 10,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/12/2022	24:00 Horas Del 26/01/2024	653.210.344,60	2.128.697,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/12/2022	24:00 Horas Del 27/07/2026	326.605.172,30	3.511.229,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/07/2023	24:00 Horas Del 27/07/2028	653.210.344,60	9.888.893,00



TOTAL ASEGURADO	$	1.633.025.861,50

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	15.440.819,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	15.440.819,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	2.934.705,61
TOTAL A PAGAR	$	18.380.524,61

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 30/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALIA - APP

HOJA No.



seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	8-100031279	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22189639	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	27/12/2022	24:00 Horas Del	27/07/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - GRUPO J8 SAS NIT: 900266469 (PART. 90,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO RB3)

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Las actividades se ejecutarán en el corregimiento de ciénaga del opón ubicado en el distrito de Barrancabermeja, Santander.

4.1 LOCALIZACIÓN

Ciénaga del Opón ubicado al sur del Distrito de Barrancabermeja,Santander.



Información geográfica de Ciénaga del Opón

Latitud:	6.9169444
Longitud:	-73.8972222
UFI:	-593713
UNI:	9129806
UTM:	XN26
JOG: NB18-07	

MATERIALES

Dentro del proyecto solo se utilizarán materiales certificados por el proveedor de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuesto del contrato, se tendrá en


cuenta que los proveedores de todos los materiales pétreos extraídos para los proyectos cuenten con la respectiva documentación legal y licencias ambientales necesarias para la extracción y comercialización de estos.

SISTEMAS

El sistema constructivo a utilizar para el proyecto será un sistema de pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía. (DMO) con entrepiso en Steeldeck, según los requisitos mínimos sismo-resistentes de la norma aplicable vigente, “Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente NSR-10”.

4.2 Descripción de la ubicación del proyecto:

El proyecto se localizará en el corregimiento de ciénaga del opón en su cabecera punta sola.



5. PROCESO DE CONTRATACION

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/11/2022 6:02:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 6223-22
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas para terminar *(27/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO R83

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900266469

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO R83			

Activar Windows

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: BERTA OCHOA MANCIPE *Fecha de aprobación:* 30/11/2022 5:36:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: luisa fernanda orozco molina *Fecha de aprobación:* 30/11/2022 5:39:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228292_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_4228292_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	400		

Fecha límite para entrega de garantías: 15/11/2022 3:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(5/12/2022 6:52:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10479887	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.033.025.861,50 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/06/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10309329	Seriedad de la oferta	-	340.443.304,10 COP	-	14/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228292
Proveedor CONSORCIO R83
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Ubicación	CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País	COLOMBIA
Departamento	Santander
Municipio	Barrancabermeja
Dirección	DIAG 60 KM 1 VIA EL LLANITO
Código postal	

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 60 Km1 via llanito	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCONTR.4228292
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.404.433.041,00	3.266.051.722,92
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151100	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO	1,00	UN	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92	3.404.433.041,00	3.266.051.722,92

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	Anexo 4- Minuta del Contrato.pdf	(detalle)
BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
CEPAA.pdf	CEPAA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar
Supervisor	luisa fernanda orozco m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 37559594	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina
Ordenador del Gasto	luisa fernanda orozco molina	26 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:39:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	luisa fernanda orozco molina

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Si ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.266.051.722,92

Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.266.051.722,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022680810056	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Si ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22-06716	CDP	No validado		571.435.433 COP	00-00-00	Editar
☐	Acuerdo-045-2022	Vigencia futura ordinaria	No validado		2.832.997.605 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVR/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	22-11559	Presupuestal (CDP)	-	No validado	571.435.433 COP		571.435.433 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	571.435.433 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	571.435.433 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios

6. SEGUIMIENTO TECNICO AL CONTRATO

Durante este Primer mes no hubo avance en las actividades contractuales del proyecto, debido a que como lo mencionado en los anexos que se presentaran como lo son: actas de reunión, bitácora, oficios enviados y recibidos, se puede evidenciar que hubo un retraso no imputable al contratista, debido a que no se había podido realizar la mudanza de los mobiliarios ubicados dentro del colegio como lo son: mesas, sillas, tableros y demás por parte de la secretaria de educación; Así como también no se realizo sino hasta fin de mes la reubicación por parte de la secretaria de las TICS de la antena de internet la cual imposibilitaba el comienzo de las actividades de demolición de estructuras; También cabe aclarar que durante los días del 23 de enero al 27 de enero del 2023 no se pudieron realizar actividades debido al paro que se presentaba en Santander, donde impedía el transito de personas y vehículos dejando de esta forma bloqueado el acceso a ciénaga del opón.

Se presenta registro fotográfico del estado del proyecto donde se realizará el contrato de obra CONTRATO DE OBRA No. 6231-22 DE "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"**

Donde se realizan las actividades correspondientes a este mes.










CENTRO EDUCATIVO CAMPO







6.1 Observaciones generales del interventor:

- La interventoría ha realizado el seguimiento en cada actividad realiza durante este mes, las cuales por el momento solo han sido administrativas y se ha solicitado al contratista una reprogramación del PDT debido a los tiempos en los cuales no hubo avance físico en obra debido al no trasteo del mobiliario del colegio y la reubicación de la ANTENA de las TICS que imposibilitaba el comienzo de la demolición.

- La interventoría junto a supervisión y contratista se encuentran revisando los distintos diseños a detalle del proyecto para presentar observaciones de acuerdo a lo encontrado en campo y poder resolverlas con anterioridad a la ejecución de la actividad.

- La interventoría ha solicitado durante este mes con tiempo, la entrega de los diferentes diseños de concreto, laboratorios a los materiales de rio y toda aquella documentación con antelación necesaria para el desarrollo de las actividades contractuales.

7. AVANCE FÍSICO, EN TIEMPO Y FINANCIERO

7.1 AVANCE FÍSICO

ETAPA CONSTRUCTIVA	No se realizaron actividades este mes

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	1.0 Preliminares		
1.1	Localización y Replanteo	m2	2912,00
1.2	Cerramiento provisional en malla polipropileno verde	m	244,00
1.3	Demolición de estructuras existentes. Incluye desmonte de cubiertas, vigas, columnas, mamposteria, pisos, contrapiso y demas elementos.	m2	1126,20
1.4	Demolición de tanque elevado en concreto. Incluye columnas	m3	11,25
1.5	Demolición de graderías y placa de contrapiso de graderías de zona deportiva	m2	139,08
1.6	Desmonte y retiro de elementos metálicos	m	58,00
1.7	Desmonte Aparato Sanitario	un	5,00
	2.0 Movimiento de tierras		
2.1	Descapote	m2	873,54
2.2	Excavacion Manual en material común	m3	180,03
2.3	Relleno y compactacion con material de recebo	m3	72,46
2.4	Cargue y retiro de material sobrante	m3-km	7202,19
2.5	Suministro, extendido, conformación y compactación de base granular	m3	121,98
2.6	Grava triturada de 3/4" Gris y blanca para huerta e=0,10m	m2	27,00

	3.0 Concretos y mampostería	
3.1	Ladrillo abusardado 0.14x0.19x0.39m color gris	m2
3.2	Muro en mamposteria Bloque #4 estandar	m2
3.3	Bloque de concreto en colores según planos arquitectonicos (azul, beige y naranja) 0.16X0.19X0.39m	m2
3.4	Celosia referencia Polinno o similar ubicado según planos arquitectonicos. Incluye pintura para exterior (color azul)	m2
3.5	Concreto de 2000 Psi, Clase F, para solado para protección de estructuras de cimentación esp. 0.05m	m2
3.6	Concreto de 3000 Psi para concreto ciclópeo (60% concreto de 3000 Psi y 40% de piedra bolo, para mejoramiento de suelo)	m3
3.7	Concreto de 2500 psi para andenes perimetrales e= 0,10m. Incluye malla electrosoldada grafil 5,5 de 15*15	m2
3.8	Concreto de 3000 Psi para losa de cimentación e=0.40m (No incluye acero de refuerzo)	m2
3.9	Alistado de pisos mortero 1:4 para posterior instalación de acabados	m2
3.10	Concreto de 3000 psi para losa de contrapiso e=0.10m (No incluye acero de refuerzo)	m2
3.11	Lavamanos en concreto pulido 0,60m x 0,25m	m
3.12	Concreto de 3000 Psi para zapatas de cimentación (No incluye acero de refuerzo)	m3
3.13	Concreto de 3000 Psi para muro de cerramiento con altura de entre 0.55m hasta 1.56m e=0.25m (Incluye acero de refuerzo 37.47 kg/mL)	m
3.14	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.30x0.30m (Incluye acero de refuerzo 6.51 kg/mL)	ml
3.15	Concreto de 3000 Psi para viga de cimentación 0.90x0.30m (Incluye acero de refuerzo 27.24 kg/mL)	m
3.16	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas sección 0.09-0.16m2 (No incluye acero de refuerzo)	ml
3.17	Concreto de 3000 Psi para viga aéreas sección 0.05-0.07m2 (No incluye acero de refuerzo)	ml
3.18	Concreto de 3000 psi para columnas sección 0.12-0.16m2 (No incluye acero de refuerzo)	ml
3.19	Concreto de 3000 psi para columnas sección 0.17-0.25m2 (No incluye acero de refuerzo)	m
3.20	Placa maciza e=0.10 m en concreto de 3000 Psi con plastocrete o similar, incluye malla electrosoldada M 385 (Incluye acero de refuerzo 6,06 kg/m2)	m2
3.21	Placa maciza e=0.20 m en concreto de 4000 Psi con plastocrete o similar (No incluye acero de refuerzo)	m2
3.22	Concreto de 4000 Psi para muro de tanque con altura de 2.80m, e=0.20m (Incluye acero de refuerzo 16,35 kg/m2)	m2
3.23	ENTREPISO EN STEEL DECK DE 2" C. 22 CORPACERO O SIMILAR, DE ESPESOR DE 0.11m DE CONCRETO DE 3000PSI IMPERMEABILIZADO. (Incluye Lamina, Concreto de 21Mpa e=0.11, doble malla electrosoldada M-131 de 5.0mm c/0.15 en ambas direcciones, conectores forma U c/0.30m, soldadura y todo lo necesario para la correcta instalación)	m2
3.24	Mampostería en bloque de cemento de perforación vertical con cavidad reforzada (0.19x0.19x0.39) con altura hasta 0.5m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/0.40, refuerzo horizontal 2ø5mm c/0.20, mortero de relleno en todas las celdas f'm=12.5Mpa)	ml
3.25	Mampostería en bloque de arcilla de perforación vertical con cavidad reforzada (0.12x0.23x0.33) con altura hasta 1.47m (Incluye acero de refuerzo vertical 1N3 c/1.00, refuerzo horizontal 2ø6mm c/0.60, mortero de relleno en todas las celdas f'm=12.5Mpa)	m
3.26	Concreto de 3000 Psi para losa de gradería e=0.08m (Incluye acero de refuerzo 3.0 kg/m2)	m2
3.27	Concreto de 3000 psi para meson de gabinetes e=0.10m	ml
3.28	Mortero de nivelación para placa de concreto de la cancha existente	m2
3.29	INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI (Incluye figurado, cortado y armado)	kg
3.30	ACERO ESTRUCTURAL (Tubería ASTM A572 GrC, pernos, anclajes y platinas ASTM A36)	kg
3.31	CONEXIÓN CUBIERTA Y COLUMNA (Incluye 2 platinas A36 300x350mm x 1/2", 4 pernos SAE Gr8 1/2", ranura larga 15x32mm, sikagrout esp 0.04m)	un

	4.0 Instalaciones sanitarias, hidraulicas y pluviales	
	4.1 Instalaciones sanitarias	
4.1.1	Caja de Inspección 1.00x1.00m en mampostería con tapa en concreto (Incluye hierro) h=0.80m	un
4.1.2	Caja de Inspección 0.80x0.80m en mampostería con tapa en concreto (Incluye hierro) h=0.80m	un
4.1.3	Suministro e instalación de tubería PVC diam. 160mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 6".	m
4.1.4	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria tipo pesado 4"	m
4.1.5	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria tipo pesado 2"	m
4.1.6	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria tipo ventilación 2"	m
4.1.7	Puntos sanitarios PVC 4"	un
4.1.8	Puntos sanitarios PVC 4", para bajantes	un
4.1.9	Puntos sanitarios PVC 2"	un
4.1.10	Puntos sanitarios pvc 2" Vent	un
4.1.11	Punto sanitario PVC 4" para tapón de registro	un
4.1.12	Suministro e instalación de rejilla de piso 2"	un
4.1.13	Empalme de aguas negras a pozo séptico. Incluye válvula check 6"	un
4.1.14	Limpieza de pozo séptico y caja de inspección existente	un

	4.2 Instalaciones hidraulicas	
4.2.1	Suministro e instalación válvula de control para tubería hidraulica 2"	un
4.2.2	Suministro e instalación válvula de control para tubería hidraulica 1"	un
4.2.3	Suministro e instalación válvula de control para tubería hidraulica 3/4"	un
4.2.4	Suministro e instalación de tubería RED 21, 2" presión	m
4.2.5	Suministro e instalación de tubería RED 21, 1" presión	m
4.2.6	Suministro e instalación de tubería RED 21, 3/4" presión	m
4.2.7	Suministro e instalación de puntos hidraulicos 3/4"	un
4.2.8	Suministro e instalación de puntos hidraulicos 1/2"	un
4.2.9	Suministro e instalación de puntos hidraulicos 1/2". Incluye llave de chorro de cobre para riego.	un
4.2.10	Suministro e instalación de tanque de agua PVC CAP 5000 Lts. Incluye filtro de agua domestico.	un
4.2.11	Suministro e instalación de sistema de presión constante de 2 bombas centrifuga 60 Hz, 3500 RPM, Cap 2 Hp, tanque vertical 300 lt.	un

	4.3 Sistema de drenaje y aguas lluvias	
4.3.1	Suministro y colocación de canal metálica en lámina galvanizada cal 18 0,34x0,34m	m
4.3.2	Suministro y colocación de canal metálica en lámina galvanizada cal 18 0,40x0,27m	m
4.3.3	Caja de inspección 0.80x0.80m en mampostería con tapa en concreto. (Incluye hierro)	un
4.3.4	Cuneta en concreto 3000PSI 0.25x0.25m	m
4.3.5	Puntos sanitarios PVC 4", para bajantes de agua lluvia	un
4.3.6	Tubería sanitaría tipo pesado PVC 4".	m

	4.4 Aparatos sanitarios	
4.4.1	Suministro e Instalación de aparato sanitario blanco tipo institucional	UN
4.4.2	Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados blanco	UN
4.4.3	Suministro e instalación de aparato sanitario para niños	UN
4.4.4	Suministro e Instalación de orinal mediano blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica	UN
4.4.5	Suministro e Instalación de orinal para niños blanco tipo institucional incluye grifería antivandálica	UN
4.4.6	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. Incluye griferia y llaves de paso.	UN
4.4.7	Suministro e Instalación de ducha. Incluye llaves de paso	UN
4.4.8	Suministro e instalación de barras de apoyo tipo H en acero inoxidable para personas con movilidad reducida	UN
4.4.9	Suministro e instalacion de griferia monocontrol extraible industrial para lavaplatos	un
4.4.10	Rejilla para carcamo en acero inoxidable L=1.20m según diseño	un
4.4.11	Rejilla para carcamo en acero inoxidable L=1.60m según diseño	un

	5.0 Servicio de gas	
5.1	Tuberia pealpe de 1" (2025)	ML
5.2	Tuberia pealpe de 3/4" (1620)	ML
5.3	Valvula de paso tipo bola 3/4"	UN

	6.0 Instalacion de vidrios	
6.1	Ventaneria en aluminio V-1 blanco tipo royal con Vidrio laminado de 6mm - 2.40*0.90	UN
6.2	Ventaneria en aluminio V-2 blanco tipo royal con Vidrio laminado de 6mm - 0,40*1.00	UN
6.3	Ventaneria en aluminio V-3 blanco tipo royal con Vidrio laminado de 6mm - 1.00*0.90	UN

	7.0 Demarcación y pintura para pisos y muros	
7.1	Pintura epoxica para cancha en colores azul y/o verde según plano arqutectonico para placa de polideportiva (Incluye resane de orificios y grietas existentes)	m2
7.2	Demarcación de lineas blancas de 10cm de ancho para Cancha De Fútbol De Salón, Baloncesto Y Voleibol Con Pintura epoxica para canchas.	m
7.3	Loseta prefabricada (0.40*.0,40mx0.06m) lisa gris y amarilla	m2
7.4	Suministro e instalación de cielo raso en PVC color blanco brillante o similar (Incluye estructura metálica)	m2
7.5	Estuco plastico para pared interior y/o exterior	m2
7.6	Pintura vinilo tipo I blanca para muros (3 manos)	m2

	8.0 Pisos	
8.1	Endurecedor de cuarzo para piso	m2
8.2	Piso en granito pulido	m2
8.3	Zócalo media caña en granito pulido	m
8.4	Suministro e instalacion de enchape para piso de baños en ceramica de mediano formato color greige o similar para baños	m2
8.5	Suministro e instalación de piso vinilico según diseño	M
8.6	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en ceramica de mediano formato color blanco o similar para baños	m2
8.7	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en ceramica de mediano formato naranja o similar para baños	m2
8.8	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en ceramica de mediano formato azul o similar para baños	m2
8.9	Suministro e instalación de enchape para pared de baños en ceramica de mediano formato verde o similar para baños	m2

	9.0 Instalaciones Electricas	
	9.1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REDES DE BAJA TENSIÓN	
9.1.1	Suministro, transporte e instalación de poste en concreto 12 m 750 kgf.	UND
9.1.2	Suministro, transporte e instalación de cable ecologico 2/0 ACSR, incluye instalacion de separadores según norma.	ML
9.1.3	Suministro, transporte e instalacion de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos con camara apagachispa,DPS, herrajes,aisladores, grapas y elementos.	UND
9.1.4	Suministro, transporte e instalacion de tubería galvanizada de 2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores de perforación, amarres en cinta bandit , base en concreto y demás accesorios.	UND
9.1.5	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección para media tensiòn , medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	UND
9.1.6	Suministro, transporte e instalacion de transformador trifasico de 15 KVA 13200/208-120 V	UND
9.1.7	Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico, construido en lamina cold rolled C 18, acabado en pintura electrostática. Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas,acrilicos de seguridad, cableado,medidor trifasico tetrafiliar,transferencia automatica, totalizador principal y demás accesorios.	UND
9.1.8	Suministro, transporte y colocación de tubería 2 Ductos PVC 2" . Incluye accesorios, terminales, curvas, pega PVC, excavación,rompimiento de concreto, botada de escombros, arenilla y compactación o utilizacion de topo o equipo de perforación neumatica.	ML
9.1.9	Suministro, transporte e instalación de acometida general en baja tensión en calible #2(F) +4(N) THWN desde bornes del transformadores hasta tablero general de baja tensión(no incluye ducterìa).	ML
9.1.10	Suministro, transporte e instalación de tablero general de baja tensión (Tab Esc Cienega del OPON) Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas,acrilicos de seguridad, cableado, totalizador principal y demás accesorios.	UND
9.1.11	Suministro, transporte e instalación de tablero general de baja tensión (Tab A.P) Incluye acrilicos, barraje trifásico + neutro + tierra, canaletas,acrilicos de seguridad, cableado, totalizador principal , contactor ,temporizador demás accesorios.	UND

	9.2 TABLEROS DE DISTRIBUCIPON Y SUBACOMETIDAS	
9.2.1	Suministro e instalación de tablero de distribución TDN trifásico con espacio para totalizador de 36 ctos.	UND
9.2.2	Suministro e instalación de tablero de distribución regulado (TDR) bifásico de 8 ctos.	UND
9.2.3	Suministro e instalación de tablero de distribución para cuarto frio (TCF) trifásico de 9 ctos.	UND
9.2.4	Suministro e instalación de tablero de bomba(TBOMBAS) bifásico con espacio para totalizador de 8 ctos.	UND
9.2.5	Suministro e instalación de subcometida en calibre 3#1/0(F) +2(N) THWN tuberia 2" PVC para tablero TDN. Incluye accesorios, excavacion y relleno.	UND
9.2.6	Suministro, transporte e instalación de sub acometida desde TGBT hasta TBOMBAS en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN tuberia de 1"PVC.Incluye accesorios, excavacion y relleno.	ML
9.2.7	Suministro, transporte e instalación de subacometida desde TGBT hasta TREG en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN tuberia de 1"PVC. Incluye accesorios, excavacion y relleno.	ML
9.2.8	Suministro, transporte e instalación de subacometida desde TGBT hasta Tablero cuarto frio TCF en calibre 3#8(F)+1#8(N)+1#8(T) THWN tuberia de 1"PVC. Incluye accesorios, excavacion y relleno.	ML
9.2.9	Suministro, transporte e instalación de UPS bifasica 6 KVA 220/120 V. Incluye accesorios de instalación	UND

	9.3 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS	
9.3.1	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberiía PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y luminaria panel led de 60x60 40W o similar.	UND
9.3.2	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación luminaria panel led redondo 18W DL o similar.	UND
9.3.3	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en TUBERÍA PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y luminaria P23342-LED EMERG R1 2X1.6W o similar.	UND
9.3.4	Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en Tuberia PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y luminaria tipo tortuga o similar.	UND
9.3.5	Suministro e instalacion de salida de interruptor en tubería PVC de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y aparato(interruptor sencillo,doble triple o sensor de movimiento)	UND
9.3.6	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND
9.3.7	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema normal GFCI a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND
9.3.8	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente monofasica sistema regulado a 120 Volts en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T) en tubería PVC de ½". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC.	UND
9.3.9	Suministro e instalacion de salida de tomacorriente bifasica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en TUBERÍA PVC de 3/4". Incluye caja 2400 suplemento a 5800. accesorios PVC. tomacorriente BIfasica pata trabada	UND
9.3.10	Suministro e instalacion de salida de ventilador a 120 V en TUBERÍA PVC SCH 40 de ½" en cable 1#12(F)+1#12(N)+1#12(T). Incluye caja octagonal PVC, accesorios PVC fijación y ventilador de techo	UND

	9.4 AIRES ACONDICIONADOS	
9.4.1	Suministro e instalación de unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad 12000 BTU inverter, incluye soportería, accesorios necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento.	un
9.4.2	Suministro e instalación de aire acondicionado de 18000 btu inverter 220 V, incluye accesorios de instalación.	un

	9.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTR	
9.5.1	Suministro, transporte e instalacion de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	UND
9.5.2	Suministro e instalación de anillo superior de equipotencializacion incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios	ML
9.5.3	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado	ML
9.5.4	Suministro, transporte e instalacion de Cable Cu #2 desnudo de CU	ML
9.5.5	Suministro, transporte e instalacion de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, incluye aplicacioón de cemento conductivo.	UND
9.5.6	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	UND
9.5.7	Suministro, transporte e instalacion de Soldadura Exotérmica Termoweld de 90 grs.	UND
9.5.8	Suministro, transporte e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	UND

	9.7 SISTEMA DE GENERA FOTOVOLTAICA	
9.7.1	Suministro e instalación de paneles solares monocristalino 435-455 W o similar.	UND
9.7.2	Suministro e instalación de Sistema de Inversion, 208-220 Voltios, 60 Hz,Trifasico 15 kWp	UND
9.7.3	Suministro e instalación de estructura para módulo, Estructura de aluminio anodizado y tornillería en acero inoxidable.	UND
9.7.4	Suministro e instalación de Tablero de Distribucion AC y Cajas Conexión, Cableado Cu, DC de secciones adecuadas desde módulos solares a cajas de concentración de STRING, incluye conectores tipo MC o similar.	GLB

	10.0 Carpinteria metalica y madera	
10.1	Teja cubierta sin traslapo tipo sandwich Calibre 24 acesco o similar color verde en diferentes según diseño arquitectonico con aislamiento en poliestireno expandido e=0,035m pintado despues de instalación	m2
10.2	Suminsitro e instalación de cerramiento para cancha en tuberia circular de Ø 4" t=2,50mm SCH40, con uniones en tuberia circular de Ø 4" t=2,50mm SCH40 cortado tipo boca de pescado, con refuerzo interno en platina de 1 1/2" x 3/16" Soldado a tubo con relleno de soldadura en 6010 y relleno en malla eslabonada de 2" x 2" en alambre galvanizado soldado a platina empotrado 25cm a muro de en concreto reforzado.	m2
10.3	Tubería de cerramiento galvanizado ø=2.5", con alturas variables entre 2.60m y 3.10m, separados cada 0.25m (Ver detalles arquitectónicos)	und
10.4	Tapa metálica de 1.55 x 1.00 m en acero inoxidable 1/4" con angulo de 1/4"	un
10.5	Escalera en tubería de 1 1/2" T.P paso cada 0.30m	m
10.6	Suministro e Instalación de Pórtico tipo Multifuncional en tubería metálica - color esmalte blanco anclado al concreto	und
10.7	Suministro e instalación de pasamanos metalico en tubería de 3" y 2" anclado a rampa en concreto pintado con anticorrosivo gris y acabado turquesa brillante. Incluye anclajes	m
10.8	Suministro e instalación de ventana fija para cubierta plana CFP	un
10.9	Suministro e instalacion de CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA: Elaborada en lamina de acero inoxidable calibre 20 430,filtros recolectores de grasa en lamina 430 satinado, canal recolector de grasa, luz en el área de trabajo con bombillos alógenos. Dimensiones: 3.00x1.20	und
10.10	Suminstro e instalacion de EXTRACTOR TIPO HONGO DE 24". Extractor tipo hongo con motor de 2HP, rotación mecánica sobre poleas a 1100 rpm, con un desempeño de 4300 a 5200 cfm	und
10.11	Mesón de lavado para cocina de una poceta en acero inoxidable dim 0.70x0.70m	und
10.12	Mesa de cultivo en madera pino para huerta 0,5*1,8m con revestimiento plástico	und

	11.0 Mobiliario	
11.1	Divisiones para baños en acero inoxidable 304 -h=1.50 mts	M2
11.2	Pasabandejas en acero inoxidable tipo 304 en tubería de 1-1/4"	m
11.3	División plegable en madera laminada de 6m x 2,4m. Incluye cerradura	m2
11.4	Puerta en aluminio anodizado tipo 1, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado - 0.80 x 2.0m. Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación. Según planos de detalle	und
11.5	Puerta en aluminio anodizado tipo 2, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado - 0.90 x 2.0m. Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación. Según planos de detalle	und
11.6	Puerta en aluminio anodizado tipo 3, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado - 0.70 x 2.0m. Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación. Según planos de detalle	und
11.7	Puerta en aluminio anodizado tipo 4, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado - doble hoja 1.60 x 2.0m. Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación. Según planos de detalle	und
11.8	Puerta en aluminio anodizado tipo 5, con vidrio crudo incoloro de 5mm marco en aluminio anodizado - doble hoja 2.0 x 2.0m. Incluye manija tipo institucional , cerradura y elementos de fijación. Según planos de detalle	und

	12.0 Limpieza y aseo general	
12.1	Aseo en general	m2

	13.0 Dotación	
13.1	Suministro e instalación de dispensador de papel higienico en acero inoxidable	UN
13.2	Suministro e instalación de letrero en aluminio informativo con el nombre de la escuela ubicado según planos arquitectonicos	und
13.3	Suministro e instalación de señalización para baños en vinil adhesivo según planos arquitectonicos	und
13.4	Suministro e instalacion de señalizacion informativa reglamentaria	und
13.5	Suministro e instalación de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable	UN
13.6	Suministro e instalación de Kit de accesorios x4 (Jabonera, toallero, percha y portarrollo)	UN
13.7	Suministro e Instalación de griferia para lavamanos de concreto pulido con llaves de paso y accesorios de desagüe institucional de empotrar push pico expuesto	UN
13.8	Suministro e instalación de espejo flotado 4mm biscelado h=0.60m	M
13.9	Punto portatil para el lavado de manos con sistema pedal	und

7.2 Avance en tiempo

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	1 MES
AVANCE PORCENTUAL EJECUTADO	14,28%

7.3 Avance financiero:

Durante el Primer mes no se presentan cobros de actas parciales.

8. Reporte del estado de tiempo:

No se presentan lluvias durante este mes que afecten los tiempos de avance de la obra

8.1 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

- Interventoría se ha asegurado del correcto uso a diario y seguimientos de control de todos los implementos de seguridad y salud en el trabajo (Epp).

- Como interventoría ha hecho el seguimiento de la entrega de las afiliaciones por parte el contratista del personal del equipo mínimo, las cuales fueron entregadas correctamente por el contratista.



ARL | sura

Medellín, 13 de enero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO R83.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 OPERATIVO			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C41565068	OCHOA MANCIPE BERTA	14/01/2023		95194134	DEPENDIENTE	POR INICIAR

AFILIACION DE DIRECTORA DE OBRA

ARL | sura

Medellín, 13 de Enero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO R83, en el centro de trabajo 0000000001 - OPERATIVO, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C91495929	NAVARRO ANAYA JUAN	12/01/2023		1295Y136	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN NAVARRO ANAYA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.495.929**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Enero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

AFILIACION DE RESIDENTE DE OBRA



ARL | sura

Medellín, 13 de enero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO R83.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 OPERATIVO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1098608473	ROMERO SANCHEZ LINA MARCELA	14/01/2023		16319224	DEPENDIENTE	POR INICIAR

AFILIACION DE HSE DE OBRA

- Esta interventoría se ha asegurado de realizar el seguimiento al pago de todas las planillas de parafiscales para el personal contratado.

- Durante este mes se verifica con la profesional ambiental de obra, todas las posibles actividades potenciales de riesgo para las próximas actividades en excavaciones donde se toman las acciones preventivas para evitar accidentes que afecten la integridad física del trabajador.

- Se hace seguimiento antes de iniciar labores, el área HSE en apoyo con el área técnica, realiza charlas diarias de 5 min, así como también se solicitó el apoyo a la ARL SURA, para la planeación de las capacitaciones para darle cumplimiento a la norma de seguridad y salud en el trabajo, se socializa a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están expuestos durante la ejecución de sus actividades; previo al inicio del contrato laboral el personal pasa por una inducción al cargo.

8.2 RELACION PERSONAL DE OBRA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1			
2	BERTA OCHOA MANCIPE	41565068	DIRECTORA DE OBRA
3	JUAN NAVARRO ANAYA	91.495.929	RESIDENTE DE OBRA
4	LINA MARCELA ROMERO SANCHEZ	1098608473	HSEQ

8.3 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Esta interventoría realizó el continuo seguimiento técnico al Plan de Manejo Ambiental (P.M.A) para el presente informe de interventoría del contrato de obra No. 6223-22 con el fin de verificar la implementación de dicho componente. Durante el primer mes de ejecución del proyecto, se ha dado cumplimiento a la implementación del mismo, realizando las siguientes actividades:

La interventoría realizo revisión de la documentación de los vehículos y máquinas que operan en el área intervenida por el contratista con el fin de verificar certificado técnico-mecánica garantizando que los vehículos y maquinaria pesada cumplieran con los pre operacionales y toda la reglamentación ambiental.

Rastrack S.A.S.
Administración Satelital de Vehículos

CERTIFICACION

RASTRACK S.A.S. con NIT 830.126.626-3 certifica que la empresa GRUPO J8 S.A.S. con identificación No. 900266469, posee dispositivo de Monitoreo y Localización GPRS en la maquina relacionada a continuación.

CHASSIS	CLASE	MARCA	MOTOR	SERIAL GPS
CAT0420DHFDP22632	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	CRS15752	RAS90CK8741

CHASSIS	INSTALACION	IMEI GPS	TIPO DE DISPOSITIVO	ORIGEN DEL GPS
CAT0420DHFDP22632	Instalada el 19-06-2021	359632104383143	GPRS	IMPORTADO

Estimado Cliente para efectos de movilización de maquinaria amarilla recuerde validar antes de iniciar el viaje que su equipo de monitoreo se encuentra reportando y que su máquina cuente con la placa de identificación de monitoreo Rastrack.

Se expide el día jueves, 26 de enero de 2023

Cordialmente

Rastrack S.A.S
NIT. 830.126.626-3

Alejandro Ayala Perilla
Servicio al cliente
Rastrack S.A.S


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
No. 77535
No. DE REGISTRO MC038303
MARCA CATERPILLAR
LINEA 420D
AÑO MODELO 2005
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION
CLASE RETROEXCAVADORA
No. SERIE CAT0420DHFDP22632
COLOR(ES) AMARILLO
No. MOTOR CRS15752
RODAJE NEUMATICOS
PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO 7150 Kg
ALTO 3300 mm
ANCHO 3300 mm
LARGO 9930 mm
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
GRUPO J8 SAS
IDENTIFICACION NIT 900.266.489


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
INSP MCPAL TTOYTTE SAN GIL
FECHA REGISTRO 17-05-2016
FECHA EXPEDICIÓN 25-01-2021
FECHA VENCIMIENTO ******
ORIGEN IMPORTACIÓN
DEC. IMPORTACIÓN 062008000026118
FECHA DE LEVANTE 30/01/2008
ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
TM02000034752

DOCUMENTOS DE LA RETROEXCAVADORA



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 158241069

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA REVITEC S.A.

NIT: 900088581 **No. de Certificado de Acreditación:** 09-OIN-080-001

Fecha de expedición: 2022/02/22 **Fecha de vencimiento:** 2023/02/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	UVE477	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	1961
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2800	**NRO. MOTOR:**	11052743
NRO. CHASIS:	FB20204	**VIN:**	
LÍNEA:	SIN LINEA		
COLOR:	AZUL VERDOSO		

NOMBRE PROPIETARIO: SILVIA J. JAIMES O.

FIRMA DEL RESPONSABLE
RENSON RODRIGUEZ VILLAMIZAR

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co



REPUBLICA DE COLOMBIA - MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE AUTOMOTOR
LICENCIA DE TRANSITO No. 06 68276-115248

UVE477 | INTERNACIONAL | SIN LINEA M 5000 | MODELO 1961
VOLQUETA | COLOR(ES) AZUL
PUBLICO | CARROCERIA PLATON | No. PUESTOS 02
No. MOTOR 11052743 | No. DE SERIE FB20204
No. CHASIS FB20204 | CAP. TONELADA 18 TON02 PAS | PESO BRUTO VEHICULAR 26000
EJES 02
ACTA 1305026 | CIUDAD ZULIA | FECHA 02-07-1973

EL PESO BRUTO VEHICULAR PARA VEHICULOS ARTICULADOS SERA EL ESTIPULADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y SIMILARES

LICENCIA DE TRANSITO No. 06 68276- 115248
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES JAIMES OCHOA SILVIA JULIANA
No. DE IDENTIFICACION C 63524656
DIRECCION CALLE 19 27A-41
CIUDAD FLORIDABLANCA | TELEFONO 6420623
ULTIMO TRASPASO RADICADO DE CUENTA | ORGANISMO DE TRANSITO FLORIDABLANCA
LIMITACION A LA PROPIEDAD PORTA CONJUNTO DE LATAS MODELO 1990
FECHA DE EXPEDICION 24 05 2006
HECTOR GOMEZ BAUTISTA

NOTARIA 4a DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
NOTARÍA CUARTA DE BUCARAMANGA
Testifica que la presente copia (fotocopia) coincide exactamente con el original que tuve a la vista.

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 4a DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA
Luis Isidro Estrada Torres
Notario

25 MAY 2006

DOCUMENTOS DE LA VOLQUETA

• Esta interventoría realizó continuo seguimiento para este periodo a la entrega de elementos de protección personal, al equipo mínimo del contrato, verificando la entrega de casco, guantes, tapones de silicona, botas de seguridad y demás elementos como lo está estipulado en el PMA, de igual manera se evidencia en el formato de actas de entrega de dotación.

• Esta interventoría verificó el cumplimiento del contratista en mantener el kit de emergencia, instalado en obra camillas rígidas, botiquín de primeros auxilios, extintor de 10 libras; también se evidencia en obra la instalación de la valla informativa del proyecto.



- Como parte del seguimiento mensual de la implementación del PMA, la firma contratista realiza informe mensual con evidencia fotográfica y física de las actividades adelantadas, para el corte del presente informe se anexa seguimiento a la implementación del PMA durante el mes de enero, todos los formatos que se encuentran adjuntos han sido verificadas y aprobadas por esta interventoría, teniendo el cumplimiento de la norma colombiana ambiental.

- Se realiza el seguimiento a las posibles quejas de la comunidad, pera sin embargo para el presente informe el área ambiental no se ha remitido PQR, por las entidades ambientales o la comunidad, sin embargo, se continúa con mejoras continuas, en los diferentes programas del PMA.

8.7 SEGUIMIENTO SOCIAL

Se hace seguimiento a todas las actividades sociales del corregimiento de Ciénaga del Opón

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el presente periodo ya mencionado se realizaron las siguientes actividades de la gestión social por parte del contratista de obra:

- Realización de actas de vecindad
- Socialización a la comunidad para aplicar a las vacantes de la caja de compensación familiar CAFABA solicitada por la misma comunidad.
- El contratista solicito el apoyo de CAFABA, para que se trasladaran al corregimiento de Ciénaga del Opón, y facilitarle a la comunidad la inscripción, actualización y postulación para aplicar a las vacantes del proyecto
- Asistencia e intervención en las socializaciones organizadas por la parte de la supervisión e interventoría con base a la solicitud de la comunidad, en especial la socialización del alcance del proyecto.

El 11 de enero de 2023 con la colaboración de interventoría se realiza el levantamiento de las actas de vecindad.



El 11 de enero de 2023 con la colaboración de interventoría se realiza el levantamiento de las actas de vecindad.

ACTA DE VECINDAD

El día **11** del mes de **Enero** del año **2023** a las 2:0 pm, se procedió a realizar una visita al predio ubicado en el corregimiento CAMPO GALAN SEDE CIENEGA DEL OPÓN, Sector punta sola, de propiedad del señor BERNARDO MENDOZA PEDROZO identificado con CC: 9.267.038 Mompox, con el fin de establecer y determinar el estado de deterioro, conservación y estabilidad de esta construcción, el estado de los muros medianeros (N/A) y Fachada con la construcción vecina, identificado con CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN SEDE CIENEGA DEL OPÓN propiedad del municipio de Barrancabermeja, que va a ser objeto de construcción y adecuaciones durante aproximadamente 7meses. A continuación, detallamos lo que se encontró en la visita al predio:

Es una construcción en mampostería simple, con una cubierta en madera y lamina de zinc, los muros interiores están en estuco y pintura en buen estado, pisos en obra gris en buen estado, cuenta con una batería sanitaria externa compuesta de sanitario y ducha con acabados enchape en buen estado, cuenta con una habitación principal con su baño con acabado y enchape en buen estado, fachada principal estucada en obra gris en buen estado, y fachadas laterales y posterior en obra gris en buen estado.

Terminada la visita se procede a hacer un estudio fotográfico del predio visitado, el(los) cual(es) hace(n) parte integral de esta acta: EL CONTRATISTA CONSORCIO R83, Contrato N° 6223-22 cuyo objeto es CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENEGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, se responsabiliza de los posibles daños en las zonas inspeccionadas y especificadas, durante el transcurso de la obra y causados por esta.

BERNARDO MENDOZA PEDROZO
CC: 9.267.038
PROPIETARIO

JUAN NAVARRO ANAYA
CC: 91.495.929
ING. RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA
C.C: 91.291.804
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FORMATO DE ACTA DE VECINDAD APROBADA

En las actas de vecindad se documenta el estado estructural, arquitectónico, de los acabados y paisajístico de las edificaciones de tipo residencial, educativa, religiosa, comercial, pública, de servicios, industrial, etc., y los lotes, susceptibles de ser afectados por el proyecto.



Socialización a la comunidad para aplicar a las vacantes de la caja de compensación familiar CAFABA solicitada por la misma comunidad



La inscripción, actualización y postulación para aplicar a las vacantes del proyecto



Asistencia e intervención en las socializaciones organizadas por la parte de la supervisión e interventoría con base a la solicitud de la comunidad, en especial la socialización del alcance del proyecto.

9. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.


I. INFORMACION GENERAL			
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 6231-22		
OBJETO	“**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRCUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**		
CONTRATISTA Y NIT	FZ INGENIERIA SE SAS 901.036.726-2		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ		
PLAZO INICIAL	SIETE (7) MESES		
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA DE SUSPENSION	N/A		
FECHA DE REINICIO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	26 DE JUNIO DE 2023		
PLAZO ACTUALIZADO	N/A		
PLAZO TRANSCURRIDO	1 MES	**PORCENTAJE**	14,98%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA		
VALOR DEL ANTICIPO	N/A		
VALOR PAGADO	N/A		

VALOR POR PAGAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA
SALDO POR EJECUTAR	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTI SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS($356.261.026,66) INCLUIDO IVA

9.1 ACTAS DE LA INTERVENTORIA

No se han presentado actas de cobro durante este mes.

9.2 DOCUMENTOS LEGALES DE LA INTERVENTORIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FZ INGENIERIA SE S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.036.726-2
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OFC 304 — CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER — TELÉFONO: 6021416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDIA DRISTRITAL DE BARRANCAMERMEJA — IDENTIFICACIÓN NIT: 890.201.900-6
DIRECCIÓN: CR 8 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS — CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER — TELÉFONO: 6115555
ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 6231-23 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	26/07/2024	$71,252,205.33	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	26/07/2026	$35,626,102.67	
CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2022	26/07/2024	$71,252,205.33	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE INICIO, DE FECHA DE FIRMA 27/12/2022, DEL CONTRATO N. 6231-22.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****936,937.00	$ ******28,000.00	$ *****183,338.00	$ *********1,148,275.00	$ *******178,130,513.33	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES DIAGONAL 56 # 18 A - 88 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL SAN SILVESTRE - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

56-44-101004190

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-16 TELEFONO: 601-2186977, 601-8919330 — DLF174305A — 1



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101004190	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	12	2022	27	12	2022	00:00	26	07	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FZ INGENIERIA SE S.A.S | IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.036.729-2

DIRECCION: CL 50 NRO. 10 A - 48 OF C 304 | CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER | TELEFONO: 6221416

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA | IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.201.993-6

DIRECCION: CR 6 NRO. 6 - 19 PISO 2 ED SUPER ESTRELLAS | CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER | TELEFONO: 6715555

ADICIONAL:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CASIONAL 56 # 10 A - 48 OFICINA 910 CENTRO EMPRESARIAL 33/4 BUCARAMANGA - TELEFONO:

56-44-101004190

9.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

Se han realizado los informes técnicos semanales, con el fin de mantener una trazabilidad para la entidad contratante del avance de las actividades de obra, así como lograr evaluar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales y legales del contrato de OBRA No. 6223-22.

Esta interventoría ha velado para que la comunicación del contratista y la entidad municipal sea constante a través de la supervisión ejercida para la verificación de las condiciones mínimas exigidas para la obra y de igual manera se logre el cumplimiento de los plazos pactados en el contrato OBRA No.6223-22.

Esta interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento del contratista en lo referente a la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales).

Se ha verificado permanentemente la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato.

Se han verificado y medido oportunamente los ítems y sus cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada como parte del proyecto entregada por el distrito de Barrancabermeja, para el correcto seguimiento a la obra objeto de esta interventoría externa.

Se ha informado a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo.

Se ha realizado la verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato.

Se ha velado por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental que hace parte del componente del proyecto y como actividad contractual que se debe implementar, realizando el correcto seguimiento mensual.

Esta interventoría ha realizado el seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendando los ajustes en plazo a que haya lugar.

9.4 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL

Se han programado y coordinado con el contratista y supervisión del distrito de Barrancabermeja, reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato, en estas reuniones se ha presentado el estado de avance del contrato, así como también se han tratado y analizado temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre todas las partes soluciones prácticas y oportunas.

Se ha realizado la entrega de los informes semanales requeridos por la supervisión del distrito de Barrancabermeja, donde se ha presentado e informado el estado de ejecución y avance, este informe semanal se ha presentado con corte al día domingo de cada semana, y ha sido entregado a más tardar los días miércoles de la siguiente semana.

Se han presentado las observaciones al proyecto, las cuales han sido resueltas oportunamente por la entidad, teniendo estas soluciones prácticas y oportunas sin afectar la ejecución del contrato.

9.4.1 ACTAS DE COMITÉ O REUNION

ACTA	SEGUIMIENTO 1
FECHA	26/12/2022
TEMA	INICIO DEL CONTRATO
RESUMEN	
-Se realiza la reunión entre interventoría, contratista y supervisión para revisar las actividades contractuales y sobre el trasteo del mobiliario del colegio así como la reubicación de la antena de las TICS para poder iniciar las actividades preliminares y demoliciones.	

ACTA	SEGUIMIENTO 2
FECHA	04/01/2023
TEMA	RESPUESTA SOLICITUD DE SUSPENSION
RESUMEN	
Se realiza la reunión entre supervisión, interventorías y contratista donde se exponen todas las circunstancias que afectan el inicio del contrato.	

ACTA	SEGUIMIENTO 3
FECHA	12/01/2022
TEMA	INICIO ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO
RESUMEN	
Se manifiesta aun ante supervisión que no se han podido iniciar labores, ya que la secretaria de educación no ha realizado el retiro del mobiliario del colegio para poder iniciar con las actividades de demolición y tampoco se ha realizado el desmonte de la antena de las TICS por lo cual se ve afectado el avance de obra; Por lo cual la supervisión manifiesta que ya esta en contacto con las entidades encargadas para poder solucionar y dar inicio a las actividades de obra.	

9.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVIADO
11-ene-23	004-INT2022	Entrega de documentos del lugar de disposición de escombros.	CONSORCIO R83
11-ene-23	005-INT2022	Entrega de documentos y ensayos de material de rio.	CONSORCIO R83
11-ene-23	006-INT2022	Entrega de diseños de mezclas.	CONSORCIO R83
11-ene-23	007-INT2022	Entrega de afiliaciones de personal.	CONSORCIO R83
20-ene-23	010-INT2022	Entrega PDT ajustado.	CONSORCIO R83
23-ene-23	011-INT2022	Respuesta a comunicado CSCR83-009	CONSORCIO R83
23-ene-23	012-INT2022	Solicitud documentación personal en obra.	CONSORCIO R83
25-ene-23	013-INT2022	Solicitud entrega del PMA	CONSORCIO R83
25-ene-23	014-INT2022	Desmonte de puertas y ventanas sin señalización.	CONSORCIO R83
25-ene-23	015-INT2023	Trabajo en alturas.	CONSORCIO R83
25-ene-23	016-INT2024	Entrega documentación vehículos, maquinaria amarilla y volque	CONSORCIO R83
25-ene-23	017-INT2022	No asistencia a comité del 25 de enero 2023 para dar respuesta a oficio cscr83-009	CONSORCIO R83
26-ene-23	018-INT2022	Respuesta al oficio de suspensión temporal CSCR83-010	CONSORCIO R83

9.4.3 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

.

FECHA	N° OFICIO	ASUNTO	ENVIADO
27-dic-22	CSCR83-001	Solicitud de suspensión	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
30-dic-22	CSCR83-002	Reiteración solicitud de suspensión	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
2-ene-23	RADICADO No.: EE-20230102-0180-000000012	Respuesta de Reiteración solicitud de suspensión	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
4 enero 2023	CSCR83-003	Entrega documentación preliminar	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
10-ene-23	CSCR83-004	Entrega documentación preliminar	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
13-ene-23	CSCR83-005, CSCR83-006 Y CSCR83-007	Respuestas a oficios	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
16-ene-23	RADICADO No.: EE-20230116-0180-000000279	Proceso para la radicacion de correspondencia - entrega de informacion faltante contrato de obra 6223-22 y contrato de interventoria n°6231-22	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
19 enero 2023.	RADICADO No.: EE-20230119-0180-000000476	Ajuste programación de obra / contrato de obra n°6223-22	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
19 enero 2023.	RADICADO No.: EE-20230117-0180-000000357	Respuesta aprobacion hojas de vida / contrato de interventoria n°6231-22	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
19-ene-23	RADICADO NO.: ER-20230119-0180-000000930	Respuesta a comunicado ee-20230119-0180-000000476	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
19-ene-23	CSCR83-008	Respuesta a Oficio 007-INT2022 -Afiliación a SS	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
20-ene-23	RADICADO No.: EE-20230120-0180-000000551	Ajuste del cronograma de obra por los retrasos ocasionados	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
20-ene-23	CSCR83-009	Respuesta a oficio 007-INT2022 - PDT	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
23-ene-23	CSCR83-010	Solicitud suspensión temporal debido a obstaculizaciones por parte de la comunidad	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
25-ene-23	CSCR83-011	Respuesta a Oficio 011-INT2022 – Solicitud reprogramación y realización virtual de comité	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
26-ene-23	RADICADO NO.: ER-20230126-0180-	Respuesta al oficio de suspensión temporal cscr83-010	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
26-ene-23	CSCR83-012	Respuesta a oficio 018-INT2022 – Insistencia en solicitud de reprogramación o realización virtual de comité	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA
26-ene-23	CSCR83-013	Respuesta a oficio 018-INT2022	SUPERVISOR DEL CONTRATO E INTERVENTORIA

9.4.4 RELACION PERSONAL INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	91.258.439	DIRECTOR DE OBRA
2	ANDRES FABIAN FIALLO MARMOL	13.568.915	RESIDENTE DE OBRA
3	VLADIMIR ARIZA CARDOZO	91.285.884	ABOGADO
4	NATALIA RUEDA SERRANO	1.096.195.479	HSE
5	CESAR AUGUSTO MARTINEZ SEIJA	91.433.153	TOPOGRAFO
6	RONNY SHARIFF OTALVAREZ	91.526.488	CADENERO

9.5 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026.66) incluido IVA, costos directos e indirectos que se generen con la presente contratación.

9.5.1 FORMA DE PAGO

La entidad pagara el contrato de la siguiente manera:

a-) Pagos no superiores al 90% del valor del contrato, el cual se pagará mediante la presentación de actas parciales según el avance de la ejecución del contrato de obra así:

El pago al interventor se efectuará a la presentación de la factura o documento equivalente y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el interventor al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

b-) Ultimo pago. Se realizará una vez se cumplan los siguientes requisitos:

El supervisor solo aprobara el pago final no inferior al 10% restante del valor del contrato se pagara una vez aporte la liquidación del contrato de obra pública y liquidación del contrato de interventoría, siempre y cuando cumpla aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que , en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas. El pago esta supeditado al PAC del distrito.

Para causar el pago final del contrato, el interventor deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no

entregar dichos soportes, la entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

En todo caso las partes acuerdan que ya para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos de acuerdo al avance de la ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia.


9.5.2 RESUMEN BALANCE FINANCIERO

A la fecha solo no se ha realizado ningún pago parcial.

9.5.3 CURVA DE AVANCE FINANCIERO

Hasta el momento no se han realizado avances ni cobros parciales.

9.5.4 CURVA DE AVANCE FISICO



10. CONCLUSIONES

- Durante este primer mes no se presenta avance físico ejecutado debido a que la contratista no pudo iniciar actividades debido a que no se realizo hasta el 14 de enero del 2023 y la reubicación de la antena de las TICS hasta el 18 de enero del 2023, y seguido a esto se presento un paro nacional que imposibilitaba la movilización del personal, material y equipos para la obra.

- Se presenta un avance programado del 3 por ciento vs el 0 por ciento ejecutado, luego de ser entregada la nueva reprogramación solicitada al contratista debido al tiempo perdido no imputable al contratista por razones ajenas.

-Se le solicita al contratista el ingreso de mayor personal para el inicio de la obra para de esta manera corregir el retraso que se está presentando en el avance físico.

FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C. No. 91.291.804 de Bucaramanga
Representante legal

ACTA DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MODALIDAD INTERVENTORIA No. 6231-22

Por medio de este documento, la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja designa al Arquitecto ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA, Profesional universitario Grado II de la Secretaría Distrital de Infraestructura de Barrancabermeja, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.497.623, para que desarrolle la **supervisión** del contrato que se describe a continuación:

CONTRATO	No. 6231 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN, SEDE CIENAGA DEL OPON, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
CLASE DE CONTRATO:	Interventoría
FUNDAMENTO JURIDICO:	Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Decreto 125 de 2015-Manual de contratación Del Título III Nº 3.1.2 y Decreto municipal 238 /2021.
COMPETENCIA PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	Decreto No. 238 del 19 de Julio de 2021. POR MEDIO EL CUAL SE DELEGA LA FACULTAD PARA CONTRATAR Y ORDENAR EL GASTO EN LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.

En ejercicio de tal designación deberá cumplir las siguientes actividades:

A. Realizar la supervisión necesaria para el debido desarrollo del contrato.
B. Supervisar que las actividades del contrato se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto.
C. Supervisar en lo que sea necesario para exigirle al contratista junto con el Acta de Cumplimiento parcial e Informe de Actividades, los soportes de pago correspondientes a los aportes a los sistemas de pensión, salud y ARL, si es del caso, de acuerdo con lo estipulado por las normas vigentes.
D. Supervisar el trámite documental, remitiendo a la Secretaría Jurídica dentro de los tres días hábiles, las actas, documentos de ejecución, infomes y demás soportes correspondientes., según sea el caso. Así mismo será responsable de la oportuna publicación en la plataforma secop II de los documentos de ejecución del contrato.
E. Revisar, viabilizar y suscribir los documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato y su pago.
F. Proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual en cumplimiento al estatuto anticorrupción ley 1474 de 2011 art 83.
G. Las demás que se establezcan en el Manual de Contratación vigente en la entidad.
H. Las demás que se requieran con el fin de supervisar el contrato.

Para el efecto señalado en esta comunicación, se informa que el expediente del contrato se encuentra a su disposición en la Secretaría Jurídica del Municipio de Barrancabermeja y SECOP II.

LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NOTIFICACIÓN

Manifiesto que conozco el expediente precontractual (estudios previos, invitación, especificaciones técnicas y demás documentos), así como el contrato. Se notifica la designación de SUPERVISIÓN del Contrato No. 6231-22, el día 13 de Diciembre de 2022.

Firma del notificado,

C.C. No. 91497623 de Bucaramanga

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Abg. ERICH ZAMIR GÓMEZ VELASQUEZ		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA	:	N° 6223-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO R83
NIT	:	901219917-9
REP. LEGAL	:	CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
CEDULA	:	13.745.615 de Bucaramanga
DIRECCIÓN	:	CARRERA 14 N°35-26 EL CENTRO
TELÉFONO	:	3153902619
CORREO ELECTRÓNICO	:	
INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	:	GRUPO J8 SAS identificado con NIT 900.266.469-7 con el 90% de participación, y R3 CONSTRUCTORES, identificado con NIT 829.002.433-2 con el 10% de participación
INTERVENTOR		
CONTRATISTA		FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.		901036726-2
REP LEGAL		FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.		91291804 DE BUCARAMANGA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR	:	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.266.051.722,92), equivalentes a 3266 SMLMV para el año de suscripción del Contrato
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	NOVIEMBRE 30 DE 2022
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SIETE (07) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado

Powered by CamScanner

		de Disponibilidad Presupuestal No. 22-06716 del 11 de agosto de 2022 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-2201051-2022680810056-53290, por concepto de OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($571.435.433) correspondiente al 15% del presupuesto oficial. Acuerdo Municipal No. 045 de 2022 vigencias futuras, expedido por el concejo municipal de Barrancabermeja en el cual se contempla el porcentaje restante del valor del contrato.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06716 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11559 DE DICIEMBRE 02 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10479887 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS		2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA		6852 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	DICIEMBRE 27 DE 2022

En Barrancabermeja, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2022, se reunieron la siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Arq. CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA**, Rep. Legal de CONSORCIO R83, CONTRATISTA de la obra, **El Ing. FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ**, Rep. Legal de FZ INGENIERÍA SE S.A.S, interventor de la obra, la **Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.559.594, en calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 0195 del 28 de julio de 2022 y Acta de posesión No. 032 del 29 de julio de 2022, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 238 del 19 de julio de 2021, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el **Arq. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir **el acta inicio del contrato de obra 6223-22**, en los siguientes términos:

Powered by CamScanner

CONSIDERANDO

1. Que el contrato se encuentra perfeccionado por las partes.
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.10479887 del 22 de diciembre de 2022, la Secretaria Jurídica legalizó el respectivo contrato.
3. Que mediante el Registro Presupuestal No. 22-11559 del 02 de diciembre de 2022, la Secretaria de Hacienda del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

ACUERDAN

1. Fijar el día veintisiete (27) del mes de diciembre de 2022, como fecha de iniciación del objeto contratado.
2. Fijar el día veintiséis (26) de julio de 2023 con fecha de finalización

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
Cargo: Jefe de la dependencia

CONTRATISTA
Nombre: Arq.. CARLOS FERNANDO JAIMES OCHOA
Rep. Legal de CONSORCIO R83

SUPERVISOR
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II
Secretaria de Infraestructura

INTERVENTOR
Nombre: Ing. FERNANDO ZÚÑIGA VÁSQUEZ
Cargo: Rep Legal FZ INGENIERÍA SE SAS

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Gómez. ABG. CPS INFRAESTRUCTURA		27/12/2022
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		27/12/2022
Revisó - Aprobó:	Ing. Luisa Fernanda Orozco Molina – secretaria de Infraestructura Distrito de Barrancabermeja		27/12/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Powered by CamScanner

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 6231-22
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	FZ INGENIERÍA SE SAS
NIT.	:	901036726-2
REP LEGAL	:	FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
C.C.	:	91291804 DE BUCARAMANGA
DIRECCIÓN	:	CALLE 50 N°10ª-48 OFICINA 304
TELÉFONO	:	3176679736
CORREO ELECTRÓNICO		
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIÉNAGA DEL OPÓN, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR	:	El valor estimado del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISÉIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($356.261.026,66) incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	DICIEMBRE 07 DE 2022
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	SIETE (07) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El valor del presente contrato será cancelado con recursos de la vigencia fiscal 2022, según certificado de disponibilidad presupuesta!, expedido por la Secretaria de Hacienda No. 22-06715 del 11 de agosto de 2022, con rubro 2.3-22-2201-0700-2201051-2022680810056-83939, concepto: OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA N.C.P., fuente de financiación: CRÉDITO INTERNO, por valor de: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Powered by CamScanner

		($57.143.543); Acuerdo 045-22 POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DISTRITAL PARA COMPROMETER RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS VIGENCIA 2023 Y con CEPAA No. 6853 del 11 de agosto de 2022 con código UNSPSC 81101500.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	22-06715 DE AGOSTO 11 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	22-11837 DE DICIEMBRE 07 DE 2022
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.10597316 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810056 DEL 19 DE JULIO DE 2022
CEPAA	:	6853 DEL 11 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	DICIEMBRE 27 DE 2022

En Barrancabermeja, a los VEINTISIETE (27) días del mes de DICIEMBRE de 2022, se reunieron la siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ**, Rep. Legal de FZ INGENIERÍA SE S.A.S, interventor de la obra, la **Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.559.594, en calidad de Secretaria de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 0195 del 28 de julio de 2022 y Acta de posesión No. 032 del 29 de julio de 2022, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto No. 238 del 19 de julio de 2021, y demás normas como el Decreto No. 125 del 30 de junio de 2015, Decreto No. 146 del 28 de julio de 2015, así como en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, literal b) de la Ley 80 de 1993; Art 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, numeral 5 literal d) de la Ley 136 de 1994, artículo 110 del decreto 111 de 1996, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios y quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el **Arq. ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir **el acta inicio del contrato de interventoría 6231-22**, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO

1. Que el contrato se encuentra perfeccionado por las partes.
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.10597316 del 21 de diciembre de 2022, la Secretaria Jurídica legalizó el respectivo contrato.
3. Que mediante el Registro Presupuestal No. 22-11837 del 07 de diciembre de 2022, la Secretaria de Hacienda del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

Powered by CamScanner

ACUERDAN

1. Fijar el día veintisiete (27) del mes de diciembre de 2022, como fecha de iniciación del objeto contratado.
2. Fijar el día veintiséis (26) de julio de 2023 con fecha de finalización

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Barrancabermeja a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
Cargo: Jefe de la dependencia

SUPERVISOR
Nombre: Arq. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
Cargo: Profesional Universitario II
Secretaria de Infraestructura

INTERVENTOR
Nombre: Ing. FERNANDO ZÚÑIGA VÁSQUEZ
Cargo: Rep Legal FZ INGENIERÍA SE SAS

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos	Erich Gómez. ABG. CPS INFRAESTRUCTURA		27/12/2022
Proyectó:	Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		27/12/2022
Revisó - Aprobó:	Ing. Luisa Fernanda Orozco Molina – secretaria de Infraestructura Distrito de Barrancabermeja		27/12/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Powered by CamScanner

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 01 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92			
			Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 1 Fecha de informe: De 27/12/2022 1/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 1	Acum. semana	En días
% Programado	0,00%	1,50%	1,50%	6
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	6
Diferencia	0,00%	-1,50%	-1,50%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 0,00	$ 48.990.775,84	$ 48.990.775,84	1,50%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00%
Diferencia	$ 0,00	-$ 48.990.775,84	$ (48.990.775,84)	-1,50%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RECORRIDO Y CHARLA EN CAMPO DEL COLEGIO CIENEGA DEL OPON



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
RECORRIDO INICIAL	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



LOGROS Y/O DIFICULTADES
Durante esta primera semana se realizo una introduccion al proyecto a la comunidad, no se pudieron iniciar labores debido a que no se ha realizado por parte del colegio el traslado del mobiliario y aun no se realiza la reubicacion de la antena de internet de las TICS.

OBSERVACIONES
CONTACTAR AL ENTE ENCARGADO PARA EL TRASTEO DEL MOBILIARIO ENCONTRADO EN EL COLEGIO Y REUBICACION DE LA ANTENA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 1/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
RECORRIDO INICIAL	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



LOGROS Y/O DIFICULTADES
Durante esta primera semana se realizo una introduccion al proyecto a la comunidad, no se pudieron iniciar labores debido a que no se ha realizado por parte del colegio el traslado del mobiliario y aun no se realiza la reubicacion de la antena de internet de las TICS.

OBSERVACIONES
CONTACTAR AL ENTE ENCARGADO PARA EL TRASTEO DEL MOBILIARIO ENCONTRADO EN EL COLEGIO Y REUBICACION DE LA ANTENA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 1/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 02 DE ENERO DE 2023 AL 08 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 2 Fecha de informe: De 2/1/2023 1/8/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 2	Acum. semana	En días
% Programado	1,50%	2,10%	3,60%	13
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	13
Diferencia	1,50%	-2,10%	-3,60%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 117.577.862,03	$ 68.587.086,18	$ 186.164.948,21	5,70%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00%
Diferencia	$ 117.577.862,03	-$ 68.587.086,18	$ (186.164.948,21)	-5,70%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DURANTE ESTA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
NINGUNA	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS

LOGROS Y/O DIFICULTADES
Durante esta segunda semana no se pudo dar inicio a las actividades de demolicion ni desmonte debido a que aun no se encuentra respuesta en campo para la reubicacion del mobiliario del colegio ni tampoco de la no se realiza la reubicacion de la antena de internet de las TICS.

OBSERVACIONES		
SE HA CONTACTADO AL ENTE ENCARGADO PARA EL TRASTEO DEL MOBILIARIO ENCONTRADO EN EL COLEGIO Y REUBICACION DE LA ANTENA, PERO AUN NO HAN LLEGADO A REALIZAR LAS REUBICACIONES.		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ 	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 9/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 09 DE ENERO DE 2023 AL 15 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 3 Fecha de informe: De 9/1/2023 15/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 3	Acum. semana	En días
% Programado	3,60%	2,50%	6,10%	20
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	20
Diferencia	3,60%	-2,50%	-6,10%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) — En %

Programado(%)	$ 199.229.155,10	$ 81.651.293,07	$ 280.880.448,17	8,60%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 0,00	$ -	0,00%
Diferencia	$ 199.229.155,10	-$ 81.651.293,07	$ (280.880.448,17)	-8,60%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE REALIZA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD DE CIENAGA DEL OPON



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
SOCIALIZACION DEL PROYECTO	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS



LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta tercera semana se continua sin dar inicio a las actividades de demolicion ni desmonte debido a que aun no se encuentra respuesta en campo para la reubicacion de la antena, se cuenta con la reubicacion de la antena en el trascursa de la semana siguiente para poder iniciar con las actividades programadas; Se realizo el traslado del mobiliario por parte del ente encargado en el colegio el dia 14 de enero del 2023.

OBSERVACIONES

SE HA CONTACTADO AL ENTE ENCARGADO PARA LA REUBICACION DE LA ANTENA Y SU RESPUESTA HA SIDO QUE EN LA SEMANA PROXIMA, CABE ANOTAR QUE TODO ESTE TIEMPO QUE SE HA PERDIDO PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES NO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 15/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 22 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 4 Fecha de informe: De 16/1/2023 22/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 4	Acum. semana	En días
% Programado	6,10%	2,30%	8,40%	27
% Ejecutado	0,00%	0,21%	0,21%	27
Diferencia	6,10%	-2,09%	-8,19%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 274.348.344,73	$ 75.119.189,63	$ 349.467.534,35	10,70%
Ejecutado (%)	$ 0,00	$ 6.858.708,62	$ 6.858.708,62	0,21%
Diferencia	$ 274.348.344,73	-$ 68.260.481,01	$ (342.608.825,73)	-10,49%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE REALIZA EL TRASLADO DE LA ANTENA DEL COLEGIO PARA INICIO DE ACTIVIDADES



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
DEMONSTE DE PUERTAS Y VENTANAS	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta cuarta semana se comienza con las actividades de desmontes de puertas y ventanas del colegio, ya que se pudo realizar el traslado por parte de la empresa CLARO de la antena de las TICS que se encontraba ubicada en el colegio y se esta a la espera de la llegada de la maquinaria para comenzar las actividades preliminares del proyecto.

OBSERVACIONES

NINGUNA

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 23/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 23 DE ENERO DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 5 Fecha de informe: De 23/1/2023 29/1/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 5	Acum. semana	En días
% Programado	8,40%	2,10%	10,50%	34
% Ejecutado	0,21%	0,00%	0,21%	34
Diferencia	8,19%	-2,10%	-10,29%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 342.935.430,91	$ 68.587.086,18	$ 411.522.517,09	12,60%
Ejecutado (%)	$ 6.858.708,62	$ 0,00	$ 6.858.708,62	0,21%
Diferencia	$ 336.076.722,29	-$ 68.587.086,18	$ (404.663.808,47)	-12,39%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	3
Contratista:	3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO HUBO ACTIVIDADES EN CAMPO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
NO SE REALIZARON ACTIVIDADES	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta quinta semana no se pudo continuar con el desarrollo de las actividades contractuales debido al paro que se estaba presentando en la region, que obstaculizaba el paso de materiales, equipos, maquinaria amarilla y no permitia movilizacion.

OBSERVACIONES

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ENTREGAR UN NUEVO PDT DEBIDO A TODO ESTE TIEMPO QUE SE HA PERDIDO DEBIDO AL TRASLADO DE LOS MOBILIARIOS, LA REUBICACION DE LA ANTENA Y EL PARO DONDE SE DEJE EN UNA NOTA LOS DIAS POR LOS CUALES NO SE HA PODIDO TRABAJAR NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 30/1/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01

