EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
- EDU -

INFORME MENSUAL Nº 12
JULIO 2022

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

Empresa de Desarrollo Urbano
Municipio de Medellín

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Nº 4600090649 DE 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO....11

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 11

1.2 LOCALIZACIÓN 12

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021 13

2.1 CONTRATANTE 13

2.2 CONTRATISTA 13

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 13

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN 13

2.5 OBJETO 14

2.6 CONDICIONES INICIALES 14

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO 14

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial 14

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos 15

2.6.1.3. Ejecución de obra 15

2.6.2 PLAZO 17

2.6.3 VALOR 17

2.6.3.1. Recursos a administrar 17

2.6.3.2. Honorarios EDU 17

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF) 17

2.6.4 ACTA DE INICIO 18

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL 18

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS 18

2.6.6.1. Proyecto: 200032 18

2.6.6.2. Proyecto: 200034 19

2.6.6.3. Proyecto: 200035 19

2.6.6.4. Proyecto: 200036 19

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO 19

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1 19

2.7.1.1. Primera 19

2.7.1.2. Segunda 19

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2 20

2.7.2.1. Primero: Valor 20
2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance....20
2.7.2.3. Tercero: Garantías....21
2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos 21
2.7.2.5. QUINTO: 21

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO....22

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS .23

3.1 PUI COMUNA 13....23
3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 24
3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.... 26

3.2 PUI NOROCCIDENTAL 31
3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 31
3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84.... 33

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL 34
3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 35

3.4 PUI IGUANÁ 37
3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 38

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 40

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO....40
4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO.... 40
4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL . 40
4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF 41
4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS..... 41

4.2 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO....42
4.2.1 CRONOGRAMA.... 42
4.2.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I. 44
4.2.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO..... 45
4.2.4 EJECUCIÒN FÌSICA: PROGRAMADO VS REAL 46
4.2.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA 47
4.2.6 EJECUCIÒN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL..... 47

4.2.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA 48

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 49

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 49

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL 50

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA 50

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES 50

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 51

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V 51

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES 52

5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES 52

5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES 53

5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES 54

5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS 54

5.12 HONORARIOS GENERADOS 57

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO 57

5.13.1 FICHA FINANCIERA 57

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 59

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO 59

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS 59

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO.....60

6.1 PUI COMUNA 13 60

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 60

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 64

6.2 PUI NOROCCIDENTAL 64

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 64

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84 68

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL 69

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 69

6.4 PUI IGUANÁ 71

6.4.1 PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 71

6.5 OTROS PROYECTOS PRIOIZADOS 71

6.5.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA: 71

6.5.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2 73

6.6 METAS ALCANZADAS 75

6.7 METAS PRÓXIMO MES 76

6.8 CONCLUSIONES GENERALES 77

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS 78

7.1 PUI COMUNA 13 78

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 78

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales 78
7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos 78
7.1.1.3 Diseño de alumbrado público 79
7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra 79
7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto 79

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2 81

7.2 PUI NOROCCIDENTAL 81

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 81

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 81
7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica 84
7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales 84
7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público 85
7.2.1.5 Información básica de los contratos 85

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 86

7.2.2.1 Levantamiento topográfico 86
7.2.2.2 Información básica de los contratos 88

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL 90

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 90

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto 90
7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra 91
7.3.1.3 Diseño de Alumbrado Público 91
7.3.1.4 Aprobación de tramites ambientales 91

7.4 PUI IGUANÁ 91

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 91

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico 91
7.4.1.2 Información básica de los contratos 92

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL 94

8.1 PUI COMUNA 13....94
8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 94
8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.... 94

8.2 PUI NOROCCIDENTAL 94
8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 94
8.2.1.1 Sub-Componente Técnico 94
8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico 96
8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 98
8.2.1.4 Relación de predios 99
8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84....104
8.2.2.1 Sub-Componente Técnico 104

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL 105
8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES 105
8.3.1.1 Sub-Componente Técnico 105
8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico 106
8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP 107
8.3.1.4 Relación de predios 108

8.4 PUI IGUANÁ 109
8.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 109
8.4.1.1 Relación de predios 109

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 112
8.6 DIFICULTADES 112
8.7 METAS ALCANZADAS....112
8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES 114
8.9 CONCLUSIONES GENERALES....114

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN....115

9.1 PUI COMUNA 13....115
9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 115
9.1.1.1 Información contractual....115
9.1.1.2 Programación y avance del proyecto completo....116
9.1.1.3 Cronograma 117

9.1.1.4 Empleabilidad....117
9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo....118
9.1.1.6 Dificultades....120
9.1.1.7 Necesidades....120
9.1.1.8 Avances....120
9.1.1.9 Alertas....120
9.1.1.10 Justificación del atraso....121
9.1.1.11 Registro fotográfico....121

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...127

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo....127
9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo....129
9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2....130
9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2 131
9.1.2.5 Cronograma....132
9.1.2.6 Indicadores....133
9.1.2.7 Empleabilidad....133
9.1.2.8 Estado actual....134
9.1.2.9 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF....134
9.1.2.10 Dificultades....134
9.1.2.11 Necesidades....135
9.1.2.12 Registro fotográfico....135

9.2 PUI NOROCCIDENTAL....142
9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1....142
9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84....143

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL....143
9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES....143

9.4 PUI IGUANÁ....143
9.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL....143

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL....144

10.1 PUI COMUNA 13....144
10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2....144

10.1.1.1 Actividades generales y avance en obra....144
10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra....144
10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales....144

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...145

10.2 PUI NOROCCIDENTAL....146
10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1....146

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 146

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL 146
10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 146

10.4 PUI IGUANÁ 146
10.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 146
10.4.2 OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS 146

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 147
10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO 147

10.6 DIFICULTADES 148

10.7 METAS ALCANZADAS 148

10.8 METAS PRÓXIMO MES 148

10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 149

10.10 ALERTAS 149

10.11 ANEXOS 149

10.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO 149

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL 151

11.1 PUI COMUNA 13 151
11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2 151

11.1.1.1 Actividades con comunidad 151
11.1.1.2 Reuniones de coordinación 152
11.1.1.3 Recorridos 152
11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra 153
11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual. 153

11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 ... 153

11.1.2.1 Actividades con comunidad 153
11.1.2.2 Reuniones de coordinación 153

11.2 PUI NOROCCIDENTAL 154
11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 154

11.2.1.1 Actividades con comunidad 154

11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84 154

11.2.2.1 Actividades con comunidad 154

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL 154

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 154

11.3.1.1 Actividades con comunidad 154

11.4 PUI IGUANÁ 155

11.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 155

11.4.1.1 Actividades Comunitarias.....155

11.4.2 OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS.....155

11.4.2.1 Recorridos 155

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 155

11.6 DIFICULTADES 156

11.7 METAS ALCANZADAS.....156

11.8 METAS PRÓXIMO MES.....156

11.9 CONCLUSIONES GENERALES.....157

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL 157

11.11 ANEXOS 157

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL 158

12.1 PUI COMUNA 13.....158

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2.....158

12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA 158
12.1.1.2 Piezas graficas 158
12.1.1.3 Registro audiovisual de obra.....159
12.1.1.4 Redes sociales 160

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2...160

12.1.2.1 Piezas gráficas 160

12.2 PUI NOROCCIDENTAL 161

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 161

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL 161

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES 161

12.4 PUI IGUANÁ 161

12.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL 161

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 161

12.5.1 Contacto con la Fundación Corazón Animal 161

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 162

12.7 DIFICULTADES 162

12.8 METAS PRÓXIMO MES 163

12.9 CONCLUSIONES GENERALES 163

13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL 164

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA 164

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 164

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 164

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION 164

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Proyectos Urbanos Integrales son un instrumento de intervención urbana que abarca la dimensión de lo físico, lo social y lo institucional, con el objetivo de resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, facilitando todas las herramientas del desarrollo de forma simultánea en función del área de intervención. Contribuyen a la transformación integral y garantizan equidad en la ocupación del territorio, mediante acciones que propician la integración socio espacial y de inclusión social, por medio de acciones intersectoriales e interinstitucionales coordinadas y con la participación de las comunidades involucradas en los procesos del mejoramiento integral del hábitat.

Los PUI actúan para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de tratamientos urbanos tales como la renovación urbana, el mejoramiento barrial, la consolidación, extensión urbana, desarrollo, redesarrollo, conservación y recuperación, desde los componentes de espacio público, vivienda, movilidad y equipamientos.

Aportan a la consolidación de los sistemas estructurantes del espacio público, de los equipamientos sociales, para seguir tejiendo los escenarios de la vida pública en la construcción de la cultura ciudadana, armonizando las intervenciones con los proyectos de conectividad, movilidad y transporte público, con la generación de empleo y el fortalecimiento de las actividades económicas, para lograr condiciones de habitabilidad mejoradas con criterios de sostenibilidad social y económica y calidad ambiental del hábitat.

Estos proyectos están concebidos como un medio para detonar en las áreas de intervención, diversos proyectos y programas de tipo físico, institucional, social, ambiental y normativo. Proyectos que con un área de intervención tan amplía, deben generar diversas fases de desarrollo a varios años, pues se entienden los proyectos urbanos integrales, dentro del marco de los procesos de desarrollo urbano, como metodologías dinámicas que se van estructurando y reestructurando de acuerdo con su avance y priorización en el tiempo.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 “Medellín Futuro”, dentro de su *CAPÍTULO IV: LÍNEA ESTRATÉGICA 4. ECOCIUDAD*, en el *COMPONENTE URBANISMO ECOLÓGICO, PROGRAMA: CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*, tiene como objetivo general:

- *“Mejorar el desarrollo urbanístico en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín.”*

Y como objetivos específicos:

- *Mejorar el estado del espacio público y la conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales.”*


- *"Generar nuevas conexiones y mejorar las condiciones de los ejes de conectividad urbana en las comunas 5, 6, 7, 8, 9 y 13 del Municipio de Medellín a través de Proyectos de Urbanos Integrales…"*

En consecuencia, el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios y la Secretaría de Infraestructura Física, requiere de la celebración de diferentes contratos para el cabal desarrollo de sus actividades y cometido estatal.

La Empresa de Desarrollo Urbano, fiel al cumplimiento de su misión y visión empresarial, tiene por objeto el desarrollo de Proyectos Urbanos Integrales, para lo cual puede celebrar contratos con diferentes entidades públicas y privadas con el fin de liderar Proyectos Urbanos Integrales, lo que la hace idónea para llevar a cabo los estudios arquitectónicos, urbanos y técnicos relacionados con el Plan de Desarrollo, mediante el diseño, la gestión y su ejecución a través de la articulación intersectorial y la coordinación interinstitucional, orientadas al beneficio de la comunidad. Por lo cual, la Alcaldía de Medellín suscribe con la Empresa de Desarrollo Urbano el Contrato Interadministrativo 4600090649 de 2021 para darle continuidad a los Proyectos Urbanos Integrales de la Ciudad de Medellín.

1.2 LOCALIZACIÓN

Los proyectos priorizados están ubicados en las comunas 6 (Doce de Octubre) - PUI Noroccidental, Comuna 8 (Villa Hermosa) - PUI Centro oriental y Comuna 13 (San Javier) - PUI Comuna 13 y PUI Iguaná del Municipio de Medellín.



2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº4600090649 DE 2021

Se ha convenido celebrar el presente Contrato Interadministrativo, el cual se viabilizó mediante Acto Justificatorio de la Contratación Directa, Resolución Nro. 202150052827 del 09 de junio de 2021, mediante el cual se resolvió ordenar la Contratación Directa con la Empresa de Desarrollo Urbano. EDU.

2.1 CONTRATANTE

ALCALDÍA DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
NIT: 890.905.211-1
ALCALDE: DANIEL QUINTERO CALLE

2.2 CONTRATISTA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT: 800.223.337-6
GERENTE: WILDER ECHAVARRÍA ARANGO

2.3 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El 13 de julio de 2021 se suscribe con la Alcaldía de Medellín el Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021, el cual tendrá supervisión administrativa, financiera y jurídica por parte de la Secretaría de Infraestructura Física.

2.4 MODELO DE CONTRATACIÓN

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU, adquiere el compromiso con el Municipio de Medellín, mediante un contrato interadministrativo por el sistema de administración delegada de recursos, para la gestión integral de los estudios y diseños, gestión predial y construcción de los proyectos urbanos integrales –PUI priorizados en el Municipio de Medellín.

Por tratarse de un contrato de mandato por administración delegada, las obligaciones que asume la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- en el contrato interadministrativo se limita, a lo que social, jurídica, administrativa y técnicamente sea viable ejecutar dentro del plazo pactado y hasta el monto de los recursos entregados para la ejecución de las intervenciones, es decir la cobertura está limitada por estas variables.

Los contratos celebrados por la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU- para el cumplimiento de la presente propuesta técnico económica se regirán por el Manual Interno de Contratación de la EDU, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal con régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración.

2.5 OBJETO

"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN".

2.6 CONDICIONES INICIALES

2.6.1 ALCANCE DEL OBJETO

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.1. Gestión integral de adquisición predial

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la gestión integral y coordinación de las actividades inherentes a la adquisición de predios requeridos para adelantar los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI.

PUI	PROYECTO	N° PREDIOS
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	8
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83- TRAMO 1	18
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	20
TOTAL		**46**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.2. Estudios y diseños Arquitectónicos y técnicos

El alcance de este componente en el presente contrato interadministrativo incluye la elaboración de ajustes a los diseños arquitectónicos, la elaboración, actualización y desarrollo de estudios y diseños técnicos, ambientales y sociales, además del seguimiento administrativo, técnico, financiero, ambiental, social y jurídico a los proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI, teniendo en cuenta las restricciones normativas, ambientales, sociales y económicas que tengan lugar. También determinando, según los estudios y diseños ya elaborados en contrataciones anteriores, cuáles deben ser ajustados o completados por las causas sustentadas por el contratista y verificadas por el contratante, la interventoría del proyecto.

PUI	PROYECTO	AREA
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES	1.804
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	11.938,1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	1.588
TOTAL		**15.330.1**

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.6.1.3. Ejecución de obra

El alcance de este componente en el presente contrato comprende la coordinación y ejecución de las obras requeridas para los siguientes proyectos priorizados por la Secretaría de Infraestructura Física en el marco de los Proyectos Urbanos Integrales PUI:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

Los recursos destinados para la ejecución de los diseños en los Proyectos Urbanos Integrales, se deberán enfocar en la construcción de los diseños objeto de este contrato, según los proyectos y polígonos priorizados cuando se tenga disponibilidad del suelo una vez surtida la gestión predial en el territorio y los estudios y diseños aprobados en los sub-polígonos que delimite el consultor. A medida que se demuelan los predios, se deberá adelantar la priorización de uno o varios sub-polígonos para adelantar la construcción parcial, no siendo necesario esperar a tener disponible todo el espacio de trabajo del polígono priorizado para iniciar su construcción, lo cual direcciona el proyecto a implementar la metodología SCRUM.

Cabe resaltar que la Secretaría de Infraestructura Física podrá determinar nuevas zonas de intervención dentro de los proyectos priorizados o zonas aledañas con obras complementarias necesarias para el correcto funcionamiento de los proyectos.

La Empresa de Desarrollo Urbano realizará las ejecuciones los proyectos de acuerdo a las prioridades convenidas con la Secretaría de Infraestructura Física y hasta donde los recursos alcancen, los cuales se definirán una vez se tenga los diseños definitivos. El proyecto priorizado se puede ejecutar por fases debido a la disponibilidad de recursos.

La EDU podrá iniciar el proceso de contratación de las obras, con el debido soporte presupuestal, por tramos o fases, siempre y cuando cuente con la totalidad de los predios, locales o áreas necesarias para la intervención del tramo específico y con todos los permisos necesarios para ello; para lo cual el Municipio podrá hacer entrega parcial en cada tramo o fase.

Se podrán priorizar para ejecución otros proyectos que no se encuentren financiados por otro contrato interadministrativo, previa autorización de la Secretaría de Infraestructura Física, así como las modificaciones a que dé lugar.

2.6.2 PLAZO

El plazo requerido para la ejecución del contrato interadministrativo es de VEINTINUEVE **(29) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2.6.3 VALOR

El costo total estimado del contrato interadministrativo es de TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L. **($35.045.913.969)**. Discriminados de la siguiente forma:

2.6.3.1. Recursos a administrar

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M.L **($32.721.502.719).**

De los cuales los recursos “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal”, por valor de: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA DE PESOS M/L **($3.846.279.460).**

2.6.3.2. Honorarios EDU

Honorarios sobre los recursos a invertir en costos directos e indirectos (6%): MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L. **($1.711.547.397).** ANTES DE IVA.

Honorarios sobre los recursos a invertir en “Adquisición de predios, indemnizaciones y arrendamiento temporal” (3%): CIENTO VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L. **($125.871.383)** ANTES DE IVA.

IVA sobre honorarios recursos a invertir (19%): TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.L **($349.109.568)**

2.6.3.3. Gravamen de Movimiento Financiero (GMF)


Gravamen de Movimiento Financiero (4x1000): CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M.L. **($137.882.902**)

2.6.4 ACTA DE INICIO

Las partes acuerdas suscribir el acta de inicio del presente contrato interadministrativo el **04 DE AGOSTO DE 2021.**

2.6.5 CRONOGRAMA INICIAL

Se adjunta el archivo en PDF del cronograma inicial del contrato interadministrativo:



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	0	PUI PRIORIZADOS 2021	884 días?	4/08/21	4/01/24
1	1	Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21
2	2	Personal	16 días	4/08/21	20/08/21
3	2.1	Activación a gestión humana	1 día?	4/08/21	5/08/21
4	2.2	Contratación de personal	15 días?	5/08/21	20/08/21
5	3	Proyectos	870 días?	4/08/21	21/12/23
6	3.1	Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	824 días	4/08/21	6/11/23
7	3.1.1	Diseños arquitectónicos	120 días	23/08/21	21/12/21
11	3.1.2	Diseños técnicos	110 días	4/08/21	21/11/21
14	3.1.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
17	3.1.4	Ejecución de obra	508 días	16/06/22	6/11/23
30	3.2	Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días?	4/08/21	5/12/23
31	3.2.1	Diseños arquitectónicos	227 días?	23/10/21	6/06/22
37	3.2.2	Diseños técnicos	246 días	4/08/21	7/04/22
49	3.2.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
52	3.2.4	Ejecución de obra	561 días	22/05/22	5/12/23
65	3.3	Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	26/03/23
66	3.3.1	Ejecución de obra	583 días	20/08/21	26/03/23
79	3.4	Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	253 días	20/08/21	30/04/22
80	3.4.1	Ejecución de obra	253 días	20/08/21	30/04/22
93	3.5	Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	854 días?	20/08/21	21/12/23
94	3.5.1	Diseños arquitectónicos (con BIM)	312 días?	2/11/21	9/09/22
102	3.5.2	Diseños técnicos	355 días	20/08/21	10/08/22
122	3.5.3	Predios	450 días	20/08/21	13/11/22
125	3.5.4	Ejecución de obra	478 días	30/08/22	21/12/23
138	4	Liquidación	14 días?	21/12/23	4/01/24

2.6.6 ORIGEN DE LOS RECURSOS

2.6.6.1. Proyecto: 200032

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Comuna 13
Código BPIN: 2020050010236
Fondo: 110070121
Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.2. Proyecto: 200034

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Centro Oriental
Código BPIN: 2020050010235
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.3. Proyecto: 200035

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Noroccidental
Código BPIN: 2020050010240
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.6.6.4. Proyecto: 200036

Nombre: Construcción de infraestructura física complementarias PUI Iguaná
Código BPIN: 2020050010219
Fondo: 110000121/Excedentes adicionales EPM 2021 y 110070121/ Recursos Ordinarios 2021

2.7 MODIFICACIONES AL CONTRATO

2.7.1 MODIFICACIÓN Nº 1

El 23 de julio de 2021 se suscribe la Modificación Nº 1 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda modificar las siguientes clausulas:

2.7.1.1. Primera

Modificar la cláusula octava: garantías, del contrato interadministrativo No. 4600090649 de 2021, exclusivamente en lo que respecta a la garantía de cumplimiento, que quedará así:

CUMPLIMIENTO: Será del veinte (20%) del valor de los honorarios, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, en todo caso, no podrá ser inferior al término de liquidación del contrato.

2.7.1.2. Segunda

La presente MODIFICACIÓN queda sometida a las demás cláusulas establecidas en el Contrato Interadministrativo No. Municipio 4600090649 de 2021 De 2021.

2.7.2 MODIFICACIÓN Nº 2

El 12 de mayo de 2022 se suscribe la Modificación Nº 2 al contrato interadministrativo Nº 4600090649 de 2021, en el cual se acuerda lo siguiente:

2.7.2.1. Primero: Valor

Adicionar el valor del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L ($2.944.057.451) conforme a los CDP N°4000109144 y N°4000109145 del 11/03/2022 y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación.

2.7.2.2. Segundo: Modificación el alcance

MODIFICAR el alcance del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, el nuevo texto quedara así:

Contrato Interadministrativo de mandato sin representación para la coordinación y gestión de las actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo de estudios y diseños técnicos, así como la elaboración del proyecto arquitectónico a nivel de detalle constructivo, debidamente sincronizado con los diseños técnicos, la gestión de adquisición de predios requeridos y la construcción de obra de proyectos priorizados por el Municipio de Medellín – Secretaría de Infraestructura Física, en el marco de los Planes Maestros para los Proyectos Urbanos Integrales PUI Centro Oriental, PUI Comuna 13, PUI Iguaná y PUI Noroccidental, atendiendo los compromisos del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de acuerdo a la Línea Estratégica 4 ECOCIUDAD, al componente 4.4 URBANISMO ECOLÓGICO y programa CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se proyecta la gestión, diseño y construcción de los diferentes proyectos de la siguiente forma:

PUI	PROYECTO
CENTRO ORIENTAL	• CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES
NOROCCIDENTAL	• PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 • PASEO URBANO CARRERA 84
IGUANÁ	• CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL
COMUNA 13	• VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 • OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

LOS DEMAS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES.

2.7.2.3. Tercero: Garantías

EL CONTRATISTA, deberá ampliar las garantías del contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

2.7.2.4. Cuarto: Imputación de Gastos

Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE PEDIDO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PEP	VALOR TOTAL
110070122	74100000	2320202005	4000109144	50092602	4800013712	200032	$1.379.481.582
110070122	74100000	2320202008	4000109144	50092602	4800013712	200032	$120.518.418
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$725.769.619
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$377.647.574
110070122	74100000	2320202005	4000109145	50092602	4800013712	200035	$106.000.000
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$39.224.700
110070122	74100000	2320202008	4000109145	50092602	4800013712	200035	$195.415.558
							$2.944.057.451

2.7.2.5. QUINTO:

En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato interadministrativo N° 4600090649 de 2021.

2.8 CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA NIT 890.905.211-1		
SUPERVISOR:	JUAN FERNANDO RIVERA GARCÉS		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU NIT 800.223.337-6		
DEPENENCIA EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE JULIO DE 2021		
ACTA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DE 2021		
CONDICIONES INICIALES			
PLAZO INICIAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR INICIAL	$35.045.913.969		
VALOR A ADMINISTAR:	$32.721.502.719	**HON, IVA Y GMF**	$2.324.411.250
MODIFICACIONES			
PLAZO AMPLIACION Nº 1	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A		
VALOR ADICION Nº 1	$2.944.057.451		
VALOR A ADMINISTAR:	$2.736.912.580	**HON, IVA Y GMF**	$207.144.871
CONDICIONES TOTALES ACTUALES			
PLAZO TOTAL	29 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	04 DE ENERO DE 2024		
VALOR TOTAL	$37.989.971.420		
VALOR A ADMINISTAR:	$35.458.415.299	**HON, IVA Y GMF**	$2.531.556.121
% EJECUCIÓN FINANCIERA	14,40 %		
% EJECUCIÓN FÌSICA	40,4 %		


Tabla Nº 1 – Cuadro resumen Contrato Interadministrativo Nº4600090649 de 2021

3. PROYECTOS URBANOS INTEGRALES / PROYECTOS PRIORIZADOS

3.1 PUI COMUNA 13

Proyecto Urbano Integral Comuna 13, parte de la consolidación de un eje estructurante artificial, el cual es el metro cable nuevo occidente o línea J del Metro de Medellín, como parte de una estrategia de acercamiento y accesibilidad de las estaciones del sistema de transporte público a las comunidades cercanas, así mismo buscando mejorar las condiciones físicas y sociales de estos territorios, con presencia institucional y participación ciudadana para la formulación de proyectos que aporten al desarrollo global de la comuna 13.

En el desarrollo del diagnóstico y formulación del PUI Comuna 13, se identifican otros sectores de la comuna, por fuera del eje estructurante inicial, que requieren atención inmediata, luego de episodios de violencia extrema sobre sectores con unas condiciones sociales, culturales y físicas muy desfavorables, por su bajos indicadores de calidad de vida en términos económicos, físicos, de seguridad, de educación, entre otros, así como pocos espacios de calidad para el encuentro ciudadano y para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el deporte, la recreación, la cultura, etc. Por lo cual se propone ampliar el polígono de análisis territorial del PUI, para formular proyectos que impacten de manera positiva sobre estos territorios.



El Proyecto Urbano Integral Comuna 13, se plantea como herramienta para articular y tejer el territorio a partir de proyectos urbanos de carácter barrial, como senderos y puentes peatonales, conectividades y viaductos vehiculares, paseos urbanos, centralidades barriales, equipamientos comunitarios, entre otros.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 450 Ha.
Población beneficiada: 140.000 habitantes aproximadamente


3.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

El Proyecto se encuentra localizado en la Comuna 13 San Javier, en la parte alta del Barrio Las Independencias 3, desde la calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113. Este sector se caracteriza por presentar condiciones de vida precarias, debido a que su conformación urbana es derivada de procesos de invasión o asentamiento informales desarrollados a lo largo de los últimos 35 años; dicho proceso ha generado un tipo de ocupación del suelo en forma orgánica, desordenada, e informal sobre una topografía con altas pendientes y sin ningún tipo de planificación que posibilitara la aparición de condiciones mínimas para los procesos de urbanización, así como la existencia de una regulación predial, la disponibilidad de infraestructuras de movilidad vehicular, peatonal o espacio público, ubicándolo como uno de los barrios con menor índice de desarrollo humano de la ciudad.

Este territorio se constituye en un entorno barrial que, por las condiciones de informalidad, no posee infraestructuras de movilidad vehicular y las áreas peatonales existentes ofrecen mínimas condiciones físicas y técnicas para su utilización. Estas condiciones son el resultado de la morfología urbana que presenta la zona, la cual ha generado la aparición de un sin número de senderos peatonales para la conectividad barrial totalmente fragmentados en su continuidad, los cuales, condicionados por la topografía del lugar, solo se unen por interminables secuencias de escaleras y senderos muy angostos.

La propuesta busca re-cualificar la sección publica existente haciendo un mejoramiento de las áreas peatonales mediante el ensanche de la sección actual del viaducto, la cual hoy en día cuenta con una sección aproximada de 1m y la sección propuesta es ampliarla a 4,5 m, con lo cual se lograría mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad de los habitantes del sector, el mejoramiento de accesos a predios y la generación de espacios públicos.

La idea primordial para este proyecto es generar un sendero o conexión peatonal para darle continuidad a lo largo del sector Independencias 1, 2 y 3, a modo de paseo urbano, que integre física y socialmente estos sectores, mejorando las condiciones de movilidad y espacio público de los habitantes del sector, aprovechando el potencial paisajístico de la zona y propiciando la aparición de una secuencia de parques cuya localización obedece a una estrategia determinada por la relación con la topografía y por la ubicación urbana, el cual se complementará con un mobiliario urbano que permita la posibilidad de configurar nuevos espacios de encuentro y esparcimiento y el adecuado tratamiento de taludes (bajos viaducto) y generación de zonas verdes.



El proyecto se comporta como articulador urbano, pues se ubica en la zona que topográficamente ofrece la mejor opción para vincularse con los tramos ya ejecutados del Viaducto Media Ladera, espacio público que mejorará la movilidad peatonal en un entorno de altas pendientes.

También estará dotado de Espacios públicos complementarios, los cuales son pequeños parques o plazoletas que acompañan el recorrido del viaducto. Estos se emplazarán en las áreas libres existentes y en aquellas zonas libres dejadas por el proceso de adquisición de predios necesarios para la implementación técnica del proyecto, generando sitios adecuados para el encuentro ciudadano, la convivencia y la recreación. La intervención incluye la instalación de módulos de venteros en las áreas de plazoleta y/o estancias.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.540 m2
Espacio público construido: 1.051 m2
Longitud: 102 ml

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

El proyecto Obras Complementarias de Sendero de conexión Independencias 2 se encuentra ubicado en la Comuna 13, Barrio Independencias 2, sobre la carrera 112, desde la calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3 donde se presentan asentamientos con condiciones de vida particulares que lo posicionan como uno de los barrios con menor índice de desarrollo en el Municipio de Medellín, esto debido a su conformación urbana derivada de procesos de invasión a lo largo de los últimos 30 años; proceso que ha consolidado un tipo de apropiación del suelo cuya forma urbana orgánica y desordenada sobre una topografía de alta pendiente y con atributos urbanísticos limitados en cuanto a la movilidad vehicular, movilidad peatonal, espacio público, entre otros.

Por esta razón, se establece como componente básico del proyecto Sendero de Conexión Independencias 2 la generación de un sistema de movilidad acompañado por una intervención en espacio público que articule la parte alta del sector de Las Independencias con otros sectores de la comuna y mejore las condiciones de accesibilidad y recorrido de los habitantes del sector.

El proyecto hace parte de una intervención integral de movilidad y espacio público formulada para el barrio Las Independencias, conformada por los Reversaderos (vías de acceso al barrio), senderos peatonales escalonados y el Viaducto Media Ladera. Dichas intervenciones están pensadas para mejorar la movilidad y accesibilidad al barrio en cada uno de sus sectores, Las Independencias 1, 2 y 3, hasta el barrio Nuevos Conquistadores.

Para el proyecto Sendero de conexión Independencias 2, a través del contrato interadministrativo N° 4600078588 de 2018, se ejecutaron todas las obras de mitigación de riesgo y estabilización del terreno, así como de las viviendas próximas al polígono de intervención, por medio de un sistema estructural complejo basado en pilas con diámetros aproximados de 1 metro, a profundidades promedio de 15 metros, amarrados en la parte superior por medio de vigas cabezal, complementado con muros de contención; también se ejecutaron todas las redes hidrosanitarias del proyecto.


Sin embargo, el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2, requiere de varias obras complementarias para garantizar su articulación a cada uno de los senderos transversales existentes, dada la conformación morfológica irregular del barrio; en pro de conformar una red peatonal continua en sentido transversal y

longitudinal, que permita a los habitantes mejorar sus condiciones de movilidad y accesibilidad desde los Reversaderos hasta el viaducto en la parte media de la ladera.



Senderos transversales existentes que requieren articulación con el proyecto Sendero de Conexión Independencias 2

Para conformar esta red peatonal, es necesario conectar desde el sendero principal del proyecto, una serie de senderos secundarios a través de escaleras, rampas, andenes y obras de urbanismo complementarias como muros, pasamanos, jardineras, bordillos, cunetas, entre otros; para garantizar la integralidad del proyecto y la articulación con el entorno inmediato.



Planta del proyecto con empalmes de senderos existentes.

Asimismo, se requiere ejecutar algunas obras de protección a las viviendas tales como muros de cerramientos para las fundaciones dada las condiciones en ladera, obras de estabilización de taludes mediante trinchos debido a los cambios en la topografía inicial y obras de estabilización de andenes existentes.






Muros de cerramiento para protección de viviendas existentes

Resulta necesario adecuar todos los accesos a predios incluyendo aquellas construcciones nuevas que no existían durante la etapa de diseño del proyecto, en aras de realizar el respectivo empalme con las preexistencias y garantizar la accesibilidad del mismo. Para esto se debe reconstruir algunas escaleras a primeros y segundos pisos, andenes, y losas para adecuarse a los nuevos niveles del proyecto.





Para garantizar la conexión y accesibilidad desde la parte baja hasta la parte media de la ladera, es necesario realizar algunas obras complementarias a fin de empalmar el proyecto de Sendero de Conexión Independencias 2 con el Reversadero 2 (vía de acceso al sector Independencias 2). Para esto, se requiere hacer algunas adecuaciones en los espacios públicos como escaleras, andenes y rampas que permitan tener una movilidad continua, segura y confortable desde la

vía (carrera 112 36C) hasta el inicio de las escaleras principales del proyecto (carrera 112 34DD).

Las actividades por desarrollar en este polígono de empalme del Sendero de Conexión Independencias 2 con el proyecto Reversadero 2 son las siguientes:

Adecuación y reconstrucción de espacios y elementos afectados (escaleras, rampas, plazoletas, jardineras, pasamos, etc.) por la accesibilidad a la obra Sendero de Conexión Independencias 2, para lo cual es necesario ejecutar las actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Adecuación y mejoramiento de plazoletas afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de escaleras afectadas
- ✓ Reconstrucción y adecuación de rampas afectadas
- ✓ Instalación de pasamanos
- ✓ Reconstrucción y adecuación de jardineras y zonas verdes
- ✓ Reconstrucción y adecuación de obras de desagüe (Cárcamos) afectados








Obras complementarias para empalme con Reversadero Independencias 2

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se ejecutó mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Reasentamientos: Se encuentra en ejecución mediante el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato Nº4600071167 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: No se requieren
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2 PUI NOROCCIDENTAL

El Proyecto Urbano Integral Noroccidental, en las comunas 5 y 6, pretende mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular de la zona, mediante andenes y senderos que permitan la conectividad barrial, mejorando a su vez las condiciones ambientales y paisajísticas del sector, y generando zonas de estancia y apropiación del espacio público.



Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 993 Ha.
Población beneficiada: 348.000 habitantes aproximadamente

3.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1


Emplazado entre las carreras 83 y 85 desde la estación El Progreso del Metrocable Picacho en la calle 104DA hasta la calle 107 en la comuna 6 – Doce de Octubre, se trata de un proyecto ambicioso con potencial paisajístico que hace parte del Plan Maestro para la comuna y su objetivo es consolidar y recuperar la carrera 83 como

corredor estructurante de movilidad, servicios y espacio público, así como articular con el desarrollo de la línea del Metrocable Picacho.

El proyecto en términos de movilidad propende por la regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial, propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, de igual forma, mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la Estación del Cable El Progreso y propiciar la generación de paraderos consolidados.

Se busca recuperar el espacio público invadido por privados el cual es usado para vivienda y parqueo de vehículos; además de generar espacio público con carácter deportivo y ambiental. Igualmente se requiere consolidar el espacio público de algunas zonas verdes como un espacio efectivo para juegos infantiles y estancias pasivas.

El proyecto plantea consolidar la conexión entre el cerro el Picacho y la centralidad del 12 de octubre, los cuales presentan enlaces con parques y áreas verdes existentes que, a través de las siembras, potenciarán y consolidarán la red de conectividad ecológica en la zona.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 11.938,1 m2
Espacio público construido: 3.420,69 m2
Longitud: 640 m
Vía mejorada: 0,64 km

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidar un paseo seguro, accesible, confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos y de contemplación articulados a la centralidad El progreso y la estación El Progreso.
- ✓ Consolidar la estructura ecológica del corredor con nuevas siembras y áreas verdes.

- ✓ Mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad hacia estación del cable El Progreso.
- ✓ Recuperar las zonas de retiro de quebrada.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Fueron desarrollados en el contrato N° 4600071128 de 2017, sin embargo, se requieren otros estudios y diseños que no fueron contemplados en el anterior contrato y se deben realizar en el alcance del presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84


Localizado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 de Medellín - Doce de Octubre, sobre la Carrera 84 y Carrera 84A, desde la calle 102B hasta la calle 104DD. El proyecto tiene un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Su objetivo es hacer un mejoramiento integral de la Carrera 84 mediante la regularización de la calzada cumpliendo con la sección definida por el POT, la construcción y mejoramiento de los andenes garantizando la continuidad de las superficies e incorporando todos los elementos de seguridad y accesibilidad definidos en el Manual de Espacio Público vigente, la generación y adecuación de zonas verdes y el mejoramiento de los accesos a predios integrándolos de manera adecuada al proyecto.

Asimismo, el proyecto busca articular y darle continuidad al Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y 2 conectándolo con la estación del cable El Progreso en la parte superior; de esta forma, con la intervención de la carrera 84 se garantizará un acceso seguro y confortable a la estación desde el barrio El Progreso (urbanismo de aproximación).

El mismo en términos de movilidad busca hacer una regularización del trazado vial y mejorar la señalización vial propiciando el tránsito seguro y eficiente de los vehículos, así como mejorar la movilidad peatonal favoreciendo la accesibilidad a la estación El Progreso y a la carrera 83, y adecuando andenes continuos y cruces peatonales seguros. Desde el componente de espacio público, se busca recuperar el mismo, que ha sido ocupado entre otras con actividades comerciales y estacionamiento de vehículos con la generación de zonas de estancia; además se busca recuperar las zonas verdes del sector con la incorporación de nuevas

siembras que ayuden a potenciar y consolidar la red de conectividad ecológica en la zona.




El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Diseño arquitectónico: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Diseños técnicos: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Implementación BIM: No se va a desarrollar para este proyecto.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.3 PUI CENTRO ORIENTAL

El proyecto Urbano Integral Centro Oriental sobre la estructura de la Quebrada Santa Elena y su concepción como Parque Urbano adopta de manera transversal 5 áreas de intervención a modo de centralidades dispuestas de manera transversal. Esta combinación entre estructura y transversalidades extensibles hacia las comunas 8 y 9 genera una red, un tejido que validará nuevos proyectos, es decir, cada proyecto que se incorpore a la zona deberá garantizar o proponer la cohesión a esta red de intervención propuesta como requisito o validación para su ejecución independiente de su escala: vecinal, Barrial, Zonal o Metropolitana.




Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 1.203 Ha
Población beneficiada: 277.000 habitantes aproximadamente.

3.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

El Proyecto de Conectividad Cerro de los Valores Estación las Torres del Metrocable, ubicado en el PUI Centro Oriental, en la comuna 08 de Medellín, sobre la Calle 53, con la Carrera 11, pretende mejorar la movilidad del sector mediante la adecuación de la vía existente a través de una intervención que articule de manera segura la relación funcional entre los vehículos motorizados, el peatón y el contexto urbano.

Igualmente, se busca consolidar un eje de conectividad entre la calle 53 con carrera 11 hasta la calle 54 a través de una vía de tráfico calmado donde el peatón pueda compartir espacios de manera segura con modos motorizados y no motorizados, generar un eje de movilidad entre la estación las torres del Metrocable y los equipamientos del lugar centralidad estancias, mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos a través de una vía multifuncional.

El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área del polígono de intervención: 1.804m2
Área de espacio público: 1.072 m2
Longitud: 208 ml
Vía mejorada: 0.16 km



Los objetivos principales son:

- ✓ Generar una conectividad entre la estación del cable Las Torres, el cerro Los Valores y la centralidad Las Estancias.
- ✓ Consolidar una conectividad segura, accesible y confortable y generar nuevos espacios públicos recreativos.
- ✓ Conformación de un corredor verde asociado al cerro Los Valores.


El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: No se requieren, se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato interadministrativo 4600070625 de 2017.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

3.4 PUI IGUANÁ

El Proyecto Urbano Integral de la Iguaná, tiene como punto de partida plantear una estructura urbana, que posibilite la articulación territorial de ésta zona y la consolidación ambiental, paisajística y urbana de la Quebrada La Iguaná como el eje estructurante natural más importante del sector. Este plan maestro parte de la construcción colectiva de las instituciones públicas y de la participación ciudadana, como un instrumento de planificación urbana en un entorno informal que busca articular y tejer el territorio fragmentado por sus mismas condiciones geográficas, por su topografía irregular y por la cuenca de la quebrada la Iguaná; que además de esto debe contemplar la inserción de un proyecto vial de carácter nacional comúnmente llamada 4.1 KM, y afrontar los impactos que ha generado esta conexión vial, donde sin duda ha modificado las condiciones y características físicas, así como las dinámicas sociales, culturales y económicas de los Barrios Olaya Herrera, Santa Margarita, Pesebre, Fuente Clara, Blanquizal y parte de Robledo, sin dejar a un lado sectores pertenecientes al Corregimiento de San Cristóbal, zona que de cierta manera se ve impactada por las intervenciones que desde el Proyecto Urbano Integral.

Área de intervención: Este proyecto cuenta con un Área de intervención de 198 Ha.
Población beneficiada: 316.000 habitantes aproximadamente



3.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El Parque Barrial Blanquizal se ubica sobre la Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná. El proyecto impacta directamente en una población estimada de 12.000 habitantes.

La centralidad Blanquizal, se convierte en referente y nodo de encuentro en el sector, pues se desarrollan gran cantidad de dinámicas sociales, producto de su ubicación, la cual conecta y relaciona espacialmente los barrios a su alrededor.

Lo que se pretende con el proyecto es generar un espacio público de calidad, como articulador urbano de diferentes escenarios físicos, en el cual confluyen diversas actividades sociales ya que a su alrededor se agrupan equipamientos y usos como lo son edificios de culto, instituciones educativas, jardines infantiles, centros comunitarios, entre otros. Por lo tanto, se proponen espacios abiertos y puntos de encuentro ciudadano a través de una gran plazoleta dotada de elementos urbanos del espacio público.

Con esta intervención, se pretende consolidar una centralidad barrial mejorando las condiciones actuales de espacio Público existente a través de la generación de andenes, plazoleta de encuentro o zonas de estancias y mejorando las condiciones ambientales de la quebrada y del barrio en general.



El proyecto comprende las siguientes áreas aproximadamente:
Área de polígono de intervención: 1.588 m2
Espacio público construido: 1.588 m2

Los objetivos principales son:

- ✓ Consolidación de un parque de escala barrial y un espacio de encuentro para el barrio Blanquizal.
- ✓ Recuperación de la zona de retiro de la quebrada La Iguaná, a través del reasentamiento de predios, la liberación de la zona de retiro y reforestación.
- ✓ Consolidación de la red de conectividad ecológica de la quebrada como eje estructurante de ciudad.
- ✓ Mitigación del riesgo de amenaza alta por movimiento en masa e inundación en las zonas de retiro de quebrada y recuperación de estas zonas que se encuentran actualmente ocupadas y están catalogadas como suelo de protección.

El alcance de actividades de todos los componentes para este proyecto específico se resume de la siguiente forma:

- ✓ Gestión predial: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Reasentamientos: Se hará seguimiento en conjunto con la Secretaría de Suministros y Servicios e ISVIMED, sin embargo, los recursos y su ejecución se adelantarán en otro contrato.
- ✓ Diseño arquitectónico: Se ejecutaron en el contrato N° 4600049668 de 2013, sin embargo, requiere de ajustes puntuales y nueva aprobación del DAPM.
- ✓ Diseños técnicos: Se ejecutaron en el contrato N° 4600049668 de 2013, sin embargo, se analizarán si requieren de ajustes puntuales, actualizaciones, complementaciones o contratación de diseños nuevos de algunos componentes con sus respectivas aprobaciones que no hayan sido contempladas o no se encuentren vigentes.
- ✓ Implementación BIM: Se desarrollará en el presente contrato.
- ✓ Ejecución de obra: Se desarrollará en el presente contrato.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

4.1 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4.1.1 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO INTERDISCIPLINARIO

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento interdisciplinario con el equipo que hace parte del contrato interadministrativo, los cuales se llevan a cabo quincenalmente los lunes.

Allí se revisa el estado y avance de cada componente para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

En esta reunión, la coordinación articula con el personal responsable de cada componente, la participación y cumplimiento de cada una de las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con cada una de las subgerencias al interior de la entidad, en función de generar una comunicación fluida y asertiva, que genere resultandos en el cumplimiento de las metas.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Julio 11 de 2022
- Julio 25 de 2022

4.1.2 COMITÉ INTERNO EDU - SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL

Se programa y desarrollan los comités de seguimiento de la gestión predial, con el equipo que hace parte de dicho componente dentro del contrato interadministrativo, allí también asiste la dirección de gestión predial.

Allí se revisa el estado y avance de cada actividad en los aspectos técnicos, jurídicos y sociales de la gestión predial para cada proyecto, se expone grupalmente cada tema, con el fin de articular y apoyar desde todas las perspectivas las posibles

soluciones, se revisan y proponen compromisos con el fin de cumplir con las actividades y tiempos definidos en el cronograma de trabajo.

Se identifican alertas o actividades de pronto desarrollo, con el fin de accionar y gestionar su cumplimento, y no presentar retrasos que pueden tener consecuencia con otras actividades que dependen de estas.

Se revisan y actualizan los porcentajes de avance (programado versus ejecutado) de cada una de las actividades que hacen parte del alcance contractual, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo, para lo cual se analiza cada proyecto y las actividades de cada uno de sus componentes.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Julio 08 de 2022
- Julio 22 de 2022

4.1.3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO CON LA SUPERVISIÓN SIF

Se asiste a los comités de seguimiento del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física. Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en cada uno de sus componentes, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.

Para el desarrollo de dicho comité, la EDU implementó y acordó con la supervisión de la SIF, la presentación de todos los temas, avances, alertas, cronogramas, actividades ejecutadas y pendientes, información gráfica, analítica y estadística, en una herramienta digital online, el cual es el tablero de control Power BI, en la cual se expone de una manera clara, ágil y concisa la información más representativa del contrato interadministrativo. Esta herramienta permite la actualización constante e inmediata de cada uno de los temas y avances que se quieren presentar.

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Comité N° 25: julio 12 de 2022
- Comité N° 26: julio 26 de 2022

4.1.4 COMITÉ DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN PREDIAL CON LA SUPERVISIÓN SIF Y SEC. DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Se asiste al comité de seguimiento del componente de gestión predial del contrato interadministrativo, convocado por el equipo de supervisión por parte de la Secretaria de Infraestructura Física y la Secretaria de Suministros y Servicios.

Allí la EDU expone el estado y los avances de cada uno de los proyectos en relación al componente de gestión predial, se informa el porcentaje programado versus el ejecutado en función del cumplimiento del cronograma del contrato interadministrativo.


Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes reuniones:

- Julio 12 de 2022
- Julio 26 de 2022

4.2 PROJECT MANAGEMENT OFFICE - PMO

4.2.1 CRONOGRAMA

Para la gestión del contrato interadministrativo se sigue trabajando con el cronograma presentado en el informe del mes anterior y con la metodología explicada en el mismo documento, con la excepción de la frecuencia en el registro de porcentajes a solicitud del cliente pasando de hacerse cada quince (15) días a hacerlo semanalmente.



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Comienzo de línea base1	Fin de línea base1
PUI PRIORIZADOS 2021	884 días	4/08/21	4/08/21	5/01/24
Acta de inicio	0 días	4/08/21	4/08/21	4/08/21
Personal	16 días	4/08/21	4/08/21	20/08/21
Activación a gestión humana	1 día	4/08/21	4/08/21	5/08/21
Contratación de personal	15 días	5/08/21	5/08/21	20/08/21
Proyectos	870 días	4/08/21	4/08/21	22/12/23
Conectividad estación del cable Las Torres - Cerro Los Valores	808 días	4/08/21	4/08/21	6/11/23
Arquitectura	139 días	4/08/21	4/08/21	21/12/21
Diseños técnicos	5 días	4/08/21	4/08/21	9/08/21
Predios	450 días	4/08/21	20/08/21	13/11/22
Ejecución	448 días	30/07/22	15/08/22	6/11/23
Ambiental	166 días	20/08/21	20/08/21	2/02/22
Social	792 días	20/08/21	20/08/21	6/11/23
Paseo urbano cr 83 tramo 1	853 días	4/08/21	4/08/21	5/12/23
Arquitectura	307 días	4/08/21	4/08/21	7/06/22
Diseños técnicos	246 días	4/08/21	4/08/21	7/04/22
Predios	503 días	4/08/21	4/08/21	20/12/22
Ejecución de obra	561 días	23/05/22	23/05/22	5/12/23
Ambiental	304 días	20/08/21	20/08/21	20/06/22
Social	777 días	20/08/21	20/08/21	6/10/23
Viaducto Media Ladera Tramo 3 Fase 2	583 días	20/08/21	20/08/21	26/03/23
Ambiental	178 días	20/08/21	20/08/21	14/02/22
Ejecución de obra	583 días	20/08/21	20/08/21	26/03/23
Social	527 días	20/08/21	20/08/21	29/01/23
Obras complementarias Sendero de conexión Independencias II	131 días	6/08/21	20/08/21	30/04/22
Ejecución de obra	131 días	6/08/21	20/08/21	30/04/22
Social	120 días	17/08/21	20/08/21	4/04/22
Conectividad Blanquizal fase 2 (parque barrial Blanquizal)	870 días	4/08/21	4/08/21	22/12/23
Arquitectura	367 días	8/09/21	8/09/21	10/09/22
Diseños técnicos	355 días	20/08/21	20/08/21	10/08/22
Predios	503 días	4/08/21	4/08/21	20/12/22
Ejecución de obra	478 días	31/08/22	31/08/22	22/12/23
Ambiental	327 días	20/08/21	20/08/21	13/07/22
Social	795 días	20/08/21	20/08/21	24/10/23
Liquidación	14 días	22/12/23	22/12/23	5/01/24

Paseo Urbano Carrera 84	385 días	14/05/22	5/11/23	14/05/22	5/11/23
Contratación de personal	20 días	14/05/22	3/06/22	14/05/22	3/06/22
Arquitectura	86 días	3/06/22	1/10/22	3/06/22	1/10/22
Diseños técnicos	139 días	14/05/22	25/11/22	14/05/22	25/11/22
Predios	170 días	14/05/22	9/01/23	14/05/22	9/01/23
Ejecución	268 días	26/10/22	5/11/23	26/10/22	5/11/23

A fecha de corte de este informe se presenta un avance físico completado del contrato interadministrativo de 40.4% vs un 63.9% programado, además, el avance por proyecto se resume en la siguiente tabla:

Nombre de tarea	% completado	% programado
Cerro Los Valores	53 %	60 %
Conectividad Blanquizal	15 %	69 %
Paseo Urbano cr 83	47 %	58 %
Paseo Urbano cr 84	9 %	10 %
Sendero de conexión	100 %	100 %
Viaducto Media Ladera T3 F2	42 %	61 %

A continuación, se expondrán las situaciones que han determinado los retrasos en cada uno de los proyectos.

- Cerro Los Valores:

  - La Gestión Predial tiene pendiente la firma de algunas ofertas por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía, También, se está a la espera de respuesta por parte de los propietarios en los casos que ya se haya notificado.

- Paseo Urbano Carrera 83:

  - Se continúa a la espera de la revisión, atención de observaciones y aprobación de los diseños técnicos.
  - El trámite de aprovechamiento forestal está a la espera del auto de inicio. La autoridad ambiental no ha notificado acerca del inicio de esta actividad.
  - La Gestión Predial de este proyecto se encuentra en revisión y firma por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía, además, está pendiente el trámite de la resolución de cesión de predios que están a cargo del INURBE.

- Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2:

  - La diferencia entre programado y ejecutado obedece a los tiempos del inicio del proceso de contratación de obra. El contratista se encuentra al día en sus actividades a la fecha de realización de este informe, se realizó una reprogramación del cronograma de obra con ocasión de varias actividades adicionales.

- Obras complementarias del Sendero de conexión 2:

  – Se continúa trabajando en pendientes para el recibo de la obra y otros trámites administrativos para dar fin al proyecto.

- Parque Barrial Blanquizal:


  – Las actividades contractuales del proyecto Parque Blanquizal continúan sin modificarse, esto incrementa las diferencias entre lo ejecutado y lo programado en el contrato interadministrativo. En el momento en que se formalice la modificación del contrato interadministrativo, el delta entre porcentaje programado y ejecutado se reducirá considerablemente, este margen ha acumulado retrasos a razón de que las actividades del parque blanquizal se suspendieron. Se anexan a este informe los cronogramas de los proyectos propuestos para el nuevo alcance del PUI Iguaná.

- Paseo Urbano Carrera 84:

  – La topografía ha entregado insumos para iniciar con los preliminares de diseño arquitectónico, sin embargo, no se puede avanzar mucho a razón de que sigue pendiente establecer el polígono real de la unidad residencial con el fin de establecer si aplica o no restitución del espacio público para el trazado.

4.2.2 TABLERO DE CONTROL POWER B.I.

Se sigue utilizando el tablero de control de los proyectos, mediante la herramienta online Power B.I, en este, se presentan los avances de los frentes de trabajo y se hace mención resumida de las principales actividades en cada componente.




SC 15081
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co

El tablero actualizado se consulta en línea y las actualizaciones realizadas se van cargando en tiempo real. Para la visualización online se anexa el link:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQyZDY4YjItOWFkNi00NjRlLTgxYTAtMjMyZjBlNDQxMzVmIiwidCI6ImJhMzM0NGUyLTAxMGYtNGJkZi1iNTEyLWMzOGRmYTdhNWJhNSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection

Además, se anexa archivo PDF con resumen del tablero con corte al 30 de julio de 2022.

4.2.3 CURVA - S: AVANCE FÍSICO



Mes de corte	31-jul-22									
							x			
Proyecto	% por proyecto	Componente	% por alcance	Fecha inicio planeada	Fecha fin planeada	% programado por alcance	% programado por proyecto en el C.I.	% avance por alcance	% avance por proyecto en el C.I.	Fecha fin real
Cerro Los Valores	15,00%	Arquitectura	10,0%	4/08/2021	21/12/2021	1,5%	8,5%	1,5%	7,6%	
		Diseños Técnicos	9,8%	4/08/2021	9/08/2021	1,5%		1,5%		
		Predios	15,0%	20/08/2021	13/11/2022	2,1%		1,2%		
		Ejecución de obra	39,5%	30/07/2021	21/10/2023	0,2%		0,1%		
		Ambiental	12,8%	20/08/2021	2/02/2022	1,9%		1,9%		
		Social	12,8%	20/08/2021	21/10/2023	1,3%		1,4%		
Carrera 83	29,00%	Arquitectura	8,9%	4/08/2021	7/06/2022	2,6%	18,1%	2,3%	14,0%	
		Diseños Técnicos	14,0%	4/08/2021	7/04/2022	4,0%		3,8%		
		Predios	19,9%	4/08/2021	20/12/2022	5,2%		3,0%		
		Ejecución de obra	34,0%	23/05/2022	5/12/2023	0,8%		0,0%		
		Ambiental	9,7%	20/08/2021	20/06/2022	2,8%		2,1%		
		Social	13,6%	20/08/2021	6/10/2023	2,7%		2,9%		
Viaducto	17,00%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	26/03/2023	0,3%	11,3%	0,2%	7,8%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	26/03/2023	10,2%		6,9%		
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	14/2//22	0,4%		0,4%		
		Social	2,5%	20/08/2021	29/01/2023	0,4%		0,3%		
Sendero	7,50%	Arquitectura	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%	7,5%	0,2%	7,5%	
		Diseños Técnicos	0,0%			0,0%		0,0%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	92,5%	20/08/2021	30/04/2022	6,9%		6,9%		30/03/2022
		Ambiental	2,5%	20/08/2021	30/04/2022	0,2%		0,2%		
		Social	2,5%	20/08/2021	4/04/2022	0,2%		0,2%		
Blaquizal	21,50%	Arquitectura	13,5%	8/09/2021	10/09/2022	2,8%	15,6%	0,4%	3,5%	
		Diseños Técnicos	11,5%	20/08/2021	10/08/2022	2,5%		0,6%		
		Predios	26,0%	4/08/2021	20/12/2022	5,0%		1,2%		
		Ejecución de obra	20,0%	31/08/2022	22/12/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	11,5%	20/08/2021	13/07/2022	2,5%		0,3%		
		Social	17,5%	20/08/2021	24/10/2023	2,8%		0,9%		
Carrera 84	10,00%	Arquitectura	22,5%	3/06/2022	1/10/2022	1,7%	2,8%	0,3%	0,8%	
		Diseños Técnicos	19,5%	14/05/2022	25/11/2022	1,1%		0,4%		
		Predios	0,0%			0,0%		0,0%		
		Ejecución de obra	39,0%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,0%		
		Ambiental	8,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,0%		
		Social	10,5%	26/10/2022	5/11/2023	0,0%		0,1%		
Total convenio	100%	Diseño, predios, ejecución, Ambiental y Social		4/08/2021	4/01/2024		63,9%		40,4%	

De igual manera para los porcentajes programados, el avance completado disminuye debido a que se aumenta la cantidad de trabajo total del contrato interadministrativo y el gradiente también es similar al de la reprogramación.

4.2.4 EJECUCIÒN FÌSICA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FÌSICA ACUMULADA	**63,9 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FÍSICA ACUMULADA	**40,4 %**

Fecha	% Programado LB 1	% Programado LB 2	% Completado
ago-21	0,0%	0,0%	0,0%
ago-21	3,8%	3,8%	2,6%
sep-21	10,2%	10,2%	8,2%
oct-21	19,9%	19,9%	14,4%
nov-21	27,4%	27,4%	14,0%
dic-21	35,0%	35,0%	20,2%
ene-22	41,3%	41,3%	24,3%
feb-22	48,0%	48,0%	29,1%
mar-22	53,3%	53,3%	34,5%
abr-22	58,2%	58,2%	37,5%
may-22	62,4%	56,7%	35,8%
jun-22	65,9%	60,6%	37,0%
jul-22	68,8%	63,9%	40,4%

Los retrasos principales fueron mencionados en los numerales anteriores, para el siguiente mes se establecen los siguientes planes de mejora:


- Se continúa con la ejecución del plan de trabajo para el componente predial en los proyectos Cerro Los Valores y Carrera 83, sin embargo, al empezar la entrega de ofertas a la Secretaría de Suministros y Servicios, la velocidad de esta etapa es ajena a la EDU, por lo tanto, en los comités de avance se solicita apoyo en la revisión y firma de estos documentos. Además, para los eventos en los que ya se hace notificación de las ofertas se comienza a depender de los tiempos de los propietarios y mejoratarios, los cuales tienen términos de ley para presentar recursos.

- A partir de la modificación de los proyectos que componen el PUI La Iguaná, se podrá realizar un ajuste al cronograma general, toda vez que, la no continuidad del proyecto Parque Blanquizal arrastra un retraso importante que repercute en el avance del contrato interadministrativo. Se anexan los cronogramas propuestos y socializados con la SIF, que consideran un inicio del 15 de agosto de 2022.

- En relación de la Gestión Predial se considera realizar notificaciones a través de correo electrónico en los casos que se aprobó por parte de propietarios y mejoratarios, este proceso agiliza considerablemente este trámite, además, el equipo social y de política pública de protección a moradores plantea realizar un

seguimiento cercano en sitio con el fin de atender dudas y observaciones con el fin de obtener respuesta eficaz de frente a las ofertas.

4.2.5 CURVA – S: AVANCE INVERSIÓN FINANCIERA



El avance de la inversión financiera con corte al 31 de julio de 2022 se encuentra en 14.40%, se recuerda que este porcentaje representa el valor pagado acumulado (igual a $ 5.104.600.650).

Por otro lado, el valor comprometido a la fecha de corte de este informe es de $13.846.945.896 correspondiente a un 39.1%.

4.2.6 EJECUCIÒN FINACIERA: PROGRAMADO VS REAL

% PROGRAMACIÓN EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**21,83 %**
% AVANCE REAL EJECUCIÒN FINANCIERA ACUMULADA	**14,40 %**

La curva de inversión corresponde a la proyección de recursos pagados sobre la base de los recursos por administrar, considerando que una vez se ejecuten los diferentes componentes, existen procesos de facturación y pago de estos. Por esta razón, el comportamiento de esta curva no es similar a la del avance físico.

Mes	Valor planificado	Valor ejecutado		Planificado acumulado LB 1	Planificado acumulado LB 2	% Planifi Acumulado LB 1	% Planifi Acumulado LB 2	Ejecutado acumulado	% Ejecutado Acumulado

ago-21	$ 211.044.872	$ 0		$211.044.872	$223.216.194	0,64%	0,64%	$ 0	0,00%
sep-21	$ 334.325.512	$ 15.334.448		$545.370.384	$ 576.822.836	1,67%	1,67%	$ 15.334.448	0,05%
oct-21	$432.601.960	$ 552.376.241		$977.972.344	$ 211.044.872	2,99%	2,99%	$ 552.376.241	1,69%
nov-21	$627.152.393	$ 206.812.555		$1.605.124.737	$ 545.370.384	4,91%	4,91%	$ 759.188.796	2,32%
dic-21	$1.021.323.732	$ 439.635.296		$2.626.448.469	$ 977.972.344	8,03%	8,03%	$ 1.198.824.092	3,66%
ene-22	$846.405.447	$ 200.196.270		$3.472.853.916	$ 1.605.124.737	10,61%	10,61%	$ 1.399.020.362	4,28%
feb-22	$872.861.284	$ 691.977.125		$4.345.715.200	$ 2.626.448.469	13,28%	13,28%	$ 2.090.997.487	6,39%
mar-22	$1.031.851.127	$ 655.503.421		$5.377.566.327	$ 3.955.211.432	16,43%	16,43%	$ 2.746.500.908	8,39%
abr-22	$1.137.456.440	$ 292.531.536		$6.515.022.767	$ 4.545.715.200	19,91%	19,91%	$ 3.039.032.444	9,29%
may-22	$1.225.170.234	$ 302.406.289		$7.740.193.001	$ 5.377.566.327	23,65%	15,17%	$ 3.341.438.733	9,42%
jun-22	$1.232.684.893	$ 733.241.888		$8.972.877.894	$6.515.022.767	27,42%	18,37%	$ 4.074.680.621	11,49%
jul-22	**$1.507.143.266**	**$ 1.004.839.057**		**$10.480.021.160**	**$7.740.193.001**	**32,03%**	**21,83%**	**$ 5.104.600.650**	**14,40%**

4.2.7 PORCENTAJE REAL DE EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA

% AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA	**40,4 %**
% AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA	**14,40 %**

5. INFORME COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

5.1 PERSONAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

En el transcurso de celebración del contrato interadministrativo se incorporó a diferentes profesionales para realizar las actividades de coordinación y apoyo técnico y administrativo, de esta manera se da cumplimiento a lo solicitado en la Ficha Técnico-Económica en el "Componente de Personal". Ver tabla.

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Can de recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Coordinación	Coordinador	Juan David González Maya	Vinculado	29	Mes	100%	1	$ 7.688.205	4/08/2021	4/01/2024
	Project Management Office (PMO)	Alejandro Arango Bustamante	289-21	10	Mes	100%	1	$ 6.967.969	24/08/2021	19/06/2022
Equipo Administrativo y Jurídico	Administrativo	Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	432-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	1/09/2021	26/08/2022
	Abogado	Sandra Patricia Bechara Minota	456-21	5	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	8/08/2022
Equipo de Diseño	Arquitecto Líder	Lorena Cardona Marín	391-21	12	Mes	100%	1	$ 6.967.969	18/08/2021	12/08/2022
	Arquitecto Diseño	Catalina Marcela Ochoa Rodríguez	196-22	2	Mes	100%	1	$ 5.926.324	19/07/2022	16/09/2022
	Arquitecto BIM	Luis Augusto Robles Motta	457-21	6	Mes	100%	1	$ 5.926.324	13/09/2021	7/09/2022
	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	408-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	30/08/2021	24/08/2022
Equipo de Diseño y Estructuración (Diseños Técnicos)	Profesional Normativa	Luz Eliana Idarraga Castaño	118-21	2	Mes	100%	1	$ 5.926.324	12/05/2021	10/07/2022
	Profesional ambiental / Forestal	Diana María Gómez Salas	410-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	23/08/2021	19/10/2022
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Sandra Marcela Arango Muñoz	424-21	11	Mes	100%	1	$ 6.967.969	26/08/2021	16/07/2022
Equipo Ejecución	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Carmen Helena Rodríguez Villamizar	207-22	3	Mes	100%	1	$ 6.967.969	29/07/2021	26/10/2022
Equipo Gestión Social	Profesional social	Mariana Montoya Arango	404-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/08/2021	14/08/2022
	Comunicador	Oscar Andrés Echeverri Garro	388-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	18/08/2021	12/08/2022
Equipo de Gestión Predial	Abogado	Liliana Posada Martínez	434-21	12	Mes	100%	1	$ 5.926.324	2/09/2021	25/12/2022
	Profesional Social	Estefanía Montoya Hoyos	461-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	15/09/2021	10/08/2022
	Profesional Social PPPAMEP	Vanesa Agudelo Londoño	60-21	7	Mes	100%	1	$ 5.926.324	20/01/2022	29/09/2022
	Ingeniero Civil	Vladimir Arboleda Bejarano	Empleamos	5	Mes	100%	1	$ 6.967.969	28/03/2021	30/06/2022
	Editor GDB - Arcgis	Fredy Alexander Aristizabal Gutiérrez	534-21	5	Mes	100%	1	$ 4.520.615	19/11/2021	16/07/2022
	Auxiliar administrativo	Natalia Andrea Cardona Durango	160-22	3	Mes	100%	1	$ 2.953.947	21/06/2022	18/09/2022
	Prediador	Carmen Elena Yepes Urrego	479-21	11	Mes	100%	1	$ 4.520.615	16/09/2021	25/08/2022

Función en el proyecto	Título (Formación)	Profesional	Contrato	Ded (meses)	Unidad	% dedicación	Can de recursos	Vr. Unitario	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Equipo de Gestión Organizacional	Profesional financiero	Adriana María Gaviria Taboada	419-21	11	Mes	100%	1	$ 5.926.324	26/08/2021	21/07/2022
	Profesional SST	Laura Lizeth Uribe Gálvez	99-22	12	Mes	100%	1	$ 5.096.760	31/01/2022	22/01/2023

Retiro:
Contrato 424-21 Sandra Marcela Arango Muñoz 16/07/2022
Ingreso:
Contrato 160-22 Natalia Andrea Cardona Durango 21/06/2022
Contrato 196-22 Catalina Marcela Ochoa Rodríguez 19/07/2022
Contrato 207-22 Carmen Helena Rodríguez Villamizar 29/07/2022

5.2 EMPLEABILIDAD MENSUAL

N° personas vinculadas en el mes	N° personas que se retiran en el mes	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
3	1	23	0	7	16	0	23	0	0

5.3 EMPLEABILIDAD ACUMULADA

N° personas vinculadas	N° personas que se retiran	N° personas mano de obra calificada	N° personas mano de obra no calificada	N° Hombres	N° Mujeres	N° personas empleadas de la comunidad	N° personas jóvenes	N° personas adultos mayores	N° personas en condición de discapacidad
33	10	33	0	10	23	0	33	0	0

5.4 NOVEDADES DEL PERSONAL PAGO DE APORTES

Personal	Periodo de cotización	N° planilla	Pago salud	Pago pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Juan David González Maya	Julio	57648137	$ 243.300	$ 1.034.100	$ 148.200	$ 1.425.600
Alejandro Arango Bustamante	Julio	1047712282	$ 348.400	$ 446.000	$ 14.600	$ 809.000
Luz Tatiana Gutiérrez Ramírez	Julio	57395811	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Sandra Patricia Bechara Minota	Julio	56705050	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Lorena Cardona Marín	Julio	1047754503	$ 348.400	$ 446.000	$ 67.900	$ 862.300
Luis Augusto Robles Motta	Julio	57372232	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Catalina Marcela Ochoa Rodríguez	Julio	57269844	$ 130.000	$ 166.400	$ 5.500	$ 301.900
Fernando Galeano Orozco	Julio	1046542621	$ 296.400	$ 379.300		$ 675.700
Diana María Gómez Salas	Julio	56673443	$ 296.400	$ 379.300		$ 675.700
Sandra Marcela Arango Muñoz	Julio	1046970728	$ 348.400	$ 446.000		$ 794.400
Carmen Helena Rodríguez	Julio	1047842036	$ 348.400	$ 446.000	$ 67.900	$ 862.300

Luz Eliana Idárraga	Julio	7841643714	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Mariana Montoya Arango	Julio	23532304	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Oscar Andrés Echeverri Garro	Julio	56759827	$ 350.000	$ 448.000	$ 68.300	$ 866.300
Liliana Posada Martínez	Julio	56374929	$ 296.400	$ 379.400	$ 12.400	$ 688.200
Estefanía Montoya Hoyos	Julio	57394174	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Vladimir Arboleda Bejarano	Julio	57375004	$ 104.600	$ 133.800	$ 20.400	$ 258.800
Carmen Elena Yepes Urrego	Julio	7842344311	$ 226.100	$ 289.400	$ 44.100	$ 559.600
Adriana María Gaviria Taboada	Julio	55680768	$ 296.400	$ 379.300	$ 12.400	$ 688.100
Fredy Alexander Aristizabal Gutiérrez	Julio	57271914	$ 668.800	$ 909.600	$ 130.400	$ 1.708.800
Vanesa Agudelo Londoño	Julio	56444303	$ 296.400	$ 379.300	$ 57.800	$ 733.500
Laura Lizeth Uribe Gálvez	Julio	56391220	$ 254.900	$ 326.200	$ 49.700	$ 630.800
Natalia Andrea Cardona Durango	Julio	57323243	$ 147.700	$ 189.100	$ 6.200	$ 343.000

5.5 CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Ver Anexo 5, se relacionan los contratos adscritos al contrato interadministrativo con sus documentos contractuales, tales como minuta de contrato, acta de inicio, adición, suspensión y/o reanudación y su estado actual.

Contrato	Nit	Contratista	Componente
C-638-2019	901.345.026	UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	EJECUCION
C-639-2019	900.516.298	JORGE PIDDO SEGUIDO EXPRESION SUC COLOMBIA	EJECUCION
C-138-2022	900336649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	EJECUCION
OC-17-2022	901581108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	EJECUCION
OC-16-2021	901.349.698	INVIGEO SAS	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-17-2021	901.208.921	ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-19-2021	900.992.071	MOREAL INGENIEROS S.A.S	ESTUDIOS Y DISEÑOS
OC-22-2021	900.908.256	CORPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C 562-2021	901155456	SCS INGENIERIA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-1-2022	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-70-22	901.559.277	UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	ESTUDIOS Y DISEÑOS
C-686-2019	71.265.408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	APOYO LOGISTICO
C-426-2021	811.023.500	MICROCINCO Y CIA LTDA	APOYO LOGISTICO
C-678-2019	901.34.272	UNION TEMPORAL SYC	APOYO LOGISTICO
C-107-2020	900345458	CPT EXPRESS	APOYO LOGISTICO
C-264-2021	901056542	NEXT SECURITY S.A.S.	APOYO LOGISTICO
C-401-2021	900.718.032	FUNDACION SOY COLOMBIA	SOCIAL Y CCIONES
C-67-2020	900.345.458	CPT EXPRESS	SOCIAL Y CCIONES
C-69-2020	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	SOCIAL Y CCIONES
C-38-2022	811.023.564	IMPRESOS BEGON LTDA	SOCIAL Y CCIONES

5.6 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARL RIESGO V

Ver ficha técnica del contrato interadministrativo, se relacionan los contratos de prestación de servicios adscritos al contrato con ARL riesgo V según las actividades requeridas:

Detalle	Título (Formación)	Profesional	Honorario Mensual
Provisión Riesgos ARL (Riesgo V)	Arquitecto Supervisión de Obra	Fernando Galeano Orozco	$ 5.926.324
	Ingeniero / Arquitecto seguimiento	Sandra Marcela Arango Muñoz	$ 6.967.969
	Profesional Ambiental /Forestal	Diana María Gómez Salas	$ 5.926.324

5.7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR COMPONENTES

COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR COMPROMETER	PPTO COMPROM (%)	PPTO EJECUTADO (comprometido) (%)	PPTO EJECUTADO (TOTAL) (%)
PERSONAL	$ 3.703.970.470	$ 2.056.042.944	$ 1.280.343.585	$ 775.699.359	$ 1.647.927.526	55,51%	62,27%	34,57%
EST Y DISEÑOS	$ 559.770.000	$ 349.565.347	$ 258.793.783	$ 90.771.564	$ 210.204.653	62,45%	0,00%	0,00%
EJECUCIÒN	$ 25.821.733.598	$ 8.941.617.129	$ 3.414.670.116	$ 5.526.947.013	$ 16.880.116.469	34,63%	38,19%	13,22%
SOCIAL Y COMUNIC	$ 305.000.000	$ 63.979.989	$ 19.713.740	$ 44.266.249	$ 241.020.011	20,98%	0,00%	6,46%
APOYO LOGÌSTICO	$ 872.228.464	$ 284.577.830	$ 131.079.426	$ 153.498.404	$ 587.650.634	32,63%	46,06%	15,03%
COMPRA PREDIOS	$ 3.846.279.460	$ 987.608.636	$ 0	$ 987.608.636	$ 2.858.670.824	25,68%	0,00%	0,00%
GESTION PREDIAL	$ 349.433.307	$ 78.259.378	$ 0	$ 78.259.378	$ 271.173.929	22,40%	0,00%	0,00%
GMF	$ 149.612.214	$ 137.882.901	$ 0	$ 137.882.901	$ 11.729.313	92,16%	0,00%	0,00%
TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	**$ 35.608.027.512**	**$ 12.899.534.154**	**$ 5.104.600.650**	**$ 7.794.933.504**	**$ 22.708.493.358**	**36,23%**	**39,57%**	**14,34%**
HONORARIOS 6%	$ 1.875.762.152							
HONORARIOS 3%	$ 125.871.383							
IVA	$ 380.310.371							
TOTAL RECURSOS CONVENIO	**$ 37.989.971.418**							


5.8 EJECUCIÓN DETALLADO POR PROYECTOS Y COMPONENTES

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS CI 90649-21 PUI PRIORIZADOS					
	COMPONENTE	VALOR CONTRATO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	SALDO CONTRATO
PUI Centro Oriental	PERSONAL	$ 557.133.968	$ 328.621.439	$ 205.199.007	$ 228.512.529
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 3.695.098.346	$ 3.616.674	$ 3.616.674	$ 3.691.481.672
	SOCIAL Y COMUNIC	$ 43.750.911	$ 11.400.000	$ 5.342.354	$ 32.350.911
	APOYO LOGISTICO	$ 134.044.443	$ 44.466.211	$ 19.268.208	$ 89.578.232
	COMPRA DE PREDIOS	$ 596.502.493	$ 330.444.657	$ 0	$ 266.057.836
	GESTION PREDIAL	$ 86.311.102	$ 16.000.000	$ 0	$ 70.311.102
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 21.544.652	$ 21.544.652	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 5.134.385.915**	**$ 756.093.633**	**$ 233.426.243**	**$ 4.378.292.282**
PUI Nor Occidental	PERSONAL	$ 1.111.102.168	$ 637.724.837	$ 417.551.674	$ 473.377.331
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 299.870.000	$ 299.301.619	$ 231.560.244	$ 568.381
	EJECUCION	$ 7.506.274.776	$ 0	$ 0	$ 7.506.274.776
	SOCIAL Y COMUNICA	$ 87.253.219	$ 11.400.000	$ 3.301.983	$ 75.853.219
	APOYO LOGISTICO	$ 267.327.215	$ 88.679.756	$ 40.866.109	$ 178.647.459
	COMPRA DE PREDIOS	$ 796.258.334	$ 657.163.979	$ 0	$ 139.094.355
	GESTION PREDIAL	$ 128.544.436	$ 62.259.378	$ 0	$ 66.285.058
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 42.966.882	$ 42.966.882		$ 0
	TOTAL	**$ 10.239.597.030**	**$ 1.799.496.451**	**$ 693.280.010**	**$ 8.440.100.579**
PUI Comuna 13 - Viaducto 3 F2	PERSONAL	$ 997.561.994	$ 552.782.478	$ 357.624.820	$ 444.779.516
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 7.896.131.289	$ 6.611.590.020	$ 1.423.857.714	$ 1.284.541.269
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 78.337.076	$ 18.305.473	$ 5.929.487	$ 60.031.603
	APOYO LOGISTICO	$ 240.009.854	$ 79.617.838	$ 38.236.948	$ 160.392.016
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 44.552.322	$ 38.576.226	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 9.256.592.535**	**$ 7.300.872.035**	**$ 1.825.648.969**	**$ 1.949.744.404**
PUI Comuna 13 - Obras Comp Send	PERSONAL	$ 125.901.554	$ 93.747.817	$ 46.445.366	$ 32.153.737
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	EJECUCION	$ 2.326.410.435	$ 2.326.410.435	$ 1.987.195.728	$ 0
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 9.886.864	$ 9.886.864	$ 4.368.092	$ 0
	APOYO LOGISTICO	$ 30.291.464	$ 10.048.508	$ 5.937.924	$ 20.242.956
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 4.868.677	$ 4.868.677	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 2.497.358.994**	**$ 2.444.962.301**	**$ 2.043.947.110**	**$ 52.396.693**
PUI Iguaná	PERSONAL	$ 773.883.464	$ 425.897.994	$ 253.405.618	$ 347.985.470
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 159.900.000	$ 11.370.450	$ 0	$ 148.529.550
	EJECUCION	$ 3.333.114.879	$ 0	$ 0	$ 3.333.114.879
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 60.771.930	$ 12.987.652	$ 771.824	$ 47.784.278
	APOYO LOGISTICO	$ 186.193.598	$ 61.765.517	$ 26.770.237	$ 124.428.081
	COMPRA DE PREDIOS	$ 2.453.518.633	$ 0	$ 0	$ 2.453.518.633
	GESTION PREDIAL	$ 134.577.769	$ 0	$ 0	$ 134.577.769
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 29.926.464	$ 29.926.464	$ 0	$ 0
	TOTAL	**$ 7.131.886.737**	**$ 541.948.077**	**$ 280.947.679**	**$ 6.589.938.660**
PUI Nor Occidental- Cra 84	PERSONAL	$ 138.387.322	$ 17.268.379	$ 117.100	$ 121.118.943
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 100.000.000	$ 38.893.278	$ 27.233.539	$ 61.106.722
	EJECUCION	$ 1.064.703.873	$ 0	$ 0	$ 1.064.703.873
	SOCIAL Y COMUNICAC	$ 25.000.000	$ 0	$ 0	$ 25.000.000
	APOYO LOGISTICO	$ 14.361.890	$ 0	$ 0	$ 14.361.890
	COMPRA DE PREDIOS	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GESTION PREDIAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 5.753.217	$ 0	$ 0	$ 5.753.217
	TOTAL	**$ 1.348.206.302**	**$ 56.161.657**	**$ 27.350.639**	**$ 1.292.044.645**
	TOTAL GENERAL	**$ 35.608.027.512**	**$ 12.899.534.154**	**$ 5.104.600.650**	**$ 22.702.517.263**


5.9 PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES

En la gráfica se puede observar el porcentaje de cada uno de los componentes respecto al presupuesto total del Contrato Interadministrativo.



5.10 PORCENTAJE COMPROMETIDO POR COMPONENTES

En la Figura, se puede observar el porcentaje comprometido en cada uno de los componentes del Contrato Interadministrativo.



5.11 RELACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.822	1.088.768,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.822	2.171.349,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.822	1.949.465,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.822	246.041,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.822	1.512.346,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.826	926.007,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.826	1.846.753,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.826	1.658.039,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.826	209.260,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.826	1.286.265,00
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.837	153.950,79
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.837	307.026,94
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.837	275.652,80
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.837	34.789,96
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.837	213.844,52
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.838	772.056,21
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.838	1.539.726,06
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.838	1.382.386,20
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.838	174.470,04
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.838	1.072.420,48
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.855	796.385,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.855	1.588.245,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.855	1.425.947,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.855	179.967,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.855	1.106.216,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.861	926.007,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.861	1.846.753,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.861	1.658.039,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.861	209.260,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.861	1.286.265,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.864	926.007,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.864	1.846.753,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.864	1.658.039,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.864	209.260,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.864	1.286.265,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.899	706.361,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.899	1.408.708,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.899	1.264.756,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.899	159.624,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.899	981.166,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.901	926.007,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.901	1.846.753,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.901	1.658.039,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.901	209.260,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.901	1.286.265,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.939	926.007,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.939	1.846.753,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.939	1.658.039,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.939	209.260,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.939	1.286.265,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.949	926.007,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.949	1.846.753,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.949	1.658.039,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.949	209.260,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.949	1.286.265,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.955	926.007,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.955	1.846.753,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.955	1.658.039,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.955	209.260,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.955	1.286.265,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.956	926.007,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.956	1.846.753,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.956	1.658.039,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.956	209.260,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.956	1.286.265,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.957	249.149,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.957	291.696,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.957	256.127,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.957	75.828,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.957	272.280,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI NOROCCIDENTAL -CVCRA 84-PERSONAL-GLB	210.957	40.185,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	119.519,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	238.358,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	214.001,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	27.009,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	166.017,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	737.847,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	1.471.502,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	1.321.134,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	166.739,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	1.024.902,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	311.302,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	364.462,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	320.021,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	94.744,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	340.203,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOROCCIDENTAL -CVCRA 84-PERSONAL-GLB	210.968	50.209,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.976	926.007,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.976	1.846.753,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.976	1.658.039,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.976	209.260,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.976	1.286.265,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.979	1.088.768,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.979	2.171.349,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.979	1.949.465,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.979	246.041,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.979	1.512.346,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	211.003	688.307,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	211.003	1.372.704,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	211.003	1.232.431,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	211.003	155.544,00

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	211.003	956.090,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.016	926.007,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.016	1.846.753,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.016	1.658.039,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.016	209.259,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.016	1.286.266,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.025	926.007,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.025	1.846.753,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.025	1.658.039,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.025	209.260,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.025	1.286.265,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.047	900.015,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.047	1.784.622,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.047	1.604.876,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.047	231.102,00
940	276	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	211.065	61.432.664,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.075	165.583,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.075	193.859,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.075	170.220,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.075	50.395,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.075	180.956,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	211.075	26.706,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.097	1.201.307,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.097	2.395.788,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.097	2.150.970,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.097	271.472,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.097	1.668.668,00
3746	3746	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL-SOC Y COMUN-GLB	211.115	297.500,00
940	276	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB-ADMON EDU-GLB	211.155	6.257.031,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	211.180	870.836,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	211.180	1.066.479,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	211.180	1.374.728,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	211.180	1.428.139,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	211.180	173.503,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.184	1.201.307,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.184	2.395.788,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.184	2.150.970,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.184	271.472,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.184	1.668.668,00
1128	12658	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DISEÑOS-GLB	211.354	2.152.567,00
509	138	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	211.446	796.234.336,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.463	391.340,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.463	780.461,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.463	700.710,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.463	88.440,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.463	1.126.613,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.467	221.428,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.467	441.598,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.467	396.472,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.467	50.037,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.467	1.950.400,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.472	34.365,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.472	68.533,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.472	61.532,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.472	7.765,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.472	47.735,00
512	17	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	211.517	66.961.285,00
TOTAL						$ 1.072.528.752

Los comprobantes de egreso relacionado en la tabla No. 5, se encuentran adjunto al presente informe en el Anexo Nº 4 - CD- información digital.

5.12 HONORARIOS GENERADOS

HONORARIOS GENERAL		HONORARIOS PREDIOS	
VALOR BASE PARA HONORARIOS	5.104.600.650	VALOR BASE PARA HONORARIOS	-
HONORARIOS 6%	306.276.039	HONORARIOS 3%	-
IVA 19%	58.192.447	IVA 19%	-
TOTAL HONORARIOS	**364.468.486**	**TOTAL HONORARIOS**	**-**
HONORARIOS COBRADOS	624.335.195	HONORARIOS COBRADOS	29.957.390
HONORARIOS X COBRAR	**-259.866.709**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-29.957.390**

5.13 BALANCE FINANCIERO Y AVANCE DEL CONTRATO

5.13.1 FICHA FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Contrato Interadministrativo (Incluye Honorarios)	35.045.913.969
Valor Contrato Interadministrativo Adicional	2.944.057.451
Valor Desembolsado Para Administrar	37.552.665.751
Valor Total Honorarios Pactados	2.186.528.348
Valor Honorarios Facturados	624.335.195
Rendimientos Financieros Reintegrados	364.240.563
Disponibilidades	360.337.851
Total compromisos	14.648.756.832
Total pagos (Ejecución)	5.321.587.565
Saldo Disponible	22.543.571.068

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos			
Concepto	**Saldo ejecución anterior**	**Movimiento ejecutado en el periodo**	**Saldo final ejecutado**
PUI CENTRO ORIENTAL	$ 212.803.215	$ 20.623.028	$ 233.426.243
PUI NOR OCCIDENTAL	$ 649.255.434	$ 44.024.576	$ 693.280.010
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 924.541.501	$ 901.107.468	$ 1.825.648.969
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2.037.685.632	$ 6.261.478	$ 2.043.947.110
PUI IGUANÁ	$ 250.394.839	$ 30.552.840	$ 280.947.679
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 25.080.972	$ 2.269.667	$ 27.350.639
HONORARIOS	$ 149.297.220	$ 67.689.695	$ 216.986.915
22. Total ejecutado	**$ 4.249.058.813**	**$ 1.072.528.752**	**$ 5.321.587.565**

CONTRATISTA	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	328.621.439	205.199.007	123.422.432
COMPONENTE DE EJECUCION	3.616.674	3.616.674	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11.400.000	5.342.354	6.057.646
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	44.466.211	19.268.208	25.198.003

COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	330.444.657	-	330.444.657
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	16.000.000	-	16.000.000
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	21.544.652	-	21.544.652
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL	**756.093.633**	**233.426.243**	**522.667.390**
PUI NOR OCCIDENTAL			
COMPONENTE DE PERSONAL	637.724.837	417.551.674	220.173.163
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	299.301.619	231.560.244	67.741.375
COMPONENTE DE EJECUCION	-	-	-
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	11.400.000	3.301.983	8.098.017
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	88.679.756	40.866.109	47.813.647
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	657.163.979	-	657.163.979
COMPONENTE GESTIÓN PREDIAL	62.259.378	-	62.259.378
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	42.966.882	-	42.966.882
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL	**1.799.496.451**	**693.280.010**	**1.106.216.441**
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
COMPONENTE DE PERSONAL	552.782.478	357.624.820	195.157.658
COMPONENTE DE EJECUCION	6.611.590.020	1.423.857.714	5.187.732.306
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	18.305.473	5.929.487	12.375.986
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	79.617.838	38.236.948	41.380.890
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	38.576.226	-	38.576.226
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	**7.300.872.035**	**1.825.648.969**	**5.475.223.066**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2			
COMPONENTE DE PERSONAL	93.747.817	46.445.366	47.302.451
COMPONENTE DE EJECUCION	2.326.410.435	1.987.195.728	339.214.707
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	9.886.864	4.368.092	5.518.772
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	10.048.508	5.937.924	4.110.584
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	4.868.677	-	4.868.677
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SENDERO 2	**2.444.962.301**	**2.043.947.110**	**401.015.191**
PUI IGUANÁ			
COMPONENTE DE PERSONAL	425.897.994	253.405.618	172.492.376
COMPONENTE DE EJECUCION	11.370.450	-	11.370.450
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	12.987.652	771.824	12.215.828
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	61.765.517	26.770.237	34.995.280
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	29.926.464	-	29.926.464
TOTAL PUI IGUANÁ	**541.948.077**	**280.947.679**	**261.000.398**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84			
COMPONENTE DE PERSONAL	17.268.379	117.100	17.151.279
COMPONENTE DE EJECUCION	38.893.278	27.233.539	11.659.739
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	-	-	-

COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	-	-	-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO	-	-	-
TOTAL PUI IGUANÁ	**56.161.657**	**27.350.639**	**28.811.018**
TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO	**12.899.534.154**	**5.104.600.650**	**7.794.933.504**
TOTAL HONORARIOS	**1.749.222.678**	**216.986.915**	**1.532.235.763**
TOTAL CONTRATO INTERADMINIST	**14.648.756.832**	**5.321.587.565**	**9.327.169.267**

Ver anexo Nº 1

5.13.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.833.082,98			
	REINTEGRADOS	**-2.833.083,00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.622.239,66	60.883,00		
	REINTEGRADOS	**-10.622.240,00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15.244.918,86	2.019.196,32		
	REINTEGRADOS	**-15.244.919,00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24.400.626,76	949.459,08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.625.283,17	1.899.668,12		
	REINTEGRADOS	**-70.025.910,00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.223.574,98	779.916,61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.143.221,55	2.946.775,61		
	REINTEGRADOS	**-106.366.796,00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54.504.965,49	2.911.635,77		
	REINTEGRADOS	**-54.504.965,00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.770.552,23	1.293.579,36		
	REINTEGRADOS	**-51.770.552,00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52.872.097,81	2.102.579,53		
	REINTEGRADOS	**-52.872.098,00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.620.520,81	3.063.704,53		
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53.686.915,40	4.395.633,46		
TOTAL RENDIMIENTOS		**468.547.999,70**			
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO		**22.423.031,39**			
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS		**364.240.563,00**			
EN TRAMITE DE REINTEGRO		**-**			
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR		**104.307.436,70**			
Fecha Actualizacion		31-jul-22			

Ver anexo Nº 2

5.13.3 EXTRACTO BANCARIO

Cuenta Ahorros No. 220-180-40763-7 de Banco Popular

Ver anexo Nº 3

5.13.4 CD – INFORMACIÓN DIGITAL Y ANEXOS

Ver anexo Nº 4

6. INFORME COMPONENTE URBANO – ARQUITECTÓNICO

6.1 PUI COMUNA 13

6.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2



Planta urbana del proyecto

- Durante el mes de julio se realiza supervisión arquitectónica y acompañamiento de obra. Se realiza visita a la obra los días 7,14,21 y 28 de julio. Durante este mes se realizaron las siguientes actividades:

  - Avance en la subestructura y la excavación y vaciado de las pilas de muros de contención.
  - Pilas en excavación (15):2-3-4-102-103-104-106-77-81-83-88-94-95-96-v33
  - Pilas con anillos (13): 1-60-61-62-79-80-87-90-92-97-98-99-100
  - Pilas con canasta (3): 85-91-93
  - Pilas vaciadas (4): 82-84-86-89
  - Pilas sin intervención: 38
  - Pilas totales: 73






Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra Julio 7






Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra Julio 14







Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra Julio 21






Viaducto Media ladera T3-F2 – Avance de Obra Julio 28



Viaducto Media Ladera T3-F2 – Plano Avance de obra Julio 1 a Julio 30


- Se actualiza la planta arquitectónica del proyecto viaducto media ladera tramo 3-fase 2 y se envía a obra el viernes 8 de julio. Dichos cambios obedecen a la necesidad de optimizar los recursos del proyecto teniendo en cuenta los cambios en el territorio en los últimos 3 años.

  En esta zona se actualiza el urbanismo eliminando un paso en escaleras que conecta con el viaducto directamente y proponiendo un sistema de terraceo en trinchos que permitan contener el talud de gran pendiente existente en dicha área. Las viviendas de los niveles inferiores seguirán teniendo el acceso que poseen en la actualidad desde el sendero existente que conecta con la plazoleta del adulto mayor.



Viaducto Media Ladera T3-F2 – Planta actualizada Julio 8

6.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2




Planta urbana del proyecto

- El 25 de Julio se recibe la segunda entrega de los planos record del proyecto Sendero de conexión 2 por parte de contratista. El martes 26 se responde mediante correo electrónico que los planos no cumplen con los requisitos previamente explicados en el primer correo con fecha de junio 16.

6.2 PUI NOROCCIDENTAL

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1





Planta urbana del proyecto

- Durante este mes se realizó una revisión del inventario forestal del proyecto vs los diseños técnicos recibidos a la fecha, con la ingeniera ambiental Diana Gómez. En dicha revisión se detectaron algunas interferencias de los árboles con los diseños estructurales. Asimismo, se identificaron inconsistencias de ubicación de algunas especies arbóreas entre lo entregado por el estudio de conectividad y el levantamiento topográfico del proyecto.

  Se realizó un recorrido de campo con la ingeniera ambienta Diana el 15 de julio, con el objetivo de medir y ubicar cada una de las especies que presentaban inconsistencias en la georreferenciación, y se volvieron a posicionar en el plano de AutoCAD para revisar el diseño estructural. Posteriormente esta información fue actualizada en el modelo BIM forestal, en la plataforma BIM 360.

  Una vez validada la información del inventario, se realizó reunión con el consultor y la interventoría de diseños técnicos el 18 de julio donde se socializaron las observaciones desde el componente forestal y se solicitó el ajuste de las fundaciones de los muros en zapatas que estaban afectando los árboles existentes y sus raíces.



- Asistencia a reuniones de seguimiento de los diseños técnicos del Paseo Urbano de la Carrera 83 tramo 1: las reuniones de seguimiento de los diseños técnicos con el objetivo de revisar los avances del contrato en los diferentes componentes. El contrato fue reanudado el 21 de julio y se amplió por un plazo de 30 días hasta el 19 de agosto. En el mes de julio se realizaron comités y reuniones los días 8, 15, 18, 22 y 29 de julio y se identificaron las siguientes conclusiones y observaciones:

  - Junio 8 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. Se revisaron los avances del contrato en porcentajes respecto a los diferentes componentes. El producto principal faltante es el modelo BIM y el diseño estructural según las observaciones realizadas por el equipo de arquitectura.

  - Julio 15 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. Se revisaron los avances del contrato en porcentajes respecto a los diferentes componentes. En dicho comité se informó de forma general al consultor sobre la identificación de algunas interferencias del componente forestal con los diseños estructurales preliminares y se programó reunión el 18 de julio para revisar este tema en detalle. El consultor informo que las aprobaciones de los diseños de redes en EPM ya estaban ok, y que por tal motivo se podría proceder a reanudar el contrato. Asimismo, se informó que se solicitaría una ampliación del contrato por plazo de 30 días para hacer los ajustes al diseño de pavimentos solicitado por la SIF.

  - Julio 15 de 2022: Comité de revisión del modelo BIM. En dicho comité se solicitó a la consultoría migrar la información de los modelos de la carpeta de procesos a compartido para que la interventoría revise cada uno de los modelos actualizados, y pueda realizar las observaciones e incidencias pertinentes. Se solicitó a la consultoría el oficio de cronograma de fecha de entregas de cada modelo para realizar un seguimiento a los modelos y proyectar la fecha final de entrega. Se solicitó a la interventoría el modelo integrado en la plataforma BIM 360 y realizar un chequeo de colisiones preliminar para tener una cantidad específica de las posibles colisiones, e iniciar a subsanar cada colisión identificada.

  - Julio 18 de 2022: se realizó reunión con el consultor, la interventoría y la ingeniera ambiental Diana Gómez para revisar los diseños estructurales. En dicho comité se revisaron a detalle las interferencias del componente forestal con los diseños estructurales preliminares recibidos en mayo y se solicitó al consultor hacer los respectivos ajustes de los muros.

  - Julio 22 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. Se revisaron los avances del contrato en porcentajes respecto a los diferentes componentes y se programó reunión para socializar los diseños estructurales con la SIF el 27 de julio.

- Julio 29 de 2022: Comité de revisión de diseños técnicos. La consultoría y la interventoría presentan el programa de avance, informando que están a la espera de los diseños de las estructuras de los pavimentos para realizar la respectiva entrega. Se pidió a la consultoría realizar los respectivos ajustes acordados con la SIF en la reunión de socialización de los diseños estructurales.

- Se realiza reunión de socialización de los diseños estructurales del proyecto con la SIF (ver anexo 1). En el comité la consultoría presentó la planta urbana general con la ubicación de cada uno de los muros estructurales propuestos, y su respectiva tipología, los perfiles de los muros y los detalles. De la reunión se sacaron las siguientes conclusiones y compromisos:
-
  - La EDU revisara la geometría y los niveles de los senderos ubicados en el sector del Huevo, con el fin de ver si es posible disminuir la cantidad de muros acoplándose más al terreno existente, pero garantizando las pendientes normativas exigidas en el MEP. La consultoría deberá enviar la planta estructural actualizada de ese sector con el fin de que la EDU puede hacer la revisión. Posterior a la revisión por parte de la EDU se realizará reunión entre las partes (EDU, consultoría e interventoría) para socializar y acordar los ajustes en ese punto del proyecto.

  - La consultoría y la interventoría deberán revisar las alturas de los muros de contención propuestos del proyecto, teniendo como base los niveles del urbanismo y de la topografía existente, con el fin de optimizar las alturas de los mismos.


  - La consultoría y la interventoría deberán entregar una recomendación constructiva de los andenes ubicados cerca al cerramiento en piedra de la iglesia Santa Teresa, con el fin de evitar el des confinamiento de dicha estructura.

  - La consultoría deberá entregar el ajuste de las fundaciones de los muros de contención del huevo que están interfiriendo con los árboles existentes.

  - La consultoría deberá realizar el ajuste del espesor de la losa de concreto, propuesta para los andenes del proyecto a 8 cms, teniendo en cuenta que los andenes van enchapados en adoquín peatonal de 6 cms.

- Se avanza con la revisión del modelo BIM coordinado del proyecto con todas las disciplinas. En la plataforma BIM 360 se ha actualizado y se ha cargado cada archivo que sube la consultoría, con el objetivo de vincular en el archivo de coordinación y volver a cargar en la plataforma para permitir generar las respectivas incidencias.

6.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84



Planta urbana del proyecto

- El 8 Julio se realiza visita al lugar con la empresa de topografía para verificar el alcance del levantamiento, el nivel de detalle y como se debe presentar la información a la EDU. Se acuerda con el contratista que se van a hacer 4 entregas de topografía semanales para poder iniciar el trabajo de diseño, cada entrega es de un tramo de 100 metros y se realizara los días viernes del mes de Julio.


- Se han recibido hasta el momento 4 entregas parciales del levantamiento topográfico, en las cuales la consultoría ha expresado que actualmente están trabajando en mejorar el dibujo de cada elemento identificado en campo. El 13 y 28 de julio se envían informes de revisión de topografía al consultor por parte del equipo de diseño del PUI, con las observaciones del componente técnico.



- Se realiza reunión el 28 de julio con el profesional de predios del PUI, para iniciar trazado de la vía, de acuerdo a la información normativa del DAP y a la información catastral. En dicha reunión se idéntica que posiblemente no se pueda ampliar los andenes del costado derecho del proyecto, ya que el lote catastral de la unidad 12 de octubre coincide casi en su totalidad con el cerramiento existente, de acuerdo al levantamiento topográfico entregado. Esta información será validada una vez se reciba el insumo final de topografía.

6.3 PUI CENTRO ORIENTAL

6.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES




Planta urbana del proyecto

- Entrega modelo BIM del proyecto a la SIF, una vez realizada la reunión de socialización del modelo BIM final del proyecto con la SIF el 29 de junio, se realiza la entrega del modelo BIM coordinado con todas las disciplinas a la SIF el 13 de julio para revisión y recibo del producto.

  - Disciplina Urbana: compuesta por sub sistemas; catastral, vial, peatonal, sistemas de señalización vertical, horizontal, mobiliario urbano y topográfico.
  - Disciplina Silvicultura: Compuesta por inventario forestal existente, propuesta de siembras de vegetación de alto porte y vegetación de bajo porte.
  - Disciplina redes secas: compuesto por los sub sistemas de alumbrado público y red eléctrica.

- Disciplina redes húmedas: redes de acueducto, alcantarillado urbano y aguas lluvias.
- Disciplina estructural: muros de contención y elementos no estructurales.







- Se realiza visita al proyecto con la SIF el 8 de julio para revisar diseño de drenajes de aguas lluvias. En la visita la SIF solicito a la EDU verificar con EPM la posibilidad de construir en obra 1 nuevo sumidero ubicado en la intersección de la calle 53 con la carrera 11 (abajo del punto limpio) y un cárcamo en la zona del Reversadero para mejorar la evacuación de aguas lluvias de la vía. Una vez se realice la consulta, la SIF solicita incluir dichos elementos en el modelo BIM y el presupuesto de obra del proyecto. Esta solicitud quedo en manos del coordinador del PUI y la subgerencia de estructuración de la EDU.

6.4 PUI IGUANÁ

6.4.1 PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL



Planta urbana del proyecto – idea básica 2021

- Durante este mes no se avanzó con el desarrollo de los diseños del parque Blanquizal dado que dese la presentación de idea básica el 4 de noviembre de 2021 con la SIF, el proyecto quedo suspendido debido a los resultados del estudio de riesgo en detalle de la quebrada la Iguaná.

6.5 OTROS PROYECTOS PRIOIZADOS

6.5.1 PARQUE DEPORTIVO FUENTE CLARA:

- EL 1 de Julio se realizó recorrido de campo por el proyecto para verificar algunos accesos a predios, la cubierta de graderías y algunas circulaciones que se requieran actualizar en los planos, debido a que la topografía que se tiene del proyecto no tiene el levantamiento completo en algunos puntos o esta desactualizado.










- Una vez realizada la visita se procedió a actualizar en los planos los diseños de los accesos a predios y se ajustaron de algunas circulaciones; sin embargo, se aclara que dicha información requiere ser verificada mediante una actualización de topografía del proyecto, con el fin de tener unos diseños mas acertados a la realidad. Durante este mes se avanzó en la actualización y ajustes de la planta, secciones y detalles arquitectónicos, así como en la elaboración del modelo BIM. Estos insumos se espera tenerlos finalizados en el mes de agosto para iniciar la contratación de los diseños técnicos del proyecto.








6.5.2 CONECTIVIDAD FUENTE CLARA FASE 2

- EL 14 de Julio se realizó recorrido de campo con el equipo técnico del PUI, con el objetivo de revisar y dar continuidad al proyecto de la vía de fuente clara analizando cada una de las disciplinas involucradas, como el tema forestal, las intervenciones prediales y el urbanismo.







- El 19 de Julio se realizó recorrido de campo con el equipo técnico de la SIF y de la EDU, con el objetivo de revisar el diseño propuesto del proyecto y hacer posibles ajustes para mejorar la intervención y evitar la compra de predios.




- En la visita se definió modificar el radio de giro de la curva junto a la I.E Camilo Mora, con el fin de darle continuidad al andén del costado sur y evitar la compra de un predio que se encuentra salido hacia la vía. Asimismo, se definió dar continuidad al andén en el costado sur en el sector donde está ubicada la piedra hasta dar acceso a las nuevas viviendas construidas recientemente entre la abscisa 290 y 320. Al final del andén se propone un cruce peatonal para conectar con el andén del parque Fuente Clara. Dicha propuesta fue enviada a la SIF el 26 de julio para aprobación, junto con la delimitación del polígono de intervención para la fase 2 de 180 ml, desde la abscisa 190 hasta la 370.




- El 22 de julio se realizó recorrido de campo con la ingeniera Ambiental Diana Gómez, con el fin de ubicar las especies arbóreas que están actualmente en la zona verde del colegio y así identificar si existe algún tipo de interferencia con la

modificación del andén en ese punto. Las especies arbóreas se midieron y se ubicaron aproximadamente en el plano, una vez ubicadas se determinó que algunas palmas podrían verse afectadas por el ajuste del andén; sin embargo, se requiere hacer una actualización de la topografía del proyecto, con el fin de determinar si existe una afectación o no, y que tipo de tratamiento se requiere hacer.







6.6 METAS ALCANZADAS

- Ajustes en los diseños del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2, con la información identificada en el replanteo del proyecto.

- Supervisión arquitectónica y acompañamiento en obra del proyecto viaducto media ladera tramo 3 fase 2.

- Revisión de planos record del proyecto sendero de conexión 2.

- Participación en los comités de seguimiento del contrato de diseños técnicos del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1.

- Revisión del inventario forestal del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 vs los diseños técnicos recibidos a la fecha.

- Revisión de incidencias en el modelo BIM del Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y revisión de diseños técnicos recibidos.

- Reunión de socialización de los diseños estructurales del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 con la SIF.

- Revisión de insumos de topografía del proyecto Paseo Urbano carrera 84.

- Revisión predial e inicio del trazado preliminar del proyecto Paseo Urbano carrera 84, de acuerdo a la información normativa del DAP y a la información catastral.

- Entrega final del modelo BIM del proyecto conectividad Las Torres Cerro los Valores a la SIF.

- Avance en la elaboración del modelo BIM de arquitectura del proyecto parque deportivo Fuente Clara.

- Avance en la actualización de los planos en DWG (planta, secciones y detalles) del parque deportivo Fuente Clara para la contratación de los diseños técnicos.

- Visitas de campo y ajustes en el trazado de la vía del proyecto Conectividad Fuente clara fase 2.

6.7 METAS PRÓXIMO MES

- Avance de obra y supervisión arquitectónica del proyecto Viaducto Media ladera tramo 3 fase 2

- Finalización del contrato de diseños técnicos del proyecto Paseo Urbano carrera 83 tramo 1 y coordinación de los modelos BIM. Inicio del presupuesto de obra.

- Avance en el trazado del proyecto paseo urbano carrera 84 para presentar a la SIF.

- Finalización del modelo BIM de arquitectura y planos del proyecto Parque Fuente Clara para la contratación de los diseños técnicos.

- Elaboración del modelo BIM de arquitectura del proyecto Conectividad Fuente clara fase 2 para la contratación de los diseños técnicos.

- Inicio idea básica de los proyectos Ecoparque Masavielle y Paseo Urbano calle 65.

6.8 CONCLUSIONES GENERALES

- Durante este mes el proyecto Viaducto Media Ladera tramo 3 fase 2 tuvo avance en la construcción de la subestructura, y la excavación y vaciado de las pilas de muros de contención.

- El proyecto Obras complementarias - sendero de Conexión 2 finalizo obra el 30 de marzo de 2022 y se está a la espera de la entrega de la obra.

- El proyecto Paseo urbano carrera 83 se encuentra en ejecución del contrato de diseños técnicos. El contrato fue suspendido el 9 de mayo y se reanudo el 21 de julio. Durante este mes se realizó la revisión de incidencias y colisiones en los modelos BIM, y se realizó la revisión del diseño estructural.

- El proyecto Paseo urbano carrera 84 se encuentra en ejecución del contrato de topografía y se dio inicio al trazado preliminar de la vía.

- El modelo BIM del proyecto Conectividad Las Torres Cerro Los Valores se encuentra en el 100%, durante este mes de realizo la entrega del modelo BIM coordinado con la SIF para hacer la aprobación y recibo del producto.

- El proyecto Parque Blanquizal fue declarado no viable y se está trabajando en los ajustes de diseño del proyecto parque deportivo Fuente Clara y en la elaboración del modelo BIM.

7. INFORME COMPONENTE DE ESTRUCTURACIÓN – CONTRATACIÓN - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS

7.1 PUI COMUNA 13

7.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos, sin embargo algunos de estos productos, al momento de ejecutar el proyecto, deben contar con licencias y/o aprobaciones de dependencias o entidades externas que son autoridad en la materia, sin embargo, la vigencia de estas ya expiraron, por lo tanto, se debe realizar el trámite de revalidación de sellos, licencias y permisos para los productos que se requieran.

7.1.1.1 Actualización o revalidación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022 por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

- Ocupación de cause:

Se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, por parte del Área Metropolitana de Valle de Aburrá, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

7.1.1.2 Actualización o revalidación de diseños técnicos

- Diseños Eléctricos

El 30 de septiembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos de aprobación de los diseños Eléctricos del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado por la Unidad de Atención Técnica Clientes, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (30/09/2121)

- Diseños Hidrosanitarios

El 11 de noviembre de 2021, Empresas Públicas de Medellín emite la actualización o revalidación de sellos y firmas de aprobación de los diseños hidrosanitarios del proyecto a través del plano debidamente sellado y firmado con matricula 388445, por la Vicepresidenta de agua y saneamiento región

metropolitana, el cual presenta una vigencia o caducidad de 2 años a partir de la fecha de revalidación (11/11/2121)

7.1.1.3 Diseño de alumbrado público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de mayo de 2022.

7.1.1.4 Elaboración de presupuesto de obra

A continuación, se presenta el resumen del presupuesto oficial con al cual se llevó a cabo el proceso de contratación:

POLIZAS		**$ 28.545.907**
COSTO TOTAL		**$ 5.489.597.404**
REAJUSTES DE OBRA		
IMPREVISTOS	**3,00%**	**$ 115.998.640**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL OBRA	**3,00%**	**$ 115.998.640**
INTERVENTORÍA	**12,92%**	**$ 709.342.898**
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA		**$ 39.028.623**
COSTO TOTAL INCLUYENDO INTERVENTORÍA + IMPREVISTOS		**$ 6.498.512.112**

Se reitera que este ejercicio presupuestal (Costo directo) se realizó de acuerdo a los recursos disponibles en el contrato interadministrativo para dicho proyecto, así mismo se tiene el ejercicio presupuestal (Costo directo) sobre la totalidad del proyecto, y la respectiva diferencia entre ambos por las actividades o cantidades que no se ejecutan.

- El valor total del proyecto (Costo directo) es: $ 5.756.832.895
- El valor de las actividades o cantidades que no se ejecutan (Costo directo) es: $ 1.890.211.568
- El valor final del proyecto para para licitación (Costo directo) es: $ 3.866.621.327

Con esta información, se sacan las disponibilidades presupuestales, y se da inicio al proceso de contratación de obra e interventoría.

7.1.1.5 Proceso de contratación de obra e interventoría para la ejecución del proyecto

- <u>Contrato de obra:</u>

El 14 de marzo de 2022, se suscribe la Aceptación de la Postura Contrato N° 3302 – 138 de 2022, en los siguientes términos:

"La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU− se permite informar que una vez concluida la evaluación de las posturas recibidas para el proceso de selección de INVITACIÓN PRIVADA N° IP 06 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA POSTURA presentada por la Empresa GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 representada legalmente por RICARDO GUERRA BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía N° 71.337.270 y en consecuencia, las demás posturas recibidas se desechan o se entienden no aceptadas, en los términos del artículo 860 del Código de Comercio.

La presente aceptación obedece a que GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. con NIT 900336649-7 cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la evaluación realizada por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación del 10 de marzo de 2022.

En consecuencia, de esta ACEPTACIÓN DE POSTURA, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista, el valor del contrato asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($5.505.871.810) INCLUIDO AU, GMSSAST PAPSO, PMT Y POLIZAS."

- Contrato de interventoría:

Por su parte, para el proceso de contratación para la interventoría, el 07 de abril de 2022 se publica la aceptación de la cotización, con lo cual se suscribe el contrato de interventoría N° 3306-17 de 2022, en los siguientes términos:

La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO −EDU−, se permite informar que una vez concluida la evaluación de la postura recibida para el proceso de selección por Orden de Compra de Bienes, Servicios y Obras N° OC 20 DE 2022, se procede con la ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, presentada por UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % – TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %) con NIT 901.581.108-7, representada legalmente por el señor SANTIAGO YEPES ESTRADA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.039.450.634.

La presente aceptación obedece a que el postor que resultó favorecido cumple a cabalidad con los requisitos del proceso de selección, conforme a la recomendación del Comité Evaluador en el Informe de Evaluación.

Como consecuencia de esta ACEPTACIÓN DE LA COTIZACION, el postor seleccionado deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los documentos del proceso:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN"

El valor del presente contrato se fija en la suma de SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ML ($701.595.310) IVA INCLUIDO de conformidad con la cotización presentada."

El 9 de mayo de 2022 se suscribe para ambos contratos, sus respectivas actas de inicio contractual, finalizando así el proceso correspondiente al periodo contractual.

7.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados a través de otros contratos interadministrativos.

7.2 PUI NOROCCIDENTAL

7.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

7.2.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Hasta la fecha (31/07/2022) se ha completado el 93% del contrato con un retraso del 7%.

En el marco del Contrato Interadministrativo N°4600090649 de 2021 suscrito entre el Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU y específicamente con el proyecto Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 adscrito al PUI Noroccidental la Secretaría de Infraestructura Física, se realizó el pasado viernes 24 de junio de 2021 la reunión relacionada con el diseño de pavimentos, donde el Equipo de Pavimentos de la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento de la Alcaldía de Medellín expone que una vez analizado el diseño de pavimentos compartido por la EDU este cumple, y hace un llamado a considerar su ajuste teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

"En el marco del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 Medellín Futuro, se tiene la directriz que los proyectos desarrollados por la Secretaría de Infraestructura

Física deben apuntarle a la Línea Estratégica de Ecociudad, buscando la economía de los proyectos y que se realicen bajo conceptos de sostenibilidad, implementando la utilización de materiales y procesos constructivos amigables con el medio ambiente, propendiendo por la reutilización de los mismos y demás acciones que busquen disminuir la huella de contaminación.

-En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que una vez la Secretaría de Infraestructura Física reciba las obras, la Subsecretaría de Construcción y Mantenimiento será la encargada de realizar el mantenimiento periódico de las mismas, por lo cual todos los proyectos que incluyan la ejecución de vías nuevas o mejoramiento de vías deberán ser validados por el Equipo de Pavimentos de la dependencia.

-El diseño de pavimento aprobado por la interventoría plantea excavaciones de 60 cms para la ejecución de la carpeta asfáltica y la base granular lo cual por experiencia según informa el Ing. Gustavo Arenas conllevaría a encontrarse con redes superficiales que implicaría retrasos en la ejecución y problemáticas sociales.

- En consecuencia, la SIF se pone en consideración y sugiere la utilización de una estructura menos robusta y con especificaciones diferentes en las mezclas asfálticas empleando las recicladas en caliente densas o semidensas modificadas con RAP, lo anterior en aras que el proceso constructivo sea en menor tiempo, se optimice el diseño y se disminuyan costos del proyecto. Se propone evaluarlo por retrocalculo con una repotenciación al diseño para una vía existente y consolidada, dado que el planteado fue considerado para una vía nueva."

Por lo anterior, el día 22 de julio de 2022 se firma el acta de Reanudación 1 y ampliación 2 por treinta (30) días para la ejecución de los ajustes al Diseño de pavimento, según lo expuesto anteriormente. El cual tiene fecha de terminación el 19 de agosto del mismo año.

Dentro de las actividades ejecutadas y que motivaron la ampliación, se encuentran:

- MEDICIÓN DE DEFLEXIONES CON DEFLECTÓMETRO DE IMPACTO FWDEl

El consultor ha realizado las mediciones correspondientes con el fin de obtener los valores de deflexión recuperables bajo carga, empleando un equipo FWD sobre la superficie del pavimento existente en un tramo vial urbano perteneciente al municipio de Medellín.

El tramo vial en evaluación se localiza en inmediaciones del barrio 12 de octubre y se denomina como “Paseo Urbano de la Carrera 83”, el cual se desarrolla en los alrededores de la estación El Progreso de la línea P del sistema metro (Metrocable Picacho).




Foto: Localización geográfica/espacial del tramo analizado.
Fuente: Google Maps.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MEDICIONES REALIZADAS EN CAMPO





Por otro lado, los diseños de Redes secas y redes húmedas ya se encuentran totalmente culminados y con visto bueno por parte de la Interventoría y EPM.

En cuanto al diseño de Estructural, el contratista realizó el ajuste de los muros de contención que tenían incidencia con las raíces de algunos árboles, Una vez presentadas estas observaciones, se hará entrega final de este componente.

Finalmente, se espera que una vez se terminen los ajustes mencionados anteriormente, el contratista presente el Modelado BIM completo de todo el paseo urbano de la Cra 83 y con esto poder terminar el contrato de consultoría.

PRINCIPALES ACTIVIDADES TÉCNICA REALIZADAS

- Ajuste Diseño de Pavimento
- Ajuste Diseño Estructural
- Modelación BIM

7.2.1.2 Estudio de conectividad ambiental y ecológica

Se dio aprobación por parte de la EDU al estudio de conectividad ecológica, presentado por la empresa Corporación amigos del planeta, el cual, fue avalado por profesional forestal, ambiental y biólogo.

7.2.1.3 Aprobación de trámites ambientales

- Aprovechamiento forestal:

Se cuenta con la autorización de siembra de árboles en espacio público con radicado N°202230187292 del 05 de mayo de 2022. Ver anexo 5.

La factura del trámite de aprovechamiento forestal ya fue cancelada y reportada a través de la plataforma Vital, se encuentra a la espera de la notificación del auto de inicio. El radicado de consulta del trámite es 1372880.

7.2.1.4 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 22 de abril de 2022.

7.2.1.5 Información básica de los contratos

- PAQUETE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS:

CONSULTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-19**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		19 de agosto de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**MOREAL INGENIEROS S.A.S**	
	NIT	900.992.071-3	
	REPRESENT LEGAL		
VALOR [$]:	INICIAL	$215.599.752	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$215.599.752**	
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022	
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

INTERVENTORÍA: DISEÑOS TÉCNICOS PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3302-562**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		12 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		22 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		22 de abril de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación 1:		12 de mayo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Reanudación y Ampliación 2:		19 de agosto de 2022	

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**SCS INGENIERÍA S.A.S**
	NIT	901.155.456-9
	REPRESENT LEGAL	Santiago Yepes Estrada
VALOR [$]:	INICIAL	$52.761.867 IVA Incluido
	ADICIÓN Nº1	N/A
	VALOR TOTAL	**$52.761.867 IVA Incluido**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	20 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº2	30 días calendario
	PLAZO TOTAL	**170 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	09 de mayo de 2022
REANUDACIONES:	Nº1	22 de julio de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera

- ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA:

CONSULTORÍA: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PARA EL PASEO URBANO CRA 83 TRAMO 1			
Contrato Nº:	**3306-22**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		23 de noviembre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		21 de diciembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		06 de marzo de 2022	
OBJETO:	ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y AMBIENTAL PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**COPORACIÓN AMIGOS DEL PLANETA - CORPLANETA**	
	NIT	900.908.256-1	
	REPRESENT LEGAL	Daniela Del Carmen Turizo Díaz	
VALOR [$]:	INICIAL	$30.940.000 IVA Incluido	
	ADICIÓN Nº1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$30.940.000 IVA Incluido**	
PLAZO:	INICIAL	75 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**75 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Vanessa Balvin Granada, con el apoyo de Diana María Gómez Salas	

7.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

7.2.2.1 Levantamiento topográfico

Para el desarrollo del levantamiento topográfico del polígono de intervención del proyecto Paseo Urbano Carrera 84, se adicionó un contrato que ya venía

en ejecución con un objeto similar, por lo cual se optimizó tiempos en la contratación de dicho producto.

Dicho contrato fue ampliado para nuestro alcance contractual a partir del 24 de junio de 2022, con un plazo de ejecución de 45 días.

Hasta la fecha (31/07/2022) se ha completado el 94% del contrato con un retraso del 6%. y un avance financiero del 20% ($ 2.152.567.2)

Durante el mes de Julio, se logró realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio, con los detalles requeridos como lo son postes, andenes, rampas, escaleras, paramentos, arboles, sumideros, cerramientos, entre otros.

Teniendo en cuenta la solicitud hecha por la Supervisión, el consultor realizó entregas parciales del levantamiento topográfico cada Cien (100) metros, con la intención de avanzar con el desarrollo del futuro diseño vial.



Foto: Levantamiento topográfico Cra 84

Por su parte, el equipo utilizado para el levantamiento fue una estación total TOPCON (Estación total TOPCON GTS 225, serie UM3058 con trípode, prisma y bastón porta prisma), la cual cuenta con programas básicos de medición de distancia entre dos puntos, elevación remota, cálculo de coordenadas en 3D, Cálculo automático de azimut, cálculo de áreas, entre otras características, local hace que el levantamiento cuente con una gran precisión en sus medidas y localizaciones.

A demás, el levantamiento está amarrado al sistema de referencia geocéntrico vigente para Colombia (MAGNA SIRGAS), coordenadas oficiales IGAC.

Por otro lado, el día 5 de julio de 2022, se realiza la radicación de la poligonal de amarre ante la autoridad competente



5/7/22, 11:33 Atención PQRS --Fin de Radicación PQR--

Atención PQRS
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias

Alcaldía de Medellín

Datos de radicación

Número Radicado: 202210226282
Tipo Radicado: Recibido
Fecha Radicado: 05/07/2022 11:32:08.0
Nombre Asunto: PQRS
Cédula Radicador: 911017902
Correo Radicador: tecnica1@alfaomegaingenieros.com

Apreciado ciudadano:

Usted ejerció su derecho a radicar una PQRS en el Sistema Único de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias de la Alcaldía de Medellín, para que sea atendida por la Administración Municipal conforme a las competencias conferidas por la ley.

Igualmente, podrá registrar y/o consultar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias (PQRS) de manera presencial, virtual a través del portal www.medellin.gov.co link PQRS, opciones "Radicar" o "Consultar Radicado", o a través de la línea única de atención a la ciudadanía 4444144.

Gracias por visitarnos.

Alcaldía de Medellín

Para consultar el estado de tu trámite haz click aquí

Imprimir Nueva PQRS

PETICIÓN O DERECHO DE PETICIÓN
Es aquel que tiene todo persona para solicitar o reclamar ante la Alcaldía de Medellín por razones de interés general o interés particular para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas.

QUEJAS
Inconformidad con la conducta o la acción de los servidores públicos o particulares que llevan a cabo un servicio público o por la deficiencia en la atención prestada.

RECLAMOS
Inconformidad por la prestación de un servicio deficiente, retraso, desatención o deficiencia en los servicios prestados por la Alcaldía de Medellín.

SUGERENCIAS
Recomendación o propuesta de los ciudadanos para el mejoramiento de los servicios, funciones, metas y objetivos de la Alcaldía de Medellín.

DENUNCIA
Exponer una situación que puede ser ilícita, ya sea por actos de corrupción o conflicto de intereses.

PQRSD
PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS Y
DENUNCIA

Alcaldía de Medellín

Para el procesamiento de la información, los datos del equipo (Estación total TOPCON GTS 225) fueron descargados a una PC donde se realiza un pre-proceso y filtro de los datos para poder elaborar los planos y los cálculos topográficos. Se trabaja con nubes de puntos de todos los detalles tomados en campo. El procesamiento de los datos se realiza en software especializado TOPCON LINK y posteriormente se continúa con el dibujo de todos los detalles y planos en general con el programa AutoCAD.

7.2.2.2 Información básica de los contratos

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3306-1**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		20 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización: (*Alcance 90649-21)*		07 de agosto de 2022	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.**	

	NIT	811.017.902-5
	REPRESENT LEGAL	SEBASTIÁN GÓMEZ ECHEVERRI
VALOR [$]:	INICIAL	$230.652.195
	ADICIÓN Nº1	$23.708.390
	ADICIÓN Nº2	**$10,762,836 *(Alcance 90649-21)***
	ADICIÓN Nº3	$126.364.000
	VALOR TOTAL	**$391.487.421**
PLAZO:	INICIAL	120 días calendario
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***
	AMPLIACIÓN Nº2	77 días calendario
	PLAZO TOTAL	**242 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A
REANUDACIONES:	Nº1	N/A
SUPERVISOR	NOMBRE:	Adriana Maritza Yaya Carvajal, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera

INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*		
PLAZO	FECHA DE INICIO	17 de junio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2022
AVANCE	AVANCE FISICO	94%

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PASEO URBANO CRA 84			
Contrato Nº:	**3302-70**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		27 de enero de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		17 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización Proyectada:		31 de octubre de 2022	
Fecha de Finalización: (*Alcance 90649-21)*		07 de agosto de 2022	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA.**	
	NIT	901.559.277-1	
	REPRESENT LEGAL	ALEXANDER ANTONIO ECHAVARRIA JARAMILLO	
VALOR [$]:	INICIAL	$56.211.007	
	ADICIÓN Nº1	$8.430.615	
	ADICIÓN Nº2	**$3.049.470 *(Alcance 90649-21)***	
	ADICIÓN Nº3	$31.300.640	
	VALOR TOTAL	**$98.991.732**	
PLAZO:	INICIAL	135 días calendario	
	AMPLIACIÓN Nº1	**45 días calendario *(Alcance 90649-21)***	
	AMPLIACIÓN Nº2	77 días calendario	
	PLAZO TOTAL	**257 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Adriana Maritza Yaya Carvajal, con el apoyo de Efraín Alberto Perea Mosquera	

INFORMACIÓN ADICIÓN 2: *(Alcance 90649-21)*		
PLAZO	FECHA DE INICIO	24 de junio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2022
AVANCE	AVANCE FISICO	94%

7.3 PUI CENTRO ORIENTAL

7.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

7.3.1.1 Estudios y diseños técnicos del proyecto

Dentro del alcance del presente contrato interadministrativo no se tiene contemplado el desarrollo de estudios y diseños técnicos para este proyecto, pues estos productos ya fueron desarrollados por la EDU a través del contrato interadministrativo N° 70625 de 2017.

Sin embargo, durante el proceso de elaboración del Modelo BIM por parte del equipo de diseño de la Entidad, con los insumos de diseños arquitectónicos y técnicos, se identificaron algunos aspectos de los diseños técnicos, que requieren una revisión detallada por parte del equipo técnico de la entidad, con el fin de aclarar las inquietudes y observaciones que surgen a partir de la estructuración del modelo BIM al cruzar las capas de información, arquitectónica, técnica y ambiental.

En dicha revisión se encuentran unas inconsistencias o falencias a los productos elaborados por el otro contrato interadministrativo, procediendo a elaborar un informe con unas observaciones puntuales a los diseños técnicos de este proyecto.

Por lo anterior la Entidad hace un requerimiento formal a dicho contratista, con el fin de que atienda estas observaciones y realizar los respectivos ajustes y/o actualización de los diseños y así contar con unos productos definitivos y ajustados al diseño arquitectónico, los cuales se puedan cargar en el modelo BIM sin ninguna colisión o falencia.

El 08 de junio de 2022, la interventoría del contrato emite el comunicado SODI-064-19-CTO3302-436-19-19-REENVIO APROB INF GEOTECNICO, en la cual manifiestan lo siguiente:

“De acuerdo a lo manifestado en el oficio con radicado: “EDU20-05-2022” de la consultoría y dando respuesta a su solicitud de pronunciamiento al respecto nos permitimos mencionar: 1. Las condiciones de estabilidad y chequeo analizados que se encontraban en el sitio de intervención durante la vigencia del contrato, cumplían las verificaciones establecidos en cuanto a estabilidad global, en concordancia se dio aprobación durante el tiempo contractual

mediante el oficio: "SODI064-19-CTO3302-408-19-99-CV-Aprobación Est. de suelos" 2. Frente a la condición actual y cambios del terreno, estructuras nuevas y demás que hayan surgido posterior a la vigencia del contrato, generan unas nuevas condiciones de análisis y alternativa de diseño distinta a las planteadas inicialmente. Por ende, una revisión diferente."

Por lo anterior, se concluye que los estudios y diseños técnicos presentados por dicho contrato, se entienden como definitivos, con lo cual se iniciará la elaboración de presupuesto oficial de obra.

7.3.1.2 Elaboración de presupuesto oficial de obra

Durante este periodo, se elaboró por parte de la subgerencia de estructuración de proyectos de la entidad, el presupuesto oficial de obra, el cual se resume a continuación:

POLIZAS		$	11.099.576
COSTO TOTAL		$	2.365.246.796
REAJUSTES DE OBRA	3,50%	$	52.831.259
IMPREVISTOS	3,00%	$	45.283.936
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL OBRA	3,00%	$	45.283.936
INTERVENTORÍA	20,57%	$	486.433.705
REAJUSTES SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA		$	20.860.913
COSTO TOTAL INCLUYENDO INTERVENTORÍA + IMPREVISTOS		**$**	**3.027.040.121**

7.3.1.3 Diseño de Alumbrado Público

Se cuenta con Diseño de Alumbrado público aprobado por Unidad de Alumbrado de EPM y debidamente sellado y firmado por la Subsecretaria de Servicios Públicos del Municipio de Medellín el 07 de marzo de 2022.

7.3.1.4 Aprobación de tramites ambientales

La Resolución de aprovechamiento forestal que otorga el permiso se encuentra proyectada y se está a la espera de la notificación.

7.4 PUI IGUANÁ

7.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

7.4.1.1 Levantamiento Topográfico

El 11 de noviembre de 2021 se suscriben las actas de inicio de los contratos de consultoría N° 3306 – 16 de 2021, cuyo objeto es: "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD

BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL" y de interventoría N° 3306 – 17 de 2021, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL"

La actividad principal del contrato de consultoría en mención es el levantamiento topográfico del polígono de intervención en el barrio Blanquizal, el cual depende en su totalidad de la poligonal de amarre generada por la consultoría, la cual se radicó en geodesia el 24 de noviembre; con el radicado 202110398407 adjunto a esta justificación. Teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de geodesia y la duración del contrato, se solicita suspender el contrato de consultoría hasta contar con aprobación de la entidad correspondiente, toda vez que se necesita tener tiempo suficiente para subsanar las observaciones que se generen.

Por lo anterior, la entidad decide suspender los contratos de consultoría N° 3306 – 16 de 2021 y de interventoría N° 3306 – 17 de 2021, a partir del 26 de noviembre de 2021.

El 19 de abril de 2022, el equipo de geodesia de una Unidad de Cartografía de la Subsecretaria de Catastro, emite Vo. Bo del amarre geodésico, mediante planos sellados y firmados y oficio con radicado N° 202210102448.

Con lo cual, la Subgerencia de Estructuración de Proyectos mediante justificación del 10 de mayo de 2022 solicitó Reanudación N°1 a los Contratos N°3306-16 de 2021 y N°3306-17 de 2021, manifestando que las causas de suspensión ya fueron superadas.

De conformidad con lo anterior y en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad y de las demás normas que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar la REANUDACIÓN No 1 a los CONTRATOS No. 3306-16 de 2021 y No. 3306-17 de 2021, a partir del 11 de mayo de 2022.

Durante este periodo, la Entidad ya recibió por parte de los consultores, la entrega oficial de los productos aprobados, debidamente firmados en medio físico, tal como lo exigen los pliegos del contrato. Por lo anterior la entidad procede a suscribir el acta de recibo a satisfacción de los contratos y se inicia el proceso de liquidación de los mismos.

7.4.1.2 Información básica de los contratos

- CONTRATO DE CONSULTORIA DE TOPOGRAFÍA:

CONSULTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-16**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	

Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**
OBJETO:	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	
CONTRATISTA	NOMBRE:	**INVIGEO S.A.S**
	NIT	901.349.698-8
	REPRESENT LEGAL	Santiago MUÑOZ Roldán
VALOR [$]:	INICIAL	$8.746.500 incluido IVA
	ADICIÓN N°1	N/A
	VALOR TOTAL	**$8.746.500 incluido IVA**
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario
	PRORROGA N°1	N/A
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**
SUSPENSIONES:	N°1	26 de noviembre de 2021
REANUDACIONES:	N°1	11 de mayo de 2022
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave

- CONTRATO DE INTERAVENTORÍA DE TOPOGRAFÍA:

INTERVENTORÍA: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2021**
Fecha de Suscripción:		25 de octubre de 2021	
Fecha Acta de Inicio:		11 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización Proyectada:		30 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de reanudación N° 1:		**15 de mayo de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S**	
	NIT	901.208.921-1	
	REPRESENT LEGAL	María Alejandra García Vélez	
VALOR [$]:	INICIAL	$2.623.950 incluido IVA	
	ADICIÓN N°1	N/A	
	VALOR TOTAL	**$2.623.950 incluido IVA**	
PLAZO:	INICIAL	20 días calendario	
	PRORROGA N°1	N/A	
	PLAZO TOTAL	**20 días calendario**	
SUSPENSIONES:	N°1	26 de noviembre de 2021	
REANUDACIONES:	N°1	11 de mayo de 2022	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Freddy Andrés Ñezco Argumedo, con el apoyo de Alejandro Herrera Arroyave	

8. INFORME COMPONENTE DE GESTION PREDIAL

8.1 PUI COMUNA 13

8.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2.

Dentro del alcance de este contrato interadministrativo no se tiene contemplado la gestión y adquisición predial para este proyecto, pues esta actividad ya se ejecutó a través de otros contratos interadministrativos.

8.2 PUI NOROCCIDENTAL

8.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

8.2.1.1 Sub-Componente Técnico

- En el mes de julio se actualiza el número de adquisiciones del proyecto, en un inicio se tenían relacionados treinta y siete (37) predios, a ese total se le resta quince (15) predios a nombre del INURBE, dos (2) estaban doblemente cargados en la base catastral más ocho (8) que se relacionan a continuación, para un total de 10 predios desafectados:

N°	DIRECCION	COBAMA	PROPIETARIO
1	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	GILDARDO URIBE (PAPELERIA, TIENDA. PELUQUERIA)
2	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	NATALIA URIBE (2 PISO)
3	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	SANDRA CATALINA URIBE (2 Y 3 PISOS)
4	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	CESAR AGUSTO QUIRAMA QUINTERO (1 PISO)
5	CR 083 A CL 104 DB 173 LOTE	6029990173	MUNICIPIO DE MEDELLÍN FONDOS COMUNES
6	CL 104 D 083 A 015 0103	6110070003	PARROQUIA DE SANTA TERESA DE J
7	SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001	MUNICIPIO MEDELLIN-Vía interna
8	SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001(5008507)	MUNICIPIO MEDELLIN-Doble cargue
9	SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001	MUNICIPIO MEDELLIN-

10	SIN ASIGNAR DIRECCION	6110270001 (900085754)	MUNICIPIO MEDELLIN-Doble cargue

- A continuación, se relacionan las dieciocho (18) adquisiciones (13 mejoras y 5 ocupantes de los contenedores) a intervenir por el proyecto:

N°	RADICADO	FECHA	DESCRIPCIÓN AVALÚO COMERCIAL
1	20222005908	22/06/2022	ID PREDIO 800007356, 0611027-0001, DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA, CL 107 084 D 033
2	20222005739	22/06/2022	ID PREDIO 900068985, 0611027-0002, JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y OTROS, CR 084 D 104 E 003
3	20222005390	08/06/2022	ID PREDIO 800021600, 0611027-0003, JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ, CR 084 D 104 E 031
4	20222005905	29/06/2022	ID PREDIO 700016575, 0611027-0005, LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR, CR 084 D 104 E 079
5	20222005391	08/06/2022	ID PREDIO 700016577, 0611027-0005, RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA, CL 107 084 D 011
6	20222005392	08/06/2022	ID PREDIO 700016578, 0611027-0005, VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO, CL 107 084 D 017
7	20222005906	29/06/2022	ID PREDIO 700016576, 0611027-0005, YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ, CL 107 084 D 007
8	20222005740	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, FANNY MARGARITA MEJÍA QUINTERO, CR 083 A 104 E 020
9	20222005741	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ, CR 083 A 104 DB 024
10	20222005907	22/06/2022	M.I 409303, 0611026-0001, GILDARDO DE JESUS URIBE BEDOYA, CR 083 A 104 DD 005/007/009
11	20222005393	08/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, LILIANA JANET BUITRAGO ACEVEDO, CR 083 A 104 E 012
12	20222005742	22/06/2022	M.I 205760, 0602999-0173, LUZ DIONE ARIAS MORENO, CR 083 A 104 DB 016
13	20222005743	22/06/2022	M.I. 205760, 0602999-0173, WILLIAM BUITRAGO BLANDON, CR 083 A X CL 104 E 006
14	No Aplica	No Aplica	JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA, CONTENEDOR 1
15	No Aplica	No Aplica	JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ, CONTENEDOR 2
16	No Aplica	No Aplica	DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA, CONTENEDOR 3
17	No Aplica	No Aplica	JESÚS DANIEL NAVARRO ASENCIO, CONTENEDOR 4
18	No Aplica	No Aplica	YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO, COBAMA 06110270001

- Se reciben dos (2) informes por parte de la empresa de avalúos A&B inmobiliaria, por concepto de indemnización económica así:

N°	Radicado	Fecha Rad.	Descripción
1	20222006483	14/07/2022	ID PREDIO 900068985, 0611027-0002, JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ
2	20222006484	14/07/2022	ID PREDIO 700016576, 0611027-0005, YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ, CL 107 084 D 007,

- En el mes de julio se notificó de manera electrónica por parte de la Subsecretaría de Catastro la Resolución Catastral, *"Por medio de la cual se da aplicación a la Resolución Conjunta IGAC-SNR de 2020 a un caso particular"* la cual hace parte del predio que se relaciona a continuación:

N°	CBML	RED CATASTRO	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
1	06110270009	248227	202250076951	18/02/2022

8.2.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Estudio, análisis y aplicación de la Política Protección a Moradores PPPMAEP, acompañamiento desde el componente jurídico.

- Acompañamiento jurídico el día 26 de julio de 2022 a la Mesa Técnica de la PPPMAEP. con las diferentes Secretarías que conforman.

- Se solicita y se reciben las siguientes disponibilidades y compromisos presupuestales por concepto de avalúo comercial e indemnizaciones económicas:

TITULAR	CONCEPTO	CON	MATRICULA Y/O COBAMA	FECHA DE CAUSACION	N° CASO	DP Y CP GENERADO POR PRESUPUESTO	
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	INICIAL INDEMNIZACIONES	90649	COBAMA 06110270001	7/07/2022	160751	1264	504-507
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	800007356	11/07/2022	160697	1308	534-553
JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	INICIAL INDEMNIZACIONES	90649	COBAMA 6110270003	6/07/2022	160729	1251	498-501
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	700016575	11/07/2022	160977	1306	520-525

RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	700016577	12/07/2022	161030	1344	554-558
VÍCTOR ALONSO CARMONA MACHADO	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	700016578	6/07/2022	160733	1250	493-497
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	MEJORA CON BASE 205760	12/07/2022	161012	1346	566-571
LUZ DIONE ARIAS MORENO	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	MEJORA CON BASE 205760	12/07/2022	161029	1322	537-541
ELKIN DE JESÚS ARBOLEDA PÉREZ	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	MEJORA CON BASE 205760	12/07/2022	161013	1345	559-565
FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	INICIAL AVALUO E INDEMNIZACIONES	90649	MEJORA CON BASE 205760	11/07/2022	160970	1307	526-532
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	INICIAL AVALUO	90649	MEJORA CON BASE 205760	6/07/2022	160748	1249	492

- Se proyectan las siguientes resoluciones de ofertas y se envían a revisión por parte de Secretaría de Suministros y Servicios.

No.	PROPIETARIO	MATRICULA	FECHA ENVIO REVISION	ESTADO
1	LILIANA JANETH BUITRAGO	ID No. 800021596	8/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
2	VICTOR ALONSO CARMONA	ID No. 800021599	8/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
3	JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	Resolución compensaciones	28/06/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
4	JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ		5/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
5	DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA		5/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
6	JESÚS DANIEL NAVARRO ASENCIO		5/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
7	YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO		12/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
8	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	800007356	18/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios

9	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	800021600	14/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
10	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	700016575	22/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
11	JOHN FREDY GÓMEZ GÓMEZ Y RICHARD ANDRES RODRIGUEZ	900085754	29/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
12	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA REPETIDO	700016577	15/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
13	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	700016576	28/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
14	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	800021595	15/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
15	ELKIN DE JESÚS ARBOLEDA PÉREZ	800021594	15/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
16	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	800021597	13/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios
17	LUZ DIONE ARIAS MORENO	800021593	14/07/2022	En revisión Secretaría de Suministros y Servicios

- Por medio de la Resolución SEC-No.202250080063 del 28 de junio de 2022, expedida por Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, Secretaría de Suministros y Servicios, se adoptó el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1.”

- Por medio de la Resolución número 202150179778 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín se declaró la existencia de la condición de urgencia prevista en el numeral 4° del artículo 65 de la Ley 388 de 1997, para la adquisición del derecho de propiedad y demás derechos reales y mejoras mediante enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa, de los inmuebles, destinados a la ejecución del Proyecto: " Proyecto Urbano Integral -PUI- Paseo Urbano Carrera 83 Tramo 1 Noroccidental”.

  A la fecha se encuentra en trámite de saneamiento el valor cargado por concepto de impuesto predial de los predios de propiedad del INURBE, con el fin de proceder a notificar al Distrito Especial de Medellín, el acto administrativo mediante el cual se realiza la cesión de las quince (15) matriculas inmobiliarias requeridas para el proyecto.

8.2.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Durante este mes las actividades estuvieron direccionadas hacía la retroalimentación de la documentación que implicaba algún cambio o faltante en el proceso de solicitud disponibilidad y compromiso para las compensaciones económicas a las que se tiene lugar en los proyectos:

Conectividad las torres Cerro de los Valores y Paseo Urbano Carrera 83. Asimismo, se da continuidad al acompañamiento social en el proceso de avalúos a los predios de los polígonos a intervenir y el relacionamiento con la institucionalidad buscando articular las diferentes secretarías y entes para atender las particularidades identificadas en cada uno de los territorios.

- Acompañamiento social permanente con las personas que hacen parte del proceso predial del proyecto. Subsanado inquietudes que han surgido en cuanto a tiempos y recursos. Se da las claridades constantemente del ciclo del proceso predial y de los pasos a seguir.

- Se lleva a cabo el encuentro mensual de la mesa técnica con el fin de dar cumplimiento a la aplicación de la PPPMAEP. Para el caso puntual de Carrera 83 se recuerda que una de las principales situaciones que requiere atención integral, es la presencia del despachadero de buses de Trans Medellín y las dinámicas económicas (talleres de mecánica en el espacio público) en área de influencia del proyecto. Por lo cual se establece que en el próximo encuentro se realizará la presentación de las propuestas y situaciones encontradas por parte de la Secretaría de movilidad.

8.2.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	6029990173	800021593	LUZ DIONI ARIAS MORENO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	6029990173	800021594	ELKIN DE JESUS ARBOLEDA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	6029990173	800021595	WILLIAM BUITRAGO BLANDON	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.

4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	6029990173	800021596	LILIANA BUITRAGO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	6029990173	800021597	FANNY MARGARITA MEJIA QUINTERO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. Se proyecta oferta de compra.
6	CR 084 D 104 EE 003	6110270001	90068985	JHON FREDY GOMEZ GÓMEZ Y RICHARD	• Se Elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
7	CARRERA 84D # 104E - 31	6110270001	POR ASIGNAR	JORGE ORLANDO ZULUAGA GÓMEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Recolección de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
8	CR 084 D 104 EE 079	6110270001	70016575	LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
9	CR 084 D 104 EE 085	6110270001	700016576	YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.

10	CLL 107 84 D 05 (CAMPO)	6110270001	700016577	RODRIGO ANTONIO ALVAREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
11	CL 104 84 D 17 (CAMPO)	6110270001	700016578	VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO (GLORIA CRISTINA CARDONA MACHADO ACTUALMENTE CATASTRO VENDIÓ A VICTOR)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
12	CL 107 084 D 033	6110270001	800007356	DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
13	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0006	6110270001	409187 (PREDIO 6)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos.
14	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0007	6110270001	409188 (PREDIO 7)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
15	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0008	6110270001	409189 (PREDIO 8)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

16	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0009	6110270001	409190 (PREDIO 9)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
17	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0010	6110270001	409191 (PREDIO 10)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
18	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0011	6110270001	409192 (PREDIO 11)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
19	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0012	6110270001	409193 (PREDIO 12)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
20	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0013	6110270001	409194 (PREDIO 13)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
21	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0015	6110270001	409180 (PREDIO 15)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

22	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0016	6110270001	409181 (PREDIO 16)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
23	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0017	6110270001	409182 (PREDIO 17)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
24	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0018	6110270001	409183 (PREDIO 18)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
25	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0019	6110270001	409184 (PREDIO 19)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
26	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0020	6110270001	409185 (PREDIO 20)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos
27	CARRERA 84D X CALLE 104E LOTE 0021	6110270001	409186 (PREDIO 21)	INURBE	• Se elabora estudio de títulos. • Se realiza visita para toma de medidas. • En trámite de cesión a título gratuito por parte del Ministerio de Vivienda. • No se encuentran construcciones por lo tanto no se requiere diligenciar ficha socioeconómica ni recolección de documentos

28	CL 104 DD 083 A 004	6110260001	409303	GILDARDO URIBE (PAPELERIA, TIENDA, REMATES, PELUQUERIA Y TALLER 2 PISO)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas.

Información resumen:

- Numero de predios: 28
- Estudios de títulos: 36 (Incluyendo los predios desafectados)
- Visita para toma de medidas: 36
- Total de fichas socioeconómicas diligenciadas: 39
  - Venteros ambulantes: 2
  - Poseedores y/o tenedores:17
  - Arrendatarios: 17
  - Subarrendatarios: 3
- Solicitud avalúos comerciales:13 + 2 avalúos de economía formal
- Proyección ofertas de compra en revisión: 13

8.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

8.2.2.1 Sub-Componente Técnico

De acuerdo a la incorporación del Paseo Urbano Carrera 84/ PUI Noroccidental al marco del Contrato Interadministrativo Nº 4600090649 de 2021 y en cumplimiento de los objetivos definidos en el aludido contrato interadministrativo, que se encuentra en etapa de diseño y está ubicado en el barrio El Progreso N°2 de la comuna 06 – Doce de Octubre, desde la calle 102B con Carrera 83 hasta la carrera 84A con calle 104DD, con un área aproximada de intervención de 4.922 m² y una longitud de 438 ml.

Dentro de área intervenir para el desarrollo del proyecto denominado PASEO URBANO CARRERA 84, se encuentra la UNIDAD RESIDENCIAL DOCE DE OCTUBRE, localizada en la carrera 84 Nro. 102B -12, la cual cuenta con un cerramiento consistente en una malla metálica eslabonada galvanizada con una altura promedio de 1.80m con tubos metálicos cada 2.50 m aproximadamente, integrando parte del espacio público (en promedio 2.70m) en los linderos al sur y oeste (andén y zona verde), en contravención con las normas e incumpliendo la zona de retiro que se exige, en este caso es de una sección total de vía de 10 m contados así, 4.00 m (andenes de 2.00m a ambos costados de la calzada pavimentada) y 6.00m de calzada (2 carriles de 3m).

Por tal razón se solicita ante La Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín realizar las gestiones y acciones necesarias tendientes a lograr la liberación del espacio público ocupado por la Unidad residencial y así dar el

debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º y siguientes de la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997.

En respuesta a la referida solicitud, La Secretaría de Gestión y Control Territorial mediante radicado del 25 de julio de 2022, envió solicitud al Departamento Administrativo de Planeación, con el fin que emitan concepto acerca del área del cerramiento de la Urbanización Doce de Octubre.

De igual forma el día lunes 13 de julio de 2022, por solicitud realizada por la Inspectora de Policía 6A – Secretaría de Seguridad y Convivencia, Ana Juanita Vergara Gómez, se brindó asesoría técnica a la administración y al presidente del concejo de la unidad residencial en la que se señala explica el área a restituir de espacio público que actualmente presenta malla de cerramiento por su parte.

Se envía GT 1085 con radicado 202220083812 para la emisión del acto administrativo por parte de la Subsecretaría de Catastro.

- En el mes de julio fueron notificada de manera electrónica por parte de la Subsecretaría de Catastro dos (2) Resoluciones Catastrales, *"Por medio de la cual se da aplicación a la Resolución Conjunta IGAC-SNR de 2020 a un caso particular"* las cuales hacen parte de los predios que se relacionan a continuación:

N°	CBML	RAD CATASTRO	RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN
1	08130230065	248057	202250077583	17/01/2022
2	08130230065	248057	202250077643	17/01/2022

8.3 PUI CENTRO ORIENTAL

8.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES

8.3.1.1 Sub-Componente Técnico

- Conforme la instrucción dada por la Secretaría de Infraestructura Física mediante el oficio radicado con el No. 20222005731 del 22 de junio de 2022, se requieren ampliar la línea de adquisición del proyecto CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES- CERRO LOS VALORES, realizando el proceso de adquisición de cinco (5) mejoras constructivas más, quedando un total de diez (10) predios a intervenir, los cuales se relacionan a continuación:

Nº	DIRECCION	COBAMA LOTE	MATRICULA ID PREDIO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543

2	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544
3	CALLE 53 # 10C – 63 0105	8130040002	800021545
4	CALLE 53 # 10C – 63 0104	8130040002	800021546
5	CALLE 53 # 10C – 12 0210	8130230065	266050
6	CALLE 54 # 10C – 02 INT112/212/312	08130390053	5306616*
7	En proceso de asignación	08130390054	5306616*
8	En proceso de asignación	08130390055	5306616*
9	En proceso de asignación	08130390052	5306616*
10	En proceso de asignación	08130390051	5306616*

*ID por asignar

- Se realiza visita de reconocimiento el miércoles 29 de junio y se proyecta para el próximo mes el diligenciamiento de la ficha socioeconómica de acuerdo a las unidades económicas y mejoratarios identificados en el tramo de conexión entre el Paseo Urbano existente y la estación Metrocable Las Torres, dicho segmento es un lote de propiedad del municipio de Medellín, identificado con matrícula 5289470 y Nro. Activo Fijo CBF698L (bien fiscal), que no se encuentra inscrito en la base catastral, dicho segmento está compuesto por dos tramos de aproximadamente 40 metros de longitud cada uno: el tramo 1 más cercano al paseo urbano del proyecto, está en zona de riesgo mitigable y contiene un andén peatonal de 1 metro de ancho en promedio. El tramo 2 más cercano a la estación de Metrocable Las Torres está en zona de riesgo no mitigable y cuenta con un andén de 2.5 metros de ancho en promedio.

8.3.1.2 Sub-Componente Jurídico

- Estudio, análisis y aplicación de la Política Protección a Moradores PPPMAEP, acompañamiento desde el componente jurídico.

- Se reciben todas las disponibilidades y compromisos presupuestales por concepto de avalúo de los predios a intervenir.

- Acompañamiento del diligenciamiento de las fichas sociales de nuevos predios a intervenir.

- Proyección y envío para revisión por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios, las resoluciones de oferta de los predios objeto de intervención por parte del proyecto:

No.	PROPIETARIO	MATRICULA	ENVIO REVISION	NUMERO RESOLUCION
1	Margarita Rosa Ibarguen Roa	ID No. 800021546	13/06/2022	SEC-202250081002 del 01 de julio de 2022
2	Miguel Palacio Bejarano.	ID No. 800021545	13/06/2022	SEC-202250081007 del 01 de julio de 2022

3	Henry de Jesús Londoño	ID No. 800021544	16/06/2022	SEC-202250081004 del 01 de julio de 2022
4	Joaquín Emilio Calle	ID No. 800021543	29/06/2022	SEC-202250080999 del 01 de julio de 2022
5	Teresita de Jesús Pérez y otros.	01N-26605	29/06/2022	Sin información

Por medio de la Resolución SEC-No.202250080063 del 28 de junio de 2022, expedida por Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, Secretaría de Suministros y Servicios, se adoptó el censo y diagnóstico socioeconómico como línea base que identifica la población a intervenir del área de influencia del proyecto de utilidad pública e interés general "CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES."

Por medio de la Resolución número 202150179789 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín se declaró la existencia de la condición de urgencia prevista en el numeral 4° del artículo 65 de la Ley 388 de 1997, para la adquisición del derecho de propiedad y demás derechos reales y mejoras mediante enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa, de los inmuebles, destinados a la ejecución del Proyecto: "CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES- CERRO LOS VALORES."

8.3.1.3 Sub-Componente Social - PPPMAEP

Dentro de este proyecto se adelantaron actividades de acercamiento con la comunidad que permitieron identificar las estrategias sociales de acompañamiento para la implementación de la PPPMAEP.

- Diligenciamiento fichas socio económicas Tramo 2: Los días 1,6 y 7 de Julio se llevó a cabo el diligenciamiento de fichas socio económicas del tramo 2 del proyecto Conectividad las Torres Cerro de los Valores. En total se diligenciaron 10 fichas de mejoras y actividades económicas evidenciadas en el polígono a intervenir.

- Recolección documental: El día 25 de julio se llevó a cabo recorrido para recolectar la documentación del proceso de gestión predial de las unidades familiares y económicas del polígono a intervenir. Para el trámite y recolección documental se dieron 10 hábiles después de diligenciadas las fichas socio económicas.

- Se lleva a cabo el encuentro mensual de la mesa técnica con el fin de dar cumplimiento a la aplicación de la PPPMAEP. Para el caso puntual de Cerro de los valores, se realizó intervención por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, con quienes se abordó la temática del acompañamiento a la Corporación de reciclaje Campo santo y la intervención del punto de presentación de residuos sólidos ubicado en la pilona del Metro. De acuerdo a esto, se establece que la Secretaría de Medio Ambiente

notificará a la Mesa técnica cuando se defina una estrategia de intervención para el punto. De manera adicional se generará una estrategia de acompañamiento a la Corporación Campo santo con el fin de facilitar el desarrollo del proyecto.

8.3.1.4 Relación de predios

N°	DIRECCION	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	CALLE 53 # 10C – 63 0104	813004002	800021546	MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
2	CALLE 53 # 10C – 63 0105	813004002	800021545	MIGUEL PALACIO	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
3	CALLE 53 # 10C – 63 0115	8130040002	800021544	HENRRY DE JESUS LONDOÑO GONZALES	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
4	CALLE 53 # 10C – 63 0120	8130040002	800021543	JOSÉ JOAQUIN CALLE RAMÍREZ	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.
5	CL 53 # 10 C 12 210	8130230065	266050	BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO Y OTROS (10)	• Se elabora Estudio de títulos. • Se diligencia Ficha económica. • Entrega de documentos. • Se realiza visita para toma de medidas. • Solicitud Avalúo. • Disponibilidad presupuestal compensaciones económicas. • Se proyecta oferta de compra.

Información resumen:

- Numero de predios: 6 (Incluyendo lote del municipio de Medellín donde se encuentran construidas las mejoras)
- Estudios de títulos: 6
- Visita para toma de medidas: 6
- Total de fichas socioeconómicas diligenciadas: 9
  - Poseedores y/o tenedores: 7
  - Arrendatarios: 2
- Solicitud avalúos comerciales: 5 + 1 avalúos de economía formal
- Proyección de oferta en revisión: 5

8.4 PUI IGUANÁ

Se recibe comunicado por parte de la Secretaría de Infraestructura Física –SIF donde se invita a la EDU a generar propuestas en Proyectos Urbanos Integrales para sustituir el proyecto de conectividad Blanquizal Fase 2.

8.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

8.4.1.1 Relación de predios

A continuación, se relacionan el estado en que se encontraban en el mes de noviembre de 2021, momento en el que se suspendieron las actividades.

N°	COBAMA	MATRÍCULA	PROPIETARIO	ESTADO
1	13020100021	17633	MUNICIPIO DE MEDELLIN	No hay construcciones.
2	13020040028	960068726	ALVARO HERNANDO HINCAPIE AVENDAÑO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
3	13020040028	960068726	MARIA LUCIA MIRANDA ZEA	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
4	13020040028	960068726	EDISON ARLEY HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
5	13020040028	960068726	ASTRID JOHANNA HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
6	13020040028	960068726	VALENTINA MENDOZA HINCAPIE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas

7	13020040029	800011256	MARIA ROSMIRA SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentación Se realiza visita para toma de medidas
8	13020040029	800014021	CLAUDIA FRANCY SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
9	13020040029	960068730	NANCY SALAZAR SALAZAR	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
10	13020040029	960068730	MARIA ROSMIRA SALAZAR SALAZAR (NIETAS)	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
11	13020040030	800001635	JOHN JAIRO ARCILA OROZCO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
12	13020040030	800001636	JORGE RAUL LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
13	13020040030	800019175	GLORIA PATRICIA LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
14	13020040030	800020403	MARIA ISABEL LOAIZA GUARIN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
15	13020040031	148891	JORGE ELIECER YARCE Y OTROS	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
16	13020040031	960068734	JORGE ELIECER YARCE	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
17	13020040031	960068734	JHOVANY GIRALDO	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
18	13020040031	960068734	JENNY ALEJANDRA OLGUIN CASTAÑEDA	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
19	13020040027	960068724	ELADIO JAIME PATIÑO NARANJO/MARGARITA MARIA IMCAPIE / DUEÑOS CON TODOS LOS HIJOS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
20	13020040026	960068723	MURIO SAMUEL ARIAS DUQUE CAMBIAR PROPIETARIO A ELVIA CARDOMA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas

21	13020040026	960068723	WILIAM ANDRES ARIAS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
22	13020040026	960068723	BEATRIZ ELENA ARIAS	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
23	13020040063	800013960	MARIA DEL ROCIO ARBOLEDA TAVERA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
24	13020040063	800013960	MARY LUZ TABERA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
25	13020040063	800013960	CAROL ESTEFANI GUZMAN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
26	13020040063	800013960	JOHAN ECHEVERRY	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
27	13020040064	800013961	LUZ NELLY ARBOLEDA ALCARAZ Y OTRA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
28	13020040064	800013961	LIZETH YAMILE SEPULVEDA	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
29	13020040065	800013962	LUIS CARLOS ARBOLEDA ALCARAZ	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
30	13020040066	800013963	WALTER HOYOS MONSALVE	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
31	13020040032	960068735	SIMPLICIO TEJADA/HEIDER SAMIT BLANCO NUÑEZ	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
32	13020040032	960068735	LEIDY DIANA TORO MARIN	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
33	13020040033	267195	INSTITUTO HIJAS DE MARIA M.M.E	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
34	13020040051	700006791	LUIS GILBERTO GARCÍA MARÍN	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
35	13020040050	700006790	ROSA ADELA VASQUEZ BETANCUR	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica.

				Entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
36	13020040050	700006790	NIETA DE ROS ADELA (EVELIN VASQUEZ)	Pendiente Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas
37	13020040042		PARROQUIA EL ECCE HOMO	Elaboración Estudio de títulos. Se diligencia Ficha económica. No hay entrega de documentos. Se realiza visita para toma de medidas

8.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Avance en la elaboración de entregables de la Política Pública desde los distintos componentes, jurídico, técnico y social.

- Recorrido predial en Cerro de los Valores Fase 2 los días viernes 01, miércoles 06 y lunes 25 de julio de 2022.

- Acompañamiento técnico social en el proceso de avalúos de los proyectos: Conectividad las torres Cerro de los Valores y Paseo Urbano Carrera 83.

8.6 DIFICULTADES

- Los quince (15) predios de propiedad del INURBE que serán cedidos al municipio de Medellín cuentan con deuda por concepto del impuesto predial desde 2008 a 2022, por tal motivo se realizó informe con radicado a catastro 253265 solicitando cambio de destinación en el uso del suelo de dichos predios, actualmente se encuentra en proceso de revocatoria de los actos administrativos. Una vez se haga el cambio en la destinación se notificará a la secretaría de Hacienda para que los predios queden saneados.

- Se genera la alerta de crear convenio para el reasentamiento de las cuatro (4) familias candidatas a subsidio de vivienda de todos los PUI ya que esto, retrasaría la disponibilidad de las áreas necesarias para el proyecto.

8.7 METAS ALCANZADAS

- Expedición de todas las disponibilidades y compromisos presupuestales por concepto de avalúo comercial e indemnizaciones económicas de ambos proyectos.

- Se proyectan todas las resoluciones del proyecto Cerro de los valores, las cuales fueron revisadas por el abogado de la Secretaría de Suministros y Servicios y debidamente numeradas, se encuentran actualmente en trámite de firmas.

- Se proyectan trece (13) resoluciones de oferta de compra de las mejoras adquirir en el proyecto Carrera 83.

- Se proyectan cinco (5) resoluciones de reconocimiento económico a unidades económicas del Proyecto Carrera 83, de los ocupantes de los contenedores.

- Se logra la realización del segundo encuentro de la Mesa técnica de la PPPMAEP el día 28 de julio, al cual se vinculan entidades nuevas como: Emvarias y Metro de Medellín, lo que favorece el diagnóstico integral y la generación de acciones para la intervención en los territorios.

- El 14 de julio se recibieron de la empresa de avalúos A& B inmobiliaria dos (2) avalúos de indemnizaciones (lucro cesante por economía formal), del proyecto paseo urbano carrera 83.

- Se radicó mediante oficio 202210251853 del 25/julio/2022 la solicitud de modificación a la priorización de predios del contrato interadministrativo 4600090649 de 2021.

- Se avanza en la respuesta desde el componente predial a la invitación realizada por la SIF mediante radicado 20222005731 del 22/06/2022 a la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU donde solicitó presentar propuesta técnico-económica donde se realice una redistribución, adición y se incorporen los siguientes proyectos asociados a los PUI Centro-oriental y PUI Iguaná:

  – Diseño y construcción Paseo Urbano Robledo (Calle 65-PUI Iguaná)
  – Diseño y construcción del Parque Deportivo Fuente Clara (PUI Iguaná)
  – Diseño y construcción Conectividad Fuente Clara Fase 2(PUI Iguaná)

  Además de la ampliación del polígono de intervención del PUI Centro-Oriental Conectividad Cerro de los Valores.

- Se realizó solicitud de prediación de los predios requeridos para los proyectos de los PUI a la subsecretaría de catastro.

- Se informa que una vez revisó la situación técnica, normativa, social y jurídica del proyecto PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL determinó no ejecutar este proyecto, por tal razón se desiste de la compra de los predios asociados al parque Barrial Blanquizal.

- Se realizaron visitas los días jueves 14 y lunes 18 de julio al predio con CBML 071900070068 a nombre del Municipio de Medellín donde se realizará el proyecto alterno parque Fuente Clara y Conectividad parque Fuente Clara Fase II (Robledo).

- De acuerdo al comité de seguimiento con la SIF el día 12 de julio de 2022, se determinó no realizar el englobe de los predios afectados por el proyecto Ecoparque Masavielle (PUI Iguaná).

- Se identifican dos (2) predios con CBML 07170120022 y 07170120021 a nombre del Municipio de Medellín donde se realizará el proyecto alterno Paseo Urbano Calle 65 (Parque de Robledo).

8.8 METAS PARA EL PROXIMO MES

- Contar con los expedientes de las adquisiciones para iniciar la etapa de notificaciones de las compensaciones económicas a las que se tienen lugar en ambos proyectos (Carrera 83 y Cerro de los Valores).

- Tener la resolución de cambio de uso del suelo de los predios de propiedad del INURBE para descargar los valores de impuesto predial en Hacienda.

- Avanzar en los insumos de la PPPMAEP como el plan de gestión social y reasentamiento.

- Contar con todas las resoluciones de oferta de compra firmadas.

8.9 CONCLUSIONES GENERALES

- Dentro de los proyectos se cuenta con la totalidad del diligenciamiento de las fichas socioeconómicas, oficios GT, recolección de documentos requeridos para la adquisición predial y la elaboración de todos los estudios de títulos.

- Se recibieron la totalidad de los dieciocho (18) avalúos comerciales y tres (3) de economía formal de acuerdo a solicitud con la empresa de avalúos A&B inmobiliaria, se proyectan todas las solicitudes de disponibilidad y compromiso presupuestal por concepto de reconocimiento de compensaciones económicas.

- Se tienen revisadas las cinco (5) resoluciones de oferta del proyecto Cerro de los Valores, quedando pendiente sólo la firma por parte del subsecretario de ejecución de la contratación de la secretaría de suministros y servicios.

9. INFORME COMPONENTE DE EJECUCIÓN

9.1 PUI COMUNA 13

9.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2

9.1.1.1 Información contractual

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

CONTRATO DE OBRA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3302-138**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		14 de marzo de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**04 de marzo de 2023**	
OBJETO:	OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.**	
	NIT:	900336649-7	
	REPRESENT LEGAL:	RICARDO GUERRA BARRIENTOS	
	C.C.	71.337.270	
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 5.505.871.810	
	ADICIÓN N°1:	N/A	
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 5.505.871.810**	
PLAZO:	INICIAL:	300 días calendario	
	PRORROGA Nº1	N/A	
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**300 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2			
Contrato Nº:	**3306-17**	**De**	**2022**
Fecha de Suscripción:		07 de abril de 2022	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de mayo de 2022**	
Fecha de Finalización Proyectada:		**19 de marzo de 2023**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNION TEMPORAL MEDIA LADERA integrada por (SCS INGENIERIA SAS con NIT 901.155.456-9 60 % –**	


		TECNICUELOS SAS con NIT 890.906.323-2 40 %)
	NIT	901.581.108-7
	REPRESENT LEGAL	SANTIAGO YEPES ESTRADA
	C.C.	1.039.450.634
VALOR [$]:	INICIAL:	$ 701.595.310
	ADICIÓN Nº1:	N/A
	VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 701.595.310**
PLAZO:	INICIAL:	315 días calendario
	PRORROGA Nº1:	N/A
	PLAZO TOTAL CONTRATO:	**315 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.1.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
PRELIMINARES	33,00%	44,00%	36,91%	35,0%
RETIROS Y DEMOLICIONES	34,00%	36,00%	24,94%	19,0%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	10,00%	17,00%	12,37%	14,0%
LLENOS Y ENTIBADOS	8,00%	2,00%	0,78%	0,0%
CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	89,00%	30,00%	51,30%	0,0%
CONCRETOS	5,00%	3,00%	0,40%	0,0%
ESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
CONCRETOS VARIOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
ACERO/MALLAS	17,00%	7,00%	6,99%	0,0%
MAMPOSTERIA/REVOQUE/ PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
OBRAS VARIAS	0,00%	33,00%	47,44%	32,0%
CARPINTERÍA METÁLICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	21,00%	23,59%	20,0%
SILVICULTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%
ACARREOS	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
MANEJO DE FAUNA	40,00%	41,00%	73,73%	40,0%
TALA DE ARBOLES	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%
TOTAL	**16,00%**	**18,00%**	**11,50%**	**13,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**16,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**11,50%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**18,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**13,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**18,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**0,00%**
DÍAS DE ATRASO	**-15**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**84**

9.1.1.3 Cronograma



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	0. MEDIA LADERA T3 FASE 2	298 días	9/05/22	4/03/23
2	INICIO DE PROYECTO	0 días	9/05/22	9/05/22
3	ACTA DE INICIO	0 días	9/05/22	9/05/22
4	PRELIMINARES	240 días	14/05/22	11/01/23
12	RETIROS Y DEMOLICIONES	270 días	30/05/22	25/02/23
21	MOVIMIENTOS DE TIERRA	245 días	25/05/22	26/01/23
40	LLENOS Y ENTIBADOS	194 días	3/08/22	15/02/23
46	CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL	205 días	2/08/22	25/02/23
50	CONCRETOS	175 días	29/07/22	21/01/23
63	ESTRUCTURA	114 días	9/11/22	4/03/23
81	CONCRETOS VARIOS	88 días	6/12/22	4/03/23
98	ACERO/MALLAS	180 días	8/08/22	6/02/23
106	MAMPOSTERIA/REVOQUE/PINTURA	49 días	20/12/22	8/02/23
116	PISOS	93 días	28/11/22	2/03/23
130	OBRAS VARIAS	278 días	28/05/22	4/03/23
157	CARPINTERÍA METÁLICA	48 días	16/01/23	4/03/23
170	INSTALACIONES HIDRAULICAS	192 días	23/08/22	4/03/23
194	INSTALACIONES ELECTRICAS	173 días	25/06/22	17/12/22
244	SILVICULTURA	22 días	10/02/23	4/03/23
259	ACARREOS	5 días	27/02/23	4/03/23
261	MANEJO DE FAUNA	211 días	18/05/22	17/12/22
267	TALA DE ARBOLES	6 días	21/05/22	27/05/22
269	GUIA DE MANEJO SOICIOAMNIENTAL	0 días	28/02/23	28/02/23
270	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD SARS -COVID 19	0 días	28/02/23	28/02/23
271	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0 días	28/02/23	28/02/23
272	POLIZAS	0 días	28/02/23	28/02/23
273	FIN PROYECTO	0 días	28/02/23	28/02/23

9.1.1.4 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD MENSUAL:

Personal interventoría:	7	Oficiales foráneos:	3
Profesionales contratista:	8	Oficiales de la zona:	1
Comisión de topografía contratista:	1	Ayudantes foráneos:	6
Almacenista	1	Ayudantes de la zona	6
Maestro	0	Otros (Fierrero)	0
Vigilantes	0	Otros (mineros)	0
Encargados Pileros	1	Otros (auxiliares de tránsito)	13
Pileros	12	Otros auxiliar SST)	2
Profesionales de Arqueología	0	Forestales	0
Oficiales de Arqueología	0	Conductores motocarros	5
Ayudante de arqueología	0	Operadores de mini retro	2
Operadores	1	Otros	0
Otros	0	Otros	0

Total empleos generados:	69
Total empleos operativos en obra:	30
Total empleos generados en la zona:	7
Total empleos femeninos:	12
Total empleos femeninos en la Zona:	6
Retiros última semana	0
Empleos EDU	6

Generación de empleo en obra con corte al 31 de julio de 2022

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
5	0	14	49	49	14	29	63	10	48	5	0

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA:

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
68	5	14	54	52	16	30	63	10	53	5	0

9.1.1.5 Actividades de obra ejecutadas durante el periodo

TÉCNICO:

- Se realizó comité técnico N. 10 y se envió vía correo electrónico, también se envió el informe técnico N. 10
- Pilas vaciadas 82, 84 y 89
- Excavación de pilas 1, 2, 3, 4, 33, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 100, 102, 103, 104
- Pilas con anillos terminadas 60, 61, 62, 79, 97, 98, 99
- Armado de canastas para pilas 86. 91. 93.
- Se realiza seguimiento con topografía de la casa N. Cra 112F calle 34D-65 y al talud, para hacer el seguimiento y control si están presentando asentamiento a la fecha del presente informe no tiene movimiento.

- Se continua diariamente el cargue y retiro de material de excavación con motocarro para acopio temporal en el Plan del Che, para disposición de final del material.

- Esta semana quedo subsanada el cordón del Plan del Che.

- Instalación de la canoa queda lista el jueves 28 de julio de 2022.

- Estabilización de talud con mortero lanzado queda listo el día 26 de julio de 2022.

SOCIAL:

- En días anteriores se inició a atender una PQ que fue interpuesta a la EDU, pero que ellos a la vez la asignaron al contratista para que atendiera.

- Se realizó visita para verificar el avance de la atención de la PQ (champeado de talud), se evidencio que la atención va en un 85%, y que para los próximos días desde la EDU podrán cerrar la queja.

- En compañía del interventor social, se atendió situación que se generó luego de que un motocarro con barrillas golpeara un carro de comidas rápidas. Se localizó a la propietaria del carro de comida, y se verificó que las barrillas no habían causado un gran daño al carro de comidas.

- Se realizó la verificación de que los daños ocasionados el lunes 19 de julio a la vivienda de la señora Edilma Foronda si se hubieran subsanado. Se evidenció que los arreglos fueron realizados. La señora expresó estar satisfecha con la atención recibida.

SST:

- Medición de gases en pilas dos veces al día.

- Entrega de EPP requeridos en la semana.

- Permisos para tareas de alto riesgo.

- Verificación de condiciones de seguridad en la obra.

- Capacitaciones sobre riesgo público, manejo del estrés, acoso laboral y trabajo en equipo.

- Verificación de condiciones en desarme de andamio.

- Se realizó simulación de movimiento de masa dirigido por expertos en Gestión del riesgo de desastres.

AMBIENTAL:

- Mantenimiento de Sumideros
- Manipulación de sustancias químicas
- Humectación de zonas para evitar material particulado
- Protección de Materiales para evitar material particulado
- Acopio y Transporte de RCD
- Pesaje de Residuos Sólidos martes y viernes

9.1.1.6 Dificultades

- Las dificultades que presenta en la construcción del proyecto son los espacios para el acopio de suministros de materiales pétreos y del material proveniente de excavaciones, pero aun así se ha podido resolver para poder avanzar en el desarrollo del proyecto.

9.1.1.7 Necesidades

- La continua revisión de la implementación del PMT, a lo largo del sendero e instalar pendones a los motocarros para identificarlos en caso de accidentes ya que por el sendero transitan otros motocarros del sector. instalación de resaltos para controlar la velocidad de las motos y motocarras.

9.1.1.8 Avances

- Se tiene tres 3 frentes de trabajo en el momento en la zona del talud, 2do frente zona de gimnasio y 3er frente es la plazoleta del adulto mayor.
- Se tiene avance en las 20 pilas excavadas, 7 pilas con anillos, 3 pilas con canastas, 3 pilas vaciadas.

9.1.1.9 Alertas

TÉCNICO:

- Se continúa realizando seguimiento con topografía a la vivienda ubicada en la siguiente dirección 112f N.º 34D – 65 y en el talud con el fin que conocer si está presentando deslizamiento o asentamiento, el topógrafo de

la obra presento el informe, y no hay movimiento de la vivienda, tampoco del talud.

9.1.1.10 Justificación del atraso

A la fecha del presente informe no se presenta atrasos en la programación


9.1.1.11 Registro fotográfico



Fotos de julio 25 de 2022



Fotos de julio 25 de 2022



Seguimiento vivienda de en alto riesgo



Instalación de pases para los tensores



Excavación de pila N. 90



Excavación de pila N. 90



Excavación de pila N. 100



Vaciado de cordón en el Plan del Che



Acarreo de acero desde el Plan del Che hasta el punto cero de la obra.



Acarreo de materiales pétreos



Excavación de pilas



Mantenimiento de sumideros



Vaciado de Pila N. 84



Figuración de acero para pilas



Armado de canastas para pilas



excavación y extracción de rocas



Bomba para transporte del concreto para el vaciado de pilas

9.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

9.1.2.1 Información contractual del proyecto completo

A continuación, se relaciona la información de los contratos de obra e interventoría del proyecto:

EJECUCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		03 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de septiembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		27 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		10 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		14 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 4.805.775.402	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 726.562.002	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 1.406.795.139	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 486.442.191	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 78588 - 18	$ 18.852.752	
	REAJUSTES CTO 78588 - 18	$ 165.139.969	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 7.444.427.486**	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18 CON REAJUSTES	**$ 7.609.567.455**	
	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA	**$ 9.177.174.941**	
	VALOR TOTAL REAJUSTES CONTRATO OBRA	**$ 231.939.969**	

	VALOR TOTAL CONTRATO OBRA CON REAJUSTES	**$ 9.409.114.910**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	180 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	75 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	15 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	108 días calendario
	PRORROGA Nº4 - CTO 78588 - 18	12 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario
	PRORROGA Nº7- CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO DE OBRA	**660 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	25 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

INTERVENTORÍA SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción:		04 de diciembre de 2019	
Fecha Acta de Inicio:		**09 de marzo de 2020**	
Fecha de Finalización Proyectada:		04 de octubre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Suspensión Nº1:		26 de noviembre de 2020	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº1:		25 de enero de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº2:		26 de mayo de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº3:		17 de agosto de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	INICIAL – CTO 78588 - 18	$ 469.587.649	
	ADICIÓN Nº1 - CTO 78588 - 18	$ 197.517.711	
	ADICIÓN Nº2 - CTO 78588 - 18	$ 272.972.824	
	ADICIÓN Nº3 - CTO 78588 - 18	$ 105.434.119	
	VALOR CONTRATO 78588 - 18	**$ 1.045.512.303**	

	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**
	VALOR TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**$ 1.572.375.283**
PLAZO:	INICIAL - CTO 78588 - 18	210 días calendario
	PRORROGA Nº1 - CTO 78588 - 18	60 días calendario
	PRORROGA Nº2 - CTO 78588 - 18	120 días calendario
	PRORROGA Nº3 - CTO 78588 - 18	45 días calendario
	PLAZO CONTRATO 78588 - 18	**435 días calendario**
	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**
	PLAZO TOTAL CONTRATO INTERVENTORÍA	**675 días calendario**
SUSPENSIONES:	Nº1	26 de marzo de 2020
	Nº2	21 de mayo de 2021
REANUDACIONES:	Nº1	19 de mayo de 2020
	Nº2	28 de junio de 2021
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz

9.1.2.2 Programación y avance del proyecto completo

AVANCE GENERAL				
OBRA	REAL		PROGRAMADO	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO
POLIZAS	128,93%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	86,29%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	95,12%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	96,68%	100,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	94,92%	100,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	88,47%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,31%	100,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO	86,90%	100,00%	100,00%	100,00%
ALCANTARILLADO EXTERNO	96,54%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	70,42%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS	72,95%	100,00%	100,00%	100,00%
OBRAS EXTRAS	105,11%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL	**97,03%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**97,03%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**100,00%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**100,00%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**99%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**675**

Los contratos encargados de la ejecución del proyecto finalizaron su plazo contractual así: el 30 de marzo de 2022 la obra, y el 15 de abril de 2022 la interventoría. Por lo anterior, el porcentaje de avance programado y real del proyecto es del 100%. Al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.3 Información contractual Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

A continuación, se relaciona la información contractual de las actividades correspondientes a las Obras Complementarias del Sendero de Conexión Independencias 2:

EJECUCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-638**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº6:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		30 de octubre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº7:		28 de febrero de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº8:		**30 de marzo de 2022**	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**UNIÓN TEMPORAL CONEXIÓN INDEPENDENCIAS**	
	NIT	901.345.026-0	
	REPRESENT LEGAL	Ana María Arrieta Jiménez	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 806.428.576	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 926.318.879	
	REAJUSTES CTO 90649 - 21	$ 66.800.000	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 1.732.747.455**	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21 CON REAJUSTES	**$ 1.799.547.455**	
PLAZO:	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	75 días calendario	
	PRORROGA Nº7 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº8- CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**225 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

INTERVENTORÍA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2			
Contrato Nº:	**3302-639**	**De**	**2019**
Fecha de Suscripción de Ampliación Nº4:		**17 de agosto de 2021**	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº4:		14 de noviembre de 2021	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº5:		14 de marzo de 2022	
Fecha de Finalización luego de Ampliación Nº6:		**15 de abril de 2022**	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN		
CONTRATISTA	NOMBRE:	**JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESIÓN SUCURSAL COLOMBIA**	
	NIT	900.516.298-8	
	REPRESENT LEGAL	Luz Marina Beltrán Chaves	
VALOR [$]:	ADICIÓN Nº4 - CTO 90649 - 21	$ 182.895.265	
	ADICIÓN Nº5 - CTO 90649 - 21	$ 276.762.584	
	ADICIÓN Nº6 - CTO 90649 - 21	$ 67.205.131	
	VALOR CONTRATO 90649 - 21	**$ 526.862.980**	
PLAZO:	PRORROGA Nº4 - CTO 90649 - 21	90 días calendario	
	PRORROGA Nº5 - CTO 90649 - 21	120 días calendario	
	PRORROGA Nº6 - CTO 90649 - 21	30 días calendario	
	PLAZO CONTRATO 90649 - 21	**240 días calendario**	
SUSPENSIONES:	Nº1	N/A	
REANUDACIONES:	Nº1	N/A	
SUPERVISOR	NOMBRE:	Ricardo Duque Zapata, con el apoyo de Sandra Marcela Arango Muñoz	

9.1.2.4 Programación y avance general Obras Complementarias del Sendero de Conexión 2

AVANCE GENERAL				
OBRA	**REAL**		**PROGRAMADO**	
	% DE AVANCE REAL FINANCIERO	**% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO**	**% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO**
POLIZAS	270,24%	100,00%	100,00%	100,00%
PRELIMINARES	24,59%	100,00%	100,00%	100,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	91,77%	100,00%	100,00%	100,00%
MOVIMIENTOS DE TIERRA	73,34%	99,00%	100,00%	100,00%
CONCRETOS	97,54%	98,00%	100,00%	100,00%
ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA	53,81%	98,00%	100,00%	100,00%
OBRAS VARIAS	56,91%	98,00%	100,00%	100,00%
ACUEDUCTO EXTERNO		--	--	--

ALCANTARILLADO EXTERNO	104,24%	100,00%	100,00%	100,00%
RED DE GAS	127,85%	100,00%	100,00%	100,00%
REDES ELECTRICAS		--	--	--
OBRAS EXTRAS	153,66%	99,50%	100,00%	100,00%
TOTAL	**98,78%**	**99,50%**	**100,00%**	**100,00%**

% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE OBRA	**98,78%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO	**100,00%**
% DE AVANCE REAL FÍSICO DE LA OBRA	**99,50%**	% DE AVANCE PROGRAMADO FÍSICO	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE	**99,50%**	PORCENTAJE DE REAJUSTE PAGADO	**98,95%**
DÍAS DE ATRASO	**0**	DÍAS TRANSCURRIDOS	**240**

Para las actividades correspondientes a las obras complementarias del Sendero de Conexión 2, el porcentaje de avance real es del 99%, contra un avance programado del 100%, esto se debe a que, al cierre de este periodo, el contratista continúa atendiendo algunas observaciones y detalles pendientes relacionadas en el acta de terminación del contrato, con el fin de proceder con el acta de recibo a satisfacción tanto de la interventoría como de la EDU.

9.1.2.5 Cronograma

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Costo	% completado	Costo real	Comienzo	Fin
0		178.SENDEROS MEDIA LADERA-30 marzo 202	610,19 días	$ 9.177.174.941	99%	$ 8.990.967.106	lun 9/03/20	mié 30/03/22
1		Acta de Inicio firmada	0 días	$ 0	100%	$ 0	lun 9/03/20	lun 9/03/20
2		Constituir Póliza y Silvicultura	0 días	$ 71.961.849	100%	$ 71.961.849	lun 9/03/20	lun 9/03/20
3		Acta de vecindad realizada	10 días	$ 0	100%	$ 0	lun 9/03/20	jue 19/03/20
4		ACTIVIDADES PRELIMINARES	600,69 días	$ 295.318.526	99%	$ 292.543.722	mar 17/03/20	mar 29/03/22
9		Actividades preliminares ejecutadas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
10		RETIROS Y DEMOLICIONES	522,69 días	$ 135.882.875	99%	$ 134.524.046	mar 2/06/20	mar 8/03/22
13		Retiros y demoliciones terminadas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 8/03/22	mar 8/03/22
14		MOVIMIENTOS DE TIERRA	525,44 días	$ 1.711.826.379	99%	$ 1.690.606.505	mié 10/06/20	sáb 19/03/22
21		Tierra removida	0 días	$ 0	100%	$ 0	mié 2/02/22	mié 2/02/22
22		ESTRUCTURAS EN CONCRETOS	507 días	$ 1.146.565.591	99%	$ 1.143.539.863	sáb 20/06/20	lun 7/03/22
29		Estructuras en concreto construidas	0 días	$ 0	0%	$ 0	vie 18/03/22	vie 18/03/22
30		INSTALACIÓN DE ACEROS, MALLAS Y ESTR	513,37 días	$ 1.525.430.582	87%	$ 1.443.956.867	mar 7/07/20	mar 29/03/22
40		Aceros, mallas y estructuras metálicas insta	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
41		INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA,	50,8 días	$ 66.033.151	85%	$ 56.128.178	mié 26/01/22	vie 25/03/22
43		Carpintería instalada	0 días	$ 0	0%	$ 0	vie 25/03/22	vie 25/03/22
44		INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	345,93 días	$ 145.802.566	99%	$ 145.092.406	mar 2/02/21	mié 30/03/22
49		Obras varias construidas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mié 30/03/22	mié 30/03/22
50		INSTALACIÓN DE ACUEDUCTO EXTERNO	81 días	$ 44.173.686	98%	$ 43.290.212	mié 15/12/21	sáb 19/03/22
54		Acueducto externo instalado	0 días	$ 0	0%	$ 0	sáb 19/03/22	sáb 19/03/22
55		INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EXTER	360,69 días	$ 227.790.370	99%	$ 225.512.466	lun 14/12/20	mié 2/03/22
59		Alcantarillado externo instalado	0 días	$ 0	0%	$ 0	jue 24/03/22	jue 24/03/22
60		INSTALACIÓN DE RED DE GAS	156 días	$ 65.498.945	100%	$ 65.498.945	mié 8/09/21	lun 14/03/22
66		Redes de gas instaladas	0 días	$ 0	100%	$ 0	mar 8/02/22	mar 8/02/22
67		INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	126,13 días	$ 18.791.805	92%	$ 18.132.825	vie 29/10/21	mié 30/03/22
72		Redes eléctricas instaladas	0 días	$ 0	0%	$ 0	mar 29/03/22	mar 29/03/22
73		OBRAS EXTRAS	529,33 días	$ 3.006.504.903	99%	$ 2.983.113.204	sáb 13/06/20	lun 28/03/22
126		GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES	54 días	$ 17.441.162	0%	$ 14.277.448	jue 19/03/20	jue 28/05/20
145		GESTIÓN AMBIENTAL	64 días	$ 316.762.254	88%	$ 297.107.567	jue 28/05/20	mar 18/08/20
201		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0 días	$ 7.234.200	0%	$ 6.285.000	jue 28/05/20	jue 28/05/20
218		PRESUPUESTO PMT	54 días	$ 374.156.097	0%	$ 359.396.003	jue 19/03/20	jue 28/05/20
236		SENDEROS CONSTRUIDOS - FIN	0 días	$ 0	0%	$ 0	mié 30/03/22	mié 30/03/22

9.1.2.6 Indicadores

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2 (Completo)	2046,44	2046,44
Longitud ml	204	204
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área zonas verdes	474,13	474,13
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	553,10	553,10
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Sendero de Conexión Independencias 2	688,48	688,48
Longitud ml	123,57	123,57
Área zonas verdes (Incluye Trinchos)	318,10	318,10
Área Sendero Principal en escaleras	307,34	307,34
Área circulaciones y acceso a predios	63,04	63,04

PROYECTO	Área (m2)	Ejecutado a la fecha (m2)
Obras complementarias Sendero de Conexión Independencias 2	1357,96	1357,96
Longitud ml	204	204
Área zonas verdes	156,03	156,03
Siembras / arboles (und)	43	43
Área plazoletas y estancias	190,9	190,9
Áreas recreativas (gimnasio + juegos infantiles)	163,05	163,05
Área circulaciones y acceso a predios	490,06	490,06
Espacio Público mejorado	357,92	357,92

9.1.2.7 Empleabilidad

- EMPLEABILIDAD ACUMULADA

Generación de empleo en obra durante todo el plazo contractual

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas encond de discapacidad
574	501	267	307	549	25	274	73	191	336	47	0

9.1.2.8 Estado actual

El contrato de obra finalizó su plazo contractual el 30 de marzo de 2022, con un porcentaje de avance físico ejecutado de 98%. vs un porcentaje programado es de 100%, para lo cual, en esa misma fecha, la supervisión de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, procede a suscribir el acta de terminación del contrato, en la cual se relacionan los faltantes, detalles y pendientes de obra y del contrato en general, así mismo se da un plazo para la atención y corrección de dichas observaciones hasta el 18 de abril de 2022, con el fin de suscribir el acta de recibo a satisfacción definitiva de las obras ejecutadas. Se anexa el acta de terminación del contrato de obra N° 628 de 2019, con la relación de los detalles y pendientes establecidos allí.

Se realiza el acta de terminación para el contrato de Interventoría el día 15 de abril de 2022, la cual tiene por pendiente el recibo a satisfacción de los detalles y faltantes por parte del contratista de obra. Para lo cual se han venido realizando inspecciones de los detalles del acta de terminación de la obra realizada el 30 de marzo de 2022.

9.1.2.9 Actividades pendientes para el recibo de obra SIF

- El contratista aún no ha radicado ante EPM los trámites de aprobación de georreferenciación y televisación de las redes ejecutadas, como insumo para obtener el recibo por parte de esta entidad.

- Pendiente de la suscripción del acta de recibo de la infraestructura de alumbrado público (Cajas y acometidas) ejecutadas por el proyecto, por parte de la interventoría de Alumbrado Público, con el fin de programar con EPM la instalación del sistema de alumbrado público del proyecto.

9.1.2.10 Dificultades

- A la fecha del presente informe se evidencia que el contratista se encuentra realizando los detalles y faltantes del acta de terminación con fecha del 30 de marzo de 2022.

- El contratista atiende las observaciones realizadas por la interventoría de Alumbrado público para el recibo de la infraestructura de Alumbra Publico del proyecto, sin embargo al momento de programar nuevamente la visita para proceder con el recibo definitivo, nos informa dicha interventoría que se encuentra sin personal contratado para tal fin, por lo tanto no se ha podido suscribir el acta de recibo, lo cual es requisito indispensable para la instalación del sistema completa de alumbrado público por parte de EPM. Se debe mencionar que, sin alumbrado público instalado, no se inaugura el proyecto.

- El contratista se encuentra a la espera de que el proveedor de las piezas de cerámica que van en las contrahuellas, realice una entrega de unas piezas que sufrieron daño durante el transporte y entrega, por lo tanto, el contratista no ha podido finalizar con la instalación definitiva de estos elementos.

- También está pendiente una instalación y finalización de algunos elementos metálicos (pasamanos) pues se encuentran en negociación con dicho subcontratista. Lo cual se requiere para la suscripción del cierre al acta de entorno de ingreso del almacén de la obra (Reversadero) al punto cero del sendero.

- Nos encontramos a la espera de la definición de la fecha de inauguración, para programar jornada de orden y aseo final de la obra por parte del contratista, lo cual incluye retiro definitivo de todos los elementos temporales y sobrantes de obra, así como la limpieza de todo el tramo enchapado en cerámica.

9.1.2.11 Necesidades

- Se solicita al contratista de obra continuar a subsanar los detalles y acabados pendientes.

9.1.2.12 Registro fotográfico












Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Carrera 49 Nº 44-94 Medellín - Colombia | 300 446 6058 | info@edu.gov.co






























9.2 PUI NOROCCIDENTAL

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la elaboración de los estudios y diseños

técnicos del proyecto. Así mismo nos encontramos en el proceso de gestión y adquisición predial requerida para la ejecución del proyecto.

9.2.1 PASEO URBANO CARRERA 84

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en la elaboración de los estudios y diseños técnicos del proyecto.

9.3 PUI CENTRO ORIENTAL

9.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

Según el cronograma de actividades del contrato interadministrativo, esta actividad aun no inicia, pues nos encontramos en el proceso de gestión y adquisición predial requerida para la ejecución del proyecto.

9.4 PUI IGUANÁ

9.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

El 17 de noviembre de 2021, el DAPM expone y socializa el estudio de riesgo en detalle realizados por Eafit. Allí se concluye que el polígono de intervención del proyecto CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL – IGUANÁ se encuentra en una ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE POR AVENIDAS TORRENCIALES, lo cual es una de las afectaciones y determinantes normativas más taxativas en materia de clasificación de suelos para de propuestas de desarrollo urbano, por lo cual el proyecto se debe replantear completamente sin proponer obras de infraestructura (hidrológicas y/o urbanísticas) que inciten a la permanencia o tránsito de personas de dicho polígono, y se debe enfocar en una propuesta completamente ambiental de ecoparque de quebrada, que recupere el retiro y cauce natural de la quebrada y repotencie el corredor ambiental de esta.

En vista de esta situación, la Secretaria de Infraestructura Física determinó la no viabilidad y continuidad del proyecto, informándolo el 22 de noviembre de 2021 en el comité de seguimiento del componente predial, así mismo, solicita a la EDU la suspensión temporal de todas las actividades que se vienen desarrollando para el proyecto.

10. INFORME COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL

10.1 PUI COMUNA 13

10.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

10.1.1.1 Actividades generales y avance en obra

- Se realizó visita a obra el día 04 de julio, en la cual se realizaron varias solicitudes en cuanto a temas de orden y aseo, acopio de materiales e identificación de motocarros. Por parte de la EDU se levantó acta de observaciones y por parte del contratista se dio respuesta oportuna a esta. Ver anexo 1. Acta de seguimiento ambiental.

- El contratista implementa acciones de protección del talud con plástico donde se encuentra la vivienda en riesgo, con el fin de evitar que por las constantes lluvias el terreno siga cediendo.

- Se realizó la revisión y aprobación del informe mensual de junio.

- Se elaboró y radicó ante el Área Metropolitana el informe de actividades de fauna y flora realizadas en obra respecto a las talas ejecutadas, dando cumplimiento a la resolución de aprovechamiento forestal vigente, el informe cuenta con radicado N° 027384 del 27 de julio de 2022. Ver anexo 2. Informe de actividades de fauna y flora.

10.1.1.2 Calificación del indicador de gestión ambiental en obra

A continuación, se presenta el reporte del indicador de la gestión ambiental en obra, para el mes de julio se tuvo una calificación de 93,6%, porcentaje considerado como ideal según la guía de manejo socio ambiental.

La calificación indica que el contratista ha implementado los programas ambientales a satisfacción sin incurrir en faltas graves que pongan el peligro los recursos naturales y a la comunidad aledaña.

HISTORICO CALILFICACIÓN GMSA

Periodo reportado	Calificación de la lista de verificación ambiental de obra
Mayo 2022	96,3%
Junio 2022	92,4%
Julio 2022	93,6%

10.1.1.3 Seguimiento a permisos ambientales

- Se reporta que se cuenta con la Resolución N°594 del 31 de marzo de 2022, a través de la cual se otorga permiso de ocupación de cauce sobre el caño Ladrillera.

- Se reporta que se cuenta con Resolución de aprovechamiento forestal N°719 del 22 de abril de 2022, el cual autoriza la tala de seis (06) árboles y la conservación de un (1) individuo.

CONSOLIDADO DE PERMISOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Resolución N°	Autorizado				Ejecutado			
	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras	N° talas	N° trasplantes	N° podas	N° siembras
N°719 del 22 de abril de 2022	6	0	0	21	6	0	0	0

10.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

- Pese a que el plazo contractual de obra finalizó el día 30 de marzo, el contratista aun no realiza entrega del informe final de liquidación.

- Por parte de la EDU se realizó la entrega a la SIF de la información concerniente a las zonas verdes sembradas.

- El día 12 de julio se llevó a cabo reunión en las instalaciones de la SIF en articulación con empresas varias, con el fin de tratar el tema de manejo de residuos sólidos en el área de influencia de las obras viaducto media ladera y sendero de conexión. Las conclusiones de la reunión fueron las siguientes:

  – Empresas varias informa que no es viable la construcción de un acopio temporal de residuos sólidos en el punto crítico de disposición de residuos que conecta al Viaducto y a el Sendero de conexión, por lo cual la EDU continuará con la gestión de la siembra en el sitio.

  – La EDU solicita la evaluación del aumento en la frecuencia de recolección de residuos, Emvarias informa que tampoco es posible ya que la frecuencia para zonas residenciales es de dos días a la semana.

  – Emvarias tiene planeado una actividad de análisis, aforo y restructuración en el sector de las escaleras eléctricas debido a que el turismo ha desbordado la generación de residuos, sin embrago no deja claro cuando realizará el análisis para poder compartir los resultados con la SIF y la EDU.

- La EDU solicita nuevamente articulación y apoyo en temas de pedagogía para la comunidad y los vendedores asentados en el Viaducto, pues al parecer está es la única actividad que puede ser realizada hasta el momento.

10.2 PUI NOROCCIDENTAL

10.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

- La factura del trámite de aprovechamiento forestal ya fue cancelada y reportada a través de la plataforma Vital, se encuentra a la espera de la notificación del auto de inicio. El radicado de consulta del trámite es 1372880.

- Durante el periodo reportado se realizó una serie de visitas a la zona y de reuniones con el profesional estructural encargado de los diseños técnicos, con el fin de alertar y concertar un método de contención que no afecte los árboles que ya fueron definidos para conservación dentro del trámite de aprovechamiento forestal. Se aclara que, desde el inicio del contrato de diseños técnicos, la EDU realizó la entrega de la información forestal a la interventoría, la cual no replicó la información al ingeniero estructural. Ver anexo 3. Solicitud de revisión de muros de contención por afectación forestal.

10.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

- Se realizó la revisión y devolución de observaciones a la entrega de la topografía elaborada para el proyecto.

10.3 PUI CENTRO ORIENTAL

10.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

- La Resolución de aprovechamiento forestal que otorga el permiso se encuentra proyectada y se está a la espera de la notificación.

10.4 PUI IGUANÁ

10.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

- No se desarrollaron actividades durante este periodo para este proyecto. Por parte del equipo de diseño se socializó un esquema preliminar del diseño del parque deportivo fuente clara, con el fin que desde el componente ambiental se pueda iniciar el diseño del paisajismo.

10.4.2 OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS

- Se realizó visita al proyecto Conectividad Fuente Clara Fase 2, con el fin de realizar el reconocimiento en campo por parte de todos los componentes y evidenciar los estudios, análisis y permisos requeridos por cada área.

- Desde el componente ambiental se evidencia la obligatoriedad de realizar un trámite de aprovechamiento forestal sin conectividad ecológica.

10.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

10.5.1 REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO EDU Y VISITAS DE CAMPO

A continuación, se presenta el consolidado del acompañamiento ambiental al Contrato Interadministrativo:

CONSOLIDADO DE ASISTENCIA A COMITÉS Y VISTAS DE CAMPO:

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Visita Paseo Urbano Cra 84	04/07/2022	Se realizó visita al proyecto para aclarar dudas sobre el levantamiento topográfico del componente forestal	No
Visita Viaducto Media Ladera Tramo3, fase 2	04/07/2022	Se realizó visita de seguimiento a obra, en la cual se evidenciaron algunas acciones de mejora, las cuales se establecieron a través de acta, para cumplimiento del contratista y seguimiento de la interventoría.	Si
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	12/07/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron los pendientes que se tienen desde cada proyecto.	Si
Reunión SIF – EDU – Emvarias	12/07/2022	Se asistió a reunión en articulación con Empresas varias para tratar temas críticos de manejo de residuos sólidos en la comuna 13.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	14/07/2022	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se hizo el seguimiento a la gestión	Si
Visita Conectividad Fuente clara	14/07/2022	Se realizó visita de campo al Proyecto denominado conectividad Fuente clara fase 2, con el fin de evidenciar el polígono de intervención y las particularidades desde cada componente.	No
Visita Paseo Urbano Cra 83	18/07/2022	Se realizó visita al proyecto en compañía del arquitecto para aclarar dudas sobre los muros de contención propuestos dentro del diseño estructural.	No
Reunión diseños técnicos Paseo Urbano Cra 83	18/07/2022	Se asistió a reunión con el consultor y la interventoría encargada de los diseños técnicos, para tratar el tema de la interferencia de los árboles con los muros de contención propuestos.	No

Actividad	Fecha	Resumen de la actividad	Acta (Sí/No)
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	21/07/2022	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se hizo el seguimiento a la gestión	Si
Comité equipo de trabajo EDU	25/07/2022	Se realizó comité interno con el equipo profesional adscrito al contrato interadministrativo con la SIF, en el cual se expuso el avance en cada proyecto y las alertas detectadas.	No
Comité Contrato Interadministrativo SIF - EDU	26/07/2022	Se asistió a reunión donde desde el componente ambiental se mencionaron las alertas y los avances que se tienen desde cada proyecto.	Si
Comité de obra Viaducto Media Ladera Tramo 3, fase 2	28/07/2022	Se realizó acompañamiento al comité, donde desde el componente ambiental se hizo el seguimiento a la gestión	Si

10.6 DIFICULTADES

- Se reportan dificultades en obras complementarias sendero de conexión, en relación a que el contratista no ha cumplido con la entrega oportuna de los informes finales.

- Se reporta como dificultad que la interventoría de los diseños técnicos del Paseo Urbano de la Cra 83 no haya entregado como insumo la información forestal al Ingeniero estructural para el diseño de los muros de contención, lo que genera reprocesos.

10.7 METAS ALCANZADAS

- Para Viaducto media ladera tramo 3, fase 2 se tuvo una adecuada gestión ambiental con una calificación del indicador de un 93,6%, lo cual es una gestión considerada como ideal, según la guía de manejo socio ambiental.

- No se presentaron quejas relacionadas con el componente ambiental en el periodo reportado.

10.8 METAS PRÓXIMO MES

- Dar revisión y aprobación al informe final de obras complementarias sendero de conexión.

- Dar continuidad al seguimiento ambiental de la Obra Viaducto Media Ladera y continuar con la buena gestión.

- Atender la visita en campo del funcionario de la Autoridad Ambiental para la evaluación del trámite forestal del Paseo Urbano de la Cra 83.

10.9 SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS

La gestión ambiental se ve influenciada positiva o negativamente por las decisiones que desde el área técnica se deban tomar, en este sentido, se considera un reto poder afrontar las decisiones del área técnica sin generar perjuicios al ambiente, pudiendo concertar soluciones y acciones que permitan crear un proyecto armónico entre el desarrollo técnico y el cuidado al ambiente.

10.10 ALERTAS

- No se reportan para este periodo.

10.11 ANEXOS

- Anexo 1. Acta de seguimiento socio ambiental – Viaducto media ladera, tramo 3, fase 2.

- Anexo 2. Informe de actividades de fauna y flora – Viaducto media ladera, tramo 3, fase 2.

- Anexo 3. Solicitud de revisión de muros de contención por afectación forestal – Paseo Urbano Carrera 83.

10.12 REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Instalación de señalización peatonal – Viaducto media ladera	Instalación de lonas para identificación de motocarros – Viaducto media ladera

	
Limpieza de sumideros – Viaducto media ladera	Limpieza de obra – Viaducto media ladera
	
Visita conectividad Fuente clara fase 2	

11. INFORME COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL

11.1 PUI COMUNA 13

11.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

11.1.1.1 Actividades con comunidad

- Se realiza el segundo Comité Ciudadano de Obra, donde se invita a participar a los integrantes del CCO, y a toda la comunidad del viaducto, ya que no solo se informó sobre los avances de la obra, sino que además se realizó la capacitación sobre el Plan de Gestión del Riesgo y la dinámica de cómo será el simulacro que se llevará a cabo el 03 de agosto del 2022.



27072022_Reunión CCO

- Se realiza una reunión con los Guías turísticos del grafiti tour, con el fin de concientizarlos con relaciona a ejecución de la obra y el uso adecuado de los senderos peatonales, teniendo en cuenta que ellos son los que dirigen a los grupos de turistas que llegan al viaducto, y por ende son el primer contacto para incentivar la responsabilidad con la obra, la voz a voz y la pedagogía. Además, se les agradeció el apoyo que han brindado al proceso constructivo del viaducto



05072022_Reunión Guías Turísticos

- Se realiza acompañamiento y gestión para el traslado de las 2 familias de manera preventiva, ya que sus predios corren riesgo por el movimiento de tierra por las actividades de la obra y la temporada de lluvias.

11.1.1.2 Reuniones de coordinación

- Reunión invasión espacio público: Se acompaña la reunión citada por la SIF, para tratar el tema sobre las diferentes invasiones de espacio público en el Viaducto, teniendo en cuenta que la situación cada vez está más complicada, con el tema de los venteros, el paso peatonal, la circulación de motos; lo que ha generado dificultades en los tiempos de la obra por el traslado del material, lo que implicaría más costos para el proyecto. A esta reunión fue citada Secretaria de Movilidad, Secretaria de Gobierno y Sub Secretaria de Espacio Público, siendo esta ultima la más importante y no asistió. En esta reunión se llega a la conclusión que se debe de hacer una intervención desde la pedagogía social con cada una de las dependencias de la Alcaldía que tengan injerencia en el territorio, además se debe empezar a tener un control de la situación que allí se está generando, pues el Viaducto Media Ladera en este momento tiene una mala operación social por parte de la comunidad; para esto se plantea además, hacer la solicitud al Comité Operativo de Ciudad donde hacen parte las diferentes secretarias y entidades municipales para que se dé un espacio en una de sus sesiones, donde se plantee dichas problemáticas.

11.1.1.3 Recorridos

- Se acompaña los recorridos que se llevan a cabo al inicio de cada reunión de comité de obra, desde le componente social se hace con el fin de hacer seguimiento a la implementación de la guía de manejo socio ambiental.



14072022_Recorrido de obra Viaducto Media Ladera 3.2

11.1.1.4 Seguimiento Guía de Manejo Socio Ambiental en obra

Se realiza seguimiento a los diferentes componentes instaurados en la GMSA, con el fin de dar cumplimiento a todo el proceso social en la obra tales como:

- Revisión de buzón de sugerencias.
- Reunión CCO de avance y capacitación
- Se acompañan los comités de obra donde se hace seguimiento a todo el proceso llevado a cabo desde el componte social.
- Se acompañan los recorridos de obra, con el fin de velar por el buen manejo de las actividades de la obra, para que no afecten a la comunidad y a la sana convivencia con la ejecución del proyecto.
- Atención a PQRS, a la fecha de este informe no se tienen ninguna abierta.

11.1.1.5 Informe de Empleo Mensual.

- Generación de empleo en obra – A corte 31 de julio de 2022

Ingresos	Retiros	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Hombres	Mujeres	Mano de obra local	Personas activas a la fecha	Personas jóvenes	Adultos	Adultos mayores	Personas en condición de discapacidad
5	0	14	49	49	14	29	63	10	48	5	0

- Generación de empleo en obra – Acumulado a 31 de julio de 2022

Total personas vinculadas	Total personas retiradas	Total personas mano de obra calificada	Total personas mano de obra no calificada	Total hombres	Total mujeres	Total personas mano de obra local	Total personas activas a la fecha	Total Personas jóvenes	Total Adultos	Total Adultos mayores	Total Personas en condición de discapacidad
68	5	14	54	52	16	30	63	10	53	5	0

11.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

11.1.2.1 Actividades con comunidad

- A la fecha no se realiza ninguna actividad con la comunidad, teniendo en cuenta que se está a la espera del recibo total de la obra, para realiza la reunión final.

11.1.2.2 Reuniones de coordinación

- Se acompaña la reunión de articulación con la Secretaria de Infraestructura Física y Emvarias, con el fin de plantearles la propuesta de la JAC de independencias 2, de adecuar un punto limpio en el espacio que hoy es un acopio de basuras, ya que la situación esta compleja y las basuras en el sector cada vez son más, pues se tiene incremento el comercio, lo que ha generado un crecimiento de las basuras en el sector. Se llega a la conclusión, que este punto limpio no es viable allí por el espacio y por la logística del mismo desde Emvarias para su operación.

11.2 PUI NOROCCIDENTAL

11.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

11.2.1.1 Actividades con comunidad

- Durante este tiempo no se avanza en actividades significativas con la comunidad, internamente se está realizando un balance de las corporaciones de reciclaje de la zona y las actividades que se tienen con las huertas, con el fin de ir haciendo enlaces correspondientes para apadrinar este proceso, ya que el proyecto les va a dejar una huerta y es importante empezar con el proceso de capacitación para el buen manejo y uso de la misma.

11.2.2 PASEO URBANO CARRERA 84

11.2.2.1 Actividades con comunidad

- Teniendo en cuenta que ya se realizaron todas las modificaciones al contrato del PUI Priorizados y se incluye el proyecto del Paseo Urbano de la 84, se realiza una reunión con la comunidad, se les informa que este proyecto fue priorizado para su ejecución, sobre el inicio de actividades de topografía en el polígono de intervención, y además que más adelante se les hará la socialización de los diseños.

11.3 PUI CENTRO ORIENTAL

11.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

11.3.1.1 Actividades con comunidad

- Se tiene pendiente la reunión con la comunidad del nuevo tramo que se le adiciona al proyecto. A la fecha no se avanza en ninguna otra actividad

11.4 PUI IGUANÁ

11.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

11.4.1.1 Actividades Comunitarias

- A la fecha de este informe no se adelanta aún ninguna proceso y actividad, en cada uno de los territorios donde se priorizaron los proyectos.

11.4.2 OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS

11.4.2.1 Recorridos

- En compañía de la Secretaria de Infraestructura Física se realiza una visita al Barrio Fuente Clara, para uno de los proyectos de ampliación y adecuación de andenes que se tiene priorizados para este PUI-Conectividad Fuente Clara-. En dicho recorrido se analiza si hay afectaciones en algunos predios a nivel social, con el fin hacer todo el acercamiento con la comunidad.



19072022_Recorrido Fuente Clara

11.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES

- Comités de seguimiento con la SIF:

  Se acompañan las reuniones con la Secretaria de Infraestructura Física, para realizar seguimiento al contrato del PUI Priorizados, desde cada componente social, ambiental, técnico y de diseño. Durante este mes se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento.

  Comités de seguimiento interno EDU:

  Se lleva a cabo una reunión de todo el componente social del proyecto PUI Priorizados diseño y obra, predios y política pública), para articular las actividades

del mes en cada uno de los territorios PUI. En esta reunión nos acompañó además el comunicador.

Por otra parte, se participa de las reuniones de seguimiento al contrato con el equipo PUI de la Edu, para hacer el balance de cada uno de los proyectos y las actividades llevadas a cabo.

11.6 DIFICULTADES

- Se continua con la alerta en el proyecto Viaducto Media Ladera con las diferentes problemáticas que se presentan, que si bien no es a causa del proyecto, considero que la situación allá se está desbordando desde todas las instancias, pues la falta de la presencia institucional permanente en este territorio ha llevado a que haya muchas dificultades de invasión de espacio público, acopio de basuras, higiene, sobreoferta comercial, movilidad, entre otras... donde se debe tener en cuenta que no es solo ir atender en el momento una situación particular, sino generar un proceso continuo y pedagógico desde toda las áreas de la Alcaldía, para mitigar la mala apropiación social que se está dando allí.

- Por otra parte, una de las dificultades que se presentó y que ya fue subsanada durante este mes fue, la reubicación temporal a las familias del Viaducto Media Ladera 3.2, ya que una de las señoras no quería aceptar el traslado, pues manifestaba que la Edu era la culpable de unas grietas que presenta su casa, cuando se realizó el estudio de suelos, además consideraba que se le debía de comprar parte de su predio para la intervención de la obra. Con la señora se lleva a cabo una reunión, se le explica de manera detallada todo lo que hacía referencia con el fin de aclarar la situación, y la familia sede a ser reubicada.

11.7 METAS ALCANZADAS

- Reunión de CCO, obra Viaducto Media Ladera 3.2
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental en obra, Viaducto Media Ladera.
- Reuniones de socialización con la comunidad (guías), obra Viaducto Media Ladera 3.2
- Articulación interinstitucional para el desarrollo de los diferentes proyectos.

11.8 METAS PRÓXIMO MES

- Coordinación interinstitucional para seguir atendiendo las alertas encontradas en la comunidad donde se van a intervenir los proyectos.
- Seguimiento a la guía de manejo socio ambiental proyecto Viaducto proyecto Viaducto Media Ladera 3.2, PUI comuna 13.
- Reuniones de CCP y MAIC en PUI Centro Oriental.
- Reuniones de CCP y MAIC en PUI Noroccidental.
- Inicio proceso social PUI Iguana.
- Actividades de movilización y apropiación social PUI priorizados.

11.9 CONCLUSIONES GENERALES

Es de suma importancia que para cada uno de los proyectos donde se priorice su ejecución, se contemple en el presupuesto un Plan de Gestión de Riesgo, ya que no es el mismo que el plan de emergencia que se incluye en el componente SST, y teniendo en cuenta el riesgo que se presentó en el Viaducto Media Ladera 3.2 es fundamental conocer los riesgos que se pueden correr con las actividades de obra y la forma correcta de prevenir estos para que no impacten de manera directa a la comunidad.

Por otra parte, es prioridad levantar las alertas que sean necesarias (en este caso ya se hizo) en cada una de las Secretarias que tienen influencia en los proyectos, para esta ocasión en el Viaducto Media Ladera, con el fin de hacer un trabajo de intervención conjunta, pues desde la Edu, si bien podemos articular acciones, no somos el ente que le corresponde atender cada problemática identificada en el territorio.

11.10 ESTADÍSTICAS INFORME MENSUAL

Actividades	Cantidad realizadas	Número de participantes
Recorridos con comunidad	0	0
Recorridos institucionales	4	49
Reuniones con comunidad	3	52
Reuniones institucionales	4	31
Eventos	0	0
Talleres	0	0
Otras actividades	5	42
TOTAL	**16**	**174**

11.11 ANEXOS

N°	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PÚBLICO	TIPO DE ANEXO
1	27 de Julio 2022	Viaducto Media Ladera T3 F2	Comité Ciudadano de Obra	Comunidad	Acta de reunión
2	31 de Julio 2022	Viaducto Media Ladera T3 F2	N/A	N/A	Matriz Social SIF

12. INFORME COMPONENTE COMUNICACIONAL


12.1 PUI COMUNA 13

12.1.1 VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 – FASE 2

12.1.1.1 Acompañamiento en la aplicación de la GMSA

De acuerdo con lo establecido por la Alcaldía de Medellín en la guía de manejo socio ambiental en obra. Para el subcomponente de comunicaciones se determinan unas acciones dentro de las cuales se establece el apoyo para las comunicaciones que se requieren en cada una de las intervenciones de la administración municipal. Para tal fin se revisa cada contenido con el fin de que cumpla con los requisitos establecidos por el manual de imagen de obra y los lineamientos de este tipo de obras.

Piezas gráficas generadas durante Julio desde la obra

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Cartelera de obra Revisión y ajuste de cartelera de obra con el fin de que cumpla con los requerimientos determinados por la Alcaldía de Medellín para todas las intervenciones que se hagan con recursos públicos.	
Circular sobre simulacro Revisión de circular informativa en la que se invita a la comunidad a participar de esta actividad de prevención y a seguir las instrucciones del personal de obra.	

12.1.1.2 Piezas graficas

PIEZAS INFORMATIVAS Y DE APROPIACIÓN DEL PROYECTO

Como apoyo a las actividades de obra, se suman otras acciones con recursos destinados desde el contrato interadministrativo para el proyecto PUI Priorizados. En el mes de julio se hizo la producción o se adelantó el diseño de las siguientes piezas gráficas:

Descripción	Imagen
Boletín PUI El boletín se genera de manera mensual con información de las actividades sociales o informativas del contrato interadministrativo. Para esta ocasión, se habló de la actividad de taller de memoria que se hizo tanto en comuna 6 como en comuna 8,	
Publiposte sendero peatonal y de obra Se hizo una reunión con la diseñadora de Alcaldía de Medellín en donde se hicieron unas recomendaciones con respecto a los publipostes y se aprobaron para continuar con esta estrategia.	

12.1.1.3 Registro audiovisual de obra

Registro audiovisual de la obra con el avance en el proceso constructivo. En esta visita también se aprovecha para generar contenidos para redes sociales

como fotografías, videos, reels, entre otros que puedan generar un impacto positivo en el público que se encuentra en redes sociales.



Registro de avance de obra viaducto Media Ladera

12.1.1.4 Redes sociales

- Con el fin de dar a conocer los avances de los PUI Priorizados por los medios de comunicación que se encuentran en redes sociales, se hace la producción de contenidos que aprovechen las tendencias del momento lo que permite darles visibilidad a las intervenciones de manera positiva.

DETALLE	PUBLICACIÓN
Reel de avance de la obra de viaducto tramo 3, fase II en donde se muestran algunas imágenes de los obreros y la intervención física. Red social: Instagram Link: https://www.instagram.com/reel/CgiAeQUpdkn/?igshid=YmMyMTA2M2Y=	

12.1.2 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2

12.1.2.1 Piezas gráficas

El diseño de la pieza gráfica con la cual se marcará el mosaico de Sendero de Conexión II ya fue aprobado por comunicaciones de la Alcaldía.

DESCRIPCIÓN	IMAGEN
Placa de obra para el mosaico de sendero Se hicieron los ajustes de la placa conmemorativa en donde se incluye el logo de Distrito Alcaldía de Medellín.	

12.2 PUI NOROCCIDENTAL

12.2.1 PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1

Durante este mes no se realizaron actividades del componente en esta zona.

12.3 PUI CENTRO ORIENTAL

12.3.1 CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES

Durante este mes no se realizaron actividades del componente en esta zona.

12.4 PUI IGUANÁ

12.4.1 CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 – PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL

Durante este mes no se realizaron actividades del componente en esta zona.

12.5 ACTIVIDADES TRANSVERSALES


12.5.1 Contacto con la Fundación Corazón Animal

Una de las mayores problemáticas registradas en los espacios públicos es la presencia de animales de compañía sin atención por sus propietarios y esto se puede reflejar en parte con las excretas que se encuentran por los andenes o, en este caso en particular, en los senderos y el viaducto Media Ladera.

Con el fin de mitigar un poco esta problemática, se contactó a varias fundaciones de protección animal y etólogos que nos pudieran brindar elementos pedagógicos para las comunidades. En esta búsqueda nos encontramos con la Fundación Corazón Animal, que nos compartió una propuesta de charlas pedagógicas que abarcan diferentes contenidos como: elegir un animal de compañía, tenencia

responsable, importancia de la esterilización, importancia de la vacunación, como elegir el concentrado de acuerdo con el presupuesto, como hacer un collar isabelino con elementos de casa, como hacer una faja postquirúrgica, manejo de excretas, abandono animal, razas de perros de manejo especial, entre otros.

La idea con esta fundación es poderla llevar a los territorios de PUI Priorizados en donde podamos tratar estas temáticas y que se puedan brindar las herramientas necesarias para la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía de forma que se mitiguen los problemas con respecto a este tema en los espacios que se mejoren en el PUI.



Fundación Corazón ANIMAL

Medellín, 25 de julio del 2022

Señores:

Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Medellín

Asunto: Propuesta de charlas pedagógicas de concientización sobre la tenencia responsable de animales de compañía dirigida a niños, jóvenes y adultos de poblaciones vulnerables en la ciudad de Medellín

Por medio de la presente la FUNDACIÓN CORAZÓN ANIMAL con NIT: 900997168 y su presidenta Carmenza Puerta Londoño, identificada con CC: 1037594185 de Envigado, presentamos las charlas pedagógicas que son manejadas en la fundación con el fin de concientizar a la población en general sobre la tenencia responsable de animales de compañía con el fin de reducir el maltrato y abandono.

Contenido:

Charla 1:
CÓMO ELEGIR UN BUEN ANIMAL DE COMPAÑÍA Y TENENCIA RESPONSABLE

- Aspectos para tener en cuenta a la hora de adoptar a un peludito
- ¿Qué es la tenencia responsable?
- Pilares del bienestar animal
- Manejo de perros y gatos
- **Momento lúdico**

Propuesta de sensibilización sobre animales de compañía

12.6 PRESUPUESTO DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES

Durante este mes no se hizo gasto del presupuesto para este componente del contrato interadministrativo.

12.7 DIFICULTADES

- Sigue pendiente la entrega de la obra Sendero de Conexión 2, se establece como una alerta de comunicaciones debido al riesgo de deterioro de la obra para su entrega cada vez que pasa el tiempo, y en vista de que se encuentra pendiente la instalación de luminarias por parte de EPM, pues esta debe estar abierta para el uso de los habitantes de la zona y también es utilizada para el transporte de los desechos de la

parte alta hasta los puntos de recolección de Emvarias lo que puede convertirse en otro factor del desgaste de la intervención.

12.8 METAS PRÓXIMO MES

- Iniciar con el proceso de sensibilización en el tema de mascotas con la Fundación Corazón Animal con el fin de mitigar la presencia de desechos de mascotas en el espacio público de las obras que se están construyendo con el contrato de PUI Priorizados.

- Preparar la entrega del Sendero de Conexión 2 una vez se encuentren instaladas las luminarias por parte de EPM y articular el evento con comunicaciones de Alcaldía y la Secretaría de Infraestructura Física.

- Generación de contenidos para redes sociales y piezas de comunicación sobre los avances de las intervenciones que se encuentran adscritas al contrato interadministrativo de los PUI Priorizados.

12.9 CONCLUSIONES GENERALES

- A manera de alerta, se han generado muchas expectativas en los territorios de intervención de los proyectos por medio de reuniones y diferentes actividades con los líderes, sin embargo, las obras aún no inician y esto puede generar descontento en las comunidades o bajar el grado de aprobación sobre el proyecto y la misma administración en estas zonas donde se vienen adelantando trabajos.



13. ANEXOS DEL INFORME MENSUAL

13.1 ANEXO 1 FICHA FINANCIERA

13.2 ANEXO 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

13.3 ANEXO 3 RELACIÓN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

13.4 ANEXO CURVA S AVANCE FÍSICO Y AVANCE INVERSION

Elaboró: 	
Juan David González Maya **Coordinador de Contrato Interadministrativo** **Profesional B – Subgerencia de Planeación estratégica**	**Tatiana Gutiérrez Ramírez** **Profesional Administrativa y Financiera** **Contratista - Subgerencia de Planeación estratégica**

ANEXO 1
FICHA FINANCIERA

Código: FO-HAPU-453	FO-HAPU-FIN Formato Informe Ejecución de Recursos Entregados en Administración	Alcaldía de Medellín
Versión: 04		

Información general y financiero del convenio o contrato	
1. Entidad administradora	Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
2. Fecha de corte	31 de julio de 2022
3. Dependencia responsable	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
4. Número y fecha del convenio o contrato	4600090649 DE 2021
5. Objeto del convenio o contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
6. Valor del convenio o contrato inicial (Incluye Honorarios)	$ 35,045,913,969
7. Número y fecha de pedidos presupuestales de las adiciones	
8. Valor total de las adiciones (Incluye Honorarios)	$ 2,944,057,451
9. Valor desembolsado para administrar	$ 37,552,665,751
10. Valor total honorarios pactados en el convenio o contrato	$ 2,186,528,348
11. Valor honorarios pagados	$ 624,335,195
12. Valor total reintegrado por concepto de rendimientos financieros	$ 0
13. Valor total ejecutado a la fecha de corte del informe	$ 5,321,587,565
14. Valor total reintegrado por concepto de recursos no ejecutados	$ 0
15. Saldo pendiente por ejecutar	$ 32,231,078,186
16. Fecha acta de liquidación	

Relación de ejecución (sólo recursos para administrar) Valores en pesos

17. Concepto	18. Saldo ejecución anterior	19. Movimiento ejecutado en el periodo	20. Saldo final ejecutado	21. Observaciones
PUI CENTRO ORIENTAL	$ 212,803,215	$ 20,623,028	$ 233,426,243	
PUI NOR OCCIDENTAL	$ 649,255,434	$ 44,024,576	$ 693,280,010	
PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	$ 924,541,501	$ 901,107,468	$ 1,825,648,969	
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND	$ 2,037,685,632	$ 6,261,478	$ 2,043,947,110	
PUI IGUANA	$ 250,394,839	$ 30,552,840	$ 280,947,679	
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84	$ 25,080,972	$ 2,269,667	$ 27,350,639	
HONORARIOS	$ 149,297,220	$ 67,689,695	$ 216,986,915	
22. Total ejecutado	**$ 4,249,058,813**	**$ 1,072,528,752**	**$ 5,321,587,565**	

23. Firma del interventor, supervisor u Ordendor del gasto	24. Firma del contador público o revisor fiscal de la entidad mandataria (Art. 3° Decreto 1514/98)	
Nombre:	Nombre: LUIS FERNANDO CARDONA GALEANO	
C.C.	C.C. 71.605.138	T.P. 49929 T
Correo Electrónico:	Correo Electrónico: contabilidad@edu.gov.co	
Teléfono:	Teléfono: 5767630 EXT 4204	

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
CONVENIO 4600090649 DE 2021

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

INFORME DE EJECUCION POR PROYECTO

PUI CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES – CERRO LOS VALORES: Calle 53, entre Carrera 11 y Calle 54

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	205,199,007
COMPONENTE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	3,616,674
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	19,268,208
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	5,342,354
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**233,426,243**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	36,698,479
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**270,124,722**

PUI NOR OCCIDENTAL - PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1: Carreras 83 entre Calles 104DA y 107

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	417,551,674
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	231,560,244
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	40,866,109
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	3,301,983
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**693,280,010**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	113,492,742
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**806,772,752**

PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2 - Calle 36C #112B 35 hasta la calle 36C 113

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	357,624,820
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1,423,857,714
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	38,236,948
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	5,929,487
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,825,648,969**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	63,869,594
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**1,889,518,563**

PUI COMUNA 13 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2:
Carrera 112, entre Calle 36C, hasta el Viaducto Media Ladera Tramos 2 y 3

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	46,445,366
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	1,987,195,728
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	5,937,924
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	4,368,092
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,043,947,110**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	397,951,790
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**2,441,898,900**

PUI IGUANA - CONECTIVIDAD BLANQUIZAL FASE 2 - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL:
Carrera 93A entre la Calles 58D y la quebrada la Iguaná.

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	253,405,618
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	0
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	26,770,237
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	771,824
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**280,947,679**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	42,279,980
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**323,227,659**

PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84

EN EJECUCION

COMPONENTE DE PERSONAL	117,100
COMPONENTE ESTUDIO Y DISEÑOS	27,233,539
COMPONENTE DE EJECUCION	0
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO	0
COMPONENTE GESTION COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS	0
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES	0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	0
SUBTOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,350,639**
HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADO	0
TOTAL EJECUCION PROYECTO	**27,350,639**

TOTAL EJECUCION PROYECTOS	**5,104,600,650**
TOTAL EJECUCION HONORARIOS	**654,292,585**
TOTAL EJECUCION CONVENIO	**5,758,893,235**

Fecha Actualizacion 31-jul-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Interventor

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021
FICHA FINANCIERA

OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4-ago.-2021		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		
VALOR INCIAL:	35,045,913,969	**PLAZO INICIAL:**	29 MESES
ADICION VALOR:	2,944,057,451	**ADICION PLAZO:**	
FECHA DE INICIO:	4-ago-21	**FECHA TERMINACION:**	4-ene-24
INTERVENTOR	Juan Fernando Rivera Garces		
GERENCIA RESPONSABLE EDU:	SUBGERENCIA DE PLANEACION ESTRATEGICA		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:	
Valor del Convenio (Incluye Honorarios)	35,045,913,969
Valor Convenio Adicional	2,944,057,451
Valor Desembolsado Para Administrar	37,552,665,751
Valor Total Honorarios Pactados	2,186,528,348
Valor Honorarios Facturados	624,335,195
Rendimientos Financieros Reintegrados	364,240,563
Disponibilidades	360,337,851
Total compromisos	14,648,756,832
Total pagos (Ejecucion)	5,321,587,565
Saldo Disponible	22,543,571,068

Fecha Actualizacion
31-jul-22

Rubro Presupuestal
SPE0020330

Cuenta Contable

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
PUI CENTRO ORIENTAL							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	10,520,820	9,294,705	1,226,115
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	12,370,019	10,257,753	2,112,266
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,767,350	8,636,646	130,704
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	10,520,820	9,387,508	1,133,312
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,520,820	9,299,633	1,221,187
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,520,820	9,504,204	1,016,616
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	1,753,470	1,753,470	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	4,383,675	4,383,675	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,154,175	5,154,175	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,030,835	1,030,835	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	8,767,350	8,767,350	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	10,520,820	9,270,406	1,250,414
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	3,298,671	3,298,671	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,069,763	2,000,769	68,994
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,383,675	4,383,675	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,260,410	5,260,410	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	4,383,675	4,383,675	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,383,675	4,383,675	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,064,730	2,064,730	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,343,878	3,343,878	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,081,307	1,081,307	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	14,499,688		14,499,688
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	9,880,568	727,389	9,153,179
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,383,675	2,893,226	1,490,449
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	32,984,195	13,114,047	19,870,148
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	3,343,878	3,343,878	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,556,624	4,202,690	5,353,934
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,561,954	2,561,954	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	1,852,015	1,852,015	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1,256,654	1,256,654	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	5,592,178	5,082,128	510,050

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,841,395	5,975,395	3,866,000
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adicion reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	279,211	279,211	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,621,742	4,536,039	1,085,703
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,309,577	3,081,132	1,228,445
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	765,244	765,244	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	10,233,869	4,857,508	5,376,361
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,830,953	1,668,949	3,162,004
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	5,625,026	4,448,370	1,176,656
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	272,641		272,641
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	432,566		432,566
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	6,552,676	3,951,548	2,601,128
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	382,683		382,683

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1,205,534		1,205,534
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	382,683		382,683
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,847,004	2,847,004	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	134,054	134,054	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	114,969	114,969	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	737,847	737,847	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	376,113		376,113
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	26,279		26,279
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	387,610		387,610
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,556,045	3,428,908	2,127,137
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	5,443,839	2,147,965	3,295,874
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,119,082	2,119,082	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,706,511	2,164,586	541,925
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,852,015	1,512,478	339,537
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,862,759	165,583	1,697,176
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,182,344	311,302	12,871,042
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,491,491	249,149	2,242,342
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	2,929,410		2,929,410
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	3,266,302		3,266,302
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,245,745		1,245,745
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,900,516		1,900,516
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	9,965,964		9,965,964
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**328,621,439**	**205,199,007**	**123,422,432**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	897	232		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL CERRO LOS VALORES CV 9649-21	3,616,674	3,616,674	-
COMPONENTE DE EJECUCION					**3,616,674**	**3,616,674**	**-**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,500,000	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	499,417	583
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000	1,842,937	2,057,063
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**11,400,000**	**5,342,354**	**6,057,646**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,406,279	14,317	1,391,962
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,773,465	6,765,425	7,008,040
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	625,013		625,013
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	5,906,998	3,173,035	2,733,963
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	781,266		781,266
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	429,696	390,634	39,062

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NEXT SECURITY S.A.S.	4293	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	20,762,228	8,924,797	11,837,431
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**44,466,211**	**19,268,208**	**25,198,003**
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	325		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
DUBERNEY DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	1016	341		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	355		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	326		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,600,000		3,600,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	338		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	3,000,000		3,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	352		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,600,000		6,600,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	323		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	324		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	337		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	340		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	348		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,500,000		2,500,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	349		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	983	327		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 11.551.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	3,451,000		3,451,000
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1016	339		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.402.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES"	6,902,000		6,902,000
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1022	350		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	10,353,000		10,353,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	357		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
LUISA FERNANDA GAVIRIA URREGO	1022	358		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.453.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,000,000		1,000,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	1165	471		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,220,000		1,220,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1088	436		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	42,627,322		42,627,322
MARGARITA ROSA IBARGUEN ROA	1089	437		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021546 COBAMA 08130040002 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-63 (0104). OTRAS DIRECCIONES: CRA 53 N° 10C 69. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 90.561.661,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	90,561,661		90,561,661

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1088	438		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	23,325,670		23,325,670
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1088	439		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	6,089,617		6,089,617
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1088	440		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1088	441		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1088	442		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1088	443		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,006		2,202,006

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1088	444		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005		2,202,005
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1088	445		MATRICULA 01N-266050 COBAMA ANTES 8130230052 ACTUAL 08130230065 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 85.254.643,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	2,202,005		2,202,005
MIGUEL PALACIOS BEJARANO	1090	446		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA: 800021545 COBAMA 08130040002. DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 N° 10C - 63 (0105). OTRAS DIRECCIONES: CALLE 053 CON CARRERA 010. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluo por $ 72.895.000,00. Contrato interadministrativo Nº 4600090649 DE 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CENTRO ORIENTAL - CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES - CERRO LOS VALORES"	72,895,000		72,895,000
HENRY DE JESUS LONDOÑO GONZALEZ	1109	453		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0115). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 6.615.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	6,615,000		6,615,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	465		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	4,740,000		4,740,000
CORPORACION CAMPO SANTO 2787	1165	472		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	8,252,353		8,252,353

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	404		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	406		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	1,250,000		1,250,000
TERESITA DE JESUS PEREZ	1081	407		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	500,000		500,000
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	408		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	409		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	684,003		684,003
NORA MILENA MONSALVE LOAIZA	1081	410		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	273,597		273,597

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	411		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	412		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	178,571		178,571
BEATRIZ ELENA VELASQUEZ OSORIO	1081	413		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	71,429		71,429
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	414		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	415		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ANA MARGARITA VELASQUEZ OSORIO	1081	416		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	417		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	418		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
ELIZA MARIA VELASQUEZ OSORIO	1081	419		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	420		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	421		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
JORGE ALONSO VELASQUEZ OSORIO	1081	422		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	423		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	424		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARCO NAEL VELASQUEZ MONTOYA	1081	425		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	426		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	427		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO	1081	428		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	429		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	430		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	64,571		64,571
MAURICIO ABEL VELASQUEZ OSORIO	1081	431		MATRICULA 01N-266050 COBAMA 8130230052 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 53 # 10 C-12 (0182). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 6.000.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS CONECTIVIDAD ESTACIÓN DEL CABLE LAS TORRES -CERRO LOS VALORES CENTRO ORIENTAL".	25,829		25,829
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	468		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,500,000		2,500,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	469		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	1,000,000		1,000,000
JOSE JOAQUIN CALLE RAMIREZ	1165	470		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 5172553 FICTICIA 800021543 COBAMA 08130040002 DIRECCION Calle 53 # 10 C- 63 (0120). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó por $ 4.740.000,00 e Indemnización por $ 14.972.353,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "PUI CENTRO ORIENTAL – CERRO LOS VALORES"	2,000,000		2,000,000
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**330,444,657**	**-**	**330,444,657**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	556	21		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	16,000,000		16,000,000
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**16,000,000**	**-**	**16,000,000**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	21,544,652		21,544,652
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**21,544,652**	**-**	**21,544,652**
TOTAL PUI CENTRO ORIENTAL					**756,093,633**	**233,426,243**	**522,667,390**
				PUI NOR OCCIDENTAL			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-308-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	20,981,858	18,536,598	2,445,260
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	24,669,748	20,457,225	4,212,523
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,484,881	17,224,218	260,663
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	20,981,858	18,721,193	2,260,665
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,981,858	18,546,424	2,435,434
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	20,981,858	18,954,405	2,027,453
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,496,976	3,496,976	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	8,742,441	8,742,441	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,279,062	10,279,062	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	2,055,812	2,055,812	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	17,484,881	17,484,881	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	20,981,858	18,488,137	2,493,721
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	6,578,600	6,578,600	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,127,764	3,990,173	137,591
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,742,441	8,742,441	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,490,929	10,490,929	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	8,742,441	8,742,441	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,742,441	8,742,441	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,117,727	4,117,727	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,668,756	6,668,756	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	2,156,469	2,156,469	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	28,906,608		28,906,608
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,704,993	1,450,645	18,254,348
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	8,742,441	5,770,011	2,972,430
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	65,780,966	26,153,579	39,627,387
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	6,668,756	6,668,756	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,058,945	8,381,501	10,677,444
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,109,350	5,109,350	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,693,506	3,693,506	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,506,166	2,506,166	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,152,580	10,485,238	667,342
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,012,932	8,749,818	1,263,114

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	19,626,868	11,916,832	7,710,036
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768	AD-C-289-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	556,835	556,835	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,211,539	9,046,304	2,165,235
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,594,666	6,144,752	2,449,914
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,526,140	1,526,140	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	20,409,586	9,687,413	10,722,173
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	9,634,455	3,304,388	6,330,067
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	11,218,090	8,871,456	2,346,634
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	543,733		543,733
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	862,674		862,674
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	13,068,119	7,880,647	5,187,472
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	763,192		763,192

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,404,218		2,404,218
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	763,192		763,192
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,677,831	5,677,831	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	267,346	267,346	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	229,285	229,285	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,471,502	1,471,502	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	750,090		750,090
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	52,408		52,408
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	773,018		773,018
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	11,080,519	6,838,334	4,242,185
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	10,856,745	4,283,723	6,573,022
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,226,124	4,226,124	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,397,642	4,159,266	1,238,376
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,693,506	3,016,363	677,143
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,180,899	193,859	1,987,040
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	15,433,472	364,462	15,069,010
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,916,959	291,696	2,625,263
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,429,660		3,429,660
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	6,514,047		6,514,047
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,458,479		1,458,479
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,225,064		2,225,064
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	11,667,835		11,667,835
							-
							-
							-
							-
							-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**637,724,837**	**417,551,674**	**220,173,163**
MOREAL INGENIEROS S.A.S.	3896	3896		ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	215,599,752	164,253,310	51,346,442
CORPORACION AMIGOS DEL PLANETA	3957	3957		ESTUDIO DE CONECTIVIDAD AMBIENTAL Y ECOLOGICA "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1	30,940,000	29,393,000	1,547,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SCS INGENIERIA	4029	4029		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	52,761,867	37,913,934	14,847,933
COMPONENTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					**299,301,619**	**231,560,244**	**67,741,375**
COMPONENTE DE EJECUCION					-	-	-
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,500,000	2,465,455	34,545
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	500,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000	336,528	163,472
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	3,900,000		3,900,000
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**11,400,000**	**3,301,983**	**8,098,017**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,804,568	28,554	2,776,014
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	27,468,666	15,931,587	11,537,079
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,246,475		1,246,475
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	11,780,431	6,328,040	5,452,391

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,558,093		1,558,093
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	856,951	779,046	77,905
NEXT SECURITY S.A.S.	4294	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	41,406,479	17,798,882	23,607,597
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**88,679,756**	**40,866,109**	**47,813,647**
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	233		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	235		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	237		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	239		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
DANIEL VELEZ CONTRERAS	919	249		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
JOSE ANGEL MEJIA MARTINEZ	904	234		SIN MATRICULA CONTENEDOR 2 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 2) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 19.960.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	18,960,000		18,960,000
JUAN CARLOS JARAMILLO PARRA	905	236		SIN MATRICULA CONTENEDOR COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.800.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	13,800,000		13,800,000
DAVID MAURICIO MEJIA GUEVARA	906	238		SIN MATRICULA CONTENEDOR 3 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 3) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 60. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 14.770.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	13,770,000		13,770,000
JESUS DANIEL NAVARRO ASENCIO	910	240		SIN MATRICULA CONTENEDOR 4 COBAMA 06110270001 DIRECCION: OCUPANTE DE ESPACIO PUBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 4) - OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 84A 104EE 03 DIAGONAL SEDE EL PROGRESO N° 2. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 21.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	20,400,000		20,400,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	248		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,580,000		2,580,000
DANIEL VELEZ CONTRERAS	919	254		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12,900,000		12,900,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	245		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	247		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	919	246		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.431.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3,451,000		3,451,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	491		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-
CARLOS JAIME GOMEZ RIVERA	1251	502		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	504		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	506		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	521		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	1307	532		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	1,000,000		1,000,000
ANGELA GALINDEZ PEREZ	1308	534		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1322	541		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	545		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	1308	551		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
DANIELA MARIN ZAPATA	1308	553		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	1344	556		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	1345	564		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	567		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	1417	664		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000		610,000
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	1417	667		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	1417	669		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	1417	671		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	1417	673		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	675		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	610,000		610,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	681		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	489		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1248	490		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 "PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL".	-		-
LILIANA JANETH BUITRAGO ACEVEDO	1249	492		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104F 12 MEJORA 5 - OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104E N° 83-79. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 6.380.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	6,380,000		6,380,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	1250	493		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	31,800,000		31,800,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	1250	496		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,200,000		4,200,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	1251	498		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	4,725,000		4,725,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	1251	499		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 "Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental".	1,560,000		1,560,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
YORVIS SEBASTIAN AGUDELO ACEVEDO	1264	505		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,400,000		20,400,000
DAVID DE JESUS ESTRADA NISPERUZA	1264	507		SIN MATRICULA DIRECCION CONTENEDOR 5 COBAMA 06110270001 OCUPANTE DE ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 084 D 104 (CONTENEDOR 5). Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 29.000.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,600,000		6,600,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	520		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,250,000		12,250,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	522		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	10,920,000		10,920,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	1307	526		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	10,300,000		10,300,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	1307	530		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	3,180,000		3,180,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DENIS YOJANA LONDOÑO VELEZ	1307	531		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	17,010,000		17,010,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1322	535		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000		7,394,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1322	539		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,280,000		2,280,000
ARBEY DE JESUS REYES RAMIREZ	1322	540		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	12,804,000		12,804,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	544		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	141,040,000		141,040,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	546		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,500,000		19,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	547		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,200,000		4,200,000
YESICA LOPEZ AGUIRRE	1308	552		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	14,100,000		14,100,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	1344	554		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,190,000		3,190,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	1344	558		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	3,900,000		3,900,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	1345	559		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	7,394,000		7,394,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	1345	563		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,400,000		2,400,000
LEIDY YOHANA GARCES MARTINEZ	1345	565		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	21,000,000		21,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	566		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	7,000,000		7,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	568		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	12,240,000		12,240,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	1417	662		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	19,205,000		19,205,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	1417	665		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	21,528,569		21,528,569
WERNER GONZALEZ FERNANDEZ	1417	666		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,800,000		2,800,000
ALEXANDER ORTIZ BETANCUR	1417	668		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,322,000		2,322,000
LEONARDO DE JESUS TORO TORO	1417	670		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,960,000		1,960,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NESSWER ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ	1417	672		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,640,000		2,640,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	674		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,805,000		4,805,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	676		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	20,630,410		20,630,410
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	680		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,805,000		4,805,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	682		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	13,620,000		13,620,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	486		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	488		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	1250	494		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	1250	495		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	1251	500		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JORGE ORLANDO ZULUAGA GOMEZ	1251	501		Sin matricula COBAMA 06110270003 DIRECCION CARRERA 84D No. 104 E-31. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avaluó $ 4.725.000 e compensaciones $ 6.060.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	523		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	524		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	1307	527		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	1307	529		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1322	536		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1322	538		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	548		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	549		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	1344	555		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
RODRIGO ANTONIO ALVAREZ VALENCIA	1344	557		MATRICULA FICTICIA 700016577 COBAMA 06110270001 DIRECCION CALLE 107 N° 84D 11 MEJORA 4. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo por $ 3.190.000,00 e Indemnizaciones por $ 8.400.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	1345	560		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,500,000		2,500,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	1345	562		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	1,000,000		1,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	569		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	570		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
YADIR ALONSO SANCHEZ GOEZ	1417	663		MATRICULA 700016576 COBAMA 06110270001 DIRECCION CATASTRAL: CALLE 107 N° 84D 07 MEJORA 3 OTRAS DIRECCIONES: CARRERA 084 D 104 EE 085. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 19.205.000,00 e Indemnización por $ 38.360.569,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,500,000		2,500,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	677		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	678		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	683		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,250,000		1,250,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	684		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	500,000		500,000
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1248	487		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Indemnización por $ 23.035.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	-		-
VICTOR ALONSO CARMONA MACHADO	1250	497		MATRICULA 700016578 COBAMA 0611027-0005 DIRECCION CALLE 107 # 84D – 17 MEJORA 5. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 31.800.000,00 e Indemnizaciones por $ 11.700.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	4,000,000		4,000,000
LUIS ANTONIO ARREDONDO SALAZAR	1306	525		MATRICULA 700016575 COBAMA 6110270005 DIRECCION CARRERA 084 D 104 E 079. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $12.250.000 e indemnización por $17.420.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000
FANY MARGARITA MEJIA QUINTERO	1307	528		MATRICULA FICTICIA 800021597 MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104E 20 MEJORA 6. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CARRERA 84D N° 104EE 03 DIAGONAL SEDE SOCIAL EL PROGRESO N° 2. CARRERA 83 CON CALLE 104. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo $ 10.300.000,00 e Indemnizaciones por $ 28.690.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	4,000,000		4,000,000

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ DIONE ARIAS MORENO	1322	537		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 16 MEJORA 2. OTRAS DIRECCIONES RELACIONADAS: CALLE 104 E # 83-85. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 21.584.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
DIONY DE JESUS AGUIRRE SALDARRIAGA	1308	550		Matricula Ficticia 800007356 COBAMA 06110270005 DIRECCION Calle 107 084 D 033. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avalúo $141.040.000. e indemnización por $ 51.300.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	6,000,000		6,000,000
ELKIN DE JESUS ARBOLEDA PEREZ	1345	561		MATRICULA MEJORA RELACIONADA CON LA MATRICULA 01N-205760 COBAMA 06029990173 DIRECCION CATASTRAL: CARRERA 83A N° 104DB 24 MEJORA 3. OTRAS DIRECIONES: Calle 104 E # 83-85 Y CR 83 X CL 104 DB 173 LOTE. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de Avalúo por $ 7.394.000,00 e Indemnización por $ 29.900.000,00. Contrato interadministrativo 4600090649 DE 2021 “PASEO URBANO CARRERA 83 TRAMO 1 NOROCCIDENTAL”.	2,000,000		2,000,000
WILLIAM BUITRAGO BLANDON	1346	571		MATRICULA 800021595 COBAMA 06029990173 DIRECCION Carrera 83 A # 104 E-06. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $7.000.000 e indemnización por $18.740.000. Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	2,000,000		2,000,000
JOHN FREDY GOMEZ GOMEZ	1435	679		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
RICHARD ANDRES RODRIGUEZ ALVARAN	1435	685		MATRICULA N° 900068985 COBAMA 6110270002 DIRECCION Carrera 084 D 104 EE 03. Solicitud Inicial de presupuesto para pago de avaluó $9.610.000 e Indemnización por $ 41.360.410 Contrato interadministrativo 4600090649 de 2021 “Paseo Urbano Carrera 83 tramo 1 Noroccidental”.	1,000,000		1,000,000
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
COMPONENTE COMPRA DE PREDIOS					**657,163,979**	**-**	**657,163,979**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ADMINISTRACION DE BIENES INMOBILIARIOS A&B INMOBILIARIA S.A.S.	556	21		REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES Y CALCULO DE COMPENSACIONES ECONOMICAS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1420/98, RESOLUCIÓN 620/08 IGAC, RESOLUCIÓN 898/2014 IGAC, RESOLUCIÓN 1044/2014 IGAC, Y DECRETO 818 DE 2021 EL CUAL SE REVISA AJUSTA Y DEROGA EL MUNICI	62,259,378		62,259,378
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**62,259,378**	**-**	**62,259,378**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	42,966,882		42,966,882
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**42,966,882**	**-**	**42,966,882**
TOTAL PUI NOR OCCIDENTAL					**1,799,496,451**	**693,280,010**	**1,106,216,441**
				PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	18,837,785	16,642,397	2,195,388
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	22,148,821	18,366,768	3,782,053
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	15,698,154	15,464,126	234,028
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	18,837,785	16,808,309	2,029,476
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18,837,785	16,651,221	2,186,564
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	18,837,785	17,017,510	1,820,275
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	3,139,631	3,139,631	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7,849,077	7,849,077	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
SANDRA MARCELA ARANGO MUÑOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,228,676	9,228,676	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,845,735	1,845,735	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	15,698,154	15,698,154	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	18,837,785	16,598,889	2,238,896
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	5,906,353	5,906,353	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,705,961	3,582,428	123,533
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,849,077	7,849,077	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,418,892	9,418,892	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,849,077	7,849,077	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,849,077	7,849,077	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,696,949	3,696,949	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,987,296	5,987,296	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,936,106	1,936,106	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	25,956,575		25,956,575
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	17,691,399	1,302,407	16,388,992
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,849,077	5,180,390	2,668,687
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	59,059,007	23,481,024	35,577,983
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916	C-534-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	5,987,296	5,987,296	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,111,369	7,525,020	9,586,349
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	4,587,241	4,587,241	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3,316,078	3,316,078	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	2,250,068	2,250,068	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	17,621,258	10,699,086	6,922,172

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	499,934	499,934	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	10,065,866	8,121,890	1,943,976
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	7,716,403	5,516,837	2,199,566
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,370,189	1,370,189	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	18,323,992	8,697,485	9,626,507
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	8,649,939	2,971,156	5,678,783
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	10,071,747	7,964,909	2,106,838
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	488,171		488,171
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	774,520		774,520
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	11,732,727	7,075,349	4,657,378
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	685,203		685,203
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,158,538		2,158,538
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	685,203		685,203

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,097,630	5,097,630	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	240,027	240,027	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	205,855	205,855	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977		Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,321,134	1,321,134	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	673,440		673,440
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	47,053		47,053
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	694,026		694,026
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	9,948,234	6,139,546	3,808,688
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	9,747,327	3,845,982	5,901,345
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,794,269	3,794,269	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,846,074	3,757,399	1,088,675
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	3,316,078	2,708,130	607,948

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,915,044	170,220	1,744,824
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	13,551,555	320,021	13,231,534
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,561,273	256,127	2,305,146
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,011,457		3,011,457
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	5,848,397		5,848,397
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,280,636		1,280,636
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	1,953,745		1,953,745
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,245,090		10,245,090
							-
							-
							-
							-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**552,782,478**	**357,624,820**	**195,157,658**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1832	1035		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50015	1,453,721	1,453,721	-
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2032	1105		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 90649 DE 2021 FACT50291	1,705,960	1,705,960	-
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	509	138		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	5,505,871,810	1,301,180,807	4,204,691,003
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	510	12245		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115,998,640		115,998,640
GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	511	12247		PARA LA CONSTRUCCION DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	115,998,640		115,998,640

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	512	17		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	701,595,310	119,517,226	582,078,084
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	513	12369		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO MEDIA LADERA TRAMO 3 FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBR	39,028,623		39,028,623
UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	1295	12796		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS	129,937,316		129,937,316
COMPONENTE DE EJECUCION					**6,611,590,020**	**1,423,857,714**	**5,187,732,306**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	4,828,529	171,471
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	100,958	899,042
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	7,305,473		7,305,473
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**18,305,473**	**5,929,487**	**12,375,986**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	2,517,977	25,636	2,492,341
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	24,661,726	15,850,409	8,811,317
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,119,101		1,119,101

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	10,576,624	5,681,396	4,895,228
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,398,876		1,398,876
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	769,382	699,439	69,943
NEXT SECURITY S.A.S.	4295	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	37,175,276	15,980,068	21,195,208
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**79,617,838**	**38,236,948**	**41,380,890**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	38,576,226		38,576,226
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**38,576,226**	**-**	**38,576,226**
TOTAL PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2					**7,300,872,035**	**1,825,648,969**	**5,475,223,066**
PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND							
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	2,377,503	2,100,423	277,080
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	2,795,386	2,318,057	477,329

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,981,252	1,951,715	29,537
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-404-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	2,377,503	2,121,310	256,193
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,377,503	2,101,537	275,966
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,377,503	2,147,766	229,737
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	396,250	396,250	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	C-419-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	990,626	990,626	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,164,744	1,164,744	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528	AD-C-299-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	232,949	232,949	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,981,252	1,981,252	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	2,377,503	2,094,938	282,565
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	745,436	745,436	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	467,727	452,138	15,589
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990,626	990,626	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,188,751	1,188,751	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	990,626	990,626	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	990,626	990,626	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	466,589	466,589	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	755,652	755,652	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	244,355	244,355	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	20,130,725		20,130,725
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	2,232,818	164,376	2,068,442
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	990,626	653,813	336,813
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	7,453,793	2,963,520	4,490,273
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	755,652	755,652	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,159,613	949,728	1,209,885

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	578,952	578,952	-
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	418,520	418,520	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	283,980	283,980	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,263,725	1,148,463	115,262
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,223,966	1,350,327	873,639
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	63,096	63,096	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,270,405	1,025,057	245,348
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	973,881	696,275	277,606
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	172,931	172,931	-
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,312,657	1,097,703	1,214,954
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,091,702	360,878	730,824
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	1,271,148	1,005,245	265,903
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	61,612		61,612

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	97,752		97,752
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	1,480,779	880,227	600,552
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-404-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	86,479		86,479
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	272,427		272,427
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	86,479		86,479
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	643,368	643,368	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	30,294	30,294	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	25,981	25,981	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	166,739	166,739	-
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	84,994		84,994
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	5,938		5,938

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	87,592		87,592
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	1,255,559	774,866	480,693
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	1,230,203	485,398	744,805
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	478,873	478,873	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	824	12400		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	611,619	535,702	75,917
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	418,520	341,791	76,729
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	567,158	50,395	516,763
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	4,012,003	94,744	3,917,259
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	758,277	75,828	682,449
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	891,556		891,556
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	738,122		738,122
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755	A-C-118-2021	Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	379,139		379,139

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	578,416		578,416
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	3,033,108		3,033,108
							-
							-
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**93,747,817**	**46,445,366**	**47,302,451**
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3517	3517	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	806,428,576	806,428,576	-
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3518	3518	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENC	182,895,265	182,895,265	-
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3821	3821	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	926,318,879	680,683,897	245,634,982
UNION TEMPORAL CONEXION INDEPENDENCIAS	3822	3822	C-638-2019	CONSTRUCCION SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	66,800,000	51,852,362	14,947,638
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	3823	3823	C-639-2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	276,762,584	199,012,882	77,749,702
JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA	504	12024		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SENDERO DE CONEXIÓN INDEPENDENCIAS 2 Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	67,205,131	66,322,746	882,385
COMPONENTE DE EJECUCION					**2,326,410,435**	**1,987,195,728**	**339,214,707**
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	3674	3674	C-401-2021	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	5,000,000	3,024,681	1,975,319
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	1,000,000	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	1,000,000	343,411	656,589
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	2,886,864		2,886,864
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**9,886,864**	**4,368,092**	**5,518,772**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	317,792	3,235	314,557
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	3,112,538	3,112,538	-
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	141,241		141,241
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	1,334,868	717,045	617,823
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	176,551		176,551
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	97,103	88,275	8,828
NEXT SECURITY S.A.S.	4296	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	4,691,864	2,016,831	2,675,033
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**10,048,508**	**5,937,924**	**4,110,584**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	4,868,677		4,868,677

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**4,868,677**	**-**	**4,868,677**
TOTAL PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND					**2,444,962,301**	**2,043,947,110**	**401,015,191**
				PUI IGUANA			
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	3527	3527	C-388-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS	14,613,878	11,267,931	3,345,947
LORENA CARDONA MARIN	3532	3532	C-391-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS	17,182,498	12,316,892	4,865,606
CAROLINA HENAO SALAZAR	3546	3546	C-402-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	12,178,233	10,353,850	1,824,383
MARIANA MONTOYA ARANGO	3554	3554	C-402-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES DE	14,613,878	11,396,367	3,217,511
FERNANDO GALEANO OROZCO	3564	3564	C-408-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,613,878	11,274,773	3,339,105
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	3556	3556	C-410-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	14,613,878	11,558,933	3,054,945
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	3558	3558	C-414-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LOS	2,435,647	2,435,647	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	3567	3567	M-402-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	6,089,116	6,089,116	-
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	3573	3573	C-424-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,159,374	7,159,374	-
RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	3528	3528		Solicitud de adición y ampliación Nº 5 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 299 de 2021 suscrito con RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUE	1,431,875	1,431,875	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	3560	3560	AD-C-289-2021	Adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	12,178,233	12,178,233	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3582	3582	C-432-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	14,613,878	11,234,175	3,379,703
FREDY ANTONIO RIVERA JIMENEZ	3583	3583	C-433-2021	Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la coordinación del equipo técnico encargado de realizar las	4,581,999	4,581,999	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA POSADA MARTINEZ	3584	3584	C-434-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
EVERLIDES MONROY USUGA	3611	3611	C-440-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DOCUMENTAL PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,874,990	2,779,157	95,833
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	3634	3634	C-456-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,089,116	6,089,116	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	3639	3639	C-457-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,306,940	7,306,940	-
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	3644	3644	C-461-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	6,089,116	6,089,116	-
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	3645	3645	C-462-2021	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,089,116	6,089,116	-
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	3655	3655	C-467-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,868,000	2,868,000	-
ELIZABETH RIVAS RENDON	3661	3661	C-469-2021	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
CARMEN ELENA YEPES URREGO	3686	3686	C-479-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	4,644,793	4,644,793	-
MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	3677	3677	AD-C-250-2021	Solicitud de adición y ampliación Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 250 de 2021 suscrito con MARITZA ADRIANA YAYA CARVAJAL	1,501,980	1,501,980	-
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	3682	3682	AD-C-432-2021	ADICION ALCTTO 432-21TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA E	3,274,722		3,274,722
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONES SURAMERICANA S.A	3703	3703		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ARL PARA LOS PROFESIONALES CATALOGADOS RIESGO 5 DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Nº 90649-21 PUI PRIORIZADOS	13,724,542	1,010,383	12,714,159
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	3729	3729	C-486-2021	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	6,089,116	4,018,817	2,070,299
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3733	3733		APROPIACION PRESUPUESTAL PAGO DE PROFESIONALES VINCULADOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EU CV 90649-21 PUI PRIORIZADOS	45,816,490	16,084,753	29,731,737

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	3916	3916		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	4,644,793	4,644,793	-
LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	380	99	C-99-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SST-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,274,569	4,424,861	8,849,708
EFRAIN ALBERTO PEREA MOSQUERA	357	102	C-102-2022	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO COMO PROFESIONAL DE ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	3,558,667	3,558,666	1
DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	168	11743	AD-C-414-2021	Solicitud de adición, ampliación e incremento por ajuste de honorarios según IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 414 de 2021 DEYSI YULIANA AMAYA VALENCIA	2,572,530	2,572,530	-
VANESA AGUDELO LONDOÑO	169	11746	CI-C-60-2021	Solicitud cambio de imputación al Contrato de prestación de servicios profesionales 60 de 2021 suscrito con VANESA AGUDELO LONDOÑO, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES	1,745,547	1,745,547	-
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	53	11752		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	7,767,779	5,416,475	2,351,304
SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	52	11761		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES E INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	13,670,127	6,368,501	7,301,626
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	158	11768		Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 289 de 2021, suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO	387,836	387,836	-
SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	195	11769		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURIDICO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,808,845	4,657,932	3,150,913
CARMEN ELENA YEPES URREGO	200	11770		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	5,986,191	3,026,673	2,959,518
ELIZABETH RIVAS RENDON	199	11788		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	1,062,958	1,062,958	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LILIANA POSADA MARTINEZ	262	11800		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	14,215,291	5,104,468	9,110,823
JUAN CAMILO CARDONA PEREZ	202	11801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRAMITADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	6,710,405	1,538,522	5,171,883
ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	196	11802		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES	7,813,408	4,536,148	3,277,260
CAROLINA HENAO SALAZAR	148	11864		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	378,710		378,710
LORENA CARDONA MARIN	146	11876		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO ARQUITECTÓNICO DE LOS PROYECTOS ADSCRITOS A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	600,852		600,852
VANESA AGUDELO LONDOÑO	375	11879		ADICION E INCREMENTO POR REAJUSTE HONORARIOSsegún IPC, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 60, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y COMUNICACIONALES EN EL MARCO DEL	9,101,954	3,858,795	5,243,159
MARIANA MONTOYA ARANGO	151	11883	AD-C-484-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 404 de 2021, suscrito con Mariana Montoya Arango, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES SO	531,564		531,564
LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	155	11887		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN	1,674,540		1,674,540
OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	152	11910	AD-C-388-2021	Adición reajuste de honorarios por cambio de año al contrato de prestación de servicios profesionales Nº. 388 de 2021, suscrito con OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDA	531,564		531,564
MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	482	11936		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	3,954,613	3,954,613	-
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	153	11964		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	186,206	186,206	-
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	147	11965		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	159,697	159,697	-
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	448	11977	AD-C-289-2021	Solicitud de adición Nº 3 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 289 de 2021 suscrito con ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1,024,902	1,024,902	-

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
DIANA MARIA GOMEZ SALAS	150	11998		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	522,439		522,439
SANDRA MILENA ARIAS AGUIRRE	481	12123		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL COMPONENTE SOCIAL EN LA ADQUISICION D ELOS INMUEBLES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION D ELOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	36,502		36,502
FERNANDO GALEANO OROZCO	149	12167		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	538,409		538,409
LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	654	12222		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	7,717,590	3,858,797	3,858,793
EMPLEAMOS S.A.	649	12228		SUMINISTRO DE PERSONAL QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU- Y PARA APOYO A LAS LABORES INTERNAS DE LA ENTIDAD	7,561,731	2,983,617	4,578,114
ELIZABETH RIVAS RENDON	711	12258		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PREDIADOR PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS	2,943,498	2,943,498	-
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	941	12502		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	2,572,530	2,100,899	471,631
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	2,035,565	180,956	1,854,609
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	14,406,199	340,203	14,065,996
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	2,722,802	272,280	2,450,522
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	3,201,377		3,201,377
CARMEN HELENA RODRIGUEZ VILLAMIZAR	1442	207		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE	4,537,039		4,537,039

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	1,361,401		1,361,401
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	2,076,961		2,076,961
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	10,891,208		10,891,208
							-
COMPONENTE DE PERSONAL					**425,897,994**	**253,405,618**	**172,492,376**
INVIGEO SAS	3813	3813		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AL DETALLE PARA EL PROYECTO CONECTIVIDAD BLANQUIZAL - PARQUE BARRIAL BLANQUIZAL	8,746,500		8,746,500
ALAMO ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S	3814	3814		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO AL DETALLE PARA EL	2,623,950		2,623,950
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**11,370,450**	**-**	**11,370,450**
CPT EXPRESS	3745	3745	C-67-2020	SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	487,652	487,652	-
FEELING COMPANY S.A.S.	3746	3746	C-69-2020	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENDER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	500,000		500,000
FUNDACIÓN SOY COLOMBIA	521	12112		SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA	8,000,000	284,172	7,715,828
IMPRESOS BEGON LTDA	672	38		SUMINISTRO DE IMPRESOS EN PEQUEÑOS FORMATOS PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LOS PROYECTOS QUE EJECUTA	4,000,000		4,000,000
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					**12,987,652**	**771,824**	**12,215,828**
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3552	3552	C-686-2019	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,953,383	19,888	1,933,495
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	3670	3670	C-426-2021	APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 90649-21 PUI PRIORIZADOS	19,131,946	9,403,323	9,728,623
MICROCINCO Y CIA LTDA	3836	3836	C-426-2021	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	868,170		868,170

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
UNION TEMPORAL SYC	3824	3824	C-678-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL, COMUNIDAD INTERVENIDA POR LOS DIFERENTES PROYECTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE EJECUTA LA ENTIDAD	8,205,079	4,407,482	3,797,597
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,085,214		1,085,214
ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	3955	3955		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN DE PLANOS, HELIOGRAFIAS, ARGOLLADOS Y EMPASTADOS DE DOCUMENTOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA	1,085,214		1,085,214
CPT EXPRESS	4145	4145		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN (SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN Y SERVICIOS NECESARIOS PARA COPIA, ESCANEO E IMPRESIÓN) PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LOS CONVENIOS QUE ADMINISTRA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PLOTTERS, IMPRESORAS Y ESCANERS DE LA	596,868	542,606	54,262
NEXT SECURITY S.A.S.	4297	11979		ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ACCESORIOS Y OTROS, PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	28,839,643	12,396,938	16,442,705
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					**61,765,517**	**26,770,237**	**34,995,280**
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					**-**	**-**	**-**
BANCO POPULAR S.A.	934	275		APROPIACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DEL GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE RECURSOS EN LA CUENTA DE AHORROS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4600090649 DE 2021 PUI PRIORIZADOS	29,926,464		29,926,464
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					**29,926,464**	**-**	**29,926,464**
TOTAL PUI IGUANA					**541,948,077**	**280,947,679**	**261,000,398**
PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84							
NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	1142	160		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD	300,416	26,706	273,710
ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	1125	12651		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y	2,126,149	50,209	2,075,940

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	1162	12673		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN	401,847	40,185	361,662
CATALINA MARCELA OCHOA RODRIGUEZ	1384	196		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO	11,852,648		11,852,648
VLADIMIR ARBOLEDA BEJARANO	1310	199		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN PREDIAL REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DE LA ENTIDAD.	472,478		472,478
LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	1238	12755		Solicitud de reanudación, adición y ampliación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Nº 118 de 2021 LUZ ELIANA IDÁRRAGA CASTAÑO	200,924		200,924
FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	1290	12801		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EDITOR GDB – ARCGIS PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD.	306,530		306,530
ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	1323	12829		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO REQUERIDOS EN EL MARCO DEL	1,607,387		1,607,387
COMPONENTE DE PERSONAL					**17,268,379**	**117,100**	**17,151,279**
AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1167	474		APROPIACION PRESUPUESTAL SOLICITUD PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL PARA EL PROYECTO O CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO PUI NOROCCIDENTAL CV 90649-21	25,080,972	25,080,972	-
ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	1128	12658		ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIM	10,762,836	2,152,567	8,610,269
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1129	12678		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	3,049,470		3,049,470
COMPONENTE DE DISEÑOS Y ESTUDIOS					**38,893,278**	**27,233,539**	**11,659,739**
COMPONENTE SOCIAL Y COMUNICACIONES					-	-	-
COMPONENTE DE APOYO LOGISTICO					-	-	-
COMPONENTE GESTIÓN COMPRA DE PREDIOS					-	-	-
COMPONENTE GRAVAMEN FINANCIERO					-	-	-
TOTAL PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84					**56,161,657**	**27,350,639**	**28,811,018**

CONTRATISTA	DP	CP	NRO CONTRATO	OBJETO	VALOR	EJECUTADO	POR EJECUTAR
TOTAL EJECUCION DEL CONVENIO					**12,899,534,154**	**5,104,600,650**	**7,794,933,504**
HONORARIOS							
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI NOR OCCIDENTAL	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	681,362,988	153,285,735	528,077,253
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	611,736,563		611,736,563
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	940	276	PUI IGUANA	HONORARIOS ADMINISTRACION DELEGADA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600090649 DE 2021	456,123,127	63,701,180	392,421,947
TOTAL HONORARIOS					**1,749,222,678**	**216,986,915**	**1,532,235,763**
				TOTALES	**14,648,756,832**	**5,321,587,565**	**9,327,169,267**

Fecha Actualizacion 31-jul-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

VALOR BASE PARA HONORARIOS	5,104,600,650	VALOR BASE PARA HONORARIOS	-
HONORARIOS 6%	306,276,039	HONORARIOS 3%	-
IVA 19%	58,192,447	IVA 19%	-
TOTAL HONORARIOS	**364,468,486**	**TOTAL HONORARIOS**	**-**
HONORARIOS COBRADOS	624,335,195	HONORARIOS COBRADOS	29,957,390
HONORARIOS X COBRAR	**-259,866,709**	**HONORARIOS X COBRAR**	**-29,957,390**

ANEXO 2
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 90649 DE 2021

OBJETO:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN PREDIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS URBANOS INTEGRALES –PUI PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

CUENTA DE AHORRO 220180407637 DEL BANCO POPULAR

FECHA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	RENDIMIENTOS INVERSIONES	RENDIMIENTOS CUENTAS CONJUNTAS
31-ago.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,833,082.98			
	REINTEGRADOS	**-2,833,083.00**			
30-sep.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,622,239.66	60,883.00		
	REINTEGRADOS	**-10,622,240.00**			
31-oct.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	15,244,918.86	2,019,196.32		
	REINTEGRADOS	**-15,244,919.00**			
30-nov.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	24,400,626.76	949,459.08		
31-dic.-21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,625,283.17	1,899,668.12		
	REINTEGRADOS	**-70,025,910.00**			
31-ene.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56,223,574.98	779,916.61		
28-feb.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,143,221.55	2,946,775.61		
	REINTEGRADOS	**-106,366,796.00**			
31-mar.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,504,965.49	2,911,635.77		
	REINTEGRADOS	**-54,504,965.00**			
30-abr.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,770,552.23	1,293,579.36		
	REINTEGRADOS	**-51,770,552.00**			
31-may.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,872,097.81	2,102,579.53		
	REINTEGRADOS	**-52,872,098.00**			
30-jun.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,620,520.81	3,063,704.53		
31-jul.-22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,686,915.40	4,395,633.46		

TOTAL RENDIMIENTOS	**468,547,999.70**
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	**22,423,031.39**
TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS	**364,240,563.00**
EN TRAMITE DE REINTEGRO	**-**
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR	**104,307,436.70**

Fecha Actualizacion 31-jul-22

Leidy Johana Rúa Montoya
Profesional A
Elaboro

Vo. Bo. Luis Fernando Cardona Galeano
Contador

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular
NIT 860.007.738-9

CLIENTE	PAGINA Nº 0001 De 0002
NOMBRE EDU-CONTRATO INTERAD 4600090649 MUN DE	
DIRECCION E N T R E G A P E R S O N A L	
CIUDAD MEDELLIN - ANTIOQUIA	
OFI: 180	

CUENTA Nº	220-180-40763-7
OFICINA	Fecha Corte
MEDELLIN	2022/07/01 2022/07/31

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 1	2205	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11841		1654968 73	30505179705 25
7 2	2205	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11842		1655058 52	30506834763 77
7 3	2205	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11843		1655148 32	30508489912 09
7 4	2205	MEDELLIN	N.C. INTERESES	11844		1655238 12	30510145150 21
7 5	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2898		1655327 93	30511800478 14
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576280	23489 58		30511776988 56
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576280	5872394 00		30505904594 56
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576288	23705 30		30505880889 26
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576288	5926324 00		30499954565 26
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576294	19764 24		30499934801 02
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576294	4941059 00		30494993742 02
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576301	233963 68		30494759778 34
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576301	58490919 00		30436268859 34
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576303	20387 04		30436248472 30
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576303	5096760 00		30431151712 30
7 6	1630	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7576304	27097 04		30431124615 26
7 6	1630	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7576304	6774259 00		30424350356 26
7 6	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2876		1650673 13	30426001029 39
7 7	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7583362	23411 35		30425977618 04
7 7	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7583362	5852838 00		30420124780 04
7 7	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2861		1650443 87	30421775223 91
7 8	1546	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7592349	23465 87		30421751758 04
7 8	1546	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7592349	5866468 00		30415885290 04
7 8	1546	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7592351	18082 46		30415867207 58
7 8	1546	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7592351	4520615 00		30411346592 58
7 8	2132	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8533		1649967 61	30412996560 19
7 9	2132	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8534		1650057 13	30414646617 32
7 10	2132	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8535		1650146 65	30416296763 97
7 11	1629	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7602752	4741 06		30416292022 91
7 11	1629	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7602752	1185265 00		30415106757 91
7 11	1629	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7602756	23458 76		30415083299 15
7 11	1629	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7602756	5864690 00		30409218609 15
7 11	1629	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7602757	23705 30		30409194903 85
7 11	1629	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7602757	5926324 00		30403268579 85
7 11	1629	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7602774	23465 87		30403245113 98
7 11	1629	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7602774	5866468 00		30397378645 98
7 11	1629	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7602785	23458 76		30397355187 22
7 11	1629	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7602785	5864690 00		30391490497 22
7 11	2126	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2829		1648890 32	30393139387 54
7 12	1017	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	5481	3941 06		30393135446 48
7 12	1017	MEDELLIN	ND EXPEDICION C	5481	985265 00		30392150181 48
7 12	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2828		1648926 11	30393799107 59
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618282	27097 04		30393772010 55
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618282	6774259 00		30386997751 55
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618286	17620 30		30386980131 25
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618286	4405076 00		30382575055 25
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618311	18082 46		30382556972 79
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618311	4520615 00		30378036357 79
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618322	23489 58		30378012868 21
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618322	5872394 00		30372140474 21
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618323	23489 58		30372116984 63
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618323	5872394 00		30366244590 63
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618330	27534 63		30366217056 00
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618330	6883657 00		30359333399 00
7 13	1537	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7618331	23489 58		30359309909 42
7 13	1537	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7618331	5872394 00		30353437515 42
7 13	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2829		1646825 75	30355084341 17
7 14	1326	BANCO DE OCCIDE	ABONOS POR A.C.	233618419		2944057451 00	33299141792 17
7 14	2122	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2822		1806644 94	33300948437 11
7 15	1156	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286042904	25028 12		33300923408 99
7 15	1156	ATH	VIRTUALES PSE I	286042904	6257031 00		33294666377 99
7 15	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7632164	3150 88		33294663227 11

CUENTA Nº	220-180-40763-7
PAGINA Nº	0002 De 0002

banco popular
NIT 860.007.738-9

DETALLE DE TRANSACCIONES

FECHA	HORA	OFICINA O CAJERO	TIPO TRANSACCION	Nº DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
7 15	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7632164	787719 00		33293875508 11
7 15	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7632167	30752 82		33293844755 29
7 15	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7632167	7688205 00		33286156550 29
7 15	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7632177	1151 43		33286155398 86
7 15	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7632177	287858 00		33285867540 86
7 15	1543	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7632248	245730 66		33285621810 20
7 15	1543	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7632248	61432664 00		33224189146 20
7 15	2139	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8440		1802578 38	33225991724 58
7 16	2139	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8441		1802676 18	33227794400 76
7 17	2139	MEDELLIN	N.C. INTERESES	8442		1802773 99	33229597174 75
7 18	2134	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2807		1802871 79	33231400046 54
7 19	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7647665	19654 74		33231380391 80
7 19	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7647665	4913685 00		33226466706 80
7 19	1547	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7647667	30752 82		33226435953 98
7 19	1547	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7647667	7688205 00		33218747748 98
7 19	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	5601		1802283 16	33220550032 14
7 20	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	5602		1802380 94	33222352413 08
7 21	2125	MEDELLIN	N.C. INTERESES	2790		1802478 73	33224154891 81
7 22	923	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	286168561	211488 39		33223943403 42
7 22	923	ATH	VIRTUALES PSE I	286168561	52872098 00		33171071305 42
7 22	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	487		1799696 47	33172871001 89
7 23	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	488		1799794 12	33174670796 01
7 24	2222	MEDELLIN	N.C. INTERESES	489		1799891 76	33176470687 77
7 25	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	163		1799989 42	33178270677 19
7 26	2127	MEDELLIN	N.C. INTERESES	163		1800087 08	33180070764 27
7 27	1326	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7682753	7789 04		33180062975 23
7 27	1326	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7682753	1947259 00		33178115716 23
7 27	1326	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7682759	2866443 61		33175249272 62
7 27	1326	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7682759	716610902 00		32458638370 62
7 27	2130	MEDELLIN	N.C. INTERESES	163		1761043 42	32460399414 04
7 28	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7691797	251301 76		32460148112 28
7 28	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7691797	62825440 00		32397322672 28
7 28	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7691799	858 65		32397321813 63
7 28	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7691799	214663 00		32397107150 63
7 28	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7691801	12350 26		32397094800 37
7 28	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7691801	3087564 00		32394007236 37
7 28	1535	MEDELLIN	N.D. GMF AUTOMA	7691802	12239 74		32393994996 63
7 28	1535	GER SOPORTE Y S	CARGOS POR A.C.	7691802	3059935 00		32390935061 63
7 28	2143	MEDELLIN	N.C. INTERESES	163		1757370 18	32392692431 81
7 29	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	481		1757465 53	32394449897 34
7 30	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	482		1757560 88	32396207458 22
7 31	2129	MEDELLIN	N.C. INTERESES	483		1757656 24	32397965114 46

SALDO ANTERIOR	N.D.B.	RETIROS DEBITOS	N.C.R.	DEPOSITOS CREDITOS	PROMEDIO MES	DEVOLUC	SALDO FINAL
30503524736 52	72	1103303988 46	32	2997744366 40	31922033754		32397965114 46

ANEXO 3
LISTADO DE COMPROBANTES DE EGRESO

DP	CP	NIT	CONTRATISTA	COMPONENTE-PROYECTO	Nº EGRESO	VALOR
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.822	1.088.768,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.822	2.171.349,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.822	1.949.465,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.822	246.041,00
52	11761	43.274.817	SANDRA MARCELA ARANGO MUñOZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.822	1.512.346,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.826	926.007,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.826	1.846.753,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.826	1.658.039,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.826	209.260,00
3554	3554	43.207.604	MARIANA MONTOYA ARANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.826	1.286.265,00
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.837	153.950,79
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.837	307.026,94
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.837	275.652,80
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.837	34.789,96
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.837	213.844,52
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.838	772.056,21
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.838	1.539.726,06
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.838	1.382.386,20
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.838	174.470,04
3582	3582	43.205.983	LUZ TATIANA GUTIERREZ RAMIREZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.838	1.072.420,48
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.855	796.385,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.855	1.588.245,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.855	1.425.947,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.855	179.967,00
380	99	1.020.461.198	LAURA LIZETH URIBE GALVEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.855	1.106.216,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.861	926.007,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.861	1.846.753,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.861	1.658.039,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.861	209.260,00
375	11879	1.035.230.890	VANESA AGUDELO LONDOÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.861	1.286.265,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.864	926.007,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.864	1.846.753,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.864	1.658.039,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.864	209.260,00
53	11752	43.544.582	ADRIANA MARIA GAVIRIA TABOADA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.864	1.286.265,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.899	706.361,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.899	1.408.708,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.899	1.264.756,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.899	159.624,00
200	11770	32.100.405	CARMEN ELENA YEPES URREGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.899	981.166,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.901	926.007,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.901	1.846.753,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.901	1.658.039,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.901	209.260,00
195	11769	43.626.734	SANDRA PATRICIA BECHARA MINOTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.901	1.286.265,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.939	926.007,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.939	1.846.753,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.939	1.658.039,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.939	209.260,00
262	11800	43.258.287	LILIANA POSADA MARTINEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.939	1.286.265,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.949	926.007,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.949	1.846.753,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.949	1.658.039,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.949	209.260,00
3564	3564	10.308.475	FERNANDO GALEANO OROZCO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.949	1.286.265,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.955	926.007,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.955	1.846.753,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.955	1.658.039,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.955	209.260,00
941	12502	32.105.690	LUZ ELIANA IDARRAGA CASTAÑO	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.955	1.286.265,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.956	926.007,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.956	1.846.753,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.956	1.658.039,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.956	209.260,00
3556	3556	1.128.276.245	DIANA MARIA GOMEZ SALAS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.956	1.286.265,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.957	249.149,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.957	291.696,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.957	256.127,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.957	75.828,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.957	272.280,00
1162	12673	71.333.492	JUAN DIEGO CARDONA VALENCIA	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	210.957	40.185,00

158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	119.519,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	238.358,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	214.001,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	27.009,00
158	11768	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	166.017,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	737.847,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	1.471.502,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	1.321.134,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	166.739,00
448	11977	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	1.024.902,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.968	311.302,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.968	364.462,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.968	320.021,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.968	94.744,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.968	340.203,00
1125	12651	1.152.209.459	ALEJANDRO ARANGO BUSTAMANTE	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	210.968	50.209,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.976	926.007,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.976	1.846.753,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.976	1.658.039,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.976	209.260,00
196	11802	1.152.439.759	ESTEFANIA MONTOYA HOYOS	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.976	1.286.265,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	210.979	1.088.768,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	210.979	2.171.349,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	210.979	1.949.465,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	210.979	246.041,00
3532	3532	32.296.999	LORENA CARDONA MARIN	PI IGUANA-PNAL-GLB	210.979	1.512.346,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	211.003	688.307,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	211.003	1.372.704,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	211.003	1.232.431,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	211.003	155.544,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	211.003	956.090,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.016	926.007,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.016	1.846.753,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.016	1.658.039,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.016	209.259,00
654	12222	1.075.246.204	LUIS AUGUSTO ROBLES MOTTA	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.016	1.286.266,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.025	926.007,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.025	1.846.753,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.025	1.658.039,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.025	209.260,00
3527	3527	1.036.607.950	OSCAR ANDRES ECHEVERRI GARRO	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.025	1.286.265,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.047	900.015,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.047	1.784.622,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.047	1.604.876,00
824	12400	98.709.617	FREDY ALEXANDER ARISTIZABAL GUTIERREZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.047	231.102,00
940	276	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB-ADMON EDU-G	211.065	61.432.664,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.075	165.583,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.075	193.859,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.075	170.220,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.075	50.395,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.075	180.956,00
1142	160	32.141.941	NATALIA ANDREA CARDONA DURANGO	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-PERSONAL-GLB	211.075	26.706,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.097	1.201.307,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.097	2.395.788,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.097	2.150.970,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.097	271.472,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.097	1.668.668,00
3746	3746	811.025.635	FEELING COMPANY S.A.S.	PUI CENTRO ORIENTAL-SOC Y COMUN-GLB	211.115	297.500,00
940	276	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB-ADMON EDU-G	211.155	6.257.031,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL-APOLOG-GLB	211.180	870.836,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-APOLOG-GLB	211.180	1.066.479,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-APOLOG-GLB	211.180	1.374.728,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-APOLG-GLB	211.180	1.428.139,00
3670	3670	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI IGUANA-APOLOG-GLB	211.180	173.503,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.184	1.201.307,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.184	2.395.788,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.184	2.150.970,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.184	271.472,00
3733	3733	800.223.337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.184	1.668.668,00
1128	12658	811.017.902	ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S.	PUI NOROCCIDENTAL -CV CRA 84-ESTUDIOS Y DIS	211.354	2.152.567,00
509	138	900.336.649	GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-EJEC-GLB	211.446	796.234.336,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.463	391.340,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.463	780.461,00

711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.463	700.710,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.463	88.440,00
711	12258	43.516.284	ELIZABETH RIVAS RENDON	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.463	1.126.613,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.467	221.428,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.467	441.598,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.467	396.472,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.467	50.037,00
482	11936	42.898.470	MARIA MAGOLA MOSQUERA MOSQUERA	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.467	1.950.400,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI CENTRO ORIENTAL -PNAL-GLB	211.472	34.365,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI NOR OCCIDENTAL-PNAL-GLB	211.472	68.533,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI COMUNA 13 - VIADUCTO 3 F2-PNAL-GLB	211.472	61.532,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PUI COMUNA 13 - OBRAS COMP SEND-PNAL-GLB	211.472	7.765,00
3528	3528	71.619.277	RAFAEL TOBIAS ALVAREZ RODRIGUEZ	PI IGUANA-PNAL-GLB	211.472	47.735,00
512	17	901.581.108	UNION TEMPORAL MEDIA LADERA	PUI COMUNA 13-VIADUCTO3 F2-EJEC GLB	211.517	66.961.285,00
TOTAL						**$ 1.072.528.752**