	ACTA PARCIAL DE RECIBO DE OBRA No 01 CONTRATO DE OBRA 010-022 Fecha de corte diciembre 22 2022	CODIGO:	FO-IV-01
		VERSION	
		FECHA:	06/10/2014

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	010 DE 2022	
	Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	
	Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
	REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.									
	1. INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA									
1	**CUBIERTAS**									
1,1	RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA TERMO ACÚSTICA (INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS FIJACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS, SELLO DE AMARRAS . SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS) (Salón de Danza)	M2	112,00	$ 11.894,00	$ 1.332.128,00	112,00	$ 1.332.128,00	112,00	$ 1.332.128,00	100%
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA C 26, D= 0.6 M INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	50,00	$ 22.666,00	$ 1.133.300,00	50,00	$ 1.133.300,00	50,00	$ 1.133.300,00	100%
	SUBTOTAL				**$ 2.465.428**		**$ 2.465.428,00**	0,00	**$ 2.465.428,00**	
2	**PAVIMENTACION PATIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**							0,00		
2,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y NIVELACIÓN CANAL, TUBERÍA ALL Y DESCOLE CON COMISIÓN DE TOPÓGRAFO (topógrafo + cadenero 1+canenero 2) INCLUYE EQUIPO TOPOGRÁFICO COMPLETO Y MATERIALES NECESARIOS	ML	64,40	$ 2.890,00	$ 186.116,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,2	EXCAVACION A MANO MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 MT DE PROFUNDIDAD	M3	65,00	$ 26.875,00	$ 1.746.875,00	65,00	$ 1.746.875,00	65,00	$ 1.746.875,00	100%
2,3	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA AMARILLA)	M3	45,00	$ 54.043,00	$ 2.431.935,00	29,32	$ 1.584.540,76	29,32	$ 1.584.540,76	65%
2,4	LLENO COMPACTADO MECANICAMENTE CON MATERIAL GRANULAR E=0,10 M	M3	15,00	$ 61.525,00	$ 922.875,00	12,09	$ 743.837,25	12,09	$ 743.837,25	81%
2,5	CORTE CON DISCO PLACA PISO CON O SIN TERMINADO PISO (AMBOS LADOS)	ML	8,00	$ 9.812,00	$ 78.496,00	8,00	$ 78.496,00	8,00	$ 78.496,00	100%
2,6	DEMOLICIÓN - PLACA PISO EN CONCRETO INCLUYE MORTERO Y ACABADO. E HASTA 25 CMS	M2	8,00	$ 11.755,00	$ 94.040,00	3,14	$ 36.910,70	3,14	$ 36.910,70	39%
2,7	PLACA PISO EN CONCRETO 3000 PSI E= 7 CM (SALON DANZA)	M2	8,00	$ 51.925,00	$ 415.400,00	3,14	$ 163.044,50	3,14	$ 163.044,50	39%
2,8	MORTERO DE NIVELACIÓN 1: 3 E = 0,05 M PARA PISOS	M2	8,00	$ 38.054,00	$ 304.432,00	3,14	$ 119.489,56	3,14	$ 119.489,56	39%
2,9	PISO EN MADERA LAMINADA 8MM TRÁFICO COMERCIAL INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	M2	16,00	$ 76.198,00	$ 1.219.168,00		$ -	0,00	$ -	0%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	010 DE 2022	
	Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	
	Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
2,10	PLACA EN CONCRETO E= 7 CM INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=5MM Y CORTE JUNTAS CON DISCO	M2	130,00	$ 63.213,00	$ 8.217.690,00	122,82	$ 7.763.820,66	122,82	$ 7.763.820,66	94%
2,11	SELLO JUNTAS (Espuma de poliolefina+ masilla flexible)	ML	42,00	$ 5.683,00	$ 238.686,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,12	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 X 1 M EN CONCRETO DE 17,2 MPA, INC BASE CAÑUERLA -TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 20,7 MPA	UND	1,00	$ 520.055,00	$ 520.055,00	1,00	$ 520.055,00	1,00	$ 520.055,00	100%
2,13	CANAL DE PISO EN CONCRETO DE 20,7 Mpa a = 0,30, e = 0,07, h pro= 0,50 m INCLUYE REFUERZO 4.9Kg/M D=3/8	ML	44,40	$ 123.481,00	$ 5.482.556,40	43,30	$ 5.346.727,30	43,30	$ 5.346.727,30	98%
2,14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 8" (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS)	ML	20,00	$ 82.538,00	$ 1.650.760,00	18,60	$ 1.535.206,80	18,60	$ 1.535.206,80	93%
2,15	CAMA ARENA TUBERIA E=007	M3	1,40	$ 143.728,00	$ 201.219,20	0,61	$ 87.674,08	0,61	$ 87.674,08	44%
2,16	CONEXIÓN TUBERIA 8" A SUMIDERO EXISTENTE INCLUYE DEMOLICION EMBOQUILLADA	UN	1,00	$ 86.650,00	$ 86.650,00	1,00	$ 86.650,00	1,00	$ 86.650,00	100%
2,17	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES AGUA LLUVIA D: 4" PVC. INCLUYE ACCESORIOS Y REJILLAS .	ML	15,00	$ 26.870,00	$ 403.050,00	2,00	$ 53.740,00	2,00	$ 53.740,00	13%
2,18	REVOQUE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	140,00	$ 31.208,00	$ 4.369.120,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,19	ESTUCO Y PINTURA KORAZA O EQUIVALENTE	M2	140,00	$ 25.323,00	$ 3.545.220,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,20	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL	M3	84,50	$ 41.836,00	$ 3.535.142,00	66,31	$ 2.774.145,16	66,31	$ 2.774.145,16	78%
	SUBTOTAL				$ 35.649.486		$ 22.641.212,77		$ 22.641.212,77	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS ITEM NO PRESUPUESTADOS INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA									
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA ROMAN MARIA VALENCIA				$ 38.114.914		$ 25.106.640,77	0,00	$ 25.106.640,77	
	2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN JOSE Y RAFAEL URIBE URIBE MEJORAMIENTO RESTAURANTE REPOSICION CUBIERTA TRASLUCIDA - MEJORAMIENTO SEGURIDAD							0,00		
1	MANTENIMIENTO RESTAURANTE							0,00		
1,1	Desmonte teja traslucida incluye retiro hasta su disposición final	M2	110,00	$ 11.774,00	$ 1.295.140,00	108,12	$ 1.273.004,88	108,12	$ 1.273.004,88	98%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No: 010 DE 2022	PLAZOS	
		Fecha de Iniciación:	29/11/2022
	Contratista : CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
		Fecha de Suspension:	N/A
	Supervisor: ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	Fecha de Reiniciación:	N/A
		Dias de Suspensión:	N/A
		Dias de Prorroga:	N/A
		Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
		Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
		Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
1,2	Recorrido de canales incluye reacomodación de canales, reacomodación y/o suministro soportes , soldadura ,limpieza	M	30,00	$ 12.522,00	$ 375.660,00		$ -	0,00	$ -	0%
1,3	Suministro e instalación Cubierta Teja traslúcida trapezoidal en Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye accesorios para su correcta colocación.	M2	129,00	$ 88.310,00	$ 11.391.990,00		$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 13.062.790,00		$ -	0,00	$ 1.273.004,88	
2	MEJORAMIENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD						$ -	0,00		
2,1	Suministro e instalación concertina 45cm en acero inoxidable - incluye accesorios (2 hilos de alambre galvanizado c16 - 1 hilo de alambre de púas - Angulo de 3/16 * 1 1/2 cada metro y H 75 cm -para fijar la concertina)	M	40,00	$ 59.281,00	$ 2.371.240,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,2	Desmonte marco y puerta tipo reja metálica existente, doble nave de 1,20*2,15 m, con lúceta tipo reja de 1,20* 0,6 M. Incluye retiro hasta su disposición final	UN	1,00	$ 43.979,00	$ 43.979,00	1,00	$ 43.979,00	1,00	$ 43.979,00	100%
2,3	Desmonte marco y puerta metálica existente de 1,20*2,15 m, con lúceta de 1,20* 0,6 m incluye retito hasta su disposición final	UN	2,00	$ 34.206,00	$ 68.412,00	1,00	$ 34.206,00	1,00	$ 34.206,00	50%
2,4	Desmonte marco metálico existente de 1,20*2,15 m, con marco lúceta de 1,20* 0,6 m incluye retito hasta su disposición final	UN	1,00	$ 24.433,00	$ 24.433,00		$ -	0,00	$ -	0%
2,5	Suministro e instalación puerta doble nave en lámina C 20 , de 1,20*2,15 m, con lúceta de 1,20* 0,6 m con reja en varilla de 1/2 corrugada cada 10 cm en ambos sentidos. La puerta incluye marco metalico C 20 . tanto la puerta, la luceta y el marco incluyen anticorrosivo y pintura esmalte. tope, baston	UND	1,00	$ 874.685,00	$ 874.685,00	1,00	$ 874.685,00	1,00	$ 874.685,00	100%
2,6	Suministro e instalación puerta en lámina C 20 , de 0,65*2,15 m, con lúceta de 0,65* 0,6 m y reja en varilla de 1/2 corrugada cada 10 cm. La puerta incluye marco metalico C 20 . tanto la puerta, la luceta y el marco incluyen anticorrosivo y pintura esmalte.	UND	3,00	$ 481.321,00	$ 1.443.963,00	1,00	$ 481.321,00	1,00	$ 481.321,00	33%
2,7	Cerradura de seguridad de Sobreponer con Doble Pestillo	und	4,00	$ 162.784,00	$ 651.136,00	4,00	$ 651.136,00	4,00	$ 651.136,00	100%
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE Y RAFAEL URIBE URIBE				$ 18.540.638		$ 3.358.331,88	0,00	$ 3.358.331,88	
	3, INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO CALARCÁ							0,00		
	PARQUE INFANTIL							0,00		
1	Localizacion y replanteo	M2	50,00	$ 3.548,00	$ 177.400,00			0,00	$ -	0%
2	Excavación a mano material común profundidad menor a 1 M	M3	3,00	$ 26.875,00	$ 80.625,00			0,00	$ -	0%
3	Lleno compactado mecánicamente con material granular e=0,10	M3	1,5	$ 61.525,00	$ 92.287,50			0,00	$ -	0%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	010 DE 2022	
	Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	
	Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
4	Placa en concreto e= 7 cm	M2	15,00	$ 51.925,00	$ 778.875,00			0,00	$ -	0%
5	Nivelacion manual con material del sitio	M2	50,00	$ 4.682,00	$ 234.100,00			0,00	$ -	0%
6	Suministro transporte e instalación de parque infantil metálico conformado por: 2 techos en fibra de vidrio 2 rodaderos en fibra de vidrio 2 plataformas 1 escalera olímpica 1 escalera paso hundido 1 pasamanos en lagrimas 1 juego de columpio de dos puestos 1 balancín doble 4 puestos 1 escalador de árbol 1 encierro Dimensiones generales 7x5 mts, acabado en pintura electroestática, (aprobado por la supervisión), tornillería, herrajes y cadenas galvanizados, tubería galvanizada calibre 80 de 3", elementos que soportan el modulo anclados al terreno con pedestales fundidos en sitio de 20x20 cm y 50 cm de profundidad, incluye transporte	und	1,00	$ 9.869.792,00	$ 9.869.792,00	1,00	$ 9.869.792,00	1,00	$ 9.869.792,00	100%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No: 010 DE 2022 Contratista : CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES Supervisor: ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
2,1	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	43,849	$41.836,00	$ 1.834.466,76		$ -	0,00	$ -	0%
								0,00	$159.906,25	
3	CANALESY BAJANTES			SUBTOTAL	$2.740.826,14			0,00		
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALVANIZADA C 22 LONGITUD DE DESARROLLO 1,10 M, INCLUYE SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	54,80	$90.514,00	$ 4.960.167,20		$ -	0,00	$ -	0%
	DESMONTE CANAL metalica incluye cargue y retiro hasta su disposicion final	ML	54,80	$8.461,00	$ 463.662,80		$ -	0,00	$ -	0%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS D: 4" INC. ACCESORIOS Y REJILLAS.	ML	10,20	$26.870,00	$ 274.074,00		$ -	0,00	$ -	0%
3,3	CANAL DE PISO EN CONCRETO DE 20,7 Mpa a = 0,30, e = 0,07, h pro= 0,50 m INCLUYE REFUERZO 4.9Kg/M D=3/8	ML	28,70	$123.481,00	$ 3.543.904,70		$ -	0,00	$ -	0%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.											
Contrato No: 010 DE 2022											
Contratista : CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES											
Supervisor: ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO											
PLAZOS											
Fecha de Iniciación:											29/11/2022
Plazo:											Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:											N/A
Fecha de Reiniciación:											N/A
Dias de Suspensión:											N/A
Dias de Prorroga:											N/A
Fecha de Terminación Inicial :											31/12/2022
Fecha de Terminación Final:											31/12/2022
Plazo Final:											

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
	SUBTOTAL				$ 11.233.080			0,00	$ 9.869.792	
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO CALARCÁ				$ 11.233.080		$ 9.869.792,00	0,00	$ 9.869.792,00	
	4 INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL SANTANDER MANTENIMIENTO CUBIERTA							0,00		
1	Desmonte canal metalica incluye cargue y retiro hasta su disposicion final	M	30,00	$ 8.461,00	$ 253.830,00			0,00	$ -	0%
2	Suministro e instalacion canal aguas lluvias en lamina galvanizada C 22 longitud de desarrollo 80 cms , incluye soportes y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	M	30,00	$ 77.701,00	$ 2.331.030,00			0,00	$ -	0%
3	suministro e instalación flanches en lámina galvanizada c 26, d= 0.6 m incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M	10,00	$ 22.666,00	$ 226.660,00	10,00	$ 226.660,00	10,00	$ 226.660,00	100%
4	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento (incluye limpieza, reacomodación, suministro e instalación elementos de fijación, tratamiento de goteras, sello de amarras. se debe de cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas) Bloque nuevo , salon electronica y salon Steam 3	M2	395,00	$ 11.894,00	$ 4.698.130,00	388,06	$ 4.615.585,64	388,06	$ 4.615.585,64000	98%
	Desmonte de cubierta en fibrocemento o similiar, Se debe cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas	M2	15,00	$ 4.916,00	$ 73.740,00	15,00	$ 73.740,00	15,00	$ 73.740,00	100%
5	suministro e instalación teja ondulada en fibrocemento . se debe de cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas)	M2	15,00	$ 49.026,00	$ 735.390,00	15,00	$ 735.390,00	15,00	$ 735.390,00	100%
6	cargue y retiro de material proveniente de desmonte (teja)	M3	1,00	$ 41.836,00	$ 41.836,00	1,00	$ 41.836,00	1,00	$ 41.836,00	100%
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE Y RAFAEL URIBE URIBE				$ 8.360.616		$ 5.693.211,64	0,00	$ 5.693.211,64	
5	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLOGICO CANALES - BAJANTES MANEJO DE AGUAS LLUVIAS							0,00		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			0,00		
1	PRELIMINARES							0,00		
1,1	DEMOLICIÓN - PLACA PISO EN CONCRETO INCLUYE MORTERO Y ACABADO. E HASTA 25 CMS	M2	0,645	$11.755,00	$ 7.581,98	0,64	$ 7.523,20	0,64	$ 7.523,20	99%
				SUBTOTAL	$7.581,98			0,00	$7.523,20	
2	EXCAVACIONES							0,00		
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE 0-2,00 MTS	M3	33,725	$26.875,00	$ 906.359,38	5,95	$ 159.906,25	5,95	$ 159.906,25	18%

Objeto:	REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	010 DE 2022	PLAZOS		Fecha de Iniciación:	29/11/2022					
		Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES			Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022					
		Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO			Fecha de Suspension:	N/A					
						Fecha de Reiniciación:	N/A					
						Dias de Suspensión:	N/A					
						Dias de Prorroga:	N/A					
						Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022					
						Fecha de Terminación Final:	31/12/2022					
						Plazo Final:						

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Válor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
3,4	ANDEN EN CONCRETO 21 MPA E=0.1 M INC. REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 D=4MM	M2	2,15	$88.797,00	$ 190.913,55	2,15	$ 190.913,55	2,15	$ 190.913,55	100%
3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80*080 C/TAPA H: 1 M - BASE, CAÑUELA Y TAPA EN CCTO REF.	UN	1,00	$520.055,00	$ 520.055,00	1,00	$ 520.055,00	1,00	$ 520.055,00	100%
3,6	SUM. E INST TUBERÍA PVC SANITARIA D. 6" INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,30	$89.135,00	$ 383.280,50	3,77	$ 336.038,95	3,77	$ 336.038,95	88%
	SUBTOTAL				$10.336.057,75		$ -	0,00	$1.047.007,50	
4	FILTROS						$ -	0,00		
4,1	FILTRO EN MATERIAL GRANULAR CON GEOTEXTIL 1600	M3	18,0250	$164.143,00	$ 2.958.677,58		$ -	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL				$ 2.958.678			0,00	$ -	
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNOLOGICO				$ 16.043.143		$ 1.214.436,95	0,00	$ 1.214.436,95	
6 INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO ROBLEDO MANTENIMIENTO BARANDAS RAMPAS DE ACCESO										
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL					
1	DESMONTE TRAMOS DE ELEMENTOS DE BARANDAS METALICAS EN MAL ESTADO, INCLUYE CARGUE Y RETIRO HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL . LOS TRAMOS A DESMONTAR PUEDEN INCLUIR ELEMENTOS METALICOS TALES COMO TUBOS AN HORIZONTALES DE 3" Y 3/4" - VARILLAS VERTICALES DE 3/4 " , 3/8 " CADA 0,20, H 0,76. M .	ML	36,00	$9.620,00	$ 346.320,00	12,50	$ 120.250,00	12,50	$ 120.250,00	35%
2	REPARACION BARANDAS RAMPAS DE ACCESO BLOQUE ADMINISTRATIVO-(SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA 1/2 FY= 60.000 PSI VERTICALES CADA 20 cm H: 0,76 + 1 M VARILLA HORIZONTAL 1/2 FY= 60.000 PSI AMBAS SOLDADAS A TUB EXISTENTE .	ML	36,00	$124.606,00	$ 4.485.816,00	32,67	$ 4.070.878,02	32,67	$ 4.070.878,02	91%
3	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDAS RAMPAS DE ACCESO BLOQUE ADMINISTRATIVO-EN TUBERIA AGUAS NEGRAS D 3" BARRA SUPERIOR + TUBERIA AGUAS NEGRAS D 3/4" BARRA INFERIOR + BARRAS VERTICALES EN TUBERIA AGUAS NEGRAS D 3/4" C/20 cms DE H= 0,76 + PLATINAS DE FIJACION A RAMPA EN CONCRETO H=10 cms	ML	10,00	$201.403,00	$ 2.014.030,00	8,70	$ 1.752.206,10	8,70	$ 1.752.206,10	87%
5	PINTURA ESMALTE BARANDAS AMBAS CARAS	ML	240,00	$21.989,00	$ 5.277.360,00	220,79	$ 4.854.951,31	220,79	$ 4.854.951,31	92%
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO ROBLEDO				$ 12.123.526		$ 10.798.285,43	0,00	$ 10.798.285,43	
								0,00		

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	010 DE 2022	
	Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	
	Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
7	INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDO HENAO - ADECUACION AULAS - REPOSICION CIELO RASO -SUMINISTRO LAMPARAS - PINTURA									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL					
1,1	DESMONTE CIELO RASO EN ICOPOR INC SOPORTES	M2	57,92	$ 6.352,00	$ 367.907,84	57,51	$ 365.303,52	57,51	$ 365.303,52	99%
1,2	DESMONTE CIELO RASO EN MADERA	M2	55,10	$ 11.337,00	$ 624.668,70	52,36	$ 593.605,32	52,36	$ 593.605,32	95%
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO PARA SALONES EN PVC BLANCO . INC SOPORTES Y PERFORACIONES PARA LUMINARIAS CIRCULARES	M2	113,10	$ 72.556,00	$ 8.206.083,60	109,87	$ 7.971.727,72	109,87	$ 7.971.727,72	97%
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED PARA EMPOTRAR RECTANGULAR 30*1,20 LUZ FRIA CIELO RASO EN PVC	UND	8,00	$ 142.352,00	$ 1.138.816,00	8,00	$ 1.138.816,00	8,00	$ 1.138.816,00	100%
1,5	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES	M3	2,28	$ 41.836,00	$ 95.386,08	2,28	$ 95.386,08	2,28	$ 95.386,08	100%
	Subtotal				10.432.862		$ -	0,00	10.164.839	
2	PINTURA						$ -	0,00		
2,1	Pintura y resane vinilo tipo I	M2	108,82	$ 22.160,00	$ 2.411.451,20	76,85	$ 1.703.042,54	76,85	$ 1.703.042,54	71%
	Subtotal				2.411.451		$ -	0,00	1.703.043	
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA SEGUNDO HENAO				$ 12.844.313		$ 11.867.881,18	0,00	$ 11.867.881,18	
8	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES SEDE LA ROCHELA									
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL					
1	REVOQUE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	62,00	$ 31.208,00	$ 1.934.896,00	7,14	$ 222.825,12	7,14	$ 222.825,12	12%
2	GRANIPLAST	M2	62,00	$ 28.860,00	$ 1.789.320,00	26,08	$ 752.668,80	26,08	$ 752.668,80	42%

Objeto: REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.	Contrato No:	012 DE 2022	
	Contratista :	CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES	
	Supervisor:	ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO	

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
3	PINTURA KORAZA INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	142,6	$ 25.323,00	$ 3.611.059,80	97,11	$ 2.459.116,53	97,11	$ 2.459.116,53	68%
4	Pintura y resane vinilo tipo I	M2	117,80	$ 22.160,00	$ 2.610.448,00	31,21	$ 691.613,60	31,21	$ 691.613,60	26%
5	Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento (incluye limpieza, reacomodación, suministro e instalación elementos de fijación, tratamiento de goteras, sello de amarras y desmonte tejas en caso de que se requiera. se debe de cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas)	M2	184,00	$ 11.894,00	$ 2.188.496,00	184,00	$ 2.188.496,00	184,00	$ 2.188.496,00	100%
6	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O SIMILAR , SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	M2	20,00	$ 4.916,00	$ 98.320,00	20,00	$ 98.320,00	20,00	$ 98.320,00	100%
7	suministro e instalación teja ondulada en fibrocemento . se debe de cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas)	M2	20,00	$ 49.026,00	$ 980.520,00	20,00	$ 980.520,00	20,00	$ 980.520,00	100%
8	cargue y retiro de material proveniente de desmonte (teja)	M3	2,00	$ 41.836,00	$ 83.672,00	2,00	$ 83.672,00	2,00	$ 83.672,00	100%
	COSTO DIRECTO INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA MORALES SEDE LA ROCHELA				$ 13.296.731,80		$ 7.477.232,05	0,00	$ 7.477.232,05	

Objeto:

REALIZAR ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

Contrato No: 010 DE 2022

Contratista : CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES

Supervisor: ING MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO

PLAZOS	
Fecha de Iniciación:	29/11/2022
Plazo:	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el dia 31 de diciembre de 2022
Fecha de Suspension:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A
Dias de Suspensión:	N/A
Dias de Prorroga:	N/A
Fecha de Terminación Inicial :	31/12/2022
Fecha de Terminación Final:	31/12/2022
Plazo Final:	

No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES				ACTAPARCIAL No 01		ACUMULADO CORTE		PORCENTAJE EJECUTADO
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	Cantidad	Valor Parcial	%
	MANTENIMIENTO DE POZOS SEPTICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ							0,00		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL			0,00		
1	MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICOS. INC SERVICIO DE SUCCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL CERTIFICADA DE AGUAS RESIDUALES.	M3	114,15	$ 383.102,00	$ 43.731.093,30	95,00	$ 36.394.690,00	95,00	$ 36.394.690,00	83%
2	DEMOLICION TAPA EN CONCRETO	M2	4,00	$ 11.818,00	$ 47.272,00			0,00	$ -	0%
3	TAPA EN CONCRETO E=5CM INCLUYE REFUERZO	M2	4,00	$ 146.595,00	$ 586.380,00	4,00	$ 586.380,00	4,00	$ 586.380,00	100%
4	EXCAVACIÓN MANUAL 0-2 MT	M3	6,00	$ 26.875,00	$ 161.250,00			0,00	$ -	0%
5	CONEXIÓN ELECTRICA MOTOBOMBA	UND	4,00	$ 58.638,00	$ 234.552,00			0,00	$ -	0%
	COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO POZOS SÉPTICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES				$ 44.760.547,30		$ 36.981.070,00		$ 36.981.070,00	
	Valor Total Costo Directo:				$ 175.317.509,00		$ 112.366.881,90		$ 112.366.881,90	
	Administración:			25,00%	$ 43.829.377		$ 28.091.720,48		$ 28.091.720,48	
	Imprevistos:			1,00%	$ 1.753.175		$ 1.123.668,82		$ 1.123.668,82	
	Utilidades			5,00%	$ 8.765.875		$ 5.618.344,10		$ 5.618.344,10	
	Costo Total Proyecto				$ 229.665.937		$ 147.200.615,30		$ 147.200.615,30	64%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
CONTRATO ORIGINAL	$ 229.665.936,79
CONTRARO ADICIONAL	$ -
TOTAL CONTRATADO	$ 229.665.936,79
ACTAS DE OBRA	
ACTA No. 001	$ 147.200.615,30
TOTAL ACTAS	$ 147.200.615,30
SALDO A FAVOR	

REINEGAL ELBER ZAPATA MAYA
CONSORCIO EEZ OBRAS CIVILES CONTRATISTA

GLORIA MERCEDES LONDOÑO GIL
APOYO SUPERVISION

MARIAL DEL PILAR HERRERA PARDO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISORA