INFORME DE SUPERVISIÓN No. 9

Bogotá D.C, **06-03-2023**

AL : Señor
Coronel CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ
Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel Carlos Augusto Morales Hernandez, el informe de supervisión No.09 del contrato No.001-142-2022 de la ejecución a corte 28-02-2023 de acuerdo con la siguiente información.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-142-2022

CONTRATISTA: CONTRATISTA: SAFE TECH COLOMBIA S A S

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"

VALOR DEL CONTRATO: $1.073.000.000 INCLUIDO IVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 100 DÍAS CALENDARIO, POSTERIOR A LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

Aclaratorio No. 1 – Lugares de Entrega	Modificatorio No. 1. Forma de Pago
Modificatorio No. 2 – Adición No. 1 y 2	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
10.1.24	De ser necesario cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben ser sustituidos por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados.	Bien	X	X									

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
10.1.25	El CONTRATISTA debe dar cumplimiento a las especificaciones técnicas estipuladas en el Pliego de Condiciones	Bien	X	X									
10.1.26	El CONTRATISTA deberá contar con los suficientes vehículos y capacidad logística, para efectuar las entregas de los productos en los horarios establecidos	Servicio	X	X									
10.1.27	El CONTRATISTA deberá en mínimo 72 horas antes de cada una de las entregas, enviar a los SUPERVISORES DEL CONTRATO y ENLACES, la relación de equipos a entregar, ítems por entrega y las correspondientes cantidades, así como la información relacionada con el transportador (Nombre del conducto, placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir con las normas de seguridad de las sedes regionales.	Servicio	X	X									
10.1.28	Firma del acta de recibo a satisfacción y de liquidación del contrato.	Servicio	X	X									
10.1.29	La entrega de los bienes adquiridos se realizará acorde a lo establecido en el numeral LUGARES DE ENTREGA Y/O EJECUCION DEL CONTRATO	Servicio	X	X									
10.1.30	Los bienes adquiridos deberán entregarse a más tardar, dentro de los cien (100) días siguientes a la legalización del contrato	Servicio	X	X									
10.1.31	Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, de primera calidad, en perfecto estado de funcionamiento, correspondientes a los bienes ofertados y sin uso previo	Bien	X	X									
10.1.32	Los elementos a suministrase no deben tener defectos de fábrica o generados por el transporte de los bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin generar costos adicionales para el contratante, por unos de iguales o superiores características respecto de los ya suministrados; esta acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al requerimiento que realice el supervisor del contrato.	Bien	X	X									

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
10.1.33	Todos y cada uno de los productos, así como todas las herramientas, utensilios y artículos que se empleen en cualquier circunstancia, serán suministrados por el CONTRATISTA y deben estar acordes con lo requerido por las entidades reguladoras y las actividades a ejecutar.		X	X									

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas	Realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Desde su ejecución
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista	Realizar seguimiento al cumplimiento de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales; en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
3	Operacional	Deficiencia en la calidad de los equipos o material de fabricación	Garantía de calidad de los bienes entregados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
4	Operacional	Falta de idoneidad del personal	Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice las actividades de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
5	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
6	Operacional	Revocatoria del proceso de selección.	Garantizar estudios y documentos previos acordes al objeto contractual	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
7	Operacional	Selección de nuevo contratista	Evaluación proceso contractual	Comités Evaluadores	Hasta el plazo de ejecución
8	Operacional	Transporte de los equipos hasta el lugar de entrega	Garantía de cumplimiento	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución
9	Operacional	Incumplimiento del contrato en las	verificar minuciosamente los estudios de mercado y	Supervisor del contrato	Hasta el plazo de ejecución

		entregas de los productos	solicitar mayor número de cotizaciones		
10	Económico	Los bienes y servicios a contratar no se encuentran acordes al mercado	Estipulación contractual que fije los precios	Contratista	Hasta el plazo de ejecución

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

A la fecha no se han presentado novedades en la ejecución de la aceptación de la Oferta

Nota: Se aclara que esta supervisión es documental y está respaldada en por las Entradas de Mercancía al Almacén General y los documentos soporte, aportados y generados por el supervisor Local encargado de la recepción de los equipos, toda vez que las entregas son en diferentes puntos a nivel nacional, por ello se parte de la buena fe del responsable que realiza la entrega como el responsable de quien recibe.

5. CONTROL DE PAGOS

Se realiza cruce de los saldos presupuestales del sistema SIIF Nación II (Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante, reporte comprobante de Registro Presupuestal) a corte 06 de marzo del 2023 Vs. las facturas tramitadas, por tal razón se indica el estado actual del contrato, dejando salvedad, que lo entregado, facturado y pagado son los mismo valores.

Valor total de Contrato	**$1.073.000.000(Valor Inicial) $17.211.000 (Adición No. 01)**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo (si aplica)	**N/A**			
Factura No.99	15-11-2022	$68.357.412,76	$1.021.853.587,24	N/A
Factura No.100	15-11-2022	$91.820.641,47	$930.032.945,77	N/A
Factura No.98	15-11-2022	86.095.152,28	$843.937.793,49	N/A
Factura No.94-105-106-107-108	04-12-2022 05-12-2022 05-12-2022 06-12-2022 06-12-2022	$344.406.746,46	$499.531.047,03	N/A
Factura No. 109-110-111-112	09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022 09-12-2022	$196.037.663,08	$303.493.383,95	N/A
Factura No. 113	09-12-2022	$92.221.196,76	$211.272.187,19	N/A
Valor de adiciones 2			127.412.443	N/A

Valor total de Contrato	**$1.073.000.000(Valor Inicial) $17.211.000 (Adición No. 01)**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Saldo del contrato (Reserva) Vigencia 2023			**338.684.630,19**	N/A

Nota: Antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma.

Porcentaje cumplimiento Avance: 72,18% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

De acuerdo a la ejecución del contrato 001-142-2022, se realizó visita técnica por parte del proveedor SAFE TECH Colombia a algunos comedores que había presentado novedades, se anexa informe recibido por el proveedor.

Así mismo se indica, que dicho informe fue remitido a los señores Directores Regionales Tolima Grande y Regional Suroccidente, toda vez que las visitas se realizaron en estas dos regionales con el fin de que se tomaran acciones frente a lo reportado por el Proveedor y tomaran las precauciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de los equipos Industriales.

Cordialmente,

Cont. Pub y Esp. **EMMA PERNET DE LOS REYES**
Supervisora del contrato No. 001-142-2022

Bogotá 15 de febrero de 2023

Señora: **EMMA PATRICIA PERNET**
Subdirección General de Operaciones Logísticas
AGENCIA LOGISTICA
Calle 95 No. 13-08 – 5to piso
Bogotá

ASUNTO: Visita técnica y mantenimiento preventivo Tolemaida.

Cordial saludo

De manera atenta presentamos el siguiente informe con base a la visita realizada el día 04 de febrero a los restaurantes del Batallón en Tolemaida y las video llamadas realizadas el día 10 de febrero del presente año a los restaurantes a nivel nacional.

El siguiente cuadro refleja las novedades encontradas en los equipos congeladores, las soluciones dadas y las recomendaciones hechas al personal encargado de los equipos con el fin de lograr un buen funcionamiento de todos los equipos:


BATALLÓN TOLEMAIDA					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
1. ESLAN	Congelador	Manguera de evacuación doblada.	Se programó la resistencia con mayor tiempo de funcionamiento.	No se recomienda conectar los equipos a extensiones de energía, ya que no permite el buen funcionamiento del equipo.	Wilmar Prada – Soldado Regular

Evidencia fotográfica:





2. ESSUB	Congelador	funciona perfectamente (el equipo fue conectado el 3 de febrero un día antes de la visita)	Se revisó programación, voltajes y refrigeración.	Durante la prueba bajaron los tacos, ocasionando que el equipo vuelva arrancar, (ocurrente frecuentemente según manifiesta el soldado, ya que por apagar otros equipos apagan los congeladores desde los breaker). A causa de esto, se cambió de lugar el equipo. Recordar que un buen funcionamiento es tener electricidad constante, los altibajos de energía puede ocasionar fuertes daños en el	Soldado Báez

				equipo que no cubre la garantía.	
Evidencia fotográfica:   					
3. BASEN	Congelador	funciona perfectamente	Se revisó programación, voltajes y refrigeración.	Se dan indicaciones para el buen uso de los equipos como lo estipula el manual del equipo.	Julián Camilo Núñez
Evidencia fotográfica:  					
4. RANCHO FUDRA	Congelador	Manguera de evacuación doblada.	Se programó la resistencia con mayor tiempo	Se dan indicaciones para el buen uso de los equipos como lo	Lucero Sánchez

			de funcionamiento.	estipula el manual del equipo.	

Evidencia fotográfica:





ARMENIA

COMEDOR	EQUIPO	NOVEDAD	SOLUCIÓN	OBSERVACIÓN	ATENDIDO POR
5. BATALLÓN DE SERVICIO No. 8	Congelador	Variación en la temperatura registrada en el control de mando y abundante escarcha alrededor del ventilador	Por video llamada se realizó ajuste en la programación de la resistencia ordenando más tiempo, se evidencia que uno de los ventiladores tiene problema en arrancar.	Se recuerda el modo de operar del equipo, el cual se demora de dos a tres minutos en encender ya que tiene un regulador que prende primero y después el motor, de igual manera se aclara que la temperatura siempre varia porque es el ciclo normal del equipo- se programa visita técnica por el tema de abundante escarcha el cual tuvo	Fernando Agudelo

				que ser causado por un golpe que recibió el equipo en la transferencia de sitio.	

Evidencia fotográfica:



VALLE					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
6. ZARZAL	Congelador	No enciende el equipo	Por video llamada, esperando los dos minutos para que arranque el equipo y funciono correctamente	Se recuerda el modo de operar del equipo, el cual se demora de dos a tres minutos en encender ya que tiene un regulador que prende primero y después el motor, de igual manera se aclara que la temperatura siempre varia porque es el ciclo normal del equipo.	Juan Carlos Ballén

Evidencia fotográfica



QUINDIO


COMEDOR	EQUIPO	NOVEDAD	SOLUCIÓN	OBSERVACIÓN	ATENDIDO POR
7. GENOVA – Batallón de Montaña	Congelador	Variación en la temperatura registrada en el control de mando y se demora mucho en prender	Por video llamada, esperando los dos minutos para que arranque el equipo y funciono correctamente, también se ajustaron los grados de temperatura.	Se recuerda el modo de operar del equipo, el cual se demora de dos a tres minutos en encender ya que tiene un regulador que prende primero y después el motor, de igual manera se aclara que la temperatura siempre varia porque es el ciclo normal del equipo.	Miguel Cruz

Evidencia fotográfica:



QUINDIO					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
8. PUEBLO TAPAO – Batallón Cisneros	Congelador	Variación en la temperatura registrada en el control de mando y fuerte sonido en el motor	Después de analizar con el ingeniero el video enviado por el coordinador, notamos que el ruido es ocasionado por un golpe que tuvo durante la transferencia de sitio.	Amerita una vista técnica urgente.	Jhon Jairo Mejia

Evidencia fotográfica:



VALLE DEL CAUCA					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
9. BUGA	Congelador	Variación en la temperatura registrada en el control de mando.	Por video llamada, esperando los dos minutos para que arranque el equipo y funciono correctamente	recuerda el modo de operar del equipo, el cual se demora de dos a tres minutos en encender ya que tiene un regulador que prende primero y después el motor, de igual manera se aclara que la temperatura siempre varia porque es el ciclo normal del equipo.	Edison Perea

Evidencia fotográfica:





NORTE DE SANTANDER					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
10. TIBU – Batallón de ingenieros	Congelador	Variación en la temperatura registrada en el control de mando y después no enciende.	Por video llamada, esperando los dos minutos para que arranque el equipo, se ajustaron los grados de temperatura.	Se programa visita técnica ya que el ventilador no enciende correctamente, pudo ser causado por un golpe que recibió el equipo en la transferencia de sitio.	Diomer Bonilla
CUNDINAMARCA					
COMEDOR	**EQUIPO**	**NOVEDAD**	**SOLUCIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ATENDIDO POR**
11. NILO	Congelador	Se cayó el swich que enciende los ventiladores	Se programa visita del técnico para cambiar el swich, teniendo presente que esto se causa por el mal uso de las puertas.	Tener cuidado al cerrar la puertas con suavidad.	Jony Guerrero

Evidencia fotográfica





Con lo anterior podemos concluir que los equipos estaban operativos, las novedades presentadas corresponden a desconocimiento de uso del equipo debido a los protectores de energía que hacen parte integral del equipo de acuerdo a la solicitud técnica de la Agencia de Logística, es indispensable conocer y colocar en práctica el manual de funcionamiento del equipo, ya que esto evitaría demoras en el trabajo y funcionamiento; de nuevo adjuntamos dicho manual para que sea compartido con todos los restaurantes que obtengan los equipos.

De igual manera se reitera que a la fecha se ha atendido cada una de las solicitudes y novedades reportadas por los comedores, se aclara que a las novedades y daños han sido por mala operación de los equipos como se expuso con anterioridad.

Es de notar que la visita al Batallón de Tolemaida fue recibida y atendida por el personal de soldados y no por ningún miembro de la Agencia Logística, de igual manera se recalca que la novedad de Nilo fue reportada al poco tiempo de la visita a Tolemaida.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ESPINOSA SABOGAL
C.C. 79.791.621
Representante Legal
SAFE TECH COLOMBIA S.A.S.