Bogotá marzo 8 de 2023

Señores:
INVERSIONES AYPE LTDA
ATTE ING YENNY ALEXANDRA PÉREZ PÉREZ

Asunto: Solicitud de prórroga para el **contrato 229** de noviembre 2022

Referencia: Contrato 229 de 2022: Realizar reparaciones locativas en sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordial saludo,

En mi condición de representante legal de la empresa Ingeniería RH SAS, de manera atenta solicito una prórroga de 30 días calendario, al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que justifican dicha solicitud:

1. SOLICITUD DE PRÓRROGA

Teniendo en cuenta que la fecha actual de terminación del contrato es el 13 de marzo de 2023 y que, durante la ejecución de algunas actividades propias del objeto del contrato, se han presentado situaciones externas al contratista que han afectado el normal desarrollo de los trabajos contratados, a saber:

A. RETRASO DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN

Durante la ejecución de los trabajos de impermeabilización en la cubierta de la Sede Anexa, los trabajos se han visto retrasados principalmente por factores climáticos producto de lluvias intermitentes durante los últimos días, así como, por las solicitudes del Consejo de Estado de suspender y reprogramar la ejecución de algunas actividades de escarificado y tratamiento de la superficie que son generadoras de ruido que afecta el trabajo ordinario de los Magistrados, para ser ejecutadas en horarios no laborales de la entidad, lo cual afecta el normal desarrollo de las actividades de trabajo de los servidores al interior de la edificación.

De igual manera, las lluvias presentadas durante los últimos días afectaron la ejecución de las actividades de impermeabilización de la terraza del piso 10 de la sede de la calle 72.

En conclusión, las anteriores condiciones, afectaron la ejecución de las actividades de impermeabilización de la sede anexa y de la calle 72 durante los últimos 15 días.

B. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES POR SESIONES EN EL PALACIO DE JUSTICIA

Durante el desarrollo de las obras, ha sido necesario realizar suspensión total o parcial de actividades por solicitud de la administración del Palacio de Justicia, con el fin de evitar la generación de ruido que impidan el normal desarrollo de las sesiones y reuniones propias de los servidores del Palacio de Justicia, lo cual ha retrasado el cronograma de actividades por un periodo de 7 días.

C. ESCASEZ MATERIALES DE ACABADOS PISOS


Debido a que, aún se presenta alguna escasez y lenta producción de algunos materiales de acabados, se requirió mayor tiempo en la consecución de la cantidad de enchapes de muro para cuarto “shut” de basuras del Palacio de Justicia y del piso deck en WPC de la terraza del piso 10 de la sede de la Calle 72, lo cual resulta un factor externo al contratista que afectó la ejecución de estas actividades y el cumplimiento del cronograma por un periodo de 8 días.

Por lo anteriormente relacionado la programación para ejecución de las actividades de obra se han visto afectadas en su normal desarrollo y generado retraso en la programación, razón por la cual **INGENIERÍA RH SAS** se permite solicitar a la entidad una prórroga adicional por treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha actual de terminación, 13 de marzo de 2023.

INGENIERÍA RH SAS manifiesta que la prórroga solicitada no genera costos adicionales para la entidad.

Sin otro particular, dejamos a su consideración la presente solicitud y quedamos atentos a su disposición.

Cordialmente,



RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTÍNEZ
Representante Legal INGENIERIA RH S.A.S
C.C. 11.379.159 de Fusagasugá