Fecha 2023-02-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Juan Carlos Gonzalez Bernal - Especialista de Apoyo, Juana Lucia Fragozo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	64.0%
% EJECUTADO	62.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el seguimiento y control de las actividades de conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal – Grupo 1 realizado por la supervisión, se evidencia que el Contrato de Obra 1712 de 2021 presenta atraso en la meta física puesto que se tiene un avance planeado del 64% sobre un avance ejecutado del 62%. En el momento el contrato se encuentra en la etapa de ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, sellos de juntas, renivelación de pozos y actividades de atención inmediata en los siguientes sectores:

1. TRAMO AVENIDA AV. BOYACA ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE CALZADA RÁPIDA, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE JUNTAS, RENIVELACIÓN DE POZOS E INSTALACIÓN DE CARGUES EN CONCRETO
2. TRAMO AVENIDA AV. BOYACA ENTRE CALLE 13 Y CANAL SALITRE CALZADA RÁPIDA, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y SELLO DE JUNTAS
3. ACCIONES DE ATENCION INMEDIATA AV. CALLE 170 ENTRE AV. BOYACA Y CARRERA 54 CALZADA SUR.
4- ACCIONES DE ATENCION INMEDIATA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLE 82 - 87 CALZADA OCCIDENTAL.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA	**Contratista**	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1712-2021	**Contrato No.**	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00	**Valor Inicial**	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00	**Total Contrato**	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 23.452.404.094,00	**Valor Pagado**	$ 1.539.929.645,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17	**Fecha de Iniciación**	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-16
No. Empleos generados	108	**No. Empleos generados**	31

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

ACTIVIDADES DE ATENCION INMEDIATA (FONTIBON - ENGATIVA - SUBA)			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	OBRA	EN EJECUCIÓN
FECHAS		**AVANCES**	

Fecha de inicio programada de obra	2022-03-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	93.81
Fecha de inicio real de obra	2022-06-28	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	98.15
Fecha de finalización programada de obra	2024-04-13	**% Físico de obra programado acumulado**	99.08
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	98.01
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 5.922.389.874,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 6.196.551.685,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	24.68	24.42
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av. Boyaca (AK 72) entre Calle 13 y Canal Salitre			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-03-02	**% Financiero de obra programado acumulado**	35.92
Fecha de inicio real de obra	2022-04-26	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	31.36
Fecha de finalización programada de obra	2024-04-13	**% Físico de obra programado acumulado**	55.27
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	54.01
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 15.844.254.087,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 13.833.193.611,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	42.29	41.33
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		False	

Av. Boyaca (AK 72) entre Calle 13 y Canal Salitre			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	95.87
Fecha de inicio real de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	77.86
Fecha de finalización programada de obra	2023-03-22	**% Físico de obra programado acumulado**	99.4

Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	84.8
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.148.954.536,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 933.079.574,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	77.6	65.8

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

NOVEDADES