INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA												**No.**	**001**
1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO													
*Seleccione con una **X** el tipo de documento:*								**CONTRATO**	X		**CONVENIO**		
NUMERO DEL CONTRATO	096-2023 de 2023			**FECHA**	03	Mar	2023	**VALOR**	$ 23,971,955.00				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO													
Suministro e Instalación de UPS de 6Kva, para el rack de comunicaciones del área de urgencias para el proyecto de la renovación de la plataforma de servidores del Hospital.													
SUPERVISOR	CESAR ANDRES VARGAS CARVAJAL							**CEDULA**	15.439.905				
CARGO	JEFE DEL GRUPO DE SISTEMAS												
CONTRATISTA	GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO							**CEDULA O NIT**	15.381.471				
FECHA ELABORACION DE INFORME	14	Mar	2023	**PERIODO DE COBRO**	07	Mar	2023	**A**	16	Mar	2023		
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO													
REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				**No.**	***1326***			**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL**	22	Feb	2023		
REQUIERE POLIZAS DE GARANTIA				*SI*				**FECHA DE LAS POLIZAS**	06	Mar	2023		
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	07	Mar	2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO**					16	Mar	2023		
DURACION DEL CONTRATO	10 dias							**No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO**				10	**DIAS**
2.1 PRÓRROGAS													
A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS												NO	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO								**TIEMPO DIAS CALENDARIO**					
1													
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA													
2.2 ADICIONES													
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO												NO	
CONTRATO ADICIONAL NUMERO								**VALOR DE LA ADICIÓN**					
1								$				-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO								**$**				**-**	

2.3 SUSPENSIONES					
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO					NO
CONTRATO ADICIONAL NUMERO		**TIEMPO DIAS CALENDARIO**			
1					

RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	**NO.**	10302368820	**ENTIDAD BANCARIA**	BANCOLOMBIA

ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 23,971,955.00**
VALOR CONFINANCIACIÓN (Para los convenios)	**$ 0.00**
VALOR ADICIÓN	**$ 0.00**
VALOR ANTICIPO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 23,971,955.00**
VALOR DEL ACTA (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	**$ 23,971,955.00**
VALOR PAGADO(Debe ser igual a la factura o cuenta de cobros presentada por el contratista)	**$ 0.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 23,971,955.00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RENDIMIENTOS										
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	**FECHA INICIO**				**FECHA CORTE**					
VALOR DE RENDIMIENTOS		**FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS**				**ANEXA RECIBO**				

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar riesgos profesionales aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de **13/03/2023** y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	SI

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Hospital por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra en el área jurídica.	SI

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	Indique el porcentaje la Ejecución Física	**100%**
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	**100%**

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN	
		% AVANCE	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE
1	Suministro UPS Online bifásica de 6KVA (FP 0,9), con transformador de aislamiento. Rango de entrada 145VAC A 295VAC. Topología doble conversión. Onda senosoidal pura a la salida.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
2	Suministro banco de baterías externo para UPS bifásica de 6 KVA, para una autonomía de 30 minutos.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
3	Suministro tarjeta de monitoreo remoto para UPS.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
4	Suministro transferencia automática.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
5	Instalación y puesta en marcha.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
6	Suministro e instalación de acometida eléctrica 5N°10AWG LSZH para interconexión de UPS.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual
7	Suministro e instalación canaleta metálica 10*4 blanca con división.	**100%**	Cumplimiento Satisfactorio respecto al Objeto Contractual


5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?			NO
¿ POR QUÉ?			
No	**PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**CAUSAS**	**ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS**
1			

5.3. LIQUIDACIÓN		
1	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de $_____ El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de $_____ En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. _____ PSSP renunciando a cualquier reclamación posterior.	

5.4. RECOMENDACIONES	
1	

6. ANEXOS		
1	Informe de ejecución o actividades presentado por:	César Andrés Vargas Carvajal
2	Factura	10706
3	Planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social del 13/03/2023	

NOMBRE DEL CONTRATISTA(Solo se firma para liquidar el Contrato)		**NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**	
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO		CESAR ANDRES VARGAS CARVAJAL Jefe del Grupo de Sistemas	
Firma:		Firma: 	
Cedula No.		Cedula No.	15.439.905

NOMBRE DEL CONTRATANTE(Solo se firma para liquidar el Contrato)	
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	
Firma:	
Cedula No.	