Bogotá D.C. 8 de marzo de 2023 **Radicado N° SAMC05-OC39-2022**

Señores
INGENIERIA Y CONSULTORIAS DC
Atn: Ing. Yeferson Andrés Díaz.
Interventoría del contrato de obra N° 2022-042.

**OBJETO**: REALIZAR LAS ADECUACIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL PERFECTO ESTADO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ISTMINA, CHOCÓ.

**ASUNTO:** Solicitud de prórroga en tiempo al contrato N°2022-042

En mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa INGENIERIA RH S.A.S, de manera atenta solicito una prorroga al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, que justifican dicha solicitud:

1.) Durante la ejecución del contrato se ha presentado un total de 47 horas de lluvias, las cuales fueron contabilizadas desde las 7:00 am a las 6:00 pm, registradas en una matriz de seguimiento de lluvias (adjunto).

2.) Dado que una de las actividades principales en la ejecución del contrato es el reemplazo de la cubierta, este escenario de lluvias supone la imposibilidad de desarrollar tareas en alturas debido a la normatividad vigente en ese sentido.

Es conocimiento de interventoría, INGENIERÍA RH SAS, a pesar de las situaciones climáticas presentadas en el municipio, ha realizado los avances pertinentes de obra, implementando el plan de contingencia, contando con más personal en obra, laborando en horas nocturnas, dominicales y festivas para el cumplimiento del presente contrato.

Por las razones climáticas y de tiempos no previstos; solicitamos a la entidad prorrogar el contrato por un término de 15 días, dando como fecha de terminación del contrato el día 30 de marzo del presenta año, de esta forma se podría llevar a feliz término la totalidad del objeto del contrato, beneficiando a las partes que lo suscribieron.

Esta solicitud obedece a condiciones que no son atribuibles a nosotros como contratistas, ni a la interventoría, ni mucho menos a la entidad; dadas las particularidades presentadas en el día a día al momento de la ejecución de la obra. Estas situaciones ostentadas son ajenas al manejo mismo de la obra en ejecución, por tal motivo INGENIERÍA RH SAS, seguirá llevando el plan de contingencia en aras de culminar todas las actividades en el menor tiempo posible y con los mejores estándares de calidad exigidos por la entidad.

***Se anexa registro fotográfico.***

Cordialmente,



RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ
Representante Legal
C.C. 11.379.159 de Fusagasugá.

## PRECIPITACIONES REGISTRADAS




***Registro fotográfico 1 - Afectación por precipitaciones***

## SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CUBIERTA Y APARATOS SANITARIOS



***Registro fotográfico 2 - Perfil estructural (Cerchas)***



***Registro fotográfico 3 - Canales para desagüe***




***Registro fotográfico 4 - Tejas para cubierta – Aparatos sanitarios***

## MONTAJE DE ESTRUCTURA



***Registro fotográfico 5 - Montaje de estructura para cubierta***



Calle 131 No 57ª-52
PBX 7447729 / 7435764 / 6245215 / 310 480 4672 / 314 318 3296.
E - mail: info@ ingenieriarh.com
Bogotá | Colombia

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LLUVIAS - PALACIO DE JUSTICIA ISTMINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | Semana | FECHA | HORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTALES | |
| | | | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | | |
| LUNES | 20/02/2023 - 26/02/2023 | 20/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | |
| MARTES | | 21/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | |
| MIÉRCOLES | | 22/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | |
| JUEVES | | 23/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VIERNES | | 24/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| SÁBADO | | 25/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| DOMINGO | | 26/02/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 19,50 |
| LUNES | 27/02/2023 - 05/03/2023 | 27/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MARTES | | 28/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MIÉRCOLES | | 01/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| JUEVES | | 02/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VIERNES | | 03/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,50 | |
| SÁBADO | | 04/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | |
| DOMINGO | | 05/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11,50 |
| LUNES | 06/02/2023 - 12/03/2023 | 06/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,50 | |
| MARTES | | 07/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| MIÉRCOLES | | 08/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,50 | |
| JUEVES | | 09/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| VIERNES | | 10/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| SÁBADO | | 11/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| DOMINGO | | 12/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16,00 |
| **total de horas de lluvia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **47,00** |

**PROYECCIÓN DE LLUVIAS SEGÚN EL IDEAM Y OTRAS FUENTES A PARTIR DEL 8 DE MARZO 2023**

***El Tiempo Hoy en Istmina (1–3 días)***
Fuerte lluvia (totál 30mm), más pesada durante la tarde de miércoles. Cálido (max 30°C el viernes por la mañana, min 22°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.

***Tiempo en Istmina (4–7 días)***
Fuerte lluvia (totál 34mm), más pesada durante la noche de sábado. Cálido (max 29°C el sábado por la mañana, min 21°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.

***Tiempo a 10 Día en Istmina (7–10 días)***
Lluvia moderada (totál 15mm), más pesada el jueves por la tarde. Cálido (max 31°C el miércoles por la tarde, min 22°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.

***Tiempo para la próxima semana en Istmina (10–12 días)***
Lluvia moderada (totál 13mm), más pesada el domingo por la noche. Cálido (max 31°C el domingo por la mañana, min 21°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.

