FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 16 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO ESTUDIOS Y DISEÑOS **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **1834 DE 2021**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGDU-033-2021**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDAD 6 -TUNJUELITO; UPZ 42 -VENECIA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO 1834 DE 2021
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VENECIA CJS 2021
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR JOYCO S.A.S BIC **NIT** 860.067.561-9
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA IDU-1834-2021 JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	30/09/2022	**PLAZO**	2 MESES
	No.	2	**DE FECHA**	9/12/2022	**PLAZO**	1 MES
	No.	3	**DE FECHA**	19/01/2023	**PLAZO**	1 MES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	4 MESES
ADICIONES:						
	No.	N.A	**DE FECHA**	N.A	**VALOR**	N.A
	No.	N.A	**DE FECHA**	N.A	**VALOR**	N.A
VALOR TOTAL ADICIONES					**VALOR**	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 62.056.249.725,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	9	DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	29/11/2022	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	12	DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	3/01/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES:							**DÍAS CALENDARIO**	20

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	14	DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	17/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	10
ACTA No.	15	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	1	**DE FECHA**	27/02/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	16	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	2	**DE FECHA**	14/03/2023	**DÍAS CALENDARIO**	15
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL							**DÍAS CALENDARIO**	40

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	16/06/2024	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	30/06/2024
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	17/02/2023	**FECHA DE REINICIACIÓN**	29/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	31/03/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	31/03/2023

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	**Diseño de Proyectos**	**3**

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

Las partes representadas por: FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal suplente del contratista; HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con la reunión que se sostuvo el día 13 de marzo de 2023 entre IDU, Contratista e Interventoría se estableció que las causales que dieron origen a la suspensión N.° 3, así como a la ampliación de la suspensión N.° 1 no han sido superadas en su totalidad, y dado que el comunicado CVCJS-IDU-DIR-940-1349-22 del 9-mar/23 que remitió el Consorcio Venecia CJS 2021 debe ser revisado y analizado por parte del IDU, se procede con la ampliación de la suspensión actual, por un término de 15 días calendario, es decir, desde el 14 al 28 de marzo del presente año, inclusive, con el fin de realizar el análisis técnico y jurídico del comunicado en mención y así emitir un concepto de acuerdo con el planteamiento expuesto por el contratista.

En línea con lo anterior, el contrato de Obra 1834-2021 así como el contrato de Interventoría 1837-2021 reiniciaran una vez se supere la causal en dar respuesta al comunicado o al finalizar el plazo establecido en la presente ampliación de la suspensión.

5. OBSERVACIONES

Se entenderá que la fecha de reinicio será la consignada en el acta de suspensión, por lo cual para todos los efectos no habrá lugar a suscribir un acta adicional, no obstante lo anterior el contratista deberá actualizar las respectivas pólizas. Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la presente ampliación de suspensión, fue establecida por las partes por el término de 15 días calendario, las partes consideran que una vez el IDU emita su concepto se reiniciaran los contratos de obra e interventoría sin necesidad de suscribir la correspondiente acta, únicamente si este pronunciamiento se da antes del plazo fijado en la presente ampliación de la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de marzo (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **FRANCISCO JOSE DE ANGULO ANGULO**
Representante Legal del Consultor

(Firma)
(Nombre) **HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ**
Representante Legal Apoderado del Interventor

(Firma)
(Nombre) **ALEJANDRO RESTREPO GOMEZ**
Lider del Grupo de Grupo de Espacio Público IDU-STED

(Firma)
(Nombre) **JUAN MIGUEL POLANCO GALLARDO**
Profesional de Apoyo a la Supervisión del IDU - STED

(Firma)
(Nombre) **SONIA CAROLINA OCHOA AVILA**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa - STED

(Firma)
(Nombre) **BERTHA ELENA CARBONELL BENEDETTI**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa - SGDU

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa - DTP

(Firma)
(Nombre) **JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL**
Supervisor del Contrato IDU
Subdirector Técnico de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma)
(Nombre) **JOSE FELIX GÓMEZ PANTOJA**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.