CONSORCIO ARTCO

ESTRATEGIA CONECTATE CON TU TERRITORIO

INFORME MENSUAL 1 AL 15 DICIEMBRE 2022

CONTENIDO

Contenido
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DICIEMBRE 2
Información general y específica del contrato (Información referida en la licitación) 3
Introducción 3
1. Alcance del proyecto 4
2. Localización de los territorios priorizados 5
3. Información del personal responsable de la intervención del equipo contratista 7
4. Equipos y herramientas utilizados durante intervención 9
5. Prueba de productos. 10
6 Actividades de la gestión 10
6.1 Componente Social 10
6.2 Componente técnico 10
6.3 Componente artístico 11
7 Festival del color 11
8 Eje transversal de seguimiento y evaluación 11
8.1 Atención ciudadana 11
8.2 Documentación e información 12
8.3 Componente ambiental 12
8.4 Seguridad y Salud en el trabajo 12
8.5 Eje transversal de inclusión 13
9 Actividades de planeación 13
10 Actividades de diagnóstico 14
10.1 Caracterización social 14
10.2 Actividades técnicas 14
11 Actividades realizadas en la Activación Comunitaria 16
12 Entrega de insumos para embellecimiento de fachadas con pintura 23
13 Jornadas de Embellecimiento 26
13.1 Jornadas de embellecimiento primeros pisos incluyendo ornamentación 26
13.2 Seguimiento a las jornadas de embellecimiento a los predios intervenidos 26
13.3 Realizar Pintura de fachadas incluyendo alturas > 1.50mts2 con marcos y pintura de ornamentación en fachada. 30
13.4 Realizar murales de arte urbano aprobados por la comunidad. 32
14 Procesos de formación comunitaria 32
15 Avance programado y ejecutado de la intervención: 32
16 Ejecución financiera 35
17 Comités y reuniones de seguimiento 35
18 Conclusiones y recomendaciones 36

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Plano del polígono de intervención territorio cable aéreo San Cristóbal 6
Ilustración 2 Cartel líneas de atención a la comunidad 11
Ilustración 3 Acciones de divulgación, convocatoria e inscripción a cursos de formación . 17
Ilustración 4 Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo 19
Ilustración 5 Socialización de folleto de alistamiento de fachada en bodega 20
Ilustración 6 Socialización de folleto de alistamiento de fachada 20
Ilustración 7 Jornada de activación comunitaria “Mi manzana embellecida” 21
Ilustración 8 Jornada de activación comunitaria “Mi manzana embellecida” 21
Ilustración 9 Voluntariado con la Corporación Tierra SOS 22
Ilustración 10 Chiva del color 22
Ilustración 11 Almacenamiento en bodega 24
Ilustración 12 Entrega de insumos 24
Ilustración 13 Entrega de insumos domiciliaria 25
Ilustración 14 Predio finalizado en embellecimiento de primer piso 26
Ilustración 15 Beneficiarios aplicando insumo sticker 853-a 27
Ilustración 16 Trabajo en alturas pintura de fachada 29
Ilustración 17 Trabajo en alturas en lateral 29
Ilustración 18 Predio finalizado en alturas 31
Ilustración 19 Predio finalizado en alturas 31

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Personal operativo 8
Tabla 2 Talento humano residente en territorio 9
Tabla 3 Clasificación de viviendas por cantidad de pisos 15
Tabla 4 Área pintable caracterizada en primeros pisos 15
Tabla 5 Área pintable caracterizada en alturas 15
Tabla 6 Inscripción a cursos de formación 17
Tabla 7 Resultados jornadas de elección del color 18
Tabla 8 Jornadas de elección del color 18
Tabla 9 Socialización y entrega de folleto 19
Tabla 10 Participación de grupos poblacionales 23
Tabla 11 Entrega de insumos 25
Tabla 12 Seguimiento a estado de intervención predios en primeros pisos 27
Tabla 13 Avance en intervención en alturas. 28
Tabla 14 Seguimiento avance de culatas y laterales 29
Tabla 15 Entrega de predios en pisos superiores 30
Tabla 16 Avance en inscripción y formados en trabajo seguro en alturas 32
Tabla 17 Reporte de avance por actividad 35

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DICIEMBRE

Información general y específica del contrato (Información referida en la licitación)

Empresa contratista: CONSORCIO ARTCO

Nit. 901.609.142-1

Objeto del contrato: Realizar acciones de embellecimiento con color en los territorios priorizados por la SDHT por medio de acciones que promuevan la participación ciudadana, la apropiación territorial del hábitat, la corresponsabilidad y el fortalecimiento del tejido social.

Número de contrato: 917-2022

Proceso de Selección: Licitación Pública SDHT -LP-009-2022

Aseguradora: Seguros del Estado S.A

Póliza de Cumplimiento: 17-44-101200795

Póliza RCE: 17-40-101025825

Valor del Contrato: $ 2.511.571.507

Fecha Acta de Inicio: 14 de julio de 2022

Plazo total: Seis (06) meses

Plazo de terminación: 13 de enero de 2023

Periodo del Informe: DICIEMBRE 2022

Introducción

La estrategia CONÉCTATE CON TU TERRITORIO, a través del componente de embellecimiento con color, promueve la apropiación del espacio público y el fortalecimiento del tejido social en los territorios priorizados, a través de la participación incidente y la cultura ciudadana. Esta busca empoderar a la comunidad como promotora de la gestión y sostenibilidad de los cambios, para que logre la transformación de los entornos y la resignificación de los espacios a través de la corresponsabilidad y la inclusión como pilares fundamentales del proceso. Para lograr lo anterior, la estrategia CONÉCTATE CON TU TERRITORIO se estructura como una propuesta de trabajo social, donde la intervención de las fachadas y de las zonas comunes en el espacio público son la excusa para generar mayores y mejores capacidades en los ciudadanos, y promover procesos participativos y de concreción que incentiven iniciativas innovadoras para la gestión de hábitat en los territorios.

El proceso de embellecimiento por medio del color, el arte y las acciones de apropiación y transformación se configura en un trabajo comunitario que recibe apoyo técnico por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat -SDHT- para aprovechar al máximo los recursos. En este sentido, son las comunidades quienes se vinculan al proceso de embellecimiento de sus fachadas y zonas comunes, así como también son ellos quienes realizan el mantenimiento y sostenibilidad de intervenciones con el fin de lograr un proceso de apropiación y corresponsabilidad con su hábitat. En este sentido, la estrategia también contempla la formación de ciudadanos en trabajo seguro avanzado en alturas la cual permitirá dejar un capital humano instalado en la comunidad. Este proceso de formación hace que no solo se contribuya a la construcción de un mejor lugar para ellos y sus familias, sino que también transformen de manera positiva sus proyectos de vida. Por lo tanto, esta estrategia además de intervenir físicamente en los territorios priorizados también desarrolla acciones sociales para lograr el fortalecimiento en el tejido social, reconstrucción de confianza entre la institucionalidad y la ciudadanía y aporta en el fortalecimiento de habilidades de los ciudadanos para su futuro laboral y en la generación de ingresos.

Así mismo, la estrategia contempla la apropiación de los barrios a través de intervenciones de arte urbano como murales. Estos buscan contar la historia del territorio y ser representativos para la comunidad. En este sentido, los habitantes de los territorios participan en la creación del contenido de murales de arte urbano y los artistas que las ejecutan pueden ser habitantes de los barrios y/o localidades ha embellecer, fortaleciendo el autorreconocimiento de las comunidades y sus espacios, los elementos significativos, imaginarios y expectativas, su relación con el ambiente y los factores socioculturales de quienes allí habitan.

1. Alcance del proyecto

A través de la estrategia, se pretende promover espacios de interacción comunitaria que permita a los habitantes del territorio intercambiar experiencias que contribuyan al fortalecimiento del tejido social, promoviendo la participación comunitaria y la transformación del territorio a través del color, el arte urbano y la implementación de una línea de formación en trabajo seguro avanzado en alturas para contribuir a la apropiación y reconocimiento de la zona como un territorio de oportunidad y desarrollo comunitario.

GRUPO 1 (Localidad de San Cristóbal Barrios Altamira, Panorama, Los Puentes, Altamira Chiquita, Altamira 2010)

• 150 cupos para formación en trabajo seguro en alturas avanzado de las personas pertenecientes a la comunidad beneficiaria de la intervención
• Evento de graduación de 150 personas formadas en trabajo seguro en alturas
• 1.752 unidades de trabajo intervenidas de primeros pisos incluyendo ornamentación
• 28.000 m^2 Pintura de fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos (Norma NTC 1335) y Pintura de ornamentación en fachada (cumplir norma NTC 1283). Segundos pisos y superiores.
• 720 m^2 murales de arte urbano
• 2 festivales de Color

2. Localización de los territorios priorizados

El territorio priorizado se encuentra ubicado en la UPZ 50, La Gloria, en la localidad 4 de San Cristóbal, de acuerdo con lo cual se presenta la caracterización técnica y social.

A partir del anexo técnico se establece la conformación del territorio por cantidad de unidades de trabajo y se configuran 2 territorios:

TERRITORIO 1: 489 unidades de trabajo. Barrios: Altamira, Altamira 2010 y Urbanización Altamira Chiquita. Manzanas: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, (ver ilustración).

TERRITORIO 2 476 unidades de trabajo. Barrios: Altamira, Panorama y Los Puentes. Manzanas: 43,44,45,46, 47,48,49,50,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, (ver ilustración).




Ilustración 1 Plano del polígono de intervención territorio cable aéreo San Cristóbal

3. Información del personal responsable de la intervención del equipo contratista

Nombre de personal administrativo: Maycol Darío Quiñonez. # Radicado: 1-2022-31179-Respuesta: 2-2022-43946

Número de operarios en campo (información específica para el contratista): En la tabla 1 se relaciona la cantidad y el cargo del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato:

CANT	CARGO	NOMBRE	# RADICADO
1	Director	Alejandra Gallego	HV presentada y aprobada en proceso de licitación
2	Residente Técnico	Giovanni Mauricio Franco Parra	Radicado: 1-2022-43693 de 19 de octubre 2022 Respuesta: 2-2022-66626 de 2 de noviembre 2022
	Residente Técnico	María Eugenia Barrera	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
2	Gestor social	Yulisa Tatiana Montero	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
	Gestor social	Carolina Martínez	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
2	Gestor Artístico	Jorge Guarín	Actualmente no están vinculados, ya que se dio por terminada su gestión.
	Gestor Artístico	Cristian Camilo Guerra	Actualmente no están vinculados, ya que se dio por terminada su gestión.
1	Profesional de apoyo técnico	Andrea Ajiaco	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
		Andrés Felipe Sánchez	Radicado: 1-2022-46951 del 11 de noviembre de 2022. Respuesta: 2-2022-73825 2 de diciembre de 2022. Contratación sujeta a disponibilidad del profesional.
3	Coordinadora Alturas	Rosario Durán	Radicado: 1-2022-45354 del 2 de noviembre de 2022 Respuesta: 2-2022-71711 de 23 noviembre de 2022
		Cristian Velasco	Radicado: 1-2022-47519 de 17 noviembre 2022 Solicitud de documentos: 2-2022-73156 de 30 noviembre 2022/ Alcance al radicado: 1-2022-48847 de 30 noviembre 2022.

			Respuesta: 2-2022-74970 de 12 de noviembre de 2022
		Robert Jair Cholo Garzón	Radicado: 1-2022-34769 de 17 agosto 2022 Respuesta: 2-2022-53113 de 30 agosto 2022
5	Auxiliar técnico	Laura Carreño	Radicado:1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
	Auxiliar técnico	Brandon David Amaya	Radicado: 1-2022-45354 del 2 de noviembre de 2022 Respuesta: 2-2022-71711 de 23 noviembre de 2022
	Solicitud cambio de rol para auxiliar técnico	Yeimy Vanessa Leon Abella	Radicado: 1-2022-47519 de 17 noviembre 2022 Respuesta: 2-2022-73156 de 30 noviembre 2022. Alcance al radicado 2-2022-73156: 1-2022-49611 de 07 de diciembre de 2022 Pendiente respuesta por SDHT
	Auxiliar técnico	Jonathan David Guevara	Radicado: 1-2022-32015 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
	Auxiliar técnico	Miguel González	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
5	Auxiliar social	Janny Samaris Peñaloza	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar social	Edna Roció Casso	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
	Auxiliar social	Alexander Cadena Rosiasco	Radicado: 1-2022-31179 de 21 de julio de 2022 Respuesta: 2-2022-43946 de 27 de julio 2022
	Auxiliar social	Mercy Morales	Radicado: 1-2022-32015 de 27 de julio 2022 Respuesta: 2-2022-44672 de 29 de julio 2022
	Auxiliar social	Giovanny Angarita	Radicado: 1-2022-35469 de 22 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-55389 de 8 de septiembre 2022
1	Profesional HSEQ	Edgar Iván Hernández	Radicado: 1-2022-37536 de 5 de agosto 2022 Respuesta: 2-2022-58999 de 26 de septiembre 2022

Tabla 1 Personal operativo

Como ofrecimiento de factor de calidad se han contratado los 5 residentes establecidos de los territorios 1 y 2 de Cable aéreo San Cristóbal para el desarrollo de la estrategia sin que esto represente costo adicional para la SDHT. Relacionando los siguientes resultados:

CARGO	NOMBRE
GESTOR AUXILIAR	Lina María Rodríguez Gutiérrez
GESTOR AUXILIAR	Diana Esperanza López Gutiérrez
GESTOR TERRITORIAL	Luis Santiago Suriaque López
GESTOR TERRITORIAL	Luis Eduardo López Castañeda
GESTOR TERRITORIAL	Kevin Alejandro Rincón Alarcón

Tabla 2 Talento humano residente en territorio

Conforme al seguimiento de las actividades programadas en el marco del plan de trabajo, fue pertinente desarrollar una reunión de equipo el cual se llevó a cabo el 6 de diciembre. Durante la reunión se abordaron temas relacionados al seguimiento correspondiente a: autorización de intervención y elección de color a la fecha, entregas de insumos para embellecimiento de primeros pisos, estados de intervención de primeros pisos (pinto, en proceso, termino), seguimiento de beneficiarios que a la fecha no se han vinculado a la estrategia), devoluciones de recipientes contaminados y seguimientos de los predios que ha reclamado insumos y a la fecha no han iniciado la intervención. En este mismo espacio se evalúa la propuesta del plan de choque para garantizar la devolución de recipientes contaminados, basado en la actividad "hagamos un trueque".

Soportes: Certificados laborales y seguridad social. Carpeta: Planeación, anexo 6. Talento humano.

Soportes: Actas y listados de entidades. Carpeta: Planeación, anexo 6. Talento humano.

4. Equipos y herramientas utilizados durante intervención

Los equipos y herramientas utilizados en las actividades desarrolladas por los tres componentes se relacionan a continuación:

- Componente técnico: Se tienen diversos equipos y herramientas dependiendo de su función y participación en la intervención, en cuanto al uso general que es transversal en el componente técnico se ha empleado: Medidor láser, flexómetro, computadores y celulares, en cuanto al trabajo en alturas se han empleado los siguientes elementos: Eslinga para detención de caídas de un terminal, arnés de cuerpo entero tipo X, eslinga de posicionamiento y/o restricción, freno arrestador automático, línea de vida vertical en cuerda, descendedor autofrenante, conector de anclaje tie off, mosquetón de acero de cierre automático, ascendedor tipo yumar y escaleras, finalmente, para la intervención con pintura de las fachadas se han empleado los siguientes elementos: Equipo de Airless, Rodillos, Brochas, extensores, lijas y cinta.

- Componente artístico: Medidor laser, flexómetro, computador y celular.

- Componente social: computador, celular, video beam, cabina de sonido, micrófono, telón para proyección, megáfono.

5. Prueba de productos.

Para el mes de diciembre no se realizó prueba de productos.

6 Actividades de la gestión

6.1 Componente Social

Desde el componente social se han adelantado las siguientes actividades:

- Acciones de divulgación y convocatoria curso de formación
- Inscripción a curso de formación
- Autorización de embellecimiento y elección del color
- Actividades de activación comunitaria para alistamiento de fachadas e intervención de primeros pisos incluyendo desarrollo de taller de acabados arquitectónicos, voluntariado y plan de choque con mi manzana embellecida y manos a la obra.
- Jornadas de integración comunitaria, apropiación del territorio y acciones de embellecimiento.
- Seguimiento a las jornadas de embellecimiento de primeros pisos.
- Atención permanente a la comunidad

6.2 Componente técnico

Desde el componente técnico se han adelantado las siguientes actividades:

- Se realizó la caracterización técnica de 39 viviendas.
- Se socializa con la comunidad el proceso de alistamiento de fachadas mediante la entrega de folletos impresos a color tamaño carta. Estas piezas contienen la información de la preparación de las superficies, la dilución de los insumos, su aplicación y consideraciones aplicables.
- Continúa la entrega de insumos necesarios para el embellecimiento de fachadas en los primeros pisos a cada propietario o persona autorizada, posterior a la activación de la comunidad.
- Se inicia el embellecimiento de primeros pisos por parte de los propietarios y se realiza el respectivo acompañamiento a la intervención, gestionando aquellos casos en que se presentan dificultades por parte del propietario la pintura de su fachada.
- Se adelantan las jornadas de embellecimiento de fachadas en alturas en fondeo, ornamentación y marcos. Esta actividad se ejecuta según la caracterización técnica, con el acompañamiento y orientación del profesional HSEQ. Posterior al proceso de activación comunitaria por medio de perifoneo y llamadas telefónicas.

- Se realizan jornadas de seguimiento al embellecimiento de fachadas incluyendo alturas > 1.50 mts 2 en segundos pisos y superiores.

6.3 Componente artístico

Desde el componente artístico se han adelantado las siguientes actividades:

- Se realizó identificación y caracterización de espacios para intervenciones con pintura de 1816m2, como ofrecimiento de factor de calidad. Se identificaron espacios como muros, contrahuellas de escaleras, zócalos y andenes, como lugares representativos y reconocidos por la comunidad. Se comparte base de caracterización de los espacios para validación por parte de la entidad SDHT y se inició la intervención con ayuda de la comunidad que habita cercana a los espacios de intervención.

7 Festival del color

Esta actividad no aplica para el período informado en el presente informe.

8 Eje transversal de seguimiento y evaluación

8.1 Atención ciudadana

Se mantienen los canales de atención a la comunidad para atender a sus requerimientos y generar un contacto permanente con el CONSORCIO ARTCO, para lo cual se dispuso la línea telefónica 3132330575 que a su vez cuenta con servicio de WhatsApp. Así mismo se encuentra habilitada la dirección de correo electrónico artco@tierrasos.org. Esto, con el fin de facilitar la recepción y la respuesta oportuna de las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias por cualquiera de estos medios.



Ilustración 2 Cartel líneas de atención a la comunidad

8.2 Documentación e información

Se continua con el proceso de sistematización y la gestión documental donde se está construyendo cada uno de los expedientes individuales por unidades de trabajo con los soportes generados a la fecha: caracterización social entregada por la SDHT, acta de elección de color de fachada, autorización de intervención de unidad de trabajo, ficha de entrega de insumos, seguimientos individuales y fichas de ejecucion. Adicionalmente, se dispone de un expediente individual en medio magnético de cada una de las unidades de trabajo, así como la matriz de datos de seguimiento en formato Excel.

8.3 Componente ambiental

Durante el mes de diciembre se desarrollaron desde el componente ambiental las siguientes actividades:

- Jornada de trueque RESPEL por velitas (05 y 06/12/2022)
- Pesaje de Residuos RESPEL (05/12/2022) (Anexo en la ruta)
- Se realizó sensibilización ambiental junto con "Mi Manzana embellecida" a la comunidad sobre segregación adecuada de residuos, uso y ahorro eficiente de agua y energía eléctrica (10/12/2022)
- Capacitación y evaluación al personal interno de segregación adecuada de residuos, uso y ahorro eficiente de agua y energía eléctrica (12/12/2022)
- Capacitación y evaluación al personal interno sobre Kit de derrames (12/12/2022)
- Registro de Actas de seguimiento individual por no devolución de residuos peligrosos (Anexo en la ruta)
- Capacitación y evaluación al personal interno sobre Manejo de sustancias peligrosas (12/12/2022)
- Cargue de actas de seguimiento individual a la comunidad por no devolución de residuos. (Compilación de varias Fechas)
- Elaboración de Informe de Seguimiento diciembre 2022 firmado
- Estas actividades se encuentran en el informe de seguimiento dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental entregado y aprobado por la Secretaría Distrital de Hábitat y se adjuntan sus soportes respectivos.

Soporte: Carpeta: Eje transversal de seguimiento y evaluación, anexo 3. Componente ambiental.

8.4 Seguridad y Salud en el trabajo

Durante el mes de diciembre, a corte con el día 9 de diciembre, se continuó con la implementación de actividades para dar cumplimiento al SG-SST Se continuó con recopilación de información para dar cumplimiento al perfil sociodemográfico a la lectura de exámenes el personal apto para ejecutar sus actividades

- Se realiza inducción al SG-SST al personal que ingresó por el consorcio ARTCO, ingresan 11 personas. Se realizan inspecciones a equipos, elementos de protección contra caídas, elementos de protección personal y escaleras. Se ejecuta lista de chequeo con el fin de dar cumplimiento al programa de orden y aseo de bodega. Se inspeccionan elementos de atención de emergencias sin novedad y se realiza gestión para certificación de capacitación por ARL el cual se evidencia en informe.

Durante el mes de diciembre se tuvo un total de 1 día perdidos por Incapacidad de origen común.

- Se verifica, certificación de trabajo seguro en alturas nivel trabajador autorizado, reentrenamiento y examen con énfasis en alturas, e indicadores de seguimiento sst

Soporte: Soportes SST, soporte equipos, perfil sociodemográfico e informe de indicadores mensuales. Carpeta Eje transversal de seguimiento y evaluación, anexo 4. Componente SST.

8.5 Eje transversal de inclusión

Con el fin de promover la vinculación activa a la vida comunitaria para todas las personas independiente de su origen, condición social o actividad, se fomenta la inscripción de mujeres al curso de formación en concordancia con el objetivo del desarrollo sostenible de igualdad de género, lo que a futuro se verá reflejado en mejores condiciones de acceso a empleo e ingreso económicos sobre todo para las mujeres cabeza de hogar.

9 Actividades de planeación

Socialización de la estrategia: Esta actividad se completó en el mes de agosto.

Diseñar y entregar plan de trabajo. El día 7 de diciembre se radicó el plan de trabajo y plan de trabajo en alturas mediante oficio 1-2022-49610 de 7 de diciembre para dar alcance a la solicitud realizada a través de oficio 2-2022-73617 de 2 de diciembre de 2022.

Soporte: Carpeta Planeación, anexo 2. Diseñar y entregar Plan de Trabajo.

Diseño y entrega de Cronograma: El día 7 de diciembre se radicó el plan de trabajo y plan de trabajo en alturas mediante oficio 1-2022-49610 de 7 de diciembre para dar alcance a la solicitud realizada a través de oficio 2-2022-73617 de 2 de diciembre de 2022.

Soporte: Carpeta Planeación, anexo 3. Diseñar y entregar Cronograma.

Revisar, ajustar y entregar protocolos/Modelos/Formatos: El 09 de diciembre de 2022 con oficio número 1-2022-49927 se envió a la entidad la ficha tecnica de ejecucion de culatas y laterales y el acta de recibo a satisfacción ajustada para el tipo de intervención mencionado.

Soporte: Carpeta Planeación, anexo 5. Diseñar Protocolos

Soporte: Carpeta Planeación, anexo 5. Diseñar Protocolos. (Documento Plan de Trabajo en Alturas y Programa Protección Contra Caídas)

Disponer del talento humano requerido para el desarrollo del proyecto:

El contratista realiza las acciones para mantener el equipo mínimo establecido para la ejecución del proyecto. En el numeral 3, tabla 1. del personal responsable de la intervención del equipo contratista se anexa el número de radicado bajo el cual se encuentran aprobados por parte de SDHT

Soporte: Carpeta Planeación, anexo 6. Talento humano

10 Actividades de diagnóstico

Recorrido de reconocimiento: Esta actividad se completó en el mes de agosto.

Reunión de presentación con líderes: Esta actividad se completó en el mes de agosto.

10.1 Caracterización social

Análisis cualitativo y cuantitativo de caracterización social: Este documento se envió a la entidad como anexo del informe de septiembre.

Identificación de propuestas para activación comunitaria: El documento fue aprobado mediante oficio 2-2022-60793 del 3 de octubre de 2022.

10.2 Actividades técnicas

10.2.1 Caracterización técnica:

Se dio inició a la caracterización técnica de las unidades de trabajo el día 20 de agosto de 2022 y dicha caracterización de 926 unidades de trabajo fue enviada durante el mes de septiembre.

Para el periodo comprendido para el mes de diciembre se realizó la caracterización de 39 predios. De los cuales se viabilizan:

- 37 unidades de trabajo en el barrio Cabana: 1169-a, 1170-a, 1171-a, 1205-a, 1206-a, c1207-a, 1210-a, 1222-a, 1223-a, 1224-a, 1224-b, 1224-d, 1227-a, 1228-a, 1229-a, 1230-a, 1231-a, 1232-a, 1232-b, 1232-c, 1233-a, 1235-a, 1235-b, 1236-a, 1237-a, 1238-a, 1239-a, 1240-a, 1241-a, 1241-b, 1242-a, 1243-a, 1244-a, 1244-c, 1244-d, 1244-f y 1244-g.
- 1 unidad de trabajo en el barrio Altamira: 370-a
- 1 unidad de trabajo por desenglobe: 1080-b

De la caracterización de los 39 predios, se identifica que 6 unidades de trabajo cuentan con un piso, 15 en alturas de segundos pisos, 13 unidades de trabajo en terceros pisos, 5 unidades de trabajo en cuartos pisos y ninguna unidad en quintos pisos, para un total de 33 predios para intervención de pisos superiores. Como se muestra en la siguiente tabla:

Tipos de vivienda	Cantidad
Casas de 1 piso	6
Casas de 2 pisos	15
Casas de 3 pisos	13
Casas de 4 pisos	5
Casas de 5 pisos	0

Tabla 3 Clasificación de viviendas por cantidad de pisos

Se identifica posible intervención en primeros pisos con un área total de 678,613m2, que corresponde a 37,70 kits de embellecimiento.

Área kit de embellecimiento (m2)	# Kit de embellecimiento
678,61	37,70

Tabla 4 Área pintable caracterizada en primeros pisos

Se identifican 33 predios para intervención en alturas, que requieren un total de 859,15m2 en fondeo, 201,36m2 para ornamentación y 225,29 m para marcos.

Área pintable de trabajo en alturas (m2)	Área ornamentos (m2)	Marcos (m)
859,15	201,36	225,29

Tabla 5 Área pintable caracterizada en alturas

La anterior información fue sistematizada en las fichas de caracterización técnica, en la base de datos de seguimiento con ítems de área e insumos por unidad de trabajo y el registro fotográfico del estado inicial de cada una de las viviendas, se envía vía correo electrónico a la supervisión para su verificación.

10.2.2 Identificación de espacios para murales:

Esta actividad se completó en el mes de noviembre.

11 Actividades realizadas en la Activación Comunitaria

✓ **Reunión previa a la intervención:** Esta actividad se completó en el mes de agosto

✓ **Reunión Intermedia:** Esta actividad se completó en el mes de octubre.

✓ **Acciones de divulgación convocatoria e inscripción al curso de formación**

Durante el mes de noviembre en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal se continúa con la divulgación a través de carteles informativos y perifoneo, donde se da a conocer información sobre la convocatoria de inscripción al curso de formación con datos puntuales como lugar, fecha y hora. Se amplió la convocatoria de inscripción al curso de trabajo seguro en alturas avanzado para todos los habitantes de la localidad de San Cristóbal, la cual se divulga a través de piezas comunicativas como la que se presenta a continuación:

Además, sigue habilitado el punto de atención ciudadana en la bodega, sin suspender la inscripción predio a predio de manera paralela al diligenciamiento de la ficha de elección de color.

A la fecha se han realizado 222 inscripciones a cursos de formación de las cuales 7 corresponden a artistas de la mesa de graffiti de la localidad.

Para el mes de diciembre se realizaron 2 inscripciones para el curso de formación, correspondiente a hombres. En la base que se anexa algunas personas quienes refieren no reconocer su número de sticker, pese a que se hizo la gestión telefónica y búsqueda en bases de datos para obtenerlo.

INSCRIPCIÓN CURSOS DE FORMACIÓN			
MES	**HOMBRE**	**MUJERES**	**TOTAL INSCRITOS**
INSCRITOS AGOSTO	77	14	91
INSCRITOS SEPTIEMBRE	71	16	87
INSCRITOS OCTUBRE	29	6	35
INSCRITOS NOVIEMBRE	4	3	7

INSCRITOS DICIEMBRE	2	0	2
TOTAL	183	39	222

Tabla 6 Inscripción a cursos de formación




Ilustración 3 Acciones de divulgación, convocatoria e inscripción a cursos de formación

Soporte: Fichas de inscripción a cursos de formación, base de datos. Carpeta Activación comunitaria, anexo 4 y 5. Divulgación, convocatoria e Inscripción a cursos de formación.

✓ **Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo**

El componente social continúa con el recorrido predio a predio para la elección de color en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal, obteniendo a la fecha los siguientes resultados: actas de elección de color

Para este mes se presentan 7 ajustes en actas de elección de color ya que los propietarios manifiestan querer cambiar el color elegido inicialmente, condicionando con esto la intervención.

El componente social continúa con el recorrido predio a predio para la selección de color en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal, realizando jornadas de las cuales se tienen los siguientes resultados:

N.º ELECCION DE COLOR Y AUTORIZACION DE INTERVENCION	
MES	**CANTIDAD**
SEPTIEMBRE	595**
OCTUBRE	46
NOVIEMBRE	20
DICIEMBRE	10
TOTAL	671

Tabla 7 Resultados jornadas de elección del color

En las jornadas realizadas para la autorización y elección de color se identificaron los siguientes casos que afectan el avance en la elección efectiva e inicio de intervención:

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE*	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N.º ELECCION DE COLOR Y AUTORIZACION DE INTERVENCION	595**	641	661	671
N.º DE PREDIOS DESHABITADOS	8	8	8	8
N° DE NO PARTICIPAN	192	173	199	199
N° DE PREDIOS PENDIENTES DE DOCUMENTOS	43	54	6	6
SIN CONTACTO	88	49	49	39
N° DE PREDIOS EN CONSTRUCCIÓN	0	0	2	2
TOTAL	926	925	925	925

Tabla 8 Jornadas de elección del color

* Se incluyen 70 autorizaciones de embellecimiento del mes de agosto realizadas entre el 30 y 31 de ese mes.

** En el mes de agosto se habían viabilizado 928 predios, durante el mes de septiembre y octubre, se reporta la no viabilizarían de 3 viviendas, por lo cual, se modifica el reporte de elecciones de color.

- De las 671 elecciones de color, se informa que 2 sticker desistieron de la estrategia, por lo cual se realizó por parte del equipo social las respectivas actas de desistimiento.



Ilustración 4 Autorización del embellecimiento y elección del color para unidades de trabajo

En general, se han empleado estrategias como visitas predio a predio los fines de semana, atención telefónica a la base de caracterización social, llamadas a los números telefónicos de las viviendas que se encuentran en venta, lo anterior, para aumentar el número de autorizaciones de intervención y elecciones de color.

Soporte: Actas elección color fachadas y autorización intervención de unidades de trabajo, actas de desistimiento, actas de no participación y registro fotográfico. Carpeta Activación comunitaria, anexo 6. Actas elección color/ Registro fotográfico/ No participa

✓ **Alistamiento de fachada**

- Socialización y entrega de folleto con indicaciones sobre preparación de fachadas antes de la intervención (pasos para preparación de superficie pintables de fachadas, puertas, rejas y ventanas, tipos de pintura, requisitos para la entrega de pintura, elementos de protección e implementos necesarios para la preparación) en el momento de la entrega de insumos a los predios priorizados. Durante el mes de diciembre se realizó la entrega y socialización de 43 folletos en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal.

  A la fecha se tienen los siguientes resultados:

SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE FOLLETO				
SEPTIEMBRE	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**
25	343	141	43	552

Tabla 9 Socialización y entrega de folleto



Ilustración 5 Socialización de folleto de alistamiento de fachada en bodega



Ilustración 6 Socialización de folleto de alistamiento de fachada

Previo a las actividades de activación comunitaria: Voluntariado y "Mi manzana embellecida" se promueve el alistamiento de fachadas de los predios que se intervienen durante la jornada. Además, en las jornadas de activación para la intervención de alturas, se viene adelantando un acercamiento predio a predio donde no solo se promueve el alistamiento de fachadas para alturas sino también para primeros pisos, socializando a los beneficiarios la calidad de la intervención si se realiza el respectivo alistamiento de acuerdo a las necesidades de las superficies.

Soporte: Actas y registro fotográfico. Carpeta Activación comunitaria, anexo 7. Alistamiento de fachada.

Soporte: Folleto alistamiento de fachadas, listado de socialización, registro fotográfico y entrega de folleto de alistamiento de fachada. Carpeta Activación comunitaria, anexo 7. Alistamiento de fachada.

✓ **Jornadas de activación comunitaria:**

Durante el mes de diciembre se realizaron 4 actividades de activación comunitaria, 2 correspondientes a mi manzana embellecida, 1 a voluntariado y 1 a la chiva del color en los territorios en los territorios 1 y 2 de Cable aéreo San Cristóbal.

Actividad: "Mi manzana embellecida"

Esta propuesta propende porque la población se involucre asertivamente e intervenga en el embellecimiento con color de cada uno de los predios que conforman la manzana previamente delimitada. Con antelación al desarrollo de la actividad se promueve la entrega de insumos y alistamiento de fachadas de los predios que participarán. Una vez finalizada la actividad, como incentivo por la participación, se realiza la rifa de una ancheta entre los predios que hayan finalizado la intervención de la fachada en su totalidad o tengan un avance significativo.

- El 3 de diciembre de 2022 se realizó la actividad en las manzanas 4, 19. 24, 63, 40,64, 25, 39, 26 y 38. Se contó con la participación de 9 personas.



Ilustración 7 Jornada de activación comunitaria "Mi manzana embellecida"

- El 10 de diciembre de 2022 se desarrolló la actividad en las manzanas 27, 28, 29, 34, 35, 36 y 37, contando con la participación de 16 personas.



Ilustración 8 Jornada de activación comunitaria "Mi manzana embellecida"

Jornada de voluntariado para la intervención con pintura de primeros pisos:

Durante el mes de diciembre se realizó una jornada de voluntariado para contribuir al embellecimiento con color del territorio en los primeros pisos y el fortalecimiento del tejido social de los habitantes del sector, priorizando predios en los cuales los beneficiarios requirieron apoyo para pintar sus viviendas.

El día 03 de diciembre de 2022 se realizó el voluntariado con los colaboradores de la Corporación Tierra SOS en el barrio Altamira, se contó con la participación de 20 voluntarios, 25 personas de la comunidad y 8 predios intervenidos (262a, 137a, 256a, 515a, 308a, 241a, 583a y 587a).



Ilustración 9 Voluntariado con la Corporación Tierra SOS

Actividad: "Chiva del color"

Con el propósito de incentivar a la comunidad para que realice jornadas de embellecimiento de sus fachadas y zonas comunes, el domingo 11 de diciembre de 2022, se realiza visita predio a predio a las unidades de trabajo en las cuales no se ha iniciado la intervención para motivar a las familias para aprovechar la temporada decembrina y las vacaciones escolares para transformar su fachada. Además de promover la devolución de recipientes contaminantes y desarrollar actividades de integración para la comunidad. Se contó con la participación de 20 personas de la comunidad.



Ilustración 10 Chiva del color

Soporte: Actas, Listados de asistencia y registro fotográfico. Carpeta Activación comunitaria, anexo 8. Jornadas de activación comunitaria.

Actividad: “Manos a la obra”

En el marco de la actividad de entrega de insumos para embellecimiento de primeros pisos, durante el mes de diciembre se continúa identificado casos donde los beneficiarios han reclamado los insumos un tiempo mayor o igual a un mes y a la fecha no han iniciado la intervención, en aras de garantizar el óptimo uso de los insumos, se realiza una estrategia “manos a la obra” del cual se publica en el PAC por medio de cartelera los sticker de la situación anteriormente mencionada, esto con el fin de recordar a los beneficiarios el uso pertinente de los insumos para garantizar la calidad de la intervención, así como de solicitar entre vecinos nos ayuden a difundir la información cuando se acercan al PAC.

Soporte: Actas. Carpeta Activación comunitaria, anexo 8. Jornadas de activación comunitaria.

- ✓ **Taller Participativo para murales de arte urbano:**

Estas actividades se culminaron en el mes de noviembre.

Participación de grupos poblacionales de acuerdo con obligación específica número 10

Dentro de las actividades realizadas por los componentes social, técnico y artístico se contó con la participación de diferentes grupos poblacionales, soportados en los listados de asistencia, para el mes de noviembre en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal, se contó con los siguientes participantes:

CONTROL INTERNO			SEXO		GRUPOS ETARIOS					TIPO DE POBLACION			
FECHA	ACTIVIDAD	TOTAL ASISTENTES	HOMBRES	MUJERES	0-5 AÑOS	6-13 AÑOS	14-28 AÑOS	29-59 AÑOS	MAS 60 AÑOS	ETNIA	DISCAPACIDAD	VICT CONFLICTO	CAB HOGAR
03/12/2022	VOLUNTARIADO INTERNO	25	13	12	0	0	4	13	8	N/A	2	N/A	2
03/12/2022	MI MANZANA EMBELLECIDA	9	4	5	0	0	1	6	2	N/A	N/A	N/A	1
10/12/2022	MI MANZANA EMBELLECIDA	16	8	8	0	1	0	12	3	N/A	N/A	N/A	0
11/12/2022	CHIVA DEL COLOR	20	9	11	0	0	0	15	5	N/A	N/A	N/A	4
	TOTAL	70	34	36	0	1	5	46	18	0	2	0	7

Tabla 10 Participación de grupos poblacionales

12 Entrega de insumos para embellecimiento de fachadas con pintura

Para la estrategia de embellecimiento de fachadas con pintura y con el objetivo de entregar los insumos necesarios para la intervención por parte de la comunidad, se garantiza la bodega de almacenamiento de insumos en el salón Comunal del Barrio Altamira y se da inicio a esta actividad el día 19 de septiembre del 2022.

Metodología:

- **Bodegaje y almacenamiento:** Salón Comunal del Barrio Altamira, ubicado en la calle 44b # 11c-18.

- **Inventario de insumos:** Una vez recibidos los insumos en el sitio de almacenamiento, se asegura preservar la calidad de todos los productos y se clasifican por tipo de insumo, destino, estado y colores.



Ilustración 11 Almacenamiento en bodega

- **Lista de chequeo y verificación de datos:** a partir de los formatos de autorización de embellecimiento con color se alimenta la base de datos de seguimiento en la cual se consolidan los responsables de recibir el insumo. El equipo de profesionales, con anterioridad solicita a la comunidad beneficiaria de la estrategia que se acerquen con recipientes plásticos (botellas, canecas, u otros) con el fin de generar una conciencia ambiental para reutilizar estos insumos.

- **Diligenciamiento de la ficha de entrega de insumos:** A partir de la información consignada en la base de datos se consolidan las fichas de entrega de insumos, en las cuales se consignan la cantidad de insumos y/o materiales de que serán entregados. A la bodega se acercan con fotocopia de cédula y recibo público para validar e información, se anexa a la ficha la fotocopia del documento de identidad de la persona autorizada de recibir los insumos.



Ilustración 12 Entrega de insumos

- **Entrega de insumos:** A partir del día 19 de septiembre del 2022, inician las jornadas de entrega de los insumos. Al momento de entregar, se realiza el proceso de socialización y entrega del folleto de alistamiento de fachadas, con el cual se indica la metodología de aplicación, los rendimientos, dilución de los insumos y solicitud de devolución de elementos contaminados. Para el periodo entre el 1ro y el 9 de diciembre se realizó entrega de insumos a 43 predios.

  Para personas que tienen alguna condición de discapacidad y para adultos mayores por contar con una dificultad para poder movilizarse hasta la bodega a reclamar el insumo, durante el periodo relacionado del mes de diciembre se realizó la entrega puerta a puerta en 9 predios, con el fin de lograr su participación dentro de la estrategia; este ejercicio fortalece el tejido social comunitario, ya que los vecinos son quienes informan a los profesionales sociales y técnicos de estas situaciones.

  Durante el mes de diciembre se ha entregado un total de 37.25 galones de vinilo para fondeo, 3.5 ¼ galones de vinilo secundario para marcos, 4,5 galones de imprimante, 85 ¼ de galón de esmalte para ornamentación, 85 unidades de 120ml de Varsol para dilución del esmalte y 49 kit de herramientas para embellecimiento.

ENTREGA DE INSUMOS				
SEPTIEMBRE	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**
24	343	146	43	556

Tabla 11 Entrega de insumos

Con corte del día 9 de diciembre, se ha realizado la entrega de insumos a un total de 554 unidades de trabajo.

- **Registro fotográfico:** se realiza toma fotográfica y grabación de video como evidencia visual de la entrega de insumos.



Ilustración 13 Entrega de insumos domiciliaria

Soporte: Base de datos, documento entrega insumos, Fichas de entregas de insumos por unidad de trabajo viabilizada y registro fotográfico. Carpeta: Entrega de insumos.

13 Jornadas de Embellecimiento

13.1 Jornadas de embellecimiento primeros pisos incluyendo ornamentación

Durante el mes de diciembre se realizaron recorridos desde los componentes técnico y social con el objetivo de hacer seguimiento al embellecimiento en fachadas de primeros pisos, para incentivar la intervención y un adecuado alistamiento de las superficies. El resultado de estas jornadas se consignó en actas de seguimiento individual y ayudas de memoria que se presentan como anexos.

Se reporta un total de 214 predios entregados a la supervisión de la entidad SDHT en la ejecución de primeros pisos en fondeo, ornamentación y si aplica, marcos, que corresponde a la ejecución de un total de 288.57 kits de embellecimiento. En el mes de septiembre se entregó 1 predio en primeros pisos, durante el mes de octubre se entregaron 77 predios, para el mes de noviembre se entregaron 75 predios a la supervisión y durante el periodo de diciembre se entregaron 61 unidades de trabajo.

Cabe resaltar que el avance de entregas de kits de trabajo ejecutado durante el periodo presentado del mes de noviembre son sujetos de cobro en el mes de diciembre.



Ilustración 14 Predio finalizado en embellecimiento de primer piso

Soporte: Fichas técnica ejecución primer piso. Carpeta: Jornadas de embellecimiento, anexo 1. Jornadas de embellecimiento primeros pisos.

13.2 Seguimiento a las jornadas de embellecimiento a los predios intervenidos

De las 554 viviendas que ya cuentan con entrega de insumos para intervención de primeros se tienen la siguiente referencia de avance por parte del beneficiario:

ESTADO	CANTIDAD TOTAL
TERMINADO	**301**
EN PROCESO	**148**
SIN PINTAR	**95**
TOTAL	**544**

Tabla 12 Seguimiento a estado de intervención predios en primeros pisos



Ilustración 15 Beneficiarios aplicando insumo sticker 853-a

Durante el mes de diciembre se realizaron recorridos desde los componentes técnico y social con el objetivo de hacer seguimiento al embellecimiento de fachadas en alturas, el resultado de estas jornadas se consignó en actas de seguimiento individual y ayudas de memoria que se presentan como anexo.

Se realiza actividad de aplicación de pintura en alturas con los colores seleccionados por los beneficiarios en un acumulado total de 338 predios, de los cuales 29 predios iniciaron ejecución en el mes de septiembre, 123 en el mes de octubre, 141 en noviembre y 43 en el periodo de diciembre, este proceso se ejecuta con la logística, elementos de seguridad y personal autorizado.

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas durante los periodos de septiembre, octubre, noviembre y acumulado de intervención, con referencia en porcentajes a la meta global inicial:

		FONDEO	ORNAMENTACIÓN	MARCOS
		M2	**M2**	**M**
SEPTIEMBRE	Cantidad de predios	30	3	0
	Cantidad Ejecutada	764,72	34,64	0,00
	Porcentaje de ejecución	4%	1%	0%
OCTUBRE	Cantidad de predios	124	43	15
	Cantidad Ejecutada	4379,11	259,71	335,3
	Porcentaje de ejecución	21%	4%	3%
NOVIEMBRE	Cantidad de predios	141	71	44
	Cantidad Ejecutada	4459,17	744,05	1433,86
	Porcentaje de ejecución	21%	12%	11%
DICIEMBRE	Cantidad de predios	43	67	65
	Cantidad Ejecutada	1299,73	742,27	2293,96
	Porcentaje de ejecución	6%	13%	19%
TOTAL	Cantidad de predios	**338**	**184**	**124**
	Cantidad Ejecutada	**10902,73**	**1781,13**	**4063,12**
	Porcentaje de ejecución	**52%**	**30%**	**33%**

Tabla 13 Avance en intervención en alturas.



Ilustración 16 Trabajo en alturas pintura de fachada

Para el respectivo periodo se habilita la intervención de áreas de culatas y laterales. Se realiza respectivo alistamiento y limpieza de la superficie. La mayoría de las superficies se identifican como vírgenes, se realiza aplicación de sellante "imprimax" para generar un mayor rendimiento y posterior acabado en la aplicación del vinilo, del mismo color elegido para fachada principal en el predio. El avance de intervención se presenta a continuación:

Área	CANTIDAD TOTAL
CULATA	**97,58**
LATERAL IZQUIERDO	**509,684**
LATERAL DERECHO	**971,365**
M2 TOTAL	**1578,629**

Tabla 14 Seguimiento avance de culatas y laterales




Ilustración 17 Trabajo en alturas en lateral

Soporte: Registro fotográfico, acta de seguimiento individual y base Seguimiento. Carpeta: Jornadas de embellecimiento, anexo 2. Seguimiento a las jornadas de embellecimiento de primeros pisos. 3. Pintura en alturas y 4. Seguimiento a la jornada de alturas.

13.3 Realizar Pintura de fachadas incluyendo alturas > 1.50mts2 con marcos y pintura de ornamentación en fachada.

Para el mes de septiembre fueron entregados a la supervisión 2 predios, que corresponden a un área total de 62.39m2 de fondeo y 12.64m2 de ornamentación. Para el periodo de octubre se realiza entrega a la supervisión de 28 predios, que corresponden a un área de 667,6 m2 de fondeo y 144.52m2 de ornamentación. Se identifica que, dentro de los predios entregados, 6 predios cuentan con marcos que corresponden a 107.35m.

En mes de noviembre se realiza entrega a un total de 83 predios completos que corresponden a de 2444.36m2 de vinilo en fondeo, 697.78m2 de ornamentación, 1484.16m de marcos. Adicionalmente se hace entrega parcial de 97 predios que corresponden a 3372,41m2 de vinilo.

Para el periodo correspondiente a diciembre, se realiza entrega a un total de 22 predios completos que corresponden a de 629.70m2 de vinilo en fondeo, 162.09m2 de ornamentación, 433.38m de marcos. Adicionalmente se hace entrega parcial de 47 predios que corresponden a 1141.97m2 de vinilo, 2 predios con 18.28m2 de ornamentación y 1 predio con 29m de marcos.

MES	CANTIDAD DE PREDIOS	FONDEO M2	ORNAMENTACION M2	MARCOS M
SEPTIEMBRE	**2**	**62.39**	**12.64**	
OCTUBRE	**28**	**667,6**	**144.52**	**107.35**
NOVIEMBRE	**83**	**5816.77**	**697.78**	**1484.16**
DICIEMBRE	**22**	**629.70**	**162.09**	**433.38**
TOTAL	**135**	**7176.46**	**1017.03**	**2024.89**

Tabla 15 Entrega de predios en pisos superiores



Ilustración 18 Predio finalizado en alturas

Del avance realizado en culatas y laterales se ha hecho entrega a satisfacción de 5 unidades de trabajo, que corresponden a un total de 806.14m2 de vinilo.



Ilustración 19 Predio finalizado en alturas

Soporte: Fichas técnicas ejecución pisos superiores, registro fotográfico, Actas de recibo a satisfacción, Base Seguimiento. Carpeta: Jornadas de embellecimiento de fachadas, anexo 3. Pintura en alturas y 4. Seguimiento a la jornada de alturas.

13.4 Realizar murales de arte urbano aprobados por la comunidad.

Esta actividad se completó en el mes de noviembre.

14 Procesos de formación comunitaria

Diseñar el programa de formación en trabajo seguro en alturas: Se completó esta actividad en el mes de agosto.

- **Formación de 150 beneficiarios en trabajo seguro en alturas avanzado:**

A la fecha se han formado 54 personas Cable Aéreo San Cristóbal, dentro de los cuales hay 3 personas de la mesa de graffiti de la localidad. Sin embargo, durante el mes de diciembre no hubo personas en proceso de formación.

A Continuación, se relaciona el avance:

CURSOS DE FORMACIÓN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS AVANZADO			
MES	**INSCRIPCIONES A CURSOS DE FORMACIÓN**	**FORMADOS**	**CERTIFICADOS EN ALTURAS**
AGOSTO	91	N/A	0
SEPTIEMBRE	87	24	19
OCTUBRE	35	19	16
NOVIEMBRE	7	11	19
TOTAL	213	54	54

Tabla 16 Avance en inscripción y formados en trabajo seguro en alturas

15 Avance programado y ejecutado de la intervención:

Dando alcance a cada una de las actividades programadas se describe el avance de cada una de ellas según las fechas establecidas y programadas en el cronograma de actividades aprobado por SDHT:

ACTIVIDAD	**FECHA DE INICIO PROGRAMADA**	**FECHA DE FINAL PROGRAMADA**	**ESTADO**
PLANEACIÓN	18/07/2022	13/08/2022	EJECUTADO

Socialización de estrategia Secretaría Distrital del Hábitat y Contratista	18/07/2022	12/08/2022	EJECUTADO
Diseñar y entregar plan de trabajo	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Diseño y entrega de Cronograma	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Revisar, ajustar y entregar protocolos/Modelos/Formatos	20/07/2022	13/08/2022	EJECUTADO
Diseñar protocolos	20/07/2022	2/08/2022	EJECUTADO
Disponer del talento humano requerido para el desarrollo de la estrategia y realizar la jornada de inducción	8/08/2022	12/08/2022	EJECUTADO
DIAGNÓSTICO	16/08/2022	30/08/2022	EJECUTADO
Realizar recorridos de reconocimiento del territorio, acompañados de los líderes de las Juntas de Acción Comunal y otros líderes de diferentes grupos comunitarios.	16/08/2022	19/08/2022	EJECUTADO
Reunión de presentación del equipo técnico, social, artístico con los líderes de las JAC y otras agrupaciones	17/08/2022	30/08/2022	EJECUTADO
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	17/08/2022	5/09/2022	EJECUTADO
Análisis cualitativo y cuantitativo de caracterización social	17/08/2022	2/09/2022	EJECUTADO
Identificación de propuestas para activación comunitaria	20/08/2022	5/09/2022	EJECUTADO
CARACTERIZACIÓN TÉCNICA	17/08/2022	17/09/2022	EJECUTADO
Realizar la caracterización técnica	17/08/2022	13/12/2022	EJECUTADO
Realizar la identificación de espacios públicos para murales	17/08/2022	17/09/2022	EJECUTADO

ACTIVACIÓN COMUNITARIA	13/08/2022	3/08/2022	DESARROLLO
Realizar reunión previa a la intervención	13/08/2022	27/08/2022	EJECUTADO
Realizar reunión intermedia	30/09/2022	15/10/200	EJECUTADO
Realizar acciones de divulgación y convocatoria a curso de formación	17/08/2022	7/11/2022	DESARROLLO
Inscripción a cursos de formación en trabajo seguro en alturas avanzado	17/08/2022	7/11/2022	DESARROLLO
Autorización del embellecimiento y Elección del color para unidades de trabajo	17/08/2022	9/11/2022	DESARROLLO
Alistamiento de fachadas	19/09/2022	26/11/2022	DESARROLLO
Taller de diseño participativo para murales de arte urbano	19/09/2022	9/11/2022	EJECUTADO
ENTREGA DE INSUMOS	19/09/2022	10/12/2022	DESARROLLO
Entregar los Insumos a la comunidad	19/09/2022	26/10/2022	DESARROLLO
JORNADAS DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS	19/09/2022	9/12/2022	DESARROLLO
Realizar jornadas de embellecimiento de primeros pisos incluyendo ornamentación	19/09/2022	6/12/2022	DESARROLLO
Realizar seguimiento a las jornadas de embellecimiento a los predios intervenidos	19/09/2022	9/12/2022	DESARROLLO
Realizar pintura de fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos y pintura de ornamentación en fachadas (segundos pisos y superiores)	19/09/2022	9/12/2022	DESARROLLO

Realizar seguimiento a las jornadas de pintura de las fachadas en alturas	19/09/2022	9/12/2022	DESARROLLO
Realizar murales de arte urbano aprobados por la comunidad, en lugares viabilizados en cada territorio por la supervisión	27/09/2022	2/12/2022	DESARROLLO
PROCESOS DE FORMACIÓN COMUNITARIA	13/07/2022	3/12/2022	DESARROLLO
Diseñar el programa de formación en trabajo seguro en alturas avanzado	18/07/2022	24/11/2022	DESARROLLO
Formación de 150 beneficiarios en trabajo seguro en alturas nivel avanzado	10/09/2022	24/11/2022	DESARROLLO
SISTEMATIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL			
Informe mensual de avance	17/08/2022	20/12/2022	DESARROLLO
Realizar atención permanente a la comunidad, para el trámite y resolución de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias que se presenten por parte de esta.	16/08/2022	10/12/2022	DESARROLLO

Tabla 17 Reporte de avance por actividad

16 Ejecución financiera

La información correspondiente a ejecución financiera se encuentra contenida dentro de la carpeta “EJECUCIÓN FINANCIERA”, anexa a este informe.

NOTA: La SDHT pagará el 90% del valor ejecutado por cada producto conforme a lo descrito en el numeral 1 y 2. El 10% restante se pagará de la siguiente manera: 5% contra entrega de "informe final" y 5% contra "liquidación del contrato".

17 Comités y reuniones de seguimiento

Esta actividad no aplica para el período informado en el presente informe.

18 Conclusiones y recomendaciones

Se garantiza la disposición final adecuada para RESPEL, teniendo un contrato con un gestor externo encargado del transporte, tratamiento y/o disposición final con las respectivas licencias ambientales (ECOENTORNO). Además de una adecuada gestión interna dentro del proyecto en los territorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristóbal; evidenciando para el mes de diciembre una generación de 38,84 Kg, para un total de 66,8 Kg, cabe resaltar que se realizó la gestión con el gestor externo Ecoentorno para proceder a la recolección de RESPEL a finales del presente mes.

Se ha realizado la implementación de la estrategia en los territorios priorizados, con la intervención de:

* 136 unidades de trabajo intervenidas de primeros pisos incluyendo ornamentación: 196,30 kits

* 22 unidades de trabajo en alturas (fachadas incluyendo alturas >1.50mts con marcos (Norma NTC 1335)): muros: 629.7 m², ornamentación: 162.09 m² y remarcos: 433.38m.

* 47 unidades de trabajo parcial en alturas (fachadas incluyendo alturas >1.50mts): 1141.97m2 de vinilo, ornamentación: 18.28m² y remarcos: 29.00m.

* 5 unidades de trabajo en culatas y laterales (fachadas incluyendo alturas >1.50mts): 806.14m2 de vinilo

Para el proceso de formación se amplió la convocatoria de inscripción al curso de trabajo seguro en alturas avanzado para todos los habitantes de la localidad de San Cristóbal, la cual se divulga a través de piezas comunicativas.

Se realizarón acciones de activación comunitaria en las cuales se contó con la participacion de 70 integrantes de la comunidad, de los cuales 34 fueron mujeres y 36 hombres, (niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes), que habitan los territorios 1 y 2 de Cable aéreo San Cristobal priorizados para la intervención.

Se realiza convocatoria e inscripción a cursos de formación implementado mediante perifoneo, inscripción predio a predio y en el punto de atención ciudadana ubicado en cada uno del territorio, contando en el mes de diciembre con 2 personas interesadas.

Se entrega a la supervisión el documento de balance en el que se relacionan las jornadas de elección de color y autorización de embellecimiento, jornadas en las cuales se presenta a la comunidad la paleta de color en recorrido predio a predio de los territorios a intervenir, para que elijan de manera autónoma el color con el cual desean pintar su vivienda. Durante el mes de diciembre se han realizado 9 autorizaciones y elecciones de color en los terriorios 1 y 2 de Cable Aéreo San Cristobal.

Se elabora y presenta informe correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre, el cual evidencia el avance en la implementación de la estrategia acorde al plan de trabajo, cronograma y anexos correspondientes.

Concepto	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	Brandon Amaya	Auxiliar Técnico	
	Mercy Morales	Auxiliar Social	
	Carolina Martínez	Gestora Social	
Revisó y Aprobó	Alejandra Gallego	Dirección	