REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE FLORENCIA	OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE VÍAS EN ADOQUINES DE TRÁFICO ALTO EN EL CENTRO URBANO DE LA CIUDAD DE FLORENCIA"		ACTA No. 5	RECIBO FINAL	FECHA INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2022
				VALOR CONTRATO	$ 41.783.727		
	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ	CONTRATO N°: 20220908	VALOR ADICIONAL	N/A		
			PLAZO DE EJECUCION: 15 dias	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 41.783.727		
	CONTRATISTA	INERCIA S.A.S R.L. Ing. DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ.	PLAZO ADICIONAL 1 N/A	VALOR PAGADO	$ 37.346.887	FECHA PRESENTE ACTA	17 DE DICIEMBRE DE 2022
			PLAZO ADICIONAL 2 N/A	PRESENTE ACTA	$ 4.436.840		
	SUPERVISOR	LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA Secretario Obras	FECHA DE SUSPENSION 1	VALOR A PAGAR	$ 4.436.840		
			FECHA DE SUSPENSION 2		FECHA TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2022	

	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UND	CONTRATO			ACTAS 4 MODIFICACION		OBRA EJECUTADA					
								ACTAS ACUMULADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD CONTRATO	V.UNIT	V.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES												
101	Localización y replanteo	M2	162,00	$ 3.712,00	$ 601.344	168,49	$ 625.435,00	152,07	$ 564.484	16,42	$ 60.951,00	168,49	$ 625.435,00
102	Excav. manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5 m)	M3	16,20	$ 28.494,00	$ 461.603	17,84	$ 508.333,00	16,20	$ 461.603	1,64	$ 46.730,00	17,84	$ 508.333,00
103	Retiro de Piso en adoquín (ladrillo y concreto), pagado por m2	M2	162,00	$ 18.826,00	$ 3.049.812	168,49	$ 3.171.993,00	152,07	$ 2.862.870	16,42	$ 309.123,00	168,49	$ 3.171.993,00
104	Demolición de concreto (Incl. Ret. De Escomb.)	M3	1,80	$ 118.479,00	$ 213.262	1,80	$ 213.262,00	1,80	$ 213.262	0,00	$ -	1,80	$ 213.262,00
	CONCRETO PARA ESTRUCTURA												
2,01	Piso en adoquín de ladrillo (Trafico pesado vía), pagado en m2	M2	120,00	$ 153.458	$ 18.414.960	136,42	$ 20.934.740,00	120,00	$ 18.414.960	16,42	$ 2.519.780,00	136,42	$ 20.934.740,00
2,02	Piso en adoquín de concreto (Trafico pesado vía), pagado en m2	M2	42,00	$ 74.248	$ 3.118.416		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
2,03	Concreto F'C=210 kgf/cm2 para sardineles, pagado en m3	M3	3,80	$ 735.869	$ 2.796.302	3,85	$ 2.833.095,00	3,80	$ 2.796.302	0,05	$ 36.793,00	3,85	$ 2.833.095,00
	RELLENO												
3,01	Relleno con mat. De peña, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	19,44	$ 69.069	$ 1.342.701	21,41	$ 1.478.767,00	19,44	$ 1.342.701	1,97	$ 136.066,00	21,41	$ 1.478.767,00
	RETIRO Y ASEO												
4,02	Retiro de sobrantes, pagado en m3	M3	22,50	$ 43.954	$ 988.965	26,60	$ 1.169.176,00	22,50	$ 988.965	4,10	$ 180.211,00	26,60	$ 1.169.176,00
4,02	Aseo general	M2	162,00	$ 7.123	$ 1.153.926	169,38	$ 1.206.491,00	152,07	$ 1.083.195	17,31	$ 123.296,00	169,38	$ 1.206.491,00
	TOTAL COSTO DIRECTO EJECUCION DE OBRA				**$ 32.141.291,00**		**$ 32.141.291,00**		**$ 28.728.342,00**		**$ 3.412.950,00**		**$ 32.141.291,00**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 32.141.291,00**		**$ 32.141.291,00**		**$ 28.728.342,00**		**$ 3.412.950,00**		**$ 32.141.291,00**
	Administración	**25%**			**$ 8.035.371,00**		**$ 8.035.371,00**		**$ 7.182.128,00**		**$ 853.242,00**		**$ 8.035.371,00**
	Imprevistos	**1%**			**$ 321.413,00**		**$ 321.413,00**		**$ 287.283,00**		**$ 34.130,00**		**$ 321.413,00**
	Utilidades	**4%**			**$ 1.285.652,00**		**$ 1.285.652,00**		**$ 1.149.134,00**		**$ 136.518,00**		**$ 1.285.652,00**
	Sub-Total costos indirectos				**$ 9.642.436,00**		**$ 9.642.436,00**						
	TOTAL OBRA				**$ 41.783.727,00**		**$ 41.783.727,00**		**$ 37.346.887,00**				
	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA										**$ 4.436.840,00**		**$ 41.783.727**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ
Rep. Legal INERCIA - NIT. 901,048,151-1
Contratista

LUIS CARLOS TARAZONA ACUÑA
Secretario Obras
Supervisor