2	Recibo, evaluaci ó n y adjudicaci ó n de ofertas.	10	5/12/2022	5/22/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, seg ú n corresponda, y suscripci ó n de Actas de inicio.	20	5/25/2022	6/14/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	43	6/15/2022	7/28/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o í tems relevantes de suministro y construcción. **(Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	15	7/13/2022	7/28/2022	Informe de avance
1.1.2	Giro de anticipos	180	7/29/2022	1/25/2023	
1.1.3	Apertura de huecos	103	7/29/2022	11/9/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro e instalación de postes MT	30	7/29/2022	8/28/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	40	8/5/2022	9/14/2022	Informe de avance
1.1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	40	11/2/2022	12/12/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalaci ó n de transformadores	20	12/14/2022	1/3/2023	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	20	12/14/2022	1/3/2023	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalaci ó n de puesta a tierra transformadores	20	12/14/2022	1/3/2023	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	30	7/19/2022	8/18/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalaci ó n de postes secundarios BT	30	7/19/2022	8/18/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalaci ó n de templetes y armada/vestida de postes BT	20	7/26/2022	8/15/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31	8/4/2022	9/4/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	20	8/19/2022	9/8/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	85	9/9/2022	12/3/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	85	9/9/2022	12/3/2022	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	29	12/4/2022	1/2/2023	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	1/5/2023	1/20/2023	Actas
3	Actas de liquidaci ó n de los contratos de interventor í a, suministro y obra, seg ú n corresponda.	33	12/28/2022	1/30/2023	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de cierre recibo y entrega de la infraestructura:					

1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	1/25/2023	2/9/2023	Actas
2	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	45	1/31/2023	3/17/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminació n y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACI Ó N del presente Contrato	15	3/17/2023	4/1/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalizacion de la Actividad de Administraci ó n de la Construcci ó n y Puesta en Operación	15	4/1/2023	4/16/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
c) Suscripción del acta de terminación y balance financiero					
1	Informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al Ministerio de los rendimientos financieros.	3 meses	4/17/2023	7/17/2023	Actas / Informe
2	Acta de Terminación y Balance financiero del Contrato	6 meses	7/17/2023	1/17/2024	Comunicación del Operador de Red al Ministerio remitiendo documentos.

ZAMIR ALONSO BERMEO GARCIA
GERENTE GENERAL
ELECTIGERENTE GENERAL