ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	17 MAR 2023			
CONTRATO N °	2209211130			
INFORME Nº	006			
OBJETO:	"REHABILITACION DEL PAVIMENTO VÍA LA FUENTE, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ONDAS DE OTÚN CALLE 38 Y LA CARRERA 41 EN EL PUNTO DE EMPALME CON LA GLORIETA UBICADA SOBRE LA VÍA PANAMERICANA, EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES"			
FECHA DE INICIO:	7/10/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2022	
PLAZO (MESES O DÍAS):	84 dias			
VALOR:	$ 1,412,177,608	**FORMA DE PAGO:**	Anticipo y Actas parciales	
CONTRATISTA:	Global Engineering and Design S.A.S			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Consorcio GR 2022			

TIPO DE OBRA

Vías X Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
Acta parcial 01	34.96%	$ 493,647,592	4	100,000	10 La Fuente	45
Acta parcial 02	53.57%	$ 756,540,462				
Acta 3 y final	11.43%	$ 161,344,787				
Saldo no ejecutado		$ 644,767				

El contratista entregó material escrito?	**Si X**	**No. de folios**	**1205**
El conteatista entregó material magnetico?	**Si X**	**No. 2**	

Observaciones: ESTE ES EL INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 Presentado en razón del acta de liquidación del contratista Global Engineering and Design S.A.S

FIRMA
NOMBRE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. 30.284.862
INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	1205
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	19

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica