ID del contrato en SECOP: CO1.SLCNTR.9766751
Número del contrato: CO1.PCCNTR.4359227 - 979-2022
Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES
Direccion origen: Calle 73 No 11 - 66 Piso 2
Direccion destino: Calle 19 No 10 - 44 Piso 5

		Capacidad	Detalle	Veces	Esfuerzo Inicial(Horas)	Esfuerzo Promedio Total	Responsable	Fecha de inicio DD/MM/AAAA	Estado	Observaciones
Fase Planeación		**Definir el Reto de arquitectura**	**Porcentaje del total**	**6.57%**		**9**			**Avance**	**100%**
		Sesión de Kick-off	Definición del brief del proyecto	1	1	1	Supervisor IPES, Gerente de proyecto P&P	4/1/23	Completado	100
		Elaboración Acta de Inicio	Entregable: Acta de inicio	1	2	2	Supervisor IPES, Gestión Administrativa P&P	2/1/23	Completado	100
		Elaborar el plan de trabajo	Entregable: Plan de trabajo	1	5	5	Apoyo a la Gerencia P&P	2/1/23	Completado	100
		Presentar plan de trabajo a sponsors		1	1	1	Supervisor IPES, Gerente de proyecto P&P	4/1/23	Completado	100
Fase Entendimiento		**Entender la arquitectura tecnologica**	**Porcentaje del total**	**5.84%**		**8**			**Avance**	**50%**
		Visita presencial para entender la arquitectura tecnologica y confirmar a detalle los equipos a trasladar	Visitar el datacenter principal del IPES	1	4	4	Experto Datacenter P&P, Administrador del datacenter del IPES	6/1/23	Completado	
		Visita presencial para entender la arquitectura tecnologica destino	Visitar el datacenter de la sede destino	1	4	4	Experto Datacenter P&P, Administrador del datacenter del IPES	6/1/23	Completado	
		ASIS	**Porcentaje del total**	**21.90%**		**30**			**Avance**	**47%**
		Sacar el inventario de los equipos de la infraestrura		1	6	6	Experto Datacenter P&P	9/1/23	Completado	
		Solicitar el inventario de software de la entidad y el costo de cada uno de los activos del inventario		1	1	1	Apoyo a la Gerencia P&P	9/1/23	Completado	
		Diagrama de la Topologia de RED		1	3	3	Apoyo a la Gerencia P&P	9/1/23	Completado	
		Diagrama de la arquitectura ASIS		1	4	4	Apoyo a la Gerencia P&P	9/1/23	Completado	
		Reunion para planear el minutograma de traslado del datacenter	Entregable:Plan de Traslado Incluir plan de contingencia	1	4	4	Experto Datacenter P&P, Administrador del datacenter del IPES, Apoyo a la Gerencia P&P	9/1/23	Completado	
		Marquillar el origen y el destino		1	12	12	Experto Datacenter P&P	19/1/23	Completado	
		Plan para el traslado	**Porcentaje del total**	**56.93%**		**78**			**Avance**	**100%**
		Compra de polizas de acuerdo con los numerales #18, #19		1	10	10	Gestión Administrativa P&P	25/1/23	Completado	
		Plan de logística y procedimientos técnicos que permitan asegurar la instalación, conexión y puesta en funcionamiento de los equipos del datacenter	Entregable: Documento que contenga las conexiones identificadas, incluir planta telefonica. Entregable2: Esquema de maquillado utilizado	1	5	5	Apoyo a la Gerencia P&P, Logistica P&P, Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado	
		Confirmar el inventario de los equipos a trasladar	Pendiente confirmar la fecha de traslado formal del IPES	1	4	4	Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado	
		Marquillar los equipos a trasladar	Pendiente confirmar la fecha de traslado formal del IPES	1	5	5	Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado	

Fase de Diseño	Origen	levantamiento fotográfico del estado actual del Datacenter	Entregable: registro fotográfico estado actual	1	1	1	Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado		
		Realizar levantamiento de información de las conexiones actuales de la planta telefónica, servidores, equipos de comunicación y de seguridad perimetral		1	4	4	Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado		
		Elaborar lista de chequeo de elementos a trasladar	Entregable: Lista de chequeo	1	1	1	Apoyo a la Gerencia P&P, Experto Datacenter P&P	25/1/23	Completado		
		Aplicar set de pruebas de los sistemas de informacion del IPES		1	2	2	Administrador del datacenter del IPES	26/1/23	Completado		
		Apagado de DATACENTER	seguir el procedimiento de apagado y encendido! https://docs.google.com/document/d/1o-LgxnpvM23BQ33iD7zEhmU7YxL2qq4D/edit	1	2	2	Administrador del datacenter del IPES	26/1/23	Completado		
		desmonte y desconexión de la infraestructura tecnológica existente en el Datacenter y los centros de cableado del IPES, de forma ordenada, organizada y que garantice la integridad física y lógica de cada componente tecnológico		1	3	3	Apoyo a la Gerencia P&P, Logistica P&P, Experto Datacenter P&P	26/1/23	Completado		
		desconexión y desmonte de los equipos de cada uno de los Rack		1	3	3	Apoyo a la Gerencia P&P, Logistica P&P, Experto Datacenter P&P	26/1/23	Completado		
		embalaje de la infraestructura tecnológica del Datacenter del IPES		1	3	3	Apoyo a la Gerencia P&P, Logistica P&P, Experto Datacenter P&P	26/1/23	Completado		
		Traslado del Origen al destino cumpliendo las indicaciones del #15, #16, #17, #20	Traslado logistico y desembarque en el destino en el datacenter	1	3	3	Logistica P&P	27/1/23	Completado		
	Destino	Montaje de los equipos en el datacenter destino		1	8	8	Apoyo a la Gerencia P&P, Logistica P&P, Experto Datacenter P&P	27/1/23	Completado		
		Aplicar el check list del inventario	Entregable: Lista de chequeo diligenciada y firmada	1	4	4	Experto Datacenter P&P	27/1/23	Completado		
		Asegurar las conexiones de los equipos tecnologicos transportados	Prioridad 1: servidores de aplicaciones Prioridad 2: extensiones de la planta telefonica Configuración de Firewall y VLAN por parte del IPES	1	4	4	Experto Datacenter P&P	27/1/23	Completado		
		Elaborar informe de entrega y resultados	Entregable: informe de resultados	1	4	4	Apoyo a la Gerencia P&P	27/1/23	Completado		
		prendido de DATACENTER	seguir el procedimiento de apagado y encendido! https://docs.google.com/document/d/1o-LgxnpvM23BQ33iD7zEhmU7YxL2qq4D/edit	1	12	12	Administrador del datacenter del IPES	27/1/23	Completado		
		Aplicar set de pruebas de los sistemas de informacion del IPES		1	12	12	Administrador del datacenter del IPES	28/1/23	Completado		
		Hacer pruebas de telefonia IP	Dejar las extensiones funcionando	1	12	12	Experto Datacenter P&P	29/1/23	Completado		
Fase de socialización		**Resultados**	**Porcentaje del total**	**8.76%**		**12**			**Avance**	**100%**	
		Presentación de Resultados	Word con detalle de los resultados	1	2	2	Supervisor IPES, Gerente de proyecto P&P	30/1/23	Completado		
		Sesiones de seguimiento Jueves		1	10	10	Supervisor IPES, Gerente de proyecto P&P	2/1/23	Completado		
								2/1/23	Completado		
		Total Horas				**137**					
		Mes				**0.9**					
		Avance				**85%**					