MINUTOGRAMA TRASLADO DATACENTER IPES

Solo estas tres personas en conjunto podrán cambiar actividades de este plan en mutuo acuerdo
Freddy Diaz PyP, Wilder Wilches de IPES y José Sanches de Calle 19
NO PUEDE SER UNA SOLA PERSONA QUE TOME LA DECISION , DEBE SER OBLIGTORIO LOS 3 EN ACUERDO

LA VENTANA DE MANTENIMIENTO SE SOLICITO DESDE
Jueves 26 de enero de 2023 5:30 pm
hasta
Miércoles 01 de Febrero de 2023 a las 08:00 am


NO EXISTE ROLLBACK

Macro tema	Tareas	Fecha	Responsable	Hora inicio	Hora fin	Tiempo	Nota
	Confirmar el inventario de los equipos a trasladar						
Planta telefónica	Confirmar las extensiones actuales del IPES	24/1/2023	Wilder Wilches IPES y Diego Valencia PyP				
Planta telefónica	Entregar el plano con la distribución de las extensiones definitiva mas hoja en Excel	26/1/2023	José Sánchez Edificio calle 19				
Conectividad	Instalación de conectividad y telefonía en la Calle 19	25/1/2023	Wilder Wilches IPES, ETB				
Conectividad	Conectividad entre el data center y mezanine CALLE 19	25/1/2023	Wilder Wilches IPES y José Sánchez Edificio calle 19				
Conectividad	AP	25/1/2023	Wilder Wilches IPES y José Sánchez Edificio calle 19				
	Marquillar los equipos a trasladar						
	levantamiento fotográfico del estado actual del Data Center						
	Realizar levantamiento de información de las conexiones actuales de la planta telefónica, servidores, equipos de comunicación y de seguridad perimetral						
	Elaborar lista de chequeo de elementos a trasladar						
	Aplicar set de pruebas de los sistemas de información del IPES						



Data Center	Apagado de DATACENTER: tomar backup subir los backup de los servicios a la nube Crear maquinas instantáneas apagado controlado de servidores seguir el procedimiento de apagado y encendido! https://docs.google.com/document/d/1o-LgxnpvM23BQ33iD7zEhmU7YxL2qq4D/edit	26/1/2023	Casallas IPES, Jairo Remolina IPES Proveedor de Backup	5:30 PM	10:30 PM	5 horas	Apoyo especial Fredi Ospina
Data Center	Desmonte y desconexión de la infraestructura tecnológica existente en el **Data Center del IPES**, de forma ordenada, organizada y que garantice la integridad física y lógica de cada componente tecnológico	26/1/2023	Diego de PyP	10:30 PM	2:30 AM	4 Horas	
Data Center	Desmonte y desconexión de la infraestructura tecnológica existente en los centros de **cableado del IPES,** de forma ordenada, organizada y que garantice la integridad física y lógica de cada componente tecnológico	26/1/2023	Diego de PyP	5:30 PM	7:30 PM	2 Horas	
Data Center	Embalaje de los equipos de comunicación de los centros de cableado	26/1/2023	Diego de PyP	7:30 PM	10:30 PM	3 HORAS	
Data Center	Embalaje de la infraestructura tecnológica del Data Center del IPES	26/1/2023	Diego de PyP	2:30 AM	3:30 AM	1 HORA	
Data Center	Traslado del Origen al destino cumpliendo las indicaciones del #15, #16, #17, #20	**27/1/2023**	**Diego de PyP**	**8:00 AM**	**2:00 PM**	**6 HORAS**	
	Montaje de los equipos en el Data Center destino						
	Prioridad 1 Montar el Firewall						
	Entrega de los rack de conectividad por parte del edificio de calle 19 al IPES		Diego de PyP y NEW Administrador infraestructura IPES				
CONECTIVIDAD	Montar el firewall y switch Core	27/1/2023	Diego de PyP	2:00 PM	4:00 PM	1:30 horas	
CONECTIVIDAD	conectar el firewall y switch Core	27/1/2023	Diego Valencia PyP y José Sánchez Edificio Calle 19	4:00 PM	4:10 PM	10 min	
CONECTIVIDAD	Prender el firewall y switch Core	27/1/2023	Diego de PyP	4:10 PM	4:20 PM	10 min	
CONECTIVIDAD	Configuración y activación de servicio de internet, firewall	27/1/2023	Wilder Wilches IPES y GAMMA	4:20 PM	6:20 PM	2 HORAS	
SERVIDORES	Prioridad 2 montar Servidores						
SERVIDORES	Montar los Servidores en el rack y cablear incluye los 9 servidores y el switch de servidores	27/1/2023	Diego de PyP	4:20 PM	8:20 p.m	4 HORAS	
SERVIDORES	conectar los Servidores a la corriente incluye los 9 servidores y el switch de servidores	27/1/2023	Diego Valencia PyP y José Sánchez Edificio Calle 19	8:21 p.m	9:20 p.m	1 HORA	
SERVIDORES	Prender los Servidores incluye los 9 servidores y el switch de servidores	27/1/2023	Diego de PyP	9:20 p.m	10:20 p.m	1 hora	
DESCANSO	DESCANSO	27/1/2023		10:20 p.m	7:00 AM		
	Entrega de equipos de conectividad por parte de PYP al IPES		Diego de PyP y NEW Administrador infraestructura IPES				

SERVIDORES	Validar acceso a los servidores	28/1/2023	Cristian Casallas IPES y Jairo Remolina IPES ,Proveedor de Backup	7:00 AM	12:30 AM	6 HORAS	Apoyo especial Fredi Ospina
SERVIDORES	Aplicar set de pruebas de los sistemas de información del IPES	28/1/2023	Daniel Fragoso IPES coordinar con todos el equipo de sistemas y los key user	2:00 PM	7:00 PM	5 HORAS	Apoyo especial Fredi Ospina
CONECTIVIDAD	Montar los switch de acceso en Data Center (oldpiso 6, 5) 4 switch	28/1/2023	Diego de PyP				
CONECTIVIDAD	Montar los switch de acceso en mezanine (oldpiso 4, 3) 4 switch	28/1/2023	Diego de PyP	7:00 AM	2:00 PM	7 HORAS	no está preparado
CONECTIVIDAD	Configurar las VLAN	28/1/2023	Wilder Wilches IPES	11:00 AM	1:00 PM	2 HORAS	
	Entrega de los servidores		Diego de PyP y NEW Administrador infraestructura IPES				
SERVIDORES	Continuidad de verificacion de aplicativos IPES	29/1/2023	Daniel Fragoso IPES coordinar con todos el equipo de sistemas y los key user	7:00 AM	12:00 PM	5 HORAS	Apoyo especial Fredi Ospina
	Redireccionar los DNS a los servicios del IPES		Wilder Wilches IPES, ETB				
planta Telefónica	Prioridad 3 montar Planta telefónica						No hay tiempos de instalación
planta Telefónica	instalar el RACK en el Data Center calle 19	27/1/2023	Diego Valencia PyP	2:00 PM	3:30 PM	1 HORA	
	Entrega del RACK a Calle 19		Diego de PyP y NEW Administrador infraestructura IPES y José Sánchez Edificio Calle 19				
planta Telefónica	instalar los patch panel de las extensiones sobre el RACK	27/1/2023	José Sánchez Edificio Calle 19	3:30 PM	3:30 AM	12 HORAS	no hay tiempo
planta Telefónica	Conectar la planta telefónica a ala corriente	28/1/2023	Diego Valencia PyP y José Sánchez Edificio Calle 19	7:00 AM	7:10 AM	10 min	
planta Telefónica	Prender la planta telefónica	28/1/2023	Diego Valencia PyP	7:10 AM	12:10 PM	6 HORA	
Planta telefónica	Prueba y Marquilleo de las extensiones en el patch panel de la calle 19	29/1/2023	José Sánchez Edificio Calle 19	7:00 AM	9:00 PM	2 HORAS	
planta Telefónica	Probar que este entregando las extensiones	29/1/2023	Diego Valencia PyP	9:00 PM	11:00 PM	2 HORAS	
planta Telefónica	Cablear desde la planta telefónica a los patch panel	29/1/2023	Diego Valencia PyP	11:00 PM	4:00 PM	5 HORAS	



planta Telefónica	Probar que este entregando las extensiones	29/1/2023	Diego Valencia PyP y José Sánchez Edificio Calle 19	4:00 PM	6:00 PM	2 HORAS	
	Entrega del RACK al IPES		Diego de PyP y NEW Administrador infraestructura IPES				

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

Alejandro Pacheco Asesoría y desarrollo de proyectos Ed Cl. 19	**Wildher Wilches** Ingeniero IPES
Cristian Casallas Administrador Data Center IPES	**Jairo Remolina** Ingeniero de Sistemas – Supervisor del Contrato IPES
Daniel Fragoso Ingeniero Coordinador IPES	**Diego Valencia** Consultor Data Center P&P