P&P INGENIEROS

ACTA N º 2

LUGAR: Presencial - Nueva Sede IPES	**FECHA:** 12 enero 2023 8AM

NOMBRE DE ASISTENTES	**CARGOS**
Johann Arce	Ingeniero DBA IPES
Diego Valencia	Consultor Data center P&P
Alejandro Pacheco Ferreira	Asesoría y desarrollo de proyectos Ed Cll 19
José Sánchez	Ingeniero Técnico Edificio Calle 19

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.9766751
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4359227 - 979-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE DESCONEXIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO, MONTAJE DE LOS ELEMENTOS DEL DATACENTER EN LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

TEMAS A TRATAR:

- Visita física a la nueva sede de la calle 19 # 10-44

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Confirmar cómo va a ser el suministro de energía para los racks del Data Center; pendiente que el propietario del edificio nuevo (calle 19 # 10-44) confirme si pueden dejar redundancia para el Data Center o como lo van a entregar.
2. Se validó el espacio de donde va a quedar los RACK del Data Center.
3. La planta telefónica va a quedar en uno de los racks del IPES y va a quedar en el cuarto piso.
4. Referente al del traslado que se realizará el día viernes 27 de enero de 2023.

COMPROMISOS:

1. Enviar correo con las observaciones

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN:

- Visita sede nueva 20 de enero de 2023 02:00 pm, para validaciones finales antes del traslado de la data center

HORA INICIO: 8:00 AM **HORA TERMINACIÓN:** 4:00 PM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

Johann Arce Ingeniero DBA IPES	**Diego Valencia** Consultor Data Center P&P
Alejandro Pacheco Asesoría y desarrollo de proyectos Ed Cll 19	**José Sánchez** Ingeniero Técnico Edificio Calle 19