ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA**	MAJA01.04.03.18.P09.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	04/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [ ]	INTERVENTORÍA [X]
Informe Número: DOS (2)	Periodo comprendido entre el 26 de enero 2023 al 28 febrero del 2023
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4151.010.26.1.1581-2022	
Nombre Completo del Contratista: ARMANDO LEON JIMENEZ	
Documento de identificación del contratista: C.C: 16.585.987	
Nombre (s) del Supervisor (es): LEOPOLDO DÍAZ	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 22,05%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 41,68%
Objeto del contrato: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0680 DE 2022" POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA", DERIVADA DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA ESTABLECIDA EN EL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0636 DE 2022."	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
9 DE DICIEMBRE DE 2022.	*25 DE JULIO DE 2023*

Modificación del contrato : Si

Suspensión : 30 de diciembre del 2022 hasta el 10 de enero del 2023

Prorroga a la suspensión : 10 de enero de 2023 al 25 de enero de 2023

Reanudación : N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del Contrato: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS *MCTE* ($ 396.530.796 M/CTE).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 396.530.796,00	$ 87.432.446,00	$ 165.259.986,00	$231.270.810,00

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: febrero 28 de 2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla: N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A
Operador: Aportes en Línea
Fecha de Pago: N/A.
Periodo de pago: N/A

Observaciones al informe contable y financiero: NINGUNA

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

En el periodo comprendido del 25 de enero del 2023 a 28 de febrero del 2023, se han realizado las siguientes funciones y/o actividades por parte ICONSA INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA*:*

Actividades ejecutadas:

- No se presenta mayor avance en los frentes de obra debido a problemas con proveedores de material y logísticos con los colaboradores que se encuentran desarrollando las actividades.
- Se hizo acompañamiento y revisión de los ajustes a los estudios y diseños estructurales y geotécnicos del proyecto. Se generan comentarios para su posterior corrección y aprobación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- *Calle 1 oeste con carrera 59 / Cuarto de legua* se llevan a cabo actividades de excavación para cimentación tipo zapatas, las cuales son armadas y fundidas.


- *Calle 9 oeste entre carreras 36B y 37 / Barrio Santa Isabel* se realizan actividades armado de acero para zapata y parrillas para pantallas del muro de contención, adicionalmente se realiza fundición de zapatas con concreto pre mezclado.

- *Calle 11 oeste con carrera 24G / Mortiñal* se continua con la excavación para la cimentación profunda de este muro de contención, se encuentra un suelo rocoso, motivo por el cual esta actividad se encuentra retrasada.


- *Se hace entrega del informe mensual de interventoría No. 2 correspondiente a las labores de la Interventoria en el mes de febrero del 2023.*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Liberación de acero estructural para muro de contención Santa Isabel Cribas



Liberación de acero estructural para muro de contención Santa Isabel Cribas



Fundición zapata muro de contención Santa Isabel Cribas



Fundición zapata muro de contención Santa Isabel Cribas

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan observaciones en el presente informe.

7. FIRMAS RESPONSABLES



Supervisor
Ing. LEOPOLDO DIAZ
Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 28 febrero de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.