	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
Neiva LA RAZÓN DE TODOS	FOR-GGSA-15	**Versión:** 01 **Vigente desde:** Junio 16 de 2015

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1372 de 2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA E INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS

OBJETO:	Compra e instalación de parques biosaludables en las diferentes comunas y corregimientos del municipio de Neiva.
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS Nit. 900.339.581-9 Nestor Jaime Cardona Morales CC. 80.099.680 Representante Legal
VALOR DEL CONTRATO:	$540.000.000,oo
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Tres (03) Meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el contratista.
FECHA ACTA DE INICIO:	12 de Diciembre de 2018
VALOR PRESENTE ACTA:	$540.000.000,oo

En Neiva, a los 11 días del mes de Marzo de 2019, se reunió la Dra. **LILIANA MARIA OCAMPO MARTÍNEZ**, Supervisora, el Ing. **JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA**, Profesional Universitario en calidad de apoyo técnico, administrativo y financiero a la supervisión y el Señor **NESTOR JAIME CARDONA MORALES** CC. 80.099.680 Representante Legal de **INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS** Nit. 900.339.581-9, en calidad de contratista, con el fin de recibir los bienes del objeto del presente contrato y suscribir la correspondiente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO de los mismos, cuyas características se describen a continuación:

NOMBRE DE BIENES COMPRADOS	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	CANTIDAD QUE SE RECIBE	CUMPLE
Elíptica. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para los pies en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Proceso de ensamble con pasadores para el ajuste de rodamientos, ensamble ajustado por medio de arandelas mecanizadas elaborada en polietileno de peso molecular alto, protegiendo al rodamiento, impidiendo humedad y fricciones de todas las piezas mecánicas, ensamblandolas por medio de tornillos de ½ " x 1" hexagonales de acero grado 5 cubiertos por tapón de seguridad en polietileno de peso molecular alto. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, con su respectiva brida y soportes con ángulos de hierro para soporte y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,13m Alto 1,75m ancho 0,49m.	25	25	Cumple
Bicicleta estática. Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Pedales y protectores manillar en plástico de alta resistencia. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Proceso de ensamble con pasadores mecanizados para el ajuste de rodamientos, ensamble ajustado por medio de arandelas mecanizadas elaborada en polietileno de peso molecular alto, protegiendo al rodamiento, impidiendo humedad y fricciones de todas las piezas mecánicas. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,07m Alto 1,32m ancho 0,48m.	25	25	Cumple
Banco Abdominal doble. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de	25	25	

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Plataforma de apoyo para el cuerpo en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1, Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.5*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,30m Alto 0,63m ancho 1,16m.			Cumple
Caminador aéreo . - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm diámetro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para los pies en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes con ángulos de hierro para agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker, tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Alto 1,39m ancho 1,09m.	25	25	Cumple
Pectoral sentado doble. - Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm de diámtro exterior, cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm de diámetro teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 2,29m Alto 2,01m ancho 0,66m.	25	25	Cumple
Prensa horizontal doble -Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal. brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 2,07m Alto 1,65m ancho 0,84m.	25	25	Cumple
Remo Sentado- En Tubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 1,40m Alto 1,00m ancho 0,64m.	25	25	Cumple
Entrenador Piernas Doble - EsTubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½-" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo	25	25	Cumple

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

2,36m Alto 1,65m ancho 0,84m.			
Torre Multifunción. EsTubería principal, tubo estructural circular, en acero de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior. Cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura secundaria, tubería estructural circular en acero de 1"-3" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Estructura para rodamientos tubo redondo en acero SCH 40 x 2". Rodamientos sellados. Plataforma de apoyo para espalda y asiento en lamina alfajor en acero HR de 1/8. Soporte principal, brida en lamina en acero de 12mm x 29 cm Ø. teniendo en cuenta la propiedad de resistencia y grosor de la brida, con 5 soportes de agarre elaborados con platina de 2" x ¼" tanto para mantener seguridad y estados horizontales y verticales, elementales. Con perforaciones para asegurar con 5 tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5. Estructuras principales, secundarias unidas bajo la aplicación de procedimientos calificados de las soldaduras E7018A1. Aplicación de productos químicos para el respectivo tratamiento anticorrosión, finalizando con pintura electrostática, solidificada al horno con temperaturas mayores a 200 °C. Colores seleccionados por la Secretaria de Deportes y Recreación. Zapatas elaborado en tubo estructural de 161mm x 4mm. 169mm Ø exterior, con su respectiva brida y soportes pie de amigo con ángulos de hierro para soportar y agarre del concreto. Tornillos hexagonales de ¾ "x 2 ½" grado 5, asegurados con threadlocker. Tapas en aluminio para proteger los puntos de anclaje. Incluye cimentación de 0.6*0.6*0.6m, placa de Ø 2m e= 0.1m en concreto de 3.000 PSI, malla electrosoldada de 4mm de 0.15*0.15m y excavación. Medias aproximadas Largo 0,70m Alto 1,99m ancho 0,73m.	25	25	Cumple
Tablero informativo - Tubería estructural circular en acero de 1"- 2" cumpliendo con la norma ASTM A- 500 grado C. Pintura electrostática de poliéster para intemperie, con colores seleccionados por la Secretaría de Deportes y Recreación. Información legible con figura de equipos, funcion, usos y grupo de musculos intervenidos, a color tinta indeleble con protección de intemperie. Incluye zapata de 0,6*0,6*0,6 en concreto de 3.000 PSI. Medias aproximadas Alto 2,05m ancho 0,76m.	25	25	Cumple

OBSERVACIONES:

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 10 de Marzo de 2019.

LILIANA MARIA OCAMPO MARTINEZ
Secretaria de Deportes y Recreación
Supervisora

INVERSIONES Y CONTRATOS ND SAS
Nestor Jaime Cardona Morales Representante Legal
Contratista

Revisó: JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico, Administrativo y financiero a la supervisión SDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva