CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_045

Bogotá D.C., 23 de marzo del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°2 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el informe mensual N°2 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de febrero al 11 de marzo de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORIA

N° 2

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.4146220

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).



PERIODO: DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE MARZO DE 2023

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

N°	DESTINATARIO	RESPONSABLE	MAGNETICO
01	ARQ. ALEXANDER OSORIO SUPERVICIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	X


INDICE DE MODIFICACIONES / AJUSTES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	15-03-2023	Elaboración del documento	Residente de Interventoría

ESTADO DE VERSIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	ELABORÓ	APROBÓ
		
Nombre: Luis Carlos Rojas.	**Nombre:** Paola Guerra León	**Nombre:** Cindy Rodríguez B.
Cargo: Residente Interventoría	**Cargo:** Residente Interventoría	**Cargo:** Director Interventoría
Fecha: 15 de marzo de 2023	**Fecha:** 15 de marzo de 2023	**Fecha:** 15 de marzo de 2023

VALIDACIONES DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO

POR INTERVENTORÍA	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Elaboró	Residente Interventoría	Luis Carlos Rojas.	
	Residente Interventoría	Paola Guerra León	
	Inspector SST interventoría	Nitsson Fabian Cruz Calderón	
	Inspector SST interventoría	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	
	Asesor ambiental	Erika Patricia Pastos Silva	
Aprobó	Director Interventoría	Cindy Rodríguez B.	

AVAL SED

El supervisor de secretaria de educación ha revisado el presente informe, por lo tanto, aprueba y avala la información descrita, por lo tanto, autoriza la radicación del mismo ante la Entidad.

POR SED	CARGO	NOMBRE	FIRMA
Revisó y aprobó	Supervisor	Arq. Alexander Osorio	

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 10
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 11
2.1 Ubicación geográfica 11
2.2 Descripción 12
3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
3.1 Información general 13
3.2 Aspectos contractuales 13
3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 14
3.4 Aspectos financieros 14
3.5 Giro anticipo 15
3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría 15
3.6.1 Personal aprobado de la interventoría 15
3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal 16
3.6.3 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias 16
3.6.4 Actividades ejecutadas - Interventoría 17
3.6.5 Comentarios de la interventoría 19
3.6.6 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 20
3.7 Control de calidad de los productos 22
3.8 Control de inspección y ensayo 22
3.9 Control equipos de medición 22
3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos 22
3.11 Control de planos y diseños 23
3.12 Control de la información documentada 23
3.13 Comunicaciones 23
3.14 Recursos humanos 23
3.15 Evaluación de riesgos 24
4 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 25
4.1 Información general del contrato de obra 25
4.2 Aspectos contractuales 25
4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas 26
4.4 Aspectos financieros 26
4.5 Giro anticipo 27
4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra 27
4.6.1 Personal aprobado del contratista 28
4.6.2 Avance – Programa de obra 29

4.6.3 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA 29
4.6.4 COLEGIO ENTRENUBES 30
4.6.5 COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL 30
4.6.6 COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO 31
4.6.7 COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A 31
4.6.8 COLEGIO NUEVA DELHI 31
4.6.9 Situaciones especiales ocurridas en el periodo 32
4.7 Control de calidad de los productos 34
4.8 Control de inspección y ensayo 34
4.9 Control equipos de medición 34
4.10 Control de planos y diseños 34
4.11 Control de la información documentada 34
4.12 Recursos humanos 34
4.13 Maquinaria y equipos aprobados contractuales 35
5 Conclusiones y recomendaciones 35
6 INFORME COMPONENTE SST 36
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA 36
6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA 36
6.3 COMPONENTE SST 36
6.4 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL 36
6.5 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 37
6.6 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 37
6.7 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 38
6.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 38
6.9 GESTIÓN DE LA SALUD 38
6.10 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales 38
6.11 Ausentismos 38
6.12 Exámenes médicos ocupacionales 39
6.13 Programa de Pausas Activas 39
6.14 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 39
6.14.1 Procedimientos y prácticas seguras 39
6.14.2 Inspecciones de seguridad 39
6.14.3 Elementos de Protección personal. 39
6.15 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 39
6.16 EVALUACIÓN Y MONITOREO 40
6.17 PLAN ANUAL DE SST 40
6.18 PLAN BÁSICO LEGAL 40

6.18.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 40
6.19 CONCLUSIONES 40
6.20 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA 41
6.20.1 COMPONENTE SST 41
6.20.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL 41
6.20.3 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social 41
6.20.4 Personal ingreso 42
6.20.5 Personal retirado 42
6.21 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 43
6.22 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 43
6.23 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS 45
6.23.1 Equipos 45
6.23.2 Vehículos 45
6.24 GESTIÓN DE LA SALUD 46
6.24.1 Relación de incidentes y accidentes laborales 46
6.24.2 Ausentismos 46
6.24.3 Exámenes médicos ocupacionales 47
6.24.4 Protocolo de bioseguridad COVID 19 47
6.24.5 Programa de Pausas Activas 47
6.24.6 Hidratación del personal 47
6.25 GESTIÓN DE SEGURIDAD 47
6.25.1 Procedimientos y prácticas seguras 48
6.25.2 Inspecciones de seguridad 48
6.25.3 Elementos de Protección personal. 48
6.25.4 Riesgo químico 49
6.25.5 Señalización de las obras 49
6.25.6 Manejo de campamentos y centros de acopio 49
6.26 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 49
6.27 EVALUACIÓN Y MONITOREO 50
6.28 PLAN ANUAL DE SST 50
6.29 PLAN BÁSICO LEGAL 50
6.29.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 50
6.29.2 Comité de Convivencia Laboral 51
6.30 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 51
7 INFORME COMPONENTE AMBIENTAL 53
7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 53
7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO 55

7.2.1 Actividades del contratista: 55
7.2.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales 55
7.2.3 Programa de Manejo de Residuos 56
7.2.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición 57
7.2.5 Programa de Sensibilización Ambiental 59
7.2.6 Programa de manejo de materiales 59
7.2.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía 60
7.2.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica. 61
7.2.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales 61
7.2.10 Actividades de la interventoría: 63
7.3 REPORTES MENSUALES RCD 65

ANEXOS

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría
Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia
Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría
Anexo TEC-05 – Actas de vecindad
Anexo TEC-06 – Informes semanales
Anexo TEC.07 – Bitácoras
Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia
Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra
Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra
Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra
Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Anexo TEC-13 – Registro fotográfico

Anexo SST-01. Inducción SST Interventoría
Anexo SST-02. Exámenes médicos interventoría
Anexo SST-03. Relación del personal interventoría
Anexo SST-04. Planilla Seguridad Social interventoría
Anexo SST-05. Entrega Epp
Anexo SST-06. Registro charlas y capacitaciones
Anexo SST-07. Certificado de accidentalidad ARL interventoría
Anexo SST-08. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría
Anexo SST-10. Plan Anual interventoría
Anexo SST-11. Acta de nombramiento de vigía SST
Anexo SST-12. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-13. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-14. Inspecciones interventoría
Anexo SST-15. Inducción SST Contratista
Anexo SST-16. Exámenes médicos Contratista
Anexo SST-17. Planillas seguridad social Contratista

Anexo SST-18. Afiliaciones
Anexo SST-19. Paz y Salvo personal retirado
Anexo SST-20. Entrega de EPP
Anexo SST-21. Control Personal Contratista
Anexo SST-22. Registro de charlas y capacitación
Anexo SST-23. Certificado accidentalidad ARL
Anexo SST-24. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y de salarios
Anexo SST-25. Indicadores contratista
Anexo SST-26. Permisos de trabajo
Anexo SST-27. Inspecciones Preoperacionales
Anexo SST-28. Análisis de Trabajo Seguro
Anexo SST-29. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-30. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-31. Certificación andamio
Anexo SST-32. Plan de rescate en alturas
Anexo SST-33. Instructivo mantenimiento de cubiertas
Anexo SST-34. Inspecciones
Anexo SST-35. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-36. Fichas seguridad productos químicos
Anexo SST-37. Acta conformación COPASST
Anexo SST-38. Acta conformación CCL
Anexo SST-39. Programa de capacitación
Anexo SST-40. Registro Fotográfico

Anexo AMB-01 _ Comunicaciones emitidas por el contratista
Anexo AMB-02_ Planillas registro retiro RCD
Anexo AMB-03_ Capacitaciones del periodo
Anexo AMB-04_ Registros consumo de agua y energía
Anexo AMB-05_ Documentos Vehículos
Anexo AMB-06_ Documentos gestores
Anexo AMB-07_Reporte manejo RCD a la SDA

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 11
Tabla 2. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 14
Tabla 3. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 14
Tabla 4 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 15
Tabla 5 Personal aprobado – INTERVENTORIA. 16
Tabla 6 Relación de comités de seguimiento 16
Tabla 7 Relación de comités de seguimiento 17
Tabla 8 Resumen de colegios en intervención 18
Tabla 9 Resumen de emergencias del periodo reportado 19
Tabla 10 Emergencias cerradas Anexo – Anexo TEC-05 22
Tabla 11 Resumen diseños entregados por la SED 23
Tabla 12 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 26
Tabla 13 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 27
Tabla 14 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 27
Tabla 15 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA 28
Tabla 16 Resumen de colegios en intervención 29

Tabla 17 Relación equipo aprobado- Obra 35
Tabla 18. Listado Personal Técnico SST Interventoría 36
Tabla 19. Control del personal Interventoría 36
Tabla 20. Listado Personal Activo por parte de interventoría 37
Tabla 21. Charlas y capacitaciones Interventoría 38
Tabla 22. Listado de personal Técnico SST del contratista 41
Tabla 23. Control del personal 41
Tabla 24 Listado de personal de ingreso 42
Tabla 25. Listado de personal retirado 42
Tabla 26. Charlas y capacitaciones 45
Tabla 27. Listado equipos 45
Tabla 28. Listado vehículos 46
Tabla 29. Ausentismo 46
Tabla 30: relación correspondencia emitida por el contratista 56
Tabla 31: relación RCD retirados frentes de obra, mes de febrero. 58
Tabla 32: inventario sumideros afectados por las obras. 60
Tabla 33: listado vehículos aprobados para recolección y transporte de RCD 63
Tabla 34: listado gestores aprobados para manejo RCD 63
Tabla 35: relación correspondencia emitida por interventoría. 64
Tabla 36: consolidado primer reporte manejo RCD 65

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto 11
Ilustración 2 Estado de avance por colegio 29

1 INTRODUCCION

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades No.2 del contrato N° **CO1.PCCNTR.4146220**, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)."**, para el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 11 de marzo de 2023.

- La estructura de presentación del Informe Mensual No. 2, comprende los siguientes componentes: Componente Técnico, Componente Ambiental, Componente de Seguridad y Salud en el trabajo.


A continuación, se presenta el Componente Técnico; del informe mensual No. 2 de interventoría; en donde se tratan temas relacionados con las condiciones del contrato, seguimiento, evaluación de los planes propuestos, avance físico y financiero y en general todo lo relacionado con el control, exigencia y verificación de la ejecución y cumplimiento del objeto, términos de referencia y las especificaciones particulares del contrato.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Ubicación geográfica

Las obras se ejecutarán en la localidad de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C.

Ilustración 1: Localización General Del Proyecto



El Grupo No.7 tiene a cargo los siguientes frentes de obra:

No.	LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCIÓN
1	SAN CRISTOBAL	JOSE FELIX RESTREPO	A	B
2	SAN CRISTOBAL	ALEMANIA UNIFICADA	A	B
3	SAN CRISTOBAL	EL RODEO	A	C
4	SAN CRISTOBAL	ENTRE NUBES	B	B
5	SAN CRISTOBAL	ENTRE NUBES	D	A
6	SAN CRISTOBAL	FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	A
7	SAN CRISTOBAL	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	B
8	SAN CRISTOBAL	JOSÉ MARIA CARBONEL	A	A
9	SAN CRISTOBAL	LA VICTORIA	B	C
10	SAN CRISTOBAL	MORALBA SUR ORIENTAL	B	B
11	SAN CRISTOBAL	MORALBA SUR ORIENTAL	C	A
12	SAN CRISTOBAL	NUEVA DELHI	A	B
13	SAN CRISTOBAL	RAFAEL NUÑEZ	B	A
14	SAN CRISTOBAL	SAN CRÍSTOBAL SUR	A	C
15	SAN CRISTOBAL	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	C
16	SAN CRISTOBAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	B	B

Tabla 1. Listado de Sede Grupo No.7 – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

2.2 Descripción[1]

La Secretaría de Educación del Distrito requiere realizar las reparaciones locativas y atención de emergencias en los centros y sedes educativas y administrativas de la SED, dentro de las cuales se encuentra el mantenimiento PROGRAMADO y la atención de EMERGENCIAS, con el fin de mantener en óptimas condiciones los equipamientos de la SED en donde presta sus servicios, de acuerdo con las siguientes actividades:

Por lo anterior la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos considera necesario realizar la presente contratación para la ejecución de actividades de mantenimiento PROGRAMADO y de EMERGENCIAS, definiendo cada una de estas así:
PROGRAMADA: El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

REPARACIONES DE EMERGENCIA: Refiere a intervención de Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales o de sus sedes administrativas que no están programadas y que por necesidad urgente o por circunstancias sobrevinientes deben ser intervenidas de forma inmediata. Se incluyen dentro de estas, actividades o cantidades no programadas que no hayan sido incluidas en el diagnóstico inicial realizado a cada equipamiento postulado, debido a circunstancias inesperadas causados por fenómenos naturales, accidentes, situaciones antrópicas no previsibles y que resultan necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instalaciones físicas, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física de los establecimientos educativos distritales y de sus sedes administrativas.
La atención oportuna con carácter correctivo y/o preventivo para todos los eventos calificados como emergencia, para eliminar el riesgo principal y seguidamente, ejecución de todas las obras para habilitar los espacios afectados como consecuencia de la emergencia (aulas de clase, áreas administrativas, comedores escolares, zonas exteriores, cerramientos, equipos e instalaciones asociados al funcionamiento de la planta física, etc.), permitiendo así el normal funcionamiento de la Institución y otros espacios de propiedad de la Defensoría del Espacio Público entregados a la Secretaría de Educación del Distrito y evitando, además, el cierre parcial o total de la misma, en la totalidad del área metropolitana.

La atención de las emergencias en los colegios distritales y sedes administrativas comprende dos (2) etapas: en primera instancia, se realiza la mitigación del riesgo (esto consiste en la atención inmediata para minimizar los efectos de la ocurrencia de la emergencia tales como apuntalamiento de elementos en riesgo de colapso, desmonte de estructuras que puedan colapsar, corte de servicio de acueducto, energía eléctrica o gas natural por escapes o corto circuito, recolección y disposición adecuada de escombros, la suplencia de baterías sanitarias portátiles, tratamientos silviculturales, control de vectores, reparación de redes eléctricas e hidráulicas etc.) y una segunda etapa es la ejecución de las obras de mantenimiento correctivo necesarias para adecuar los espacios afectados y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

3 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1 Información general

El Secretaria de educación Distrital, a través de la invitación publica SED-CM-A-DCCEE-050-2022, adjudico a CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, identificado con NIT: 901.648.957-3, el contrato de interventoría N° CO1.PCCNTR.4146220, cuyo objeto es "Interventoría integral al contrato de ejecución de las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de obras menores que permitan la atención de emergencias y que garanticen el funcionamiento de la infraestructura en los colegios distritales y sedes administrativas, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura (grupo 07)".

3.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4146220
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).
PLAZO:	Trece (13) meses
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 951.700.910
ANTICIPO:	N/A

3.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS constituyó a favor de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros mundial, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato.

Se presenta a continuación el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación en el **Anexo TEC-01** se incluye las pólizas vigentes a la fecha.

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fecha Ultima Modificación	Estado Actual
Cumplimiento del contrato	BQ-100061124	$ 190.340.182	21/12/2022 al 21/07/2024	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2022	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	BQ-100061124	$ 47.585.045	21/12/2022 al 20/01/2027	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2022	Vigente
Calidad del Servicio	BQ-100061124	$ 190.340.182	20/01/2024 al 20/01/2026	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2022	Vigente

Tabla 2. Pólizas actuales – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

Fuente: Elaboración propia

3.4 Aspectos financieros

El presupuesto de secretaria de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de interventoría, es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($951.700.910)** (incluido AIU). **ANEXO TEC -04**

Se presenta el Estado de Avance de interventoría N° **CO1.PCCNTR.4146220,** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 2.44%, el cual corresponde a un valor de $23.221.502.

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	395	59	59
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	1.66%	2.44%
VALOR FINANCIERO ($)	$951.700.910	$15.798.235	$23.221.502

Tabla 3. Avance de obra – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

Fuente: Elaboración propia

La SED pagara los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignada por la SED.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato se pagará, una vez sean suscritas actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.

Para el segundo corte, se presenta acta de cobro por un valor de $18.082.317 el cual corresponde al 2.00% de acuerdo con el cobro del acta N°2 del contratista de obra.

La facturación generada a la fecha por la Interventoría se indica a continuación:

Periodo Facturado	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
	(%)	($)	(%)	($)	($)
12/01/2023 - 11/02/2023	0.39%	$3.526.051	0.39%	$3.526.051	$0,00
12/02/2023 - 11/03/2023	2.00%	$18.082.317	2.00%	$21.608.368	$0,00
TOTALES	**2.39%**	**$21.608.368**	**2.39%**	**$21.608.368**	**$0,00**

Tabla 4 Facturación Generada – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
Fuente: Elaboración propia

3.5 Giro anticipo

Para el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220, no aplica el anticipo.

3.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de interventoría

3.6.1 Personal aprobado de la interventoría

El CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la Supervisión del contrato por parte de la SED, así mismo, se agrega organigrama de interventoría en el **Anexo TEC-02.**

Cargo a desempeñar	Nombres y Apellidos
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	LUIS CARLOS ROJAS BARON
INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	IVONNE MARCELA FONSECA MACIAS

INSPECTOR TECNICO INTERVENTORIA	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	NITSSON FABIAN CRUZ CALDERÓN
INSPECTOR SST INTERVENTORIA	MABEL ELLYSETH VELASCO OSUNA
MAESTRO	ISIDRO VELASCO VELASCO
ASESOR ESTRUCTURAL	JOSÉ LUIS ANAYA GUERRERO
ASESOR AMBIENTAL	ERIKA PATRICIA PASTOS SILVA
ASESOR ELECTRICO	DAVID ALEJANDRO UMBARILLA
ASESOR HIDROSANITARIO	JUAN CAMILO TORRES ZAPATA

Tabla 5 Personal aprobado – INTERVENTORIA.
Fuente: Elaboración propia

3.6.2 Gestión de comités de seguimiento semanal

Se han programado y realizado comités de obra semanalmente, de manera presencial, durante todo el día. En estos comités se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones y compromisos propios y contractuales. Así mismo, se plantea en estos comités los compromisos inherentes a las partes para el buen desarrollo del proyecto, especialmente los que se derivan de la responsabilidad del contratista. Plantea, además, las actividades realizadas y a realizar que tocan aspectos administrativos, aspectos técnicos, sociales, ambientales y SST, así como todos aquellos que se involucren en la resolución del proyecto, como la interrelación con otras entidades gubernamentales y privadas que se sumen o intercepten con el proyecto.
Las actas de comité de obra se presentan en el **Anexo TEC-03.**

Comité de Obra No.	Fecha
Comité No. 5	17/02/2023
Comité No. 6	24/02/2023
Comité No. 7	03/03/2023
Comité No. 8	08/03/2023

Tabla 6 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.3 Gestión de actas de seguimiento semanal emergencias

Se han programado y realizado actas de atención a emergencias y recorridos, de manera presencial en estos recorridos se controla, consensua, pacta y exige las recomendaciones, además se realizan y compromisos propios y contractuales.

ACTA	UBICACIÓN	Fecha
Acta atención a emergencia	Colegio vitelma	14/02/23

Acta atención a emergencia	Colegio Nueva Delhi	17/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio El Rodeo	18/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio José Joaquín Castro	20/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio Rafel Nuñez	22/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio Florentino Gonzales	23/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio la Belleza Sede B	24/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio La Victoria – Sede B	28/02/23
Acta atención a emergencia	Colegio San Isidro Sur Oriental – Sede A	02/03/23
Acta atención a emergencia (Entrega aparatos eléctricos)	Colegio Vitelma	07/03/23
Acta atención a emergencia	Colegio Moralba – Sede A	10/03/23

Tabla 7 Relación de comités de seguimiento
Fuente: Elaboración propia

3.6.4 Actividades ejecutadas - Interventoría

La Interventoría realizó actividades de control y verificación a las actividades realizadas por parte del Contratista las cuales se enumeran a continuación:

- Se hace seguimiento y verificación presupuestal de acuerdo con la programación de obra general de acuerdo con las cantidades reales en obra. Así mismo se agrega la programación contractual.

- Se lleva a cabo el seguimiento y control a los métodos constructivos por parte del contratista de acuerdo con cada actividad a desarrollar según cada frente de trabajo

- Se realiza el seguimiento y control al Plan de calidad, Plan Ambiental, Plan SST, plan de RCD, y programación.

- Se hace seguimiento y control al retiro y manejo de RCD.

- Se hace seguimiento y control al retiro de residuos ordinarios no aprovechables, por lo tanto, en el periodo del presente informe no han sido retirados residuos ordinarios.

- Se elaboran los informes semanales correspondientes, para informar a la SED, el avance de obra durante el periodo informado. **Anexo TEC-06**

- Se lleva el registro diario de las actividades realizadas por el contratista mediante una bitácora por colegio. A corte del presente informe se llevan 7 bitácoras de los colegios Entre nubes, José María Carbonel, Alemania Unificada, José Joaquín Castro, San Cristóbal sede A, Nueva Delhi y San Isidro los cuales se encuentran en ejecución. **Anexo TEC-07**

- En el periodo de tiempo informado se da inicio de intervención a los siguientes colegios y emergencias reportadas por la SED.

			PROGRAMADO		PROGRAMADO V3		REAL
COLEGIO	SEDE	SESMETRE	FECHA INICIO	FECHA FIN			
JOSE FELIX RESTREPO	A	2	15/06/2023	11/01/2023			
ALEMANIA UNIFICADA	A	1	16/01/2023	15/07/2023	12/01/2023	1/08/2023	19/01/2023
EL RODEO	A	1	15/02/2023	14/05/2023			
ENTRE NUBES	B	2	1/08/2023	11/01/2024			
ENTRE NUBES	D	1	18/01/2023	17/07/2023	12/01/2023	19/07/2023	20/01/2023
FRANCISCO JAVIER MATIZ	A	2	15/06/2023	11/01/2023			
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	1	19/01/2023	18/09/2023	6/02/2023	13/10/2023	19/01/2023
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	1	19/01/2023	18/07/2023	12/01/2023	18/07/2023	19/01/2023
LA VICTORIA	B	1	1/06/2023	30/07/2023			
MORALBA SUR ORIENTAL	B	2	1/06/2023	30/10/2023			
MORALBA SUR ORIENTAL	C	2	27/03/2023	27/09/2023			
NUEVA DELHI	A	2	25/03/2023	24/08/2023	20/02/2023	25/07/2023	22/02/2023
RAFAEL NUÑEZ	B	1	15/03/2023	30/09/2023			
SAN CRÍSTOBAL SUR	A	2	27/03/2023	27/05/2023			13/02/2023
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	2	15/02/2023	14/05/2023	27/03/2023	22/07/2023	no ha iniciado
TOMÁS RUEDA VARGAS	B	2	1/08/2023	11/01/2023			

Tabla 8 Resumen de colegios en intervención
Fuente: Elaboración propia

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	ESTADO
1	EL RODEO	A	BOMBAS HIDRAULICAS ACOMETIDA ELÉCTRICA	13/01/2023	EN EJECUCIÓN
2	LA VICTORIA	B	BOMBAS HIDRAULICAS	13/01/2023	EN EJECUCIÓN
3	LA VICTORIA	B	CERRAMIENTO	13/01/2023	EN DISEÑO
4	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	13/01/2023	**TERMINADO**
5	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	PATIO	13/01/2023	REPORTADA
6	LA BELLEZA	A	ADECUACIÓN SHUT DE BASURA	13/01/2023	REPORTADA
7	LOS ALPES	A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	18/01/2023	**TERMINADO**
8	NUEVA DELHI	A	LAVADO DE TANQUES	31/01/2023	**TERMINADO**
9	FLORENTINO GONZALEZ	A	IEABILIZACIÓN TANQUE Y TRATAMIENTO GRIETAS	2/02/2023	EN EJECUCIÓN
10	RAFAEL NUÑEZ	A	REPARACIÓN DE CANAL	3/02/2023	REPORTADA
11	JOSE JOAQUIN CASTRO	A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	3/02/2023	**TERMINADO**
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		DIVISIONES OFICINA Y DIVISION ORINAL	6/02/2023	REPORTADA
13	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		SANDBLASTING	6/02/2023	**TERMINADO**
14	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO		PUNTOS DE RED	6/02/2023	REPORTADA
15	CED VITELMA		TANQUE Y BAÑOS	7/02/2023	EN EJECUCIÓN
16	MANUELITA SAENZ		REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	9/02/2023	**TERMINADO**
17	NUEVA DELHI	A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	16/02/2023	**TERMINADO**
18	LA BELLEZA	B	HUMEDAD	20/02/2023	EN EJECUCIÓN
19	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	1/03/2023	**TERMINADO**
20	MORALBA (BACHILLERATO)	A	REJAS PARA VENTANERIA EXTERIOR JUNTO A EJE AMBIENTAL	8/03/2023	REPORTADA
21	MORALBA (BACHILLERATO)	A	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA - FILTRACIONES	8/03/2023	REPORTADA

Tabla 9 Resumen de emergencias del periodo reportado
Fuente: Elaboración propia

3.6.5 Comentarios de la interventoría

A la fecha de corte del informe Mensual No. 02 de interventoría, se tienen los siguientes antecedentes administrativos relacionados con el desarrollo del contrato:

- Se firma acta de inicio de interventoría el día 21/12/2022
- Se actualizan pólizas según acta de inicio y se suben a plataforma secop II, para previa aprobación de la SED.
- Se radica ante la sed el informe diagnóstico de interventoría el dia 30 de enero de 2023, mediante oficio M202211091COLEGIOSSED_016.
- Se realiza la actualización de terceros en la sed para los pagos de actas parciales.
- Se realiza aprobación de personal mínimo del contrato de obra.
- Se remite acta parcial No.1 de obra e interventoría el 15/02/23
- Se remite informe mensual No.1 de interventoría y obra el 24/02/23
- Se da viabilidad adición de contrato de obra el 09/03/23
- Se remite propuesta económica de adición contrato de interventoría 23/02/23
- Se recibe listado de precios SED 2023 el 09/03/23

3.6.6 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

En el periodo de tiempo informado se presentan los siguientes eventos:

a) Según la programación inicial del Colegio Moralba sede C, se daría inicio de ejecución el día 15 de Julio de 2023, sin embargo, el contratista con el fin de avanzar en la ejecución del contrato planteó iniciar intervenciones en este frente, así mismo, se socializo con administrativos del colegio y se determinó como fecha de inicio tentativa el día 10 de abril de 2023.
b) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados.

c) Se han ejecutado las emergencias en los colegios

- Colegio El Rodeo: emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos de cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; El día 11 de marzo de 2023 se instala el cableado eléctrico de suministro de bombas.

- Colegio La victoria: Emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos del cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, además de esto la coordinación del colegio manifiesta la necesidad de realizar un cerramiento en la entrada del colegio esto toda vez que los habitantes de calle del sector duermen en la zona de entrada y salida de los estudiantes, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; el contratista realiza cambio de borneras de las bombas para poder suministrar corriente a la mismas y realizar el diagnostico.

- Colegio la belleza: Emergencia reportada el 18 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la adecuación del shut de basuras, se programa visita según espacios dispuestos por el colegio.

- Colegio Florentino Gonzales: Emergencia reportada el 02 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos y el sello de fisuras en muros de salones, se esta realizando arreglo de fisuras de los salones reportados,.

- Colegio Rafael Núñez sede A: Emergencia reportada el 03 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el mantenimiento de la canal interna de aguas lluvias del colegio toda vez que se rebosa cuando llueve, se realiza visita el día 22 de marzo de 2023, se encuentra que para hacer el cambio de la canal s debe realizar el desmonte de teja del ala occidental, lo que causa que se eleve el presupuesto contemplado para esta emergencia por lo cual se escala la solicitud de cambio de teja y canal a la SED.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el sandblasting en vidrios de baños y sala de profesores, instalación de divisiones zona administrativa, e instalación de suiches de red, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se realiza la actividad de sandblasting, y se esta la espera de las cotizaciones de las demás actividades por parte del contratista.

- Colegio Vitelma: Emergencia reportada el 07 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación de tubería de tanques elevados de almacenamiento de agua potable y mantenimiento de baños. se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se ejecuta el cambio de cubierta baño preescolar, limpieza de tanques de agua potable, cambio de tubería pvc de tanques, cambio de luminarias, está pendiente realizar la impermeabilización de un muro de salón múltiple.

- Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, se requiere realizar la adecuación del patio principal, por ser un área considerable el contratista realizara propuestas para ser evaluadas por la interventoría y la sed.

- Colegio Nueva Delhi: Emergencia reportada el 21 de febrero de 2023, se requiere independizar la acometida de los congeladores del comedor escolar lo anterior debido a la fluctuación de energía, se realizó la cometida para congeladores.

- Colegio la Belleza: Emergencia reportada el 24 de febrero de 2023, se requiere reparar fuga de agua en baño de segundo piso, a la fecha se et ejecutando la actividad.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere instalar rejas en la ventanearía de la fachada del colegio toda vez que la comunidad de los alrededores en ocasiones quiebra los vidrios, se realiza visita el día 10 de marzo de 2023 al ser el área de las ventanas un área amplia se pone a consideración de la SED, en que ventanas se instalara la reja, por lo cual el contratista de obra realizara el presupuesto y será analizado por la SED e Interventoría.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere el mantenimiento de la cubierta por filtraciones, se realiza visita el 10 de marzo de 2023 se evidencia el deterioro de la cubierta por lo cual el contratista de obra propone realizar el cambio de la teja y de esta manera poder dar garantía del trabajo, por lo cual la interventoría traslada este requerimiento a la SED para ser analizado.

No.	COLEGIO	SEDE	ACTIVIDAD	FECHA DE REPORTE	FECHA DE CIERRE
1	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	MURO, CUBIERTA, ESCALON	13/01/2023	24/02/2023
2	LOS ALPES	A	INUNDACIÓN RED ELECTRICA	18/01/2023	18/01/2023
3	NUEVA DELHI	A	LAVADO DE TANQUES	31/01/2023	2/03/2023
4	JOSE JOAQUIN CASTRO	A	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA	3/02/2023	1/03/2023
5	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	A	SANDBLASTING	6/02/2023	3/03/2023
6	MANUELITA SAENZ	A	REPARACIÓN TUBO HIDRAULICO	9/02/2023	2/03/2023
7	NUEVA DELHI	A	FLUCTUACIÓN ELECTRICA COCINA	16/02/2023	2/03/2023
8	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TAPONAMIENTO DESAGUE TIENDA ESCOLAR	1/03/2023	2/03/2023

Tabla 10 Emergencias cerradas Anexo – **Anexo TEC-05**

3.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-07**

3.8 Control de inspección y ensayo

No aplica para el periodo de tiempo informado.

3.9 Control equipos de medición

No aplica para el periodo de tiempo informado.

3.10 Seguimiento y control procesos y métodos constructivos

Por medio de las visitas a campo de los residentes, inspectores técnicos e inspectores SST, se hace el seguimiento y control por parte de interventoría, a la metodología de demolición dependiendo las condiciones de cada colegio y al Plan General de obra.

3.11 Control de planos y diseños

REDISTRIBUCIÓN DE ÁREAS ENTREGADAS POR LA SED		
COLEGIOS	**SEDE**	**REDISTRIBUCIÓN DE BAÑOS**
ALEMANIA UNIFICADA	A	SI
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	NO
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	NO
ENTRE NUBES	D	SI
NUEVA DELHI	A	NO

Tabla 11 Resumen diseños entregados por la SED

Fuente: Elaboración propia

3.12 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

3.13 Comunicaciones

Durante el periodo informado, se lleva el control de la correspondencia enviada y recibida en medio físico y digital. La relación de la correspondencia se presenta en el **Anexo TEC-08**

3.14 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Residente de Interventoría
- Inspector técnico Interventoría
- Inspector técnico Interventoría
- Inspector SST Interventoría
- Inspector SST Interventoría
- Maestro Interventoría

- Asesor estructural
- Asesor ambiental
- Asesor eléctrico
- Asesor hidrosanitario

Se realizaron charlas y capacitaciones al personal, lo cual está relacionado en el componente SST.

3.15 Evaluación de riesgos

Durante el periodo de tiempo reportado, no se ha presentado la necesidad de actualizar la matriz de riegos.

4 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Información general del contrato de obra

La Secretaria de Educación Distrital, a través de la invitación publica N° SED-LP-DCCEE-039-2022, adjudicó a PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, el contrato de Obra N° CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto es “Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas. Grupo 07.”

4.2 Aspectos contractuales

CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.4077644
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	SECRETARIA DE EDUACIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
OBJETIVO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO 07.
PLAZO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE ENERO DE 2024
VALOR:	$ 13.074.041.772,00 incluido AIU
ANTICIPO:	N/A

4.3 Aspectos legales y revisión de pólizas

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, constituyó a su costo y a favor de la Secretaria de Educación Distrital, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO a favor de Entidades estatales, expedida por la Compañía Seguros del estado, conforme a lo estipulado en "GARANTÍAS Y SEGUROS" del Contrato.

A continuación, se presenta el detalle de la póliza constituida y su última fecha de modificación, se agrega **Anexo TEC-09**:

AMPARO	NÚMERO	VALOR	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fecha Última Modificación	Estado Actual
Cumplimiento	15-44-101269378	$ 2.614.808.355	12/01/2023 al 13/07/2024	Seguros Del Estado	16/01/2023	Vigente
Estabilidad y calidad de la obra	15-44-101269378	$ 759.461.576,60	22/03/2022 al 22/03/2027	SEGUREXPO BANCOLD EX-CESCE	25/03/2022	Vigente
Salarios y prestaciones sociales	15-44-101269378	$ 1.307.404.178	12/01/2023 al 12/01/2027	Seguros Del Estado	16/01/2023	Vigente
Responsabilidad civil extracontractual	14-40-101042119	$ 653.702.089	12/01/2023 al 12/01/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/01/2023	Vigente
Todo Riesgo Construcción y/o montaje	1510	$ 13.074.041.772	07/10/2022 al 07/10/2023	Berkley Colombia Seguros	16/01/2023	Vigente

Tabla 12 Pólizas actuales Cto. Obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA

Fuente: Elaboración propia

4.4 Aspectos financieros

El presupuesto de la Secretaria de Educación Distrital para la ejecución del objeto del contrato de obra, la suma de **TRECE MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 13.074.041.772,00)** (incluido AIU).

En el **Anexo TEC-10,** se presenta el flujo de inversión esperado, durante la ejecución de contrato de obra por un plazo de 12 meses.

Se presenta el Estado de Avance de obra N° **CO1.PCCNTR.40777644** con un porcentaje ejecutado a la fecha del 2.44%, el cual corresponde a un valor de $318.423.686.

AVANCE DE OBRA	CONTRACTUAL	PROGRAMADO	EJECUTADO
AVANCE TIEMPO (días)	365	59	59
AVANCE FINANCIERO (%)	100%	1.66%	2.44%
VALOR ($)	$13.074.041.772	$217.271.853	$318.423.686

Tabla 13 Avance de obra – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

Se presenta estado de avance **Anexo TEC-11**

De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría.

El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.

Para el periodo de tiempo reportado, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presenta la segunda acta de cobro correspondiente a lo ejecutado entre el 12 de febrero hasta el 11 de marzo de 2023, por un valor de $261.160.129 el cual corresponde al 2.00%.

La facturación generada a la fecha por el contratista de obra se indica a continuación:

PERIODO FACTURADO	FACTURACIÓN				
	Porcentaje de avance	Valor de avance	Acumulado	Acumulado	Valor cancelado
12/01/2023 - 11/02/2023	0.39%	$51.105.946	0.39%	$51.105.946	$0,00
12/02/2023 - 11/03/2023	2.00%	$261.160.129	2.00%	$312.266.076	$0,00
TOTALES	**2.39%**	**$312.266.076**	**2.39%**	**$312.266.076**	**$0,00**

Tabla 14 Facturación – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

4.5 Giro anticipo

Para el contrato de obra CO1.PCCNTR.4077644, no aplica el anticipo.

4.6 Aspectos técnicos y administrativos contrato de obra

4.6.1 Personal aprobado del contratista

PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA presentó para aprobación el personal que se describe a continuación, el cual fue verificado y aprobado por la interventoría y presentado a la supervisión del contrato por parte de la SED

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE OBRA	SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO
RESIDENTE DE OBRA 1	OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA 2	CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO
PROFESIONAL COSTOS	BRAYAN ESTIVEN AYALA FORERO
ASESOR HIDRODANITARIO	CARLOS ENRIQUE BARRETO LEON
ASESOR AMBIENTAL	KATERIN ROXET PAOLA MENDOZA
ASESOR ELECTRICO	JUAN FERNANDO BALLESTAS MARTINEZ
ASESOR ESTRUCTURAL	DORIAN CAMILO LINERO KAMAICO
INSPECTOR DE OBRA 1	CIRO ANTONIO MELO RINCON
INSPECTOR DE OBRA 2	JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ
INSPECTOR DE OBRA 3	JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ
INSPECTOR DE OBRA 4	LIZETH VANESSA ROZO RIVERA
TÉCNICO SST 1	DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA
TÉCNICO SST 2	SAID ALONSO JULIO RUIZ
TÉCNICO SST 3	LUZ ANGELICA CORDOBA TABARES
TÉCNICO SST 4	FABIAN TOCUA PINZON
MAESTRO DE OBRA	JOSE ANIBAL AVILA TINOCO

Tabla 15 Personal aprobado – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
Fuente: Elaboración propia

En el **Anexo TEC-12** se presenta el organigrama del contratista.

4.6.2 Avance – Programa de obra

A continuación, se realiza la descripción de las principales actividades ejecutadas por PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA, y que fueron supervisadas por la Interventoría durante el periodo reportado de los siguientes colegios, así mismo se agrega registro fotográfico **Anexo TEC-13**.

COLEGIO	SEDE	NOMBRE SEDE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
ALEMANIA UNIFICADA	A	GUACAMAYAS	8.81%	4,02%
ENTRE NUBES	D	SANTA RITA SUR ORIENTAL	3,64%	4,39%
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	A	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	1,98%	1,84%
JOSÉ MARIA CARBONEL	A	JOSÉ MARIA CARBONEL	8,81%	6,34%
SAN CRISTOBAL SUR	A	SAN CRISTOBAL SUR	54,80%	39,33%
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	0,00%	0,00%
NUEVA DELHI	A	NUEVA DELHI	9,17%	9,04%
EMERGENCIAS			0,00%	6,71%

Tabla 16 Resumen de colegios en intervención
Fuente: Elaboración propia




Ilustración 2 Estado de avance por colegio
Fuente: Elaboración propia

4.6.3 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

En el presente periodo el contratista inicio ha ido avanzando con las siguientes actividades:

- Pañete en muros en el aula 14, baños del bloque #2 piso 2
- Actividad de trasiego manual de escombro del bloque #2 piso 2 a punto de acopio temporal.
- Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales.

- Muestra de escalera en granito pulido bloque #2
- Pulida de muros en aulas del bloque #2 piso 2
- Actividad de desmonte de ventana en aula 14, aula 15 del bloque #2 piso 2
- Muro en mampostería en baños del bloque #2 piso 2
- Demolición de piso en aulas del bloque #2 piso 1 y bloque #3
- Demolición de tableros de tiza en aulas de bloque #3, bloque #2 en piso 1 y 2
- Instalación de malla electrosoldada en aulas del bloque #2 piso 2
- Aplicación de sika en fisuras de placa de entrepiso bloque #2 piso 2
- Fundida de piso para nivelación en aulas del bloque #2 piso 2
- Actividad de núcleos en baños de segundo piso bloque #2
- Instalaciones hidráulicas en baños del bloque #2 piso 2.
- Desmonte de lámparas en bloque #2 piso 2.
- Desmonte de teja en asbesto en el bloque #3
- Pintura de estructura metálica en área de tarima
- Ingreso a obra de perfiles para estructura metálica

4.6.4 COLEGIO ENTRENUBES

- Pañete de muros
- Demolición de cielo raso salón primer piso
- Instalación de tubería sanitaria
- Prueba de estanqueidad de tubería sanitaria
- Instalación de tubería hidráulica
- Prueba de presión de tubería sanitaria
- Construcción de caja de inspección
- Demolición de piso de baño de profesores
- Rocería y limpieza en zona de parque
- Ornamentación puertas y barandas
- Fundida de placa de contrapiso baños primer piso
- Construcción de muros divisorios baño accesible según diseño

4.6.5 COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL

- Demolición de piso
- Demolición de mampostería baños tercer piso
- Demolición placa de contra piso baños primer piso
- Demolición de cielo raso en pasillos
- Desmonte de divisiones de madera aula múltiple tercer piso
- Pañete de muros
- Re emboquillado de muros
- Desmonte de red de cableado de datos (UTP)
- Desmonte de carpintería de madera y metálica
- Demolición de mesones laboratorio
- Trasiego de escombro a punto de acopio
- Retiro de RCD
- Instalación de tubería sanitaria
- Prueba de estanqueidad de tubería sanitaria
- Alistado de piso e=0.04

4.6.6 COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

Se inician actividades el día 06/02/2023, con las siguientes actividades:

- Desmonte de cubierta de en la sede primaria aulas prefabricadas 1
- Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2
- Desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2
- Recolección de escombro de aulas prefabricadas 1 a sitio de acopio temporal
- Desmonte de puertas y ventanas en la sede primaria aulas prefabricadas 2
- Desmonte cubierta en la sede primaria aulas prefabricadas 2
- Desmonte de puntos eléctricos en el módulo 2 de las aulas prefabricadas en la sede primaria
- Desmonte de perfiles en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2
- Limpieza y acopio en las áreas desmontadas
- Ingreso de perfiles para estructura de módulos prefabricados en sede primaria
- Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria
- Pintura de estructura metálica en la sede primaria

4.6.7 COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

Se inician actividades el día 13/03/2023, con las siguientes actividades:

- Instalación de cerramiento en área de pasillo del patio
- Actividad de retiro de losetas en área de pasillo del patio
- Demolición de placa en área de pasillo del patio
- Excavación manual de recebo en área de pasillo del patio
- Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales
- Desmonte de tabletas afectadas del piso 1 y 2
- Toma de niveles en pasillo del patio
- Ingreso de recebo a las instalaciones del colegio
- Extendido de recebo B 200 para compactación
- Compactación de recebo B 200 en área de pasillo del patio
- Demolición de alistado en piso 1 y 2 del área desmontada
- Instalación de cielo raso en PVC de cuarto de refrigerio

4.6.8 COLEGIO NUEVA DELHI

Se inician actividades el 22 de febrero de 2023

- Retiro de manto asfaltico
- Aplicación de emulsión asfáltica en placa cubierta
- Instalación de manto asfaltico
- Instalación de estructura metálica para cubierta en zona de coordinación y biblioteca
- Desmonte de teja en coordinación y biblioteca
- Instalación de teja tipo sándwich en coordinación y biblioteca

4.6.9 Situaciones especiales ocurridas en el periodo

a) Según la programación inicial del Colegio Moralba sede C, se daría inicio de ejecución el día 15 de Julio de 2023, sin embargo, el contratista con el fin de avanzar en la ejecución del contrato planteó iniciar intervenciones en este frente, así mismo, se socializo con administrativos del colegio y se determinó como fecha de inicio tentativa el día 10 de abril de 2023.

b) El Colegio Rafael Núñez, se encontraba previsto iniciar el día 13 de febrero de 2023, el cual no ha sido posible iniciar la ejecución debido a que hasta la fecha no se cuenta con la disposición del espacio ya que los usuarios no han sido reubicados.

c) Las emergencias reportadas en el presente informe son las siguientes,

- Colegio El Rodeo: emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos de cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; El día 11 de marzo de 2023 se instala el cableado eléctrico de suministro de bombas.

- Colegio La victoria: Emergencia reportada el 13 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación y/o cambio de elementos del cuarto de bombas para su correcto funcionamiento, además de esto la coordinación del colegio manifiesta la necesidad de realizar un cerramiento en la entrada del colegio esto toda vez que los habitantes de calle del sector duermen en la zona de entrada y salida de los estudiantes, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención; el contratista realiza cambio de borneras de las bombas para poder suministrar corriente a la mismas y realizar el diagnostico.

- Colegio la belleza: Emergencia reportada el 18 de enero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la adecuación del shut de basuras, se programa visita según espacios dispuestos por el colegio.

- Colegio Florentino Gonzales: Emergencia reportada el 02 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la impermeabilización de tanques de almacenamiento de agua potable subterráneos y el sello de fisuras en muros de salones, se esta realizando arreglo de fisuras de los salones reportados,.

- Colegio Rafael Núñez sede A: Emergencia reportada el 03 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el mantenimiento de la canal interna de aguas lluvias del colegio toda vez que se rebosa cuando llueve, se realiza visita el día 22 de marzo de 2023, se encuentra que para hacer el cambio de la canal s debe realizar el desmonte de teja del ala occidental, lo que causa que se eleve el presupuesto contemplado para esta emergencia por lo cual se escala la solicitud de cambio de teja y canal a la SED.

- Colegio Gloria Valencia Castaño: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar el sandblasting en vidrios de baños

y sala de profesores, instalación de divisiones zona administrativa, e instalación de suiches de red, se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se realiza la actividad de sandblasting, y se esta la espera de las cotizaciones de las demás actividades por parte del contratista.

- Colegio Vitelma: Emergencia reportada el 07 de febrero de 2023, la emergencia reportada tiene como fin realizar la reparación de tubería de tanques elevados de almacenamiento de agua potable y mantenimiento de baños. se realizó la visita con presencia de contratista de obra, interventoría y directivos del colegio para el diagnóstico y posterior intervención, se ejecuta el cambio de cubierta baño preescolar, limpieza de tanques de agua potable, cambio de tubería pvc de tanques, cambio de luminarias, está pendiente realizar la impermeabilización de un muro de salón múltiple.

- Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia reportada el 06 de febrero de 2023, se requiere realizar la adecuación del patio principal, por ser un área considerable el contratista realizara propuestas para ser evaluadas por la interventoría y la sed.

- Colegio Nueva Delhi: Emergencia reportada el 21 de febrero de 2023, se requiere independizar la acometida de los congeladores del comedor escolar lo anterior debido a la fluctuación de energía, se realizó la cometida para congeladores.

- Colegio la Belleza: Emergencia reportada el 24 de febrero de 2023, se requiere reparar fuga de agua en baño de segundo piso, a la fecha se et ejecutando la actividad.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere instalar rejas en la ventanearía de la fachada del colegio toda vez que la comunidad de los alrededores en ocasiones quiebra los vidrios, se realiza visita el día 10 de marzo de 2023 al ser el área de las ventanas un área amplia se pone a consideración de la SED, en que ventanas se instalara la reja, por lo cual el contratista de obra realizara el presupuesto y será analizado por la SED e Interventoría.

- Colegio Moralba sede A: Emergencia reportada el 08 de marzo de 2023, se requiere el mantenimiento de la cubierta por filtraciones, se realiza visita el 10 de marzo de 2023 se evidencia el deterioro de la cubierta por lo cual el contratista de obra propone realizar el cambio de la teja y de esta manera poder dar garantía del trabajo, por lo cual la interventoría traslada este requerimiento a la SED para ser analizado.

a) Cierre de colegio por manifestación de los estudiantes en Colegio San Isidro, lo cual dificulto las labores de atención de la emergencia realizada en este colegio.

a) Los esquemas de cubiertas de los colegios José María Carbonel y Alemania Unificada han sido entregados a la interventoría, los cuales están siendo revisados por interventoría.

4.7 Control de calidad de los productos

Para el presente periodo se solicita fichas técnicas de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades. **Anexo TEC-07**

4.8 Control de inspección y ensayo

No aplica para el periodo de tiempo informado.

4.9 Control equipos de medición

No aplica para el periodo de tiempo informado.

4.10 Control de planos y diseños

Se relaciona en el capitulo 3.11

4.11 Control de la información documentada

Los documentos generados dentro del contrato son controlados de forma tal que se garantiza su consulta, control y recuperación. Los documentos propiedad del cliente son custodiados de forma tal que garantizan la seguridad y el control de la información, se llevan en forma magnética en el computador destinado para la obra.

4.12 Recursos humanos

Para el periodo reportado en el presente informe, se efectuaron las actividades operativas que se tenían programadas, las cuales se ejecutaron de acuerdo con los Protocolos de Bioseguridad definidas y aprobadas.

El personal que trabajó en el periodo reportado fue el siguiente:

- Director de Obra
- Residente de Obra 1
- Residente de Obra 2
- Inspectores de obra 1
- Inspectores de obra 2
- Inspectores de obra 3
- Inspectores de obra 4
- Inspectores SST de obra 1
- Inspectores SST de obra 2
- Inspectores SST de obra 3
- Inspectores SST de obra 4
- Maestro de obra
- Profesional costos
- Asesor hidrosanitario
- Asesor ambiental

- Asesor eléctrico
- Asesor estructural

4.13 Maquinaria y equipos aprobados contractuales

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA garantiza que contará con el equipo suficiente y adecuado para el normal desarrollo de la obra en plazo y precio propuesto.

Se presenta a continuación el equipo aprobado por interventoría.

MAQUINARIA O EQUIPO	PLACA	MODELO
Volqueta	AEH329	1952
Volqueta	EQR478	2000
Volqueta	ITG005	1987
Volqueta	JAJ907	1960
Volqueta	SCG	1954

Tabla 17 Relación equipo aprobado- Obra
Fuente: Elaboración propia

5 Conclusiones y recomendaciones

- Durante el periodo de reporte, se tiene siete frentes de obra en ejecución: Colegio Alemania Unificada, Colegio Entre Nubes Sede D, Colegio José María Carbonell, Colegio José Joaquín Castro, San Cristóbal sur sede A, Nueva Delhi . Se tiene un avance de obra del 2,44%.

- Durante el presente periodo se tienen 21 emergencias reportadas, de las cuales hay 5 en ejecución, 8 terminadas.

- Durante el periodo de reporte se observa cumplimiento de los objetivos de calidad.

- Durante el periodo de reporte se mantiene el indicador de accidentes laborales en cero lo que se acoge con las metas planteadas por parte del contratista de obra para la ejecución del contrato.

- Durante el periodo de reporte tanto el contratista de obra como la interventoría brindaron cumplimento en lo que respecta a la presencia del personal mínimo en el contrato

6 INFORME COMPONENTE SST

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR INTERVENTORIA

En el periodo comprendido entre el 12 de febrero 2023 al 11 marzo 2023, la Interventoría ejecutada por Consorcio Interventoría Colegios implementó las siguientes actividades.

- Revisión documental del personal del proyecto.
- Revisión documental del vehículo del proyecto.
- Seguimiento al de capacitación del contratista.
- Seguimiento al Plan de Gestión SST.
- Revisión y acompañamiento SST
- Verificación del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Seguimiento a las acciones correctivas en cada caso.

6.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

6.3 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el Consorcio Interventoría Colegios cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Mabel Ellyseth Velasco Osuna	Inspector SST Interventoría
Nitsson Fabian Cruz Calderón	Inspector SST Interventoría

Tabla 18. Listado Personal Técnico SST Interventoría

6.4 INGRESO Y LISTADO DE PERSONAL

Para el periodo del 12 de febrero 2023 al 11 marzo 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal de Interventoría.

No personal de ingreso	01
No personal mínimo requerido para el contrato	12
No personal retirado	00
Total, personal en el periodo	12

Tabla 19. Control del personal Interventoría

Listado del personal activo por parte del Consorcio Interventoría Colegios para el contrato.

PERSONAL APROBADO CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			
N°	**NOMBRE**	**CEDULA**	**CARGO**
1	Cindy Lorena Rodríguez Bohorquez	1.072.648.578	Director De Obra
2	Wendy Paola Guerra León	1.019.053.184	Residente
3	Luis Carlos Rojas Barón	1.013.657.571	Residente
4	Ivonne Marcela Fonseca Macias	1.049.602.978	Inspector
5	John Carlos Santana Bohórquez	1.012.420.871	Inspector
6	Edward Alexander Rodríguez Suarez	80.057.261	Inspector
7	Nitsson Fabian Cruz Calderón	1.012.372.053	Técnico SST
8	Mabel Ellyseth Velasco Osuna	1.023.976.667	Técnico SST
9	José Luis Anaya Guerrero	80.757.940	Asesor Estructural
10	Erika Patricia Pastor Silva	1.070.963.120	Asesor Ambiental
11	David Alejandro Umbarilla	80.179.488	Asesor eléctrico
12	Juan Camilo Torres Zapata	80.182.579	Asesor Hidrosanitario

Tabla 20. Listado Personal Activo por parte de interventoría

6.5 AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En el Anexo SST-03. Relación del personal interventoría, se referencia el listado del personal vinculado al Contrato por parte del Consorcio Interventoría Colegios, y los soportes relativos al pago de seguridad social para el período de la referencia en el Anexo SST-04. Pagos de Seguridad interventoría.

Así mismo se verifica la certificación de aportes parafiscales al SGRL, emitido por el revisor fiscal de la Interventoría; ver – Anexo SST-08. Certificado de pago revisor Fiscal parafiscales y salarios

6.6 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se realiza inducción al personal nuevo por parte del Consorcio Interventoría Colegios donde se tratan los siguientes temas:

- Lineamientos corporativos de la organización
- Manual de funciones del cargo.
- Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Elementos y conceptos básico en SST.
- Sistema general de seguridad social
- Divulgación de Políticas de SST.
- Notificación de riesgos

- COPASST
- Comité de convivencia laboral
- Reglamento interno de trabajo
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Plan de emergencias
- Reporte e investigación de accidentes
- Uso de elementos de protección personal
- Comunicación interna
- Papel del trabajador en la prevención y la promoción.
- Estructura del SGSST.

Ver:
- Anexo SST- 01. Inducciones SST interventoría.

6.7 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de capacitaciones del SGSST, se ejecutaron varias actividades, dirigidas al personal del proyecto, de lo cual se adjuntan los registros.

FECHA	TEMA	TIPO
09/03/23	Prevención de tendinitis y túnel carpiano	Capacitación
16/03/23	Prevención de accidentes comunes y las afectaciones en salud con respecto a los miembros inferiores	Capacitación

Tabla 21. Charlas y capacitaciones Interventoría

Ver
- Anexo SST-06. Registro de charlas y Capacitaciones

6.8 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

Para la ejecución del proyecto no se utiliza ningún vehículo por parte de la interventoría Consorcio Interventoría Colegios

6.9 GESTIÓN DE LA SALUD

6.10 Relación de Incidentes y Accidentes Laborales

No se reporta incidentes o accidentes para el período del reporte, como lo indica el registro del Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría.

6.11 Ausentismos

Durante el periodo de reporte se registró dos días de ausentismo a causa de incapacidad por enfermedad común como se especifica en el Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría.

6.12 Exámenes médicos ocupacionales

En el período de reporte se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, soportes que se relacionan en el Anexo SST-02. Exámenes médicos interventoría.

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados de acuerdo con el profesiograma presentado por cargo y las actividades de alto riesgo.

6.13 Programa de Pausas Activas

Los integrantes de la Interventoría, se hace partícipes de las actividades de pausas activas de contratista, de acuerdo con la ejecución de los frentes de obra.

6.14 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

6.14.1 Procedimientos y prácticas seguras

Las actividades de alto riesgo ejecutadas en el período corresponden a trabajo en alturas para supervisión de la actividad y toma de medidas por parte del personal de interventoría, en el colegio Nueva Delhi.

Ver Anexo SST-12. Gestión trabajo en alturas
Ver Anexo SST-13. Certificaciones equipos de alturas

6.14.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-14. Inspecciones interventoría.

- Inspecciones orden y aseo obra
- Inspección de epp
- Inspección de extintores
- Inspección locativa en obra

6.14.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, fueron entregados al personal los elementos de protección personal correspondiente a su rol y cargo, de lo cual queda constancia en el Anexo SST-05. Entrega de epp.

6.15 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Debido a la naturaleza del contrato, a la distribución geográfica de los frentes de trabajo y el bajo número de personal en campo, CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, se acoge al plan de gestión del riesgo del Contratista.

6.16 EVALUACIÓN Y MONITOREO

Se reporta:

- No se presenta accidentes de trabajo durante el período reportado.
- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- No se registran días perdidos por ausentismo

Ver
- Anexo SST-07. Certificación de Accidentalidad ARL interventoría
- Anexo SST-09. Indicadores SST interventoría

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y objetivos del SGSST, de acuerdo con los planes presentados y el alcance del SGSST.

6.17 PLAN ANUAL DE SST

En el Anexo SST-10. Plan Anual interventoría se hace seguimiento al Plan anual de SST presentado para el proyecto, y se realiza seguimiento a la matriz de riesgos, la cual no ha tenido cambios en las actividades o en la valoración del riesgo.

Ver.
- Anexo SST-10. Plan anual interventoría

6.18 PLAN BÁSICO LEGAL

6.18.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Ingeniería Consorcio Interventoría Colegios, hizo nombramiento de dos integrantes del equipo de Interventoría, como VIGÍA DE SST, de tal forma que se articule al COPASST de la organización, y se puedan elevar las consultas y peticiones en materia de SST del proyecto objeto de este reporte.

Ver - Anexo 11. Acta de nombramiento de vigía SST

6.19 CONCLUSIONES

1. Se ha velado por el cumplimiento por parte de Consorcio Interventoría Colegios de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. Se ha realizado el respectivo seguimiento en atención a la normatividad vigente
3. No se reportan accidentes laborales asociados a la ejecución del Contrato.

6.20 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA

6.20.1 COMPONENTE SST

Durante el período de este contrato, el contratista Profesionales Asociados cuenta con el siguiente personal Técnico para el área SST.

NOMBRE	CARGO
Dubar Davianny Castro Piracoca	Técnico SST
Said Alonso Julio Ruiz	Técnico SST
Valentina Portilla Garzon	Técnico SST
Fabian Tocua Pinzon	Técnico SST

Tabla 22. Listado de personal Técnico SST del contratista

6.20.2 INGRESO Y LISTADO DEL PERSONAL

Para el periodo del 13 febrero al 11 de marzo de 2023 se registraron los siguientes ingresos y retiros en relación con el personal del Contratista.

No personal de ingreso	72
No personal retirado en el periodo	04
Total, personal en el periodo	76

Tabla 23. Control del personal

6.20.3 Afiliación y aportes al sistema general de seguridad social

La Interventoría revisó la documentación de ingreso del personal relacionado en el Anexo SST-21. Control personal contratista.

Ver:

- Anexo SST-17. Planillas de seguridad social Contratista
- Anexo SST-24. Certificado revisor fiscal de pago de parafiscales y salarios
- Anexo SST-18. Afiliaciones

6.20.4 Personal ingreso

A continuación, se hace la relación de trabajadores que ingresaron en el periodo de este reporte por cada frente de trabajo y la documentación revisada por Interventoría.

FRENTE DE TRABAJO	NOMBRE	CEDULA	CARGO
Carbonell	Lopez Cabrera Santiago Enrique	1.082.899.349	Ayudante
	Usgame Oñate Yair Andres	80807876	Ayudante
	Escobar Hernandez Andrés Felipe	1.026.297.811	Ayudante
Alemania Unificada-Nueva Delhi	Cristian Mauricio Garcia Sanabria	1.033.722.245	Ayudante
	Romel Gerardo Garcia Albarracin	1007404311	Ayudante
	Teder Dayan Arevalo	1007275624	Ayudante
	Cristian Camilo Novoa Perez	1024561771	Ayudante
	David Alfrey Guzman Santa	1000031241	Ayudante
	Francisco Fernando Ascuntar	80729820	Ayudante
	Carlos Eduardo Bautista Zolano	5812768	Ayudante
	Jimmy Gerardo Garcia Sanabria,	80.114.333,00	Oficial
	Romel Orlando Garcia	79651166	Ayudante
Entre Nubes	Luis Alberto Ramirez	1.033.735.610	Ayudante

Tabla 24 Listado de personal de ingreso

6.20.5 Personal retirado

A continuación, se hace la relación de trabajadores que retirados en el periodo de este reporte por cada frente de trabajo.

Colegio Alemania unificada, Subcontratista Sigma SYC

Colegio Alemania Unificada	Retirado	Jean Carlos Angel Martinez	1.124.043.203	Ayudante de obra
	Retirado	Edwin José Henao Galvis	1.077.871.727	Ayudante de obra
Colegio José Joaquín Castro	Retirado	Brayan Stid Fandiño Rodríguez	1.010.188.178	Oficial De Obra
	Retirado	Jaime Alfonso Zapata Jaramillo	1.019.006.887	Oficial De Obra

Tabla 25. Listado de personal retirado

Nota: Para la entrega de paz y salvos se toma un tiempo estimado de 15 días hábiles, para la liquidación del empleado y por ende la generación del paz y salvo, por este motivo se entregarán mes vencido

Se adjuntan los paz y salvos de los dos trabajadores.

Ver – Anexo SST 19– Paz y Salvo Personal Retirado

6.21 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

El proceso de inducción se realiza antes de que el trabajador ingrese al frente de obra, estableciendo parámetros y divulgación de los siguientes temas:

- Misión y Visión– Estructura Organizacional (Mapa de Procesos y Organigrama).
- Política Integrada de HSEQ y Política transparencia y derechos humanos.
- Política de Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas y Política de Acoso Laboral.
- Política de Seguridad Vial y Política de Elementos de Protección Personal.
- Política de Contratación de proveedores, Política de Confidencialidad.
- Política de Elementos de Protección Personal y Política de Contratación de Proveedores.
- Política de Relacionamiento de Actores Sociales.
- Divulgación del Reglamento de Higiene y Seguridad y Reglamento Interno de trabajo.
- Socialización de Funciones, Roles y Responsabilidades del Cargo (Perfil de cargo).
- Divulgación del Horario de trabajo y Horas Extras.
- Socialización de Actividades Programadas de SSTA.
- Presentación de Equipo de Trabajo y Conducto Regular de Comunicaciones.
- Socialización del Mantenimiento, uso y reposición de los E.P.P
- Integrantes y Funciones del COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
- Divulgación del Plan de emergencia (Alarma de P.A, Rutas de evacuación, Punto de encuentro, Ubicación de los extintores, Brigadistas, Teléfonos de emergencia)
- Que hacer en caso de Incidente o Accidente.
- Identificación de peligros - Riesgos prioritarios y Aspectos e Impactos ambientales.
- Reporte de actos y condiciones inseguras.
- Actividades de toma de conciencia – participación-consulta y grupos de interés
- Socialización de los Canales de comunicación.
- Divulgación de Programas de Riesgo y sus actividades. (Mecánico, Alturas, Eléctrico, Químico, Vial).
- Divulgación Protocolo Bioseguridad Covid 19
- Decálogo de Compromiso con la vida

Para el periodo de reporte se dio inicio al proceso de inducción y notificación de riesgos, registros adjuntos en el Anexo SST-15. Inducciones SST Contratista.

6.22 CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el desarrollo del Cronograma de charlas y capacitaciones, se ejecutaron las siguientes en el período:

TEMA	FRENTE DE TRABAJO	FECHA	TIPO
Aplicación De Buenas Prácticas De Autocuidado.	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	20 feb	Capacitación
Beneficios Del Ejercicio Físico Para El Sistema Musculoesquelético. (Pausas Activas)	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi.	21 feb	Charla
Divulgación Del Programa De Vigilancia En Riesgo Biomecánico 2023	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	22 feb	Charla
Divulgación Del Programa De Riesgo Vial	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	23 feb	Charla
Socialización Sobre Diligenciamiento De Permiso De Trabajo En Altura.	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	24 feb	Charla
Divulgación De Formato De Análisis De Trabajo Seguro.	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	25 feb	Charla
Higiene Postural Y Manejo De Cargas	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	27 feb	Charla
Uso, Cuidado Y Mantenimiento De Los Elementos De Protección Personal.	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	28 feb	Charla
Divulgación De Programa De Prevención Y Protección Contra Caídas	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	01 marzo	Charla
Divulgación Reporte E Investigación De Accidentes De Trabajo	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	3 marzo	Charla
Soy Todo Oídos	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	04 marzo	Charla
Sanciones (Faltas Leves Y Graves)	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	13 feb	Charla
Aseo En Los Baños (Orden Y Aseo En Obra)	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	14 feb	Charla
Felices En La Vida, Dichosos En El Trabajo	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	15 feb	Charla

Capacitación De La Arl En Trabajo En Alturas	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	16 feb	Capacitación
Capacitación De La Arl En Trabajo En Alturas	San Isidro – José Joaquín Castro- Entre Nubes- Alemania Unificada. Carbonell- Vitelma- Nueva Delhi	17 feb	Capacitación
Uso adecuado del casco	San isidro – José Joaquín castro- entre nubes- Alemania unificada. Carbonell- Vitelma- nueva Delhi	18 feb	Charla

Ver:
- Anexo SST-22. Registro de Charlas y capacitaciones

6.23 MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS

La Interventoría revisa la documentación de ingreso de maquinaria, equipo y vehículos previo al ingreso al proyecto. A continuación, se muestra la relación de estos.

6.23.1 Equipos

Antes de usar los equipos el trabajador realiza una inspección preoperacional asegurándose de que el equipo se encuentra en buen estado y apto para su uso, seguido a esto es revisado por el área SST del contratista. A continuación, se relaciona el listado de equipos existentes en el proyecto.

EQUIPOS	CANTIDAD
Martillo demoledor	4
Taladro mecánico	2
Martillo Combinado electrónico	3
Pulidora Angular 1450 vatios	4
Pulidora Angular 2400 vatios	4

Tabla 27. Listado equipos

Ver: - Anexo SST-35. Fichas técnicas equipos
Anexo SST-27. Inspecciones preoperacionales

6.23.2 Vehículos

Relación de vehículos usados en el período de este reporte y documentación revisada por la Interventoría.

VOLQUETAS		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
EQR478	21/07/2023	27/09/2023
AJB925	20/05/2023	9/01/2024

Tabla 26. Charlas y capacitaciones

JAJ907	11/03/2024	27/09/2023
SCG827	8/03/2024	14/10/2023
VEHÍCULOS CHATARRERÍA AMBIENTAL		
PLACA	**SOAT**	**REV. TECNICOMECANICA**
AMI006	6/05/2023	11/01/2024
SZU400	13/06/2023	9/02/2024
WEP388	1/02/2024	11/01/2024
WTF254	28/09/2023	25/07/2023
WFL045	17/02/2024	1/02/2024
WFT696	12/05/2023	18/08/2023

Tabla 28. Listado vehículos

6.24 GESTIÓN DE LA SALUD

6.24.1 Relación de incidentes y accidentes laborales

El Contratista no reporta incidentes o accidentes laborales para el período del reporte, como lo indica el registro de accidentalidad.

Ver.
- Anexo SST-23. Certificación de Accidentalidad ARL.
- Anexo SST-25. Indicadores contratista

6.24.2 Ausentismos

Durante el período de reporte no se generan días perdidos asociados a ausentismo, como lo indica la siguiente relación y el Anexo SST-25. Indicadores contratista.

TIPO DE AUSENCIA – CYP	EVENTOS ENERO 2023	DÍAS PERDIDOS
ENFERMEDAD GENERAL	0	0
ACCIDENTE DE TRABAJO	0	0
ENFERMEDAD PROFESIONAL	0	0
SUSPENSIÓN	0	0
MATERNIDAD	0	0
PATERNIDAD	0	0
PERMISO REMUNERADO	0	0
CALAMIDAD DOMESTICA	0	0
PERMISO NO REMUNERADO	1	1
NO LABORÓ	0	0
TOTAL	**0**	**0**

Tabla 29. Ausentismo

Durante el periodo de febrero- marzo no se presentan accidentes ni enfermedades de origen laboral, se presentan 31 horas por permiso no remunerado del señor FABIAN TOCUA inspector técnico SST

6.24.3 Exámenes médicos ocupacionales

En el período de reporte se realizaron los exámenes médicos de ingreso al personal vinculado al proyecto, soportes que se relacionan en el Anexo SST 16. Exámenes médicos.

Los exámenes médicos ocupacionales fueron realizados de acuerdo con el profesiograma presentado por cargo y las actividades de alto riesgo.

6.24.4 Protocolo de bioseguridad COVID 19

De acuerdo con las reuniones realizadas por la dirección de obra y la dirección por parte de la interventoría y a los pliegos, con la normatividad legal vigente ya no se requieren los puntos de desinfección ni las actividades señaladas en el protocolo de bioseguridad, sin embargo, se va a garantizar la distancia de 2m entre trabajadores y en lugares donde no se pueda realizar este control se suministrará protector respiratorio al trabajador.

6.24.5 Programa de Pausas Activas

Para el desarrollo de las actividades en las jornadas diarias de trabajo se implementan las pausas activas, las cuales ayudan al personal que se encuentra realizando las labores diarias recuperar energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés; Ver – Anexo SST-40. Registro Fotográfico.

6.24.6 Hidratación del personal

Pensando en el bienestar de los trabajadores se solicita el suministro de puntos hidratación del personal para garantizar que todo el tiempo se encuentren hidratados y hagan pausas durante la ejecución de las actividades; Ver – Anexo SST-40. Registro Fotográfico.

6.25 GESTIÓN DE SEGURIDAD

Para asegurar el cumplimiento en el seguimiento del SGSST, se deben identificar e involucrar de forma clara diferentes etapas, las implicaciones que puedan afectar la seguridad de los trabajadores, de la comunidad o de los frentes de trabajo que se pueden generar como la consecuencia de las actividades de los contratos y los costos que conlleva su gestión , de tal forma a continuación se relacionan las actividades destinadas a cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del contratista.

Permisos de trabajo
- Análisis de trabajo seguro
- Inducción del personal
- Maquinaria y/o equipos:
- Herramienta menor
- Documentación del personal

- Entrega de elementos de protección personal
- Señalización y demarcación de las áreas
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Charlas de seguridad
- Riesgos y emergencias

6.25.1 Procedimientos y prácticas seguras

Las actividades de alto riesgo ejecutadas en el período corresponden a trabajo en caliente por uso de la pulidora para lo cual se revisaron los documentos e información contenida en el:

- Anexo SST-26. Permiso de trabajo
- Anexo SST-27. Inspecciones preoperacionales
- Anexo SST-28. Análisis de trabajo Seguro

También se realizan trabajos en altura en los frentes Colegio Nueva Delhi, Colegio Vitelma y Colegio José Joaquín Castro, se realizo inspección de los equipos para trabajo en altura y sistemas de acceso a utilizar.

Anexo SST-29. Gestión trabajo en alturas
Anexo SST-30. Certificaciones equipos de alturas
Anexo SST-31. Certificación andamio

Dado que en el periodo 12 febrero a 12 de marzo de 2023 se inician las actividades en alturas se diseña un plan de rescate en alturas y un procedimiento para el mantenimiento de las cubiertas a intervenir.

Anexo SST-32. Plan de rescate en alturas
Anexo SST-33. Instructivo mantenimiento de cubiertas

6.25.2 Inspecciones de seguridad

En el presente periodo se llevaron a cabo las siguientes inspecciones de acuerdo con lo establecido en el Programa incluido en el SG SST, ver - Anexo SST-34. Inspecciones.

- Inspecciones áreas de trabajo: Mensual
- Inspección a Herramientas: Mensual
- Inspección a equipos: Mensual y/o antes de su uso
- Inspección equipos para trabajo en alturas: Mensual y/o antes de su uso

6.25.3 Elementos de Protección personal.

De acuerdo con la matriz de EPP y las actividades ejecutadas, fueron entregados al personal los elementos de protección personal correspondiente a su rol y cargo, de lo cual queda constancia en el Anexo SST-20. Entrega EPP

La Interventoría hace seguimiento al uso y reposición de los Epp del personal operativo.

6.25.4 Riesgo químico

Se verifica el adecuado almacenamiento y uso de las diferentes sustancias químicas, además se verifica que el etiquetado sea acorde a la normatividad vigente, para esto se adjunta las fichas de seguridad de los siguientes químicos utilizados durante el periodo:

- Soldadura PVC
- Limpiador de PVC
- Cemento gris.
- Thinner
- Anticorrosivo
- Pintura
- Emulsión asfáltica

Ver - Anexo SST-36. Fichas seguridad productos químicos
Anexo SST-40. Registro fotográfico

6.25.5 Señalización de las obras

Con el propósito de garantizar la seguridad de los trabajadores, terceros y personal afectado por la ejecución del contrato, se realiza el señalamiento adecuado de las zonas que a raíz de los trabajos se originen situaciones de riesgo tales como: reducción de zonas de tránsito, desvíos provisionales, caída de objetos, operación o tránsito de vehículos, acopios temporales y cualquier otra actividad durante la ejecución del contrato

A continuación, se relaciona el tipo de señalización a usar en caso de que aplique:

Señalización preventiva de obra: Señales que advierten la proximidad de una circunstancia o variación de la normalidad de la vía que puede resultar sorpresiva o peligrosa a la circulación. No imparten directivas, pero ante una advertencia se debe adoptar una actitud o conducta adecuada en la zona de obra.

Señalización reglamentaria o prescriptiva: Señales que trasmiten órdenes específicas, de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas, creando excepción a las reglas generales de circulación. Lo más importante que debe tenerse en cuenta es que las señales reglamentarias que se usarán en una obra tienen las mismas características que las señales reglamentarias de carácter definitivo.

Ver – Anexo SST-40. Registro Fotográfico.

6.25.6 Manejo de campamentos y centros de acopio

Durante la ejecución de los equipamientos en donde se laboró durante el periodo febrero – marzo se adecuaron campamentos suministrados por los rectores de cada colegio para que los trabajadores pudiesen dejar allí sus pertenencias.

6.26 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

En el período de referencia se realizaron las siguientes actividades

- Inspecciones de equipos básicos de atención de emergencias:
- Inspecciones de extintores
- Inspección de elementos de primeros auxilios

Ver: - Anexo SST-34. Inspecciones

6.27 EVALUACIÓN Y MONITOREO

El Contratista reporta:

- No se presenta accidentes de trabajo durante el período reportado en el proyecto.
- Para el período evaluado no se presentaron casos de enfermedad laboral ni por COVID-19, o por cualquier otra causa.
- No se registran días perdidos por ausentismo

Ver
- Anexo SST-23. Certificación de Accidentalidad ARL
- Anexo SST-25. Indicadores contratista.

Como parte de la evaluación y monitoreo, la Interventoría hace seguimiento a los indicadores de SST y Programa de capacitación, de acuerdo con los planes aprobados y el alcance del SGSST.

Ver
- Anexo SST-25. Indicadores contratista
- Anexo SST-39. Programa de capacitación.

6.28 PLAN ANUAL DE SST

En el Anexo SST-39. Programa de capacitación**,** se hace seguimiento al Programa presentado

- Anexo SST-39. Programa de capacitación

6.29 PLAN BÁSICO LEGAL

6.29.1 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.

Para dar cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y una de las obligaciones del contratista en donde se pide “implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin”, y en legalidad y satisfacción a la reglamentación dispuesta.

Ver Anexo SST-37. Acta de conformación de COPASST

6.29.2 Comité de Convivencia Laboral

Para darle cumplimiento a la normatividad Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006), reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012 donde se determinó en forma precisa su conformación y su funcionamiento y el Artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008. La reunión del Comité de Convivencia Laboral se programó para el mes de abril.

Ver Anexo SST-38. Acta de conformación de CCL

En el periodo se evidencio:

- Trabajo en equipo.
- No se recibieron quejas por acoso laboral.
- Capacitación del personal en el tema

6.30 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. Además de la programación de obra se requiere tener en cuenta las actividades improvistas como lo son la atención de emergencias para determinar los elementos de protección personal requeridos para la persona de manera clara y oportuna y así garantizar un trabajo seguro. Todo esto en un futuro que se de apertura a más frentes de trabajo.

2. Durante el periodo enero – febrero de 2023 ingresa personal nuevo para iniciar los frentes de obra ya que recién inicia la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644 y la adecuación de los colegios.

3. En el mes de febrero se realiza conformación del COPASST y CCL por parte del Contratista para el periodo 2023-2025 y se realiza el acta de reunión para cada uno de los comités presentando los miembros y estableciendo actividades para el año 2023

4. El contratista se compromete a continuar con las actividades en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

5. Se da la observación al contratista que cuando programe trabajos en horarios adicionales se debe informar con anterioridad a la interventoría y administrativos de los colegios, así mismo, se debe comunicar a la ARL para asegurar el cubrimiento por esta misma.

6. Interventoría se compromete a continuar con las actividades y acompañamiento en pro de la integridad física y mental de los trabajadores durante la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.4077644.

7. Se ha velado por el cumplimiento por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, se han hecho las observaciones y generado las acciones correctivas en cada caso.

8. Durante el periodo no se presentaron accidentes de trabajo derivados de los riesgos detectados en la matriz de identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles del proyecto.

7 INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

7.1 ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo de reporte el contratista Profesionales Asociados inició las actividades de obra en 7 frentes:

- **Entrenubes - Sede D:**

La intervención de este colegio inicio el día 23 de enero. Esta institución no se encuentra en funcionamiento, facilitando el proceso de intervención integral requerido. Se continua con las actividades de demolición de pisos y muros de los baños, pasillos y aulas de clase.
Así mismo, se inicia la instalación de la red hidráulica de baños, el pañete y afinado de muros. Se continua con la actividad de poda en la zona del parque infantil del colegio, ya que debido a la falta de mantenimiento, estaba invadido por retamo espinoso. Los RCD generados de las actividades son trasladado al acopio temporal para luego ser entregados a gestores autorizados.

- **Alemania Unificada - Sede A:**

Las actividades de obra iniciaron el 23 de enero. Este colegio se encuentra en funcionamiento, por lo cual las actividades de obra a ejecutar deben ser planificadas para evitar afectaciones a la comunidad educativa. Durante el periodo, se realiza el mantenimiento al cerramiento y señalización perimetral de la zona a intervenida, con el fin de restringir el acceso de personal no autorizado al área de la obra. Se continua con la demolición de pisos y muros de los baños, pasillos y aulas de clase del segundo nivel del bloque B4. Así mismo, se inicia la instalación de la red hidráulica de baños, el pañete y afinado de muros y elaboración de las placas de contra piso de las aulas. Todos los RCD generados en las actividades constructivas son almacenados en lonas y trasladados a los puntos de acopio temporal para su manejo y disposición final.

- **José María Carbonell - Sede A:**

Las intervenciones de este colegio iniciaron el día 24 de enero. Esta institución no se encuentra en funcionamiento, facilitando las intervenciones requeridas. En el periodo se continua con las actividades de demolición de baños, pasillos y aulas de clases del edifico principal. Además, se realiza el desmonte y almacenamiento de las luminarias que van a ser reutilizadas en el proyecto teniendo en cuenta que cumplen con los estándares técnicos de la entidad.

- **San Isidro Sur Oriental - Sede A:**

El 6 de febrero, se iniciaron las actividades de obra de esta institución, mediante la atención de la emergencia generada por el riesgo de colapso de un muro del cerramiento perimetral del colegio. Para lo cual se realizó el cerramiento y señalización del área de intervención y la demolición de construcción del muro afectado. Durante el periodo se realiza la reconformación del muro.

- **José Joaquín Castro - Sede A:**

Se realiza el mantenimiento de la delimitación y señalización de la zona a intervenir a para restringir el acceso al área de la obra en la sede primaria. Se realiza desmonte de cubierta en los salones 101 y 102 en los cuales se instalan las tejas desmontadas de las casetas cumpliendo los requerimientos técnicos, de igual forma, se inicia la instalación de la estructura metálica para conformar las casetas requeridas por el área técnica.

- **San Cristóbal Sur- Sede A:**

A mediados del mes de febrero se iniciaron las actividades de obra. Durante el periodo se realiza la delimitación y señalización del área a intervenir. Se realiza el desmonte de las losetas de concreto, demolición de la placa de piso y el relleno y compactación de suelo con material seleccionado para reconformación de la placa.

- **Nueva Delhi- sede A:**

Se iniciaron las actividades de obra a mediados del mes de febrero con la delimitación del área de trabajo y la intervención en la cubierta del edificio académico – B para retiro de manto asfaltico

<table>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 1: delimitación área trabajo Alemania Unificada</td><td>Fotografía 2: actividades de obra Alemania Unificada</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Fotografía 3: actividades de obra Entre nubes</td><td>Fotografía 4: delimitación área trabajo Nueva Delhi</td></tr>
</table>

	
Fotografía 5: delimitación área trabajo San Cristóbal Sur	**Fotografía 6:** actividades de obra San Cristóbal Sur

7.2 ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN EL PERIODO

7.2.1 Actividades del contratista:

A continuación, se relacionan las actividades de gestión ambiental desarrolladas por el contratista Profesionales Asociados durante el periodo de reporte conforme a los 8 programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental- PMA del proyecto:

7.2.2 Programa de tramites y/o permisos ambientales

En este programa se contemplan todas las comunicaciones, permisos y/o tramites de carácter ambiental requeridos para ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior el contratista genera 9 comunicaciones (Ver Anexo AMB-01), de las cuales 8 se encuentran asociadas a solicitudes a la interventoría de aprobación de vehiculos y gestores para el retiro de RCD, respuestas a observaciones generadas en los recorridos de obra y el soporte de radicación del informe mensual de manejo de RCD del mes de enero en la ventanilla virtual de la SDA.


Así mismo se generó 1 comunicación externa con la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos- UAESP, para la obtención de un permiso de poda para 3 individuos arbóreos localizados en la parte exterior del Colegio Entrenubes sede D, debido a que parte de la copa de los árboles se encuentra inclinada hacia la fachada del colegio generado afectaciones. La UAESP traslado la solicitud por competencia a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P, quien el día 28 de febrero realizó visita técnica a la zona y manifiesta que debido al inadecuado distanciamiento entre los individuos arbóreos y la construcción "*la actividad de poda no reduce por completo la interferencia, se remite solicitud a la Secretaria de Ambiente para que realice evaluación del arbolado y emita las consideraciones técnicas para la atención de dicho arbolado, según lo establece el decreto 531 de 2010 y su modificatorio 383 de 2018*".

Tabla 30: relación correspondencia emitida por el contratista

No	Fecha	N° radicado	Asunto
1	14/02/2023	20232000032641	Poda de árboles en el barrio Santa Rita Sur Oriental, localidad de San Cristóbal
2	20/02/2023	SED-G7-PA-044	Respuesta Radicado M202211091COLEGIOSSED_021
3	24/02/2023	SED-G7-PA-048	Solicitud de autorización para ingreso de vehículos.
4	06/03/2023	SED-G7-PA-056	Remisión de documentos volqueta para retiros.
5	06/03/2023	SED-G7-PA-057	Reporte en ventanilla virtual de la SDA para el PGRCD - enero 2023
6	06/03/2023	SED-G7-PA-058	Remisión de documentos volqueta para retiros
7	10/03/2023	SED-G7-PA-064	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_031
8	10/03/32023	SED-G7-PA-065	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_034
9	10/03/2023	SED-G7-PA-066	Remisión de documentos volquetas para retiros

7.2.3 Programa de Manejo de Residuos

Conforme a las medidas contempladas en el PMA, en contratista realiza la instalación de puntos ecológicos en 6 frentes de obra de los que se encuentran actualmente en ejecución, para la segregación de los residuos sólidos convenciones desde la fuente conforme al código de colores establecido en la resolución 2184 de 2019.



Fotografía 7: PE José maría Carbonell



Fotografía 8: PE San Cristóbal Sur



Fotografía 9: PE José Joaquín Castro

		
Fotografía 10: PE Entrenubes	**Fotografía 11:** PE Alemania Unificada	**Fotografía 12:** PE Nueva Delhi.

Adicional se realizan jornadas de orden y aseo en los diferentes de obra favoreciendo las condiciones de limpieza y la clasificación de los residuos.

		
Fotografía 13: orden y aseo san Cristóbal Sur	**Fotografía 14:** Orden y aseo José María Carbonell	**Fotografía 15:** Orden y aseo Entrenubes

7.2.4 Programa de Residuos de Construcción y Demolición

Desde el inicio del proyecto el contratista como generador de RCD, tramito ante la secretaria Distrital de Ambiente el PIN de la obra, la cual quedo registrada bajo el número 22476.

En cada uno de los frentes de obra, se definieron puntos de acopio para el almacenamiento diferencial y temporal de los RCD generados por las actividades de desmote y demolición.

	
Fotografía 16: punto acopio RCD Entrenubes	**Fotografía 17:** punto acopio RCD Alemania Unificada

	
Fotografía 18: punto acopio RCD José María Carbonell	**Fotografía 19:** punto acopio RCD José Joaquín Castro

Una vez aprobado el PIN de la obra, el contratista inicio la actividad de retiro de los RCD de los diferentes frentes de obra, en vehiculos inscritos ante la SDA y con gestores autorizados por la autoridad ambiental competente y aprobados previamente por la interventoría.

	
Fotografía 20: retiro RCD pétreos José M. Carbonell	**Fotografía 21:** retiro RCD no pétreos José J. Castro

Debido a que los gestores emiten las certificaciones mes vencido, en el presente informe no se adjunta certificados de disposición, sin embargo, como media de seguimiento y control del retiro de los RCD, en cada uno de los frentes se cuenta con una planilla de registro (Ver Anexo AMB-02). Conforme a estos datos los RCD manejados para el mes de febrero son:

Tabla 31: relación RCD retirados frentes de obra, mes de febrero.

Colegio	Cantidad	Tipo de residuo
Alemania Unificada- Sede A	42 m3	Pétreo
Entrenubes Sede D	28 m3	Pétreo
José María Carbonell- Sede A	56 m3	Pétreo
José Joaquín Castro- Sede A	1.358 kg	Superboard
	1.080 kg	Chatarra
San Isidro sur oriental- Sede A	7 m3	Pétreo
San Cristóbal Sur- Sede A	21 m3	Pétreo
Nueva Delhi- Sede A	0	N/A

7.2.5 Programa de Sensibilización Ambiental

Con el fin de involucrar al personal de obra en los temas ambientales, el contratista Profesionales Asociados definió un plan de capacitaciones que permite generar conciencia en trabajadores respecto a las actividades realizadas y el perjuicio al ambiente por la forma en la que se realizan. Por lo anterior y conforme al cronograma de capacitaciones para el periodo se propuso la ejecución de 4 capacitaciones a las cuales se les dio cumplimiento del 100 %, los temas a tratar fueron:

- Capacitación productos químicos y MDS
- Capacitación toma de Conciencia en el uso eficiente de agua y energía
- Capacitación disposición de residuos: peligrosos- RCD's
- Capacitación reciclaje, clasificación y disposición de residuos.

Adicional a las capacitaciones mencionadas, se realizó un simulacro ambiental para el manejo y control de derrames de sustancias químicas. En el Anexo AMB-03 se presenta el cronograma ambiental y las planillas de asistencia a las capacitaciones.



Fotografía 22: capacitación residuos San Cristóbal



Fotografía 23: capacitación residuos José J. Castro



Fotografía 24: capacitación uso eficiente de agua y energía Entrenubes



Fotografía 25: Simulacro ambiental José M. Carbonell

7.2.6 Programa de manejo de materiales

Durante el periodo el contratista realiza la adquisición de materiales de construcción como arena, cemento, ladrillo, bloque y acero. Los acopios de materiales no se encuentran localizados sobre

zonas verdes y no generan obstrucción del flujo peatonal y/o vehicular. Se encuentra pendiente la señalización y delimitación de los acopios la cual esta siendo gestionada por el área ambiental del contratista



Fotografía 26: acopio área José M. Carbonell



Fotografía 27: acopio cemento Entrenubes.

7.2.7 Programa de Uso y Ahorro eficiente de Agua y Energía

En el primer periodo de ejecución del proyecto, el contratista realiza el inventario de sumideros afectados por la ejecución de las obras de los frentes habilitados.

Tabla 32: inventario sumideros afectados por las obras.

Colegio	Sumideros afectados
Alemania Unificada- Sede A	0
Entrenubes Sede D	1
José María Carbonell- Sede A	2
José Joaquín Castro- Sede A	0
San Isidro sur oriental- Sede A	0
San Cristóbal Sur- Sede A	0
Nueva Delhi- Sede A	0

Los sumideros inventariados fueron protegidos con malla azul para evitar la contaminación directa al sistema de alcantarillado público por la posible acumulación de Residuos y sedimentos.



Fotografía 28: protección sumidero Entrenubes



Fotografía 29: protección sumidero José M. Carbonell

De igual forma, se llevo a cabo la socialización a los colaboradores de los proyectos sobre el uso y ahorro de agua y energía. Entre el tema socializado se revisaron los tips de ahorro para tener en cuenta el área de trabajo y en los hogares.

Por otra parte, el contratista realiza el control y seguimiento a los consumos de agua y energía mediante la lectura directa de los contadores instalados en cada frente. Con estas lecturas, se realizará control mensual del consumo. (ver Anexo AMB-04).

Durante el periodo del presente informe no se han instalado sistemas ahorradores de agua y energía ya que se encuentra en las etapas iniciales del proyecto de demoliciones y desmontes.

7.2.8 Programa de Manejo de Maquinaria y Vehículos y Programa de manejo y prevención de la contaminación atmosférica.

El contratista remite mediante comunicado oficial a la interventoría los documentos de los vehiculos que se encargaran del retiro de los RCD de los diferentes frentes de obra para la respectiva aprobación; entre los documentos remitidos se encuentra tarjeta de propiedad, SOAT, revisión Tecno mecánica RTM y el número de PIN verificado en la lista de vehículos autorizada por la secretaria de Ambiente.

La carga de los vehículos encargados del retiro de los RCD, es cubierta mediante el mecanismo de carpas para evitar la dispersión de material particulado y el derrame o perdida de carga durante el transporte.

7.2.9 Programa de Manejo Ambiental de Especies Vegetales

En este programa se contempla el manejo y protección de individuos árboles y zonas verdes que se encuentran en las zonas intervenidas. Para esto mediante solicitud de la interventoría, el contratista realiza la protección de los individuos arbóreos localizados en inmediación de las áreas intervenidas de los colegio José María Carbonell y Colegio José Joaquín Castro. Adicional en el colegio Entrenubes se realiza la protección de zonas verdes con el fin de evitar la acumulación de RCD en estas zonas.

	
Fotografía 30: protección individuos arbóreo José M. Carbonell	**Fotografía 31:** Protección Individuos arbóreos José J. Castro
	
Fotografía 32: Protección Z. verde Entrenubes	**Fotografía 33:** Protección Z. verde Entrenubes

Adicional, en el periodo se realizó la poda interna de especies invasoras como es el retamo espinoso, que se encontraba dentro la zona del parque infantil del Colegio entre nubes y que debía ser retirado para la ejecución de las obras de mejoramiento integral. Los residuos de esta actividad serán manejados con el gestor EKOBOJACA.



Fotografía 34: poda remato espinoso Entrenubes

Además de los anterior, se esta a la espera de respuesta por parte de la empresa Promoambiental para la poda de las ramas de los 3 individuos árboles localizados en el exterior del colegio entre nubes Sede D, que generan afectación a la fachada del colegio.

7.2.10 Actividades de la interventoría:

La interventoría verifica las labores ambientales que desarrolla el Contratista en los frentes de obra, en cumplimiento de las exigencias contractuales y la normatividad legal vigente. Conforme a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realizó la revisión de los documentos de vehículos y gestores encargados del manejo de los RCD y se dio aprobación a 10 vehículos para la recolección y transporte de los RCD de los frentes de obra. Los documentos fueron verificados en la pagina del RUNT y en el Listado de transportadores inscritos en el aplicativo web de la SDA. (Ver Anexo AMB-05)

Tabla 33: listado vehículos aprobados para recolección y transporte de RCD

Placa	Modelo	Certificado RTM	Vigencia	SOAT	Vigencia	PIN
EQR478	2000	161721978	27/09/2023	15538300004020	21/07/2023	22193
AJB925	1946	163890980	9/01/2024	28772161	20/05/2023	4839
JAJ907	1960	161730795	27/09/2023	85304130	11/03/2024	236
SCG827	1954	162094801	14/10/2023	85286010	8/03/2024	8621
AMI006	1980	163923392	11/01/2024	1003105958001	6/05/2023	19272
SZU400	2012	164593704	9/02/2024	1003106328201	13/06/2023	11670
WEP388	2014	163923252	11/01/2024	84932835	1/02/2024	9793
WTF254	1990	160212675	25/07/2023	29829733	28/09/2023	18121
WFL045	2014	164408184	1/02/2024	152300892000100	17/02/2024	22649
WFT696	2015	160927342	18/08/2023	82858942	12/05/2023	22648

- Se verificó la información de carácter ambiental de los gestores remitidos por el contratista para el manejo de los RCD pétreos, no pétreos y Respel (Anexo AMB-06); esta información fue verificada en el listado de sitios de disposición final ubicados en Bogotá D.C. y en municipios aledaños, aprobando:

Tabla 34: listado gestores aprobados para manejo RCD

Gestor	Categoría	Resolución aprobación
Chatarrería Ambiental FM SAS	Recuperador especifico RCD no pétreos	Radicado SDA 2018EE266302
Maquinas Amarillas - Las Manas	Sitio disposición final RCD	Resol. 1480 de 2014 Resol. 228 de 2016
VEOLIA	Manejo de residuos peligrosos	Resol. 0141 de 2013 Resol. 0455 de 2013
D3A	Gestión y transporte de Respel	N/A
CEMEX- La fiscala	Disposición final de RCD aprobados por la ANLA,	Resol. 1506 de 2006

- Se realizaron recorridos de obra periódicos con el fin de verificar el cumplimiento de los programas del PMA, en especial lo relacionado con manejo de residuos sólidos convencionales y RCD, manejo de vegetación, control de vehículos y protección de sumideros, durante el periodo se generaron 4 comunicaciones de las cuales 2 oficios corresponden a observaciones ambientales resultado de los recorridos de obra.

Tabla 35: relación correspondencia emitida por interventoría.

No	Fecha	N° radicado	Asunto
1	27/02/2023	M202211091COLEGIOSSED_031	Observaciones ambientales
2	27/02/2023	M202211091COLEGIOSSED_032	Aprobación gestor EKOBOJACA
3	1/03/2023	M202211091COLEGIOSSED_033	Aprobación Vehículos retiro RCD
4	5/03/2023	M202211091COLEGIOSSED_034	Observaciones ambientales

De los recorridos de obra se realizaron las siguientes actividades:

- Se verificó la instalación de los puntos ecológicos en los frentes de obra y que estos cumplieran con la normatividad legal vigente.
- Los frentes de obra cuentan con puntos de acopio diferencial de RCD debidamente señalizados.
- Las actividades de retiro de RCD pétreos, se iniciaron desde principio del mes de febrero. Para el control de retiro de RCD, se cuenta en cada frente con una planilla de control. La certificación de gestión de los RCD se entregará mes vencido. Las cantidades de RCD retirados de los frentes de obra se relacionan en la tabla 2 del presente i y en el Anexo AMB-02 se encuentran las planillas de registro.
- Se verificó el inventario de sumideros realizado por el contratista, encontrado 3 sumideros que requieren de manejo y protección de los cuales dos se encuentran en el colegio José María Carbonell y uno en el colegio Entrenubes Sede D, los sumideros se encuentran

protegidos y se les realiza mantenimiento periódico

7.3 REPORTES MENSUALES RCD

Las certificaciones de manejo de los RCD serán remitidas mes vencido, debido a los tramites internos que debe ejecutar el contratista (pagos, solicitud de certificados) para la expedición de la respectiva certificación por parte del gestor.

De igual forma, los reportes de manejo de RCD del aplicativo Web de la SDA, se manejan mes vencido. Por lo anterior el día 6 de marzo de 2023 mediante el consecutivo 2023ER48226 el contratista realiza el primer reporte de manejo de RCD correspondiente al mes de enero de 2023, (Anexo AMB-07) con las siguientes cantidades.

Tabla 36: consolidado primer reporte manejo RCD

EFICIENCIA	Gastos mensuales de la implementación del PGRCD / Presupuesto planeado para el PGRCD	*100	$ - / $244,400,000	*100	=	**0.00 %**
EFICACIA	Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes (Ton) / Cantidad Total de material usado para la ejecución de la obra (Ton)	*100	$ - / $ 292.30	*100	=	**0.00 %**
EFECTIVIDAD	Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mes (Ton) / Cantidad estimada de RCD a generar en el mes (Ton)	*100	$ - / $ 2,154.47	*100	=	**0.00 %**

El reporte se presenta en 0.0 debido a que las actividades de retiro de RCD iniciaron en el mes de febrero.

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

ANEXOS

Anexo TEC-01 – Pólizas de interventoría

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: NQo2rIuo1asz6X/Gci/nEA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R0000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28319415	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/11/2022	24:00 Horas Del	04/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.648.957-3
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110	**TELÉFONO**	3105582857
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 32 - 16 CIUDADELA SAN MARTIN	**TELÉFONO**	3779595
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CRA 7 N. 32 - 16 CIUDADELA SAN MARTIN	**TELÉFONO**	3779595

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4146220 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/11/2022	24:00 Horas Del 04/06/2024	190.340.182,00	602.831,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/11/2022	24:00 Horas Del 04/12/2026	47.585.045,50	388.763,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 04/12/2023	24:00 Horas Del 04/12/2025	190.340.182,00	762.404,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 428.265.409,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.753.998,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.753.998,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	334.210,00
TOTAL A PAGAR	$	2.093.208,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/11/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOSMUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28319415	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/11/2022	24:00 Horas Del	04/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

seguros mundial® tu compañía siempre

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS _____DÍAS DEL MES DE_____ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **11/11/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **11** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28323832	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.


AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **27/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: yLsUXqSw1UEIM77xSpyrPg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28323832	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.648.957-3
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110	**TELÉFONO**	3105582857
ASEGURADO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 32-16	**TELÉFONO**	3184155556
BENEFICIARIO	BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	CARRERA 7 # 32-16	**TELÉFONO**	3184155556

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 21/12/2022 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS CLAUSULAS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4146220 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/12/2022	24:00 Horas Del 21/07/2024	190.340.182,00	602.831,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/12/2022	24:00 Horas Del 20/01/2027	47.585.045,50	388.763,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 20/01/2024	24:00 Horas Del 20/01/2026	190.340.182,00	762.404,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 428.265.409,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CONASEGUROS EXPRESS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.753.998,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.753.998,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	334.210,00
TOTAL A PAGAR	$	2.093.208,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ADF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100061124	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	28323832	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2022	24:00 Horas Del	20/01/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

GRUPO NO. 7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - ROCCIA S.A.S. NIT: 900388860 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - INGENIERIA MASTER S.A.S. NIT: 900915689 (PART. 50,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.


AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BQ-100061124** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS** Asegurado o Beneficiario: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO / BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO** , expedida por la Compañía en **27/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Anexo TEC-02 – Organigrama interventoría – CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS

CONSORCIO INTERVENORIA COLEGIOS



Anexo TEC-03 – Actas de comité de obra, recorridos y actas de emergencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°5	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio José Joaquín Castro	**Fecha:**	17	02	2023
Hora Inicio:	10:00 a.m	**Hora Final:**	12:30 p.m		
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales y Asociados LTDA		

Objetivo

Comité de obra N°5, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión de cumplimiento a compromisos adquiridos en comité No. 4
2. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité con delegados del contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. Revisión de compromisos adquiridos en comité No. 4
   - Luego de la visita realizada al colegio Vitelma, se define iniciar la atención de la emergencia entre el 20 y 21/02/2023; reparación de tanque, baños y cubierta de los baños porque presenta filtración de agua.
   - Se programa mesa de trabajo para la revisión de presupuestos el día 21/02/2023 a la 9 am.
   - Informe de bombas Colegio el Rodeo: El contratista está recibiendo cotizaciones para poder enviar el informe y presupuesto el lunes 20/02/2023. Se solicita agregar al presupuesto la parte eléctrica que se debe reparar adicional para el buen funcionamiento de las bombas hidráulicas. Se programa visita el día 17-18/02/2022, para mitigar la emergencia.

Powered by CamScanner

- Se presenta la muestra de las escaleras del Colegio Alemania Unificada para el bloque 2, la cual va en granito pulido y cinta en gravilla lavada. Se aprueba y se solicita presentar presupuesto.
- Garantía de las tejas del Colegio Carbonell bloque de bachillerato: La SED informa que si aplica garantías por parte de la aseguradora.
- Por parte del contratista se hace entrega de la propuesta del cerramiento para el Colegio La Victoria para revisión y/o aprobación.

2. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

- COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO
  - Debido a que la estructura de cubierta de las aulas prefabricadas se encuentra soportada sobre los perfiles del superboard, se define montar una estructura de soporte para la cubierta y para la estabilidad del aula, según los lineamientos presentados en la cartilla de la SED.
  - Se programa para el 22/02/2023 la reinstalación de la cubierta de las aulas prefabricadas desmontada, para poder atender la emergencia del módulo de primaria.
  - Estamos a la espera de la programación de la visita de especialista de geotecnia de la SED para revisión de filtro junto al aula prefabricada.
  - Se solicita al contratista enviar al Arq. Alejandro Herrera, el plano de los baños de las niñas, para la redistribución y de acuerdo a eso ir adelantando compra de material para intervenir en vacaciones.
  - Aun está pendiente por parte del contratista el envío del diseño de cubiertas para las aulas de bachillerato, para su revisión y/o aprobación.

- COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

Powered by CamScanner

- Diseño de Cubierta: El contratista manifiesta que remitirá el diseño de cubierta el 20-21/02/2023 para su revisión y/o aprobación.
- Iniciar actividades hidrosanitarias en baños: El contratista informa que debe realizar la logística para realizar estas actividades, por lo tanto, confirmara fecha de estas actividades.
- Ubicación Shut de basura: El contratista propone ubicarlo en el costado del acopio temporal, en la zona verde y planteara estas actividades en el presupuesto.
- Traslado de RACK: El contratista remitirá comunicado para solicitar el movimiento del RACK, de acuerdo con los compromisos adquiridos en reunión con la OTIC.

o COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- A la espera de la visita del acueducto para revisar el alto consumo.
- Se continua con la demolición de la torta inferior de los techos de los pasillos del bloque de bachillerato.
- Definir los puntos hidráulicos y sanitarios de los laboratorios para poder definir las dimensiones de los muebles en acero inoxidable.
- Se debe definir con funcionarios del colegio y la SED, los acabados de los cuartos adicionales que quedaron en la redistribución de los baños, de acuerdo con el uso que se les va a dar.

o COLEGIO ENTRENUBES

- Se debe definir la forma de pago de las actividades como poda, rocería, etc.
- Se debe ir revisando el NP para las cajas de inspección.
- Visita de especialistas hidráulico y eléctrico: Se encuentra pendiente la programación de esta visita entre especialistas del contratista, interventoría y SED.

Powered by CamScanner

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A
  - Se define hacer la placa de concreto en la zona del patio y no volver a reinstalar las baldosas de concreto. Revisar entre residentes los posibles fallos que se presentan en el material. Se debe cubrir con plástico por las lluvias.
  - Se proyecta demoler los pisos de gres en los pisos superiores el fin de semana. Solo demoler estrictamente lo necesario.
  - Se descarta realizar la pintura de la cancha, porque actualmente se encuentra en buen estado.

- COLEGIO SAN ISIDRO
  - El contratista informa que se encuentra gestionando el ingreso de materiales al colegio para avanzar con actividades.
  - Se solicita al contratista gestionar con el colegio, que se desocupe el cuarto que tienen proyectado para cuarto de refrigerios para poder realizar la adecuación.
  - El contratista presentará propuesta para la intervención del patio central el día 21/02/2023
  - Se debe hacer entrega con acta de las actividades que se realizaron por emergencia y que ya fueron terminadas.

- COLEGIO NUEVA DELHI
  - El contratista informa que iniciara actividades el día 20/02/2023 iniciando por la impermeabilización de la cubierta en bloque de bachillerato.
  - Se solicita al contratista pasar los planos de los baños a intervenir al Arq. Alejandro Herrera para poder proyectar el inicio de esta actividad.
  - Se necesita que la SED defina el cerramiento del colegio, para poder definir las rejas de las ventanas que dan al exterior.
  - Punto de acopio: La interventoría recomienda definir inicialmente con el personal administrativo del colegio las áreas de acopio temporal.

Powered by CamScanner

- COLEGIO EL RODEO
  - Inicio de actividades: El contratista informa que el inicio de actividades lo realizara el día 25/02/2023, luego de aprobado el diseño de cubierta.

3. Se revisan las emergencias reportadas por la SED

- 1. COLEGIO EL RODEO: El contratista se encuentra cotizando para programar el mantenimiento de las bombas, por tanto, se solicita hacer visita para mitigar la emergencia.
- 2. LOS ALPES (Atendido)
- 3. NUEVA DELHI (Atendido)
- 4. LA VICTORIA: se solicita hacer visita para mitigar la emergencia.
- 5. LA VICTORIA: Se presenta propuesta de cerramiento para revisión y/o aprobación.
- 6. SAN ISIDRO: falta atender el mantenimiento del patio central, a la espera de propuesta.
- 7. FLORENTINO: se programa visita para el jueves 23/02/2023.
- 8. LA BELLEZA: Pendiente programar visita.
- 9. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: se programa visita para el jueves 22/02/2023.
- 10. GLORIA VALENCIA: Samblasting, el contratista se encuentra cotizando.
- 11. GLORIA VALENCIA: División de oficina, el contratista se encuentra cotizando.
- 12. GLORIA VALENCIA: Puntos TPLINK, se encuentra cotizando el contratista.
- 13. MANUELITA SAENZ: (Atendida)
- 14. VITELMA: Tanques y baños, el contratista informa que iniciara la intervención el día 20-21/02/2023.
- 15. COLEGIO JOSE JOAQUIN: El contratista informa que el cambio de tejas lo realizara el día 22/02/2023

- **TEMAS VARIOS**

- El avance general y por los frentes de obra se relacionan a continuación

Powered by CamScanner

COLEGIO	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO
General	1.00%	0.77%
Alemania Unificada	6.25%	1.17%
Entre Nubes Sede D	1.03%	1.44%
José María Carbonell	5.11%	2.73%
José Joaquín Castro	4.20%	0.86%
San Isidro	10.09%	0.00%
San Cristóbal sede A	15.00%	12.49%

- Se programa comité de obra N°6 para el día 24/02/2023 a las 9:00am, pendiente por definir el lugar.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Programación visita Colegio Vitelma	Contratista / Interventoría	21	02	2023
Mesa de trabajo revisión de presupuestos	Contratista / Interventoría	21	02	2023
Informe de bombas del Colegio el rodeo	Contratista	20	02	2023
Mitigación de emergencia Colegio el Rodeo	Contratista	18	02	2023
Diseño de cubierta Colegio Alemania Unificada	Contratista	21	02	2023
Comunicado de solicitud movimiento de RACK en Colegio Alemania Unificada	Contratista	24	02	2023
Demolición de torta inferior colegio Carbonel	Contratista	24	02	2023
Visita de especialistas hidráulico y eléctrico del contratista, interventoría y SED, en el Colegio entrenubes	Contratista / Interventoría / SED	24	02	2023
Propuesta para intervención del patio en el colegio San Isidro	Contratista	21	02	2023
Inicio de actividades en el Colegio Nueva Delhi	Contratista	20	02	2023
Inicio de actividades en el Colegio el Rodeo	Contratista	25	02	2023
Emergencia Florentino	Contratista	23	02	2023

Powered by CamScanner

Emergencia La Belleza: Programación de visita	Contratista	24	02	2023
Emergencia Rafael Nuñez: Programación de visita	Contratista	22	02	2023
Emergencia Manuelita Saenz: Acta de recibo	Contratista	24	02	2023
Emergencia Colegio Vitelma: Visita	Contratista	21	02	2023
Emergencia Colegio Jose Joaquín Castro: Atención a esta emergencia	Contratista	22	02	2023
Estructura de cubierta en colegios Alemania unificada, el Rodeo, San Isidro, Entrenubes, Jose Maria Carbonel, la Victoria y Jose Joaquin Castro	Contratista	24	02	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

Powered by CamScanner

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 17/02/2023

Lugar: Colegio Jose Joaquin Castro Hora: 10:00 AM

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Camilo Andres Rubio	Profesionales Asociados		3133942416	
2	Luis Tovar Jimenez	Profesionales Asociados		3017575C33	
3	Sandra Milena Alvarado	Profesionales Asociados		3004376498	
4	Omar Camilo Lopez	PROFESIONALES ASOC.		3134891793	
5	Johan Tocua Linzon	(Profesional) Asociado		3208731614	
6	Cindy Rodriguez	Director Interven.		3143652319	
7	Rocio Guerra Tecua	CONSULTOR INTERV colegios		3976503127	
8					
9					
10					
11					
12					

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°6	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Oficina contratista Profesionales y Asociados LTDA		Fecha:	24	02	2023
Hora Inicio:	9:30 a.m	Hora Final:	12:30 p.m			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N°6, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión de cumplimiento a compromisos adquiridos en comité No. 5
2. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
3. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité con el contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. Revisión de compromisos adquiridos en comité No. 5
   - Está pendiente completar las cotizaciones del sistema de bombeo para el Colegio El Rodeo por parte del contratista para revisión y aprobación por parte de la interventoría y la SED. Se aprueba ir adelantando las actividades del tema eléctrico para ir mitigando la emergencia. Se propone iniciar el día 28/02/2023.
   - Se aprueba hacer el cabio de borneras en el Colegio La Victoria para poder completar el informe diagnóstico del sistema de bombeo. Se propone realizar esta actividad por parte del contratista el día 28/02/2023.
   - Se le solicita al contratista programar e iniciar la instalación de tubería sanitaria en los baños del Colegio Alemania Unificada, la cual según programación debió comenzar el día 03/02/2023, por tanto, se debe mitigar este atraso.

- Se debe solicitar a la SED el movimiento del RACK en Alemania unificada, el cual se debió realizar el 07/02/2023 por parte del colegio y la OTIC.
- Estamos a la espera de la confirmación de la visita por parte de los especialistas eléctrico e hidráulico de la SED en el Colegio Entrenubes sede D.
- Propuesta de intervención en San Isidro: El contratista sugiere realizar intervención en el patio en el periodo de vacaciones toda vez que en este se desarrollan las actividades de educación física, danzas, entre otras; y para esto, informa que se requiere realizar un apique para revisar hasta qué punto se encuentra la afectación.
- Se define realizar una mesa de trabajo el 27/02/2023 entre estructurales del contratista y la interventoría, para poder definir las propuestas de estructura de cubierta y así poder iniciar cuanto antes esta actividad en los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista que el envío de la documentación de las volquetas sea como mínimo el día anterior al retiro del RCD para su revisión y aprobación.

2. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

- COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO
  - Se solicita al contratista e interventoría realizar la entrega de materiales como láminas de superboard y perfiles, al colegio, generando un acta de entrega.
  - El contratista informa que realizara el trabajo de mantenimiento en la cubierta reinstalada en el módulo de primaria. Adicional se solicita hacer el acta de entrega de la emergencia.
  - Se hace necesario crear un NP para la reinstalación y mantenimiento de la cubierta ECOROOF.
  - El contratista remitió los planos de los baños de niñas el día de hoy 24/02/2023 al Arq. Alejandro Herrera para la redistribución de este.

- Está pendiente por parte del contratista, enviar la propuesta de estructura de cubierta para los bloques de bachillerato y poder ir adelantando su revisión y aprobación.

o COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

- Se solicita al contratista enviar la ficha técnica del piso grano mármol para su verificación.
- Se solicita al contratista iniciar la instalación de tuberías sanitarias e hidráulicas en los baños puesto que es una actividad que presenta atraso según la programación.
- Se remitirá solicitud para el movimiento del RACK por parte del colegio y la OTIC, para poder adelantar actividades de adecuación.
- Está pendiente por parte del contratista, enviar la propuesta de estructura de cubierta para poder ir adelantando su revisión y aprobación.

o COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Visita de acueducto se realizó el día de ayer 23/02/2023, pero indicaron que se reprogramara la visita ya que no pueden verificar nada porque se levantó la red hidráulica en los baños del bloque más grande del colegio.
- Se revisó entre contratista e interventoría una propuesta para la ubicación de los puntos hidráulicos y sanitarios en los laboratorios del bloque de bachillerato, por tanto, se solicita al contratista evaluar la propuesta económica que abarque los muebles en acero inoxidable para que, en el próximo comité de obra, sea revisado y avalado por el apoyo a la supervisión.
- El contratista manifiesta que las puertas del bloque de bachillerato se encuentran bastante deterioradas por lo que el mantenimiento saldría muy costoso; por tanto, se le solicita tener para el próximo comité de obra la propuesta económica del mantenimiento, en paralelo con el suministro nuevo de las mismas, para poder definir junto con el apoyo a la supervisión.

- COLEGIO ENTRENUBES
  - Estamos a la espera de la confirmación de la visita por parte de los especialistas eléctrico e hidráulico de la SED.
  - Se continúa adelantando actividades de pañete, instalación de tuberías, demolición de torta inferior de placa en bloque de aulas, retiro de casetones, fabricación insitu de barandas y puertas.
  - Por parte de interventoría se aprueba gestor para disposición final de residuos d epoda y rocería.
  - A la espera del trámite del traslado del medidor a la fachada del colegio.
  - Hace falta definir localización de filtros, tanques y sistema de bombeo, para lo cual se espera la visita de los especialistas de la SED.

- COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A
  - Se adelanta la excavación de la zona del patio intervenida hasta alcanzar una profundidad de 0.30 cm, para poder sellar y que no se vea afectado por las lluvias.
  - Se solicita solo demoler las baldosas de gres afectadas en los pisos superiores y en el próximo comité de obra se definirá el área total a demoler para intervenir.

- COLEGIO SAN ISIDRO
  - Se solicita nuevamente al contratista gestionar con el colegio, que se desocupe el cuarto que se tiene proyectado para el cuarto de refrigerios, para poder iniciar con la adecuación.
  - Se programa mesa de trabajo entre especialistas estructurales para poder definir las estructuras de cubierta y así poder dar un aval para el inicio de estas.

- COLEGIO NUEVA DELHI
  - Se inicia la intervención de este colegio, con la impermeabilización de la cubierta del bloque de bachillerato, iniciando con el levantamiento de manto existente.
  - Se solicita al contratista remitir el día de hoy 24/02/2023 los planos de los baños al Arq, Alejandro Herrera, para la redistribución de este.
  - Se solicita al contratista enviar la foto de las ventanas existentes para la aprobación por parte de la SED de un nuevo diseño.
  - Se necesita que la SED defina el cerramiento exterior del colegio, para poder definir si la ventanería exterior necesita de rejas o no.

- COLEGIO EL RODEO
  - A la espera de la mesa de trabajo entre especialistas estructurales para la aprobación de la propuesta de estructura y así poder iniciar la intervención.

3. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: se solicita al contratista las cotizaciones del sistema de bombeo para dar el aval; adicional se aprueba ir adelantando las actividades de adecuación de la parte eléctrica para el sistema de bombeo.
- 2. LOS ALPES (Atendido)
- 3. NUEVA DELHI (Atendido) se solicita al contratista el envío de las cotizaciones para revisión y hacer el acta de entrega de la emergencia para recoger firmas.
- 4. LA VICTORIA: Se aprueba el cambio de borneras para poder realizar el diagnostico completo del sistema de bombeo. EL contratista manifiesta realizar esta actividad entre el 27 y 28 de febrero.
- 5. LA VICTORIA: Se revisó la propuesta del cerramiento y se proyecta una vista para revisar la estabilidad del muro donde se va a anclar el cerramiento.

- 6. SAN ISIDRO: Atendió la emergencia. Hace falta llevar a cabo la adecuación del patio central (actividad que se programa para vacaciones). Se solicita hacer el acta de entrega de la emergencia para recoger firmas.
- 7. FLORENTINO: el contratista manifiesta que entregará un concepto técnico de la afectación de los muros antes del 03/03/2023 luego de haber realizado la visita. Queda pendiente programar las actividades de impermeabilización del tanque.
- 8. LA BELLEZA: Se inicia la intervención el día de hoy 24/02/2023.
- 9. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Luego de la visita, el contratista manifiesta que la canal no tiene el desarrollo adecuado para las cubiertas actuales y para el cambio de esta, es necesario el desmonte de cubierta y demolición de muro sobre el cual esta soportada.
- 10. GLORIA VALENCIA: Samblasting, esta actividad se programa para el día 28/02/2023.
- 11. GLORIA VALENCIA: División de oficina, el contratista se encuentra cotizando.
- 12. GLORIA VALENCIA: Puntos TPLINK, se encuentra cotizando el contratista.
- 13. MANUELITA SAENZ: (Atendida) Se solicita hacer el acta de entrega de la emergencia para recoger firmas.
- 14. VITELMA: a la fecha se está atendiendo la emergencia de los tanques y los baños.
- 15. COLEGIO JOSE JOAQUIN: El contratista informa que luego de reinstalada la cubierta en el bloque de primaria, se hará un recubrimiento a las perforaciones existentes para evitar goteras.

  - TEMAS VARIOS

- La interventoría solicita al contratista se remita documentos de volquetas a la interventoría con anticipación para su aprobación y no en el instante de cargue.
- El avance general y por los frentes de obra se relacionan a continuación:

COLEGIO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
General	1.69%	1.02%
Alemania Unificada	9.07%	1.35%
Entre Nubes Sede D	1.35%	1.92%
José María Carbonell	6.91%	4.06%


José Joaquín Castro	5.86%	1.08%
San Isidro	15.77%	0.00%
San Cristóbal sede A	0%	15.54%
Nueva Delhi	0%	0.41%

- Se programa comité de obra N°7 para el día 03/03/2023 a las 9:00am, en las instalaciones del Colegio Carbonell

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Cotizaciones Bombas El Rodeo	Contratista	03	03	2023
Bombas La Victoria	Contratista	28	02	2023
Solicitud movimiento de RACK – Alemania U.	Contratista	24	02	2023
Visitas especialistas – Entrenubes sede D	SED	-	-	2023
Mesa de trabajo cubiertas	Contratista - Interventoría	27	02	2023
Presupuesto laboratorios - Carbonell	Contratista	03	03	2023
Presupuesto puertas - Carbonell	Contratista	03	03	2023
Revisar actividades – San Cristóbal Sur	Contratista / Interventoría / SED	03	03	2023
Planos de baños – Nueva Delhi	Contratista	24	02	2023
Enviar propuesta ventanas – Nueva Delhi	Contratista	28	02	2023
Iniciar parte eléctrica – EL Rodeo	Contratista	28	02	2023
Cambio de borneras – La Victoria	Contratista	28	02	2023
Actas de entrega de emergencias atendidas	Contratista	27	02	2023
Concepto estructural - Florentino	Contratista	03	03	2023
Presupuesto emergencia – Rafael Núñez A	Contratista	03	03	2023
Sandblasting – Gloria Valencia	Contratista	28	02	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 06

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 24/02/2023

Lugar: OFICINAS CONTRATISTA PROFESIONALES Y ASOCIADOS Hora: 9:00 AM.

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Camilo Andres Rubio G	Profesionales Asociados	ingcivilcamilorubio@gmail.com	3133942446	
2	Camilo Lopez	Profesionales Asoc		3134847431	
3	Brayan Ayala	Profesionales Asociados		3177004467	
4	Luis Carlos Rojas	Consorcio Interventoria Colegios	Olegiossd1@gmail.com	3132893476	
5	Cindy Rodríguez	Consor. Interv. Colegios	cindyrodriguez.master@gmail.com	3143652319	
6	Luis Tovar J.	Profesionales Asociados		3017575035	
7	Sandra Milena Hormaza	Profesionales Asociados	directorproyectossd@profesionalesasociadosltda.com	3004376498	
8	Paola Viviana Leon	Consorcio Interv Colegios	Olegiossd1@gmail.com	3192650317	
9					
10					
11					
12					

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°7	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio José María Carbonell		Fecha:	03	03	2023
Hora Inicio:	10:30 a.m	Hora Final:	3:30 p.m			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N°7, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

   o COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

   - Por parte de la SED se informa que el movimiento del RACK se llevará a cabo la semana siguiente por los de OTIC. Adicional se solicita al contratista, que luego del movimiento del RACK, se de prioridad a la adecuación del aula de informática para poder organizar nuevamente el RACK en su lugar.
   - La actividad de saca núcleos para las conexiones sanitarias en los baños del bloque #2 piso 2, se llevará a cabo este fin de semana. Actividad que se coordino con la administración del Colegio.

- Se llevarán las baldosas de concreto desmontadas del Colegio San Cristóbal al Colegio Alemania Unificada para ser instaladas en zonas libres del colegio.
- Se revisará en conjunto contratista e interventoría las estructuras de las cubiertas el día 6/03/2023.

o COLEGIO ENTRENUBES

- Se encuentra pendiente la programación de la visita de especialistas eléctrico e hidráulico de la SED.
- El traslado del medidor de acueducto se encuentra en trámite por parte de la SED.
- Se revisará en conjunto contratista e interventoría las estructuras de las cubiertas el día 6/03/2023.

o COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

- Se define en el recorrido la ubicación y dimensiones de la malla contra impacto.
- Se define demoler toda el área afectada de las baldosas de gres en los pisos 1 y 2, ya que se evidencia la mala instalación de estas, adicionando unas dilataciones perimetrales.

o COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

- Se define el cambio total de puertas para el bloque de bachillerato y adicional se solicita escoger las mejores puertas existentes (3 o 4) de este bloque para reinstalarlas en la zona de administración.
- Por solicitud del rector del Colegio solo se adecuarán 3 pocetas con mesón de 1m para las siguientes zonas: laboratorio del primer piso, sala de profesores y cuarto de aseadoras.
- Se debe agregar al presupuesto el muro divisorio en bloque y superboard del aula del piso 3.

- Se define adecuar el baño para la nueva oficina del rector y el baño adicional del piso 3 del bloque de bachillerato.
- A solicitud del Rector, se define adecuar la nueva oficina del Rector con pintura, reemplazo de piso en madera, y cambio de puertas.
- Se define incluir en la tienda escolar una ventana corrediza, puerta principal y dos ventanas para el bloque de bachillerato.
- Se define el piso de porcelanato a utilizar en el bloque de bachillerato según las muestras presentadas por el contratista. Color gris mate.
- A la fecha aun esta pendiente el cambio de las tejas del bloque de bachillerato por parte de la aseguradora. Se le informa a la SED que urge que se realice esta actividad para poder llevar a cabo la instalación del piso del tercer piso.
- Se define el uso de las áreas que se dispusieron en los baños del piso 3: deposito y cuarto de aseadoras.

o COLEGIO NUEVA DELHI

- Se aprueba por parte del Arq. Alejandro Hernandez el diseño de las ventanas para esta sede.
- Estamos a la espera de la redistribución de los baños por parte de la SED, para iniciar la intervención.
- En cuanto a la canal de una de las aulas del bloque de bachillerato, se solicita limpiar la canal y las bajantes como primera acción.

o COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO

- Teniendo en cuenta que durante esta semana no de adelantaron actividades, el contratista informa que reiniciará actividades el lunes 06/03/2023.
- Estamos a la espera de la redistribución de los baños de niñas por parte de la SED, para iniciar la intervención.

- Se solicita presentar propuesta del acceso a módulos posteriores de la sede primaria.

o COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL

- Se revisará en conjunto contratista e interventoría las estructuras de las cubiertas el día 6/03/2023.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: Se está a la espera del envío de cotizaciones del sistema de bombeo para su análisis y aprobación. Adicional el contratista informa que adelantará las actividades de adecuación de la parte eléctrica para el sistema de bombeo el día 11/03/2023, por lo que se solicita que ese día no haya clase en el Colegio.

- 2. LA VICTORIA: El contratista realizó el cambio de borneras, por lo tanto, estamos a la espera del informe diagnostico del sistema de bombeo. Adicional se solicita revisar el muro exterior para el anclaje del cerramiento, entre contratista e interventoría, se programa visita para el día 7/03/2023.

- 3. NUEVA DELHI: Tanques y adecuación eléctrica: Emergencias Atendidas. Se solicita realizar el acta de entrega de las dos actividades para recibo final a satisfacción del Colegio. Estamos pendientes al envío de las cotizaciones del lavado de los tanques.

- 4. SAN ISIDRO SUR ORIENTAL: Emergencia atendida. Se solicita realizar el acta de entrega de las tres actividades (muro, escalón y cubierta) para recibo final a satisfacción del Colegio. Adicional, hace falta llevar a cabo la adecuación del patio central, por tanto, se solicita propuesta y presupuesto.

- 5. FLORENTINO: Se iniciará actividades de atención a muros el día 06/03/2023 (resane y pintura). Queda pendiente programar las actividades de impermeabilización del tanque.

- 6. LA BELLEZA SEDE B: Se está terminando de atender la emergencia. Se solicita realizar el acta de entrega para recibo final a satisfacción del Colegio.

- 7. LA BELLEZA SEDE A: Esta pendiente la atención del Shut de basuras.

- 8. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: Luego de la visita, el contratista manifiesta que la canal no tiene el desarrollo adecuado para las cubiertas actuales y se encuentra en muy mal estado. Para el cambio de la canal, es necesario el desmonte de la cubierta y demolición de una parte del muro sobre el cual esta soportada la canal, por lo tanto, el contratista presenta una propuesta para el cambio de la canal, desmontando solo un lado de la cubierta, por un valor aproximado 45 millones. De acuerdo con esto, estamos a la espera de la aprobación por parte de la SED.

- 9. GLORIA VALENCIA: SE atiende la emergencia del Sandblasting, por tanto, se solicita realizar el acta de entrega para recibo final a satisfacción del Colegio.

- 10. GLORIA VALENCIA: Estamos a la espera de las cotizaciones de las divisiones para oficinas.

- 11. GLORIA VALENCIA: Suministro de puntos Switch TPLINK, estamos a la espera de las cotizaciones.

- 12. MANUELITA SAENZ: Emergencia atendida. Se solicita realizar el acta de entrega para recibo final a satisfacción del Colegio.

- 13. VITELMA: A la fecha se está atendiendo la emergencia.
- 14. JOSE JOAQUIN CASTRO: Emergencia atendida. Se solicita realizar el acta de entrega para recibo final a satisfacción del Colegio.

- 15. SAN ISIDRO SUR ORIENTAL: Se hace la visita entre contratista e interventoría para atender la emergencia del taponamiento de tubería, pero el colegio ya había realizado la reparación.

- Actividad de tala de árboles: Se solicita actualizar los APU para tala de árboles, pendiente por definir fecha de atención para ejecución de esta actividad; para lo cual, la Entidad remitirá los APU aprobados en años anteriores para su actualización.

  - TEMAS VARIOS

- Colegio Moralba C: Se programa visita para el día 07/03/2023
- Se programa mesa de trabajo para definición de cubiertas entre contratista e interventoría el lunes 06/03/2023
- El avance general y por los frentes de obra se relacionan a continuación:


COLEGIO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
General	2.38%	1.43%
Alemania Unificada	11.89%	2.25%
Entre Nubes Sede D	1.67%	2.73%
José María Carbonell	8.71%	5.21%
José Joaquín Castro	7.52%	1.08%
San Isidro	14.65%	0.00%
San Cristóbal sede A	0%	22.02%
Nueva Delhi	0%	2.16%

- Se programa comité de obra N°8 para el día 8/03/2023 a las 9:00am, se iniciaría con recorrido en el Colegio Moralba C

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Actividad de núcleos conexiones hidrosanitarias en bloque #2 – Alemania U.	Contratista	04	03	2023
Traslado de RACK – Alemania U.	OTIC	06	03	2023
Visita de especialistas – Entre nubes sede D	SED	-	-	2023
Redistribución de baños de niñas Colegio José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Redistribución de baños Nueva Delhi	SED	-	-	2023
Reinicio de actividades José Joaquín Castro	Contratista	06	03	2023
Propuesta de acceso a módulos posteriores sede primaria Colegio Josea Joaquín Castro	Contratista	07	03	2023
Actividades de adecuación del componente eléctrico Colegio El Rodeo	Contratista	11	03	2023
Informe de bombas Colegio la Victoria	Contratista	08	03	2023
Visita al Colegio La Victoria	Contratista- Interventoría	07	03	2023
Inicio de actividades en muro afectado Colegio Florentino	Contratista	06	03	2023
Mesa de trabajo definición de cubiertas	Contratista - Interventoría	06	03	2023
Aprobación propuesta canal Rafael Nuñez	SED	-	-	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interv.	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 02 de Marzo de 2023

Lugar: Colegio José María Carbonell Hora: 1:00 Pm

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Luis Carlos Tovar J.	Profesionales Asociados		3017575033	
2	Gaspar A Rubio G	Profesionales Asociados		3133942416	
3	Camilo Lopez D	Profesionales Asoc.		3134897931	
4	Julieta Mercado	SED DCCEE		3002052381	
5	Sandra Milena Hormaza	Profesionales Asociados		3004376498	
6	Milton Ossa.	Profesionales Asociados		3173676899	
7	Paola Garcia Leá	Consorcio Interv. Colegios		3192650317	
8	Luis Carlos Rojas.	Consorcio Interventoria Colegios		3132893976.	
9	Cindy Rodriguez	Conso. Interv. Coleg.		3143652319	
10	John Carlos Santana	Consorcio Interventoría Colegios		3007661801	
11					
12					

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°8	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Alemania Unificada		Fecha:	08	03	2023
Hora Inicio:	9:00 a.m	Hora Final:	4:00 p.m			
Entidad Contratante:	Secretaria de educación distrital					
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociados LTDA			

Objetivo

Comité de obra N°8, realizar seguimiento a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.4077644 – Grupo 7

Orden del día

1. Revisión estado y avance de colegios en ejecución
2. Temas varios

Desarrollo de la Reunión:

Se da inicio al comité con delegados de la entidad secretaria de educación, contratista Profesionales Asociados LTDA e interventoría Consorcio Interventoría Colegios.

1. A continuación, se revisa cada una de las sedes que ya se están interviniendo para revisar el avance, estado del predio y definir diferentes actividades:

   o COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA

   - Se encuentra pendiente el movimiento del RACK del salón de informática por parte de la OTIC, así mismo, no han confirmado fecha de esta actividad.
   - El contratista remitió mediante correo electrónico el esquema de cubierta, la cual fue aprobada en la mesa de trabajo realizada el 6/03/2023.
   - Se debe definir con el Colegio la fecha de ingreso para la intervención del bloque de audiovisuales para adelantar actividades de cubierta y muro.

- Se define adecuar el espacio donde actualmente se almacena el reciclaje, para poder incluir el shut de basuras, de acuerdo con los detalles de la cartilla de mantenimiento de la SED.
- Baños segundo piso del bloque 2: El contratista informa que confirmará la fecha de entrega de los baños una vez cuente con la fecha de entrega del enchape para pisos y muros; así mismo podrá informar el inicio de intervención de los baños del primer piso.

o COLEGIO ENTRENUBES

- El día 06/03/2023 se realizó la visita del hidráulico de la SED el Ing. Mario Alfonso Quiroz, donde realizó una serie de recomendaciones; por tanto, estamos a la espera del acta de la visita para poder implementar estas recomendaciones.
- Se encuentra pendiente la programación de la visita del especialista eléctrico de la SED.
- La estructura de cubierta se encuentra definida, sin embargo, hace falta definir los apoyos en el bloque de aulas. En cuanto a la pérgola, se realizará de acuerdo a los detalles entregados en la cartilla de mantenimiento de la SED.
- El contratista presenta un replanteo de la escalera para el acceso al segundo piso por el interior del colegio, para que sea revisado en conjunto entre contratista e interventoría.
- La SED nos entrega el acta de reunión realizada el día 26/07/2021 con el presidente de la junta de acción comunal del barrio Santa Rita Sur Oriental, donde este se compromete a gestionar el desmonte de los jardines ubicados en el muro que colinda por la parte norte con el predio en su sendero peatonal, a causa de la humedad que está ocasionando en el Colegio. Por tanto, se solicita hacer el acercamiento con el presidente de la junta, para recordarle el compromiso o para informa el retiro de los jardines por cuenta nuestra.

- COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL
  - Estamos a la espera de que se realice el cambio de cubierta en el bloque de bachillerato por parte de la aseguradora, para poder realizar la instalación del piso en el piso 3 del bloque.
  - En la mesa de trabajo realizada el 06/03/2023 se define la estructura de la cubierta para el bloque de primaria.
  - El contratista informa que una parte del piso llegará a obra el día 20/03/2023.
  - Se solicita al contratista presentar el costeo para adicionar a la ejecución el cambio del piso de la zona administrativa (280m2 aprox.), para su revisión y/o aprobación.

- COLEGIO NUEVA DELHI
  - El contratista informa que se encuentra terminando de pintar la estructura de cubierta de la biblioteca para poder hacer el cambio de tejas el fin de semana; adicional se encuentra avanzando con actividades de impermeabilización en el bloque de bachillerato.
  - Se encuentra pendiente la entrega de la redistribución de baños por parte de la SED.

- COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO
  - Se encuentra pendiente la entrega de la redistribución de baños por parte de la SED.
  - El contratista e interventoría revisarán la propuesta para el acceso a módulos posteriores de la sede primaria. Compromiso para el día 09/03/2023.
  - Se encuentra pendiente revisar la estructura de cubierta existente de los bloques de bachillerato, para poder definir la nueva estructura y puntos de apoyo.

- COLEGIO EL RODEO
  - El contratista e interventoría manifiestan la importancia de los planos estructurales para definir la cubierta, por lo tanto, la SED informa que en el colegio se encuentran planos estructurales los cuales serán suministrados para dicha definición. Se programa revisión para el 10/03/2023
  - Se solicita al Colegio suspender actividades para el día sábado 11/03/2023, para poder adelantar las actividades eléctricas para el sistema de bombeo hidráulico.

- COLEGIO SAN ISIDRO
  - El contratista informa que iniciará con actividades de cubiertas la próxima semana.
  - El contratista manifiesta que el cuarto de refrigerios no ha sido desocupado.
  - Se realiza visita y se define hacer cubierta en policarbonato y corrediza para el mantenimiento de las dos zonas que quedan anexas a las aulas y contra la fachada del colegio. Adicional se deben cubrir vacíos con malla plástica para evitar el ingreso de las palomas.
  - Se solicita presentar presupuesto para la adecuación del patio central, en placa de concreto con dilaciones en otro material como diseño.

2. Se revisan las emergencias reportadas por la SED.

- 1. EL RODEO: El contratista remitió cotizaciones el día 07/03/2023, para revisión por parte de interventoría. El contratista informa que adelantaría actividades de adecuación de la parte eléctrica para el sistema de bombeo el día 11/03/2023.
- 2. LA VICTORIA: no se ha enviado por parte del contratista el informe diagnóstico del sistema de bombeo hidráulico existente, a lo que el contratista manifiesta enviarlo el día 9/03/2023. Adicional, el contratista se compromete a enviar las cotizaciones de estas el día 10/03/2023.

- 3. NUEVA DELHI (Atendido): Hace falta la firma de las actas de entrega de las emergencias.
- 4. SAN ISIDRO SUR ORIENTAL: Hace falta la firma del acta de entrega de las emergencias (muro, escalón, y cubierta de cafetería). Queda pendiente la adecuación del patio central, se solicita presupuesto para aprobación por parte de la SED.
- 5. FLORENTINO: Se encuentra pendiente programar las actividades de resane de muros y el diagnostico de los tanques.
- 6. LA BELLEZA: Hace falta terminar de pintar un techo y finalmente realizar acta de entrega.
- 7. RAFAEL NUÑEZ SEDE A: En el comité de obra N° 7, el contratista remitió presupuesto de la intervención de la cubierta y canal, para aprobación por parte de la SED.
- 8. GLORIA VALENCIA: El contratista realizó la actividad de Samblasting, se encuentra pendiente realizar acta de entrega.
- 9. GLORIA VALENCIA: La división de oficina, el contratista se encuentra cotizando.
- 10. GLORIA VALENCIA: Puntos Switch TPLINK, se encuentra cotizando el contratista.
- 11. MANUELITA SAENZ: Hace falta la firma del acta de entrega de la emergencia.
- 12. VITELMA: A la fecha se está atendiendo la emergencia, se solicita revisar con los vecinos la filtración de agua que se está presentando por uno de los muros de las aulas.
- 13. COLEGIO JOSE JOAQUIN: Hace falta la firma del acta de entrega de la emergencia.
- 14. COLEGIO MORALBA A: Se reporta la necesidad de realizar mantenimiento a la cubierta del bloque de bachillerato y el suministro e instalación de rejas para las ventanas del exterior que dan a un eje ambiental.

  - TEMAS VARIOS

- Se remitirá por parte de la SED el listado de precios 2023 para la revisión de los NP y posteriormente el contratista enviará la información a la interventoria para revisión y aprobación.

- La radicación de cuentas a la SED se debe realizar para el día 24/03/2023
- Se envía por parte de la SED la información para la tala de árboles, con el fin de que el contratista actualice los APUs, para poder realizar la actividad.
- El avance general y por los frentes de obra se relacionan a continuación:

  El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitió una reprogramación por frentes, según solicitud de plan contingencia por atraso, realizada por interventoria, por tal motivo se ajustan los porcentajes programado

COLEGIO	%PROGRAMADO	%EJECUTADO
General	1.66%	2.32%
Alemania Unificada	19.31%	4.02%
Entre Nubes Sede D	3.64%	3.77%
José María Carbonell	8.81%	6.34%
José Joaquín Castro	1.98%	1.24%
San Isidro	0.00%	0.00%
San Cristóbal sede A	22.74%	39.33%
Nueva Delhi	9.17%	5.71%


- Se programa comité de obra N°9 para el día 17/03/2023 a las 9:00am, se encuentra pendiente por definir lugar de comité.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Movimiento del RACK	SED - OTIC	-	-	2023
Visita de especialista eléctrico de la SED – Colegio Entre nubes sede D	SED	-	-	2023
Acta de visita Especialista hidráulico de la SED – Colegio Entre nubes sede D	SED	-	-	2023
Actividades eléctricas – Colegio El Rodeo-Emergencia	Contratista	11	03	2023
Cotizaciones de bombas- Colegio La Victoria-Emergencia	Contratista	10	03	2023

Informe diagnostico - Colegio La Victoria-Emergencia	Contratista	09	03	2023
Visita para mantenimiento de cubierta y rejas para ventanas - Colegio Moralba A-Emergencia	Contratista-Interventoría	10	03	2023
Cambio de tejas por aseguradora - Carbonell	SED	-	-	2023
Redistribución de baños – Nueva Delhi	SED	-	-	2023
Redistribución de baños – José Joaquín Castro	SED	-	-	2023
Revisión de acceso a aulas prefabricadas – José Joaquín Castro	Contratista - Interventoría	09	03	2023
Revisión de planos estructurales – El Rodeo	Contratista - Interventoría	10	03	2023
Aprobación emergencia – Rafael Núñez A	SED	-	-	2023
Aprobación emergencia – San Isidro	SED	-	-	2023
Visita Emergencia – Moralba A	Contratista - Interventoría	10	03	2023

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Julieta Mercado	Apoyo a la supervisión	DCCEE-SED	
Sandra Hormaza	Director de obra	Profesionales Asociados	
Cindy Rodríguez	Director de Interventoría	Cons. Interv. Colegios	

ASISTENCIA REUNION Y SEGUIMIENTO No. 08

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644
(GRUPO 7)

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

Fecha: 08/03/2023

Lugar: Colegio Alemania Unificada Hora: _____

No.	NOMBRE	AREA / ENTIDAD	E-MAIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Camilo A. Rubio G	Profesionales Asociados		3133942416	
2	Brayan Ayala	Profesionales Asociados		3177004467	
3	Sandra Milena Hoyos	Profesionales Asociados		3004376498	
4	Cindy Rodriguez	Consor. Interv. Coleg.		3143652319	
5	Luis Carlos Rojas	Consorcio Interventoria Colegios		3132893476	
6	JulietaMercado	SED-DCCE		3002052381	
7	Paola Guerra Leal	Consorcio Interv. Colegios		3197650317	
8					
9					
10					
11					
12					

Cra 11 # 71 - 40 Oficina 1001
Edificio Valparaiso
Bogotá

Tel: 2884334
Cel: 3162244012

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio José Joaquín Castro - Sede A	**Fecha:**	20	02	2023
Hora Inicio:	09:00 am	**Hora Final:**	10:00 am		
Entidad Contratante:	Secretaría de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia. Filtración de agua lluvia en cubierta aulas Caseta 3 y Caseta 4.

Orden del día

- Inspección del área en afectación
- Emitir concepto de posible solución a emergencia
- Programación de actividades a realizar.

Desarrollo de la Reunión:

Se accede al lugar aulas "caseta 3" y "caseta 4" en donde se manifiesta por parte del colegio la presencia de filtraciones de agua lluvia por la cubierta, la cual presenta desgaste generalizado. Razón por la cual se contempla la opción de cambiar las tejas de estas dos aulas, instalando las desmontadas de las aulas costado sur (caseta 1 y caseta 2) o de las aulas costado norte, las que se encuentren en mejor estado.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar presupuesto de actividades	Profesionales Asociados	01	03	23
Iniciar Actividades	Profesionales Asociados	02	03	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoria Colegios	
Camilo Lopez	Res de obras P.A	Profesionales Asc	
Alonso Camacho Sua	Rector.	Ingeniero adquisi	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio La Belleza - Sede B	**Fecha:**	24	02	2023
Hora Inicio:	10 : 20 am	**Hora Final:**	12 : 15 pm		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Realizar atención a emergencia solicitada por el colegio La Belleza sede B.

Orden del día

- Inspeccionar el área de afectación
- Emitir concepto de posible solución a afectación
- Realizar actividades de reparación

Desarrollo de la Reunión:

- Se ingresa al aula 'Sala de profesores' en donde se observa filtración y goteo de agua en placa de entrepiso, es posible notar resane en el acabado de la placa, el cual no ha impedido el constante goteo.

Se infiere que la afectación proviene del baño de profesores ubicado en el segundo nivel a causa de algún tubo de agua potable que presenta estape o fisura.

Se procede a demoler secciones de enchape (piso) en zona de lavamanos con el objetivo de determinar la tubería fisurada y así reparar la afectación

Powered by CamScanner

mediante el cambio de tubería.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°____	BOGOTÁ Secretaría de Educación

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar intervención y reparación	Profesionales Asociados	24	02	23
de la afectación				

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoras Colegios	
Juan Fdo. Pedreros D.	Inspector Obra	Profesionales Asoc.	
Marcela Maldonado	Almacenista	Almacen	Marcela M.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio La Victoria - Sede B	**Fecha:**	28	02	2023
Hora Inicio:	11:00 am	**Hora Final:**	12:00 am		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia. Cerramiento en fachada del colegio.

Orden del día

- Inspeccionar el área de afectación
- Emitir concepto de posible solución a emergencia
- Programación de actividades a realizar

Desarrollo de la Reunión:

Se accede a fachada del colegio por la Carrera 3 Este, en donde una sección de rampa de acceso principal a colegio la cual cuenta con un muro en mampostería a media altura, con un pasamanos metálico.

El colegio manifiesta que el lugar se ha prestado para que personas habitantes de calle pasen sus noches recostados sobre el piso, lo cual ha generado dificultades al ingreso de los niños en horas de la mañana, razón por la cual se solicita la construcción de un

Powered by CamScanner

Cerramiento sobre el muro y una puerta de acceso que imposibilite la entrada de personas ajenas a la institución Educativa.

Se realizará propuesta por parte del contratista referente a la estructura del cerramiento.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar Presupuesto y diseño del	Profesionales Asociados			
cerramiento				

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Interventoría Colegios	Santana
Juan Dedreros	Inspector OBRA	Prof. Asociados	
Camilo Rubio	Residente Obra	Prof. Asociados	
Jose L Pulido	almacenista	en la vigilancia	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Horalba - Sede A	Fecha:	10	03	2023
Hora Inicio:	10:15 am	Hora Final:	10:45 am		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia. Filtraciones de agua en cubierta y cerramiento bloque bachillerato costado sur.

Orden del día

- Inspección área de afectación
- Emitir concepto de posible solución a emergencia
- Programación de actividades a realizar

Desarrollo de la Reunión:

Se accede a aulas 301, 302, 303, 304, 305, 306 del bloque de bachillerato donde se manifiesta por parte de representante del colegio que en momentos de lluvia se presentan filtraciones de agua producto del desgaste de la cubierta. Se observan unidades de teja sumidas, y tornillos sueltos. Se manifiesta el mismo problema en la cubierta de la biblioteca, la cual presenta mayor desgaste.

Se accede a zona colindante al colegio en costado sur, en donde se observa un eje ambiental, representante

Powered by CamScanner

manifiesta que debido a la ruptura de vidrios en aulas de clase el colegio ha quedado expuesto al vandalismo y robo de mobiliario, al no contar con un cerramiento que divida el colegio y el predio colindante. Se solicita suministrar e instalar el debido cerramiento en ventanas.

El contratista realizará presupuestos tanto de mantenimiento como de cambio de cubierta, el cual será evaluado por interventoría. Igualmente con el diseño del cerramiento a construir.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar presupuesto de actividades a realizar	Profesionales Asociados			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoria Colegios	Santana
Juan Fdo. Pedreros D.	Inspector obra	Ref. Asociados	
Buruna Alvarez M.	Almacenista.	IED Moralba	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio El Rodeo Sede	**Fecha:**	18	02	2023
Hora Inicio:	09:20 am	**Hora Final:**	10:20 am		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia en presión de agua potable
Realizar Diagnostico de posible solución a emergencia

Orden del día

- Realizar inspección a tanque de almacenamiento de agua potable y respectivas bombas.
- Realizar recorrido por baños en los tres niveles del colegio y verificar la presión en los aparatos sanitarios.

Desarrollo de la Reunión:

- Se realizo recorrido por el tanque de almacenamiento de agua potable en compañia del almacenista del colegio, el cual manifiesta que al momento de la inspección no está en uso es suministro de agua proveniente de los tanques, debido a fallas con es sistema de bombeo, ya que la presión que ejercen estas supera la necesaria en los baterias sanitarias generando en múltiples ocaciones el daño en accesarios de la red de tubería.

Razón por la cual se ha hecho necesario el uso del suministro de agua directamente de la acometida suministrada por el Acueducto, la cual no cuenta con la presión nesesaria para

Powered by CamScanner

suministrar el fluido en el piso superior (3).

Al momento del recorrido (sin presencia estudiantil) se observa suministro normal en las 5 baterias de baños usados por los estudiantes. El almacenista manifiesta que durante jornadas estudiantiles, esto no sucede, puesto que al entrar en funcionamiento todas las baterias sanitarias deja de llegar agua en optima presión al tercer piso.

La semana anterior el acueducto realizó actividades de mantenimiento en la localidad, por lo cual se evidencia el aumento en la presión. De esta forma se va a realizar pruebas de presión desde el día lunes 20 de febrero 2023 con presencia de estudiantes con el objetivo de determinar si la afectación continua.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio A Interventoria Colegios	Santana
Camilo Rubio	Residente Obra	Profesionales Asociados	
DIEGO MURCIA D.	ALMACENISTA IED	Col EL RODEO	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Florentino Gonzalez	**Fecha:**	23	02	2023
Hora Inicio:	14:00	**Hora Final:**	15:10		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Realizar atención a emergencia solicitada por colegio en referencia.

Orden del día

- Inspeccionar el área de afectación
- Emitir concepto de posible solución a emergencia
- Programación de actividades a realizar.

Desarrollo de la Reunión:

Se inicia recorrido por las aulas del bloque de bachillerato en primer nivel (aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) en donde se observan agrietamientos generalizados en muros de los 4 costados, igualmente en pisos encharados.

Se ingresa a tanque de almacenamiento de agua potable 1, el cual se encuentra desocupado, se observa que no cuenta con ningún tipo de impermeabilización. se observan fisuras en los muros y presencia de óxido en pasas de escalera de acceso y en tubería galvanizada.

Se accede a tanque de almacenamiento de agua potable 2

Powered by CamScanner

el cual se encuentra en uso (lleno de agua), en este se observa igualmente la falta de impermeabilización tanto en el piso, muros y placa superior.

Se accede a cuarto de máquinas, se observa filtración de agua procedente de las dos tanques, en donde se observa que el tanque 2 no cuenta con sistema de flautas,

Se comenta por parte del colegio que una de las bombas no está en funcionamiento y la otra presenta deterioro.

La tubería del sistema se encuentra en acero galvanizado.

Se observan fisuras en algunas columnas del bloque de bachillerato, mencionado en recorrido inicial.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ACTA DE REUNIÓN N°____	BOGOTÁ Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
Realizar visita y cotización con especialista hidraulico. a tanques de almacenamiento.	Profesionales Asociados			
Realizar visita y concepto con especialista estructural en aulas 1 a 8.	Profesionales Asociados			

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Interventoria Colegios	Santana
Jeferson A Loaiza R.	Inspector obra	Profesionales Asociados	
Jeonel Garcia	Arquitecto	Colegio Florentino Ambrosio	
Jimmy A Giraldo	D L E	DLE	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Nueva Delhi	**Fecha:**	17	02	2023
Hora Inicio:	10:00 am	**Hora Final:**	11:30 am		
Entidad Contratante:	Secretaria Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención Emergencia Colegio Nueva Delhi. Fluctuación de energía en cuarto frio de comedor

Orden del día

Acceso a cuarto frio
Diagnostico de causas Probables del bajon de energia en neveras
Concepto emitido por electricista

Desarrollo de la Reunión:

Por parte del programa de alimentación escolar - EQUIPO SIDAE se solicita realizar visita a cuarto frio del comedor escolar de colegio en referencia; con el objetivo de determinar la causa de la fluctuación de energia que impide el correcto funcionamiento de las dos (2) neveras. ——

Se toma medición de Voltaje en tablero electrico, obteniendo valores entre 117 V y 120 V. se revisa la ficha técnica de los refrigeradores y se observa que trabajan a 110 V. no a 208 V como informó técnico que realizó previa visita por parte de contratista que suministró los mismos, tal y como se evidencia en acta OSM54587 de 16 Feb 2023. ——

Powered by CamScanner

Se evidencia que cada refrigerador cuenta con un breker de 30 amp independiente y cableado No 10 a una longitud aproximada de 10 m. ———

Se evidencian fallos en congelador vertical ICR 701 de 1400 Litros referentes a su sistema de iluminación interna.

Se observa que las tomas electricas se encuentran funcionando correctamente usando prueba de amperaje. ———

Al salir de zona de comedor se observa que acometida que dirige energia a zona de refrigeración se comparte con 3 bloques del colegio, se recomienda instalar una acometida desde tablero principal hasta la cocina con una protección de breker de 75 amp, con 3 fases # 6 más neutro # 8.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		
- Las neveras se dejan funcionando, se acuerda realizar futura visita por parte del contratista suministrador de los refrigeradores y contratista encargado de atención de emergencias (simultaneamente) en caso de continuar las fallas en el cuarto frio.	· Colegio Nueva Delhi.			
- Realizar cotización de suministro e instalación de acometida	Profesionales asociados	20	02	23

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoria Colegios	Santana
Juan Pdo. Pedreros D	Inspector Obra	Prof. Asociados	
carlos Gutierrez	contratista electrico	prof ASOciados	
Julieth Hernandez	Gestor II		
Diana Marcela Rodriguez	Almacenista.	Colegio Nueva Delhi	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Rafael Nuñez - Sede A	**Fecha:**	22	02	2023
Hora Inicio:	14:00	**Hora Final:**	14:30		
Entidad Contratante:	Secretaria Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	**Contratista:**	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia : Humedad en muros de aulas producto del desbordamiento de agua lluvia en canal

Orden del día

- Inspeccionar el área de afectación
- Emitir concepto de posible solución a emergencia
- Programación de actividades a realizar.

Desarrollo de la Reunión:

Se accede a aulas de clase (6) ubicadas en bloque costado sur, en donde se observan focos de humedad en muros a causa de la filtración y desbordamiento de agua lluvia en la canal, esto a causa del dimensionamiento de la misma, ya que el área de las seis aulas es superior al que soporta la canal.

Se recomienda realizar el cambio de la canal por una de mayores dimensiones según cálculo hidraulico, se toman medidas de la cubierta existente para esto.

Para realizar estas actividades es necesario no utilizar

Powered by CamScanner

al menos 3 aulas (un costado). Para lo cual se pregunta al rector si es posible, el cual comenta que no es posible por el momento puesto que no cuentan con espacio en la institución para suplir el espacio.
Se llega al acuerdo de realizar actividades en temporada de vacaciones (semana santa).

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Interventoría Colegios	Santana
Camilo López	Ing. Residente Obra	Profesionales Asociados	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A	Fecha:	02	03	2023
Hora Inicio:	11:10 am	Hora Final:	11:50 am		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia. Taponamiento tubería en red de desagüe de tienda escolar.

Orden del día

- Inspección de área en afectación
- Concepto de afectación y diagnostico de posible solución
- Programación de actividades a realizar.

Desarrollo de la Reunión:

Se accede a tienda escolar en donde personal encargado de la misma, manifiestan que el Platero y su respectivo desagüe estuvo taponado durante varias semanas, en las cuales ellas y el personal de mantenimiento del colegio realizaron sondeo y riego de agua caliente, lo cual ha destapado la obstrucción que se evidenciaba en la tubería.

Al momento de la atención a la emergencia se observa una correcta evacuación de agua por el sistema de tubería residual.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
7	7	7

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Intervent. Colegios	Santana
Diego Fuentes A.	Coordinador JT.	Bonfiglioli S. O	
Camilo López	Residente Obra	Profesionales Asociados	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N° 1

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Vitelma	Fecha:	14	02	23
Hora Inicio:		Hora Final:			
Entidad Contratante:	S.E.D				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales y Asociada UDP		

Objetivo

Atención Emergencia.

Orden del día

Recorrido por instalaciones del Colegio.

Desarrollo de la Reunión:


-Se realiza recorrido por la escuela donde se evidencian lo siguiente: el día de hoy no hay agua en el colegio por lo cual no se puede realizar la debida inspección de los baños y de tanques de almacenamiento de agua Potable elevados, mas sin embargo (se evi) el personal administrativo del colegio manifiesta que en los baños de niños lo orinales tienen fuga, se evidencia que los techos de los baños de niños y niñas tienen bastante deterirado el techo; el baño de Preescolar tiene goteras ya que la teja se encuentra en mal estado y el tanque de almacenamiento de agua Potable que esta encima de estos al parecer tiene fugas.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N° 1

BOGOTÁ
Secretaría de Educación



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N° 1

BOGOTÁ Secretaría de Educación

-se debe hacer mantenimiento de redes incluidos Cortes; cheques y lavado de tanques.
-se deben cambiar lamparas de baño de preescolar.
-El Contratista realizara Presupuesto aproximado para atencion de los puntos anteriores; y sera revisado por la interventoria.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
LUIS Carlos Rojas	Consorcio Interventoria obras	Residente Interventoria	
Civo Antonio Mejias	Profesional Apoyo	Inspector obra	

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio Vitelma	Fecha:	07	03	2023
Hora Inicio:	11:20 am	Hora Final:			
Entidad Contratante:	Secretaría Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoría Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Entrega de aparatos eléctricos (luminarias) desmontados en aulas de clase y baños.

Orden del día

Realizar el conteo y entrega de luminarias a representante del colegio

Desarrollo de la Reunión:

A continuación se listan los aparatos electricos (luminarias) desmontados y reemplazados por luminaria tipo LED hermética.

1. Baño niñas : 1 roceta
2. Aula multiple : 8 rocetas
3. Aula 701 - 1002 : 3 panel led circular + 1 panel led hermetico 0,60 m
4. Aula 401 - 402 : 3 rocetas + 2 lámparas 2.45 m
5. Baño Preescolar : 1 roceta + 1 lampara 1,25 m led
6. Aula 201 - 602 : 2 rocetas + 2 lamparas 1,25 m

TOTAL = 15 rocetas + 2 lamparas 1,25 + 1 lampara led 1,25 + 2 lamparas 2,45 m + 3 Panel led circular + 1 panel led hermetico 0,60 m

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

En la rectoria se desinstalara un panel adicional led hermetico de 0.60 m. el cual será reemplazado por el desmontado en el aula 701 - 1002.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Ciro antonio melo	Inspector tecnico	Profesionales A.	
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Interventoria Colegios	
Reinel Rodriguez	Coordinador J.M.C IED	SED directivo	


Powered by CamScanner

Anexo TEC-04 – Flujo de inversión general interventoría

FLUJO DE INVERSION DE RECURSOS CTO INTERVENTORIA N.CO1.PCCNTR.4146220: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07)

	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		MES 11		MES 12		MES 13	
VALOR A FACTURAR	$ 2.444.433,10	0,26%	$ 11.151.361,46	1,17%	$ 61.141.304,16	6,42%	$ 83.591.854,46	8,78%	$ 129.010.318,96	13,56%	$ 110.779.204,26	11,64%	$ 86.538.094,67	9,09%	$ 87.860.879,57	9,23%	$ 87.058.363,36	9,15%	$ 85.589.229,56	8,99%	$ 88.788.963,74	9,33%	$ 72.488.961,78	7,62%	$ 45.257.940,92	4,76%
TOTAL MES	$ 2.444.433,10		$ 11.151.361,46		$ 61.141.304,16		$ 83.591.854,46		$ 129.010.318,96		$ 110.779.204,26		$ 86.538.094,67		$ 87.860.879,57		$ 87.058.363,36		$ 85.589.229,56		$ 88.788.963,74		$ 72.488.961,78		$ 45.257.940,92	
TOTAL ACUMULADO	**$ 2.444.433,10**	**0,26%**	**$ 13.595.794,56**	**1,43%**	**$ 74.737.098,72**	**7,85%**	**$ 158.328.953,18**	**16,64%**	**$ 287.339.272,13**	**30,19%**	**$ 398.118.476,39**	**41,83%**	**$ 484.656.571,06**	**50,93%**	**$ 572.517.450,64**	**60,16%**	**$ 659.575.813,99**	**69,30%**	**$ 745.165.043,56**	**78,30%**	**$ 833.954.007,29**	**87,63%**	**$ 906.442.969,08**	**95,24%**	**$ 951.700.910,00**	**100,00%**

MESES	COSTO	ACUMULADO
1	$ 2.444.433,10	$ 2.444.433,10
2	$ 11.151.361,46	$ 13.595.794,56
3	$ 61.141.304,16	$ 74.737.098,72
4	$ 83.591.854,46	$ 158.328.953,18
5	$ 129.010.318,96	$ 287.339.272,13
6	$ 110.779.204,26	$ 398.118.476,39
7	$ 86.538.094,67	$ 484.656.571,06
8	$ 87.860.879,57	$ 572.517.450,64
9	$ 87.058.363,36	$ 659.575.813,99
10	$ 85.589.229,56	$ 745.165.043,56
11	$ 88.788.963,74	$ 833.954.007,29
12	$ 72.488.961,78	$ 906.442.969,08
13	$ 45.257.940,92	$ 951.700.910,00



Anexo TEC-05 – Actas cierre de emergencias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO SAN ISIDRO
DIRECCIÓN	:	CALLE 34 SUR # 7 A - 88
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	24 DE FEBRERO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – LEONARDO RATIVA PEREZ en su calidad de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ALMACENISTA**. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. - LUIS CARLOS ROJAS, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS **RESIDENTE DE INTERVENTORIA**. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. **OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ** Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, **RESIDENTE DE OBRA** (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del COLEGIO SAN ISIDRO ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Calle 34 Sur # 7ª – 88 que comprende:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EXTERIOR	MURO DE CERRAMIENTO	5.20 m	SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA. SE FUNDIÓ VIGAS DE AMARRE, COLUMNAS SE REALIZÓ MURO DE MAMPOSTERIA CON DOBELAS. ANCLAJES A LA VIGA EXISTENTE PARA REFORZAR ESTRUCTURALMENTE. SE REALIZÓ PINTURA EN REJAS DEL MURO INTERVENIDO.
EXTERIOR	ACCESO AL COLEGIO	4.55 m	SE REALIZÓ FUNDIDA EN CONCRETO PARA PASO Y CONTRA PASO DE UN ESCALON. SE INSTALÓ ALFAJIA EN LADRILLO. SE REALIZÓ MEDIA CAÑA EN CONCRETO.
INTERIOR	CAFETERIA	26.04 m2	SE REALIZÓ DESMONTE DE CUBIERTA QUE SE ENCONTRABA EN MALAS CONDICIONES. SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE LAMINAS POLICARBONATO UV

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (24) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

Leo Nativa P.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: SED C01.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO NUEVA DELHI
DIRECCIÓN	: DIAGONAL 60 B # SUR # 141 – 33 ESTE
LOCALIDAD	: SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA	: 03-03-2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - _____en su calidad de _____. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. - _____, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS _____. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, **RESIDENTE DE OBRA** (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del Colegio Nueva Delhi ubicado en la Localidad 4ª de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número DIAGONAL 60 B # SUR # 141 – 33 ESTE que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Aulas primaria	Escaleras	2 Tanques de 1000 lts C/U	Lavado de tanques aéreos

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza el lavado de 2 tanques de 1000 litros cada uno, los cuales están en la parte superior de las escaleras de acceso a las aulas de primaria, edificio antiguo. (se adjunta certificado de desinfección No. 2023020705)

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	:	CO1.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	:	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO
DIRECCIÓN	:	CALLE 31 D SUR # 2 – 24 ESTE
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	:	1 DE MARZO DE 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Angela Yocia Lopez R en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. - LUIS CARLOS ROJAS, como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS RESIDENTE DE INTERVENORIA. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. **OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ** Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, **RESIDENTE DE OBRA** (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ ubicado en la Localidad 4ª de San Cristobal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con la dirección Calle 31 d sur # 2 – 24 este que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CUBIERTA	CASETA 3 Y 4 SEDE PRIMARIA	148.8 m2	SE REALIZÓ DESMONTE DE TEJA Y SE REINSTALÓ TEJA UPVC VERDE TIPO ECOROOF QUE FUE DESMONTADA DE LOS MODULOS 5 Y 6 DE PRIMARIA

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ NO ☐

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Se aclara que las tejas instaladas no son nuevas, y provienen del desmonte de aula prefabricada de la misma sede, motivo por el cual no se da garantía por este material.

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., al primer (01) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: SED C01.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO
DIRECCIÓN	: CARRERA 15 ESTE # 63 – 30 SUR
LOCALIDAD	: SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA	: 03-03-2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Uriel Rozo. en su calidad de Almacenista. (indique cargo)

POR LA INTERVENTORIA. - Luis Carlos Rojas., como representante de CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS Residente. (indique cargo)

POR EL CONTRATISTA. Jerfenson A. Loaiza Rodríguez. Como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA Inspector. (indique cargo)

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del Colegio Nueva Delhi ubicado en la Localidad 4ª de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número DIAGONAL 60 B # SUR # 141 – 33 ESTE que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Administrativo Oficinas	Rectoría, Baño rectoría Baños administración, Enfermería, Danzas	SANBLASTING 48.33 m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI ☐ **NO** ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Suministro e instalación de Sanblasting, en las áreas de Rectoría ventana, baño rectoría, baños

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

administración, enfermería baños, puerta y ventana, Teatro baño ventana, cuarto de danzas ventana.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (13) días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

Ing. Jefferson A. Baiza R.
CONTRATISTA

INTERVENTOR

Uriel Roto.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO DE OBRA N°	: 4077644/22
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: MANUELITA SAENZ
DIRECCIÓN	: Cra. 3 Este #25 Sur34, Bogotá
LOCALIDAD	: SAN CRISTOBAL SUR
FECHA DE ENTREGA	: 02 de marzo de 2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - Elsa Yaneth Pinzon Lopez en su calidad de. Almacenista (Indique cargo).

POR LA INTERVENTORIA. - Luis Carlos Rojas Baron, como representante de CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS. Residente Interventoria (Indique cargo).

POR EL CONTRATISTA. CIRO ANTONIO MELO como representante de PROFESIONALES ASOCIADOS. INSPECTOR OBRA. (Indique cargo).

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del C.E.D. MANUELITA SAENZ ubicado en la Localidad 4ª de San Cristóbal sur de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con Cra. 3 Este #25 Sur34, Bogotá que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TUBERIA DE ABASTECIMIENTO PRIMARIA	PATIO CENTRAL BACHILLERATO	2 METROS	DEMOLICION DE ANDEN INTERIOR EXCAVACION LOCALIZACION DE DAÑO EN RED PRIMARIA DE ABASTO, REPARACION RELLENO PLACA CONTRAPISO Y ACABADOS

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] NO [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

N/A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil??

SI [X] NO [ ]

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐

NO APLICA ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
V.o B. Arq Cro Mato
INSP. OBRA PROFESIONALES CONTRATISTAS

INTERVENTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: SED C01.PCCNTR.4077644
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: COLEGIO NUEVA DELHI
DIRECCIÓN	: DIAGONAL 60 B # SUR # 141 – 33 ESTE
LOCALIDAD	: SAN CRISTOBAL
FECHA DE ENTREGA	: 03-03-2023

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION.....en su calidad de Arquitecto Coordinador Zonal.

POR LA INTERVENTORIA.....
, representante legal de CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS, en calidad de Interventor.

POR EL CONTRATISTA.....en su calidad de representante legal de PROFESIONALES ASOCIADOS.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del Colegio Nueva Delhi ubicado en la Localidad 4ª de San Cristóbal de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número DIAGONAL 60 B # SUR # 141 – 33 ESTE que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD		OBSERVACIONES
Cuarto eléctrico - cocina	Cuarto eléctrico - cocina	40 metros L		Conexión cuarto eléctrico a cocina

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☐ **NO** ☐

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☐ **NO** ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☐ **NO** ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

N.A

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☐ **NO** ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ **NO** ☐

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SE REALIZA LA INSTALACION DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA, EN EL TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL, E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2" CON CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN, A NEVERAS DE LA COCINA, PARA INDEPENDIZARLAS.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de Enero del año dos mil dos (2002), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

Lugar:	Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A	Fecha:	02	03	2023
Hora Inicio:	11:10 am	Hora Final:	11:50 am		
Entidad Contratante:	Secretaria de Educación Distrital				
Interventoría:	Consorcio Interventoria Colegios	Contratista:	Profesionales Asociados		

Objetivo

Atención a emergencia. Taponamiento tubería en red de desagüe de tienda escolar.

Orden del día

- Inspección de área en afectación
- Concepto de afectación y diagnostico de posible solución
- Programación de actividades a realizar.

Desarrollo de la Reunión:

Se accede a tienda escolar en donde personal encargado de la misma, manifiestan que el Platero y su respectivo desagüe estuvo taponado durante varias semanas, en las cuales ellas y el personal de mantenimiento del colegio realizaron sondeo y riego de agua caliente, lo cual ha destapado la obstrucción que se evidenciaba en la tubería.

Al momento de la atención a la emergencia se observa una correcta evacuación de agua por el sistema de tubería residual.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN N°____

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

7

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
7	7	7

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
John Carlos Santana	Inspector Interventoria	Consorcio Intervent. Colegios	Santana
Diego Fuentes A.	Coordinador JT.	Bonfiglioli S. O	
Camilo López	Residente Obra	Profesionales Asociados	

Powered by CamScanner

Anexo TEC-06 – Informes semanales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se lleva a cabo el comité de obra N°5, al que asisten contratista e interventoría. Se verifican los compromisos y adicional se hace un resumen del avance de obra en los diferentes frentes abiertos. A la fecha se tienen 5 frentes abriertos.

En el comité de obra N°5, se programa mesa de trabajo entre contratista e interventoria el día 21/02/2023

Se solicita nuevamente al contratista remitir diseño de cubiertas para revisión y aval de los frentes en ejecución y proximos a iniciar.

Se programa realizar comité de obra N°6 el 24/02/2023

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revision y aprobacion de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:

El dia 01 de feberero, se realiza recorrido por los tres frentes de obra, se hacen observaciones a los acopios de materiales de cada frente con el fin de mejorar, por otra parte se le solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz), se hace identificación de inviduos del colegio Entre Nubes para mantenimiento.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	6	**Actas de vecindad**	**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
1,00%	0,31%	0,21%	0,77%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	10	9		364	38	327
				TOTAL	16				10,4%	89,8%





OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos del gestor de residuos provenientes de la poda de arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ RONDON
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 13/02/23 Se realiza demolición de piso de baño de profesores y demolición de muros divisorios de baño de profesores

El dia 14/02/23 Se realiza picado y alistado de muro para pañete, excavación manual en zona de paque, regatas para instalación de tuberia de baños primer piso

El dia 15/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso aulas primer piso, excavación para caja de inspección

El dia 16/02/23 Se realiza instalación de tuberia sanitaria de 2", 4" y 6", de acuerdo a esquema, se inicia pañete de muros de segundo piso.

El dia 17/02/23 Se continua con la instalación de tuberia sanitaria de 2", 4" y 6" y el pañete de muros de segundo piso, se realiza construcción de caja de inspección

El dia 18/02/23 Se continua con la excavación manual de zona de parque y pañete de muros en segundo piso

COMPONENTE SST:

Acompañamiento y revisión de documentacion SST(ATS, permisos de trabajo, inspecciones, Inspección uso de EPP, Inspección puntos de hidratación, Validación y verificación de ingreso de volquetas
Revisión planillas de seguridad social, contratista y subcontratista

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realzia rerito de RCD producto de la demolición, se solciita punto ecologico.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
1,03%	0,72%	0,54%	1,44%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	38	150
		20,2%	79,8%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	2	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
OFICIAL DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
VOLQUETA		X	SCG-827		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista realizar orden y aseo de los frentes de obra.
Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
Se reitera la solicitud al contratista de obra propuesta de diseño de esctructura de cubiertas.
solicita actualización de presupuesto, de acuerdo con los aspectos definidos en el comité de obra N°4
Se le solicta al contratista hacer el retiro de RCD del punto de acopio provisional.
Se solicita al contratista documentación de gestor de residuos provenientes de corte y poda de arbusto y cesped.

Se

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023





FOTO 1: Pañete de muros - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Excavación manual zona parque - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Desmonte de cielo raso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Demolición de piso baño profesores - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita







FOTO 5: Instalación de tuberia sanitaria baños primer piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Construcción de caja de inspección - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/02/2023 Inicio de actividades de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2

El día 13/02/2023 Actividad de trasiego manual de escombro del bloque #2 piso 2 a punto de acopio temporal.

El día 13/02/2023 Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales.

El día 14/02/2023 Continuan con actividad de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2

El día 14/02/2023 Inicio de actividad de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2

El día 15/02/2023 Continuan con actividad de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2

El día 15/02/2023 Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales.

El día 16/02/2023 Muestra de escalera en granito pulido bloque #2

El día 16/02/2023 Continuan con actividad de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2

El día 17/02/2023 Continuan con actividad de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2

COMPONENTE SST:

-Se recomienda al contratista constante acompañamiento del area SST, cumplir con el cronograma de capacitaciones, programar acompañamiento por parte de la ARL, constante lavado de manos, mantener el punto de hidratación.

-El contratista realizó las siguientes actividades: Acompañamiento por parte del sst en actividades, Firma de Ats, Charlas de seguridad, Inspecciones pre operacionales, demarcación y señalización acopio de RCD Inducción al personal, Inspección de botiquin, seguimiento al protocolo papso y uso adecuado de EPP, retiro de RCD, Capacitaciones.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
6,25%	3,02%	0,31%	1,17%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	2	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	2	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*La interventoria solicita iniciar actividades de conexiones hidrosanitarias ya que de acuerdo con la programación debieron ejecutarse estas actividades en el los baños del Bloque No. 2.
*La interventoria solicita nuevamente al contratista emitir el diseño de cubierta para revisión y aval ya que en esta actividad no se ha podido avanzar y esta representando atraso en el avance de obra.
*Se recomienda nuevamente al contratista llevar el registro de asistencia diario, constante acompañamiento del area SST, cumplir con el cronograma de capacitaciones, programar acompañamiento por parte de la ARL.
*El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023



FOTO 1: Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Actividades de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Actividades de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales- Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Muestra de granito pulido en escaleras bloque 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9:Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 11: Charla de los colaboradores sobre actividades en alturas - Colegio Alemania Unificada



FOTO 12: Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**		**SEMANA**	**No. 05**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	13/02/2023	**AL** 19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/02/2023 Desmonte de cubierta de en la sede primaria aulas prefabricadas 1

El día 14/02/2023 Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2

El día 15/02/2023 Inician actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2

El día 15/02/2023 Recolección de escombro de aulas prefabricadas 1 a sitio de acopio temporal

El día 16/02/2023 Desmonte de ventanas en la sede primaria aulas prefabricadas 2Continuan actividad de desmonte cubierta en la sede primaria aulas prefabricadas 2

El día 17/02/2023 Desmonte de ventanas en la sede primaria aulas prefabricadas 2Continuan actividad de desmonte cubierta en la sede primaria aulas prefabricadas 2

COMPONENTE SST:

-Se recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

-El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
4,20%	0,88%	0,50%	0,86%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	38	213
		15,2%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se acopian correctamente las laminas de superboard, estructura de cubierta, puertas y ventanas retiradas de las aulas prefabricadas 1 y 2.
*La interventoria solicita al contratista tener en cuenta los soportes de cubierta ya que en la demolición se evidencio la falta de soportes para la estructura en las aulas prefabricadas 1 y 2.
*Se requiere la revisión de filtro, por lo tanto, se encuentra pendiente la programación entre especialistas entre contratista, interventoria y SED.
*El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023



FOTO 1: Desmonte de cubierta de en la sede primaria aulas prefabricadas 1- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Inician actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Recolección de escombro de aulas prefabricadas 1 a sitio de acopio temporal - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Desmonte de ventanas en la sede primaria aulas prefabricadas 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8:Actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2- Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 05**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	13/02/2023	**AL** 19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 13/02/2023 Inicio de instalación de cerramiento en area de pasillo del patio

El día 14/02/2023 Inician actividad de retiro de losetas en area de pasillo del patio

El día 15/02/2023 Continuan actividad de retiro de losetas en area de pasillo del patio

El día 16/02/2023 Inicio de demolición de placa en area de pasillo del patio

El día 17/02/2023 Continuan con demolición de placa en area de pasillo del patio

El día 17/02/2023 Inicio de excavación manual de recebo en area de pasillo del patio

COMPONENTE SST:

-Se recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

-El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
15,00%	0,00%	12,49%	12,49%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	46	7	40
		15,2%	87,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Durante la ejecución de actividades se evidencia el mal estado del recebo compactado lo cual estaba generando el desprendimiento de las losas, por lo tanto en comite de seguimiento semanal No. 5, se determina excavar y realizar una placa de concreto de 3000 PSI con malla electrosoldada, para evitar nuevamente afectaciones en esta zona.
*El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023



FOTO 1: Instalación de cerramiento en area de pasillo del patio -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Retiro de losetas -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 3: Retiro de losetas -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 4: Retiro de losetas -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 5: Demolición de placa en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 6: Demolición de placa en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 7: Demolición de placa en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 8: Demolición de placa en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 9: Excavación de recebo en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 10: Excavación de recebo en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 13/02/23 se realiza demolicion de piso y alistado de segundo piso, en aulas y pasillo costado occidental

El dia 14/02/23 Se realiza demolición de muros divisorios de baño de tercer piso, se continua con la demolición de pisos y se inicia la acrividad de retiro de ventaneria

El dia 15/02/23 se continua la demolición de pisos, desmonte de ventaneria, demolicón de placa de contrapiso

El dia 16/02/23 Se continua con la demolición de pisos, desmonte de ventaneria

El dia 17/02/23 Se continua con la demolición de pisos, desmonte de ventaneria, se inicia el desmonte de cielo raso

El dia 18/02/23 Se continua con la demolición de pisos, demolición de maposteria de baños de tercer piso; se realiza desmonte de red electrica de salon de informatica tercer piso ala oriental.

COMPONENTE SST: Acompañamiento y revisión de documentacion SST(ATS, permisos de trabajo, inspecciones, Inspección uso de EPP, Inspección puntos de hidratación, Validación y verificación de ingreso de volquetas
Revisión planillas de seguridad social, contratista y subcontratista

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional, se realiza retiro y disposición de RCD


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,11%	3,30%	0,54%	2,73%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	38	149
		20,3%	79,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARÓN
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023





FOTO 1: Demolición de piso y alistado de piso segundo piso bloque bachillerato - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Retiro de pisos salones segundo piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Desmonte de ventaneria piso tres - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Demolición de mamposteria baño tercer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Descomte de cielo raso en pasillos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Demolición de placa de contra piso - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 13/02/23 No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

El dia 14/02/23No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

El dia 15/02/23 No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

El dia 16/02/23 No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

El dia 17/02/23 No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

El dia 18/02/23 No se realizaron actividades, toda vez que las actividades requeiren personal y procedimientos para trabajo en alturas y el contratista de obra no cuenta con esto.

COMPONENTE SST: Se solicita documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional, se realiza retiro y disposición de RCD


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
10,09%	0,00%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	38	149
		20,3%	79,7%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	6	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista de obra los documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.
Se solicita al contratista de obra iniciar obra cuanto antes ya que el porcentaje de atraso supera el 10%

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARÓN
Residente de Interventoria

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 05**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	13/02/2023	**AL**	19/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental: Se realiza cerramiento, demolición de muro, contrucción de escalon en zona de canchas y cambio de tejas en policarbonato en cafeteria, por lo cual queda etendida la emergencia y se esta suscribiendo acta de cierre de emergencia

Colegio Nueva Delhi: Se atiende la emergencia y se realiza la limpieza de tanques de almacenamiento elevados para comedores, por lo cual queda etendida la emergencia y se esta suscribiendo acta de cierre de emergencia

Colegio La victoria: Se está a la espera del diagnostico de bombas y diseño propuesta de cerramiento por parte del contratista de obra.

Coelgio Florentino: En comité No. 5 del 17 de febrero de 2023 se establece que el jueves 23 de febrero de 2023 se realizara la visita al colegio (Sello de fisuras en tanque de almacenamiento y sello de grietas en muros de salones)

Colegio Rafael Nuñez sede A: En comité No. 5 del 17 de febrero de 2023 se establece que el miercoles 22 de febrero de 2023 se realizara la visita al colegio (mantenimiento de canal interna)

Colegio Gloria de Valencia: Se esta a la espera de la cotización de las actividades por parte del contratista

Colegio Manuelita Saenz: Se atiende la emergencia se repara tuberia de agua potable de 2", por lo cual queda etendida la emergencia y se esta suscribiendo acta de cierre de emergencia

Colegio Vitelma: Se programa visita para el día 14/02/2023 y posterior atencion de emergencia (Revisión de tanques y baños)

Colegio El Rode: Se esta a la espera del informe del contratista para realizar revisar si existe la posibilidad de realizar bypass provisional para el funcionamiento de los baños del colegio, mientras se realiza la intervención a las bombas

Colegio La Belleza: el apoyo a la supervision de la SED informa de la emergencia presentada en este colegio referente al Shut de basuras.

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro, y Manuelita Saenz.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza retiro de RCD del frente del colegio San Isidro

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**10**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio Los Alpes (inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio San Isidro sur otiental (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio Manuelita Saenz (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado)**
4,99%	0,27%	5,26%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**0**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAD	**4**		
			REPORTADAS -TOTAL	**14**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS			REGISTRO DEL PERSONAL		
N°	SEDE	ESTADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
1	EL RODEO SEDE A	EN EJECUCIÓN			
2	LOS ALPES SEDE A	**TERMINADO**			
3	NUEVA DELHI SEDE A	**TERMINADO**			
4	LA VICTORIA SEDE B	EN EJECUCIÓN			
5	LA VICTORIA SEDE B	REPORTADA			
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A	EN EJECUCIÓN			
7	FLORENTINO GONZALEZ	REPORTADA			
8	LA BELLEZA	REPORTADA			
9	RAFAEL NUÑEZ SEDE A	REPORTADA			
10	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
11	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
13	MANUELITA SAENZ	REPORTADA			
14	CED VITELMA	REPORTADA			

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se aprueba el personal de obra para iniciar intervención de emergencia en el colegio San Isidro Su Oriental, la intervención iniciara con el cerramiento y demolicón de muro

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 05		
DEL	13/02/2023	AL	19/02/2023





FOTO 1: Muro de cerramiento y escalon acceso a canchas - Colegio San Isidro Sur Oriental





FOTO 2: Cambio de tejas y aseo general - Colegio San Isidro Sur Oriental





FOTO 3: Reparación de tuberia de agua potable galvanizada 2" - Colegio Manuelita Saenz

FOTO 4:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023 **AL**	26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se lleva a cabo el comité de obra N°6, al que asisten contratista e interventoría. Se verifican los compromisos y adicional se hace un resumen del avance de obra en los diferentes frentes abiertos. A la fecha se tienen 5 frentes abriertos.

En el comité de obra N°6, se plantea mesa de trabajo entre especialistas del contratista e interventoria, para revisión de diseño de cubiertas, por lo tanto, se encuentra pendiente por definir fecha de la mesa de trabajo

Se programa realizar comité de obra N°7 el 03/03/2023 a las 9:00 a.m en las instalaciones del Colegio Carbonel

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revision y aprobacion de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:

El dia 01 de feberero, se realiza recorrido por los tres frentes de obra, se hacen observaciones a los acopios de materiales de cada frente con el fin de mejorar, por otra parte se le solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz), se hace identificación de inviduos del colegio Entre Nubes para mantenimiento.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	6	**Actas de vecindad**		**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
1,69%	0,31%	0,21%	1,02%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	10	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	364	45	320
				TOTAL	16				12,4%	87,9%





	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0,00%	9,07%	0,00%	0,00%	1,35%	0,00%	5,86%	6,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,75%	15,77%	0,00%	0,00%
% EJECUTADO	0,00%	1,17%	0,00%	0,00%	1,44%	0,00%	0,86%	2,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,49%	0,00%	0,00%	5,26%

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos del gestor de residuos provenientes de la poda de arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**		**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	20/02/2023	**AL** 26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/02/2023 Actividad de trasiego manual de escombro del bloque #2 piso 2 a punto de acopio temporal.

El día 20/02/2023 Terminan actividad de pulida de muros en aulas del bloque #2 piso 2

El día 21/02/2023 Actividad de desmonte de ventana en aula 14 del bloque #2 piso 2

El día 22/02/2023 Actividad de desmonte de ventana en aula 15 del bloque #2 piso 2

El día 23/02/2023 Inicio de actividad de muro en mamposteria en baños del bloque #2 piso 2

El día 24/02/2023 Ingreso de material a las instalaciones del colegio

El día 24/02/2023 Inicio de demolición en aulas de piso en el bloque #3

El día 24/02/2023 Demolición de tableros de tiza en aulas de bloque #3

El día 25/02/2023 Inicio de demolición en aulas del bloque #2 piso 1

El día 25/02/2023 Suministro de material en el bloque #2 del piso 1 al piso 2

COMPONENTE SST:

-El contratista realizó las siguientes actividades: Acompañamiento por parte del sst en actividades, Firma de Ats, Charlas de seguridad, Inspecciones pre operacionales, demarcación y señalización acopio de RCD Inducción al personal, Inspección de botiquin, seguimiento al protocolo papso y uso adecuado de EPP, retiro de RCD, Capacitaciones.

-Se recomienda al contratista constante acompañamiento del area SST, cumplir con el cronograma de capacitaciones, programar acompañamiento por parte de la ARL, constante lavado de manos, mantener el punto de hidratación.


COMPONENTE AMBIENTAL:


-El día 23/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**
9,07%	5,84%	0,31%	1,35%

DIAS DEL CONTRATO			
	CONTRACTUAL	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
TIEMPO EJECUCIÓN	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	1	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	3	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*La interventoria solicita terminar con actividades preliminares en el bloque #2, así mismo iniciar con actividades de instalaciones electricas, hidrosanitarias, instalacion de pisos, carpinteria metalica e instalación de cubierta, dado que estas actividades ya se debieron iniciar y esta reflejando atraso de 7,72%.
*El día 23/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Se recomienda al contratista llevar el registro de asistencia diario, constante acompañamiento del area SST, cumplir con el cronograma de capacitaciones, programar acompañamiento por parte de la ARL.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023



FOTO 1: Actividad de trasiego manual de escombro del bloque #2 piso 2 a punto de acopio temporal.. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Terminan actividad de pulida de muros en aulas del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Inicio de desmonte de ventana en aula 14 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Inicio de desmonte de ventana en aula 14 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Desmonte de ventana en aula 15 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Desmonte de ventana en aula 15 del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 7: Inicio de actividad de muro en mamposteria en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Ingreso de material a las instalaciones del colegio - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9:Demolición de piso en aulas del bloque #3 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Actividades de demolición de tableros en el bloque #3 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 11: Charla de los colaboradores sobre actividades en alturas - Colegio Alemania Unificada



FOTO 12: Suministro de material en el bloque #2 del piso 1 al piso 2 - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO							
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023	**AL** 26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 20/02/23 Se realzia pañete de muros

El dia 21/02/23 Se realiza pañete de muros y se realiza prueba a la red hidrualica

El dia 22/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso

El dia 23/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso, se pañeta caja de inspección baño de hombres primer piso

El dia 24/02/23 Se continua con el desmonte de cielo raso, se realiza mamposteria de baño de incapacitados, se tapa tuberia sanitaria con arena

El dia 25/02/23 Se continua con el desmonte de cielo raso, pañete de aulas de segundo piso, mamposteria de baños primer piso

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal en obra, Aprobación personal de ingreso, Verificación documental conductor volqueta

COMPONENTE AMBIENTAL:
Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
1,35%	1,03%	0,48%	1,92%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	45	143
		23,9%	76,1%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	6	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MAQUINAS EQUIPOS Y VEHICULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
VOLQUETA		**X**	FAF298			El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
						Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	**N/A**
						RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
						MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
						Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
						Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
Se reitera la solicitud al contratista de obra propuesta de diseño de esctructura de cubiertas.
Se le solicta al contratista hacer el retiro de RCD del punto de acopio provisional.
Se solicita al contratista de obra, enviar documentos de volquetas, con un dia de anterioridad de cargar para realziar la respectiva verificación y aprobación

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023





FOTO 1: Demolicón de cielo raso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 2: Caja de inspección baños primer piso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 3: Relleno de arena para tuberia sanitaria - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 4: Muros divisorios para baños primer piso según esquemamde baños SED - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Pañete de muros - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 6: Pañete de muros - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO							
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023	**AL** 26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/02/2023 Desmonte ventanas en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria

El día 20/02/2023 Desmonte muros en superboard en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria

El día 21/02/2023 Desmonte de puntos electricos en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria

El día 22/02/2023 Desmonte de puertas y ventanas en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2

El día 23/02/2023 Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales

El día 23/02/2023 Desmonte de perfiles en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2

El día 24/02/2023 Limpieza y acopio en las areas desmontadas

COMPONENTE SST:

-Se recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las activdades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

-El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 15/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
5,86%	0,88%	0,50%	1,08%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	250	45	206
		18,0%	82,4%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*La interventoria solicita avanzar con actividades de cubierta una vez se realice la aprobación del diseño ya que esta representando atraso en esta actividad.
*Se requiere la revisión de filtro, por lo tanto, se encuentra pendiente la programación entre especialistas entre contratista, interventoria y SED.
*El día 23/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023



FOTO 1: Desmonte muros en superboard en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Desmonte ventanas en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Desmonte de ventanas en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 4: Desmonte de puertas y ventanas en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2- Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Desmonte de laminas en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2 - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8:Charlas de seguridad a los colaboradores- Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023 **AL**	26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 20/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso, demolición de piso de segundo piso, demolición de placa de entre piso baños primer piso

El dia 21/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso, demolición de piso de pasillos de segundo piso, demolición de placa de entre piso baños primer piso y pañete de muros

El dia 22/02/23 Se realiza desmonte de cielo raso, demolición de piso de pasillos de segundo piso, demolición de placa de entre piso baños primer piso y pañete de muros

El dia 23/02/23 Se realzia desmomte de cielo raso, demolición de mamaposteria baños tercer piso, pañete de muro, retiro de red de datos salon informtica tercer piso

El dia 24/02/23 Se realiza demolición de piso de salones y se termina demolición de placa de contrapiso baños primer piso

El dia 25/02/23

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal en obra, Aprobación personal de ingreso, Verificación documental conductor volqueta

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
6,91%	5,11%	1,33%	4,06%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	45	142
		24,1%	75,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	7	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.
Se recibe visita de la EAAB - ESP, se realzia inspección visual de las tuberias de agua potable, mas sin embargo se reprograma visita.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023







FOTO 1: Demolición de piso y alistado de piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: Demolición de placa de contrapiso baños primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Pañete de muros - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 4: Demolición de mamposteria baño tercer piso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 5: Descomte de cielo raso en pasillos - Colegio José Maria Carbonell






FOTO 6: Desmonte de divisiones en madera rectoria, y demosnte de red de datos - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	20/02/2023	**AL** 26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 20/02/2023 Excavación manual de recebo en area de pasillo del patio

El día 21/02/2023 Continuan con excavación manual de recebo en area de pasillo del patio

El día 23/02/2023 Se encuentra filtro en el costado del muro en mamposteria

El día 24/02/2023 Limpieza de material de excavacion en lonas para disposicion final

El día 17/02/2023 Continuan con demolición de placa en area de pasillo del patio

El día 17/02/2023 Inicio de excavación manual de recebo en area de pasillo del patio

COMPONENTE SST:

-Se recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

-El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 23/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,75%	0,00%	13,86%	15,54%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	73	7	67
		9,6%	91,8%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se recomienda al contratista cubrir el area excavada para evitar que se siga afectando esta zona.
*El día 23/02/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023



FOTO 1: Excavación manual de recebo en area de pasillo del patio -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Se encuentra filtro en el costado del muro en mamposteria -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 3: Excavación manual de recebo en area de pasillo del pati -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 4: Limpieza de material de excavacion en lonas para disposicion final -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 5: Limpieza de material de excavacion en lonas para disposicion final - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 6: Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales - Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023	**AL** 26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 20/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 21/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 22/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 23/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 24/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 25/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

COMPONENTE SST: Se solicita documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
15,77%	0,00%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	13	174
		7,0%	93,0%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista de obra los documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.
Mediante oficio del 21 de febrero de 2023 se solicita al contratista de obra realizar reprogramación, toda vez que no se han idiciado obras.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 06**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023	**AL**	26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 22/02/23 Se realiza ingreso de andamio certificado al sitio de trabajo de bloque bachillerato

El dia 23/02/23 Se realiza el retiro de manto asfaltico de cubierta de tercer piso bloque bachillerato

El dia 24/02/23 Se realiza el retiro de manto asfaltico de cubierta de tercer piso bloque bachillerato

El dia 25/02/23 Se realiza el retiro de manto asfaltico de cubierta de tercer piso bloque bachillerato y aplicación de sellador

COMPONENTE SST: Inspección y verificación de equipos en altura (arnés eslinga), Verificación andamio certificado, Verificación personal autorizado para trabajo en alturas, Inspección armado de sistema de acceso a cubierta , acompañamiento y recorrido. Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS,

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional, se realiza retiro y disposición de RCD


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,69%	0,00%	0,41%	0,41%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	4	183
		2,1%	97,9%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
COORDINADOR DE ALTURAS	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratitsa realizar orden y aseo en el frente de obra.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023





FOTO 1: Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato - Colegio Nueva Delhi





FOTO 2: Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato y aplicación de sellante - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 06**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	20/02/2023 **AL**	26/02/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio Nueva Delhi: Emergencia (lavado de tanques) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Emergencia (suministro e instalación de acometida eléctrica independiente para cuarto frio de cocina) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio La victoria: Se está a la espera del diagnostico de bombas y diseño propuesta de cerramiento por parte del contratista de obra.

Coelgio Florentino Fernandez: Se realizá visita junto con contratista en donde se acuerda realizar impermeabilización en tanques de almacenamiento de agua potable. Se está a la espera de la cotización de las actividades por parte del contratista

Colegio Rafael Nuñez - Sede A: Se realizá visita junto con contratista en donde se acuerda realizar el cambio de la canal en cubierta del bloque costado sur, en semana de receso escolar. Se está a la espera de la cotización de las actividades por parte del contratista

Colegio Gloria Valencia de Castaño: Se está a la espera de la cotización de las actividades por parte del contratista

Colegio Manuelita Saenz: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio Vitelma: Desmonte de cielo raso y sondeo de aparatos sanitarios y lavamanos en baños hombres, mujeres y preescolar. Suministro e instalación de tubería hidraulica en cocina. Retiro de manto asfáltico en placa tanques de almacenamiento de agua potable.

Colegio El Rodeo: Se esta a la espera del informe del contratista para revisar si existe la posibilidad de realizar bypass provisional para el funcionamiento de los baños del colegio, mientras se realiza la intervención a las bombas

Colegio La Belleza - Sede B: Se realizá visita junto con contratista en donde se acuerda demoler sección de sobre piso en baño segundi nivel con el objetvo de encontrar foco de humedad. Se inicia demolición de sobre piso en baño.

Colegio José Joaquín Casro - Sede A: Se realizá el desmonte y monte de cubierta de aulas Caseta 3 y Caseta 4. Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro, y Manuelita Saenz.

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**6**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio Los Alpes (inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio San Isidro sur otiental (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio Manuelita Saenz (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi (acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio Jose Joaquien Castro (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas)**
4,99%	0,27%	5,26%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**4**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAD	**6**		
			REPORTADAS -TOTAL	**16**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS			REGISTRO DEL PERSONAL		
Nº	SEDE	ESTADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
1	EL RODEO - SEDE A	EN EJECUCIÓN			
2	LOS ALPES - SEDE A	**TERMINADO**			
3	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
4	LA VICTORIA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
5	LA VICTORIA - SEDE B	REPORTADA			
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
7	FLORENTINO GONZALEZ	REPORTADA			
8	LA BELLEZA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
9	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPORTADA			
10	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
11	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
13	MANUELITA SAENZ	**TERMINADO**			
14	CED VITELMA	EN EJECUCIÓN			
15	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
16	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	**TERMINADO**			

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se aprueba el personal de obra para iniciar intervención de emergencia en el colegio San Isidro Su Oriental, la intervención iniciara con el cerramiento y demolicón de muro

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 06		
DEL	20/02/2023	AL	26/02/2023





FOTO 1: Instalación acometida eléctrica desde tablero general a cuarto frio en cocina. Colegio Nueva Delhi - Sede A.





FOTO 2: Demolición de sobre piso en baño . Colegio La Belleza -Sede B.





FOTO 3: Desmonte de cielo raso de drywall en baños e instalación de tuberia para agua potable en cocina. Colegio Vitelma.






FOTO 4: Desmonte e instalación de cubierta en aulas Caseta 3 y 4. Colegio José Joaquín Castro





FOTO 5: Recorrido con contratista por tanques de almacenamiento en emergencia. Colegio Florentino Fernandez.





FOTO 6: Recorrido con contratista por aulas en emergencia. Colegio Rafael Nuñez - Sede A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 07**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL** 5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se lleva a cabo el comité de obra N°7, al que asisten contratista e interventoría. Se verifican los compromisos y adicional se hace un resumen del avance de obra en los diferentes frentes abiertos. A la fecha se tienen 7 frentes abriertos.

En el comité de obra N°7, se plantea mesa de trabajo entre especialistas del contratista e interventoria, para revisión de diseño de cubiertas, por lo tanto, se encuentra pendiente por definir fecha de la mesa de trabajo

Se programa realizar recorrido del comité de obra N°8 el 08/03/2023 a las 11:00 a.m en las instalaciones del Colegio Moralba C

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revision y aprobacion de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:

El dia 01 de feberero, se realiza recorrido por los tres frentes de obra, se hacen observaciones a los acopios de materiales de cada frente con el fin de mejorar, por otra parte se le solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz), se hace identificación de inviduos del colegio Entre Nubes para mantenimiento.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	6	**Actas de vecindad**				
2,38%	1,69%	0,40%	1,43%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	10	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
				TOTAL	16			364	52	313
									14,3%	86,0%





	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0,00%	11,89%	0,00%	0,00%	1,67%	0,00%	7,52%	8,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,65%	0,00%	0,00%
% EJECUTADO	0,00%	2,25%	0,00%	0,00%	2,73%	0,00%	1,08%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%	0,00%	19,85%	24,46%	0,00%	6,69%

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos del gestor de residuos provenientes de la poda de arbustos.
Se aclara que los frentes de los Colegios San Cristobal Sur Sede A y Colegio Nueva Delhi, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se iniciaron estos frentes, segun programación aprobada por esta interventoria deberian comenzar el 27 y 25 de marzo de 2023, respectivamente.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 27/02/2023 Demolición de piso en bloque #2 piso 1.

El día 27/02/2023 Trasciego de material en el bloque #2 del piso 1 al piso 2

El día 27/02/2023 Demolición de tableros en aulas del bloque #2 piso 1

El día 28/02/2023 Demolición de piso de aulas del bloque #3

El día 28/02/2023 Inicio de instalación de malla electrosoldada en aulas del bloque #2 piso 2

El día 01/03/2023 Aplicación de sika en fisuras de placa de entrepiso bloque #2 piso 2

El día 01/03/2023 Inicio de fundida de piso para nivelación en aulas del bloque #2 piso 2

El día 02/03/2023 Continuan con demolición de piso en bloque #2 piso 1.

El día 03/03/2023 Inicio de fundida de piso para nivelación en aula de informatica del bloque #2 piso 2

El día 04/03/2023 Pañete de muros en aulas de segundo piso bloque #2

El día 04/03/2023 Inicio de actividad de nucleos en baños de segundo piso bloque #2

COMPONENTE SST:

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.
*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

* El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion. *Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de onstrucción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas
*Almacenar de manera adecuada los empaques del cemento.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
11,89%	5,84%	0,31%	2,25%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	196	30	167
		15,3%	85,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OFICIALES DE OBRA	1	SIGMA
AYUDANTE DE OBRA	3	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.
*La interventoria solicita terminar con actividades preliminares en el bloque #2, así mismo iniciar con actividades de instalaciones electricas, hidrosanitarias, instalacion de pisos, carpinteria metalica e instalación de cubierta, dado que estas actividades ya se debieron iniciar y esta reflejando atraso de 9,64%.
*El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023



FOTO 1: Demolición de piso en aulas del bloque 2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Demolición de piso en aulas del bloque 2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Trasciego de material en el bloque #2 del piso 1 al piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Capacitación a los colaboradores - Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Demolición de tableros de tiza en aulas del bloque #2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Demolición de piso de aulas del bloque #3 - Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PAGINA 2 DE 2			
SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023



FOTO 7: Inicio de instalación de malla electrosoldada en aulas del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Aplicación de sika en fisuras de placa de entrepiso bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9: Inicio de fundida de piso en aulas del bloque #2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Inicio de fundida de piso en aulas del bloque #2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 11: demolición de piso en bloque #2 piso 1. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 12: Inicio de fundida de piso en aula de informatica del bloque #2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 13: Inicio de fundida de piso en aula de informatica del bloque #2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 14: Inicio de actividad de nucleos en baños de segundo piso bloque #2- Colegio Alemania Unificada



Foto 15 : Pañete de muros en aulas de segundo piso bloque #2- Colegio Alemania Unificada



Foto 16 : Inicio de actividad de nucleos en baños de segundo piso bloque #2- Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL dia 27/02/23 Se realiza pañete de muros de aulas de segundo piso, y se adelantan trabajos de ornamentación de puertas y barandas

EL dia 28/02/23 Se realiza pañete de muros de aulas de segundo piso, y se adelantan trabajos de ornamentación de puertas y barandas, se levanta muro divisorio de baño para discapacitados

EL dia 01/03/23 Se realiza pañete de muros de salones de primer piso, se adelantan trabajos de ornamentacion de puertas y barandas, se realiza relleno de excavacion de tuberia sanitaria con arena y recebo comun, se continua con la demolición de cielo raso de aula 3

EL dia 02/03/23 Se continua con el pañete de muros, se adelantan trabajos de ornamentacion de puertas y barandas, se realiza relleno de excavacion de tuberia sanitaria con arena y recebo comun, se continua con la demolición de cielo raso de aula 3

EL dia 03/03/23 se adelantan trabajos de ornamentacion de puertas y barandas, se continua con la demolición de cielo raso de aula 3

EL dia 04/03/23 se adelantan trabajos de ornamentacion de puertas y barandas, se continua con la demolición de cielo raso de aula 3

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal en obra, Aprobación personal de ingreso, Verificación documental conductor volqueta

COMPONENTE AMBIENTAL:
Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
1,67%	1,35%	0,81%	2,73%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	52	136
		27,7%	72,3%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	7	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
VOLQUETA		X	FAF298			El personal utiliza la Dotación requerida	SI
						Se reportan Accidentes Laborales	NO
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	N/A
						RUTA DE EVACUACIÓN	NO
						MANEJO DE RESIDUOS	SI
						Elementos señalización, prevención etc.	NO
						Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
Se reitera la solicitud al contratista de obra propuesta de diseño de esctructura de cubiertas.
Se le solicta al contratista hacer el retiro de RCD del punto de acopio provisional.
Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023





FOTO 1: Demolicón de cielo raso - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Pañete de muros- Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita







FOTO 3: Ornamentaciónde puertas y barandas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita




FOTO 4: Relleno de excavación de tuberia sanitaria con recebo comun - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 27/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 28/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 01/03/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 02/03/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 03/03/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 04/03/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

COMPONENTE SST:

-Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
7,52%	7,22%	0,00%	1,08%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	250	52	199
		20,8%	79,6%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
						El personal utiliza la Dotación requerida	NO
						Se reportan Accidentes Laborales	NO
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	NO
						RUTA DE EVACUACIÓN	NO
						MANEJO DE RESIDUOS	NO
						Elementos señalización, prevención etc.	NO
						Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En la presente semana no se evidencia personal operativo en obra, asi mismo, no se han avanzado con la ejecución de actividades.
*El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL dia 27/02/23 Se realiza demolición de pisos de segundo piso, pañete de muros, desmonte de carpinteriaen madera, desmonte de red de datos (cable UTP en tuberia EMT)

EL dia 28/02/23 Se realiza demolición de piso de segundo piso, reemboquillado de ladrillo, desmonte de cielo raso, demolición de mesosn de laboratorio

EL dia 01/03/23 Se realiza desmonte de cielo raso, desmonte de puertas y ventanas primer piso, desmonte de tuberia sanitaria segundo y tercer piso

EL dia 02/03/23 Se realiza desmonte de cielo raso, desmonte de puertas y ventanas primer piso, desmonte de tuberia sanitaria segundo y tercer piso

EL dia 03/03/23 Se realiza demolición de mesones en laboratorio, retiro de tuberia sanitaria baños segundo y tercer piso y laboratorio, retiro de RCD

EL dia 04/03/23 Se continua con remboquillado de muros

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal autorizado en obra, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, Verificación documental conductor volqueta, Verificación uso adecuado de EPP, Verificación de condiciones punto de acopio

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,71%	6,91%	1,15%	5,21%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	52	135
		27,8%	72,2%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	7	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.
Se solicita urgente el retiro de material RCD, puesto que este esta generando condiciones inseguras para la ejecución de las obras en el frente.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023





FOTO 1: Pañete de muros - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 2: Desmonte de Red de datos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: desmonte de carpinteria - Colegio José Maria Carbonell






FOTO 4: Remboquillado de muros - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Demolicón de pisos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Desmonte de puertas primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 7: Desmonte de cielo raso - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 8: Demolicón de mesones de laboratorio - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 9: Demolición de mesones de laboratorio - Colegio José Maria Carbonell



FOTO 10: Retiro de RCD- Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 28/02/2023 Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales

El día 28/02/2023 Desmonte de tabletas afectadas del piso 1 y 2

El día 01/02/2023 Limpieza de material de excavacion en lonas para disposicion final

El día 02/03/2023 Toma de niveles en pasillo del patio

El día 02/03/2023 Ingreso de recebo a las instalaciones del colegio

El día 03/03/2023 Continuan con desmonte de tabletas afectadas del piso 1

El día 03/03/2023 Inicio de compactación de recebo B 200 en area de pasillo del patio

El día 04/03/2023 Continuan con compactación de recebo B 200 en area de pasillo del patio

COMPONENTE SST:

*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizaciónm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.
*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.

COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,00%	0,00%	6,48%	22,02%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	73	7	67
		9,6%	91,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

* Se aclara que este frente del Colegio San Cristobal Sur Sede A, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se inicio el frente, segun programación aprobada por esta interventoria debia comenzar el 27 de marzo de 2023
*Se revisan y retiran baldosas afectadas definiendo las areas en que se van a reemplazar estas baldosas.
*Se recomienda al contratista mantener protegido el recebo B 200, cuando se presenten lluvias para evitar desperdicio de material.
*El día 02/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023



FOTO 1: Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 3: Desmonte de tabletas afectadas del piso 1 -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 4: Desmonte de tabletas afectadas del piso 2 -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 5: Toma de niveles en pasillo del patio- Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 6: Ingreso de recebo a las instalaciones del colegio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 7: Inicio de compactación de recebo B200 en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 8: Inicio de compactación de recebo B200 en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 9: Inicio de compactación de recebo B200 en area de pasillo del patio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 10: Cerramiento de areas de piso afectado en piso 1 - Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO							
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 07**	
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL** 5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 20/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 21/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 22/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 23/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 24/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

El dia 25/02/23 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

COMPONENTE SST: Se solicita documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
14,65%	0,00%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	20	167
		10,7%	89,3%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se solicita al contratista de obra los documentos de coordinador de alturas, procedimiento de trabajo en alturas, Plan Rescate, Certificado de los sitemas de acceso y equipos que se usaran para el trabajo de alturas.
Mediante oficio del 21 de febrero de 2023 se solicita al contratista de obra realizar reprogramación, toda vez que no se han idiciado obras.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 07**	
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL** 5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

EL dia 27/02/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo.

EL dia 28/02/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo.

EL dia 01/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo.

EL dia 02/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo.

EL dia 03/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo, se inicia la pintura de estructura metalica de cubierta de biblioteca

EL dia 04/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo, se continua la pintura de estructura metalica de cubierta de biblioteca

COMPONENTE SST: Inspección y verificación de documentación SST ATS Permisos de Trabajo en altura, inspección preoperacional herramientas electricas, Inspección de condiciones de seguridad trabajos en altura (cubierta), Verificación de armado de andamio certificado, Verificación personal autorizado para trabajo en alturas, Validación del personal autorizado en obra

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,00%	0,00%	0,41%	2,16%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	11	176
		5,9%	94,1%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
COORDINADOR DE ALTURAS	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se aclara que este frente del Colegio San Cristobal Sur Sede A, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se inicio el frente, segun programación aprobada por esta interventoria debia comenzar el 25 de marzo de 2023
Se solicita al contratitsa realizar orden y aseo en el frente de obra.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023





FOTO 1: Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato - Colegio Nueva Delhi





FOTO 2: Aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo - Colegio Nueva Delhi



FOTO 3: Pintura para estructura metalica cubierta biblioteca - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 07**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	27/02/2023	**AL**	5/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Se realiza atención a emergencia tubería de desague taponada, la cual fue solventada por el colegio.

Colegio Nueva Delhi: Emergencia (lavado de tanques) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Emergencia (suministro e instalación de acometida eléctrica independiente para cuarto frio de cocina) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio La victoria: Se está a la espera del diagnostico de bombas y diseño propuesta de cerramiento por parte del contratista de obra.

Coelgio Florentino Gonzalez: Se está a la espera de la cotización de las actividades (impermeabilización tanques y tratmiento fisuras en muros aulas de clase) por parte del contratista

Colegio Rafael Nuñez - Sede A: Se está a la espera de la cotización de las actividades (cambio de cubierta en 3 aulas de clase e instalación de canal) por parte del contratista.

Colegio Gloria Valencia de Castaño: Se realiza suministro e instalación de sandblasting en vidrios, pendiente suscripción del acta de cierre. Se está a la espera de la cotización de las actividades (sum. e inst. de divisiones y puntos de red) por parte del contratista.

Colegio Manuelita Saenz: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio Vitelma: Retiro e instalación de manto asfáltico placa cubierta, limpieza de dos tanques 1000 L, cambio de tubería y accesorios tanques de almacenamiento de agua potable.

Colegio El Rodeo: Se está a la espera de la cotización de las actividades por parte del contratista.

Colegio La Belleza - Sede B: Demolición de sobre piso en baño, cambio de tuberia PVC 1/2", enchape de piso. Pendiente resane y pintura placa entre piso nivel 1.

Colegio José Joaquín Casro - Sede A: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro, y Manuelita Saenz.

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**5**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio Los Alpes (inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio San Isidro sur otiental (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi (acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio Jose Joaquien Castro (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Taponamiento tuberia desague tienda escolar)**
4,37%	0,27%	6,69%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**4**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**8**		
			REPORTADAS -TOTAL	**17**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS			REGISTRO DEL PERSONAL		
Nº	SEDE	ESTADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
1	EL RODEO - SEDE A	EN EJECUCIÓN			
2	LOS ALPES - SEDE A	**TERMINADO**			
3	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
4	LA VICTORIA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
5	LA VICTORIA - SEDE B	REPORTADA			
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
7	FLORENTINO GONZALEZ	REPORTADA			
8	LA BELLEZA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
9	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPORTADA			
10	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	**TERMINADO**			
11	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
13	MANUELITA SAENZ	**TERMINADO**			
14	CED VITELMA	EN EJECUCIÓN			
15	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
16	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	**TERMINADO**			
17	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
18					

						MANEJO DE RESIDUOS	**NO**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 07		
DEL	27/02/2023	AL	5/03/2023



FOTO 1: Retiro de cerramiento y limpieza del área. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.



FOTO 2: Cambio de borneras eléctricas y diagnostico a bombas de sistema de tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio La Victoria - Sede B.



FOTO 3: Demolición de sobre piso en baño, cambio de tuberia PVC afectada y enchape de piso. Colegio La Belleza -Sede B.



FOTO 4: Suministro e instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting. Colegio Gloria Valencia De Castaño.



FOTO 5: Diagnostico hidráulico tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio Florentino Gonzalez



FOTO 6: Retiro e instalación de manto asfáltico en cubierta. Cambio de tubería y accesorios tanques de almacenamiento agua potable. Colegio Vitelma.



FOTO 7: Atención a emergencia taponamiento de red de desague en cocina de tienda escolar. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.



FOTO 8:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**INFORME GENERAL DEL PROYECTO**	**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL** 12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Se lleva a cabo el comité de obra N°8, al que asisten contratista e interventoría. Se verifican los compromisos y adicional se hace un resumen del avance de obra en los diferentes frentes abiertos. A la fecha se tienen 7 frentes abriertos.

Se realiza el día 06/03/2023, mesa de trabajo entre contratista e interventoria, donde se revisa de diseño de cubiertas

Se programa realizar el comité de obra N°9 el 17/03/2023 a las 9:00 a.m el lugar se encuentra pendiente por definir

COMPONENTE SST:


Se lleva a cabo la revision y aprobacion de la documentación del personal de obra. Se hace la verificación del uso correcto de EPPs. Se solicita al contratista implementar la señalización correspondiente en los tres frentes de obra.


COMPONENTE AMBIENTAL:

El dia 01 de feberero, se realiza recorrido por los tres frentes de obra, se hacen observaciones a los acopios de materiales de cada frente con el fin de mejorar, por otra parte se le solicita al contratista enviar la documentación para los gestores de recepción de residuos peligrosos (Asbesto-cemento y balastros de luz), se hace identificación de inviduos del colegio Entre Nubes para mantenimiento.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA GENERAL				ESTADO DE AVANCE			DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % EJECUTADO ACUMULADO**	**COLEGIOS EN INTERVENCIÓN**	6	**Actas de vecindad**				
1,66%	1,31%	0,89%	2,32%	**COLEGIOS POR INTERVENIR**	10	9	**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
				TOTAL	16			364	59	306
									16,2%	84,1%





	JOSE FELIX RESTREPO	ALEMANIA UNIFICADA	EL RODEO	ENTRE NUBES	ENTRE NUBES	FRANCISCO JAVIER MATIZ	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ MARIA CARBONEL	LA VICTORIA	MORALBA SUR ORIENTAL	MORALBA SUR ORIENTAL	NUEVA DELHI	RAFAEL NUÑEZ	SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	TOMÁS RUEDA VARGAS	EMERGENCIAS
% PROGRAMADO	0	0,17807151	0	0	0,016703491	0	0,087236829	0,087078332	0	0	0	0	0	0	0,146451729	0	0
% EJECUTADO	0	0,040248458	0	0	0,027303277	0	0,010783328	0,05209356	0	0	0	0,004253767	0	0,198539348	0,244560425	0	0,066854173

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le solicita al contratista, cerramientos, señalizacion para pasos peatonales, manejo de RCD, rutas de evacuación.
Se solcita al contratista Botiquin, camilla, y todos los elementos necesarios para atender una emergencia.
Se solicita la protección de sumideros de todos los frentes de obra.
Se le solicita al contratista de obra enviar los documentos del gestor de residuos provenientes de la poda de arbustos.
El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación general, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria.

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023 **AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 06/03/2023 Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.

El día 06/03/2023 Retiro de material a gestores ambientales

El día 06/03/2023 Demolición de piso de aulas del bloque #2 piso 1

El día 06/03/2023 Demolición de tableros del bloque #2 piso 1

El día 07/03/2023 Continuación de instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.

El día 07/03/2023 Demolición de piso en aulas del bloque #2 piso 1

El día 08/03/2023 Trasciego de material para pañete de muros en aulas del bloque #2

El día 09/03/2023 Desmonte de lamparas en bloque #2 piso 2.

El día 09/03/2023 : Desmonte de teja en asbesto en el bloque #3

El día 10/03/2023 Pintura de estructura metalica en area de tarima

El día 11/03/2023 Ingreso a obra de perfiles para estructura metalica

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.

COMPONENTE AMBIENTAL:

*El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Recuerda que la disposición de tejas en asbesto debe realizarse de inmediato.
*Recomienda el retiro de RCD ya que se encuentra gran cantidad en las el acopio temporal.
*Separar de la manera adecuada los RCD
*Mantener la identificación de los puntos de acopio de RCD y materiales de onstrucción
*Realizar constante mente jornadas de orden y aseo en las areas

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
17,81%	11,89%	1,77%	4,02%

DIAS DEL CONTRATO

TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
	196	30	167
		15,3%	85,2%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA				REGISTRO DEL PERSONAL		
PERSONAL	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**	**CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**	**SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA**
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.	MAESTRO DE OBRA	1	SIGMA
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra	OFICIALES DE OBRA	1	SIGMA
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra	AYUDANTE DE OBRA	3	SIGMA
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector			
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector			
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector			
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST			
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST			
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST			
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental			
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,			

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**		

SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
Pasos Peatonales	**SI**
RUTA DE EVACUACIÓN	**SI**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*La interventoria solicita avanzar con instalacion de pisos, carpinteria metalica e instalación de cubierta, dado que estas actividades ya se debieron iniciar y esta reflejando atraso de 13,79%.
*El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST, se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área SST, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Camilla y extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalización y demarcación en condiciones adecuadas.
*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Elaborado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023



FOTO 1: Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.- Colegio Alemania Unificada



FOTO 2: Retiro de material a gestores ambientales - Colegio Alemania Unificada



FOTO 3: Demolición de piso de aulas del bloque #2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 4: Demolición de tableros del bloque #2 piso 1- Colegio Alemania Unificada



FOTO 5: Pañete de muros del bloque #2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 6: Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.- Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023



FOTO 7: Demolición de piso en aulas del bloque #2 piso 1 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 8: Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 9: Diligenciamiento de documentos del personal - Colegio Alemania Unificada



FOTO 10: Trasciego de material para pañete de muros en aulas del bloque #2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 11: Desmonte de lamparas en bloque #2 piso 2. - Colegio Alemania Unificada



FOTO 12: Desmonte de teja en asbesto en el bloque #3 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 13: Prueba de presion en baños del bloque #2 piso 2 - Colegio Alemania Unificada



FOTO 14: Pintura de estructura metalica en area de tarima- Colegio Alemania Unificada



Foto 15 : Pañete de muros en aulas de primer piso bloque #2- Colegio Alemania Unificada



Foto 16 : Ingreso a obra de perfiles para estructura metalica Colegio Alemania Unificada

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D (SANTARRITA SEDE SUR ORIENTAL)**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/03/23 Se realiza sondeo de caja de inspección, se realizan trabajos de ornamentación de puertas y barandas, se realiza pañete de muros de salones de primer piso, se realiza demolicón de placa de contrapiso para filtro, retiro de pañete en pasillo

El 07/03/23 Se realizan trabajos de ornamentación de puertas y barandas,demolicón de placa de contrapiso para filtro, retiro de pañete en pasillo, construcción de muros divisorios para baño de discapacitados

El 08/03/23 Se realizan trabajos de ornamentación de puertas y barandas, retiro de pañete en pasillo

El 09/03/23 Se realizan trabajos de ornamentación de puertas y barandas, retiro de pañete en pasillo, retiro de material de carpinteria metalica

El 10/03/23 Se realizan trabajos de ornamentación de puertas y barandas, retiro de pañete en pasillo, se realiza pañete de cuarto de refrigerios, realiza demolicón de muro de coordinación

El 11/03/23 Se realizan trabajos de ornamentación

COMPONENTE SST: Recorrido y acompañamiento en obra, Verificación de documentación SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal autorizado en obra, Inspección orden y aseo frentes de trabajo, Aprobacion documental conductor volqueta, Verificación uso adecuado de EPP, Verificación de condiciones punto de acopio.

COMPONENTE AMBIENTAL:
Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA


% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO
3,64%	1,67%	1,66%	4,39%

ESTADO DE AVANCE

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	188	59	129
		31,4%	68,6%





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
MAESTRO DE OBRA	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
AYUDANTE DE OBRA	7	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS
ORNAMENTADOR	1	SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA						SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	**ALQUILADO**	**PROPIO**	**REF.**			Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
VOLQUETA		**X**	FAF298			El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
						Se reportan Accidentes Laborales	**NO**
						S E Ñ A L I Z A C I Ó N	
						Pasos Peatonales	**N/A**
						RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
						MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
						Elementos señalización, prevención etc.	**NO**
						Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado
Se solicita al contratista de obra la disposición de punto ecologico.
Se reitera la solicitud al contratista de obra propuesta de diseño de esctructura de cubiertas.
Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material proveniente de corte de cespes y arbustos.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023





FOTO 1: Sondeos de vaja de inspección - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 2: Retiro de pañete en pasillos - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 3: Ornamentaciónde puertas y barandas - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita






FOTO 4: demolicón de placa de entre piso y excavación para filtro - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita



FOTO 5: Muro divisorio para baño accesible - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita





FOTO 6: Retiro de RCD y material de carpinteria metalica - Colegio entre Nubes Sede D, Santa Rita

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ JOAQUIN CASTRO**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 06/03/2023 Ingreso de perfiles para estructura de modulos prefabricados en sede primaria

El dia 07/03/2023 Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria

El dia 08/03/2023 Continuan con soldadura para montaje de estructura en la sede primaria

El dia 09/03/2023 Pintura de estructura metalica en la sede primaria

El dia 10/03/2023 Inicio de instalación de estructura metalica en la sede primaria

El dia 11/03/2023 Se esta evaluando entre especialistas estructurales de interventoria y contratista la propuesta de la estructura de las cubiertas a instalar

COMPONENTE SST:


-Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio


COMPONENTE AMBIENTAL:

-El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**		**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
1,98%	7,22%	0,76%	1,84%			250	59	192
							23,6%	76,8%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL	1	STOR CONSTRUCCIONES SAS
SOLDADORES	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	NO
El personal utiliza la Dotación requerida	NO
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	NO
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	NO
Elementos señalización, prevención etc.	NO
Curso de alturas Certificados	NO

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En la presente semana el contratista reactiva actividades de estructura de modulos en la sede primaria como se evidencia en el presente informe, sin embargo, por el estado de clima ha obligado a suspender actividades parcialmente lo que reduce el rendimiento de las actividades.
*El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se recomienda realizar orden y aseo en las zonas de trabjo, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (camilla, extintor), mejorar el punto de acopio
*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023



FOTO 1: Ingreso de perfiles para estructura de modulos prefabricados en sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 2: Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 3: Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro




FOTO 4: Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 5: Pintura de estructura metalica en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 6: Inicio de instalación de estructura metalica en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 7: Inicio de instalación de estructura metalica en la sede primaria - Colegio Jose Joaquin Castro



FOTO 8: Continuación de instalación de estructura metalica en la sede primaria- Colegio Jose Joaquin Castro

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL**	**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023 **AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/03/23 Se realiza desmonte de carpinteria metalica, desmonte de cielo raso ala oriental y pañete de muros

El 07/03/23 Se realiza desmonte de carpinteria metalica, desmonte de cielo raso ala oriental y pañete de muros

El 08/03/23 Se realiza desmonte de carpinteria metalica, desmonte de cielo raso ala oriental, pañete de muros y trasiego manual de escombros

El 09/03/23 Se realiza demolicón de piso de primer piso, alistado de piso de salones tercer piso, se inicia la instalación de tuberia sanitaria para baños de primer piso

El 10/03/23 Se realiza alistado de piso de salones tercer piso, se continua instalación de tuberia sanitaria para baños de primer piso, desmonte de carpinteria metalica

El 11/03/23 Se realiza alistado de piso de salones tercer piso

COMPONENTE SST: Aprobación ingreso de personal, Recorrido y acompañamiento en obra, Validación de documentacion SST, permisos de trabajo inspección preoperacional ATS, Validación personal autorizado en obra, Inspección orden y aseo areas de trabajo, Verificación uso adecuado de EPP, Verificación de condiciones punto de acopio, Verificación de dispocisión materiales RCD

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza recorrido de obra, verificación de gestiores encargados de RCD, verificación de pin de vehiculos, revisión de documento de proyeccion de RCDs por aplicativo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
8,81%	8,71%	1,13%	6,34%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	59	128
		31,6%	68,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	7	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ
OFICIAL DE OBRA	1	CARLOS JULIO GUTIERREZ MUÑOZ

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se le requiere al contratista el uso completo de EPPS del personal.
Se solicita al contratista de obra mejorar la clasificación y manejo de RCD, a demas de esto se le requiere el retiro de escombro de la zona de ejecución de actividades lo antes posible con el fin de evitar acumulación de escombro y posibles accidentes.
Se solicita urgente el retiro de material RCD, puesto que este esta generando condiciones inseguras para la ejecución de las obras en el frente.
*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023





FOTO 1: Desmonte de carpinteria - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 2: pañete de muros - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 3: Instalación de red sanitaria baño primer piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 4: Alistado de piso - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 5: Demolicón de pisos - Colegio José Maria Carbonell





FOTO 6: Trasiego manual a punto de acopio - Colegio José Maria Carbonell

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A**		**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024			**DEL**	6/03/2023	**AL** 12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**		ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**		ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).					**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El día 06/03/2023 Ingreso de recebo a instalaciones del colegio

El día 06/03/2023 Extendido de recebo B 200 para compactación

El día 07/03/2023 Compactación de recebo B 200

El día 07/03/2023 Ingreso de recebo B 200 a instalaciones del colegio

El día 09/03/2023 Desmonte de acabados del area afectada del segundo piso

El día 10/03/2023 Continuan con desmonte de tabletas afectadas del piso 1

El día 11/03/2023 Demolición de alistado en piso 2 del area desmontada

El día 11/03/2023 Instalación de cielo raso en PVC de cuarto de refrigerio

COMPONENTE SST:

*El contratista realiza las siguientes actividades, Charlas, capacitaciones, ats, pausas activas, acompañamiento sst, revisión de documentación SST, orden y aseo.
*Se realiza acompañamiento y recorrido con el área sst, se verifica los permisos de trabjo, ATS y demas documentación SST se revisa documentación de ingreso del personal y conductores de los vehiculos, se solicita constante acompañamiento por el área sst, mantener el orden y aseo de las areas de trabajo, dotar el frente de trabajo con equipos de emergencia (Botiquin, camilla, extintor), conservar el cerramiento en el frente de trabajo en buen estado, mantener la señalizaciónm y demarcación en condiciones adecuadas, poner un punto de hidratación para los trabajadores.


COMPONENTE AMBIENTAL:


-El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA					DIAS DEL CONTRATO			
% PROGRAMADO	**% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR**	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO**		**TIEMPO EJECUCIÓN**	**CONTRACTUAL**	**TRANSCURRIDOS**	**FALTANTES**
22,74%	0,00%	23,13%	39,33%			73	7	67
							9,6%	91,8%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA





REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1		Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1		Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1		Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1		Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1		Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1		Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1		Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1		Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1		Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1		Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1		Profesional Costos, presupuestos,

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
OFICIAL DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS
AYUDANTE DE OBRA	2	STOR CONSTRUCCIONES SAS

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	SI
RUTA DE EVACUACIÓN	SI
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

*En la presente semana se han presentado lluvias parciales, así mismo, las actividades del area del pasillo se han pausado.
*El día 09/03/2023 se realizó visita entre especialistas ambientales de contratista e interventoría, donde la especialista de interventoría recomendó cubrimiento de acopios temporales para protegerlos mientras se hace la disposicion.
*La interventoria recomienda al contratista realizar constante acompañamientos en las actividades realizadas, poner punto de hidratación adecuado para el personal, dotar el frente ede trabajo con equipos de merencia (Botiquin, camilla, extintor), realizar orden y aseo en las areas, mejorar el punto de acopio
*Se aclara que este frente del Colegio San Cristobal Sur Sede A, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se inicio el frente, segun programación aprobada por esta interventoria debia comenzar el 27 de marzo de 2023
*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Verificado Por:

Nombre : WENDY PAOLA GUERRA LEÓN
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023



FOTO 1: Ingreso de recebo a instalaciones del colegio - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 2: Extendido de recebo B 200 para compactación -Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 3: Extendido de recebo B 200 para compactación-Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 4: Compactación de recebo-Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 5: Ingreso de recebo B 200 a instalaciones del colegio- Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 6: Desmonte de acabados del area afectada del segundo piso - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 7: Desmonte de acabados del area afectada del segundo piso - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 8: Limpieza en area afectada en piso 1 - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 9: Demolición de alistado en piso 2 del area desmontada - Colegio San Cristobal sur sede A



FOTO 10: Instalación de cielo raso en PVC de cuarto de refrigerio - Colegio San Cristobal sur sede A

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	13 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El dia 06/03/23 Se realzia mesa de trabajo enetre contratista de obra e interventoria para revisar los esquemas de las cubiertas a realizar en dicho colegio.

COMPONENTE SST: N/A para el presente periodo

COMPONENTE AMBIENTAL: N/A para el presente periodo


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
0,00%	14,65%	0,00%	0,00%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	27	160
		14,4%	85,6%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	**SI**
El personal utiliza la Dotación requerida	**SI**
Se reportan Accidentes Laborales	**NO**

S E Ñ A L I Z A C I Ó N

Pasos Peatonales	**N/A**
RUTA DE EVACUACIÓN	**NO**
MANEJO DE RESIDUOS	**SI**
Elementos señalización, prevención etc.	**SI**
Curso de alturas Certificados	**SI**

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria; por lo anterior y teniendo en cuenta la mesa de trabajo del 06 de marzo de 2023 con el objetivo de definir las estructuras de cubiertas para vanos del colegio, se tiene como nueva fecha de inicio de actividades el 27 de marzo.

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO								
FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**COLEGIO NUEVA DELHI**	**SEMANA**	**No. 08**		
FECHA INICIO OBRA:	22 de febrero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023	**AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA			
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220		

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

El 06/03/23 Se realiza instalación de manto asfaltico y pintura de estrcutura de cubierta de biblioteca

El 07/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo

El 08/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo

El 09/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo, pintura de estructura de cubierta de biblioteca

El 10/03/23 Se realiza retiro de manto asfaltico, instalación de manto asfaltico nuevo

El 11/03/23 Por estado del clima con fuertes lluvias no se realizaron actividades

COMPONENTE SST: Inspección y verificación de equipos en altura (arnés eslinga), Verificación condiciones de seguridad para trabajo en alturas, Verificación personal autorizado para trabajo en alturas, Verificación personal aprobado, Inspección armado de sistema de acceso a cubierta,(Andamio multidireccional), acompañamiento y recorrido, Validación de documentos SST permisos de trabajo Alturas, inspecciones ATS

COMPONENTE AMBIENTAL: Se realiza acopio provisional.


REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA


PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

% PROGRAMADO	% ACUMULADO PROGRAMADO ANTERIOR	% EJECUTADO ESTA SEMANA	TOTAL % ACUMULADO EJECUTADO
9,17%	0,00%	6,89%	9,04%

DIAS DEL CONTRATO

	CONTRACTUAL	TRANSCURRIDOS	FALTANTES
TIEMPO EJECUCIÓN	187	18	169
		9,6%	90,4%





INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO DEL PROFESIONALES - PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA	CONCEPTO / TRABAJO CONTRATADO
SANDRA MILENA HORMAZA LOZANO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Director de obra.
OMAR CAMILO LOPEZ SANCHEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CAMILO ANDRES RUBIO GALINDO	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Residente de Obra
CIRO ANTONIO MELO RINCON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JUAN FERNANDO PEDREROS DIAZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
JEFERSON ARNULFO LOAIZA RODRIGUEZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Inspector
DUBAR DAVIANNY CASTRO PIRACOCA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
FABIAN TOCUA PINZON	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
SAID ALONSO JULIO RUIZ	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Técnico SST
KATERIN ROXET MENDOZA SANTANA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Asesor ambiental
BRAYAN STIVEN FORERO AYALA	1	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	Profesional Costos, presupuestos, programaciones de obra

REGISTRO DEL PERSONAL

PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
AYUDANTE DE OBRA	1	SIGMA
OFICIAL DE OBRA	1	SIGMA
COORDINADOR DE ALTURAS	1	SIGMA

MÁQUINAS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EN OBRA

DESCRIPCIÓN	ALQUILADO	PROPIO	REF.		
Volqueta		X	EQR478		

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se dan Charlas de Seguridad Industrial	SI
El personal utiliza la Dotación requerida	SI
Se reportan Accidentes Laborales	NO

SEÑALIZACIÓN

Pasos Peatonales	N/A
RUTA DE EVACUACIÓN	NO
MANEJO DE RESIDUOS	SI
Elementos señalización, prevención etc.	SI
Curso de alturas Certificados	SI

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Se aclara que este frente del Colegio San Cristobal Sur Sede A, no cuenta con porcentaje programado toda vez que si bien se inicio el frente, según programación aprobada por esta interventoria debia comenzar el 25 de marzo de 2023

Se solicita al contratitsa realizar orden y aseo en el frente de obra.

*El contratista de obra mediante oficio No. SED-G7-PA-059 del 06 de marzo de 2023, remitio reprogramación del frente, según solicitud de plan contigencia por atraso realizada por interventoria, por tal motivo se ajusto el porcentaje programado

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON

Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ

Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023





FOTO 1: Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato - Colegio Nueva Delhi





FOTO 2: Aplicación de emulsion asfaltica - Colegio Nueva Delhi



FOTO 3: Pintura para estructura metalica cubierta biblioteca - Colegio Nueva Delhi



FOTO 4: Instalación de manto asfaltico nuevo - Colegio Nueva Delhi

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

DATOS BÁSICOS DE LA OBRA O PROYECTO

FECHA INICIO INTERVENTORIA:	21 de diciembre de 2022	**FECHA FINAL INTERVENTORIA:**	20 de enero de 2024	**EMERGENCIAS**	**SEMANA**	**No. 08**	
FECHA INICIO OBRA:	12 de enero de 2023	**FECHA FINAL OBRA:**	11 de enero de 2024		**DEL**	6/03/2023 **AL**	12/03/2023
CONTRATISTA OBRA	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA			**Director de Obra**	ARQ. SANDRA MILENA HORMAZA		
OBJETO DEL CONTRATO	Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4077644	
CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS			**Director de Interventoria**	ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral Al Contrato De Ejecución De Las Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Obras Menores Que Permitan La Atención De Emergencias Y Que Garanticen El Funcionamiento De La Infraestructura En Los Colegios Distritales Y Sedes Administrativas, Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura (Grupo 07).				**CONTRATO N°**	CO1.PCCNTR.4146220	

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

Colegio San Isidro Sur Oriental: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Se realiza presupuesto para la adecuación del piso en patio por parte del contratista.

Colegio Nueva Delhi: Emergencia (lavado de tanques) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Emergencia (suministro e instalación de acometida eléctrica independiente para cuarto frio de cocina) atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio La victoria: Se está a la espera del diagnostico de bombas y diseño propuesta de cerramiento por parte del contratista de obra.

Coelgio Florentino Gonzalez: Se está a la espera del presupuesto de las actividades (impermeabilización tanques y tratmiento fisuras en muros aulas de clase) por parte del contratista

Colegio Rafael Nuñez - Sede A: Se está a la espera del presupuesto de las actividades (cambio de cubierta en 3 aulas de clase e instalación de canal) por parte del contratista.

Colegio Gloria Valencia de Castaño: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre. Se está a la espera del presupuesto de las actividades (sum. e inst. de divisiones y puntos de red) por parte del contratista.

Colegio Manuelita Saenz: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio Vitelma: Desmonte, suministro e instalación de lámparas. Pintura placa entre piso coordinación. Desmonte, suministro e instalación de cubierta en baños preescolar. Desmonte, lavado y cambio de tuberia en tanque de almacenamiento de agua potable. Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre

Colegio El Rodeo: Se realiza suministro e instalación de acometida eléctrica para cuarto de bombas.

Colegio La Belleza - Sede B: Pañete y pintura en placa de entre piso aula de profesores. Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio José Joaquín Casro - Sede A: Emergencia atendida a la espera de la suscripción del acta de cierre.

Colegio Moralba - Sede A. Se realiza visita de diagnostico a emergencia por filtración de agua en cubierta bloque bachillerato y cerramiento en ventanas de aulas costado sur. Se está a la espera del presupuesto de las actividades por parte del contratista.


COMPONENTE SST:

Se lleva a cabo la revisión de la documentación del personal de obra para el frente del colegio San Isidro, y Manuelita Saenz.

COMPONENTE AMBIENTAL:

REPORTE DE AVANCE CONTRATO DE OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA			ESTADO DE AVANCE			
% EJECUTADO ACUMULADO ANTERIOR	**% EJECUTADO ESTA SEMANA**	**TOTAL % ACUMULADO**	**NUMERO DE EMERGENCIAS POR ATENDER**	**6**	**EMERGENCIAS ATENDIDAS**	*** Colegio Los Alpes (inundación de cuarto electrico) * Colegio Nueva Delhi (Lavado de Tanques de agua potable) * Colegio San Isidro sur otiental (Adecuación de muro cerramiento, cambio de teja cafeteria, construcción de escalon) * Colegio Gloria Valencia De Castaño. (Instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting en ventanas) * Colegio Manuelita Saenz (Ruptura de tuberia de agua potable 2" en acero galvanizado) * Colegio Nueva Delhi (acometida para refirgeradores de comedor escolar) * Colegio Jose Joaquien Castro (Desmonte de tejas e instalación de tejas reautilizadas de aulas prefabricadas) * Colegio San Isidro Sur Oriental (Tapamiento tuberia descarga tienda escolar)**
6,71%	0,16%	6,86%	**EMERGENCIAS EN EJECUCION**	**2**		
			EMERGENCIAS ATENDIDAS	**10**		
			REPORTADAS -TOTAL	**18**		



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

LISTADO DE EMERGENCIAS REPORTADAS			REGISTRO DEL PERSONAL		
Nº	SEDE	ESTADO	PERSONAL	CANTIDAD	SUBCONTRATISTAS Y/O PRESTADORES DE SERVICIO EN OBRA
1	EL RODEO - SEDE A	EN EJECUCIÓN			
2	LOS ALPES - SEDE A	**TERMINADO**			
3	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
4	LA VICTORIA - SEDE B	EN EJECUCIÓN			
5	LA VICTORIA - SEDE B	REPORTADA			
6	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
7	FLORENTINO GONZALEZ	REPORTADA			
8	LA BELLEZA - SEDE B	**TERMINADO**			
9	RAFAEL NUÑEZ - SEDE A	REPORTADA			
10	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	**TERMINADO**			
11	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
12	GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO	REPORTADA			
13	MANUELITA SAENZ	**TERMINADO**			
14	CED VITELMA	**TERMINADO**			
15	NUEVA DELHI - SEDE A	**TERMINADO**			
16	JOSÉ JOAQUÍN CASTRO - SEDE A	**TERMINADO**			
17	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A	**TERMINADO**			
18	MORALBA - SEDE A	REPORTADA			

OBSERVACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES:

Elaborado Por:

Nombre : LUIS CARLOS ROJAS BARON
Residente de Interventoría

Verificado Por:

Nombre : CINDY LORENA RODRÍGUEZ BOHÓRQUEZ
Director de Interventoría

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SEMANA

SEMANA	No. 08		
DEL	6/03/2023	AL	12/03/2023



FOTO 1: Desmonte, suministro e instalación de luminarias en aulas de clase. Colegio Vitelma.



FOTO 2: Desmonte, suministro e instalación de cubierta en baños preescolar. Colegio Vitelma.



FOTO 3: Pintura placa entre piso aula coordinación. Colegio Vitelma.



FOTO 4: Atención a emergencia (diagnostico) filtración de agua lluvia en cubierta e instalación de rejas en ventaneria bloque de bachillerato. Colegio Moralba - Sede A.



FOTO 5: Pañete (resane) y pintura en placa de entre piso aula de coordinación. Colegio La Belleza -Sede B.



FOTO 6: Suministro e instalación de acometida eléctrica en cuarto de maquinas tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo.

Anexo TEC.07 – Bitácoras

11-02-2023
Se inicia al pañetado y Alistado de los aulas de 2do Piso del Bloque 2. Se continua con el trasiego manual de escombros a el punto de Acopio Se continua con las regatas en el baño del 2do Piso del Bloque 2. Personal 2 Oficiales 2 Ayudantes 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra 1 Inspector SST.

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

13/02/2023 Continuan con actividades de pañete de las aulas de 2do piso del blogue 2. y con actividad de trasciego de escombros a punto de acopio. Personal: 1 maestro, 2 oficiales; 2 ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector tecnico, 1 inspector SST.

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA


14/02/2023 Siguen Con actividades de pañete de aulas de 2do piso del blogue 2, y actividades de trasciego de escombros a punto de acopio. Personal 1 maestro, 2 oficiales 2 ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector tecnico, 1 inspector SST

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA


RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

...ñalado y Alistado de los aulas ... 15/02/2023 la SED remite mediante correo electronico diseño de planos del bloque No 2 pso 1 y 2, y elevar a continuación

...del Bloq...
...de es...
...los ...
...Bloque 2
...Inge...



PLANTA PRIMER PISO BLOQUE 2



PLANTA SEGUNDO PISO BLOQUE 2

la interventoria solicita al contratista la protección de los equipos de AACE ubicados en sala de informatica y biblioteca los cuales hasta la fecha no tienen la debida protección como lo solicito la supervisión y administrativos del edegio, por lo tanto, se solicita este requerimiento de inmediato sea subsanado.

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE OBRA

Se realizan actividades de trasiego y pañete en ejes 14 y 15 se realiza retiro de un (1) viaje de RCD en volqueta sencilla de Placa JAJ907. Se realiza actividad de desmonte de ventanas en baños segundo nivel bloque 2. Se inicia actividad de rayado (picado) de muros en baño segundo nivel bloque 2. Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector obra, 1 inspector SST, 1 residente de obra y 1 técnico ambiental.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR INTERVENTORIA

16/02/23 Se continuo con actividad de pañete en aula 14 bloque 2 y picado de muros aula 13 bloque 2. Se inicia actividad de pañete en muros de baños segundo nivel bloque 2. Se continuo con trasiego de escombros desde piso 2 bloque 2 a punto de acopio. Se realiza muestra de enchape en escalera de acceso a segundo nivel del bloque 2. Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 residente obra, 1 inspector obra, 1 técnico SST. Clima mañana y tarde nubladas. Se realiza cubrimiento de aparatos en aula 12 (sistemas).

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR INTERVENTORIA

17/02/2023 Se continua con actividad de pañete en muros de baño segundo nivel bloque 2. igualmente se continua con trasiego de escombros desde bloque 2 a punto de acopio. Personal: 1 oficiaal y 2 ayudantes. 1 inspector de obra y 1 técnico SST. Clima: Mañana soleada, tarde nublada.

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

18/02/2023 Se continua actividad de pañete en muros de baño segunda nivel bloque 2, y trasiego de escombro a punto de acopio. Personal: 1 oficial y 2 ayudantes. 1 inspector de obra. Clima: mañana nublada.

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

20/02/2023 Se continua actividad de pañete en muros del baño segundo piso bloque 2, trasiego de escombro a punto de acopio y picado de muros en aula 13. Personal: 2 oficiales y 2 ayudantes. 1 Residente de obra, 1 inspector obra, 1 Inspector SST. Clima

Residente Obra DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

21-02/2023 Se continua actividad de Pañete en muros de baño segundo piso bloque 2, Trasiego de escombro a punto de acopio y picado de muros. y comienza demolicion del piso del Bloque 3 Personal: 2 Oficiales y 2 Ayudante 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra

2

1 Inspector SST, Clima: Nublado

Residente Obra DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

22-02-2023 Se continua con la demolicion de Piso en Aula del bloque 3. Se desmonta las Ventanas del Aulas 14 y 15 del bloque 2 2do Piso Trasrego de escombro se continua al punto de Acopio. Se desmontaron cuatro lamparas en los baños del Bloque 2 2do Piso. Clima: Nublado Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra 1 Inspector SST

Residente de Obra DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

23-02-2023 Inicio de actividades en baños de segudo piso bloque 2 en levantamiento de muro en mampostería, e inicio de demolición de piso en aulas del bloque #3, trasrego de escombro de bloque 2 a punto de acopio temporal. Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector tecnico, 2 oficiales y 2 ayudantes. Clima: soleado

RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

24-02-2023 Continuan con pared de muro en baños segundo piso bloque #2 demolición de muros del bloque 3, demolición de tableros en aulas del bloque #3, ingresa material a las instalaciones del

Colegio Personal: 1 Residente de obra 1 inspector SST, 1 inspector tecnico, 2 oficiales 2 ayudantes

RESIDENTE OBRA DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

25-02-2023 Terminan con panete de muro de baños piso 2 blogue #2, inicio de demolición de piso en blogue #2 piso 1, continuan con demolicion de piso en blogue #3, trasiego de material del blogue #2 de piso 1 a 2. Personal: Residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector tecnico, 2 oficiales 2 ayudantes. Clima: Nublado.

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

26-02-2023 Dia festivo, no se ejecutan actividades

27-02-2023 Para la instalacion en el area de la tarima se va a reutilizar la estructura existente sin embargo para el cambio de la cubierta se requiere la instalacion de una platina de 20 cm x 1/8". Para asegurar la cubierta tipo sandwich. Se evidencia de que es necesario el cambio de la canal de recoleccion Esto mismo aplica para el salon de Audiovisuales y se instalara un tubo como base para la instalacion de cubierta. En la parte curva una vez se realice el desmonte de la cubierta

Se definira la Altura del mismo.
Lo anterior para la revisión de la Interventoria

RESIDENTE OBRA

por OBRA

27-02-2023 Se avanza Con la demolicion de pisos Con - Rotomartillo, en el Bloque 2 Nivel 1 Aulas #8 y Hall Pasillo. Personal: 3 oficiales, 3 ayudantes, Clima: Soleado

RESIDENTE OBRA

DELEGAL OBRA

RES. INTERVENTORIA

DELEGAL INTERVENTORIA

28-02-2023 Instalación de malla electrosoldada bloque #2 piso 2, ingreso de material, trasiego de material del bloque 3. Personal: Residente de obra, inspector SST, inspector tecnico, 3 oficiales y 3 ayudantes. Clima: Soleado.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DELEGAL INTERVENTORIA

1-03-2023 Se inicia la actividad de Vaciado de la placa de Nivelación del Bloque 2 del 2do piso Sin embargo por solicitud de la Interventoria se (ext) aplicara un producto sika para curado de fisuras en placa, trasiego de material, al acopio temporal. Personal: Residente obra, inspector SST, inspector tecnico, 4 ayudantes y 3 oficiales. Clima: Nublado.

RESIDENTE OBRA

DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR INTERVENTORIA,

02/03/2023 Se continua con actividades de demolicrón de piso en bloque 2 primer piso aula 6. Personal: 1 Residente obra, inspector SST, inspector tecnico. y 1 oficial. Clima: Nublado

RESIDENTE OBRA

DELEGAL OBRA

Powered by CamScanner

767

RESIDENTE INTERVENTORIA — DIRECTOR INTERVENTORIA

03/03/2023.

SE COLOCA EL PAÑ DE HOY CON LA RECIDA. UN USERACION TEMPORAL DE LOS BAÑOS. PARA ESTE FIN DE SEMANA CON EL OBJETO. DE NIVELAR LOS PASES DE LA PLACA DE ENTREPISO. PARA REALIZADA LA INSTALACION DE LA TUBERIA SANITARIA. DE LOS BAÑOS.

OH OBRA

Personal Contratista Residente (0) inspector (1) inspector siso (1) Maestro (3) ayudante (2) personal interventoria, inspector siso (1) inspector (1) clima mañana (SOL) Tarde (SOL)

Se avanza con la fundida de sobre pisos Nivel 2. Bloque Ala de Sistema, retiro fasicio de excombros, replanteo de puntos Sanitarios en el Baño nivel 2, picado, pulida de muros con maquina de pulir en el Bloque 2 Nivel 2, se Inicio demolición de sobre en concreto. en Bloque 3, con rotomartillo. 3pm a la demolición del piso se Detiene ya que el rotomartillo se daño.

RESIDENTE OBRA
RESIDENTE INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA
DIRECTOR INTERVENTORIA

04-03-2023 (sabado)

clima: mañana (nublado) - lluvias

Personal administrativo

- Contratista: Residente (0) Inspector (1) siso (1)

Maestro: (3) ayudantes (3) - personal perforaciones nucleo (2)

Personal administrativo Interventoria, inspector (1)

Actividades Realizadas - programadas.

Se Inicia la perforación con equipo Saca nucleo en la placa de area de los baños del Bloque 2

para la instalación de pases, tubería Sanitaria. y sifones, de igual forma se avanza en. el rayado de los muros de los Salones de primer piso Bloque 2, retiro y trasiego de escombros al punto de acopio, y en el Bloque 2 Nivel 2 se avanza con el pañete de los muros

Nota: Durante la actividad de perforación de la placa con saca Nucleo, se cortaron y. afectaron tubería electrica, Se le solicita al Contratista traer un electricista para la revisión y arreglo, de igual forma al personal de cuadrilla del Colegio se le hace la recomendación para no tocar la luz en los baños.

RESIDENTE OBRA — (RESIDENTE) DIRIGIDO OBRA
RESIDENTE INTENGENTORIA — DIRECTOR INTERVENTORIA

05-03-2023 (Domingo)

06-03-2023 (Lunes) Clima: mañana (nublado) Tarde: (SOL)

personal · Contratista: Residente (0) inspector (1) SISO (1)
Maestro (3) Ayudante (4)
personal Interventoria: inspector (1)

Actividades realizadas

- Se Inicia con la actividad de los pases de tubería Sanitaria 4", y desagües, sifones 2" en la batería de Baños de Nivel 2, Bloque 2.
- Se Avanza en el pañete de muros de Nivel 2 Bloque 2
- Rayado de muros con polidora Bloque 2 Nivel 1
- Se realiza el trasiego de 2 viaje De Mixto, para los Sobre pisos
- Nota: Nuevamente se recomienda el arreglo de la parte electrica en la batería de

Powered by CamScanner

Baños del Bloque 2 nivel 1, de igual forma traer el retomartillo para continuar con el trabajo de demolición de los Bloques 2 y 3.

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

07/03/2023 (Martes) Clima (soleado) mañana y tarde.
Personal: 1 Residente obra, 1 inspector tecnico, 1 inspector siso, 3 oficiales 4 ayudantes
- Continuan con actividades de pases de tuberia sanitaria 4", desagues, pases 2" en la batería de baños de nivel 2, bloque 2.
- Se avanza en pañete de muros de aulas en nivel 1 bloque 2.
- Nota: El contratista realiza arreglo de la parte electrica en baños del piso 1 bloque 2, asi mismo se recomienda al contratista adelantar actividades de demolición de pisos. y retirar el escombro acumulado

RESIDENTE OBRA DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR INTERVENTORIA

- Nota: En la reunion de ayer 6 de Marzo se autoriza por parte de la interventoria el iniciar con el desmonte de cubiertas. Se entrega el diseño de Cubierta del bloque N°2 para que sea aprobado y continuar con esta actividad.

Director Interventoria Director obra

Residente interventoria Residente obra.

08-03-2023 (Miercoles) clima mañana (Soleado) Tarde! (Sol)
Personal Contratista:
oficiales (3) ayudantes (4) Residente obra (1) inspector (1)

Powered by CamScanner

Inspector SST (1)
Personal Interventoria : residente obra (1) inspector SST (1)
inspector (1)

Actividades realizadas

- Se Avanza Con pañete Sobre muro en el Bloque 2 Nivel 1 Ejes 8 y 9.
- Avanza los trabajos de picado de muros aula 8
- Se realizan pruebas De presión Batería de Baño nivel 2 tubería agua potable o presión Se monta manometro 02:00pm a 50 libras (bar) para 7 puntos de sanitario
- Se realiza trasiego de material

Director Interventoria

Residente Interventoria

Director obra

Residente obra

09-03-2023 Jueves Clima: mañana (Lluvias) Tarde: (Lluvias)

personal: contratista:
Oficiales (3) ayudantes (6) Residente obra (1)
inspector (1) inspector SST (1)
Personal Interventoria:
Residente obra interventoria(1) inspector (1) inspector SST (1)

Actividades programadas

- Se empieza con el desmonte de lamparas, Bloque 3 se arma andamios para Iniciar Con el Desmonte de cubierta pero se presentan fuertes lluvias
- Se revisa manometro Batería de Baños Nivel 2 que quedo desde el dia anterior, y esta en 48 L (bar) bajo solo 2 Libras,
- Se procede a montar y Cargar para seguir Con las pruebas de presión en la Batería

Powered by CamScanner

de Baños, se monta manometro a las 08:30 am. a 54 L. (bar)
* Trasiego de material.
*

Director interventoria — Director obra

Residente interventoria — residente obra.

10-03-2023 viernes. clima: mañana (sol) Tarde (lluvias)
Personal Contratista.
Residente de obra (1) inspector (1) inspector SST (1)
oficial (3) ayudantes (3)
personal interventoria
Residente (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades realizadas
* Se continua con los trabajos de picado de muros y pañete en el Bloque 2 nivel 1
* Se Inicia mantenimiento con pintura a la estructura de la tarima,
* Se continua con el desmonte de la cubierta en Bloque 3.
* Se verifica pruebas de presión batería de Baños Bloque 2 nivel 2 y cumplen.

Director Interventoria — Director obra

Residente interventoria — residente obra.

11-03-2023 (sabado) clima: mañana (lluvias)
personal Contratista:
Residente obra (1) inspector (1) inspector SST (1)

Powered by CamScanner

oficial (3) ayudantes (5)
Personal Interventoria
Residente interventoria (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades realizadas
- Se continua con los trabajos de pintura de la Estructura de la tarima
- Pañete de muros de Nivel 3 Bloque 2
- trasiego de Materiales
- Se aplica anticorrosivo, a los perfiles de la cubierta Bloque 3

Director Interventoria

Residente interventoria

Directo obra

Residente obra.

12-03-2023. (Domingo)

13-03-2023 (Lunes) clima: mañana (Lluvias) Tarde: (Lluvias)
Personal Contratista
Residente obra (1) inspector SST (1) inspector (1)
oficial (3) ayudantes (5)
Personal Interventoria
Residente (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades realizadas
- Se continua Con las actividades de pintura (anticorrosivo) a la Estructura de la cubierta Bloque 3, (2) personas en la actividad
- Se inicia la fundida de alistado de sobre piso en la Bateria DE BAÑO de Bloque 2 Nivel 2, se aplica impermeabilizacion al concreto SIKA 1.

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR OBRA

13/02/2023	Se inician labores con actividades de cerramiento. Personal: 1 oficial. Clima: Manana y tarde soleada. Personal administrativo: 1 Residente de obra, 1 inspector SST y 1 inspector técnico. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA
14/02/2023	Se inician labores de desmonte de losetas Se continua con cerramiento. Personal: 1 Oficial, 1 Inspector SST, 1 Inspector de Obra, 1 Residente de Obra. Clima: Paricialmente nublado DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA. RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA.
15/02/2023	Se inician con actividades de (retiro de recebo) demolición alistado de piso Personal: 2 Oficiales, 1 Inspector SST, 1 Inspector de Obra, 1 residente de Obra. Clima: Nublado (mañana) DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

16/02/2023	• Se continua con actividades de demolición de alistado de piso. • Se inicio acopio de RCD en lonas. • Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Inspector de Obra, 1 Residente de Obra. • Clima: Nublado DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
17/02/2023	• Se inicia actividades de retiro de recebo. • Se continua acopio de RCD en lonas. Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Resident de Obra Clima: Soleado mañana - llovizna Tarde DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
18/02/2023	• Se continua con retiro de recebo. • Se continua con acopio de RCD en lonas. Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Resident de Obra. Clima: Lluvia. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

20/02/2023

- Se continua retiro de recebo.
- Se continua acopio de RCD en lonas.
- Personal: 2 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST, 1 Residente de Obra.

Clima: Nublado

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

De acuerdo con el comite realizado el día 17/02/2023, donde se planteo por parte del contratista el remplazo de piso por placa de 10cm y maximo 30 cm de recebo B200, la interventoria solicita iniciar con excavaciones de 10 a 20 cm y dependiendo el estado del recebo excavar a 30 cm, así mismo como el area a intervención se encontra al aire libre, se solicita el cubrimiento del recebo constantemente para evitar se incremente la afectación. Por otro lado, no se debe aumentar la excavación a mas de 30 cm ya que afectara considerablemente el presupuesto.

RESIDENTE INTERVENTORIA

SE LE INFORMA A INTERVENTORIA QUE EL DIA 21 DE FEBRERO SE ESTA DEJANDO EL AREA DE EXCAVACION CON PLASTICO COMO QUEDO CONSIGNADO EN LAS FOTOS ENVIADAS A USTEDES.
LAS EXCAVACIONES SE ESTAN REALIZANDO SEGUN OBSERVACIONES REALIZADAS.

RESIDENTE DE OBRA P.A

21/02/2023	• Se continua con excavación manual de recebo. • Acopio RCD en lonas • Retiro de RCD para disposición final • 1 ayudante, 1 oficial, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST Clima: mañana nublado, tarde lluvia. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
22/02/2023	• Se continua con excavación manual de recebo. • Acopio de RCD en lonas. Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 inspector SST. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
23/02/2023	• Se continua con excavación manual de recebo. • Acopio de RCD en lonas Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST. Clima: Despejado DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

24/02/2023	• Se continua con excavación manual de recebo • Se hace acopio de RCD en lonas • 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST. Clima: Despejado. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
25/02/2023	• Se continua acopiando RCD en lonas. • Se hace retiro de RCD para disposición final • 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST. Clima: Despejado DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
27/02/2023	• Se continua con excavación de recebo. • Se continua acopiando RCD en lonas. • Se realiza la demolición de enchape de gres del 1er y 2° piso. • 2 Oficiales, 1 ayudante, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST. Clima: Despejado. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

28/02/2023	• Se hace retiro de RCD para disposición final. • Se continua demolición enchape 1er y 2° piso. • Personal: 2 Oficial, 1 Ayudante, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST. Clima: Soleado DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
01/03/2023	• Se hace retiro de RCD para disposicion final para realizar niveles el día de mañana. • 2 Oficiales, 1 ayudante, 1 residente de obra, 1 inspector SST. Clima: Nublado. 1 inspector de obra. DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA
02/03/2023	• Se realiza levantamiento topográfico • Se recibe recebo para compactar. • 3 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector SST, 1 inspector de obra DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

03/03/2023
- Se continua con demolición de enchape 1er piso.
- Se hace cerramiento en zona de 1er piso
- Se hace compactación de recebo.

Personal: 2 Oficiales, 2 ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST.
Clima: Soleado (tarde) Llovizna (mañana)

Director interventoría — Director de obra

Residente interventoría — Residente de obra

04-03-2023 Personal Contratista, · Clima mañana (lluvias)
Oficiales (2) Ayudantes (2) Residente obra (1)
inspector (1) inspector SST (1)
Personal interventoría, (Residente (1) inspector (1)
inspector SST (1)
Actividades realizadas.
* Debido a las lluvias durante la mañana, la labores se pudieron iniciar sobre las 10:00Am. y se Continuo con la Extendida de recebo b-200
* Se Continuo con el retiro y enchape de piso en el nivel 1, y acopio de escombros.

Director interventoría — Director obra

Residente interventoría — Residente obra

05-03-2023 (Domingo)

06-03-2023 Personal Contratista: Clima: mañana (nublado) Tarde (sol)
oficiales (2) Residente obra (1) inspector de obra (1)
Inspector SST ( )

Powered by CamScanner

Personal interventoria, Residente (1) inspector (1).
inspector SST (1)

Actividades Realizadas

* llega un viaje de Recebo - B-200, durante el dia se realiza el trasiego, y acopio
* en horas de la tarde se continua con las actividades de extendida de Recebo

Director interventoria — residente de obra

Residente interventoria — Director obra

07-03-2023 Personal Contratista: Residente obra (1) inspecto obra (1) inspector SST (1) oficiales (2).
Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1) inspector SST (1) Clima: mañana (SOL) Tarde

Actividades Realizadas

* Se avanza con la extendida de Recebo B-200 y Compactacion
* 09:30 am llega otro viaje de Recebo B-200 y se procede con el trasiego y acopio
* Nota: Se solicita al Contratista que los sifones deben estar protegidos, o tapados para evitar que le puedan llegar a tapar con el mismo material granulado (B-200)

Director interventoria — Director obra

Residente interventoria — residente obra

Powered by CamScanner

08-03-2023 • Se continua con actividades de demolición de enchape 1er piso.
• Se continua con compactación de recebo.
NOTA: De acuerdo a solicitud de Interventoría se procedió a dejar cubiertas los sifones desde el día 07-03-2023.
Clima: Nublado.
Personal contratista: 1 Oficial, 1 ayudante, 1 residente, 1 Inspector, 1 SST.
Personal interventoria: 1 residente, 1 inspector, 1 SST.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA — RESIDENTE DE OBRA.

09-03-2023 Clima: Mañana (lluvias) Tarde. (Lluvias).
• Se continua con demolición de enchape 1er piso.
• Se continua con demolición de enchape 2° piso.
Debido a la lluvia presentado en la mañana no se inicia labores de compactación de recebo.
Personal contratista: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 residente, 1 inspector, 1 sst.
Personal interventoria: 1 residente, 1 inspector, 1 SST.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA.

10-03-2023. (viernes). clima: mañana (nublado) Tarde: (.
Personal Contratista:
Residente obra (1) inspector obra (1) inspecto SST(1).
Oficiales (2) Ayudantes (3).

Powered by CamScanner

Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1) inspector SST (1)

Actividades realizadas:

* Debido a las fuertes lluvias del día anterior No se ha podido seguir la Compactación del Recebo, en espera que hoy el clima sea favorable para Continuar Con la actividad de Compactación
* Se Continua Con el retiro del baldosín en el nivel 1, y 2.
* por solicitud de la entidad se realiza una revisión a la Estructura del Colegio debido al temblor que se presento a la madrugada, No se evidencia afectaciones Se deja registro fotografico

Director interventoria

Director obra

Residente interventoria

Residente obra

11-03-2023 Sabado, clima: mañana (Lluvias)

Personal Contratista

Residente obra (1) inspector (1) inspector SST (1) oficial (2) Ayudantes (3)

personal interventoria

residente (1) inspector (1) inspector SST (1)

Actividades realizadas

* Debido a las fuertes lluvias el trabajo DE Compactación de recebo estan detenidas,
* Se avanza en el retiro del alistado en mortero del piso nivel 2.
* Se hace la Instalación del techo en pove area de Cafeteria.

Powered by CamScanner

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

13/02/23
- Se continua con la demolición de enchape de piso caseta 5 y 6.
- Se inicia desmonte de paneles prefabricados modulos 1 y 2
- Personal: 1 Oficial 1, Ayudante, 1 Residente, 1 inspector, 1 inspector SST.
- Clima: Soleado

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

14/02/23
- Se continuan con desmonte de paneles prefabricados modulos 1 y 2
- Inicio de desmonte de cubierta en caseta 1, 2
- Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente, 1 inspector y 1 inspector SST
- Clima: Parcialmente nublado.

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

15/02/2023	· Se continua con demolicion de muros prefabricados en modulos 1 y · Se continua con desmonte de cubierta modulos 1 y 2. · Se informa a Interventoría que al momento del retiro de los muros y la cubierta la estructura no tiene ningún apoyo, por esta razón se debe desmontar la estructura de la cubierta por seguridad de los estudiantes y trabajadores del colegio se coloca la demarcacion del área. Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST, 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra. Clima: Parcialmente nublado. DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA
16/02/2023	· Se inicia actividades de orden y aseo. Teniendo en cuenta que el día de hoy se presentan manifestaciones en el portal de Transmilenio del 20 de Julio se hace la anotación de que no pudo llegar a la obra todo el personal operativo, puesto que el portal queda cerca del colegio. · Personal: 1 oficial, 1 Inspector SST, 1 inspector de Obra, 1 residente de Obra. Clima: Parcialmente nublado (mañana) DIRECTOR INTERVENTORIA DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

17-02-2023 Personal en obra: 1 Res de obra
1 Inod de obra
1 Inóp 5100.

Actividades.
Continuando con el desmonte de estructura de cubierta. y paneles.

Director interventoria — Director de obra.

Residente de interventoria. — Residente de obra.

18-02-2023 · Se realizó actividades de orden y aseo debido a lluvias.
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Residente de Obra, 1 Inspector SST
Clima: Lluvia.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

20-02-2023 · Se continua con demolicion de muros prefabricados en modulo 1
· Se desmonta puerta en modulo 1.
· Se desmonta ventanas del modulo 1.
· Se hace retiro de superboard para su disposición final
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Residente de Obra, 1 Inspector SST, 1 Inspector de Obra.
Clima: Nublado (mañana y tarde)

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

21/02/2023 · Se hace desmonte de salidas eléctricas del modulo 1 y 2.
· Adecuación de la línea de media tensión del modulo 1 y 2.
· Orden y Aseo.
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Residente de obra, 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST.
Clima.: Mañana nublado Tarde: Lluvias

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

22/02/2023 · Se realiza actividades orden y aseo
· Acopio de material seleccionado para retiro el día jueves
· Se enlona escombro para retiro el día viernes.
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST.
Clima: Mañana nublado Tarde: Lluvias

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

23/02/2023 · Se hace retiro de material seleccionada para disposición final
· Orden y Aseo.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente de obra, 1 inspector de Ob
1 inspector SST

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

24/02/2023 Verificación de medidas para ajuste de presupuesto.
1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST.
Clima: Soleado.
No se avanzan en actividades operativas.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

25/02/2023 Se continua con la verificación de medidas para ajustar al presupuesto.
1 Residente de obra, 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST.
Clima: Soleado
No se avanzan en actividades operativas

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

26/02/2023 Día festivo, no se ejecutan actividades

27/02/2023 Sin actividades operativas, no se evidencia presencia de operarios. Solo actividades administrativas. Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. Clima: Soleado

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

28/02/2023 No se evidencia personal operativo, por lo tanto, no se avanzan en ejecución de actividades operativas, solo actividades administrativas Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. Clima: Soleado

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

01/02/2023 No se evidenaa personal operatwo, por lo tanto, no se avanzan en ejecución de actividades operativas, solo actividades administrativas Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. Clima: Soleado

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

02/02/2023 No se evidencia personal operativo, por lotanto, no se avanzan en ejecucion de actividades operativas, solo actividades administrativas Personal: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. Clima Nublado.

DIRECTOR INTERVENTORIA — DIRECTOR OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE OBRA

03-03-2023. No se evidencia Personal operativo por lo tanto NO se avanza en ejecucion de actividades operativas, Solo actividades administrativas.
Personal: Residente obra (1) inspector de obra (1) inspectos SST (1)

Director interventoria — Director obra

Powered by CamScanner

Residente interventoria — Residente obra

04-03-2023 No se evidencia Personal operativo, por lo tanto no se avanza en ejecución de actividades operativas solo actividades administrativas.
Personal: residente obra (1) inspector de obra (1) inspector SST (1)

Director interventoria — Director obra

Residente interventoria — Residente obra

05-03-2023 (Domingo)

06-03-2023 Personal Contratista: clima mañana (nublado) tarde (sol)
Residente obra (1) inspector obra (1) inspecto SST (1)
Residente interventoria (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades Realizadas
* llega material para Columnas y cubierta 10x10
* Se realiza el trasnego y acopio de dicho material (2) personas en la actividad

Direcor De interventoria — Director obra

Residente interventoria — Residente obra

07-03-2023 Personal Contratista: clima mañana (sol) tarde (nublado)
Residente obra (1) inspector obra (1) inspector SST (1)
Soldador (1) ayudante (1)
Personal Interventoria: Residente (1) inspector (1) inspecta SST (1)
Actividades Realizadas

* Se realizan trabajos de perforación a platinas para las columnas
* Se realiza Unión Con soldadura entre platina y Columnas de 10 x 10

Director interventoría — Director obra

Residente interventoría — Residente obra

08-03-2023 (Miercoles) clima mañana (nublado) tarde (SOL).

Personal Contratista:
Residente obra (1) inspector (1) inspector SST (1)
Soldador (1) Ayudante (1)
Personal interventoría
Residente interventoría (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades realizadas.
* Se continua Con los trabajos de Soldaduras de Platinas a las columnas metalicas 10 x 10.
* Perforación y anclaje de Columnas

Director interventoría — Director obra

Residente interventoría — Residente obra

09-03-2023 (Jueves) Clima: mañana (Lluvias) Tarde (Lluvias)

Personal Contratista
Residente obra (1) inspector (1) inspector SST (1)
Soldador (1) Ayudante (1)
Personal Interventoría
Residente (1) inspector (1) inspector SST (1)
Actividades realizadas.

Powered by CamScanner

* Debido al mal tiempo fuertes lluvias durante todo el Dia, No se pudo avanzar en las actividades De Soldadura y anclaje De estructura en el area de Bloque de primaria, solo hasta despues de las 3pm que bajo la lluvia se pudo retomar actividades.

Director interventoria

Director obra

Residente interventoria

Residente obra

10-03-2023 (viernes) clima: mañana (nublado) Tarde (lluvias)

Personal Contratista

Residente obra (1) inspector (1) inspector SST (1)
Soldador (1) ayudante (1)

Personal interventoria

Residente (1) inspector (1) inspector SST (1)

Actividades realizadas

* Se avanza con el montaje de columnas metalicas 10x10
* Se continua con trabajos de Soldaduras de platina para la base y anclaje de la misma

Director interventoria

Director obra

Residente interventoria

Residente obra

NOTA: A las 12 pm se suspenden actividades debido a que se presenta una fuga de gas en el colegio

Powered by CamScanner

11-03-2023	Debido a fuertes lluvias no se logró continuar con actividades de soldadura en la estructura. Personal: 1 soldador, 1 ayudante, 1 residente de obra, 1 inspector SST, 1 Inspector de obra.

DIRECTOR INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

22-02-23 Se realiza armado de andamio certificado, en zona conciliada con rector del colegio para evitar interrupciones en la jornada escolar.
Personal: 1 oficial de obra, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST Obra, Inspector SST Interventoria, 1 Inspector interventoria
Actividades SST: Se aprueban dos trabajadores para trabajos en alturas.

Res de obra

Residente Interventoria

23-03-23 Se inicia la actividad de retiro de manto asfaltico de cubierta de tercer piso bloque bachillerato. costado sur.
Personal: 1 oficial de obra, 2 Ayudantes, 1 Inspector SST obra, 1 Inspector Interventoria, 1 Residente obra.

Res de obra.

Residente Interventoria

24-02-23 Se continua el retiro de manto asfaltico en la placa de cubierta de bloque bachillerato.
Personal: 1 oficial obra, 2 Ayudantes, Inspector SST obra, Inspector SST Interventoria, Residente obra.

Res de obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

25-02-23	Se continua con el retiro de manto asfaltico de placa de cubierta de bloque de bachillerato costado sur; se inicia aplicar sellador tipo emulsión asfaltica. Personal: 1 oficial de obra, 2 Ayudantes, Inspector sst obra, Inspectos Interventoria, Inspector sst Interventoria Res de obra Residente Interventoria
27-02-23	Se continua con el retiro de manto asfaltico de Placa de cubierta bloque bachillerato costado sur; y aplicación de sellador tipo emulsión asfaltica. Se inicia con la instalación de manto asfaltico. Personal: 1 oficial de obra, 2 Ayudantes, Inspector sst obra Inspector sst Interventoria, Inspector interventoria. Res de obra Residente Interventoria
28-02-23	Se continua con el retiro de manto asfaltico de Placa cubierta bloque bachillerato costado sur; Aplicación de emulsión asfaltica e instalación de manto asfaltico. Personal: 1 oficial de obra, 2 Ayudantes, Inspector sst obra, Inspector sst Interventoria, Inspector interventoria, Residente obra, Residente interventoria Res de obra Residente interventoria

04-mar 20

02 mar

03 m

Powered by CamScanner

01-marzo Se realiza retiro de manto asfáltico en área central de la placa, continuan con aplicación de emulsión asfáltica en el ala sur.
Clima: Opaco y nublado.
personal: 1 oficial de Obra, 2 ayudantes, Inspector sst de Obra, Inspector de Interventoria.

Res de obra

Residente Interventoria.

02 marzo Continúa labor de retiro de manto asfáltico existente y aplicación de emulsión en areas despejadas, se da inicio al alistamiento del area de biblioteca para Cambio de cubierta.
personal: 1 OFICIAL, 2 ayudantes, Inspector sst de Obra, inspector de Interventoria.

Res de obra

Residente de Interventoria.

03 marzo. Se retira manto asfaltico en ala norte de la cubierta pero no se aplica emulsión en horas de la mañana por el estado del clima, en area de biblioteca se esta retirando luminarias para proceder con la pintura en la estructura interna.
personal: 1 oficial, 2 ayudantes, Inspector sst, Inspector interventoria.

Residente de Interventoria.

Res de obra

Powered by CamScanner

04-03-2023	Se continua con manto asfaltico (Retiro) y se realizó jornada de orden y aseo. Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST. RESIDENTE DE OBRA Residente Interventoria
05-03-2023	Domingo.
06-03-2023	Se continua con retiro de manto asfaltico. Se instala perfil de refuerzo para la cubierta. Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. RESIDENTE DE OBRA Residente Interventoria
07-03-2023	Se continua con instalación de perfil para la cubierta. Se inicia con pintura de perfiles. Se hace retiro de 22 luminarios Se inicia limpieza de perfil metalico existente. Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. RESIDENTE DE OBRA Residente Interventoria
08-03-2023	Se continua con retiro de manto asfaltico Se continua con aplicación de emulsión asfaltica e instalación de manto. Se continua con perfil metalico - Pintura. Personal: 1 oficial, 2 ayudants, 1 residente de Obra, 1 inspector de obra, 1 inspector SST. RESIDENTE DE OBRA Residente Interventoria

Powered by CamScanner

09-03-23 De acuerdo a lluvias durante todo el día se realizan actividades de manera parcial.
Se continua con retiro de manto asfaltico en horas de la mañana, se suspende actividad por fuertes lluvias.
Se realiza aseo a biblioteca.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST.

RESIDENTE DE OBRA. Residente Interventoría

10-03-23 Se continua con retiro de manto asfáltico
Se continua con aplicación de emulsión asfáltica.
Se continua con instalación de manto asfáltico.
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 Inspector SST.

RESIDENTE DE OBRA. Residente Interventoría

11-03-2023 Por motivos de clima no se realizaron actividades en cubierta se redliza Orden y aseo.
personal: 1 oficial, 2 ayudantes, inspector de Interventoria, inspector sst.

Residente Interventoría. Residente de Obra.

13-03-23 Se realiza subida de tejas a cubierta.
personal: 1 oficial, 1 ayudante, inspector de Obra.

Res de obra Residente de Interventoria

13-03-23 Limpieza de media cañas en área de biblioteca,

Powered by CamScanner

20-01-2023 Se realiza demolición de enchape de batenas, desmonte de puertas, desmonte de sanitarios, se realiza la toma de registro fotográfico a medidores de agua, luz electrica y personal (1 oficial, 3 ayudantes, 1 inspector de obra, 1 ingeniero residente por parte de PyA).
Clima: Mañana nublada y tarde nublada.

Residente de Obra Residente de Interventoria.

21-01-2023. Se siguen adelantando actividades de demolición de enchape, demolición de pañete, retiro de aparatos sanitarios, desmonte de marcos y puertas metalicas, demolicion de muros y traslado de escombros.
Personal: 3 ayudantes, 1 inspector de obra, Ingeniero residente. 1 inspector de Interventoria.

Residente de Obra Residente de Interventoria.

23-01-2023 Se continua demolición de enchape de paredes y baños, retiro de lamamanos y tubería sanitaria.
personal: 4 ayudantes, 1 auxiliar de Ingeniería, inspector de Obra, 1 maestro general, inspector de Interventoria.

Residente de Obra Residente de Interventoria.

24-01-2023 Se adelantan labores de retiro de ventaneria, demolicion de enchapes en baños, demolición de pisos en baños y demolición de pañetes en muros.
personal: 4 ayudantes de Obra, 1 maestro general, 1 inspector de Obra, Ingeniero residente, inspector de Interventoria.
Clima: Mañana y tarde nubladas.

Residente de Obra Residente de Interventoria

25-01-23. Se realiza demolición de enchapes en paredes de baños, demolición de pisos en baños y hall de acceso, desmonte de ventanería y marcos de puertas metálicas.
Personal: 4 ayudantes de Obra, 1 maestro general, Inspector de Obra, Ingeniero residente, Coordinador sst, Inspector de Interventoria.
Equipo: 3demoledores, 1 pulidora, y Herramienta menor.
Clima: Mañana y tarde soleada.

Residente de Obra Residente de Interventoria.
Actividades sst: Se realiza acompañamiento y retro-alimentación del uso adecuado de epp, firma de permisos de trabajo, se solicita al contratista punto de hidratación y escaleras tipo-tijera.

26-01-2023 Se continua con demolición de enchape en cuarto de refri-gerios, desmonte de puertas, desmonte de ventanas, demo-lición de pañete de baños, demolición de enchapes en baños de profesores. y aparatos sanitarios, y desmonte de marcos y puertas.
Personal: Inspectra de Obra, 4 ayudantes de Obra, Inspector sst, 1 maestro general; Equipos: 3 demoledores, 1 pulidora, herramento menor; Clima: mañana y tarde soleada.
Actividades sst: Se evidencia trasiego de escombro, orden y aseo de las areas, se solicita de manera urgente al contratista escalera tipo tijera, se realizan inspección de herramientas.

Residente de Obra Residente de Interventoria.

27-01-2023 Se procede a retiro de ventaneria y marcos de puertas en piso dos, orden, aseo y organización de áreas.
personal: 3 ayudantes de Obra, 1 maestro general, Inspector de Obra, Ingeniero residente, Coordinador de SST Inspector de Interventoria.

Residente de Obra Residente Interventoria

30-01-2023 Retiro de marcos de puertas y ventanas en piso 2, Aseo y organización de áreas
personal: 2 Auxiliares de Obra, Inspector de Obra. Ingeniero residente, Coordinador SST, inspector Interventoria.

31-01-2023 Demolición de muros en área de Cafeteria y cuarto de aseo, demolición de piso en cafeteria y traslado de escombros a lugar de acopio.
personal = 2 auxiliares de Obra, 1 maestro, 1 Coordinador SST, Inspector de Obra, Residente de Interventoria.


Residente de Obra Residente de Interventoria.

01-02-2023 Demolición de muros en mamposteria y Piso en area de Cafeteria, Organización en cuarto de acopio de puertas y Ventanas, Organización de cuarto de herramientas.
personal = 6 auxiliares, 2 maestros, 1 coordinador SST, Inspector de Interventoria.

Residente de Obra Residente de Interventoria

02-FEB-23 Teniendo en cuento los diseños aprobados se procede a la apertura de negatas enarcá de baños

02-FEB-23 personal: 7 coordinador



ENTRENUBES

-Se comienza con demolición de concreto de tableros de aulas en primero y segundo piso, se retiran portaformaletes y se realiza corte de varillas.

02-Feb-23 personal: 7 ayudantes de Obra, 1 maestro, coordinador SST coordinador sst Interventoria, inspector de Obra.

Residente de Obra — Residente de Interventoria
Ing. Camilo Rubio

03-02-2023 Continuan con labores de apertura de regatos, eliminacion de concreto en muros, rayado de muros para pañete en piso 1, toma de cantidades de actividad ejecutada.
personal: 6 auxiliares de Obra, 2 maestros de Obra Insp. de Interventoria, Coordinador sst, Inspector de Obra Insp SST Interventoria.

Residente de Obra — Residente Interventoria
Ing. Camilo Rubio

04-Feb-23 Se realiza retiro de escombros, en 2 viajes y continuan labores de levantamiento de piso de Cerpucho aula 7, remocion de muros en concreto de tolderos en Aulas de piso 2 y apertura de regatas.
personal: 6 auxiliares, 1 maestro de Obra, residente sst, Inspector de Obra, res. SST Interventoria, conductor Volqueta (SCG 827)

Residente de Obra — Residente de Interventoria
Ing. Camilo Rubio

06-Feb-23 Se procede a busqueda de conexion para caja de Inspeccion sanitaria, demolicion de piso en baño de profesores piso 1, rayado de muros para postura de pañete, y demolicion de piso en enchape aula 7.
personal: 8 ayudantes, 2 maestros, Insp de Obra Insp Interventoria, Insp. sst.

07-Feb-23	Se continúa con excavación de caja de Inspección para Conexión de redes, para Caja Principal, Se realiza demolición de enchape en Aula 7 y Salón de Informatica en primer piso, eliminación de concreto sobre puestos en muros de Aulas 5, 6 y 7. personal: 6 auxiliares, 2 maestros, técnico sst, inspector sst interventoria, inspector de Obra. Residente de Obra — Residente de Interventoria Ing. Camilo Rubio G
08-Feb-23	Se realiza demolición de enchape y desmonte de sanitario en baño de profesores piso 1, Se continua excavación por debajo de la viga encontrado en área de baños, y despeje de caja de Inspección en baños de primer piso. personal: 6 auxiliares, 2 maestros, Técnico sst, inspector de Interventoria e inspector de Obra. Residente de Obra — Residente de Interventoria. Ing. Camilo Rubio G
09-Feb-2023	Se realiza podal de Cesped en parque, demolición de enchape de piso en coordinación, se continua inspección de regatas para paso de tubería en zona de baños. Personal: 6 auxiliares, 2 maestros, técnico sst, inspector de Interventoria e Inspector de Obra. Residente de Obra — Residente de Interventoria. Ing. Camilo Rubio G
10-Feb-2023	Se realiza terminación de podá en cesped del parque, demolición de portalaminador en Aula 8 y eliminación

de panete en muros de cuarto de refrigeración se realizó comite de obra junto con Secretaría de Educación, SyA e Interventoria.

Residente de Obra — Residente de Interventoria
Ing. Camilo Rubio

11-Feb-2023 11-Feb-2023 Se realiza terminación de poda en cesped del parque, se continua con la inspección de regatas para paso de tubería sanitaria en zona de baños.
Personal: 6 ayudantes., 2 maestros, tecnico sst, 1 ingeniero Residente. Clima; Mañana; soleada Tarde; Soleada.

Residente de obra. — Residente de Interventoria
Ing. Camilo Rubio

13-Feb-2023 Se realiza alistamiento de muros para adecuación con paneles, eliminación de estructura de dry wall en cuarto de refrigerios, eliminación de material vegetal en area de parque para despeje de placa.
personal: 6 ayudantes, 2 maestros, tecnico sst, Inspector de Interventoria SST.

Residente de Obra — Residente de Interventoria.
Ing. Camilo Rubio

14-Feb 2023 Continua alistamiento de muros en salones de piso 2, excavación para postura de tubería en area de baños piso 1, Continua eliminación de material en area de parque.
6 Ayudantes, 2 maestros, tecnico sst, inspector de Obra, Inspector de Interventoria, Ing. Residente.

Residente de Obra, Ing. Camilo Rubio — Residente de Interventoria


15-Feb-2023 Se realiza demolición de muro baños profesores fachada. Se inicia con la demolición de cielo-raso en las aulas, Se continua con la demolición piso baños profesores, Se continua con la instalación de red sanitaria baños. Personal: 1 residente, 1 inspector de obra, 1 inspector SST., 1 general, 9 Ayudantes. Equipo: 2 demoledores, 1 pulidora clima; Mañana nublada, Tarde: nublada.
Actividades SST: Se realiza charla al personal, ubicación, camilla, botiquin y extintor. se realiza inspección de herramientas electricas. se solicita el uso obligatorio del casco de seguridad. Se realiza aseo del area. Se solicita al contratista punto de hidratacion.

Residente Obra Ing. Camilo Rubio Residente Interventoria

16-Feb-2023 Se continua con la demolicion de cieloraso en las Aulas, Se continua con la instalación de red sanitaria baños, Se continua con la poda del area de la zona Verde, Se realiza construcción de caja de inspeccion sanitaria baños. Personal; 1 ingeniero residente, 1 inspector de obra, 1 técnico SST, 1 maestro, 6 Ayudantes
clima: Mañana soleada; Tarde lluvias.
Actividades SST: Se evidencio ubicación de punto de hidratacion, se ubica y socializa punto ecologico, con los respectivos colores, se realiza charla, inspeccion de herramientas electricas y manuales. supervisión de actividades

Residente de Obra Ing. Camilo Rubio Residente Interventoria

17-Feb-2023 Se continua con la demolicion de cieloraso en las Aulas, Se continua con la instalación de red Sanitaria baños, Se inicia con la instalación de pañete en las aulas 5, 6, 7. Personal; 1 ingeniero residente, 1 inspector de obra, 1 técnico SST, 1 maestro general, 7 ayudantes.
clima: Mañana Soleada: Tarde Soleada.



Actividades SST: Se realiza capacitacion con la ARL sobre trabajo en alturas, se evidencia aseo de baño, uso adecuado de epp, señalizacion y demarcacion de areas, proteccion a individuo arbolao.

Residente de Obra
Ing. Camilo Rubio

Residente Interventoria

18-Feb-2023 Se continua con la demolicion de cielo raso en las aulas primer piso, Se continua con la instalacion de red sanitaria baños, Se continua con la instalacion de pañete en las aulas 5, 6, 7. Personal; 1 ingeniero residente, 1 inspector SST, 1 inspector de obra, 1 maestro general, 8 Ayudantes. clima: ~~Mañana~~ Soleada.

Residente de Obra
Ing. Camilo Rubio

Residente Interventoria

20-Feb-2023. Se continua con la instalacion de red sanitaria baños, Se continua con la instalacion de red hidraulica de baños, Se continua con la instalacion de pañete en las aulas 5, 6, 7. Se continua con la demolicion de cielo raso en las aulas 2. Personal: ingeniero residente, 1 inspector SST, 1 inspector de obra, 1 maestro general, 8 Ayudantes clima: Mañana Nublada, Tarde: Soleada.

Residente de Obra
Ing. Camilo Rubio

Residente Interventoria

21-Feb-2023 Se continua con la instalacion de red sanitaria baños, Se continúa con la instalacion de red hidraulica baños, Se continúa con la instalacion de pañete en las Aulas 5, 6, 7, Se continua con la demolicion de pañete bajo placa Aula 2. Personal; 1 ingeniero residente, 1 inspector SST, 1 inspector de obra, 1 maestro general, 8 Ayudantes, 1 ornamentador clima: ~~Mañana~~ Soleada Tarde; Nublada.

Residente de Obra
Ing. Camilo Rubio

Residente Interventoria

22-Feb-2023 Se continúa con la instalación de red sanitaria baños,
Se continúa con la instalación de red hidraulica baños,
Se continúa con la instalación de pañete Aulas 5, 6.
Se continúa con la demolición de pañete bajo placa Aula 2.
Personal; 1 ingeniero residente, 1 inspector de obra, 1 inspector SST, 1 maestro general; 8 Ayudantes, 1 ornamentador
Clima: Mañana Nublada Tarde: Nublada llovizna.

23

Residente Obra Ing. Carlos Rubio Residente Interventoria

23-Feb-2023 Se revisa instalación de red sanitaria dandose aprobada por lo que se autoriza postura de arena a 10 cm y posteriormente fundir con concreto, se realiza pañete en Aulas 5, 6 y 8, continuan labores de levantamiento de pañete en sector 3.

Residente Obra Residente Interventoria

24-Feb-2023 Se realiza limpieza y alistamiento en zona de Filtro continúa desprendimiento de cacetón en salón # 2, Se realiza elaboración de Muro en area de Movilidad reducida, Se inicia tapado con arena en tubería Sanitaria.
Personal: Inspector de Obra, Insp. de Interventoria, Insp SST, 1 maestro general, 7 ayudantes, 1 ornamentador

Residente Obra Residente de Interventoria
Ing. Carlos Rubio

25-Feb. Continúa elaboración de muros en área de movilidad reducida, pañete en aula 7, 8, 9, desprendimiento de cacetón en aula # 2,
personal: Inspector SST, Insp SST interventoria, 1 maestro general, 7 ayudantes, 1 Ornamentador.

Residente de Obra Residente de Inter.
Ing. Carlos Rubio

27-Feb. Se inicia postura de recebo para tapar tuberia Sanitaria, Continúa Pañete en Salones de piso 2 y Coordinación, Se Inicia retiro de madera humeda que desprende del cacetón.
personal: Insp. Intsst, Insp Interventoria, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ornamentador, Inspector de Obra,

Residente de Obra
Ing. Carlo Rubio

Residente de Interventoria

28 Feb Se realiza tapado de tuberia Sanitaria, retiro de madera, en aula 2, Alistamento en area de Filtro, Pañete en Salón de refrigerios,
personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector Interventoria, Insp. de Obra, SST, 7 ayudantes, 1 maestro, 1 ornamentador.

Residente de Obra
Ing Carlo Rubio

Residente Interventoria

01 Marzo Se realiza retiro de caseton de madera, Pañete de muros aula 2; Pañete de cuarto de Refigerios, se realizan trabajos de ornamentación (Puertas y Barandas).
Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de material Vegetal producto del corte de cesped y arbustos; toda vez que esta interventoria aprobo mediante oficio M2022 11-01 Colegios SEO-032 "Aprobación Gestores Ambientales", el gestor EKO-BOJACA S.A.S Para la disposición del mismo.

Residente de Obra
Ing. Carlo Rubio

Residente Interventoria

02-Mar20 Se realiza retiro de Coseton en aula 2, Se realiza pañete en piso 1 AULA 3, Pañete en muro de baño movilidad reducida, Aislamiento de Ornamentación.
Se solicito al Contratista de Obra realizar el retiro de material vegetal producto del Corte del Cesped. y arbustos de acuerdo a la aprobación del OFICIO TM 20221-091 Colegios SED 032.
Personal: Residente de Obra, Residente de Interventoria, Inspector Interventoria, Inspector de Obra, SST, 3 ayudantes 1 maestro, 1 ornamentador.

Residente de Interventoria

No asistió personal a obra.

03-Mar20 personal: Inspector de Obra, Inspector de Interventoria, tecnico SST.
Se solicitó nuevamente recolección de material vegetal producto de Corte de Cesped y arbustos de acuerdo a la aprobación del OFICIO TM 20221-091 Colegios SED 032.

Residente de Interventoria.

04-Mar20 Se realiza Orden, aseo y clasificación de la madera, de coseton sobrante,
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, Inspector sst, Inspector de Obra.

Residente Obra

Residente de Interventoria

05-Mar20 Aislacion en muros bajo placa de Hall en el bloque 2, apertura de Cercamo enarea de Filtro, pañete de muros en baño de movilidad reducida.
Personal: 7 ayudantes de obra, Inspector sst,

Inspector de Obra, Inspector de Interventoria, Inspector sst de Interventoria.

Residente de Interventoria (Residente de Interventoria).

06-Marzo Se realiza Sondeo de Caja de inspección de baños a exterior, se recibe visita de Ingeniero Mario Quiroz especialista Hidráulica y la ingeniera Dora Hernandez en donde se hace recorrido con Inspector de PyA, dejando recomendaciones y pendiente el acta de obra Firmada por la entidad. Limpieza y remoción de pintura y humedad en muro bajo barandas, pañete en muros de baño piso 1 y aulas.
personal: 1 maestro, 8 ayudantes, Inspector de Obra Inspector de Interventoria, Insp. SST.
6

07-Marzo Realización de actividades para Filtro en area del cuarto de refrigerios, actividades de Ornamentación en puertas y barandas, Continuan actividades de pañete en muros de piso1, limpieza de muros bajo barandas.
Se realiza recolección de un viaje de material vegetal.
personal: 1 maestro, 8 ayudantes, Inspector de Obra, Inspector de Interventoria, sst.

Residente Interventoria Residente de Obra.

8-Marzo. Continuan trabajos en Filtro junto a cuarto de refrigerios, limpieza en muros bajo baranda, Ornamentación de puertas y ventanas.
personal: 1 maestro, 8 ayudantes, Insp de Obra, Ins Int.

	Inspector SST. Residente Interventoria Residente de Obra.
9-Mar-20	Retiro de ventanas en edificio administrativo, Elaboración de Filtro, pañete aulas piso 1, trasciego y envio de material RCD metalico. Personal: 1 maestro, 9 ayudantes, Res. de Obra, Res. de Interventoria, Insp. obra e Interventoria, inspector SST. Residente Interventoria Residente de Obra.
10-Mar-20	Se aprueba el retiro de pañete del area de las barandas ya que se observa que el pañete esta con humedad. Se requiere hacer una alistado en pegacor y yeso en las areas Aula 1, Aula 2 y Hall del bloque 2 en las zonas del techo de las areas mencionadas anteriormente. La prueba de presión Se aprueba en las áreas de los baños con una duración de 3 horas. Residente Interventoria
11-Mar-20.	Se realizan Guías de nivel para Fundida de placa en area de baños, Se inicia Fundida con refuerzo de malla. personal: 1 maestro, 7 ayudantes, 1 ornamentador. Técnico SST, Inspector SST Interventoria, Residente Interventoria.

Anexo TEC-08 – Relación de correspondencia

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.."
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
15/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-022	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°1 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
15/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-023	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°1 OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
23/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-024	VÍA CORREO ELECTRONICO	PROPUESTA ECONOMICA DE ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
20/02/2020	M202211091-COLEGIOSSED-025	VÍA CORREO ELECTRONICO	LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
20/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-026	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-040	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
22/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-027	VÍA CORREO ELECTRONICO	RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-041- CONCEPTO ESTRUCTURAL	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
22/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-028	VÍA CORREO ELECTRONICO	GESTION PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
24/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-029	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN INFORME MENSUAL N°1 DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
24/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-030	VÍA CORREO ELECTRONICO	REMISIÓN INFORME MENSUAL N°1 DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO OFICINA DE CONTRATOS
27/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-031	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES AMBIENTALES DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
27/02/2023	M202211091-COLEGIOSSED-032	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACION DE GESTORES AMBIENTALES	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
1/03/2023	M202211091-COLEGIOSSED-033	VÍA CORREO ELECTRONICO	APROBACIÓN VEHÍCULOS RETIRO RCD	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
5/03/2023	M202211091-COLEGIOSSED-034	VÍA CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES AMBIENTALES DE OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
9/03/2023	M202211091-COLEGIOSSED-035	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA
9/03/2023	M202211091-COLEGIOSSED-036	VÍA CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY RODRIGUEZ	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_022

Bogotá D.C., 15 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°1 INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el acta parcial N°1 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de enero al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad, con el fin de ser revisada y avalada por ustedes y dar trámite ante la entidad para su respectivo pago.
Al presente se anexa una carpeta comprimida con la siguiente documentación:

- Oficio remisorio en formato PDF.
- Acta parcial en formato Excel y PDF, debidamente firmada.
- FURC en formato PDF
- Prefectura en formato PDF
- Certificación del representante legal para persona jurídica.
- Certificación bancaria.

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios
Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_023

Bogotá D.C., 15 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: REMISIÓN DE ACTA PARCIAL N°1 OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el acta parcial N°1 del contrato de obra en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de enero al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad, con el fin de ser revisada y avalada por ustedes y dar trámite ante la entidad para su respectivo pago.
Al presente se anexa una carpeta comprimida con la siguiente documentación:

- Oficio remisorio en formato PDF.
- Acta parcial en formato Excel y PDF, debidamente firmada.
- FURC en formato PDF
- Prefectura en formato PDF
- Certificación del representante legal para persona jurídica.
- Certificación bancaria.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios
Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_024

Bogotá D.C., 23 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: PROPUESTA ECONOMICA DE ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones y teniendo en cuenta la propuesta de adición por parte de ustedes al contrato de obra N° CO1.PCCNTR.4077644, la cual contempla el mejoramiento de 12 sedes educativas adicionales por el valor de $6.317.500.000 M/CTE en el mismo tiempo contractual; esta interventoría se permite remitir la propuesta económica para la adición al contrato de interventoría CO1.PCCNTR.4146220 para su revisión y/o aprobación, por un valor de TRECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 372.223.480,00), valor sustentado en las nuevas condiciones relacionadas con profesionales, dedicaciones y gastos administrativos, que generan gastos adicionales, con el fin de continuar dando cumplimiento al objeto de interventoría, realizando el correcto seguimiento a las actividades que se desarrollen en el tiempo establecido en el contrato de obra de acuerdo al plazo contractual.

Cordialmente

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ
Representante legal
Consorcio Interventoria Colegios
Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA INTERVENTORÍA DE OBRAS - ADICION

"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". GRUPO 7

	No. DE SEDES ADICIONADAS	12	PLAZO TOTAL EJECUCIÓN INTERVENTORIA (MESES)	10	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (MESES)	10	

N° CONTRATO	CO1.PCCNTR.4146220
FECHA DE ELABORACIÓN:	feb-23

A. ADMINISTRACIÓN

1. COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

PERSONAL PROMEDIO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:	PROFESIONALES - TÉCNICOS - ADMINISTRAIVOS	8

CATEGORIA CÓDIGO	CARGO	CANTIDAD	HONORARIOS	DEDICACIÓN MES	ASIGNACIÓN / MES	PLAZO MESES VIGENCIA 2023	VALOR PARCIAL
		A	B	C	D	E	
1.1 PERSONAL PROFESIONAL							
P-V	RESIDENTE INTERVENTORIA	1	$ 7.432.000,00	100%	$ 7.432.000,00	10	$ 74.320.000,00
P-V	ASESOR AMBIENTAL	1	$ 7.432.000,00	50%	$ 3.716.000,00	10	$ 37.160.000,00
1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							
T-IV	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	4	$ 2.478.000,00	100%	$ 9.912.000,00	10	$ 99.120.000,00
T-VII	TÉCNICO O TECNÓLOGO SST	2	$ 3.260.000,00	100%	$ 6.520.000,00	10	$ 65.200.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (1)						**$ 275.800.000,00**

2. GASTOS OPERACIONALES

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO ($)	DEDICACIÓN	ASIGNACIÓN / MES	PLAZO MESES VIGENCIA 2023	VALOR ($)
	OFICINA SENCILLA	1	$ 1.603.050,00	100%	$ 1.603.050,00	10	$ 16.030.500,00
	PAPELERÍA	1	$ 83.198,00	100%	$ 83.198,00	10	$ 831.980,00
	COMPUTADORES	3	$ 184.087,00	100%	$ 552.261,00	10	$ 5.522.610,00
	SECUENCIA FOTOGRAFICA	1	$ 37.405,00	100%	$ 37.405,00	10	$ 374.050,00
	COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	1	$ 1.000.000,00	100%	$ 1.000.000,00	10	$ 10.000.000,00
	COMUNICACIONES	1	$ 320.610,00	100%	$ 320.610,00	10	$ 3.206.100,00
	IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL INTERVENTOR	0,04	$ 2.671.750,00	100%	$ 102.760,00	10	$ 1.027.600,00
	TOTAL COSTOS DE TRÁMITES + GASTOS DE ADMINISTRACIÓN						**$ 36.992.840,00**

TOTAL COSTOS PERSONAL - ADMINISTRACIÓN		**$ 312.792.840,00**
I.V.A.	19,00%	**$ 59.430.640,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN INTERVENTORÍA		**$ 372.223.480,00**

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO DE OBRA**

Reciban un cordial saludo,


De acuerdo con el seguimiento que esta Interventoría realiza a la ejecución del contrato de obra de la referencia, se observa que se vienen presentando atrasos significativos en los frentes de obra del contrato de acuerdo con la programación aprobada.

COLEGIO	NOMBRE SEDE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ATRASO
AVANCE GENERAL		1,00%	0,77%	-0,23%
ALEMANIA UNIFICADA	GUACAMAYAS	6,25%	1,17%	-5,08%
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	4,20%	0,86%	-3,34%
JOSÉ MARIA CARBONEL	JOSÉ MARIA CARBONEL	5,11%	2,73%	-2,38%
SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN CRÍSTOBAL SUR	15,00%	12,49%	-2,51%
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	10,09%	0,00%	-10,09%

Por lo anterior se hace un llamado de atención, para que a más tardar el día 24 de febrero de 2023 se presente plan de contingencia por cada uno de los frentes, con el fin de mitigar el atraso presentado, de la misma manera conminar al contratista a la entrega de los

documentos anteriormente solicitados con el fin de que se implemente y se ejecute de manera inmediata, asegurando el suministro de equipos, materiales, personal y aspectos logísticos que se requieran para alcanzar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos y así evitar posibles incumplimientos.

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_026

Bogotá D.C., 20 de febrero del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-040**

Reciban un cordial saludo,

dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos dar el aval para el mantenimiento de borneras las borneras para poder realizar el diagnostico completo del sistema de presión del colegio la victoria sede b. posterior a este mantenimiento, se solicita remitir el informe completo de las afectaciones del sistema de bombeo para poder atender cuanto antes la emergencia.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_027

Bogotá D.C., 22 de febrero del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **RESPUESTA OFICIO SED-G7-PA-041- CONCEPTO ESTRUCTURAL**

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo a nuestros compromisos de vigilancia y control adquiridos como interventoría en virtud al contrato en referencia, nos permitimos remitir el concepto de nuestro especialista en estructuras con respecto a la estructura metálica de soporte para las cubiertas de los colegios El Rodeo Sede A y San Isidro Sur Oriental Sede A; de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (NSR-10) y sus decretos complementarios.

Es así como, teniendo en cuenta la norma señalada, es necesario revisar y completar la revisión estructural, de acuerdo a las observaciones emitidas por el especialista.

Agradecemos de antemano la atención y pronta respuesta.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_028

Bogotá D.C., 22 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: GESTION PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO

Cordial saludo,

De acuerdo a nuestros compromisos de vigilancia, control y seguimiento adquiridos como interventoría en virtud al contrato en referencia, y en atención a las circunstancias en obra y por ende, en aras de poder gestionar el buen desarrollo del contrato de obra, nos permitimos solicitar se gestione lo siguiente por parte de la SED:

1. Con el fin de continuar con el buen desarrollo de la intervención del colegio **Entre Nubes Sede D – Santa Rita**, nos permitimos solicitar su colaboración para poder coordinar y programar una visita del especialista eléctrico e hidráulico por parte de la **SED** en el frente de obra, debido a que se requiere determinar la redistribución del sistema eléctrico y de agua potable (Tanques y bombas hidráulicas) y así no presentar atrasos en el desarrollo de la obra.

2. Teniendo en cuenta la priorización de los colegios presentada por parte de la SED al iniciar el proyecto, nos permitimos solicitar información sobre el estado del trámite de la contingencia del Colegio **Rafael Núñez Sede B**, con el fin de realizar su intervención dentro del primer semestre del año 2023 como estaba planeado según lineamientos de la Entidad; puesto que se nos fue informado por parte de la SED, que el colegio NO cuenta con un contrato de arrendamiento para realizar el traslado

de los estudiantes a otro espacio, impidiendo que se inicien las actividades de obra en la institución educativa precitada, esto con el fin de conocer las fechas tentativas de inicio y así realizar el respectivo ajuste a la programación de obra.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y colaboración.

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_029

Bogotá D.C., 24 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°1 DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir el informe mensual N°1 del contrato en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de enero al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_030

Bogotá D.C., 24 de febrero del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: REMISIÓN INFORME MENSUAL N°1 DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio de la presente esta interventoría se permite remitir informe mensual N°1 del contrato de obra en referencia correspondiente al periodo de tiempo del 12 de enero al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios
Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_031

Bogotá D.C., 27 de febrero del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **OBSERVACIONES AMBIENTALES DE OBRA**

Reciban un cordial saludo,

Con el presente me permito remitir observaciones generadas desde la parte ambiental conforme a los recorridos de obra realizados el jueves 23 de febrero, así:

- Se debe realizar la renovación de la protección de los sumideros del Colegios José María Carbonell.
- Se encontró en los Colegios Alemania Unificada Sede A y Entre Nubes Sede D, dispersión de sacos de cemento vacíos; estos residuos requieren de un manejo y disposición especial, por ser considerado un RESPEL. Por lo anterior se solicita que se definan las acciones para la gestión de este residuo, el cual debe ser entregado a gestores autorizados que certifiquen el manejo y tratamiento final.

		
Alemania unificada	**Entrenubes Sede D**	

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

- Durante el recorrido de obra, en el Colegio José Joaquín Castro se encontró el vehículo de palcas TZT143, encargado del retiro de RCD no pétreos, del cual no se había realizado la entrega de los documentos correspondientes al área ambiental y SST, para su respectiva verificación y aprobación. De igual forma, en el Colegio Entrenubes se encontraban dos volquetas de placas SBC 470 – FAF 298, listas para realizar el retiro de RCD pétreos, de las cuales tampoco se había remitido la información respectiva para verificación y aprobación por parte de la interventoría. Por lo anterior se recuerda que todos los vehículos que ingresen al proyecto con el fin de realizar el retiro de RCD deben contar con su respectivo PIN, RTM y EC y SOAT, y deberán estar APROBADOS por la interventoría. La información de carácter ambiental y SST del vehículo debe ser enviada como mínimo un día antes del retiro del material para la respectiva validación.

  A la fecha del recorrido de obra los únicos vehículos aprobados para el retiro de RCD, conforme al oficio M202211091COLEGIOSSED_019 del 06/02/2023 son:

CLASE	PLACA	MODELO	CERTIFICADO RTM	VEGENCIA	PIN	ESTADO
Volqueta	AEH329	1952	161686158	25/09/2023	12260	APROBADO
Volqueta	EKG525	1972	161830190	2/10/2023	9328	APROBADO
Volqueta	EQR478	2000	161721978	27/09/2023	22193	APROBADO
Volqueta	ITG005	1987	159223862	13/05/2023	11532	APROBADO
Volqueta	JAJ907	1960	161730795	27/09/2023	236	APROBADO
Volqueta	SCG827	1954	162094801	14/10/2023	8621	APROBADO
Volqueta	SBC470	1971	163322648	19/12/2023	51	APROBADO
Volqueta	FAF298	1946	161664722	24/09/2023	16583	APROBADO
Volqueta	TZT143	2013	162043313	12/10/2023	9791	APROBADO

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_032

Bogotá D.C., 27 de febrero del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **APROBACION DE GESTORES AMBIENTALES**

Reciban un cordial saludo,

Con el presente y de acuerdo con la información remitida con el oficio SED-G7-PA-044, me permito APROBAR al gestor EKO BOJACA S.A.S., para el manejo de los residuos provenientes de las actividades de poda.

Se recuerda que a la fecha los únicos gestores aprobados para el manejo de los residuos generados en los proyectos son:

- Chatarrería Ambiental FM SAS
- Maquinas Amarillas SAS
- Veolia Servicios Industriales De Colombia S.A.S. E.S.P
- EKOBOJACA SAS

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_033

Bogotá D.C., 01 de marzo del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **APROBACIÓN VEHÍCULOS RETIRO RCD**

Reciban un cordial saludo,

Con el presente me permito dar respuesta al oficio SED-G7-PA-055 mediante el cual se solicita actualizar la lista de vehículos encargados del retiro de los RCD del proyecto. Conforme a lo anterior se remite listado actualizado de los vehículos APROBADOS por parte de esta interventoría:

VOLQUETAS RETIRO DE RDC						
PLACA	**MODELO**	**CERTIFICADO RTM**	**VIGENCIA**	**SOAT**	**VIGENCIA**	**PIN**
EQR478	2000	161721978	27/09/2023	15538300004020	21/07/2023	22193
AJB925	1946	163890980	9/01/2024	28772161	20/05/2023	4839

VEHICULOS CHATARRERIA AMBIENTAL RETIRO RESIDUOS APROVECHABLES						
PLACA	**MODELO**	**CERTIFICADO RTM**	**VIGENCIA**	**SOAT**	**VIGENCIA**	**PIN**
AMI006	1980	163923392	11/01/2024	1003105958001	6/05/2023	19272
SZU400	2012	164593704	9/02/2024	1003106328201	13/06/2023	11670
WEP388	2014	163923252	11/01/2024	84932835	1/02/2024	9793
WTF254	1990	160212675	25/07/2023	29829733	28/09/2023	18121

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

Se recuerda que los vehículos enunciados anteriormente son los únicos autorizados para el ingreso a los proyectos, en caso de requerirse la validación de un nuevo vehículo la información debe ser enviada como mínimo un día antes.

Sin otro particular agradezco la atención brindada.

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_034

Bogotá D.C., 05 de marzo del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **OBSERVACIONES AMBIENTALES DE OBRA**

Reciban un cordial saludo,

Con el presente me permito remitir observaciones generadas desde la parte ambiental conforme a los recorridos de obra realizados el día 2 de marzo del año en curso

- Se debe desarrollar jornadas de orden, aseo y retiro para los RCD del Colegio José María Carbonell, pues se evidencia acumulación excesiva de RCD, mezcla de residuos y varios puntos de acopio sin delimitación ni señalización; además el punto ecológico no cumple con el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019.

	
Acumulación excesiva de RCD pétreos	Mezcla residuos de madera y PVC sin señalización

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

	
Punto de acopio sin almacenamiento diferencial ni señalización	Mezcla de residuos PVC, Drywall, sacos de cemento.
	
Mezcla de residuos	Punto ecológico sin código de colores

- Se reitera la observación realizada mediante el oficio M202211091COLEGIOSSED_031 en relación con la definición de acciones para la gestión final de los sacos de cementos vacíos, pues durante el recorrido de obra se encontró sacos vacíos sin medidas de manejo ambiental, acopiados sobre zonas verdes, utilizados como bolsa para el almacenamiento de otros residuos y la intemperie principalmente en los colegios Alemania Unificada y Entrenubes.

	
Sacos cementos mezclados- Alemania unificada	Sacos de cemento sobre zonas verdes utilizados para el almacenamiento de otros residuos

	
Sacos de cemento sobre zonas verdes utilizados para el almacenamiento de otros residuos	

- Se solicita realizar el retiro del material resultante de las actividades de limpieza y poda del colegio Entrenubes, pues este lleva más de 15 días acumulado en el frente de obra. Adicional se solicita se señalice y se definan las acciones de manejo de los residuos de guadua resultantes del desmote de techos.

	
Acopio de guadua sin señalizar y mezclado con sacos de cemento.	Acopio material de poda con más de 15 días de almacenamiento

- Se solicita programar retiro de RCD del colegio Alemania Unificada, pues se tiene acumulación excesiva de material, además de mejorar las condiciones de acopio diferencial.





Sin otro particular agradezco la atención brindada y quedo atenta a la subsanación de las observaciones realizadas.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_035

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: **SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644**

Respetados señores:

En función a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el Contratista PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presentó a la interventoría, mediante el oficio SED-G7-PA-050, solicitud de adición y prorroga al contrato de obra N° CO1.PCCNTR.4077644.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El comité de obra realizado el día 16 de febrero de 2023, donde surge la necesidad por parte de la entidad, de garantizar y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, de 12 sedes educativas adicionales en la localidad de San Cristóbal.

- Las visitas preliminares realizadas en conjunto a cada una de las 12 sedes referidas por la SED, donde se identificaron las principales necesidades a solucionar en cada frente.

- La revisión y análisis de la solicitud allegada por el contratista, donde presenta el diagnóstico con presupuestos y programación para ejecutar cada una de las 12 sedes educativas adicionales a intervenir.

El CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS ve viable acceder a dicha solicitud, con el ánimo de garantizar la terminación y correcta ejecución de las obras de las 28 sedes educativas (16 sedes contractuales y 12 sedes de adición). Por tanto:

- La interventoría, avala y recomienda se modifique el valor del contrato de obra con la adición presupuestal requerida por el contratista y evaluada por las partes, de acuerdo a las necesidades de cada sede identificadas en la visita preliminar realizada en conjunto, por tanto; solicitamos la adición del contrato de obra por un valor de SEIS MIL TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.317.500.000,00), para la ejecución de 12 sedes educativas adicionales referidas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto contractual.

- Luego de analizar la programación remitida por el contratista, teniendo en cuenta la logística para las contingencias de cada sede, la limitación de una intervención simultanea de algunas sedes y el flujo de caja para el suministro de materiales y mano de obra con el que debería contar el contratista mensualmente; Esta interventoría, avala y recomienda se modifique el plazo contractual de obra con la prórroga de tiempo requerida por el contratista y evaluado por las partes, por tanto; solicitamos la prórroga al contrato de obra por 4 meses adicionales, con una nueva fecha de terminación para el 11/05/2024 con el fin de garantizar la correcta y completa ejecución de las 28 sedes educativas que se deben intervenir.

Agradecemos la atención al presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ
Representante legal
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_036

Bogotá D.C., 09 de marzo del 2023

Señores
ARQ. ALEXANDER OSORIO PÁEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LIDER TERRITORIO ORIENTE
Avenida el Dorado N° 66-63
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4146220 CUYO OBJETO ES: "**INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077644

Respetados señores:

En función a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos informar que el Contratista PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA presentó a la interventoría, mediante el oficio SED-G7-PA-060, solicitud de adición al contrato de obra N° CO1.PCCNTR.4077644.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El comité de obra realizado el día 16 de febrero de 2023, donde surge la necesidad por parte de la entidad, de garantizar y asegurar el funcionamiento normal, eficiencia y la buena presentación de las plantas físicas educativas y administrativas, de 12 sedes educativas adicionales en la localidad de San Cristóbal.

- Las visitas preliminares realizadas en conjunto a cada una de las 12 sedes referidas por la SED, donde se identificaron las principales necesidades a solucionar en cada frente.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

- La revisión y análisis de la solicitud allegada por el contratista, donde presenta el diagnóstico con presupuestos para ejecutar cada una de las 12 sedes educativas adicionales a intervenir.

- Así mismo se evidencia la necesidad de intervenir varias sedes de forma simultánea, por tanto, se recomienda contemplar las diferentes contingencias en cada uno de los establecimientos educativos toda vez que se requieren espacios despejados para realizar las diferentes intervenciones, para poder alcanzar a ejecutar dentro del tiempo contractual vigente.

El CONSORCIO INTERVENTORÍA COLEGIOS ve viable acceder a dicha solicitud, con el ánimo de garantizar la terminación y correcta ejecución de las obras de las 12 sedes educativas adicionales. Por tanto:

- La interventoría, avala el presupuesto y programación entregada por el contratista para la adición, y recomienda se modifique el valor del contrato de obra con la adición presupuestal requerida por el contratista y evaluada por las partes, de acuerdo a las necesidades de cada sede identificadas en la visita preliminar realizada en conjunto, por tanto; solicitamos la adición del contrato de obra por un valor de SEIS MIL TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.317.500.000,00), para la ejecución de 12 sedes educativas adicionales referidas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto contractual de acuerdo a la programación entregada.

Agradecemos la atención al presente, nos suscribimos de usted,

Cordialmente

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ
Representante legal
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado
Adjunto: Oficio SED-G7-PA-060

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONSORCIO INTERV COLEGIOS

CONTRATO DE OBRA:	No. CO1.PCCNTR.4077644
OBJETO:	"Adelantar Obras De Adecuación, Mejoramiento Y Mantenimiento Correctivo De Las Plantas Físicas, Así Como La Adecuación Y/O Mejoramiento De Comedores Escolares De Los Colegios Distritales Y La Ejecución De Las Obras Menores Para La Atención De Emergencias En Los Colegios Distritales Con El Fin De Atender Los Requerimientos Y Necesidades En Términos De Infraestructura Para La Prestación Del Servicio Educativo.."
CONTRATISTA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS
SUPERVISOR:	ARQ. ALEXANDER OSORIO

FECHA	No. OFICIO	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
14/02/2023	SED-G7-PA-39	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión acta parcial No.1.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ING. LUIS TOVAR	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUE
14/02/2023	SED-G7-PA-40	VÍA CORREO ELECTRONICO	Informe sistema de bombeo colegio La Victoria.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
20/02/2023	SED-G7-PA-41	VÍA CORREO ELECTRONICO	Presupuesto emergencias – Vitelma y Colegio El Rodeo.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
20/02/2023	SED-G7-PA-44	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta Radicado M202211091COLEGIOSSED_021	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
22/02/2023	SED-G7-PA-45	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud gestión presencia especialista hidráulico y eléctrico en Colegio Entre Nubes Sede D – Santa Rita	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
22/02/2023	SED-G7-PA-46	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud información de estado de arrendamiento Colegio Rafael Núñez.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
22/02/2023	SED-G7-PA-47	VÍA CORREO ELECTRONICO	Concepto estructural colegio José María Carbonell	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
24/02/2023	SED-G7-PA-48	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de autorización para ingreso de vehículos.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
26/02/2023	SED-G7-PA-49	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M20221109COLEGIOSSED_027 concepto estructural	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
26/02/2023	SED-G7-PA-50	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud de adición No.1.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
26/02/2023	SED-G7-PA-51	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión informe mensual No.1	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
27/02/2023	SED-G7-PA-52	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud gestión para retiro de equipos – Colegio Alemania Unificada	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
27/02/2023	SED-G7-PA-53	VÍA CORREO ELECTRONICO	Documentos gestores ambientales.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
27/02/2023	SED-G7-PA-54	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión de esquemas de redes sanitarias colegio José María Carbonell-	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
28/02/2023	SED-G7-PA-55	VÍA CORREO ELECTRONICO	Actualización de lista de vehículos para retiro de residuos del proyecto SED	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
6/03/2023	SED-G7-PA-56	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión de documentos volqueta para retiros.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
6/03/2023	SED-G7-PA-57	VÍA CORREO ELECTRONICO	Reporte en ventanilla virtual de la SDA para el PGRCD - Enero 2023	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
6/03/2023	SED-G7-PA-58	VÍA CORREO ELECTRONICO	Remisión de documentos volqueta para retiros.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
6/03/2023	SED-G7-PA-59	VÍA CORREO ELECTRONICO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_025 "Llamado de atención por atraso de obra"	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
9/03/2023	SED-G7-PA-60	VÍA CORREO ELECTRONICO	Alcance oficio SED-G7-PA-050 Solicitud de adición No.1.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
9/03/2023	SED-G7-PA-61	VÍA CORREO ELECTRONICO	Solicitud acta de visita personal hidráulico – Colegio Entre Nubes Sede D Santa Rita.	PROFESIONALES Y ASOCIADOS ARQ. SANDRA M. HORMAZA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
10/03/2023	SED-G7-PA-64	VÍA CORREO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_031	PROFESIONALES Y ASOCIADOS	CONSORCIO INTERVENTORIA
10/03/2023	SED-G7-PA-65	VÍA CORREO	Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_034	PROFESIONALES Y ASOCIADOS	CONSORCIO INTERVENTORIA
10/03/2023	SED-G7-PA-66	VÍA CORREO	Remisión de documentos volquetas para retiros	PROFESIONALES Y ASOCIADOS	CONSORCIO INTERVENTORIA

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2023

SED-G7-PA-039

Ing. Cindy Lorena Rodríguez
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión acta parcial No.1.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el acta parcial No.1 correspondiente al periodo del 12 de enero al 11 de febrero del año en curso, de acuerdo con los términos presentados por parte de la entidad, con el fin de ser revisada y avalada por ustedes y dar tramite ante la entidad para su respectivo pago. Al presente se anexa una carpeta comprimida con la siguiente documentación:

- Oficio remisorio en formato PDF.
- Acta parcial en formato Excel y PDF, debidamente firmada.
- Memorias de cantidades de obra en Excel y PDF, debidamente firmadas.
- FURC en formato PDF
- Prefectura en formato PDF
- Certificación del representante legal para persona jurídica.
- Certificación bancaria.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexos:
1. Una (1) carpeta comprimida.

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2023

SED-G7-PA-040

Ing. Cindy Lorena Rodríguez
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Informe sistema de bombeo colegio La Victoria.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el informe técnico donde se describen las afectaciones que está presentando el sistema de bombeo para el colegio La Victoria, donde se pudo evidenciar que deben ser reemplazadas las borneras para poder realizar el diagnostico completo de este sistema de presión.

Por lo anterior, se puede concluir que es requerido realizar el cambio de borneras previo a la emisión de un informe que permita conocer las condiciones actuales de las bombas, por lo que solicitamos su aprobación para realizar esta actividad y posterior a esto poder remitir el informe completo de las afectaciones del sistema de bombeo.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexos:
1. Un (1) archivo PDF.

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

SED-G7-PA-041

Ing. Cindy Lorena Rodríguez
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Presupuesto emergencias – Vitelma y Colegio El Rodeo.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir los presupuestos para atender las emergencias para los frentes de obra **El Rodeo (Sede A) y Vitelma** de acuerdo con los diagnósticos realizados, lo anterior con el fin de ser revisados y avalados por ustedes para dar inicio a la ejecución de las actividades de obra.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexos:
1. Dos (2) archivos Excel.

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

SED-G7-PA-044

Ing. Cindy Lorena Rodríguez
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta Radicado M202211091COLEGIOSSED_021

Cordial saludo,

En atención a las observaciones realizadas por la profesional ambiental de Consorcio Interventoría Colegios mediante el radicado M202211091COLEGIOSSED_021, presentamos las evidencias de la gestión realizada por PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA:

1. Se tomaron las medidas de protección de los sumideros identificados y relacionados en el inventario. Como medida aplicada se procedió con la protección con malla de los sumideros con el propósito de evitar la afectación de los mismos a causa de los residuos generados en la obra. Conocemos la importancia de estos sistemas para la regulación de caudales y canalización de las aguas lluvias.





2. Para el Colegio Entre Nubes se dispuso un espacio para la ubicación del punto ecológico garantizando a los colaboradores realizar la separación en la fuente de los residuos convencionales durante la ejecución de sus actividades conforme lo establece la resolución 2184 de 2019.



3. Se remite la información del gestor ambiental con el cual se realizará la disposición del material generado producto de la poda realizada en el colegio Entre Nubes para despejar el área del parque de las instalaciones.

   Esta información corresponde al gestor ambiental EKOBOJACA quienes mediante permiso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR transforman, revalorizan y certifican los residuos orgánicos e inorgánicos. Ver anexo 1

4. Se atiende la solicitud para mejorar la clasificación de los residuos en el colegio José María Carbonell y como medidas se lleva a cabo:

   - Retiro y disposición con gestores ambientales autorizados
   - Señalización del acopio
   - Socialización al personal para la separación en la fuente de los residuos.

   Se aclara que la situación se presentó en consecuencia al volumen te de material generado por la actividad de demolición que se adelanta en el frente de obra. Sin embargo, ya se despejo la zona.

5. Para el colegio José Joaquín Castro se atendió la indicación de la profesional de la interventoría y se adecuo el acopio para evitar que el material se mojara o contaminara el suelo. Adicionalmente se programó la recolección y disposición de dicho material (Superboard).



No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo: Una (1) carpeta comprimida

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

SED-G7-PA-045

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud gestión presencia especialista hidráulico y eléctrico en Colegio Entre Nubes Sede D – Santa Rita

Cordial saludo,

En atención a las circunstancias en obra y en aras de poder gestionar las actividades para acondicionamiento del colegio **Entre Nubes Sede D – Santa Rita**, amablemente solicitamos su colaboración para poder coordinar una visita del especialista eléctrico e hidráulico por parte de la **Secretaría de Educación del Distrito** en el frente de obra, debido a que se requiere determinar los diseños del sistema eléctrico y de agua potable para tener en cuenta en la ejecución de obra y el desarrollo del contrato.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su gestión.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

SED-G7-PA-046

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud información de estado de arrendamiento Colegio Rafael Núñez.

Cordial saludo,

Por medio del presente y con base en lo establecido en el cronograma inicial por parte de la entidad contratante, donde se encontraba priorizada la institución educativa **Rafael Núñez Sede B**, con el fin de realizar su intervención dentro del primer semestre del año 2023, no obstante, como nos fue comunicado por parte de la SED, el colegio NO cuenta con un contrato de arrendamiento para realizar el traslado a otro espacio de los estudiantes, impidiendo que se inicien las actividades de obra en la institución educativa precitada.

Por lo tanto, amablemente queremos solicitar de sus buenos oficios con el fin que se nos sea informado el estado del trámite para el contrato de arrendamiento, con el fin de conocer las fechas tentativas de inicio y así realizar el respectivo ajuste a la programación de obra.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su amable gestión.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2023

SED-G7-PA-047

Ing. Cindy Lorena Rodríguez
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Concepto estructural colegio José María Carbonell

Cordial saludo,

Por medio del presente y en cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir el concepto estructural para el frente de obra **José María Carbonell** lo anterior con el fin de ser revisados y avalados por ustedes para dar inicio al suministro de material para estos frentes de obra.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexos:
1. Un (1) archivo PDF.

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2023

SED-G7-PA-048

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud de autorización para ingreso de vehículos.

Cordial saludo,

Por medio del presente radicado solicitamos amablemente autorizar el ingreso a los frentes de obra que se adelantan bajo el contrato de obra pública "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7".

Los vehículos solicitados para autorización se relacionan a continuación:

PLACA	PIN	FECHA DE VENCIMIENTO	
		SOAT	RTM
SBC470	051	17/02/2024	19/12/2023
FAF298	16583	31/05/2023	24/09/2023
TZT143	9791	22/09/2023	12/10/2023

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexos:
1. Tres (3) carpetas comprimidas.

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2023

SED-G7-PA-049

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta oficio M20221109COLEGIOSSED_027 concepto estructural

Cordial saludo,

En respuesta al oficio M20221109COLEGIOSSED_027 cuyo asunto es remitido el pasado 22 de febrero de 2023, y después de una detenida lectura me permito manifestar lo siguiente:

1. Como primera medida nos permitimos aclarar que los conceptos estructurales remitidos por nosotros para la ejecución de las cubierta del Rodero y San Isidro nunca se emitieron como Diseños estructurales como se manifiesta en el oficio Concepto M20221109COLEGIOSSED_027 de revisión estructural de los diseños de las cubiertas metálicas correspondientes a El Rodeo (Sede A) y San Isidro Sur Oriental (Sede A).

2. Lo anterior teniendo en cuenta que el objeto del contrato establece lo siguiente: "*Adelantar **obras** de **adecuación**, **mejoramiento y mantenimiento** correctivo de las plantas físicas, así como la **adecuación y/o mejoramiento** de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de la obras menores para la **atención de emergencias** en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo",* es de tener presente que el alcance del contrato se limita al mantenimiento, mejoramiento y adecuación de plantas físicas de la SED.

3. Así mismo realizada la revisión de los anexos y la propuesta económica no se establecen estudios ni diseños, ni tampoco existen ítems contractuales que reconozcan estas actividades.

4. Teniendo en cuenta que un diseño estructural se compone de Análisis, **Diseño**, Dibujo, Memoria de Cálculo. Se observa que las observaciones presentadas por el especialista estructural están encaminadas en su mayoría a realizar un diseño estructural y el estudio de la estructura existente, los cuales jurídicamente no se encuentran dentro del alcance de nuestro contrato.

5. Por otro lado, y verificadas las obligaciones del asesor estructural en las condiciones contractuales se evidencia lo siguiente:

   Asesor Estructural: Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la SED o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán el proyecto.

Dicha obligación es compartida con el profesional del área de la interventoría.

Es por esto, que muy respetuosamente les solicitamos sea replanteada la revisión por parte de su especialista en estructuras, debido a que la información solicitada por el, se encuentra por fuera de lo establecido en los pliegos contractuales, ya que se trata de un diseño estructural y no un concepto.

Por lo anterior nos permitimos solicitar mesa de trabajo entre los profesionales del área estructural con el fin ser acordadas las soluciones para la ejecución de las actividades de cubierta de los colegios a El Rodeo (Sede A) y San Isidro Sur Oriental (Sede A). así como para las otras instituciones educativas que requieren intervenciones en las cubiertas.

No obstante, de llegar a requerirse estudios y diseños solicitamos muy respetuosamente estos sean gestionados ante la entidad contratante.

Agradecemos de antemano la atención prestada, no sin antes manifestar nuestra disposición para la encontrar la solución en conjunto con la interventoría.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar y Sandra Hormaza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2023.

SED-G7-PA-050

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal
ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud de adición No.1.

Cordial saludo,

Por medio del presente y con base en los conversado en la reunión realizada el pasado jueves 16 de febrero del año en curso, donde nos fue notificado que, debido a la necesidad de la Secretaría de Educación del Distrito de realizar mantenimientos en 12 instituciones educativas, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. **Condiciones actuales del contrato de obra**

CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante	Secretaria de Educación del Distrito
Supervisor Contrato	Arq. Alexander Osorio Páez
Contratista	Profesionales Asociados
Dirección	Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077644 de 2022
Objeto	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Plazo de ejecución inicial	Doce (12) Meses
Valor total	$ 13.074.041.772,00
Fecha de inicio	12 de enero de 2023
Fecha de terminación	11 de enero de 2024

2. Motivaciones de la solicitud

2.1. Necesidades de las instituciones educativas a atender.

- De acuerdo con lo manifestado por la entidad en el comité de obra realizado el día 16 de febrero de 2023, se quiere atender las necesidades de 12 instituciones educativas.

- Por lo anterior se procedió a realizar visitas a las 12 instituciones con el fin de establecer las principales prioridades solucionar arrojando lo Se presentan las necesidades de intervención para cada una de las sedes, siendo estas las siguientes:

SEDE	NOMBRE DE SEDE	TIPO DE INTERVENCIÓN	DESCRIPCIÓN
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	A	Mejoramiento de cubierta, baterías sanitarias, pisos, muros, ventanería y zonas duras
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	C	Cubierta, red eléctrica y baños
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	B	cubierta, cuarto refrigerios, shut basuras.
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	B	Adecuación zona recreativa, cubiertas
B	COLEGIO EL RODEO (IED)	B	Cubierta, piso, baños.
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	C	Baterías sanitarias, zonas recreativas y cubiertas
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	A	Adecuación zona recreativa
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	A	Mejoramiento de cubiertas y zona recreativa
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)	C	Adecuación de espacio, parque infantil y mantenimiento cubierta
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	B	Cubiertas, baterías sanitarias, aulas de clase ventanería.
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	B	Instalación cubiertas acceso principal, mejoramiento pisos zonas recreativas.
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	A	Adecuación zona recreativas y shut basuras.

2.2. Evaluación económica para cada institución.

- Como resultado de las visitas realizadas a las diferentes instituciones educativas se realizaron unos presupuestos que arrojaron un valor estimativo a intervenir en cada uno de los frentes como se relacionan a continuación:

SEDE	NOMBRE DE SEDE	VALOR ESTIMADO	TIPO DE INTERVENCIÓN
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	$ 996,768,231.00	A
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	$ 408,747,230.00	C
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	$ 485,538,774.00	B
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	$ 171,756,330.00	B
B	COLEGIO EL RODEO (IED)	$ 873,021,001.00	B
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	$ 733,854,939.20	C
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	$ 465,419,756.80	A
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	$ 865,538,774.00	A
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)	$ 71,450,608.00	C
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	$ 428,231,769.00	B
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	$ 200,027,992.00	B
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	$ 676,774,696.00	A

TOTAL	**$ 6,317,500,000.00**

- Como se puede observar en la tabla anterior, para la atención de las necesidades planeadas en las diferentes instituciones educativas se requiere contar con un valor adicional de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MLTC ($6.317.500.000.)**

2.3. Evaluación de la ejecución.

- Para la ejecución de los nuevos frentes se hace necesario realizar las gestiones con el fin de contar con las logísticas para la contingencia de los estudiantes, para lo cual se requieren tramites de predios en arriendos, desocupar parcialmente algunos módulos, o alternancia de estudiantes, entre otros.

  Lo anterior con el fin de realizar las intervenciones de los espacios sin la presencia de los estudiantes y/o cuerpo docente, sobre todo en los casos donde se deben realizar intervenciones integrales.

- Así mismo se evidencio que se deben intervenir diferentes sedes de una misma institución generando con ello la necesidad de realizar la intervención de una sede primero y una vez se terminen las obras poder realizar la intervención de la otra sede.

- Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una programación general estableciendo la ejecución de varios frentes en simultanea que permitan una ejecución del contrato lo más ágil posible como se muestra en anexo.

2.4. Aspectos Jurídicos.

Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4, 5 y 40 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

Ahora bien, en Colombia la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resaltó que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual establece:

> *"(…) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:*
>
> *"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*
>
> *Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes.*
>
> *Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicarse a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.*
>
> *De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea,* ***que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes****" (*negrilla fuera del texto).

Por otra parte, en Colombia se hace viable la modificación de los contratos estatales por medio de un acuerdo de voluntades, conforme a la jurisprudencia, en la cual se lee en la Sentencia C-300/12 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB lo siguiente:

> *"(…) Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.*
>
> *Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó: Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del contrato de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (…)".*
>
> *Por último, es preciso resaltar que* ***la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico****, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. (…)".* (Negrilla fuera del texto).

La fase de ejecución de los contratos estatales de tracto sucesivo está sujeta a los avatares propios del paso del tiempo. Así, durante la planeación de estos contratos la Administración y su colaborador se enfrentan a la ardua tarea de estimar y determinar las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo mediante el cumplimiento sucesivo de obligaciones convencionales.

En muchas ocasiones durante la fase de ejecución del contrato estatal, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones:

(i) La necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems inicialmente previstos, lo cual supone la aplicación de la figura de la mayor cantidad de obra.

(ii) La necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, lo cual requiere de la celebración de un contrato adicional.

Si bien es cierto que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 omite definir la adición de los contratos estatales, sí los autorizó hasta el 50% del valor inicial, siempre y cuando, obviamente, respete los principios de planeación y economía. Es decir, procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato surjan circunstancias excepcionales imposibles de prever en el proyecto y en los estudios técnicos iniciales, sin que con ello se autorice hacer nugatorio el proceso licitatorio establecido por la ley. Por ende, se realiza la solicitud formal de lo siguiente:

3. Recomendaciones

Es recomendable que para los colegios como lo son El Rodeo sede B y el Pantaleón Gaitán Pérez se realice el traslado de estudiantes, previo al inicio a la ejecución de obra, teniendo en cuenta que los mismos deben estar completamente desalojados dada la envergadura de las intervenciones a realizar.

Así mismo contemplar las diferentes contingencias en cada uno de los establecimientos educativos toda vez que se requieren espacios despejados para realizar las diferentes intervenciones.

Por otro lado, es de mencionar que en algunos casos se van a realizar intervenciones de varias sedes de la misma institución, limitando con estos la ejecución simultánea en las mismas, por lo que se debe realizar

la intervención de una para poder realizar la sede en la otra, generando una ruta crítica en el desarrollo del contrato la cual extiende los tiempos.

4. Solicitud

I. Adicionar al contrato el valor de; **SEIS MIL TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.317.500.000)** de acuerdo con los presupuestos estimados y como resultado de los diagnósticos realizados de los 12 frentes nuevos a intervenir, teniendo en cuenta que el valor antes mencionado incluye el respectivo AIU, de acuerdo con valores pactados en la oferta económica inicial.

Por lo anterior remitimos para la revisión y concepto de la interventoría y aprobación de la entidad así mismo nos permitimos reiterar una vez más nuestro apoyo para realizar las actividades de obra de estos nuevos frentes y subsanar con estas las necesidades en las diferentes instituciones educativas a intervenir.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Saludos,

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
Aprobado por: Sandra Hormaza.
Elaborado por: Luis Tovar y Sandra Hormaza.
Anexo:

- Un (1) Archivo PDF - Programación general estimada.

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2023

SED-G7-PA-051

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión informe mensual No.1

Cordial Saludo.

En atención a nuestras obligaciones contractuales, por medio del presente nos permitimos remitir el informe mensual correspondiente al periodo del 12 de enero de 2023 al 11 de febrero de 2023, de acuerdo con las observaciones y recomendaciones presentadas, lo anterior para ser revisado y aprobado por ustedes.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Informe mensual en:
  Veintitrés (23) archivos PDF.

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2023.

SED-G7-PA-052

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud gestión para retiro de equipos – Colegio Alemania Unificada

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar muy amablemente que de acuerdo con reunión del día 6 de febrero de 2023, con el Consorcio Interventoría Colegios, la Señora Fabiola Ballen rectora de la institución educativa y el personal de Voz y Datos OTIC encargado de las redes del Colegio Alemania Unificada. Estos últimos se comprometieron a mover los armarios servidores Rack del Aula 12 Informática del Segundo Piso del Bloque 2 para el día 7 de febrero del año en curso.

A la fecha, transcurridos más de 20 días y siendo 27 de febrero de 2023 no se ha realizado dicha actividad, razón por la cual, amablemente se reitera la solicitud para que se realice la gestión, debido a que, la no realización de esta actividad nos genera atrasos en la ejecución de las obras en esta aula.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y esperamos su pronta colaboración.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Camilo Rubio.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Acta de reunión en:
  Un (1) archivo PDF.

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2023.

SED-G7-PA-053

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Documentos gestores ambientales.

Cordial Saludo.

Por medio del presente, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA remite la documentación de dos gestores ambientales con los cuales se adelantará la disposición final de RCD (CEMEX – GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO).

Lo anterior, para su respectiva revisión y aprobación de los documentos avalados por la Autoridad Ambiental Competente.

Quedamos atentos a su pronta respuesta.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Dos (2) carpetas comprimidas.

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2023.

SED-G7-PA-054

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión de esquemas de redes sanitarias colegio José María Carbonell-

Cordial Saludo.

Por medio del presente y en atención a su solicitud, nos permitimos remitir los esquemas de redes sanitarias del colegio José María Carbonell, con el fin de ser revisados y aprobados por ustedes en aras de dar inicio con las actividades relacionadas a la instalación de tubería sanitaria.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Dos (2) archivos PDF.

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2023.

SED-G7-PA-056

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión de documentos volqueta para retiros.

Cordial saludo

Por medio del presente se radican los documentos del vehículo de placas WFL045 cuyo PIN es 22649 el cual puede ser verificado en la página de la SDA.

Se adjunta tarjeta de propiedad, SOAT y RTM.

Adicionalmente se radica los documentos del conductor Edilson Quitian (Cedula, Licencia de conducción y planilla de seguridad social) y se remite la seguridad de los dos ayudantes Nelson Uriel y Yesid Benavides.

Atentamente

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Una (1) carpeta comprimida.

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2023.

SED-G7-PA-057

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Reporte en ventanilla virtual de la SDA para el PGRCD
- Enero 2023

Cordial saludo

Por medio del presente PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA notifica a la presente interventoría que se realizó el reporte mensual al Plan de Gestión de Residuos de Obra en la ventanilla virtual de la Secretaría Distrital de Ambiente correspondiente al periodo enero - 2023 para el PIN 22476 – Mejoramiento 2022 Grupo 7.

Se adjunta los formatos diligenciados como soporte de la gestión

1. Certificado de no generación de residuos
2. Seguimiento y aprovechamiento de RCD
3. Informe de aprovechamiento IN SITU
4. Estimación de Costos
5. Indicadores de seguimiento de RCD
6. Registro diario de transporte
7. Radicado

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Un (1) Archivo PDF.
- Una (1) carpeta comprimida.

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2023.

SED-G7-PA-058

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión de documentos volqueta para retiros.

Cordial saludo

Por medio del presente se radican los documentos del vehículo de placas WFT696 cuyo PIN es 22648 el cual puede ser verificado en la página de la SDA.

Se adjunta tarjeta de propiedad, SOAT y RTM.

Adicionalmente se radica los documentos del conductor Cesar González (Cedula, Licencia de conducción y planilla de seguridad social).

Atentamente

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Una (1) carpeta comprimida.

Bogotá D.C., 6 de marzo de 2023.

SED-G7-PA-059

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_025
"Llamado de atención por atraso de obra"

Cordial Saludo.

Por medio del presente y dando respuesta al precitado oficio, remitido el pasado 20 de febrero del año en curso, donde presentaban los porcentajes programado vs ejecutado con el fin de presentar el atraso actual de cada frente de obra, el cual una vez revisados dentro del comité de obra realizado, se pudo concluir que los porcentajes presentados no fueron basados en la última programación actualizada (Versión 2.0), por lo cual al realizar en conjunto el análisis de la misma, se pudo observar que dicho oficio debía ser ajustado, por lo cual tuvo alcance el día 27 de febrero de 2023, donde se exponen los siguientes porcentajes.


COLEGIO	NOMBRE SEDE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	ATRASO
AVANCE GENERAL		1,00%	0,77%	-0,23%
ALEMANIA UNIFICADA	GUACAMAYAS	6,25%	1,17%	-5,08%
JOSÉ JOAQUIN CASTRO	JOSÉ JOAQUIN CASTRO	4,20%	0,86%	-3,34%
JOSÉ MARIA CARBONEL	JOSÉ MARIA CARBONEL	5,11%	2,73%	-2,38%
SAN CRÍSTOBAL SUR	SAN CRÍSTOBAL SUR	15,00%	12,49%	-2,51%
SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	10,09%	0,00%	-10,09%

Al observar la información presentada, notamos las siguientes observaciones:

- Para los frentes de obra en los colegios **San Cristóbal Sur y San Isidro Sur Oriental**, se presentan porcentajes programados diferentes de acuerdo con la fecha con la que se está haciendo el corte o medición. Esto debido principalmente a que la fecha de inicio en la programación de obra V02 corresponden a 15 de julio de 2023 Colegio San Cristóbal y 27 de febrero de 2023 Colegio San

Isidro, por lo que los porcentajes presentados no corresponden con los porcentajes propuestos en la programación, cabe mencionar que, en aras de poder contar con una mayor cantidad de frentes y una mayor ejecución de obra se propuso adelantar actividades dentro de la institución educativa **San Cristóbal Sur y San Isidro Sur Oriental.**

No obstante, el inicio propuesto para el colegio **San Isidro** fue afectado por la toma del colegio por parte de los estudiantes la cual fue notificada vía WhatsApp el día 7 de febrero.



Otro atraso considerable es la falta de definición en los detalles de la estructura metálica necesaria para soportar las cubiertas, teniendo en cuenta que fue presentada una propuesta para la misma el día 2 de febrero de 2023 en una mesa de trabajo junto con interventoría, así mismo, dentro de esta, la interventoría solicitó un concepto soportado mediante cálculos de dicha estructura, por lo que se envía a la interventoría mediante oficio SED-G7-PA-041 del 20 de febrero el concepto estructural, recibiendo como respuesta una serie de observaciones enfocadas en la presentación de un diseño estructural, actividad que se encuentra fuera del alcance de nuestro objeto contractual. De acuerdo con lo anterior el inicio de obra no se ha podido dar, por lo que se anexara una programación con una nueva fecha de inicio tentativa.

El colegio **San Cristóbal** fue adelantado su inicio de obra para el 13 de febrero, así mismo se generó un cambio a las actividades iniciales a ejecutar, por lo que se modificó la programación de obra, la cual será anexada en el presente oficio.

Es de mencionar que, las actividades definidas en este colegio tuvieron un incremento de cantidades, reflejado básicamente en el aumento de metros de gres toda vez que se evidencio que todo el enchape está suelto y requiere la intervención total el área, así mismo se determinó por las partes que se genera mas estabilidad y menos mantenimiento el cambio de losas de concreto por una placa de concreto.

- Por otro lado, para los frentes de obra como lo son los colegios **Alemania Unificada, José Joaquín Castro y José María Carbonell,** se presentan atrasos en las actividades de estructura metálica, desmonte de cubierta existente, por lo que estamos a la espera de definir el tipo de estructura para las cubiertas de los colegios que la necesitan. De acuerdo con lo anterior se anexa en el presente oficio la nueva programación de obra, sin alteración en la fecha de finalización de los colegios.

- **Colegio Rafael Núñez Sede B**

Como es de conocimiento de las partes, el inicio de las actividades en este frente de obra se encuentra detenido debido a que la intervención a realizar es integral y es requerido que el colegio se encuentre desalojado en su totalidad para dar comienzo a las mismas, no obstante, al no contar con un espacio para reubicar a los estudiantes, no ha sido posible desalojar los espacios del colegio postergando el inicio de los mantenimientos previstos en este.

Así mismo, es de mencionar que manifestamos mediante el oficio No. SED-G7-PA-046 radicado el día 22 de febrero del año en curso, nuestra preocupación debido a que el inicio de este frente de obra se encontraba previsto a iniciar el día 15 de febrero de 2023 y al día de hoy no se conoce una fecha tentativa de inicio, no obstante, se anexara una programación de obra con una fecha actualizada esperando se resuelvan los pormenores mencionados.

- **Colegio Moralba Sur Oriental Sede B – El Quindío**

Al presentarse complicaciones para el inicio de actividades en los colegios como lo son el Rafael Núñez y en aras de poder contar con más frentes de obras activos, se propuso dar inicio al colegio Moralba Sur Oriental Sede B – El Quindío, sin embargo, tampoco se cuenta con un espacio que permita desalojar los espacios, impidiendo el inicio anticipado de los mantenimientos en este colegio.

Por último y con ánimos de solventar los atrasos presentados en los frentes de obra, y una vez se concierten los detalles de estructura cubiertas, se realizará la evaluación para iniciar las actividades en obra como lo son el cambio de cubiertas, lo que presentaría avances representativos en el flujo de caja y programaciones del contrato.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo:

- Once (11) archivos PDF.
- Once (11) archivos Project.

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2023

SED-G7-PA-060

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal
ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Alcance oficio SED-G7-PA-050 Solicitud de adición No.1.

Cordial saludo,

Por medio del presente; dando alcance al oficio SED-G7-PA-050 y con base en los conversado en la reunión realizada el pasado jueves 16 de febrero del año en curso, donde nos fue notificado que, debido a la necesidad de la Secretaría de Educación del Distrito de realizar mantenimientos en 12 instituciones educativas, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. **Condiciones actuales del contrato de obra**

CONTRATO DE OBRA	
Entidad Contratante	Secretaria de Educación del Distrito
Supervisor Contrato	Arq. Alexander Osorio Páez
Contratista	Profesionales Asociados
Dirección	Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401
Contrato No.	CO1.PCCNTR.4077644 de 2022
Objeto	Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales y la ejecución de las obras menores para la atención de emergencias en los colegios distritales con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo.
Plazo de ejecución inicial	Doce (12) Meses
Valor total	$ 13.074.041.772,00
Fecha de inicio	12 de enero de 2023
Fecha de terminación	11 de enero de 2024

2. Motivaciones de la solicitud

2.1. Necesidades de las instituciones educativas a atender.

- De acuerdo con lo manifestado por la entidad en el comité de obra realizado el día 16 de febrero de 2023, se quiere atender las necesidades de 12 instituciones educativas.

- Por lo anterior se procedió a realizar visitas a las 12 instituciones con el fin de establecer las principales prioridades solucionar arrojando lo Se presentan las necesidades de intervención para cada una de las sedes, siendo estas las siguientes:

SEDE	NOMBRE DE SEDE	TIPO DE INTERVENCIÓN	DESCRIPCIÓN
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	A	Mejoramiento de cubierta, baterías sanitarias, pisos, muros, ventanería y zonas duras
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	C	Cubierta, red eléctrica y baños
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	B	cubierta, cuarto refrigerios, shut basuras.
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	B	Adecuación zona recreativa, cubiertas
B	COLEGIO EL RODEO (IED)	B	Cubierta, piso, baños.
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	C	Baterías sanitarias, zonas recreativas y cubiertas
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	A	Adecuación zona recreativa
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	A	Mejoramiento de cubiertas y zona recreativa
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)	C	Adecuación de espacio, parque infantil y mantenimiento cubierta
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	B	Cubiertas, baterías sanitarias, aulas de clase ventanería.
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	B	Instalación cubiertas acceso principal, mejoramiento pisos zonas recreativas.
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	A	Adecuación zona recreativas y shut basuras.

2.2. Evaluación económica para cada institución.

- Como resultado de las visitas realizadas a las diferentes instituciones educativas se realizaron unos presupuestos que arrojaron un valor estimativo a intervenir en cada uno de los frentes como se relacionan a continuación:

SEDE	NOMBRE DE SEDE	VALOR ESTIMADO	TIPO DE INTERVENCIÓN
A	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	$ 996,768,231.00	A
C	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	$ 408,747,230.00	C
B	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	$ 485,538,774.00	B
B	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	$ 171,756,330.00	B
B	COLEGIO EL RODEO (IED)	$ 873,021,001.00	B
C	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	$ 733,854,939.20	C
A	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	$ 465,419,756.80	A
A	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	$ 865,538,774.00	A
C	COLEGIO LOS ALPES (IED)	$ 71,450,608.00	C
B	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	$ 428,231,769.00	B
B	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	$ 200,027,992.00	B
A	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	$ 676,774,696.00	A

TOTAL	**$ 6,317,500,000.00**

- Como se puede observar en la tabla anterior, para la atención de las necesidades planeadas en las diferentes instituciones educativas se requiere contar con un valor adicional de **SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MLTC ($6.317.500.000).**

2.3. Evaluación de la ejecución.

- Para la ejecución de los nuevos frentes se hace necesario realizar las gestiones con el fin de contar con las logísticas para la contingencia de los estudiantes, para lo cual se requieren tramites de predios en arriendos, desocupar parcialmente algunos módulos, o alternancia de estudiantes, entre otros.

  Lo anterior con el fin de realizar las intervenciones de los espacios sin la presencia de los estudiantes y/o cuerpo docente, sobre todo en los casos donde se deben realizar intervenciones integrales.

- Así mismo se evidencio que se deben intervenir diferentes sedes de una misma institución generando con ello la necesidad de realizar la intervención de una sede primero y una vez se terminen las obras poder realizar la intervención de la otra sede.

- Teniendo en cuenta lo anterior se realizó una programación general estableciendo la ejecución de varios frentes en simultanea que permitan una ejecución del contrato lo más ágil posible como se muestra en anexo.

- Por otro lado, y de acuerdo con lo manifestado por la entidad frente a que no es posible realizar una ampliación de los tiempos del contrato es importante trabajar los frentes nuevos en paralelo para lo cual es transcendental que estén las contingencias en los diferentes frentes y contar con los espacios a intervenir desocupados y lograr la intervención en el plazo contractual.

2.4. Aspectos Jurídicos.

Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4, 5 y 40 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

Ahora bien, en Colombia la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resaltó que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual establece:

> *"(…) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:*
>
> *"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*
>
> *Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes.*
>
> *Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicarse a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.*
>
> *De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea,* ***que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes****" (*negrilla fuera del texto).

Por otra parte, en Colombia se hace viable la modificación de los contratos estatales por medio de un acuerdo de voluntades, conforme a la jurisprudencia, en la cual se lee en la Sentencia C-300/12 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB lo siguiente:

> *"(…) Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.*
>
> *Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó: Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del contrato de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de servicios públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (…)".*
>
> *Por último, es preciso resaltar que* ***la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico****, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato. En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. (…)".* (Negrilla fuera del texto).

La fase de ejecución de los contratos estatales de tracto sucesivo está sujeta a los avatares propios del paso del tiempo. Así, durante la planeación de estos contratos la Administración y su colaborador se enfrentan a la ardua tarea de estimar y determinar las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo mediante el cumplimiento sucesivo de obligaciones convencionales.

En muchas ocasiones durante la fase de ejecución del contrato estatal, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones:

(i) La necesidad de acometer mayores cantidades de los ítems inicialmente previstos, lo cual supone la aplicación de la figura de la mayor cantidad de obra.

(ii) La necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, lo cual requiere de la celebración de un contrato adicional.

Si bien es cierto que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 omite definir la adición de los contratos estatales, sí los autorizó hasta el 50% del valor inicial, siempre y cuando, obviamente, respete los principios de planeación y economía. Es decir, procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato surjan circunstancias excepcionales imposibles de prever en el proyecto y en los estudios técnicos iniciales, sin que con ello se autorice hacer nugatorio el proceso licitatorio establecido por la ley. Por ende, se realiza la solicitud formal de lo siguiente:

3. Recomendaciones

Es recomendable que para los colegios como lo son El Rodeo sede B y el Pantaleón Gaitán Pérez se realice el traslado de estudiantes, previo al inicio a la ejecución de obra, teniendo en cuenta que los mismos deben estar completamente desalojados dada la envergadura de las intervenciones a realizar.

Así mismo contemplar las diferentes contingencias en cada uno de los establecimientos educativos toda vez que se requieren espacios despejados para realizar las diferentes intervenciones.

Por otro lado, es de mencionar que en algunos casos se van a realizar intervenciones de varias sedes de la misma institución, limitando con estos la ejecución simultánea en las mismas, por lo que se debe realizar

la intervención de una para poder realizar la sede en la otra, generando una ruta crítica en el desarrollo del contrato la cual extiende los tiempos

4. **Solicitud**

I. Adicionar al contrato el valor de; **SEIS MIL TRECIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.317.500.000)** de acuerdo con los presupuestos estimados y como resultado de los diagnósticos realizados de los 12 frentes nuevos a intervenir, teniendo en cuenta que el valor antes mencionado incluye el respectivo AIU, de acuerdo con valores pactados en la oferta económica inicial.

Por lo anterior remitimos para la revisión y concepto de la interventoría y aprobación de la entidad así mismo nos permitimos reiterar una vez más nuestro apoyo para realizar las actividades de obra de estos nuevos frentes y subsanar con estas las necesidades en las diferentes instituciones educativas a intervenir.

Agradecemos de antemano la atención prestada.

Saludos,

ING. CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
Aprobado por: Sandra Hormaza.
Elaborado por: Luis Tovar.
Anexo:

- Programación general estimada.
  Un (1) archivo PDF

Bogotá D.C., 09 de marzo de 2023

SED-G7-PA-061

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Solicitud acta de visita personal hidráulico – Colegio Entre Nubes Sede D Santa Rita.

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos solicitar amablemente su gestión para que nos sea remitida el Acta de Visita de obra, realizada el pasado lunes 6 de marzo de 2023 en las horas de la mañana, en el frente localizado en la Institución Educativa Entre nubes Sede D – Santa Rita; La cual se llevó a cabo por los funcionarios Mario Alfonso Quiroz y Dora Hernández por parte de la entidad contratante. Lo anterior con el fin de iniciar las actividades hidráulicas en el menor tiempo posible y tener un normal desarrollo en la ejecución de la obra.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención y su colaboración.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Luis Tovar y Camilo Rubio.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023

SED-G7-PA-064

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_031

Cordial saludo,

Por medio del presente correo Profesionales Asociados Ltda informa a la presente interventoría que se tomaron las medidas relacionadas a las observaciones y aclaraciones entregadas por parte del área ambiental relacionadas a:

- Protección del sumidero identificado en el colegio José María Carbonell como se evidencia en la imagen



Ilustración 1 Sumidero protegido Colegió José María Carbonell

- Se tomaron las medidas de manejo para las bolsas de cemento que se emplean en la obra, para ello, en cada frente se va a realizar la señalización del acopio y las bolsas será acopiadas una sobre otra hasta completar 50 de ellas para amarrarlas. Por parte de profesionales informamos que estos residuos serán trasladados a disposición final por gestores autorizados y se entregara la respectiva certificación.





Ilustración 2 Retiro de contenido de las bolsas de cemento para acopiarlas una sobre otra.

- En relación con los vehículos de recolección de los cuales no se habían remitido documentación previa a la interventoría, ofrecemos excusas e informamos que se tomaran las medidas necesarias para evitar que se presente nuevamente esta situación.

Por lo anterior se actualizo la lista de vehículos autorizados por la interventoría los cuales son:

PLACA	PIN	No Licencia	MARCA	MODELO	CLASE	COLOR
AJB 925	4839	10008384935	FORD	1946	VOLQUETA	VERDE
EQR 478	22193	10023311227	FREIGHTLINER	2000	VOLQUETA	BLANCO
AMI006	19272	10025119473	FORD	1980	CAMION	ROJO
SZU400	11670	10008556233	HYUNDAI	2012	CAMION	BLANCO
WEP388	9793	10023859496	CHEVROLET	2014	VOLQUETA	BLANCO GALXIA
WTF254	18121	10015939814	CHEVROLET	1990	CAMION	ROJO BORDEAUX
WFL045	22649	10026208604	FOTON	2014	CAMION	BLANCO
WFT696	22648	10023842387	CHEVROLET	2015	CAMION	CLANCO VERDE

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023

SED-G7-PA-065

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_034

Cordial saludo,

Desde el área ambiental de Profesionales Asociados Ltda ofrecemos excusas por el estado de la obra e informamos que se tomaron las medidas para despejar las áreas solicitadas, sin embargo, es importante tener en cuenta que el proyecto se encuentra en la etapa de demolición razón por la cual se ha presentado el aumento de residuos en los acopios.

A continuación, enviamos respuesta a las observaciones presentadas como medida de gestión:

- Se realizaron jornadas de orden y aseo dirigidas por el inspector SST a cargo en el Colegió Jose María Carbonell y se realizó retiro de material pétreo.

  La zona temporal de los residuos se encuentra cerrada con poli sombra.

	
Traslado de material al acopio principal	Retiro de RCD de la obra




ANTES DESPUES

Orden y separación de residuos en colegio




ANTES DESPUES

Punto ecológico del colegio José María Carbonell

- Se tomaron las medidas de manejo para las bolsas de cemento que se emplean en la obra, para ello, en cada frente se va a realizar la señalización del acopio y las bolsas será acopiadas una sobre otra hasta completar 50 de ellas para amarrarlas. Por parte de profesionales informamos que estos residuos serán trasladados a disposición final por gestores autorizados y se entregara la respectiva certificación.






Retiro de contenido de las bolsas de cemento para acopiarlas una sobre otra.

- Señalización de zonas verdes en el colegio Entre Nubes





- Se realizo en retiro del material de poda realizado tras despejar el área del parque del colegio Entre Nubes, este fue retirado por el gestor ambiental D3A y dispuesto en EKOBOJACA de donde se entregará la certificación correspondiente





- Frente al residuo que se genera en el frente de Entre Nubes de Guadúa, se informa a la interventoría, que esta será entregad al gestor ambiental Distribuidores ambientales D3A para su disposición final en VEOLIA. Una vez se cuente con la totalidad de residuo, este se retirará y se hará entrega de las certificaciones correspondientes.

- Se programa la recolección de material pétreo del COLEGIO Alemania Unificada en atención a las observaciones presentadas.



No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.

Bogotá D.C., 10 de marzo de 2023

SED-G7-PA-066

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Remisión de documentos volquetas para retiros

Cordial saludo

Por medio del presente se radican los documentos del vehículo de placas (SCG827 cuyo PIN es 8621 – JAJ907 cuyo PIN es 236) datos que pueden ser verificados en la página de la SDA.

Se adjunta tarjeta de propiedad, SOAT y RTM – soportes de seguridad social del conductor.

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Paola Mendoza.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo: Dos (2) carpetas comprimidas.

Anexo TEC-09 – Pólizas de contratista obra

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 2

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 23/01/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/10/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/10/2024.

NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION AV EL DORADO NO. 66-63 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8999990619 Teléf. 3241000

PRORROGA DE VIGENCIA

CODIGO DE VERIFICACION :
120000151000022BOG202301231531375

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
DIASEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 122101

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 251120-1347-P-12-TRC07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85



Firma Autorizada



EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Berkley International Seguros Colombia S.A **NIT 900.814.916-1**

Bogotá
Calle 75 No. 5 - 88
Edificio Disfransa,
Piso 3
PBX 601 3572727

Medellín
Calle 7 Sur No. 42 - 70
Edificio Fórum,
oficina 2501
PBX 604 3222707

Barranquilla
Carrera 51 B No. 80 - 58
Smart Office Center,
oficina 410
PBX 605 3187620

Bucaramanga
Carrera 29 No. 45 - 45
Edificio Metropolitan,
oficina 1314
PBX 607 6898099

Cali
Calle 36 Norte No. 6A - 65
Ed. World Trade Center Pacific Mall,
oficina 1813
PBX 601 3572727 Ext 4477/78

servicioalcliente@berkley.com.co ***www.berkley.com.co***

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 2
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 23/01/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/10/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/10/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 000

CARATULA

EXTENSION DE VIGENCIA : DEL 12/01/2023 AL 11/01/2024.-

==========

T O D O R I E S G O P A R A C O N T R A T I S T A

==========

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTOY MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTASFÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DELDISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRASMENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICASPRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAPRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONTRATO CO1.SLCNTR.9328132 GRUPO 7

UBICACION:

SAN CRISTOBAL

ASEGURADO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

BENEFICIARIO ADICIONAL:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACION NIT 899.999.061-9

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:

Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 100.000 / USD 30 (según la moneda de emisión de la póliza)

TASA DEL PROYECTO:

En caso de incremento en la suma asegurada durante la vigencia, la prima adicional de cada incremento se calculará con tasa del 1.0000 %o

---

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 2
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 23/01/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/10/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/10/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 000

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE RALIZA LA MODIFICACION PARA LA VIGENCIA DE LA POLIZA TRCO N° 1510 SEGUN ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.4077644 DEL 07 DEL OCTUBRE DE 2022, ASI :

INICIO DESDE : 12 DE ENERO DEL 2023

HASTA : 11 DE ENERIO DEL 2024

El presente documento se emite bajo el entendido que, el cliente declara no tener conocimiento de hechos y/o circunstancias que dar lugar a una reclamación puedan, ni existe ningún cambio en el estado del riesgo reportado ala Aseguradora, sin embargo en caso de que lo anterior no sea correcto, el cliente deberá informarlo a Berkley internacional Seguros Colombia S.A., SO pena de incurrir en Reticencia de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1058 del código de comercio colombiano.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
251120-1347-P-12-TRC07-000I y 251120-1347-NTP-12-TRC04-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	1510 / 2
CL 104 14 A 45 OF 401 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA	
	BOGOTÁ, D.C., 23/01/2023. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 07/10/2023, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 11/10/2024.	
NIT: 8130081201 Teléf. 2150482	NUMERO DE FACTURA	12 - 0001510 / 000

CONDICIONES PARTICULARES

==========

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

PRINCIPAL:
NOMBRE: JOSE FEDERICO USTARIZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY – BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

SUPLENTE:
NOMBRE: BERTHA GARCÍA MEZA
DIRECCIÓN: CARRERA 11A # 96-51 OFICINA 203 EDIFICIO OFICITY - BOGOTA
TELÉFONO: (+571) 6108161/6108164
MAIL: defensoriaberkley@ustarizabogados.com

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M.

==========

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	07	10	2022	00:00	07	10	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	NIT: 813.008.120-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	324000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

GRUPO No. 7

- EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS(2) AÑOS A PARTIR DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (25,912,392.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(4,928,104.00)	$ ******(30,865,497.00)	$ **(6,537,020,888.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	07	10	2022	00:00	07	10	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	324000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101269378, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de ENERO de 2023



15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	NIT: 813.008.120-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	324000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

GRUPO No. 7

- EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS(2) AÑOS A PARTIR DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2023	13/07/2024	$2,614,808,355.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/01/2023	12/01/2027	$1,307,404,178.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$2,614,808,355.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **25,912,392.00	$ ******25,000.00	$ ***4,928,104.00	$ ********30,865,497.00	$ ****6,537,020,888.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101269378	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2027	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		NIT: 813.008.120-1
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	324000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101269378, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 16 días del mes de ENERO de 2023



15-44-101269378

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101082433**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**01**	**2023**	**07**	**10**	**2022**	**00:00**	**07**	**10**	**2023**	**23:59**	**ANEXO DE MODIFICACION**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	324000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
-GRUPO No. 7

- BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1,634,255.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(314,308.00)	$ *******(1,968,563.00)	$ ****(653,702,088.60)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	07	10	2022	00:00	07	10	2023	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		324000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-40-101082433**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**01**	**2023**	**12**	**01**	**2023**	**00:00**	**12**	**01**	**2024**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	324000
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
-GRUPO No. 7

- BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y SECRETARIA DE EDUCACION NIT. 899.999.061-9

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$653,702,088.60**	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$653,702,088.60**	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA**	**12/01/2023**	**12/01/2024**	**$653,702,088.60**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, ASI COMO SE REFLEJA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.
LAS DEMAS CONDICIONES Y TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,634,255.00	$ ******20,000.00	$ *****314,308.00	$ *********1,968,563.00	$ ******653,702,088.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y SER	113284	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**
DIRECCIÓN: CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	324000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$653,702,088.60	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$653,702,088.60	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA	12/01/2023	12/01/2024	$653,702,088.60	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

YENNYFERNANDEZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101082433	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	01	2023	12	01	2023	00:00	12	01	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA		**NIT: 813.008.120-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 104 NRO. 14 A - 45 OFIC 401		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		2150482

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 66 - 73 PISO 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		324000

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101082433

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Anexo TEC-10 – Flujo de inversión y programaciones contrato de obra


FLUJO DE INVERSIÓN RECURSOS CONTRATO CO1PCCNTR4077644 "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

	AÑO 2023																						AÑO 2024			
	ENE 15 -ENE 31		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENE 01 - ENE 10		TOTAL	
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	$ 8.722.612,62	0,6%	$ 44.003.713,04	3,1%	$ 112.373.755,59	8%	$ 258.001.119,12	18%	$ 444.044.968,21	32%	$ 301.385.811,27	21%	$ 179.936.181,17	13%													$ 1.402.468.381	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D	$ 4.212.869,73	0,4%	$ 13.412.150,93	1,3%	$ 207.249.103,33	20%	$ 240.738.989,08	23%	$ 253.980.084,24	24%	$ 239.812.238,69	23%	$ 115.664.492,46	11%													$ 1.055.149.909	100,00%
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO		0,0%	$ 8.707.326,40	0,6%	$ 77.142.826,44	7%	$ 45.030.135,48	4%	$ 244.140.080,74	22%	$ 199.736.324,03	18%	$ 117.635.708,14	10%	$ 241.906.554,67	22%	$ 167.478.805,11	15%	$ 20.199.913,82	2%							$ 1.122.079.677	100,00%
COLEGIO JOSE CARBONEL	$ 20.644.847,06	1,5%	$ 57.241.884,58	4,2%	$ 165.876.245,78	12%	$ 259.549.287,69	19%	$ 359.100.723,33	26%	$ 465.357.961,22	34%	$ 46.160.395,00	3%													$ 1.373.931.346	100,00%
COLEGIO RAFAEL NUÑEZ		0,0%		0,0%		0%	$ 26.254.220,00	3%	$ 152.661.620,00	15%	$ 86.471.642,23	8%	$ 264.885.563,82	26%	$ 321.428.754,57	31%	$ 174.220.228,85	17%	10391054,53	1%							$ 1.040.313.084	99,00%
COLEGIO LA VICTORIA											$ 10.721.865,00	44%	$ 13.648.656,00	56%													$ 24.372.521,00	100,00%
COLEGIO SAN ISIDRO						0%	$ 16.597.218,33	40%	$ 16.396.362,67	40%	$ 534.465,00	1,30%	$ 7.533.609,00	18%													$ 41.061.655,00	100,00%
COLEGIO EL RODEO						0%	$ 47.026.903,77	86%	$ 7.553.266,43	14%																	$ 54.580.170	100,00%
COLEGIO NUEVA DELHI			$ 15.939.258,39	2,8%	$ 175.454.987,61	31%	$ 162.450.949,75	28%	$ 99.641.753,46	17%	$ 77.692.357,95	14%	$ 47.334.795,25	8%		0%											$ 574.514.102,00	100,00%
COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B													$ 27.176.699,15	5%	$ 54.353.398,30	10%	$ 108.706.796,60	20%	$ 81.530.097,45	15%	$ 141.318.855,58	26%	$ 54.353.398,30	10%	$ 76.094.737,62	14%	$ 543.533.983,00	100,00%
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO													$ 66.473.075,80	5%	$ 159.530.581,92	12%	$ 172.824.797,08	13%	$ 265.884.303,20	20%	$ 292.472.733,52	22%	$ 292.472.733,52	22%	$ 79.765.290,96	6%	$ 1.329.421.516,00	100,00%
COLEGIO MONALBA SEDE B													$ 24.290.763,45	5%	$ 48.581.526,90	10%	$ 58.297.832,28	12%	$ 97.163.053,80	20%	$ 97.163.053,80	20%	$ 97.304.903,11	19%	$ 68.014.137,66	14%	$ 485.815.269,00	100,00%
COLEGIO MONALBA SEDE C													$ 50.563.087,50	5%	$ 80.900.812,00	8%	$ 141.576.421,00	14%	$ 192.139.428,50	19%	$ 182.026.827,00	18%	$ 212.364.631,50	21%	$ 151.489.072,50	15%	$ 1.011.260.150,00	100,00%
COLEGIO TOMAS RUEDAS VARGAS													$ 40.630.188,83	7%	$ 69.651.752,28	12%	$ 81.260.377,66	14%	$ 116.086.253,80	20%	$ 127.694.879,18	22%	$ 58.043.126,90	10%	$ 87.064.690,35	15%	$ 580.431.269,00	100,00%
COLEGIO FRANCISCO MATIZ													$ 61.642.186,18	6%	$ 137.891.403,39	13%	$ 159.105.465,45	15%	$ 233.354.682,66	22%	$ 180.319.527,51	17%	$ 127.284.372,36	12%	$ 159.105.465,45	15%	$ 1.060.703.103,00	100,00%
COLEGIO SAN CRISTOBAL			$ 13.888.089,08	0,2807%	$ 35.585.907,84	72%																					$ 49.473.996,92	100,00%
EMERGENCIAS					$ 66.249.082,03	5%	$ 92.748.714,84	7%	$ 198.747.246,08	15%	$ 105.998.531,24	8%	$ 119.248.347,65	9%	$ 92.748.714,84	7%	$ 132.498.164,06	10%	$ 158.997.796,87	12%	$ 198.747.246,08	15%	$ 158.997.796,87	12%					$ 1.324.981.640,55	100,00%
TOTAL PROYECTO	$ 33.580.329,41	0,26%	$ 153.192.420,02	1,17%	$ 839.931.911,63	6,42%	$ 1.148.347.538,06	8,78%	$ 1.772.286.105,16	13,56%	$ 1.521.835.199,23	11,64%	$ 1.188.821.669,40	9,09%	$ 1.206.993.498,62	9,23%	$ 1.195.968.888,09	9,15%	$ 1.175.786.584,63	8,99%	$ 1.219.743.102,67	9,33%	$ 995.820.960,56	7,62%	$ 621.733.364,54	4,76%	$ 13.074.041.772	100,00%

MESES	COSTO	ACUMULADO
MES 1	$ 33.580.329	$ 33.580.329
MES 2	$ 153.192.420	$ 186.772.749
MES 3	$ 839.931.912	$ 1.026.704.661
MES 4	$ 1.148.347.538	$ 2.175.052.199
MES 5	$ 1.772.286.105	$ 3.947.338.304
MES 6	$ 1.521.835.199	$ 5.469.173.704
MES 7	$ 1.188.821.669	$ 6.657.995.373
MES 8	$ 1.206.993.499	$ 7.864.988.872
MES 9	$ 1.195.968.888	$ 9.060.957.760
MES 10	$ 1.175.786.585	$ 10.236.744.344
MES 11	$ 1.219.743.103	$ 11.456.487.447
MES 12	$ 995.820.961	$ 12.452.308.407
MES 13	$ 621.733.365	$ 13.074.041.772




Id	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin
1	**CONTRATO No 4077644: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE SED.**	**295 días**		**jue 12/01/23**	**jue 11/01/24**
2	INICIO DE OBRA	0 días		jue 12/01/23	jue 12/01/23
3	ALEMANIA UNIFICADA SEDE A	161 días	2	jue 12/01/23	vie 28/07/23
4	EL RODEO SEDE A	38 días	3CC+62 días	lun 27/03/23	vie 12/05/23
5	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE D	154 días	3CC	jue 12/01/23	mié 19/07/23
6	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ SEDE A	204 días	3CC+21 días	lun 6/02/23	vie 13/10/23
7	JOSE MARIA CARBONEL SEDE A	153 días	3CC	jue 12/01/23	mar 18/07/23
8	COLEGIO LA VICTORIA SEDE B	30 días	2CC+124 días	mar 13/06/23	mié 19/07/23
9	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ	147 días	2CC+57 días	mar 21/03/23	mar 19/09/23
10	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL SEDE A	72 días	3CC+62 días	lun 27/03/23	sáb 22/07/23
11	COLEGIO FELIX RESTREPO SEDE A	145 días	7FC-3 días	sáb 15/07/23	jue 11/01/24
12	ENTRE NUBES SUR ORIENTAL SEDE B	145 días	5FC-4 días	sáb 15/07/23	jue 11/01/24
13	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A	145 días	5FC-4 días	sáb 15/07/23	jue 11/01/24
14	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL SEDE B	73 días	11CC	sáb 15/07/23	mié 11/10/23
15	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL SEDE C	145 días	14CC	sáb 15/07/23	jue 11/01/24
16	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A	45 días	2CC+27 días	lun 13/02/23	sáb 8/04/23
17	TÉCNICO TOMAS RUEDA VARGAS SEDE B	145 días	15CC	sáb 15/07/23	jue 11/01/24
18	COLEGIO NUEVA DELHI SEDE A	125 días	2CC+33 días	lun 20/02/23	mar 25/07/23
19	EMERGENCIAS	220 días	2CC+60 días	vie 24/03/23	jue 21/12/23



Proyecto: Programación Genera
Fecha: mar 28/02/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA**	**$ 1,402,468,401.00**	**163 días**	**jue 12/01/23**	**mar 1/08/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones, socializaciones, logistica)	$ 0.00	7 días	jue 12/01/23	jue 19/01/23
2		INICIO OBRAS	$ 0.00	0 días	jue 19/01/23	jue 19/01/23
3		**BLOQUE 1**	**$ 79,280,612.00**	**71 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 15/04/23**
4	1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 4,031,030.00**	**15 días**	**vie 20/01/23**	**lun 6/02/23**
5	1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 4,031,030.00**	**15 días**	**vie 20/01/23**	**lun 6/02/23**
6	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 4,031,030.00	15 días	vie 20/01/23	lun 6/02/23
7	2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 29,713,275.00**	**17 días**	**sáb 18/02/23**	**jue 9/03/23**
8	2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 29,713,275.00**	**17 días**	**sáb 18/02/23**	**jue 9/03/23**
9	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 29,713,275.00	17 días	sáb 18/02/23	jue 9/03/23
10	17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 44,167,665.00**	**37 días**	**sáb 25/02/23**	**mié 12/04/23**
11	17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 44,167,665.00**	**37 días**	**sáb 25/02/23**	**mié 12/04/23**
12	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,058,775.00	16 días	lun 6/03/23	vie 24/03/23
13	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 917,461.00	18 días	lun 6/03/23	lun 27/03/23
14	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CE	$ 755,864.00	20 días	vie 17/03/23	mié 12/04/23
15	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 41,435,565.00	17 días	sáb 25/02/23	jue 16/03/23
16	20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 1,368,642.00**	**3 días**	**jue 13/04/23**	**sáb**
17	20.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 1,368,642.00**	**3 días**	**jue 13/04/23**	**sáb 15/04/23**
18	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,368,642.00	3 días	jue 13/04/23	sáb 15/04/23
19		**BLOQUE 2**	**$ 541,357,690.00**	**156 días**	**vie 20/01/23**	**mar 1/08/23**
20	1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 13,889,130.00**	**29 días**	**vie 20/01/23**	**mié**
21	1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 11,451,364.00**	**17 días**	**vie 20/01/23**	**mié 8/02/23**
22	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 4,809,220.00	10 días	vie 20/01/23	mar 31/01/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
23	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,716,735.00	7 días	jue 26/01/23	jue 2/02/23
24	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 184,483.00	2 días	vie 3/02/23	sáb 4/02/23
25	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 772,926.00	2 días	vie 3/02/23	sáb 4/02/23
26	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,001,363.00	3 días	lun 6/02/23	mié 8/02/23
27	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 594,200.00	2 días	lun 6/02/23	mar 7/02/23
28	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 1,020,145.00	7 días	mié 1/02/23	mié 8/02/23
29	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	$ 241,192.00	2 días	sáb 4/02/23	lun 6/02/23
30	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 111,100.00	2 días	mar 7/02/23	mié 8/02/23
31	1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,437,766.00**	**10 días**	**sáb 11/02/23**	**mié 22/02/23**
32	1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	$ 2,437,766.00	10 días	sáb 11/02/23	mié 22/02/23
33	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,456,049.00**	**10 días**	**jue 9/02/23**	**lun**
34	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,456,049.00**	**10 días**	**jue 9/02/23**	**lun**
35	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 5,456,049.00	10 días	jue 9/02/23	lun 20/02/23
36	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,282,306.00**	**6 días**	**mié 8/02/23**	**mar 14/02/23**
37	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,282,306.00**	**6 días**	**mié 8/02/23**	**mar**
38	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 823,668.00	3 días	mié 8/02/23	vie 10/02/23
39	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 889,560.00	3 días	mié 8/02/23	vie 10/02/23
40	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 221,928.00	3 días	sáb 11/02/23	mar
41	4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 347,150.00	3 días	sáb 11/02/23	mar



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
42	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 48,054,386.00**	**31 días**	**mar 7/03/23**	**sáb 15/04/23**
43	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 48,054,386.00**	**31 días**	**mar 7/03/23**	**sáb 15/04/23**
44	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1,740,856.00	5 días	mar 7/03/23	lun 13/03/23
45	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 1,854,752.00	5 días	lun 13/03/23	sáb 18/03/23
46	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 3,776,368.00	10 días	lun 13/03/23	sáb 25/03/23
47	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 360,674.00	5 días	sáb 25/03/23	vie 31/03/23
48	5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 1,060,492.00	7 días	sáb 25/03/23	lun 3/04/23
49	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 138,380.00	2 días	lun 3/04/23	mié 5/04/23
50	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 9,779,000.00	7 días	mié 5/04/23	sáb 15/04/23
51	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	$ 20,114,064.00	23 días	lun 13/03/23	mar 11/04/23
52	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	$ 4,224,360.00	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
53	5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	$ 2,376,720.00	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
54	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 2,628,720.00	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
55	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 144,942,035.00**	**115 días**	**mar**	**vie**
56	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 25,224,610.00**	**22 días**	**mar**	**vie**
57	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 5,489,110.00	12 días	mar 21/02/23	lun 6/03/23
58	7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	$ 19,735,500.00	17 días	lun 27/02/23	vie 17/03/23
59	7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 119,717,425.00**	**103 días**	**mar 7/03/23**	**vie**
60	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	$ 101,190,770.00	30 días	mar 7/03/23	jue 13/04/23
61	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 701,155.00	7 días	mar 4/04/23	jue 13/04/23
62	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 4,413,744.00	7 días	vie 14/04/23	vie 21/04/23
63	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 4,749,882.00	10 días	vie 14/04/23	vie 14/07/23
64	7.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	$ 1,317,514.00	5 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23
65	7.2.39	WIN DE ALUMINIO	$ 705,720.00	5 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23
66	7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	$ 6,638,640.00	8 días	vie 14/04/23	sáb
67	8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,581,740.00**	**15 días**	**lun 27/02/23**	**mié**
68	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,581,740.00**	**15 días**	**lun 27/02/23**	**mié**
69	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	$ 13,479,612.00	15 días	lun 27/02/23	mié
70	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 102,128.00	15 días	lun 27/02/23	mié
71	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 126,309,312.00**	**25 días**	**sáb 4/03/23**	**lun 3/04/23**
72	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 126,309,312.00**	**25 días**	**sáb 4/03/23**	**lun 3/04/23**
73	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 126,309,312.00	25 días	sáb 4/03/23	lun 3/04/23
74	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 50,361,097.00**	**121 días**	**sáb 11/02/23**	**mié 12/07/23**
75	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 50,361,097.00**	**121 días**	**sáb 11/02/23**	**mié 12/07/23**
76	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 19,286,124.00	10 días	sáb 11/02/23	sáb 1/07/23
77	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 4,150,164.00	8 días	vie 17/02/23	vie 7/07/23
78	11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	$ 4,230,196.00	3 días	sáb 8/07/23	mar 11/07/23
79	11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	$ 1,824,672.00	3 días	sáb 8/07/23	mar 11/07/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
80	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	$ 11,887,961.00	7 días	mié 1/03/23	jue 6/07/23
81	11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 8"	$ 502,682.00	1 día	mié 1/03/23	mié 1/03/23
82	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 4,409,034.00	3 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23
83	11.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20	$ 701,280.00	2 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23
84	11.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40	$ 1,231,544.00	2 días	lun 10/07/23	mar
85	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	$ 199,440.00	1 día	mar 11/07/23	mar
86	11.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	$ 1,938,000.00	3 días	lun 10/07/23	mié
87	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 56,706,504.00**	**105 días**	**mar 7/03/23**	**lun 17/07/23**
88	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 56,706,504.00**	**105 días**	**mar 7/03/23**	**lun 17/07/23**
89	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	$ 46,687,708.00	10 días	mar 7/03/23	vie 14/07/23
90	12.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	$ 925,796.00	2 días	sáb 15/07/23	lun 17/07/23
91	12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	$ 9,093,000.00	12 días	lun 13/03/23	sáb 15/07/23
92	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,424,949.00**	**30 días**	**vie 17/02/23**	**vie**
93	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,287,804.00**	**20 días**	**vie 17/02/23**	**sáb 11/03/23**
94	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 16,287,804.00	20 días	vie 17/02/23	sáb 11/03/23
95	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,137,145.00**	**10 días**	**lun 13/03/23**	**vie 24/03/23**
96	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7,447,020.00	6 días	lun 13/03/23	sáb
97	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 690,125.00	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23
98	14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,892,744.00**	**88 días**	**mié 12/04/23**	**lun**
99	14.1	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,892,744.00**	**88 días**	**mié 12/04/23**	**lun**
100	14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 8,527,272.00	15 días	mié 12/04/23	lun 31/07/23
101	14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 10,365,472.00	15 días	mié 12/04/23	sáb 29/07/23
102	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,608,080.00**	**3 días**	**lun 17/07/23**	**mié 19/07/23**
103	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,608,080.00**	**3 días**	**lun 17/07/23**	**mié**
104	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	$ 1,608,080.00	3 días	lun 17/07/23	mié



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
105	16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,415,334.00**	**12 días**	**jue 23/02/23**	**mié 8/03/23**
106	16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,415,334.00**	**12 días**	**jue 23/02/23**	**mié 8/03/23**
107	16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	$ 4,415,334.00	12 días	jue 23/02/23	mié 8/03/23
108	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 29,403,698.00**	**22 días**	**lun 27/02/23**	**vie 24/03/23**
109	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 29,403,698.00**	**22 días**	**lun 27/02/23**	**vie 24/03/23**
110	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,025,222.00	12 días	jue 2/03/23	mié 15/03/23
111	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 827,784.00	13 días	jue 2/03/23	jue 16/03/23
112	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 781,271.00	5 días	vie 17/03/23	jue 23/03/23
113	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 10,486,224.00	12 días	lun 27/02/23	sáb 11/03/23
114	17.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	$ 16,283,197.00	17 días	sáb 4/03/23	vie 24/03/23
115	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,030,326.00**	**102 días**	**sáb 25/03/23**	**mar 1/08/23**
116	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,030,326.00**	**102 días**	**sáb 25/03/23**	**mar 1/08/23**
117	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,030,326.00	8 días	sáb 25/03/23	mar 1/08/23
118		**BLOQUE 3**	**$ 115,058,708.00**	**61 días**	**lun 17/04/23**	**sáb 1/07/23**
119	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,711,427.00**	**48 días**	**lun 17/04/23**	**jue**
120	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,994,437.00**	**26 días**	**lun 17/04/23**	**jue 18/05/23**
121	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,967,521.00	9 días	lun 17/04/23	mié 26/04/23
122	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 178,772.00	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23
123	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 385,738.00	2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23
124	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 4,462,406.00	17 días	jue 27/04/23	jue 18/05/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
125	1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 716,990.00**	**7 días**	**mié 7/06/23**	**jue 15/06/23**
126	1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	$ 716,990.00	7 días	mié 7/06/23	jue 15/06/23
127	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 26,683,127.00**	**20 días**	**mar 9/05/23**	**jue 1/06/23**
128	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 26,683,127.00**	**20 días**	**mar 9/05/23**	**jue 1/06/23**
129	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 26,683,127.00	20 días	mar 9/05/23	jue 1/06/23
130	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,436,397.00**	**27 días**	**mar**	**sáb**
131	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,387,046.00**	**12 días**	**mar**	**lun 5/06/23**
132	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 3,387,046.00	12 días	mar 23/05/23	lun 5/06/23
133	7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,049,351.00**	**15 días**	**mar 6/06/23**	**sáb**
134	7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	$ 8,049,351.00	15 días	mar 6/06/23	sáb
135	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,164,633.00**	**15 días**	**mié 7/06/23**	**lun**
136	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,164,633.00**	**15 días**	**mié 7/06/23**	**lun 26/06/23**
137	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 17,164,633.00	15 días	mié 7/06/23	lun 26/06/23
138	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 49,832,884.00**	**34 días**	**lun 15/05/23**	**lun 26/06/23**
139	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 49,832,884.00**	**34 días**	**lun 15/05/23**	**lun 26/06/23**
140	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 330,867.00	18 días	mié 17/05/23	mié 7/06/23
141	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,035,208.00	12 días	jue 1/06/23	jue 15/06/23
142	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 597,069.00	12 días	sáb 10/06/23	lun 26/06/23
143	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 45,869,740.00	20 días	lun 15/05/23	mié 7/06/23
144	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,230,240.00**	**5 días**	**mar**	**sáb 1/07/23**
145	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,230,240.00**	**5 días**	**mar 27/06/23**	**sáb 1/07/23**
146	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,230,240.00	5 días	mar 27/06/23	sáb 1/07/23
147		**BLOQUE 4**	**$ 374,558,527.00**	**72 días**	**sáb 8/04/23**	**vie 7/07/23**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
148	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 50,764,996.00**	**64 días**	**sáb 8/04/23**	**mar**
149	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,667,236.00**	**7 días**	**sáb 8/04/23**	**sáb**
150	1.1.1	REPLANTEO	$ 1,124,900.00	2 días	sáb 8/04/23	lun 10/04/23
151	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 4,542,336.00	5 días	mar 11/04/23	sáb 15/04/23
152	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 43,119,336.00**	**25 días**	**mar 11/04/23**	**jue 11/05/23**
153	1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,417,621.00	5 días	mié 12/04/23	lun 17/04/23
154	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 4,066,114.00	6 días	jue 13/04/23	mié 19/04/23
155	1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 4,803,501.00	6 días	sáb 15/04/23	vie 21/04/23
156	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 10,156,876.00	9 días	jue 13/04/23	sáb 22/04/23
157	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,254,014.00	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23
158	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,147,455.00	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23
159	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 138,362.00	3 días	vie 28/04/23	mié 3/05/23
160	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 189,288.00	3 días	lun 24/04/23	mié 26/04/23
161	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 838,560.00	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23
162	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 311,955.00	2 días	jue 4/05/23	vie 5/05/23
163	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,684,700.00	2 días	sáb 6/05/23	lun 8/05/23
164	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 9,018,082.00	20 días	mar 11/04/23	vie 5/05/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
165	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	$ 585,752.00	5 días	vie 28/04/23	vie 5/05/23
166	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 212,100.00	2 días	sáb 6/05/23	lun 8/05/23
167	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,294,956.00	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
168	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,978,424.00**	**49 días**	**mié 26/04/23**	**mar**
169	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 1,861,300.00	15 días	mié 26/04/23	lun 15/05/23
170	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 117,124.00	5 días	jue 22/06/23	mar 27/06/23
171	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 180,137,623.00**	**41 días**	**mar**	**mié 7/06/23**
172	2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,087,691.00**	**16 días**	**mar 18/04/23**	**lun 8/05/23**
173	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,352,196.00	3 días	mar 18/04/23	jue 20/04/23
174	2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 373,802.00	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
175	2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 5,787,650.00	3 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23
176	2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$ 17,227.00	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23
177	2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	$ 287,205.00	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23
178	2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	$ 15,269,611.00	7 días	vie 28/04/23	lun 8/05/23
179	2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 35,523,314.00**	**14 días**	**jue 11/05/23**	**sáb**
180	2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	$ 7,681,061.00	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23
181	2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	$ 5,316,600.00	3 días	sáb 13/05/23	mar
182	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	$ 22,525,653.00	9 días	mié 17/05/23	sáb 27/05/23
183	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 39,749,439.00**	**16 días**	**vie 19/05/23**	**mié 7/06/23**
184	2.3.9	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	$ 32,330,215.00	8 días	vie 19/05/23	lun 29/05/23
185	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 7,419,224.00	8 días	mar 30/05/23	mié 7/06/23
186	2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 29,159,550.00**	**5 días**	**jue 11/05/23**	**mar**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
187	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 24,053,470.00	5 días	jue 11/05/23	mar
188	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	$ 5,106,080.00	5 días	jue 11/05/23	mar
189	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 52,617,629.00**	**20 días**	**vie 12/05/23**	**lun 5/06/23**
190	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 52,617,629.00	20 días	vie 12/05/23	lun 5/06/23
191	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,239,776.00**	**5 días**	**sáb 20/05/23**	**vie**
192	3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,239,776.00**	**5 días**	**sáb 20/05/23**	**vie**
193	3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO IGUAL A 60 CM CALIBRE 20 MM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	$ 2,239,776.00	5 días	sáb 20/05/23	vie 26/05/23
194	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 41,953,144.00**	**31 días**	**mié 26/04/23**	**sáb 3/06/23**
195	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,262,680.00**	**16 días**	**mié 26/04/23**	**mar**
196	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 8,236,680.00	8 días	mié 26/04/23	sáb 6/05/23
197	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 5,083,200.00	5 días	lun 8/05/23	vie 12/05/23
198	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,109,640.00	5 días	mié 10/05/23	lun 15/05/23
199	4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 833,160.00	1 día	mar 16/05/23	mar
200	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**$ 4,576,815.00**	**14 días**	**mié 26/04/23**	**sáb**
201	4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,106,100.00	5 días	mié 26/04/23	mié 3/05/23
202	4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	$ 990,900.00	5 días	jue 4/05/23	mar 9/05/23
203	4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 657,765.00	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
204	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,822,050.00	2 días	vie 12/05/23	sáb
205	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,472,664.00**	**12 días**	**lun 8/05/23**	**sáb 20/05/23**
206	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 909,520.00	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
207	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 636,664.00	5 días	lun 15/05/23	vie 19/05/23
208	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	$ 2,768,040.00	5 días	lun 8/05/23	vie 12/05/23
209	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 2,158,440.00	5 días	mar 16/05/23	sáb
210	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,324,225.00**	**12 días**	**vie 12/05/23**	**vie 26/05/23**
211	4.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"	$ 597,885.00	2 días	sáb 20/05/23	mar
212	4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	$ 672,330.00	3 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23
213	4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	$ 122,838.00	1 día	vie 12/05/23	vie 12/05/23
214	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 381,344.00	2 días	sáb 20/05/23	mar
215	4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	$ 549,828.00	3 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23
216	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 9,685,784.00**	**20 días**	**jue 11/05/23**	**sáb 3/06/23**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
217	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	$ 6,154,740.00	9 días	jue 11/05/23	sáb
218	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	$ 2,812,484.00	5 días	mar 23/05/23	sáb
219	4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	$ 655,260.00	5 días	lun 29/05/23	vie 2/06/23
220	4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	$ 63,300.00	3 días	jue 1/06/23	sáb 3/06/23
221	4.10	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,630,976.00**	**15 días**	**vie 28/04/23**	**mié 17/05/23**
222	4.10.2	FILTRO GEODREN 45 X 45 CON TUBERÍA FILTRO DE D=100 MM (INCLUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA)	$ 3,630,976.00	15 días	vie 28/04/23	mié 17/05/23
223	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 97,955,944.00**	**42 días**	**mar 16/05/23**	**vie 7/07/23**
224	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 97,955,944.00**	**42 días**	**mar 16/05/23**	**vie 7/07/23**
225	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4,069,938.00	15 días	vie 2/06/23	mié 21/06/23
226	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,187,786.00	14 días	mié 21/06/23	vie 7/07/23
227	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 92,698,220.00	28 días	mar 16/05/23	mar 20/06/23
228	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,507,044.00**	**5 días**	**sáb 1/07/23**	**vie 7/07/23**
229	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,507,044.00**	**5 días**	**sáb 1/07/23**	**vie 7/07/23**
230	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,507,044.00	5 días	sáb 1/07/23	vie 7/07/23
231		**BLOQUE 5**	**$ 21,454,658.00**	**43 días**	**mié 1/02/23**	**jue 23/03/23**
232	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,027,723.00**	**6 días**	**mié 1/02/23**	**mar 7/02/23**
233	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,027,723.00**	**6 días**	**mié 1/02/23**	**mar 7/02/23**
234	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 1,027,723.00	6 días	mié 1/02/23	mar 7/02/23
235	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,274,138.00**	**12 días**	**mié 8/02/23**	**mar**
236	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,274,138.00**	**12 días**	**mié 8/02/23**	**mar**
237	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 7,274,138.00	12 días	mié 8/02/23	mar 21/02/23
238	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,260,873.00**	**25 días**	**mié 22/02/23**	**jue 23/03/23**
239	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,260,873.00**	**25 días**	**mié 22/02/23**	**jue 23/03/23**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
240	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 972,646.00	5 días	sáb 11/03/23	jue 16/03/23
241	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 724,105.00	5 días	vie 17/03/23	jue 23/03/23
242	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 10,564,122.00	15 días	mié 22/02/23	vie 10/03/23
243	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 891,924.00**	**4 días**	**sáb 18/03/23**	**jue**
244	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 891,924.00**	**4 días**	**sáb 18/03/23**	**jue 23/03/23**
245	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 891,924.00	4 días	sáb 18/03/23	jue 23/03/23
246		**BLOQUE 6**	**$ 194,279,138.00**	**71 días**	**sáb 8/04/23**	**jue 6/07/23**
247	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,347,886.00**	**40 días**	**sáb 8/04/23**	**sáb**
248	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,204,488.00**	**14 días**	**sáb 8/04/23**	**lun 24/04/23**
249	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 91,779.00	1 día	sáb 8/04/23	sáb 8/04/23
250	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 124,530.00	2 días	sáb 8/04/23	lun 10/04/23
251	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 47,322.00	1 día	mar 11/04/23	mar 11/04/23
252	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 10,482.00	1 día	mié 12/04/23	mié 12/04/23
253	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 5,908,097.00	8 días	jue 13/04/23	vie 21/04/23
254	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	$ 17,228.00	2 días	sáb 22/04/23	lun 24/04/23
255	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 5,050.00	2 días	sáb 22/04/23	lun 24/04/23
256	1.3	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 143,398.00**	**7 días**	**vie 19/05/23**	**sáb 27/05/23**
257	1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0.90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	$ 143,398.00	7 días	vie 19/05/23	sáb 27/05/23
258	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 36,379,600.00**	**17 días**	**mar**	**mar**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
259	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 36,379,600.00**	**17 días**	**mar**	**mar**
260	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 36,379,600.00	17 días	mar 25/04/23	mar 16/05/23
261	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,184,283.00**	**32 días**	**jue 25/05/23**	**mar 4/07/23**
262	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,184,283.00**	**32 días**	**jue 25/05/23**	**mar 4/07/23**
263	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1,958,463.00	5 días	jue 25/05/23	mar 30/05/23
264	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 1,622,908.00	3 días	mié 31/05/23	vie 2/06/23
265	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 4,012,391.00	7 días	mié 31/05/23	mié 7/06/23
266	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 180,337.00	2 días	jue 8/06/23	vie 9/06/23
267	5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 2,651,230.00	3 días	sáb 10/06/23	mié 14/06/23
268	5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 200,415.00	1 día	sáb 27/05/23	sáb 27/05/23
269	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 3,111,500.00	6 días	lun 29/05/23	sáb 3/06/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
270	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	$ 7,542,774.00	10 días	jue 15/06/23	mar 27/06/23
271	5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	$ 352,030.00	3 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23
272	5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	$ 1,237,875.00	2 días	sáb 1/07/23	mar 4/07/23
273	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1,314,360.00	3 días	mié 28/06/23	vie 30/06/23
274	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 33,894,709.00**	**31 días**	**sáb 22/04/23**	**mié**
275	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,389,994.00**	**8 días**	**sáb 22/04/23**	**mié 3/05/23**
276	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 6,389,994.00	8 días	sáb 22/04/23	mié 3/05/23
277	7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 27,504,715.00**	**23 días**	**jue 4/05/23**	**mié**
278	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	$ 26,460,631.00	15 días	jue 4/05/23	sáb 20/05/23
279	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 173,765.00	5 días	mar 16/05/23	sáb 20/05/23
280	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 448,718.00	5 días	mar 23/05/23	sáb 27/05/23
281	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 184,104.00	5 días	jue 18/05/23	mié 24/05/23
282	7.2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	$ 166,925.00	3 días	lun 29/05/23	mié
283	7.2.39	WIN DE ALUMINIO	$ 70,572.00	3 días	lun 29/05/23	mié 31/05/23
284	8	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,374,676.00**	**7 días**	**jue 25/05/23**	**jue 1/06/23**
285	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,374,676.00**	**7 días**	**jue 25/05/23**	**jue 1/06/23**
286	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	$ 2,349,144.00	7 días	jue 25/05/23	jue 1/06/23
287	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 25,532.00	7 días	jue 25/05/23	jue 1/06/23
288	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,630,931.00**	**12 días**	**vie 19/05/23**	**vie 2/06/23**
289	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,630,931.00**	**12 días**	**vie 19/05/23**	**vie 2/06/23**
290	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 12,630,931.00	12 días	vie 19/05/23	vie 2/06/23
291	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,860,566.00**	**4 días**	**jue 20/04/23**	**lun 24/04/23**



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
292	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,860,566.00**	**4 días**	**jue 20/04/23**	**lun 24/04/23**
293	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 1,753,284.00	2 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23
294	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 629,862.00	1 día	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23
295	11.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20	$ 233,760.00	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23
296	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	$ 49,860.00	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23
297	11.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	$ 193,800.00	1 día	sáb 22/04/23	sáb
298	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 462,898.00**	**2 días**	**mar 25/04/23**	**mié 26/04/23**
299	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 462,898.00**	**2 días**	**mar 25/04/23**	**mié 26/04/23**
300	12.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	$ 462,898.00	2 días	mar 25/04/23	mié
301	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,803,625.00**	**21 días**	**sáb 3/06/23**	**jue**
302	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,178,410.00**	**7 días**	**sáb 3/06/23**	**sáb 10/06/23**
303	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 2,178,410.00	7 días	sáb 3/06/23	sáb 10/06/23
304	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,625,215.00**	**14 días**	**mar 13/06/23**	**jue 29/06/23**
305	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4,432,750.00	12 días	mar 13/06/23	mar
306	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 192,465.00	2 días	mié 28/06/23	jue 29/06/23
307	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 160,808.00**	**2 días**	**jue 27/04/23**	**vie 28/04/23**
308	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 160,808.00**	**2 días**	**jue 27/04/23**	**vie**
309	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	$ 160,808.00	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23
310	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 66,795,136.00**	**30 días**	**mié 3/05/23**	**mié 7/06/23**
311	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 66,795,136.00**	**30 días**	**mié 3/05/23**	**mié 7/06/23**
312	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 233,005.00	18 días	mar 9/05/23	mar 30/05/23
313	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4,021,651.00	15 días	lun 15/05/23	jue 1/06/23
314	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,810,263.00	15 días	sáb 20/05/23	mié 7/06/23
315	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 60,730,217.00	18 días	mié 3/05/23	mié 24/05/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
316	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,384,020.00**	**5 días**	**vie 30/06/23**	**jue 6/07/23**
317	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,384,020.00**	**5 días**	**vie 30/06/23**	**jue 6/07/23**
318	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,384,020.00	5 días	vie 30/06/23	jue 6/07/23
319		**BLOQUE ADMINISTRATIVO**	**$ 76,479,068.00**	**73 días**	**lun 17/04/23**	**lun 17/07/23**
320	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,305,157.00**	**65 días**	**lun 17/04/23**	**vie 7/07/23**
321	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,288,260.00**	**3 días**	**lun 17/04/23**	**mié**
322	1.1.1	REPLANTEO	$ 578,520.00	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
323	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 709,740.00	3 días	lun 17/04/23	mié 19/04/23
324	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,661,662.00**	**25 días**	**jue 20/04/23**	**sáb 20/05/23**
325	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 5,506,740.00	12 días	jue 20/04/23	vie 5/05/23
326	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 170,784.00	3 días	mié 26/04/23	vie 28/04/23
327	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 273,930.00	2 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23
328	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 59,420.00	1 día	sáb 29/04/23	sáb 29/04/23
329	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 404,328.00	2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23
330	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 5,246,460.00	15 días	jue 4/05/23	sáb 20/05/23
331	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 355,235.00**	**27 días**	**sáb 3/06/23**	**vie 7/07/23**
332	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 292,490.00	5 días	sáb 3/06/23	jue 8/06/23
333	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 62,745.00	3 días	mié 5/07/23	vie 7/07/23
334	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,833,440.00**	**17 días**	**sáb 3/06/23**	**sáb**
335	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,833,440.00**	**17 días**	**sáb 3/06/23**	**sáb**
336	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 5,833,440.00	17 días	sáb 3/06/23	sáb 24/06/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
337	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,208,956.00**	**15 días**	**vie 9/06/23**	**mié 28/06/23**
338	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**$ 327,990.00**	**5 días**	**vie 9/06/23**	**jue**
339	4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 294,960.00	3 días	vie 9/06/23	mar
340	4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	$ 33,030.00	2 días	mié 14/06/23	jue 15/06/23
341	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 746,500.00**	**10 días**	**vie 16/06/23**	**mié 28/06/23**
342	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 90,952.00	2 días	vie 16/06/23	sáb
343	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 90,952.00	2 días	mar 20/06/23	mié
344	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	$ 276,804.00	3 días	jue 22/06/23	sáb
345	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 287,792.00	3 días	lun 26/06/23	mié
346	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 134,466.00**	**2 días**	**vie 16/06/23**	**sáb 17/06/23**
347	4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	$ 134,466.00	2 días	vie 16/06/23	sáb
348	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 55,308,792.00**	**27 días**	**jue 8/06/23**	**mié 12/07/23**
349	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 55,308,792.00**	**27 días**	**jue 8/06/23**	**mié 12/07/23**
350	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,379,640.00	15 días	sáb 24/06/23	mié 12/07/23
351	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 53,929,152.00	20 días	jue 8/06/23	mar 4/07/23
352	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 822,723.00**	**4 días**	**jue 13/07/23**	**lun**
353	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 822,723.00**	**4 días**	**jue 13/07/23**	**lun 17/07/23**
354	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 822,723.00	4 días	jue 13/07/23	lun 17/07/23



Proyecto: COLEGIO ALEMANIA
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora	Duración	Comienzo
0		**COLEGIO LA VICTORIA**	**$ 24,372,521**		**30 días**	**mar 13/06/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones , socializaciones)	$ 0		5 días	mar 13/06/23
2		INICIO OBRA	$ 0	1	0 días	sáb 17/06/23
3	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,518,195**		**4 días**	**mar**
4	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,518,195**		**4 días**	**mar 20/06/23**
5	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 3,518,195	2	4 días	mar 20/06/23
6	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 279,444**		**2 días**	**mar 11/07/23**
7	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 279,444**		**2 días**	**mar 11/07/23**
8	4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 279,444	14	2 días	mar 11/07/23
9	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,526,120**		**17 días**	**sáb 24/06/23**
10	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,050,570**		**4 días**	**sáb 24/06/23**
11	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 5,050,570	5	4 días	sáb 24/06/23
12	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,475,550**		**13 días**	**jue 29/06/23**



Proyecto: COLEGIO LA VICTORI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora	Duración	Comienzo
13	7.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRANITO BLANCO SIN PULIR, ANCHO = 0.50M, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 1,777,600	14	4 días	mar 11/07/23
14	7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 9,697,950	11	9 días	jue 29/06/23
15	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 657,182**		**3 días**	**lun 17/07/23**
16	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 657,182**		**3 días**	**lun 17/07/23**
17	9.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO CON SOPORTE PRINCIPAL EN TUBO CUADRADO DE 100X100 EN 2MM TUBO PERIMETRAL DE 2" POR 1-1/8", MALLA ONDULADA GALVANIZADA DE 2" PISADORES EN ANGULO, FALLEBAS Y PASADOR EN 3/8".	$ 657,182	20	3 días	lun 17/07/23
18	16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,391,580**		**9 días**	**jue 6/07/23**
19	16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,391,580**		**9 días**	**jue 6/07/23**
20	16.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO H= 2,0 ML SOBRE MURO MEDIANERO EN MAMPOSTERIA	$ 3,391,580	11FC+5 días	9 días	jue 6/07/23



Proyecto: COLEGIO LA VICTORI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
0		**COLEGIO NUEVA DELHI**	**$ 574,514,102**		**124 días**	**lun 20/02/23**
1		Tareas Administrativas	$ 0		4 días	lun 20/02/23
2		Inicio de Obra	$ 0	1	0 días	jue 23/02/23
3	**1**	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 49,172,513**		**76 días**	**vie**
4	**1.1**	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,985,454**		**6 días**	**vie 24/02/23**
5	1.1.1	REPLANTEO	$ 146,494	2	1 día	vie 24/02/23
6	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 2,838,960	5	5 días	sáb 25/02/23
7	**1.2**	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 42,377,509**		**74 días**	**lun 27/02/23**
8	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 3,044,243	5FC+26 días	5 días	mié 29/03/23
9	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,394,429	6CC+1 día	4 días	lun 27/02/23
10	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 3,576,042	2FC+65 días	3 días	mié 17/05/23
11	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,875,333	10	3 días	sáb 20/05/23
12	1.2.21	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 11,470,500	8	10 días	mar 4/04/23
13	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 111,808	11	2 días	jue 25/05/23
14	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 405,392	9CC+1 día	1 día	mar 28/02/23
15	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 3,672,893	14CC+2 días	49 días	jue 2/03/23



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
16	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 89,130	13	2 días	sáb 27/05/23
17	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 842,350	16CC	3 días	sáb 27/05/23
18	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS,	$ 3,206,170	6	9 días	vie 3/03/23
19	1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,813,600	18	20 días	mar 14/03/23
20	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 430,700	19CC	4 días	mar 14/03/23
21	1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 5,444,920	18CC	10 días	vie 3/03/23
22	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,809,550**		**23 días**	**vie 3/03/23**
23	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y	$ 1,196,550	20	10 días	sáb 18/03/23
24	1.4.5	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	$ 2,613,000	21CC	10 días	vie 3/03/23
25	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,799,155**		**35 días**	**mar**
26	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 375,610**		**5 días**	**lun 10/04/23**
27	2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 375,610	19	5 días	lun 10/04/23
28	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,038,844**		**10 días**	**sáb 15/04/23**



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
29	2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	$ 4,038,844	27	10 días	sáb 15/04/23
30	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 977,085**		**10 días**	**sáb 15/04/23**
31	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	$ 977,085	29CC	10 días	sáb 15/04/23
32	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,407,616**		**7 días**	**mar 14/03/23**
33	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 11,407,616	18	7 días	mar 14/03/23
34	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 44,716,244**		**34 días**	**jue**
35	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 40,255,169**		**10 días**	**jue 27/04/23**
36	3.1.16	ENCHAPE EN MAMPOSTERIA LADRILLO A LA VISTA PRENSADO LIVIANO M-02	$ 40,255,169	31	10 días	jue 27/04/23
37	**3.2**	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,461,075**		**8 días**	**mié 31/05/23**
38	3.2.2	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	$ 1,067,475	17	4 días	mié 31/05/23
39	3.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	$ 3,393,600	38	4 días	lun 5/06/23
40	**4**	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,268,223**		**20 días**	**mié 31/05/23**
41	**4.1**	**REDES DE ALCANTARILLADO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,661,410**		**6 días**	**mié 31/05/23**
42	4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS	$ 828,360	17	3 días	mié 31/05/23
43	4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,833,050	42	3 días	sáb 3/06/23
44	**4.2**	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,836,893**		**11 días**	**sáb 3/06/23**
45	4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 6" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,856,595	42	5 días	sáb 3/06/23
46	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,372,780	45CC+2	3 días	mar 6/06/23
47	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,029,348	46	3 días	vie 9/06/23
48	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 369,880	47	2 días	mié
49	4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 208,290	48	1 día	vie 16/06/23



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
50	**4.3**	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,892,150**		**8 días**	**vie 2/06/23**
51	4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 774,140	17FC+2 días	3 días	vie 2/06/23
52	4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	$ 412,875	51CC+2 días	2 días	lun 5/06/23
53	4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 219,255	52	2 días	mié 7/06/23
54	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 485,880	53	2 días	vie 9/06/23
55	**4.6**	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,762,336**		**8 días**	**vie 9/06/23**
56	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 272,856	54	2 días	mar
57	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 227,380	56	2 días	jue 15/06/23
58	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	$ 830,412	46	4 días	vie 9/06/23
59	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 431,688	48	3 días	vie 16/06/23
60	**4.7**	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 657,612**		**2 días**	**sáb 17/06/23**
61	4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	$ 268,932	57;56	1 día	sáb
62	4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	$ 245,676	61CC	1 día	sáb
63	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 143,004	61	1 día	mar
64	**4.8**	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,457,822**		**12 días**	**vie 9/06/23**
65	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 2,051,580	45	6 días	vie 9/06/23
66	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	$ 1,406,242	65	6 días	sáb 17/06/23
67	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,986,782**		**1 día**	**lun 20/02/23**
76	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 34,442,077**		**29 días**	**mar 7/03/23**
77	**7.1**	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 21,509,650**		**29 días**	**mar 7/03/23**
78	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E =	$ 1,745,900	15CC+4 días	5 días	mar 7/03/23
79	7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	$ 17,104,100	24	18 días	mié 15/03/23
80	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEAE	$ 2,659,650	79FF+4 días	10 días	jue 30/03/23



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
81	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,932,427**		**23 días**	**lun 13/03/23**
82	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	$ 7,551,550	78	15 días	lun 13/03/23
83	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 213,395	82	3 días	vie 31/03/23
84	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 4,920,480	82	7 días	vie 31/03/23
85	7.2.39	WIN DE ALUMINIO	$ 247,002	83;84	1 día	mar 11/04/23
86	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,622,423**		**10 días**	**sáb**
87	8.1	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,622,423**		**10 días**	**sáb 17/06/23**
88	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	$ 8,488,380	57	10 días	sáb 17/06/23
89	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 134,043	88FF	10 días	sáb
90	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 188,071,360**		**56 días**	**sáb 4/03/23**
91	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,343,640**		**25 días**	**sáb 8/04/23**
92	9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR)	$ 6,343,640	82CC+20 días	25 días	sáb 8/04/23
93	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 181,727,720**		**56 días**	**sáb 4/03/23**
94	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y	$ 161,695,820	15CC+2 días	55 días	sáb 4/03/23
95	9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR	$ 20,031,900	94CC+1 día	55 días	lun 6/03/23
96	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,963,657**		**14 días**	**jue 15/06/23**



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
97	**11.1**	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,963,657**		**14 días**	**jue 15/06/23**
98	11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	$ 571,740	57	3 días	sáb 17/06/23
99	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 5,259,852	58	10 días	jue 15/06/23
100	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 691,694	59	6 días	mié 21/06/23
101	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 1,574,655	98	2 días	jue 22/06/23
102	11.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20	$ 350,640	101	2 días	sáb 24/06/23
103	11.1.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 40x40	$ 923,658	101	2 días	sáb 24/06/23
104	11.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF.304 0,50X 0,50X0,90M	$ 14,591,418	101	7 días	sáb 24/06/23
105	**12**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 47,612,261**		**20 días**	**mié 28/06/23**
106	**12.1**	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 47,612,261**		**20 días**	**mié 28/06/23**
107	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	$ 42,832,760	99	16 días	mié 28/06/23
108	12.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE A DOS HOJAS CON MARCO Y PASADOR. INCLUYE INSTALACIÓN.	$ 2,960,901	107FF	6 días	mar 11/07/23
109	12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	$ 1,818,600	108	4 días	mar 18/07/23
110	**13**	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 29,993,362**		**52 días**	**jue 4/05/23**
111	**13.1**	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,263,882**		**15 días**	**lun 5/06/23**
112	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 8,263,882	38	15 días	lun 5/06/23
113	**13.2**	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 21,729,480**		**52 días**	**jue 4/05/23**



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesoras	Duración	Comienzo
114	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 20,567,960	15	52 días	jue 4/05/23
115	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,161,520	114FF	10 días	lun 26/06/23
116	**14**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 40,894,180**		**50 días**	**vie**
117	**14.1**	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 40,894,180**		**50 días**	**vie 31/03/23**
118	14.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 40,894,180	23	50 días	vie 31/03/23
119	**15**	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 804,040**		**5 días**	**mié 12/07/23**
120	**15.2**	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 804,040**		**5 días**	**mié 12/07/23**
121	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	$ 804,040	107FF	5 días	mié
122	**17**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 58,861,125**		**36 días**	**jue 16/03/23**
123	**17.1**	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 58,861,125**		**36 días**	**jue 16/03/23**
124	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,864,040	127CC+2 días	8 días	sáb 18/03/23
125	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,069,460	127;124	5 días	mié 29/03/23
126	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,811,080	125	5 días	mar 4/04/23
127	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA	$ 37,051,325	33CC+2 días	10 días	jue 16/03/23
128	17.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm	$ 14,065,220	80	15 días	jue 13/04/23
129	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,306,700**		**5 días**	**mié 19/07/2**
130	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,306,700**		**5 días**	**mié 19/07/2**
131	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 2,306,700	109FF+2 día	5 días	mié 19/07/23



Proyecto: COLEGIO NUEVA DEL
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO SAN ISIDRO**	**$ 41,031,655**	**93 días**	**lun 27/03/23**	**sáb 22/07/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones , socializaciones)	$ 0	6 días	lun 27/03/23	sáb 1/04/23
2		INICIO OBRA	$ 0	0 días	sáb 1/04/23	sáb 1/04/23
3	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 691,097**	**72 días**	**lun 3/04/23**	**mar 4/07/23**
4	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 532,305**	**1 día**	**lun 3/04/23**	**lun 3/04/23**
5	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 532,305	1 día	lun 3/04/23	lun 3/04/23
6	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 25,842**	**3 días**	**mar 20/06/23**	**jue 22/06/23**
7	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 25,842	3 días	mar 20/06/23	jue 22/06/23
8	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 132,950**	**4 días**	**jue 29/06/23**	**mar 4/07/23**
9	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 132,950	4 días	jue 29/06/23	mar 4/07/23
10	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,929,192**	**78 días**	**mié 12/04/23**	**mar**
11	2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 828,765**	**5 días**	**mié 12/04/23**	**lun 17/04/23**
12	2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	$ 828,765	5 días	mié 12/04/23	lun 17/04/23
13	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 477,639**	**5 días**	**jue 13/07/23**	**mar 18/07/23**
14	2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN GRANITO PULIDO BLANCO, LAVAMANOS A= 0.55 M, DESPENSAS A=0.45 M, COCINA A=0.60 M, AULAS A=0.55 M) INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE.	$ 477,639	5 días	jue 13/07/23	mar 18/07/23
15	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,622,788**	**12 días**	**mar 18/04/23**	**mié 3/05/23**
16	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 5,622,788	12 días	mar 18/04/23	mié 3/05/23
17	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,778,946**	**83 días**	**mar 4/04/23**	**mar**



Proyecto: COLEGIO SAN ISIDRO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
18	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,636,616**	**67 días**	**mar 4/04/23**	**mié 28/06/23**
19	3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	$ 178,640	5 días	vie 23/06/23	mié
20	3.1.6	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO	$ 1,457,976	5 días	mar 4/04/23	mar 11/04/23
21	3.2	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 142,330**	**5 días**	**jue 13/07/23**	**mar 18/07/23**
22	3.2.2	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	$ 142,330	5 días	jue 13/07/23	mar 18/07/23
23	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 293,890**	**43 días**	**mar 16/05/23**	**sáb 8/07/23**
24	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 221,928**	**2 días**	**mar 16/05/23**	**mié 17/05/23**
25	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 221,928	2 días	mar 16/05/23	mié
26	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,294**	**2 días**	**mié 5/07/23**	**jue 6/07/23**
27	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 24,294	2 días	mié 5/07/23	jue 6/07/23
28	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 47,668**	**2 días**	**vie 7/07/23**	**sáb 8/07/23**
29	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 47,668	2 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23
30	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 482,730**	**6 días**	**vie 7/07/23**	**jue 13/07/23**
31	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 482,730**	**6 días**	**vie 7/07/23**	**jue 13/07/23**
32	5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 217,607	3 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23
33	5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 265,123	3 días	mar 11/07/23	jue 13/07/23
34	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,041,464**	**19 días**	**jue 29/06/23**	**sáb**



Proyecto: COLEGIO SAN ISIDRO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
35	7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,041,464**	**19 días**	**jue 29/06/23**	**sáb 22/07/23**
36	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 395,262	3 días	jue 29/06/23	sáb 1/07/23
37	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 881,280	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23
38	7.2.6	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO SOBRE MESONES, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 211,296	3 días	mié 19/07/23	sáb 22/07/23
39	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 553,626	5 días	mar 4/07/23	sáb 8/07/23
40	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,086,888**	**3 días**	**lun 10/07/23**	**mié**
41	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,086,888**	**3 días**	**lun 10/07/23**	**mié 12/07/23**
42	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 1,048,590	3 días	lun 10/07/23	mié
43	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 38,298	3 días	lun 10/07/23	mié
44	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,156,004**	**3 días**	**sáb 1/07/23**	**mié 5/07/23**
45	9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,156,004**	**3 días**	**sáb 1/07/23**	**mié 5/07/23**
46	9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 2,156,004	3 días	sáb 1/07/23	mié 5/07/23
47	10	**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 673,470**	**3 días**	**sáb 1/07/23**	**mié 5/07/23**
48	10.1	**CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 673,470**	**3 días**	**sáb 1/07/23**	**mié 5/07/23**
49	10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDA	$ 673,470	3 días	sáb 1/07/23	mié 5/07/23
50	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 530,064**	**6 días**	**jue 13/07/23**	**mié 19/07/23**
51	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 195,354**	**3 días**	**jue 13/07/23**	**sáb 15/07/23**



Proyecto: COLEGIO SAN ISIDRO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
52	13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 195,354	3 días	jue 13/07/23	sáb 15/07/23
53	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 334,710**	**3 días**	**lun 17/07/23**	**mié 19/07/23**
54	13.2.6	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 334,710	3 días	lun 17/07/23	mié 19/07/23
55	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 68,091**	**1 día**	**jue 6/07/23**	**jue 6/07/23**
56	15,1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 68,091**	**1 día**	**jue 6/07/23**	**jue 6/07/23**
57	15.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA CILÍNDRICA	$ 68,091	1 día	jue 6/07/23	jue 6/07/23
58	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,299,819**	**27 días**	**mar 18/04/23**	**sáb 20/05/23**
59	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,299,819**	**27 días**	**mar 18/04/23**	**sáb 20/05/23**
60	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,724,237	10 días	mié 10/05/23	sáb 20/05/23
61	17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 8,593,950	7 días	mar 18/04/23	mar 25/04/23
62	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 13,981,632	10 días	jue 4/05/23	lun 15/05/23



Proyecto: COLEGIO SAN ISIDRO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora	Duración	Comienzo
0		**COLEGIO EL RODEO SEDE A**	**$ 54,580,170**		**37 días**	**lun 27/03/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones, socializaciones)	$ 0		5 días	lun 27/03/23
2		INICIO OBRA	$ 0	1	0 días	vie 31/03/23
3		**PISO 1**	**$ 11,614,544**		**12 días**	**sáb 1/04/23**
4	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,363,311**		**5 días**	**sáb 1/04/23**
5	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,363,311**		**5 días**	**sáb 1/04/23**
6	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 6,363,311	2	5 días	sáb 1/04/23
7	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,251,233**		**7 días**	**lun 10/04/23**
8	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,251,233**		**7 días**	**lun 10/04/23**
9	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,000,478	10CC+2 días	5 días	mié 12/04/23
10	17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 3,250,755	6	5 días	lun 10/04/23
11		**PISO 2**	**$ 11,614,544**		**12 días**	**lun 10/04/23**
12	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,363,311**		**5 días**	**lun 10/04/23**
13	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,363,311**		**5 días**	**lun 10/04/23**
14	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 6,363,311	6	5 días	lun 10/04/23



Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora	Duración	Comienzo
15	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,251,233**		**7 días**	**sáb 15/04/23**
16	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,251,233**		**7 días**	**sáb 15/04/23**
17	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,000,478	18CC+2 días	5 días	mar 18/04/23
18	17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 3,250,755	14	5 días	sáb 15/04/23
19		**GENERAL PATIO**	**$ 31,351,083**		**20 días**	**mar 18/04/23**
20	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,738,825**		**6 días**	**mar**
21	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,738,825**		**6 días**	**mar 18/04/23**
22	2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	$ 5,738,825	17CC	6 días	mar 18/04/23
23	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,199,285**		**7 días**	**mar 25/04/23**
24	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 686,390**		**3 días**	**mar 25/04/23**
25	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 686,390	22	3 días	mar 25/04/23
26	4,8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**		**7 días**	**mar 25/04/23**
27	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	25CC	7 días	mar 25/04/23
28	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,147,938**		**5 días**	**lun 24/04/23**



Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora	Duración	Comienzo
29	7,2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,147,938**		**5 días**	**lun 24/04/23**
30	7.2.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 855,792	27CC-1 día	3 días	lun 24/04/23
31	7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 13,292,146	30CC	5 días	lun 24/04/23
32	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,406,725**		**7 días**	**vie 5/05/23**
33	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,406,725**		**7 días**	**vie 5/05/23**
34	9.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO EN ÁNGULO DE 1-1/4" x 1/8" (MARCO), PLATINA DE ARRIOSTRAMIENTO EN 1" x 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1" x 3/16", INCLYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO ACABADO.	$ 7,406,725	26	7 días	vie 5/05/23
35	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,858,310**		**5 días**	**lun 24/04/23**
36	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,858,310**		**5 días**	**lun 24/04/23**
37	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,858,310	9;17	5 días	lun 24/04/23




Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual




Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Proyecto: COLEGIO EL RODEO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D**	**$ 1,055,169,908.46**	**153 días**	**jue 12/01/23**	**mié 19/07/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones, Socializaciones)	$ 0.00	7 días	jue 12/01/23	jue 19/01/23
2		INICIO DE OBRAS	$ 0.00	0 días	jue 19/01/23	jue 19/01/23
3		**BLOQUE PISO 1**	**$ 128,706,730.40**	**139 días**	**vie 20/01/23**	**mar 11/07/23**
4	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,124,572.88**	**17 días**	**vie 20/01/23**	**mié 8/02/23**
5	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 354,870.00**	**2 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 21/01/23**
6	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 354,870.00	2 días	vie 20/01/23	sáb 21/01/23
7	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 769,702.88**	**15 días**	**lun 23/01/23**	**mié 8/02/23**
8	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 257,642.00	6 días	lun 23/01/23	sáb 28/01/23
9	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 331,166.88	5 días	mié 25/01/23	lun 30/01/23
10	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 180,894.00	10 días	sáb 28/01/23	mié 8/02/23
11	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 26,932,280.00**	**5 días**	**sáb 6/05/23**	**jue 11/05/23**
12	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 26,932,280.00**	**5 días**	**sáb 6/05/23**	**jue 11/05/23**
13	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 26,932,280.00	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
14	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 255,826.00**	**9 días**	**lun 13/02/23**	**mié 22/02/23**
15	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 255,826.00**	**9 días**	**lun 13/02/23**	**mié 22/02/23**
16	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 45,476.00	3 días	lun 13/02/23	mié 15/02/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
17	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	$ 138,402.00	3 días	jue 16/02/23	sáb 18/02/23
18	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 71,948.00	3 días	lun 20/02/23	mié 22/02/23
19	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,097,953.00**	**33 días**	**mar 25/04/23**	**lun 5/06/23**
20	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,097,953.00**	**33 días**	**mar 25/04/23**	**lun 5/06/23**
21	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 607,044.00	5 días	vie 5/05/23	mié 10/05/23
22	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 695,532.00	5 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
23	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 1,416,138.00	3 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23
24	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 207,570.00	3 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23
25	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 981,060.00	7 días	mar 25/04/23	jue 4/05/23
26	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	$ 229,110.00	3 días	vie 5/05/23	lun 8/05/23
27	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 889,000.00	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
28	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 249,565.00	3 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
29	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	$ 1,134,240.00	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
30	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	$ 5,028,516.00	10 días	vie 19/05/23	mié 31/05/23
31	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 299,464.00	3 días	vie 19/05/23	mar 23/05/23
32	5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 2,145,654.00	4 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23
33	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 229,290.00	4 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23
34	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 985,770.00	4 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23
35	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 46,222,113.52**	**62 días**	**jue 9/02/23**	**mar 25/04/23**
36	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 31,713,927.00**	**33 días**	**jue 9/02/23**	**sáb 18/03/23**
37	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 7,949,158.00	13 días	jue 9/02/23	jue 23/02/23
38	7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	$ 1,482,299.00	10 días	vie 24/02/23	mar 7/03/23
39	7.1.4	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	$ 10,309,600.00	5 días	mié 8/03/23	lun 13/03/23
40	7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	$ 11,972,870.00	5 días	mar 14/03/23	sáb 18/03/23
41	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,508,186.52**	**39 días**	**mié 8/03/23**	**mar 25/04/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
42	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	$ 4,605,315.00	7 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23
43	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 78,041.60	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23
44	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	$ 2,924,424.00	15 días	mar 21/03/23	sáb 8/04/23
45	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	$ 2,635,600.00	7 días	mar 18/04/23	mar 25/04/23
46	7.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO PREFABRICADO A80	$ 4,063,040.00	5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23
47	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 201,765.92	2 días	sáb 18/03/23	mar 21/03/23
48	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,762,707.00**	**32 días**	**mar 28/03/23**	**lun 8/05/23**
49	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,632,327.00**	**7 días**	**mar 28/03/23**	**mar 4/04/23**
50	9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA	$ 4,632,327.00	7 días	mar 28/03/23	mar 4/04/23
51	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,657,210.00**	**15 días**	**mié 5/04/23**	**lun 24/04/23**
52	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 18,657,210.00	15 días	mié 5/04/23	lun 24/04/23
53	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 473,170.00**	**5 días**	**mié 3/05/23**	**lun 8/05/23**
54	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	$ 473,170.00	5 días	mié 3/05/23	lun 8/05/23
55	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 643,799.00**	**3 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 17/06/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
56	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 643,799.00**	**3 días**	**jue 15/06/23**	**sáb 17/06/23**
57	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 643,799.00	3 días	jue 15/06/23	sáb 17/06/23
58	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,433,106.00**	**27 días**	**jue 1/06/23**	**mié 5/07/23**
59	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 922,505.00**	**5 días**	**jue 1/06/23**	**mar 6/06/23**
60	13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 922,505.00	5 días	jue 1/06/23	mar 6/06/23
61	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,510,601.00**	**22 días**	**mié 7/06/23**	**mié 5/07/23**
62	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 5,585,265.00	12 días	mié 7/06/23	jue 22/06/23
63	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 462,668.00	5 días	vie 23/06/23	mié 28/06/23
64	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOSmCERTIFICADOS)	$ 462,668.00	5 días	jue 29/06/23	mié 5/07/23
65	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675.00**	**2 días**	**mié 5/04/23**	**sáb 8/04/23**
66	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675.00**	**2 días**	**mié 5/04/23**	**sáb 8/04/23**
67	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 561,675.00	2 días	mié 5/04/23	sáb 8/04/23
68	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,306,700.00**	**5 días**	**jue 6/07/23**	**mar 11/07/23**
69	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,306,700.00**	**5 días**	**jue 6/07/23**	**mar 11/07/23**
70	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 2,306,700.00	5 días	jue 6/07/23	mar 11/07/23
71	21	**MANTENIIENTO ARBOLES Y ZONAS VERDES**	**$ 4,365,998.00**	**1 día**	**jue 6/07/23**	**jue 6/07/23**
72	21.1	**EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,365,998.00**	**1 día**	**jue 6/07/23**	**jue 6/07/23**
73	21.1.7	PODA DE CESPED	$ 4,365,998.00	1 día	jue 6/07/23	jue 6/07/23
74		**BLOQUE PISO 2**	**$ 648,286,772.68**	**145 días**	**vie 20/01/23**	**mar 18/07/23**
75	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,876,625.88**	**56 días**	**vie 20/01/23**	**lun 27/03/23**
76	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 354,870.00**	**2 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 21/01/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
77	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 354,870.00	2 días	vie 20/01/23	sáb 21/01/23
78	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,388,805.88**	**49 días**	**lun 23/01/23**	**mar 21/03/23**
79	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,136,545.20	10 días	lun 30/01/23	jue 9/02/23
80	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 83,304.00	10 días	lun 6/02/23	jue 16/02/23
81	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 391,721.00	6 días	lun 23/01/23	sáb 28/01/23
82	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 659,497.68	10 días	mié 25/01/23	sáb 4/02/23
83	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 23,188.00	2 días	vie 17/02/23	sáb 18/02/23
84	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 131,480.00	3 días	vie 17/02/23	lun 20/02/23
85	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 9,618,510.00	17 días	mié 1/03/23	mar 21/03/23
86	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 344,560.00	7 días	mar 21/02/23	mar 28/02/23
87	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 132,950.00**	**5 días**	**mié**	**lun**
88	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	$ 132,950.00	5 días	mié 22/03/23	lun 27/03/23
89	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 176,169,804.00**	**37 días**	**mié 8/03/23**	**sáb 22/04/23**
90	2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,003,858.00**	**7 días**	**mié 8/03/23**	**mié 15/03/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
91	2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	$ 3,003,858.00	7 días	mié 8/03/23	mié 15/03/23
92	2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,805,211.00**	**32 días**	**mar**	**sáb**
93	2.2.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO)	$ 1,730,586.00	15 días	mar	vie 31/03/23
94	2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	$ 14,804,780.00	15 días	mar 14/03/23	vie 31/03/23
95	2.2.17	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	$ 3,507,453.00	15 días	mar 14/03/23	vie 31/03/23
96	2.2.20	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO).	$ 4,479,300.00	15 días	sáb 1/04/23	jue 20/04/23
97	2.2.38	RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA, ADHESIVO EXPOXICO PARA TRATAMIENTO SUPERFICIAL FISURAS	$ 283,092.00	2 días	vie 21/04/23	sáb 22/04/23
98	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 148,360,735.00**	**30 días**	**lun 13/03/23**	**mié 19/04/23**
99	2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNETAS METÁLICAS DE 100 X 100 X 4 MM. ALTURA 2.50 M (INCLUYE ANCLAJES A PLACA EXISTENTE Y PLATINA DE ANCLAJE)	$ 8,682,255.00	20 días	lun 13/03/23	mié 5/04/23
100	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 139,678,480.00	30 días	lun 13/03/23	mié 19/04/23
101	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,757,520.00**	**49 días**	**vie 10/03/23**	**jue 11/05/23**
102	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,757,520.00**	**49 días**	**vie**	**jue**
103	3.1.4	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	$ 1,745,520.00	10 días	vie 10/03/23	mié
104	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 10,012,000.00	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
105	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 42,872,200.00**	**50 días**	**jue 16/03/23**	**jue 18/05/23**
106	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,601,445.00**	**9 días**	**jue**	**lun**
107	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 343,195.00	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23
108	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 190,620.00	2 días	sáb	mar
109	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 184,940.00	3 días	mié	vie 24/03/23
110	4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 742,968.00	3 días	mié	vie 24/03/23
111	4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 139,722.00	2 días	sáb	lun 27/03/23
112	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 145,764.00**	**3 días**	**mar 28/03/23**	**jue 30/03/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
113	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 145,764.00	3 días	mar 28/03/23	jue 30/03/23
114	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 90,952.00**	**4 días**	**vie 31/03/23**	**mar 4/04/23**
115	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 45,476.00	2 días	vie 31/03/23	sáb 1/04/23
116	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 45,476.00	2 días	lun 3/04/23	mar 4/04/23
117	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 47,668.00**	**2 días**	**mié 5/04/23**	**sáb 8/04/23**
118	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 47,668.00	2 días	mié 5/04/23	sáb 8/04/23
119	4.10	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 39,549,099.00**	**22 días**	**vie 21/04/23**	**jue 18/05/23**
120	4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 21,227,954.00	20 días	vie 21/04/23	mar 16/05/23
121	4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	$ 17,952,845.00	22 días	vie 21/04/23	jue 18/05/23
122	4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	$ 368,300.00	22 días	vie 21/04/23	jue 18/05/23
123	4.11.	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,437,272.00**	**4 días**	**jue**	**mié 3/05/23**
124	4.11.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	$ 1,387,430.00	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23
125	4.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	$ 49,842.00	2 días	sáb	mié 3/05/23
126	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 28,419,470.00**	**51 días**	**lun 17/04/23**	**mar 20/06/23**
127	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 28,419,470.00**	**51 días**	**lun 17/04/23**	**mar 20/06/23**
128	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	$ 1,062,327.00	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
129	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	$ 153,030.00	5 días	sáb 22/04/23	jue 27/04/23
130	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	$ 157,951.00	2 días	vie 28/04/23	sáb 29/04/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
131	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 1,622,908.00	2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23
132	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 3,304,322.00	10 días	vie 5/05/23	mar 16/05/23
133	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 180,337.00	5 días	lun 8/05/23	vie 12/05/23
134	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 415,140.00	2 días	vie 5/05/23	sáb 6/05/23
135	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA	$ 1,226,325.00	4 días	lun 8/05/23	jue 11/05/23
136	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	$ 229,110.00	4 días	vie 12/05/23	mar 16/05/23
137	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 1,555,750.00	4 días	mié 17/05/23	sáb 20/05/23
138	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 299,478.00	4 días	mar 23/05/23	vie 26/05/23
139	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	$ 1,417,800.00	5 días	sáb 27/05/23	jue 1/06/23
140	5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES,	$ 129,345.00	3 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
141	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES,	$ 192,054.00	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23
142	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS	$ 9,498,308.00	15 días	jue 18/05/23	lun 5/06/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
143	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 598,928.00	3 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23
144	5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 3,933,699.00	8 días	vie 9/06/23	mar 20/06/23
145	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 229,290.00	4 días	lun 29/05/23	jue 1/06/23
146	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 120,543.00	4 días	lun 29/05/23	jue 1/06/23
147	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1,807,245.00	8 días	vie 9/06/23	mar
148	5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	$ 285,580.00	3 días	jue 18/05/23	sáb 20/05/23
149	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 35,308,518.80**	**53 días**	**lun 13/03/23**	**jue 18/05/23**
150	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,279,272.60**	**32 días**	**lun 13/03/23**	**vie 21/04/23**
151	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 15,019,956.00	20 días	lun 13/03/23	mié 5/04/23
152	7.1.3	ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3	$ 521,248.00	15 días	mar	vie 31/03/23
153	7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E = 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	$ 2,302,475.00	7 días	sáb 8/04/23	sáb 15/04/23
154	7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	$ 435,593.60	5 días	lun 17/04/23	vie 21/04/23
155	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,029,246.20**	**52 días**	**mar 14/03/23**	**jue 18/05/23**
156	7.2.2	DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33	$ 5,152,800.00	15 días	mar	vie 31/03/23
157	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 60,970.00	3 días	sáb 1/04/23	mar 4/04/23
158	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 168,912.00	3 días	jue 11/05/23	sáb 13/05/23
159	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	$ 135,642.00	3 días	jue 11/05/23	sáb
160	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	$ 8,123,400.00	15 días	jue 27/04/23	mar 16/05/23
161	7.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	$ 263,560.00	2 días	mié	jue 18/05/23
162	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 398,892.00	3 días	mar 25/04/23	jue 27/04/23
163	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 2,725,070.20	10 días	jue 27/04/23	mié 10/05/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
164	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 711,826.00**	**4 días**	**vie 19/05/23**	**mié 24/05/23**
165	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 711,826.00**	**4 días**	**vie 19/05/23**	**mié 24/05/23**
166	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 699,060.00	4 días	vie 19/05/23	mié
167	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 12,766.00	4 días	vie 19/05/23	mié
168	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 184,739,783.00**	**70 días**	**lun 10/04/23**	**jue 6/07/23**
169	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,205,786.00**	**25 días**	**mié 17/05/23**	**vie 16/06/23**
170	9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA	$ 17,205,786.00	25 días	mié 17/05/23	vie 16/06/23
171	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 31,717,257.00**	**25 días**	**lun 5/06/23**	**jue 6/07/23**
172	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 31,717,257.00	25 días	lun 5/06/23	jue 6/07/23
173	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 135,816,740.00**	**70 días**	**lun 10/04/23**	**jue 6/07/23**
174	9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y	$ 135,816,740.00	70 días	lun 10/04/23	jue 6/07/23
175	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,730,039.00**	**6 días**	**mié 17/05/23**	**mié 24/05/23**
176	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,730,039.00**	**6 días**	**mié 17/05/23**	**mié 24/05/23**
177	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 876,642.00	3 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23
178	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 314,931.00	3 días	sáb 20/05/23	mié 24/05/23
179	11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	$ 116,953.00	2 días	sáb 20/05/23	mar 23/05/23
180	11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	$ 30,416.00	2 días	sáb	mar
181	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	$ 24,930.00	1 día	mié	mié
182	11.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	$ 96,900.00	1 día	sáb 20/05/23	sáb 20/05/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
183	11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO	$ 269,267.00	2 días	mar 23/05/23	mié 24/05/23
184	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 42,205,349.00**	**45 días**	**mié 24/05/23**	**mar 18/07/23**
185	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 42,205,349.00**	**45 días**	**mié 24/05/23**	**mar 18/07/23**
186	12.1.23	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	$ 41,973,900.00	10 días	vie 7/07/23	mar 18/07/23
187	12.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	$ 231,449.00	10 días	mié 24/05/23	sáb 3/06/23
188	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,104,994.00**	**37 días**	**mar 30/05/23**	**vie 14/07/23**
189	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,561,308.00**	**15 días**	**mar 30/05/23**	**vie 16/06/23**
190	13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,561,308.00	15 días	mar 30/05/23	vie 16/06/23
191	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,543,686.00**	**22 días**	**sáb 17/06/23**	**vie 14/07/23**
192	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 13,564,215.00	15 días	sáb	jue 6/07/23
193	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 203,463.00	3 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23
194	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,388,004.00	7 días	vie 7/07/23	vie 14/07/23
195	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOSmCERTIFICADOS)	$ 1,388,004.00	7 días	vie 7/07/23	vie 14/07/23
196	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,310,575.00**	**10 días**	**sáb 17/06/23**	**jue 29/06/23**
197	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,310,575.00**	**10 días**	**sáb**	**jue**
198	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 1,310,575.00	10 días	sáb	jue 29/06/23
199	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 88,243,370.00**	**50 días**	**mié 15/03/23**	**mié 17/05/23**
200	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 88,243,370.00**	**50 días**	**mié 15/03/23**	**mié 17/05/23**
201	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,118,424.00	30 días	mié 22/03/23	jue 27/04/23
202	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,621,316.00	25 días	lun 3/04/23	vie 5/05/23
203	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 762,216.00	20 días	lun 17/04/23	jue 11/05/23
204	17.1.7	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	$ 580,580.00	15 días	vie 28/04/23	mié



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
205	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 82,891,104.00	35 días	mié 15/03/23	jue 27/04/23
206	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 269,730.00	15 días	vie 28/04/23	mié 17/05/23
207	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,836,698.00**	**74 días**	**lun 17/04/23**	**mar 18/07/23**
208	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,836,698.00**	**74 días**	**lun 17/04/23**	**mar 18/07/23**
209	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 2,552,748.00	5 días	jue 13/07/23	mar 18/07/23
210	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 283,950.00	7 días	lun 17/04/23	lun 24/04/23
211		**BLOQUE ADMINISTRATIVO**	**$ 278,176,405.38**	**146 días**	**vie 20/01/23**	**mié 19/07/23**
212	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,905,645.98**	**60 días**	**vie 20/01/23**	**vie 31/03/23**
213	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,845,324.00**	**2 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 21/01/23**
214	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 1,845,324.00	2 días	vie 20/01/23	sáb 21/01/23
215	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,730,821.98**	**32 días**	**vie 10/02/23**	**sáb 18/03/23**
216	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,070,135.90	15 días	vie 10/02/23	lun 27/02/23
217	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 250,952.00	5 días	sáb 18/02/23	jue 23/02/23
218	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 513,708.00	5 días	vie 24/02/23	mié 1/03/23
219	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 87,264.00	5 días	jue 2/03/23	mar 7/03/23
220	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 441,672.00	3 días	jue 2/03/23	sáb 4/03/23
221	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 150,094.08	5 días	sáb 4/03/23	jue 9/03/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
222	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 127,534.00	5 días	vie 10/03/23	mié 15/03/23
223	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 736,288.00	5 días	vie 10/03/23	mié 15/03/23
224	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 353,174.00	10 días	mié 8/03/23	sáb 18/03/23
225	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,329,500.00**	**10 días**	**mar**	**vie**
226	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA	$ 1,329,500.00	10 días	mar 21/03/23	vie 31/03/23
227	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,172,694.00**	**37 días**	**mar 21/03/23**	**sáb 6/05/23**
228	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,172,694.00**	**37 días**	**mar 21/03/23**	**sáb 6/05/23**
229	2.3.6	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM)	$ 2,754,636.00	15 días	mar	sáb 8/04/23
230	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 6,734,874.00	17 días	lun 10/04/23	vie 28/04/23
231	2.3.14	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 M (INCLUYE ACERO)	$ 4,683,184.00	17 días	sáb	sáb 6/05/23
232	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,519,800.00**	**5 días**	**sáb 6/05/23**	**jue 11/05/23**
233	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,519,800.00**	**5 días**	**sáb 6/05/23**	**jue**
234	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 16,519,800.00	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
235	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,556,473.00**	**55 días**	**mié 29/03/23**	**mar 6/06/23**
236	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,765,634.00**	**28 días**	**mié**	**jue 4/05/23**
237	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 823,668.00	5 días	mié	lun 3/04/23
238	4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,143,720.00	7 días	mar 4/04/23	jue 13/04/23
239	4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 739,760.00	3 días	vie 14/04/23	lun 17/04/23
240	4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 495,312.00	4 días	mar	vie 21/04/23
241	4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 254,780.00	4 días	sáb	mié
242	4.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCL 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 155,950.00	5 días	jue 27/04/23	jue 4/05/23
243	4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 558,888.00	5 días	sáb	jue 27/04/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
244	4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	$ 593,556.00	3 días	jue 27/04/23	sáb
245	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 777,408.00**	**5 días**	**jue 27/04/23**	**jue 4/05/23**
246	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 777,408.00	5 días	jue 27/04/23	jue 4/05/23
247	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,569,248.00**	**11 días**	**mar 18/04/23**	**sáb 29/04/23**
248	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 45,476.00	2 días	mar	mié
249	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 409,284.00	3 días	jue 20/04/23	sáb
250	4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	$ 1,107,216.00	3 días	lun 24/04/23	mié
251	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 1,007,272.00	3 días	jue 27/04/23	sáb
252	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 190,672.00**	**2 días**	**mié 3/05/23**	**jue 4/05/23**
253	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 190,672.00	2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23
254	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,080,080.00**	**20 días**	**vie 5/05/23**	**lun 29/05/23**
255	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 2,564,475.00	10 días	vie 5/05/23	mar 16/05/23
256	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	$ 3,515,605.00	10 días	mié 17/05/23	lun 29/05/23
257	4.11.	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,173,431.00**	**29 días**	**mié 3/05/23**	**mar 6/06/23**
258	4.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	$ 348,894.00	2 días	mié 3/05/23	jue 4/05/23
259	4.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GABINETE	$ 199,500.00	1 día	mar 30/05/23	mar 30/05/23
260	4.11.16	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PISO 1/2" A 3/4"	$ 360,543.00	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23
261	4.11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE 1/2"	$ 196,217.00	2 días	vie 2/06/23	sáb 3/06/23
262	4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	$ 68,277.00	2 días	lun 5/06/23	mar 6/06/23
263	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 27,689,527.00**	**41 días**	**mié 24/05/23**	**jue 13/07/23**
264	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 27,689,527.00**	**41 días**	**mié 24/05/23**	**jue 13/07/23**
265	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 1,214,088.00	3 días	mié 24/05/23	vie 26/05/23
266	5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 153,030.00	3 días	sáb 27/05/23	mar 30/05/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
267	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 315,902.00	2 días	sáb 27/05/23	lun 29/05/23
268	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 927,376.00	3 días	mar 30/05/23	jue 1/06/23
269	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 3,304,322.00	3 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
270	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 360,674.00	3 días	vie 9/06/23	mar 13/06/23
271	5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	$ 642,172.00	3 días	mié 14/06/23	vie 16/06/23
272	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 415,140.00	2 días	sáb 17/06/23	mar 20/06/23
273	5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, UNIONES, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 1,062,815.00	3 días	mié 21/06/23	vie 23/06/23
274	5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.	$ 229,110.00	2 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23
275	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 977,900.00	2 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23
276	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 499,130.00	3 días	mar 27/06/23	jue 29/06/23
277	5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	$ 1,228,760.00	2 días	vie 30/06/23	sáb 1/07/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
278	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NE	$ 517,085.00	5 días	mar 4/07/23	sáb 8/07/23
279	5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA L	$ 388,035.00	4 días	vie 30/06/23	mié 5/07/23
280	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 192,054.00	3 días	vie 30/06/23	mar 4/07/23
281	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESAR	$ 8,660,222.00	10 días	sáb 17/06/23	jue 29/06/23
282	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 299,464.00	8 días	sáb 24/06/23	mar 4/07/23
283	5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 2,026,451.00	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23
284	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 229,290.00	5 días	mié 5/07/23	lun 10/07/23
285	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 1,687,602.00	3 días	mar 11/07/23	jue 13/07/23
286	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 931,005.00	7 días	vie 30/06/23	sáb 8/07/23
287	5.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	$ 1,427,900.00	7 días	mar 4/07/23	mar 11/07/23
288	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 30,457,470.40**	**45 días**	**lun 24/04/23**	**mar 20/06/23**
289	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,112,866.00**	**20 días**	**lun 24/04/23**	**jue 18/05/23**
290	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 5,577,586.00	20 días	lun 24/04/23	jue 18/05/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
291	7.1.8	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	$ 8,535,280.00	10 días	sáb 29/04/23	vie 12/05/23
292	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,344,604.40**	**30 días**	**sáb 13/05/23**	**mar 20/06/23**
293	7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	$ 178,032.40	3 días	sáb 13/05/23	mar 16/05/23
294	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 4,039,200.00	5 días	sáb 13/05/23	jue 18/05/23
295	7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	$ 2,657,850.00	5 días	sáb	jue 18/05/23
296	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO CON CERÁMICA COLOR	$ 2,707,800.00	10 días	sáb 13/05/23	jue 25/05/23
297	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 2,025,144.00	10 días	vie 26/05/23	mar 6/06/23
298	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 4,736,578.00	10 días	mié 7/06/23	mar 20/06/23
299	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,962,825.00**	**20 días**	**vie 26/05/23**	**mar 20/06/23**
300	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,962,825.00**	**20 días**	**vie 26/05/23**	**mar 20/06/23**
301	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 4,835,165.00	20 días	vie 26/05/23	mar
302	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 127,660.00	20 días	vie 26/05/23	mar
303	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,469,944.00**	**72 días**	**lun 10/04/23**	**sáb 8/07/23**
304	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,627,638.00**	**57 días**	**lun 10/04/23**	**mar 20/06/23**
305	9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA	$ 11,911,698.00	20 días	vie 26/05/23	mar 20/06/23
306	9.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO ANCHO = 0.30 M	$ 1,715,940.00	7 días	lun 10/04/23	lun 17/04/23
307	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,706,698.00**	**15 días**	**mié 21/06/23**	**sáb 8/07/23**
308	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 8,706,698.00	15 días	mié 21/06/23	sáb 8/07/23
309	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,135,608.00**	**10 días**	**mié 21/06/23**	**sáb 1/07/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
310	9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	$ 1,135,608.00	10 días	mié 21/06/23	sáb 1/07/23
311	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,867,903.00**	**25 días**	**mié 17/05/23**	**vie 16/06/23**
312	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,867,903.00**	**25 días**	**mié 17/05/23**	**vie 16/06/23**
313	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 1,287,598.00	7 días	mié 17/05/23	jue 25/05/23
314	11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 2,787,052.00	5 días	vie 26/05/23	mié 31/05/23
315	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 3,506,568.00	5 días	vie 26/05/23	mié 31/05/23
316	11.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 1,476,021.00	4 días	jue 1/06/23	lun 5/06/23
317	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	$ 5,379,168.00	4 días	mar 6/06/23	vie 9/06/23
318	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 2,204,517.00	3 días	sáb 10/06/23	mié 14/06/23
319	11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	$ 467,812.00	2 días	jue 1/06/23	vie 2/06/23
320	11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA ORINAL LÍNEA INFANTIL	$ 1,005,936.00	2 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23
321	11.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	$ 94,387.00	2 días	mar 6/06/23	mié 7/06/23
322	11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	$ 121,664.00	3 días	jue 8/06/23	sáb
323	11.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	$ 149,580.00	2 días	mar	mié
324	11.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	$ 387,600.00	2 días	jue 15/06/23	vie 16/06/23
325	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,020,916.00**	**35 días**	**jue 1/06/23**	**vie 14/07/23**
326	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,020,916.00**	**35 días**	**jue 1/06/23**	**vie 14/07/23**



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
327	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	$ 23,558,018.00	25 días	jue 1/06/23	sáb 1/07/23
328	12.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE OLORES ELÉCTRICO DE 20X20 CM	$ 462,898.00	10 días	mar 4/07/23	vie 14/07/23
329	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,205,026.00**	**21 días**	**sáb 24/06/23**	**mié 19/07/23**
330	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,790,745.00**	**7 días**	**sáb 24/06/23**	**sáb 1/07/23**
331	13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,790,745.00	7 días	sáb 24/06/23	sáb 1/07/23
332	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,414,281.00**	**14 días**	**mar 4/07/23**	**mié 19/07/23**
333	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7,447,020.00	7 días	mar 4/07/23	mar
334	13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,622,205.00	7 días	mar 4/07/23	mar
335	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,172,528.00	7 días	mié 12/07/23	mié 19/07/23
336	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOSmCERTIFICADOS)	$ 2,172,528.00	7 días	mié 12/07/23	mié 19/07/23
337	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,497,800.00**	**20 días**	**mié 21/06/23**	**vie 14/07/23**
338	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,497,800.00**	**20 días**	**mié**	**vie**
339	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 1,497,800.00	20 días	mié	vie 14/07/23
340	16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 74,671,632.00**	**63 días**	**sáb 29/04/23**	**mar 18/07/23**
341	16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 74,671,632.00**	**63 días**	**sáb 29/04/23**	**mar 18/07/23**
342	16.1.4	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	$ 74,671,632.00	63 días	sáb	mar
343	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,017,710.00**	**15 días**	**vie 28/04/23**	**mié 17/05/23**
344	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,017,710.00**	**15 días**	**vie 28/04/23**	**mié 17/05/23**
345	17.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR	$ 2,017,710.00	15 días	vie 28/04/23	mié 17/05/23
346	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 1,161,039.00**	**5 días**	**vie 14/07/23**	**mié 19/07/23**
347	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,161,039.00**	**5 días**	**vie 14/07/23**	**mié 19/07/23**
348	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,161,039.00	5 días	vie 14/07/23	mié 19/07/23



Proyecto: COLEGIO ENTRE NUB
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO**	**$ 1,122,039,677**	**203 días**	**lun 6/02/23**	**vie 13/10/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Socializaciones; afiliaciones)	$ 0	7 días	lun 6/02/23	lun 13/02/23
2		INICIO OBRA	$ 0	0 días	lun 13/02/23	lun 13/02/23
3		**BLOQUE 4**	**$ 133,468,434**	**67 días**	**sáb 15/04/23**	**sáb 8/07/23**
4	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,896,038**	**12 días**	**sáb 15/04/23**	**vie 28/04/23**
5	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,896,038**	**12 días**	**sáb 15/04/23**	**vie 28/04/23**
6	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y	$ 5,715,144	10 días	sáb 15/04/23	mié 26/04/23
7	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 180,894	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23
8	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 25,555,801**	**27 días**	**jue 27/04/23**	**mié 31/05/23**
9	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,607,048**	**7 días**	**jue 27/04/23**	**sáb 6/05/23**
10	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 2,607,048	7 días	jue 27/04/23	sáb 6/05/23
11	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 22,948,753**	**17 días**	**jue 11/05/23**	**mié 31/05/23**
12	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 22,948,753	17 días	jue 11/05/23	mié 31/05/23
13	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,606,720**	**5 días**	**mar 6/06/23**	**sáb 10/06/23**
14	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,606,720**	**5 días**	**mar 6/06/23**	**sáb 10/06/23**
15	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 5,606,720	5 días	mar 6/06/23	sáb 10/06/23
16	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 8,277,631**	**13 días**	**lun 29/05/23**	**mar 13/06/23**
17	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,277,631**	**13 días**	**lun 29/05/23**	**mar 13/06/23**
18	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 455,283	2 días	lun 29/05/23	mar 30/05/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
19	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 695,532	2 días	mié 31/05/23	jue 1/06/23
20	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 1,082,022	5 días	mié 31/05/23	lun 5/06/23
21	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 2,889,250	4 días	mar 6/06/23	vie 9/06/23
22	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 2,169,774	2 días	sáb 10/06/23	mar 13/06/23
23	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 985,770	2 días	sáb	mar
24	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 20,359,469**	**23 días**	**mar 6/06/23**	**mié 5/07/23**
25	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,394,248**	**21 días**	**jue 8/06/23**	**mié 5/07/23**
26	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 6,973,602	12 días	jue 8/06/23	vie 23/06/23
27	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 11,420,645	15 días	vie 16/06/23	mié 5/07/23
28	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,965,221**	**7 días**	**mar 6/06/23**	**mié 14/06/23**
29	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 249,389	3 días	mar 6/06/23	jue 8/06/23
30	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,715,832	7 días	mar 6/06/23	mié 14/06/23
31	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675**	**2 días**	**vie 9/06/23**	**sáb 10/06/23**
32	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675**	**2 días**	**vie 9/06/23**	**sáb 10/06/23**
33	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 561,675	2 días	vie 9/06/23	sáb
34	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 61,280,018**	**35 días**	**jue 11/05/23**	**vie 23/06/23**
35	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 61,280,018**	**35 días**	**jue 11/05/23**	**vie 23/06/23**
36	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 2,125,006	12 días	jue 25/05/23	mié 7/06/23
37	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,289,062	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23
38	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 635,180	7 días	mar 6/06/23	mié



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
39	17.1.6	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,606,236	5 días	jue 11/05/23	mar 16/05/23
40	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 2,215,688	10 días	lun 29/05/23	jue 8/06/23
41	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 589,360	7 días	sáb 3/06/23	sáb 10/06/23
42	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 863,801	7 días	jue 15/06/23	vie 23/06/23
43	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 48,955,686	17 días	mar 16/05/23	lun 5/06/23
44	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 5,931,082**	**42 días**	**mié 17/05/23**	**sáb 8/07/23**
45	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,931,082**	**42 días**	**mié 17/05/23**	**sáb 8/07/23**
46	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,390,171	3 días	jue 6/07/23	sáb 8/07/23
47	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 4,449,061	2 días	mié	jue 18/05/23
48	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 91,850	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
49		**PASILLO BLOQUE 4**	**$ 22,935,829**	**36 días**	**sáb 15/04/23**	**mar 30/05/2**
50	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,289,590**	**33 días**	**sáb**	**vie**
51	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,189,198**	**3 días**	**sáb 15/04/23**	**mar 18/04/23**
52	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y	$ 1,189,198	3 días	sáb 15/04/23	mar 18/04/23
53	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 100,392**	**2 días**	**jue 25/05/23**	**vie 26/05/23**
54	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 100,392	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23
55	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,516,822**	**7 días**	**jue**	**jue**
56	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,516,822**	**7 días**	**jue 11/05/23**	**jue 18/05/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
57	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 8,516,822	7 días	jue 11/05/23	jue 18/05/23
58	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**jue 25/05/23**	**sáb 27/05/23**
59	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**jue 25/05/23**	**sáb 27/05/23**
60	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	3 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23
61	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,616,522**	**12 días**	**mar 16/05/23**	**mar 30/05/23**
62	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,616,522**	**12 días**	**mar 16/05/23**	**mar 30/05/23**
63	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,118,424	6 días	vie 19/05/23	vie 26/05/23
64	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 10,186,618	7 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23
65	17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	$ 1,311,480	3 días	sáb 27/05/23	mar 30/05/23
66		**BLOQUE 3**	**$ 188,718,711**	**65 días**	**lun 10/07/23**	**mar 26/09/2**
67	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,203,247**	**15 días**	**lun 10/07/23**	**jue 27/07/23**
68	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,203,247**	**15 días**	**lun 10/07/23**	**jue 27/07/23**
69	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 7,979,283	13 días	lun 10/07/23	mar 25/07/23
70	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 223,964	2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23
71	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 41,574,585**	**37 días**	**mié 26/07/23**	**vie 8/09/23**
72	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,476,064**	**12 días**	**sáb 26/08/23**	**vie 8/09/23**
73	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 3,476,064	12 días	sáb 26/08/23	vie 8/09/23
74	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 38,098,521**	**17 días**	**mié 26/07/23**	**mar 15/08/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
75	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 38,098,521	17 días	mié 26/07/23	mar 15/08/23
76	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,207,440**	**8 días**	**sáb 26/08/23**	**lun 4/09/23**
77	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,207,440**	**8 días**	**sáb 26/08/23**	**lun 4/09/23**
78	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 6,207,440	8 días	sáb 26/08/23	lun 4/09/23
79	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,651,608**	**16 días**	**sáb 26/08/23**	**mié 13/09/23**
80	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,651,608**	**16 días**	**sáb 26/08/23**	**mié 13/09/23**
81	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 607,044	2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23
82	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 927,376	2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23
83	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 1,442,696	5 días	mar 29/08/23	sáb 2/09/23
84	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 3,467,100	7 días	lun 4/09/23	lun 11/09/23
85	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 2,893,032	2 días	mar 12/09/23	mié 13/09/23
86	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1,314,360	2 días	mar	mié
87	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 27,145,959**	**44 días**	**mar 1/08/23**	**vie 22/09/23**
88	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,525,664**	**22 días**	**mar 29/08/23**	**vie 22/09/23**
89	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 9,298,136	15 días	mar 29/08/23	jue 14/09/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
90	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 15,227,527	15 días	mié 6/09/23	vie 22/09/23
91	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,620,295**	**30 días**	**mar 1/08/23**	**mié 6/09/23**
92	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 332,519	1 día	mié 6/09/23	mié 6/09/23
93	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,287,776	5 días	mar 1/08/23	sáb 5/08/23
94	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 748,900**	**2 días**	**jue 7/09/23**	**vie 8/09/23**
95	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 748,900**	**2 días**	**jue 7/09/23**	**vie 8/09/23**
96	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 748,900	2 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23
97	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 83,341,119**	**37 días**	**mié 26/07/23**	**vie 8/09/23**
98	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 83,341,119**	**37 días**	**mié 26/07/23**	**vie 8/09/23**
99	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 2,833,341	13 días	lun 14/08/23	mar 29/08/23
100	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4,192,726	12 días	lun 14/08/23	lun 28/08/23
101	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 635,180	7 días	jue 24/08/23	jue 31/08/23
102	17.1.6	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,606,236	10 días	mié 26/07/23	sáb 5/08/23
103	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 2,785,882	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23
104	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 785,813	15 días	mar 8/08/23	vie 25/08/23
105	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 1,151,734	3 días	mié 6/09/23	vie 8/09/23
106	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 68,350,207	20 días	mar 1/08/23	vie 25/08/23
107	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 10,845,854**	**47 días**	**mar 1/08/23**	**mar 26/09/2**
108	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,845,854**	**47 días**	**mar 1/08/23**	**mar 26/09/23**
109	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 2,560,437	3 días	sáb 23/09/23	mar 26/09/2



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
110	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 8,193,567	2 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23
111	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 91,850	2 días	mar 1/08/23	mié 2/08/23
112		**PASILLO BLOQUE 3**	**$ 31,204,208**	**32 días**	**mié 12/07/23**	**sáb 19/08/23**
113	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,795,897**	**28 días**	**mié 12/07/23**	**mar 15/08/23**
114	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,661,204**	**5 días**	**mié 12/07/23**	**lun 17/07/23**
115	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 1,661,204	5 días	mié 12/07/23	lun 17/07/23
116	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 134,693**	**2 días**	**lun 14/08/23**	**mar 15/08/23**
117	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 134,693	2 días	lun 14/08/23	mar 15/08/23
118	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,426,737**	**5 días**	**mar 1/08/23**	**sáb 5/08/23**
119	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,426,737**	**5 días**	**mar 1/08/23**	**sáb 5/08/23**
120	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 11,426,737	5 días	mar 1/08/23	sáb 5/08/23
121	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**2 días**	**mié 16/08/23**	**jue 17/08/23**
122	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**2 días**	**mié 16/08/23**	**jue 17/08/23**
123	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	2 días	mié 16/08/23	jue 17/08/23
124	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,468,679**	**11 días**	**mar 8/08/23**	**sáb 19/08/23**
125	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,468,679**	**11 días**	**mar 8/08/23**	**sáb 19/08/23**
126	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,491,232	4 días	vie 11/08/23	mar 15/08/23
127	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 14,228,807	5 días	mar 8/08/23	sáb 12/08/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
128	17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	$ 1,748,640	4 días	mié 16/08/23	sáb 19/08/23
129		**BLOQUE 2**	**$ 208,453,217**	**90 días**	**sáb 15/04/23**	**sáb 5/08/23**
130	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,275,593**	**17 días**	**sáb 15/04/23**	**sáb 6/05/23**
131	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,275,593**	**17 días**	**sáb 15/04/23**	**sáb 6/05/23**
132	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 9,974,103	15 días	sáb 15/04/23	jue 4/05/23
133	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 301,490	2 días	vie 5/05/23	sáb 6/05/23
134	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 34,700,455**	**38 días**	**mié 17/05/23**	**mar 4/07/23**
135	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,345,080**	**8 días**	**sáb 24/06/23**	**mar 4/07/23**
136	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 4,345,080	8 días	sáb 24/06/23	mar 4/07/23
137	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 30,355,375**	**25 días**	**mié 17/05/23**	**vie 16/06/23**
138	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 30,355,375	25 días	mié 17/05/23	vie 16/06/23
139	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,706,840**	**7 días**	**sáb 24/06/23**	**sáb 1/07/23**
140	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,706,840**	**7 días**	**sáb 24/06/23**	**sáb 1/07/23**
141	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 5,706,840	7 días	sáb 24/06/23	sáb 1/07/23
142	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 12,136,585**	**12 días**	**sáb 24/06/23**	**sáb 8/07/23**
143	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,136,585**	**12 días**	**sáb 24/06/23**	**sáb 8/07/23**
144	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 758,805	2 días	sáb 24/06/23	lun 26/06/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
145	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	$ 1,159,220	2 días	mar 27/06/23	mié 28/06/23
146	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 1,803,370	4 días	mar 27/06/23	vie 30/06/23
147	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 3,155,950	5 días	sáb 1/07/23	vie 7/07/23
148	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 3,616,290	5 días	mar 4/07/23	sáb 8/07/23
149	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1,642,950	5 días	mar 4/07/23	sáb 8/07/23
150	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 33,919,253**	**28 días**	**jue**	**mié 2/08/23**
151	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 30,657,080**	**28 días**	**jue 29/06/23**	**mié 2/08/23**
152	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 11,622,671	18 días	jue 29/06/23	vie 21/07/23
153	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 19,034,409	18 días	mié	mié 2/08/23
154	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,262,174**	**3 días**	**jue 6/07/23**	**sáb 8/07/23**
155	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 402,454	3 días	jue 6/07/23	sáb 8/07/23
156	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,859,720	3 días	jue 6/07/23	sáb 8/07/23
157	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 936,125**	**2 días**	**lun 10/07/23**	**mar 11/07/23**
158	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 936,125**	**2 días**	**lun 10/07/23**	**mar 11/07/23**
159	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 936,125	2 días	lun 10/07/23	mar
160	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 103,061,204**	**45 días**	**mié 17/05/23**	**mié 12/07/23**
161	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 103,061,204**	**45 días**	**mié 17/05/23**	**mié 12/07/23**
162	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 3,541,676	12 días	jue 1/06/23	jue 15/06/23
163	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 5,057,760	15 días	jue 1/06/23	mar 20/06/23
164	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 635,180	10 días	vie 9/06/23	jue 22/06/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
165	17.1.6	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,606,236	5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23
166	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 3,360,659	7 días	jue 15/06/23	vie 23/06/23
167	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 982,267	10 días	sáb 10/06/23	vie 23/06/23
168	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 1,439,668	3 días	lun 10/07/23	mié 12/07/23
169	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 85,437,758	25 días	mié 24/05/23	vie 23/06/23
170	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 7,717,162**	**65 días**	**mié 17/05/23**	**sáb 5/08/23**
171	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 7,717,162**	**65 días**	**mié 17/05/23**	**sáb 5/08/23**
172	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,815,373	3 días	jue 3/08/23	sáb 5/08/23
173	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 5,809,939	2 días	mié	jue 18/05/23
174	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 91,850	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
175		**PASILLO BLOQUE 2**	**$ 37,884,451**	**43 días**	**mié 19/04/23**	**sáb 10/06/23**
176	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,149,316**	**38 días**	**mié**	**lun 5/06/23**
177	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,981,996**	**5 días**	**mié 19/04/23**	**lun 24/04/23**
178	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 1,981,996	5 días	mié 19/04/23	lun 24/04/23
179	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 167,320**	**2 días**	**sáb 3/06/23**	**lun 5/06/23**
180	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 167,320	2 días	sáb 3/06/23	lun 5/06/23
181	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,194,704**	**4 días**	**mié**	**sáb**
182	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 14,194,704**	**4 días**	**mié 24/05/23**	**sáb 27/05/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
183	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 14,194,704	4 días	mié 24/05/23	sáb 27/05/23
184	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**sáb 3/06/23**	**mar 6/06/23**
185	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**sáb 3/06/23**	**mar 6/06/23**
186	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	3 días	sáb 3/06/23	mar 6/06/23
187	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 21,027,536**	**12 días**	**lun 29/05/23**	**sáb 10/06/23**
188	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 21,027,536**	**12 días**	**lun 29/05/23**	**sáb 10/06/23**
189	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,864,040	3 días	vie 2/06/23	lun 5/06/23
190	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 16,977,696	5 días	lun 29/05/23	vie 2/06/23
191	17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	$ 2,185,800	5 días	mar 6/06/23	sáb 10/06/23
192		**BLOQUE 1**	**$ 163,557,447**	**57 días**	**mar 8/08/23**	**vie 13/10/23**
193	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,182,584**	**12 días**	**mar 8/08/23**	**mar 22/08/23**
194	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,182,584**	**12 días**	**mar 8/08/23**	**mar 22/08/23**
195	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 5,984,462	10 días	mar 8/08/23	vie 18/08/23
196	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 198,122	2 días	sáb 19/08/23	mar 22/08/23
197	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 25,767,425**	**36 días**	**sáb 19/08/23**	**sáb 30/09/23**
198	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,607,048**	**12 días**	**lun 18/09/23**	**sáb 30/09/23**
199	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 2,607,048	12 días	lun 18/09/23	sáb 30/09/23
200	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,160,377**	**15 días**	**sáb 19/08/23**	**mié 6/09/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
201	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 23,160,377	15 días	sáb 19/08/23	mié 6/09/23
202	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,606,720**	**7 días**	**lun 18/09/23**	**lun 25/09/23**
203	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,606,720**	**7 días**	**lun 18/09/23**	**lun 25/09/23**
204	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 5,606,720	7 días	lun 18/09/23	lun 25/09/23
205	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 36,326,548**	**18 días**	**lun 18/09/23**	**sáb 7/10/23**
206	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 36,326,548**	**18 días**	**lun 18/09/23**	**sáb 7/10/23**
207	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 607,044	2 días	lun 18/09/23	mar 19/09/23
208	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 695,532	2 días	mié 20/09/23	jue 21/09/23
209	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 1,082,022	5 días	mié 20/09/23	lun 25/09/23
210	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 29,559,250	5 días	mar 26/09/23	sáb 30/09/23
211	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 3,013,575	6 días	lun 2/10/23	sáb 7/10/23
212	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 1,369,125	6 días	lun 2/10/23	sáb 7/10/23
213	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 21,273,318**	**46 días**	**vie 18/08/23**	**mié 11/10/23**
214	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,285,665**	**14 días**	**mar 26/09/23**	**mié 11/10/23**
215	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7,311,555	12 días	mar 26/09/23	lun 9/10/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
216	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 11,974,110	12 días	jue 28/09/23	mié 11/10/23
217	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,987,653**	**40 días**	**vie 18/08/23**	**mié 4/10/23**
218	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 271,821	8 días	mar	mié 4/10/23
219	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,715,832	8 días	vie 18/08/23	lun 28/08/23
220	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675**	**1 día**	**jue 5/10/23**	**jue 5/10/23**
221	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 561,675**	**1 día**	**jue 5/10/23**	**jue 5/10/23**
222	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 561,675	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23
223	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 63,192,571**	**41 días**	**sáb 19/08/23**	**vie 6/10/23**
224	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 63,192,571**	**41 días**	**sáb 19/08/23**	**vie 6/10/23**
225	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 2,125,006	13 días	lun 4/09/23	lun 18/09/23
226	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,058,593	10 días	sáb 9/09/23	mié 20/09/23
227	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 635,180	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23
228	17.1.6	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,606,236	7 días	sáb 19/08/23	lun 28/08/23
229	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 2,023,179	7 días	sáb 9/09/23	sáb 16/09/23
230	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 617,922	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23
231	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 863,801	2 días	jue 5/10/23	vie 6/10/23
232	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 51,262,655	17 días	mar 29/08/23	sáb 16/09/23
233	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 4,646,606**	**37 días**	**vie 1/09/23**	**vie 13/10/23**
234	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,646,606**	**37 días**	**vie 1/09/23**	**vie 13/10/23**
235	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,084,149	2 días	jue 12/10/23	vie 13/10/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
236	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 3,470,607	2 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23
237	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 91,850	2 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23
238		**PASILLO BLOQUE 1**	**$ 22,985,763**	**25 días**	**lun 14/08/23**	**mar 12/09/2**
239	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,289,590**	**22 días**	**lun 14/08/23**	**vie 8/09/23**
240	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,189,198**	**5 días**	**lun 14/08/23**	**vie 18/08/23**
241	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 1,189,198	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23
242	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 100,392**	**2 días**	**jue 7/09/23**	**vie 8/09/23**
243	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 100,392	2 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23
244	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,516,822**	**5 días**	**jue 24/08/23**	**mar 29/08/23**
245	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,516,822**	**5 días**	**jue 24/08/23**	**mar 29/08/23**
246	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 8,516,822	5 días	jue 24/08/23	mar 29/08/23
247	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**sáb 9/09/23**	**mar 12/09/23**
248	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**3 días**	**sáb 9/09/23**	**mar 12/09/23**
249	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	3 días	sáb 9/09/23	mar 12/09/2
250	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,666,456**	**9 días**	**vie 1/09/23**	**lun 11/09/23**
251	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,666,456**	**9 días**	**vie 1/09/23**	**lun 11/09/23**
252	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,118,424	2 días	jue 7/09/23	vie 8/09/23
253	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 10,236,552	5 días	vie 1/09/23	mié 6/09/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
254	17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	$ 1,311,480	2 días	sáb 9/09/23	lun 11/09/23
255		**SALON DE DANZA**	**$ 59,736,355**	**40 días**	**mar 18/04/2**	**mar 6/06/23**
256	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,211,664**	**7 días**	**mar**	**mar**
257	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,211,664**	**7 días**	**mar 18/04/23**	**mar 25/04/23**
258	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 2,056,612	5 días	mar 18/04/23	sáb 22/04/23
259	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 155,052	2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23
260	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 9,566,064**	**7 días**	**jue**	**sáb 6/05/23**
261	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 9,566,064**	**7 días**	**jue 27/04/23**	**sáb 6/05/23**
262	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 9,566,064	7 días	jue 27/04/23	sáb 6/05/23
263	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,402,880**	**4 días**	**mar**	**vie**
264	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,402,880**	**4 días**	**mar 16/05/23**	**vie 19/05/23**
265	3.1.21	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	$ 2,402,880	4 días	mar 16/05/23	vie 19/05/23
266	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**4 días**	**vie 26/05/23**	**mar 30/05/23**
267	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**4 días**	**vie 26/05/23**	**mar 30/05/23**
268	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	4 días	vie 26/05/23	mar 30/05/2
269	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,014,654**	**11 días**	**mar 16/05/23**	**lun 29/05/23**
270	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,014,654**	**11 días**	**mar 16/05/23**	**lun 29/05/23**
271	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 303,522	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
Tarea inactiva
Informe de resumen manual
Hito externo
Progreso manual
División
Hito inactivo
Resumen manual
Fecha límite
Hito
Resumen inactivo
solo el comienzo
Tareas críticas
Resumen
Tarea manual
solo fin
División crítica
Resumen del proyecto
solo duración
Tareas externas
Progreso


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
272	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 463,688	2 días	vie 19/05/23	sáb 20/05/23
273	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 721,348	2 días	mar 23/05/23	mié 24/05/23
274	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 1,422,400	5 días	mar 23/05/23	sáb 27/05/23
275	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 1,446,516	4 días	jue 25/05/23	lun 29/05/23
276	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 657,180	4 días	jue 25/05/23	lun 29/05/23
277	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 12,585,951**	**8 días**	**jue**	**vie 2/06/23**
278	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 12,407,816**	**8 días**	**jue 25/05/23**	**vie 2/06/23**
279	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 4,704,034	5 días	jue 25/05/23	mar
280	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7,703,781	5 días	lun 29/05/23	vie 2/06/23
281	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 178,135**	**5 días**	**jue 25/05/23**	**mar 30/05/23**
282	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 178,135	5 días	jue 25/05/23	mar
283	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 374,450**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**jue 1/06/23**
284	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 374,450**	**2 días**	**mié 31/05/23**	**jue 1/06/23**
285	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 374,450	2 días	mié	jue 1/06/23
286	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,739,542**	**23 días**	**jue 27/04/23**	**vie 26/05/23**
287	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,739,542**	**23 días**	**jue 27/04/23**	**vie 26/05/23**
288	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,342,109	2 días	mar 16/05/23	mié 17/05/23
289	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,352,047	3 días	jue 18/05/23	sáb 20/05/23
290	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,905,540	3 días	mar	jue 25/05/23
291	17.1.6	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 919,848	4 días	jue 27/04/23	mié 3/05/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
292	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 660,031	3 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
293	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 397,552	3 días	jue 18/05/23	sáb 20/05/23
294	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 545,558	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23
295	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 17,616,856	7 días	lun 8/05/23	lun 15/05/23
296	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,328,255**	**23 días**	**mié 10/05/23**	**mar 6/06/23**
297	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,328,255**	**23 días**	**mié 10/05/23**	**mar 6/06/23**
298	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 545,919	3 días	sáb 3/06/23	mar 6/06/23
299	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 1,736,411	2 días	mié	jue 11/05/23
300	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 45,925	2 días	mié 10/05/23	jue 11/05/23
301		**SALON DE TEATRO**	**$ 73,071,898**	**40 días**	**mié 14/06/23**	**mié 2/08/23**
302	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,355,561**	**7 días**	**mié**	**jue**
303	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,355,561**	**7 días**	**mié 14/06/23**	**jue 22/06/23**
304	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 4,286,649	5 días	mié 14/06/23	mar 20/06/23
305	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 68,912	2 días	mié 21/06/23	jue 22/06/23
306	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,969,042**	**5 días**	**vie**	**mié**
307	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 15,969,042**	**5 días**	**vie 23/06/23**	**mié 28/06/23**
308	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 15,969,042	5 días	vie 23/06/23	mié 28/06/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
309	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**5 días**	**mié 19/07/23**	**mar 25/07/23**
310	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 512,895**	**5 días**	**mié 19/07/23**	**mar 25/07/23**
311	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	5 días	mié 19/07/23	mar 25/07/23
312	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,764,059**	**11 días**	**lun 10/07/23**	**sáb 22/07/23**
313	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,764,059**	**11 días**	**lun 10/07/23**	**sáb 22/07/23**
314	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 151,761	2 días	lun 10/07/23	mar 11/07/23
315	5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	$ 231,844	2 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23
316	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 360,674	2 días	vie 14/07/23	sáb 15/07/23
317	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 266,700	2 días	lun 17/07/23	mar 18/07/23
318	5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	$ 1,205,430	5 días	lun 17/07/23	sáb 22/07/23
319	5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	$ 547,650	2 días	lun 17/07/23	mar
320	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 3,340,176**	**9 días**	**mié**	**sáb**
321	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,039,985**	**9 días**	**mié 19/07/23**	**sáb 29/07/23**
322	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,152,515	5 días	mié 19/07/23	mar 25/07/23
323	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,887,470	4 días	mié 26/07/23	sáb 29/07/23
324	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 300,191**	**2 días**	**mié 19/07/23**	**vie 21/07/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
325	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 300,191	2 días	mié	vie 21/07/23
326	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 187,225**	**2 días**	**sáb 22/07/23**	**lun 24/07/23**
327	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 187,225**	**2 días**	**sáb 22/07/23**	**lun 24/07/23**
328	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 187,225	2 días	sáb	lun 24/07/23
329	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 41,055,098**	**20 días**	**jue 29/06/23**	**lun 24/07/23**
330	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 41,055,098**	**20 días**	**jue 29/06/23**	**lun 24/07/23**
331	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 894,739	5 días	jue 6/07/23	mar 11/07/23
332	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,941,154	4 días	lun 10/07/23	jue 13/07/23
333	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 158,795	4 días	vie 14/07/23	mar
334	17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	$ 880,042	3 días	jue 6/07/23	sáb 8/07/23
335	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 97,403	1 día	mié 12/07/23	mié 12/07/23
336	17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	$ 363,706	2 días	sáb 22/07/23	lun 24/07/23
337	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 36,719,261	8 días	jue 29/06/23	sáb 8/07/23
338	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 4,887,842**	**25 días**	**mar 4/07/23**	**mié 2/08/23**
339	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,887,842**	**25 días**	**mar 4/07/23**	**mié 2/08/23**
340	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 1,130,821	3 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23
341	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 3,619,246	2 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23
342	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 137,775	2 días	mar 4/07/23	mié 5/07/23
343		**ESPACIO PÚBLICO**	**$ 38,479,720**	**41 días**	**mar 18/04/2**	**mié 7/06/23**
344	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,250,454**	**19 días**	**mar**	**jue**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
345	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,838,960**	**2 días**	**mar 18/04/23**	**mié 19/04/23**
346	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 2,838,960	2 días	mar 18/04/23	mié 19/04/23
347	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,408,434**	**7 días**	**jue 20/04/23**	**jue 27/04/23**
348	1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 4,408,434	7 días	jue 20/04/23	jue 27/04/23
349	1.3	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,003,060**	**5 días**	**sáb 6/05/23**	**jue 11/05/23**
350	1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	$ 1,003,060	5 días	sáb 6/05/23	jue 11/05/23
351	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,924,039**	**15 días**	**vie 28/04/23**	**mié 17/05/23**
352	4.10	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,924,039**	**15 días**	**vie 28/04/23**	**mié 17/05/23**
353	4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 16,907,220	15 días	vie 28/04/23	mié 17/05/23
354	4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	$ 3,016,819	15 días	vie 28/04/23	mié
355	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 152,860**	**1 día**	**lun 29/05/23**	**lun 29/05/23**
356	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 152,860**	**1 día**	**lun 29/05/23**	**lun 29/05/23**
357	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 152,860	1 día	lun 29/05/23	lun 29/05/23
358	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,078,010**	**7 días**	**jue 18/05/23**	**vie 26/05/23**
359	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,078,010**	**7 días**	**jue 18/05/23**	**vie 26/05/23**
360	11.1.52	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE PARA CARCAMO	$ 8,078,010	7 días	jue 18/05/23	vie 26/05/23
361	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,376,363**	**5 días**	**sáb 27/05/23**	**jue 1/06/23**
362	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,376,363**	**5 días**	**sáb 27/05/23**	**jue 1/06/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
363	12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DISCAPACITADOS FIJA A MURO L= 60CMS	$ 113,554	1 día	sáb 27/05/23	sáb 27/05/23
364	12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	$ 572,872	2 días	lun 29/05/23	mar 30/05/23
365	12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA EN "L" EN ACERO INOXIDABLE-DISCAPACITADOS	$ 498,854	1 día	mié 31/05/23	mié 31/05/23
366	12.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 18" FIJA	$ 191,083	1 día	jue 1/06/23	jue 1/06/23
367	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 697,994**	**12 días**	**jue 25/05/23**	**mié 7/06/23**
368	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 697,994**	**12 días**	**jue 25/05/23**	**mié 7/06/23**
369	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 661,254	5 días	vie 2/06/23	mié 7/06/23
370	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 36,740	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23
371		**SALONES PREFABRICADOS**	**$ 95,126,306**	**49 días**	**mar 14/02/2**	**vie 14/04/23**
372	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,019,985**	**8 días**	**mar**	**mié**
373	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,774,350**	**2 días**	**mar 14/02/23**	**mié 15/02/23**
374	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 1,774,350	2 días	mar 14/02/23	mié 15/02/23
375	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,245,635**	**6 días**	**jue 16/02/23**	**mié 22/02/23**
376	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 167,712	1 día	jue 16/02/23	jue 16/02/23
377	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 3,077,923	5 días	vie 17/02/23	mié 22/02/23
378	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,097,155**	**11 días**	**mié 1/03/23**	**lun**
379	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,431,350**	**10 días**	**mié 1/03/23**	**sáb 11/03/23**
380	2.3.11	CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN RECEBO)	$ 5,431,350	10 días	mié 1/03/23	sáb 11/03/23
381	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 13,665,805**	**1 día**	**lun 13/03/23**	**lun 13/03/23**
382	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 13,665,805	1 día	lun 13/03/23	lun 13/03/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
383	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,351,008**	**7 días**	**lun 27/03/23**	**lun 3/04/23**
384	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,351,008**	**7 días**	**lun 27/03/23**	**lun 3/04/23**
385	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 607,044	3 días	lun 27/03/23	mié 29/03/23
386	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 444,500	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
387	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 299,464	2 días	sáb 1/04/23	lun 3/04/23
388	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,183,219**	**15 días**	**jue**	**sáb**
389	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,687,341**	**5 días**	**jue 23/02/23**	**mar 28/02/23**
390	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 3,687,341	5 días	jue 23/02/23	mar
391	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,495,878**	**10 días**	**mié 1/03/23**	**sáb 11/03/23**
392	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 6,495,878	10 días	mié 1/03/23	sáb 11/03/23
393	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,783,090**	**8 días**	**jue**	**sáb**
394	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,783,090**	**8 días**	**jue 16/03/23**	**sáb 25/03/23**
395	8.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 17,783,090	8 días	jue 16/03/23	sáb 25/03/23
396	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 437,400**	**3 días**	**lun 27/03/23**	**mié 29/03/23**
397	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 437,400**	**3 días**	**lun 27/03/23**	**mié 29/03/23**
398	9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	$ 437,400	3 días	lun 27/03/23	mié
399	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E**	**$ 9,386,068**	**9 días**	**jue**	**mar**
400	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,418,420**	**9 días**	**jue 30/03/23**	**mar 11/04/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
401	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,191,580	4 días	jue 30/03/23	lun 3/04/23
402	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 5,226,840	5 días	mar 4/04/23	mar 11/04/23
403	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 967,648**	**5 días**	**mar 4/04/23**	**mar 11/04/23**
404	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 967,648	5 días	mar 4/04/23	mar
405	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,382,450**	**11 días**	**jue 30/03/23**	**jue 13/04/23**
406	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 374,450**	**2 días**	**mié 12/04/23**	**jue 13/04/23**
407	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 374,450	2 días	mié	jue 13/04/23
408	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,008,000**	**2 días**	**jue 30/03/23**	**vie 31/03/23**
409	15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	$ 1,008,000	2 días	jue 30/03/23	vie 31/03/23
410	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 28,056,395**	**12 días**	**mar 14/03/23**	**mar 28/03/23**
411	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 28,056,395**	**12 días**	**mar 14/03/23**	**mar 28/03/23**
412	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,103,712	5 días	mar 21/03/23	sáb 25/03/23
413	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 317,590	2 días	lun 27/03/23	mar
414	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 269,730	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23
415	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 26,365,363	8 días	mar 14/03/23	jue 23/03/23
416	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 2,429,535**	**31 días**	**mar 7/03/23**	**vie 14/04/23**
417	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,429,535**	**31 días**	**mar 7/03/23**	**vie 14/04/23**
418	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 811,958	3 días	mié 12/04/23	vie 14/04/23
419	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 1,599,206	2 días	mar 7/03/23	mié 8/03/23
420	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 18,370	2 días	mar 7/03/23	mié 8/03/23
421		**CUARTO REFRIGERIOS**	**$ 4,595,169**	**34 días**	**vie 14/07/23**	**vie 25/08/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
422	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 424,528**	**6 días**	**vie 14/07/23**	**vie 21/07/23**
423	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 424,528**	**6 días**	**vie 14/07/23**	**vie 21/07/23**
424	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 175,133	3 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23
425	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 198,448	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23
426	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 16,492	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23
427	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 34,456	1 día	vie 21/07/23	vie 21/07/23
428	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 809,362**	**7 días**	**lun 31/07/23**	**mar 8/08/23**
429	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 809,362**	**7 días**	**lun 31/07/23**	**mar 8/08/23**
430	5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 151,761	2 días	lun 31/07/23	mar 1/08/23
431	5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN	$ 180,337	2 días	mié 2/08/23	jue 3/08/23
432	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 177,800	1 día	vie 4/08/23	vie 4/08/23
433	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 299,464	2 días	sáb 5/08/23	mar 8/08/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
434	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,315,924**	**7 días**	**sáb**	**sáb**
435	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 251,413**	**2 días**	**sáb 22/07/23**	**lun 24/07/23**
436	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 251,413	2 días	sáb	lun 24/07/23
437	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,064,511**	**5 días**	**mar 25/07/23**	**sáb 29/07/23**
438	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 712,368	5 días	mar 25/07/23	sáb 29/07/23
439	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 352,143	5 días	mar 25/07/23	sáb 29/07/23
440	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 733,850**	**5 días**	**mié 2/08/23**	**mar 8/08/23**
441	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 733,850**	**5 días**	**mié 2/08/23**	**mar 8/08/23**
442	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 733,850	5 días	mié 2/08/23	mar 8/08/23
443	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 303,315**	**5 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 19/08/23**
444	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 267,600**	**5 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 19/08/23**
445	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 101,503	3 días	mar 15/08/23	jue 17/08/23
446	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 166,097	2 días	vie 18/08/23	sáb 19/08/23
447	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 35,715**	**2 días**	**vie 18/08/23**	**sáb 19/08/23**
448	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 35,715	2 días	vie 18/08/23	sáb
449	14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 625,836**	**5 días**	**mié 9/08/23**	**lun 14/08/23**
450	14.1	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 625,836**	**5 días**	**mié 9/08/23**	**lun 14/08/23**
451	14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 625,836	5 días	mié 9/08/23	lun 14/08/23
452	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 323,641**	**4 días**	**mar 22/08/23**	**vie 25/08/23**
453	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 187,225**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**
454	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 187,225	2 días	mar	mié



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
455	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 136,416**	**2 días**	**jue 24/08/23**	**vie 25/08/23**
456	15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	$ 136,416	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23
457	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 58,713**	**5 días**	**mar 15/08/2**	**sáb 19/08/23**
458	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 58,713**	**5 días**	**mar 15/08/23**	**sáb 19/08/23**
459	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 44,017	5 días	mar 15/08/2	sáb 19/08/23
460	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 14,696	5 días	mar 15/08/23	sáb 19/08/23
461		**BAÑOS MUJERES**	**$ 41,822,170**	**47 días**	**vie 14/07/23**	**sáb 9/09/23**
462	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,351,952**	**19 días**	**vie 14/07/23**	**sáb 5/08/23**
463	1.1	**OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 709,740**	**1 día**	**vie 14/07/23**	**vie 14/07/23**
464	1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	$ 709,740	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23
465	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,345,086**	**10 días**	**sáb 15/07/23**	**jue 27/07/23**
466	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 803,066	2 días	sáb 15/07/23	lun 17/07/23
467	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 722,233	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23
468	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 297,449	2 días	vie 21/07/23	sáb 22/07/23
469	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 89,446	3 días	vie 21/07/23	lun 24/07/23
470	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 46,959	2 días	vie 21/07/23	sáb 22/07/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
471	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 148,550	1 día	mar 25/07/23	mar 25/07/23
472	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 168,470	1 día	mié 26/07/23	mié 26/07/23
473	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 68,912	2 días	mié 26/07/23	jue 27/07/23
474	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 297,126**	**3 días**	**jue 3/08/23**	**sáb 5/08/23**
475	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 226,015	2 días	jue 3/08/23	vie 4/08/23
476	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 71,111	1 día	sáb 5/08/23	sáb 5/08/23
477	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,163,680**	**5 días**	**vie 28/07/23**	**mié 2/08/23**
478	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,163,680**	**5 días**	**vie 28/07/23**	**mié 2/08/23**
479	3.1.4	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	$ 1,163,680	5 días	vie 28/07/23	mié 2/08/23
480	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,065,131**	**10 días**	**sáb 5/08/23**	**jue 17/08/23**
481	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 242,940**	**2 días**	**sáb 5/08/23**	**mar 8/08/23**
482	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 242,940	2 días	sáb 5/08/23	mar 8/08/23
483	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 591,188**	**4 días**	**mié 9/08/23**	**sáb 12/08/23**
484	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 409,284	2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23
485	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 181,904	2 días	vie 11/08/23	sáb
486	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 311,866**	**4 días**	**lun 14/08/23**	**jue 17/08/23**
487	4.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 1/2"	$ 216,530	2 días	lun 14/08/23	mar
488	4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	$ 95,336	2 días	mié	jue 17/08/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
489	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,919,137**	**6 días**	**vie 11/08/23**	**jue 17/08/23**
490	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 512,895	2 días	vie 11/08/23	sáb 12/08/23
491	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	$ 1,406,242	4 días	lun 14/08/23	jue 17/08/23
492	5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,641,645**	**7 días**	**sáb 19/08/23**	**lun 28/08/23**
493	5.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,641,645**	**7 días**	**sáb 19/08/23**	**lun 28/08/23**
494	5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	$ 549,101	2 días	sáb 19/08/23	mar 22/08/23
495	5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 266,700	3 días	sáb 19/08/23	mié 23/08/23
496	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES,	$ 299,464	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23
497	5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 229,290	2 días	jue 24/08/23	vie 25/08/23
498	5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	$ 297,090	2 días	sáb 26/08/23	lun 28/08/23
499	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 4,197,598**	**14 días**	**mar 8/08/23**	**jue**
500	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,155,043**	**4 días**	**mar 8/08/23**	**vie 11/08/23**
501	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	$ 1,155,043	4 días	mar 8/08/23	vie 11/08/23
502	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,042,554**	**10 días**	**sáb 12/08/23**	**jue 24/08/23**
503	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	$ 1,424,736	5 días	vie 18/08/23	jue 24/08/23
504	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 1,617,818	5 días	sáb 12/08/23	jue 17/08/23
505	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,959,548**	**5 días**	**lun 14/08/23**	**vie 18/08/23**
506	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,959,548**	**5 días**	**lun 14/08/23**	**vie 18/08/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
507	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 1,921,250	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23
508	8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO	$ 38,298	5 días	lun 14/08/23	vie 18/08/23
509	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,089,608**	**3 días**	**jue 3/08/23**	**sáb 5/08/23**
510	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,089,608**	**3 días**	**jue 3/08/23**	**sáb 5/08/23**
511	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 2,089,608	3 días	jue 3/08/23	sáb 5/08/23
512	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,161,081**	**13 días**	**sáb 19/08/23**	**lun 4/09/23**
513	11.1	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,161,081**	**13 días**	**sáb 19/08/23**	**lun 4/09/23**
514	11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 2,653,965	4 días	sáb 19/08/23	jue 24/08/23
515	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 7,889,778	4 días	vie 25/08/23	mar 29/08/23
516	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	$ 3,675,765	3 días	mié 30/08/23	vie 1/09/23
517	11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	$ 1,259,724	2 días	sáb 2/09/23	lun 4/09/23
518	11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	$ 1,052,577	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23
519	11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	$ 30,416	2 días	sáb 2/09/23	lun 4/09/23
520	11.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	$ 562,532	2 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23
521	11.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO CON TAPA COLOR BLANCO	$ 872,100	1 día	mié 30/08/23	mié 30/08/23
522	11.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA	$ 2,164,224	2 días	sáb 2/09/23	lun 4/09/23
523	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 635,018**	**4 días**	**mar 8/08/23**	**vie 11/08/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
524	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 212,772**	**2 días**	**mar 8/08/23**	**mié 9/08/23**
525	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 212,772	2 días	mar 8/08/23	mié 9/08/23
526	13.4	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 422,246**	**2 días**	**jue 10/08/23**	**vie 11/08/23**
527	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	$ 422,246	2 días	jue 10/08/23	vie 11/08/23
528	14	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,787,762**	**7 días**	**sáb 12/08/23**	**sáb 19/08/23**
529	14.1	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,787,762**	**7 días**	**sáb 12/08/23**	**sáb 19/08/23**
530	14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 2,787,762	7 días	sáb 12/08/23	sáb 19/08/23
531	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 428,437**	**20 días**	**sáb 12/08/23**	**mar 5/09/23**
532	15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 187,225**	**2 días**	**sáb 12/08/23**	**lun 14/08/23**
533	15.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO O TIPO TEJO	$ 187,225	2 días	sáb	lun 14/08/23
534	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 241,212**	**1 día**	**mar 5/09/23**	**mar 5/09/23**
535	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	$ 241,212	1 día	mar 5/09/23	mar 5/09/23
536	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,982**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**
537	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 17,982**	**2 días**	**mar 22/08/23**	**mié 23/08/23**
538	17.1.22	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	$ 17,982	2 días	mar 22/08/23	mié 23/08/23
539	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 322,729**	**4 días**	**mié 6/09/23**	**sáb 9/09/23**
540	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 322,729**	**4 días**	**mié 6/09/23**	**sáb 9/09/23**
541	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 276,804	2 días	mié 6/09/23	jue 7/09/23
542	20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DGRADABLES (TEJAS ASBESTO CEMENTO, TUBERÍAS, VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	$ 45,925	2 días	vie 8/09/23	sáb 9/09/23



Proyecto: COLEGIO JOSE JOAQ
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL**	**$ 1,373,931,346**	**152 días**	**jue 12/01/23**	**mar 18/07/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS	$ 0	7 días	jue 12/01/23	jue 19/01/23
2		INICIO OBRAS	$ 0	0 días	jue 19/01/23	jue 19/01/23
3		**BLOQUE BACHILLERATO**	**$ 1,066,655,121**	**141 días**	**vie 20/01/23**	**jue 13/07/23**
4	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 120,103,711**	**81 días**	**vie 20/01/23**	**jue 27/04/23**
5	1.2	**DEMOLICIONES. DESMONTES. RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 119,685,411**	**65 días**	**vie 20/01/23**	**sáb 8/04/23**
6	1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 26,201,070	15 días	mar 21/03/23	sáb 8/04/23
7	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 68,127,995	33 días	vie 20/01/23	lun 27/02/23
8	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,565,763	6 días	mar 28/02/23	lun 6/03/23
9	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS. LAVADEROS. BAÑERAS. ORINALES. ETC. CORRIDOS. POYOS. MESONES. PREFABRICADOS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 301,043	2 días	mar 7/03/23	mié 8/03/23
10	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS. INCLUIDO MARCO. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,207,571	4 días	jue 9/03/23	lun 13/03/23
11	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA. INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,876,192	5 días	mar 14/03/23	sáb 18/03/23
12	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS. LAVAMANOS. SANITARIOS. ESTUFAS. ETC.. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 935,865	2 días	jue 9/03/23	vie 10/03/23
13	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6". 4". 3". 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 3,369,400	4 días	sáb 11/03/23	mié 15/03/23
14	1.2.32	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN. ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO. DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 211,336	2 días	jue 16/03/23	vie 17/03/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
15	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS AMARRES. CERCHAS. CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS. CANALES Y BAJANTES ETC.. (	$ 2,331,760	3 días	sáb 11/03/23	mar 14/03/23
16	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	$ 5,547,416	5 días	mié 15/03/23	mar 21/03/23
17	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 1,010,000	2 días	mié 22/03/23	jue 23/03/23
18	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 418,300**	**2 días**	**mié 26/04/23**	**jue 27/04/23**
19	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 418,300	2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23
20	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 73,854,600**	**30 días**	**mar 30/05/23**	**jue 6/07/23**
21	2.2	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 73,854,600**	**30 días**	**mar 30/05/23**	**jue 6/07/23**
22	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	$ 73,854,600	30 días	mar 30/05/23	jue 6/07/23
23	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS. SANITARIAS. DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,486,569**	**33 días**	**sáb 8/04/23**	**jue 18/05/23**
24	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 694,300**	**2 días**	**vie 28/04/23**	**sáb 29/04/23**
25	4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 694,300	2 días	vie 28/04/23	sáb 29/04/23
26	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,822,050**	**5 días**	**sáb 8/04/23**	**jue 13/04/23**
27	4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,822,050	5 días	sáb 8/04/23	jue 13/04/23
28	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,162,980**	**12 días**	**vie 14/04/23**	**jue 27/04/23**
29	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 1,364,280	7 días	vie 14/04/23	vie 21/04/23
30	4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	$ 1,798,700	5 días	sáb 22/04/23	jue 27/04/23
31	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 933,207**	**4 días**	**vie 14/04/23**	**mar 18/04/23**
32	4.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	$ 865,974	2 días	vie 14/04/23	sáb 15/04/23
33	4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	$ 67,233	2 días	lun 17/04/23	mar 18/04/23
34	4,8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,975,678**	**16 días**	**vie 28/04/23**	**jue 18/05/23**



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
35	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 1,538,685	5 días	vie 28/04/23	vie 5/05/23
36	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	$ 2,109,363	8 días	sáb 6/05/23	lun 15/05/23
37	4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	$ 327,630	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
38	4.11.	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 898,354**	**24 días**	**mié 19/04/23**	**jue 18/05/23**
39	4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	$ 136,554	2 días	mié 19/04/23	jue 20/04/23
40	4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 761,800	3 días	mar 16/05/23	jue 18/05/23
41	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 214,797,543**	**95 días**	**sáb 25/02/23**	**sáb 24/06/23**
42	7,1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 77,759,243**	**25 días**	**sáb 25/02/23**	**lun 27/03/23**
43	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 77,759,243	25 días	sáb 25/02/23	lun 27/03/23
44	7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 137,038,300**	**75 días**	**mié 22/03/23**	**sáb 24/06/23**
45	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 6,259,536	15 días	mar 28/03/23	sáb 15/04/23
46	7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 130,778,764	75 días	mié 22/03/23	sáb 24/06/23
47	8	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,166,982**	**18 días**	**vie 28/04/23**	**sáb 20/05/23**
48	8.1	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,166,982**	**18 días**	**vie 28/04/23**	**sáb 20/05/23**
49	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	$ 20,166,982	18 días	vie 28/04/23	sáb 20/05/23
50	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 360,342,101**	**45 días**	**sáb 6/05/23**	**vie 30/06/23**
51	9,1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 54,363,857**	**40 días**	**sáb 6/05/23**	**sáb 24/06/23**
52	9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURI	$ 54,363,857	40 días	sáb 6/05/23	sáb 24/06/23
53	9,2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 305,978,244**	**40 días**	**vie 12/05/23**	**vie 30/06/23**
54	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 305,978,244	40 días	vie 12/05/23	vie 30/06/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
55	11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 60,415,240**	**30 días**	**vie 12/05/23**	**sáb 17/06/23**
56	11.1	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 60,415,240**	**30 días**	**vie 12/05/23**	**sáb 17/06/23**
57	11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 1,287,598	3 días	vie 12/05/23	lun 15/05/23
58	11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	$ 24,545,976	12 días	mar 16/05/23	mar 30/05/23
59	11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	$ 10,375,410	10 días	mié 31/05/23	sáb 10/06/23
60	11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	$ 24,206,256	5 días	mar 13/06/23	sáb 17/06/23
61	12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 92,293,844**	**35 días**	**mié 31/05/23**	**jue 13/07/23**
62	12.1	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 92,293,844**	**35 días**	**mié 31/05/23**	**jue 13/07/23**
63	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	$ 81,382,244	25 días	mié 31/05/23	vie 30/06/23
64	12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	$ 10,911,600	25 días	mar 13/06/23	jue 13/07/23
65	13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 87,383,640**	**65 días**	**jue 9/03/23**	**mar 30/05/23**
66	13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 69,652,640**	**40 días**	**jue 9/03/23**	**jue 27/04/23**
67	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 67,028,000	40 días	jue 9/03/23	jue 27/04/23
68	13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	$ 2,624,640	15 días	lun 3/04/23	vie 21/04/23
69	13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 17,731,000**	**25 días**	**vie 28/04/23**	**mar 30/05/23**
70	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 17,731,000	25 días	vie 28/04/23	mar 30/05/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
71	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,412,120**	**5 días**	**mar 20/06/23**	**sáb 24/06/23**
72	15,2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,412,120**	**5 días**	**mar 20/06/23**	**sáb 24/06/23**
73	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	$ 2,412,120	5 días	mar 20/06/23	sáb 24/06/23
74	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,291,620**	**11 días**	**vie 23/06/23**	**jue 6/07/23**
75	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,291,620**	**11 días**	**vie 23/06/23**	**jue 6/07/23**
76	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 7,588,020	7 días	vie 23/06/23	vie 30/06/23
77	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 12,703,600	4 días	sáb 1/07/23	jue 6/07/23
78	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 3,107,150**	**3 días**	**vie 7/07/23**	**lun 10/07/23**
79	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,107,150**	**3 días**	**vie 7/07/23**	**lun 10/07/23**
80	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 2,691,150	2 días	vie 7/07/23	sáb 8/07/23
81	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 189,300	3 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23
82	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	$ 226,700	3 días	vie 7/07/23	lun 10/07/23
83		**BLOQUE JARDÍN**	**$ 32,469,738**	**65 días**	**mié 15/03/23**	**lun 5/06/23**
84	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,573,072**	**55 días**	**mié 15/03/23**	**mié 24/05/23**
85	1.2	**DEMOLICIONES. DESMONTES. RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,489,412**	**8 días**	**mié 15/03/23**	**vie 24/03/23**
86	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS AMARRES, CERCHAS. CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS. CANALES Y BAJANTES ETC.. (	$ 1,489,412	8 días	mié 15/03/23	vie 24/03/23
87	1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 83,660**	**2 días**	**mar 23/05/23**	**mié 24/05/23**
88	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 83,660	2 días	mar 23/05/23	mié 24/05/23
89	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,624,195**	**15 días**	**sáb 8/04/23**	**mar 25/04/23**
90	2.5	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,624,195**	**15 días**	**sáb 8/04/23**	**mar 25/04/23**
91	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 6,624,195	15 días	sáb 8/04/23	mar 25/04/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
92	17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 22,108,687**	**32 días**	**mié 26/04/23**	**lun 5/06/23**
93	17.1	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 22,108,687**	**32 días**	**mié 26/04/23**	**lun 5/06/23**
94	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 4,660,100	7 días	mar 16/05/23	mié 24/05/23
95	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 965,748	10 días	mar 16/05/23	sáb 27/05/23
96	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 762,216	7 días	lun 29/05/23	lun 5/06/23
97	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 14,006,599	15 días	mié 26/04/23	lun 15/05/23
98	17.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS 3 MANOS.	$ 1,714,023	5 días	jue 25/05/23	mar 30/05/23
99	20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL	**$ 2,163,785**	**52 días**	**vie 31/03/23**	**lun 5/06/23**
100	20.1	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 2,163,785**	**52 días**	**vie 31/03/23**	**lun 5/06/23**
101	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 499,785	5 días	mié 31/05/23	lun 5/06/23
102	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 757,200	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23
103	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	$ 906,800	3 días	vie 31/03/23	lun 3/04/23
104		**BLOQUE EXTERIOR**	**$ 274,806,486**	**91 días**	**sáb 25/03/23**	**mar 18/07/23**
105	1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 19,684,215**	**35 días**	**sáb 25/03/23**	**mar 9/05/23**
106	1.2	DEMOLICIONES. DESMONTES. RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**$ 14,167,385**	**32 días**	**sáb 25/03/23**	**vie 5/05/23**
107	1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,344,955	10 días	sáb 25/03/23	mié 5/04/23
108	1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,284,280	10 días	sáb 8/04/23	mié 19/04/23
109	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA. LOS AMARRES. CERCHAS. CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA. INSTALACIONES	$ 1,457,350	7 días	jue 20/04/23	jue 27/04/23
110	1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 80,800	5 días	vie 28/04/23	vie 5/05/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
111	1.3	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 5,516,830**	**15 días**	**jue 20/04/23**	**mar 9/05/23**
112	1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	$ 5,516,830	15 días	jue 20/04/23	mar 9/05/23
113	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 126,907,440**	**25 días**	**jue 20/04/23**	**sáb 20/05/23**
114	2.1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 46,726,680**	**1 día**	**jue 20/04/23**	**jue 20/04/23**
115	2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO. EXTENDIDO. NIVELACIÓN.HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	$ 46,726,680	1 día	jue 20/04/23	jue 20/04/23
116	2.3	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 71,857,760**	**1 día**	**vie 21/04/23**	**vie 21/04/23**
117	2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO CON TAPA PLASTICA PARA CANCHA SINTETICA.	$ 71,857,760	1 día	vie 21/04/23	vie 21/04/23
118	2.4	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,323,000**	**10 días**	**mié 10/05/23**	**sáb 20/05/23**
119	2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	$ 8,323,000	10 días	mié	sáb
120	3	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,469,409**	**15 días**	**mié 10/05/23**	**sáb 27/05/23**
121	3.1	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,469,409**	**15 días**	**mié 10/05/23**	**sáb 27/05/23**
122	3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA	$ 8,469,409	15 días	mié 10/05/23	sáb 27/05/23
123	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS. SANITARIAS. DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,839,200**	**10 días**	**sáb 22/04/23**	**vie 5/05/23**
124	4.10	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,839,200**	**10 días**	**sáb 22/04/23**	**vie 5/05/23**
125	4.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	$ 8,839,200	10 días	sáb	vie 5/05/23
126	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 46,671,942**	**20 días**	**jue 27/04/23**	**mar 23/05/23**
127	7.2	**ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 46,671,942**	**20 días**	**jue 27/04/23**	**mar 23/05/23**
128	7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 46,671,942	20 días	jue 27/04/23	mar 23/05/23
129	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 56,528,665**	**42 días**	**mié 24/05/23**	**vie 14/07/23**
130	9,3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 56,528,665**	**42 días**	**mié 24/05/23**	**vie 14/07/23**
131	9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	$ 36,555,615	20 días	mié 24/05/23	vie 16/06/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
132	9.3.14	CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y	$ 19,973,050	22 días	sáb 17/06/23	vie 14/07/23
133	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,554,416**	**5 días**	**mar 30/05/23**	**sáb 3/06/23**
134	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,554,416**	**5 días**	**mar 30/05/23**	**sáb 3/06/23**
135	17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	$ 981,180	5 días	mar 30/05/23	sáb 3/06/23
136	17.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS CON TECNOLOGÍA DFX Y FIBRAS 3 MANOS.	$ 573,235	5 días	mar 30/05/23	sáb 3/06/23
137	20	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 6,151,200**	**3 días**	**sáb 15/07/23**	**mar 18/07/23**
138	20.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,151,200**	**3 días**	**sáb 15/07/23**	**mar 18/07/23**
139	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 6,151,200	3 días	sáb 15/07/23	mar 18/07/23



Proyecto: COLEGIO JOSE MARI
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
0		**COLEGIO RAFAEL NUÑEZ**	**$ 1,040,313,084.00**		**146 días**	**lun 10/04/23**	**vie 6/10/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones, socializaciones)	$ 0.00		5 días	lun 10/04/23	vie 14/04/23
2		INICIO DE OBRA	$ 0.00	1	0 días	vie 14/04/23	vie 14/04/23
3	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 197,137,531.00**		**114 días**	**sáb 15/04/23**	**mar 5/09/23**
4	1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 194,929,866.00**		**53 días**	**sáb 15/04/23**	**mié 21/06/23**
5	1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 2,280,120.00	2	4 días	sáb 15/04/23	mié 19/04/23
6	1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	$ 17,855,500.00	5	4 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23
7	1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 12,237,200.00	6	10 días	mar 25/04/23	lun 8/05/23
8	1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,236,700.00	7	3 días	mar 9/05/23	jue 11/05/23
9	1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 889,500.00	8CC	5 días	mar 9/05/23	sáb 13/05/23
10	1.2.22	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 144,538,440.00	7	20 días	mar 9/05/23	jue 1/06/23
11	1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 111,808.00	9	2 días	lun 15/05/23	mar 16/05/23
12	1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 525,800.00	11	2 días	mié 17/05/23	jue 18/05/23
13	1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 1,677,120.00	12	4 días	vie 19/05/23	mié 24/05/23



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
14	1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 267,390.00	11	5 días	mié 17/05/23	mar 23/05/23
15	1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 842,350.00	14	2 días	mié 24/05/23	jue 25/05/23
16	1.2.32	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 105,668.00	15	1 día	vie 26/05/23	vie 26/05/23
17	1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (	$ 11,658,800.00	13	20 días	jue 25/05/23	sáb 17/06/23
18	1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	$ 258,420.00	17CC	20 días	jue 25/05/23	sáb 17/06/23
19	1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	$ 445,050.00	17	2 días	mar 20/06/23	mié 21/06/23
20	**1.3**	**MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 991,665.00**		**7 días**	**mar 29/08/23**	**mar 5/09/23**
21	1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	$ 752,295.00	104CC	5 días	mar 29/08/23	sáb 2/09/23
22	1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	$ 239,370.00	25CC	2 días	lun 4/09/23	mar 5/09/23
23	**1.4**	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,216,000.00**		**40 días**	**mar 18/07/23**	**mar 5/09/23**
24	1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFE	$ 797,700.00	35	5 días	mar 18/07/23	lun 24/07/23
25	1.4.10	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	$ 418,300.00	66	2 días	lun 4/09/23	mar 5/09/23
26	**2**	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 207,710,659.00**		**61 días**	**lun 5/06/23**	**sáb 19/08/23**
27	**2.1**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 18,352,640.00**		**16 días**	**lun 5/06/23**	**sáb 24/06/23**



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
28	2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 9,487,950.00	10FC+2 días	6 días	lun 5/06/23	sáb 10/06/23
29	2.1.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	$ 1,205,890.00	28	5 días	mar 13/06/23	sáb 17/06/23
30	2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	$ 7,658,800.00	29	5 días	mar 20/06/23	sáb 24/06/23
31	**2.2**	**CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 84,787,139.00**		**18 días**	**lun 26/06/23**	**lun 17/07/23**
32	2.2.2	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	$ 2,133,628.00	30	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23
33	2.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	$ 7,438,896.00	32	5 días	mar 27/06/23	sáb 1/07/23
34	2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	$ 8,287,650.00	33CC+2 días	5 días	jue 29/06/23	mié 5/07/23
35	2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	$ 738,665.00	36	5 días	mié 12/07/23	lun 17/07/23
36	2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	$ 61,545,500.00	34	5 días	jue 6/07/23	mar 11/07/23
37	2.2.31	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	$ 4,642,800.00	36	2 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23
38	**2.3**	**ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 36,107,680.00**		**27 días**	**mar 18/07/23**	**sáb 19/08/23**
39	2.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN CONCRETO CON TAPA PLASTICA PARA CANCHA SINTETICA.	$ 31,437,770.00	40	15 días	mié 2/08/23	sáb 19/08/23
40	2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	$ 4,669,910.00	35	12 días	mar 18/07/23	mar 1/08/23
41	**2.4**	**REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,647,200.00**		**20 días**	**lun 26/06/23**	**mié 19/07/23**
42	2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	$ 3,647,200.00	32CC	20 días	lun 26/06/23	mié 19/07/23
43	**2.5**	**ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 64,816,000.00**		**28 días**	**mar 20/06/23**	**lun 24/07/23**
44	2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	$ 64,816,000.00	17	28 días	mar 20/06/23	lun 24/07/23
45	**3**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,676,400.00**		**7 días**	**mié 20/09/23**	**mié 27/09/23**
46	**3.1**	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,676,400.00**		**7 días**	**mié 20/09/23**	**mié 27/09/23**



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
47	3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 2,676,400.00	131FC+15 días	7 días	mié 20/09/23	mié 27/09/23
48	4	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 20,671,577.00**		**44 días**	**mar 25/07/23**	**vie 15/09/23**
49	4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 833,160.00**		**3 días**	**mar 22/08/23**	**jue 24/08/23**
50	4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 833,160.00	39	3 días	mar 22/08/23	jue 24/08/23
51	4.3	**RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 6,298,170.00**		**12 días**	**mar 25/07/23**	**mar 8/08/23**
52	4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 4"	$ 2,869,400.00	24	7 días	mar 25/07/23	mar 1/08/23
53	4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	$ 774,140.00	24	5 días	mar 25/07/23	sáb 29/07/23
54	4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	$ 272,280.00	53	3 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23
55	4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	$ 1,651,500.00	54	4 días	jue 3/08/23	mar 8/08/23
56	4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	$ 730,850.00	54	3 días	jue 3/08/23	sáb 5/08/23
57	4.6	**PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 500,236.00**		**7 días**	**mié 9/08/23**	**mié 16/08/23**
58	4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	$ 45,476.00	55	2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23
59	4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	$ 454,760.00	58	5 días	vie 11/08/23	mié 16/08/23
60	4.7	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,213,185.00**		**9 días**	**mié 9/08/23**	**vie 18/08/23**
61	4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	$ 1,075,728.00	55	2 días	mié 9/08/23	jue 10/08/23
62	4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	$ 137,457.00	58;59	2 días	jue 17/08/23	vie 18/08/23
63	4.8	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 3,087,292.00**		**8 días**	**vie 25/08/23**	**sáb 2/09/23**
64	4.8.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	$ 1,025,790.00	50	3 días	vie 25/08/23	lun 28/08/23
65	4.8.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	$ 1,406,242.00	64	3 días	mar 29/08/23	jue 31/08/23
66	4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	$ 655,260.00	64;65	2 días	vie 1/09/23	sáb 2/09/23
67	4.10	**REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,222,080.00**		**22 días**	**mar 22/08/23**	**vie 15/09/23**



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
68	4.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 6,575,030.00	39	22 días	mar 22/08/23	vie 15/09/23
69	4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	$ 1,647,050.00	68CC	22 días	mar 22/08/23	vie 15/09/23
70	**4.11.**	**OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 517,454.00**		**23 días**	**vie 11/08/23**	**jue 7/09/23**
71	4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	$ 136,554.00	61	2 días	vie 11/08/23	sáb 12/08/23
72	4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	$ 380,900.00	66	4 días	lun 4/09/23	jue 7/09/23
73	**5**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 74,855,384.00**		**33 días**	**mar 25/07/23**	**sáb 2/09/23**
74	**5.1**	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 74,855,384.00**		**33 días**	**mar 25/07/23**	**sáb 2/09/23**
75	5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	$ 2,053,363.00	52CC	5 días	mar 25/07/23	sáb 29/07/23
76	5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E IN	$ 9,204,897.00	75	15 días	lun 31/07/23	jue 17/08/23
77	5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 172,975.00	76	2 días	vie 18/08/23	sáb 19/08/23
78	5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	$ 235,040.00	77	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23
79	5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 6,012,450.00	77;78	4 días	mié 23/08/23	sáb 26/08/23
80	5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	$ 2,495,650.00	79	3 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23
81	5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°2 (F) + 1N°2 (N) + 1N°4 (T) AWG THHN	$ 41,227,000.00	79CC	4 días	mié 23/08/23	sáb 26/08/23



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
82	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA- CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NE	$ 517,085.00	81	3 días	lun 28/08/23	mié 30/08/23
83	5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 192,054.00	80	3 días	jue 31/08/23	sáb 2/09/23
84	5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECE	$ 9,069,840.00	75	20 días	lun 31/07/23	jue 24/08/23
85	5.1.106	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X 5.4 CM CON TAPA Y DIVISIÓN, INCLUYE SUMINISTROS, MONTAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN	$ 3,675,030.00	76	5 días	vie 18/08/23	jue 24/08/23
86	**7**	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 87,841,690.00**		**47 días**	**mié 12/07/23**	**jue 7/09/23**
87	**7.2**	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 87,841,690.00**		**47 días**	**mié 12/07/23**	**jue 7/09/23**
88	7.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, TIPO MIKONOS O SIMILARES FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	$ 3,375,240.00	36	4 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23
89	7.2.39	WIN DE ALUMINIO	$ 2,352,400.00	91CC	30 días	lun 17/07/23	mié 23/08/23
90	7.2.41	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 36,574,300.00	39	15 días	mar 22/08/23	jue 7/09/23
91	7.2.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA	$ 44,836,400.00	88	30 días	lun 17/07/23	mié 23/08/23
92	7.2.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN PISO MIKONOS	$ 703,350.00	88CC	4 días	mié 12/07/23	sáb 15/07/23
93	**8**	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,739,150.00**		**15 días**	**sáb 29/07/23**	**mié 16/08/23**
94	**8.1**	**MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 8,739,150.00**		**15 días**	**sáb 29/07/23**	**mié 16/08/23**
95	8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	$ 1,747,650.00	91CC+10 días	3 días	sáb 29/07/23	mar 1/08/23
96	8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	$ 6,991,500.00	95	12 días	mié 2/08/23	mié 16/08/23



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
97	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 181,613,906.00**		**63 días**	**mar 18/07/23**	**lun 2/10/23**
98	9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 19,422,600.00**		**20 días**	**mar 18/07/23**	**vie 11/08/23**
99	9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURI	$ 19,422,600.00	35	20 días	mar 18/07/23	vie 11/08/23
100	9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 111,943,260.00**		**30 días**	**sáb 12/08/23**	**sáb 16/09/23**
101	9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	$ 111,943,260.00	99	30 días	sáb 12/08/23	sáb 16/09/23
102	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 50,248,046.00**		**30 días**	**mar 29/08/23**	**lun 2/10/23**
103	9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACRILICO RECUPERADO DE 10 MM DISEÑO DE ANIMALES, MODULOS DE 60 X 90 X 1 CM, INCLUYE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE DE 1-1/2" ANCLADO AL PISO	$ 9,630,696.00	109	15 días	vie 1/09/23	lun 18/09/23
104	9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	$ 40,617,350.00	132CC+6 días	30 días	mar 29/08/23	lun 2/10/23
105	11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 29,021,109.00**		**26 días**	**vie 11/08/23**	**lun 11/09/23**
117	12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,062,285.00**		**18 días**	**sáb 26/08/23**	**vie 15/09/23**
118	12.1	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 16,062,285.00**		**18 días**	**sáb 26/08/23**	**vie 15/09/23**
119	12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	$ 16,062,285.00	108	18 días	sáb 26/08/23	vie 15/09/23
120	13	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 46,679,550.00**		**50 días**	**mar 25/07/23**	**vie 22/09/23**



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
121	13.1	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 35,154,400.00**		**40 días**	**mar 25/07/23**	**lun 11/09/23**
122	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	$ 33,514,000.00	24	40 días	mar 25/07/23	lun 11/09/23
123	13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	$ 1,640,400.00	122CC+10 días	30 días	sáb 5/08/23	lun 11/09/23
124	13.2	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 11,525,150.00**		**30 días**	**vie 18/08/23**	**vie 22/09/23**
125	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 11,525,150.00	123CC+10 días	30 días	vie 18/08/23	vie 22/09/23
126	15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,608,080.00**		**5 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 21/09/23**
127	15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,608,080.00**		**5 días**	**sáb 16/09/23**	**jue 21/09/23**
128	15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	$ 1,608,080.00	119	5 días	sáb 16/09/23	jue 21/09/23
129	16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,167,458.00**		**25 días**	**mar 22/08/23**	**mar 19/09/23**
130	16.1	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,167,458.00**		**25 días**	**mar 22/08/23**	**mar 19/09/23**
131	16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	$ 2,779,410.00	39	10 días	mar 22/08/23	vie 1/09/23
132	16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	$ 20,388,048.00	131CC	25 días	mar 22/08/23	mar 19/09/23
133	17	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 119,280,465.00**		**40 días**	**lun 26/06/23**	**lun 14/08/23**
134	17.1	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 119,280,465.00**		**40 días**	**lun 26/06/23**	**lun 14/08/23**
135	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 25 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	$ 1,165,025.00	139CC+5 días	1 día	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23
136	17.1.4	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 8,277,840.00	139CC+15 días	17 días	vie 14/07/23	jue 3/08/23
137	17.1.5	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	$ 3,175,900.00	136CC+10 días	10 días	jue 27/07/23	mar 8/08/23
138	17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	$ 6,792,900.00	139	10 días	mié 2/08/23	lun 14/08/23



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo	Fin
139	17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INF	$ 99,868,800.00	44CC+5 días	30 días	lun 26/06/23	mar 1/08/23
140	**20**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 23,247,840.00**		**80 días**	**sáb 1/07/23**	**vie 6/10/23**
141	**20.1**	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 23,247,840.00**		**80 días**	**sáb 1/07/23**	**vie 6/10/23**
142	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 12,652,000.00	104FF+4 días	7 días	vie 29/09/23	vie 6/10/23
143	20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	$ 4,812,800.00	144CC	4 días	sáb 1/07/23	jue 6/07/23
144	20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	$ 5,783,040.00	17FC+10 días	4 días	sáb 1/07/23	jue 6/07/23



Proyecto: COLEGIO RAFAEL NU
Fecha: lun 6/03/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo
0		**COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE A**	**$ 44,534,816**		**45 días**	**lun 13/02/23**
1		TAREAS ADMINISTRATIVAS (Afiliaciones, socializaciones)	$ 0		1 día	lun 13/02/23
2		INICIO OBRA	$ 0	1	0 días	lun 13/02/23
3		**PISO 1**	**$ 3,533,025**		**19 días**	**sáb 11/03/23**
4	2	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 551,825**		**4 días**	**sáb 11/03/23**
5	2.5	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 551,825**		**4 días**	**sáb 11/03/23**
6	1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	$ 551,825	30FC-2 días	4 días	sáb 11/03/23
7	7	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,981,200**		**15 días**	**jue 16/03/23**
8	7.1	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 872,950**		**7 días**	**jue 16/03/23**
9	7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	$ 872,950	6	7 días	jue 16/03/23
10	7.2	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 2,108,250**		**8 días**	**sáb 25/03/23**
11	7.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE GUARDAESCOBA	$ 2,108,250	9	8 días	sáb 25/03/23
12		**PISO 2**	**$ 3,674,346**		**13 días**	**sáb 18/03/23**
21		**GENERAL PATIO**	**$ 37,327,445**		**44 días**	**mar 14/02/23**
22	1	**PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 1,912,874**		**10 días**	**mar**
25	2	**ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 24,144,717**		**14 días**	**sáb 25/02/23**



Proyecto: COLEGIO SAN CRISTO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Texto1	Nombre de tarea	Costo	Predecesora:	Duración	Comienzo
33	9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,885,404**		**15 días**	**mar 14/03/23**
34	9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**$ 10,885,404**		**15 días**	**mar 14/03/23**
35	9.3.13	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCION EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	$ 10,885,404	30	15 días	mar 14/03/23
36	17	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 384,450**		**3 días**	**mar 4/04/23**
37	17.1	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**$ 384,450**		**3 días**	**mar 4/04/23**
38	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	$ 384,450	35;11	3 días	mar 4/04/23



Proyecto: COLEGIO SAN CRISTO
Fecha: mar 28/02/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

Anexo TEC-11 – Estado de Avance de obra

ESTADO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO - MARZO 2023


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT TOTAL	VR. UNITARIO	VR TOTAL EN OBRA
1	DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS				
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	138,41	$35.487,00	$4.911.756,00
1.2.10	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	40,63	$35.711,00	$1.450.938,00
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E=0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	122,42	$22.073,00	$2.702.177,00
1.2.14	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2259,15	$30.593,00	$69.114.139,00
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	278,34	$24.734,00	$6.884.360,00
1.2.16	DEMOLICION MUROS PANELES PREFABRICADOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	236,99	$14.119,00	$3.346.093,00
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	140,02	$14.752,00	$2.065.547,00
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	488,80	$8.895,00	$4.347.840,00
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	13,65	$13.976,00	$190.772,00
1.2.24	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	17,83	$79.510,00	$1.417.663,00
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	159,37	$26.290,00	$4.189.882,00
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	128,10	$13.976,00	$1.790.324,00
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	104,00	$14.855,00	$1.544.920,00
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	173,03	$16.847,00	$2.915.036,00
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	3,00	$105.668,00	$317.004,00
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE	M2	345,69	$29.147,00	$10.075.826,00
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	165,99	$22.712,00	$3.769.851,00
1.2.40	DESMONTE, RETIRO Y RESINTALACION DE LOSETA DE CONCRETO DE 40X40	M2	67,03	$15.062,00	$1.009.606,00
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN	124,00	$8.614,00	$1.068.136,00
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	102,00	$5.050,00	$515.100,00
1.2.51	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11,00	$16.847,00	$185.317,00
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	549,80	$20.942,00	$11.513.912,00
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	56,31	$55.738,00	$3.138.607,00
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2	7,82	$50.153,00	$392.196,00
1.4.1	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	21,20	$13.295,00	$281.854,00
1.4.2	CORTE Y REGATAS EN CONCRETO PARA INSTALACION TUBERIA	M	27,60	$12.139,00	$335.036,00
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	66,60	$13.991,00	$931.801,00
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	327,24	$11.119,00	$3.638.582,00
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3	170,26	$24.097,00	$4.102.755,00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	437,87	$33.514,00	$14.674.775,00
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M	5,80	$15.287,00	$88.665,00
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	15,93	$10.853,00	$172.888,00
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	23,43	$29.038,00	$680.360,00
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	145,00	$12.052,00	$1.747.540,00
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,33	$109.324,00	$692.021,00
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	36,89	$109.991,00	$4.057.568,00
17.1.24	LAMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	24,36	$208.001,00	$5.066.904,00
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN	M2	81,34	$249.672,00	$20.308.320,00
17.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO.	M2	25,61	$54.645,00	$1.399.458,00
17.1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA O SIMILAR	M2	499,75	$13.293,00	$6.643.177,00
17.1.7	MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE (IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD)	M2	326,67	$58.058,00	$18.965.807,00
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	2,52	$75.122,00	$189.307,00
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3	30,16	$103.834,00	$3.131.633,00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	33,11	$47.538,00	$1.573.983,00

2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	7,97	$95.735,00	$763.008,00
2.1.9	RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3	30,16	$166.881,00	$5.033.131,00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	5,00	$103.871,00	$519.355,00
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	103,80	$88.610,00	$9.197.718,00
2.2.25	PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2	1,55	$106.851,00	$165.619,00
2.2.6	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI DE 25 X 15 CM (NO INCLUYE ACERO)	M	5,20	$85.110,00	$442.572,00
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN	15,00	$51.624,00	$774.360,00
2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN	11,00	$130.976,00	$1.440.736,00
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	96,41	$8.323,00	$802.420,00
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	159,85	$9.118,00	$1.457.512,00
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1585,28	$16.204,00	$25.687.877,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	72,06	$7.689,00	$554.069,00
21.1.7	PODA DE CESPED.	M2	343,93	$2.086,00	$717.438,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	16,54	$44.660,00	$738.676,00
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	115,42	$17.942,00	$2.070.866,00
3.1.4	MURO LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 X 12 CM INCLUYE CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M2	7,28	$116.368,00	$847.159,00
3.2.5	ALFAJÍA EN LADRILLO MACIZO PRENSADO	M	5,80	$61.190,00	$354.902,00
3.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE EPÓXICO 3/8” (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	23,00	$16.814,00	$386.722,00
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN	2,00	$152.056,00	$304.112,00
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M	76,68	$3.809,00	$292.074,00
4.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 2" CIERRE RÁPIDO ROSCADA	UN	1,00	$225.478,00	$225.478,00
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	32,42	$68.639,00	$2.225.276,00
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN	51,00	$34.900,00	$1.779.900,00
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M	6,56	$63.540,00	$416.822,00
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"	UN	25,00	$23.130,00	$578.250,00
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	38,54	$36.988,00	$1.425.518,00
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN	69,00	$17.686,00	$1.220.334,00
4.3.10	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/2 "	UN	3,00	$15.770,00	$47.310,00
4.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE ACCESORIOS	M	21,01	$18.435,00	$387.319,00
4.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1-1/4 "	UN	42,00	$11.465,00	$481.530,00
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M	7,11	$16.515,00	$117.422,00
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M	28,27	$12.147,00	$343.396,00
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN	78,00	$4.362,00	$340.236,00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	0,75	$38.707,00	$29.030,00
4.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE ACCESORIOS	M	11,00	$27.228,00	$299.508,00
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	$45.476,00	$45.476,00
4.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN	1,00	$144.329,00	$144.329,00
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN	1,00	$67.233,00	$67.233,00
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN	3,00	$47.668,00	$143.004,00
4.7.25	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UN	1,00	$365.295,00	$365.295,00
4.7.26	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN	1,00	$296.550,00	$296.550,00
4.7.28	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UN	1,00	$129.720,00	$129.720,00
4.7.34	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN	3,00	$137.457,00	$412.371,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN	1,00	$524.350,00	$524.350,00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1,00	$34.595,00	$34.595,00
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	11,65	$52.213,00	$608.281,00
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M	36,25	$74.857,00	$2.713.566,00

5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN	22,00	$176.015,00	$3.872.330,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	189,15	$34.918,00	$6.604.740,00
7.1.13	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	9,10	$16.413,00	$149.358,00
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2	1,76	$82.983,00	$146.050,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR	M	5,62	$933.761,00	$5.247.737,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	10,00	$691.265,00	$6.911.610,00
TOTAL OBRA (EL VALOR UNITARIO CONTINENE EL AIU DEL 28,13%)					**$318.423.686,00**

RESUMEN AVANCE DE OBRA	
VALOR CONTRACTUAL PROYECTO	**$13.074.041.772,00**
PORCENTAJE PROGRAMADO	**1,66%**
VALOR PROGRAMADO	**$217.271.853,00**
PORCENTAJE EJECUTADO	**2,44%**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	**$318.423.686**

Anexo TEC-12 – Organigrama contratista – PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA


REPRSENTANTE LEGAL
DIRECTOR DE OBRA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRAINCENDIOS
ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS- VOZ Y DATOS
RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
ASESOR AMBIENTAL - SISOMA
ASESOR ESTRUCTURAL
INSPECTOR DE OBRA
PERSONAL OPERATIVO
OFICIALES Y AYUDANTES
FRENTE 1
FRENTE 2
FRENTE 3
FRENTE 4
FRENTE 5
FRENTE 6
FRENTE 7
FRENTE 8

Anexo TEC-13 – Registro fotográfico

EMERGENCIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA

COMPONENTE OBRA



1, Muro de cerramiento - Colegio San Isidro



2, Escalon acceso a canchas - Colegio San Isidro



3. Cambio de tejas - Colegio San Isidro



4, Reparación de tuberia de agua potable galvanizada 2" - Colegio Manuelita Saenz



5, Instalación acometida eléctrica desde tablero general a cuarto frio en cocina. Colegio Nueva Delhi - Sede A.



6. Demolición de sobre piso en baño . Colegio La Belleza -Sede B.

EMERGENCIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



7, Desmonte de cielo raso de drywall en baños e instalación de tuberia para agua potable en cocina. Colegio Vitelma.



8, Desmonte e instalación de cubierta en aulas Caseta 3 y 4. Colegio José Joaquín Castro



9, Recorrido con contratista por tanques de almacenamiento en emergencia. Colegio Florentino Fernandez.



10. Recorrido con contratista por aulas en emergencia. Colegio Rafael Nuñez - Sede A.



11, Cambio de borneras eléctricas y diagnostico a bombas de sistema de tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio La Victoria - Sede B.



12, Demolición de sobre piso en baño, cambio de tuberia PVC afectada y enchape de piso. Colegio La Belleza -Sede B.

EMERGENCIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



13, Suministro e instalación de vinilo adhesivo tipo sandblasting. Colegio Gloria Valencia De Castaño



14. Diagnostico hidráulico tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio Florentino Gonzalez



15, Retiro e instalación de manto asfaltico en cubierta. Cambio de tubería y accesorios tanques de almacenamiento agua potable. Colegio Vitelma



16, Atención a emergencia taponamiento de red de desague en cocina de tienda escolar. Colegio San Isidro Sur Oriental - Sede A.



17, Desmonte, suministro e instalación de luminarias en aulas de clase. Colegio Vitelma.



18, Desmonte, suministro e instalación de cubierta en baños preescolar. Colegio Vitelma.

EMERGENCIAS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



19, Pintura placa entre piso aula coordinación. Colegio Vitelma.



20, Atención a emergencia (diagnostico) filtración de agua lluvia en cubierta e instalación de rejas en ventaneria bloque de bachillerato. Colegio Moralba - Sede A.



21, Pañete (resane) y pintura en placa de entre piso aula de coordinación. Colegio La Belleza -Sede B.



22, Suministro e instalación de acometida eléctrica en cuarto de maquinas tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo.



23, Suministro e instalación de acometida eléctrica en cuarto de maquinas tanques de almacenamiento de agua potable. Colegio El Rodeo.

24, REPLANTEO DE BAÑOS EN BLOQUE #2 PISO 2

COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**		**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA

COMPONENTE OBRA



1, Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato



2, Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato



3. Aplicación de sellante



4, Retiro de manto asfaltico cubierta bloque bachillerato



5, Aplicación de emulsion asfaltica e instalación de manto asfaltico nuevo



6. Pintura para estructura metalica cubierta biblioteca

COLEGIO NUEVA DELHI

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023
						DD	MM	AÑO
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**		**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



7, Aplicación de emulsion asfaltica



8, Pintura para estructura metalica cubierta biblioteca



9, Pintura para estructura metalica cubierta biblioteca

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

12	1	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL

COMPONENTE OBRA



1, Demolición de piso y alistado de piso segundo piso bloque bachillerato



2, Retiro de pisos salones segundo piso



3. Desmonte de ventaneria piso tres



4, Demolición de mamposteria baño tercer piso



5, Descomte de cielo raso en pasillos



6. Demolición de placa de contra piso

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

12	1	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



7, Demolición de piso y alistado de piso



8, Demolición de placa de contrapiso baños primer piso



9, Pañete de muros



10. Demolición de mamposteria baño tercer piso



11, Desmonte de cielo raso en pasillos



12, Desmonte de divisiones en madera rectoria, y demosnte de red de datos

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

12	1	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



13, Pañete de muros



14. Desmonte de Red de datos



15, Desmonte de carpinteria



16, Remboquillado de muros



17, Demolicón de pisos



18, Desmonte de puertas primer piso

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

12	1	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



19, Desmonte de cielo raso



20, Demolicón de mesones de laboratorio



21, Demolicón de mesones de laboratorio



22, Retiro de RCD



23, Desmonte de carpinteria



24, Pañete de muros

COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

12	1	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL



25, Instalación de red sanitaria baño primer piso



26, Alistado de piso



27, Demolicón de pisos



28, Demolición de pisos



29, Trasiego manual a punto de acopio



30, Trasiego manual a punto de acopio

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

COMPONENTE OBRA



1, Pañete de muros



2, Excavación manual zona parque -



3. Desmonte de cielo raso



4, Demolición de piso baño profesores



5, Instalación de tuberia sanitaria baños primer piso



6. Construcción de caja de inspección

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



7, Demolicón de cielo raso



8, Caja de inspección baños primer piso



9, Relleno de arena para tuberia sanitaria



10. Muros divisorios para baños primer piso según esquemamde baños SED



11, Pañete de muros



12, Demolicón de cielo raso

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**		
CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



13, Pañete de muros



14. Ornamentacióndе puertas y barandas



15, Relleno de excavación de tuberia sanitaria con recebo comun



16, Sondeos de vaja de inspección



17, Retiro de pañete en pasillos -



18, Ornamentacióndе puertas y barandas

COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D



19, Demolición de placa de entre piso y excavación para filtro



20, Muro divisorio para baño accesible -



21, Retiro de RCD y material de carpinteria metalica

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	2	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO


COMPONENTE OBRA



1, Desmonte de cubierta de en la sede primaria aulas prefabricadas 1



2, Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2



3. Inician actividad de desmonte tejas en la sede primaria aulas prefabricadas 2



4, Inician actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2



5, Recolección de escombro de aulas prefabricadas 1 a sitio de acopio temporal



6. Actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO


OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644


REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



7, Desmonte de ventanas en la sede primaria aulas prefabricadas 2



8, Actividad de desmonte muros en superboard en la sede primaria aulas prefabricadas 2



9, Desmonte muros en superboard en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria



10. Desmonte ventanas en el modulo 2 delas aulas prefabricadas en la sede primaria



11, Desmonte de laminas en modulo 2 sede primaria aulas prefabricadas 2



12, Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales

COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	2	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO JOSÉ JOAQUIN CASTRO



13, Charlas de seguridad a los colaboradores



14. Ingreso de perfiles para estructura de modulos prefabricados en sede primaria



15, Soldadura para montaje de estructura en la sede primaria



16, Montaje de estructura en la sede primaria



17, Pintura de estructura metalica en la sede primaria



18, Instalación de estructura metalica en la sede primaria

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA

COMPONENTE OBRA



1, Actividad de retiro de escombro de las instalaciones del colegio a centros de gestores ambientales.



2, Actividades de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2



3. Actividades de pañete en muros en baños del bloque #2 piso 2



4, Actividades de pañete en muros en el aula 14 del bloque #2 piso 2



5, Muestra de granito pulido en escaleras bloque 2.



6. Actividad de trasiego manual de escombro del bloque #2 piso 2 a punto de acopio temporal.

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



7, Terminan actividad de pulida de muros en aulas del bloque #2 piso 2



8, Inicio de desmonte de ventana en aula 14 del bloque #2 piso 2



9, Inicio de actividad de muro en mamposteria en baños del bloque #2 piso 2



10. Ingreso de material a las instalaciones del colegio



11, Demolición de piso en aulas del bloque #3



12, Actividades de demolición de tableros en el bloque #3

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



13, Demolición de piso en aulas del bloque 2 piso 1



14. Demolición de piso en aulas del bloque 2 piso 1



15, Trasciego de material en el bloque #2 del piso 1 al piso 2



16, Demolición de tableros de tiza en aulas del bloque #2 piso 1



17, Demolición de piso de aulas del bloque #3



18, Inicio de instalación de malla electrosoldada en aulas del bloque #2 piso 2

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**		**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



19, Aplicación de sika en fisuras de placa de entrepiso bloque #2 piso 2



20, Inicio de fundida de piso en aulas del bloque #2



21, Demolición de piso en bloque #2 piso 1.



22, Inicio de actividad de nucleos en baños de segundo piso bloque #2



23, Pañete de muros en aulas de segundo piso bloque #2-



24, Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**		**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA




25, Demolición de piso de aulas del bloque #2 piso 1



26, Demolición de tableros del bloque #2 piso 1



27, Pañete de muros del bloque #2 piso 1



28, Instalaciones hidraulicas en baños del bloque #2 piso 2.



29, Demolición de piso en aulas del bloque #2 piso 1



30, Trasciego de material para pañete de muros en aulas del bloque #2

COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**		**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4077644**


REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



31, Desmonte de lamparas en bloque #2 piso 2



32,Desmonte de teja en asbesto en el bloque #3



33, Prueba de presion en baños del bloque #2 piso 2



34, Pintura de estructura metalica en area de tarima



35, Pañete de muros en aulas de primer piso bloque #2



36, Ingreso a obra de perfiles para estructura metalica

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA

COMPONENTE OBRA



1, Instalación de cerramiento en area de pasillo del patio



2, Retiro de losetas



3. Retiro de losetas



4, Demolición de placa en area de pasillo del patio



5, Demolición de placa en area de pasillo del patio



6. Excavación manual de recebo en area de pasillo del patio

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

						15	3	2023	
						DD	MM	AÑO	
MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA	CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS		CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



7, Se encuentra filtro en el costado del muro en mamposteria



8, Excavación manual de recebo en area de pasillo del patio



9, Limpieza de material de excavacion en lonas para disposicion final



10. Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales



11, Retiro de material sobrante para disposición de gestores ambientales



12, Desmonte de tabletas afectadas del piso 1

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	**PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA**	**CONTRATO No:**	**CO1.PCCNTR.4146220**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	**CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS**		**CO1.PCCNTR.4077644**

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



13, Toma de niveles en pasillo del patio-



14. Ingreso de recebo a las instalaciones del colegio



15, Inicio de compactación de recebo B200 en area de pasillo del patio



16, Ingreso de recebo a instalaciones del colegio



17, Extendido de recebo B 200 para compactación



18, Compactación de recebo

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR SEDE A

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA - REGISTRO FOTOGRÁFICO

15	3	2023
DD	MM	AÑO

MENSUAL No.	2	DEL	12	2	2023	AL	12	3	2023
			DD	MM	AÑO		DD	MM	AÑO

OBJETO DE CONTRATO DE INTERVENT: **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO 07).**

CONTRATISTA DE OBRA:	PROFESIONALES Y ASOCIADOS LTDA		CO1.PCCNTR.4146220
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	**CONTRATO No:**	CO1.PCCNTR.4077644

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALEMANIA UNIFICADA



19, Desmonte de acabados del area afectada del segundo piso



20, Demolición de alistado en piso 2 del area desmontada



21, Instalación de cielo raso en PVC de cuarto de refrigerio

ANEXO SST-01. INDUCCIÓN SST INTERVENTORÍA

ARL SEGUROS BOLÍVAR

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

INGENIERIA MASTER S.A.S

Certifica que:

EDWARD ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ .

Identificado(a) con Número de documento: 80057261

Cursó y aprobó la formación virtual:

INDUCCIÓN GENERAL INGENIERÍA MASTER Y CONSORCIOS

Con una duración de 2 horas

22 de marzo de 2023

ANEXO SST-02. EXÁMENES MÉDICOS INTERVENTORÍA

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

SEDE	CENDIATRA NORTE 2	**DIRECCIÓN**	Bogotá D.C. Autopista Norte # 83 89 Barrio Polo Club
TELÉFONO	6224464 - 7425327	**EMAIL**	citas.norte2@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-02-17	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos EDWARD ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ Identificación CC Nro 80057261

Fecha de Nacimiento 1980-01-26 **Edad** 43 **Sexo** M

Empresa INGENIERIA MASTER S.A.S.

Cargo MAESTRO DE OBRA

Fecha Ingreso 2023-02-17 06:44:05 **Fecha Salida** 2023-02-17 09:06:39

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ
ESPIROMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL
COLESTEROL TOTAL
TRIGLICERIDOS
ENFASIS OSTEOMUSCULAR
EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN OPTOMETRICO
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD — APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

NUTRICIONALES – CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA — SI
VALORACION EPS — SI
Observaciones:
SE SUGIERE VALORACION POR NUTRICION Y MEDICINA GENERAL

OTRAS: NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS — NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. ILEANA TORRES MORENO
C.C. 52997613
Médica Especialista SST
Pontificia Universidad Javeriana
Licencia SST 5810 de 2020

ILEANA TORRES MORENO
RM: 52997613
Firma y sello del médico

EDWARD ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ
CC 80057261
Firma del trabajador

Powered by CamScanner

ANEXO SST-03. RELACIÓN DEL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS				NIT - 901-648-957												
N°	ESTADO	NOMBRE	CEDULA	CARGO	AFILIACIONES				EPP	CURSO DE ALTURAS			EXAMEN MEDICO			
					EPS	ARL	AFP	CCF		FECHA VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES	ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES	ESTADO	CONCEPTO
1	ACTIVO	CINDY LORENA RODRIGUEZ BOHORQUEZ	1.072.648.578	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	X	NA	NA	NA	9-dic-23	267	Válido	APTO PARA EL CARGO
2	ACTIVO	WENDY PAOLA GUERRA LEÓN	1.019.053.184	RESIDENTE	COMPENSAR	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	X	NA	NA	NA	1-nov-23	229	Válido	APTO CON RESTRICCIONES
3	ACTIVO	LUIS CARLOS ROJAS BARON	1.013.657.571	RESIDENTE	COMPENSAR	BOLIVAR	COMPENSAR	COMPENSAR	X	27-ene-24	316	Válido	7-dic-23	265	Válido	APTO PARA EL CARGO
4	ACTIVO	IVONNE MARCELA FONSECA MACIAS	1.049.602.978	INSPECTOR	SANITAS	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	X	18-ene-24	307	Válido	6-dic-23	264	Válido	APTO PARA EL CARGO
5	ACTIVO	JOHN CARLOS SANTANA BOHORQUEZ	1.012.420.871	INSPECTOR	ALIANSALUD	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	X	18-ene-24	307	Válido	6-dic-23	264	Válido	APTO PARA EL CARGO
6	ACTIVO	NITSSON FABIAN CRUZ CALDERON	1.012.372.053	TÉCNICO SST	FAMISANAR	BOLIVAR	PORVENIR	COMPENSAR	X	10-feb-24	330	Válido	27-ene-24	316	Válido	APTO PARA EL CARGO
7	ACTIVO	MABEL ELLYSETH VELASCO OSUNA	1.023.976.667	TÉCNICO SST	SALUD TOTAL	BOLIVAR	COLPENSIONES	COMPENSAR	X	18-ene-24	307	Válido	6-dic-23	264	Válido	APTO PARA EL CARGO
8	ACTIVO	ERIKA PATRICIA PASTOS SILVA	1.070.963.120	ASESOR AMBIENTAL	COMPENSAR	POSITIVA	COLPENSIONES	NO APLICA	X	NA	NA	NA	NA	NA	NA	APTO PARA EL CARGO

ANEXO SST-04. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901648957	3	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (COMPENSAR)	CARRERA 57 # 99A - 65 OFC 1110 BAQ	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3434123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1941947766	9447527514	E	2023/02/14	2023/02/28	BANCO DE BOGOTA	14	$4,810,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049602978	FONSECA IVONNE																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
2	CC	1024532636	GUERRA WENDY	X																	230301	15	$1,500,000	$240,000	EPS008	15	$1,500,000	$60,000	CCF24	15	$1,500,000	$60,000	14-7	15	$1,500,000	$104,400	15	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	75067827	JARAMILLO CARLOS		X															X	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,616,200	$64,700	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$469,100
4	CC	80024609	MARTINEZ FRANKLIN		X															X	230301	1	$53,334	$8,600	EPS017	1	$53,334	$2,200	CCF24	1	$163,334	$6,600	14-7	1	$53,334	$3,800	1	$0	$0	Si	$21,200
5	CC	1072648578	RODRIGUEZ CINDY																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1013657571	ROJAS LUIS																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
7	CC	1012420871	SANTANA JOHN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS001	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
8	CC	1023976667	VELASCO MABEL																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
Total	**Afiliados(8)**																						$15,253,334	$2,440,600			$15,253,334	$610,200			$15,479,534	$619,300			$15,253,334	$1,061,800		$0	$0		$4,731,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901648957	3	CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA (COMPENSAR)	CARRERA 57 # 99A - 65 OFC 1110 BAQ	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3434123	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1941947766	9447527514	E	2023/02/14	2023/02/28	BANCO DE BOGOTA	14	$4,810,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,440,600	$40,500	$0	$2,481,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$4,000	$0	$244,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$4,300	$0	$260,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,944,600	$32,200	$0	$1,976,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,061,800	$17,600	$0	$1,079,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	$1,061,800	$17,600	$0	$1,079,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$619,300	$10,300	$0	$629,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$619,300	$10,300	$0	$629,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$610,200	$10,300	$0	$620,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$72,000	$1,200	$0	$73,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$180,000	$3,000	$0	$183,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,200	$100	$0	$2,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$1,100	$0	$65,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$292,000	$4,900	$0	$296,900
TOTAL				**8**	**$4,731,900**	**$78,700**	**$0**	**$4,810,600**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070963120		PASTOR SILVA ERIKA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 # 5-95 torre 9 apto 202	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8434982	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1949654564	9447781474	I	2023/03/06	2023/03/03	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1070963120	PASTOR ERIKA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

ANEXO SST-05. ENTREGA EPP

INGENIERIA MASTER SAS	GESTION DEL TALENTO HUMANO	CODIGO:	FP-GTH-01-13
	FORMATO DE ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	VERSION:	2
		FECHA DE EMISIÓN:	2019-03-23

CIUDAD Y FECHA:	jueves, 9 de febrero de 2023
No.	001

En la fecha, AILYN RODRIGUEZ TROCHA identificado con cédula de ciudadanía No.1045746431, en representación de INGENIERIA MASTER Y CONSORCIOS con Nit 900.915.689-6 realiza la entrega de bienes a EDWARD ALEXANDER RODRIGUEZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.80057261, certificando que se encuentran en buenas condiciones. Estos serán usados en las labores de MAESTRO DE OBRA relacionadas con el proceso INTERVENTORIA COLEGIOS de la empresa, en, BOGOTA.

ENTREGA DE DOTACION EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ENTREGA
	ENTREGA	
1	GAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS	28/02/2023
1	GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS	28/02/2023
2	TAPA OIDOS DE INSERCION	28/02/2023
1	CASCO BLANCO TIPO INGENIERO	28/02/2023
1	CHAQUETA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ENTIDAD	28/02/2023
	OTROS BIENES	

OBSERVACIONES:

■ Se adjunta SST-D-44 INSTRUCTIVO DE BUEN USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EPP, para su lectura.

Entrega:	Ailyn Rodriguez Tr.	Recibe:	
	AILYN RODRIGUEZ TROCHA		Firma
C.C.	1,045,746,431 de Barranquilla	Nombre:	Edward Alexander Rodriguez
		C.C.	80057261

FIRMAR, ESCANEAR Y ENVIAR AL CORREO: AILYNRODRIGUEZ@MASTER.NET.CO

Powered by CamScanner

ANEXO SST-06. REGISTRO CHARLAS Y CAPACITACIONES

EVALUACION TEMATICA: Prevención de accidentes comunes y las afectaciones en salud con respecto a los miembros inferiores

FECHA *

DD MM AAAA

16 / 02 / 23

NOMBRE *

IVONNE MARCELA FONSECA MACIAS

CEDULA *

1049602978

CARGO *

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

EVALUACION TEMATICA: Prevención de accidentes comunes y las afectaciones en salud con respecto a los miembros inferiores

FECHA *

DD MM AAAA

16 / 02 / 23

NOMBRE *

JOHN CARLOS SANTANA BOHÓRQUEZ

CEDULA *

1012420871

CARGO *

INSPECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

EVALUACION TEMATICA: Prevención de accidentes comunes y las afectaciones en salud con respecto a los miembros inferiores

FECHA *

DD MM AAAA

16 / 02 / 23

NOMBRE *

NITSSON FABIAN CRUZ CALDERON

CEDULA *

1012372053

CARGO *

INSPECTOR SISO

Powered by CamScanner

ANEXO SST-07. CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD ARL INTERVENTORÍA

SEGUROS BOLÍVAR

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS
Identificada con NIT No. 901571871

Durante el período comprendido entre el 12 de Febrero de 2023 y el 17 de Marzo de 2023 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de siniestro.

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2023
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Accidentes	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Accidentes	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Retirados	0
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolucion 1401 de 2007	0
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Enfermedades	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Enfermedades	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Retirados	0
Numero de Enfermedades Pendientes por Definir el Origen	0
Total Eventos con IPP	0
Total Eventos Fatales	0
Total Eventos con Invalidez	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Cerrado	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Cerrado	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2023
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0

Se expide a solicitud del interesado el 17 de Marzo del año 2023.



Firma Representante Legal

** Informaci?n suministrada por la empresa.

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO SST-08. CERTIFICADO REVISOR FISCAL DE PAGO DE PARAFISCALES Y DE SALARIOS

Barranquilla, marzo 10 de 2023

CERTIFICACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

JOSÉ ALBERTO VILLERA VERGARA identificado con cédula de ciudadanía número 72.136.268 de San Marcos (Sucre) y Tarjeta Profesional número 105.639-T en calidad de Revisor Fiscal de **INGENIERIA MASTER S.A.S.** identificada con Nit. 900.915.689-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario a partir de la fecha de terminación del contrato 3877 de 2018 realizado entre el IDRD y la UT Parques 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Barranquilla, a los diez (10) días del mes de marzo de 2023.

JOSÉ ALBERTO VILLERA VERGARA
C.C. No. 72.136.268
T.P. No. 105.639-T
Revisor Fiscal
INGENIERÍA MASTER S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C2882087666F5989399

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72136268 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 105639-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *