INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 06 DE MARZO DE 2023 AL 12 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 11 Fecha de informe: De 6/3/2023 12/3/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 11	Acum. semana	En días
% Programado	6,00%	2,00%	8,00%	69
% Ejecutado	5,90%	0,65%	6,55%	69
Diferencia	0,10%	-1,35%	-1,45%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 195.963.103,38	$ 65.321.034,46	$ 261.284.137,83	8,00%
Ejecutado (%)	$ 163.302.586,15	$ 21.229.336,20	$ 184.531.922,34	5,65%
Diferencia	$ 32.660.517,23	-$ 44.091.698,26	$ (76.752.215,49)	-2,35%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	12

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNAS DEL PRIMER PISO






ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
EXCAVACIONES MANUALES, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO ,CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNAS.	FIGURADO DE ACERO, CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION Y COLUMNAS , EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMENTACION, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.







LOGROS Y/O DIFICULTADES
Durante esta onceava semana se realizo la preparacion de concreto de 3000 psi para columnas y vigas de cimentacion, asi como el retiro de material sobrante y su respectivo replanteo, se realizo visita por parte de la contraloria municipal de Barrancabermeja y de la supervision para la revision del avance actual del proyecto.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 12/3/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01