INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 13 DE MARZO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$	3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$	3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 12 Fecha de informe: De 13/3/2023 19/3/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 12	Acum. semana	En días
% Programado	8,00%	2,00%	10,00%	76
% Ejecutado	6,55%	7,96%	14,51%	76
Diferencia	1,45%	5,96%	4,51%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 261.284.137,83	$ 65.321.034,46	$ 326.605.172,29	10,00%
Ejecutado (%)	$ 184.531.922,34	$ 259.977.717,14	$ 444.509.639,49	13,61%
Diferencia	$ 76.752.215,49	$ 194.656.682,69	$ 117.904.467,20	3,61%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	12

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE ACERO, DESENCOFRADO Y EXCAVACIONES MANUALES









ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
FIGURADO DE ACERO PARA MODULO 2 DEL PRIMER PISO.	**EXCAVACIONES MANUALES, CONCRETOS DE 3000 PSI PARA COLUMNAS, ZAPATAS Y SOLADO PARA ZAPATAS.**







LOGROS Y/O DIFICULTADES

Durante esta Doceava semana se realizo el figurado de acero, armado de zapatas y columnas y se comenzaron excavaciones manuales en el modulo 2 del primer piso.

OBSERVACIONES

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 19/3/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01