


# INFORME DE OBRA

## MC No. 001-2023

## OBJETO: ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR.

Marzo, 2023

# INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA

## CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N°001-2023

## OBJETO: ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR.

## CONTRATISTA:
## AMC GESTIÓN INTEGRAL S.A.S

## PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 14 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2023

## AGUACHICA-CESAR
## 23 DE MARZO DE 2023

# INTRODUCCION

La administración municipal **PRIMERO AGUACHICA**, en función de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023, estableció acciones que fortalezcan el bienestar social de las comunidades vulnerables, permitiéndole mejorar en el sector de recreación y deportes, con el fin de optimar las condiciones mínimas señaladas en la ley, para lo cual se ve la necesidad de realizar la adecuación de lote mediante la delimitación y nivelación de terreno para la futura construcción de escenario recreo-deportivo en la urbanización Tierra Linda.

En ese sentido, la administración municipal, dispuso del proceso de **SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No. MC 001-2023**, donde se ofertó el proceso, permitiéndole el contratista de obra que efectué el objeto: **"ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR".**

La empresa AMC GESTIÓN INTEGRAL S.A.S, pretende por medio del presente informe, poner en total conocimiento, los términos y actividades necesarios ejecutadas en el marco del contrato, para lo cual se describen las condiciones del contrato, pólizas de garantías, localización del proyecto, descripción de actividades, y registro fotográfico.

## 1. DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO MC - 001-2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO : | MC-001-2023 |
| FECHA DEL CONTRATO: | 14/03/2023 |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE AGUACHICA |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ROBINSON ANTONIO MANOSALVA SALDAÑA |
| CONTRATISTA: | AMC GESTIÓN INTEGRAL |
| NIT: | 901.054.602-4 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS |
| OBJETO: | ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR |
| VALOR INICIAL: | TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 32.818.093,00)** |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE **($ 32.818.093,00)** |
| FECHA INICIO DEL CONTRATO: | 14/03/2023 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | 23/03/2023 |
| CDP: | 0060 DE 2023 |
| RP: | REG0067 DE 2023 |
| PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: | DIEZ (10) DIAS |
| SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: | GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS |

### 1.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO MC – 001 - 2023

ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR

### 1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRO MC – 001 - 2023

TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 32.818.093,00).

**GARANTÍAS**

El contratista, en cumplimiento de las cláusulas del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía aseguradora.

**ANEXO 0**

| CONTROL DE POLIZAS INICIAL | | COMPAÑÍA: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION AMPAROS | VR. ASEGURADO | POLIZA No | VIGENCIA | |
| | | | DESDE | HASTA |
| Cumplimiento del contrato | $ 6.563.618,60 | 400-47-994000090902 | 14-mar.-2023 | 24-sept.-2023 |
| Pago de salario, prestaciones sociales e ind | $ 1.640.904,65 | 400-47-994000090902 | 14-mar.-2023 | 24-mar.-2026 |
| Calidad del servicio | $ 3.381.809,30 | 400-47-994000090902 | 14-mar.-2023 | 24-sept.-2023 |
| Calidad del bien | $ 3.381.809,30 | 400-47-994000090902 | 14-mar.-2023 | 24-sept.-2023 |

### 1.3 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en mención se encuentra ubicado en la Urbanización Tierra Linda: Escenario recreo-deportivo Tierra Linda, Carrera 49 con calle 7 norte Aguachica, Cesar.

## 2. ASPECTOS TECNICOS

### 2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Trazado y localización de la delimitación del área de escenario recreo-deportivo.
- Excavación manual.
- Retiro de material vegetal, sobrante del descapote.

- Instalación de bordillo prefabricado. Incluye solado, y brecha.
- Relleno con material seleccionado.
- Compactación de relleno.

**2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO:**

**ANTES DE EJECUCIÓN (01)**




8°19'4.01689"N -73°35'27.36222"W
227° SW
Altitud:207.6m
Velocidad:0.9km/h


8°19'1.97652"N -73°35'29.54875"W
63° NE
Altitud:209.8m
Velocidad:0.0km/h

## ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN (02)

































## TERMINACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (03)









## 3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

En la ejecución del contrato de Mínima Cuantía No. 001 de 2023, el cual tuvo como objeto: "**ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR",** se tuvo en cuenta la prevención, control y mitigación de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de las diferentes actividades en el marco del contrato.

### 3.1 AFILIACIÓN DE TRABAJADORES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En el marco del contrato MC-001 DE 2023, el personal requerido en la ejecución de las actividades fue afiliado al Sistema de Seguridad Social y parafiscales mediante planilla No. 1053591852, correspondiente al periodo ejecutado del mes marzo de 2023:

| **NÚMERO DE PLANILLA:** | | | **1053591852** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **ENTIDAD** | **No. AFILIADOS** | **PERIODO** | | **COSTO** |
| | | | MES | AÑO | |
| SALUD | Nueva EPS S.A | 3 | 03 | 2023 | $ 91.300 |
| | Nueva EPS S.A CM | 3 | 03 | 2023 | $ 60.400 |
| PENSIÓN | PORVENIR | 3 | 03 | 2023 | $ 235.200 |
| | PROTECCION | 2 | 03 | 2023 | $ 278.400 |
| | COLPENSIONES | 1 | 03 | 2023 | $ 92.800 |
| ARL | ARL SURA | 6 | 03 | 2023 | $ 27.800 |
| CCF | COMFACESAR | 6 | 03 | 2023 | $ 151.700 |
| **TOTAL PAGADO** | | | | | **$ 937.600** |

### 3.2 ACTIVIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL

### 3.2.1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Al inicio de las actividades trabajo se realizó entrega al personal de elementos de protección personal EPP: Casco, gafas y guantes y botas de seguridad.

### 3.2.2 Realización de charlas de seguridad y salud en el trabajo

Durante el periodo de ejecución del contrato MC-001 de 2023, se realizaron charlas de seguridad y salud en el trabajo, reiterando el uso adecuado de los elementos de protección personal y uso adecuado de posturas y manejo de herramientas y equipos.

### 3.2.3 Accidentes de trabajo

En la ejecución del periodo laborado del 14 al 23 de marzo de 2023 no se presentaron accidentes de trabajo.

## CONCLUCIONES

- La ejecución del contrato MC 001-2023 se efectuó siguiendo los lineamientos y disposiciones contractuales pactadas y acordadas entre la alcaldía del municipio de Aguachica y el contratista.

- Las actividades que permitieron darle cumplimiento al objeto: "ADECUACIÓN DE LOTE MEDIANTE LA DELIMITACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA FUTURA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO EN LA URBANIZACIÓN TIERRA LINDA EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR", se realizaron dentro del plazo contractual de diez días, desde el día 14 de marzo hasta el 23 de marzo de 2023.

- Se deja plasmado que el porcentaje de ejecución de obra es del 100%, encontrándose desglosado en las actividades que se estipularon dentro de la estructura del presupuesto.

- Durante la realización de las actividades no se efectuó recurso adicional de actividades, por lo tanto, el valor total del contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 32.818.093,00).

- Las actividades de adecuación del lote para la futura construcción de escenario recreo-deportivo Tierra Linda se realizaron con base a las recomendaciones y observaciones que efectuaba la Gerencia de Planeación y Obras, y a su vez se deja a satisfacción de las partes.

**CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS**
R. L. AMC GESTIÓN INTEGRAL S.A.S
C.C. 88.033.686 Pamplona Norte Santander
Cel. 316 4264736